Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"
Инженер: ТОО «Raimbek & Company»
Подрядчик: ТОО "ТВИК"
Основание: Договор №12 от 03.03.2020 г.
Наименование строики: "Строительства газоснабжения средней школы "Косагаш" на 300 мест в с. Косагаш с.о Алтынтобе Казыгуртского района"

Справка №2
о стоимости выполненных работ
за ИЮНЬ месяц 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
	С начала строительства		С начала года		За отчетный период	
	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
"Строительства газоснабжения средней школы "Косагаш" на 300 мест в с. Косагаш с.о Алтынтобе Казыгуртского района"	13 693 487,40	15 336 705,89	9 229 201,69	10 336 705,89	9 229 201,69	10 336 705,89
Итого к оплате:	**13 693 487,40**	**15 336 705,89**	**9 229 201,69**	**10 336 705,89**	**9 229 201,69**	**10 336 705,89**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"

И.О руководителя _____ Токенов Т.

Инженер:

ТОО «Raimbek & Company»

Директор _____ Анарбеков Б.Н.

Подрядчик:

ТОО "ТВИК"

Директор _____ Аширбаев Д.М.

Форма 2

Наименование стройки - "Строительства газоснабжения средней школы "Косагаш" на 300 мест в с. Косагаш с.о Алтынтобе Казыгуртского района"

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ИЮНЬ 2020 Г.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО «Raimbek & Company»
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТВИК"
ОСНОВАНИЕ: Договор №12 от 03.03.2020 г.
на Тепломеханическое оборудование

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Установка тепломеханического оборудования к существующему зданию котельной										
9	1118-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч). Установка**	котел		2	136200,42	23211,73	272401	46423	58922	181567	490285
		НР - 98%; СП - 8%				83528,06	9108,18	167056	18216		36317	
10	5104-0103-0401 РСНБ РК 2015	**Котлы стальные водогрейные трехходовые с комбинированными горелками на жидком и газообразном топливе модели КВа-500, номинальная теплопроизводительность 500/450 кВт, отапливаемая площадь по наружным габаритам 6180 м2, габаритные размеры 2250 мм х 1250 мм х 1775 мм ГОСТ 30735-2001**	комплект		1	2789510,00	--	2789510	--		--	2789510
						--	--	--	--	2789510	--	
11	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос		2	20104,97	435,44	40210	871	7390	31566	77518
		НР - 98%; СП - 8%				15974,27	130,99	31949	262		5742	
12	Прайс-лист	**Насос циркуляционный с электронным регулированием, тип NMT MAX 40/120, IMP**	шт		2	312406,03	--	624812	--		--	624812
						--	--	--	--	624812	--	
13	1118-0701-0104 РСНБ РК 2015	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка**	шт.		1	71685,66	438,94	71686	439	66848	4373	82143
		НР - 98%; СП - 8%				4399,07	62,73	4399	63		6085	
14	1311-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Монтаж ПМУ-1. Установка на резьбовых соединениях**	шт.		1	2741,80	--	2742	--	60	2012	5134
		НР - 75%; СП - 8%				2682,12	--	2682	--		380	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2305-1401-1003 РСНБ РК 2015	Устройства противонакипные магнитные резьбовые марки ПМУ Ду 25мм	шт.	1	8611,00	--	8611	--	8611	--	9300
		СП - 8%			--	--	--	--		689	
16	1118-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,5 м3. Установка	бак	1	35298,07	786,45	35298	786	24591	10000	48921
		НР - 98%; СП - 8%			9921,34	282,30	9921	282		3624	
17	1109-0606-0101 РСНБ РК 2015	Каркасы нагревательных печей. Монтаж/ДЫМОВАЯ ТРУБА/	т конструкций	1,1631	48770,48	21680,53	56725	25217	2921	23906	87082
		НР - 69%; СП - 8%			24578,40	5210,10	28587	6060		6451	
19	1116-0401-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка/ГАЗОХОДЫ/	м трубопровода	8	8201,71	433,76	65614	3470	33393	29034	102220
		НР - 98%; СП - 8%			3593,85	109,53	28751	876		7572	
21	1113-0301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	м2	57	296,84	1,65	16920	94	15940	622	18945
		НР - 69%; СП - 8%			15,55	0,25	886	14		1403	
22	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	5,2	37929,22	1704,62	197232	8864	63098	98377	319257
		НР - 76%; СП - 8%			24090,30	802,56	125270	4173		23649	
23	2111-0206-0108 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 80 мм ГОСТ 21880-2011	м3	4,7147	33844,00	--	159564	--	159564	--	172329
		СП - 8%			--	--	--	--		12765	
24	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	45	2239,41	163,64	100774	7364	7996	65378	179443
		НР - 76%; СП - 8%			1898,09	13,54	85414	609		13292	
25	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,55 мм ГОСТ 14918-80	т	0,2370308	330227,00	--	78274	--	78274	--	84536
		СП - 8%			--	--	--	--		6262	
26	2302-0101-0107 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	131,00	--	1048	--	1048	--	1132
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
27	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	10	471,00	--	4710	--	4710	--	5087
		СП - 8%			--	--	--	--		377	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
28	2302-0101-0175 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		4	1129,00	--	4516	--	4516	--	4877
		СП - 8%				--	--	--	--		361	
29	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		8	1652,00	--	13216	--	13216	--	14273
		СП - 8%				--	--	--	--		1057	
30	2302-0101-1024 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.		2	746,00	--	1492	--	1492	--	1611
		СП - 8%				--	--	--	--		119	
		Установка дымовой трубы										
31	1109-0606-0113 РСНБ РК 2015	Монтаж шибера на газоходе и отсеченные фланцы. Монтаж	т конструкций		0,0629	56677,68	9130,64	3565	574	128	2121	6141
		НР - 69%; СП - 8%				45520,20	3353,13	2863	211		455	
32	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т		0,0629	463501,00	--	29154	--	29154	--	31487
		СП - 8%				--	--	--	--		2332	
33	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		0,0045197	499537,00	--	2258	--	2258	--	2438
		СП - 8%				--	--	--	--		181	
34	2302-1101-1401 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг		0,64	1421,00	--	909	--	909	--	982
		СП - 8%				--	--	--	--		73	
		Прочистка										
35	1109-0606-0113 РСНБ РК 2015	Монтаж прочистки. Монтаж	т конструкций		0,17379	56677,68	9130,64	9850	1587	352	5861	16968
		НР - 69%; СП - 8%				45520,20	3353,13	7911	583		1257	
36	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т		0,17379	463501,00	--	80552	--	80552	--	86996
		СП - 8%				--	--	--	--		6444	
37	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт		30	137,88	0,79	4136	24	--	2846	7540
		НР - 69%; СП - 8%				137,09	0,38	4113	11		559	
38	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		0,005655	499537,00	--	2825	--	2825	--	3051
		СП - 8%				--	--	--	--		226	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
39	2113-0407-0202 РСНБ РК 2015	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95	м2		0,63	2167,00	--	1365	--	1365	--	1474
		СП - 8%				--	--	--	--		109	
		Изделия и материалы										
40	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.		10	3802,17	285,39	38022	2854	5216	29897	73352
		НР - 98%; СП - 8%				2995,20	55,53	29952	555		5434	
41	2304-0201-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.		2	54926,00	--	109852	--	109852	--	118640
		СП - 8%				--	--	--	--		8788	
42	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.		8	38710,00	--	309680	--	309680	--	334454
		СП - 8%				--	--	--	--		24774	
43	2304-0501-0213 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.		2	807,00	--	1614	--	1614	--	1743
		СП - 8%				--	--	--	--		129	
44	2304-0501-0214 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.		2	982,00	--	1964	--	1964	--	2121
		СП - 8%				--	--	--	--		157	
45	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		4	2113,22	121,90	8453	488	1191	6737	16405
		НР - 98%; СП - 8%				1693,44	25,08	6774	100		1215	
46	2304-1001-6603 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.		2	17797,00	--	35594	--	35594	--	38442
		СП - 8%				--	--	--	--		2848	
47	2304-1001-6602 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 40 ГОСТ 11823-91	шт.		2	11679,00	--	23358	--	23358	--	25227
		СП - 8%				--	--	--	--		1869	
48	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.		2	3802,17	285,39	7604	571	1043	5979	14670
		НР - 98%; СП - 8%				2995,20	55,53	5990	111		1087	
49	2304-1001-6703 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный 19с53нж сталь, фланец Т от -60°С до 600°С PN 40, DN 80 ГОСТ 11823-91	шт.		2	62447,00	--	124894	--	124894	--	134886
		СП - 8%				--	--	--	--		9992	
50	2304-1001-0402 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91	шт.		1	2372,00	--	2372	--	2372	--	2562
		СП - 8%				--	--	--	--		190	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	2304-1001-3306 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 812 из нержавеющей стали, Тмакс 350°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	2	53386,00	--	106772	--	106772	--	115314
		СП - 8%			--	--	--	--		8542	
52	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	1108,71	156,47	1109	156	15	965	2240
		НР - 98%; СП - 8%			937,82	47,05	938	47		166	
53	2304-1013-0903 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	9314,00	--	9314	--	9314	--	10059
		СП - 8%			--	--	--	--		745	
54	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	42	1073,73	66,88	45097	2809	3373	39072	90903
		НР - 98%; СП - 8%			926,55	22,73	38915	955		6734	
55	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	42	2554,00	--	107268	--	107268	--	115849
		СП - 8%			--	--	--	--		8581	
56	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	13	1061,33	66,88	13797	869	883	12094	27962
		НР - 98%; СП - 8%			926,55	22,73	12045	296		2071	
57	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	13	1819,00	--	23647	--	23647	--	25539
		СП - 8%			--	--	--	--		1892	
58	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	16	1720,73	20,82	27532	333	21561	5647	35833
		НР - 98%; СП - 8%			352,37	7,77	5638	124		2654	
59	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	12	1652,13	20,82	19826	250	15348	4235	25986
		НР - 98%; СП - 8%			352,37	7,77	4228	93		1925	
60	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	10354,28	--	20709	--	20119	578	22990
		НР - 98%; СП - 8%			295,03	--	590	--		1703	
61	1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	8	1509,29	108,67	12074	869	5386	3550	16874
		НР - 61%; СП - 8%			727,32	0,13	5819	1		1250	
62	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4	448,99	--	1796	--	245	1520	3581
		НР - 98%; СП - 8%			387,63	--	1551	--		265	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	4	4304,00	--	17216	--	17216	--	18593
		СП - 8%			--	--	--	--		1377	
64	1312-0901-0104 РСНБ РК 2015	Устройство закладное для установки поверхностных приборов - прижим. Монтаж оборудования	шт.	4	1316,36	59,98	5265	240	9	3060	8992
		НР - 61%; СП - 8%			1254,00	0,13	5016	1		666	
65	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18	87,56	2,33	1576	42	778	525	2269
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	756	5		168	
66	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	18	368,47	9,00	6632	162	5475	701	7920
		НР - 69%; СП - 8%			55,30	1,13	995	20		587	
67	1126-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,1	65976,45	1972,50	72574	2170	18401	40309	121913
		НР - 76%; СП - 8%			47275,62	940,50	52003	1035		9031	
68	2111-0205-9902 РСНБ РК 2015	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	1,13564	34807,00	--	39528	--	39528	--	42690
		СП - 8%			--	--	--	--		3162	
69	1113-0301-1416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	м2	2,5	474,20	3,30	1186	8	1100	55	1340
		НР - 69%; СП - 8%			31,33	0,50	78	1		99	
70	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	32	519,53	27,06	16625	866	4809	8465	27098
		НР - 76%; СП - 8%			342,19	5,89	10950	189		2007	
71	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0368	438576,00	--	16140	--	16140	--	17431
		СП - 8%			--	--	--	--		1291	
72	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	83	521,43	--	43278	--	1046	41388	91439
		НР - 98%; СП - 8%			508,82	--	42232	--		6773	
73	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	3083,00	--	12332	--	12332	--	13319
		СП - 8%			--	--	--	--		987	
74	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16,DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	16	2479,00	--	39664	--	39664	--	42837
		СП - 8%			--	--	--	--		3173	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
75	2302-0103-0409 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 80 ГОСТ 12816-80**	шт.		4	3206,00	--	12824	--	12824	--	13850
		СП - 8%				--	--	--	--		1026	
76	2302-0103-0407 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.		8	2249,00	--	17992	--	17992	--	19431
		СП - 8%				--	--	--	--		1439	
77	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг		24	537,00	--	12888	--	12888	--	13919
		СП - 8%				--	--	--	--		1031	
		Опора подвесная ОП1 (14шт)										
78	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	**Монтаж опоры подвесной. Монтаж**	т конструкций		0,024906	99829,23	7324,64	2486	182	192	1464	4266
		НР - 69%; СП - 8%				84787,20	397,65	2112	10		316	
79	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 /опора подвесная/**	т		0,024906	639045,00	--	15916	--	15916	--	17189
		СП - 8%				--	--	--	--		1273	
80	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т		0,002226	499537,00	--	1112	--	1112	--	1201
		СП - 8%				--	--	--	--		89	
81	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг		12,6	537,00	--	6766	--	6766	--	7307
		СП - 8%				--	--	--	--		541	
		Опора подвесная ОП2 (22шт)										
82	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	**Монтаж опоры подвесной. Монтаж**	т конструкций		0,2134	99829,23	7324,64	21304	1563	1647	12543	36554
		НР - 69%; СП - 8%				84787,20	397,65	18094	85		2708	
83	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	**Опоры скользящие**	т		0,2134	448957,00	--	95807	--	95807	--	103472
		СП - 8%				--	--	--	--		7665	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					6191428	110146	1922484	676447	7144154
								744478	34989	3414322	276285	
	Стоимость оборудования		Тенге					3406913				
	Заготов.складские расходы		Тенге					7409				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					3414322				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					20082				
	Материалы		Тенге					5456				
	Всего заработная плата		Тенге						13518			
		Накладные расходы	Тенге					8622				
		Сметная прибыль	Тенге					2296				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					30999				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	Тенге						13518			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					714585				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге					117596				
	Всего заработная плата		Тенге						282399			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					301066				
		Накладные расходы	Тенге					214430				
		Сметная прибыль	Тенге					74321				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1003336				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									222
		Сметная заработная плата	Тенге						282399			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					319496				
	Материалы		Тенге					5240				
	Всего заработная плата		Тенге						70639			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					221430				
		Накладные расходы	Тенге					48741				
		Сметная прибыль	Тенге					29459				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					397695				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									57
		Сметная заработная плата	Тенге						70639			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1722943				
	Материалы		Тенге					261180				
	Всего заработная плата		Тенге						412911			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1010514				
	Сдача и испытание		Тенге					7721				
		Накладные расходы	Тенге					404653				
		Сметная прибыль	Тенге					170208				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					2297804				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									330
		Сметная заработная плата	Тенге						412911			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					7144157				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									619
		Сметная заработная плата	Тенге						779467			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									7144157
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					744478				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						110146			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						34989			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1922484		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							3414322		
		- Накладные расходы	Тенге								676447	
		- Сметная прибыль	Тенге								276285	

на **Газоснабжение**

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м трубопровода		3	3892,12	145,56	11676	437	5089	6114	19214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			2050,10	29,59	6150	89		1423	
2	2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	2,79	6829,00	--	19053	--	19053	--	20577
		СП - 8%			--	--	--	--		1524	
3	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	5,6	929,12	45,88	5203	257	251	4689	10683
		НР - 98%; СП - 8%			838,37	15,98	4695	89		791	
4	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	6	1569,00	--	9414	--	9414	--	10167
		СП - 8%			--	--	--	--		753	
5	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	11,6	773,77	38,23	8976	443	335	8190	18538
		НР - 98%; СП - 8%			706,73	13,67	8198	159		1373	
6	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	12	365,00	--	4380	--	4380	--	4730
		СП - 8%			--	--	--	--		350	
7	2304-0909-0601 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005**	шт.	4	9013,00	--	36052	--	36052	--	38936
		СП - 8%			--	--	--	--		2884	
8	2304-0909-0605 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали маркиСт20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	4622,00	--	9244	--	9244	--	9984
		СП - 8%			--	--	--	--		740	
9	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	0,76	537,00	--	408	--	408	--	441
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
10	2302-0101-0164 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	3	784,00	--	2352	--	2352	--	2540
		СП - 8%			--	--	--	--		188	
11	2302-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	6	148,00	--	888	--	888	--	959
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
12	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	0,8	1220,36	7,34	976	6	123	840	1962
		НР - 99%; СП - 8%			1058,38	2,13	847	2		145	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводыотопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка/ФУТЛЯР/	м трубопровода		0,4	1455,06	91,04	582	36	32	515	1184
		НР - 98%; СП - 8%				1284,40	28,52	514	11		88	
14	2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м		0,4	4737,00	--	1895	--	1895	--	2046
		СП - 8%				--	--	--	--		152	
15	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводыотопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка/ФУТЛЯР/	м трубопровода		0,4	768,26	38,23	307	15	9	282	637
		НР - 98%; СП - 8%				706,73	13,67	283	5		47	
16	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м		0,4	1149,00	--	460	--	460	--	496
		СП - 8%				--	--	--	--		37	
17	1120-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 2,5 м2. Установка	решетка		1	3373,06	161,98	3373	162	691	2514	6358
		НР - 98%; СП - 8%				2519,83	45,14	2520	45		471	
18	2305-0301-1201 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301, размер 2000х1200 мм	м2		2,4	3531,00	--	8474	--	8474	--	9152
		СП - 8%				--	--	--	--		678	
19	1119-0401-0102 РСНБ РК 2015	Регуляторы давления газа, диаметр до 100 мм. Установка	регулятор		1	16337,18	625,80	16337	626	6407	9290	27677
		НР - 98%; СП - 8%				9303,84	175,56	9304	176		2050	
20	Прайс-лист	Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-1с клапаном типа КЗЭУГ-А Ду80	шт		1	89905,36	--	89905	--		--	89905
						--	--	--	--	89905	--	
		Подвесная опора-стойка ОП-1 (2шт)										
21	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций		0,01352	127585,96	1894,86	1725	26	170	1059	3007
		НР - 69%; СП - 8%				113086,80	453,18	1529	6		223	
22	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		13,52	537,00	--	7260	--	7260	--	7841
		СП - 8%				--	--	--	--		581	
		Ведомость объемов работ										
23	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода		21	521,43	--	10950	--	265	10472	23135
		НР - 98%; СП - 8%				508,82	--	10685	--		1714	
24	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		4,7	175,13	4,67	823	22	406	274	1185
		НР - 69%; СП - 8%				84,02	0,50	395	2		88	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2		4,7	173,98	3,30	818	16	571	161	1057
		НР - 69%; СП - 8%				49,08	0,50	231	2		78	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									312412
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					45350				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						2046			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						587			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							114229		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							89905		
		- Накладные расходы	Тенге								44400	
		- Сметная прибыль	Тенге								16482	
	на	**Наружные сети газопровода**										

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подземный газопровод среднего давления										
		Земляные работы										
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта		92,344	199,92	189,83	18462	17529	--	3648	23879
		НР - 72%; СП - 8%				10,10	44,78	932	4135		1769	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта		2,856	1872,02	--	5347	--	--	3849	9932
		НР - 72%; СП - 8%				1872,02	--	5347	--		736	
3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания		6	3298,67	154,91	19792	929	12969	6095	27958
		НР - 99%; СП - 8%				982,26	43,89	5894	263		2071	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта		5,92	741,63	--	4390	--	--	3161	8156
		НР - 72%; СП - 8%				741,63	--	4390	--		604	
5	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта		76,9249125	29,17	29,17	2244	2244	--	573	3042
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,35	--	796		225	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта		76,9249125	151,99	72,61	11692	5585	--	6220	19344
		НР - 72%; СП - 8%				79,28	32,92	6106	2532		1433	