Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"
Инженер: ТОО «Raimbek & Company»
Подрядчик: ТОО "ТВИК"
Основание: Договор №11 от 10.03.2020 г.
Наименование строики: "Строительство газоснабжения школы "Кызылата" в с.Кызылата с.о.Рахимов Казыгуртского района Туркестанской области"

Справка №1
о стоимости выполненных работ
за МАЙ месяц 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
	С начала строительства		С начала года		За отчетный период	
	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
"Строительство газоснабжения школы "Кызылата" в с.Кызылата с.о.Рахимов Казыгуртского района Туркестанской области"	4 464 286	5 000 000	4 464 286	5 000 000	4 464 286	5 000 000
Итого к оплате:	**4 464 286**	**5 000 000**	**4 464 286**	**5 000 000**	**4 464 286**	**5 000 000**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"

И.О руководителя _____ Токенов Т.

Инженер:

ТОО «Raimbek & Company»

Директор _____ Анарбеков Б.Н.

Подрядчик:

ТОО "ТВИК"

Директор _____ Аширбаев Д.М.

Форма 2

Наименование стройки - **"Строительство газоснабжения школы "Кызылата" в с.Кызылата с.о.Рахимов Казыгуртского района Туркестанской области"**

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА МАЙ 2020 Г.

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района",**
ИНЖЕНЕР: **ТОО «Raimbek & Company»**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "ТВИК"**
ОСНОВАНИЕ: **Договор №11 от 10.03.2020 г.**

Котельная ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

на Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажные работы										
1	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2		1,8	1726,12	161,53	3107	291	--	2488	6043
		НР - 84%; СП - 8%				1564,59	81,19	2816	146		448	
2	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли		0,48	92,17	0,07	44	--	--	32	82
		НР - 72%; СП - 8%				92,10	--	44	--		6	
3	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3		0,51	19136,60	7137,40	9760	3640	--	6505	17566
		НР - 84%; СП - 8%				11999,20	3185,16	6120	1624		1301	
		Монтажные работы										
4	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		0,51	20316,25	2394,80	10361	1221	6832	2385	13766
		НР - 93%; СП - 8%				4526,38	501,60	2308	256		1020	
5	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,005235	64852,71	2192,31	340	11	--	308	700
		НР - 93%; СП - 8%				62660,40	677,16	328	4		52	
6	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,003015	287262,00	--	866	--	866	--	935
		СП - 8%				--	--	--	--		69	
7	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00222	214266,00	--	476	--	476	--	514
		СП - 8%				--	--	--	--		38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	5	2229,35	75,90	11147	380	6275	3826	16170
		НР - 80%; СП - 8%			898,36	58,11	4492	291		1198	
9	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	5	97,05	0,73	485	4	38	356	908
		НР - 80%; СП - 8%			88,60	0,36	443	2		67	
10	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	1,8	2689,43	167,89	4841	302	2355	2091	7487
		НР - 90%; СП - 8%			1213,30	77,50	2184	139		555	
11	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	1,3	1071,91	4,78	1393	6	1098	263	1789
		НР - 90%; СП - 8%			222,28	2,30	289	3		133	
12	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,48	2942,26	13,82	1412	7	916	452	2013
		НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	489	2		149	
		Фундамент и крепление к фундаменту дымовой трубы									
13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,243	16450,33	1089,24	3997	265	3444	312	4655
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	288	55		345	
14	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемомдо 3 м3. Устройство	м3	2,902	23267,52	1723,46	67522	5001	49096	13184	87163
		НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	13425	1063		6457	
15	1109-0301-0102 РСНБ РК 2015	Плиты опорные с обработанной поверхностью массой до 0,5 т. Монтаж	т конструкций	0,39823	47088,06	25266,66	18752	10062	1699	6610	27391
		НР - 69%; СП - 8%			17556,00	6500,22	6991	2589		2029	
16	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий исооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,39823	463501,00	--	184580	--	184580	--	199346
		СП - 8%			--	--	--	--		14766	
17	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции МН-1. Установка при бетонировании	т	0,02432	274635,83	2110,26	6679	51	5701	859	8141
		НР - 91%; СП - 8%			38131,20	665,93	927	16		603	
		Растяжки дымовой трубы									
18	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,39	16450,33	1089,24	6416	425	5529	501	7470
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	462	89		553	
19	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,94	21200,51	978,22	62329	2876	47522	11770	80027
		НР - 91%; СП - 8%			4058,20	340,98	11931	1002		5928	
20	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг ЗД-2. Установка	т	0,13248	491939,00	1275,00	65172	169	56151	8119	79155
		НР - 91%; СП - 8%			66816,00	531,99	8852	70		5863	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций		0,1695	127585,96	1894,86	21626	321	2137	13279	37697
		НР - 69%; СП - 8%				113086,80	453,18	19168	77		2792	
22	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т		0,1695	463501,00	--	78563	--	78563	--	84848
		СП - 8%				--	--	--	--		6285	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									683866
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					81559				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						25032			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						7428			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							453278		
		- Накладные расходы	Тенге								73340	
		- Сметная прибыль	Тенге								50657	

Котельная ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2

на **Тепломеханическое оборудование**

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	1118-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч). Установка	котел		2	71579,94	11319,70	143160	22639	--	127391	292195
		НР - 98%; СП - 8%				60260,24	4735,07	120520	9470		21644	
2	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос		2	10571,89	348,35	21144	697	--	20244	44698
		НР - 98%; СП - 8%				10223,53	104,79	20447	210		3311	
3	1215-0102-0202 РСНБ РК 2015	Грязевики. Демонтаж	шт.		1	1667,91	--	1668	--	--	1201	3098
		НР - 72%; СП - 8%				1667,91	--	1668	--		230	
4	1217-0101-1901	Пускатели магнитные. Демонтаж	шт.		1	3632,84	--	3633	--	--	2616	6748
		НР - 72%; СП - 8%				3632,84	--	3633	--		500	
5	1215-0102-0101	Баки расширительные и конденсационные при емкости до	шт.		1	2213,22	60,52	2213	61	--	1572	4088
		НР - 72%; СП - 8%				2152,70	30,42	2153	30		303	
6	1109-0606-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Каркасы нагревательных печей. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций		1,6603	31179,18	15176,37	51767	25197	2085	21072	78666
		НР - 69%; СП - 8%				14747,04	3647,07	24485	6055		5827	
7	1215-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов		55	834,83	7,12	45916	391	3642	30264	82274

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				761,51	2,73	41883	150		6094	
8	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32	трубопроводо		28	382,02	2,95	10696	82	938	6988	19099
		НР - 72%; СП - 8%				345,56	1,05	9676	29		1415	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					280197	49068	6665	211348	530866
								224464	15945	--	39324	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					64126				
	Материалы		Тенге					4580				
	Всего заработная плата		Тенге						59222			
		Накладные расходы	Тенге					42640				
		Сметная прибыль	Тенге					8541				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					115307				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									58
		Сметная заработная плата	Тенге						59222			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					51767				
	Материалы		Тенге					2085				
	Всего заработная плата		Тенге						30540			
		Накладные расходы	Тенге					21072				
		Сметная прибыль	Тенге					5827				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					78666				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									23
		Сметная заработная плата	Тенге						30540			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					164304				
	Всего заработная плата		Тенге						150647			
	Сдача и испытание		Тенге					4786				
		Накладные расходы	Тенге					147634				
		Сметная прибыль	Тенге					24955				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					336893				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									152
		Сметная заработная плата	Тенге						150647			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					530867				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									234
		Сметная заработная плата	Тенге						240409			
		РАЗДЕЛ 2.Установка тепломеханического оборудования к существующему зданию котельной										
10	5104-0103-0401 РСНБ РК 2015	**Котлы стальные водогрейные трехходовые с комбинированными горелками на жидком и газообразном топливе модели КВа-500, номинальная теплопроизводительность 500/450 кВт, отапливаемая площадь по наружным габаритам 6180 м2, габаритные размеры 2250 мм х 1250 мм х 1775 мм ГОСТ 30735-2001**	комплект		1	2789510,00	--	2789510	--		--	2789510
						--	--	--	--	2789510	--	
12	Прайс-лист	**Насос циркуляционный с электронным регулированием, тип NMT MAX 40/120, IMP**	шт		1	312406,03	--	312406	--		--	312406
						--	--	--	--	312406	--	
12.1		*Отпускная цена -*				*308701,61*				*308701,61*		
12.2		*Заготов.-складские расходы -*			*1,2%*	*3704,42*				*3704,42*		
18	2301-0201-0261 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	м		5,7918	28867,00	--	167192	--	167192	--	180567
		СП - 8%				--	--	--	--		13375	
22	2301-0201-0258 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	м		3,8	26209,00	--	99594	--	99594	--	107562
		СП - 8%				--	--	--	--		7968	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25	2111-0206-0108 РСНБ РК 2015	**Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 80 мм ГОСТ 21880-2011**	м3		1,848	33844,00	--	62544	--	62544	--	67547
		СП - 8%				--	--	--	--		5003	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					3431245	--	329330	--	3457592
	Стоимость оборудования		Тенге					--	--	3101916	26346	
	Заготов.складские расходы		Тенге					3098212				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					3704				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3101916				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					62544				
		Сметная прибыль	Тенге					62544				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5003				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					67547				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					266786				
		Сметная прибыль	Тенге					266786				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					21343				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					288129				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					3457592				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										3988460
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					224464				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						49068			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						15945			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							335995		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							3101916		
		- Накладные расходы	Тенге								211348	
		- Сметная прибыль	Тенге								65670	
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			4 672 326						
		в том числе оборудование	Тенге			3 101 916						
		в том числе СМР	Тенге			1 570 410						
		Временные здания и сооружения, 1,3%	Тенге		1,30%	20 415						
		Итого с временными	Тенге			1 590 825						
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге		2%	31 816						
		Итого СМР	Тенге			1 622 641						
		Итого оборудование				3 101 916						
		Итого СМР+оборудование				4 724 557						
		В том числе в текущих ценах на 2020год-100% К-1,049901			1,049901	4 960 317						
		Стоимость с понижающим коэффициентом	Тенге		0,9000000059	4 464 286						
		НДС (12%)	Тенге		12%	535 714						
		Стоимость строительства	Тенге			5 000 000						

Подрядчик:

ТОО "ТВИК"

Аширбаев Д.М.

Инженер-эксперт:

ТОО «Raimbek & Company»

Адил Н.И.