Экземпляр ТОО «Энергосервис»
г. Тараз, ул. Махамбет батыра 2а
тел. 8 (7262) 56-87-34
8 (7262) 56-87-35
8 (7262) 56-87-36

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуйского района Жамбылской области",РК, Жамбылская область, Шуйский район, с. Толе би, Балуан Шолак, 180А, тел.: 87263832870** — **060240005800**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергосервис",РК 080000 Жамбылская область г.Тараз ул.Махамбет батыра 2а, тел.: 56-87-34** — **000240000076**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №15 от 10.03.2020г.

Номер документа	Дата составления
27	27.04.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электромонтажные работы согласно ф.2 и КС-3 объект: "Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 25 га в с.Алга Шуйского района Жамбылской области. Электроснабжение."	27.04.2020		усл.	1	84 292 307,00	84 292 307,00
				Итого	1	x	84 292 307,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Бегишев В.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / Сарсенбеков С.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.04.2020

М.П.

Экземпляр ТОО «Энергосервис»
г. Тараз, ул. Махамбет батыра 2а
тел. 8 (7262) 56-87-34
8 (7262) 56-87-35
8 (7262) 56-87-36

Приложение №4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуйского района Жамбылской области",РК, Жамбылская область, Шуйский район, с. Толе би, Балуан Шолак, 180А, тел.: 87263832870

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергосервис",РК 080000 Жамбылская область г.Тараз ул.Махамбет батыра 2а, тел.: 87262 568734
Наименование строительства и его адрес : Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 25 га в с.Алга Шуйского района Жамбылской области. Электроснабжение

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за апрель 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		15	10.03.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2019 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 25 га в с.Алга Шуйского района Жамбылской области. **Электроснабжение., в т.ч.:**	**84 292 307**	**75 260 989**							**9 031 319**	**84 292 307**
- КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ	12 120 465	10 821 844							1 298 621	12 120 465
- ВЛ-10кВ	72 171 842	64 439 145							7 732 697	72 171 842
аванс 30 %										66 372 359
доля аванса										**25 287 692**
удержание 5% (гарантия качества)										**4 214 615**
Итого:	**84 292 307**	**75 260 989**							**9 031 319**	**54 790 000**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел архитектуры градостроительства и строительства акимата Шуйского района Жамбылской области"

Руководитель _____ **Сарсенбеков С.Ж.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Энергосервис"

Директор _____ **Бегишев В.Т.**

Экземпляр ТОО «Энергосервис»
г. Тараз, ул. Махамбет батыра 2а
тел. 8 (7262) 56-87-34
8 (7262) 56-87-35
8 (7262) 56-87-36

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуйского района Жамбылской области", БИН 060240005800,РК, Жамбылская область, Шуйский район, с. Толе би, Балуан Шолак, 180А, тел.: 87263832870**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергосервис", БИН 000240000076 ,РК 080000 Жамбылская область г.Тараз ул.Махамбет батыра 2а, тел.: 87262 568734**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 25 га в с.Алга Шуйского района Жамбылской области. Электроснабжение**
(наименование, адрес)

Объект : **КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№15** от **10.03.2020г.**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№1/1

за апрель 2020 года
на 2-1-1 КОМПЛЕКТНУЮ ТРАНСФОРМАТОРНУЮ ПОДСТАНЦИЮ
Составлен (а) в текущих ценах на 27.04.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: Установка КТПН									
1	Е11-330208-0203 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 630 кВА.Установка.Строительные работы	подстанция	3	12770,62	7379,72	38312	22139	5910	16178	58850
					3420,9	3320,12	10263	9960		4359	
2	Е11-330208-0205 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами тупиковые,мощность до 630 кВА.Установка.Монтажные работы	подстанция	3	51415,91	16378,09	154248	49134	44459	62113	233670
					20218,2	5662,39	60655	16987		17309	
3	5108-0102-0419 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-630 кВА, мощность силового трансформатора 630 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа AlAgEuM	шт.	3	1617510		4852530		4852530		4852530
		Отпускная цена			1617510		4852530				
		Сметная стоимость оборудования					*4852530*				
4	5108-0101-0108 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	3	1892220		5676660		5676660		5676660
		Отпускная цена			1892220		5676660				
		Сметная стоимость оборудования					*5676660*				
5	Е11-330303-0501 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой.Устройство	м3	1,68	19565,06	25,2	32869	42	30607	1776	37417
					1321,64	0	2220	0		2772	
6	С121-040405-0505	Стойка под оборудование типа УСО 5А,размерами 2200 мм х 250 мм х 250 мм СТ РК 937-92		12	21045		252540		252540		272743

Экземпляр ТОО «Энергосервис»
г. Тараз, ул. Махамбет батыра 2а
тел. 8 (7262) 56-87-34
8 (7262) 56-87-35
8 (7262) 56-87-36

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Ц13-080103-3603	Металлические конструкции.Монтаж оборудования	т	0,2046	593191,78	16614,88	121367	3399	106626	8829	140612
8	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	100 м3 основания	0,6	55432	4504,86	11341	922		10416	
9	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное.Устройство	100 м3 основания	3	5012,06	1442,16	3007	865	1724	719	4024
10	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	100 м3 грунта	8	5740,01	1442,16	17220	4326	10805	298	22480
11	Е11-010205-0502	Траншеи,лазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	100 м3 грунта	8	696,15	592,28	2088	1777		3595	
12	Ц13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	8	1327,48	0	10620	0	0	1665	19727
13	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	м	100,556	1327,48	0	10620	0		7646	
14	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,062	693,04	0	5544	0	0	1461	
15	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0632	693,04	0	5544	0		3992	10299
		Итого по разделу: Установка КТПН			1191,74	158,06	9534	1265	2485	763	
					723,1	36,25	5785	290		4374	15020
		ИТОГО:			212,81	16,89	21399	1699	3080	1113	
					165,28	3,62	16620	364		12229	36318
		В том числе :			195871		12144		12144	2690	
		Стоимость оборудования, всего									13116
		в том числе, оборудование поставки заказчика			189732		11991		11991	972	
		Временные здания и сооружения									12950
		Итого с временными			2,4 %		21053			959	
		Зимние удорожания									11219985,15
		Итого с зимними удорожаниями			0,9 %		8085				11427470
											11435555
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		18127				12006144
		Итого с непредвиденными работами и затратами									12024271
		НДС			12 %		1442913				
		Итого с НДС									13467184
		Итого с учетом тендерной скидки К=0,899999998820292			0,8999999988203						12120465

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергосервис", БИН 000240000076
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ В.Т. Бегишев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Шымкент күрделі құрылыс", БИН 0601400005103
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер-Эксперт Тлеубердиев А.А. (ИИН 570312302357, Аттестат №KZ31VJE00022240 от 26.01.2017г.)
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области", БИН 060240005800
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ С.Ж. Сарсенбеков
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Экземпляр ТОО «Энергосервис»
г. Тараз, ул. Махамбет батыра 2а
тел.: 8 (7262) 56-87-34
8 (7262) 56-87-35
8 (7262) 56-87-36

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Инженер-Эксперт Тлеули А.Э. (ИИН 540603301444,Аттестат №KZ05VJE00013978 от 11.11.2015г.)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Экземпляр ТОО «Энергосервис»
г. Тараз, ул. Махамбет батыра 2а
тел. 8 (7262) 56-87-34
8 (7262) 56-87-35
8 (7262) 56-87-36

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуйского района Жамбылской области", БИН 060240005800,РК, Жамбылская область, Шуйский район, с. Толе би, Балуан Шолак, 180А, тел.: 87263832870**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергосервис", БИН 000240000076 ,РК 080000 Жамбылская область г.Тараз ул.Махамбет батыра 2а, тел.: 87262 568734**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 25 га в с.Алга Шуйского района Жамбылской области. Электроснабжение**
(наименование, адрес)

Объект : **ВЛ-10кВ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№15** от **10.03.2020г.**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№1/2

за апрель 2020 года
на 2-1-3 ВЛ-10кВ
Составлен (а) в текущих ценах на 27.04.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Промежуточная двухцепная ПДтБ 10-1									
1	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	73	5996,99	2761,21	437780	201568	28915	238147	730002
					2839,68	1238,18	207297	90387		54074	
2	С121-040405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	73	36243		2645739		2645739	211659	2857398
3	СПРАЙС лист	Траверса TMs68	шт.	219	7666,96		1679065		1679065	134325	1813390
4	СПРАЙС лист	Хомут X51	шт.	219	954,46		209028		209028	16722	225750
5	СПРАЙС лист	Проводник заземляющий 3П64	шт.	73	1594,64		116409		116409	9313	125722
6	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	73	869		63437		63437	5075	68512
7	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	73	482		35186		35186	2815	38001
8	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	438	13093		5734734		5734734	458779	6193513
9	С124-040207-4713	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98	комплект	35,04	21237		744144		744144	59532	803676
		Итого по разделу: 1. Промежуточная двухцепная ПДтБ 10-1									12855964
		Раздел: 2. Угловая анкерная опора уАДтБ10-1									
10	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя полкосами. Установка	опора	9	19021,13	10273,03	171190	92457	3565	93327	285678
					8352	4610,06	75168	41491		21161	

Экземпляр ТОО «Энергосервис»
г. Тараз, ул. Махамбет батыра 2а
тел. 8 (7262) 56-87-34
8 (7262) 56-87-35
8 (7262) 56-87-36

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	27	2088,45	1196,65	56388	32310	0	28638	91829
					891,8	434,05	24079	11719		6802	
12	С121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	27	2712		73224		73224		79082
										5858	
13	С121-040405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	27	36243		978561		978561		1056846
										78285	
14	СПРАЙС лист	Траверса TMs72	шт.	54	8963,39		484023		484023		522745
										38722	
15	СПРАЙС лист	Хомут X51	шт.	27	954,46		25771		25771		27832
										2062	
16	СПРАЙС лист	Крепление подкоса У52	шт.	18	4218,75		75938		75938		82013
										6075	
17	СПРАЙС лист	Крепление изолятора КИsl	шт.	54	2386,61		128877		128877		139187
										10310	
18	СПРАЙС лист	Проводник заземляющий ЗП64	шт.	9	1594,64		14352		14352		15500
										1148	
19	СПРАЙС лист	Проводник заземляющий ЗП21	м.	9	1084,82		9763		9763		10544
										781	
20	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	45	869		39105		39105		42233
										3128	
21	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	45	482		21690		21690		23425
										1735	
22	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	54	13093		707022		707022		763584
										56562	
23	С124-040207-4713	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98	комплект	4,32	21237		91744		91744		99083
										7340	
24	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	108	651		70308		70308		75933
										5625	
25	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	108	17179		1855332		1855332		2003759
										148427	
26	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	108	11584		1251072		1251072		1351158
										100086	
27	С124-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	54	3823		206442		206442		222957
										16515	
28	С124-040207-5203	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	54	582		31428		31428		33942
										2514	
29	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000639	404706		259		259		279
										21	
		Итого по разделу: 2. Угловая анкерная опора уАДтБ10-1									6927609
		Раздел: 3. Ограничитель перенапряжения SGA1012.10									
30	С124-040207-1913	Траверсы одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз SH188 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	65663		853619		853619		921909
										68290	
31	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,087633	231784		20312		20312		21937
										1625	
32	СПРАЙС лист	Хомут X51		39	954,46		37224		37224		40202

Экземпляр ТОО «Энергосервис»
г. Тараз, ул. Махамбет батыра 2а
тел. 8 (7262) 56-87-34
8 (7262) 56-87-35
8 (7262) 56-87-36

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.							2978	
33	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000234	404706		95		95	8	102
34	С121-050304-0103	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,144378	214498		30969		30969	2478	33446
35	С124-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	39	3823		149097		149097	11928	161025
36	С124-040207-5203	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	39	582		22698		22698	1816	24514
37	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	869		11297		11297	904	12201
38	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	482		6266		6266	501	6767
39	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	13	13093		170209		170209	13617	183826
40	С124-040207-4713	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98	комплект	1,04	21237		22086		22086	1767	23853
41	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	78	17179		1339962		1339962	107197	1447159
42	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	78	11584		903552		903552	72284	975836
43	С124-040207-1819	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	39	3475		135525		135525	10842	146367
44	С124-040207-4315	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	39	28960		1129440		1129440	90355	1219795
45	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	169	420		70980		70980	5678	76658
46	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	104	178		18512		18512	1481	19993
47	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	52	3475		180700		180700	14456	195156
		Итого по разделу: 3. Ограничитель перенапряжения SGA1012.10									5510746
		Раздел: 4. Искровой разрядник SDI120.2									
48	С124-040207-1917	Траверсы одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз SH151 ГОСТ Р 51177-98	шт.	98	37658		3690484		3690484	295239	3985723
49	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001764	404706		714		714	57	771
50	С121-050304-0103	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1,027922	214498		220487		220487	17639	238126
51	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	98	3475		340550		340550	27244	367794
52	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	98	869		85162		85162	6813	91975
53	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98		98	482		47236		47236		51015

Экземпляр ТОО «Энергосервис»
г. Тараз, ул. Махамбет батыра 2а
тел. 8 (7262) 56-87-34
8 (7262) 56-87-35
8 (7262) 56-87-36

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.							3779	
54	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	294	13093		3849342		3849342		4157289
										307947	
55	С124-040207-4713	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98	комплект	23,52	21237		499494		499494		539454
										39960	
56	С124-040207-1935	Траверса для SDI20.3 PSS715 ГОСТ Р 51177-98	шт.	294	14673		4313862		4313862		4658971
										345109	
57	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	784	420		329280		329280		355622
										26342	
58	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	784	178		139552		139552		150716
										11164	
		Итого по разделу: 4. Искровой разрядник SDI120.2									14597456
		Раздел: 5. Одноцепная ВЛ-10 кВ									
59	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	24	5996,99	2761,21	143928	66269	9506	78295	240000
					2839,68	1238,18	68152	29716		17778	
60	С121-040405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	24	36243		869832		869832		939419
										69587	
61	С124-040207-1917	Траверсы одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз SH151 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	37658		903792		903792		976095
										72303	
62	С121-050304-0103	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,162888	214498		34939		34939		37734
										2795	
63	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	869		20856		20856		22524
										1668	
64	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	482		11568		11568		12493
										925	
65	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	72	13093		942696		942696		1018112
										75416	
66	С124-040207-4713	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98	комплект	5,76	21237		122325		122325		132111
										9786	
67	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	3089		74136		74136		80067
										5931	
68	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000432	404706		175		175		189
										14	
		Итого по разделу: 5. Одноцепная ВЛ-10 кВ									3458744
		Раздел: 6. Анкерная АтБ10-20									
69	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним полкосом. Установка	опора	4	12327,54	6382	49310	25528	1584	26920	82329
					5549,44	2863,2	22198	11453		6098	
70	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	8	2088,45	1196,65	16708	9573	0	8485	27208
					891,8	434,05	7134	3472		2015	
71	С121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3н, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	8	2712		21696		21696		23432
										1736	

Экземпляр ТОО «Энергосервис»
г. Тараз, ул. Маханбет батыра 2а
тел. 8 (7262) 56-87-34
8 (7262) 56-87-35
8 (7262) 56-87-36

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	С121-040405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	8	36243		289944		289944		313140
										23196	
73	С124-040207-1913	Траверсы одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз SH188 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	65663		262652		262652		283664
										21012	
74	СПРАЙС лист	Крепление подкоса У52	шт.	4	4218,75		16875		16875		18225
										1350	
75	СПРАЙС лист	Проводник заземляющий ЗП21	м.	8	1084,82		8679		8679		9373
										694	
76	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	3089		12356		12356		13344
										988	
77	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000356	404706		144		144		156
										12	
78	С121-050304-0103	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,02468	214498		5294		5294		5717
										424	
79	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	869		10428		10428		11262
										834	
80	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	482		5784		5784		6247
										463	
81	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4	13093		52372		52372		56562
										4190	
82	С124-040207-4713	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98	комплект	0,32	21237		6796		6796		7340
										544	
83	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	24	17179		412296		412296		445280
										32984	
84	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	11584		278016		278016		300257
										22241	
85	С124-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	3823		45876		45876		49546
										3670	
86	С124-040207-5203	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	582		6984		6984		7543
										559	
		Итого по разделу: 6. Анкерная АтБ10-20									1660625
		Раздел: 7. Концевая двухстоечная КтБ10-20									
87	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	12327,54	6382	36983	19146	1188	20190	61747
					5549,44	2863,2	16648	8590		4574	
88	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	6	2088,45	1196,65	12531	7180	0	6364	20406
					891,8	434,05	5351	2604		1512	
89	С121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3н, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	6	2712		16272		16272		17574
										1302	
90	С121-040405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	6	36243		217458		217458		234855
										17397	
91	С124-040207-1913	Траверсы одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз SH188 ГОСТ Р 51177-98		3	65663		196989		196989		212748

Экземпляр ТОО «Энергосервис»
г. Тараз, ул. Махамбет батыра 2а
тел. 8 (7262) 56-87-34
8 (7262) 56-87-35
8 (7262) 56-87-36

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.							15759	
92	СПРАЙС лист	Крепление подкоса У52		3	4218,75		12656		12656		13669
			шт.							1013	
93	СПРАЙС лист	Проводник заземляющий ЗП21		6	1084,82		6509		6509		7030
			м.							521	
94	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98		3	3089		9267		9267		10008
			шт.							741	
95	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,0000591	404706		24		24		26
			т							2	
96	С121-050304-0103	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)		0,01851	214498		3970		3970		4288
			т							318	
97	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98		12	869		10428		10428		11262
			шт.							834	
98	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98		12	482		5784		5784		6247
			шт.							463	
99	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97		3	13093		39279		39279		42421
			шт.							3142	
100	С124-040207-4713	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98		0,24	21237		5097		5097		5505
			комплект							408	
101	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012		9	17179		154611		154611		166980
			шт.							12369	
102	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98		9	11584		104256		104256		112596
			шт.							8340	
		Итого по разделу: 7. Концевая двухстоечная КтБ10-20									927362
		Раздел: 8. Угловая анкерная опора УАДтБ10-1									
103	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя полкосами. Установка		4	19021,13	10273,03	76085	41092	1584	41479	126968
			опора		8352	4610,06	33408	18440		9405	
104	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка		12	2088,45	1196,65	25061	14360	0	12728	40813
			шт.		891,8	434,05	10702	5209		3023	
105	С121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3н, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92		12	2712		32544		32544		35148
			шт.							2604	
106	С121-040405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013		12	36243		434916		434916		469709
			шт.							34793	
107	С124-040207-1913	Траверсы одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз SH188 ГОСТ Р 51177-98		4	65663		262652		262652		283664
			шт.							21012	
108	СПРАЙС лист	Крепление подкоса У52		8	4218,75		33750		33750		36450
			шт.							2700	
109	СПРАЙС лист	Проводник заземляющий ЗП21		16	1084,82		17357		17357		18746
			м.							1389	
110	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98		4	3089		12356		12356		13344
			шт.							988	
111	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,0000788	404706		32		32		34
			т							3	

Экземпляр ТОО «Энергосервис»
г. Тараз, ул. Мазамбет батыра 2а
тел. 8 (7262) 56-87-34
8 (7262) 56-87-35
8 (7262) 56-87-36

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	С121-050304-0103	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,02468	214498		5294		5294	424	5717
113	С124-040109-1203	Изоляторы штыревые SOT24 ГОСТ 30531-97	шт.	8	6566		52528		52528	4202	56730
114	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	869		17380		17380	1390	18770
115	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	482		9640		9640	771	10411
116	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4	13093		52372		52372	4190	56562
117	С124-040207-4713	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98	комплект	0,32	21237		6796		6796	544	7340
118	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	24	17179		412296		412296	32984	445280
119	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	11584		278016		278016	22241	300257
		Итого по разделу: 8. Угловая анкерная опора УАДтБ10-1									1925943
		Раздел: 9. Ответвительная анкерная ОАтБ10-20									
120	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	12327,54 5549,44	6382 2863,2	36983 16648	19146 8590	1188	20190 4574	61747
121	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	6	2088,45 891,8	1196,65 434,05	12531 5351	7180 2604	0	6364 1512	20406
122	С121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3к, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	6	2712		16272		16272	1302	17574
123	С121-040405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	6	36243		217458		217458	17397	234855
124	С124-040207-1917	Траверсы одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз SH151 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	37658		112974		112974	9038	122012
125	С124-040207-1913	Траверсы одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз SH188 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	65663		196989		196989	15759	212748
126	СПРАЙС лист	Крепление подкоса У52	шт.	3	4218,75		12656		12656	1013	13669
127	СПРАЙС лист	Проводник заземляющий ЗП21	м.	6	1084,82		6509		6509	521	7030
128	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3089		18534		18534	1483	20017
129	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0000591	404706		24		24	2	26
130	С121-050304-0103	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,01851	214498		3970		3970	318	4288
131	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98		12	869		10428		10428		11262

Экземпляр ТОО «Энергосервис»
г. Тараз, ул. Махамбет батыра 2а
тел. 8 (7262) 56-87-34
8 (7262) 56-87-35
8 (7262) 56-87-36

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.							834	
132	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	482		5784		5784	463	6247
133	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	9	13093		117837		117837	9427	127264
134	С124-040207-4713	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98	комплект	0,72	21237		15291		15291	1223	16514
135	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	9	17179		154611		154611	12369	166980
136	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	11584		104256		104256	8340	112596
137	С124-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	3823		34407		34407	2753	37160
138	С124-040207-5203	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	582		5238		5238	419	5657
		Итого по разделу: 9. Ответвительная анкерная ОАтБ10-20									1198052
		Раздел: 10. Общее									
139	Е11-330208-0104	Разъединители. Установка вручную	комплект	9	9369,24	903,91	84323	8135	860	63102	159219
					8369,76	394,42	75328	3550		11794	
140	5108-0301-1104 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/630 (трехполюсный)	шт.	9	48805		439245		439245		439245
		Отпускная цена			48805		439245				
		Сметная стоимость оборудования					*439245*				
141	Е11-330208-0102	Разрядники. Установка вручную	комплект	27	4874,21	537,46	131604	14511	5336	94470	244160
					4139,1	234,52	111756	6332		18086	
142	5108-0401-1302 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	27	6435		173745		173745		173745
		Отпускная цена			6435		173745				
		Сметная стоимость оборудования					*173745*				
143	Е11-330204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,054	55802,82	20829,77	3013	1125	8	1843	5245
					34830,2	7835,1	1881	423		389	
144	С123-061201-0704	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,054	361505		19521		19521	1562	21083
145	С121-090404-0301	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	9	1654		14886		14886	1191	16077
146	Е11-330105-1001	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 10 м	м заземления	135	395,52	132,08	53395	17831	24915	12216	70860
					78,88	34,23	10649	4622		5249	
147	Е11-330105-1102	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	9	1680,65	51,84	15126	467	9275	4308	20988
					598,31	0	5385	0		1555	
148	Е11-330204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	5,036	55802,82	20829,77	281023	104899	719	171890	489146
					34830,2	7835,1	175405	39458		36233	
149	С123-061201-0704	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	30,216	361505		10923235		10923235	873859	11797094
150	С124-040206-0709	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-150Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	27	1026		27702		27702	2216	29918

Экземпляр ТОО «Энергосервис»
г. Тараз, ул. Махамбет батыра 2а
тел. 8 (7262) 56-87-34
8 (7262) 56-87-35
8 (7262) 56-87-36

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	Е11-330204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,009	55802,82	20829,77	502	187	1	307	874
					34830,2	7835,1	313	71		65	
152	С123-061002-0109	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,009	962484		8662		8662		9355
										693	
153	Е11-330105-1001	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 10 м	м заземления	1326	395,52	132,08	524458	175141	244722	119992	696005
					78,88	34,23	104595	45395		51556	
		Итого по разделу: 10. Общее									14173014
		Раздел: 11. Промежуточная ПДтБ 10-1									
154	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	5996,99	2761,21	11994	5522	792	6525	20000
					2839,68	1238,18	5679	2476		1481	
155	С121-040405-0108	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-14,3 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	114366		228732		228732		247031
										18299	
156	СПРАЙС лист	Траверса TMs68	шт.	6	7666,96		46002		46002		49682
										3680	
157	СПРАЙС лист	Хомут Х51	шт.	6	954,46		5727		5727		6185
										458	
158	СПРАЙС лист	Проводник заземляющий ЗП6	шт	2	477,68		955		955		1032
										76	
159	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	869		1738		1738		1877
										139	
160	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	482		964		964		1041
										77	
161	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SD137 ГОСТ 30531-97	шт.	12	13093		157116		157116		169685
										12569	
162	С124-040207-4713	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98	комплект	0,96	21237		20388		20388		22019
										1631	
		Итого по разделу: 11. Промежуточная ПДтБ 10-1									518552
		Раздел: 12. Угловая анкерная уАДтБ 10-1									
163	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя полкосями. Установка	опора	2	19021,13	10273,03	38042	20546	792	20739	63484
					8352	4610,06	16704	9220		4703	
164	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	6	2088,45	1196,65	12531	7180	0	6364	20406
					891,8	434,05	5351	2604		1512	
165	С121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	6	2712		16272		16272		17574
										1302	
166	С121-040405-0108	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-14,3 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	6	114366		686196		686196		741092
										54896	
167	СПРАЙС лист	Траверса TMs72a	шт.	12	8963,39		107561		107561		116166
										8605	
168	СПРАЙС лист	Хомут Х51	шт.	6	954,46		5727		5727		6185
										458	
169	СПРАЙС лист	Крепление подкоса У52	шт.	4	4218,75		16875		16875		18225
										1350	
170	СПРАЙС лист	Крепление изолятора KHsl		12	2386,61		28639		28639		30930

Экземпляр ТОО «Энергосервис»
г. Тараз, ул. Махамбет батыра 2а
тел. 8 (7262) 56-87-34
8 (7262) 56-87-35
8 (7262) 56-87-36

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	СПРАЙС лист	Проводник заземляющий ЗП64	шт.	2	1594,64		3189		3189	2291	3444
172	СПРАЙС лист	Проводник заземляющий ЗП21	шт.	2	1084,82		2170		2170	255	2343
173	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	м.	0,0000034	404706		1		1	174	1
174	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	т	10	869		8690		8690	0	9385
175	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	482		4820		4820	695	5206
176	С124-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW 25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3823		11469		11469	386	12387
		Итого по разделу: 12. Угловая анкерная уАДтБ 10-1								918	1046828
		ИТОГО:					58963353	891354	56453824	1082883	64800895
							1005182	348426	612990	4754670	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							612990		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			**2,4 %**		**1540510**				
		Итого с временными									**66341405**
		Зимние удорожания			**0,9 %**		**591556**				
		Итого с зимними удорожаниями									**66932961**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									**70272651**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1326399**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**71599050**
		НДС			**12 %**		**8591886**				
		Итого с НДС									**80190936**
		Итого с учетом тендерной скидки К=0,899999998820292			**0,8999999988203**						**72171842**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергосервис", БИН 000240000076
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ В.Т. Бегишев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Шымкент күрделі құрылыс", БИН 0601400005103
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер-Эксперт Тлеубердиев А.А. (ИИН 570312302357, Аттестат №KZ73VUE00022240 от 26.01.2017г.)
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер-Эксперт Тлеули А.Ә. (ИИН 540603301444, Аттестат №KZ05VUE00013978 от 11.11.2015г.)
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области", БИН 060240005800
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ С.Ж. Сарсенбеков
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)