Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуйского района Жамбылской области",РК, Жамбылская область, Шуйский район, с. Толе би, Балуан Шолак, 180А, тел.: 87263832870** — **060240005800**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергосервис",РК 080000 Жамбылская область г.Тараз ул.Махамбет батыра 2а, тел.: 56-87-34** — **000240000076**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №15 от 10.03.2020г., Доп. согл. №1 от 10.05.2020г.

Номер документа	Дата составления
35	27.05.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электромонтажные работы согласно ф.2 и КС-3 объект: "Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 25 га в с.Алга Шуйского района Жамбылской области. Электроснабжение."	27.05.2020		усл.	1	69 152 515,00	69 152 515,00
				Итого	1	x	69 152 515,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Бегишев В.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ _____ _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.05.2020

М.П.

Приложение №4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуйского района Жамбылской области",РК, Жамбылская область, Шуйский район, с. Толе би, Балуан Шолак, 180А, тел.: 87263832870

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергосервис",РК 080000 Жамбылская область г.Тараз ул.Махамбет батыра 2а, тел.: 87262 568734
Наименование строительства и его адрес : Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 25 га в с.Алга Шуйского района Жамбылской области. Электроснабжение

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за май 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		15	10.03.2020				
		Доп. согл.№1	10.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2019 г.	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 25 га в с.Алга Шуиского района Жамбылской области. **Электроснабжение., в т.ч.:**	**153 444 822**	**61 743 317**							**7 409 198**	**69 152 515**
- КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ	19 159 508	7 039 043								7 039 043
- ВЛ-10кВ	73 313 107	1 141 265								1 141 265
-ВЛИ-0,4кВ	58 266 834	58 266 834								58 266 834
- РП-10кВ	2 705 373	2 705 373								2 705 373
аванс 30%	66 372 359									66 372 359
доля аванса	**38 982 581**									**13 694 889**
удержание 5% (гарантия качества)	**7 672 241**									**3 457 626**
Итого:	**106 790 000**	**61 743 317**							**7 409 198**	**52 000 000**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел архитектуры градостроительства и строительства акимата Шуйского района Жамбылской области"

Руководитель _____ **Сарсенбеков С.Ж.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Энергосервис"

Директор _____ **Бегишев В.Т.**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуйского района Жамбылской области", БИН 060240005800,РК, Жамбылская область, Шуйский район, с. Толе би, Балуан Шолак, 180А, тел.: 87263832870**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергосервис", БИН 000240000076 ,РК 080000 Жамбылская область г.Тараз ул.Махамбет батыра 2а, тел.: 87262 568734**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 25 га в с.Алга Шуйского района Жамбылской области. Электроснабжение**

(наименование, адрес)

Объект : **ВЛ-10кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№15** от **10.03.2020г., Доп.согл.№1 от 10.05.2020г.**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№1/2

за май 2020 года
на 2-1-3 ВЛ-10кВ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: Угловая анкерная уАДтБ 10-1									
1	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	12	13093		157116		157116		169685
										12569	
2	С124-040207-4713	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98	комплект	0,96	21237		20388		20388		22019
										1631	
3	С124-040201-0837	Звенья промежуточные переходные типа ПРТ-12/16-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	1631		39144		39144		42276
										3132	
4	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	24	17179		412296		412296		445280
										32984	
5	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	11584		278016		278016		300257
										22241	
6	С124-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	3823		34407		34407		37160
										2753	
7	С124-040207-5203	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	582		6984		6984		7543
										559	
8	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0000034	404706		1		1		1
										0	
		Итого по разделу: Угловая анкерная уАДтБ 10-1									1024221
		ИТОГО:					948352	0	948352		
							0	0		75869	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			2,4 %		24581				
		Итого с временными									1048801
		Зимние удорожания			0,9 %		9439				
		Итого с зимними удорожаниями									1058240
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									1111042
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		21165				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									1132207

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС			**12 %**		**135865**				
		Итого с НДС									**1268072**
		Итого с учетом тендерной скидки К=0,899999998820292			**0,899999998820292**						**1141265**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергосервис", БИН 000240000076
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ В.Т. Бегишев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Шымкент курделі курылыс", БИН 0601400005103
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер-Эксперт Тлеубердиев А.А. (ИИН 570312302357, Аттестат №KZ31VJE00022240 от 26.01.2017г.)
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер-Эксперт Тлеули А.Ә. (ИИН 540603301444, Аттестат №KZ05VJE00013978 от 11.11.2015г.)
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области", БИН 060240005800
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ С.Ж. Сарсенбеков
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуйского района Жамбылской области", БИН 060240005800,РК, Жамбылская область, Шуйский район, с. Толе би, Балуан Шолак, 180А, тел.: 87263832870**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергосервис", БИН 000240000076 ,РК 080000 Жамбылская область г.Тараз ул.Махамбет батыра 2а, тел.: 87262 568734**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 25 га в с.Алга Шуйского района Жамбылской области. Электроснабжение**
(наименование, адрес)

Объект : **ВЛИ-0,4кВ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№15** от **10.03.2020г., Доп. согл.№1 от 10.05.2020г.**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№1/3

за май 2020 года
на 2-1-2 ВЛИ-0,4кВ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Электрооборудование									
1	Е11-330204-0103	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов**	км линии	8,635	55802,82	20829,77	481857	179865	1234	294732	838716
					34830,2	7835,1	300759	67656		62127	
2	С123-061201-0916	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0.6/1.0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	4,46	394596		1759898		1759898		1900690
										140792	
3	С123-061201-0919	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0.6/1.0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,095	1155373		109760		109760		118541
										8781	
4	С123-061201-0921	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х95-0.6/1.0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	2,28	2010728		4584460		4584460		4951217
										366757	
5	С123-061201-0923	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х150-0.6/1.0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	1,71	2965011		5070169		5070169		5475782
										405614	
6	С123-061201-1080	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х240+2х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,09	4959052		446315		446315		482020
										35705	
		Итого по разделу: 1. Электрооборудование									13766966
		Раздел: 2. Арматура для подключения потребителя									
7	Ц13-080305-1002	**Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании**	шт.	220	1065,05	79,52	234311	17494	4745	156792	422391
					963,96	25,89	212071	5696		31288	
8	С123-070506-0143	**Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-08-1Н-СС-01 с однофазным электросчетчиком,с автоматическими выключателями,для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В**	шт.	220	14030		3086600		3086600		3333528
										246928	
9	С124-040207-4935	**Крюк плоский SOT28.2 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	220	2780		611600		611600		660528
										48928	
10	С124-040207-3234	**Зажимы анкерные S03.16 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	220	2896		637120		637120		688090
										50970	
11	С124-040207-0722	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	220	41		9020		9020		9742
										722	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С124-040207-5306	Фиксаторы дистанционные для твердых стен S070.13 ГОСТ Р 51177-98	шт.	220	860		189200		189200		204336
13	С124-040207-5020	Мультизажимы прокалывающие SL29.4ГОСТ Р 51177-98	шт.	660	2906		1917960		1917960	15136	2071397
14	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21ГОСТ Р 51177-98	шт.	220	2221		488620		488620	153437	527710
15	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	220	482		106040		106040	39090	114523
16	Е11-330204-0103	Провода ВЛ-0,4 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	4,4	55802,82	20829,77	245532	91651	629	8483	
					34830,2	7835,1	153253	34474		150182	427371
17	С123-061201-0902	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0.6/1.0 ГОСТ Р 52373-2005	км	4,4	197298		868111		868111	31657	937560
		Итого по разделу: 2. Арматура для подключения потребителя								69449	
											9397176
		Раздел: 3. Арматура для подставной опоры									
18	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	48	5996,99	2761,21	287856	132538	19013	156590	480001
					2839,68	1238,18	136305	59433		35556	
19	С121-040405-0206	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт,марка СВ95-3 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	48	29076		1395648		1395648		1507300
20	С124-040207-4918	Крюк сквозной 30Т21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	48	3379		162192		162192	111652	175167
21	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная С0Т37 ГОСТ Р 51177-98	м	249,6	420		104832		104832	12975	113219
22	С124-040207-2606	Скрепа для ленты С0Т36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	192	178		34176		34176	8387	36910
23	С124-040207-4920	Крюк сквозной S0Т29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	48	1967		94416		94416	2734	101969
24	С124-040207-3205	Зажимы анкерные (СИП) S0 141 ГОСТР 51177-98	шт.	96	5792		556032		556032	7553	600515
25	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	96	482		46272		46272	44483	49974
26	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р51177-98	шт.	288	422		121536		121536	3702	131259
27	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	144	41		5904		5904	9723	6376
28	С124-040207-3126	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТР 51177-98	шт.	144	599		86256		86256	472	93156
29	Е11-330204-0103	Провода ВЛ-0,4 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,2	55802,82	20829,77	66963	24996	171	6900	
					34830,2	7835,1	41796	9402		40959	116556
30	С123-061201-0902	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0.6/1.0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,2	197298		236758		236758	8634	255698
31	С124-040207-5317	Бандажи дистанционные S079.1 ГОСТР 51177-98	шт.	144	2906		418464		418464	18941	451941
32	С124-040207-4309	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE45.144-5 ГОСТ Р 51177-98	шт.	48	14480		695040		695040	33477	750643
33	С121-050304-0103	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,05328	214498		11428		11428	55603	12343
		Итого по разделу: 3. Арматура для подставной опоры								914	
											4883027
		Раздел: 5. Опора концевая К1									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	15	12327,54	6382	184913	95730	5942	100952	308734
					5549,44	2863,2	83242	42948		22869	
35	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ.Установка	шт.	30	2088,45	1196,65	62654	35900	0	31820	102032
					891,8	434,05	26754	13022		7558	
36	С121-040405-0206	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт,марка СВ95-3 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	30	29076		872280		872280		942062
										69782	
37	С121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и,диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	30	2712		81360		81360		87869
										6509	
38	СПРАЙС лист	Стяжки Г1	шт.	30	3616,07		108482		108482		117161
										8679	
39	С124-040207-2606	Скрепа для ленты С0Т36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	178		5340		5340		5767
										427	
40	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная С0Т37 ГОСТ Р 51177-98	м	39	420		16380		16380		17690
										1310	
41	С124-040207-4920	Крюк сквозной S0T29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	1967		59010		59010		63731
										4721	
42	С124-040207-4944	Болт проходной S0T4.6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	2843		42645		42645		46057
										3412	
43	С124-040207-4931	Крюк наружного угла PD3.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	3863		57945		57945		62581
										4636	
44	С124-040207-3205	Зажимы анкерные (СИП) S0 141 ГОСТР 51177-98	шт.	30	5792		173760		173760		187661
										13901	
45	С124-040202-0817	Зажимы поддерживающие S0214 ГОСТ Р51177-98	шт.	15	2906		43590		43590		47077
										3487	
46	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТР 51177-98	шт.	45	2123		95535		95535		103178
										7643	
47	С124-040207-3126	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТР 51177-98	шт.	30	599		17970		17970		19408
										1438	
48	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	482		14460		14460		15617
										1157	
49	СПРАЙС лист	Заземляющий проводник ЗП6	шт.	15	477,68		7165		7165		7738
										573	
50	СПРАЙС лист	Узел крепления У4	шт.	15	3797,32		56960		56960		61517
										4557	
51	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	60	41		2460		2460		2657
										197	
52	С124-040207-2606	Скрепа для ленты С0Т36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	178		5340		5340		5767
										427	
53	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная С0Т37 ГОСТ Р 51177-98	м	39	420		16380		16380		17690
										1310	
54	С124-040207-4920	Крюк сквозной S0T29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	1967		29505		29505		31865
										2360	
55	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	4434		66510		66510		71831
										5321	
56	С124-040207-3205	Зажимы анкерные (СИП) S0 141 ГОСТР 51177-98	шт.	30	5792		173760		173760		187661
										13901	
57	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТР 51177-98	шт.	30	2123		63690		63690		68785
										5095	
58	С124-040207-3126	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТР 51177-98	шт.	30	599		17970		17970		19408
										1438	
59	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	482		14460		14460		15617
										1157	
60	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	41		1230		1230		1328
										98	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу: 5. Опора концевая К1									2618489
		Раздел: 6. Опора концевя К2									
61	E11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним полкосом.Установка	опора	15	12327,54	6382	184913	95730	5942	100952	308734
					5549,44	2863,2	83242	42948		22869	
62	E11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ.Установка	шт.	30	2088,45	1196,65	62654	35900	0	31820	102032
					891,8	434,05	26754	13022		7558	
63	C121-040405-0206	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт,марка СВ95-3 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	30	29076		872280		872280		942062
										69782	
64	C121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и,диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	30	2712		81360		81360		87869
										6509	
65	СПРАЙС лист	Стяжки Г1	шт.	30	3616,07		108482		108482		117161
										8679	
66	C124-040207-2606	Скрепа для ленты С0Т36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	60	178		10680		10680		11534
										854	
67	C124-040207-4402	Лента бандажная стальная С0Т37 ГОСТ Р 51177-98	м	78	420		32760		32760		35381
										2621	
68	C124-040207-4920	Крюк сквозной S0T29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	60	1967		118020		118020		127462
										9442	
69	C124-040207-4944	Болт проходной S0T4.6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	2843		85290		85290		92113
										6823	
70	C124-040207-4931	Гайка крюкообразная PD3.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	3863		115890		115890		125161
										9271	
71	C124-040207-3205	Зажимы анкерные (СИП) S0 141 ГОСТР 51177-98	шт.	60	5792		347520		347520		375322
										27802	
72	C124-040202-0817	Зажимы поддерживающие S0214 ГОСТ Р51177-98	шт.	30	2906		87180		87180		94154
										6974	
73	C124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТР 51177-98	шт.	90	2123		191070		191070		206356
										15286	
74	C124-040207-3126	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТР 51177-98	шт.	30	599		17970		17970		19408
										1438	
75	C124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	482		14460		14460		15617
										1157	
76	СПРАЙС лист	Заземляющий проводник ЗП6	шт.	15	477,68		7165		7165		7738
										573	
77	СПРАЙС лист	Узел крепления У4	шт.	15	3797,32		56960		56960		61517
										4557	
78	C124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	120	41		4920		4920		5314
										394	
79	C124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	4434		66510		66510		71831
										5321	
80	C124-040207-3240	Зажимы анкерные S04.95 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	3765		112950		112950		121986
										9036	
81	C124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТР 51177-98	шт.	30	2123		63690		63690		68785
										5095	
82	C124-040207-3126	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТР 51177-98	шт.	30	599		17970		17970		19408
										1438	
83	C124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	482		14460		14460		15617
										1157	
84	C124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	41		1230		1230		1328
										98	
		Итого по разделу: 6. Опора концевя К2									3033890
		Раздел: 7. Опора одноцепная промежуточная П11									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	1	5996,99 2839,68	2761,21 1238,18	5997 2840	2761 1238	396	3262 741	10000
86	С121-040405-0206	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт,марка СВ95-3 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	1	29076		29076		29076		31402
87	С124-040207-4918	Крюк сквозной S0T21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3379		3379		3379	2326	3649
88	С124-040202-0817	Зажимы поддерживающие S0214 ГОСТ Р51177-98	шт.	1	2906		2906		2906	270	3138
89	С124-040207-3126	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТР 51177-98	шт.	1	599		599		599	232	647
90	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	482		482		482	48	521
91	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	41		82		82	39	89
92	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	4434		4434		4434	7	4789
93	С124-040207-3240	Зажимы анкерные S04.95 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3765		7530		7530	355	8132
94	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТР 51177-98	шт.	2	2123		4246		4246	602	4586
95	С124-040207-3126	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТР 51177-98	шт.	2	599		1198		1198	340	1294
96	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	482		964		964	96	1041
97	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	41		164		164	77	177
		Итого по разделу: 7. Опора одноцепная промежуточная П11								13	69465
		Раздел: 8. Опора одноцепная промежуточная П12									
98	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	66	5996,99 2839,68	2761,21 1238,18	395801 187419	182240 81720	26143	215311 48889	660001
99	С121-040405-0206	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт,марка СВ95-3 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	66	29076		1919016		1919016		2072537
100	С124-040207-4918	Крюк сквозной S0T21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	66	3379		223014		223014	153521	240855
101	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	66	4434		292644		292644	17841	316056
102	С124-040202-0817	Зажимы поддерживающие S0214 ГОСТ Р51177-98	шт.	66	2906		191796		191796	23412	207140
103	С124-040207-3126	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТР 51177-98	шт.	132	599		79068		79068	15344	85393
104	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	132	482		63624		63624	6325	68714
105	СПРАЙС лист	Заземляющий проводник ЗП6	шт.	66	477,68		31527		31527	5090	34049
106	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	264	41		10824		10824	2522	11690
107	С124-040207-3240	Зажимы анкерные S04.95 ГОСТ Р 51177-98	шт.	132	3765		496980		496980	866	536738
108	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТР 51177-98	шт.	132	2123		280236		280236	39758	302655
109	С124-040207-3126	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТР 51177-98	шт.	132	599		79068		79068	22419	85393
110	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98		132	482		63624		63624	6325	68714

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.							5090	
111	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	396	41		16236		16236	1299	17535
		Итого по разделу: 8. Опора одноцепная промежуточная П12									4707470
		Раздел: 9. Опора угловая УА12									
112	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка	опора	9	19021,13	10273,03	171190	92457	3565	93327	285678
					8352	4610,06	75168	41491		21161	
113	С121-040405-0206	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт,марка СВ95-3 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	27	29076		785052		785052	62804	847856
114	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ.Установка	шт.	27	2088,45	1196,65	56388	32310	0	28638	91829
					891,8	434,05	24079	11719		6802	
115	С121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и,диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	27	2712		73224		73224	5858	79082
116	СПРАЙС лист	Стяжки Г1	шт.	27	3616,07		97634		97634	7811	105445
117	С124-040207-2606	Скрепа для ленты С0Т36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	178		6408		6408	513	6921
118	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная С0Т37 ГОСТ Р 51177-98	м	46,8	420		19656		19656	1572	21228
119	С124-040207-4920	Крюк сквозной S0T29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	1967		70812		70812	5665	76477
120	С124-040207-4944	Болт проходной S0T4.6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	2843		51174		51174	4094	55268
121	С124-040207-4931	Крюк наружного угла PD3.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	3863		69534		69534	5563	75097
122	С124-040207-3205	Зажимы анкерные (СИП) S0 141 ГОСТР 51177-98	шт.	36	5792		208512		208512	16681	225193
123	С124-040202-0817	Зажимы поддерживающие S0214 ГОСТ Р51177-98	шт.	18	2906		52308		52308	4185	56493
124	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТР 51177-98	шт.	54	2123		114642		114642	9171	123813
125	С124-040207-3126	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТР 51177-98	шт.	18	599		10782		10782	863	11645
126	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	482		8676		8676	694	9370
127	СПРАЙС лист	Заземляющий проводник ЗП6	шт.	9	477,68		4299		4299	344	4643
128	СПРАЙС лист	Узел крепления У4	шт.	9	3797,32		34176		34176	2734	36910
129	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	72	41		2952		2952	236	3188
130	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	4434		39906		39906	3192	43098
131	С124-040207-3234	Зажимы анкерные S03.16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	2896		52128		52128	4170	56298
132	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТР 51177-98	шт.	18	2123		38214		38214	3057	41271
133	С124-040207-3126	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТР 51177-98	шт.	18	599		10782		10782	863	11645
134	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	482		8676		8676	694	9370
135	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	41		738		738	59	797

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу: 9. Опора угловая УА12									2278615
		Раздел: 10. Опора одноцепная угловая анкерная УА11									
136	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя полкосами.Установка	опора	7	19021,13	10273,03	133148	71911	2773	72588	222194
					8352	4610,06	58464	32270		16459	
137	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ.Установка	шт.	21	2088,45	1196,65	43857	25130	0	22274	71422
					891,8	434,05	18728	9115		5291	
138	С121-040405-0206	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт,марка СВ95-3 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	21	29076		610596		610596		659444
										48848	
139	С121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа II-3и,диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	21	2712		56952		56952		61508
										4556	
140	СПРАЙС лист	Стяжки Г1	шт.	21	3616,07		75938		75938		82013
										6075	
141	С124-040207-2606	Скрепа для ленты С0Т36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	178		2492		2492		2691
										199	
142	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная С0Т37 ГОСТ Р 51177-98	м	18,2	420		7644		7644		8256
										612	
143	С124-040207-4920	Крюк сквозной S0T29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	1967		27538		27538		29741
										2203	
144	С124-040207-3205	Зажимы анкерные (СИП) S0 141 ГОСТР 51177-98	шт.	14	5792		81088		81088		87575
										6487	
145	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТР 51177-98	шт.	21	2123		44583		44583		48150
										3567	
146	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-98	шт.	21	869		18249		18249		19709
										1460	
147	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	482		10122		10122		10932
										810	
148	СПРАЙС лист	Заземляющий проводник ЗП6	шт.	14	477,68		6687		6687		7222
										535	
149	СПРАЙС лист	Узел крепления У4	шт.	14	3797,32		53163		53163		57416
										4253	
150	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	41		574		574		620
										46	
151	С124-040207-2606	Скрепа для ленты С0Т36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	178		2492		2492		2691
										199	
152	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная С0Т37 ГОСТ Р 51177-98	м	18,2	420		7644		7644		8256
										612	
153	С124-040207-4920	Крюк сквозной S0T29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	1967		27538		27538		29741
										2203	
154	С124-040207-3234	Зажимы анкерные S03.16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	2896		40544		40544		43788
										3244	
155	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТР 51177-98	шт.	14	2123		29722		29722		32100
										2378	
156	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-98	шт.	14	869		12166		12166		13139
										973	
157	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	482		6748		6748		7288
										540	
158	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	41		574		574		620
										46	
		Итого по разделу: 10. Опора одноцепная угловая анкерная УА11									1506516
		Раздел: 11. Опора двухцепная ответвит анкерная АО12									
159	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним полкосом.Установка	опора	12	12327,54	6382	147930	76584	4753	80761	246987
					5549,44	2863,2	66593	34358		18295	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ.Установка	шт.	24	2088,45	1196,65	50123	28720	0	25456	81625
					891,8	434,05	21403	10417		6046	
161	С121-040405-0206	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт,марка СВ95-3 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	24	29076		697824		697824		753650
										55826	
162	С121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и,диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	24	2712		65088		65088		70295
										5207	
163	СПРАЙС лист	Стяжки Г1	шт.	24	3616,07		86786		86786		93729
										6943	
164	С124-040207-4918	Крюк сквозной S0T21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	3379		40548		40548		43792
										3244	
165	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	4434		53208		53208		57465
										4257	
166	С124-040202-0817	Зажимы поддерживающие S0214 ГОСТ Р51177-98	шт.	24	2906		69744		69744		75324
										5580	
167	С124-040207-3205	Зажимы анкерные (СИП) S0 141 ГОСТР 51177-98	шт.	12	5792		69504		69504		75064
										5560	
168	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТР 51177-98	шт.	36	2123		76428		76428		82542
										6114	
169	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-98	шт.	48	869		41712		41712		45049
										3337	
170	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	48	482		23136		23136		24987
										1851	
171	СПРАЙС лист	Заземляющий проводник ЗП6	шт.	24	477,68		11464		11464		12381
										917	
172	СПРАЙС лист	Узел крепления У4	шт.	12	3797,32		45568		45568		49213
										3645	
173	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	84	41		3444		3444		3720
										276	
174	С124-040207-2606	Скрепа для ленты C0T36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	178		4272		4272		4614
										342	
175	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная C0T37 ГОСТ Р 51177-98	м	31,2	420		13104		13104		14152
										1048	
176	С124-040207-4920	Крюк сквозной S0T29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1967		23604		23604		25492
										1888	
177	С124-040207-3234	Зажимы анкерные S03.16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	2896		69504		69504		75064
										5560	
178	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТР 51177-98	шт.	24	2123		50952		50952		55028
										4076	
179	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-98	шт.	24	869		20856		20856		22524
										1668	
180	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	482		11568		11568		12493
										925	
181	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	48	41		1968		1968		2125
										157	
		Итого по разделу: 11. Опора двухцепная ответвит анкерная АО12									1927315
		Раздел: 12. Опора одноцепная ответвит анкерная АО11									
182	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним полкосом.Установка	опора	2	12327,54	6382	24655	12764	792	13460	41165
					5549,44	2863,2	11099	5726		3049	
183	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ.Установка	шт.	4	2088,45	1196,65	8354	4787	0	4243	13604
					891,8	434,05	3567	1736		1008	
184	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013		4	35547		142188		142188		153563

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.							11375	
185	С121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и,диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	4	2712		10848		10848	868	11716
186	СПРАЙС лист	Стяжки Г1	шт.	4	3616,07		14464		14464	1157	15621
187	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	178		712		712	57	769
188	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5,2	420		2184		2184	175	2359
189	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1967		7868		7868	629	8497
190	С124-040207-3205	Зажимы анкерные (СИП) S0 141 ГОСТР 51177-98	шт.	4	5792		23168		23168	1853	25021
191	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТР 51177-98	шт.	6	2123		12738		12738	1019	13757
192	С124-040207-3126	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТР 51177-98	шт.	6	599		3594		3594	288	3882
193	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	482		2892		2892	231	3123
194	СПРАЙС лист	Заземляющий проводник ЗП6	шт.	4	477,68		1911		1911	153	2064
195	СПРАЙС лист	Узел крепления У4	шт.	4	3797,32		15189		15189	1215	16404
196	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	41		164		164	13	177
197	С124-040207-2606	Скрепа для ленты С0Т36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	178		712		712	57	769
198	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная С0Т37 ГОСТ Р 51177-98	м	5,2	420		2184		2184	175	2359
199	С124-040207-4920	Крюк сквозной S0T29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1967		7868		7868	629	8497
200	С124-040207-3205	Зажимы анкерные (СИП) S0 141 ГОСТР 51177-98	шт.	4	5792		23168		23168	1853	25021
201	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТР 51177-98	шт.	4	2123		8492		8492	679	9171
202	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-98	шт.	4	869		3476		3476	278	3754
203	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	41		164		164	13	177
		Итого по разделу: 12. Опора одноцепная ответвит анкерная АО11									361470
		Раздел: 13. Заземление ВЛИ-0,4кВ									
204	Е11-330105-1101 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители.Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	23	2698,24 409,5	1258,24 341,12	62060 9419	28940 7846	23702	13811 6070	81941
205	С124-040207-5320	Мультискоба S090.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	54	691		37314		37314	2985	40299
206	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	54	2123		114642		114642	9171	123813
		Итого по разделу: 13. Заземление ВЛИ-0,4кВ									246053
		Раздел: 14. Двухцепная для совместной подвестки СИП ВЛИ и СИП для освещения П16									
207	С124-040207-4913	Крюк сквозной S0T21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	106	3380		358280		358280	28662	386942
208	С124-040202-0806	Зажимы поддерживающие S069.95 ГОСТР 51177-98	шт.	106	2510		266060		266060	21285	287345
209	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТР 51177-98	шт.	106	2123		225038		225038	18003	243041

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-98	шт.	106	869		92114		92114	7369	99483
211	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	106	482		51092		51092	4087	55179
212	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	212	41		8692		8692	695	9387
213	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	106	4434		470004		470004	37600	507604
214	С124-040202-0806	Зажимы поддерживающие S069.95 ГОСТР 51177-98	шт.	106	2510		266060		266060	21285	287345
215	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-98	шт.	106	869		92114		92114	7369	99483
216	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	106	482		51092		51092	4087	55179
217	СПРАЙС лист	Заземляющий проводник ЗП6	шт.	106	477,68		50634		50634	4051	54685
218	Ц13-080205-0904	Светильник.Установка внезданий	шт.	106	3482,5	1945,09	369145	206180	1507	163957	575750
219	С123-070103-0409	Светильники,тип ЖКУ 06-250-001 ГОСТ 8045-82	шт.	106	1523,2	625,08	161459	66258	996188	42648	1075883
220	С121-060602-0101	Кронштейны	т	1,272	9398		996188		555142	79695	599553
221	СПРАЙС лист	Лампа ДНаТ-250	шт.	106	436432		555142		192409	44411	207802
222	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТР 51177-98	шт.	106	1815,18		192409		225038	15393	243041
223	С124-040207-5512	Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	106	2123		225038		900788	18003	972851
224	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-98	шт.	212	8498		900788		184228	72063	198966
225	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	212	869		184228		102184	14738	110359
226	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	424	482		102184		17384	8175	18775
227	С124-040207-3234	Зажимы анкерные S03.16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	212	41		17384		613952	1391	663068
228	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТР 51177-98	шт.	212	2896		613952		450076	49116	486082
229	С124-040207-3126	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТР 51177-98	шт.	212	2123		450076		126988	36006	137147
230	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	212	599		126988		102184	10159	110359
231	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	212	482		102184		8692	8175	9387
		Итого по разделу: 14. Двухцепная для совместной подвестки СИП ВЛИ и СИП для освещения П16			41		8692			695	7494696
		ИТОГО:					46615841	1474586	43436849	1801887	52291148
		В том числе :					1704413	592495		3873419	
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			2,4 %		1254988				53546137
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			0,9 %		481915				54028052
		Итого с зимними удорожаниями									
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605			2 %		1080561				56723838
		Непредвиденные работы и затраты									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**57804399**
					12 %		**6936528**				**64740927**
		НДС									**58266834**
		Итого с НДС			**0,899999998820292**						
		Итого с учетом тендерной скидки К=0,899999998820292									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергосервис", БИН 000240000076
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Б.К. Бекишев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Шымкент күрделі құрылыс", БИН 060140000510З
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер-Эксперт Тлеубердиев А.А. (ИИН 570312302357, Аттестат №KZ31VUE00022240 от 26.01.2017г.)
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер-Эксперт Тлеули А.Ә. (ИИН 540603301444, Аттестат №KZ05VUE00013978 от 11.11.2015г.)
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области", БИН 060240005800
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ С.Ж. Сарсенбеков
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуйского района Жамбылской области", БИН 060240005800,РК, Жамбылская область, Шуйский район, с. Толе би, Балуан Шолак, 180А, тел.: 87263832870**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергосервис", БИН 000240000076 ,РК 080000 Жамбылская область г.Тараз ул.Махамбет батыра 2а, тел.: 87262 568734**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 25 га в с.Алга Шуйского района Жамбылской области. Электроснабжение**
(наименование, адрес)

Объект : **РП-10кВ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№15** от **10.03.2020г.** **Доп. согл.№1 от 10.05.2020г.**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№1/4

за май 2020 года
на 2-1-4 РП-10кВ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: Блочно-модульное здание									2427918
1	СПРАЙС лист	**Блочно модульное здание РУ-10кВ**	шт.	0,03953478	56863142,86		2248072		2248072	179846	
		Итого по разделу: Блочно-модульное здание									2427918
							2246094	0	2246094		
		ИТОГО:					0	0		179688	
		В том числе :							0		
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика			2,4 %		58270				2486188
		Временные здания и сооружения									
		Итого с временными			0,9 %		22376				2508563
		Зимние удорожания									
		Итого с зимними удорожаниями									2633731
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605			2 %		50171				2683902
		Непредвиденные работы и затраты									
		Итого с непредвиденными работами и затратами									
					12 %		322068				3005970
		НДС									2705373
		Итого с НДС			0,899999998820292						
		Итого с учетом тендерной скидки К=0,899999998820292									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергосервис", БИН 000240000076
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор В.Т. Бегишев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Шымкент құрделі құрылыс", БИН 060140000510З
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер-Эксперт Тлеубердиев А.А. (ИИН 570217302357, Аттестат №KZ37VJE00022240 от 26.01.2017г.)
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер-Эксперт Тлеули А.Ә. (ИИН 540603301444, Аттестат №KZ05VJE00013978 от 11.11.2015г.)
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области", БИН 060240005800
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель С.Ж. Сарсенбеков
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуйского района Жамбылской области", БИН 060240005800,РК, Жамбылская область, Шуйский район, с. Толе би, Балуан Шолак, 180А, тел.: 87263832870**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергосервис", БИН 000240000076 ,РК 080000 Жамбылская область г.Тараз ул.Махамбет батыра 2а, тел.: 87262 568734**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 25 га в с.Алга Шуйского района Жамбылской области. Электроснабжение**

(наименование, адрес)

Объект : **КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№15 от 10.03.2020г., Доп. согл. №1 от 10.05.2020г.**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№1/1

за май 2020 года
на 2-1-1 КОМПЛЕКТНУЮ ТРАНСФОРМАТОРНУЮ ПОДСТАНЦИЮ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: Установка КТПН									
1	Е11-330208-0203 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 630 кВА.Установка.Строительные работы	подстанция	1	12770,62	7379,72	12771	7380	1970	5393	19617
					3420,9	3320,12	3421	3320		1453	
2	Е11-330208-0205 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами тупиковые,мощность до 630 кВА.Установка.Монтажные работы	подстанция	1	51415,91	16378,09	51416	16378	14820	20704	77890
					20218,2	5662,39	20218	5662		5770	
3	5108-0102-0419 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-630 кВА, мощность силового трансформатора 630 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа AlAgEuM	шт.	1	1617510		1617510		1617510		1617510
4	5108-0101-0108 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	1892220		1892220		1892220		1892220
5	Е11-330303-0501 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой.Устройство	м3	0,56	19565,06	25,2	10956	14	10202	592	12472
					1321,64	0	740	0		924	
6	С121-040405-0505	Стойка под оборудование типа УСО 5А,размерами 2200 мм х 250 мм х 250 мм СТ РК 937-92	шт.	4	21045		84180		84180		90914
										6734	
7	Ц13-080103-3603	Металлические конструкции.Монтаж оборудования	т	0,0682	593191,78	16614,88	40456	1133	35542	2943	46871
					55432	4504,86	3780	307		3472	
8	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	м3 основания	0,2	5012,06	1442,16	1002	288	575	240	1341
					696,15	592,28	139	118		99	
9	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное.Устройство	м3 основания	1	5740,01	1442,16	5740	1442	3602	1198	7493
					696,15	592,28	696	592		555	
10	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	24	1327,48	0	31860	0	0	22939	59182
					1327,48	0	31860	0		4384	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-010205-0502	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		24	693,04	0	16633	0	0	11976	30897
			м3 грунта		693,04	0	16633	0		2289	
12	Ц13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования		24	1191,74	158,06	28602	3794	7454	13121	45061
			шт.		723,1	36,25	17354	870		3338	
13	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования		299,444	212,81	16,89	63723	5058	9173	36416	108150
			м		165,28	3,62	49492	1085		8011	
14	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,186	195871		36432		36432		39347
			т							2915	
15	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,1896	189732		35973		35973		38851
			т							2878	
		Итого по разделу: Установка КТПН									4087816
		Раздел: Ограждение									
16	У86-010602-0204	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30 20		32	46536	4536	1489152	145152	924544	423405	2065561
			секция		13108	1432	419456	45824		153005	
17	У86-010605-0503	Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками		4	67002	537	268008	2148	214880	46890	340090
			шт.		12745	137	50980	548		25192	
		Итого по разделу: Ограждение									2405651
		ИТОГО:					5686634	182787	1379347	585817	6493467
							614769	58326	3509730	221019	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							3509730		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			2,4 %		71610				
		Итого с временными									6565079
		Зимние удорожания			0,9 %		27498				
		Итого с зимними удорожаниями									6592577
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									6921521
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		61657				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									6983178
		НДС			12 %		837981				
		Итого с НДС									7821159
		Итого с учетом тендерной скидки К=0,899999998820292			0,899999998820292						7039043

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергосервис", БИН 060240000076
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ В.Т. Бегишев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Шымкент күрделі құрылыс", БИН 060140000510
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер-Эксперт Тлеубердиев А.А. (ИИН 570317302357, Аттестат №KZ31VJE00022240 от 26.01.2017г.)
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер-Эксперт Тлеули А.Ә. (ИИН 540603301443, Аттестат №KZ05VJE00013978 от 11.11.2015г.)
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области", БИН 060240005800
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ С.Ж. Сарсенбеков
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)