«Талғар ауданы сәулет және қалақұрылысы бөлімі» мемлекеттік мекемесі
Нысан Газификация
деректер базасына енгізілді
котельной ГККП
№ 893 20.07.2020 ж.
Бас маман Акпеп Ы. аты қолы

Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного разв
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"17" июля 2020 года

Заказчик **ГККП "Талгарский колледж агробизнеса и менеджмента" государственного учреждения "Управление образования Алматинской области", Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, Рыскулова, 68. Руководитель Сатылганов Ж.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «15» июля 2020 года
Товарищество с ограниченной ответственностью "МУХАММЕД И Ко, Мангистауская область, Мангистауский район, с.Шетпе, Микрорайон КЫЗЫЛТУРАН, 23, 2. ДиректорvОзганов Ж.Т.
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве
строительно-монтажных работ (прилагается) от «15» июля 2020 года
Товарищество с ограниченной ответственностью "Музтау", Эксперта Боскымбаева Даниеля Болгабековича,KZ04VJE00032911 от 06.12.2017,
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперто технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии
выполненных работ проекту (прилагается) от «15» июля 2020 года
Товарищество с ограниченной ответственностью «Талгар земельный проект», директор Саганбаев Б.М
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральнымподрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:**Подведениегазопровода и газификация котельной ГККП "Талгарский колледж агробизнеса и менеджмента", вид строительства новое, уровень ответственности второй – нормальный, здания исооружения,неотносящиесяк техническисложнымобъектам.**
наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое

перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровеньответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: **Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар Рыскулова 68,**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от 18.12.2014 года № 03-057-017 045.Талгарским районным отделением Алматинского областного филиала РГП "НПЦзем";

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридическихсоставов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок том числе договоры, решения судов, правовыеакты исполнительных органов, свидетельство праве на наследство,передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участкомна праве собственност или выкупивших право временного возмездногоземлепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке,переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий; наименование органа вынесшего решение.

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительно контроля Алматинской области"

Входящий регистрационный номер уведомления: KZ59REA00170042

Дата и время приема уведомления: 29/04/2020

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)**Товарищество с ограниченной ответственностью "Талгар земельный проект", 0002-2017-01, г.Талгар 2017г**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГККП "Талгарский колледж агробизнеса и менеджмента"**_____;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проекти дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **май 2020г**;

месяц, год

окончание работ: **июнь 2020;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: три;

фактически, месяц: три;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом	в том пускового	общая (с учетом	в том пускового

		принятых)	комплекса очереди	принятых)	комплекса очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема
Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *Блочно-модульная котельная – одноэтажная, прямоугольная в плане, размерами в осях 10,00х4,80 м. Блочно-модульная котельная – котельная установка в полной заводской готовности.*

Конструктивные элементы приняты следующие:

фундамент – плитный из бетона класса по прочности В15, марки по водонепроницаемости W4.марки по морозостойкости F50 на портландцементе. Армирование фундамента выполнено в нижней и верхней зонах сетками из арматуры диаметром 14А-III с ячейками 200х200 мм. Под фундамент выполнена подготовка из монолитного бетона класса по прочности В7,5.

Тепловые сети

Конструктивные элементы приняты следующие:
трубы – электросварные, прямошовные, термообработанные диаметрами 32 и 25 мм.
Дренажный колодец
Конструктивные элементы приняты следующие:
кольцо опорное – сборное железобетонное по серии 3.006.1-8.3-1-11;
плита перекрытия – сборное железобетонное по серии 3.006.1-8.3-1-11;
люк – чугунный по ГОСТ 3634-89.
Молниеотвод
Конструктивные элементы приняты следующие:
фундаменты – монолитные столбчатые размерами подошвы 600х600, из бетона класса по прочности В15, марки по водонепроницаемости W4.марки по морозостойкости F50 на портландцементе.
Заземляющее устройство - металлический из равнополочных уголков ГОСТ 8509-93, стали круглой диаметром 6 мм.
Ограждение ГРПШ
Конструктивные элементы приняты следующие:
фундаменты - монолитные столбчатые размерами подошвы 500х500 мм, высотой 1500 мм из бетона класса по прочности В15, марки по водонепроницаемости W4.марки по морозостойкости F50 на портландцементе;
стойки – металлические трубы 89х3,5 ГОСТ 8732-78;*
ограждение - металлический из равнополочных уголков 40х4 ГОСТ 8509-93, сетка №50-1,6, ГОСТ 5396-80.*
опоры под горизонтальный газопровод
фундаменты - монолитные столбчатые размерами подошвы 400х400, высотой 700 мм из бетона класса по прочности В15, марки по водонепроницаемости W4.марки по морозостойкости F50 на портландцементе;
опоры – металлические из трубы 57х3,5 ГОСТ 10704-91
Газоснабжение наружное
Прокладка газопровода среднего давления выполнена подземной на глубине не менее 1,4 м из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 газ Д63х5,8мм по ГОСТ Р 50838-2009. Выход из земли выполнен из электросварных труб Д57х3,5 по ГОСТ 10704- 91 из сталей В-Ст3сп. Для определения местонахождения подземного газопровода установлены опознавательные знаки выполнена укладка сигнальной ленты желтого цвета шириной 0,2 м с несмываемой надписью «Огнеопасно –газ» по всей длине трассы. Для определения приборным методом местонахождения полиэтиленового газопровода по верхней образующей трубы уложен изолированный медный провод. На вводе газопровода в котельную, установлена система аварийного отключения газа САОГ-50.Для учета расхода газа в котельной установлен счетчик ротационный DELTA – G-100 с электронным корректором MiniElkor.;
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основнымматериалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию
5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласноактам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь)обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) ипринятыгородскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **51714,698 тысяч тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **16788,778 тысяч тенге**,
оборудования, инструмента и инвентаря **29 385,06 тысяч тенге**;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **46543,228тысяч тенге**, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **15109,9 тысяч тенге**;
стоимостьоборудования, инструмента и инвентаря **26446,55 тысяч тенге**;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в областиархитектуры, градостроительства и строительства.
РЕШИЛ: **Подведение газопровода и газификация котельной ГККП "Талгарский колледж агробизнеса и менеджмента", принять в эксплуатацию.**
наименование объекта (комплекса)

Заказчик руководитель ГККП "Талгарский колледж агробизнеса и менеджмента" Сатылганов Ж.К._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор: Эксперт Товарищество с ограниченной ответственностью «Музтау» Боскымбаев Д.Б. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: директор Товарищество с ограниченной ответственностью "Талгар земельный проект" Саганбаев Б.М._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): директор Товарищество с ограниченной ответственностью «МУХАММЕД И Ко», Озганов Ж.Т._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"15" июля 2020года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью "МУХАММЕД И Ко,Мангистауская область, Мангистауский район, с.Шетпе, Микрорайон КЫЗЫЛТУРАН, 23, 2.**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Озганов Ж.Т.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: **Подведение газопровода и газификация котельной ГККП "Талгарский колледж агробизнеса и менеджмента", Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, Рыскулова, 68.**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГККП "Талгарский колледж агробизнеса и менеджмента" государственного учреждения "Управление образования Алматинской области", Руководитель Сатылганов Ж.К.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственныминормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:**Товарищество с ограниченной ответственностью «САПА & СТАНДАРТ».**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация **Товарищество с ограниченной ответственностью "Талгар земельный проект", 0002-2017-01, г.Талгар 2017г**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГККП "Талгарский колледж агробизнеса и менеджмента"**_____;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочихмест и

тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицахизмерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	Попроекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: *Блочно-модульная котельная – одноэтажная, прямоугольная в плане, размерами в осях 10,00х4,80 м. Блочно-модульная котельная – котельная установка в полной заводской готовности.*

Конструктивные элементы приняты следующие:

фундамент – плитный из бетона класса по прочности В15, марки по водонепроницаемости W4.марки по морозостойкости F50 на портландцементе.

Армирование фундамента выполнено в нижней и верхней зонах сетками из арматуры диаметром 14А-III с ячейками 200х200 мм.

Под фундамент выполнена подготовка из монолитного бетона класса по прочности В7,5.

Тепловые сети

Конструктивные элементы приняты следующие:

трубы – электросварные, прямошовные, термообработанные диаметрами 32 и 25 мм.

Дренажный колодец

Конструктивные элементы приняты следующие:

кольцо опорное – сборное железобетонное по серии 3.006.1-8.3-1-11;

плита перекрытия – сборное железобетонное по серии 3.006.1-8.3-1-11;

люк – чугунный по ГОСТ 3634-89.

Молниеотвод

Конструктивные элементы приняты следующие:

фундаменты – монолитные столбчатые размерами подошвы 600х600, из бетона класса по прочности В15, марки по водонепроницаемости W4.марки по морозостойкости F50 на портландцементе.

Заземляющее устройство - металлический из равнополочных уголков ГОСТ 8509-93, стали круглой диаметром 6 мм.

Ограждение ГРПШ

Конструктивные элементы приняты следующие:

фундаменты - монолитные столбчатые размерами подошвы 500х500 мм, высотой 1500 мм из бетона класса по прочности В15, марки по водонепроницаемости W4.марки по морозостойкости F50 на портландцементе;

стойки – металлические трубы 89х3,5 ГОСТ 8732-78;*

ограждение - металлический из равнополочных уголков 40х4 ГОСТ 8509-93, сетка №50-1,6, ГОСТ 5396-80.*

опоры под горизонтальный газопровод

фундаменты - монолитные столбчатые размерами подошвы 400х400, высотой 700 мм из бетона класса по прочности В15, марки по водонепроницаемости W4.марки по морозостойкости F50 на портландцементе;

опоры – металлические из трубы 57х3,5 ГОСТ 10704-91

Газоснабжение наружное

Прокладка газопровода среднего давления выполнена подземной на глубине не менее 1,4 м из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 газ Д63х5,8мм по ГОСТ Р 50838-2009. Выход из земли выполнен из электросварных труб Д57х3,5 по ГОСТ 10704- 91 из сталей В-Ст3сп. Для определения местонахождения подземного газопровода установлены опознавательные знаки, выполнена укладка сигнальной ленты желтого цвета шириной 0,2 м с несмываемой надписью «Огнеопасно –газ» по всей длине трассы. Для определения приборным методом местонахождения полиэтиленового газопровода по верхней образующей трубы уложен изолированный медный провод. На вводе газопровода в котельную, установлена система аварийного отключения газа САОГ-50.Для учета расхода газа в котельной установлен счетчик ротационный DELTA – G-100 с электронным корректором MiniElkor.;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,

по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количествесогласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексногоопробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,

пожаробезопасности,охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренныепроектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2020**;

месяц, год

окончание работ **июнь 2020;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: три;

фактически, месяц: три;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделиясоответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложениек декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, чтоподтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеровпроведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **Подведение газопровода и газификация котельной ГККП "Талгарский колледж агробизнеса и менеджмента"**готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии сзаконодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): директор Товарищество с ограниченной ответственностью «МУХАММЕД И Ко», Озганов Ж.Т._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"15" июля 2020 года

Авторский надзор **Товарищество с ограниченной ответственностью «Талгар земельный проект», директор Саганбаев Б.М.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании **Договора № 1 от «27» 04 2020г**

№ договора и дата

по объекту: **Работа по капитальному ремонту системы отопления котельной, в связи с газификацией для ОСШ №9 с ДМЦ в г.Талгар,Талгарского района Алматинской области.**

наименование и местонахождение объекта

Согласно протоколу №1 от 18.05.2020г, (Ст.655 Гражданский кодекс РК (Особенная часть) от 01 июля 1999 года №409 «Внесение изменений в проектно-сметную документацию»

заказчиком которого является **ГККП "Талгарский колледж агробизнеса и менеджмента" государственного учреждения "Управление образования Алматинской области", Руководитель Сатылганов Ж.К.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **Товарищество с ограниченной ответственностью "МУХАММЕД И Ко, МКЛ № 0000226, 30.03.2007, II-кат.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Озганов Жарас Турашович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями **Товарищество с ограниченной ответственностью «САПА & СТАНДАРТ», 17-ГСЛ №006598 от 29.12.2017г, II-кат.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2020г**;

окончание работ **июнь 2020г**;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **три месяца**;

фактически_____месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Талгар земельный проект", 0002-2017-01, г.Талгар 2017г,**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **ГККП "Талгарский колледж агробизнеса и менеджмента"**

_____;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект, дата утверждения

Авторский надзор: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Талгар земельный проект», директор Саганбаев Б.М.**_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,подпись,дата *Место печати (при наличии)*

эксперт(ы) по авторскому надзору:_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"15" июля 2020 года

Технический надзор **Товарищество с ограниченной ответственностью «Музтау», г.Алматы, ул.Полежаева, 16,**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **Эксперта Боскымбаева Даниеля Болгабековича,KZ04VJE00032911 от 06.12.2017**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основаниидоговора **№22 от 24.04.2020г.**

№ договора и дата

по объекту: **Подведение газопровода и газификация котельной ГККП "Талгарский колледж агробизнеса и менеджмента", Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, Рыскулова, 68.**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГККП "Талгарский колледж агробизнеса и менеджмента" государственного учреждения "Управление образования Алматинской области", Руководитель Сатылганов Ж.К.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **Товарищество с ограниченной ответственностью "МУХАММЕД И Ко, МКЛ № 0000226, 30.03.2007,II-кат.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Озганов Жарас Турашович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями **Товарищество с ограниченной ответственностью «САПА & СТАНДАРТ».17-ГСЛ №006598 от 29.12.2017г, II-кат.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2020г**;

месяц, год

окончание работ **июнь 2020г**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **три месяца**;

фактически_____ месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **51714,698 тысяч тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **16788,778 тысяч тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря **29 385,06 тысяч тенге**;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **46543,228тысяч тенге**,

в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **15109,9 тысяч тенге**; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **26446,55 тысяч тенге**;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Талгар земельный проект", 0002-2017-01, г.Талгар 2017г**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **ГККП "Талгарский колледж агробизнеса и менеджмента"**

_____;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежностьна протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) исоответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечениеинтересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Музтау», г.Алматы, ул.Полежаева, 16,**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору **Боскымбаев Даниал Болгабекович, KZ04VJE00032911 от 06.12.2017.**_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)

«Музтау» ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ