Приложение 11-С
к Правилам осуществления
государственных закупок

Отчет составлен согласно приложению 19-2, в соответствии с приказом Министра финансов РК от 03.10.2017 № 521 (вводится в действие с 01.01.2017); в редакции приказа Министра финансов РК от 14.04.2017 № 194 (вводится в действие с 01.09.2017); с изменениями, внесенными приказом Министра финансов РК от 13.12.2017 № 562 (вводится в действие с 01.07.2018).

Отчет о местном содержании в работах и услугах №14 ноябрь 2020г. по объекту: «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечение улиц Орынбор и Керей, Жанибек хандар. Корректировка»

№ п/п Договора (m)	Стоимость Договора (СДj) KZT	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Суммарная стоимость договора в субподряда в рамках договора (ССДj) KZT	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) %	№ п/п Товара (n)	Наименование товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора	Количество товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора		Цена товара KZT	Стоимость (СТi) KZT	Доля МС согласно Сертификата СТ-KZ (Mi) %	Сертификат СТ-KZ	Страна происхождения
							ед.изм	кол-во				Номер / дата выдачи	
1	159 649 406	95 396 430		100%	1	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	92,682	4036	374061	100%	KZ.8.103.00098 от 28.05.2018г	Казахстан
					2	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	55,623	4300	239195	100%	KZ.8.103.00098 от 28.05.2018г	Казахстан
					3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1167,8	3852	4498929	100%	KZ.8.103.00098 от 28.05.2018г	Казахстан
					4	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	934,47	3449	3223092	100%	KZ.8.103.00098 от 28.05.2018г	Казахстан
					7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	31,137	19383	603541	100%	KZ.7100749.01.01.00428 от 27.03.2020г.	Казахстан
					8	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	135,33	22427	3035076	100%	KZ.7100749.01.01.00428 от 27.03.2020г.	Казахстан
ИТОГО	159 649 406	95 396 430		100,0%						11 973 893	12,55		

Расчет местного содержания в договоре на выполнение работы (оказание услуги) (далее - МСр/у), за исключением договора на выполнение работы (оказание услуги), приобретаемых в рамках контрактов на недропользование, производится в соответствии с Единой методикой расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг, по следующей формуле:

$$МС_{р/у} = 100\% \times \frac{\sum_{j=1}^{m}\left((СД_j - СТ_j - ССД_j)\times R_j + \sum_{i=1}^{n}(СТ_i \times M_i)\right)}{S}.$$

где:

m - общее количество j-ых договоров, заключенных в целях выполнения работы (оказания услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры

j - порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работы (оказания услуги);

СДj - стоимость j-ого договора;

СТj - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

ССДj - суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в целях исполнения j-ого договора;

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;

n - общее количество позиций товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

i - порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

СТi - стоимость i-ого товара;

Mi - доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара (форма "СТ-KZ")

Mi = 0, в случае отсутствия сертификата о происхождении товара (форма "СТ-KZ"); если иное не установлено пунктом 7 Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг)

S - общая стоимость договора.

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, рассчитывается по следующей формуле:

Rj = ЗОТКР / ЗОТ

где:

ЗОТКР - фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора;

ЗОТ - общий фонд оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора.

Доля местного содержания в договоре, %: 12,55

_____ М.П.

Директор _____ Кулашев Т.С.

**МСр/у =

** указывается процентная доля местного содержания в договоре в цифрах и прописью (для сетевой организации)

_____

Фамилия, имя, отчество, исполнителя, контактный телефон

Форма КС-3

Утверждена
Приказом Министра по инвестициям
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018г. №656

Заказчик : ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"
Генподрядчик: ТОО"DBK-Engineering"

Наименование строительства и его адрес : "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечение улиц Орынбор и Керей, Жанибек хандар"

СПРАВКА №14
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2020 год

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор			Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	Код
			19/32	24.05.2019г				
			доп соглашение №19/32-5	06.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									ИДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2019г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечение улиц Орынбор и Керей, Жанибек хандар" Всего по стройке :	3 492 032 247	2 502 490 805	142 544 112							17 105 294	159 649 406

ЗАКАЗЧИК_____ Мальбаев З.Ж
Директор. БИН 180140023552

Технический надзор
Директор_____ Дудко Д.В.

ГЕНПОДРЯДЧИК_____ Жуманов Т.С.
Директор. БИН 0406400120[illegible]

Авторский надзор _____ Ромин С.В.
Эксперт авторского надзора

ЗАКАЗЧИК: "ЕЛОРДА КҰРЫЛЫС КОМПАНИЯСЫ"

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО"DBK-Engineering"

ДОГОВОР : № 19/32 от 24.05.2019г. доп соглашение 19/32-5 от 06.05.2020 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечение улиц Орынбор и Керей, Жанибек хандар

СВОДНЫЙ АКТ №14

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь месяц 2020г.

в текущих ценах 2020г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Процент выполнения	сметная стоимость по проекту, тенге	сметная стоимость по акту, тенге
1	2	3	4	5	6
		Глава 2. Основные объекты строительства			
		БЛОК А			
		Секция 1 (8 этажей)			
1	2-1-1	Общестроительные работы - АР	4.36	221 073 807	9 630 986
2	2-1-2	Лифт	0.00	11 424 814	
3	2-1-3	Водопровод и канализация	0.00	30 879 792	
4	2-1-4	Электрооборудование и электроосвещение	20.64	28 984 755	5 982 245
5	2-1-5	Отопление и вентиляция	0.00	13 448 226	
6	2-1-6	Слаботочные системы	0.00	9 081 181	
7	2-1-7	Восстановление и усиление конструкций	0.00	6 001 851	
		итого Секция 1	**4,87**	**320 894 426**	**15 613 231**
		Секция 2 (8 этажей)			
8	2-2-1	Общестроительные работы - АР	1.48	210 753 205	3 128 655
9	2-2-2	Лифт	0.00	11 424 814	
10	2-2-3	Водопровод и канализация	0.00	34 586 437	
11	2-2-4	Электрооборудование и электроосвещение	28.08	36 762 921	10 321 710
12	2-2-5	Отопление и вентиляция	0.00	19 988 534	
13	2-2-6	Слаботочные системы	0.00	10 358 469	
14	2-2-7	Восстановление и усиление конструкций	0.00	3 504 453	
		итого Секция 2	**4,11**	**327 378 833**	**13 450 365**
		Секция 3 (8 этажей)			
15	2-3-1	Общестроительные работы - АР	0.39	208 376 734	810 442
16	2-3-2	Лифт	0.0	11 424 814	
17	2-3-3	Водопровод и канализация	0.00	33 503 460	
18	2-3-4	Электрооборудование и электроосвещение	19.98	29 370 016	5 869 075
19	2-3-5	Отопление и вентиляция	0.00	15 078 582	
20	2-3-6	Слаботочные системы	0.00	8 914 778	

21	2-3-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	3 511 025	
		итого Секция 3	**2,15**	**310 179 409**	**6 679 517**
		Секция 4 (8 этажей)			
22	2-4-1	Общестроительные работы - АР	2,28	231 355 635	5 283 794
23	2-4-2	Лифт	0,00	11 424 814	
24	2-4-3	Водопровод и канализация	0,00	31 369 349	
25	2-4-4	Электрооборудование и электроосвещение	26,58	35 444 899	9 421 950
26	2-4-5	Отопление и вентиляция	0,00	14 880 895	
27	2-4-6	Слаботочные системы	0,00	9 129 078	
28	2-4-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	3 517 600	
		итого Секция 4	**4,36**	**337 122 270**	**14 705 744**
		Паркинг			
29	2-5-1	Конструкции железобетонные - КЖ	0,00	79 409 943	
30	2-5-2	Общестроительные работы - АР	0,63	160 770 713	1 006 611
31	2-5-3	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	19 337 627	
32	2-5-4	Слаботочные системы	0,00	8 669 810	
33	2-5-5	Отопление и вентиляция	0,00	15 145 636	
34	2-5-6	Водопровод и канализация	0,00	7 008 234	
35	2-5-7	Автоматическое пожаротушение	0,00	51 301 992	
		итого Паркингу (блок А)	**0,29**	**341 643 955**	**1 006 611**
		БЛОК Б			
		Секция 1 (8 этажей)			
36	2-6-1	Общестроительные работы - АР	1,94	228 914 941	4 447 502
37	2-6-2	Лифт	0,00	11 424 814	
38	2-6-3	Водопровод и канализация	0,00	28 953 847	
39	2-6-4	Электрооборудование и электроосвещение	2,59	36 300 342	940 824
40	2-6-5	Отопление и вентиляция	0,00	14 306 750	
41	2-6-6	Слаботочные системы	0,00	9 586 398	
42	2-6-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	3 520 887	
		итого Секция 1	**1,62**	**333 007 979**	**5 388 326**
		Секция 2 (12 этажей)			
43	2-7-1	Общестроительные работы - АР	3,63	306 438 118	11 120 380
44	2-7-2	Лифт	0,00	23 127 323	
45	2-7-3	Водопровод и канализация	0,00	47 158 537	
46	2-7-4	Электрооборудование и электроосвещение	2,25	51 054 210	1 149 318
47	2-7-5	Отопление и вентиляция	0,00	31 997 765	
48	2-7-6	Слаботочные системы	0,00	11 422 190	
49	2-7-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	6 840 410	
50	2-7-8	Автоматическое дымоудаление	0,00	5 944 575	
		итого Секция 2	**2,54**	**483 983 128**	**12 269 698**
		Секция 3 (12 этажей)			
51	2-8-1	Общестроительные работы - АР	2,45	279 810 817	6 843 338
52	2-8-2	Лифт	0,00	23 127 323	
53	2-8-3	Водопровод и канализация	0,00	60 180 050	
54	2-8-4	Электрооборудование и электроосвещение	2,39	60 507 194	1 445 429

55	2-8-5	Отопление и вентиляция	0,00	64 592 901	
56	2-8-6	Слаботочные системы	0,00	13 301 014	
57	2-8-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	3 113 461	
58	2-8-8	Автоматическое дымоудаление	0,00	6 346 254	
		итого Секция 3	**1,62**	**510 979 014**	**8 288 767**
		Секция 4 (12 этажей)			
59	2-9-1	Общестроительные работы - АР	2,60	292 740 358	7 615 736
60	2-9-2	Лифт	0,00	23 127 323	
61	2-9-3	Водопровод и канализация	0,00	47 415 063	
62	2-9-4	Электрооборудование и электроосвещение	1,62	51 985 549	842 812
63	2-9-5	Отопление и вентиляция	0,00	36 636 334	
64	2-9-6	Слаботочные системы	0,00	12 072 689	
65	2-9-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	3 106 887	
66	2-9-8	Автоматическое дымоудаление	0,00	5 944 576	
		итого Секция 4	**1,79**	**473 028 779**	**8 458 548**
		Паркинг			
67	2-10-1	Конструкции железобетонные - КЖ	0,57	176 877 877	1 006 611
68	2-10-2	Общестроительные работы - АР	0,00	162 658 549	
69	2-10-3	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	22 174 093	
70	2-10-4	Слаботочные системы	0,00	10 178 252	
71	2-10-5	Отопление и вентиляция	0,00	18 155 119	
		итого Паркингу (блок Б)	**0,26**	**390 043 890**	**1 006 611**
		БЛОК В			
		Секция 1 (8 этажей)			
72	2-11-1	Общестроительные работы - АР	0,70	220 367 673	1 541 779
73	2-11-2	Лифт	0,00	11 424 814	
74	2-11-3	Водопровод и канализация	0,00	30 638 237	
75	2-11-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	33 213 272	
76	2-11-5	Отопление и вентиляция	37,85	15 372 306	5 819 132
77	2-11-6	Слаботочные системы	0,00	9 683 256	
78	2-11-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	5 622 875	
		итого Секция 1	**2,26**	**326 322 433**	**7 360 911**
		Секция 2 (8 этажей)			
79	2-12-1	Общестроительные работы - АР	0,73	197 044 315	1 437 303
80	2-12-2	Лифт	0,00	11 424 814	
81	2-12-3	Водопровод и канализация	0,00	31 448 336	
82	2-12-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	26 860 437	
83	2-12-5	Отопление и вентиляция	38,27	10 287 250	3 937 059
84	2-12-6	Слаботочные системы	0,00	9 583 766	
85	2-12-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	5 618 254	
		итого Секция 2	**1,84**	**292 267 172**	**5 374 362**
		Секция 3 (8 этажей)			
86	2-13-1	Общестроительные работы - АР	2,06	226 245 427	4 670 114
87	2-13-2	Лифт	0,00	11 424 814	
88	2-13-3	Водопровод и канализация	0,00	36 924 238	

89	2-13-4	Электрооборудование и электроосвещение	7,51	39 393 352	2 957 865
90	2-13-5	Отопление и вентиляция	0,00	16 670 810	
91	2-13-6	Слаботочные системы	0,00	10 912 752	
92	2-13-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	3 478 159	
		итого Секция 3	**2,21**	**345 049 552**	**7 627 979**
		Секция 4 (8 этажей)			
93	2-14-1	Общестроительные работы - АР	0,88	211 730 991	1 855 210
94	2-14-2	Лифт	0,00	11 492 110	
95	2-14-3	Водопровод и канализация	0,00	30 554 512	
96	2-14-4	Электрооборудование и электроосвещение	19,28	31 430 412	6 060 845
97	2-14-5	Отопление и вентиляция	0,00	17 497 622	
98	2-14-6	Слаботочные системы	0,00	9 989 625	
99	2-14-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	5 603 094	
		итого Секция 4	**2,49**	**318 298 366**	**7 916 055**
		Паркинг			
100	2-15-1	Конструкции железобетонные - КЖ	16,48	128 778 640	21 220 086
101	2-15-2	Общестроительные работы - АР	0,00	145 352 956	
102	2-15-3	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	17 421 060	
103	2-15-4	Слаботочные системы	0,00	8 311 888	
104	2-15-5	Отопление и вентиляция	0,00	15 498 131	
		итого Паркингу (блок В)	**6,73**	**315 362 675**	**21 220 086**
		Фасадное освещение			
105	2-16-1	Фасадное освещение	0,00	7 509 271	
		Всего по главе 2	**2,51**	**5 433 071 152**	**136 366 811**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории			
		Генеральный план			
106	7-1-1	Благоустройство территории	4,65	321 872 654	14 952 545
107	7-1-2	Озеленение территории	0,00	93 294 755	
108	7-1-3	Малые архитектурные формы	0,00	31 141 789	
		Всего по главе 7	**3,350265929**	**446 309 198**	**14 952 545**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7		**5 879 380 350**	**151 319 356**
		в т.ч. Оборудование		**216 642 445**	
		Глава 8. Временные здания и сооружения			
109	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%		50 964 641	1 361 874
		Всего по главе		**50 964 641**	**1 361 874**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8		**5 930 344 991**	**152 681 230**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство			
110	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%		97 132 943	2 595 581
		Всего по главе		**97 132 943**	**2 595 581**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		**6 027 477 934**	**155 276 811**
111	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%		116 216 710	3 105 536
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		**6 143 694 644**	**158 382 347**

112		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100%		6 143 694 644	158 382 347
113		НДС на 2020 год. - 12%		737 243 357	19 005 882
		Итого в текущих ценах на 2020 год		**6 880 938 001**	**177 388 229**
		Скидка 10%		**688 093 800**	**17 738 823**
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	**2,58**	**6 192 844 201**	**159 649 406**
	Налоговый кодекс РК	В т.ч. Налог на добавленную стоимость - 12 %		663 519 022	17 105 294

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Заместитель директора по строительству _____ Мырзагалиев Ж.М.

Начальник отдела ПТО _____ Шиллеров В.А.

Инженер ПТО _____ Ахметов А.С.

Инженер сметчик _____ Мукашева Г.С.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "DBK-Engineering"

Директор _____ Жумашев Т.С.

Технадзор
ТОО "Kristallstroy"

Директор _____ Дудко Д.В.

Эксперт технического надзора _____ Каскабаев Т.К.
Аттестат № KZ25VJE00028750 от 17.07.2017 г.
Аттестат № KZ95VJE00028751 от 17.07.2017 г.

Эксперт технического надзора _____ Ещанов Е.К.
Аттестат № KZ03VJE00017312 от 04.05.2016 г.
Аттестат № KZ75VJE00017665 от 20.05.2016 г.
Аттестат № KZ44VJE00019872 от 02.09.2016 г.

Авторский надзор:
ТОО "Studio 28"

Эксперт авторского надзора _____ Фомин С.В.