Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Абайский многопрофильный колледж" управления образования Карагандинской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арман-Құрылыс"

Наименование объекта: Текущий ремонт здания колледжа, расположенного по адресу: Карагандинская область, Абайский район, с.Агрогородок

Договор: № 77 от 11.05.2020г.

А К Т №1

выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2020 года.

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора на 2020 год	23 744 000,00
2	Ранее заактированная сумма по выполняемым работам	0,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком - исполнителю	0,00
5	Виды выполняемых работ	Текущий ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	6 849 792,73
7	Сумма выполненных работ за текущий месяц	6 849 792,73
8	Удержание аванса 30%	0
9	Удержание резерва 5%	0
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	6 849 792,73

В том числе НДС 12% 733 906,36

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное государственное казенное предприятие "Абайский многопрофильный колледж" управления образования Карагандинской области
БИН 990140001665
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ586010191000217731
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 8(72131)-90187
Директор _____ Егишев Б.К.

06.06.2020

СДАЛ:
ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Арман-Құрылыс" Карагандинская область, г.Караганда, ул.Ержанова, 55-55
БИН/ИИН 041240004871
БИК ALMNKZK
ИИК KZ14826M0KZTD2001063
АО "АТФБанк"
Тел.: 8 (7212)-43-00-83, 8-701-781-89-27
Директор ТОО "Арман-Құрылыс"
_____ Бейсембина Н.А.

Приложение № 4-1
к правилам организации деятельности осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Абайский многопрофильный колледж" управления образования Карагандинской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арман-Құрылыс"

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт здания колледжа, расположенного по адресу: Карагандинская область, Абайский район, с.Агрогородок

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		77	**11.05.2020г.**				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за май без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 1					НДС	**Всего к оплате**
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
Текущий ремонт	**6 849 792,73**									
в том числе:		**6 115 886,37**							**733 906,36**	**6 849 792,73**
ИТОГО к оплате:										**6 849 792,73**

Заказчик: **Директор КГКП "Абайский многопрофильный колледж" управления образования** _____ **Егишев Б.К.** **БИН 990140001665**

06.06.2020

Подрядчик: **Директор ТОО "Арман-Құрылыс"** _____ **Бейсембина Н.А.** **БИН 041240004871**

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Абайский многопрофильный колледж" управления образования Карагандинской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арман-Курылыс"

Наименование объекта: Текущий ремонт здания колледжа, расположенного по адресу: Карагандинская область, Абайский район, с.Агрогородок
Договор № 77 от 11.05.2020г.

АКТ № 1
приемки выполненных строительно- монтажных работ за май 2019г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Учебный корпус					
		Полы					
1	Е12-070101-0301 12-070101-0301 РСНБ РК 2015	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	124,0000		33,82	4193,30
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=897)	чел-ч	0,0377	4,675	897,00	4193,30
		Итого оплата труда:				33,82	4193,30
1. 2	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0011	0,1364	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	59,1		19,99	2478,24
		Накладные расходы	%	--		19,99	2478,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,30	533,72
		Сметная стоимость:				58,11	7205,26
2	Е12-070101-0201 12-070101-0201 РСНБ РК 2015	**Полы дощатые. Разборка покрытия** Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке	м2	320,0000		369,25	118160,34
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=897)	чел-ч	0,3864	123,648	897,00	110912,26
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01075	3,44	1072,00	3687,68
		Итого оплата труда:				358,12	114599,94
2. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01075	3,44	2107,00	7248,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01075	3,44	1072,00	3687,68
		Итого эксплуатация машин:				22,65	7248,08
2. 4	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,008	2,56	--	--
		Итого материалов:				0,00	0,00
		НР первого уровня	%	59,1		211,65	67728,56
		Накладные расходы	%	--		211,65	67728,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,47	14871,11
		Сметная стоимость:				627,38	200760,01
3	Е11-010107-1802 11-010107-1802 РСНБ РК 2015	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Срезка и планировка поверхности с проверкой по шаблону 2. Перекидка грунта по откосу на дно выемки	м2 спланированной поверхности	320,0000		159,03	50889,98

3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1072)	чел-ч	0,14835	47,472	1072,00	50889,98
		Итого оплата труда:				**159,03**	**50889,98**
		НР первого уровня	%	59,1		93,99	30075,98
		Накладные расходы	%	--		93,99	30075,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,24	6477,28
		Сметная стоимость:				**273,26**	**87443,24**
4	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**32,0000**		**185,44**	**5934,22**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=751)	чел-ч	0,1242	3,974	751,00	2984,77
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,032813	1,05	1281,00	1345,05
		Итого оплата труда:				**135,31**	**4329,82**
4. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,032813	1,05	2749,00	2886,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,032813	1,05	1281,00	1345,05
4. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,13125	4,2	15,00	63,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**92,17**	**2949,45**
		НР первого уровня	%	59,1		79,97	2558,93
		Накладные расходы	%	--		79,97	2558,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,23	679,45
		Сметная стоимость:				**286,64**	**9172,60**
5	**Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением	**м3 подстилающего слоя**	**18,0000**		**9774,24**	**175936,24**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=983)	чел-ч	3,726	67,068	983,00	65927,84
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6875	12,375	1281,00	15852,38
		Итого оплата труда:				**4543,35**	**81780,22**
5. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1125	2,025	4454,00	9019,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1125	2,025	1281,00	2594,03
5. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,575	10,35	2749,00	28452,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,575	10,35	1281,00	13258,35
5. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,163	20,925	15,00	313,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2099,19**	**37785,38**
5. 6	100078 С (21-010201-0601)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	5,22	3408,00	17789,76
5. 7	100079 С (21-010201-0602)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	1,62	3408,00	5520,96
5. 8	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	18	2713,00	48834,00
5. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	2,7	29,00	78,30
		Итого материалов:				**4012,39**	**72223,02**
		НР первого уровня	%	60,9		2766,90	49804,15
		Накладные расходы	%	--		2766,90	49804,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1003,29	18059,23
		Сметная стоимость:				**13544,42**	**243799,62**

6	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**32,0000**		**16485,20**	**527526,34**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=897)	чел-ч	1,552	49,68	897,00	44562,96
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226625	7,252	1281,00	9289,81
		Итого оплата труда:				**1682,90**	**53852,77**
6. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,6	19,2	16,00	307,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,225	7,2	6003,00	43221,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,225	7,2	1281,00	9223,20
6. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001625	0,052	2660,00	138,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,001625	0,052	1281,00	66,61
		Итого эксплуатация машин:				**1364,60**	**43667,12**
6. 6	100463 С (21-020101-0101)	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	32,64	11760,00	383846,40
6. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	8	6931,00	55448,00
6. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,064	29,00	1,86
		Итого материалов:				**13728,01**	**439296,26**
		НР первого уровня	%	48,5		816,21	26118,59
		Накладные расходы	%	--		816,21	26118,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1384,11	44291,59
		Сметная стоимость:				**18685,52**	**597936,52**
7	**Е11-061601-0604 11-061601-0604 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг** Состав работ: 1. Раскрой и установка арматуры 2. Установка закладных деталей	**т**	**0,6400**		**26574,42**	**17007,63**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=932)	чел-ч	23,012	14,727	932,00	13725,90
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,89125	0,5704	1350,17	770,14
		Итого оплата труда:				**22650,06**	**14496,04**
7. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,61625	0,3944	6003,00	2367,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,61625	0,3944	1281,00	505,23
7. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1125	0,072	4872,00	350,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1125	0,072	1829,00	131,69
7. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1625	0,104	2660,00	276,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,1625	0,104	1281,00	133,22
		Итого эксплуатация машин:				**4679,70**	**2995,01**
7. 6	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	4	2,56	112,00	286,72
7. 7	274377 С (21-050301-9916)	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,64	--	--
		Итого материалов:				**448,00**	**286,72**
		НР первого уровня	%	48,5		10985,28	7030,58

		Накладные расходы	%	--		10985,28	7030,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3004,78	1923,06
		Сметная стоимость:				**40564,47**	**25961,26**
8	**С121-080102-0430 21-080102-0430 РСНБ РК 2015**	**Сетки полимерные сварные для армирования строительных конструкций и элементов с квадратными ячейками размерами 100 мм х 100 мм, прочностью при растяжении вдоль полотна 70 кН/м и поперек полотна 70 кН/м СС 100х100-70/70 СТ РК 2433-2013**	**м2**	**342,0000**		**522,00**	**178524,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,76	14281,92
		Сметная стоимость:				**563,76**	**192805,92**
9	**Е11-110101-1406 11-110101-1406 РСНБ РК 2015**	**Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство** Состав работ: 1. Смачивание основания водой 2. Установка маячных реек 3. Прием и укладка готовой бетонной смеси с разравниванием 4.Уплотнение бетона и выравнивание поверхности 5. Заглаживание и затирка с нанесением упрочняющей смеси 6	**м2 пола**	**320,0000**		**4014,18**	**1284538,78**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=751)	чел-ч	0,45471	145,507	751,00	109275,91
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017375	5,56	1857,44	10327,36
		Итого оплата труда:				**373,76**	**119603,27**
9. 3	151 С (31-030203-0101)	Автобетононасосы, 65 м3/ч	маш.-ч	0,008375	2,68	11012,00	29512,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел	чел-ч	0,01675	5,36	1858,50	9961,56
9. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0105	3,36	16,00	53,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	---	---	---
9. 5	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,00125	0,4	14,00	5,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	---	---	---
9. 6	776 С (31-050102-0104)	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,000625	0,2	6940,00	1388,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,000625	0,2	1829,00	365,80
9. 7	1045 С (31-040403-0101)	Нарезчик швов	маш.-ч	0,01575	5,04	1116,00	5624,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	---	--	--	--
9. 8	1046 С (31-040102-0101)	Машина бетоноотделочная однороторная, 600 мм	маш.-ч	0,006375	2,04	2132,00	4349,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	---	--	--	--
9. 9	1047 С (31-040102-0201)	Машина бетоноотделочная однороторная, 900 мм	маш.-ч	0,01	3,2	2651,00	8483,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	---	--	--	--
9.10	1048 С (31-040102-0301)	Машина бетоноотделочная двухроторная, 900 мм	маш.-ч	0,02175	6,96	5502,00	38293,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9.11	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,000913	0,292	32,00	9,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	---	---	---
9.12	3008 С (34-030501-0101)	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0355	11,36	123,00	1397,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	---	---	---
		Итого эксплуатация машин:				**278,49**	**89117,18**
9.13	100581 С (21-020101-0801)	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1155	36,96	17401,00	643140,96
9.14	128076 С (21-050307-1019)	Проволока для сеток высоколегированная из стали 12Х18Н9 диаметром 1,2 мм ГОСТ 18143-72	кг	0,0178	5,696	586,00	3337,86
9.15	135879 С (21-100502-0105)	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83	кг	0,07	22,4	2443,00	54723,20

9.16	147606 С (21-130816-1105)	Лента малярная, 50 мм	м	0,776	248,32	9,00	2234,88
9.17	147668 С (21-130816-2203)	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,000048	0,01536	23654,00	363,33
9.18	149847 С (22-050103-0201)	Смеси сухие - упрочнители бетонов цементно-кварцевые для промышленных полов СТ РК 1168-2006	кг	5	1600	61,00	97600,00
9.19	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,001	0,32	29,00	9,28
9.20	249618 С (22-041003-0101)	Состав пленкообразующий упрочняющий для бетона	кг	0,1298	41,536	987,00	40996,03
9.21	279860 С (21-050309-0301)	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,003	0,96	253896,00	243740,16
		Итого материалов:				**3394,21**	**1086145,69**
		НР первого уровня	%	60,9		227,62	72838,39
		Накладные расходы	%	--		227,62	72838,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		339,34	108590,17
		Сметная стоимость:				**4581,15**	**1465967,35**
10	**Е11-110101-1407 11-110101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=5**	**Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406**	**м2 пола**	**320,0000**		**1055,14**	**337645,91**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=751)	чел-ч	0,121325	38,824	751,00	29156,82
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00915	2,928	1858,50	5441,69
		Итого оплата труда:				**108,12**	**34598,51**
10. 3	151 С (31-030203-0101)	Автобетононасосы, 65 м3/ч	маш.-ч	0,004575	1,464	11012,00	16121,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00915	2,928	1858,50	5441,69
10. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,006	1,92	16,00	30,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**50,48**	**16152,29**
10. 5	100581 С (21-020101-0801)	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0525	16,8	17401,00	292336,80
		Итого материалов:				**913,55**	**292336,80**
		НР первого уровня	%	60,9		65,85	21070,49
		Накладные расходы	%	--		65,85	21070,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,68	28697,31
		Сметная стоимость:				**1210,67**	**387413,72**
		Стены					
11	**Е12-120104-0501 12-120104-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	**м2**	**720,0000**		**159,67**	**114959,52**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=897)	чел-ч	0,178	128,16	897,00	114959,52
		Итого оплата труда:				**159,67**	**114959,52**
		НР первого уровня	%	59,1		94,36	67941,08
		Накладные расходы	%	--		94,36	67941,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,32	14632,05
		Сметная стоимость:				**274,35**	**197532,64**
12	**Е11-100404-0201 11-100404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов** Состав работ: 1. Разметка проектного положения металлического каркаса 2. Наклейка уплотнительной ленты 3. Установка и крепление направляющих профилей к конструкциям здания дюбелями 4. Установка и крепление стоек каркаса из ПС-профиля в направляющие 5. Устройство горизонтальных вставок из ПН-профиля с креплением	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**30,0000**		**841,02**	**25230,52**

		6. Наклейка разделительной ленты 7. Крепление гипсокартонных листов шурупами к металлическому каркасу 8. Нанесение грунтовки на швы 9. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты					
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1177)	чел-ч	0,588225	17,647	1177,00	20770,22
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,135	1555,00	209,93
		Итого оплата труда:				**699,34**	**20980,15**
12. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00225	0,0675	4872,00	328,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00225	0,0675	1829,00	123,46
12. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,021	0,63	16,00	10,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00225	0,0675	2660,00	179,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00225	0,0675	1281,00	86,47
12. 6	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,003	0,09	209,00	18,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 7	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,005875	0,17625	18,00	3,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18,02**	**540,47**
12. 8	131274 С (21-060902-0100)	Профили направляющие ПН для монтажа гипсокартона, оцинкованные	м	0,8564	25,692	--	--
12. 9	131287 С (21-060902-0400)	Профили стоечные ПС для монтажа гипсокартона, оцинкованные	м	2,121	63,639	--	--
12.10	145630 С (21-130207-0403)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,151	4,53	28,00	126,84
12.11	145910 С (21-130208-0503)	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,016	0,48	1602,00	768,96
12.12	149244 С (22-040101-9909)	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,01	0,3	--	--
12.13	149908 С (22-050108-0102)	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,5307	15,921	78,00	1241,84
12.14	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0002	0,006	260,00	1,56
12.15	249182 С (21-130809-1303)	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,3366	10,098	50,00	504,90
12.16	249183 С (21-130809-1304)	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	1,065	31,959	32,00	1022,69
12.17	249184 С (21-130809-1305)	Лента армирующая бумажная	м	1,054	31,629	8,00	253,03
12.18	249366 С (22-030201-9901)	Листы гипсокартонные СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	31,5	--	--
		Итого материалов:				**130,66**	**3919,82**
		НР первого уровня	%	59,8		418,20	12546,13
		Накладные расходы	%	--		418,20	12546,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,74	3022,13
		Сметная стоимость:				**1359,96**	**40798,78**
13	**С122-030201-0103 22-030201-0103 РСНБ РК 2015**	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012**	**м2**	**32,0000**		**409,00**	**13088,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,72	1047,04
		Сметная стоимость:				**441,72**	**14135,04**
14	**Е11-100405-0201 11-100405-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Уголки под отделку на внешние углы конструкций из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов**	**м уголка**	**300,0000**		**378,49**	**113546,32**
		Состав работ:					

		1. Нанесение гипсового раствора на внешние углы конструкций 2. Установка перфорированного уголка 3. Шпатлевание					
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1177)	чел-ч	0,32085	96,255	1177,00	113292,13
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000175	0,0525	1555,00	81,64
		Итого оплата труда:				**377,91**	**113373,77**
14. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,007875	2,362	14,00	33,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000088	0,02625	4872,00	127,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000088	0,02625	1829,00	48,01
14. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000088	0,02625	2660,00	69,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000088	0,02625	1281,00	33,63
		Итого эксплуатация машин:				**0,77**	**230,79**
14. 6	131296 С (21-060902-0900)	Профили угловые перфорированные оцинкованные	м	1,01	303	--	--
14. 7	149730 С (22-050101-0300)	Смеси сухие шпатлевочные на гипсовой основе СТ РК 1168-2006	кг	0,6656	199,68	--	--
14. 8	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0003	0,09	260,00	23,40
		Итого материалов:				**0,08**	**23,40**
		НР первого уровня	%	59,8		225,99	67797,52
		Накладные расходы	%	--		225,99	67797,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,36	14507,51
		Сметная стоимость:				**652,84**	**195851,35**
15	**С121-060902-0902 21-060902-0902 РСНБ РК 2015**	**Профили угловые и перфорированные**	**м**	**300,0000**		**246,00**	**73800,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,68	5904,00
		Сметная стоимость:				**265,68**	**79704,00**
16	**Е11-460401-1103 11-460401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка** Состав работ: 1. Снятие дверных и воротных полотен 2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах	**м2**	**28,4310**		**1216,44**	**34584,54**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=966)	чел-ч	1,048	29,802	966,00	28788,81
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,09675	2,751	1072,00	2948,75
		Итого оплата труда:				**1116,30**	**31737,56**
16. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,09675	2,751	2107,00	5795,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09675	2,751	1072,00	2949,07
		Итого эксплуатация машин:				**203,85**	**5795,72**
		НР первого уровня	%	50,8		567,08	16122,68
		Накладные расходы	%	--		567,08	16122,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		142,68	4056,58
		Сметная стоимость:				**1926,20**	**54763,80**
17	**Е12-050101-0301 12-050101-0301 РСНБ РК 2015**	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи** Состав работ: 1. Разборка перегородок 2. Очистка годного кирпича от раствора 3. Складирование годного кирпича в штабель	**м2 перегородок**	**20,5000**		**1705,39**	**34960,40**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1072)	чел-ч	1,412	28,946	1072,00	31030,11

17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0672	1,378	1281,00	1764,71
		Итого оплата труда:				**1599,75**	**32794,82**
17. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0672	1,378	2749,00	3787,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0672	1,378	1281,00	1765,22
17. 4	1159 С (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,1344	2,755	52,00	143,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**191,72**	**3930,29**
17. 5	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,194	3,977	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	59,1		945,45	19381,74
		Накладные расходы	%	--		945,45	19381,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		212,07	4347,37
		Сметная стоимость:				**2862,90**	**58689,51**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3110526,00**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3859940,63**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**833,88**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**792189,67**

РАЗДЕЛ 2. Лабораторный корпус

		Полы					
18	**Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением	**м3 подстилающего слоя**	**50,0000**		**9774,24**	**488711,78**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=983)	чел-ч	3,726	186,3	983,00	183132,90
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6875	34,375	1281,00	44034,38
		Итого оплата труда:				**4543,35**	**227167,27**
18. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1125	5,625	4454,00	25053,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1125	5,625	1281,00	7205,63
18. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,575	28,75	2749,00	79033,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,575	28,75	1281,00	36828,75
18. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,163	58,125	15,00	871,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2099,19**	**104959,38**
18. 6	100078 С (21-010201-0601)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	14,5	3408,00	49416,00
18. 7	100079 С (21-010201-0602)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	4,5	3408,00	15336,00
18. 8	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	50	2713,00	135650,00
18. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	7,5	29,00	217,50
		Итого материалов:				**4012,39**	**200619,50**
		НР первого уровня	%	60,9		2766,90	138344,87
		Накладные расходы	%	--		2766,90	138344,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1003,29	50164,53
		Сметная стоимость:				**13544,42**	**677221,18**

19	Е11-110101-1406 11-110101-1406 РСНБ РК 2015	**Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство** Состав работ: 1. Смачивание основания водой 2. Установка маячных реек 3. Прием и укладка готовой бетонной смеси с разравниванием 4.Уплотнение бетона и выравнивание поверхности 5. Заглаживание и затирка с нанесением упрочняющей смеси б	м2 пола	335,8856		4014,18	1348306,50
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=751)	чел-ч	0,45471	152,731	751,00	114700,64
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017375	5,836	1857,44	10840,04
		Итого оплата труда:				**373,76**	**125540,67**
19. 3	151 С (31-030203-0101)	Автобетононасосы, 65 м3/ч	маш.-ч	0,008375	2,813	11012,00	30977,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,01675	5,626	1858,50	10455,92
19. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0105	3,527	16,00	56,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 5	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,00125	0,419857	14,00	5,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 6	776 С (31-050102-0104)	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,000625	0,209929	6940,00	1456,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,209929	1829,00	383,96
19. 7	1045 С (31-040403-0101)	Нарезчик швов	маш.-ч	0,01575	5,29	1116,00	5903,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 8	1046 С (31-040102-0101)	Машина бетоноотделочная однороторная, 600 мм	маш.-ч	0,006375	2,141	2132,00	4565,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 9	1047 С (31-040102-0201)	Машина бетоноотделочная однороторная, 900 мм	маш.-ч	0,01	3,359	2651,00	8904,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19.10	1048 С (31-040102-0301)	Машина бетоноотделочная двухроторная, 900 мм	маш.-ч	0,02175	7,306	5502,00	40194,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19.11	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,000913	0,306496	32,00	9,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19.12	3008 С	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0355	11,924	123,00	1466,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**278,49**	**93541,18**
19.13	100581 С (21-020101-0801)	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1155	38,795	17401,00	675068,09
19.14	128076 С (21-050307-1019)	Проволока для сеток высоколегированная из стали 12Х18Н9 диаметром 1,2 мм ГОСТ 18143-72	кг	0,0178	5,979	586,00	3503,56
19.15	135879 С (21-100502-0105)	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83	кг	0,07	23,512	2443,00	57439,80
19.16	147606 С (21-130816-1105)	Лента малярная, 50 мм	м	0,776	260,647	9,00	2345,83
19.17	147668 С (21-130816-2203)	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,000048	0,016123	23654,00	381,36
19.18	149847 С (22-050103-0201)	Смеси сухие - упрочнители бетонов цементно-кварцевые для промышленных полов СТ РК 1168-2006	кг	5	1679,428	61,00	102445,11
19.19	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,001	0,335886	29,00	9,74
19.20	249618 С (22-041003-0101)	Состав пленкообразующий упрочняющий для бетона	кг	0,1298	43,598	987,00	43031,18

19.21	279860 С (21-050309-0301)	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,003	1,008	253896,00	255840,03
		Итого материалов:					
		НР первого уровня				**3394,21**	**1140064,68**
		Накладные расходы	%	60,9		227,62	76454,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		227,62	76454,27
		Сметная стоимость:	%	8		339,34	113980,86
		Кровля				**4581,15**	**1538741,63**
20	**Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек	**м2 стяжки**	**1080,0000**		**624,69**	**674660,83**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=897)	чел-ч	0,27945	301,806	897,00	270719,98
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02425	26,19	1281,00	33549,39
		Итого оплата труда:				**281,73**	**304269,37**
20. 3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01575	17,01	4454,00	75762,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01575	17,01	1281,00	21789,81
20. 4	133 С (31-030206-0101)	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0295	31,86	169,00	5384,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0085	9,18	6003,00	55107,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0085	9,18	1281,00	11759,58
		Итого эксплуатация машин:				**126,16**	**136254,42**
20. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	33,048	1349,00	44581,75
20. 7	102635 С (21-020401-2803)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	16,524	12963,00	214200,61
20. 8	135535 С (21-100401-0603)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	47,52	162,00	7698,24
20. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	41,58	29,00	1205,82
		Итого материалов:				**247,86**	**267686,42**
		НР первого уровня	%	56,4		158,90	171607,93
		Накладные расходы	%	--		158,90	171607,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,69	67701,50
		Сметная стоимость:				**846,27**	**913970,25**
21	**Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=55**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к П2 Потолки** Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек	**м2 стяжки**	**1080,0000**		**880,80**	**951263,08**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=897)	чел-ч	0,056925	61,479	897,00	55146,66
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,020625	22,275	1281,00	28534,28
		Итого оплата труда:				**77,48**	**83680,94**
21. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01375	14,85	4454,00	66141,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01375	14,85	1281,00	19022,85
21. 4	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,006875	7,425	6003,00	44572,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006875	7,425	1281,00	9511,42
		Итого эксплуатация машин:				**102,51**	**110714,18**
21. 5	102635 С (21-020401-2803)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0561	60,588	12963,00	785402,24
		Итого материалов:				**727,22**	**785402,24**

		НР первого уровня	%	56,4		43,70	47196,05
		Накладные расходы	%	--		43,70	47196,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,96	79876,73
		Сметная стоимость:				998,46	1078335,86
22	Е12-120104-0504 12-120104-	**Потолки простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	м2	510,0000		230,53	117569,79
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=897)	чел-ч	0,257	131,07	897,00	117569,79
		Итого оплата труда:				230,53	117569,79
		НР первого уровня	%	59,1		136,24	69483,75
		Накладные расходы	%	--		136,24	69483,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,34	14964,28
		Сметная стоимость:				396,11	202017,82
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3580512,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4410286,74
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				922,06
		Сметная заработная плата -	Тенге				858228,05

РАЗДЕЛ 3. Центр компетенции по механизации

		Стены					
23	Е12-110101-0109 12-110101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями** Состав работ: 1. Нанесение раствора вручную с затиркой 2. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков 3. Грунтовка поверхности 4. Приготовление раствора из сухих смесей	м2	108,0000		1901,55	205367,80
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1305)	чел-ч	0,738	79,704	1305,00	104013,72
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,019	2,052	1072,00	2199,74
		Итого оплата труда:				983,46	106213,46
23. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	0,4968	2107,00	1046,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,4968	1072,00	532,57
23. 4	3022 С (31-030101-0602)	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0144	1,555	1152,00	1791,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0144	1,555	1072,00	1666,96
		Итого эксплуатация машин:				26,28	2838,35
23. 5	149244 С (22-040101-9909)	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,1	10,8	---	--
23. 6	149726 С (22-050101-0101)	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	9,6	1036,8	95,00	98496,00
23. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0063	0,6804	29,00	19,73
		Итого материалов:				912,18	98515,73
		НР первого уровня	%	59,1		581,22	62772,16
		Накладные расходы	%	--		581,22	62772,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		198,62	21451,20
		Сметная стоимость:				2681,40	289591,15
24	Е12-120102-0701 12-120102-0701 РСНБ РК 2015	**Стены. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с землР Электромонтажные работы**	м2	108,0000		229,90	24829,33
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1093)	чел-ч	0,039	4,212	1093,00	4603,72
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0108	1281,00	13,83
		Итого оплата труда:				42,76	4617,55
24. 3	664 С (31-060102-0201)	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0171	1,847	106,00	195,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
24. 4	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,001	0,108	28,00	3,02

24. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
			маш.-ч	0,0001	0,0108	2660,00	28,73
24. 6	2517 С (31-040301-0201)	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0001	0,0108	1281,00	13,83
			маш.-ч	0,0342	3,694	119,00	439,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**6,18**	**667,05**
24. 7	149231 С (22-040101-0902)	Грунтовка химостойкая, ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000161	0,017388	1124831,00	19558,56
		Итого материалов:				**181,10**	**19558,56**
		НР первого уровня	%	59,1		25,27	2728,97
		Накладные расходы	%	--		25,27	2728,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,41	2204,66
		Сметная стоимость:				**275,58**	**29762,97**
25	**С123-080306-0106 23-080306-0106 РСНБ РК 2015**	**Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44**	**шт.**	**8,0000**		**115,00**	**920,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,20	73,60
		Сметная стоимость:				**124,20**	**993,60**
26	**Ц13-080206-0801 13-080206-0801 РСНБ РК 2015**	**Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках** Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Прокладка 3. Соединение жил 4. Прозвонка	**м**	**250,0000**		**22,34**	**5585,43**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1240)	чел-ч	0,01	2,5	1240,00	3100,00
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,05	1555,00	77,75
		Итого оплата труда:				**12,71**	**3177,75**
26. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,025	5235,00	130,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,025	1829,00	45,73
26. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,025	3610,00	90,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,025	1281,00	32,02
		Итого эксплуатация машин:				**0,88**	**221,13**
26. 5	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,4	652,00	260,80
26. 6	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,0005	0,125	1755,00	219,38
26. 7	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0005	0,125	2807,00	350,88
26. 8	242707 С (24-040207-1303)	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0026	0,65	1810,00	1176,50
26. 9	242795 С (24-040207-2502)	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,001	0,25	951,00	237,75
26.10	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0002	0,05	380,00	19,00
26.11	249432 С (22-040201-9901)	Краска	кг	0,0005	0,125	--	--
		Итого материалов:				**9,06**	**2264,30**
		НР первого уровня	%	42,8		5,44	1360,08
		Накладные расходы	%	--		5,44	1360,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,22	555,64
		Сметная стоимость:				**30,00**	**7501,14**

27	С123-060131-0202 23-060131-0202 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,2525		41096,00	10376,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3287,68	830,14
		Сметная стоимость:				44383,68	11206,88
28	Ц13-080206-0101 13-080206-0101 РСНБ РК 2015	**Прокладка.Гофра д=20мм** Состав работ: 1. Разметка мест установки и креплений 2. Установка основания короба с раскроем и подгонкой основания 3. Установка оснований соединительных элементов (углов поворота, пересечений, отводов) 4. Надвижка крышек короба и соединительных элементов	м	252,5000		228,77	57764,08
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1261)	чел-ч	0,1629	41,132	1261,00	51867,77
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,02525	1072,00	27,07
		Итого оплата труда:				205,52	51894,84
28. 3	1208 С (31-050602-0505)	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,0001	0,02525	1570,00	39,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0001	0,02525	1072,00	27,07
28. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0608	15,352	16,00	245,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	---	--	---
28. 5	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0608	15,352	18,00	276,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	---	--	---
		Итого эксплуатация машин:				2,22	561,61
28. 6	145735 С (21-130207-1006)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	2	505	9,00	4545,00
28. 7	146050 С (21-130211-0606)	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00001	0,002525	312752,00	789,70
		Итого материалов:				21,13	5334,70
		НР первого уровня	%	42,8		87,96	22210,99
		Накладные расходы	%	--		87,96	22210,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,34	6398,01
		Сметная стоимость:				342,07	86373,07
29	Коммерческая ТКОММЕРЧЕСКАЯ цена	**Стоимость.Гофра д=20мм**	м	252,5000		178,57	45089,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,29	3607,14
		Сметная стоимость:				192,86	48696,43
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				349932,66
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				474125,24
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				129,69
		Сметная заработная плата -	Тенге				165903,60
		РАЗДЕЛ 4. Прочие виды работ					
30	Е11-080701-0201 11-080701-0201 РСНБ РК 2015	**Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м/Лабораторный корпус** Состав работ: 1. Сборка и установка инвентарных лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц 2. Разборка лесов 3. Восстановительный ремонт деталей лесов при каждом обороте их 4. Завозка готовых элементов лесов с приобъектного склада на объект и отвозка их с объекта на приобъектный склад	м2 горизонтальной проекции	510,0000		1198,90	611438,42
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1093)	чел-ч	0,8073	411,723	1093,00	450013,24
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00225	1,147	1281,00	1469,95

		Итого оплата труда:				**885,26**	**451483,19**
30. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00225	1,147	2660,00	3052,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00225	1,147	1281,00	1469,31
		Итого эксплуатация машин:				**5,99**	**3052,35**
30. 4	130852 С (21-060510-5501)	Стальные детали лесов	т	0,00029	0,1479	435713,00	64441,95
30. 5	248379 С (21-070510-0201)	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00008	0,0408	31415,00	1281,73
30. 6	268274 С (27-010101-0102)	Щиты настила	м2	0,055	28,05	3303,00	92649,15
		Итого материалов:				**310,53**	**158372,83**
		НР первого уровня	%	50,8		449,71	229353,46
		Накладные расходы	%	--		449,71	229353,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		131,89	67263,35
		Сметная стоимость:				**1780,50**	**908055,23**
31	**Е11-080701-0202 11-080701-0202 РСНБ РК 2015**	**Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка при высоте помещений до 6 м. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты помещений к норме 1108-0701-0201/высота помещения 7,5м/Лабораторный корпус** Состав работ: 1. Сборка и установка инвентарных лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц 2. Разборка лесов 3. Восстановительный ремонт деталей лесов при каждом обороте их 4. Завозка готовых элементов лесов с приобъектного склада на объект и отвозка их с объекта на приобъектный склад	**м2 горизонтальной проекции**	**510,0000**		**804,73**	**410412,59**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1093)	чел-ч	0,5727	292,077	1093,00	319240,16
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001375	0,70125	1281,00	898,30
		Итого оплата труда:				**627,72**	**320138,46**
31. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	0,70125	2660,00	1865,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375	0,70125	1281,00	898,30
		Итого эксплуатация машин:				**3,66**	**1865,33**
31. 4	130852 С (21-060510-5501)	Стальные детали лесов	т	0,00029	0,1479	435713,00	64441,95
31. 5	248379 С (21-070510-0201)	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00008	0,0408	31415,00	1281,73
31. 6	268274 С (27-010101-0102)	Щиты настила	м2	0,014	7,14	3303,00	23583,42
		Итого материалов:				**175,11**	**89307,10**
		НР первого уровня	%	50,8		318,88	162630,34
		Накладные расходы	%	--		318,88	162630,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,89	45843,43
		Сметная стоимость:				**1213,50**	**618886,36**
32	**Е11-080701-0201 11-080701-0201 РСНБ РК 2015**	**Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м/Центр компетенции по механизации** Состав работ: 1. Сборка и установка инвентарных лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц 2. Разборка лесов 3. Восстановительный ремонт деталей лесов при каждом обороте их 4. Завозка готовых элементов лесов с приобъектного склада на объект и отвозка их с объекта на приобъектный склад	**м2 горизонтальной проекции**	**115,0000**		**1198,90**	**137873,37**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1093)	чел-ч	0,8073	92,84	1093,00	101473,57
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00225	0,25875	1281,00	331,46
		Итого оплата труда:				**885,26**	**101805,03**
32. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00225	0,25875	2660,00	688,27

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00225	0,25875	1281,00	331,46
		Итого эксплуатация машин:				**5,99**	**688,27**
32. 4	130852 С (21-060510-5501)	Стальные детали лесов	т	0,00029	0,03335	435713,00	14531,03
32. 5	248379 С (21-070510-0201)	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00008	0,0092	31415,00	289,02
32. 6	268274 С (27-010101-0102)	Щиты настила	м2	0,055	6,325	3303,00	20891,47
		Итого материалов:				**310,53**	**35711,52**
		НР первого уровня	%	50,8		449,71	51716,96
		Накладные расходы	%	--		449,71	51716,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		131,89	15167,23
		Сметная стоимость:				**1780,50**	**204757,55**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1159724,38**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1731699,15**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**798,75**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**873426,68**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**8200695,06**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2516052,70**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**665775,02**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**173695,30**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**5018867,33**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**1499352,87**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**9700047,92**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**0,00**
ИТОГО:			Тенге				**9700047,92**
Сметная прибыль			Тенге				**776003,85**
ИТОГО по смете:			Тенге				**10476051,77**

Итого по АКТу:	**10 476 051,77**
Понижающий коэффициент	**0,584**
ИТОГО с понижающим коэффициентом	**6 115 886,37**
Налог на добавленную стоимость (12%)	**733 906,36**
ИТОГО по АКТу:	**6 849 792,73**

СДАЛ (а):
Руководитель
ТОО «Арман-Құрылыс»

Бейсембина Н.А.

Технический надзор ИП " ШАҺАР" **Омирзах Ж.**

ПРИНЯЛ (и):
Директор
КГКП "Абайский многопрофильный колледж"
управления образования Карагандинской области

Егишев Б.К.