СМ17

Форма КС-3

Утверждена
приказом министерств национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 г. №229

Заказчик: КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"
Наименование стройки: Строительство 3-х комнатных одноквартирных 25 жилых домов в микрорайоне Береке в поселке Шиели Шиелийского района Кызылординской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2020 г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименования	код	наименования	код
		45	14.05.2020 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетной месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**138082042,05**								**14794504,51**	
в т.ч. за отчетный м-ц	**63594469,86**	56780776,66							**6813693,20**	**63594469,86**

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"

Дусанов М.

Технадзор:
Директор ТОО "Крез Сервис"

Дарменкулова М.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "СМП-Кызылорда"

Алимкулов Т.

Авторский надзор
Директор ТОО "Сартобе"

Мухаммедиев О.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Шиелийского района"

Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"

АКТ

выполненных работ

по объекту Строительство 3-х комнатных одноквартирных 25 жилых домов в м-не Береке в пос.Шиели Шиелийского района Кызылординской области

за октябрь месяц 2020года

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вертикальная планировка									
1	1101-0104-0102	Срезка грунта 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % К=0,240;									
			м3 грунта	3000	48,24	48,24	144727	144727	–	36614	195849
					–	16,95	–	50850	–	14507,5	
2	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 50м НР = 72 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;									
			м3 грунта	3000	165,12	165,12	495346	495346	–	125316	670315
					–	58,02	–	174050	–	49653	
3	1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	12500	6,68	6,68	83522	83522	–	15699,5	107159
					–	1,74	–	21805	–	7937,5	

40	2306-0902-0111	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01	183704		1837		1837	–	1984
					–		–		–	147	
41	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	40	255,48	9,73	10219	389	3138	4913	16343
					167,3	3,3	6692	132	–	1211	
42	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	10	26		260		260	–	281
					–		–		–	21	
43	2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	30	45		1350		1350	–	1458
					–		–		–	108	
		Итого									**367175**
		итого на 8 дома									**2937400**
		ИТОГО					**49803528,26**				

временные здания и сооружения 1,0%	498 035,28
итого	50 301 563,5
зимнее удорожание 1,08%	543 256,89
на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и	4 038 439,76
итого	54 883 260,20
итого с коэф.2020года 1,035	56 804 174,30
итого с учетом снижения	56 780 776,66
НДС 12%	6 813 693,20
итого к оплате	**63 594 469,86**

Заказчик
Руководитель
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"

Дусанов М

Технадзор
ТОО "Крез Сервис"

Дарменкулова М.Е.

Подрядчик:
Директор
ТОО "СМП-Кызылорда"

Алимкулов Т.М.

Авторский надзор
Проектная организация
ТОО "Сартобе"

Абилов Н.