Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Абайский многопрофильный колледж" управления образования Карагандинской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арман-Құрылыс"

Наименование объекта: Текущий ремонт здания колледжа, расположенного по адресу: Карагандинская область, Абайский район, с.Агрогородок

Договор: № 77 от 11.05.2020г.

А К Т №2

выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2020 года.

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора на 2020 год	23 744 000,00
2	Ранее заактированная сумма по выполняемым работам	6 849 792,73
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком - исполнителю	6 849 792,73
5	Виды выполняемых работ	Текущий ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	16 551 511,09
7	Сумма выполненных работ за текущий месяц	9 701 718,36
8	Удержание аванса 30%	0
9	Удержание резерва 5%	0
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	9 701 718,36

В том числе НДС 12% 1 039 469,82

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное государственное казенное предприятие "Абайский многопрофильный колледж" управления образования Карагандинской области
БИН 990140001665
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ586010191000217731
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 8(72131)-90187
Директор_____ Егишев Б.К.

СДАЛ:
ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Арман-Құрылыс" Карагандинская область, г.Караганда, ул.Ержанова, 55-55
БИН/ИИН 041240004871
БИК ALMNKZK
ИИК KZ14826M0KZTD2001063
АО "АТФБанк"
Тел.: 8 (7212)-43-00-83, 8-701-781-89-27
Директор ТОО "Арман-Құрылыс"
_____ Бейсембина Н.А.

Приложение № 4-1
к правилам организации деятельности осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Абайский многопрофильный колледж" управления образования Карагандинской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арман-Құрылыс"

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт здания колледжа, расположенного по адресу: Карагандинская область, Абайский район, с.Агрогородок

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		77	11.05.2020г.				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июнь без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 1					НДС	**Всего к оплате**
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
Текущий ремонт	16 551 511,09									
в том числе:		8 662 248,54							1 039 469,82	9 701 718,36
ИТОГО к оплате:										9 701 718,36

Заказчик: **Директор КГКП "Абайский многопрофильный колледж" управления образования** _____ **Егишев Б.К.** **БИН 990140001665**

Подрядчик: **Директор ТОО "Арман-Құрылыс"** _____ **Бейсембина Н.А.** **БИН 041240004871**

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "[illegible]йский многопрофильный колледж" управления образования Карагандинской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арман-Курылыс"

Наименование объекта: Текущий ремонт здания колледжа, расположенного по адресу: Карагандинская область, Абайский район, с.Агрогородок
Договор № 77 от 11.05.2020г.

АКТ № 2
приемки выполненных строительно- монтажных работ за июнь 2019г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Учебный корпус					
		Стены					
1	**Е12-110101-0109 12-110101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями** Состав работ: 1. Нанесение раствора вручную с затиркой 2. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков 3. Грунтовка поверхности 4. Приготовление раствора из сухих смесей	**м2**	**720,0000**		**1901,55**	**1369118,66**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1305)	чел-ч	0,738	531,36	1305,00	693424,80
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,019	13,68	1072,00	14664,96
		Итого оплата труда:				**983,46**	**708089,76**
1. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	3,312	2107,00	6978,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0046	3,312	1072,00	3550,46
1. 4	3022 С (31-030101-0602)	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0144	10,368	1152,00	11943,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	10,368	1072,00	11114,50
		Итого эксплуатация машин:				**26,28**	**18922,32**
1. 5	149244 С (22-040101-9909)	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,1	72	--	--
1. 6	149726 С (22-050101-0101)	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	9,6	6912	95,00	656640,00
1. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0063	4,536	29,00	131,54
		Итого материалов:				**912,18**	**656771,54**
		НР первого уровня	%	59,1		581,22	418481,05
		Накладные расходы	%	--		581,22	418481,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		198,62	143007,98
		Сметная стоимость:				**2681,40**	**1930607,69**
2	**Е12-120102-0701 12-120102-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов**	**м2**	**720,0000**		**229,90**	**165528,86**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1093)	чел-ч	0,039	28,08	1093,00	30691,44
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,072	1281,00	92,23
		Итого оплата труда:				**42,76**	**30783,67**
2. 3	664 С (31-060102-0201)	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0171	12,312	106,00	1305,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,001	0,72	28,00	20,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

2. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,072	2660,00	191,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,072	1281,00	92,23
2. 6	2517 С (31-040301-0201)	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов	маш.-ч	0,0342	24,624	119,00	2930,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**6,18**	**4447,01**
2. 7	149231 С (22-040101-0902)	Грунтовка химостойкая, ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000161	0,11592	1124831,00	130390,41
		Итого материалов:				**181,10**	**130390,41**
		НР первого уровня	%	59,1		25,27	18193,15
		Накладные расходы	%	--		25,27	18193,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,41	14697,76
		Сметная стоимость:				**275,58**	**198419,77**
		Потолки					
3	**Е11-150108-1401 11-150108-1401 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит.Устройство** Состав работ: 1. Распаковка плит и сортировка 2. Разметка потолка 3. Крепление подвесок к несущему элементу 4. Установка деталей крепления 5. Выверка установленного каркаса 6. Установка плит с подрезкой по месту	**м2**	**357,0000**		**1634,89**	**583654,93**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1240)	чел-ч	1,179	420,814	1240,00	521809,05
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06675	23,83	1251,25	29817,09
		Итого оплата труда:				**1545,17**	**551626,14**
3. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,066875	23,874	14,00	334,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0095	3,391	2107,00	7145,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0095	3,391	1072,00	3635,15
3. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05725	20,438	2660,00	54365,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05725	20,438	1281,00	26181,08
		Итого эксплуатация машин:				**173,24**	**61845,88**
3. 6	147129 С (21-130806-0801)	Плиты акустические (тип, марка по проекту)	м2	1	357	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	54,8		846,75	302291,12
		Накладные расходы	%	--		846,75	302291,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		198,53	70875,68
		Сметная стоимость:				**2680,17**	**956821,73**
4	**С122-030301-0107 22-030301-0107 РСНБ РК 2015**	**Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте**	**м2**	**357,0000**		**2957,00**	**1055649,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		236,56	84451,92
		Сметная стоимость:				**3193,56**	**1140100,92**
		Перегородки из ПВХ					
5	**Е11-100501-0102 11-100501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Устройство перегородок из ПВХ** Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов) 2. Установка рамы в проем 3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной	**м2**	**9,3800**		**2572,65**	**24131,44**

		4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок					
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1114)	чел-ч	1,074	10,075	1114,00	11223,61
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,082375	0,772678	1185,22	915,79
		Итого оплата труда:				**1294,18**	**12139,41**
5. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,03775	0,354095	2107,00	746,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03775	0,354095	1072,00	379,59
5. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,12025	1,128	16,00	18,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,418582	2660,00	1113,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	0,418582	1281,00	536,20
5. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,18525	1,738	18,00	31,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**203,50**	**1908,83**
5. 7	134848 С (21-099999-9902)	Блоки оконные	м2	1	9,38	--	--
5. 8	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,66	6,191	1080,00	6686,06
5. 9	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3	28,14	26,00	731,64
5.10	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,5	4,69	114,00	534,66
5.11	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,5	14,07	85,00	1195,95
5.12	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	75,04	10,00	750,40
5.13	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	2,3	21,574	51,00	1100,27
		Итого материалов:				**1172,60**	**10998,99**
		НР первого уровня	%	59,8		773,92	7259,37
		Накладные расходы	%	--		773,92	7259,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		267,73	2511,26
		Сметная стоимость:				**3614,29**	**33902,07**
6	**С121-090202-0303 21-090202-0303 РСНБ РК 2015**	**Перегородки из ПВХ с дверями**	**м2**	**9,3800**		**25657,00**	**240662,66**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2052,56	19253,01
		Сметная стоимость:				**27709,56**	**259915,67**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3438745,54**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4519767,85**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1028,68**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1302639,00**
		РАЗДЕЛ 2. Лабораторный корпус					
		Полы					
7	**Е11-110101-1406 11-110101-1406 РСНБ РК 2015**	**Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство** Состав работ: 1. Смачивание основания водой 2. Установка маячных реек 3. Прием и укладка готовой бетонной смеси с разравниванием 4.Уплотнение бетона и выравнивание поверхности 5. Заглаживание и затирка с нанесением упрочняющей смеси 6	**м2 пола**	**164,1144**		**4014,18**	**658785,35**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=751)	чел-ч	0,45471	74,624	751,00	56042,97
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017375	2,851	1857,44	5296,46
		Итого оплата труда:				**373,76**	**61339,43**

7. 3	151 С (31-030203-0101)	Автобетононасосы, 65 м3/ч	маш.-ч	0,008375	1,374	11012,00	15135,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,01675	2,748	1858,50	5107,16
7. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0105	1,723	16,00	27,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 5	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,00125	0,205143	14,00	2,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 6	776 С (31-050102-0104)	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,000625	0,102571	6940,00	711,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,102571	1829,00	187,60
7. 7	1045 С (31-040403-0101)	Нарезчик швов	маш.-ч	0,01575	2,585	1116,00	2884,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 8	1046 С (31-040102-0101)	Машина бетоноотделочная однороторная, 600 мм	маш.-ч	0,006375	1,046	2132,00	2230,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 9	1047 С (31-040102-0201)	Машина бетоноотделочная однороторная, 900 мм	маш.-ч	0,01	1,641	2651,00	4350,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7.10	1048 С	Машина бетоноотделочная двухроторная, 900 мм	маш.-ч	0,02175	3,569	5502,00	19639,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7.11	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,000913	0,149754	32,00	4,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7.12	3008 С (34-030501-0101)	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0355	5,826	123,00	716,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**278,49**	**45704,42**
7.13	100581 С (21-020101-0801)	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1155	18,955	17401,00	329839,66
7.14	128076 С (21-050307-1019)	Проволока для сеток высоколегированная из стали 12Х18Н9 диаметром 1,2 мм ГОСТ 18143-72	кг	0,0178	2,921	586,00	1711,84
7.15	135879 С (21-100502-0105)	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83	кг	0,07	11,488	2443,00	28065,20
7.16	147606 С (21-130816-1105)	Лента малярная, 50 мм	м	0,776	127,353	9,00	1146,17
7.17	147668 С (21-130816-2203)	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,000048	0,007877	23654,00	186,33
7.18	149847 С (22-050103-0201)	Смеси сухие - упрочнители бетонов цементно-кварцевые для промышленных полов СТ РК 1168-2006	кг	5	820,572	61,00	50054,89
7.19	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,001	0,164114	29,00	4,76
7.20	249618 С (22-041003-0101)	Состав пленкообразующий упрочняющий для бетона	кг	0,1298	21,302	987,00	21025,12
7.21	279860 С (21-050309-0301)	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,003	0,492343	253896,00	125003,97
		Итого материалов:				**3394,21**	**557037,96**
		НР первого уровня	%	60,9		227,62	37355,71
		Накладные расходы	%	--		227,62	37355,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		339,34	55691,29
		Сметная стоимость:				**4581,15**	**751832,35**
8	**Е11-110101-1407 11-110101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=5**	**Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406**	**м2 пола**	**500,0000**		**1055,14**	**527571,74**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=751)	чел-ч	0,121325	60,663	751,00	45557,54
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00915	4,575	1858,50	8502,64
		Итого оплата труда:				**108,12**	**54060,18**

8. 3	151 С (31-030203-0101)	Автобетононасосы, 65 м3/ч	маш.-ч	0,004575	2,288	11012,00	25189,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00915	4,576	1858,50	8504,50
8. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,006	3	16,00	48,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**50,48**	**25237,95**
8. 5	100581 С (21-020101-0801)	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0525	26,25	17401,00	456776,25
		Итого материалов:				**913,55**	**456776,25**
		НР первого уровня	%	60,9		65,85	32922,65
		Накладные расходы	%	--		65,85	32922,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,68	44839,55
		Сметная стоимость:				**1210,67**	**605333,93**
		Кровля					
9	**КОММЕРЧЕСКАЯ ТКОММЕРЧЕСКАЯ ЦЕНА**	**Праймер битумный готовый Aqua Mast (24л./19,5кг)**	**кг**	**741,0000**		**344,64**	**255380,36**
10	**Е11-150108-1902 11-150108-1902 РСНБ РК 2015**	**Сливы из оцинкованной стали шириной 250 мм. Устройство** Состав работ: 1. Выгрузка, перенос и подача заготовок из металлических листов 2. Крепление нижнего отлива 3. Герметизация швов силиконовым герметиком	**м**	**110,0000**		**1206,72**	**132739,46**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1114)	чел-ч	0,451375	49,651	1114,00	55311,49
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00075	0,0825	1829,00	150,89
		Итого оплата труда:				**504,20**	**55462,39**
10. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,084375	9,281	14,00	129,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00075	0,0825	4872,00	401,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00075	0,0825	1829,00	150,89
10. 5	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,00475	0,5225	16,00	8,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 6	2698 С	Ножницы электрические	маш.-ч	0,009375	1,031	209,00	215,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**6,87**	**755,77**
10. 7	146022 С (21-130211-0405)	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	2,74	301,4	2,00	602,80
10. 8	146045 С (21-130211-0601)	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1,37	150,7	2,00	301,40
10. 9	147770 С	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	115,5	656,00	75768,00
		Итого материалов:				**697,02**	**76672,20**
		НР первого уровня	%	54,8		276,30	30393,39
		Накладные расходы	%	--		276,30	30393,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,64	13050,63
		Сметная стоимость:				**1601,67**	**176183,48**
11	**Е11-080201-0101 11-080201-**	**Фронтон.Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен	**м3 кладки**	**0,6000**		**11639,41**	**6983,65**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1018)	чел-ч	5,221	3,133	1018,00	3188,99
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5	0,3	1281,00	384,30
		Итого оплата труда:				**5955,48**	**3573,29**

11. 3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5	0,3	6003,00	1800,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,3	1281,00	384,30
		Итого эксплуатация машин:				**3001,50**	**1800,90**
11. 4	102640 С (21-020401-2808)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,144	13802,00	1987,49
11. 5	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0003	18361,00	5,51
11. 6	245636 С (21-030199-9901)	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый	1000 шт.	0,38	0,228	--	--
11. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	0,0264	29,00	0,77
		Итого материалов:				**3322,94**	**1993,76**
		НР первого уровня	%	50,8		3025,38	1815,23
		Накладные расходы	%	--		3025,38	1815,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1173,18	703,91
		Сметная стоимость:				**15837,98**	**9502,79**
12	**С121-030101-0104 21-030101-0104 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0,2282**		**45303,00**	**10339,41**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3624,24	827,15
		Сметная стоимость:				**48927,24**	**11166,57**
13	**Е11-060301-0407 11-060301-**	**Детали закладные и накладные, изготовление с применением сварки, гнутья, сверления (пробивка)** Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	**т**	**1,9276**		**269614,65**	**519713,51**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1177)	чел-ч	227,7	438,918	1177,00	516606,68
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,867427	1509,33	1309,24
		Итого оплата труда:				**268682,10**	**517915,91**
13. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1875	0,361428	4872,00	1760,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1875	0,361428	1829,00	661,05
13. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2625	0,505999	2660,00	1345,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2625	0,505999	1281,00	648,18
		Итого эксплуатация машин:				**1611,75**	**3106,84**
13. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	1,928	--	--
		Итого материалов:				--	**0,00**
		НР первого уровня	%	48,5		130310,82	251189,22
		Накладные расходы	%	--		130310,82	251189,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31994,04	61672,22
		Сметная стоимость:				**431919,51**	**832574,95**
14	**Е11-120101-0212 11-120101-**	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство** Состав работ: 1. Огрунтовка основания праймером битумным 2. Наклейка рулонных материалов методом подплавления мастичного слоя газопламенными горелками	**м2 кровли**	**1080,0000**		**358,92**	**387638,40**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1114)	чел-ч	0,142255	153,635	1114,00	171149,84
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	4,32	1531,34	6615,40
		Итого оплата труда:				**164,60**	**177765,24**
14. 3	664 С (31-060102-0201)	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,002625	2,835	106,00	300,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 4	694 С (31-050101-0103)	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,00075	0,81	6335,00	5131,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00075	0,81	1281,00	1037,61
14. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001875	2,025	4872,00	9865,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001875	2,025	1829,00	3703,72
14. 6	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,135	2107,00	284,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,135	1072,00	144,72

14. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	1,35	2660,00	3591,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	1,35	1281,00	1729,35
14. 8	2558 С (32-040108-0501)	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,059875	64,665	4,00	258,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**17,99**	**19431,76**
14. 9	135762 С (21-100403-9901)	Рулонные наплавляемые кровельные битумно-полимерные материалы (нижний слой) ГОСТ 30547-97	м2	1,15	1242	--	--
14.10	135763 С (21-100403-9902)	Рулонные наплавляемые кровельные битумно-полимерные материалы (верхний слой) ГОСТ 30547-97	м2	1,15	1242	--	--
14.11	135815 С (21-100501-0101)	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	0,24	259,2	356,00	92275,20
14.12	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,63	680,4	154,00	104781,60
		Итого материалов:				**182,46**	**197056,80**
		НР первого уровня	%	56,4		92,83	100259,60
		Накладные расходы	%	--		92,83	100259,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,14	39031,84
		Сметная стоимость:				**487,90**	**526929,84**
15	**Т Коммерческая цена ТОО "ЦКФИ"**	**Техноэласт ЭПП-нижний слой**	**м2**	**1242,0000**		**2098,21**	**2605982,14**
16	**Т Коммерческая цена ТОО "ЦКФИ"**	**Техноэласт ЭКП-верхний слой**	**м2**	**1242,0000**		**2187,50**	**2716875,00**
		Стены					
17	**Е12-110101-0109 12-110101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями** Состав работ: 1. Нанесение раствора вручную с затиркой 2. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков 3. Грунтовка поверхности 4. Приготовление раствора из сухих смесей	**м2**	**200,0000**		**1901,55**	**380310,74**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1305)	чел-ч	0,738	147,6	1305,00	192618,00
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,019	3,8	1072,00	4073,60
		Итого оплата труда:				**983,46**	**196691,60**
17. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	0,92	2107,00	1938,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,92	1072,00	986,24
17. 4	3022 С (31-030101-0602)	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0144	2,88	1152,00	3317,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	2,88	1072,00	3087,36
		Итого эксплуатация машин:				**26,28**	**5256,20**
17. 5	149244 С (22-040101-9909)	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,1	20	--	--
17. 6	149726 С (22-050101-0101)	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	9,6	1920	95,00	182400,00
17. 7	249132 С	Вода техническая	м3	0,0063	1,26	29,00	36,54
		Итого материалов:				**912,18**	**182436,54**
		НР первого уровня	%	59,1		581,22	116244,74
		Накладные расходы	%	--		581,22	116244,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		198,62	39724,44
		Сметная стоимость:				**2681,40**	**536279,91**
18	**Е12-120102-0701 12-120102-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов**	**м2**	**838,0000**		**229,90**	**192657,20**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1093)	чел-ч	0,039	32,682	1093,00	35721,43
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0838	1281,00	107,35
		Итого оплата труда:				**42,76**	**35828,77**
18. 3	664 С	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0171	14,33	106,00	1518,96

18. 4	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	чел-ч	--	--	--	--
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	маш.-ч	0,001	0,838	28,00	23,46
18. 5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	чел-ч	--	--	--	--
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	маш.-ч	0,0001	0,0838	2660,00	222,91
18. 6	2517 С (31-040301-0201)	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов	чел-ч	0,0001	0,0838	1281,00	107,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,0342	28,66	119,00	3410,49
		Итого эксплуатация машин:	чел-ч	--	--	--	--
18. 7	149231 С	Грунтовка химостойкая, ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000161	0,134918	**6,18**	**5175,82**
		Итого материалов:				1124831,00	151759,95
		НР первого уровня	%	59,1		**181,10**	**151759,95**
		Накладные расходы	%	--		25,27	21174,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,27	21174,81
		Сметная стоимость:				20,41	17106,56
19	**Е12-120102-0804 12-120102-0804 РСНБ РК 2015**	**Стены простые. Окраска перхлорвиниловыми фасадными красками/коллорированными по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов**	**м2**	**814,1420**		**275,58**	**230938,56**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1093)	чел-ч	0,128	104,21	**453,61**	**369302,29**
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,814142	1093,00	113901,72
		Итого оплата труда:				1281,00	1042,92
19. 3	664 С (31-060102-0201)	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0603	49,093	**141,19**	**114944,64**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	106,00	5203,83
19. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,001	0,814142	--	--
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	28,00	22,80
19. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,814142	--	--
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,814142	2660,00	2165,62
19. 6	2517 С (31-040301-0201)	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов	маш.-ч	0,1206	98,186	1281,00	1042,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	119,00	11684,08
		Итого эксплуатация машин:				--	--
19. 7	Ю47047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0041	3,338	**23,43**	**19076,32**
19. 8	149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000016	0,013026	90,00	300,42
19. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,538	438,008	432312,00	5631,41
		Итого материалов:				526,00	230392,42
		НР первого уровня	%	59,1		**290,27**	**236324,25**
		Накладные расходы	%	--		83,44	67932,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,44	67932,28
		Сметная стоимость:				42,96	34978,77
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2						**580,01**	**472213,34**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**8764279,26**
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				**9731193,22**
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				**1082,81**
			Тенге				**1217581,45**

РАЗДЕЛ 3. Прочие виды работ

20	**Е11-130601-0207 11-130601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками** Состав работ: 1. Очистка поверхности 2. Контроль качества	**м2**	**19,5900**		**419,15**	**8211,19**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1072)	чел-ч	0,391	7,66	1072,00	8211,19
		Итого оплата труда:				**419,15**	**8211,19**
		НР первого уровня	%	54,2		227,18	4450,46

		Накладные расходы	%	--		227,18	4450,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,71	1012,93
		Сметная стоимость:				**698,04**	**13674,58**
21	**Е12-110101-0111 12-110101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями** Состав работ: 1. Нанесение раствора вручную с затиркой 2. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков 3. Грунтовка поверхности 4. Приготовление раствора из сухих смесей	**м2**	**76,3000**		**3488,44**	**266167,83**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1404)	чел-ч	1,306	99,671	1404,00	139937,65
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0301	2,297	1072,00	2461,99
		Итого оплата труда:				**1866,31**	**142399,64**
21. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	0,35098	2107,00	739,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,35098	1072,00	376,25
21. 4	3022 С	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0255	1,946	1152,00	2241,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0255	1,946	1072,00	2086,11
		Итого эксплуатация машин:				**39,07**	**2980,90**
21. 5	149244 С (22-040101-9909)	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,18	13,734	--	--
21. 6	149726 С	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	17	1297,1	95,00	123224,50
21. 7	249132 С	Вода техническая	м3	0,0112	0,85456	29,00	24,78
		Итого материалов:				**1615,32**	**123249,28**
		НР первого уровня	%	59,1		1102,99	84158,18
		Накладные расходы	%	--		1102,99	84158,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		367,31	28026,08
		Сметная стоимость:				**4958,74**	**378352,10**
22	**Е12-190101-0901 12-190101-0901 РСНБ РК 2015**	**Помещения. Очистка от строительного мусора** Состав работ: 1. Сгребание мусора в кучи и относка его на расстояние до 20 м 2. Спуск мусора по желобу с откидкой его от желоба в сторону (при необходимости) 3. Подметение пола со смачиванием, соскабливанием раствора (при необходимости)	**т**	**3,5000**		**1922,45**	**6728,58**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=897)	чел-ч	2,143	7,501	897,00	6728,58
		Итого оплата труда:				**1922,45**	**6728,58**
22. 2	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	1	3,5	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	59,1		1136,17	3976,59
		Накладные расходы	%	--		1136,17	3976,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		244,69	856,41
		Сметная стоимость:				**3303,31**	**11561,58**
23	**Е12-120103-0213 12-120103-0213 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы и трубы. Окраска за два раза**	**м2**	**19,5900**		**706,63**	**13842,92**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1114)	чел-ч	0,634	12,42	1114,00	13835,95
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,001959	1281,01	2,51
		Итого оплата труда:				**706,40**	**13838,46**
23. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001959	2660,00	5,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001959	1281,00	2,51
		Итого эксплуатация машин:				**0,27**	**5,21**
23. 4	147047 С	Ветошь	кг	0,001	0,01959	90,00	1,76
		Итого материалов:				**0,09**	**1,76**
		НР первого уровня	%	59,1		417,48	8178,53

		Накладные расходы	%	--		417,48	8178,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,93	1761,72
		Сметная стоимость:				**1214,05**	**23783,16**
24	**Е12-120102-0701 12-120102-0701 РСНБ РК 2015**	**Откосы простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов**	**м2**	**76,3000**		**229,90**	**17541,46**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1093)	чел-ч	0,039	2,976	1093,00	3252,44
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,00763	1281,00	9,77
		Итого оплата труда:				**42,76**	**3262,21**
24. 3	664 С (31-060102-0201)	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0171	1,305	106,00	138,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,001	0,0763	28,00	2,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00763	2660,00	20,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00763	1281,00	9,77
24. 6	2517 С (31-040301-0201)	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов	маш.-ч	0,0342	2,609	119,00	310,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**6,18**	**471,26**
24. 7	149231 С (22-040101-0902)	Грунтовка химостойкая, ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000161	0,012284	1124831,00	13817,76
		Итого материалов:				**181,10**	**13817,76**
		НР первого уровня	%	59,1		25,27	1927,97
		Накладные расходы	%	--		25,27	1927,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,41	1557,55
		Сметная стоимость:				**275,58**	**21026,98**
25	**Е11-150405-0107 11-150405-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**76,3000**		**1173,23**	**89517,31**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1281)	чел-ч	0,71875	54,841	1281,00	70250,84
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002875	0,219363	1253,74	275,02
		Итого оплата труда:				**924,32**	**70525,86**
25. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000375	0,028612	2107,00	60,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000375	0,028612	1072,00	30,67
25. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,19075	2660,00	507,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,19075	1281,00	244,35
		Итого эксплуатация машин:				**7,44**	**567,68**
25. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0036	0,27468	90,00	24,72
25. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0088	0,67144	170,00	114,14
25. 7	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,048069	266983,00	12833,61
25. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,79	60,277	95,00	5726,31
		Итого материалов:				**245,07**	**18698,79**
		НР первого уровня	%	54,8		506,53	38648,17
		Накладные расходы	%	--		506,53	38648,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		134,38	10253,24
		Сметная стоимость:				**1814,14**	**138418,72**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**402009,29**
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				**586817,13**
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				**187,59**
			Тенге				**244965,93**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				12605034,09
в том числе:	Тенге				2689464,19
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				216695,07
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				75722,17
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				9698874,82
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				0,00
- перевозка грузов	Тенге				0,00
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				1546852,21
Накладные расходы I уровня	Тенге				14151886,30
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				0,00
Накладные расходы II уровня	Тенге				14151886,30
ИТОГО:	Тенге				685891,69
Сметная прибыль	Тенге				14837777,99
ИТОГО по смете:					

Итого по АКТу:	**14 837 777,99**
Понижающий коэффициент	**0,584**
ИТОГО с понижающим коэффициентом	**8 662 248,54**
Налог на добавленную стоимость (12%)	**1 039 469,82**
ИТОГО по АКТу:	**9 701 718,36**

СДАЛ (а):
Руководитель
ТОО «Арман-Құрылыс»

_____ **Бейсембина Н.А.**

Технический надзор ИП "ШАҺАР" _____ **Омирзах Ж.**

ПРИНЯЛ (и):
Директор
КГКП "Абайский многопрофильный колледж"
управления образования Карагандинской области

_____ **Егишев Б.К.**