**Заказчик:** Коммунальное государственное казенное предприятие "Абайский многопрофильный колледж" управления образования Карагандинской области

**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Арман-Құрылыс"

**Наименование объекта:** Текущий ремонт здания колледжа, расположенного по адресу: Карагандинская область, Абайский район, с.Агрогородок

**Договор:** № 77 от 11.05.2020г.

**А К Т №3**

выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2020 года.

| № п/п | Наименование затрат | Сумма, тенге |
|---|---|---|
| 1 | Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора на 2020 год | 23 744 000,00 |
| 2 | Ранее заактированная сумма по выполняемым работам | 16 551 511,09 |
| 3 | Сумма аванса, перечисленная исполнителю | 0 |
| 4 | Сумма ранее оплаченных работ заказчиком - исполнителю | 16 551 511,09 |
| 5 | Виды выполняемых работ | Текущий ремонт |
| 6 | Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ | 23 744 000,00 |
| 7 | Сумма выполненных работ за текущий месяц | 7 192 488,91 |
| 8 | Удержание аванса 30% | 0 |
| 9 | Удержание резерва 5% | 0 |
| 10 | Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных | 7 192 488,91 |

В том числе НДС 12% 770 623,81

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное государственное казенное предприятие "Абайский многопрофильный колледж" управления образования Карагандинской области
БИН 990140001665
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ586010191000217731
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 8(72131)-90187
Директор _____ Жумадильдин М.С.

СДАЛ:
ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Арман-Құрылыс" Карагандинская область, г.Караганда, ул.Ержанова, 55-55
БИН/ИИН 041240004871
БИК ALMNKZK
ИИК KZ14826M0KZTD2001063
АО "АТФБанк"
Тел.: 8 (7212)-43-00-83, 8-701-781-89-27
Директор ТОО "Арман-Құрылыс"
_____ Бейсембина Н.А.

Приложение № 4-1
к правилам организации деятельности осуществления функций заказчика (застройщика)

**Заказчик:** Коммунальное государственное казенное предприятие "Абайский многопрофильный колледж" управления образования Карагандинской области

**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Арман-Құрылыс"

**Наименование строительства и его адрес:** Текущий ремонт здания колледжа, расположенного по адресу: Карагандинская область, Абайский район, с.Агрогородок

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за август месяц 2020 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | **77** | **11.05.2020г.** | | | | |

**Стоимость выполненных работ и затрат в тенге**

| Наименование пусковых комплексов, объектов | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце за август без НДС | Строительно-монтажные работы по смете | из графы 1: из них: в отчетном месяце | из графы 1: из них: по монтажу оборудования | из графы 1: стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г. | из графы 1: дополнительные затраты: на приобретение материалов | из графы 1: дополнительные затраты: другие дополнительные расходы | НДС | **Всего к оплате** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| **Текущий ремонт** | **23 744 000,00** | | | | | | | | | |
| **в том числе:** | | **6 421 865,10** | | | | | | | **770 623,81** | **7 192 488,91** |
| **ИТОГО к оплате:** | | | | | | | | | | **7 192 488,91** |

**Заказчик:** **Директор КГКП "Абайский многопрофильный колледж" управления образования Карагандинской области** _____ **Жумадильдин М.С.** **БИН 990140001665**

**Подрядчик:** **Директор ТОО "Арман-Құрылыс"** _____ **Бейсембина Н.А.** **БИН 041240004871**

**Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Абайский многопрофильный колледж" управления образования Карагандинской области**

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арман-Курылыс"**

**Наименование объекта: Текущий ремонт здания колледжа, расположенного по адресу: Карагандинская область, Абайский район, с.Агрогородок**
**Договор № 77 от 11.05.2020г.**

# АКТ № 3
## приемки выполненных строительно- монтажных работ за август 2019г.

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проекту | Стоимость, тенге на.единицу измерения | Стоимость, тенге по проекту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Учебный корпус** | | | | | |
| | | Полы | | | | | |
| 1 | **Е11-110101-2707 11-110101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**<br>Состав работ:<br>1. Очистка и огрунтовка основания<br>2. Приготовление клеевого состава<br>3. Укладка плитки<br>4. Затирка швов<br>5. Очистка покрытия | **м2 покрытия** | **357,0000** | | **4332,11** | **1546563,65** |
| 1. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1135) | чел-ч | 1,029 | 367,237 | 1135,00 | 416813,97 |
| 1. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0485 | 17,314 | 1262,54 | 21860,27 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1228,78** | **438674,24** |
| 1. 3 | 521 С (34-030302-0301) | Дрели электрические | маш.-ч | 0,031 | 11,067 | 14,00 | 154,94 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 1. 4 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00075 | 0,26775 | 4872,00 | 1304,48 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00075 | 0,26775 | 1829,00 | 489,71 |
| 1. 5 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,00625 | 2,231 | 2107,00 | 4701,24 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00625 | 2,231 | 1072,00 | 2391,63 |
| 1. 6 | 2445 С (34-030102-0301) | Электроплиткорез | маш.-ч | 0,03575 | 12,763 | 86,00 | 1097,60 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 1. 7 | 2510 С (33-010201-0102) | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0415 | 14,816 | 3610,00 | 53483,96 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0415 | 14,816 | 1281,00 | 18979,30 |
| 1. 8 | 3008 С (34-030501-0101) | Пылесосы промышленные | маш.-ч | 0,011 | 3,927 | 123,00 | 483,02 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **171,50** | **61225,23** |
| 1. 9 | 147047 С (21-130803-1001) | Ветошь | кг | 0,02 | 7,14 | 90,00 | 642,60 |
| 1.10 | 149248 С (22-040101-9913) | Грунтовка акриловая СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,0001 | 0,0357 | -- | -- |
| 1.11 | 150083 С (22-060301-0122) | Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010 | м2 | 1,02 | 364,14 | 2458,00 | 895056,12 |
| 1.12 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,00192 | 0,68544 | 29,00 | 19,88 |
| 1.13 | 249624 С (22-050102-0102) | Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006 | кг | 7,65 | 2731,05 | 57,00 | 155669,85 |
| 1.14 | 249697 С (22-050107-0103) | Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006 | кг | 0,75 | 267,75 | 64,00 | 17136,00 |
| | | **Итого материалов:** | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР первого уровня | | | | | |
| | | Накладные расходы | % | 60,9 | | 748,33 | 267152,61 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | -- | | 748,33 | 267152,61 |
| | | **Сметная стоимость:** | % | 8 | | 406,44 | 145097,30 |
| **2** | **Е11-110101-3905 11-110101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Плинтуса керамогранитные. Устройство** | **м** | **218,0000** | | **5486,87** | **1958813,56** |
| | | Состав работ:<br>1.Приготовление раствора из сухих смесей Устройство керамогранитных плинтусов на растворе из сухих смесей с затиркой швов | | | | **1759,81** | **383638,41** |
| 2. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1156) | чел-ч | 0,2645 | 57,661 | 1156,00 | 66656,12 |
| 2. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,004137 | 0,901975 | 1309,20 | 1180,87 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **311,18** | **67836,98** |
| 2. 3 | 521 С (34-030302-0301) | Дрели электрические | маш.-ч | 0,002625 | 0,57225 | 14,00 | 8,01 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 2. 4 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,000375 | 0,08175 | 4872,00 | 398,29 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000375 | 0,08175 | 1829,00 | 149,52 |
| 2. 5 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,000425 | 0,09265 | 2107,00 | 195,21 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000425 | 0,09265 | 1072,00 | 99,32 |
| 2. 6 | 2445 С (34-030102-0301) | Электроплиткорез | маш.-ч | 0,0125 | 2,725 | 86,00 | 234,35 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 2. 7 | 2510 С (33-010201-0102) | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,003337 | 0,727575 | 3610,00 | 2626,55 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,003337 | 0,727575 | 1281,00 | 932,02 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **15,88** | **3462,41** |
| 2. 8 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,00016 | 0,03488 | 29,00 | 1,01 |
| 2. 9 | 249624 С (22-050102-0102) | Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006 | кг | 0,64 | 139,52 | 57,00 | 7952,64 |
| 2.10 | 249697 С (22-050107-0103) | Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006 | кг | 0,06 | 13,08 | 64,00 | 837,12 |
| 2.11 | 279916 С (22-060301-0510) | Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010 | м | 1,01 | 220,18 | 1384,00 | 304729,12 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1438,16** | **313519,89** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 189,51 | 41312,72 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 189,51 | 41312,72 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 155,95 | 33996,09 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2105,26** | **458947,23** |
| | | Стены | | | | | |
| **3** | **Е11-150405-0107 11-150405-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **690,0000** | | **1173,23** | **809527,43** |
| 3. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1281) | чел-ч | 0,71875 | 495,938 | 1281,00 | 635295,94 |
| 3. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,002875 | 1,984 | 1253,74 | 2487,11 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **924,32** | **637783,04** |
| 3. 3 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,000375 | 0,25875 | 2107,00 | 545,19 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000375 | 0,25875 | 1072,00 | 277,38 |
| 3. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0025 | 1,725 | 2660,00 | 4588,50 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0025 | 1,725 | 1281,00 | 2209,72 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7,44** | **5133,69** |
| 3. 5 | 147047 С (21-130803-1001) | Ветошь | кг | 0,0036 | 2,484 | 90,00 | 223,56 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 147307 С (21-130812-0801) | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0088 | 6,072 | 170,00 | 1032,24 |
| 3. 7 | 149589 С (22-040802-0101) | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,00063 | 0,4347 | 266983,00 | 116057,51 |
| 3. 8 | 249453 С (22-040301-9901) | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,79 | 545,1 | 95,00 | 51784,50 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **245,07** | **169097,81** |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 506,53 | 349505,11 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 506,53 | 349505,11 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 134,38 | 92722,60 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1814,14** | **1251755,14** |
| **4** | **Е11-150403-0506 11-150403-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 15 п.1.24** | **Стены. Окраска высококачественная составами /Tikkurila по штукатурке. При расколеровке одной и той же плоскости более чем в два тона на каждый последующий тон окрашиваемой поверхности добавлены к затратам труда 1,5 чел-ч.** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **30,0000** | | **2863,99** | **85919,60** |
| 4. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1281) | чел-ч | 2,231 | 66,93 | 1281,00 | 85737,33 |
| 4. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0016 | 0,048 | 1254,88 | 60,23 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2859,92** | **85797,56** |
| 4. 3 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0002 | 0,006 | 2107,00 | 12,64 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,006 | 1072,00 | 6,43 |
| 4. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0014 | 0,042 | 2660,00 | 111,72 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0014 | 0,042 | 1281,00 | 53,80 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **4,15** | **124,36** |
| 4. 5 | 100412 С (21-010501-0601) | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000044 | 0,00132 | 2504,00 | 3,31 |
| 4. 6 | 147047 С (21-130803-1001) | Ветошь | кг | 0,0036 | 0,108 | 90,00 | 9,72 |
| 4. 7 | 147307 С (21-130812-0801) | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0088 | 0,264 | 170,00 | 44,88 |
| 4. 8 | 276160 С (22-040201-9910) | Краски масляные для внутренних работ готовые к применению | кг | 0,184 | 5,52 | -- | -- |
| 4. 9 | 276165 С (22-040603-0105) | Олифа для высококачественной окраски (25% натуральной, 75% комбинированной) ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,119 | 3,57 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1,93** | **57,91** |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 1567,24 | 47017,07 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1567,24 | 47017,07 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 354,50 | 10634,93 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4785,72** | **143571,60** |
| **5** | **Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ** | **Стоимость краски Tikkurila** | **кг** | **5,5200** | | **1904,76** | **10514,29** |
| | | Потолки | | | | | |
| | | Перегородка и дверные проемы из ПВХ | | | | | |
| **6** | **Е11-100501-0201 11-100501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**<br><br>Состав работ:<br>1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем - снятие створок<br>2. Установка дверной коробки в проем<br>3. Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной<br>4. Навеска створок<br>5. Установка наличников из ПВХ | **м2** | **19,4680** | | **3389,92** | **65995,05** |
| 6. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1135) | чел-ч | 0,95933 | 18,676 | 1135,00 | 21197,53 |
| 6. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,08475 | 1,65 | 1182,05 | 1950,28 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1189,02** | **23147,81** |
| 6. 3 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,040125 | 0,781154 | 2107,00 | 1645,89 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,040125 | 0,781154 | 1072,00 | 837,40 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2216 С (34-030302-0501) | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,261375 | 5,088 | 16,00 | 81,42 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 6. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,044625 | 0,86876 | 2660,00 | 2310,90 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,044625 | 0,86876 | 1281,00 | 1112,88 |
| 6. 6 | 2875 С (34-030302-0101) | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,402625 | 7,838 | 18,00 | 141,09 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **214,68** | **4179,30** |
| 6. 7 | 134849 С (21-099999-9903) | Блоки дверные | м2 | 1 | 19,468 | -- | -- |
| 6. 8 | 135963 С (21-100502-1901) | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 1,235 | 24,043 | 1080,00 | 25966,42 |
| 6. 9 | 145787 С (21-130207-9901) | Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90 | шт. | 6,52 | 126,931 | 26,00 | 3300,22 |
| 6.10 | 147162 С (21-130809-0301) | Лента бутиловая диффузионная | м | 0,43 | 8,371 | 114,00 | 954,32 |
| 6.11 | 147163 С (21-130809-0302) | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 2,93 | 57,041 | 85,00 | 4848,51 |
| 6.12 | 147780 С (21-130816-3417) | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 8 | 155,744 | 10,00 | 1557,44 |
| 6.13 | 249186 С (21-130809-9901) | Лента бутиловая | м | 4,02 | 78,261 | 51,00 | 3991,33 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2086,41** | **40618,23** |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 711,03 | 13842,39 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 711,03 | 13842,39 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 328,08 | 6387,00 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4429,03** | **86224,44** |
| **7** | **С121-090202-0302 21-090202-0302 РСНБ РК 2015** | **Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014** | **м2** | **19,4680** | | **27511,00** | **535584,15** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2200,88 | 42846,73 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **29711,88** | **578430,88** |
| **8** | **С121-090404-0305 21-090404-0305 РСНБ РК 2015** | **Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011** | **шт.** | **8,0000** | | **5282,00** | **42256,00** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 422,56 | 3380,48 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5704,56** | **45636,48** |
| **9** | **Е11-100501-0102 11-100501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Устройство перегородок из ПВХ**<br><br>Состав работ:<br>1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов)<br>2. Установка рамы в проем<br>3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной<br>4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок | **м2** | **8,9630** | | **2572,65** | **23058,64** |
| 9. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1114) | чел-ч | 1,074 | 9,627 | 1114,00 | 10724,65 |
| 9. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,082375 | 0,738327 | 1185,22 | 875,08 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1294,18** | **11599,74** |
| 9. 3 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,03775 | 0,338353 | 2107,00 | 712,91 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,03775 | 0,338353 | 1072,00 | 362,71 |
| 9. 4 | 2216 С (34-030302-0501) | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,12025 | 1,078 | 16,00 | 17,24 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 9. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,044625 | 0,399974 | 2660,00 | 1063,93 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,044625 | 0,399974 | 1281,00 | 512,37 |
| 9. 6 | 2875 С (34-030302-0101) | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,18525 | 1,66 | 18,00 | 29,89 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **203,50** | **1823,97** |
| 9. 7 | 134848 С (21-099999-9902) | Блоки оконные | м2 | 1 | 8,963 | -- | -- |
| 9. 8 | 135963 С | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,66 | 5,916 | 1080,00 | 6388,83 |
| 9. 9 | 145787 С (21-130207-9901) | Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90 | шт. | 3 | 26,889 | 26,00 | 699,11 |
| 9.10 | 147162 С (21-130809-0301) | Лента бутиловая диффузионная | м | 0,5 | 4,481 | 114,00 | 510,89 |
| 9.11 | 147163 С (21-130809-0302) | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 1,5 | 13,444 | 85,00 | 1142,78 |
| 9.12 | 147780 С (21-130816-3417) | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 8 | 71,704 | 10,00 | 717,04 |
| 9.13 | 249186 С | Лента бутиловая | м | 2,3 | 20,615 | 51,00 | 1051,36 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1172,60** | **10510,01** |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 773,92 | 6936,64 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 773,92 | 6936,64 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 267,73 | 2399,62 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3614,29** | **32394,91** |
| **10** | **С121-090202-0303 21-090202-0303 РСНБ РК 2015** | **Перегородки из ПВХ с дверями** | **м2** | **8,9630** | | **25657,00** | **229963,69** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2052,56 | 18397,10 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **27709,56** | **248360,79** |
| | | Сантехнические работы | | | | | |
| **11** | **Е11-180301-0102 11-180301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**<br>Состав работ:<br>1. Установка и заделка кронштейнов со сверлением отверстий или пристрелкой пистолетом, крепление кронштейнов шурупами<br>2. Установка радиаторов с присоединением их к трубопроводам<br>3. Гидравлическое испытание стальных радиаторов | **кВт** | **14,4000** | | **1167,84** | **16816,86** |
| 11. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1156) | чел-ч | 0,70004 | 10,081 | 1156,00 | 11653,14 |
| 11. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,040299 | 0,580302 | 1217,30 | 706,40 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **858,30** | **12359,54** |
| 11. 3 | 521 С (34-030302-0301) | Дрели электрические | маш.-ч | 0,002704 | 0,038934 | 14,00 | 0,55 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 11. 4 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,001159 | 0,016686 | 4872,00 | 81,29 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001159 | 0,016686 | 1829,00 | 30,52 |
| 11. 5 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,015321 | 0,220626 | 2107,00 | 464,86 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,015321 | 0,220626 | 1072,00 | 236,51 |
| 11. 6 | 2011 С (32-040105-0501) | Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 0,0103 | 0,14832 | 81,00 | 12,01 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 11. 7 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,023819 | 0,34299 | 2660,00 | 912,35 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,023819 | 0,34299 | 1281,00 | 439,37 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **102,16** | **1471,07** |
| 11. 8 | 146053 С (21-130211-0609) | Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм | т | 0,000045 | 0,000648 | 189831,00 | 123,01 |
| 11. 9 | 187489 С (23-021104-0404) | Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных | комплект | 0,442 | 6,365 | 551,00 | 3507,00 |
| 11.10 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,15 | 2,16 | 29,00 | 62,64 |
| 11.11 | 279936 С (23-051001-9902) | Радиаторы стальные | кВт | 1 | 14,4 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **256,43** | **3692,66** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 518,41 | 7465,16 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 518,41 | 7465,16 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 134,90 | 1942,56 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1821,15** | **26224,58** |
| **12** | **С123-051001-0310 23-051001-0310 РСНБ РК 2015** | **Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005** | **секция** | **80,0000** | | **2475,00** | **198000,00** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 198,00 | 15840,00 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2673,00** | **213840,00** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **3947837,77** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **5054713,88** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **1049,37** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1277198,90** |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Лабораторный корпус** | | | | | |
| | | Стены | | | | | |
| **13** | **Е12-120102-0804 12-120102-0804 РСНБ РК 2015** | **Стены простые. Окраска перхлорвиниловыми фасадными красками/коллорированными по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов** | **м2** | **23,8580** | | **453,61** | **10822,21** |
| 13. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1093) | чел-ч | 0,128 | 3,054 | 1093,00 | 3337,83 |
| 13. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,001 | 0,023858 | 1281,00 | 30,56 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **141,19** | **3368,39** |
| 13. 3 | 664 С (31-060102-0201) | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин | маш.-ч | 0,0603 | 1,439 | 106,00 | 152,50 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 13. 4 | 1044 С (31-050402-0301) | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,001 | 0,023858 | 28,00 | 0,67 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 13. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,001 | 0,023858 | 2660,00 | 63,46 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001 | 0,023858 | 1281,00 | 30,56 |
| 13. 6 | 2517 С (31-040301-0201) | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов | маш.-ч | 0,1206 | 2,877 | 119,00 | 342,40 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **23,43** | **559,02** |
| 13. 7 | 147047 С (21-130803-1001) | Ветошь | кг | 0,0041 | 0,097818 | 90,00 | 8,80 |
| 13. 8 | 149372 С (22-040601-0501) | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,000016 | 0,000382 | 432312,00 | 165,03 |
| 13. 9 | 249431 С (22-040201-1301) | Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б | кг | 0,538 | 12,836 | 526,00 | 6751,53 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **290,27** | **6925,36** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 83,44 | 1990,72 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 83,44 | 1990,72 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 42,96 | 1025,03 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **580,01** | **13837,96** |
| | | Потолки | | | | | |
| **14** | **Е12-120102-0701 12-120102-** | **Потолки простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с** | **м2** | **510,0000** | | **229,90** | **117249,61** |
| 14. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1093) | чел-ч | 0,039 | 19,89 | 1093,00 | 21739,77 |
| 14. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0001 | 0,051 | 1281,00 | 65,33 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **42,76** | **21805,10** |
| 14. 3 | 664 С | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин | маш.-ч | 0,0171 | 8,721 | 106,00 | 924,43 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 14. 4 | 1044 С | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,001 | 0,51 | 28,00 | 14,28 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 14. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,051 | 2660,00 | 135,66 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,051 | 1281,00 | 65,33 |
| 14. 6 | 2517 С (31-040301-0201) | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов | маш.-ч | 0,0342 | 17,442 | 119,00 | 2075,60 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **6,18** | **3149,96** |
| 14. 7 | 149231 С (22-040101-0902) | Грунтовка химостойкая, ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,000161 | 0,08211 | 1124831,00 | 92359,87 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **181,10** | **92359,87** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 25,27 | 12886,81 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 25,27 | 12886,81 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 20,41 | 10410,91 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **275,58** | **140547,34** |
| **15** | **Е12-120102-0804 12-120102-0804 РСНБ РК 2015** | **Потолки простые. Окраска перхлорвиниловыми фасадными красками/коллорированными по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов** | **м2** | **510,0000** | | **453,61** | **231340,69** |
| 15. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1093) | чел-ч | 0,128 | 65,28 | 1093,00 | 71351,04 |
| 15. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,001 | 0,51 | 1281,00 | 653,31 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **141,19** | **72004,35** |
| 15. 3 | 664 С (31-060102-0201) | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин | маш.-ч | 0,0603 | 30,753 | 106,00 | 3259,82 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 15. 4 | 1044 С (31-050402-0301) | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,001 | 0,51 | 28,00 | 14,28 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 15. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,001 | 0,51 | 2660,00 | 1356,60 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001 | 0,51 | 1281,00 | 653,31 |
| 15. 6 | 2517 С (31-040301-0201) | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов | маш.-ч | 0,1206 | 61,506 | 119,00 | 7319,21 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **23,43** | **11949,91** |
| 15. 7 | 147047 С | Ветошь | кг | 0,0041 | 2,091 | 90,00 | 188,19 |
| 15. 8 | 149372 С (22-040601-0501) | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,000016 | 0,00816 | 432312,00 | 3527,67 |
| 15. 9 | 249431 С | Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б | кг | 0,538 | 274,38 | 526,00 | 144323,88 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **290,27** | **148039,74** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 83,44 | 42554,57 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 83,44 | 42554,57 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 42,96 | 21911,62 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **580,01** | **295806,88** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **359412,50** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **450192,18** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **88,81** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **97177,84** |

## РАЗДЕЛ 3. Центр компетенции по механизации

Стены

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16** | **Е11-150405-0107 11-150405-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **52,5000** | | **1051,65** | **55211,44** |
| 16. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1281) | чел-ч | 0,625 | 32,813 | 1281,00 | 42032,81 |
| 16. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0023 | 0,12075 | 1253,74 | 151,39 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **803,51** | **42184,20** |
| 16. 3 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0003 | 0,01575 | 2107,00 | 33,19 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,01575 | 1072,00 | 16,88 |
| 16. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,002 | 0,105 | 2660,00 | 279,30 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,002 | 0,105 | 1281,00 | 134,50 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **5,95** | **312,49** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .5 | 147047 С (21-130803-1001) | Ветошь | кг | 0,0036 | 0,189 | 90,00 | 17,01 |
| 16. 6 | 147307 С | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0088 | 0,462 | 170,00 | 78,54 |
| 16. 7 | 149589 С | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,00063 | 0,033075 | 266983,00 | 8830,46 |
| 16. 8 | 249453 С | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,79 | 41,475 | 95,00 | 3940,13 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **245,07** | **12866,14** |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 440,32 | 23116,94 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 440,32 | 23116,94 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 119,36 | 6266,27 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1611,33** | **84594,65** |
| **17** | **Е11-150403-0506 11-150403-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 15 п.1.24** | **Стены. Окраска высококачественная составами /Tikkurila по штукатурке. При расколеровке одной и той же плоскости более чем в два тона на каждый последующий тон на 100 м2 окрашиваемой поверхности добавлены к затратам труда 1,5 чел-ч.** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **55,5000** | | **2863,99** | **158951,26** |
| 17. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1281) | чел-ч | 2,231 | 123,82 | 1281,00 | 158614,06 |
| 17. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0016 | 0,0888 | 1254,88 | 111,43 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2859,92** | **158725,49** |
| 17. 3 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0002 | 0,0111 | 2107,00 | 23,39 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,0111 | 1072,00 | 11,90 |
| 17. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0014 | 0,0777 | 2660,00 | 206,68 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0014 | 0,0777 | 1281,00 | 99,53 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **4,15** | **230,07** |
| 17. 5 | 100412 С | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000044 | 0,002442 | 2504,00 | 6,11 |
| 17. 6 | 147047 С | Ветошь | кг | 0,0036 | 0,1998 | 90,00 | 17,98 |
| 17. 7 | 147307 С (21-130812-0801) | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0088 | 0,4884 | 170,00 | 83,03 |
| 17. 8 | 276160 С (22-040201-9910) | Краски масляные для внутренних работ готовые к применению | кг | 0,184 | 10,212 | -- | -- |
| 17. 9 | 276165 С (22-040603-0105) | Олифа для высококачественной окраски (25% натуральной, 75% комбинированной) ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,119 | 6,605 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1,93** | **107,12** |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 1567,24 | 86981,57 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1567,24 | 86981,57 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 354,50 | 19674,63 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4785,72** | **265607,45** |
| **18** | **Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ** | **Стоимость краски Tikkurila** | **кг** | **10,2120** | | **1904,76** | **19451,43** |
| | | Потолки | | | | | |
| **19** | **Е11-150108-1401 11-150108-1401 РСНБ РК 2015** | **Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**<br><br>Состав работ:<br>1. Распаковка плит и сортировка<br>2. Разметка потолка<br>3. Крепление подвесок к несущему элементу<br>4. Установка деталей крепления<br>5. Выверка установленного каркаса<br>6. Установка плит с подрезкой по месту | **м2** | **130,0000** | | **1634,89** | **212535,41** |
| 19. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1240) | чел-ч | 1,179 | 153,238 | 1240,00 | 190014,50 |
| 19. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,06675 | 8,678 | 1251,25 | 10857,76 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1545,17** | **200872,26** |
| 19. 3 | 521 С | Дрели электрические | маш.-ч | 0,066875 | 8,694 | 14,00 | 121,71 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 19. 4 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0095 | 1,235 | 2107,00 | 2602,14 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0095 | 1,235 | 1072,00 | 1323,92 |
| 19. 5 | 2509 С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,05725 | 7,442 | 2660,00 | 19797,05 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,05725 | 7,442 | 1281,00 | 9533,20 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **173,24** | **22520,91** |
| 19. 6 | 147129 С (21-130806-0801) | Плиты акустические (тип, марка по проекту) | м2 | 1 | 130 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,00** | -- |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 846,75 | 110078,00 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 846,75 | 110078,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 198,53 | 25809,07 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2680,17** | **348422,48** |
| **20** | **С122-030301-0107 22-030301-0107 РСНБ РК 2015** | **Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте** | **м2** | **130,0000** | | **2957,00** | **384410,00** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 236,56 | 30752,80 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3193,56** | **415162,80** |
| | | Полы | | | | | |
| **21** | **Е11-110101-2707 11-110101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**<br>Состав работ:<br>1. Очистка и огрунтовка основания<br>2. Приготовление клеевого состава<br>3. Укладка плитки<br>4. Затирка швов<br>5. Очистка покрытия | **м2 покрытия** | **134,5000** | | **4332,11** | **582668,94** |
| 21. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1135) | чел-ч | 1,029 | 138,357 | 1135,00 | 157034,95 |
| 21. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0485 | 6,523 | 1262,54 | 8235,87 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1228,78** | **165270,83** |
| 21. 3 | 521 С (34-030302-0301) | Дрели электрические | маш.-ч | 0,031 | 4,17 | 14,00 | 58,37 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 21. 4 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00075 | 0,100875 | 4872,00 | 491,46 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00075 | 0,100875 | 1829,00 | 184,50 |
| 21. 5 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,00625 | 0,840625 | 2107,00 | 1771,20 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00625 | 0,840625 | 1072,00 | 901,15 |
| 21. 6 | 2445 С (34-030102-0301) | Электроплиткорез | маш.-ч | 0,03575 | 4,808 | 86,00 | 413,52 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 21. 7 | 2510 С (33-010201-0102) | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0415 | 5,582 | 3610,00 | 20150,12 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0415 | 5,582 | 1281,00 | 7150,54 |
| 21. 8 | 3008 С (34-030501-0101) | Пылесосы промышленные | маш.-ч | 0,011 | 1,479 | 123,00 | 181,98 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **171,50** | **23066,65** |
| 21. 9 | 147047 С (21-130803-1001) | Ветошь | кг | 0,02 | 2,69 | 90,00 | 242,10 |
| 21.10 | 149248 С (22-040101-9913) | Грунтовка акриловая СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,0001 | 0,01345 | -- | -- |
| 21.11 | 150083 С (22-060301-0122) | Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010 | м2 | 1,02 | 137,19 | 2458,00 | 337213,02 |
| 21.12 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,00192 | 0,25824 | 29,00 | 7,49 |
| 21.13 | 249624 С (22-050102-0102) | Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006 | кг | 7,65 | 1028,925 | 57,00 | 58648,72 |
| 21.14 | 249697 С (22-050107-0103) | Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006 | кг | 0,75 | 100,875 | 64,00 | 6456,00 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2993,07** | **402567,33** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 748,33 | 100649,93 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 748,33 | 100649,93 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 406,44 | 54665,51 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5486,87** | **737984,38** |
| **22** | **Е11-110101-3905 11-110101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Плинтуса керамогранитные. Устройство**<br><br>Состав работ:<br>1.Приготовление раствора из сухих смесей Устройство керамогранитных плинтусов на растворе из сухих смесей с затиркой швов | **м** | **34,0000** | | **1716,75** | **58369,52** |
| 22. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1156) | чел-ч | 0,23 | 7,82 | 1156,00 | 9039,92 |
| 22. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00331 | 0,11254 | 1309,20 | 147,34 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **270,21** | **9187,26** |
| 22. 3 | 521 С (34-030302-0301) | Дрели электрические | маш.-ч | 0,0021 | 0,0714 | 14,00 | 1,00 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 22. 4 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,0102 | 4872,00 | 49,69 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,0102 | 1829,00 | 18,66 |
| 22. 5 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,00034 | 0,01156 | 2107,00 | 24,36 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00034 | 0,01156 | 1072,00 | 12,39 |
| 22. 6 | 2445 С (34-030102-0301) | Электроплиткорез | маш.-ч | 0,01 | 0,34 | 86,00 | 29,24 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 22. 7 | 2510 С (33-010201-0102) | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,00267 | 0,09078 | 3610,00 | 327,72 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00267 | 0,09078 | 1281,00 | 116,29 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **12,71** | **432,01** |
| 22. 8 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,00016 | 0,00544 | 29,00 | 0,16 |
| 22. 9 | 249624 С (22-050102-0102) | Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006 | кг | 0,64 | 21,76 | 57,00 | 1240,32 |
| 22.10 | 249697 С (22-050107-0103) | Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006 | кг | 0,06 | 2,04 | 64,00 | 130,56 |
| 22.11 | 279916 С (22-060301-0510) | Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010 | м | 1,01 | 34,34 | 1384,00 | 47526,56 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1438,16** | **48897,60** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 164,56 | 5595,04 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 164,56 | 5595,04 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 150,50 | 5117,17 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2031,82** | **69081,73** |
| | | Перегородки из ПВХ | | | | | |
| **23** | **Е11-100501-0102 11-100501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Устройство перегородок из ПВХ**<br><br>Состав работ:<br>1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов)<br>2. Установка рамы в проем<br>3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной<br>4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок | **м2** | **82,3850** | | **2572,65** | **211947,58** |
| 23. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1114) | чел-ч | 1,074 | 88,49 | 1114,00 | 98577,56 |
| 23. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,082375 | 6,786 | 1185,22 | 8043,46 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1294,18** | **106621,02** |
| 23. 3 | 1569 С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,03775 | 3,11 | 2107,00 | 6552,84 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,03775 | 3,11 | 1072,00 | 3333,92 |
| 23. 4 | 2216 С (34-030302-0501) | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,12025 | 9,907 | 16,00 | 158,51 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 23. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,044625 | 3,676 | 2660,00 | 9779,31 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,044625 | 3,676 | 1281,00 | 4708,96 |
| 23. 6 | 2875 С (34-030302-0101) | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,18525 | 15,262 | 18,00 | 274,71 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **203,50** | **16765,37** |
| 23. 7 | 134848 С (21-099999-9902) | Блоки оконные | м2 | 1 | 82,385 | -- | -- |
| 23. 8 | 135963 С (21-100502-1901) | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,66 | 54,374 | 1080,00 | 58724,03 |
| 23. 9 | 145787 С (21-130207-9901) | Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90 | шт. | 3 | 247,155 | 26,00 | 6426,03 |
| 23.10 | 147162 С (21-130809-0301) | Лента бутиловая диффузионная | м | 0,5 | 41,193 | 114,00 | 4695,94 |
| 23.11 | 147163 С (21-130809-0302) | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 1,5 | 123,578 | 85,00 | 10504,09 |
| 23.12 | 147780 С (21-130816-3417) | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 8 | 659,08 | 10,00 | 6590,80 |
| 23.13 | 249186 С (21-130809-9901) | Лента бутиловая | м | 2,3 | 189,486 | 51,00 | 9663,76 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1172,60** | **96604,65** |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 773,92 | 63759,37 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 773,92 | 63759,37 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 267,73 | 22056,56 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3614,29** | **297763,50** |
| **24** | **С121-090202-0303 21-090202-0303 РСНБ РК 2015** | **Перегородки из ПВХ с дверями** | **м2** | **82,3850** | | **25657,00** | **2113751,94** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2052,56 | 169100,16 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **27709,56** | **2282852,10** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | Тенге | | | | **3797297,51** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **4520920,52** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **566,85** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **682861,06** |

## РАЗДЕЛ 4. Электромонтажные работы

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **25** | **Ц13-080305-0309 13-080305-0309 РСНБ РК 2015** | **Светильник местного освещения. Монтаж оборудования**<br><br>Состав работ:<br>1. Монтаж светильника<br>2. Присоединение<br>3. Ввертывание ламп<br>4. Опробование на зажигание | **шт.** | **8,0000** | | **1064,95** | **8519,61** |
| 25. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1330) | чел-ч | 0,71 | 5,68 | 1330,00 | 7554,40 |
| 25. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0032 | 0,0256 | 1555,00 | 39,81 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **949,28** | **7594,21** |
| 25. 3 | 766 С (31-050102-0302) | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0016 | 0,0128 | 5235,00 | 67,01 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0016 | 0,0128 | 1829,00 | 23,41 |
| 25. 4 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,256 | 2,048 | 192,00 | 393,22 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 25. 5 | 2510 С (33-010201-0102) | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0016 | 0,0128 | 3610,00 | 46,21 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0016 | 0,0128 | 1281,00 | 16,40 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **63,30** | **506,43** |
| 25. 6 | 145001 С (21-130204-0201) | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000031 | 0,000245 | 712200,00 | 174,35 |
| 25. 7 | 145785 С (21-130207-1204) | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,0408 | 0,3264 | 450,00 | 146,88 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .8 | 147172 С (21-130809-0801) | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,0031 | 0,0248 | 652,00 | 16,17 |
| 25. 9 | 147724 С (21-130816-2909) | Фольга медная М1 ГОСТ 1173-2006 | кг | 0,0021 | 0,0168 | 7225,00 | 121,38 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **57,35** | **458,78** |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 406,29 | 3250,32 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 406,29 | 3250,32 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 117,70 | 941,59 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1588,94** | **12711,52** |
| **26** | **С123-070103-0226 23-070103-0226 РСНБ РК 2015** | **Прожектор СДО 06-100 светодиодный черный IP65 6500** | **шт.** | **8,0000** | | **5907,00** | **47256,00** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 472,56 | 3780,48 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6379,56** | **51036,48** |
| **27** | **Ц13-080305-0411 13-080305-0411 РСНБ РК 2015** | **Светильник количество ламп в светильнике до 4. Установка на подвесках в подвесных потолках**<br>Состав работ:<br>1. Изготовление конструкций<br>2. Установка конструкций<br>3. Установка светильников<br>4. Присоединение<br>5. Ввертывание ламп<br>6. Опробование на зажигание | **шт.** | **53,0000** | | **6162,63** | **326619,18** |
| 27. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1330) | чел-ч | 3,17 | 168,01 | 1330,00 | 223453,30 |
| 27. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,772 | 40,916 | 1091,40 | 44655,52 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **5058,66** | **268108,82** |
| 27. 3 | 766 С (31-050102-0302) | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0155 | 0,8215 | 5235,00 | 4300,55 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0155 | 0,8215 | 1829,00 | 1502,52 |
| 27. 4 | 1488 С (31-050602-0101) | Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м | маш.-ч | 0,741 | 39,273 | 1477,00 | 58006,22 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,741 | 39,273 | 1072,00 | 42100,66 |
| 27. 5 | 1695 С (34-010102-0101) | Станки сверлильные | маш.-ч | 0,0109 | 0,5777 | 55,00 | 31,77 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 27. 6 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,0178 | 0,9434 | 192,00 | 181,13 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 27. 7 | 2510 С (33-010201-0102) | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0155 | 0,8215 | 3610,00 | 2965,61 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0155 | 0,8215 | 1281,00 | 1052,34 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1235,57** | **65485,29** |
| 27. 8 | 127749 С (21-050304-0109) | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0,0056 | 0,2968 | -- | -- |
| 27. 9 | 131306 С (21-060902-1201) | Профиль монтажный перфорированный | шт. | 1,2 | 63,6 | 516,00 | 32817,60 |
| 27.10 | 144746 С (21-130201-0901) | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000104 | 0,005512 | 499546,00 | 2753,50 |
| 27.11 | 145782 С (21-130207-1201) | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. | 0,153 | 8,109 | 192,00 | 1556,93 |
| 27.12 | 147172 С (21-130809-0801) | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,0042 | 0,2226 | 652,00 | 145,14 |
| 27.13 | 147184 С (21-130809-1301) | Лента К226 | 100 м | 0,001 | 0,053 | 1755,00 | 93,02 |
| 27.14 | 147246 С (21-130812-0102) | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 0,153 | 8,109 | -- | -- |
| 27.15 | 147338 С (21-130812-1036) | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,000021 | 0,001113 | 234289,00 | 260,76 |
| 27.16 | 147684 С (21-130816-2501) | Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные | т | 0,00005 | 0,00265 | 16216,00 | 42,97 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .7.17 | 242938 С (24-040207-3932) | Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98 | 1000 шт. | 0,00053 | 0,02809 | 380,00 | 10,67 |
| 27.18 | 249432 С (22-040201-9901) | Краска | кг | 0,03 | 1,59 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **710,95** | **37680,59** |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 2165,11 | 114750,58 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2165,11 | 114750,58 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 666,22 | 35309,58 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8993,95** | **476679,34** |
| **28** | **С123-070106-0101 23-070106-0101 РСНБ РК 2015** | **Светильники светодиодные для внутренней установки LRS/A (4560) LED CT РК 2595-2014** | **шт.** | **53,0000** | | **7360,00** | **390080,00** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 588,80 | 31206,40 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7948,80** | **421286,40** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **772474,79** |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | | **961713,74** |
| | | Сметная заработная плата - | чел.-ч | | | | **214,63** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | Тенге | | | | **275703,03** |
| Итого прямые затраты: | | | | | | | |
| в том числе: | | | Тенге | | | | **8877022,57** |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **2230828,81** |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **222398,13** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **102112,02** |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **6423795,63** |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **0,00** |
| | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | **0,00** |
| Накладные расходы I уровня | | | Тенге | | | | **1298845,55** |
| Итого с накладными расходами I уровня | | | Тенге | | | | **10175868,12** |
| Накладные расходы II уровня | | | Тенге | | | | **0,00** |
| ИТОГО: | | | Тенге | | | | **10175868,12** |
| Сметная прибыль | | | Тенге | | | | **811672,19** |
| ИТОГО по смете: | | | Тенге | | | | **10987540,10** |

| | |
|---|---|
| **Итого по АКТу:** | **10 987 540,10** |
| **Понижающий коэффициент** | **0,584** |
| **ИТОГО с понижающим коэффициентом** | **6 421 865,10** |
| **Налог на добавленную стоимость (12%)** | **770 623,81** |
| **ИТОГО по АКТу:** | **7 192 488,91** |

**СДАЛ (а):**
**Руководитель**
**ТОО «Арман-Құрылыс»**

_____ **Бейсембина Н.А.**

**Технический надзор ИП " ШАҺАР"** _____ **Омирзах Ж.**

**ПРИНЯЛ (и):**
**Директор**
**КГКП "Абайский многопрофильный колледж"**
**управления образования Карагандинской области**

_____ **Жумадильдин М.С.**