514

Форма КС-3

Утверждена
приказом министерств национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 г. №229

Заказчик: КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"
Наименование стройки: Строительство 3-х комнатных одноквартирных 25 жилых домов в микрорайоне Береке в поселке Шиели Шиелийского района Кызылординской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2020 г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименования	код	наименования	код
		45	14.05.2020 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетной месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**225503175,91**								**17347361,37**	
в т.ч. за отчетный м-ц	**87421133,86**	78054583,81							**9366550,06**	**87421133,86**

Заказчик:
И.О. руководителя КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
_____ **Шалбаев Г.С.**

Технадзор:
Директор ТОО "Крез Сервис"
_____ **Дарменкулова М.Е.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СМП-Кызылорда"
_____ **Алимкулов Т.**

Авторский надзор
Директор ТОО "Сартобе"
_____ **Мухаммедиев О.**

Заказчик: КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Шиелийского района"

Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"

АКТ

выполненных работ

по объекту Строительство 3-х комнатных одноквартирных 25 жилых домов в м-не Береке в пос.Шиели Шиелийского района Кызылординской области

за ноябрь месяц 2020года

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Одноквартирный 3-комнатный жилой дом										
1	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	64.8	164.35	158,1	10650	10245	–	2458	14157
					6,25	46,44	405	3009	–	1049	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	16.97	1535.36	–	26055	–	–	18760	48400
					1535,36	–	26055	–	–	3585	
3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	13.45	33.83	33,83	455	455	–	115	616
					–	11,9	–	160	–	46	
4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	7.23	800.97	–	5791	–	–	4170	10758
					800,97	–	5791	–	–	797	
5	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	20.68	2663		55071		55071	–	59477

				–		–		–	4406	
6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	13.45	150.11	72,04	2019	969	–	1070	3336
					78,07	32,42	1050	436	–	247	
7	1101-0201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки НР = 72 %	м3 грунтовой подушки	29.46	443.14	441,65	13055	13011	3	2869	17198
					1,39	133,88	41	3944	–	1274	
8	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	29.46	1387		40861		40861	–	44130
					–		–		–	3269	
		Итого									**198072**
		итого на 5 домов									**990360**
Раздел 2 Фундаменты											
9	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	4.87	23578.03	1071,66	114825	5219	103926	6161	130665
					1166,32	223,82	5680	1090	–	9679	
10	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство В12,5 НР = 91 %	м3	18.9	29498.78	1934,02	557527	36553	446606	74291	682363
					3934,81	384,66	74368	7270	–	50545	
11	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	1.2	24188.33	1309,17	29026	1571	23892	3549	35181
					2969,17	280,83	3563	337	–	2606	
12	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.1958	220525		43179		43179	–	46633
					–		–		–	3454	
13	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0.0696	226958		15796		15796	–	17060
					–		–		–	1264	

14	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	39.9	2024.69	42,46	80785	1694	70806	8026	95916
					207,64	8,65	8285	345	–	7105	
15	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	61	848.59	19,03	51764	1161	34891	14753	71838
					257,57	2,48	15712	151	–	5321	
16	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0.1	22690	970	2269	97	1772	394	2876
					4000	330	400	33	–	213	
		Итого									**1082532**
		итого на 5 домов									**5412660**
	Раздел 3 Стены										
17	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	30.87	10428.96	2357,6	321942	72779	111676	142033	501093
					4453,74	493,59	137487	15237	–	37118	
18	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 К=380,000;	1000 шт.	11.7306	28651		336093		336093	–	362980
					–		–		–	26887	
19	1115-0204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	123.5	49	1,04	6051	129	119	4691	11601
					46,99	0,49	5803	61	–	859	
20	2111-0401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-40 ГОСТ 15588-2014 К=1,040;	м3	12.8232	22558		289266		289266	–	312407
					–		–		–	23141	

21	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	123.5	1855.36	242,24	229137	29917	44854	149386	408805
					1249,93	50,72	154366	6264	–	30282	
22	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 К=50,400;	1000 шт.	6.2244	28651		178335		178335	–	192602
					–		–		–	14267	
23	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	12.1	10371.07	2357,6	125490	28527	44972	53907	193749
					4296,78	493,64	51991	5973	–	14352	
24	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 К=380,000;	1000 шт.	4.598	28651		131737		131737	–	142276
					–		–		–	10539	
25	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	19.08	1845.91	242,24	35220	4622	6749	23080	62964
					1249,95	50,73	23849	968	–	4664	
26	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 К=50,400;	1000 шт.	0.96163	28651		27552		27552	–	29756
					–		–		–	2204	
27	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0.3267	63807.77	2164,06	20846	707	–	18932	42960
					61643,71	667,28	20139	218	–	3182	

28	2105-0308-0214	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80	м2	183.6	462		84823		84823	–	91609
29	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0.00193	226958		438		438	–	473
					–		–		–	35	
30	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	42	443.57	247,52	18630	10396	1564	10500	31460
					158,81	53,05	6670	2228	–	2330	
31	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1.342	71465		95906		95906	–	103578
					–		–		–	7672	
		Итого									**2488313**
		итого на 6 домов									**14929878**
17	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	30.87	10428.96	2357,6	321942	72779	111676	142033	501093
					4453,74	493,59	137487	15237	–	37118	
18	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 К=380,000;	1000 шт.	11.7306	28651		336093		336093	–	362980
					–		–		–	26887	
19	1115-0204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	123.5	49	1,04	6051	129	119	4691	11601
					46,99	0,49	5803	61	–	859	

20	2111-0401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-40 ГОСТ 15588-2014 К=1,040;	м3	12.8232	22558		289266		289266	–	312407
					–		–		–	23141	
21	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	71.2568	1855.36	242,24	132207.0053	#VALUE!	44854	#VALUE!	#VALUE!
					1249,93	50,72	#VALUE!	#VALUE!	–	#VALUE!	
22	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 К=50,400;	1000 шт.	6.2244	28651		178335		178335	–	192602
					–		–		–	14267	
23	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	12.1	10371.07	2357,6	125490	28527	44972	53907	193749
					4296,78	493,64	51991	5973	–	14352	
24	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 К=380,000;	1000 шт.	4.598	28651		131737		131737	–	142276
					–		–		–	10539	
27	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0.3267	63807.77	2164,06	20846	707	–	18932	42960
					61643,71	667,28	20139	218	–	3182	
28	2105-0308-0214	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80	м2	183.6	462		84823		84823	–	91609

29	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80								
			т	0.00193	226958		438		438	–	473
					–		–		–	35	
30	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	42	443.57	247,52	18630	10396	1564	10500	31460
					158,81	53,05	6670	2228	–	2330	
31	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1.342	71465		95906		95906	–	103578
					–		–		–	7672	
		Итого									**#VALUE!**
		ИТОГО стены									**#VALUE!**
Раздел 4 Покрытие											
32	1110-0104-0101	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Устройство НР = 90 %	м2 перекрытия	88.825	1914.37	213,24	170044	18941	67858	81668	271849
					937,18	84,4	83245	7497	–	20137	
33	2107-0602-0104	Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов ГОСТ 1005-86	м2	79.2	4646		367963		367963	–	397400
					–		–		–	29437	
34	2107-0101-0101	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 1 сорта ГОСТ 9463-88	м3	4.99	31505		157209.95		157209.95	–	169786.746
					–		–		–	12576.796	
35	2111-0101-0110	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012 К=1,030;	м3	13.081	34630		452995		452995	–	489235
					–		–		–	36240	

	итого									1328270.75
	Итого на 6 домов									**8294567**
Раздел 5 Кровля										
36 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	79.3	619.57	99,33	49132	7877	24606	17063	71491
				209,95	23,93	16649	1898	–	5296	
37 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0.321	18676.01	953,27	5995	306	92	5181	12070
				17436,14	299,07	5597	96	–	894	
38 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0.321	226958		72854		72854	–	78682
				–		–		–	5828	
39 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	2.265	93329.8	994,7	211392	2253	158329	46634	278668
				22432,67	444,15	50810	1006	–	20642	
40 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	11.31	3498.05	23,7	39563	268	22588	15150	59090
				1477,19	11,14	16707	126	–	4377	
41 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	141	4887.13	96,94	689086	13669	421528	236897	1000062
				1800,63	25,59	253889	3608	–	74079	

42	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	слуховое окно	1	17250	816	17250	816	10153	5950	25056
					6281	330	6281	330	–	1856	
43	2109-0101-9902	Блоки оконные одно-, двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	0.35	14017		4906		4906	–	5298
					–		–		–	392	
44	1115-0501-0104	Окна со спаренным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм НР = 80 %	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0.35	2297.14	31,43	804	11	630	133	1012
					465,71	8,57	163	3	–	75	
45	1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 92 %	м2 кровли	3.5	4076.57	97,14	14268	340	8473	5100	20917
					1558,57	25,43	5455	89	–	1549	
46	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	2.475	8775.35	54,95	21719	136	19550	1883	25490
					821,41	23,84	2033	59	–	1888	
47	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	141	305.16	2,56	43027	361	38279	4087	50883
					31,11	1,09	4387	154	–	3769	
		Итого									**1628719**
		итого на 6 домов									**9772314**

Раздел 6 Проемы

48	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	9.72	3369.34	164,51	32750	1599	17561	12889	49290
					1398,15	75,21	13590	731	–	3651	
49	2109-0201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	9.72	21460		208591		208591	–	225278
					–		–		–	16687	
		итого									274568
		итого на 8 домов									**2196544**
50	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	7.55	1068.61	4,77	8068	36	6379	1503	10337
					218,94	2,25	1653	17	–	766	
51	2109-0205-0105	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	7.55	1571		11861		11861	–	12810
					–		–		–	949	
		итого									23147
		итого на 12 домов									**277764**
53	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	10.92	1623.72	73,53	17731	803	5500	10598	30595
					1046,52	31,87	11428	348	–	2266	
54	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	9.45	4292		40559		40559	–	43804
					–		–		–	3245	

55	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92								
			м2	1.47	5239		7701		7701	–	8317
					–		–		–	616	
56	1110-0107-0611	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон НР = 90 %	м2	1.89	4706.88	8,99	8896	17	6695	1972	11737
					1155,56	3,7	2184	7	–	869	
57	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	1.89	2556.08	529,63	4831	1001	1869	1987	7363
					1037,57	130,69	1961	247	–	545	
58	2109-0102-0217	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	1.89	15123		28582		28582	–	30869
					–		–		–	2287	
59	2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	14	295		4130		4130	–	4460
					–		–		–	330	
60	2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	3439		3439		3439	–	3714
					–		–		–	275	
		итого									140859
		итого на 7 домов									**986013**
		Всего по разделу 6									**3460321**
	Раздел 7 Полы										
	7.2 399										
65	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	3.31	212.08	29,91	702	99	378	245	1023
					67,98	10,88	225	36	–	76	

66	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	0.2648	22292.3	7,55	5903	2	4983	863	7307
					3466,77	–	918	–	–	541	
67	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	3.31	690.63	27,49	2286	91	1138	1034	3586
					319,34	12,99	1057	43	–	266	
68	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	3.31	1479.46	81,87	4897	271	2556	1981	7428
					625,38	11,18	2070	37	–	550	
69	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	3.31	916.31	40,48	3033	134	1650	1194	4565
					377,34	6,34	1249	21	–	338	
70	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	3.31	690.63	27,49	2286	91	1138	1034	3586
					319,34	12,99	1057	43	–	266	
71	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	3.31	3526.28	70,09	11672	232	7675	3638	16535
					1137,46	31,72	3765	105	–	1225	
72	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	6.73	549.48	1,63	3698	11	1757	1819	5958
					286,78	0,74	1930	5	–	441	
7.3 375											
73	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	9.42	212.42	30,15	2001	284	1077	697	2914

				67,94	10,72	640	101	–	216	
74	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	0.7536	22286.36	6,63	16795	5	14178	2455	20790
					3466,03	–	2612	–	–	1540	
75	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	9.42	3526.11	70,17	33216	661	21841	10352	47053
					1137,37	31,74	10714	299	–	3485	
76	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	11.9	549.5	1,6	6539	19	3108	3216	10535
					286,72	0,76	3412	9	–	780	
7.4 740											
77	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	1.52	212.5	30,26	323	46	174	113	471
					67,76	11,18	103	17	–	35	
78	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	0.1216	22277.96	8,22	2709	1	2287	396	3353
					3462,17	–	421	–	–	248	
79	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	1.52	1067.11	92,11	1622	140	990	510	2303
					323,68	33,55	492	51	–	171	
80	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 НР = 94 % К=-1,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 покрытия	-1.52	215.79	7,89	-328	-12	-288	-32	-389
					18,42	3,95	-28	-6	–	-29	

		итого								137018
		итого на 13 домов								**1781234**
Раздел 8 Отделочные работы										
8.1 Потолок										
81	1110-0104-0203	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм НР = 90 %	м2 потолков	66.82	1102.41	14,16	73663	946	25504	42892	125879
					706,57	6,66	47213	445	–	9324	
		итого на 4 домов									**503516**
82	1115-0403-0302	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	66.82	1012.24	3,08	67638	206	17876	39723	115950
					741,63	1,47	49556	98	–	8589	
		итого на 12 домов									**1391400**
8.2 Стены											
83	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	182.56	1337.55	72,77	244184	13285	69461	137508	412227
					884,3	57,23	161438	10447	–	30535	
		Итого на 8 домов									**3297816**
84	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	170.45	105.88	0,73	18048	124	3074	11928	32374
					87,12	0,35	14850	60	–	2398	
		итого на 13 домов									**420862**
8.3 Наружная отделка											
86	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	107.4	1116.9	28,82	119955	3095	35883	66912	201816
					753,98	24,8	80977	2663	–	14949	
		Итого на 4 домов									**807264**
8.5 Терасса											

89	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	31.3	1116.87	28,82	34958	902	10457	19500	58815
					753,96	24,79	23599	776	–	4357	
		итого									58815
		итого на 13 домов									**764595**
		ВСЕГО по разделу 8									**7185453**
Раздел 1 Электроснабжение											
4	1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	4619	97	4619	97	679	2789	8001
					3843	30	3843	30	–	593	
5	2307-0201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4717		4717		4717	–	5094
					–		–		–	377	
6	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	2	1291	–	2582	–	20	1845	4781
					1281	–	2562	–	–	354	
7	2307-0204-1309	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 63А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	578		578		578	–	624
					–		–		–	46	
8	2307-0204-1623	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 50А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4126		4126		4126	–	4456
					–		–		–	330	
9	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	6	1291	–	7746	–	60	5534	14342
					1281	–	7686	–	–	1062	
10	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	428		856		856	–	924

				–		–		–	68	
11	2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3180		9540		9540	–	10303
				–		–		–	763	
12	2307-0204-1617	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 40А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3425		3425		3425	–	3699
				–		–		–	274	
14	2307-0101-0707	Светильники, тип НПО22-60-033 ГОСТ 17677-82	шт.	5	1296		6480		6480	–	6998
				–		–		–	518	
34	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	270	347.9	2,61	93933	705	41604	37344	141779
					191,2	0,9	51624	243	–	10502	
35	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	90	313.14	144,41	28183	12997	4080	10761	42060
					123,4	42,67	11106	3840	–	3116	
36	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.2	171877		34375		34375	–	37125
				–		–		–	2750	
37	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.11	268998		29590		29590	–	31957
				–		–		–	2367	
38	2306-0144-0507	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.02	1011194		20224		20224	–	21842
				–		–		–	1618	

39	2306-0144-0506	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.02	607619		12152		12152	–	13124
					–		–		–	972	
40	2306-0902-0111	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0.01	183704		1837		1837	–	1984
					–		–		–	147	
41	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	40	255.48	9,73	10219	389	3138	4913	16343
					167,3	3,3	6692	132	–	1211	
42	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	10	26		260		260	–	281
					–		–		–	21	
43	2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	30	45		1350		1350	–	1458
					–		–		–	108	
		Итого									**367175**
		итого на 7 дома									**2570225**
		<u>ОТОПЛЕНИЕ</u>									
	<u>Раздел 1 Трехкомнатный жилой дом Объем на 1дом</u>										
1	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1	1460	17	1460	17	1066	375	1982
					377	6	377	6	–	147	
2	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	14	1582.14	18	22150	252	16613	5271	29615
					377,5	6,71	5285	94	–	2194	
3	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	70	1351.27	39,07	94589	2735	41696	50105	156270

				716,54	13,86	50158	970	–	11576	
4 1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	7.8	19243.21	151,03	150097	1178	142815	6536	169164
				782,56	72,44	6104	565	–	12531	
5 1116-0602-0101	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	8	283.63	0,5	2269	4	203	2023	4635
				257,75	0,25	2062	2	–	343	
6 2304-1008-0407	Клапан термостатический RND, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120 °C, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	8	8236		65888		65888	–	71159
				–		–		–	5271	
7 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	96	844.06	0,99	81030	95	13152	54263	146116
				706,07	0,48	67783	46	–	10823	
8 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 %	м2	1.5	122.67	3,33	184	5	152	19	219
				18	–	27	–	–	16	
9 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1.5	86	2	129	3	64	43	186
				41,33	–	62	–	–	14	
10 1126-0101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем НР = 76 %	м3 изоляции	0.1	73140	1080	7314	108	5036	1686	9720
				21700	490	2170	49	–	720	

11	1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	5	514	26,6	2570	133	753	1302	4182
					336,8	5,8	1684	29	–	310	
12	2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В К=1,150;	1000 м2	0.00575	373144		2146		2146	–	2318
					–		–		–	172	
13	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	85	82.05	1,07	6974	91	36	6710	14779
					80,55	–	6847	–	–	1095	
		Итого									610345
		итого на 7 домов									**4272415**
		<u>Тепломеханическая часть</u>									
1	1118-0101-0201	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка НР = 98 %	котел	1	78041	6596	78041	6596	16475	56518	145324
					54970	2701	54970	2701	–	10765	
2	5104-0103-5901 (об)	Котлы стальные водогрейные отопительные на твердом топливе с номинальной теплопроизводительностью от 20 до 39 кВт ГОСТ 30735-2001	комплект	1	187901		187901		–	–	187901
					–		–		187901	–	
3	1118-0401-0101	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость до 0,1 м3. Установка НР = 98 %	бак	1	14945	599	14945	599	10378	4088	20556
					3968	203	3968	203	–	1523	
4	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1	1449	17	1449	17	1066	365	1959

				366	6	366	6	–	145	
5	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5	1570.8	17,6	7854	88	5934	1828	10457
					366,4	6,6	1832	33	–	775	
6	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	4	2073.25	108,5	8293	434	1191	6632	16119
					1667	24,75	6668	99	–	1194	
7	2304-0502-0807	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	4451		17804		17804	–	19228
					–		–		–	1424	
8	2302-0103-0305	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1149		9192		9192	–	9927
					–		–		–	735	
9	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2047	82	2047	82	298	1645	3987
					1667	12	1667	12	–	295	
10	2304-0501-0221	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	976		976		976	–	1054
					–		–		–	78	
11	1116-0401-0105	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3	9331	93	27993	279	23809	3911	34456
					1301,67	28,67	3905	86	–	2552	
12	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0.5	537		269		269	–	291
					–		–		–	22	

		итого								451259
		итого на 7 домов								**3158813**
		Наружные сети водопровода и канализации								
Раздел 2 Канализация КН-1										
2.1 Земляные работы										
14	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % К=0,970; т.ч. п.3.35: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	364.526	179.55	170,34	65451	62094	–	13128	84865
					9,21	40,81	3357	14876	–	6286	
15	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 в вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья НР = 72 % К=0,030; т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	11.274	164.54	156,11	1855	1760	–	372	2405
					8,43	37,43	95	422	–	178	
16	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,700;	м3 грунта	252.847	33.81	33,81	8549	8549	–	2163	11569
					–	11,88	–	3004	–	857	
17	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,700;	м3 грунта	252.847	800.93	–	202512	–	–	145809	376187
					800,93	–	202512	–	–	27866	
18	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,300;	м3 уплотненного грунта	108.363	150.14	72,06	16270	7809	–	8619	26880
					78,08	32,39	8461	3510	–	1991	
19	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	5.5	2663		14647		14647	–	15819
					–		–		–	1172	
2.2 Монтажные работы											

20	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0.413	438842.62	145353,51	181242	60031	3490	133070	339457
					285038,74	40418,89	117721	16693	–	25145	
21	2301-0603-0103	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	417.13	1425		594410		594410	–	641963
					–		–		–	47553	
22	1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие / 25шт / НР = 99 % К=25,000;	м3 конструкций колодца	20	36690.85	10351,2	733817	207024	212244	389340	1213010
					15727,45	3936,2	314549	78724	–	89853	
23	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	25	11235		280875		280875	–	303345
					–		–		–	22470	
24	2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	25	9385		234625		234625	–	253395
					–		–		–	18770	
25	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	25	9310		232750		232750	–	251370
					–		–		–	18620	
26	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	25	19224		480600		480600	–	519048
					–		–		–	38448	
27	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	314	848.6	19,04	266460	5979	179601	75939	369791

				257,58	2,47	80880	775	–	27392	
2.3 Водопонижение										
28	1101-0208-0101	Иглофильтры легкие, длина до 4 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы с устройством обсыпки НР = 72 %	иглофильтр	13	3693.15	325,85	48011	4236	6846	27264	81297
					2840,69	72,15	36929	938	–	6022	
29	1101-0208-0201	Иглофильтры легкие длиной до 4 м. Извлечение НР = 72 %	иглофильтр	13	1291.85	620,38	16794	8065	–	8825	27669
					671,46	271,38	8729	3528	–	2050	
30	1101-0208-0301	Коллектор всасывающий. Монтаж НР = 72 %	м коллектора	16.9	5790.24	506,86	97855	8566	84856	4941	111020
					262,31	143,79	4433	2430	–	8224	
31	1101-0208-0302	Коллектор всасывающий. Демонтаж НР = 72 %	м коллектора	16.9	466.04	298,99	7876	5053	–	3144	11902
					167,04	91,3	2823	1543	–	882	
32	2303-0103-0604	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 32 мм ГОСТ 18698-79	м	50	1673		83650		83650	–	90342
					–		–		–	6692	
		итого									**4731334**
Раздел 3 Выгреб 3 м3-25 шт											
3.1 Монтажные работы											
33	1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 % т.ч. п.3.35: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	1779	249.44	238,14	443762	423657	–	127303	616750
					11,3	88,09	20105	156705	–	45685	
34	1101-0205-0702	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом краном при наличии креплений НР = 72 %	м3 грунта	132	3644.31	1092,8	481049	144250	–	321036	866252

				2551,51	826,4	336799	109085	–	64167	
35	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1050	33.81	33,81	35502	35502	–	8981	48042
				–	11,88	–	12474	–	3559	
36	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	348	800.93	–	278723	–	–	200681	517756
				800,93	–	278723	–	–	38352	
37	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1050	150.14	72,06	157647	75659	–	83520	260460
				78,08	32,39	81988	34012	–	19293	
3.2 Колодец										
38	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=25,000;	м3	4.425	20400.68	1071,64	90273	4742	80370	5597	103540
				1166,33	223,73	5161	990	–	7670	
39	1106-0101-0101	Замок из бетона НР = 91 % К=25,000;	м3	1.25	22166.4	1071,2	27708	1339	24911	1582	31633
				1166,4	224	1458	280	–	2343	
40	1123-0601-0108	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %	м3 конструкций колодца	41.25	44244.39	7117,92	1825081	293614	1102985	537672	2551773
				10387,44	2778,69	428482	114621	–	189020	
41	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	25	19224		480600		480600	–	519048
				–		–		–	38448	
42	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	25	5573		139325		139325	–	150471
				–		–		–	11146	

43	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	25	3301		82525		82525	–	89127
					–		–		–	6602	
44	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	50	13277		663850		663850	–	716958
					–		–		–	53108	
45	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	25	17413		435325		435325	–	470151
					–		–		–	34826	
46	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	25	16166		404150		404150	–	436482
					–		–		–	32332	
47	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	25	17257		431425		431425	–	465939
					–		–		–	34514	
48	1116-1201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм НР = 98 %								
			сальник	1	5240	–	5240	–	2564	2622	8491
					2676	–	2676	–	–	629	
49	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	2.422	649637.08	1265,9	1573421	3066	1026538	496027	2235004
					224532,2	523,53	543817	1268	–	165556	

50 1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	323,75	2150,43	39,73	696201	12863	499247	173248	939005
				568,62	6,79	184091	2197	–	69556	
	итого									11026882
	выполнено работы на 7 домов									**4412300,5**

ИТОГО	**68463200,03**
временные здания и сооружения 1,0%	684 632,00
итого	69 147 832,0
зимнее удорожание 1,08%	746 796,59
на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и	5 551 504,46
итого	75 446 133,08
итого с коэф.2020года 1,035	78 086 747,7
итого с учетом снижения	78 054 583,81
НДС 12%	9 366 550,06
итого к оплате	**87 421 133,86**

Заказчик
И.О. руководителя
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
Шалбаев Г. С.

Технадзор
ТОО "Крез Сервис"
Дарменкулова М.Е.

Авторский надзор
Проектная организация
ТОО "Сартобе"
Абилов Н.

Подрядчик:
Директор
ТОО "СМП-Кызылорда"
Алимкулов Т.М.