Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Карагандинский горно-индустриальный колледж" управления образования Карагандинской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арман-Құрылыс"

Наименование объекта: Текущий ремонт помещения

Договор: № 200086/00 от 20.05.2020г.

А К Т №1

выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2020 года.

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора на 2020 год	8 008 000,00
2	Ранее заактированная сумма по выполняемым работам	0,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком - исполнителю	0,00
5	Виды выполняемых работ	Текущий ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	8 008 000,00
7	Сумма выполненных работ за текущий месяц	8 008 000,00
8	Удержание аванса 30%	0
9	Удержание резерва 5%	0
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	8 008 000,00

В том числе НДС 12% 858 000,00

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное государственное учреждение "Карагандинский горно-индустриальный колледж" управления образования Карагандинской области

БИН 950540000629
БИК KKMFKZ2A
ИИКKZ85070102KSN3001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Тел.: 8 (7212) 45-96-29

Директор _____ Елубаев Б.С.

СДАЛ:
ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Арман-Құрылыс" Карагандинская область, г.Караганда, ул.Ержанова, 55-55

БИН/ИИН 041240004871
БИК ALMNKZK
ИИК KZ14826M0KZTD2001063
АО "АТФБанк"

Тел.: 8 (7212)-43-00-83, 8-701-781-89-27

Директор ТОО "Арман-Құрылыс"
_____Бейсембина Н.А.

Приложение № 4-1
к правилам организации деятельности осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Карагандинский горно-индустриальный колледж" управления образования Карагандинской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арман-Құрылыс"

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт помещения

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		200086/00	**20.05.2020г.**				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июль без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 1					НДС	**Всего к оплате**
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
Текущий ремонт	**8 008 000,00**								**858 000,00**	**8 008 000,00**
в том числе:		**7 150 000,00**								
ИТОГО к оплате:										**8 008 000,00**

Заказчик: **Директор КГУ "Карагандинский горно-индустриальный колледж" управления образования Карагандинской области** _____ **Елубаев Б.С.** **БИН 950540000629**

Подрядчик: **Директор ТОО "Арман-Құрылыс"** _____ **Бейсембина Н.А.** **БИН 041240004871**

Заказчик:Коммунальное государственное учреждение "Карагандинский горно-индустриальный колледж" управления образования Карагандинской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Арман-Курылыс"

Наименование объекта: Текущий ремонт помещения
Договор № 200086/00 от 20.05.2020г.

АКТ № 1

приемки выполненных строительно- монтажных работ за июль 2020г.

№ п п	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Единица	Количество	Стоимость		Общая стоимость			Накладные	Всего
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование мебель инвентарь	Сметная прибыль тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Кровля									
		Участок объединенный									
1	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Парапет. Разборка кирпичной кладки	м3 кладки	4	23182,68	4681,77	92731	18727	--	59198	164083
		НР - 79%, СП - 8%			18500,91	2054,02	74004	8216		12154	
2	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	218,5	94,17	0,07	20575	15	--	14803	38208
		НР - 72%, СП - 8%			94,10	--	20560	--		2830	
3	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	218,5	160,57	19,28	35086	4213	--	23155	62900
		НР - 72%, СП - 8%			141,29	5,89	30872	1288		4659	
4	1208-0101-0103 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2 кровли	218,5	279,20	17,61	61005	3847	--	42000	111246
		НР - 72%, СП - 8%			261,59	5,38	57158	1176		8240	
5	1208-0101-0104 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2 кровли	218,5	74,04	11,32	16178	2473	--	10412	28717
		НР - 72%, СП - 8%			62,72	3,46	13705	756		2127	
6	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	218,5	156,40	0,24	34174	51	--	24568	63442
		НР - 72%, СП - 8%			156,17	--	34123	--		4699	
7	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	218,5	1777,77	585,70	388442	127976	--	229264	667123
		НР - 72%, СП - 8%			1192,06	265,25	260466	57957		49416	
8	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	215,525	157,12	0,53	33862	115	25776	7545	44720
		НР - 94%, СП - 8%			36,98	0,26	7971	55		3313	
9	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	215,525	767,85	28,21	165492	6080	87903	69977	254306
		НР - 94%, СП - 8%			331,79	13,61	71509	2934		18838	
10	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	215,525	663,64	28,78	143030	6202	131525	7721	162812
		НР - 94%, СП - 8%			24,60	13,51	5303	2911		12060	
11	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	215,525	2445,84	14,03	527140	3023	487236	34721	606810
		НР - 92%, СП - 8%			171,12	3,99	36881	860		44949	
12	1112-0101-0409 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с двумя фартуками	м примыканий	42,48	3919,64	34,44	166506	1463	136732	26298	208229
		НР - 92%, СП - 8%			666,46	6,44	28311	274		15424	
13	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила, мауэрлат. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	2,23	94517,22	1387,72	210773	3095	157508	46269	277606
		НР - 90%, СП - 8%			22497,80	556,17	50170	1240		20563	
14	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	223,21	503,86	11,80	112467	2633	69081	30285	154172
		НР - 72%, СП - 8%			182,58	5,86	40753	1309		11420	

15	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	2,23	8603,51	56,28	19186	126	17159	1760	22622
					852,54	24,52	1901	55		1676	
16	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	223,21	299,06	2,61	66754	583	58960	6719	79350
					32,31	1,14	7211	254		5878	
17	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м примыканий	42,48	2453,49	14,72	104224	625	83474	18613	132664
					473,74	2,52	20125	107		9827	
18	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	223,21	89,95	12,63	20077	2820	--	16485	39487
					77,31	2,96	17257	662		2925	
19	2110-0404-0106 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая трехслойная на основе спанбонда и ПП диффузионной пленки удельным весом 115 г/м2 *СП - 8%*	м2	256,69	239,00	--	61349	--	61349	--	66257
					--	--	--	--		4908	
20	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	223,21	5938,53	20,91	1325540	4668	1174749	135999	1578462
					654,64	7,63	146123	1703		116923	
21	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м желобов	23,55	309,45	11,43	7288	269	--	6532	14925
					298,02	3,48	7018	82		1106	
22	ТСЧЕТ на оплату № 1792 от 30 июня 2020г.ТОО "ТРИТОН М"	Желоб водосточный оцинкованный	м	23,55	633,93	--	14929	--	--	--	14929
					--	--	--	--		--	
23	ТСЧЕТ на оплату № 1792 от 30 июня 2020г.ТОО "ТРИТОН М"	Крюк длинный оцинкованный	шт	18	575,89	--	10366	--	--	--	10366
					--	--	--	--		--	
24	ТСЧЕТ на оплату № 1792 от 30 июня 2020г.ТОО "ТРИТОН М"	Заглушка желоба оцинкованная	шт	2	495,54	--	991	--	--	--	991
					--	--	--	--		--	
25	ТСЧЕТ на оплату № 1792 от 30 июня 2020г.ТОО "ТРИТОН М"	Колено трубы оцинкованное	шт	8	1111,61	--	8893	--	--	--	8893
					--	--	--	--		--	
26	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м труб	6	1356,89	89,01	8141	534	--	7131	16494
					1267,88	23,97	7607	144		1222	
27	ТСЧЕТ на оплату № 1792 от 30 июня 2020г.ТОО "ТРИТОН М"	Труба водосточная оцинкованная	м	6	740,18	--	4441	--	--	--	4441
					--	--	--	--		--	
28	ТСЧЕТ на оплату № 1792 от 30 июня 2020г.ТОО "ТРИТОН М"	Крепление трубы с винтом оцинкованное	шт	6	740,18	--	4441	--	--	--	4441
					--	--	--	--		--	
29	ТСЧЕТ на оплату № 1792 от 30 июня 2020г.ТОО "ТРИТОН М"	Воронка оцинкованная	шт	2	366,96	--	734	--	--	--	734
					--	--	--	--		--	
30	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные и накладные, изготовление с применением сварки, гнутья, сверления (пробивка) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	1,1218	843459,40	1289,40	946193	1446	683316	238457	1279422
					233046,00	543,36	261431	610		94772	
		Участок 3									
31	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	105,086	94,17	0,07	9895	7	--	7119	18376
					94,10	--	9888	--		1361	
32	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	105,086	160,57	19,28	16874	2026	--	11136	30251
					141,29	5,89	14848	619		2241	
33	1208-0101-0103 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	105,086	279,20	17,61	29340	1850	--	20200	53503
					261,59	5,38	27490	565		3963	

34	1208-0101-0104 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2 кровли	105,086	74,04	11,32	7781	1189	--	5007	13811
		НР - 72%; СП - 8%			62,72	3,46	6591	363		1023	
35	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	103,086	156,40	0,24	16123	24	--	11591	29931
		НР - 72%; СП - 8%			156,17	--	16099	--		2217	
36	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	103,086	1777,77	585,70	183263	60378	--	108164	314741
		НР - 72%; СП - 8%			1192,06	265,25	122885	27343		23314	
37	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	103,086	157,12	0,53	16196	55	12328	3609	21389
		НР - 94%; СП - 8%			36,98	0,26	3813	26		1584	
38	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	103,086	767,85	28,21	79155	2908	42044	33470	121635
		НР - 94%; СП - 8%			331,79	13,61	34203	1403		9010	
39	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	103,086	663,64	28,78	68412	2966	62910	3693	77873
		НР - 94%; СП - 8%			24,60	13,51	2536	1392		5768	
40	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	103,086	2445,84	14,03	252132	1446	233046	16607	290238
		НР - 92%; СП - 8%			171,12	3,99	17640	411		21499	
41	1112-0101-0409 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с двумя фартуками	м примыканий	45,2	3919,64	34,44	177168	1557	145487	27982	221562
		НР - 92%; СП - 8%			666,46	6,44	30124	291		16412	
42	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила, мауэрлат. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	1,047	94517,22	1387,72	98960	1453	73952	21724	130338
		НР - 90%; СП - 8%			22497,80	556,17	23555	582		9655	
43	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	105,086	503,86	11,80	52949	1240	32523	14258	72583
		НР - 72%; СП - 8%			182,58	5,86	19186	616		5377	
44	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,047	8603,51	56,28	9008	59	8056	826	10621
		НР - 90%; СП - 8%			852,54	24,52	893	26		787	
45	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	105,086	299,06	2,61	31427	274	27758	3163	37358
		НР - 90%; СП - 8%			32,31	1,14	3395	120		2767	
46	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	45,2	2453,49	14,72	110898	666	88819	19805	141159
		НР - 92%; СП - 8%			473,74	2,52	21413	114		10456	
47	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	105,086	89,95	12,63	9452	1328	--	7761	18590
		НР - 92%; СП - 8%			77,31	2,96	8124	311		1377	
48	2110-0404-0106 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая трехслойная на основе спанбонда и ПП диффузионной пленки удельным весом 115 г/м2	м2	120,464	239,00	--	28791	--	28791	--	31094
		СП - 8%			--	--	--	--		2303	
49	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	105,086	5938,53	20,91	624057	2198	553065	64028	743131
		НР - 92%; СП - 8%			654,64	7,63	68794	802		55047	
50	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	6	309,45	11,43	1857	69	--	1664	3803
		НР - 92%; СП - 8%			298,02	3,48	1788	21		282	
51	ТСЧЕТ на оплату № 1792 от 30 июня 2020г.ТОО "ТРИТОН М"	Желоб водосточный оцинкованный	м	6	633,93	--	3804	--	--	--	3804
					--	--	--	--		--	
52	ТСЧЕТ на оплату № 1792 от 30 июня 2020г.ТОО "ТРИТОН М"	Крюк длинный оцинкованный	шт	6	575,89	--	3455	--	--	--	3455
					--	--	--	--		--	
53	ТСЧЕТ на оплату № 1792 от 30 июня 2020г.ТОО "ТРИТОН М"	Заглушка желоба оцинкованная	шт	2	495,54	--	991	--	--	--	991
					--	--	--	--		--	

54	ТСЧЕТ на оплату № 1792 от 30 июня 2020г.ТОО "ТРИТОН М"	Колено трубы оцинкованное	шт	4	1111,61	--	4446	--	--	--	4446
					--	--	--	--		--	
55	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м труб	3	1356,89	89,01	4071	267	--	3566	8247
					1267,88	23,97	3804	72		611	
56	ТСЧЕТ на оплату № 1792 от 30 июня 2020г.ТОО "ТРИТОН М"	Труба водосточная оцинкованная	м	3	740,18	--	2221	--	--	--	2221
					--	--	--	--		--	
57	ТСЧЕТ на оплату № 1792 от 30 июня 2020г.ТОО "ТРИТОН М"	Крепление трубы с винтом оцинкованное	шт	3	740,18	--	2221	--	--	--	2221
					--	--	--	--		--	
58	ТСЧЕТ на оплату № 1792 от 30 июня 2020г.ТОО "ТРИТОН М"	Воронка оцинкованная	шт	1	366,96	--	367	--	--	--	367
					--	--	--	--		--	
59	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные и накладные, изготовление с применением сварки, гнутья, сверления (пробивка) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,528662	843459,40	1289,40	445905	682	322020	112376	602943
					233046,00	543,36	123203	287		44662	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				6902224	273625	4805567	1555661	9129534
							1760731	117957	--	671645	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				6839924				
	Материалы		тенге				4715428				
	Всего заработная плата		тенге					1878688			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				90140				
		Накладные расходы	тенге				1555663				
		Сметная прибыль	тенге				671647				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				9067234				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1754
		Сметная заработная плата	тенге					1878688			
	Стоимость прочих работ		тенге				62300				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				62300				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		тенге				62300				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				9129534				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1754
		Сметная заработная плата	тенге					1878688			
		РАЗДЕЛ 2. Цех									
				Демонтажные работы							
60	1204-0101-0301 РСНБ РК 2015	Потолки. Разборка подшивки из досок *НР - 72%; СП - 8%*	м2 подшивки	150,5	259,65	16,86	39078	2537	--	27239	71622
					242,80	8,58	36541	1291		5305	
61	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие *НР - 72%; СП - 8%*	м2	5,52	338,13	--	1866	--	--	1344	3467
					338,13	--	1866	--		257	
62	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	1973,58	113,26	3947	227	--	2752	7235
					1860,32	50,86	3721	102		536	
63	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей *НР - 84%; СП - 8%*	м2	139,22	204,70	--	28498	--	--	23938	56631
					204,70	--	28498	--		4195	
64	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Откосы. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей *НР - 84%; СП - 8%*	м2	12,6	204,70	--	2579	--	--	2166	5125
					204,70	--	2579	--		380	
				Общестроительные работы							
65	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки обшивка оцинкованной сталью. Устройство *НР - 80%; СП - 8%*	м2	150,5	1409,59	138,59	212143	20858	--	161073	403074
					1271,00	66,82	191286	10056		29857	

66	2105-0108-0510 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 16 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	150,5	2016,00	--	303408	--	303408	--	327681
		СП - 8%			--	--	--	--		24273	
67	2106-0902-0301 РСНБ РК 2015	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	430,9417	134,00	--	57746	--	57746	--	62366
		СП - 8%			--	--	--	--		4620	
68	2106-0903-0301 РСНБ РК 2015	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	97,825	20,00	--	1957	--	1957	--	2113
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
69	2106-0904-0101 РСНБ РК 2015	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	267,89	61,00	--	16341	--	16341	--	17649
		СП - 8%			--	--	--	--		1307	
70	2106-0904-0201 РСНБ РК 2015	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	24,08	31,00	--	746	--	746	--	806
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
71	2113-0208-0202 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,897	5422,00	--	4864	--	4864	--	5253
		СП - 8%			--	--	--	--		389	
72	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	5,75	24448,76	171,74	140580	988	134148	5315	157566
		НР - 90%; СП - 8%			946,82	80,14	5444	461		11672	
73	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	5282,00	--	10564	--	10564	--	11409
		СП - 8%			--	--	--	--		845	
74	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	6	425,00	--	2550	--	2550	--	2754
		СП - 8%			--	--	--	--		204	
75	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	139,22	1359,85	76,87	189318	10702	50868	108813	321982
		НР - 80%; СП - 8%			917,60	59,39	127748	8268		23851	
76	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконных проемов. Облицовка гипсокартонными листами	м откоса	6,1	608,54	5,16	3712	31	1506	1970	6136
		НР - 90%; СП - 8%			356,63	2,11	2175	13		455	
77	2203-0201-0103 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	6,405	409,00	--	2620	--	2620	--	2829
		СП - 8%			--	--	--	--		210	
78	1115-0201-0303 РСНБ РК 2015	Откосы плоские при ширине более 200 мм. Штукатурка высококачественная цементным раствором	м откосов	18,98	892,47	1,28	16939	24	3932	10387	29512
		НР - 80%; СП - 8%			684,05	--	12983	--		2186	
79	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	139,22	1094,25	7,34	152341	1022	59582	73646	244067
		НР - 80%; СП - 8%			658,94	2,31	91737	321		18079	
80	1110-0405-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Уголки под отделку на внешние углы. Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов	м уголка	65	329,08	0,62	21390	40	5	19223	43862
		НР - 90%; СП - 8%			328,38	0,22	21345	14		3249	
81	2106-0902-0902 РСНБ РК 2015	Профили угловые и перфорированные	м	65	246,00	--	15990	--	15990	--	17269
		СП - 8%			--	--	--	--		1279	
82	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	18,98	2441,96	21,10	46348	401	10029	28833	81196
		НР - 80%; СП - 8%			1892,42	6,50	35918	123		6015	
83	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	139,22	308,03	0,74	42884	103	10309	26018	74414
		НР - 80%; СП - 8%			233,24	0,36	32472	51		5512	
84	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	139,22	150,47	0,31	20949	43	3850	13662	37379
		НР - 80%; СП - 8%			122,51	0,15	17056	21		2769	
85	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	18,98	308,03	0,74	5846	14	1405	3547	10145
		НР - 80%; СП - 8%			233,24	0,36	4427	7		751	

86	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Откосы, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	18,98	150,47 122,51	0,31 0,15	2856 2325	6 3	525	1862 377	5096
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1348062 618122	36995 20730	692945 --	511788 148790	2008638
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1242167				
	Материалы		тенге				276158				
	Всего заработная плата		тенге					638852			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				310891				
		Накладные расходы	тенге				511788				
		Сметная прибыль	тенге				140316				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1894272				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								541
		Сметная заработная плата	тенге					638852			
	Стоимость металломонтажных		тенге				105894				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				105894				
		Сметная прибыль	тенге				8472				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				114366				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				2008638				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								541
		Сметная заработная плата	тенге					638852			
		РАЗДЕЛ 3. Электромонтажные работы									
				Демонтажные работы							
87	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Кабель. Демонтаж** *НР - 72%; СП - 8%*	м	300	86,68 86,47	0,21 0,11	26004 25941	63 32	--	18701 3576	48282
88	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Выключатели и розетки. Демонтаж** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	13	52,38 52,38	-- --	681 681	-- --	--	490 94	1265
89	1217-0101-0704 РСНБ РК 2015	**Плафоны и светильники. Демонтаж** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	15	97,60 96,97	0,63 0,32	1464 1454	9 5	--	1051 201	2716
				Монтажные работы							
90	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	**Кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах** *НР - 72%; СП - 8%*	м	126,76	235,50 198,40	2,65 0,93	29852 25149	336 118	4367	18193 3844	51889
91	2306-0131-0313 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 3х10+1х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,12676	209950,00 --	-- --	26613 --	-- --	26613	-- 2129	28742
92	1308-0303-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Рубильник на ток до 250 А. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1577,23 1454,00	3,34 --	1577 1454	3 --	120	1047 210	2834
93	2307-0203-0807 РСНБ РК 2015	**Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРВ-250-IP54У3** *СП - 8%*	шт.	1	17794,00 --	-- --	17794 --	-- --	17794	-- 1424	19218
94	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	2319,59 1261,00	25,52 --	4639 2522	51 --	2066	1816 516	6971
95	2307-0204-0927 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	1	6877,00 --	-- --	6877 --	-- --	6877	-- 550	7427
96	2307-0204-0812 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	1	637,00 --	-- --	637 --	-- --	637	-- 51	688
97	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	8	2685,97 2522,00	118,97 31,10	21488 20176	952 249	360	14706 2895	39089
98	2307-0204-0927 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	7	6877,00 --	-- --	48139 --	-- --	48139	-- 3851	51990

99	2307-0204-0905 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-100 1Р ГОСТ Р 51327.1-2010**									
		СП - 8%	шт.	1	2294,00	--	2294	--	2294	--	2478
					--	--	--	--		184	
100	1308-0206-1302 РСНБ РК 2015	**Кабель двух-трехжильный. Прокладка**									
		НР - 72%; СП - 8%	м	83,46	173,30	2,65	14464	221	789	9743	26143
					161,20	0,93	13454	78		1937	
101	2306-0904-0108 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**									
		СП - 8%	км	0,08346	42304,00	--	3531	--	3531	--	3813
					--	--	--	--		282	
102	1308-0206-0605 РСНБ РК 2015	**Короб металлический длиной 2 м. Монтаж по стенам и потолкам**									
		НР - 72%; СП - 8%	м	50	556,58	117,96	27829	5898	2091	15718	47031
					396,80	39,81	19840	1990		3484	
103	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	**Гофра труба диаметром 20мм**									
		НР - 72%; СП - 8%	м	83,46	227,64	9,88	18999	824	3686	10637	32007
					173,60	3,42	14489	286		2371	
104	1308-0305-0319 РСНБ РК 2015	**Светильник. Монтаж в подвесных потолках**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	15	1861,08	504,48	27916	7567	--	18477	50105
					1356,60	354,24	20349	5314		3711	
105	2307-0106-0119 РСНБ РК 2015	**Светильник потолочный для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем модель ДВО 6567-Р мощность 36 Вт, световой поток 2500 лм,цветовая температура 6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014**									
		СП - 8%	шт.	15	5150,00	--	77250	--	77250	--	83430
					--	--	--	--		6180	
106	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	442,45	3,55	442	4	--	317	820
					438,90	0,93	439	1		61	
107	2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012**									
		СП - 8%	шт.	1	825,00	--	825	--	825	--	891
					--	--	--	--		66	
108	1308-0305-0104 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	502,59	4,43	503	4	7	355	926
					492,10	1,24	492	1		69	
109	2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012**									
		СП - 8%	шт.	1	960,00	--	960	--	960	--	1037
					--	--	--	--		77	
110	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная неутопленноготипа. Монтаж при открытой проводке**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	483,23	4,43	483	4	--	346	895
					478,80	1,24	479	1		66	
111	2307-0220-0516 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**									
		СП - 8%	шт.	1	392,00	--	392	--	392	--	423
					--	--	--	--		31	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				361654	15938	198798	111597	511110
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				146919	8075	--	37860	
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				511110				
		Сметная заработная плата	тенге					154994			132
		РАЗДЕЛ 4. Прочие работы									
112	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Помещения. Очистка от строительного мусора**									
		НР - 72%; СП - 8%	т	49	1922,45	--	94200	--	--	67824	174986
					1922,45	--	94200	--		12962	
113	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**									
		СП - 8%	т	49	536,00	--	26264	--		--	28365
					--	--	--	--		2101	
114	4101-0105-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**									
		СП - 8%	т	49	507,00	--	24843	--		--	26830
					--	--	--	--		1987	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				145307	--	--	67824	230181
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				94200			17060	
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				230182				
		Сметная заработная плата	тенге					94200			105
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									11879463
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				2619972				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					326559			

- в том числе зарплата машинистов	Тенге					154156			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5598720		
- Перевозка грузов	Тенге				51107				
- Прочие затраты	Тенге				63917				
- Накладные расходы	Тенге							2282648	
- Сметная прибыль	Тенге							875222	

Итого по АКТу:	**11 879 464,00**
Понижающий коэффициент	**0,60188**
ИТОГО с понижающим коэффициентом	**7 150 000,00**
Налог на добавленную стоимость (12%)	**858 000,00**
ИТОГО по АКТу:	**8 008 000,00**

СДАЛ (а):
Руководитель
ТОО «Арман-Курылыс»

_____ **Бейсембина Н.А.**

ПРИНЯЛ (н):
Директор
КГУ "Карагандинский горно-индустриальный колледж"
Управления образования Карагандинской области

_____ **Елубаев Б.С.**

Технический надзор ТОО "Строй Пром Надзор" _____ **Анапьяев А.У.**