Утверждена
приказом Министерства по инвестициям
и развитию РК
от "19" сентября 2018г. №656

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Абзал Проект Консалтинг"
Наименование строительства : "Строительство инженерная инфраструктура жилого сектора в районе Аль-Фараби г.Кызылорда Гравийные дороги "

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2020 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименование	код
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге								налог на добавленную стоимость (по графе 2)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	188 003 088,000	167 859 900,000							20 143 188,000	
всего за отчетный период	74 969 921,399	66 937 429,821							8 032 491,578	74 969 921,399

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

Разработчик проекта стр-ва :
ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"

ТЕХНАДЗОР
Технадзор
ТОО "КАЙМАР Инжиниринг"

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Абзал Проект Консалтинг"

Заказчик: *КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"*
Подрядчик: *ТОО "Абзал Проект Консалтинг"*
Стройка: *"Инженерная инфраструктура жилого сектора в районе Альфараби г. Кызылорда. Гравийные дороги "*
Договор: *№ 86 от 06.04.2020г.*

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма- 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июль месяц 2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Квартал497										
		Подготовительные работы										
1	Е11-010207-1503 1101-0207-1503 РСНБ РК 2015	**Кустарники и мелколесье редкие. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)**	га		0,4419	24038,61	24038,61	10623	10623	--	2733	14424
		НР - 72%, СП - 8%				--	8590,26	--	3796		1068	
2	Е11-010207-2003 1101-0207-2003 РСНБ РК 2015	**Валы из кустарников, мелколесья и корней, кустарник и мелколесье редкие. Сжигание с перетряхиванием корчевателями-собирателями на тракторе 59 кВт (80 л с)**	га		0,4419	32771,27	2702,56	14482	1194	2104	8373	24683
		НР - 72%, СП - 8%				25309,80	1006,24	11184	445		1828	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	146755 С	**Топливо дизельное из малосернистых нефтей**	т	0,028	0,012373	169961,00				2103		
3	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		1696,8	42,65	42,65	72363	72363	--	19018	98691
		НР - 72%, СП - 8%				--	15,57	--	26414		7310	
		Земляные работы										
4	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади		8339,68	6,86	6,86	57242	57242	--	11241	73962
		НР - 72%, СП - 8%				--	1,87	--	15613		5479	
5	Е11-010102-0208 1101-0102-0208 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3**	м3 грунта		2830,62	142,65	137,77	403801	389970	186	73443	515423
		НР - 72%, СП - 8%				4,82	31,22	13645	88360		38179	
6	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т		4670,523	236,00	--	1102243	--		--	1190423
		СП - 8%				--	--	--	--		88179	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы (с притрассового резерва). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	14,99	49,84	49,84	747	747	--	196	1019
		НР - 72%, СП - 8%			--	18,19	--	273		75	
8	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	2845,61	68,02	68,02	193549	193549	--	53411	266716
		НР - 72%, СП - 8%			--	26,07	--	74182		19757	
9	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=3	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	2845,61	19,87	19,87	56535	56535	--	12155	74185
		НР - 72%, СП - 8%			--	5,93	--	16882		5495	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1911584	782223	2290	180570	2259526
							24829	225963	--	167370	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1911584				
	Материалы		Тенге				2289				
	Всего заработная плата		Тенге					250792			
	Транспортные расходы		Тенге				1102243				
		Накладные расходы	Тенге				180570				
		Сметная прибыль	Тенге				167372				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2259527				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								169
		Сметная заработная плата	Тенге					250792			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2259527				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								169
		Сметная заработная плата	Тенге					250792			

РАЗДЕЛ 2. Аль-Фараби-1/1

		Подготовительные работы									
10	Е11-010207-1503 1101-0207-1503 РСНБ РК 2015	**Кустарники и мелколесье редкие. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)**	га	0,2742	24038,61	24038,61	6591	6591	--	1696	8950
		НР - 72%, СП - 8%			--	8590,26	--	2355		663	
11	Е11-010207-2003 1101-0207-2003 РСНБ РК 2015	**Валы из кустарников, мелколесья и корней, кустарник и мелколесье редкие. Сжигание с перетряхиванием корчевателями-собирателями на тракторе 59 кВт (80 л с)**	га	0,2742	32771,27	2702,56	8986	741	1305	5195	15316
		НР - 72%, СП - 8%			25309,80	1006,24	6940	276		1135	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
11.1	146755 С	**Топливо дизельное из малосернистых нефтей**	т	0,028 0,007678	169961,00				1305		
12	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	865,35	42,65	42,65	36904	36904	--	9699	50331
		НР - 72%, СП - 8%			--	15,57	--	13471		3728	
		Земляные работы									
13	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	4333,13	6,86	6,86	29742	29742	--	5841	38429

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,87	--	8112		2847	
14	Е11-010102-0208 1101-0102-0208 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3**	м3 грунта	1168,19	142,65	137,77	166647	160940	76	30310	212714
		НР - 72%; СП - 8%			4,82	31,22	5631	36466		15757	
15	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	1927,5135	236,00	--	454893	--		--	491285
		СП - 8%			--	--	--	--		36391	
16	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы (с притрассового резерва). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	26,59	49,84	49,84	1325	1325	--	348	1807
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,19	--	484		134	
17	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	1194,78	68,02	68,02	81265	81265	--	22426	111986
		НР - 72%; СП - 8%			--	26,07	--	31147		8295	
18	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=3	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	1194,78	19,87	19,87	23737	23737	--	5103	31148
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,93	--	7088		2307	
		Дорожная одежда									
19	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 15см, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	429,21	1216,23	1073,50	522018	460755	631	175929	753783
		НР - 108%; СП - 8%			141,26	238,26	60632	102265		55836	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
19.1	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,07 30,0447	21,00				631		
20	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 10 см. Устройство**	м2 основания или покрытия	2713,04	157,31	120,19	426800	326070	497	203892	681147
		НР - 108%; СП - 8%			36,94	32,64	100233	88556		50455	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,008715 23,644144	21,00				497		
21	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	860,05316	2958,00	--	2544037	--	2544037	--	2747560
		СП - 8%			--	--	--	--		203523	
22	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см**	м2 покрытия обочин	1064,133333	293,80	245,22	312644	260950	234	131854	480058
		НР - 108%; СП - 8%			48,36	66,37	51460	70627		35560	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,0105 11,1734	21,00				235		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	159,62	2958,00	--	472156	--	472156	--	509928
		СП - 8%			--	--	--	--		37772	
		Перевозки									
24	С341-020103-1130 4102-0103-1130 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 130 км	т	1631,477056	1901,00	--	3101438	--		--	3349553
		СП - 8%			--	--	--	--		248115	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8189184	1389020	3018936	592293	9483995
							224896	360847	--	702518	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8189184				
	Материалы		Тенге				2744				
	Всего заработная плата		Тенге					585742			
	Местные материалы		Тенге				3016193				
	Транспортные расходы		Тенге				3556331				
		Накладные расходы	Тенге				592293				
		Сметная прибыль	Тенге				702518				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9483995				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								439
		Сметная заработная плата	Тенге					585742			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9483995				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								439
		Сметная заработная плата	Тенге					585742			

РАЗДЕЛ 3. Аль-Фараби-2

		Подготовительные работы									
25	Е11-010207-1503 1101-0207-1503 РСНБ РК 2015	Кустарники и мелколесье редкие. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с)	га	0,0107	24038,61	24038,61	257	257	--	66	349
		НР - 72%, СП - 8%			--	8590,26	--	92		26	
26	Е11-010207-2003 1101-0207-2003 РСНБ РК 2015	Валы из кустарников, мелколесья и корней, кустарник и мелколесье редкие. Сжигание с перетряхиванием корчевателями-собирателями на тракторе 59 кВт (80 л.с)	га	0,0107	32771,27	2702,56	351	29	51	203	598
		НР - 72%, СП - 8%			25309,80	1006,24	271	11		44	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
26.1	146755 С	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,028 0,0003	169961,00				51		
27	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	890,18	42,65	42,65	37963	37963	--	9977	51776
		НР - 72%, СП - 8%			--	15,57	--	13857		3835	
		Земляные работы									
28	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	4455,01	6,86	6,86	30579	30579	--	6005	39510
		НР - 72%, СП - 8%			--	1,87	--	8340		2927	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Е11-010102-0208 1101-0102-0208 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3**	м3 грунта	1237,16	142,65	137,77	176486	170442	80	32099	225272
		НР - 72%; СП - 8%			4,82	31,22	5964	38619		16687	
30	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	2041,314	236,00	--	481750	--		--	520290
		СП - 8%			--	--	--	--		38540	
31	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы (с притрассового резерва). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	12,27	49,84	49,84	612	612	--	161	834
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,19	--	223		62	
32	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	1249,43	68,02	68,02	84982	84982	--	23451	117108
		НР - 72%; СП - 8%			--	26,07	--	32571		8675	
33	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=3	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	1249,43	19,87	19,87	24823	24823	--	5337	32573
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,93	--	7412		2413	
		Дорожная одежда									
34	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 15см, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	460,27	1216,23	1073,50	559794	494098	676	188660	808331
		НР - 108%; СП - 8%			141,26	238,26	65020	109666		59876	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
34.1	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,07 32,2189	21,00				677		
35	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 10 см. Устройство**	м2 основания или покрытия	2910,05	157,31	120,19	457792	349748	532	218698	730609
		НР - 108%; СП - 8%			36,94	32,64	107512	94986		54119	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,008715 25,361086	21,00				533		
36	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	922,3756	2958,00	--	2728387	--	2728387	--	2946658
		СП - 8%			--	--	--	--		218271	
37	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см**	м2 покрытия обочин	1135,466667	293,80	245,22	333602	278443	250	140692	512238
		НР - 108%; СП - 8%			48,36	66,37	54909	75361		37944	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,0105 11,9224	21,00				250		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	170,32	2958,00	--	503807	--	503807	--	544111
		СП - 8%			--	--	--	--		40305	
		Перевозки									
39	С341-020103-1130 4102-0103-1130 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 130 км**	т	1748,31296	1901,00	--	3323543	--		--	3589426
		СП - 8%			--	--	--	--		265883	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8744727	1471974	3233783	625349	10119683
							233675	381139	--	749607	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8744727				
	Материалы		Тенге				1592				
	Всего заработная плата		Тенге					614814			
	Местные материалы		Тенге				3232194				
	Транспортные расходы		Тенге				3805293				
		Накладные расходы	Тенге				625350				
		Сметная прибыль	Тенге				749606				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10119683				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								460
		Сметная заработная плата	Тенге					614814			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10119683				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								460
		Сметная заработная плата	Тенге					614814			

РАЗДЕЛ 4. Аль-Фараби 5/1

		Подготовительные работы									
40	Е11-010207-1503 1101-0207-1503 РСНБ РК 2015	**Кустарники и мелколесье редкие. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с)**	га	0,1187	24038,61	24038,61	2853	2853	--	734	3875
		НР - 72%; СП - 8%			--	8590,26	--	1020		287	
41	Е11-010207-2003 1101-0207-2003 РСНБ РК 2015	**Валы из кустарников, мелколесья и корней, кустарник и мелколесье редкие. Сжигание с перетряхиванием корчевателями-собирателями на тракторе 59 кВт (80 л.с)**	га	0,1187	32771,27	2702,56	3890	321	565	2249	6630
		НР - 72%; СП - 8%			25309,80	1006,24	3004	119		491	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1	146755 С	**Топливо дизельное из малосернистых нефтей**	т	0,028 0,003324	169961,00				565		
42	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	1042,8	42,65	42,65	44472	44472	--	11688	60652
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,57	--	16233		4493	
		Земляные работы									
43	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	5222,69	6,86	6,86	35848	35848	--	7040	46318
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,87	--	9777		3431	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Е11-010102-0208 1101-0102-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	1573,84	142,65	137,77	224515	216825	103	40835	286578
		НР - 72%; СП - 8%			4,82	31,22	7587	49128		21228	
45	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	2596,836	236,00	--	612853	--		--	661882
		СП - 8%			--	--	--	--		49028	
46	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (с притрассового резерва). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	32,29	49,84	49,84	1609	1609	--	423	2195
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,19	--	587		163	
47	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1606,13	68,02	68,02	109243	109243	--	30146	150541
		НР - 72%; СП - 8%			--	26,07	--	41870		11151	
48	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1606,13	19,87	19,87	31910	31910	--	6860	41872
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,93	--	9528		3102	
		Дорожная одежда									
49	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 15см, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	519,86	1216,23	1073,50	632269	558067	764	213086	912983
		НР - 108%; СП - 8%			141,26	238,26	73438	123864		67628	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,07 36,3902	21,00				764		
50	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 10 см. Устройство	м2 основания или покрытия	3287,26	157,31	120,19	517132	395083	601	247046	825313
		НР - 108%; СП - 8%			36,94	32,64	121448	107299		61134	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,008715 28,648471	21,00				602		
51	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1041,84944	2958,00	--	3081791	--	3081791	--	3328334
		СП - 8%			--	--	--	--		246543	
52	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	м2 покрытия обочин	1275,8	293,80	245,22	374832	312855	281	158081	575546
		НР - 108%; СП - 8%			48,36	66,37	61696	84675		42633	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,0105 13,3959	21,00				281		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**									
			м3	191,37	2958,00	--	566072	--	566072	--	611358
		СП - 8%			--	--	--	--		45286	
		Перевозки									
54	С341-020103-1130 4102-0103-1130 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 130 км**									
			т	1973,151104	1901,00	--	3750960	--		--	4051037
		СП - 8%			--	--	--	--		300077	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				9990251	1709088	3650177	718188	11565114
							267172	444102	--	856675	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9990251				
	Материалы		Тенге				2315				
	Всего заработная плата		Тенге					711274			
	Местные материалы		Тенге				3647863				
	Транспортные расходы		Тенге				4363814				
		Накладные расходы	Тенге				718188				
		Сметная прибыль	Тенге				856675				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11565114				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								531
		Сметная заработная плата	Тенге					711274			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				11565114				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								531
		Сметная заработная плата	Тенге					711274			

РАЗДЕЛ 5. Аль-Фараби 23

		Подготовительные работы									
55	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**									
			м3 грунта	927,5	42,65	42,65	39555	39555	--	10396	53946
		НР - 72%, СП - 8%			--	15,57	--	14438		3996	
		Земляные работы ПК67+30,00 - ПК100+20,00									
56	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	4645,37	6,86	6,86	31885	31885	--	6262	41198
		НР - 72%, СП - 8%			--	1,87	--	8697		3052	
57	Е11-010102-0208 1101-0102-0208 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3**									
			м3 грунта	1353,23	142,65	137,77	193044	186432	89	35111	246407
		НР - 72%, СП - 8%			4,82	31,22	6523	42242		18252	
58	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**									
			т	2232,8295	236,00	--	526948	--		--	569104
		СП - 8%			--	--	--	--		42156	
59	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы (с притрассового резерва). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**									
			м3 грунта	47,81	49,84	49,84	2383	2383	--	626	3250
		НР - 72%, СП - 8%			--	18,19	--	870		241	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1401,04	68,02	68,02	95294	95294	–	26297	131318
		НР - 72%, СП - 8%			–	26,07	–	36523		9727	
61	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1401,04	19,87	19,87	27835	27835	–	5984	36525
		НР - 72%, СП - 8%			–	5,93	–	8312		2706	
		Дорожная одежда ПК67+30,00 - ПК100+20,00									
62	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 15см, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	464,11	1216,23	1073,50	564464	498220	682	190234	815074
		НР - 108%, СП - 8%			141,26	238,26	65562	110581		60376	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,07 32,4877	21,00				682		
63	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 10 см. Устройство	м2 основания или покрытия	2935,57	157,31	120,19	461807	352815	537	220616	737016
		НР - 108%, СП - 8%			36,94	32,64	108455	95819		54594	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,008715 25,583493	21,00				537		
64	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	930,22488	2958,00	–	2751605	–	2751605	–	2971734
		СП - 8%			–	–	–	–		220128	
65	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	м2 покрытия обочин	1127,666667	293,80	245,22	331311	276530	249	139726	508719
		НР - 108%, СП - 8%			48,36	66,37	54532	74844		37683	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,0105 11,8405	21,00				249		
66	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	169,15	2958,00	–	500346	–	500346	–	540373
		СП - 8%			–	–	–	–		40028	
		Перевозки									
67	С341-020103-1130 4102-0103-1130 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 130 км	т	1758,999808	1901,00	–	3343859	–		–	3611367
		СП - 8%			–	–	–	–		267509	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				8870335	1510949	3253508	635252	10266031
							235072	392326	–	760448	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8870335				
	Материалы		Тенге				1557				
	Всего заработная плата		Тенге					627397			
	Местные материалы		Тенге				3251951				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Транспортные расходы		Тенге				3870806				
		Накладные расходы	Тенге				635252				
		Сметная прибыль	Тенге				760447				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10266033				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								468
		Сметная заработная плата	Тенге					627397			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				10266033				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								468
		Сметная заработная плата	Тенге					627397			

РАЗДЕЛ 6. Аль-Фараби22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подготовительные работы									
68	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	773,44	42,65 --	42,65 15,57	32985 --	32985 12040	--	8669 3332	44986
		Земляные работы ПК67+30,00 - ПК100+20,00									
69	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	3874,2	6,86 --	6,86 1,87	26592 --	26592 7253	--	5222 2545	34359
70	Е11-010102-0208 1101-0102-0208 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1161,09	142,65 4,82	137,77 31,22	165635 5597	159962 36244	76	30126 15661	211421
71	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км** *СП - 8%*	т	1915,7985	236,00 --	-- --	452128 --	-- --		-- 36170	488299
72	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы (с притрассового резерва). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	26,1	49,84 --	49,84 18,19	1301 --	1301 475	--	342 131	1774
73	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1187,19	68,02 --	68,02 26,07	80749 --	80749 30949	--	22283 8243	111274
74	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=3	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1187,19	19,87 --	19,87 5,93	23586 --	23586 7043	--	5071 2293	30950
		Дорожная одежда ПК67+30,00 - ПК100+20,00									
75	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 15см, дресвы. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	391,15	1216,23 141,26	1073,50 238,26	475728 55255	419898 93197	575	160329 50885	686941

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	27,3805	21,00				575		
76	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 10 см. Устройство	м2 основания или покрытия		2474,63	157,31 36,94	120,19 32,64	389294 91425	297416 80774	453	185975 46022	621291
		НР - 108%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,008715	21,5664	21,00				453		
77	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		784,05712	2958,00 --	-- --	2319241 --	-- --	2319241	-- 185539	2504780
		СП - 8%										
78	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	м2 покрытия обочин		950,9333333	293,80 48,36	245,22 66,37	279386 45986	233191 63114	209	117827 31777	428990
		НР - 108%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,0105	9,9848	21,00				210		
79	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		142,64	2958,00 --	-- --	421929 --	-- --	421929	-- 33754	455683
		СП - 8%										
		Перевозки										
80	С341-020103-1130 4102-0103-1130 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 130 км	т		1482,715392	1901,00 --	-- --	2818642 --	-- --		-- 225491	3044133
		СП - 8%										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					7487196 198263	1275679 331088	2742483 --	535844 641843	8664881
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					7487196				
	Материалы		Тенге					1314				
	Всего заработная плата		Тенге						529351			
	Местные материалы		Тенге					2741170				
	Транспортные расходы		Тенге					3270770				
		Накладные расходы	Тенге					535843				
		Сметная прибыль	Тенге					641843				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					8664883				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									395
		Сметная заработная плата	Тенге						529351			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					8664883				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									395
		Сметная заработная плата	Тенге						529351			

РАЗДЕЛ 7. Аль-Фараби-1/2

		Подготовительные работы										
81	Е11-010207-1503 1101-0207-1503 РСНБ РК 2015	Кустарники и мелколесье редкие. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)	га		0,0258	24038,61 --	24038,61 8590,26	620 --	620 222	--	160 62	842
		НР - 72%; СП - 8%										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
82	Е11-010207-2003 1101-0207-2003 РСНБ РК 2015	**Валы из кустарников, мелколесья и корней, кустарник и мелколесье редкие. Сжигание с перетряхиванием корчевателями-собирателями на тракторе 59 кВт (80 л с)**	га		0,0258	32771,27	2702,56	845	70	122	489	1441
		НР - 72%; СП - 8%				25309,80	1006,24	653	26		107	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	146755 С	**Топливо дизельное из малосернистых нефтей**	т	0,028	0,000722	169961,00				123		
83	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		573,16	42,65	42,65	24443	24443	--	6424	33337
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,57	--	8922		2469	
		Земляные работы										
84	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади		2870,39	6,86	6,86	19702	19702	--	3869	25457
		НР - 72%; СП - 8%				--	1,87	--	5374		1886	
85	Е11-010102-0208 1101-0102-0208 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3**	м3 грунта		891,15	142,65	137,77	127127	122772	59	23122	162268
		НР - 72%; СП - 8%				4,82	31,22	4296	27818		12020	
86	С 341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т		1470,3975	236,00	--	347014	--		--	374775
		СП - 8%				--	--	--	--		27761	
87	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы (с притрассового резерва). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		0,05	49,84	49,84	2	2	--	1	3
		НР - 72%				--	18,19	--	1		--	
88	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта		891,2	68,02	68,02	60616	60616	--	16727	83531
		НР - 72%, СП - 8%				--	26,07	--	23233		6188	
89	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=3	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта		891,2	19,87	19,87	17706	17706	--	3807	23234
		НР - 72%, СП - 8%				--	5,93	--	5287		1721	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					598076	245932	181	54599	704888
								4949	70882	--	52214	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					598076				
	Материалы		Тенге					181				
	Всего заработная плата		Тенге						75831			
	Транспортные расходы		Тенге					347014				
		Накладные расходы	Тенге					54598				
		Сметная прибыль	Тенге					52214				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					704888				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									50
		Сметная заработная плата	Тенге						75831			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				704888				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					75831			
		РАЗДЕЛ 8. Аль-Фараби-3									
		Подготовительные работы									
90	Е11-010207-1503 1101-0207-1503 РСНБ РК 2015	**Кустарники и мелколесье редкие. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)**	га	0,089	24038,61 –	24038,61 8590,26	2139 –	2139 765	–	550 215	2905
		НР - 72%; СП - 8%									
91	Е11-010207-2003 1101-0207-2003 РСНБ РК 2015	**Валы из кустарников, мелколесья и корней, кустарник и мелколесье редкие. Сжигание с перетряхиванием корчевателями-собирателями на тракторе 59 кВт (80 л с)**	га	0,089	32771,27 25309,80	2702,56 1006,24	2917 2253	241 90	423	1686 368	4971
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91.1	146755 С	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,028 0,002492	169961,00				424		
92	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты I группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	986,45	42,65 –	42,65 15,57	42069 –	42069 15356	–	11056 4250	57375
		НР - 72%; СП - 8%									
		Земляные работы									
93	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	4942,42	6,86 –	6,86 1,87	33924 –	33924 9253	–	6662 3247	43833
		НР - 72%; СП - 8%									
94	Е11-010102-0208 1101-0102-0208 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3**	м3 грунта	1386,14	142,65 4,82	137,77 31,22	197739 6682	190966 43269	91	35965 18696	252400
		НР - 72%; СП - 8%									
95	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	2287,131	236,00 –	– –	539763 –	– –		– 43181	582944
		СП - 8%									
96	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы (с притрассового резерва). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	4,16	49,84 –	49,84 18,19	207 –	207 76	–	54 21	283
		НР - 72%; СП - 8%									
97	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	1390,3	68,02 –	68,02 26,07	94563 –	94563 36244	–	26095 9653	130311
		НР - 72%; СП - 8%									
98	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=3	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	1390,3	19,87 –	19,87 5,93	27622 –	27622 8248	–	5939 2685	36245
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**940943**	**391732**	**514**	**88007**	**1111267**
							8934	**113299**	**--**	**82316**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**940943**				
	Материалы		Тенге				**515**				
	Всего заработная плата		Тенге					**122233**			
	Транспортные расходы		Тенге				**539763**				
		Накладные расходы	Тенге				**88008**				
		Сметная прибыль	Тенге				**82316**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1111267**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**81**
		Сметная заработная плата	Тенге					**122233**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**1111267**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**81**
		Сметная заработная плата	Тенге					**122233**			
		РАЗДЕЛ 9. Аль-Фараби 5/2									
		Подготовительные работы									
99	**Е11-010207-1503 1101-0207-1503 РСНБ РК 2015**	**Кустарники и мелколесье редкие. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)**									
			га	**0,2859**	**24038,61**	**24038,61**	**6873**	**6873**	**--**	**1768**	**9332**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**8590,26**	**--**	**2456**		**691**	
100	**Е11-010207-2003 1101-0207-2003 РСНБ РК 2015**	**Валы из кустарников, мелколесья и корней, кустарник и мелколесье редкие. Сжигание с перетряхиванием корчевателями-собирателями на тракторе 59 кВт (80 л с)**									
			га	**0,2859**	**32771,27**	**2702,56**	**9369**	**773**	**1360**	**5417**	**15969**
		НР - 72%; СП - 8%			**25309,80**	**1006,24**	**7236**	**288**		**1183**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
100.1	**146755 С**	**Топливо дизельное из малосернистых нефтей**	**т**	**0,028**	**0,008005**	**169961,00**			**1361**		
101	**Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**									
			м3 грунта	**1016,9**	**42,65**	**42,65**	**43367**	**43367**	**--**	**11398**	**59146**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**15,57**	**--**	**15830**		**4381**	
		Земляные работы									
102	**Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**5095**	**6,86**	**6,86**	**34971**	**34971**	**--**	**6868**	**45186**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**1,87**	**--**	**9538**		**3347**	
103	**Е11-010102-0208 1101-0102-0208 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3**									
			м3 грунта	**1778,64**	**142,65**	**137,77**	**253731**	**245040**	**117**	**46148**	**323870**
		НР - 72%; СП - 8%			**4,82**	**31,22**	**8574**	**55521**		**23990**	
104	**С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**									
			т	**2934,756**	**236,00**	**--**	**692602**	**--**		**--**	**748011**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**55408**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы (с притрассового резерва). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	0,16	49,84 --	49,84 18,19	8 --	8 3	--	2 1	11
		НР - 72%; СП - 8%									
106	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	1778,8	68,02 --	68,02 26,07	120988 --	120988 46371	--	33387 12350	166725
		НР - 72%; СП - 8%									
107	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=3	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	1778,8	19,87 --	19,87 5,93	35340 --	35340 10553	--	7598 3435	46373
		НР - 72%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1197250 15810	487360 140560	1477 --	112586 104786	1414623
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1197250				
	Материалы		Тенге				1477				
	Всего заработная плата		Тенге					156370			
	Транспортные расходы		Тенге				692602				
		Накладные расходы	Тенге				112586				
		Сметная прибыль	Тенге				104787				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1414623				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105
		Сметная заработная плата	Тенге					156370			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1414623				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105
		Сметная заработная плата	Тенге					156370			

РАЗДЕЛ 10. Аль-Фараби-6/2

		Подготовительные работы									
108	Е11-010207-1503 1101-0207-1503 РСНБ РК 2015	**Кустарники и мелколесье редкие. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)**	га	0,0421	24038,61 --	24038,61 8590,26	1012 --	1012 362	--	260 102	1374
		НР - 72%; СП - 8%									
109	Е11-010207-2003 1101-0207-2003 РСНБ РК 2015	**Валы из кустарников, мелколесья и корней, кустарник и мелколесье редкие. Сжигание с перетряхиванием корчевателями-собирателями на тракторе 59 кВт (80 л с)**	га	0,0421	32771,27 25309,80	2702,56 1006,24	1380 1066	114 42	200	798 174	2352
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109.1	146755 С	**Топливо дизельное из малосернистых нефтей**	т	0,028	0,001179	169961,00			200		
110	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	798,42	42,65 --	42,65 15,57	34050 --	34050 12429	--	8949 3440	46439
		НР - 72%; СП - 8%									
		Земляные работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	4006,23	6,86	6,86	27498	27498	--	5400	35530
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,87	--	7500		2632	
112	Е11-010102-0208 1101-0102-0208 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3**	м3 грунта	1431,04	142,65	137,77	204144	197152	94	37130	260576
		НР - 72%; СП - 8%			4,82	31,22	6898	44671		19302	
113	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза I. Расстояние перевозки 10 км**	т	2361,216	236,00	--	557247	--		--	601827
		СП - 8%			--	--	--	--		44580	
114	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы (с притрассового резерва). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	7,42	49,84	49,84	370	370	--	97	504
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,19	--	135		37	
115	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	1438,46	68,02	68,02	97839	97839	--	26999	134825
		НР - 72%; СП - 8%			--	26,07	--	37499		9987	
116	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=3	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	1438,46	19,87	19,87	28579	28579	--	6144	37501
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,93	--	8534		2778	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				952118	386613	294	85777	1120928
							7964	111171	--	83032	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				952118				
	Материалы		Тенге				294				
	Всего заработная плата		Тенге					119135			
	Транспортные расходы		Тенге				557247				
		Накладные расходы	Тенге				85777				
		Сметная прибыль	Тенге				83032				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1120927				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	Тенге					119135			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1120927				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	Тенге					119135			

РАЗДЕЛ 11. Аль-Фараби-7

Подготовительные работы

117	Е11-010207-1503 1101-0207-1503 РСНБ РК 2015	**Кустарники и мелколесье редкие. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)**	га	0,0025	24038,61	24038,61	60	60	--	15	82
		НР - 72%; СП - 8%			--	8590,26	--	21		6	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
118	Е11-010207-2003 1101-0207-2003 РСНБ РК 2015	Валы из кустарников, мелколесья и корней, кустарник и мелколесье редкие. Сжигание с перетряхиванием корчевателями-собирателями на тракторе 59 кВт (80 л с)	га		0,0025	32771,27	2702,56	82	7	12	47	140
		НР - 72%, СП - 8%				25309,80	1006,24	63	3		10	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
118.1	146755 С	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,028	0,00007	169961,00				12		
119	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		582,37	42,65	42,65	24836	24836	--	6527	33872
		НР - 72%, СП - 8%				--	15,57	--	9066		2509	
		Земляные работы										
120	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		2931,69	6,86	6,86	20123	20123	--	3952	26000
		НР - 72%, СП - 8%				--	1,87	--	5488		1926	
121	Е11-010102-0208 1101-0102-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта		1107,82	142,65	137,77	158035	152623	72	28743	201721
		НР - 72%, СП - 8%				4,82	31,22	5340	34581		14942	
122	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т		1827,903	236,00	--	431385	--		--	465896
		СП - 8%				--	--	--	--		34511	
123	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (с притрассового резерва). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		4,83	49,84	49,84	241	241	--	63	328
		НР - 72%, СП - 8%				--	18,19	--	88		24	
124	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		1112,65	68,02	68,02	75679	75679	--	20884	104288
		НР - 72%, СП - 8%				--	26,07	--	29005		7725	
125	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		1112,65	19,87	19,87	22106	22106	--	4753	29007
		НР - 72%, СП - 8%				--	5,93	--	6601		2149	
		Дорожная одежда										
126	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 15см, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		272,46	1216,23	1073,50	331374	292485	400	111679	478497
		НР - 108%, СП - 8%				141,26	238,26	38489	64917		35444	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
126.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	19,0722	21,00				401		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
127	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 10 см. Устройство	м2 основания или покрытия		1722,68	157,31	120,19	271002	207042	316	129464	432503
		НР - 108%, СП - 8%				36,94	32,64	63644	56230		32037	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
127.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,008715	15,013156	21,00				315		
128	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		546,01352	2958,00	--	1615108	--	1615108	--	1744317
		СП - 8%				--	--	--	--		129209	
129	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	м2 покрытия обочин		667,5333333	293,80	245,22	196123	163695	147	82712	301141
		НР - 108%, СП - 8%				48,36	66,37	32281	44305		22307	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
129.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,0105	7,0091	21,00				147		
130	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		100,13	2958,00	--	296185	--	296185	--	319879
		СП - 8%				--	--	--	--		23695	
		Перевозки										
131	С341-020103-1130 4102-0103-1130 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 130 км	т		1033,829632	1901,00	--	1965310	--		--	2122535
		СП - 8%				--	--	--	--		157225	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					5407647	958895	1912240	388839	6260206
								139817	250305	--	463719	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5407647				
	Материалы		Тенге					948				
	Всего заработная плата		Тенге						390123			
	Местные материалы		Тенге					1911293				
	Транспортные расходы		Тенге					2396695				
		Накладные расходы	Тенге					388840				
		Сметная прибыль	Тенге					463719				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					6260206				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									290
		Сметная заработная плата	Тенге						390123			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					6260206				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									290
		Сметная заработная плата	Тенге						390123			

РАЗДЕЛ 12. Нысанбай жырау

		Подготовительные работы										
132	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		473,23	42,65	42,65	20182	20182	--	5304	27525
		НР - 72%, СП - 8%				--	15,57	--	7367		2039	
		Земляные работы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	2374,39	6,86	6,86	16297	16297	--	3200	21058
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,87	--	4445		1560	
134	Е11-010102-0208 1101-0102-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	850,39	142,65	137,77	121312	117157	56	22064	154846
		НР - 72%; СП - 8%			4,82	31,22	4099	26545		11470	
135	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1403,1435	236,00	--	331142	--		--	357633
		СП - 8%			--	--	--	--		26491	
136	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (с притрассового резерва). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1,28	49,84	49,84	64	64	--	17	87
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,19	--	23		6	
137	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	851,67	68,02	68,02	57928	57928	--	15985	79826
		НР - 72%; СП - 8%			--	26,07	--	22202		5913	
138	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	851,67	19,87	19,87	16921	16921	--	3638	22203
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,93	--	5053		1645	
		Дорожная одежда									
139	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 15см, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	225,89	1216,23	1073,50	274734	242492	332	92590	396710
		НР - 108%; СП - 8%			141,26	238,26	31910	53821		29386	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,07 15,8123	21,00				332		
140	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 10 см. Устройство	м2 основания или покрытия	1427,97	157,31	120,19	224640	171622	262	107316	358512
		НР - 108%; СП - 8%			36,94	32,64	52756	46610		26556	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
140.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,008715 12,444759	21,00				261		
141	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	452,65408	2958,00	--	1338951	--	1338951	--	1446067
		СП - 8%			--	--	--	--		107116	
142	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	м2 покрытия обочин	559,6	293,80	245,22	164412	137227	124	69338	252450

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%, СП - 8%				48,36	66,37	27061	37141		18700	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
142.1	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,0105	5,8758	21,00				123		
143	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3		83,94	2958,00	--	248295	--	248295	--	268158
		СП - 8%				--	--	--	--		19864	
		Перевозки										
144	С341-020103-1130 4102-0103-1130 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 130 км**	т		858,550528	1901,00	--	1632105	--		--	1762673
		СП - 8%				--	--	--	--		130568	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					4446980	779889	1588020	319452	5147748
								115827	203208	--	381314	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4446980				
	Материалы		Тенге					773				
	Всего заработная плата		Тенге						319035			
	Местные материалы		Тенге					1587245				
	Транспортные расходы		Тенге					1963246				
		Накладные расходы	Тенге					319453				
		Сметная прибыль	Тенге					381315				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					5147748				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									237
		Сметная заработная плата	Тенге						319035			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					5147748				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									237
		Сметная заработная плата	Тенге						319035			

РАЗДЕЛ 13. Аль-Фараби-6/1

		Подготовительные работы										
145	Е11-010207-1503 1101-0207-1503 РСНБ РК 2015	**Кустарники и мелколесье редкие. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)**	га		0,0363	24038,61	24038,61	873	873	--	225	1185
		НР - 72%, СП - 8%				--	8590,26	--	312		88	
146	Е11-010207-2003 1101-0207-2003 РСНБ РК 2015	**Валы из кустарников, мелколесья и корней, кустарник и мелколесье редкие. Сжигание с перетряхиванием корчевателями-собирателями на тракторе 59 кВт (80 л с)**	га		0,0363	32771,27	2702,56	1190	98	173	688	2028
		НР - 72%, СП - 8%				25309,80	1006,24	919	37		150	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
146.1	146755 С	**Топливо дизельное из малосернистых нефтей**	т	0,028	0,001016	169961,00				173		
147	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты I группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		1121,8	42,65	42,65	47841	47841	--	12573	65247
		НР - 72%, СП - 8%				--	15,57	--	17463		4833	
		Земляные работы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	5622,47	6,86 --	6,86 1,87	38592 --	38592 10526	--	7579 3694	49864
149	Е11-010102-0208 1101-0102-0208 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1793,55	142,65 4,82	137,77 31,22	255858 8646	247095 55987	117	46535 24191	326585
150	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км** *СП - 8%*	т	2959,3575	236,00 --	-- --	698408 --	-- --		-- 55873	754281
151	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы (с притрассового резерва). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	41,05	49,84 --	49,84 18,19	2046 --	2046 747	--	538 207	2790
152	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1834,6	68,02 --	68,02 26,07	124783 --	124783 47826	--	34435 12737	171955
153	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=3	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1834,6	19,87 --	19,87 5,93	36449 --	36449 10884	--	7836 3543	47828
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1206039 9564	497776 143780	290 --	110409 105316	1421763
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1206039				
	Материалы		Тенге				290				
	Всего заработная плата		Тенге					153345			
	Транспортные расходы		Тенге				698408				
		Накладные расходы	Тенге				110408				
		Сметная прибыль	Тенге				105316				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1421763				101
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					153345			
		Сметная заработная плата	Тенге				1421763				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге								101
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					153345			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				69 540 657,000				
		Итого ПО АКТУ					69 540 657,000				
		Нормативная трудоемкость					3 405,000				
		Сметная заработная плата					4 655 442,000				
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге		1,30%		904 028,541				
		Итого :	Тенге				70 444 685,541				
		Дополнительные затраты при производствеСМР в зимнее время 0,72%	Тенге		0,72%		507 201,736				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				2 003 997,000				
		Итого по главам 1-9	Тенге				72 955 884,277				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				1 419 037,746				
		ИТОГО сметная стоимость в ценах 2020	Тенге				74 374 922,022				
		Итого скидка по тендеру 10%	Тенге				7 437 492,202				
		Итого в текущих ценах по договору	Тенге				66 937 429,820				
		Налог на добавленную стоимость -12%	Тенге				8 032 491,578				
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**				**74 969 921,399**				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО КБ"МунайГаз Инжиниринг

ТЕХНАДЗОР:
ТОО КБ "КАЙМАР Инжиниринг"

Генеральный подрядчик:
ТОО "Абзал Проект Консалтинг"