Утверждена
приказом Министерства по инвестициям
и развитию РК
от "19" сентября 2018г. №656

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Абзал Проект Консалтинг"
Наименование строительства : "Строительство инженерная инфраструктура жилого сектора в районе Аль-Фараби г.Кызылорда Гравийные дороги "

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2020 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименование	код
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость (по графе 2)	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	188 003 088,00	167 859 900,00							20 143 188,00	
всего за отчетный период	54 311 595,17	48 492 495,69							5 819 099,483	54 311 595,17

Авторский надзор:
ТОО КБ"МунайГаз Инжиниринг
Ахметов З.

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО КБ "КАЙМАР Инжиниринг"
Нурмуханов А.

Генеральный подрядчик:
ТОО "Абзал Проект Консалтинг"
Директор: Сарсенбаев М.А.

Заказчик: *КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"*
Подрядчик: *ТОО "Абзал Проект Консалтинг"*
Стройка: *"Инженерная инфраструктура жилого сектора в районе Альфараби г. Кызылорда. Гравийные дороги "*
Договор: *№ 86 от 06.04.2020г.*

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма- 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за сентябрь месяц 2020 г

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Квартал 497										
		Дорожная одежда										
1	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 15см, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**		**554,853928**	**1216,23**	**1073,50**	**674829,77**	**595633,25**	**815,64**	**227429,27**	**974439,76**
		НР - 108%; СП - 8%				**141,26**	**238,26**	**78380,89**	**132201,77**		**72180,72**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**249132 С**	**Вода техническая**	**м3**	**0,07**	**38,839775**	**21,00**				**815,64**		
2	**Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 10 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**		**4000**	**157,31**	**120,19**	**629256,50**	**480744,60**	**732,06**	**300610,68**	**1004256,56**
		НР - 108%; СП - 8%				**36,94**	**32,64**	**147779,84**	**130563,38**		**74389,37**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	**249132 С**	**Вода техническая**	**м3**	**0,008715**	**34,86**	**21,00**				**732,06**		
3	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**		**1172,921792**	**2958,00**	**–**	**3469502,66**	**–**	**3469502,66**	**–**	**3747062,87**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**277560,21**	
4	**Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см**	**м2 покрытия обочин**		**666,6666667**	**293,80**	**245,22**	**195867,89**	**163481,99**	**147,00**	**82604,75**	**300750,45**
		НР - 108%; СП - 8%				**48,36**	**66,37**	**32238,90**	**44246,98**		**22277,81**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	**249132 С**	**Вода техническая**	**м3**	**0,0105**	**7**	**21,00**				**147,00**		
5	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**		**100**	**2958,00**	**–**	**295800,00**	**–**	**295800,00**	**–**	**319464,00**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**23664,00**	
		Перевозки										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С341-020103-1130 4102-0103-1130 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 130 км	т	2036,674868	1901,00	--	3871718,92	--		--	4181456,44
		СП - 8%			--	--	--	--		309737,51	
		Обустройство улицы и организация движения									
7	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	28	4826,68	808,30	135146,97	22632,29	13237,88	115183,12	270356,50
		НР - 108%; СП - 8%			3545,60	263,37	99276,80	7374,24		20026,41	
8	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,96	27431,54	1147,87	53765,81	2249,82	40874,76	10156,22	69035,79
		НР - 91%; СП - 8%			5429,20	265,02	10641,23	519,45		5113,76	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	100841 С	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02 1,9992	18840,00				37664,93		
9	С124-010202-0704 2401-0202-0704 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.35 ГОСТ 32948-2014	шт.	28	6591,00	--	184548,00	--	184548,00	--	199311,84
		СП - 8%			--	--	--	--		14763,84	
10	С124-010201-0103 2401-0201-0103 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	6390,00	--	6390,00	--	6390,00	--	6901,20
		СП - 8%			--	--	--	--		511,20	
11	С124-010201-0114 2401-0201-0114 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	27	6759,00	--	182493,00	--	182493,00	--	197092,44
		СП - 8%			--	--	--	--		14599,44	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9699319,53	1264742,00	4194541,00	735984,04	11270127,86
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				368317,66	314905,82	--	834824,29	
	Материалы		Тенге				9699319,53				
	Всего заработная плата		Тенге				55807,34				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					683223,48			
	Местные материалы		Тенге				373431,00				
	Транспортные расходы		Тенге				3765302,66				
		Накладные расходы	Тенге				3871718,92				
		Сметная прибыль	Тенге				735984,04				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				834824,29				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11270127,86				
		Сметная заработная плата	Тенге								548,48
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					683223,48			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11270127,86				
		Сметная заработная плата	Тенге								548,48
								683223,48			
		РАЗДЕЛ 2. Кызылжар									
		Земляные работы ПК0+00,00 - ПК67+30,00									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		6742,39	6,86	6,86	46278,75	46278,75	–	9088,10	59796,20
		НР - 72%; СП - 8%				–	1,87	–	12622,36		4429,35	
		Дорожная одежда ПК0+00,00 - ПК67+30,00										
13	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 15см, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		644,2747	1216,23	1073,50	783585,96	691626,06	947,08	264081,98	1131481,38
		НР - 108%; СП - 8%				141,26	238,26	91012,82	153507,53		83813,44	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	45,099229	21,00				947,08		
14	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 10 см. Устройство	м2 основания или покрытия		4771,57	157,31	120,19	750635,36	573476,63	873,27	358596,23	1197970,11
		НР - 108%; СП - 8%				36,94	32,64	176285,46	155748,08		88738,53	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,008715	41,584233	21,00				873,27		
15	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		1377,689814	2958,00	–	4075206,47	–	4075206,47	–	4401223,00
		СП - 8%				–	–	–	–		326016,52	
16	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	м2 покрытия обочин		1352,8	293,80	245,22	397455,12	331737,65	298,29	167621,56	610282,82
		НР - 108%; СП - 8%				48,36	66,37	65419,18	89785,97		45206,13	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,0105	14,2044	21,00				298,29		
17	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		202,92	2958,00	–	600237,36	–	600237,36	–	648256,35
		СП - 8%				–	–	–	–		48018,99	
		Подготовительные работы ПК67+30,00 - ПК100+20,00										
18	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		740	42,65	42,65	31558,45	31558,45	–	8294,03	43040,69
		НР - 72%; СП - 8%				–	15,57	–	11519,49		3188,20	
		Земляные работы ПК67+30,00 - ПК100+20,00										
19	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		4968	6,86	6,86	34099,61	34099,61	–	6696,39	44059,68
		НР - 72%; СП - 8%				–	1,87	–	9300,54		3263,68	
20	Е11-010102-0208 1101-0102-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта		12098,4	142,65	137,77	1725890,48	1666777,21	794,14	313904,12	2202978,16
		НР - 72%; СП - 8%				4,82	31,22	58319,13	377658,82		163183,57	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	19962,36		236,00	–	4711117,00	–		–	5088006,32
		СП - 8%				–	–	–	–		376889,36	
22	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	11493,48		68,02	68,02	781746,97	781746,97	–	215727,62	1077272,56
		НР - 72%; СП - 8%				–	26,07	–	299621,69		79797,97	
23	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	11493,48		19,87	19,87	228346,71	228346,71	–	49093,25	299635,16
		НР - 72%; СП - 8%				–	5,93	–	68185,07		22195,20	
		Дорожная одежда ПК67+30,00 - ПК100+20,00										
24	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 15см, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	349,89		1216,23	1073,50	425546,57	375605,38	514,34	143416,53	614480,16
		НР - 108%; СП - 8%				141,26	238,26	49426,86	83366,23		45517,05	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	24,4923	21,00				514,34		
25	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 10 см. Устройство	м2 основания или покрытия	2303		157,31	120,19	362294,43	276788,70	421,48	173076,60	578200,71
		НР - 108%; СП - 8%				36,94	32,64	85084,24	75171,87		42829,68	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,008715	20,070645	21,00				421,48		
26	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	712,4378		2958,00	–	2107391,00	–	2107391,00	–	2275982,29
		СП - 8%				–	–	–	–		168591,28	
27	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	м2 покрытия обочин	658		293,80	245,22	193321,61	161356,72	145,09	81530,89	296840,70
		НР - 108%; СП - 8%				48,36	66,37	31819,79	43671,77		21988,20	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,0105	6,909	21,00				145,09		
28	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	98,7		2958,00	–	291954,60	–	291954,60	–	315310,97
		СП - 8%				–	–	–	–		23356,37	
		Примыкание ул.Сыр Ана										
		Подготовительные работы										
29	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	340		42,65	42,65	14499,83	14499,83	–	3810,77	19775,45
		НР - 72%; СП - 8%				–	15,57	–	5292,74		1464,85	
		Земляные работы										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
30	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1782,12		6,86	6,86	12232,20	12232,20	–	2402,13	15805,08
		НР - 72%; СП - 8%				–	1,87	–	3336,29		1170,75	
31	Е11-010102-0208 1101-0102-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	1352,14		142,65	137,77	192888,77	186282,16	88,75	35082,52	246208,99
		НР - 72%; СП - 8%				4,82	31,22	6517,86	42207,86		18237,70	
32	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	2231,031		236,00	–	526523,32	–		–	568645,18
		СП - 8%				–	–	–	–		42121,87	
33	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1284,53		68,02	68,02	87369,31	87369,31	–	24110,07	120397,73
		НР - 72%; СП - 8%				–	26,07	–	33486,21		8918,35	
34	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1284,53		19,87	19,87	25520,40	25520,40	–	5486,74	33487,71
		НР - 72%; СП - 8%				–	5,93	–	7620,47		2480,57	
		Дорожная одежда										
35	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 15см, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	132,94		1216,23	1073,50	161685,56	142710,51	195,42	54490,82	233470,50
		НР - 108%; СП - 8%				141,26	238,26	18779,64	31674,83		17294,11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	9,3058	21,00				195,42		
36	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 10 см. Устройство	м2 основания или покрытия	886,25		157,31	120,19	139419,64	106514,98	162,20	66604,05	222505,59
		НР - 108%; СП - 8%				36,94	32,64	32742,47	28927,95		16481,90	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,008715	7,723669	21,00				162,20		
37	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	272,0818		2958,00	–	804817,96	–	804817,96	–	869203,40
		СП - 8%				–	–	–	–		64385,44	
38	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	м2 покрытия обочин	1675,733333		293,80	245,22	492333,53	410928,33	369,50	207635,30	755966,34
		НР - 108%; СП - 8%				48,36	66,37	81035,70	111219,21		55997,51	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,0105	17,5952	21,00				369,50		
39	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	251,36		2958,00	–	743522,88	–	743522,88	–	803004,71
		СП - 8%				–	–	–	–		59481,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перевозки									
40	С341-020103-1130 4102-0103-1130 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 130 км**	т	4664,303062	1901,00	–	8866840,12	–		–	9576187,33
		СП - 8%			–	–	–	–		709347,21	
		Обустройство улицы и организация движения									
41	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	10	4826,68	808,30	48266,78	8082,96	4727,81	41136,83	96555,89
		НР - 108%; СП - 8%			3545,60	263,37	35456,00	2633,66		7152,29	
42	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	0,7	27431,54	1147,87	19202,08	803,51	14598,13	3627,22	24655,64
		НР - 91%; СП - 8%			5429,20	265,02	3800,44	185,52		1826,34	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1	100841 С	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02 0,714	18840,00				13451,76		
43	С124-010202-0704 2401-0202-0704 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.35 ГОСТ 32948-2014**	шт.	10	6591,00	–	65910,00	–	65910,00	–	71182,80
		СП - 8%			–	–	–	–		5272,80	
44	С124-010201-0103 2401-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	2	6390,00	–	12780,00	–	12780,00	–	13802,40
		СП - 8%			–	–	–	–		1022,40	
45	С124-010201-0114 2401-0201-0114 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	8	6759,00	–	54072,00	–	54072,00	–	58397,76
		СП - 8%			–	–	–	–		4325,76	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				29814550,82	6194343,00	8780027,80	2235513,76	34614069,75
							735699,59	1646744,15	–	2564005,17	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				29814550,82				
	Материалы		Тенге				24135,51				
	Всего заработная плата		Тенге					2382443,74			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				132762,00				
	Местные материалы		Тенге				8623130,29				
	Транспортные расходы		Тенге				14104480,40				
		Накладные расходы	Тенге				2235513,76				
		Сметная прибыль	Тенге				2564005,17				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				34614069,75				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1735,96
		Сметная заработная плата	Тенге					2382443,74			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				34614069,75				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1735,96
		Сметная заработная плата	Тенге					2382443,74			

РАЗДЕЛ 3. Аль Фараби -23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Наращивание колодцев - 5шт									
46	Е12-180101-1204 1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	м3 конструкции	0,5	3998,15	1438,10	1999,07	719,05	–	1129,41	3378,76
		НР - 72%; СП - 8%			2560,04	577,22	1280,02	288,61		250,28	
47	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Демонтаж.	м3 сборных железобетонных конструкций	0,6	9702,59	5929,83	5821,55	3557,90	–	4158,70	10778,67
		НР - 118%; СП - 8%			3772,76	2101,11	2263,66	1260,67		798,42	
48	Е12-160101-0801 1216-0101-0801 РСНБ РК 2015	Люки чугунные. Демонтаж	люк	5	2145,15	–	10725,75	–	–	7722,54	19924,15
		НР - 72%; СП - 8%			2145,15	–	10725,75	–		1475,86	
49	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка (от разборки асфальтобет. покрытии)	т	4,4	97,00	–	426,80	–		–	460,94
		СП - 8%			–	–	–	–		34,14	
50	С341-310101-0901 4131-0101-0901 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Погрузка	т	1,5	421,00	–	631,50	–		–	682,02
		СП - 8%			–	–	–	–		50,52	
51	С341-310103-0201 4131-0103-0201 РСНБ РК 2015	Люк. Погрузка	т	0,575	492,00	–	282,90	–		–	305,53
		СП - 8%			–	–	–	–		22,63	
52	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	6,475	236,00	–	1528,10	–		–	1650,35
		СП - 8%			–	–	–	–		122,25	
53	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Монтаж.	м3 сборных железобетонных конструкций	0,7	13750,37	7412,29	9625,26	5188,60	310,21	7038,61	17996,99
		НР - 118%; СП - 8%			5894,94	2626,39	4126,45	1838,47		1333,11	
54	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	5	1800,55	190,54	9002,76	952,70	648,56	7786,25	18132,13
		НР - 99%; СП - 8%			1480,30	92,68	7401,50	463,40		1343,12	
55	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	10	5577,00	–	55770,00	–	55770,00	–	60231,60
		СП - 8%			–	–	–	–		4461,60	
56	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	5	9093,00	–	45465,00	–	45465,00	–	49102,20
		СП - 8%			–	–	–	–		3637,20	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
57	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	5		19565,00	--	97825,00	--	97825,00	--	105651,00
		СП - 8%				--	--	--	--		7826,00	
58	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Заделка люка в нише бетоном В15	м3	2,13		23293,58	1092,54	49615,33	2327,11	44622,63	2890,96	56706,79
		НР - 91%; СП - 8%				1251,45	240,04	2665,59	511,29		4200,50	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	100841 С	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,1726	18840,00				40931,78		
59	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,45		1216,23	1073,50	547,30	483,07	0,66	184,45	790,29
		НР - 108%; СП - 8%				141,26	238,26	63,57	107,22		58,54	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	0,0315	21,00				0,66		
60	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,549		2958,00	--	1623,94	--	1623,94	--	1753,86
		СП - 8%				--	--	--	--		129,92	
61	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитный бетон наращивания. Устройство. (бетон В15)	м3	1,4		25308,12	1286,88	35431,36	1801,63	28694,56	4887,82	43544,72
		НР - 91%; СП - 8%				3525,12	311,47	4935,17	436,06		3225,53	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	100841 С	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,428	18840,00				26903,52		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					326321,63	15030,06	274960,56	35798,75	391090,01
								33461,71	4905,72	--	28969,63	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					228496,63				
	Материалы		Тенге					74276,62				
	Всего заработная плата		Тенге						38367,42			
	Местные материалы		Тенге					102858,94				
	Транспортные расходы		Тенге					2869,30				
		Накладные расходы	Тенге					35798,75				
		Сметная прибыль	Тенге					21143,63				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					285439,01				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									34,84
		Сметная заработная плата	Тенге						38367,42			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					97825,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					97825,00				
		Сметная прибыль	Тенге					7826,00				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					105651,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					391090,01				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									34,84
		Сметная заработная плата	Тенге						38367,42			

РАЗДЕЛ 4. Аль Фараби -22

Наращивание колодцев - 1шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Е12-180101-1204 1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	м3 конструкции	0,1	3998,15	1438,10	399,81	143,81	–	225,88	675,75
		НР - 72%; СП - 8%			2560,04	577,22	256,00	57,72		50,06	
63	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Демонтаж.	м3 сборных железобетонных конструкций	0,12	9702,59	5929,83	1164,31	711,58	–	831,74	2155,73
		НР - 118%; СП - 8%			3772,76	2101,11	452,73	252,13		159,68	
64	Е12-160101-0801 1216-0101-0801 РСНБ РК 2015	Люки чугунные. Демонтаж	люк	1	2145,15	–	2145,15	–	–	1544,51	3984,83
		НР - 72%; СП - 8%			2145,15	–	2145,15	–		295,17	
65	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка (от разборки асфальтобет. покрытии)	т	0,88	97,00	–	85,36	–		–	92,19
		СП - 8%			–	–	–	–		6,83	
66	С341-310101-0901 4131-0101-0901 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Погрузка	т	0,3	421,00	–	126,30	–		–	136,40
		СП - 8%			–	–	–	–		10,10	
67	С341-310103-0201 4131-0103-0201 РСНБ РК 2015	Люк. Погрузка	т	0,115	492,00	–	56,58	–		–	61,11
		СП - 8%			–	–	–	–		4,53	
68	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1,295	236,00	–	305,62	–		–	330,07
		СП - 8%			–	–	–	–		24,45	
69	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Монтаж.	м3 сборных железобетонных конструкций	0,14	13750,37	7412,29	1925,05	1037,72	62,04	1407,72	3599,40
		НР - 118%; СП - 8%			5894,94	2626,39	825,29	367,69		266,62	
70	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	1800,55	190,54	1800,55	190,54	129,71	1557,25	3626,43
		НР - 99%; СП - 8%			1480,30	92,68	1480,30	92,68		268,62	
71	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	5577,00	–	11154,00	–	11154,00	–	12046,32
		СП - 8%			–	–	–	–		892,32	
72	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	1	9093,00	–	9093,00	–	9093,00	–	9820,44
		СП - 8%			–	–	–	–		727,44	
73	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19565,00	–	19565,00	–	19565,00	–	21130,20

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				–	–	–	–		1565,20	
74	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Заделка люка в нише бетоном В15	м3	0,426		23293,58	1092,54	9923,07	465,42	8924,53	578,19	11341,36
		НР - 91%; СП - 8%				1251,45	240,04	533,12	102,26		840,10	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	100841 С	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,43452	18840,00				8186,36		
75	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,09		1216,23	1073,50	109,46	96,61	0,13	36,89	158,06
		НР - 108%; СП - 8%				141,26	238,26	12,71	21,44		11,71	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	0,0063	21,00				0,13		
76	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,1098		2958,00	–	324,79	–	324,79	–	350,77
		СП - 8%				–	–	–	–		25,98	
77	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитный бетон наращивания. Устройство. (бетон В15)	м3	0,28		25308,12	1286,88	7086,27	360,33	5738,91	977,56	8708,94
		НР - 91%; СП - 8%				3525,12	311,47	987,03	87,21		645,11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	100841 С	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,2856	18840,00				5380,70		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					65264,33	3006,01	54992,11	7159,75	78218,00
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					6692,34	981,14	–	5793,93	
		Материалы	Тенге					45699,33				
		Всего заработная плата	Тенге					14855,32				
		Местные материалы	Тенге						7673,48			
		Транспортные расходы	Тенге					20571,79				
		Накладные расходы	Тенге					573,86				
		Сметная прибыль	Тенге					7159,75				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					4228,73				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					57087,80				
		Сметная заработная плата	Тенге						7673,48			6,97
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					19565,00				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					19565,00				
		Сметная прибыль	Тенге					1565,20				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					21130,20				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					78218,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6,97
		Сметная заработная плата	Тенге						7673,48			
		РАЗДЕЛ 5. Аль Фараби 6/1										
		Перевозки										
78	С341-020103-1130 4102-0103-1130 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 130 км	т	2093,705344		1901,00	–	3980133,86	–		–	4298544,57
		СП - 8%				–	–	–	–		318410,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				3980133,86	–	–	–	4298544,57
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				–	–	–	318410,71	
		Транспортные расходы	Тенге				3980133,86				
		Сметная прибыль	Тенге				3980133,86				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				318410,71				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4298544,57				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				4298544,57				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									50652051,638
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1144171,29				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7477121,07			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1967536,83			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13304521,47		
		- Перевозка грузов	Тенге				21959776,38				
		- Накладные расходы	Тенге							3014456,29	
		- Сметная прибыль	Тенге							3752003,72	
		Итого ПО АКТУ					50 652 051,638				
		Сметная заработная плата					3 111 708,120				
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге		1,30%		658 476,671				
		Итого :	Тенге				**51 310 528,309**				
		Дополнительные затраты при производствеСМР в зимнее время 0,72%	Тенге		0,72%		369 435,804				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				1 166 987,370				
		Итого по главам 1-9	Тенге				**52 846 951,483**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**1 033 599,282**				
		ИТОГО сметная стоимость в ценах 2020	Тенге				**53 880 550,765**				
		Итого скидка по тендеру 10%	Тенге				**5 388 055,077**				
		Итого в текущих ценах по договору	Тенге				**48 492 495,689**				
		Налог на добавленную стоимость -12%	Тенге				**5 819 099,483**				
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**				**54 311 595,17**				

Авторский надзор:
ТОО КБ"МунайГаз Инжиниринг
Ахметов З.

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительство"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО КБ "КАЙМАР Инжиниринг"
Нурмаханов А.

Генеральный подрядчик:
ТОО "Абзал Проект Консалтинг"
Директор: Сарсенбаев М.А.