ТОО "Uniserv"

РЕЕСТР

актов приемки выполненных работ за 2020 год

по объекту: "Капитальный ремонт автодороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.Р.Ф., участок 157-192 км"

№ п/п	Наименование месяца	Всего СМР , тенге (без заготовки)	заготовка материалов	в том числе по участкам			
				1-10 км ПК157-ПК167 с заготовкой	2-10 км ПК167-ПК177	3-9,6 км ПК177-ПК187	4-5,88426 км ПК187-ПК192
Общая стоимость		**6 307 011 657**		**1 813 409 615**	**2 130 140 465**	**1 943 200 617**	**420 260 960**
Выполнено в 2018году		**1 286 100 000**	223167325	**940 480 164**	**110 717 704**	**2 644 255**	**9 090 552**
Выполнено в 2019году		**2 585 429 700**	-139 020 000	**706 010 434**	**1 757 394 012**	**345 192 579**	
	План на 2020 год	**2 435 481 957**	-139 020 000	**166 919 017**	**262 028 749**	**1 595 363 783**	**411 170 408**
	1 декада мая	**218 815 305**		127 279 247	91 536 058		
	1 декада июня	**404 892 354**	-39 020 000		19 513 031	253 685 889	131 693 434
	1 декада июля	**515 115 211**	-50 000 000		2 253 403	449 010 176	63 851 632
	1 декада августа	**372 958 295**	*-50 000 000*			*285 485 247*	87 473 048,00
	1 декада сентября	**211 640 026**			28 502 112	183 137 914	
	2 декада сентября	**106 829 720**			47 807 883	59 021 837	
	3 декада сентября	**146 749 309**		17 009 189	25 805 707	103 934 413	
	1 декада октября	**148 840 185**				100 029 205	48 810 980
	2 декада декабря	**11 664 840**				11 664 840	
Итого за 2020 год		***2 137 505 245,0***	***-139 020 000***	***144 288 436,0***	***215 418 194,0***	***1 445 969 521***	***331 829 094,0***
Итого с начала строительства		*6 009 034 945,0*	*0*	*1 790 779 034*	*2 083 529 910*	*1 793 806 355*	*340 919 646*
Остаток от проекта:		*297 976 712*		*22 630 581*	*46 610 555*	*149 394 262*	*79 341 314*

Инженер ППО Хуснулина М.А.

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 24-05-21/5 от 12.05.2018г. Доп.соглашение № 10 от 22.01.2020г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ км 157-км192" (участок 177-187км)

АКТ

приемки выполненных работ

за период с 05.10.2020г. по 18.10.2020г. от 19 октября 2020 года

№п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоим. ед. изм.,тенге	Общая стоимость, тенге
1	**Раздел 1. Подготовительные работы**				
24	Разборка покрытия ГПЩГС с перемещением бульдозером 130 л.с.в валы до 30м. **ПК240-ПК296-5,6км**	$м^3$	11179,74	166,74	1864110
37	**Итого по разделу 1:**				**1864110**
91	**Раздел 3. Дорожная одежда**				
101	**Устройство присыпных обочин. ПК277-ПК296**	км	1,9		
102	Устройство присыпных обочин из ГПЩС (материала от разборки дорожной одежды объездной дороги из штабеля с погрузкой погрузчиком и транспортировкой автосамосвалами ГП 20т ℓ=2км g=1,6 т/м321321,7тн. Содержание дорог 2 км	$м^3$	2342,46	530,94	1243704
103	Уплотнение грунта присыпных обочин пневмокатками 25тн при 6-ти проходах по одному следу толщ.слоя 25см (полив водой). Вода с доставкой автоцистернами на 14км	$м^3$	1900,9	298,17	566790
104	То же, пневмотрамбовками	$м^3$	19,2	406,39	7804
105	Механизированная планировка боковых откосов(37332,3м2) и верха (44996,62м2)присыпных обочин. Грунт II гр.	$м^2$	9678,7	62,86	608403
106	То же, откосов (377м2) и верха(454м2) вручную. Грунт II гр.	$м^2$	175	205,86	36026
107	Укрепление обочин песчано-гравийно-щебеночной смесью толщиной слоя 15см ширина 2х2,0м. Предварительно:1. Погрузка щебня (4077,57м3) фр. 20-40мм погрузчиком из штабеля и тр-ка (6524,12т) а/самосвалами ГП 20т на ℓ = 3км (на укрепление обочин) с площадки ДСМ .2. Погрузка погрузчиком (4012,67м3) из валов ГПЩС (материал от разборки покрытия) в а/самосвалы и тр-ка (6420,27т) на ℓ = до 2км на укрепление обочин. 3. Смешение на месте 50% нового материала из щебня и 50% материала от разборки покрытия на объездной дороге из ПЩГС. Расход материалов на 1000м2: 50% щебень фракции 20-40мм - 106,8м3, 50% ПГС (материал от разборки покрытия на объездной дороге) - 105,1м3 Вода с доставкой автоцистернами на 14км - 10,5м3. **ПК268-ПК276+12**	$м^2$	3247,047	2259,9	7338003
108	**Итого по разделу 3:**				**9800730**
307	**Итого по участку км 177 - 187**				**11 664 840**
308	***в том числе НДС 12%:***				***1 249 804***

Заказчик :

Зам.директора ЗКО ФАО НК "КазАвтоЖол"

Габбасов Ж.Н.

Начальник ОСКиПР

Насипов М.Е.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

Сатбаев Д.К.

Зам.начальника ПТО ДС

Хуснулина М.А.

Представитель службы технадзора:

Гл.инженер ТОО "САПА СЗ"

Мухамбетов Н.М.

Представитель уполномоченного органа:

И.О.Директора филиала "Национальный центр качества дорожных активов" по ЗКО

Кабылов С.З

Заказчик: АО НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 24-05-21/5 от 12.05.2018г. Доп.соглашение № 10 от 22.01.2020г

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ км 157- км192"

Сертификат промежуточной оплаты

приемки выполненных объемов работ

за период с 05.10.2020г. по 18.10.2020г. от 19 октября 2020 года

№ п/п	Наименование работ	Един изм	Всего по договору		Выполнено с начала строительства на начало отчетного периода		За отчетный период										Выполнено с начала строительства на конец отчетного периода	
							Участок №1 км 157- км167 (10км)		Участок №2 км 167- км177 (10км)		Участок №3 км 177- км187 (9,6 км)		Участок №4 км 187- км192 (5,88426км)		Итого за отчетный период			
			кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость
1	Устройство объездной дороги со съездами (в т ч.рек.объезди , пл ДСМ, септик)	км	31,61	585493841	31,61	575427412			0,00000	0	0	1864110			0,000	1 864 110	31,610	577 291 522
2	Разборка дорожной одежды	км	7,45909	1888799	7,45909	1888799			0	0	0	0			0	0	7,45909	1 888 799
3	Земляные работы в насыпь и засыпка резервов (в т ч рек)	км	35,38426	613600511	35,38426	460885847	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	35,38426	460 885 847
		т м3	184,7104		181,3660		0,0000		0,00000		0,000		0		0,0000		181,36600	
4	Строительство и ремонт ж/б труб	шт	11	60738225	6	49663083			0	0	0	0	0	0	0	-	6,000	49 663 083
5	Ремонт мостов	шт	1	2746723	0	0							0		0	0,00	0,00	0,00
5 а	Ремонт [illegible] (выполненные работы по Заявке № 1)	тенге		-14881	0	0								0	0	0,00	0,00	0,00
5 а	Ремонт [illegible] (выполненные работы по Заявке № 1)	тенге		14881	0	91649								0	0	0,00	0,00	91649,00
6	Устройство прослойки из геотекстиля	т.м2	66496	31137417	66496	31137417					0	-			0	-	66 496	31 137 417
7	Устройство доп слоя основания из ЩПГС h=15 см	км	29,6	977445823	29,600	977445823	0	0	0,000	0	0,000	-			0	-	29,600	977 445 823
8	Устройство основания из щебня 15+5=20см	км	29,6	1499726360	29,600	1499726360	0,0000	0	0,000	0	0,000	0			0,000	0	29,600	1 499 726 360
9	Устройство нижнего слоя а/б покрытия из крупнозернистого асфальтобетона H=7 см	км	29,6	821933254	29,600	821933254	0	0	0,000	0	0,000	0			0	0	29,600	821 933 254

10	Устройство верхнего слоя а/б покрытия из мелкозернистого асфальтобетона Н=6 см (эксп.уч-к)	км	29,7	795404377	29,700	795404377	0	0	0,000	0	0,0000	0	0	0	0,00	0	29,700	795 404 377
11	Устройство слоя усиления (а/б покрытия) из холодн. а бетона Н=6 см (Нср=7,1см),в.т.ч эксп.уч-к	км	5,78426	293088512	0,100	4059016							0	0	0	0	0,100	4 059 016
[illegible]	Устройство слоя усиления а/б покрытия из холодн. а бетона Н=6 см (Нср=7,1см),(искл.работы по Заявке № 1)	км	-5,68426	-289029496	0	0							0	0	0	0,00	0,00	0,00
[illegible]	Устройство покрытия (слоя усиления) из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип А марки I (Нср=7,1см) (исключаемые работы по Заявке №1)	км	5,68426	321376197	5,68426	321376197							0,0000	0	0	-	5,68426	321 376 197
12	Устройство ШПО	км	5,78426	32886421	0	0							0	0	0	0,00	0,00	0,00
[illegible]	Устройство ШПО (исключаемые работы по Заявке № 1)	км	-5,68426	-32346701	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Укрепление обочин ПГЩС (щебень50% +матер.от разборки50%) Н=15 см (у плит-6см)	км	34,809485	319776471	26,67794	248516481	0,00000	0	0	0	0,81200	7338003,00	0,00000	0	0,81200	7 338 003	27,48994	255 854 484
14	Устройство присыпных обочин	км	35,28426	57262678	27,700	45809741	0,00	0	0,00	0	1,900	2462727,00	0,00000	0	1,90	2 462 727	29,600	48 272 468
		т.м3	48,82538		46,48292		0,00000		0,00000		2,34246				2,342460		48,82538	
15	Устройство пересечений и примыканий	шт	9	163996691	3,000	140710978	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	3,000	140 710 978
[illegible]	Устройство пересечений и примыканий (исключаемые работы по Заявке № 1)	шт		-10895109	0,000	0								0	0	0,00	0,00	0,00
[illegible]	Устройство пересечений и примыканий (исключаемые работы по Заявке № 1)	шт		10895109	0,000	10190849								0	0	0	0,00	10190849,00
16	Обустройство дороги	км	35,28428	35307318	3,060	4189362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,060	4 189 362
17	Разметка проезжей части	км	35,28428	5664776	0,000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

18	Прочие работы (юр оф. с/х потери, разбивка трассы)	тенге		8913460		8913460		0		0		0,00		0,00		0,00		8 913 460
19	Заготовка материала	тенге				0		0		0		0,00		0,00		0,00		0,00
	Всего:			6 307 011 657		5 997 370 105		0		0		11 664 840		0		11 664 840		6 009 034 945
	в том числе НДС			*675111657*				*0*		*0*		*1249804*		*0*		*1 249 804*		*2 499 608*

Заказчик :

Зам.директора ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"

_____Габбасов Ж.Ш.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____Сатбаев Д.К.

Проверил:

Гл.специалист ОПЭРиМ:_____Чалова Е.И.

Заказчик: [illegible] "КазАвтоЖол"
Подрядчик: [illegible] "Unisex"
Договор [illegible]-21-5 от [illegible] Доп.соглашение № 10 от [illegible].2020г
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ км 157- км192"

Акт выполненных работ по капитальному ремонту автодорог республиканского значения

за период с 05.10.2020г. по 18.10.2020г. от 19 октября 2020 года

№	Наименование работ	ед.изм.	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	%	*объем работ*	*финансирование*
1.	Устройство объездной дороги со съездами (в т.ч.рек.объездн., пл.ДСМ, септик)	км	9,287	181 952 583	9,287	173 750 264	95	0,000	1 864 110
2.	Разборка дорожной одежды	км	0,209	872 199	0,21	872 199	100	0,000	0
3.	Земляные работы в насыпь и засыпка резервов (в т.ч. рек.)	км	8,300	467 111 193	8,30000	314 396 529	67	0,00000	0
		т м3	77,911		74,5674			0,0000	
4.	Строительство и ремонт ж/б труб	шт	11,000	48 100 186	6,00	37 025 044	77	0,000	0
5.	Ремонт мостов	шт	1,000	2 746 723	0,00	0	0	0,000	0
[illegible]	Ремонт мостов (исключаемые работы по Заявке № 1)	тенге		-14881	0,00	0	0	0,000	0
[illegible]	Ремонт мостов (включаемые работы по Заявке № 1)	тенге		14881	0,00	91 649	616	0,000	0
6.	Устройство прослойки из геотекстиля	т.м2	66 496,000	31 137 417	66 496,00	31 137 417	100	0,000	0
7.	Устройство доп слоя основания из ЩПС h=15 см	км	8,300	309 452 645	8,300	309 452 645	100	0,000	0
8.	Устройство основания из щебня 15+5=20см	км	8,300	411 049 854	8,300	411 049 854	100	0,000	0
9.	Устройство нижнего слоя а/б покрытия из крупнозернистого асфальтобетона Н=7 см	км	8,300	224 880 070	8,300	224 880 070	100	0,000	0
10.	Устройство верхнего слоя а/б покрытия из мелкозернистого асфальтобетона Н=6 см (эксп.уч-к)	км	8,300	216 002 069	8,300	216 002 069	100	0,000	0
11.	Устройство слоя усиления (а/б покрытия) из холодн. а/бетона Н=6 см (Нср=7,1см),в т.ч эксп.уч-к	км	5,68426	289 029 496	0,00000	0		0,000	0
11-И	Устройство слоя усиления (а/б покрытия) из холодн. а/бетона Н=6 см (Нср=7,1см),(искл.работы по Заявке № 1)	км	-5,68426	-289 029 496	0,00000	0		0,000	0

	[illegible] покры[illegible] [illegible] [illegible] [

Реестр по выполненым работам

к Акту № б/н за период с 05.10.2020г. по 18.10.2020г. от 19 октября 2020 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Наименование проекта	Капитальный ремонт автомобильной дороги А-31 "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.РФ "					
Область	Западно-Казахстанская					
Участок	км 157-192					
Устройство а/б покрытия (2-х слойное)	км	29,70	29,700	0,000	29,700	0,000
Устройство а/б покрытия (слоя усиления на мосту)	км	5,68426	5,68426	0,00000	5,68426	0,00000
Устройство верхнего слоя основания	км	29,60	29,600	0,000	29,600	0,000
Устройство нижнего слоя основания	км	29,60	29,600	0,000	29,600	0,000
Устройство дополнительного слоя основания	км	29,60	29,600	0,000	29,600	0,000
Устройство земляного полотна	м3	184 710,40	181 366,00	0,0	181 366,00	3 344,40

Зам.директора ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Габбасов Ж.Ш.

ТОО "Uniserv"

РЕЕСТР

актов приемки выполненных работ за 2020 год

по объекту: "Капитальный ремонт автодороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.Р.Ф., участок 157-192 км"

№ п/п	Наименование месяца	Всего СМР , тенге (без заготовки)	заготовка материалов	*в том числе по участкам*			
				1-10 км ПК157-ПК167 с заготовкой	2-10 км ПК167-ПК177	3-9,6 км ПК177-ПК187	4-5,88426 км ПК187-ПК192
Общая стоимость		**6 307 011 657**		**1 813 409 615**	**2 130 140 465**	**1 943 200 617**	**420 260 960**
Выполнено в 2018году		**1 286 100 000**	223167325	**940 480 164**	**110 717 704**	**2 644 255**	**9 090 552**
Выполнено в 2019году		**2 585 429 700**	-139 020 000	**706 010 434**	**1 757 394 012**	**345 192 579**	
	План на 2020 год	**2 435 481 957**	-139 020 000	**166 919 017**	**262 028 749**	**1 595 363 783**	**411 170 408**
	1 декада мая	**218 815 305**		127 279 247	91 536 058		
	1 декада июня	**404 892 354**	-39 020 000		19 513 031	253 685 889	131 693 434
	1 декада июля	**515 115 211**	-50 000 000		2 253 403	449 010 176	63 851 632
	1 декада августа	**372 958 295**	*-50 000 000*			*285 485 247*	87 473 048,00
	1 декада сентября	**211 640 026**			28 502 112	183 137 914	
	2 декада сентября	**106 829 720**			47 807 883	59 021 837	
	3 декада сентября	**146 749 309**		17 009 189	25 805 707	103 934 413	
	1 декада октября	**148 840 185**				100 029 205	48 810 980
Итого за 2020 год		***2 125 840 405,0***	***-139 020 000***	***144 288 436,0***	***215 418 194,0***	***1 434 304 681***	***331 829 094,0***
Итого с начала строительства		***5 997 370 105,0***	***0***	***1 790 779 034***	***2 083 529 910***	***1 782 141 515***	***340 919 646***
Остаток от проекта:		***309 641 552***		***22 630 581***	***46 610 555***	***161 059 102***	***79 341 314***

Инженер ППО Хуснулина М.А.

Заказчик: АО НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Uniserv"
Договор № 24-05-21/5 от 12.05.2018г. Доп.соглашение № 10 от 22.01.2020г
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ км 157- км192"

Акт выполненных работ по капитальному ремонту автодорог республиканского значения

за период с 24.09.2020г. по 04.10.2020г. от 5 октября 2020 года

№	Наименование работ	ед.изм.	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	%	*объем работ*	*финансирование*
1.	Устройство объездной дороги со съездами (в т.ч.рек.объезди., пл.ДСМ, септик)	км	9,287	181 952 583	9,287	171 886 154	94	0,000	714 114
2.	Разборка дорожной одежды	км	0,209	872 199	0,21	872 199	100	0,209	872 199
3.	Земляные работы в насыпь и засыпка резервов (в т.ч. рек.)	км	8,300	467 111 193	8,30000	314 396 529	67	0,20909	2 041 483
		т.м3	77,911		74,5674			2,0934	
4.	Строительство и ремонт ж/б труб	шт	11,000	48 100 186	6,00	37 025 044	77	1,000	7 500 425
5.	Ремонт мостов	шт	1,000	2 746 723	0,00	0	0	0,000	0
5-И	Ремонт мостов (исключаемые работы по Заявке № 1)	тенге		-14881	0,00	0	0	0,000	0
5-В	Ремонт мостов (включаемые работы по Заявке № 1)	тенге		14881	0,00	91 649	616	0,000	91 649
6.	Устройство прослойки из геотекстиля	т.м2	66 496,000	31 137 417	66 496,00	31 137 417	100	0,000	0
7.	Устройство доп.слоя основания из ЩПГС h=15 см	км	8,300	309 452 645	8,300	309 452 645	100	0,225	11 671 978
8.	Устройство основания из щебня 15+5=20см	км	8,300	411 049 854	8,300	411 049 854	100	0,400	21 643 569
9.	Устройство нижнего слоя а/б покрытия из крупнозернистого асфальтобетона Н=7 см	км	8,300	224 880 070	8,300	224 880 070	100	0,400	11 841 732
10.	Устройство верхнего слоя а/б покрытия из мелкозернистого асфальтобетона Н=6 см (эксп.уч-к)	км	8,300	216 002 069	8,300	216 002 069	100	0,400	11 373 435
11.	Устройство слоя усиления (а/б покрытия) из холодн. а/бетона Н=6 см (Нср=7,1см),в.т.ч эксп.уч-к	км	5,68426	289 029 496	0,00000	0		0,000	0
11-И	Устройство слоя усиления (а/б покрытия) из холодн. а/бетона Н=6 см (Нср=7,1см),(искл.работы по Заявке № 1)	км	-5,68426	-289 029 496	0,00000	0		0,000	0

11-В	Устройство покрытия (слоя усиления) из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип А марки I Нср=7,1см (включаемые работы по Заявке №1)	км	5,68426	321 376 197	5,68426	321 376 197	100	0,40000	41 421 187
12 .	Устройство ШПО	км	5,78426	32 886 421	0,00000	0		0,000	0
12-И	Устройство ШПО	км	-5,68426	-32 346 701	0,00000	0		0,000	0
13 .	Укрепление обочин ГПЩС (щебень50% +матер.от разборки50%) Н=15 см (у плит-6см)	км	26,70449	243 029 260	18,57295	171 769 270	71	3,50000	31 141 422
14 .	Устройство присыпных обочин	км	13,98426	19 593 641	6,400	8 140 704	42	1,200	1 228 848
		т.м3	11,02636		8,68390			1,11260	
15 .	Устройство пересечений и примыканий	шт	6,000	59 424 090	0,00	36 138 377	61	0,000	2 553
15-И	Устройство пересечений и примыканий (исключаемые работы по Заявке № 1)			-10 895 109	0,00	0		0,000	0
15-В	Устройство пересечений и примыканий (включаемые работы по Заявке № 1)			10 895 109	0,00	10 190 849		0,000	7 295 591
16 .	Обустройство дороги	км	32,224	31 117 956	0,00	0	0	0,000	0
17 .	Разметка проезжей части	км	35,284	5 664 776	0,00	0	0	0,000	0
18 .	Прочие работы (юр.оф, с/х потери, разбивка трассы)	тенге	0,000	451 378	0,00	451 378	100	0,000	0
19 .	Заготовка материала	тенге	0,000	-139 020 000	0,00	-139 020 000	100	0,000	0
Итого:				**2 435 481 957**		**2 125 840 405**	87		**148 840 185**

Заказчик :

Зам.директора ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"
_____ Габбасов Ж.Ш.

Начальник ОККиПР
_____ Насипов М.Ш.

Представитель службы технадзора:

Гл.инженер ТОО "САПА СЗ"
_____ Мухамбетов Н.М.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"
_____ Сатбаев Д.К.

Зам.начальника ПТО ДС
_____ Хуснулина М.А.

Представитель уполномоченного органа:

И.О. Директора филиала Национальный центр качества дорожных активов" по ЗКО
_____ Кабышев С.З

Заказчик: АО НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 24-05-21/5 от 12.05.2018г. Доп.соглашение № 10 от 22.01.2020г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ км 157-км192" (участок 177-187км)

АКТ

приемки выполненных работ

за период с 24.09.2020г. по 04.10.2020г. от 5 октября 2020 года

№п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоим. ед. изм.,тенге	Общая стоимость, тенге
1	**Раздел 1. Подготовительные работы**				
24	Разборка покрытия ГПЩГС с перемещением бульдозером 130 л.с.в валы до 30м. **ПК214-ПК240-2,6км**	$м^3$	4282,8	166,74	714114
37	**Итого по разделу 1:**				**714114**
38	**Раздел 2. Земляные работы ПК293+90,91-ПК296**				
39	**Подготовительные работы по возведению земполотна**	км	0,20909		
40	Фрезирование существующего а/бетона толщиной 0,07м с погрузкой в самосвалы и вывозом (336,3т)на объездную дорогу ℓ =2км (ПК293+90,91-ПК296)	$м^2$	2035,85	127,24	259042
41	Рыхление рыхлителями 165 л.с.существующего основания(2158м2) до 40см из щебня и ПГС при длине уч-ка до 200м	$м^3$	863,00	8,39	7241
42	Разработка бульдозером 130 л.с. основания из щебня и ПГС и перемещение в валы на ℓ =10м. Грунт II гр.	$м^3$	1047,50	67,9	71125
43	Погрузка материала из валов тракторным погрузчиком ГП -4т в самосвалы и вывоз (1676т)на объездную дорогу ℓ =2км. g=1,6т/м3.	$м^3$	1047,50	510,54	534791
48	**Земляные работы**				
49	Срезка бульдозером 130 л.с грунта существующего земполотна,боковых откосов и боковых резервов с перемещением в проектное земляное полотно на 20м. Грунт II гр.	$м^3$	564,70	89,53	50558
50	Срезка бульдозером 130 л.с. грунта существующего земполотна, боковых откосов и боковых резервов с перемещением в штабель на 20м. Грунт II гр.	$м^3$	88,90	124,94	11107
52	Погрузка из штабеля грунта экскаватором е=0,65$м^3$ в самосвалы Р=20т и вывоз (3837,6т) на земляное полотно на 1 км. Грунт I гр. g=1,64 т/м3. Содержание дорог -1 км	$м^3$	254,00	362,6	92100
60	То же на 10 км(5997,48т) . Грунт I гр.g =1,64 т/$м^3$.Содержание дорог 10км.	$м^3$	1274,30	936,78	1193738
61	Уплотнение грунта земляного полотна пневмокатками весом 25т. при 6-ти проходах по одному следу толщиной слоя 25см с поливом водой. Грунт II гр. а/т воды на 14км	$м^3$	1690,39	312,99	529076
63	Механизированная планировка верха земполотна (167407м2) и откосов земполотна (141967м2). Грунт II гр.	$м^2$	2499,3	65,98	164904
90	**Итого по разделу 2:**				**2913682**
91	**Раздел 3. Дорожная одежда**				
92	**Устройство дорожной одежды**				
94	Устройство дополнительного слоя основания (120244,55м2) из щебёночно-песчано гравийной смеси h=15см с непрерывной гранулометрией С-5 с предварительным смешиванием щебёночно-гравийно-песчаной смеси С-5 (22545,85м3) в установке и погрузкой погрузчиком в автосамосвалы 20 т и транспортировкой на ℓ = 25км.- 36073,36тн. Расход материалов на 1000м2: - щебень фр. 40-70мм - 20,8 м3. , щебень фр. 20-40мм - 64,3 м3, щебень фр. 10-20мм - 9,5 м3., щебень фр. 5-10мм - 9,5 м3, песчано-гравийная смесь - 83,7 м3, вода с доставкой автоцистернами на 14км - 13,1м3 **ПК293+75 - ПК296 - 0,225 км**	$м^3$	603,597	19337,37	11671978
95	Устройство нижнего слоя основания из фракционного щебня h=15см Расход материалов на 1000м2:щебень фр. 40-70мм - 189 м3.,вода с доставкой автоцистернами на 14км - 20м3. погрузка погрузчиком из штабеля и транспортировка (26462,89тн) на ℓ = 3км с площадки ДСМ **ПК292-ПК296-0,4км**	$м^2$	3993,06	3566,17	14239931

96	Устройство верхнего слоя основания из фракционного щебня h=5см Расход материалов на 1000м2:щебень фр. 40-70мм - 63 м3, щебень фр. 10-20мм - 15 м3, щебень фр. 5-10мм - 10 м3, вода с доставкой автоцистернами на 14км - 30м3, погрузка погрузчиком из штабеля и транспортировка (11909,72 тн) на ℓ = 3км с площадки ДСМ **ПК292-ПК296-0,4км**	$м^2$	3859,7	1918,19	7403638
97	Розлив жидкого битума (56,13т) по слою основания Расход на 1000м2 - 0,72т	$м^2$	3557,55	109,3	388840
98	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона Марки II h=7см **ПК292-ПК296-0,4км**	$м^2$	3557,55	3219,32	11452892
99	Розлив жидкого битума (19,49т) по нижнему слою а/б покрытия. Расход на 1000м2 - 0,25т	$м^2$	3557,3	37,95	135000
100	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного м/зернистого а/бетона Типа А, Марки II, толщиной 6см **ПК292-ПК296-0,4км**	$м^2$	3557,3	3159,26	11238435
101	**Устройство присыпных обочин. ПК265-ПК277**	км	1,2		
102	Устройство присыпных обочин из ГПЩС (материала от разборки дорожной одежды объездной дороги из штабеля с погрузкой погрузчиком и транспортировкой автосамосвалами ГП 20т ℓ=2км g=1,6 т/м321321,7тн. Содержание дорог 2 км	$м^3$	1112,6	530,94	590724
103	Уплотнение грунта присыпных обочин пневмокатками 25тн при 6-ти проходах по одному следу толщ.слоя 25см (полив водой). Вода с доставкой автоцистернами на 14км	$м^3$	902,9	298,17	269218
104	То же, пневмотрамбовками	$м^3$	9,1	406,39	3698
105	Механизированная планировка боковых откосов(37332,3м2) и верха (44996,62м2)присыпных обочин. Грунт II гр.	$м^2$	5624	62,86	353525
106	То же, откосов (377м2) и верха(454м2) вручную. Грунт II гр.	$м^2$	56,75	205,86	11683
107	Укрепление обочин песчано-гравийно-щебеночной смесью толщиной слоя 15см ширина 2х2,0м. Предварительно:1. Погрузка щебня (4077,57м3) фр. 20-40мм погрузчиком из штабеля и тр-ка (6524,12т) а/самосвалами ГП 20т на ℓ = 3км (на укрепление обочин) с площадки ДСМ .2. Погрузка погрузчиком (4012,67м3) из валов ГПЩС (материал от разборки покрытия) в а/самосвалы и тр-ка (6420,27т) на ℓ = до 2км на укрепление обочин. 3. Смешение на месте 50% нового материала из щебня и 50% материала от разборки покрытия на объездной дороге из ПЩГС. Расход материалов на 1000м2: 50% щебень фракции 20-40мм - 106,8м3, 50% ПГС (материал от разборки покрытия на объездной дороге) - 105,1м3.Вода с доставкой автоцистернами на 14км - 10,5м3. ПК233-ПК268- 3.5 км	$м^2$	13780	2259,9	31141422
108	**Итого по разделу 3:**				88900984
189	**Устройство трубы2х ∅1,5 на съезде (влево, п.Коктерек) пк 239+01,95**	шт	1		
190	**Устройство оголовков.**				
191	Разработка грунта экскаватором е=0,25м3.в отвал с последующим перемещением бульдозером 130 л.с. до 20м. Грунт II гр.	$м^3$	74,00	362,28	26809
192	Доработка грунта вручную. Грунт I группы	$м^3$	7,40	2369,48	17534
193	Устройство подушки из песчанно-гравийной смеси	$м^3$	34,60	12674,04	438522
194	Устройство щебеночной подготовки h=10см щебень фракции 10-20мм	$м^3$	2,00	28180,53	56361
195	Монтаж краном портальных блоков СТ-10(4шт) вес 2,5т, бетон В-20 F-300габарит 122х272х73см Арматура: А-I-38,22кг/м3.-154,4кг, А-II- 15,74 кг/м3.-63,58кг с устройством монолитного бетонного лотка h=20см. В-20 F-300 W-6 и заделкой швов цементным растворомВ-20 F-300 W-6 ,омоноличивание порталов с/с бетон В-20, F-300, W-6	$м^3$	4,04	142910,43	577358
196	Монтаж краном портальных блоков СТ-4 п.л.(4шт) вес 2,5т, бетон В-20 F-300 W-6габарит 185х227х30см Арматура: А-I-44,39кг/м3.-174кг с устройством монолитного бетонного лотка h=20см. В-20 F-300 W-6 и заделкой швов цементным растворомВ-20 F-300 W-6 , омоноличивание порталов с/с бетон В-20, F-300, W-6	$м^3$	3,92	139065,44	545137
197	Устройство обмазочной гидроизоляцинБМ-3	$м^2$	56,00	1888,93	105780
198	Устройство оклеечной гидроизоляции ИР	$м^2$	4,00	5949,01	23796
199	Засыпка котлована вручную с уплотнением пневмотрамбовками. Грунт II гр.	$м^3$	34,00	1478,53	50270
200	**Устройство тела трубы.**				
201	Разработка грунта бульдозером 130 л.с. под тело трубы с перемещением в штабель на 20м. Грунт II гр.	$м^3$	36,00	121,08	4359
202	Разработка грунта вручную. Грунт I группы.	$м^3$	3,60	1978,88	7124
203	Уплотнение основания при 6-ти проходах катка 25т по одному следу h=0,20м с поливом водой 100%	$м^3$	57,00	303,24	17285
204	Устройство подготовки из щебня фракции 20-40ммh=10см	$м^3$	6,40	25753,33	164821
205	Монтаж ж/б лекальных блоков фундамента №5(28шт)бетон В-20 F-300 W-6габарит 119х43х150. вес 1,4тАрматура: А-I-34,8кг/м3.-555,41кг	$м^3$	15,96	41695,49	665460

206	Монтаж ж/б звеньев тела трубы: марка -блок №13(42шт)бетон В-25 F-300 W-6. Вес 1,1т.Арматура: А-I-25,14кг/м3.-443,47кг , А-III-76,24кг/м3.-1344,87кг.Заполнение пазух бетоном В-5 (М200),F300 W6-12,6м3. Конопатка швов паклей, пропитанной битумом.Заделка швов цементным раствором В-10 F-300 W-6	$м^3$	17,64	193576,25	3414685
207	Устройство обмазочной гидроизоляции БМ-3	$м^2$	85,40	1888,92	161314
208	Устройство оклеечной гидроизоляции ИР	$м^2$	28,00	5948,72	166564
209	Засыпка котлована вручную. Грунт II гр.с уплотнением	$м^3$	10,50	1478,65	15526
210	**Укрепительные работы входного и выходного оголовков**				
211	Разработка грунта бульдозером 130 л.с. с перемещением на 20м. Грунт II гр.	$м^3$	9,70	121,22	1176
212	Доработка грунта вручнукю. Грунт I группы	$м^3$	0,97	3093,86	3001
213	Устройство монолитных бетонных упоров, бетон В20 F-300 W-6(1,1м3)	мп	5,50	16313,1	89722
214	Укрепление откосов на входе и выходе монолитным бетоном h = 8см В-20 F-300, W6 (2,07м3)Арматура А-I – 27,48 кг/м3 Æ 6мм-56,88кг на подготовке из щебня фракции 10-20ммh=10см.(2,6м3)	$м^2$	25,90	9472,41	245335
215	Устройство укрепления русла на входе монолитным бетоном h=8см В-20 F-300, W6 - 1,16м3,Арматура А-I – 27,48 кг/м3 Æ 6мм-31,88кг на подготовке из щебня фракции 10-20ммh=10см.(1,5м3)	$м^2$	14,60	9340,98	136378
216	Устройство укрепления русла на выходе монолитным бетоном h=12см. В-20 F-300, W6 -1,74м3,Арматура А-I – 18,50 кг/м3 Æ 6мм-32,19кг на подготовке из щебня фракции 10-20ммh=10см.(1,4м3)	$м^2$	14,50	12596,55	182650
218	**Конец укрепления**				
219	Земляные работы бульдозером 130 л.с.с перемещением в штабель на 20м. Грунт II гр.	$м^3$	23,10	121,11	2798
220	Укрепление откоса монолитным бетоном h=12см.бетоном класса В-20 F-300, W6 - 3,57м3, Арматура А-I – 18,33 кг/м3 Æ 6мм-65,44кг. На подготовке из щебня фракции 10-20мм h=10см(2,97м3)	$м^2$	29,75	12795,28	380660
223	**Итого по разделу 4:**				**7500425**
307	**Итого по участку км 177 - 187**				**100 029 205**
308	***в том числе НДС 12%:***				***10 717 415***

Заказчик :

Зам.директора ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"

_____ Габбасов Ж.Ш.

Начальник ОКИиПР

_____ Наеилов М.Е.

Представитель службы технадзора:

Гл.инженер ТОО "САПА С3"

_____ Мукамбетов Н.М.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Д.К.

Зам.начальника ПТО ДС

_____ Хусупулина М.А.

Представитель уполномоченного органа:

Зам.Директора филиала "Национальный центр качества дорожных активов" по ЗКО

_____ Кабыкен С.З

Заказчик: АО НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 24-05-21/5 от 12.05.2018г. Доп.соглашение № 10 от 22.01.2020г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ км 157- км192" (участок 187-192км)

АКТ

приемки выполненных работ

за период с 24.09.2020г. по 04.10.2020г. от 5 октября 2020 года

№п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоим. ед. изм.,тенге	Общая стоимость, тенге
1	**Раздел 1. Подготовительные работы**				
26	**Раздел 3. Дорожная одежда**				
27	**Устройство дорожной одежды**				
28	Розлив жидкого битума (11,983т) по существующему асфальтобетону Расход на 1000м2: битум жидкий - 0,25т	$м^2$.	6177,859	40,5	250204
29-В	Устройство покрытия (слоя усиления) из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип А марки I Нср.7,1 см с предварительной осчисткой существующего асфальтобетонного покрытия от пыли и грязи механическими щетками до розлива битума (включаемые работы по Заявке № 1) ПК296-ПК300- 0,4км	м2	6177,859	6 664,28	41170983
46	**Итого по разделу 3:**				**41421187**
47	**Раздел 4. Искусственные сооружения**				
71	**Работы по ремонту мостового полотна на ПК306+94,43**	шт			
72	Разработка существующего асфальтобетонного покрытия (2,42м2)т.7см с 2-х сторон, размером 1,10х1,10м, вручную	$м^3$	0,17	4307	732
73	Очистка от мусора строительного и вывоз(0,4т) на свалку на 1 км с погрузкой в а/самосвалы	$м^2$	2,42	629,11	1522
74	Разработка грунта "корыта" вручную. Грунт II гр.	$м^3$	0,94	2754,23	2589
75	Устройство щебеночного основания толщиной h=200мм фракции 20-40мм	$м^3$	0,48	33969,86	16306
76	Устройство монолитной ж.б. плиты усиления (2,42м2) Бетон В-35 F200 толщ.150мм. Установка арматурной сетки (2шт) в монолитную ж.б.плиту усиления(2,16м2). Сварная сетка А- I Æ8мм (4,92кг) , А-III Æ 12мм (11,03кг), Вязальная проволока А- I Æ6мм (0,055кг) , стержни выполнить "внахлест" с существующими	$м^3$	0,36	88359,07	31809
77	Устройство гидроизоляции битумной мастикой в 2 слоя	$м^2$	3,48	4464,29	15536
78	Устройство защитного слоя по гидроизоляции h=40мм (2,42м2)Бетон В-25 F-200, Сетка сварная (4,9кг, 216м2) 4ср 4Вр-100 х230(4Вр-100	$м^3$	0,0[illegible]7	85301,03	8274
79-В	Устройство покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип А марки I толщ. 7 см вручную (0,403тн) (включаемые работы по Заявке № 1)	$м^2$	2,42	6149,28	14881
111	**Итого по разделу 4:**				**91649**
112	**Раздел 5. Пересечения и примыкания. Пересечение ПК296+46,11 (лево, право)**	шт			
116	Дорожная одежда				
124	Очистка а/б покрытия от пыли и грязи механическими щетками	$м^2$	1270,0	2,01	2553
125-В	Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси тип А марки I толщиной 6 см (включаемые работы по Заявке № 1)	м2	1270,0	5744,56	7295591
134	**Итого по разделу 5:**				**7298144**
256	Итого по участку км 187- 192				**48810980**
	в том числе НДС 12%:				5229748

Заказчик :

Зам.директора ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"

Габбасов Ж.Ш.

Начальник ОККиПР

Насипов М.Е.

Ген.подрядчик:

И.О.ген.директора ТОО "Uniserv"

Сатбаев Д.К.

Зам.начальника ПТО ДС

Хуснулина М.А.

Представитель службы технадзора:

Гл.инженер ТОО "САПА СЗ"

Мурзамбетов Н.М.

Представитель уполномоченного органа:

И.О. Директора филиала Национальный центр качества дорожных активов" по ЗКО

Касымбев С.З

Заказчик: АО НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 24-05-21/5 от 12.05.2018г. Доп.соглашение № 10 от 22.01.2020г

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ км 157- км192"

Сертификат промежуточной оплаты

приемки выполненных объемов работ

за период с 24.09.2020г. по 04.10.2020г. от 5 октября 2020 года

№ п/п	Наименование работ	Един изм.	Всего по договору		Выполнено с начала строительства на начало отчетного периода		За отчетный период										Выполнено с начала строительства на конец отчетного периода	
							Участок №1 км 157- км167 (10км)		Участок №2 км 167- км177 (10км)		Участок №3 км 177- км187 (9,6 км)		Участок №4 км 187- км192 (5,88426км)		Итого за отчетный период			
			кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость
1	Устройство объездной дороги со съездами (в т.ч.рек.объездн., пл.ДСМ, септик)	км	31,61	585493841	31,61	574713298			0,00000	0	0	714114			0,000	714 114	31,610	575 427 412
2	Разборка дорожной одежды	км	7,45909	1888799	7,25	1016600			0	0	0,20909	872199			0,20909	872 199	7,45909	1 888 799
3	Земляные работы в насыпь и засыпка резервов (в т.ч. рек.)	км	35,38426	613600511	35,17517	458844364	0	0	0	-	0,20909	2041483	0	0	0,20909	2 041 483	35,38426	460 885 847
		т.м3	184,7104		179,2726		0,0000		0,00000		2,093		0		2,0934		181,36600	
4	Строительство и ремонт ж/б труб	шт	11	60738225	5	42162658			0	0	1	7500425	0	0	1	7 500 425	6,000	49 663 083
5	Ремонт мостов	шт	1	2746723	0	0							0		0	0,00	0,00	0,00
5-и	Ремонт мостов (исключаемые работы по Заявке № 1)	тенге		-14881	0	0								0	0	0,00	0,00	0,00
5-в	Ремонт мостов (включаемые работы по Заявке № 1)	тенге		14881	0	0								91649	0	91649,00	0,00	91649,00
6	Устройство прослойки из геотекстиля	т.м2	66 496	31137417	66496	31137417					0	-			0	-	66 496	31 137 417
7	Устройство доп слоя основания из ЩПГС h=15 см	км	29,6	977445823	29,375	965773845	0	0	0,000	0	0,225	11 671 978			0,225	11 671 978	29,600	977 445 823
8	Устройство основания из щебня 15+5=20см	км	29,6	1499726360	29,200	1478082791	0,0000	0	0,000	0	0,400	21643569			0,400	21 643 569	29,600	1 499 726 360
9	Устройство нижнего слоя а/б покрытия из крупнозернистого асфальтобетона Н=7 см	км	29,6	821933254	29,200	810091522	0	0	0,000	0	0,400	11841732			0,4	11 841 732	29,600	821 933 254

10	Устройство верхнего слоя а/б покрытия из мелкозернистого асфальтобетона Н=6 см (эксп.уч-к)	км	29,7	795404377	29,300	784030942	0	0	0,000	0	0,4000	11373435	0	0	0,40	11 373 435	29,700	795 404 377
11	Устройство слоя усиления (а/б покрытия) из холодн. а/бетона Н=6 см (Нср=7,1см),в.т.ч эксп.уч-к	км	5,78426	293088512	0,100	4059016							0	0	0	0	0,100	4 059 016
11-И	Устройство слоя усиления (а/б покрытия) из холодн. а/бетона Н=6 см (Нср=7,1см),(искл.работы по Заявке № 1)	км	-5,68426	-289029496	0	0							0	0	0	0,00	0,00	0,00
11-В	Устройство покрытия (слоя усиления) из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип А марки I Нср=7,1см (включаемые работы по Заявке №1)	км	5,68426	321376197	5,28426	279955010							0,4000	41421187	0,4	41 421 187	5,68426	321 376 197
12	Устройство ШПО	км	5,78426	32886421	0	0							0	0	0	0,00	0,00	0,00
12-И	Устройство ШПО (исключаемые работы по Заявке № 1)	км	-5,68426	-32346701	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Укрепление обочин ГПЩС (щебень50% +матер.от разборки50%) Н=15 см (у плит-6см)	км	34,809485	319776471	23,17794	217375059	0,00000	0	0	0	3,50000	31141422,00	0,00000	0	3,50000	31 141 422	26,67794	248 516 481
14	Устройство присыпных обочин	км т.м3	35,28426 48,82538	57262678	26,500 45,37032	44580893	0,00 0,00000	0	0,00 0,00000	0	1,200 1,11260	1228848,00	0,00000	0	1,20 1,11260	1 228 848	27,700 46,48292	45 809 741
15	Устройство пересечений и примыканий	шт	9	163996691	3,000	140708425	0	0	0	0	0	0,00	0	2553	0	2 553	3,000	140 710 978
15-и	Устройство пересечений и примыканий (исключаемые работы по Заявке № 1)	тенге		-10895109	0,000	0								0	0	0,00	0,00	0,00
15-В	Устройство пересечений и примыканий (включаемые работы по Заявке № 1)	тенге		10895109	0,000	2895258								7295591	0	7 295 591	0,00	10190849,00
16	Обустройство дороги	км	35,28428	35307318	3,060	4189362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,060	4 189 362
17	Разметка проезжей части	км	35,28428	5664776	0,000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

18	Прочие работы (юр.оф, с/х потери, разбивка трассы)	тенге		8913460		8913460		0		0		0,00		0,00		0,00		8 913 460
19	Заготовка материала	тенге				0		0		0		0,00		0,00		0,00		0,00
	Всего:			**6 307 011 657**		**5 848 529 920**		**0**		**0**		**100 029 205**		**48 810 980**		**148 840 185**		**5 997 370 105**
	в том числе НДС			*675111657*				*0*		*0*		*10717415*		*5229748*		*15 947 163*		*31 894 326*

Заказчик :

Зам.директора ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"

_____ Габбасов Ж.Ш.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Д.К.

Проверил:

Гл.специалист ОПЭРиМ:_____ Чалова Е.И.

Реестр по выполненым работам

к Акту № б/н за период с 24.09.2020г. по 04.10.2020г. от 5 октября 2020 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Наименование проекта	Капитальный ремонт автомобильной дороги А-31 "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.РФ "					
Область	Западно-Казахстанская					
Участок	км 157-192					
Устройство а/б покрытия (2-х слойное)	км	29,70	29,300	0,400	29,700	0,000
Устройство а/б покрытия (слоя усиления на мосту)	км	5,68426	5,28426	0,40000	5,68426	0,00000
Устройство верхнего слоя основания	км	29,60	29,200	0,400	29,600	0,000
Устройство нижнего слоя основания	км	29,60	29,200	0,400	29,600	0,000
Устройство дополнительного слоя основания	км	29,60	29,375	0,225	29,600	0,000
Устройство земляного полотна	м3	184 710,40	179 272,60	2 093,4	181 366,00	3 344,40

Зам.директора ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Габбасов Ж.Ш.

ТОО "Uniserv"

РЕЕСТР

актов приемки выполненных работ за 2020 год

по объекту: "Капитальный ремонт автодороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.Р.Ф., участок 157-192 км"

№ п/п	Наименование месяца	Всего СМР , тенге (без заготовки)	заготовка материалов	*в том числе по участкам*			
				1-10 км ПК157-ПК167 с заготовкой	2-10 км ПК167-ПК177	3-9,6 км ПК177-ПК187	4-5,88426 км ПК187-ПК192
Общая стоимость		**6 307 011 657**		**1 813 409 615**	**2 130 140 465**	**1 943 200 617**	**420 260 960**
Выполнено в 2018году		**1 286 100 000**	223167325	**940 480 164**	**110 717 704**	**2 644 255**	**9 090 552**
Выполнено в 2019году		**2 585 429 700**	-139 020 000	**706 010 434**	**1 757 394 012**	**345 192 579**	
	План на 2020 год	**2 435 481 957**	-139 020 000	**166 919 017**	**262 028 749**	**1 595 363 783**	**411 170 408**
	1 декада мая	**218 815 305**		127 279 247	91 536 058		
	1 декада июня	**404 892 354**	-39 020 000		19 513 031	253 685 889	131 693 434
	1 декада июля	**515 115 211**	-50 000 000		2 253 403	449 010 176	63 851 632
	1 декада августа	**372 958 295**	*-50 000 000*			*285 485 247*	87 473 048,00
	1 декада сентября	**211 640 026**			28 502 112	183 137 914	
	2 декада сентября	**106 829 720**			47 807 883	59 021 837	
	3 декада сентября	**146 749 309**		17 009 189	25 805 707	103 934 413	
Итого за 2020 год		***1 977 000 220,0***	***-139 020 000***	***144 288 436,0***	***215 418 194,0***	***1 334 275 476***	***283 018 114,0***
Итого с начала строительства		***5 848 529 920,0***	***0***	***1 790 779 034***	***2 083 529 910***	***1 682 112 310***	***292 108 666***
Остаток от проекта:		***458 481 737***		***22 630 581***	***46 610 555***	***261 088 307***	***128 152 294***

Инженер ППО Хуснулина М.А.

Заказчик: АО НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Uniserv"
Договор № 24-05-21/5 от 12.05.2018г. Доп.соглашение № 10 от 22.01.2020г
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ км 157- км192"

Акт выполненных работ по капитальному ремонту автодорог республиканского значения

за период с 18.09.2020г. по 23.09.2020г. от 24 сентября 2020 года

№	Наименование работ	ед.изм.	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
1.	Устройство объездной дороги со съездами (в т.ч.рек.объездн., пл.ДСМ, септик)	км	9,287	181 952 583	9,287	171 172 040	94	0,000	0
2.	Разборка дорожной одежды	км	0,209	872 199	0,00	0	0	0,000	0
3.	Земляные работы в насыпь и засыпка резервов (в т.ч. рек.)	км	8,300	467 111 193	8,09091	312 355 046	67	0,00000	0
		т.м3	77,911		72,4740			0,0000	
4.	Строительство и ремонт ж/б труб	шт	11,000	48 100 186	5,00	29 524 619	61	0,000	0
5.	Ремонт мостов	шт	1,000	2 746 723	0,00	0	0	0,000	0
5-И	Ремонт мостов (исключаемые работы по Заявке № 1)	тенге		-14881	0,00	0	0	0,000	0
5-В	Ремонт мостов (включаемые работы по Заявке № 1)	тенге		14881	0,00	0	0	0,000	0
6.	Устройство прослойки из геотекстиля	т.м2	66 496,000	31 137 417	66 496,00	31 137 417	100	0,000	0
7.	Устройство доп.слоя основания из ЩПГС h=15 см	км	8,300	309 452 645	8,075	297 780 667	96	0,000	0
8.	Устройство основания из щебня 15+5=20см	км	8,300	411 049 854	7,900	389 406 285	95	0,000	0
9.	Устройство нижнего слоя а/б покрытия из крупнозернистого асфальтобетона Н=7 см	км	8,300	224 880 070	7,900	213 038 338	95	0,000	0
10.	Устройство верхнего слоя а/б покрытия из мелкозернистого асфальтобетона Н=6 см (эксп.уч-к)	км	8,300	216 002 069	7,900	204 628 634	95	3,300	84 406 344
11.	Устройство слоя усиления (а/б покрытия) из холодн. а/бетона Н=6 см (Нср=7,1см),в.т.ч эксп.уч-к	км	5,68426	289 029 496	0,00000	0		0,000	0
11-И	Устройство слоя усиления (а/б покрытия) из холодн. а/бетона Н=6 см (Нср=7,1см),(искл.работы по Заявке № 1)	км	-5,68426	-289 029 496	0,00000	0		0,000	0

11-В	Устройство покрытия (слоя усиления) из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип А марки I Hср=7,1см (включаемые работы по Заявке №1)	км	5,68426	321 376 197	5,28426	279 955 010	87	0,00000	0
12 .	Устройство ШПО	км	5,78426	32 886 421	0,00000	0		0,000	0
12-И	Устройство ШПО	км	-5,68426	-32 346 701	0,00000	0		0,000	0
13 .	Укрепление обочин ГПЩС (щебень50% +матер.от разборки50%) Н=15 см (у плит-6см)	км	26,70449	243 029 260	15,07295	140 627 848	58	6,51220	60 894 097
14 .	Устройство присыпных обочин	км	13,98426	19 593 641	5,200	6 911 856	35	1,800	1 448 868
		т.м3	11,02636		7,57130			1,86660	
15 .	Устройство пересечений и примыканий	шт	6,000	59 424 090	0,00	36 135 824	61	0,000	0
15-И	Устройство пересечений и примыканий (исключаемые работы по Заявке № 1)			-10 895 109	0,00	0		0,000	0
15-В	Устройство пересечений и примыканий (включаемые работы по Заявке № 1)			10 895 109	0,00	2 895 258		0,000	0
16 .	Обустройство дороги	км	32,224	31 117 956	0,00	0	0	0,000	0
17 .	Разметка проезжей части	км	35,284	5 664 776	0,00	0	0	0,000	0
18 .	Прочие работы (юр.оф, с/х потери, разбивка трассы)	тенге	0,000	451 378	0,00	451 378	100	0,000	0
19 .	Заготовка материала	тенге	0,000	-139 020 000	0,00	-139 020 000	100	0,000	0
Итого:				**2 435 481 957**		**1 977 000 220**	81		**146 749 309**

Заказчик :

Зам.директора ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"
_____ Габбасов Ж.Ш.

Начальник ОККиПР
_____ Насипов М.Е.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"
_____ Сатбаев Д.К.

Зам.начальника ПТО - ДС
_____ Хуснулина М.А.

Представитель службы технадзора:

Гл.инженер ТОО "САПА С3"
_____ Мухамбетов Н.М.

Представитель уполномоченного органа:

И.О. Директора филиала Национальный центр качества дорожных активов" по ЗКО
_____ Кабышев С.З

Реестр по выполненым работам
к Акту № б/н за период с 18.09.2020г. по 23.09.2020г. от 24 сентября 2020 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Наименование проекта	**Капитальный ремонт автомобильной дороги А-31 "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.РФ "**					
Область	**Западно-Казахстанская**					
Участок	**км 157-192**					
Устройство а/б покрытия (2-х слойное)	км	29,70	26,000	3,300	29,300	0,400
Устройство а/б покрытия (слоя усиления на мосту)	км	5,68426	5,28426		5,28426	0,40000
Устройство верхнего слоя основания	км	29,60	29,200		29,200	0,400
Устройство нижнего слоя основания	км	29,60	29,200		29,200	0,400
Устройство дополнительного слоя основания	км	29,60	29,375		29,375	0,225
Устройство земляного полотна	м3	184 710,40	179 272,60		179 272,60	5 437,80

Зам.директора ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Габбасов Ж.Ш.

Заказчик: АО НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 24-05-21/5 от 12.05.2018г. Доп.соглашение № 10 от 22.01.2020г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ км 157-км192" (участок 157-167км)

АКТ

приемки выполненных работ

за период с 18.09.2020г. по 23.09.2020г. от 24 сентября 2020 года

№п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоим. ед. изм.,тенге	Общая стоимость, тенге
51	**Раздел 3. Дорожная одежда**				
52	**Устройство дорожной одежды**				
73	Укрепление обочин песчано-гравийно-щебеночной смесью толщ. слоя 15см ширина 2х2,0м. Погрузка щебня фр. 20-40мм погрузчиком(4228,75м3) из штабеля и тр-ка (6766тн)а/с 20т на ℓ = 3км(на укрепление обочин) с площадки ДСМ. Погрузка погрузчиком из валов ГПЩГС (материал от разборки покрытия-4221м3) в а/самосвалы и тр-ка (6754тн) на ℓ = до 2км на укреп. обочин основной дороги и трансп. развязки,грунт1гр.Смешение на месте 50% нового материала из щебня и 50% материала от разборки покрытия на объездной дороге из ПЩГС. Расход материалов на 1000м2: 50% щебень фракции 20-40мм - 106,8м3., 50% ПГС (материал от разборки покрытия на объездной дороге) - 103,4м3.Вода с доставкой автоцистернами на ℓ= 15 км - 10,5м3. - **ПК81+05-ПК100**	$м^2$	7184,30	2367,55	17009190
74	**Итого по разделу 3:**				**17009190**
279	**Итого по участку км 157-167**				**17009190**
280	*в том числе НДС*				*1822413*
	Заготовка материала				
	Всего по акту:				**17009190**
	в том числе НДС				*1822413*

Заказчик :

Зам.директора ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"

Габбасов Ж.Н.

Начальник ОККиПР

Насипов М.Е.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

Сатбаев Д.К.

Зам.начальника ПТО ДС

Хусупулина М.А.

Представитель службы технадзора:

Гл.инженер ТОО "САПА СЗ"

Мухамбетов Н.М.

Представитель уполномоченного органа:

И.О. Директора филиала "Национальный центр качества дорожных активов" по ЗКО

Кабышев С.З

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 24-05-21/5 от 12.05.2018г. Доп.соглашение № 10 от 22.01.2020г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ км 157-км192" (участок 177-187км)

АКТ

приемки выполненных работ

за период с 18.09.2020г. по 23.09.2020г. от 24 сентября 2020 года

№п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоим. ед. изм.,тенге	Общая стоимость, тенге
91	**Раздел 3. Дорожная одежда**				
92	**Устройство дорожной одежды**				
99	Розлив жидкого битума (19,49т) по нижнему слою а/б покрытия. Расход на 1000м2 - 0,25т	$м^2$	26400	37,95	1001880
100	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного м/зернистого а/бетона Типа А, Марки II, толщиной 6см **ПК259-ПК292-3.3км**	$м^2$	26400	3159,26	83404464
101	**Устройство присыпных обочин. ПК247-ПК265**	**км**	**1,8**		
102	Устройство присыпных обочин из ГПЩС (материала от разборки дорожной одежды объездной дороги из штабеля с погрузкой погрузчиком и транспортировкой автосамосвалами ГП 20т ℓ=2км g=1,6 т/м321321,7тн. Содержание дорог 2 км	$м^3$	1866,6	530,94	991053
103	Уплотнение грунта присыпных обочин пневмокатками 25тн при 6-ти проходах по одному следу толщ.слоя 25см (полив водой). Вода с доставкой автоцистернами на 14км	$м^3$	1514,7	298,17	451638
104	То же, пневмотрамбовками	$м^3$	15,2	406,39	6177
105	Механизированная планировка боковых откосов(37332,3м2) и верха (44996,62м2)присыпных обочин. Грунт II гр.	$м^2$		62,86	0
106	То же, откосов (377м2) и верха(454м2) вручную. Грунт II гр.	$м^2$		205,86	0
107	Укрепление обочин песчано-гравийно-щебеночной смесью толщиной слоя 15см ширина 2х2,0м. Предварительно:1. Погрузка щебня (4077,57м3) фр. 20-40мм погрузчиком из штабеля и тр-ка (6524,12т) а/самосвалами ГП 20т на ℓ = 3км (на укрепление обочин) с площадки ДСМ .2. Погрузка погрузчиком (4012,67м3) из валов ГПЩС (материал от разборки покрытия) в а/самосвалы и тр-ка (6420,27т) на ℓ = до 2км на укрепление обочин. 3. Смешение на месте 50% нового материала из щебня и 50% материала от разборки покрытия на объездной дороге из ПЩГС. Расход материалов на 1000м2: 50% щебень фракции 20-40мм - 106,8м3, 50% ПГС (материал от разборки покрытия на объездной дороге) - 105,1м3.Вода с доставкой автоцистернами на 14км - 10,5м3. **ПК213-ПК233- 2 км**	$м^2$	8000	2259,9	18079200
108	**Итого по разделу 3:**				**103934412**
307	**Итого по участку км 177 - 187**				**103 934 412**
308	***в том числе НДС 12%:***				***11 135 830***

Заказчик :

Зам.директора ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"

_____ Габбасов Ж.Ш.

Начальник ОБКиПР

_____ Насипов М.Е.

Представитель службы технадзора:

Гл.инженер ТОО "САПА СЗ"

_____ Мукамбетов Н.М.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Д.К.

Зам.начальника ПТО ДС

_____ Хуснулина М.А.

Представитель уполномоченного органа:

И.О.директора филиала Национальный центр качества дорожных активов" по ЗКО

_____ Кабышев С.З

Заказчик: АО НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Uniserv"
Договор № 24-05-21/5 от 12.05.2018г. Доп.соглашение № 10 от 22.01.2020г.
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ км 157- км192" (участок 167-177км)

АКТ
приемки выполненных работ
за период с 18.09.2020г. по 23.09.2020г. от 24 сентября 2020 года

№п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоим. ед. изм.,тенге	Общая стоимость, тенге
88	**Раздел 3. Дорожная одежда**				
103	Укрепление обочин песчано-гравийно-щебеночной смесью толщиной слоя 15см ширина 2х2,0м. Предварительно:1. Погрузка щебня (4253м3) фр. 20-40мм погрузчиком из штабеля и тр-ка (6804,8т) а/самосвалами ГП 20т на ℓ = 3км (на укрепление обочин) с площадки ДСМ .2. Погрузка погрузчиком (4185м3) из валов ГПЩС (материал от разборки покрытия) в а/самосвалы и тр-ка (6696т) на ℓ = до 2км на укрепление обочин. 3. Смешение на месте 50% нового материала из щебня и 50% материала от разборки покрытия на объездной дороге из ПЩГС. Расход материалов на 1000м2: 50% щебень фракции 20-40мм - 106,8м3, 50% ПГС (материал от разборки покрытия на объездной дороге) - 105,1м3.Вода с доставкой автоцистернами на 25км -10,5м3. **ПК100-ПК127+39,25**	$м^2$	10957,00	2355,18	25805707
104	**Итого по разделу 3:**				**25805707**
252	**Итого по участку км 167-177**				**25805707**
253	*в том числе НДС*				2764897

Заказчик :
Зам.директора ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"
_____Габбасов Ж.Ш.
Начальник ОККиПР
_____Насипов М.Е.

Ген.подрядчик:
Ген.директор ТОО "Uniserv"
_____Сатбаев Д.К.
Зам.начальника ПТО ДС
_____Хуснулина М.А.

Представитель службы технадзора:
Гл.инженер ТОО "САПА С3"
_____Мухамбетов Н.М.

Представитель уполномоченного органа:
И.О. директора филиала Национальный центр качества дорожных активов" по ЗКО
_____Карышев С.З

Заказчик: АО НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 24-05-21/5 от 12.05.2018г. Доп.соглашение № 10 от 22.01.2020г

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ км 157- км192"

Сертификат промежуточной оплаты

приемки выполненных объемов работ

за период с 18.09.2020г. по 23.09.2020г. от 24 сентября 2020 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Всего по договору		Выполнено с начала строительства на начало отчетного периода		За отчетный период										Выполнено с начала строительства на конец отчетного периода	
							Участок №1 км 157- км167 (10км)		Участок №2 км 167- км177 (10км)		Участок №3 км 177- км187 (9,6 км)		Участок №4 км 187- км192 (5,88426км)		Итого за отчетный период			
			кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость
1	Устройство объездной дороги со съездами (в т.ч.рек.объездн., пл ДСМ, септик)	км	31,61	585493841	31,61	574713298			0,00000	0	0	0			0,000	-	31,610	574 713 298
2	Разборка дорожной одежды	км	7,45909	1888799	7,25	1016600			0	0	0	0			0	0	7,25	1 016 600
3	Земляные работы в насыпь и засыпка резервов (в т.ч. рек.)	км	35,38426	613600511	35,17517	458844364	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	35,17517	458 844 364
		т.м3	184,7104		179,2726		0,0000		0,00000		0,00000		0		0,0000		179,27260	
4	Строительство и ремонт ж/б труб	шт	11	60738225	5	42162658			0	0	0	0	0	0	0	-	5,000	42 162 658
5	Ремонт мостов	шт	1	2746723	0	0							0	0	0	0,00	0,00	0,00
5-и	Ремонт мостов (исключаемые работы по Заявке № 1)	тенге		-14881	0	0								0	0	0,00	0,00	0,00
5-в	Ремонт мостов (включаемые работы по Заявке № 1)	тенге		14881	0	0								0	0	0,00	0,00	0,00
6	Устройство прослойки из геотекстиля	т.м2	66496	31137417	66496	31137417					0	-			0	-	66 496	31 137 417
7	Устройство доп.слоя основания из ЩПГС h=15 см	км	29,6	977445823	29,375	965773845	0	0	0,000	0	0,000	-			0	-	29,375	965 773 845
8	Устройство основания из щебня 15+5=20см	км	29,6	1499726360	29,200	1478082791	0,0000	0	0,000	0	0,000	0			0,000	0	29,200	1 478 082 791
9	Устройство нижнего слоя а/б покрытия из крупнозернистого асфальтобетона Н=7 см	км	29,6	821933254	29,200	810091522	0	0	0,000	0	0,000	0			0	0	29,200	810 091 522

10	Устройство верхнего слоя а/б покрытия из мелкозернистого асфальтобетона Н=6 см (эксп.уч-к)	км	29,7	795404377	26,000	699624598	0	0	0,000	0	3,3000	84406344	0	0	3,30	84 406 344	29,300	784 030 942
11	Устройство слоя усиления (а/б покрытия) из холодн. а/бетона Н=6 см (Нср=7,1см),в.т.ч эксп.уч-к	км	5,78426	293088512	0,100	4059016							0	0	0	0	0,100	4 059 016
11-И	Устройство слоя усиления (а/б покрытия) из холодн. а/бетона Н=6 см (Нср=7,1см),(искл.работы по Заявке № 1)	км	-5,68426	-289029496	0	0							0	0	0	0,00	0,00	0,00
11-В	Устройство покрытия (слоя усиления) из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип А марки I Нср 7,1см (включаемые работы по Заявке №1)	км	5,68426	321376197	5,28426	279955010							0,0000	0	0	-	5,28426	279 955 010
12	Устройство ШПО	км	5,78426	32886421	0	0							0	0	0	0,00	0,00	0,00
12-И	Устройство ШПО (исключаемые работы по Заявке № 1)	км	-5,68426	-32346701	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Укрепление обочин ГПЩС (щебень50% +матер.от разборки50%) Н=15 см (у плит-6см)	км	32,809485	319776471	16,66574	156480962	1,81745	17009190	2,69475	25 805 707	2,00000	18079200,00	0,00000	0	6,51220	60 894 097	23,17794	217 375 059
14	Устройство присыпных обочин	км	35,28426	57262678	24,700	43132025	0,00	0	0,00	0	1,800	1448868,00	0,00000	0	1,80	1 448 868	26,500	44 580 893
		т.м3	48,82538		43,50372		0,00000		0,00000		1,86660				1,86660		45,37032	
15	Устройство пересечений и примыканий	шт	9	163996691	3,000	140708425	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	3,000	140 708 425
15-и	Устройство пересечений и примыканий (исключаемые работы по Заявке № 1)	тенге		-10895109	0,000	0								0	0	0,00	0,00	0,00
15-В	Устройство пересечений и примыканий (включаемые работы по Заявке № 1)	тенге		10895109	0,000	2895258								0	0	0	0,00	2895258,00
16	Обустройство дороги	км	35,28428	35307318	3,060	4189362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,060	4 189 362
17	Разметка проезжей части	км	35,28428	5664776	0,000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

18	Прочие работы (юр.оф, с/х потери, разбивка трассы)	тенге		8913460		8913460		0		0		0,00		0,00		0,00		8 913 460
19	Заготовка материала	тенге				0		0		0		0,00		0,00		0,00		0,00
	Всего:			**6 307 011 657**		**5 701 780 611**		**17 009 190**		**25 805 707**		**103 934 412**		**0**		**146 749 309**		**5 848 529 920**
	в том числе НДС			*675111657*				*1822413*		*2764897*		*11135830*		*0*		*15 723 140*		*29 623 867*

Заказчик :

Зам.директора ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"

_____Габбасов Ж.Ш.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____Сатбаев Д.К.

Проверил:

Гл.специалист ОПЭРиМ:_____Чалова Е.И.

ТОО "Uniserv"

РЕЕСТР

актов приемки выполненных работ за 2020 год

по объекту: "Капитальный ремонт автодороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.Р.Ф., участок 157-192 км"

№ п/п	Наименование месяца	Всего СМР , тенге (без заготовки)	заготовка материалов	*в том числе по участкам*			
				1-10 км ПК157-ПК167 с заготовкой	2-10 км ПК167-ПК177	3-9,6 км ПК177-ПК187	4-5,88426 км ПК187-ПК192
Общая стоимость		**6 307 011 657**		**1 813 409 615**	**2 130 140 465**	**1 943 200 617**	**420 260 960**
Выполнено в 2018году		**1 286 100 000**	223167325	**940 480 164**	**110 717 704**	**2 644 255**	**9 090 552**
Выполнено в 2019году		**2 585 429 700**	-139 020 000	**706 010 434**	**1 757 394 012**	**345 192 579**	
	План на 2020 год	**2 435 481 957**	-139 020 000	**166 919 017**	**262 028 749**	**1 595 363 783**	**411 170 408**
	1 декада мая	**218 815 305**		127 279 247	91 536 058		
	1 декада июня	**404 892 354**	-39 020 000		19 513 031	253 685 889	131 693 434
	1 декада июля	**515 115 211**	-50 000 000		2 253 403	449 010 176	63 851 632
	1 декада августа	**372 958 295**	*-50 000 000*			*285 485 247*	87 473 048,00
	1 декада сентября	**211 640 026**			28 502 112	183 137 914	
	2 декада сентября	**106 829 720**			47 807 883	59 021 837	
Итого за 2020 год		***1 830 250 911,0***	***-139 020 000***	***127 279 247,0***	***189 612 487,0***	***1 230 341 063***	***283 018 114,0***
	Итого с начала строительства	***5 701 780 611,0***	***0***	***1 773 769 845***	***2 057 724 203***	***1 578 177 897***	***292 108 666***
Остаток от проекта:		***605 231 046***		***39 639 770***	***72 416 262***	***365 022 720***	***128 152 294***

Инженер ППО Хуснулина М.А.

Заказчик: АО НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Uniserv"
Договор № 24-05-21/5 от 12.05.2018г. Доп.соглашение № 10 от 22.01.2020г.
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ км 157- км192" (участок 167-177км)

АКТ
приемки выполненных работ
за период с 02.09.2020г. по 17.09.2020г. от 18 сентября 2020 года

№п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоим. ед. изм.,тенге	Общая стоимость, тенге
1	**Раздел 1. Подготовительные работы**				
24	Разработка покрытия ГПЩГС с перемещением в валы бульдозером 130 л.с. до 30м. Грунт II гр.(67%)-9 **км ПК110-ПК200-9км**	$м^3$	11509,50	175,17	2016118
37	**Итого по разделу 1:**				**2016118**
38	**Раздел 3. Дорожная одежда**				
97	**Устройство присыпных обочин.**	**км**			
103	Укрепление обочин песчано-гравийно-щебеночной смесью толщиной слоя 15см ширина 2х2,0м. Предварительно:1. Погрузка щебня (4253м3) фр. 20-40мм погрузчиком из штабеля и тр-ка (6804,8т) а/самосвалами ГП 20т на ℓ = 3км (на укрепление обочин) с площадки ДСМ .2. Погрузка погрузчиком (4185м3) из валов ГПЩС (материал от разборки покрытия) в а/самосвалы и тр-ка (6696т) на ℓ = до 2км на укрепление обочин. 3. Смешение на месте 50% нового материала из щебня и 50% материала от разборки покрытия на объездной дороге из ПЩГС. Расход материалов на 1000м2: 50% щебень фракции 20-40мм - 106,8м3, 50% ПГС (материал от разборки покрытия на объездной дороге) - 105,1м3.Вода с доставкой автоцистернами на 25км -10,5м3. **ПК127+39,25-ПК176 - 4,86075км**	$м^2$	19443,00	2355,18	45791765
104	**Итого по разделу 3:**				**45791765**
252	**Итого по участку км 167-177**				**47807883**
253	*в том числе НДС:*				5122273

Заказчик :
Зам.директора ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"
_____ Габбасов Ж.Ш.
Начальник ОККиПР
_____ Насипов М.Е.

Ген.подрядчик:
Ген.директор ТОО "Uniserv"
_____ Сатбаев Д.К.
Зам.начальника ПТО ДС
_____ Хусаинулина М.А.

Представитель службы технадзора:
Гл.инженер ТОО "САПА СЗ"
_____ Мухамбетов Н.М.

Представитель уполномоченного органа:
И.О. Директора филиала Национальный центр качества дорожных активов" по ЗКО
_____ Кабышев С.З

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 24-05-21/5 от 12.05.2018г. Доп.соглашение № 10 от 22.01.2020г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ км 157-км192" (участок 177-187км)

АКТ

приемки выполненных работ

за период с 02.09.2020г. по 17.09.2020г. от 18 сентября 2020 года

№п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоим. ед. изм.,тенге	Общая стоимость, тенге
1	**Раздел 1. Подготовительные работы**				
24	Разборка покрытия ГПЩГС с перемещением бульдозером 130 л.с.в валы до 30м. **ПК200-ПК214-1.4 км**	$м^3$	2306,1	166,74	384519
37	**Итого по разделу 1:**				**384519**
91	**Раздел 3. Дорожная одежда**				
92	**Устройство дорожной одежды**				
99	Розлив жидкого битума (19,49т) по нижнему слою а/б покрытия. Расход на 1000м2 - 0,25т	$м^2$	14242,25	37,95	540493
100	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного м/зернистого а/бетона Типа А, Марки II, толщиной 6см **ПК242+20-ПК259-1,68 км**	$м^2$	14242,25	3159,26	44994971
101	**Устройство присыпных обочин. ПК229-ПК247-1,8 км**	км	1,8		
102	Устройство присыпных обочин из ГПЩС (материала от разборки дорожной одежды объездной дороги из штабеля с погрузкой погрузчиком и транспортировкой автосамосвалами ГП 20т (=2км g=1,6 т/м321321,7тн. Содержание дорог 2 км	$м^3$	2874,3	530,94	1526081
103	Уплотнение грунта присыпных обочин пневмокатками 25тн при 6-ти проходах по одному следу толщ.слоя 25см (полив водой). Вода с доставкой автоцистернами на 14км	$м^3$	2332,5	298,17	695482
104	То же, пневмотрамбовками	$м^3$	23,5	406,39	9550
105	Механизированная планировка боковых откосов(37332,3м2) и верха (44996,62м2)присыпных обочин. Грунт II гр.	$м^2$	8436,9	62,86	530344
106	То же, откосов (377м2) и верха(454м2) вручную. Грунт II гр.	$м^2$	85,1	205,86	17518
108	**Итого по разделу 3:**				**48314439**
224	**Раздел 5. Пересечения и примыкания (примыкание ПК239+01,95лево, ПК249+25,72лево)**	шт			
247	**Дорожная одежда.**				
248	Дополнительный слой основания (2834м2)из щебёночно-песчано-гравийной смеси h=15см с непрерывной гранулометрией С-5. Смешение щебёночно-гравийно-песчаной смеси С-5 (531,4м3) в установке с погрузкой погрузчиком в автосамосвалы 25т и транспортировкой (850,2т) на 25км. Расход материалов на 1000м2:- щебень фр. 40-70мм - 20,8м3. - щебень фр. 20-40мм - 64,3 м3. - щебень фр. 10-20мм - 9,5 м3. - щебень фр. 5-10мм - 9,5 м3.- песчанно-гравийная смесь - 83,7 м3. - вода на 11км - 13,1м3	$м^3$	166,8	11244,94	1875656
249	Нижний слой основания из фракционного щебня h=15см.Погрузка погрузчиком из штабеля и транспортировка (всего595,73тн) на 3 км.Расход материалов на 1000м2: - щебень фр. 40-70мм - 189 м3. - вода на 11км - 20м3.	$м^2$	813,8	1878,24	1528512
250	Верхний слоя основания из фракционного щебня h=5см. Погрузка погрузчиком из штабеля и транспортировка (всего268,1тн) на 3 км.Расход материалов на 1000м2: - щебень фр. 40-70мм - 63м3.- щебень фр. 10-20мм - 15м3. - щебень фр. 5-10мм - 10м3.- вода на11км - 30м3	$м^2$	786,6	1127,6	886970
251	Розлив жидкого битума(1,264т) по слою основания. Расход на 1000м2 - 0,72т	$м^2$	725	103,21	74828
252	Устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистой пористой горячей асфальтобетонной смеси Марки II h=7см.	$м^2$	725	2329,17	1688648
253	Розлив жидкого битума (0,438т) по слою а/б покрытия. Расход на 1000м2 - 0,25т	$м^2$	1755	35,78	62794
254	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного м/зернистого а/бетона Типа А, Марки II, толщиной 6см	$м^2$	1755	2396,28	4205471

268	**Итого по разделу 5:**				**10322879**
307	**Итого по участку км 177 - 187**				**59 021 837**
308	***в том числе НДС 12%:***				***6 323 768***

Заказчик :

Зам.директора ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"

_____ Габбасов Ж.Ш.

Начальник ОК КиПР

_____ Насипов М.Г.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Д.К.

Зам.начальника ПТО ДС

_____ Хуснулина М.А.

Представитель службы технадзора:

Гл.инженер ТОО "САПА С3"

_____ Мухамбетов Н.М.

Представитель уполномоченного органа:

И.О. Директора филиала Национальный центр качества дорожных активов" по ЗКО

_____ Кабышев С.З

Заказчик: АО НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Uniserv"
Договор № 24-05-21/5 от 12.05.2018г. Доп.соглашение № 10 от 22.01.2020г
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ км 157- км192"

Акт выполненных работ по капитальному ремонту автодорог республиканского значения

за период с 02.09.2020г. по 17.09.2020г. от 18 сентября 2020 года

№	Наименование работ	ед.изм.	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
1.	Устройство объездной дороги со съездами (в т.ч.рек.объездн., пл.ДСМ, септик)	км	9,287	181 952 583	9,287	171 172 040	94	0,000	2 400 637
2.	Разборка дорожной одежды	км	0,209	872 199	0,00	0	0	0,000	0
3.	Земляные работы в насыпь и засыпка резервов (в т.ч. рек.)	км	8,300	467 111 193	8,09091	312 355 046	67	0,00000	0
		т.м3	77,911		72,4740			0,0000	
4.	Строительство и ремонт ж/б труб	шт	11,000	48 100 186	5,00	29 524 619	61	0,000	0
5.	Ремонт мостов	шт	1,000	2 746 723	0,00	0	0	0,000	0
5-И	Ремонт мостов (исключаемые работы по Заявке № 1)	тенге		-14881	0,00	0	0	0,000	0
5-В	Ремонт мостов (включаемые работы по Заявке № 1)	тенге		14881	0,00	0	0	0,000	0
6.	Устройство прослойки из геотекстиля	т.м2	66 496,000	31 137 417	66 496,00	31 137 417	100	0,000	0
7.	Устройство доп.слоя основания из ЩПГС h=15 см	км	8,300	309 452 645	8,075	297 780 667	96	0,000	0
8.	Устройство основания из щебня 15+5=20см	км	8,300	411 049 854	7,900	389 406 285	95	0,000	0
9.	Устройство нижнего слоя а/б покрытия из крупнозернистого асфальтобетона Н=7 см	км	8,300	224 880 070	7,900	213 038 338	95	0,000	0
10.	Устройство верхнего слоя а/б покрытия из мелкозернистого асфальтобетона Н=6 см (эксп.уч-к)	км	8,300	216 002 069	4,60	120 222 290	56	1,680	45 535 464
11.	Устройство слоя усиления (а/б покрытия) из холодн. а/бетона Н=6 см (Нср=7,1см),в.т.ч эксп.уч-к	км	5,68426	289 029 496	0,00000	0		0,000	0
11-И	Устройство слоя усиления (а/б покрытия) из холодн. а/бетона Н=6 см (Нср=7,1см),(искл.работы по Заявке № 1)	км	-5,68426	-289 029 496	0,00000	0		0,000	0

11-В	Устройство покрытия (слоя усиления) из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип А марки I Нср=7,1см (включаемые работы по Заявке №1)	км	5,68426	321 376 197	5,28426	279 955 010	87	0,00000	0
12 .	Устройство ШПО	км	5,78426	32 886 421	0,00000	0		0,000	0
12-И	Устройство ШПО	км	-5,68426	-32 346 701	0,00000	0		0,000	0
13 .	Укрепление обочин ГПЩС (щебень50% +матер.от разборки50%) Н=15 см (у плит-6см)	км	26,70449	243 029 260	8,56075	79 733 751	33	4,86075	45 791 765
14 .	Устройство присыпных обочин	км	13,98426	19 593 641	3,400	5 462 988	28	1,800	2 778 975
		т.м3	11,02636		5,70470			2,87430	
15 .	Устройство пересечений и примыканий	шт	6,000	59 424 090	0,00	36 135 824	61	0,000	10 322 879
15-И	Устройство пересечений и примыканий (исключаемые работы по Заявке № 1)			-10 895 109	0,00	0		0,000	0
15-В	Устройство пересечений и примыканий (включаемые работы по Заявке № 1)			10 895 109	0,00	2 895 258		0,000	0
16 .	Обустройство дороги	км	32,224	31 117 956	0,00	0	0	0,000	0
17 .	Разметка проезжей части	км	35,284	5 664 776	0,00	0	0	0,000	0
18 .	Прочие работы (юр.оф, с/х потери, разбивка трассы)	тенге	0,000	451 378	0,00	451 378	100	0,000	0
19 .	Заготовка материала	тенге	0,000	-139 020 000	0,00	-139 020 000	100	0,000	0
Итого:				**2 435 481 957**		**1 830 250 911**	75		**106 829 720**

Заказчик :

Зам.директора ЗКО ФАО НК "КазАвтоЖол"
Габбасов Ж.Ш.

Начальник ОККиПР
Насипов М.Е.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"
Сатбаев Д.К.

Зам.начальника ПТО ДС
Хуснулина М.А.

Представитель службы технадзора:

Гл.инженер ТОО "САПА 33"
Мухамбетов Н.М.

Представитель уполномоченного органа:

И.О. Директора филиала Национальный центр качества дорожных активов" по ЗКО
Кабышев С.З

Заказчик: АО НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 24-05-21/5 от 12.05.2018г. Доп.соглашение № 10 от 22.01.2020г

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ км 157- км192"

Сертификат промежуточной оплаты

приемки выполненных объемов работ

за период с 02.09.2020г. по 17.09.2020г. от 18 сентября 2020 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Всего по договору		Выполнено с начала строительства на начало отчетного периода		За отчетный период										Выполнено с начала строительства на конец отчетного периода	
							Участок №1 км 157- км167 (10км)		Участок №2 км 167- км177 (10км)		Участок №3 км 177- км187 (9,6 км)		Участок №4 км 187- км192 (5,88426км)		Итого за отчетный период			
			кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость
1	Устройство объездной дороги со съездами (в т.ч.рек.объездн., пл.ДСМ, септик)	км	31,61	585493841	31,61	572312661			0,00000	2 016 118	0	384519			0,000	2 400 637	31,610	574 713 298
2	Разборка дорожной одежды	км	7,45909	1888799	7,25	1016600			0	0	0	0			0	0	7,25	1 016 600
3	Земляные работы в насыпь и засыпка резервов (в т.ч. рек.)	км	35,38426	613600511	35,17517	458844364	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	35,17517	458 844 364
		т.м3	184,7104		179,2726		0,0000		0,00000		0,00000		0		0,0000		179,27260	
4	Строительство и ремонт ж/б труб	шт	11	60738225	5	42162658			0	0	0	0	0	0	0	-	5,000	42 162 658
5	Ремонт мостов	шт	1	2746723	0	0							0	0	0	0,00	0,00	0,00
5-и	Ремонт мостов (исключаемые работы по Заявке № 1)	тенге		-14881	0	0								0	0	0,00	0,00	0,00
5-и	Ремонт мостов (включаемые работы по Заявке № 1)	тенге		14881	0	0								0	0	0,00	0,00	0,00
6	Устройство прослойки из геотекстиля	т.м2	66496	31137417	66496	31137417					0	-			0	-	66 496	31 137 417
7	Устройство доп.слоя основания из ЩПГС h=15 см	км	29,6	977445823	29,375	965773845	0	0	0,000	0	0,000	-			0	-	29,375	965 773 845
8	Устройство основания из щебня 15+5=20см	км	29,6	1499726360	29,200	1478082791	0,0000	0	0,000	0	0,000	0			0,000	0	29,200	1 478 082 791
9	Устройство нижнего слоя а/б покрытия из крупнозернистого асфальтобетона Н=7 см	км	29,6	821933254	29,200	810091522	0	0	0,000	0	0,000	0			0	0	29,200	810 091 522

10	Устройство верхнего слоя а/б покрытия из мелкозернистого асфальтобетона Н=6 см (эксп.уч-к)	км	29,7	795404377	24,320	654089134	0	0	0,000	0	1,6800	45535464	0	0	1,68	45 535 464	26,000	699 624 598
11	Устройство слоя усиления (а/б покрытия) из холодн. а/бетона Н=6 см (Нср=7,1см),в.т.ч эксп.уч-к	км	5,78426	293088512	0,100	4059016							0	0	0	0	0,100	4 059 016
11-И	Устройство слоя усиления (а/б покрытия) из холодн а/бетона Н=6 см (Нср=7,1см),(искл.работы по Заявке № 1)	км	-5,68426	-289029496	0	0							0	0	0	0,00	0,00	0,00
11-В	Устройство покрытия (слоя усиления) из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип А марки I Нср=7,1см (включаемые работы по Заявке №1)	км	5,68426	321376197	5,28426	279955010							0,0000	0	0	-	5,28426	279 955 010
12	Устройство ШПО	км	5,78426	32886421	0	0							0	0	0	0,00	0,00	0,00
12-И	Устройство ШПО (исключаемые работы по Заявке № 1)	км	-5,68426	-32346701	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Укрепление обочин ГПЩС (щебень50% +матер.от разборки50%) Н=15 см (у плит-6см)	км	34,809485	319776471	11,80499	110689197	0,00000	0	4,86075	45 791 765	0,00000	0,00	0,00000	0	4,86075	45 791 765	16,66574	156 480 962
14	Устройство присыпных обочин	км т.м3	35,28426 48,82538	57262678	22,900 40,62942	40353050	0,00 0,00000	0	0,00 0,00000	0	1,800 2,87430	2778975,00	0,00000	0	1,8 2,87430	2 778 975	24,700 43,50372	43 132 025
15	Устройство пересечений и примыканий	шт	9	163996691	3,000	130385546	0	0	0	0	0	10322879,00	0	0	0	10 322 879	3,000	140 708 425
15-и	Устройство пересечений и примыканий (исключаемые работы по Заявке № 1)	тенге		-10895109	0,000	0								0	0	0,00	0,00	0,00
15-В	Устройство пересечений и примыканий (включаемые работы по Заявке № 1)	тенге		10895109	0,000	2895258								0	0	0	0,00	2895258,00
16	Обустройство дороги	км	35,28428	35307318	3,060	4189362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,060	4 189 362
17	Разметка проезжей части	км	35,28428	5664776	0,000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

18	Прочие работы (юр.оф, с/х потери, разбивка трассы)	тенге		8913460		8913460		0		0		0,00		0,00		0,00		8 913 460
19	Заготовка материала	тенге				0		**0**		0		0,00		0,00		0,00		0,00
	Всего:			**6 307 011 657**		**5 594 950 891**		**0**		**47 807 883**		**59 021 837**		**0**		**106 829 720**		**5 701 780 611**
	в том числе НДС			*675111657*				*0*		*5122273*		*6323768*		*0*		*11 446 041*		*22 892 082*

Заказчик :

Зам.директора ЗКО Ф АО НК."КазАвтоЖол"

_____ Габбасов Ж.Ш.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Д.К.

Проверил:

Гл.специалист ОПЭРиМ:_____ Чалова Е.И.

Реестр по выполненым работам
к Акту № б/н за период с 02.09.2020г. по 17.09.2020г. от 18 сентября 2020 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Наименование проекта	**Капитальный ремонт автомобильной дороги А-31 "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.РФ "**					
Область	**Западно-Казахстанская**					
Участок	**км 157-192**					
Устройство а/б покрытия (2-х слойное)	км	29,70	24,320	1,680	26,000	3,700
Устройство а/б покрытия (слоя усиления на мосту)	км	5,68426	5,28426		5,28426	0,40000
Устройство верхнего слоя основания	км	29,60	29,200		29,200	0,400
Устройство нижнего слоя основания	км	29,60	29,200		29,200	0,400
Устройство дополнительного слоя основания	км	29,60	29,375		29,375	0,225
Устройство земляного полотна	м3	184 710,40	179 272,60		179 272,60	5 437,80

Зам.директора ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Габбасов Ж.Ш.

ТОО "Uniserv"

РЕЕСТР

актов приемки выполненных работ за 2020 год

по объекту: "Капитальный ремонт автодороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.Р.Ф., участок 157-192 км"

№ п/п	Наименование месяца	Всего СМР , тенге (без заготовки)	заготовка материалов	*в том числе по участкам*			
				1-10 км ПК157-ПК167 с заготовкой	2-10 км ПК167-ПК177	3-9,6 км ПК177-ПК187	4-5,88426 км ПК187-ПК192
Общая стоимость		**6 307 011 657**		**1 813 409 615**	**2 130 140 465**	**1 943 200 617**	**420 260 960**
Выполнено в 2018году		**1 286 100 000**	223167325	**940 480 164**	**110 717 704**	**2 644 255**	**9 090 552**
Выполнено в 2019году		**2 585 429 700**	-139 020 000	**706 010 434**	**1 757 394 012**	**345 192 579**	
	План на 2020 год	**2 435 481 957**	-139 020 000	**166 919 017**	**262 028 749**	**1 595 363 783**	**411 170 408**
	1 декада мая	**218 815 305**		127 279 247	91 536 058		
	1 декада июня	**404 892 354**	-39 020 000		19 513 031	253 685 889	131 693 434
	1 декада июля	**515 115 211**	-50 000 000		2 253 403	449 010 176	63 851 632
	1 декада августа	**372 958 295**	*-50 000 000*			*285 485 247*	87 473 048,00
	1 декада сентября	**211 640 026**			28 502 112	183 137 914	
Итого за 2020 год		***1 723 421 191,0***	***-139 020 000***	***127 279 247,0***	***141 804 604,0***	***1 171 319 226***	***283 018 114,0***
Итого с начала строительства		***5 594 950 891,0***	***0***	***1 773 769 845***	***2 009 916 320***	***1 519 156 060***	***292 108 666***
Остаток от проекта:		***712 060 766***		***39 639 770***	***120 224 145***	***424 044 557***	***128 152 294***

Инженер ППО Хуснулина М.А.

Заказчик: АО НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Uniserv"
Договор № 24-05-21/5 от 12.05.2018г. Доп.соглашение № 10 от 22.01.2020г.
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ км 157- км192" (участок 167-177км)

АКТ
приемки выполненных работ
за период с 11.08.2020г. по 01.09.2020г. от 2 сентября 2020 года

№п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоим. ед. изм.,тенге	Общая стоимость, тенге
38	**Раздел 2. Земляные работы**	**км**			
64	**Рекультивация**				
65	Подготовительные работы (снятие ПСП)				
66	Разработка с перемещением в отвалы ПСП (0,10-0,25 м; грунт I гр.) бульдозером 130 л.с. на: 10м	$м^3$	6134,00	60,35	370187
67	на:20м	$м^3$	54,00	111,10	5999
68	на:60м	$м^3$	2000,00	314,09	628180
87	**Итого по разделу 2:**				**1004366**
88	**Раздел 3. Дорожная одежда**				
103	Укрепление обочин песчано-гравийно-щебеночной смесью толщиной слоя 15см ширина 2х2,0м. Предварительно:1. Погрузка щебня (4253м3) фр. 20-40мм погрузчиком из штабеля и тр-ка (6804,8т) а/самосвалами ГП 20т на ℓ = 3км (на укрепление обочин) с площадки ДСМ .2. Погрузка погрузчиком (4185м3) из валов ГПЩС (материал от разборки покрытия) в а/самосвалы и тр-ка (6696т) на ℓ = до 2км на укрепление обочин. 3. Смешение на месте 50% нового материала из щебня и 50% материала от разборки покрытия на объездной дороге из ПЩГС. Расход материалов на 1000м2: 50% щебень фракции 20-40мм - 106,8м3, 50% ПГС (материал от разборки покрытия на объездной дороге) - 105,1м3.Вода с доставкой автоцистернами на 25км -10,5м3.**ПК 176-ПК200-2,4 км**	$м^2$	9422,00	2355,18	22190506
104	**Итого по разделу 3:**				**22190506**
187	**Раздел 5. Пересечения и примыкания (примыкание ПК214+12 - замена 198+69)**	**шт**			
203	**Дорожная одежда.**				
205	Нижний слой основания из фракционного щебня h=15см.Погрузка погрузчиком из штабеля и транспортировка (всего269,52тн) на 3 км. Расход материалов на 1000м2: - щебень фр. 40-70мм - 189 м3. - вода на 25км - 20м3.	$м^2$	445,63	3714,58	1655329
206	Верхний слоя основания из фракционного щебня h=5см. Погрузка погрузчиком из штабеля и транспортировка (всего121,3тн) на 3 км. Расход материалов на 1000м2: - щебень фр. 40-70мм - 63м3.- щебень фр. 10-20мм - 15м3. - щебень фр. 5-10мм - 10м3.- вода на 25км - 30м3	$м^2$	430,74	2026,37	872838
207	Розлив жидкого битума(0,285+0,285=0,57т) по слою основания. Расход на 1000м2 - 0,72т	$м^2$	397,00	114,24	45354
208	Устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистой пористой горячей асфальтобетонной смеси Марки II h=7см.	$м^2$	397,00	3460,39	1373775
209	Розлив жидкого битума (0,099+0,099=0,198т) по слою а/б покрытия. Расход на 1000м2 - 0,25т	$м^2$	397,00	39,69	15757
210	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного м/зернистого а/бетона Типа А. Марки II. толщиной 6см	$м^2$	397,00	3385,86	1344187
224	**Итого по разделу 5:**				**5307240**
252	**Итого по участку км 167-177**				**28502112**
253	*в том числе НДС*				3053798

Заказчик:
Зам.директора ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"
_____ Глобасов Ж.Ш.
Начальник ОКИПР
_____ Пасинюк М.Б.

Ген.подрядчик:
Ген.директор ТОО "Uniserv"
_____ Сатбаев Д.К.
Зам.начальника ПТО ДС
_____ Хуспулина М.А.

Представитель службы технадзора:
Главный инженер ТОО "САПА СЗ"
_____ Мухамбетов Н.М.

Представитель уполномоченного органа:
И.О. Директора филиала Национальный центр качества дорожных активов" по ЗКО
_____ Кабышев С.З

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 24-05-21/5 от 12.05.2018г. Доп.соглашение № 10 от 22.01.2020г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ км 157-км192" (участок 177-187км)

АКТ

приемки выполненных работ

за период с 11.08.2020г. по 01.09.2020г. от 2 сентября 2020 года

№п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоим. ед. изм.,тенге	Общая стоимость, тенге
1	**Раздел 1. Подготовительные работы**				
27	**Устройство временных площадок ДСМ - 1 шт.(ПК 239 (1га);**				
28	Механизированная планировка стройплощадки. Грунт II гр.	$м^2$.	10000	7,02	70200
29	Уплотнение спланированной площади пневмокатками весом 25т при 6-ти проходах по одному следу толщиной 20см с поливом водой. (возки =14км.	$м^3$.	2000	286,79	573580
37	**Итого по разделу 1:**				**643780**
38	**Раздел 2. Земляные работы**				
68	**Рекультивация**				
69	Подготовительные работы (снятие ПСП)				
70	Разработка с перемещением в отвалы ПСП (0,10-0,25 м. грунт I гр.) бульдозером 130 л.с. на: 10м-объездная дорога	$м^3$	80,90	57,48	4651
71	на 20м	$м^3$	1827,60	105,82	193396
90	**Итого по разделу 2:**				**198047**
91	**Раздел 3. Дорожная одежда**				
92	**Устройство дорожной одежды**				
95	Устройство нижнего слоя основания из фракционного щебня h=15см Расход материалов на 1000м2:щебень фр. 40-70мм - 189 м3.,вода с доставкой автоцистернами на 14км - 20м3. погрузка погрузчиком из штабеля и транспортировка (26462,89тн) на L = 3км с площадки ДСМ **ПК283-ПК292-0,9км**	$м^2$	8082	3566,17	28821786
96	Устройство верхнего слоя основания из фракционного щебня h=5см Расход материалов на 1000м2:щебень фр. 40-70мм - 63 м3, щебень фр. 10-20мм - 15 м3, щебень фр. 5-10мм - 10 м3, вода с доставкой автоцистернами на 14км - 30м3, погрузка погрузчиком из штабеля и транспортировка (11909,72 тн) на L = 3км с площадки ДСМ **ПК283-ПК292-0,9 км**	$м^2$	7812,0	1918,19	14984900
97	Розлив жидкого битума (56,13т) по слою основания Расход на 1000м2 - 0,72т	$м^2$	9816,00	109,3	1072889
98	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона Марки II h=7см **ПК279+73-ПК292-1,227км**	$м^2$	9816,00	3219,32	31600845
99	Розлив жидкого битума (19,49т) по нижнему слою а/б покрытия. Расход на 1000м2 - 0,25т	$м^2$	23360	37,95	886512
100	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного м/зернистого а/бетона Типа А, Марки II, толщиной 6см **ПК213+00-ПК242+20-2,92км**	$м^2$	23360	3159,26	73800314
101	**Устройство присыпных обочин. ПК213-ПК229**	км	1,6		
102	Устройство присыпных обочин из ГПЩС (материала от разборки дорожной одежды объездной дороги из штабеля с погрузкой погрузчиком и транспортировкой автосамосвалами ГП 20т L =2км g=1,6 т/м321321,7тн. Содержание дорог 2 км	$м^3$	2830,4	530,94	1502773
103	Уплотнение грунта присыпных обочин пневмокатками 25тн при 6-ти проходах по одному следу толщ слоя 25см (полив водой). Вода с доставкой автоцистернами на 14км	$м^3$	2296,8	298,17	684837
104	То же, пневмотрамбовками	$м^3$	23,2	406,39	9428
105	Механизированная планировка боковых откосов(37332,3м2) и верха (44996,62м2)присыпных обочин. Грунт II гр.	$м^2$	7499,4	62,86	471412
106	То же, откосов (377м2) и верха(454м2) вручную. Грунт II гр.	$м^2$	75,6	205,86	15563
107	Укрепление обочин песчано-гравийно-щебеночной смесью толщиной слоя 15см ширина 2х2,0м. Предварительно:1. Погрузка щебня (4077,57м3) фр. 20-40мм погрузчиком из штабеля и тр-ка (6524,12т) а/самосвалами ГП 20т на L = 3км (на укрепление обочин) с площадки ДСМ ,2. Погрузка погрузчиком (4012,67м3) из валов ГПЩС (материал от разборки покрытия) в а/самосвалы и тр-ка (6420,27т) на L = до 2км на укрепление обочин. 3. Смешение на месте 50% нового материала из щебня и 50% материала от разборки покрытия на объездной дороге из ПЩГС. Расход материалов на 1000м2 50% щебень фракции 20-40мм - 106,8м3, 50% ПГС (материал от разборки покрытия на объездной дороге) - 105,1м3.Вода с доставкой автоцистернами на 14км - 10,5м3 ПК200-ПК213- 1,3 км	$м^2$	5200	2259,9	11751480
108	**Итого по разделу 3:**				**165602739**

224	**Раздел 5. Пересечения и примыкания (примыкание ПК239+01,95лево, ПК249+25,72лево)**	шт			
225	**Подготовительные работы:**				
226	Разработка грунта существующего земполотна дороги "крыльев" бульдозером 130 л.с. с перемещением на 20м. на засыпку существующих резервов Грунт II гр.	$м^3$	9958	124,94	1244153
227	То же с перемещением в штабель на 20м	$м^3$	40	124,94	4998
228	Грубая планировка бульдозером 108 л.с. со срезкой неровностей поверхности рельефа. Грунт II гр.	$м^2$	39903	1,44	57460
229	Уплотнение пневмокатком 25тн при 6-ти проходах толщиной слоя 25см, без полива водой.	$м^3$	8735	140,78	1229713
230	**Земляные работы**				
231	Снятие растительного слоя бульдозером 130 л.с. из-под насыпи (13640м2) земполотна и боковых резервов с перемещением на 20м в валы. Грунт I группы	$м^3$	2728	110	300080
232	Нарезка уступов бульдозером 130л.с. на участке откосов сущ. земляного полотна для отсыпки примыкания с перемещением на 10м. Грунт II гр.	$м^3$	54	67,9	3667
233	Рыхление тракторными рыхлителями 108 л.с. существ.земполотна (4990м2) на глубину h=40см при длине разрыхпяемого участка до 100м	$м^3$	1996	13,54	27026
234	Планировка механизированным способом. Грунт II гр.	$м^2$	4990	65,98	329240
235	Уплотнение пневмокатками 25т. при 6 проходах по одному следу толщиной слоя 25см с поливом водой.(=11км	$м^3$	1295	289,26	374592
236	**Возведение земляного полотна**				
237	Разработка бульдозером 130 л.с. грунта резервов и боковых откосов с перемещением на 20м в проектное земполотно. Грунт II гр.	$м^3$	4592	89,53	411122
238	Доработка грунта вручную. Грунт II гр.	$м^3$	510	3191,95	1627895
239	Разработка бульдозером 130 л.с. грунта с перемещением на 20м в штабель	$м^3$	1729	124,94	216021
240	То же с перемещением на 20м для засыпки резервов	$м^3$	1443	124,94	180288
241	Нарезка корыта под дорожную одежду бульдозером130 л.с. с перемещением на 20м для засыпки существ.резервов	$м^3$	105	124,94	13119
242	Уплотнение земляного полотна пневмокатками 25т. при 6 проходах по одному следу толщиной слоя 25см с поливом водой (=11км	$м^3$	4028,1	289,25	1165128
243	То же вручную. Грунт II гр.	$м^3$	448	402,86	180481
244	Планировка верха(5557м2) и откосов (5128м2) земляного полотна мех. способом. Грунт II гр.	$м^2$	5557	65,98	366651
245	То же, верха (555,7м2) и откосов (512,8м2) вручную. Грунт II гр.	$м^3$	555,7	216,09	120081
247	**Дорожная одежда.**				
248	Доподнительный слой основания (2834м2)из щебёночно-песчано-гравийной смеси h=15см с непрерывной гранулометрией С-5. Смешение щебёночно-гравийно-песчаной смеси С-5 (531,4м3) в установке с погрузкой погрузчиком в автосамосвалы 25т и транспортировкой (850,2т) на 25км. Расход материалов на 1000м2:- щебень фр. 40-70мм - 20,8м3. - щебень фр. 20-40мм - 64,3 м3. - щебень фр. 10-20мм - 9,5 м3. - щебень фр. 5-10мм - 9,5 м3.- песчанно-гравийная смесь - 83,7 м3. - вода на 11км - 13,1м3	$м^3$	258,3	11244,94	2904568
249	Нижний слой основания из фракционного щебня h=15см.Погрузка погрузчиком из штабеля и транспортировка (всего595,73тн) на 3 км.Расход материалов на 1000м2: - щебень фр. 40-70мм - 189 м3. - вода на 11км - 20м3.	$м^2$	1156,2	1878,24	2171621
250	Верхний слоя основания из фракционного щебня h=5см. Погрузка погрузчиком из штабеля и транспортировка (всего268,1тн) на 3 км.Расход материалов на 1000м2: - щебень фр. 40-70мм - 63м3.- щебень фр. 10-20мм - 15м3. - щебень фр. 5-10мм - 10м3.- вода на11км - 30м3	$м^2$	1117,5	1127,6	1260093
251	Розлив жидкого битума(1,264т) по слою основания. Расход на 1000м2 - 0,72т	$м^2$	1030	103,21	106306
252	Устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистой пористой горячей асфальтобетонной смеси Марки II h=7см.	$м^2$	1030	2329,17	2399045
268	**Итого по разделу 5:**				**16693348**
307	**Итого по участку км 177 - 187**				**183 137 914**
308	***в том числе НДС 12%:***				***19 621 919***

Заказчик :

Зам.директора ЗКО ф АО "НК "КазАвтоЖол"

_____Габбасов Ж.Ш.

Начальник ООКиР

_____Насипов М.Е.

Генподрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____Сатбаев Д.К.

Зам.начальника ПТО ДС

_____Хуспулина М.А.

Представитель службы технадзора:

Гл.инженер ТОО "САПА С3"

_____Мухамбетов Н.М.

Представитель уполномоченного органа:

И.О. Директора филиала "Национальный центр качества дорожных активов" по ЗКО

_____Кабышев С.З

Заказчик: АО НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Genisery"
Договор № 24[illegible]21 5 от 12.05.20[illegible] Доп.соглашение № 10 от 22.01.20[illegible]
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Чапаево-Жаланкатал-Казталовка-граница РФ км 157- км192"

Акт выполненных работ по капитальному ремонту автодорог республиканского значения

за период с 11.08.2020г. по 01.09.2020г. от 2 сентября 2020 года

№	Наименование работ	ед.изм.	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
1.	Устройство объездной дороги со съездами (в т.ч.рек объезд., на ДСМ, сетник)	км	9,287	181 952 583	9,287	168 771 403	93	0,000	643 780
2.	Разборка дорожной одежды	км	0,209	872 199	0,00	0	0	0,000	0
3.	Земляные работы в насыпь и засыпка резервов (в т.ч. рек.)	км	8,300	467 111 193	8,09091	312 355 046	67	0,00000	1 202 413
		т.м3	77,911		72,4740			0,0000	
4.	Строительство и ремонт ж/б труб	шт	11,000	48 100 186	5,00	29 524 619	61	0,000	0
5.	Ремонт мостов	шт	1,000	2 746 723	0,00	0	0	0,000	0
5-И	Ремонт мостов (исключаемые работы по Заявке № 1)	тенге		-14881	0,00	0	0	0,000	0
5-В	Ремонт мостов (включаемые работы по Заявке № 1)	тенге		14881	0,00	0	0	0,000	0
6.	Устройство прослойки из геотекстиля	т.м2	66 496,000	31 137 417	66 496,00	31 137 417	100	0,000	0
7.	Устройство доп.слоя основания из ЩПГС h=15 см	км	8,300	309 452 645	8,075	297 780 667	96	0,000	0
8.	Устройство основания из щебня 15+5=20см	км	8,300	411 049 854	7,900	389 406 285	95	0,900	43 806 686
9.	Устройство нижнего слоя а/б покрытия из крупнозернистого асфальтобетона Н=7 см	км	8,300	224 880 070	7,900	213 038 338	95	1,227	32 673 734
10.	Устройство верхнего слоя а/б покрытия из мелкозернистого асфальтобетона Н=6 см (эксп.уч-к)	км	8,300	216 002 069	2,92	74 686 826	35	2,920	74 686 826
11.	Устройство слоя усиления (а/б покрытия) из холодн. а/бетона Н=6 см (Нср=7,1см),в т.ч эксп.уч-к	км	5,68426	289 029 496	0,00000	0		0,000	0
11-И	Устройство слоя усиления (а/б покрытия) из холодн. а/бетона Н=6 см (Нср=7,1см),(искл работы по Заявке № 1)	км	-5,68426	-289 029 496	0,00000	0		0,000	0

[illegible]	[illegible] (включаемые работы по Заявке №1)	км	5,68426	321 376 197	5,28426	279 955 010	87	0,00000	0
12 .	Устройство ШПО	км	5,78426	32 886 421	0,00000	0		0,000	0
12-И	Устройство ШПО	км	-5,68426	-32 346 701	0,00000	0		0,000	0
13 .	Укрепление обочин ГПЩС (щебень50% +матер.от разборки50%) Н=15 см (у плит-6см)	км	26,704	243 029 260	3,70	33 941 986	14	3,700	33 941 986
14 .	Устройство присыпных обочин	км	13,984	19 593 641	1,60	2 684 013	14	1,600	2 684 013
		т.м3	11,02636		2,83040			2,8304	
15 .	Устройство пересечений и примыканий	шт	6,000	59 424 090	0,00	25 812 945	43	0,000	22 000 588
15-И	Устройство пересечений и примыканий (исключаемые работы по Заявке № 1)			-10 895 109	0,00	0		0,000	0
15-В	Устройство пересечений и примыканий (включаемые работы по Заявке № 1)			10 895 109	0,00	2 895 258		0,000	0
16 .	Обустройство дороги	км	32,224	31 117 956	0,00	0	0	0,000	0
17 .	Разметка проезжей части	км	35,284	5 664 776	0,00	0	0	0,000	0
18 .	Прочие работы (юр.оф, с/х потери, разбивка трассы)	тенге	0,000	451 378	0,00	451 378	100	0,000	0
19 .	Заготовка материала	тенге	0,000	-139 020 000	0,00	-139 020 000	100	0,000	0
Итого:				**2 435 481 957**		**1 723 421 191**	71		**211 640 026**

Заказчик :

Зам.директора ЗКО ф-АО НК "КазАвтоЖол"

Габбасов А.Ш.

Начальник ОККиПР

Насипов М.Е.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

Сатбаев Д.К.

Зам.начальника ПТО ДС

Хуснулина М.А.

Представитель службы технадзора:

Гл.инженер ТОО "САПА СЗ"

Мухамбетов Н.М.

Представитель уполномоченного органа:

И.О. Директора филиала Национальный центр качества дорожных активов" по ЗКО

Кабышев С.З

Заказчик: АО Н.. "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 24-05-21/5 от 12.05.2018г. Доп.соглашение № 10 от 22.01.2020г

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ км 157- км192"

Сертификат промежуточной оплаты

приемки выполненных объемов работ

за период с 11.08.2020г. по 01.09.2020г. от 2 сентября 2020 года

№ п/п	Наименование работ	Един изм	Всего по договору		Выполнено с начала строительства на начало отчетного периода		За отчетный период										Выполнено с начала строительства на конец отчетного периода	
							Участок №1 км 157- км167 (10км)		Участок №2 км 167- км177 (10км)		Участок №3 км 177- км187 (9,6 км)		Участок №4 км 187- км192 (5,88426км)		Итого за отчетный период			
			кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость
1	Устройство объездной дороги со съездами (в т.ч.рек.объезди., пл.ДСМ, сеитик)	км	31,61	585493841	31,61	571668881			0,00000	0	0	643780			0,000	643 780	31,610	572 312 661
2	Разборка дорожной одежды	км	7,45909	1888799	7,25	1016600			0	0	0	0			0	0	7,25	1 016 600
3	Земляные работы в насыпь и засыпка резервов (в т.ч. рек.)	км	35,38426	613600511	35,17517	457641951	0	0	0	1 004 366	0	198047	0	0	0	1 202 413	35,17517	458 844 364
		т.м3	184,7104		179,2726		0,0000		0,00000		0,00000		0		0,0000		179,27260	
4	Строительство и ремонт ж/б труб	шт	11	60738225	5	42162658			0	0	0	0	0	0	0	-	5,000	42 162 658
5	Ремонт мостов	шт	1	2746723	0	0							0	0	0	0,00	0,00	0,00
5а	[illegible] дополнительные работы по Заявке № 11	тенге		-14881	0	0								0	0	0,00	0,00	0,00
5б	[illegible] дополнительные работы по Заявке № 11	тенге		14881	0	0								0	0	0,00	0,00	0,00
6	Устройство прослойки из геотекстиля	т.м2	66496	31137417	66496	31137417					0	-			0	-	66 496	31 137 417
7	Устройство доп.слоя основания из ЩПГС h=15 см	км	29,6	977445823	29,375	965773845	0	0	0,000	0	0,000	-			0	-	29,375	965 773 845
8	Устройство основания из щебня 15+5=20см	км	29,6	1499726360	28,300	1434276105	0,0000	0	0,000	0	0,900	43806686			0,900	43 806 686	29,200	1 478 082 791
9	Устройство нижнего слоя а/б покрытия из крупнозернистого асфальтобетона Н=7 см	км	29,6	821933254	27,973	777417788	0	0	0,000	0	1,227	32673734			1,227	32 673 734	29,200	810 091 522

10	Устройство покрытия слоя асфальтобетона мелкозернистого асфальтобетона Н=6 см (экспуч-ка)	км	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	[illegible]	7468662б		0	[illegible]	7468662б	24,526	[illegible]
11	Устройство слоя усиления (а/б покрытия) из холодн а/бетона Н=6 см (Нср=7,1см),в т.ч эксплуч-ка	км	5,78426	293088512	0,100	4059016							0	0	0	0	0,100	4 059 016
11-И	Устройство слоя усиления (а/б покрытия) из холодн а/бетона Н=6 см (Нср=7,1см),(искл работы по Заявке № 1)	км	-5,68426	-289029496	0	0							0	0	0	0,00	0,00	0,00
11-Б	Устройство покрытия (слой усиления) из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип А марки I (Нср=7,1см) (включаемые работы по Заявке № 1)	км	5,68426	321376197	5,28426	279955010							0,0000	0	0	-	5,28426	279 955 010
12	Устройство ШПО	км	5,78426	32886421	0	0							0	0	0	0,00	0,00	0,00
12-И	Устройство ШПО (исключаемые работы по Заявке № 1)	км	-5,68426	-32546701	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Укрепление обочин ГПЩС (щебень50% +матер.от разборки50%) Н=15 см (у плит-6см)	км	34,80948	319776471	8,10499	76747211	0,00000	0	2,4	22 190 506	1,39000	11751480,00	0,00000	0	3,7000	33 941 986	11,80499	110 689 197
14	Устройство присыпных обочин	км г м3	35,28426 48,82538	57262678	21,300 37,799	37669037	0,00 0,00000	0	0,00 0,00000	0	1,600 2,83040	2684013,00	0,00000	0	1,6 2,83040	2 684 013	22,900 40,6294	40 353 050
15	Устройство пересечений и примыканий	шт	9	16399669[illegible]	3,000	108384958	0	0	0	5 307 240	0	16693348,00	0	0	0	22 000 588	3,000	130 385 546
15-И	Устройство пересечений и примыканий (исключаемые работы по Заявке № 1)	тенге		-10895109	0,000	0								0	0	0,00	0,00	0,00
15-Б	Устройство пересечений и примыканий (включаемые работы по Заявке № 1)	тенге		10895109	0,000	2895258								0	0	0	0,00	2895258,00
16	Обустройство дороги	км	35,28428	35307318	3,060	4189362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,060	4 189 362
17	Разметка проезжей части	км	35,28428	5664776	0,000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

18	Прочие работы (юр оф. с/х потери, разбивка трассы)	тенге		891346		891346		0		0		0,00		0,00		0,00		891 346
19	Заготовка материала	тенге				0		0		0		0,00		0,00		0,00		0,00
	Всего:			6 307 011 657		5 383 310 865		0		28 502 112		183 137 914		0		211 640 026		5 594 950 891
	в том числе НДС			*675111657*				*0*		*3053798*		*19621919*		*0*		*22 675 717*		*45 351 434*

Заказчик :

Зам.директора ЗКО ф АО НК "КазАвтоЖол"

_____ Габбасов Ж.Ш.

Проверил:

Гл.специалист ОПЭРиМ:_____Чалова Е.И.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____Сатбаев Д.К.

ТОО "Uniserv"

РЕЕСТР

актов приемки выполненных работ за 2020 год

по объекту: "Капитальный ремонт автодороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.Р.Ф., участок 157-192 км"

№ п/п	Наименование месяца	Всего СМР , тенге (без заготовки)	заготовка материалов	*в том числе по участкам*			
				1-10 км ПК157-ПК167 с заготовкой	2-10 км ПК167-ПК177	3-9,6 км ПК177-ПК187	4-5,88426 км ПК187-ПК192
Общая стоимость		**6 307 011 657**		**1 813 409 615**	**2 130 140 465**	**1 943 200 617**	**420 260 960**
Выполнено в 2018году		**1 286 100 000**	223167325	**940 480 164**	**110 717 704**	**2 644 255**	**9 090 552**
Выполнено в 2019году		**2 585 429 700**	-139 020 000	**706 010 434**	**1 757 394 012**	**345 192 579**	
	План на 2020 год	**2 435 481 957**	-139 020 000	**166 919 017**	**262 028 749**	**1 595 363 783**	**411 170 408**
	1 декада мая	**218 815 305**		127 279 247	91 536 058		
	1 декада июня	**404 892 354**	-39 020 000		19 513 031	253 685 889	131 693 434
	1 декада июля	**515 115 211**	-50 000 000				
	1 декада августа	**372 958 295**	*-50 000 000*			*285 485 247*	87 473 048,00
Итого за 2020 год		***1 511 781 165,0***	***-139 020 000***	***2 753 889 779***	***2 240 858 169***	***1 945 844 872***	***429 351 512***
Итого с начала строительства		***5 383 310 865,0***	***0***	***4 400 380 377***	***4 108 969 885***	***2 293 681 706***	***438 442 064***
Остаток от проекта:		***923 700 792***		***-2 586 970 762***	***-1 978 829 420***	***-350 481 089***	***-18 181 104***

Инженер ППО Хуснулина М.А.

Заказчик: АО НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 24-05-21/5 от 12.05.2018г. Доп.соглашение № 10 от 22.01.2020г

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ км 157- км192"

Сертификат промежуточной оплаты

приемки выполненных объемов работ

за период с 07.07.2020г. по 10.08.2020г. от 11 августа 2020 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Всего по договору		Выполнено с начала строительства на начало отчетного периода		За отчетный период										Выполнено с начала строительства на конец отчетного периода	
							Участок №1 км 157- км167 (10км)		Участок №2 км 167- км177 (10км)		Участок №3 км 177- км187 (9,6 км)		Участок №4 км 187- км192 (5,88426км)		Итого за отчетный период			
			кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость
1	Устройство объездной дороги со съездами (в т.ч.рек.объездн., пл.ДСМ, септик)	км	31,61	585493841	31,61	571668881			0,00000	0	0	0			0,000	-	31,610	571 668 881
2	Разборка дорожной одежды	км	7,45909	1888799	7,25	1016600			0	0	0	0			0	0	7,25	1 016 600
3	Земляные работы в насыпь и засыпка резервов (в т.ч. рек.)	км	35,38426	613600511	33,48426	431460214	0	0	0	-	1,69091	26181737	0	0	1,69091	26 181 737	35,17517	457 641 951
		т.м3	184,7104		153,4146		0,0000		0,00000		25,85800		0		25,8580		179,27260	
4	Строительство и ремонт ж/б труб	шт	11	60738225	5	39035161			0	0	0	3127497	0	0	0	3 127 497	5,000	42 162 658
5	Ремонт мостов	шт	1	2746723	0	0							0	0	0	0,00	0,00	0,00
5-и	Ремонт мостов (исключаемые работы по Заявке № 1)	тенге		-14881	0	0								0	0	0,00	0,00	0,00
5-в	Ремонт мостов (включаемые работы по Заявке № 1)	тенге		14881	0	0								0	0	0,00	0,00	0,00
6	Устройство прослойки из геотекстиля	т.м2	66496	31137417	48250	22593545					18246	8 543 872			18246	8 543 872	66 496	31 137 417
7	Устройство доп.слоя основания из ЩПГС h=15 см	км	29,6	977445823	26,700	859917155	0	0	0,000	0	2,675	105 856 690			2,675	105 856 690	29,375	965 773 845
8	Устройство основания из щебня 15+5=20см	км	29,6	1499726360	26,200	1332060504	0,0000	0	0,000	0	2,100	102215601			2,100	102 215 601	28,300	1 434 276 105
9	Устройство нижнего слоя а/б покрытия из крупнозернистого асфальтобетона Н=7 см	км	29,6	821933254	24,710	687857938	0	0	0,000	0	3,263	89559850			3,263	89 559 850	27,973	777 417 788

10	Устройство верхнего слоя а/б покрытия из мелкозернистого асфальтобетона Н=6 см (эксп.уч-к)	км	29,7	795404377	21,400	579402308	0	0	0,000	0	0,000	0,00	0	0	0	0	21,400	579 402 308
11	Устройство слоя усиления (а/б покрытия) из холодн. а/бетона Н=6 см (Нср=7,1см),в.т.ч эксп.уч-к	км	5,78426	293088512	0,100	4059016							0	0	0	0	0,100	4 059 016
11-И	Устройство слоя усиления (а/б покрытия) из холодн а/бетона Н=6 см (Нср=7,1см),(искл.работы по Заявке № 1)	км	-5,68426	-289029496	0	0							0	0	0	0,00	0,00	0,00
11-В	Устройство покрытия (слоя усиления) из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип А марки I Нср=7,1см (включаемые работы по Заявке №1)	км	5,68426	321376197	3,64026	195378233							1,6440	84576777	1,644	84 576 777	5,28426	279 955 010
12	Устройство ШПО	км	5,78426	32886421	0	0							0	0	0	0,00	0,00	0,00
12-И	Устройство ШПО (исключаемые работы по Заявке № 1)	км	-5,68426	-32346701	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Укрепление обочин ГПЩС (щебень50% +матер.от разборки50%) Н=15 см (у плит-6см)	км	34,80948	319776471	8,10499	76747211	0,00000	0	0	0	0,00000	0,00	0,00000	0	0,0000	0	8,10499	76 747 211
14	Устройство присыпных обочин	км т.м3	35,28426 48,82538	57262678	21,300 37,799	37669037	0,00 0,00000	0	0 0,00000	0	0 0,00000	0,00	0,00000	0	0 0,00000	0	21,300 37,799	37 669 037
15	Устройство пересечений и примыканий	шт	9	163996691	3,000	108383945	0	0	0	0	0	0,00	0	1013	0	1 013	3,000	108 384 958
15-и	Устройство пересечений и примыканий (исключаемые работы по Заявке № 1)	тенге		-10895109	0,000	0								0	0	0,00	0,00	0,00
15-В	Устройство пересечений и примыканий (включаемые работы по Заявке № 1)	тенге		10895109	0,000	0								2895258	0	2 895 258	0,00	2895258,00
16	Обустройство дороги	км	35,28428	35307318	3,060	4189362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,060	4 189 362
17	Разметка проезжей части	км	35,28428	5664776	0,000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

18	Прочие работы (юр.оф, с/х потери, разбивка трассы)	тенге		8913460		8913460		0		0		-		0		-		8 913 460
19	Заготовка материала	тенге			0,000	50000000		0		0		- 50 000 000		0		- 50 000 000		-
	Всего:			**6 307 011 657**		**5 010 352 570**		**0**		**0**		**285 485 247**		**87 473 048**		**372 958 295**		**5 383 310 865**
	в том числе НДС			*675111657*				*0*		*0*		*30587705*		*9372112*		*39 959 817*		*79 919 634*

Заказчик :

Зам.директора ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"

_____ Габбасов Ж.Ш.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Д.К.

Проверил:

Гл.специалист ОПЭРиМ:_____ Чалова Е.И.

Заказчик: АО НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Uniserv"
Договор № 24-05-21/5 от 12.05.2018г. Доп.соглашение № 10 от 22.01.2020г.
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ км 157-км192" (участок 177-187км)

АКТ

приемки выполненных работ
за период с 07.07.2020г. по 10.08.2020г. от 11 августа 2020 года

№п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоим. ед. изм.,тенге	Общая стоимость, тенге
38	**Раздел 2. Земляные работы ПК277-ПК293+90,91**				
39	**Подготовительные работы по возведению земполотна**	**км**	**1,69091**		
44	Снятие растительного слоя толщ.10см бульдозером 130 л.с.с перемещением в валы с существующих откосов и подошвы насыпи земполотна (при изменении направления трассы) на 20м в штабель. Грунт I гр. **ПК290-ПК296-0,6км**	$м^3$	814,00	110	89540
45	Нарезка уступов бульдозером 130 л.с на откосах существующего земполотна с перемещением в штабель на 20м. Грунт II гр.	$м^3$.	1715,00	124,94	214272
46	Рыхление тракторными рыхлителями 165 л.с. существующего земполотна на глубину 40см участками до 200м. Вср. = 18,80м с ПК 200+00 по ПК 296+00	$м^3$	12715,60	8,39	106684
47	Уплотнение верха существующего земполотна виброкатками весом 20,5т при 6-ти проходах по одному следу и толщине слоя 40смс поливом водой. Грунт II гр. а/т воды на 14км.	$м^3$	12715,60	269,97	3432831
48	**Земляные работы**				
49	Срезка бульдозером 130 л.с грунта существующего земполотна,боковых откосов и боковых резервов с перемещением в проектное земляное полотно на 20м. Грунт II гр.	$м^3$	7523,70	89,53	673597
50	Срезка бульдозером 130 л.с. грунта существующего земполотна, боковых откосов и боковых резервов с перемещением в штабель на 20м. Грунт II гр.	$м^3$	165,50	124,94	20678
52	Погрузка из штабеля грунта экскаватором е=0,65$м^3$ в самосвалы Р=20т и вывоз (3837,6т) на земляное полотно на 1 км. Грунт I гр. g=1,64 т/м3. Содержание дорог -1 км	$м^3$		362,6	0
54	То же на 4 км(2343,56т) . Грунт I гр.g =1,64 т/$м^3$.Содержание дорог 4 км.	$м^3$	428,70	540,92	231893
55	То же на 5 км(2612,5т) . Г рунт I гр.g =1,64 т/$м^3$.Содержание дорог 5 км.	$м^3$	477,90	607,65	290395
56	То же на 6 км(9513,64т) . Г рунт I гр.g =1,64 т/$м^3$.Содержание дорог 6км.	$м^3$	5801,00	672,99	3904015
57	То же на 7 км(2771,6т) . Г рунт I гр.g =1,64 т/$м^3$.Содержание дорог 7км.	$м^3$	1690,00	738,59	1248217
58	То же на 8 км(7878,56т) . Г рунт I гр.g =1,64 т/$м^3$.Содержание дорог 8км.	$м^3$	4804,00	806,13	3872649
59	То же на 9 км(4510т). Г рунт I гр.g =1,64 т/$м^3$.Содержание дорог 9км.	$м^3$	2750,00	868,16	2387440
60	То же на 10 км(5997,48т) . Г рунт I гр.g =1,64 т/$м^3$.Содержание дорог 10км.	$м^3$	2382,70	936,78	2232066
61	Уплотнение грунта земляного полотна пневмокатками весом 25т. при 6-ти проходах по одному следу толщиной слоя 25см с поливом водой. Грунт II гр. а/т воды на 14км	$м^3$	17432,60	312,99	5456229
63	Механизированная планировка верха земполотна (167407м2) и откосов земполотна (141967м2). Грунт II гр.	$м^2$	30634	65,98	2021231
90	**Итого по разделу 2:**				**26181737**
91	**Раздел 3. Дорожная одежда**				
92	**Устройство дорожной одежды**				
93	Устройство прослойки из нетканного иглопробивного геотекстиля (на подтопляемых участках) , в т.ч.:Геотекстиль иглопробивной нетканный плотностью-350 г/м2.-75251м2, установка П-образных анкеров 50х200х200мм-11277шт, Арматура А-I Æ6мм-1150,3кг **ПК283-ПК293+90,91-1,09091км**	$м^2$	18 246	468,26	8543872

94	Устройство дополнительного слоя основания (120244,55м2) из щебёночно-песчано гравийной смеси h=15см с непрерывной гранулометрией С-5 с предварительным смешиванием щебёночно-гравийно-песчаной смеси С-5 (22545,85м3) в установке и погрузкой погрузчиком в автосамосвалы 20 т и транспортировкой на ℓ = 25км.- 36073,36тн. Расход материалов на 1000м2: - щебень фр. 40-70мм - 20,8 м3. , щебень фр. 20-40мм - 64,3 м3, щебень фр. 10-20мм - 9,5 м3., щебень фр. 5-10мм - 9,5 м3, песчано-гравийная смесь - 83,7 м3, вода с доставкой автоцистернами на 14км - 13,1м3 **ПК267-ПК293+75 - 2,675 км**	$м^3$	5474,203	19337,37	105856690
95	Устройство нижнего слоя основания из фракционного щебня h=15см Расход материалов на 1000м2:щебень фр. 40-70мм - 189 м3.,вода с доставкой автоцистернами на 14км - 20м3. погрузка погрузчиком из штабеля и транспортировка (26462,89тн) на ℓ = 3км с площадки ДСМ **ПК262-ПК283-2,1км**	$м^2$	18858	3566,17	67250834
96	Устройство верхнего слоя основания из фракционного щебня h=5см Расход материалов на 1000м2:щебень фр. 40-70мм - 63 м3, щебень фр. 10-20мм - 15 м3, щебень фр. 5-10мм - 10 м3, вода с доставкой автоцистернами на 14км - 30м3, погрузка погрузчиком из штабеля и транспортировка (11909,72 тн) на ℓ = 3км с площадки ДСМ **ПК262-ПК283-2,1 км**	$м^2$	18228,0	1918,19	34964767
97	Розлив жидкого битума (56,13т) по слою основания Расход на 1000м2 - 0,72т	$м^2$	26906,0	109,3	2940826
98	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона Марки II h=7см **ПК247+10-ПК279+73-3,263км**	$м^2$	26906,0	3219,32	86619024
108	**Итого по разделу 3:**				**306176013**
109	**Раздел 4. Искусственные сооружения**				
110	**Устройство труб D= 1,5м**	**шт**			
111	**Подготовительные работы.**				
113	Возведение земполотна из грунта штабеля бульдозером 130 л.с.с перемещением на 20м . Грунт I группы.	$м^3$	199,78	74,6	14904
114	Ручные зем.работы. Грунт I группы.	$м^3$	26,47	1974,37	52262
115	Уплотнение грунта пневмокатками 25т при 6-ти проходах по одному следу толщ.слоя 25см с поливом водой 100%. Грунт I группы.	$м^3$	199,78	303,2	60574
116	Уплотнение грунта пневмотрамбовками с поливом водой 100%. Грунт I группы.	$м^3$	26,47	413,27	10938
150	**Устройство трубы ∅1,0 пк 291+00**	**шт**			
151	**Подготовительные работы.**				
152	Разработка грунта существующего земполотна бульдозером 130 л.с. с перемещением в штабель на 20м. Грунт II гр.	$м^3$	172,02	121,04	20821
153	Возведение земполотна из грунта штабеля бульдозером 130 л.с.с перемещением на 20м Грунт I группы.	$м^3$	176,49	74,61	13168
154	Ручные зем.работы. Грунт I группы.	$м^3$	19,61	1974,44	38719
155	Уплотнение грунта пневмокатками 25т при 6-ти проходах по одному следу толщ.слоя 25см с поливом водой 100%. Грунт I группы.	$м^3$	176,49	303,21	53514
156	Уплотнение грунта пневмотрамбовками с поливом водой 100%. Грунт I группы.	$м^3$	19,61	413,34	8106
157	**Устройство оголовков.**				
158	Разработка грунта экскаватором е=0,25м3.в отвал с последующим перемещением бульдозером 130 л.с. до 20м. Грунт II гр.	$м^3$	44,00	362,3	15941
159	Доработка грунта вручную. Грунт I группы	$м^3$	4,40	2369,64	10426
160	Устройство подушки из песчанно-гравийной смеси	$м^3$	9,20	12674,19	116603
161	Устройство щебеночной подготовки h=10см щебень фракции 10-20мм	$м^3$	1,00	28181,43	28181
162	Монтаж краном портальных блоков СТ-10(2шт)вес 2,5т, бетон В-20 F-300 габарит 122х272х73см Арматура: А-I-38,22кг/м3.-77,2кг, А-II- 15,74 кг/м3.-31,79кг с устройством монолитного бетонного лотка h=20см. В-20 F-300 W-6 и заделкой швов цементным растворомВ-20 F-300 W-6	$м^3$	2,02	135549,79	273811
163	Монтаж краном портальных блоков СТ-4 п.л.(4шт)вес 2,5т, бетон В-20 F-300 W-6 габарит 185х227х30см Арматура: А-I-44,39кг/м3.-174кг с устройством монолитного бетонного лотка h=20см. В-20 F-300 W-6 и заделкой швов цементным растворомВ-20 F-300 W-6	$м^3$	3,92	131704,52	516282
164	Устройство обмазочной гидроизоляцииБМ-3	$м^2$	28,00	1888,96	52891
165	Засыпка котлована вручную с уплотнением пневмотрамбовками. Грунт II гр.	$м^3$	26,00	1478,55	38442
166	**Устройство тела трубы.**				
167	Разработка грунта бульдозером 130 л.с. под тело трубы с перемещением в штабель на 20м. Грунт II гр.	$м^3$	15,52	121,15	1880
168	Разработка грунта вручную. Грунт I группы.	$м^3$	1,55	1979,54	3068
169	Уплотнение основания при 6-ти проходах катка 25т по одному следу h=0,20м с поливом водой 100%	$м^3$	30,44	303,26	9231
170	Устройство подготовки из щебня фракции 20-40мм h=10см	$м^3$	1,52	25754,23	39146
171	Монтаж ж/б лекальных блоков фундамента №5(10шт)бетон В-20 F-300 W-6габарит 119х43х150. вес 1,4т Арматура: А-I-34,8кг/м3.-198,36кг	$м^3$	5,70	92229,21	525706

172	Монтаж ж/б звеньев тела трубы: марка -блок №13(15шт)бетон В-25 F-300 W-6. Вес 1,1т.Арматура: А-I-25,14кг/м3.-158,38кг, А-III-76,24кг/м3.-480,31кг. Конопатка швов паклей, пропитанной битумом. Заделка швов цементным растворомВ-10 F-300 W-6	$м^3$	6,30	165171,93	1040583
173	Устройство обмазочной гидроизоляции БМ-3	$м^2$	42,62	1888,94	80507
174	Устройство оклеечной гидроизоляции ИР	$м^2$	15,22	5948,78	90540
175	Засыпка котлована вручную. Грунт II гр.с уплотнением	$м^3$	7,61	1478,72	11253
223	**Итого по разделу 4:**				**3127497**
307	**Итого по участку км 177 - 187**				**335 485 247**
308	***в том числе НДС 12%:***				***35 944 848***
309	***Минус заготовка материалов***				***- 50 000 000***
310	**Итого по акту км 177-187:**				**285 485 247**
311	***в том числе НДС 12%:***				**30 587 705**

Заказчик :

Зам.директора ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"

_____ Габбасов Ж.Ш.

Начальник ОККиПР

_____ Насипов М.Е.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Д.К.

Зам.начальника ПТО ДС

_____ Хуснулина М.А.

Представитель службы технадзора:

Гл.инженер ТОО "САПА С3"

_____ Мухамбетов Н.М.

Представитель уполномоченного органа:

И.О. Директора филиала "Национальный центр качества дорожных активов" по ЗКО

_____ Кабышев С.З

Заказчик: АО НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 24-05-21/5 от 12.05.2018г. Доп.соглашение № 10 от 22.01.2020г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ км 157- км192" (участок 187-192км)

АКТ

приемки выполненных работ

за период с 07.07.2020г. по 10.08.2020г. от 11 августа 2020 года

№п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоим. ед. изм.,тенге	Общая стоимость, тенге
26	**Раздел 3. Дорожная одежда**				
27	**Устройство дорожной одежды**				
28	Розлив жидкого битума (11,983т) по существующему асфальтобетону Расход на 1000м2: битум жидкий - 0,25т	$м^2$.	12614,4	40,5	510883
29-В	Устройство покрытия (слоя усиления) из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип А марки I Нср.7,1 см с предварительной осчисткой существующего асфальтобетонного покрытия от пыли и грязи механическими щетками до розлива битума (включаемые работы по Заявке № 1) **ПК316+44-ПК300- 1,644км**	м2	12614,4	6 664,28	84065894
46	**Итого по разделу 3:**				**84576777**
112	**Раздел 5. Пересечения и примыкания. Примыкание ПК329+47,50 справа, примыкание ПК339+18,95 слева)**	**шт**			
116	**Дорожная одежда**				
124	Очистка а/б покрытия от пыли и грязи механическими щетками	$м^2$	504,0	2,01	1013
125-В	Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси тип А марки I толщиной 6 см (включаемые работы по Заявке № 1)	м2	504,0	5744,56	2895258
134	**Итого по разделу 5:**				**2896271**
256	**Итого по участку км 187- 192**				**87473048**
	в том числе НДС 12%:				9372112

Заказчик :

Зам.директора ЗКО ф-АО НК "КазАвтоЖол"

_____ Габбасов Ж.Ш.

Начальник ОККиПР

_____ Насипов М.Е.

Ген.подрядчик:

И.О.ген.директора ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Д.К.

Зам.начальника ПТО ДС

_____ Хуснулина М.А.

Представитель службы технадзора:

Гл.инженер ТОО "САПА СЗ"

_____ Мухамбетов Н.М.

Представитель уполномоченного органа:

И.О. Директора филиала Национальный центр качества дорожных активов" по ЗКО

_____ Карышев С.З

Реестр по выполненым работам
к Акту № б/н за период с 07.07.2020г. по 10.08.2020г. от 11 августа 2020 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Наименование проекта	**Капитальный ремонт автомобильной дороги А-31 "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.РФ "**					
Область	**Западно-Казахстанская**					
Участок	**км 157-192**					
Устройство а/б покрытия (2-х слойное)	км	29,70	21,400		21,400	8,300
Устройство а/б покрытия (слоя усиления на мосту)	км	5,68426	3,64026	1,64400	5,28426	0,40000
Устройство верхнего слоя основания	км	29,60	26,200	2,100	28,300	1,300
Устройство нижнего слоя основания	км	29,60	26,200	2,100	28,300	1,300
Устройство дополнительного слоя основания	км	29,60	26,700	2,675	29,375	0,225
Устройство земляного полотна	м3	184 710,40	153 414,60	25 858,00	179 272,60	5 437,80

Зам.директора ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Габбасов Ж.Ш.

Заказчик: АО НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Uniserv"
Договор № 24-05-21/5 от 12.05.2018г. Доп.соглашение № 10 от 22.01.2020г
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ км 157- км192"

Акт выполненных работ по капитальному ремонту автодорог республиканского значения

за период с 07.07.2020г. по 10.08.2020г. от 11 августа 2020 года

№	Наименование работ	ед.изм.	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
1.	Устройство объездной дороги со съездами (в т.ч.рек.объездн., пл.ДСМ, септик)	км	9,287	181 952 583	9,287	168 127 623	92	0,000	0
2.	Разборка дорожной одежды	км	0,209	872 199	0,00	0	0	0,000	0
3.	Земляные работы в насыпь и засыпка резервов (в т.ч. рек.)	км	8,300	467 111 193	8,09091	311 152 633	67	1,69091	26 181 737
		т.м3	77,911		72,4740			25,8580	
4.	Строительство и ремонт ж/б труб	шт	11,000	48 100 186	5,00	29 524 619	61	0,000	3 127 497
5.	Ремонт мостов	шт	1,000	2 746 723	0,00	0	0	0,000	0
5-Н	Ремонт мостов (исключаемые работы по Заявке № 1)	тенге		-14881	0,00	0	0	0,000	0
5-В	Ремонт мостов (включаемые работы по Заявке № 1)	тенге		14881	0,00	0	0	0,000	0
6.	Устройство прослойки из геотекстиля	т.м2	66 496,000	31 137 417	66 496,00	31 137 417	100	18 246,000	8 543 872
7.	Устройство доп.слоя основания из ЩПГС h=15 см	км	8,300	309 452 645	8,075	297 780 667	96	2,675	105 856 690
8.	Устройство основания из щебня 15+5=20см	км	8,300	411 049 854	7,000	345 599 599	84	2,100	102 215 601
9.	Устройство нижнего слоя а/б покрытия из крупнозернистого асфальтобетона Н=7 см	км	8,300	224 880 070	6,673	180 364 604	80	3,263	89 559 850
10.	Устройство верхнего слоя а/б покрытия из мелкозернистого асфальтобетона Н=6 см (эксп.уч-к)	км	8,300	216 002 069	0,00	0	0	0,000	0
11.	Устройство слоя усиления (а/б покрытия) из холодн. а/бетона Н=6 см (Нср=7,1см),в.т.ч эксп.уч-к	км	5,68426	289 029 496	0,00000	0		0,000	0
11-Н	Устройство слоя усиления (а/б покрытия) из холодн. а/бетона Н=6 см (Нср=7,1см),(искл.работы по Заявке № 1)	км	-5,68426	-289 029 496	0,00000	0		0,000	0

11-В	Устройство покрытия (слоя усиления) из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип А марки I Нср=7,1см (включаемые работы по Заявке №1)	км	5,68426	321 376 197	5,28426	279 955 010	87	1,64400	84 576 777
12 .	Устройство ШПО	км	5,78426	32 886 421	0,00000	0		0,000	0
12-И	Устройство ШПО	км	-5,68426	-32 346 701	0,00000	0		0,000	0
13 .	Укрепление обочин ГПЩС (щебень50% +матер.от разборки50%) Н=15 см (у плит-6см)	км	26,704	243 029 260	0,00	0	0	0,000	0
14 .	Устройство присыпных обочин	км	13,984	19 593 641	0,00	0	0	0,000	0
		т.м3	11,026		0,00			0,000	
15 .	Устройство пересечений и примыканий	шт	6,000	59 424 090	0,00	3 812 357	6	0,000	1 013
15-И	Устройство пересечений и примыканий (исключаемые работы по Заявке № 1)			-10 895 109	0,00	0		0,000	0
15-В	Устройство пересечений и примыканий (включаемые работы по Заявке № 1)			10 895 109	0,00	2 895 258		0,000	2 895 258
16 .	Обустройство дороги	км	32,224	31 117 956	0,00	0	0	0,000	0
17 .	Разметка проезжей части	км	35,284	5 664 776	0,00	0	0	0,000	0
18 .	Прочие работы (юр.оф, с/х потери, разбивка трассы)	тенге	0,000	451 378	0,00	451 378	100	0,000	0
19 .	Заготовка материала	тенге	0,000	-139 020 000	0,00	-139 020 000	100	0,000	-50 000 000
Итого:				**2 435 481 957**		**1 511 781 165**	62		**372 958 295**

Заказчик :

Зам.директора ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"
_____ Габбасов Ж.Ш.

Начальник ОККиПР
_____ Насибов М.Е.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"
_____ Сатбаев Д.К.

Зам.начальника ПТО ДС
_____ Хуснулина М.А.

Представитель службы технадзора:

Главный инженер ТОО "САПА-СЗ"
_____ Мухамбетов Н.М.

Представитель уполномоченного органа:

И.О. Директора ф/ и.о. Директора филиала Национальный центр качества дорожных активов" по ЗКО
_____ Кабышев С.З

ТОО "Uniserv"

РЕЕСТР

актов приемки выполненных работ за 2020 год

по объекту: "Капитальный ремонт автодороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.Р.Ф., участок 157-192 км"

№ п/п	Наименование месяца	Всего СМР , тенге (без заготовки)	заготовка материалов	*в том числе по участкам*			
				1-10 км ПК157-ПК167 с заготовкой	2-10 км ПК167-ПК177	3-9,6 км ПК177-ПК187	4-5,88426 км ПК187-ПК192
Общая стоимость		**6 307 011 657**		**1 813 409 615**	**2 130 140 465**	**1 943 200 617**	**420 260 960**
Выполнено в 2018году		**1 286 100 000**	223167325	**940 480 164**	**110 717 704**	**2 644 255**	**9 090 552**
Выполнено в 2019году		**2 585 429 700**	-139 020 000	**706 010 434**	**1 757 394 012**	**345 192 579**	
	План на 2020 год	**2 435 481 957**	-139 020 000	**166 919 017**	**262 028 749**	**1 595 363 783**	**411 170 408**
	1 декада мая	**218 815 305**		127 279 247	91 536 058		
	1 декада июня	**404 892 354**	-39 020 000		19 513 031	253 685 889	131 693 434
	1 декада июля	**515 115 211**	-50 000 000				
Итого за 2020 год		***1 138 822 870,0***	***-89 020 000***	***2 753 889 779***	***2 240 858 169***	***1 945 844 872***	***429 351 512***
Итого с начала строительства		***5 010 352 570,0***	***-50 000 000***	***4 400 380 377***	***4 108 969 885***	***2 293 681 706***	***438 442 064***
Остаток от проекта:		***1 296 659 087***		***-2 586 970 762***	***-1 978 829 420***	***-350 481 089***	***-18 181 104***

Инженер ППО Хуснулина М.А.

Заказчик: АО НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 24-05-21/5 от 12.05.2018г. Доп.соглашение № 10 от 22.01.2020г

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ км 157- км192"

Сертификат промежуточной оплаты

приемки выполненных объемов работ

за период с 08.06.2020г. по 06.07.2020г. от 7 июля 2020 года

№ п/п	Наименование работ	Един изм	Всего по договору		Выполнено с начала строительства на начало отчетного периода		За отчетный период										Выполнено с начала строительства на конец отчетного периода	
							Участок №1 км 157- км167 (10км)		Участок №2 км 167- км177 (10км)		Участок №3 км 177- км187 (9,6 км)		Участок №4 км 187- км192 (5,88426км)		Итого за отчетный период			
			кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость
1	Устройство объездной дороги со съездами (в т ч рек объезди . пл.ДСМ, септик)	км	31,61	585493841	27,523	498628305			0,00000	0	4,087	73040576			4,087	73 040 576	31,610	571 668 881
2	Разборка дорожной одежды	км	7,45909	1888799	7,25	1016600			0	0	0	0			0	0	7,250	1 016 600
3	Земляные работы в насыпь и засыпка резервов (в т.ч. рек.)	км	35,38426	613600511	31,38426	415975744	0	0	0		2,1	15484470	0	0	2,1	15 484 470	33,484	431 460 214
		т м3	184,7104		138,8626		0,0000		0,00000		14,55200		0		14,5520		153,41460	
4	Строительство и ремонт ж/б труб	шт	11	60738225	1	17543171			0	0	4	21491990	0	0	4	21 491 990	5,000	39 035 161
5	Ремонт мостов	шт	1	2746723	0	0							0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.1	Ремонт мостов (исключаемые работы по Акту № 11)	тенге		-14881	0	0								0	0	0,00	0,00	0,00
5.1	Ремонт мостов (включаемые работы по Акту № 11)	тенге		14881	0	0								0	0	0,00	0,00	0,00
6	Устройство прослойки из геотекстиля	т м2	66496	31137417	21350	9997351					26900	12 596 194			26900	12 596 194	48 250	22 593 545
7	Устройство дон слоя основания из ЩПГС h=15 см	км	29,6	977445823	25,6	817786827	0	0	0,000	0	1,100	42 130 328			1,1	42 130 328	26,700	859 917 155
8	Устройство основания из щебня 15+5=20см	км	29,6	1499726360	21,3	1088676506	0,0000	0	0,000	0	4,900	243383998,00			4,9	243 383 998	26,200	1 332 060 504
9	Устройство нижнего слоя а/б покрытия из крупнозернистого асфальтобетона Н=7 см	км	29,6	821933254	21,3	597053184	0	0	0,000	0	3,410	90804754,00			3,41	90 804 754	24,710	687 857 938

10	Устройство верхнего слоя а/б покрытия из мелкозернистого асфальтобетона Н=6 см (эксп.уч-к)	км	29,7	795404377	21,4	579402308	0	0	0,000	0	0,000	0,00	0	0	0	0	21,400	579 402 308
11	Устройство слоя усиления (а/б покрытия) из холодн. а/бетона Н=6 см (Нср=7,1см),в.т.ч эксп.уч-к	км	5,78426	293088512	0,1	4059016							0	0	0	0	0,100	4 059 016
11-И	Устройство слоя усиления (а/б покрытия) из холодн. а/бетона Н=6 см (Нср=7,1см),(искл.работы по Заявке № 1)	км	-5,68426	-289029496	0	0							0	0	0	0,00	0,00	0,00
11-К	Устройство покрытия (слоя усиления) из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип А марки I Нср=7,1см (исключаемые работы по Заявке №1)	км	5,68426	321376197	2,45156	131526601							1,1887	63851632	1,1887	63 851 632	3,64026	195 378 233
12	Устройство ШПО	км	5,78426	32886421	0	0							0	0	0	0,00	0,00	0,00
12-И	Устройство ШПО (исключаемые работы по Заявке № 1)	км	-5,68426	-32346701	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Укрепление обочин ГПЦС (щебень50% +матер от разборки50%) Н=15 см (у плит-6см)	км	34,80948	319776471	8,10499	76747211	0,00000	0	0	0	0,00000	0,00	0,00000	0	0,0000	0	8,105	76 747 211
14	Устройство присыпных обочин	км	35,28426	57262678	21,300	37669037	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00000	0	0	0	21,300	37 669 037
		т.м3	48,82538		37,799		0,00000		0,00000		0,00000				0,00000		37,799	
15	Устройство пересечений и примыканий	шт	9	163996691	3,000	106130542	0	0	0	2 253 403	0	0,00	0	0	0	2 253 403	3,000	108 383 945
15-и	Устройство пересечений и примыканий (исключаемые работы по Заявке № 1)	тенге		-10895109	0,000	0								0	0	0,00	0,00	0,00
15-В	Устройство пересечений и примыканий (исключаемые работы по Заявке № 1)	тенге		10895109	0,000	0								0	0	0	0,00	0,00
16	Обустройство дороги	км	35,28428	35307318	3,060	4189362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,060	4 189 362
17	Разметка проезжей части	км	35,28428	5664776	0,000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

18	Прочие работы (юр.оф, с/х потери, разбивка трассы)	тенге		8913460		8835594		0		0		77 866		0		77 866		8 913 460
19	Заготовка материала	тенге			0,000	100000000		**0**		0		- 50 000 000		0		- 50 000 000		50 000 000
	Всего:			**6 307 011 657**		**4 495 237 359**		**0**		**2 253 403**		**449 010 176**		**63 851 632**		**515 115 211**		**5 010 352 570**
	в том числе НДС			*675111657*				*0*		*241436*		*48108233*		*6841246*		*55 190 915*		*110 381 830*

Заказчик :

Зам.директора ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"

_____ Габбасов Ж.Ш.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Д.К.

Заказчик: АО НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Uniserv"
Договор № 24-05-21/5 от 12.05.2018г. Доп.соглашение № 10 от 22.01.2020г
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ км 157- км192"

Акт выполненных работ по капитальному ремонту автодорог республиканского значения

за период с 08.06.2020г. по 06.07.2020г. от 7 июля 2020 года

№	Наименование работ	ед.изм.	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
1.	Устройство объездной дороги со съездами (в т.ч.рек.объезди., пл.ДСМ, септик)	км	9,287	181 952 583	9,287	168 127 623	92	4,087	73 040 576
2.	Разборка дорожной одежды	км	0,209	872 199	0,00	0	0	0,000	0
3.	Земляные работы в насыпь и засыпка резервов (в т.ч. рек.)	км	8,300	467 111 193	6,40	284 970 896	61	2,100	15 484 470
		т.м3	77,911		46,62			14,5520	
4.	Строительство и ремонт ж/б труб	шт	11,000	48 100 186	5,00	26 397 122	55	4,000	21 491 990
5.	Ремонт мостов	шт	1,000	2 746 723	0,00	0	0	0,000	0
5-И	Ремонт мостов(исключаемые работы по Заявке № 1)	тенге		-14881	0,00	0	0	0,000	0
5-В	Ремонт мостов(включаемые работы по Заявке № 1)	тенге		14881	0,00	0	0	0,000	0
6.	Устройство прослойки из геотекстиля	т.м2	66 496,000	31 137 417	48 250,00	22 593 545	73	26 900,000	12 596 194
7.	Устройство доп слоя основания из ЩПГС h=15 см	км	8,300	309 452 645	5,40	191 923 977	62	1,100	42 130 328
8.	Устройство основания из щебня 15+5=20см	км	8,300	411 049 854	4,90	243 383 998	59	4,900	243 383 998
9.	Устройство нижнего слоя а/б покрытия из крупнозернистого асфальтобетона Н=7 см	км	8,300	224 880 070	3,41	90 804 754	40	3,410	90 804 754
10.	Устройство верхнего слоя а/б покрытия из мелкозернистого асфальтобетона Н=6 см (эксп.уч-к)	км	8,300	216 002 069	0,00	0	0	0,000	0
11.	Устройство слоя усиления (а/б покрытия) из холодн. а/бетона Н=6 см (Нср=7,1см),в.т.ч эксп.уч-к	км	5,68426	289 029 496	0,00000	0		0,000	0
11-И	Устройство слоя усиления (а/б покрытия) из холодн. а/бетона Н=6 см (Нср=7,1см),(искл.работы по Заявке № 1)	км	-5,68426	-289 029 496	0,00000	0		0,000	0

11-В	Устройство покрытия (слоя усиления) из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип А марки I Hср=7,1см (включаемые работы по Заявке №1)	км	5,68426	321 376 197	3,64026	195 378 233	61	1,18870	63 851 632
12 .	Устройство ШПО	км	5,78426	32 886 421	0,00000	0		0,000	0
12-И	Устройство ШПО	км	-5,68426	-32 346 701	0,00000	0		0,000	0
13 .	Укрепление обочин ГПЩС (щебень50% +матер.от разборки50%) Н=15 см (у плит-6см)	км	26,704	243 029 260	0,00	0	0	0,000	0
14 .	Устройство присыпных обочин	км	13,984	19 593 641	0,00	0	0	0,000	0
		т.м3	11,026		0,00			0,000	
15 .	Устройство пересечений и примыканий	шт	6,000	59 424 090	0,00	3 811 344	6	0,000	2 253 403
15-И	Устройство пересечений и примыканий (исключаемые работы по Заявке № 1)			-10 895 109	0,00	0		0,000	0
15-В	Устройство пересечений и примыканий (включаемые работы по Заявке № 1)			10 895 109	0,00	0		0,000	0
16 .	Обустройство дороги	км	32,224	31 117 956	0,00	0	0	0,000	0
17 .	Разметка проезжей части	км	35,284	5 664 776	0,00	0	0	0,000	0
18 .	Прочие работы (юр.оф, с/х потери, разбивка трассы)	тенге	0,000	451 378	0,00	451 378	100	0,000	77 866
19 .	Заготовка материала	тенге	0,000	-139 020 000	0,00	-89 020 000	64	0,000	-50 000 000
Итого:				**2 435 481 957**		**1 138 822 870**	47		**515 115 211**

Заказчик :

Зам.директора ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол
Габбасов Ж.Ш.

Начальник ОККиПР
Насипов М.Е.

Гл.специалист ОККиПР
Абоновалов И.А.

Представитель службы технадзора:

Главный инженер ТОО "САПА СЗ"
Мухамбетов Н.М.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"
Сатбаев Д.К.

Начальник ПТО ДС
Корнеев А.А.

Представитель уполномоченного органа:

И.О. Директора филиала Национальный центр качества дорожных активов" по ЗКО
Кабышев С.З

Заказчик: АО НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Uniserv"
Договор № 24-05-21/5 от 12.05.2018г. Доп.соглашение № 10 от 22.01.2020г.
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ км 157- км192" (участок 167-177км)

АКТ

приемки выполненных работ

за период с 08.06.2020г. по 06.07.2020г. от 7 июля 2020 года

№п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоим. ед. изм.,тенге	Общая стоимость, тенге
187	**Раздел 5. Пересечения и примыкания (примыкание ПК214+12 - замена 198+69)**	шт			
188	**Подготовительные работы:**				
189	Разработка грунта бульдозером 130 л.с. с перемещениемв штабель на 20м. Грунт I гр.	$м^3$	33,00	115,57	3814
190	Грубая планировка бульдозером 108 л.с. со срезкойнеровностей поверхности рельефа. Грунт II гр.	$м^2$	672,00	1,51	1015
191	**Земляные работы**				
192	Нарезка уступов бульдозером 130л.с. на участке откосов сущ. земляного полотна для отсыпки примыкания с перемещением на 10м. Грунт II гр.	$м^3$	22,00	71,36	1570
193	Рыхление тракторными рыхлителями 108 л.с. подошвы насыпи (640+672=1312м2) на глубину hср.=25см при длине разрыхпяемого участка до 100м	$м^3$	168,00	14,23	2390
194	Планировка насыпи механизированным способом. Грунт II гр.	$м^2$	672,00	69,28	46556
195	Уплотнение подошвы насыпи пневмокатками 25т.при 6 проходах по одному следу толщиной слоя 25см с поливом водой.	$м^3$	168,00	461,55	77540
196	Отсыпка насыпи из штабеля бульдозером 130 л.с. с перемещ. на 20м. Грунт I гр.	$м^3$	33,00	80,93	2670
197	Отсыпка земполотна из грунта штабеля с погрузкой экскаватором е=0,65м3 в самосвалы 20т и вывоз (788,8+744,5=1533тн) на 2 км.Грунт I гр. g=1,64 т/м3. Содержание дорог 2 км. .	$м^3$	454,00	432,55	196377
198	То же вручную. Грунт I гр.	$м^3$	51,00	2139,92	109136
199	Уплотнение земляного полотна пневмокатками 25т. при 6 проходах по одному следу толщиной слоя 25см с поливом водой а/т воды 25км.	$м^3$	424,70	461,54	196016
200	То же вручную. Грунт II гр.	$м^3$	42,50	580,86	24687
201	Планировка верха (1052+1052=2104м2) и откосов (249+268=517м2) земляного полотна мех. способом. Грунт II гр.	$м^2$	249,00	69,28	17251
202	То же, верха (105+105=210м2) и откосов (25+27=52м2) вручную. Грунт II гр.		25,00	226,90	5673
203	**Дорожная одежда.**				
204	Дополнительный слой основания(518м2+518м2=1036м2) из щебёночно-песчано-гравийной смеси h=15см с непрерывной гранулометрией С-5. Смешение щебёночно-гравийно-песчаной смеси С-5 (97,12+97,12= 194,24м3) в установке с погрузкой погрузчиком в автосамосвалы 20т и транспортировкой (155,39+155,39=310,78т) на 20км.Расход материалов на 1000м2:- щебень фр. 40-70мм - 20,8м3. - щебень фр. 20-40мм - 64,3 м3. - щебень фр. 10-20мм - 9,5 м3. - щебень фр. 5-10мм - 9,5 м3.- песчанно-гравийная смесь - 83,7 м3. - вода на 25км - 13,1м3	$м^3$	77,70	20189,30	1568708
224	**Итого по разделу 5:**				**2253403**
252	**Итого по участку км 167-177**				**2253403**
253	*в том числе НДС*				241436

Заказчик :
Зам.директора ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"
_____Габбасов Ж.Ш.
Начальник ОККПР
_____Насипов М.Е.

Ген.подрядчик:
Ген.директор ТОО "Uniserv"
_____Сатбаев Д.К.
Начальник ПТО ДС
_____Корнеев А.А.

Представитель службы технадзора:
Гл.инженер ТОО "САТРАС3"
_____Мухамбетов Н.М.

Представитель уполномоченного органа:
И.О. Директора филиала Национальный центр качества дорожных активов" по ЗКО
_____Кабышев С.З

Заказчик: АО НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 24-05-21/5 от 12.05.2018г. Доп.соглашение № 10 от 22.01.2020г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ км 157-км192" (участок 177-187км)

АКТ

приемки выполненных работ

за период с 08.06.2020г. по 06.07.2020г. от 7 июля 2020 года

№п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоим. ед. изм.,тенге	Общая стоимость, тенге
1	**Раздел 1. Подготовительные работы**				
5	Восстановление оси автодороги на местности I категории	км	2,10	27016,91	56736
6	Восстановление оси автодороги (объездная дорога)	км	2,6070	8105,14	21130
7	**Устройство объездной дороги на период капитального ремонта дороги. Длина 9,607км. Съездов 10 шт. длина 1,18км ПК270+00-ПК296, съезды**				
8	Снятие ПСП h=0,1м (1097м2) с откосов и резерва ПК 200+00 (осн.дор.);ПК 96+07 (объездн. дор.) бульдозером 130 л.с. с перемещением на 30м с последующим возвращением. Грунт I гр.	$м^3$	29.77	293.67	8743
9	Нарезка уступов бульдозером 130 л.с. на участках откосов земляного полотна для отсыпки съездов временной объездной дороги и промежуточных съездов с перемещением на 10м Грунт II гр	$м^3$	53,54	62,21	3330
10	Разработка грунта в резервах бульдозером 130 л.с. с перемещением до 50м на устройство съездов. Грунт II гр.	$м^3$	603,55	181	109243
11	Механизированная планировка верха насыпи и откосов Грунт II гр.	$м^2$	3036,95	60,46	183614
12	Послойное уплотнение грунта пневмокатками весом 25т при 6-ти проходах по одному следу hсл=30см с поливом водой (Lв=14км). Грунт I гр.	$м^3$	624,14	273,72	170839
13	То же, вручную	$м^3$	32,85	390,88	12840
14	Разработка грунта временных съездов бульдозером 130 л.с. с перемещением до 50м по резерву. Грунт II гр.	$м^3$	603,55	271,27	163724
15	Механизированная планировка резервов. Грунт I гр.	$м^2$	2414,11	100,41	242401
16	Уплотнение грунта катками 16т при 3-х проходах по одному следу hсл=0,25м с поливом водой (в=14км. Грунт I гр.	$м^3$	688,03	263,31	181165
17	Нарезка кюветов механизированным способом. Грунт II гр.с перемещением бульдозером 130 л.с. в объездную дорогу до 10м с последующим возвращением (распределением)при разборке объездной дороги.	$м^3$	1242,54	124,44	154622
18	То же, вручную	$м^3$	12,63	2499,46	31568
19	Уплотнение земполотна временной объездной дороги пневматическими прицепными к	$м^3$	5263,544	286,79	1509532
20	То же, вручную	$м^3$	5,266	390,85	2059
21	Планировка верха земполотна временной объездной дороги. с созданием поперечного уклона автогрейдером. Грунт II гр. Ширина 9,0м	$м^2$	26080,89	60,46	1576851
22	То же, вручную.Грунт II гр.	$м^2$	263,32	198	52138
23	Устройство покрытия (97080м2) серповид. профиля h=18см шир. 9м, включая съезды. Предварительно:Погрузка (19435м3)экс е=0,65м3 ПГС из штаб в а/с с вывозом (31096т) на объезд. дорогу (в= до 3 км.Погрузка фрез а/б, щебня и ПГС с вывозом на объезд. дорогу с участка сопряжения ((= 209) предусмотрена в основных объёмах по дороге. Расход материалов на 1км: ПГС - 1801,71м3 (нов), ЩГПС -113,75м3 (от разб.), - Вода - 54,5м3 на (в. ср =14км.Содержание дороги 10,787км со съездами **ПК267+00-ПК296+00, съезды**	км	4,087	16499906,6	67435119
25	Установка временных дорожных знаков на металлических стойках на объездной дороге, в том числе:Металлические стойки СКМ 1.30 Ø 40 мм. δ=3мм. (=3м 90шт(664,2кг), предупреждающие знаки А=900мм.; 500х2250.А=900мм - 13шт.; 500х2250 - 17шт., запрещающие знаки О=700мм-48шт,информационно-указательные знаки: (900х600)-5шт, знаки приоритета (А-900мм) - 2шт	шт	85	6576,56	559008
27	**Устройство временных площадок ДСМ - 1 шт.(ПК 239 (1га);**				
28	Механизированная планировка стройплощадки. Грунт II гр.	$м^2$	10000	7,02	70200
29	Уплотнение спланированной площади пневомкатками весом 25т при 6-ти проходах по одному следу толщиной 20см с поливом водой. (возки =14км.	$м^3$	2000	286,79	573580
37	**Итого по разделу 1:**				**73118442**
38	**Раздел 2. Земляные работы ПК256-ПК277**				
39	**Подготовительные работы по возведению земполотна**	км	2,1		
45	Нарезка уступов бульдозером 130 л.с на откосах существующего земполотна с перемещением в штабель на 20м. Грунт II гр.	$м^3$	1280,00	124,94	159923

46	Рыхление тракторными рыхлителями 165 л.с. существующего земполотна на глубину 40см участками до 200м. Вср. = 18,80м с ПК 200+00 по ПК 296+00	$м^3$	15792,00	8,39	132495
47	Уплотнение верха существующего земполотна виброкатками весом 20,5т при 6-ти проходах по одному следу и толщине слоя 40см с поливом водой. Грунт II гр. а/т воды на 14км.	$м^3$	15792,00	269,97	4263366
48	**Земляные работы**				
49	Срезка бульдозером 130 л.с грунта существующего земполотна,боковых откосов и боковых резервов с перемещением в проектное земляное полотно на 20м. Грунт II гр.	$м^3$	11400,00	89,53	1020642
50	Срезка бульдозером 130 л.с. грунта существующего земполотна, боковых откосов и боковых резервов с перемещением в штабель на 20м. Грунт II гр.	$м^3$	822,40	124,94	102751
52	Погрузка из штабеля грунта экскаватором е=0,65$м^3$ в самосвалы Р=20т и вывоз (3837,6т) на земляное полотно на 1 км. Грунт I гр. g=1,64 т/м3. Содержание дорог -1 км	$м^3$	679,60	362,6	246423
53	То же на 2км(5559,6т) . Грунт I группы g =1,64 т/$м^3$.Содержание дорог - 2км.	$м^3$	357,00	423,45	151172
54	То же на 4 км(2343,56т) . Грунт I гр.g =1,64 т/$м^3$.Содержание дорог 4 км.	$м^3$	1000,30	540,92	541082
55	То же на 5 км(2612,5т) . Грунт I гр.g =1,64 т/$м^3$.Содержание дорог 5 км.	$м^3$	1115,10	607,65	677591
61	Уплотнение грунта земляного полотна пневмокатками весом 25т. при 6-ти проходах по одному следу толщиной слоя 25см с поливом водой. Грунт II гр. а/т воды на 14км	$м^3$	18160,70	312,99	5684117
63	Механизированная планировка верха земполотна (167407м2) и откосов земполотна (141967м2). Грунт II гр.	$м^2$	36620	65,98	2416188
68	**Рекультивация**				
69	Подготовительные работы (снятие ПСП)				
70	Разработка с перемещением в отвалы ПСП (0,10-0,25 м; грунт I гр.) бульдозером 130 л.с. на: 10м-объздная дорога	$м^3$	1543,50	57,48	88720
90	**Итого по разделу 2:**				**15484470**
91	**Раздел 3. Дорожная одежда**				
92	**Устройство дорожной одежды**				
93	Устройство прослойки из нетканного иглопробивного геотекстиля (на подтопляемых участках) , в т.ч.:Геотекстиль иглопробивной нетканный плотностью-350 г/м2.-75251м2, установка П-образных анкеров 50х200х200мм-11277шт, Арматура А-I Æ6мм 1150,3кг **ПК256-ПК259-0,3км, ПК263-ПК276-1,3км (1,6 км)**	$м^2$	26 900	468,26	12596194
94	Устройство дополнительного слоя основания (120244,55м2) из щебёночно-песчано гравийной смеси h=15см с непрерывной гранулометрией С-5 с предварительным смешиванием щебёночно-гравийно-песчаной смеси С-5 (22545,85м3) в установке и погрузкой погрузчиком в автосамосвалы 20 т и транспортировкой на ℓ = 25км.-36073,36тн. Расход материалов на 1000м2: - щебень фр. 40-70мм - 20,8 м3. , щебень фр. 20-40мм - 64,3 м3, щебень фр. 10-20мм - 9,5 м3., щебень фр. 5-10мм - 9,5 м3, песчано-гравийная смесь - 83,7 м3, вода с доставкой автоцистернами на 14км - 13,1м3 **ПК256-ПК267- 1,1км**	$м^3$	2178,7	19337,37	42130328
95	Устройство нижнего слоя основания из фракционного щебня h=15см Расход материалов на 1000м2:щебень фр. 40-70мм - 189 м3 ,вода с доставкой автоцистернами на 14км - 20м3. погрузка погрузчиком из штабеля и транспортировка (26462,89тн) на ℓ = 3км с площадки ДСМ **ПК213-ПК262-4,9км**	$м^2$	44902,5	3566,17	160129948
96	Устройство верхнего слоя основания из фракционного щебня h=5см Расход материалов на 1000м2:щебень фр. 40-70мм - 63 м3, щебень фр. 10-20мм - 15 м3, щебень фр. 5-10мм - 10 м3, вода с доставкой автоцистернами на 14км - 30м3, погрузка погрузчиком из штабеля и транспортировка (11909,72 тн) на ℓ = 3км с площадки ДСМ **ПК213+00-ПК262+00-4,9 км**	$м^2$	43402,4	1918,19	83254050
97	Розлив жидкого битума (56,13т) по слою основания Расход на 1000м2 - 0,72т	$м^2$	27280,0	109,3	2981704
98	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона Марки II h=7см **ПК213-ПК247+10- 3,41 км**	$м^2$	27280,0	3219,32	87823050
108	**Итого по разделу 3:**				**388915274**
109	**Раздел 4. Искусственные сооружения**				
110	**Устройство труб D= 1,5v ПК264+00, ПК272+00, ПК285+00 на съезде ПК249+25,72**	**шт**	4		
111	**Подготовительные работы.**				
112	Разработка грунта существующего земполотна бульдозером 130 л.с. с перемещением в штабель на 20м. Грунт II гр.	$м^3$	812,23	121,03	98304
113	Возведение земполотна из грунта штабеля бульдозером 130 л.с.с перемещением на 20м . Грунт I группы.	$м^3$	595,61	74,6	44433
114	Ручные зем.работы. Грунт I группы.	$м^3$	66,13	1974,37	130565

115	Уплотнение грунта пневмокатками 25т при 6-ти проходах по одному следу толщ.слоя 25см с поливом водой 100%. Грунт I группы.	$м^3$	595,61	303,2	180589
116	Уплотнение грунта пневмотрамбовками с поливом водой 100%. Грунт I группы.	$м^3$	66,13	413,27	27330
117	**Устройство оголовков.**				
118	Разработка грунта экскаватором е=0,25м3.в отвал с последующим перемещением бульдозером 130 л.с. до 20м. Грунт II гр.	$м^3$	240,00	362,26	86942
119	Доработка грунта вручную. Грунт I группы	$м^3$	24,00	2369,29	56863
120	Устройство подушки из песчанно-гравийной смеси	$м^3$	48,00	12674,02	608353
121	Устройство щебеночной подготовки h=10см щебень фракции 10-20мм	$м^3$	6,40	28179,86	180351
122	Монтаж краном портальных блоков СТ-12(10шт)вес 4,0т, бетон В-20 F-300габарит 176х325х73см.Арматура: А-I-31,27 кг/м3.-490,95кг, А-II- 12,61 кг/м3.-197,975кг с устройством монолитного бетонного лотка h=20см. В-20 F-300 W-6 и заделкой швов цементным растворомВ-20 F-300 W-6	$м^3$	12,56	117673,81	1477983
123	Монтаж краном портальных блоков СТ-6.(20шт)вес 4,2т, бетон В-20 F-300 W-6 габарит 270х279х30см. Арматура: А-I-41,14кг/м3.-1374,075кг с устройством монолитного бетонного лотка h=20см. В-20 F-300 W-6 и заделкой швов цементным растворомВ-20 F-300 W-6	$м^3$	26,72	121177,52	3237863
124	Устройство обмазочной гидроизоляцииБМ-3	$м^2$	176,00	1888,91	332448
125	Засыпка котлована вручную с уплотнением пневмотрамбовками. Грунт II гр.	$м^3$	152,00	1478,49	224730
126	**Устройство тела трубы.**				
127	Разработка грунта бульдозером 130 л.с. под тело трубы с перемещением в штабель на 20м. Грунт II гр.	$м^3$	77,91	121,05	9431
128	Разработка грунта вручную. Грунт I группы.	$м^3$	7,77	1978,56	15373
129	Уплотнение основания при 6-ти проходах катка 25т по одному следу h=0,20м с поливом водой 100%	$м^3$	136,26	303,22	41316
130	Устройство подготовки из щебня фракции 20-40мм h=10см	$м^3$	13,62	25753,15	350758
131	Монтаж ж/б лекальных блоков фундамента №9(50шт)бетон В-20 F-300 W-6 габарит 160х52х150. вес 2,2т. Арматура: А-I-28,6 кг/м3.-1229,8кг	$м^3$	36,12	88468,95	3195499
132	Монтаж ж/б лекальных блоков фундамента №8(4шт) бетон В-20 F-300 W-6 габарит 160х52х201. вес 2,9т Арматура: А-I-28,4кг/м3.-130,64кг	$м^3$	3,45	257071,13	886895
133	Монтаж ж/б звеньев тела трубы: марка -блок №17(83шт) бетон В-25 F-300 W-6. Вес 2,1т.Арматура: А-I-21,2кг/м3.-1477,37кг, А-III-90,8кг/м3.-6329,877кг. Конопатка швов паклей, пропитанной битумом. Заделка швов цементным растворомВ-10 F-300 W-6	$м^3$	57,96	157422,92	9124232
134	Устройство обмазочной гидроизоляции БМ-3	$м^2$	284,32	1888,9	537052
135	Устройство оклеечной гидроизоляции ИР	$м^2$	99,60	5948,68	592488
136	Засыпка котлована вручную. Грунт II гр.с уплотнением	$м^3$	35,30	1478,52	52192
223	**Итого по разделу 4:**				**21491990**
307	**Итого по участку км 177 - 187**				**499 010 176**
308	***в том числе НДС 12%:***				***53 465 376***
309	***Минус заготовка материалов***				***- 50 000 000***
310	**Итого по акту км 177-187:**				**449 010 176**
311	***в том числе НДС 12%:***				**48 108 233**

Заказчик :

Зам.директора ЗКО ФАО НК "КазАвтоЖол"

Габбасов Ж.Ш.

Начальник ОКЖиПР

Насипов М.Е.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

Сатбаев Д.К.

Начальник ПТО ДС

Корнеев А.А.

Представитель службы технадзора:

Гл.инженер ТОО "САПА С3"

Мухамбетов Н.М.

Представитель уполномоченного органа:

И.О. Директора филиала Национальный центр качества дорожных активов" по ЗКО

Кабышев С.З

Заказчик: АО НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 24-05-21/5 от 12.05.2018г. Доп.соглашение № 10 от 22.01.2020г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ км 157- км192" (участок 187-192км)

АКТ

приемки выполненных работ

за период с 08.06.2020г. по 06.07.2020г. от 7 июля 2020 года

№п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоим. ед. изм.,тенге	Общая стоимость, тенге
26	**Раздел 3. Дорожная одежда**				
27	**Устройство дорожной одежды**				
28	Розлив жидкого битума (11,983т) по существующему асфальтобетону Расход на 1000м2: битум жидкий - 0,25т	$м^2$.	9523,3	40,5	385694
29-В	Устройство покрытия (слоя усиления) из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип А марки I Нср.7,1 см с предварительной осчисткой существующего асфальтобетонного покрытия от пыли и грязи механическими щетками до розлива битума (включаемые работы по Заявке № 1) **ПК328+32,7-ПК316+44-1,1887км**	м2	9523,3	6 664,28	63465938
46	**Итого по разделу 3:**				**63851632**
256	**Итого по участку км 187- 192**				**63851632**
	в том числе НДС 12%:				6841246

Заказчик :

Зам.директора ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"

_____ Габбасов Ж.Ш.

Начальник ОККиПР

_____ Насипов М.Е.

Ген.подрядчик:

И.О.ген.директора ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Д.К.

Начальник ПТО ДС

_____ Корнеев А.А.

Представитель службы технадзора:

Гл.инженер ТОО "САПА СЗ"

_____ Мухамбетов Н.М.

Представитель уполномоченного органа:

И.О. Директора филиала Национальный центр качества дорожных активов" по ЗКО

_____ Кабышев С.З