Заказчик: АО НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Uniserv"
Договор № 24-05-21/5 от 12.05.2018г. Доп.соглашение № 10 от 22.01.2020г
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ км 157- км192"

Акт выполненных работ по капитальному ремонту автодорог республиканского значения

за период с 08.06.2020г. по 06.07.2020г. от 7 июля 2020 года

№	Наименование работ	ед.изм.	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
1.	Устройство объездной дороги со съездами (в т.ч.рек.объездн., пл.ДСМ, септик)	км	9,287	181 952 583	9,287	168 127 623	92	4,087	73 040 576
2.	Разборка дорожной одежды	км	0,209	872 199	0,00	0	0	0,000	0
3.	Земляные работы в насыпь и засыпка резервов (в т.ч. рек.)	км	8,300	467 111 193	6,40	284 970 896	61	2,100	15 484 470
		т.м3	77,911		46,62			14,5520	
4.	Строительство и ремонт ж/б труб	шт	11,000	48 100 186	5,00	26 397 122	55	4,000	21 491 990
5.	Ремонт мостов	шт	1,000	2 746 723	0,00	0	0	0,000	0
5-И	Ремонт мостов (иск.)очищаемые работы по Заявке № 1)	тенге		-14881	0,00	0	0	0,000	0
5-В	Ремонт мостов (иск.)очищаемые работы по Заявке № 1)	тенге		14881	0,00	0	0	0,000	0
6.	Устройство прослойки из геотекстиля	т.м2	66 496,000	31 137 417	48 250,00	22 593 545	73	26 900,000	12 596 194
7.	Устройство доп.слоя основания из ЩПГС h=15 см	км	8,300	309 452 645	5,40	191 923 977	62	1,100	42 130 328
8.	Устройство основания из щебня 15+5=20см	км	8,300	411 049 854	4,90	243 383 998	59	4,900	243 383 998
9.	Устройство нижнего слоя а/б покрытия из крупнозернистого асфальтобетона Н=7 см	км	8,300	224 880 070	3,41	90 804 754	40	3,410	90 804 754
10.	Устройство верхнего слоя а/б покрытия из мелкозернистого асфальтобетона Н=6 см (экеп.уч-к)	км	8,300	216 002 069	0,00	0	0	0,000	0
11.	Устройство слоя усиления (а/б покрытия) из холодн. а/бетона Н=6 см (Нер=7,1см),в т.ч экеп.уч-к	км	5,68426	289 029 496	0,00000	0		0,000	0
11-И	Устройство слоя усиления (а/б покрытия) из холодн. а/бетона Н=6 см (Нер=7,1см),(иекл.работы по Заявке № 1)	км	-5,68426	-289 029 496	0,00000	0		0,000	0

11-В	Устройство покрытия (слоя усиления) из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип А марки I Hср=7,1см (включаемые работы по Заявке №1)	км	5,68426	321 376 197	3,64026	195 378 233	61	1,18870	63 851 632
12 .	Устройство ШПО	км	5,78426	32 886 421	0,00000	0		0,000	0
12-И	Устройство ШПО	км	-5,68426	-32 346 701	0,00000	0		0,000	0
13 .	Укрепление обочин ГПЩС (щебень50% +матер.от разборки50%) Н=15 см (у плит-6см)	км	26,704	243 029 260	0,00	0	0	0,000	0
14 .	Устройство присыпных обочин	км	13,984	19 593 641	0,00	0	0	0,000	0
		т.м3	11,026		0,00			0,000	
15 .	Устройство пересечений и примыканий	шт	6,000	59 424 090	0,00	3 811 344	6	0,000	2 253 403
15-И	Устройство пересечений и примыканий (исключаемые работы по Заявке № 1)			-10 895 109	0,00	0		0,000	0
15-В	Устройство пересечений и примыканий (включаемые работы по Заявке № 1)			10 895 109	0,00	0		0,000	0
16 .	Обустройство дороги	км	32,224	31 117 956	0,00	0	0	0,000	0
17 .	Разметка проезжей части	км	35,284	5 664 776	0,00	0	0	0,000	0
18 .	Прочие работы (юр.оф, с/х потери, разбивка трассы)	тенге	0,000	451 378	0,00	451 378	100	0,000	77 866
19 .	Заготовка материала	тенге	0,000	-139 020 000	0,00	-89 020 000	64	0,000	-50 000 000
Итого:				**2 435 481 957**		**1 138 822 870**	47		**515 115 211**

Заказчик :

Зам.директора ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"
_____ Габбасов Ж.Ш.

Начальник ОККиПР
_____ Насипов М.Е.

Гл.специалист ОКК и ТР
_____ Основалов И.А.

Представитель службы технадзора:

Гл.инженер ТОО "САПА СЗ"
_____ Мухамбетов Н.М.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"
_____ Сатбаев Д.К.

Начальник ПТО ДС
_____ Корнеев А.А.

Представитель уполномоченного органа:

И.О. Директора филиала Национальный центр качества дорожных активов" по ЗКО
_____ Кабышев С.З

Заказчик: АО НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Uniserv"
Договор № 24-05-21/5 от 12.05.2018г. Доп.соглашение № 10 от 22.01.2020г.
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ км 157- км192" (участок 167-177км)

АКТ
приемки выполненных работ
за период с 08.06.2020г. по 06.07.2020г. от 7 июля 2020 года

№п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоим. ед. изм.,тенге	Общая стоимость, тенге
187	**Раздел 5. Пересечения и примыкания (примыкание ПК214+12 - замена 198+69)**	шт			
188	**Подготовительные работы:**				
189	Разработка грунта бульдозером 130 л.с. с перемещениемв штабель на 20м. Грунт I гр.	$м^3$	33,00	115,57	3814
190	Грубая планировка бульдозером 108 л.с. со срезкойнеровностей поверхности рельефа. Грунт II гр.	$м^2$	672,00	1,51	1015
191	**Земляные работы**				
192	Нарезка уступов бульдозером 130л.с. на участке откосов сущ. земляного полотна для отсыпки примыкания с перемещением на 10м. Грунт II гр.	$м^3$	22,00	71,36	1570
193	Рыхление тракторными рыхлителями 108 л.с. подошвы насыпи (640+672=1312м2) на глубину hср.=25см при длине разрыхпяемого участка до 100м	$м^3$	168,00	14,23	2390
194	Планировка насыпи механизированным способом. Грунт II гр.	$м^2$	672,00	69,28	46556
195	Уплотнение подошвы насыпи пневмокатками 25т.при 6 проходах по одному следу толщиной слоя 25см с поливом водой.	$м^3$	168,00	461,55	77540
196	Отсыпка насыпи из штабеля бульдозером 130 л.с. с перемещ. на 20м. Грунт I гр.	$м^3$	33,00	80,93	2670
197	Отсыпка земполотна из грунта штабеля с погрузкой экскаватором е=0,65м3 в самосвалы 20т и вывоз (788,8+744,5=1533тн) на 2 км.Грунт I гр. g=1,64 т/м3. Содержание дорог 2 км. .	$м^3$	454,00	432,55	196377
198	То же вручную. Грунт I гр.	$м^3$	51,00	2139,92	109136
199	Уплотнение земляного полотна пневмокатками 25т. при 6 проходах по одному следу толщиной слоя 25см с поливом водой а/т воды 25км.	$м^3$	424,70	461,54	196016
200	То же вручную. Грунт II гр.	$м^3$	42,50	580,86	24687
201	Планировка верха (1052+1052=2104м2) и откосов (249+268=517м2) земляного полотна мех. способом. Грунт II гр.	$м^2$	249,00	69,28	17251
202	То же, верха (105+105=210м2) и откосов (25+27=52м2) вручную. Грунт II гр.		25,00	226,90	5673
203	**Дорожная одежда.**				
204	Дополнительный слой основания(518м2+518м2=1036м2) из щебёночно-песчано-гравийной смеси h=15см с непрерывной гранулометрией С-5. Смешение щебёночно-гравийно-песчаной смеси С-5 (97,12+97,12= 194,24м3) в установке с погрузкой погрузчиком в автосамосвалы 20т и транспортировкой (155,39+155,39=310,78т) на 20км.Расход материалов на 1000м2:- щебень фр. 40-70мм - 20,8м3. - щебень фр. 20-40мм - 64,3 м3. - щебень фр. 10-20мм - 9,5 м3. - щебень фр. 5-10мм - 9,5 м3.- песчанно-гравийная смесь - 83,7 м3. - вода на 25км - 13,1м3	$м^3$	77,70	20189,30	1568708
224	**Итого по разделу 5:**				**2253403**
252	**Итого по участку км 167-177**				**2253403**
253	*в том числе НДС:*				241436

Заказчик :
Зам.директора ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"
_____ Габбасов Ж.Ш.
Начальник ОКПиПР
_____ Насипов М.Е.

Ген.подрядчик:
Ген.директор ТОО "Uniserv"
_____ Сатбаев Д.К.
Начальник ПТО ДС
_____ Корнеев А.А.

Представитель службы технадзора:
Инженер ТОО "САПА 03"
_____ Мухамбетов Н.М.

Представитель уполномоченного органа:
И.О. директора филиала Национальный центр качества дорожных активов" по ЗКО
_____ Кабышев С.З

Заказчик: АО НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 24-05-21/5 от 12.05.2018г. Доп.соглашение № 10 от 22.01.2020г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ км 157-км192" (участок 177-187км)

АКТ

приемки выполненных работ

за период с 08.06.2020г. по 06.07.2020г. от 7 июля 2020 года

№п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоим. ед. изм.,тенге	Общая стоимость, тенге
1	**Раздел 1. Подготовительные работы**				
5	Восстановление оси автодороги на местности I категории	км	2,10	27016,91	56736
6	Восстановление оси автодороги (объездная дорога)	км	2,6070	8105,14	21130
7	**Устройство объездной дороги на период капитального ремонта дороги. Длина 9,607км. Съездов 10 шт. длина 1,18км ПК270+00-ПК296, съезды**				
8	Снятие ПСП h=0,1м (1097м2) с откосов и резерва ПК 200+00 (осн.дор.);ПК 96+07 (объездн. дор.) бульдозером 130 л.с. с перемещением на 30м с последующим возвращением. Грунт I гр.	$м^3$	29,77	293,67	8743
9	Нарезка уступов бульдозером 130 л.с. на участках откосов земляного полотна для отсыпки съездов временной объездной дороги и промежуточных съездов с перемещением на 10м Грунт II гр.	$м^3$	53,54	62,21	3330
10	Разработка грунта в резервах бульдозером 130 л.с. с перемещением до 50м на устройство съездов. Грунт II гр.	$м^3$	603,55	181	109243
11	Механизированная планировка верха насыпи и откосов Грунт II гр.	$м^2$	3036,95	60,46	183614
12	Послойное уплотнение грунта пневмокатками весом 25т при 6-ти проходах по одному следу hсл=30см с поливом водой (Lв=14км). Грунт I гр.	$м^3$	624,14	273,72	170839
13	То же, вручную	$м^3$	32,85	390,88	12840
14	Разработка грунта временных съездов бульдозером 130 л.с. с перемещением до 50м по резерву. Грунт II гр.	$м^3$	603,55	271,27	163724
15	Механизированная планировка резервов. Грунт I гр.	$м^2$	2414,11	100,41	242401
16	Уплотнение грунта катками 16т при 3-х проходах по одному следу hсл=0,25м с поливом водой Lв=14км. Грунт I гр.	$м^3$	688,03	263,31	181165
17	Нарезка кюветов механизированным способом. Грунт II гр.с перемещением бульдозером 130 л.с. в объездную дорогу до 10м с последующим возвращением (распределением)при разборке объездной дороги.	$м^3$	1242,54	124,44	154622
18	То же, вручную	$м^3$	12,63	2499,46	31568
19	Уплотнение земполотна временной объездной дороги пневматическими прицепными к	$м^3$	5263,544	286,79	1509532
20	То же, вручную	$м^3$	5,266	390,85	2059
21	Планировка верха земполотна временной объездной дороги. с созданием поперечного уклона автогрейдером. Грунт II гр. Ширина 9,0м	$м^2$	26080,89	60,46	1576851
22	То же, вручную.Грунт II гр.	$м^2$	263,32	198	52138
23	Устройство покрытия (97080м2) серповид. профиля h=18см шир. 9м, включая съезды. Предварительно Погрузка (19435м3)экс е=0,65м3 ПГС из штаб в а/с с вывозом (31096т) на объезд дорогу Lв= до 3 км.Погрузка фрез а/б, щебня и ПГС с вывозом на объезд дорогу с участка сопряжения (L= 209) предусмотрена в основных объёмах по дороге. Расход материалов на 1км ПГС - 1801,71м3 (нов), ЩГПС -113,75м3 (от разб.), - Вода - 54,5м3 на Lв ср =14км Содержание дороги 10,787км со съездами ПК267+00-ПК296+00, съезды	км	4,087	16499906,6	67435119
25	Установка временных дорожных знаков на металлических стойках на объездной дороге, в том числе:Металлические стойки СКМ 1.30 О 40 мм. δ=3мм. L=3м 90шт(664,2кг), предупреждающие знаки А=900мм., 500х2250.А=900мм - 13шт., 500х2250 - 17шт., запрещающие знаки О=700мм-48шт,информационно-указательные знаки: (900х600)-5шт, знаки приоритета (А-900мм) - 2шт	шт	85	6576,56	559008
27	**Устройство временных площадок ДСМ - 1 шт.(ПК 239 (1га);**				
28	Механизированная планировка стройплощадки. Грунт II гр.	$м^2$	10000	7,02	70200
29	Уплотнение спланированной площади пневомкатками весом 25т при 6-ти проходах по одному следу толщиной 20см с поливом водой. Lвозки =14км.	$м^3$	2000	286,79	573580
37	**Итого по разделу 1:**				**73118442**
38	**Раздел 2. Земляные работы ПК256-ПК277**				
39	**Подготовительные работы по возведению земполотна**	**км**	**2,1**		
45	Нарезка уступов бульдозером 130 л.с на откосах существующего земполотна с перемещением в штабель на 20м. Грунт II гр.	$м^3$	1280,00	124,94	159923

46	Рыхление тракторными рыхлителями 165 л.с. существующего земполотна на глубину 40см участками до 200м. Вср. = 18,80м с ПК 200+00 по ПК 296+00	$м^3$	15792,00	8,39	132495
47	Уплотнение верха существующего земполотна виброкатками весом 20,5т при 6-ти проходах по одному следу и толщине слоя 40смс поливом водой. Грунт II гр. а/т воды на 14км.	$м^3$	15792,00	269,97	4263366
48	**Земляные работы**				
49	Срезка бульдозером 130 л.с грунта существующего земполотна,боковых откосов и боковых резервов с перемещением в проектное земляное полотно на 20м. Грунт II гр.	$м^3$	11400,00	89,53	1020642
50	Срезка бульдозером 130 л.с. грунта существующего земполотна, боковых откосов и боковых резервов с перемещением в штабель на 20м. Грунт II гр.	$м^3$	822,40	124,94	102751
52	Погрузка из штабеля грунта экскаватором e=0,65$м^3$ в самосвалы P=20т и вывоз (3837,6т) на земляное полотно на 1 км. Грунт I гр. g=1,64 т/м3. Содержание дорог -1 км	$м^3$	679,60	362,6	246423
53	То же на 2км(5559,6т) . Грунт I группы g =1,64 т/$м^3$.Содержание дорог - 2км.	$м^3$	357,00	423,45	151172
54	То же на 4 км(2343,56т) . Грунт I гр.g =1,64 т/$м^3$.Содержание дорог 4 км.	$м^3$	1000,30	540,92	541082
55	То же на 5 км(2612,5т) . Грунт I гр.g =1,64 т/$м^3$.Содержание дорог 5 км.	$м^3$	1115,10	607,65	677591
61	Уплотнение грунта земляного полотна пневмокатками весом 25т. при 6-ти проходах по одному следу толщиной слоя 25см с поливом водой. Грунт II гр. а/т воды на 14км	$м^3$	18160,70	312,99	5684117
63	Механизированная планировка верха земполотна (167407м2) и откосов земполотна (141967м2). Грунт II гр.	$м^2$	36620	65,98	2416188
68	**Рекультивация**				
69	Подготовительные работы (снятие ПСП)				
70	Разработка с перемещением в отвалы ПСП (0,10-0,25 м; грунт I гр.) бульдозером 130 л.с. на: 10м-объездная дорога	$м^3$	1543,50	57,48	88720
90	**Итого по разделу 2:**				**15484470**
91	**Раздел 3. Дорожная одежда**				
92	**Устройство дорожной одежды**				
93	Устройство прослойки из нетканного иглопробивного геотекстиля (на подтопляемых участках) , в т.ч.:Геотекстиль иглопробивной нетканный плотностью-350 г/м2 - 75251м2, установка П-образных анкеров 50х200х200мм-11277шт, Арматура А-I Æ6мм 1150,3кг **ПК256-ПК259-0,3км, ПК263-ПК276-1,3км (1,6 км)**	$м^2$	26 900	468,26	12596194
94	Устройство дополнительного слоя основания (120244,55м2) из щебёночно-песчаной гравийной смеси h=15см с непрерывной гранулометрией С-5 с предварительным смешиванием щебёночно-гравийно-песчаной смеси С-5 (22545,85м3) в установке и погрузкой погрузчиком в автосамосвалы 20 т и транспортировкой на ℓ = 25км.- 36073,36тн. Расход материалов на 1000м2: - щебень фр. 40-70мм - 20,8 м3. , щебень фр. 20-40мм - 64,3 м3, щебень фр. 10-20мм - 9,5 м3., щебень фр. 5-10мм - 9,5 м3, песчано-гравийная смесь - 83,7 м3, вода с доставкой автоцистернами на 14км - 13,1м3 **ПК256-ПК267- 1,1км**	$м^3$	2178,7	19337,37	42130328
95	Устройство нижнего слоя основания из фракционного щебня h=15см Расход материалов на 1000м2:щебень фр. 40-70мм - 189 м3.,вода с доставкой автоцистернами на 14км - 20м3. погрузка погрузчиком из штабеля и транспортировка (26462,89тн) на ℓ = 3км с площадки ДСМ **ПК213-ПК262-4,9км**	$м^2$	44902,5	3566,17	160129948
96	Устройство верхнего слоя основания из фракционного щебня h=5см Расход материалов на 1000м2:щебень фр. 40-70мм - 63 м3, щебень фр. 10-20мм - 15 м3, щебень фр. 5-10мм - 10 м3, вода с доставкой автоцистернами на 14км - 30м3, погрузка погрузчиком из штабеля и транспортировка (11909,72 тн) на ℓ = 3км с площадки ДСМ **ПК213+00-ПК262+00-4,9 км**	$м^2$	43402,4	1918,19	83254050
97	Розлив жидкого битума (56,13т) по слою основания Расход на 1000м2 - 0,72т	$м^2$	27280,0	109,3	2981704
98	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона Марки II h=7см **ПК213-ПК247+10- 3,41 км**	$м^2$	27280,0	3219,32	87823050
108	**Итого по разделу 3:**				**388915274**
109	**Раздел 4. Искусственные сооружения**				
110	**Устройство труб D= 1,5v ПК264+00, ПК272+00, ПК285+00 на съезде ПК249+25,72**	шт	4		
111	**Подготовительные работы.**				
112	Разработка грунта существующего земполотна бульдозером 130 л.с. с перемещением в штабель на 20м. Грунт II гр.	$м^3$	812,23	121,03	98304
113	Возведение земполотна из грунта штабеля бульдозером 130 л.с.с перемещением на 20м . Грунт I группы.	$м^3$	595,61	74,6	44433
114	Ручные зем.работы. Грунт I группы.	$м^3$	66,13	1974,37	130565

115	Уплотнение грунта пневмокатками 25т при 6-ти проходах по одному следу толщ.слоя 25см с поливом водой 100%. Грунт I группы.	$м^3$	595,61	303,2	180589
116	Уплотнение грунта пневмотрамбовками с поливом водой 100%. Грунт I группы.	$м^3$	66,13	413,27	27330
117	**Устройство оголовков.**				
118	Разработка грунта экскаватором e=0,25м3.в отвал с последующим перемещением бульдозером 130 л.с. до 20м. Грунт II гр.	$м^3$	240,00	362,26	86942
119	Доработка грунта вручную. Грунт I группы	$м^3$	24,00	2369,29	56863
120	Устройство подушки из песчанно-гравийной смеси	$м^3$	48,00	12674,02	608353
121	Устройство щебеночной подготовки h=10см щебень фракции 10-20мм	$м^3$	6,40	28179,86	180351
122	Монтаж краном портальных блоков СТ-12(10шт)вес 4,0т, бетон В-20 F-300габарит 176х325х73см.Арматура: А-I-31,27 кг/м3.-490,95кг, А-II- 12,61 кг/м3.-197,975кг с устройством монолитного бетонного лотка h=20см. В-20 F-300 W-6 и заделкой швов цементным растворомВ-20 F-300 W-6	$м^3$	12,56	117673,81	1477983
123	Монтаж краном портальных блоков СТ-6.(20шт)вес 4,2т, бетон В-20 F-300 W-6 габарит 270х279х30см. Арматура: А-I-41,14кг/м3.-1374,075кг с устройством монолитного бетонного лотка h=20см. В-20 F-300 W-6 и заделкой швов цементным растворомВ-20 F-300 W-6	$м^3$	26,72	121177,52	3237863
124	Устройство обмазочной гидроизоляцииБМ-3	$м^2$	176,00	1888,91	332448
125	Засыпка котлована вручную с уплотнением пневмотрамбовками. Грунт II гр.	$м^3$	152,00	1478,49	224730
126	**Устройство тела трубы.**				
127	Разработка грунта бульдозером 130 л.с. под тело трубы с перемещением в штабель на 20м. Грунт II гр.	$м^3$	77,91	121,05	9431
128	Разработка грунта вручную. Грунт I группы.	$м^3$	7,77	1978,56	15373
129	Уплотнение основания при 6-ти проходах катка 25т по одному следу h=0,20м с поливом водой 100%	$м^3$	136,26	303,22	41316
130	Устройство подготовки из щебня фракции 20-40мм h=10см	$м^3$	13,62	25753,15	350758
131	Монтаж ж/б лекальных блоков фундамента №9(50шт)бетон В-20 F-300 W-6 габарит 160х52х150. вес 2,2т. Арматура: А-I-28,6 кг/м3.-1229,8кг	$м^3$	36,12	88468,95	3195499
132	Монтаж ж/б лекальных блоков фундамента №8(4шт) бетон В-20 F-300 W-6 габарит 160х52х201. вес 2,9т Арматура: А-I-28,4кг/м3.-130,64кг	$м^3$	3,45	257071,13	886895
133	Монтаж ж/б звеньев тела трубы: марка -блок №17(83шт) бетон В-25 F-300 W-6. Вес 2,1т.Арматура: А-I-21,2кг/м3.-1477,37кг, А-III-90,8кг/м3.-6329,877кг. Конопатка швов паклей, пропитанной битумом. Заделка швов цементным растворомВ-10 F-300 W-6	$м^3$	57,96	157422,92	9124232
134	Устройство обмазочной гидроизоляции БМ-3	$м^2$	284,32	1888,9	537052
135	Устройство оклеечной гидроизоляции ИР	$м^2$	99,60	5948,68	592488
136	Засыпка котлована вручную. Грунт II гр.с уплотнением	$м^3$	35,30	1478,52	52192
223	**Итого по разделу 4:**				**21491990**
307	**Итого по участку км 177 - 187**				**499 010 176**
308	***в том числе НДС 12%:***				***53 465 376***
309	***Минус заготовка материалов***				***- 50 000 000***
310	**Итого по акту км 177-187:**				**449 010 176**
311	***в том числе НДС 12%:***				**48 108 233**

Заказчик :

Зам.директора ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"

_____ Габбасов Ж.Ш.

Начальник ОКИиПР

_____ Насипов М.Е.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Д.К.

Начальник ПТО ДС

_____ Корнеев А.А.

Представитель службы технадзора:

Главный инженер ТОО "САПА СЗ"

_____ Мухамбетов Н.М.

Представитель уполномоченного органа:

И.О. Директора филиала Национальный центр качества дорожных активов" по ЗКО

_____ Кабышев С.З

Заказчик: АО НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 24-05-21/5 от 12.05.2018г. Доп.соглашение № 10 от 22.01.2020г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ км 157- км192" (участок 187-192км)

АКТ

приемки выполненных работ

за период с 08.06.2020г. по 06.07.2020г. от 7 июля 2020 года

№п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоим. ед. изм.,тенге	Общая стоимость, тенге
26	**Раздел 3. Дорожная одежда**				
27	**Устройство дорожной одежды**				
28	Розлив жидкого битума (11,983т) по существующему асфальтобетону Расход на 1000м2: битум жидкий - 0,25т	$м^2$.	9523,3	40,5	385694
29-В	Устройство покрытия (слоя усиления) из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип А марки I Нср.7,1 см с предварительной осчисткой существующего асфальтобетонного покрытия от пыли и грязи механическими щетками до розлива битума (включаемые работы по Заявке № 1) **ПК328+32,7-ПК316+44-1,1887км**	м2	9523,3	6 664,28	63465938
46	**Итого по разделу 3:**				**63851632**
256	**Итого по участку км 187- 192**				**63851632**
	в том числе НДС 12%:				6841246

Заказчик :

Зам.директора ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"

_____ Габбасов Ж.Ш.

Начальник ОКИиПР

_____ Насипов М.Е.

Ген.подрядчик:

И.О.ген.директора ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Д.К.

Начальник ПТО ,ДС

_____ Корнеев А.А.

Представитель службы технадзора:

Главный инженер ТОО "САПА СЗ"

_____ Мухамбетов Н.М.

Представитель уполномоченного органа:

И.О. директора филиала "Национальный центр качества дорожных активов" по ЗКО

_____ Кабышев С.З

Заказчик: АО НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 24-05-21/5 от 12.05.2018г. Доп.соглашение № 10 от 22.01.2020г

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ км 157- км192"

Сертификат промежуточной оплаты

приемки выполненных объемов работ

за период с 08.06.2020г. по 06.07.2020г. от 7 июля 2020 года

№ п/п	Наименование работ	Един изм	Всего по договору		Выполнено с начала строительства на начало отчетного периода		За отчетный период										Выполнено с начала строительства на конец отчетного периода	
							Участок №1 км 157- км167 (10км)		Участок №2 км 167- км177 (10км)		Участок №3 км 177- км187 (9,6 км)		Участок №4 км 187- км192 (5,88426км)		Итого за отчетный период			
			кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость
1	Устройство объездной дороги со съездами (в т ч.рек.объезди , пл.ДСМ, септик)	км	31,61	585493841	27,523	498628305			0,00000	0	4,087	73040576			4,087	73 040 576	31,610	571 668 881
2	Разборка дорожной одежды	км	7,45909	1888799	7,25	1016600			0	0	0	0			0	0	7,250	1 016 600
3	Земляные работы в насыпь и засыпка резервов (в т ч рек.)	км	35,38426	613600511	31,38426	415975744	0	0	0	-	2,1	15484470	0	0	2,1	15 484 470	33,484	431 460 214
		т м3	184,7104		138,8626		0,0000		0,00000		14,55200		0		14,5520		153,41460	
4	Строительство и ремонт ж/б труб	ШТ	11	60738225	1	17543171			0	0	4	21491990	0	0	4	21 491 990	5,000	39 035 161
5	Ремонт мостов	ШТ	1	2746723	0	0							0	0	0	0,00	0,00	0,00
5-и	Ремонт мостов (исключаемые работы по Замеч. № 1)	тенге		-14881	0	0								0	0	0,00	0,00	0,00
5-к	Ремонт мостов (включаемые работы по Замеч. № 1)	тенге		14881	0	0								0	0	0,00	0,00	0,00
6	Устройство прослойки из геотекстиля	т м2	66496	31137417	21350	9997351					26900	12 596 194			26900	12 596 194	48 250	22 593 545
7	Устройство доп слоя основания из ЩПГС h=15 см	км	29,6	977445823	25,6	817786827	0	0	0,000	0	1,100	42 130 328			1,1	42 130 328	26 700	859 917 155
8	Устройство основания из щебня 15+5=20см	км	29,6	1499726360	21,3	1088676506	0,0000	0	0,000	0	4,900	243383998,00			4,9	243 383 998	26 200	1 332 060 504
9	Устройство нижнего слоя а/б покрытия из крупнозернистого асфальтобетона Н=7 см	км	29,6	821933254	21,3	597053184	0	0	0,000	0	3,410	90804754,00			3,41	90 804 754	24 710	687 857 938

10	Устройство верхнего слоя а/б покрытия из мелкозернистого асфальтобетона Н=6 см (эксп.уч-к)	км	29,7	795404377	21,4	579402308	0	0	0,000	0	0,000	0,00	0	0	0	0	21,400	579 402 308
11	Устройство слоя усиления (а/б покрытия) из холоди а/бетона Н=6 см (Нср=7,1см),в т ч эксп.уч-к	км	5,78426	293088512	0,1	4059016							0	0	0	0	0,100	4 059 016
11-И	Устройство слоя усиления (а/б покрытия) из холоди а/бетона Н=6 см (Нср=7,1см),(искл работы по Заявке № 11	км	-5,68426	-289029496	0	0							0	0	0	0,00	0,00	0,00
11-В	Устройство покрытия (слоя усиления) из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип А марки I Нср=7,1см (исполняемые работы по Заявке №11	км	5,68426	321376197	2,45156	131526601							1,1887	63851632	1,1887	63 851 632	3,64026	195 378 233
12	Устройство ШПО	км	5,78426	32886421	0	0							0	0	0	0,00	0,00	0,00
12-И	Устройство ШПО (исключаемые работы по Заявке № 11)	км	-5,68426	-32346701	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Укрепление обочин ГПЩС (щебень50% +матер от разборки50%) Н=15 см (у плит-6см)	км	34,80948	319776471	8,10499	76747211	0,00000	0	0	0	0,00000	0,00	0,00000	0	0,0000	0	8,105	76 747 211
14	Устройство присыпных обочин	км	35,28426	57262678	21,300	37669037	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00000	0	0	0	21,300	37 669 037
		т.м3	48,82538		37,799		0,00000		0,00000		0,00000				0,00000		37,799	
15	Устройство пересечений и примыканий	ШТ	9	163996691	3,000	106130542	0	0	0	2 253 403	0	0,00	0	0	0	2 253 403	3,000	108 383 945
15-И	Устройство пересечений и примыканий (исключаемые работы по Заявке № 11)	тенге		-10895109	0,000	0								0	0	0,00	0,00	0,00
15-В	Устройство пересечений и примыканий (исключаемые работы по Заявке №11	тенге		10895109	0,000	0								0	0	0	0,00	0,00
16	Обустройство дороги	км	35,28428	35307318	3,060	4189362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,060	4 189 362
17	Разметка проезжей части	км	35,28428	5664776	0,000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

18	Прочие работы (юр.оф, с/х потери, разбивка трассы)	тенге		8913460		8835594		0		0		77 866		0		77 866		8 913 460
19	Заготовка материала	тенге			0,000	100000000		**0**		0		- 50 000 000		0		- 50 000 000		50 000 000
	Всего:			**6 307 011 657**		**4 495 237 359**		**0**		**2 253 403**		**449 010 176**		**63 851 632**		**515 115 211**		**5 010 352 570**
	в том числе НДС			*675111657*				*0*		*241436*		*48108233*		*6841246*		*55 190 915*		*110 381 830*

Заказчик :

Зам.директора ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"

_____Габбасов Ж.Ш.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____Сатбаев Д.К.

Реестр по выполненым работам
к Акту № б/н за период с 08.06.2020г. по 06.07.2020г. от 7 июля 2020 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Наименование проекта	Капитальный ремонт автомобильной дороги А-31 "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.РФ "					
Область	Западно-Казахстанская					
Участок	км 157-192					
Устройство а/б покрытия (2-х слойное)	км	29,70	21,400	0,0	21,400	8,300
Устройство а/б покрытия (слоя усиления на мосту)	км	5,68426	2,45156	1,18870	3,64026	2,04400
Устройство верхнего слоя основания	км	29,60	21,300	4,9	26,200	3,400
Устройство нижнего слоя основания	км	29,60	21,300	4,9	26,200	3,400
Устройство дополнительного слоя основания	км	29,60	25,600	1,1	26,700	2,900
Устройство земляного полотна	м3	184 710,40	138 862,60	14 552,00	153 414,60	31 295,80

Зам.директора ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Габбасов Ж.Ш.

Реестр по выполненым работам
к Акту № б/н за период с 08.06.2020г. по 06.07.2020г. от 7 июля 2020 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Наименование проекта	Капитальный ремонт автомобильной дороги А-31 "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.РФ "					
Область	Западно-Казахстанская					
Участок	км 157-192					
Устройство а/б покрытия (2-х слойное)	км	29,70	21,400	0,0	21,400	8,300
Устройство а/б покрытия (слоя усиления на мосту)	км	5,68426	2,45156	1,18870	3,64026	2,04400
Устройство верхнего слоя основания	км	29,60	21,300	4,9	26,200	3,400
Устройство нижнего слоя основания	км	29,60	21,300	4,9	26,200	3,400
Устройство дополнительного слоя основания	км	29,60	25,600	1,1	26,700	2,900
Устройство земляного полотна	м3	184 710,40	138 862,60	14 552,00	153 414,60	31 295,80

Зам.директора ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Габбасов Ж.Ш.

Реестр по выполненым работам
к Акту № б/н за период с 08.06.2020г. по 06.07.2020г. от 7 июля 2020 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Наименование проекта	Капитальный ремонт автомобильной дороги А-31 "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.РФ "					
Область	Западно-Казахстанская					
Участок	км 157-192					
Устройство а/б покрытия (2-х слойное)	км	29,70	21,400	0,0	21,400	8,300
Устройство а/б покрытия (слоя усиления на мосту)	км	5,68426	2,45156	1,18870	3,64026	2,04400
Устройство верхнего слоя основания	км	29,60	21,300	4,9	26,200	3,400
Устройство нижнего слоя основания	км	29,60	21,300	4,9	26,200	3,400
Устройство дополнительного слоя основания	км	29,60	25,600	1,1	26,700	2,900
Устройство земляного полотна	м3	184 710,40	138 862,60	14 552,00	153 414,60	31 295,80

Зам.директора ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Габбасов Ж.Ш.

ТОО "Uniserv"

РЕЕСТР

актов приемки выполненных работ за 2020 год

по объекту: "Капитальный ремонт автодороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.Р.Ф., участок 157-192 км"

№ п/п	Наименование месяца	Всего СМР, тенге (без заготовки)	заготовка материалов	*в том числе по участкам*			
				1-10 км ПК157-ПК167 с заготовкой	2-10 км ПК167-ПК177	3-9,6 км ПК177-ПК187	4-5,88426 км ПК187-ПК192
Общая стоимость		**6 307 011 657**		**1 813 409 615**	**2 130 140 465**	**1 943 200 617**	**420 260 960**
Выполнено в 2018году		**1 286 100 000**	223167325	**940 480 164**	**110 717 704**	**2 644 255**	**9 090 552**
Выполнено в 2019году		**2 585 429 700**	-139 020 000	**706 010 434**	**1 757 394 012**	**345 192 579**	
	План на 2020 год	**2 435 481 957**	-139 020 000	**166 919 017**	**262 028 749**	**1 595 363 783**	**411 170 408**
	1 декада мая	**218 815 305**	-39 020 000	127 279 247	91 536 058		
	1 декада июня	**404 892 354**			19 513 031	253 685 889	131 693 434
Итого за 2020 год		***623 707 659,0***	***-39 020 000***	***2 753 889 779***	***2 240 858 169***	***1 945 844 872***	***429 351 512***
Итого с начала года		***4 495 237 359,0***	***-100 000 000***	***4 400 380 377***	***4 108 969 885***	***2 293 681 706***	***438 442 064***
Остаток от проекта:		***1 811 774 298***		***-2 586 970 762***	***-1 978 829 420***	***-350 481 089***	***-18 181 104***

Инженер ППО Хуснулина М.А.

Заказчик: АО НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 24-05-21/5 от 12.05.2018г. Доп.соглашение № 10 от 22.01.2020г

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ км 157- км192"

Сертификат промежуточной оплаты

приемки выполненных объемов работ

за период с 06.05.2020г. по 07.06.2020г. от 8 июня 2020 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Всего по договору		Выполнено с начала строительства на начало отчетного периода		За отчетный период										Выполнено с начала строительства на конец отчетного периода	
							Участок №1 км 157- км167 (10км)		Участок №2 км 167- км177 (10км)		Участок №3 км 177- км187 (9,6 км)		Участок №4 км 187- км192 (5,88426км)		Итого за отчетный период			
			кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость
1	Устройство объездной дороги со съездами (в т.ч.рек.объездн., пл.ДСМ, септик)	км	31,61	585493841	22,323	403541258			0,00000	0	5,2	95087047			5,200	95 087 047	27,523	498 628 305
2	Разборка дорожной одежды	км	7,45909	1888799	7,25	1016600			0	0	0	0			0	0	7,250	1 016 600
3	Земляные работы в насыпь и засыпка резервов (в т.ч. рек.)	км	35,38426	613600511	27,08426	363746682	0	0	0	19 513 031	4,3	32716031	0	0	4,3	52 229 062	31,384	415 975 744
		т.м3	184,7104		106,799		0,0000		0,00000		32,06400		0		32,064		138,863	
4	Строительство и ремонт ж/б труб	шт	11	60738225	0	12638039			0	0	1	4905132	0	0	1	4 905 132	1,000	17 543 171
5	Ремонт мостов	шт	1	2746723	0								0	0	0	0,00	0,00	0,00
5-а	Ремонт мостов (неключаемые работы по Заявке № 1)	тенге		-14881										0	0	0,00	0,00	0,00
5-в	Ремонт мостов (включаемые работы по Заявке № 1)	тенге		14881										0	0	0,00	0,00	0,00
6	Устройство прослойки из геотекстиля	т.м2	66496	31137417	0						21350	9 997 351			21350	9 997 351	21 350	9 997 351
7	Устройство доп.слоя основания из ЩПГС h=15 см	км	29,6	977445823	21,3	667993178	0	0	0,000	0	4,300	149 793 649			4,3	149 793 649	25,600	817 786 827
8	Устройство основания из щебня 15+5=20см	км	29,6	1499726360	21,3	1088676506	0,0000	0	0,000	0	0,000	0,00			0	0	21,300	1 088 676 506
9	Устройство нижнего слоя а/б покрытия из крупнозернистого асфальтобетона Н=7 см	км	29,6	821933254	21,3	597053184	0	0	0,000	0	0,000	0,00			0	0	21,300	597 053 184

10	Устройство верхнего слоя а/б покрытия из мелкозернистого асфальтобетона Н=6 см (эксп.уч-к)	км	29,7	795404377	21,4	579402308	0	0	0,000	0	0,000	0,00	0	0	0	0	21,400	579 402 308
11	Устройство слоя усиления (а/б покрытия) из холодн. а/бетона Н=6 см (Нср=7,1см),в.т.ч эксп.уч-к	км	5,78426	293088512	0,1	4059016							0	0	0	0	0,100	4 059 016
11-И	Устройство слоя усиления (а/б покрытия) из холодн. а/бетона Н=6 см (Нср=7,1см),(искл.работы по Заявке № 1)	км	-5,68426	-289029496									0	0	0	0,00	0,00	0,00
11-В	Устройство покрытия (слоя усиления) из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип А марки I Нср=7,1см (включаемые работы по Заявке №1)	км	5,68426	321376197									2,45156	131526601	2,45156	131 526 601	2,45156	131 526 601
12	Устройство ШПО	км	5,78426	32886421	0								0	0	0	0,00	0,00	0,00
12-И	Устройство ШПО (исключаемые работы по Заявке № 1)	км	-5,68426	-32346701									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Укрепление обочин ГПЩС (щебень50% +матер.от разборки50%) Н=15 см (у плит-6см)	км	34,80948	319776471	8,10499	76747211	0,00000	0	0	0	0,00000	0,00	0,00000	0	0,0000	0	8,105	76 747 211
14	Устройство присыпных обочин	км	35,28426	57262678	21,300	37669037	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00000	0	0	0	21,300	37 669 037
		т.м3	48,82538		37,799		0,00000		0,00000		0,00000				0,00000		37,799	
15	Устройство пересечений и примыканий	шт	9	163996691	3,000	106130542	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	3,000	106 130 542
15-и	Устройство пересечений и примыканий (исключаемые работы по Заявке № 1)	тенге		-10895109										0	0	0,00	0,00	0,00
15-В	Устройство пересечений и примыканий (включаемые работы по Заявке № 1)	тенге		10895109										0	0	0	0,00	0,00
16	Обустройство дороги	км	35,28428	35307318	3,060	4189362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,060	4 189 362

17	Разметка проезжей части	км	35,28428	5664776	0,000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18	Прочие работы (юр.оф, с/х потери, разбивка трассы)	тенге		8913460	0,000	8462082		0		0		206 679		166833		373 512		8 835 594
19	Заготовка материала	тенге			0,000	139020000		**0**		0		- 39 020 000		0		- 39 020 000		100 000 000
	Всего:			**6 307 011 657**		**4 090 345 005**		**0**		**19 513 031**		**253 685 889**		**131 693 434**		**404 892 354**		**4 495 237 359**
	в том числе НДС			*675111657*				*0*		*2090682*		*27180631*		*14110011*		*43 381 324*		*86 762 648*

Заказчик :

Зам.директора ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"

_____Габбасов Ж.Ш.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____Сатбаев Д.К.

Проверил:

Гл.специалист ОПЭРиМ:_____Чалова Е.И.

Заказчик: АО НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Uniserv"
Договор № 24-05-21/5 от 12.05.2018г. Доп.соглашение № 10 от 22.01.2020г
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ км 157- км192"

Акт выполненных работ по капитальному ремонту автодорог республиканского значения

за период с 06.05.2020г. по 07.06.2020г. от 8 июня 2020 года

№	Наименование работ	ед.изм.	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
1.	Устройство объездной дороги со съездами (в т.ч.рек.объездн., пл.ДСМ, септик)	км	9,287	181 952 583	5,20	95 087 047	52	5,200	95 087 047
2.	Разборка дорожной одежды	км	0,209	872 199	0,00	0	0	0,000	0
3.	Земляные работы в насыпь и засыпка резервов (в т.ч. рек.)	км	8,300	467 111 193	4,30	269 486 426	58	4,300	52 229 062
		т.м3	77,911		32,06			32,064	
4.	Строительство и ремонт ж/б труб	шт	11,000	48 100 186	1,00	4 905 132	10	1,000	4 905 132
5.	Ремонт мостов	шт	1,000	2 746 723	0,00	0	0	0,000	0
5-И	Ремонт мостов (исключаемые работы по Заявке № 1)	тенге		-14881	0,00	0	0	0,000	0
5-В	Ремонт мостов (включаемые работы по Заявке № 1)	тенге		14881	0,00	0	0	0,000	0
6.	Устройство прослойки из геотекстиля	т.м2	66 496,000	31 137 417	21 350,00	9 997 351	32	21 350,000	9 997 351
7.	Устройство доп.слоя основания из ЩПГС h=15 см	км	8,300	309 452 645	4,30	149 793 649	48	4,300	149 793 649
8.	Устройство основания из щебня 15+5=20см	км	8,300	411 049 854	0,00	0	0	0,000	0
9.	Устройство нижнего слоя а/б покрытия из крупнозернистого асфальтобетона Н=7 см	км	8,300	224 880 070	0,00	0	0	0,000	0
10.	Устройство верхнего слоя а/б покрытия из мелкозернистого асфальтобетона Н=6 см (эксп.уч-к)	км	8,300	216 002 069	0,00	0	0	0,000	0
11.	Устройство слоя усиления (а/б покрытия) из холодн. а/бетона Н=6 см (Нср=7,1см),в.т.ч эксп.уч-к	км	5,68426	289 029 496	0,00000	0		0,000	0
11-И	Устройство слоя усиления (а/б покрытия) из холодн. а/бетона Н=6 см (Нср=7,1см),(искл.работы по Заявке № 1)	км	-5,68426	-289 029 496	0,00000	0		0,000	0

11-В	Устройство покрытия (слоя усиления) из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип А марки I Нср=7,1см (включаемые работы по Заявке №1)	км	5,68426	321 376 197	2,45156	131 526 601	41	2,45156	131 526 601
12 .	Устройство ШПО	км	5,78426	32 886 421	0,00000	0		0,000	0
12-И	Устройство ШПО	км	-5,68426	-32 346 701	0,00000	0		0,000	0
13 .	Укрепление обочин ГПЩС (щебень50% +матер.от разборки50%) Н=15 см (у плит-6см)	км	26,704	243 029 260	0,00	0	0	0,000	0
14 .	Устройство присыпных обочин	км	13,984	19 593 641	0,00	0	0	0,000	0
		т.м3	11,026		0,00			0,000	
15 .	Устройство пересечений и примыканий	шт	6,000	59 424 090	0,00	1 557 941	3	0,000	0
15-И	Устройство пересечений и примыканий (исключаемые работы по Заявке № 1)			-10 895 109	0,00	0		0,000	0
15-В	Устройство пересечений и примыканий (включаемые работы по Заявке № 1)			10 895 109	0,00	0		0,000	0
16 .	Обустройство дороги	км	32,224	31 117 956	0,00	0	0	0,000	0
17 .	Разметка проезжей части	км	35,284	5 664 776	0,00	0	0	0,000	0
18 .	Прочие работы (юр.оф, с/х потери, разбивка трассы)	тенге	0,000	451 378	0,00	373 512	83	0,000	373 512
19 .	Заготовка материала	тенге	0,000	-139 020 000	0,00	-39 020 000	28	0,000	-39 020 000
Итого:				**2 435 481 957**		**623 707 659**	26		**404 892 354**

Заказчик :

Зам.директора ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"
_____Габбасов Ж.Ш.

Начальник ОКККиПР
_____Насипов М.Е.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"
_____Сатбаев Д.К.

Начальник ПТО -ДС
_____Корнеев А.А.

Представитель службы технадзора:

Гл.инженер ТОО "САПА СЗ"
_____Мукамбетов Н.М.

Представитель уполномоченного органа:

И.О. Директора филиала Национальный центр качества дорожных активов" по ЗКО
_____Кабышев С.З.

Заказчик: АО НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Uniserv"
Договор № 24-05-21/5 от 12.05.2018г. Доп.соглашение № 10 от 22.01.2020г.
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ км 157- км192" (участок 167-177км)

АКТ
приемки выполненных работ
за период с 06.05.2020г. по 07.06.2020г. от 8 июня 2020 года

№п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоим. ед. изм.,тенге	Общая стоимость, тенге
38	**Раздел 2. Земляные работы**	**км**			
45	**Земляные работы**				
58	Уплотнение грунта пневмокатками весом 25т. при 6-ти проходах по одному следу толщиной слоя 25см с поливом водой. Грунт II гр. а/т воды на 25км (корр за 2019г)	$м^3$		461,54	1
59	Механизированная планировка откосов (163216м2) земполотна.Грунт II гр.	$м^2$	19964,00	69,27	1382906
61	**Укрепительные работы**				
62	Надвижка растительного грунта из валов с распределением по откосам земполотна бульдозером 130 л.с. слоем до 10см. g=1,4 т/$м^3$, с перемещением до 20м	$м^3$	1995,80	115,49	230495
63	Посев многолетних трав механизированным способомна откосах земполотна толщиной слоя до 10см, с поливом водой. Расход семян на 1000м2 - 27кг.	$м^2$	19964,00	465,83	9299830
64	**Рекультивация**				
65	Подготовительные работы (снятие ПСП)				
66	Разработка с перемещением в отвалы ПСП (0,10-0,25 м; грунт I гр.) бульдозером 130 л.с. на: 10м	$м^3$	448,00	60,35	27037
67	на:20м	$м^3$	19215,00	111,10	2134787
69	Рекультивация временно занимаемых земель.				
70	**а) Технический этап**				
71	Рыхление поверхности культиватором глубокорыхлителем на глубину до 30см средних и тяжелых почв.	га	24,6668	9262,35	228473
72	Надвижка ПСП на разрыхленную поверхность с перемещением: - бульдозером 130 л.с. на 10м	$м^3$		60,35	0
73	на:20м	$м^3$	12990,00	111,10	1443189
75	Грубая планировка поверхности бульдозером 108 л.с.	$м^2$	246668,00	1,45	357669
76	Окончательная планировка поверхности механизированным способом. Грунт I гр.	$м^2$	356048,00	6,63	2360598
77	**б) Биологический этап. Под пастбища**				
78	Биологический этап выполняется на площади 32,0022 га, в т.ч. на землях - Жанажолского а/округа 9,5112га;. - Бостандыкского а/округа 22,4910га Не подлежат биологической рекультивации участки занятые				
79	1. Создание травостоя				
80	Вспашка тракторной тягой средних почв на глубину до 20см.	га	18,8168	9262,35	174288
81	Боронование в 1 след (однократное)	га	18,8168	471,67	8875
82	Погрузка, транспортировка (на 315км), заправка сеялок и внесение удобрений механизированным способом из расчета на 1 га - аммофос (фосфорно-азотные) - 300 кг/га	га	18,8168	49660,65	934455
83	Погрузка, транспортировка (на 315 км), заправка сеялок и посев семян многолетних трав из расчета 20 кг/га (житняк)	га	18,8168	40733,01	766465
84	Прикатка посевов гладкими катками в 1 след	га	18,8168	1797,01	33814
85	2. Уход за травостоем в течение мелиоративного периода (3 года)				

86	Скашивание трав с последующим комплексом работ по уборке сена (3-х кратное) и транспортировкой до 20км (3 ц/га)	га	18,8168	6916,65	130149
87	**Итого по разделу 2:**				**19513031**
252	**Итого по участку км 167-177**				**19513031**
253	*в том числе НДС:*				2090682

Заказчик :

Зам.директора ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"

_____ Габбасов Ж.Ш.

Начальник ОККиПР

_____ Насипов М.Е.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Д.К.

Начальник ПТО -ДС

_____ Корнеев А.А.

Представитель службы технадзора:

Гл.инженер ТОО "САПА-СЗ"

_____ Мухамбетов Н.М.

Представитель уполномоченного органа:

И.О. Директора филиала Национальный центр по сохранению дорожных активов" по ЗКО

_____

Заказчик: АО НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 24-05-21/5 от 12.05.2018г. Доп.соглашение № 10 от 22.01.2020г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ км 157-км192" (участок 177-187км)

АКТ

приемки выполненных работ

за период с 06.05.2020г. по 07.06.2020г. от 8 июня 2020 года

№п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоим. ед. изм.,тенге	Общая стоимость, тенге
1	**Раздел 1. Подготовительные работы**				
5	Восстановление оси автодороги на местности I категории	км	6,00	27016,91	162101
6	Восстановление оси автодороги (объездная дорога)	км	5,5000	8105,14	44578
7	**Устройство объездной дороги на период капитального ремонта дороги. Длина 9,607км. Съездов 10 шт. длина 1,18км ПК215+00-ПК270+00-5,5км**				
8	Снятие ПСП h=0,1м (1097м2) с откосов и резерва ПК 200+00 (осн.дор.);ПК 96+07 (объездн. дор.) бульдозером 130 л.с. с перемещением на 30м с последующим возвращением. Грунт I гр.	$м^3$	62,8	293,67	18442
9	Нарезка уступов бульдозером 130 л.с. на участках откосов земляного полотна для отсыпки съездов временной объездной дороги и промежуточных съездов с перемещением на 10м. Грунт II гр.	$м^3$.	112,7	62,21	7011
10	Разработка грунта в резервах бульдозером 130 л.с. с перемещением до 50м на устройство съездов. Грунт II гр.	$м^3$	1273,2	181	230449
11	Механизированная планировка верха насыпи и откосов Грунт II гр.	$м^2$	6406,9	60,46	387361
12	Послойное уплотнение грунта пневмокатками весом 25т при 6-ти проходах по одному следу hсл=30см с поливом водой (Lв=14км). Грунт I гр.	$м^3$	1316,7	273,72	360407
13	То же, вручную	$м^3$	69,3	390,88	27088
14	Разработка грунта временных съездов бульдозером 130 л.с. с перемещением до 50м по резерву. Грунт II гр.	$м^3$	1273,2	271,27	345381
15	Механизированная планировка резервов. Грунт I гр.	$м^2$	5092,9	100,41	511378
16	Уплотнение грунта катками 16т при 3-х проходах по одному следу hсл=0,25м с поливом водой (в=14км. Грунт I гр.	$м^3$	1451,5	263,31	382194
17	Нарезка кюветов механизированным способом. Грунт II гр.с перемещением бульдозером 130 л.с. в объездную дорогу до 10м с последующим возвращением (распределением)при разборке объездной дороги.	$м^3$	2621,3	124,44	326195
18	То же, вручную	$м^3$	26,4	2499,46	65986
19	Уплотнение земполотна временной объездной дороги пневматическими прицепными к	$м^3$	11104,53	286,79	3184668
20	То же, вручную	$м^3$	11,12	390,85	4346
21	Планировка верха земполотна временной объездной дороги. с созданием поперечного уклона автогрейдером. Грунт II гр. Ширина 9,0м	$м^2$	55022,8	60,46	3326678
22	То же, вручную.Грунт II гр.	$м^2$	555,3	198	109949
23	Устройство покрытия (97080м2) серповид. профиля h=18см шир. 9м, включая съезды. Предварительно:Погрузка (19435м3)экс. е=0,65м3 ПГС из штаб.в а/с с вывозом (31096т) на объезд. дорогу (в= до 3 км.Погрузка фрез.а/б, щебня и ПГС с вывозом на объезд. дорогу с участка сопряжения (= 209) предусмотрена в основных объёмах по дороге. Расход материалов на 1км: ПГС - 1801,71м3 (нов), ЩГПС -113,75м3 (от разб.), - Вода - 54,5м3 на (в. ср.=14км.Содержание дороги 10,787км со съездами **ПК215+00-ПК267+00-5,2 км**	км	5,2	16499906,6	85799514
37	**Итого по разделу 1:**				**95293726**
38	**Раздел 2. Земляные работы ПК213+00-ПК256**				
39	**Подготовительные работы по возведению земполотна**	**км**	**4,3**		
44	Снятие растительного слоя толщ.10см бульдозером 130 л.с.с перемещением в валы с существующих откосов и подошвы насыпи земполотна (при изменении направления трассы) на 20м в штабель. Грунт I гр. **ПК215+00-ПК290+00-7,5 км**	$м^3$	8201,00	110	902110
45	Нарезка уступов бульдозером 130 л.с на откосах существующего земполотна с перемещением в штабель на 20м. Грунт II гр.	$м^3$.	2508,00	124,94	313350
46	Рыхление тракторными рыхлителями 165 л.с. существующего земполотна на глубину 40см участками до 200м. Вср. = 18,80м с ПК 200+00 по ПК 296+00	$м^3$	32336,00	8,39	271299
47	Уплотнение верха существующего земполотна виброкатками весом 20,5т при 6-ти проходах по одному следу и толщине слоя 40смс поливом водой. Грунт II гр. а/т воды на 14км.	$м^3$	32336,00	269,97	8729750
48	**Земляные работы**				

49	Срезка бульдозером 130 л.с грунта существующего земполотна,боковых откосов и боковых резервов с перемещением в проектное земляное полотно на 20м. Грунт II гр.	$м^3$	22353,00	89,53	2001264
50	Срезка бульдозером 130 л.с. грунта существующего земполотна, боковых откосов и боковых резервов с перемещением в штабель на 20м. Грунт II гр.	$м^3$	18022,00	124,94	2251669
51	Срезка бульдозером 130 л.с. грунта существующего земполотна, с перемещением на 30м на засыпку существующих резервов (при изменении направления трассы)	$м^3$	5272,00	181,98	959399
52	Погрузка из штабеля грунта экскаватором е=0,65$м^3$ в самосвалы Р=20т и вывоз (3837,6т) на земляное полотно на 1 км. Грунт I гр. g=1,64 т/м3. Содержание дорог -1 км	$м^3$	1406,40	362,6	509961
53	То же на 2км(5559,6т) . Грунт I группы g =1,64 т/$м^3$.Содержание дорог - 2км.	$м^3$	3033,00	423,45	1284324
61	Уплотнение грунта земляного полотна пневмокатками весом 25т. при 6-ти проходах по одному следу толщиной слоя 25см с поливом водой. Грунт II гр. а/т воды на 14км	$м^3$	23502,11	312,99	7355925
62	Уплотнение грунта засыпанных сущ.резервов (при изменении направления трассы) пневмокатками весом 25т при 3-х проходах по одному следу толщиной слоя 25см с поливом водой. Грунт II гр. а/т воды на 14км.	$м^3$	4625	287,37	1329086
63	Механизированная планировка верха земполотна (167407м2) и откосов земполотна (141967м2). Грунт II гр.	$м^2$	74984	65,98	4947444
69	Подготовительные работы (снятие ПСП)				
70	Разработка с перемещением в отвалы ПСП (0,10-0,25 м; грунт I гр.) бульдозером 130 л.с. на: 10м	$м^3$	2085,60	57,48	119880
71	на 20м	$м^3$	16448,40	105,82	1740570
90	**Итого по разделу 2:**				**32716031**
91	**Раздел 3. Дорожная одежда**				
92	**Устройство дорожной одежды**				
93	Устройство прослойки из нетканного иглопробивного геотекстиля (на подтопляемых участках) , в т.ч.:Геотекстиль иглопробивной нетканный плотностью-350 г/м2.-75251м2, установка П-образных анкеров 50х200х200мм-11277шт, Арматура А-I Æ6мм-1150,3кг **ПК244-ПК256-1,2 км**	$м^2$	21 350	468,26	9997351
94	Устройство дополнительного слоя основания (120244,55м2) из щебёночно-песчано гравийной смеси h=15см с непрерывной гранулометрией С-5 с предварительным смешиванием щебёночно-гравийно-песчаной смеси С-5 (22545,85м3) в установке и погрузкой погрузчиком в автосамосвалы 20 т и транспортировкой на ℓ = 25км.-36073,36тн. Расход материалов на 1000м2: - щебень фр. 40-70мм - 20,8 м3. , щебень фр. 20-40мм - 64,3 м3, щебень фр. 10-20мм - 9,5 м3., щебень фр. 5-10мм - 9,5 м3, песчано-гравийная смесь - 83,7 м3, вода с доставкой автоцистернами на 14км - 13,1м3 **ПК213+00-ПК256+00-4,3 км**	$м^3$	7746,33	19337,37	149793649
108	**Итого по разделу 3:**				**159791000**
109	**Раздел 4. Искусственные сооружения**				
110	**Устройство труб Ø1,5пк 247+00,**	**шт**	**1**		
111	**Подготовительные работы.**				
112	Разработка грунта существующего земполотна бульдозером 130 л.с. с перемещением в штабель на 20м. Грунт II гр.	$м^3$	332,9	121,03	40291
113	Возведение земполотна из грунта штабеля бульдозером 130 л.с.с перемещением на 20м . Грунт I группы.	$м^3$	379,51	74,6	28311
114	Ручные зем.работы. Грунт I группы.	$м^3$	37,95	1974,37	74927
115	Уплотнение грунта пневмокатками 25т при 6-ти проходах по одному следу толщ.слоя 25см с поливом водой 100%. Грунт I группы.	$м^3$	379,51	303,2	115067
116	Уплотнение грунта пневмотрамбовками с поливом водой 100%. Грунт I группы.	$м^3$	37,95	413,27	15684
117	**Устройство оголовков.**				
118	Разработка грунта экскаватором е=0,25м3.в отвал с последующим перемещением бульдозером 130 л.с. до 20м. Грунт II гр.	$м^3$	60,00	362,26	21736
119	Доработка грунта вручную. Грунт I группы	$м^3$	6,00	2369,29	14216
120	Устройство подушки из песчанно-гравийной смеси	$м^3$	12,00	12674,02	152088
121	Устройство щебеночной подготовки h=10см щебень фракции 10-20мм	$м^3$	1,60	28179,86	45088
122	Монтаж краном портальных блоков СТ-12(10шт)вес 4,0т, бетон В-20 F-300габарит 176х325х73см.Арматура: А-I-31,27 кг/м3.-490,95кг, А-II- 12,61 кг/м3.-197,975кг с устройством монолитного бетонного лотка h=20см. В-20 F-300 W-6 и заделкой швов цементным растворомВ-20 F-300 W-6	$м^3$	3,14	117673,81	369496

123	Монтаж краном портальных блоков СТ-6.(20шт)вес 4,2т, бетон В-20 F-300 W-6 габарит 270х279х30см. Арматура: А-I-41,14кг/м3.-1374,075кг с устройством монолитного бетонного лотка h=20см. В-20 F-300 W-6 и заделкой швов цементным растворомВ-20 F-300 W-6	$м^3$	6,68	121177,52	809466
124	Устройство обмазочной гидроизоляцииБМ-3	$м^2$	44,00	1888,91	83112
125	Засыпка котлована вручную с уплотнением пневмотрамбовками. Грунт II гр.	$м^3$	38,00	1478,49	56183
126	**Устройство тела трубы.**				
127	Разработка грунта бульдозером 130 л.с. под тело трубы с перемещением в штабель на 20м. Грунт II гр.	$м^3$	18,47	121,05	2236
128	Разработка грунта вручную. Грунт I группы.	$м^3$	1,84	1978,56	3641
129	Уплотнение основания при 6-ти проходах катка 25т по одному следу h=0,20м с поливом водой 100%	$м^3$	28,42	303,22	8618
130	Устройство подготовки из щебня фракции 20-40мм h=10см	$м^3$	2,84	25753,15	73139
131	Монтаж ж/б лекальных блоков фундамента №9(50шт)бетон В-20 F-300 W-6 габарит 160х52х150. вес 2,2т. Арматура: А-I-28,6 кг/м3.-1229,8кг	$м^3$	6,88	88468,95	608666
132	Монтаж ж/б лекальных блоков фундамента №8(4шт) бетон В-20 F-300 W-6 габарит 160х52х201. вес 2,9т Арматура: А-I-28,4кг/м3.-130,64кг	$м^3$	1,15	257071,13	295632
133	Монтаж ж/б звеньев тела трубы: марка -блок №17(83шт) бетон В-25 F-300 W-6. Вес 2,1т.Арматура: А-I-21,2кг/м3.-1477,37кг, А-III-90,8кг/м3.-6329,877кг. Конопатка швов паклей, пропитанной битумом. Заделка швов цементным растворомВ-10 F-300 W-6	$м^3$	11,76	157422,92	1851294
134	Устройство обмазочной гидроизоляции БМ-3	$м^2$	56,84	1888,9	107365
135	Устройство оклеечной гидроизоляции ИР	$м^2$	19,90	5948,68	118379
136	Засыпка котлована вручную. Грунт II гр.с уплотнением	$м^3$	7,10	1478,52	10497
223	**Итого по разделу 4:**				**4905132**
307	**Итого по участку км 177 - 187**				**292 705 889**
308	***в том числе НДС 12%:***				***31 361 345***
309	***Минус заготовка материалов***				***- 39 020 000***
310	**Итого по акту км 177-187:**				**253 685 889**
311	***в том числе НДС 12%:***				**27 180 631**

Заказчик :

Зам.директора ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"

_____ Габбасов Ж.Ш.

Начальник ОКСиПР

_____ Насипов М.Е.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Д.К.

Начальник ПТО ДС

_____ Корнеев А.А.

Представитель службы технадзора:

Гл.инженер ТОО "САПА С3"

_____ Мухамбетов Н.М.

Представитель уполномоченного органа:

И.О. Директора филиала Национальный центр развития дорожных активов" по ЗКО

_____ Сабынов С.

Заказчик: АО НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 24-05-21/5 от 12.05.2018г. Доп.соглашение № 10 от 22.01.2020г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ км 157- км192" (участок 187-192км)

АКТ

приемки выполненных работ

за период с 06.05.2020г. по 07.06.2020г. от 8 июня 2020 года

№п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоим. ед. изм.,тенге	Общая стоимость, тенге
1	**Раздел 1. Подготовительные работы**				
2	Восстановление оси автодороги на местности I категории	км	5,68426	29350,08	166833
3	**Итого по разделу 1:**				**166833**
26	**Раздел 3. Дорожная одежда**				
27	**Устройство дорожной одежды**				
28	Розлив жидкого битума (11,983т) по существующему асфальтобетону Расход на 1000м2: битум жидкий - 0,25т	$м^2$.	19616,841	40,5	794481
29-В	Устройство покрытия (слоя усиления) из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип А марки I Нср.7,1 см с предварительной осчисткой существующего асфальтобетонного покрытия от пыли и грязи механическими щетками до розлива битума (включаемые работы по Заявке № 1) **ПК328+32,7-ПК352+84,26-2,45156 км**	м2	19616,841	6 664,28	130732120
46	**Итого по разделу 3:**				**131526601**
256	**Итого по участку км 187- 192**				**131693434**
	в том числе НДС 12%:				14110011

Заказчик:

Зам.директора ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"

_____Габбасов Ж.Ш.

Начальник ОКСиПР

_____Насипов М.Е.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____Сатбаев Д.К.

Начальник ПТО ДС

_____Корнеев А.А.

Представитель службы технадзора:

Гл.инженер ТОО "САПА С3"

_____Мухамбетов Н.М.

Представитель уполномоченного органа:

И.О. Директора филиала Национальный центр качества дорожных активов" по ЗКО

_____Кабышев С.З.

Реестр по выполненым работам
к Акту № б/н за период с 06.05.2020г. по 07.06.2020г. от 8 июня 2020 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Наименование проекта	**Капитальный ремонт автомобильной дороги А-31 "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.РФ "**					
Область	**Западно-Казахстанская**					
Участок	**км 157-192**					
Устройство а/б покрытия (2-х слойное)	км	29,70	21,400	0,0	21,400	8,300
Устройство а/б покрытия (слоя усиления на мосту)	км	5,68426	0,000	2,45156	2,45156	3,23270
Устройство верхнего слоя основания	км	29,60	21,300	0,0	21,300	8,300
Устройство нижнего слоя основания	км	29,60	21,300	0,0	21,300	8,300
Устройство дополнительного слоя основания	км	29,60	21,300	4,300	25,600	4,000
Устройство земляного полотна	м3	184 710,40	106 798,60	32 064,000	138 862,60	45 847,80

Зам.директора ЗКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" Габбасов Ж.Ш.

ТОО "Uniserv"

РЕЕСТР

актов приемки выполненных работ за 2020 год

по объекту: "Капитальный ремонт автодороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.Р.Ф., участок 157-192 км"

№ п/п	Наименование месяца	Всего СМР , тенге (без заготовки)	заготовка материалов	*в том числе по участкам*			
				1-10 км ПК157-ПК167 с заготовкой	2-10 км ПК167-ПК177	3-9,6 км ПК177-ПК187	4-5,88426 км ПК187-ПК192
Общая стоимость		**6 307 011 657**		**1 813 409 615**	**2 130 140 465**	**1 943 200 617**	**420 260 960**
Выполнено в 2018году		**1 286 100 000**	223167325	**940 480 164**	**110 717 704**	**2 644 255**	**9 090 552**
Выполнено в 2019году		**2 585 429 700**	-139 020 000	**706 010 434**	**1 757 394 012**	**345 192 579**	
	План на 2020 год	**2 435 481 957**	-139 020 000	**166 919 017**	**262 028 749**	**1 595 363 783**	**411 170 408**
	1 декада мая	**218 815 305**		127 279 247	91 536 058		
Итого за 2020 год		***218 815 305,0***	***0***	***2 753 889 779***	***2 240 858 169***	***1 945 844 872***	***429 351 512***
Итого с начала года		***4 090 345 005,0***		***4 400 380 377***	***4 108 969 885***	***2 293 681 706***	***438 442 064***
Остаток от проекта:		***2 216 666 652***		***-2 586 970 762***	***-1 978 829 420***	***-350 481 089***	***-18 181 104***

Инженер ППО Хуснулина М.А.

Заказчик: Западно-Казахстанский Областной Филиал Акционерное Общество "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Uniserv"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница Р.Ф. км 157-192""

Справка № 02 от 11.05.2020 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
с 01.04.2020г-05.05.2020г

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 24-05-21/5 доп.соглашение №10	12.05.2018г 22.01.2020г	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном май 2020г без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	218 815 305,00	195 370 808,04							23 444 496,96	
В том числе: май 2020г	218 815 305,00	195 370 808,04							23 444 496,96	218 815 305,00
Выплата аванса	712 770 587,10	636 402 309,91								
Удержание аванса	0,00	0,00							0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	28 332 593,95	25 296 958,88							3 035 635,07	28 332 593,95
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	0,00	0,00							0,00	0,00
Удержание штрафов и пени	0,00	0,00							0,00	0,00
Итого к оплате	903 253 298,15	806 476 159,07							20 408 861,90	190 482 711,05

Заказчик:
Директор Жуманов Е. Б.
Западно-Казахстанский Областной Филиал Акционерное Общество "НК "ҚазАвтоЖол"
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор Сатбаев Д.К.
Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Uniserv"
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

Заказчик: АО НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 24-05-21/5 от 12.05.2018г. Доп.соглашение № 10 от 22.01.2020г

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ км 157- км192"

Сертификат промежуточной оплаты

приемки выполненных объемов работ за за период с 01.04.2020г. по 05.05.2020г. от 06.05.2020г.

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Всего по договору		Выполнено с начала строительства на начало отчетного периода		За отчетный период										Выполнено с начала строительства на конец отчетного периода		% выполнения
							Участок №1 км 157- км167 (10км)		Участок №2 км 167- км177 (10км)		Участок №3 км 177- км187 (9,6 км)		Участок №4 км 187- км192 (5,88426км)		Итого за отчетный период				
			кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	
1	Устройство объездной дороги со съездами (в т.ч.рек.объездн., пл.ДСМ, септик)	км	31,61	585493841	22,323	403541258			0,00000	-	0	0			0,000	-	22,323	403 541 258	68,92
2	Разборка дорожной одежды	км	7,45909	1888799	7,25	1016600			0	-	0	0			0	-	7,250	1 016 600	53,82
3	Земляные работы в насыпь и засыпка резервов (в т.ч. рек.)	км	35,38426	613600511	27,08426	146489318	0	125721306	0	91 536 058	0	0	0	0	0	217 257 364	27,084	363 746 682	59,28
		т.м3	184,7104		106,799		0,0000		0,00000		0		0		0		106,799		
4	Строительство и ремонт ж/б труб	шт	11	60738225	0	12638039			0	-	0	0	0	0	0	-	-	12 638 039	20,81
5	Ремонт мостов	шт	1	2746723									0	0	0	-	-	-	-
6	Устройство прослойки из геотекстиля	т.м2	66496	31137417							0	-			0	-	-	-	-
7	Устройство доп.слоя основания из ЩПГС h=15 см	км	29,6	977445823	21,3	667993178	0	0	0,000	-	0,000	-			0	-	21,300	667 993 178	68,34
8	Устройство основания из щебня 15+5=20см	км	29,6	1499726360	21,3	1088676506	0,0000	0	0,000	-	0,000	-			0	-	21,300	1 088 676 506	72,59
9	Устройство нижнего слоя а/б покрытия из крупнозернистого асфальтобетона Н=7 см	км	29,6	821933254	21,3	597053184	0	0	0,000	-	0,000	-			0	-	21,300	597 053 184	72,64
10	Устройство верхнего слоя а/б покрытия из мелкозернистого асфальтобетона Н=6 см (эксп.уч-к)	км	29,7	795404377	21,4	579402308	0	0	0,000	-	0,000	-	0	0	0	-	21,400	579 402 308	72,84
11	Устройство слоя усиления (а/б покрытия) из холодн. а/бетона Н=6 см (Нср=7,1см),в.т.ч эксп.уч-к	км	5,78426	293088512	0,1	4059016							0	0	0	-	0,100	4 059 016	1,38
12	Устройство ШПО	км	5,78426	32886421									0	0	0	-	-	-	-

13	Укрепление обочин ГПЩС (щебень50% +матер.от разборки50%) Н=15 см (у плит-6см)	км	34,80948	319776471	8,10499	76747211	0,00000	0	0	0	0,00000	-	0,00000	0	0,0000	-	8,105	76 747 211	**24,00**
14	Устройство присыпных обочин	км	35,28426	57262678	21,300	37669037	0,00	0	0	0	0	-	0,00000	0	0	-	21,300	37 669 037	**65,78**
		т.м3	48,82538		37,799		0,00000		0,00000	0	0,00000				0,00000		37,799		
15	Устройство пересечений и примыканий	шт	9	163996691	3,000	104572601	0	1557941	0	0	0	-	0	0	0	1 557 941	3,000	106 130 542	**64,72**
16	Обустройство дороги	км	35,28428	35307318	3,060	4189362	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	3,060	4 189 362	**11,87**
17	Разметка проезжей части	км	35,28428	5664776			0,00	0	0	0	0	-	0	0	0	-	-	-	-
18	Прочие работы (юр.оф, с/х потери, разбивка трассы)	тенге		8913460		8462082		0		0		-		0		-	-	8 462 082	**94,94**
19	Заготовка материала	тенге			0,000	139020000		-								-	-	139 020 000	
	Всего:			**6 307 011 657**		**3 871 529 700**		**127 279 247**		**91 536 058**		-		-		**218 815 305**		**4 090 345 005**	**64,85**
	в том числе НДС			*675111657*				*13637062*		*9807435*		*0*		*0*		*23 444 497*		*33 251 932*	

Заказчик :

Зам.директора ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"

_____ Габбасов Ж.Ш.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Д.К.

Проверил:

Гл.специалист ОПЭРиМ:_____ Чалова Е.И.

Заказчик: АО НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Uniserv"
Договор № 24-05-21/5 от 12.05.2018г. Доп.соглашение № 10 от 22.01.2020г
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ км 157- км192"

Акт выполненных работ по капитальному ремонту автодорог республиканского значения

за период с 01.04.2020г. по 05.05.2020г. от 06.05.2020г.

№	Наименование работ	ед.изм.	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
1.	Устройство объездной дороги со съездами (в т.ч.рек.объездн., пл.ДСМ, септик)	км	9,287	181 952 583	0,00	0	0	0,000	0
2.	Разборка дорожной одежды	км	0,209	872 199	0,00	0	0	0,000	0
3.	Земляные работы в насыпь и засыпка резервов (в т.ч. рек.)	км	8,300	467 111 193	0,00	217 257 364	47	0,000	217 257 364
		т.м3	77,911		0,00			0,000	
4.	Строительство и ремонт ж/б труб	шт	11,000	48 100 186	0,00	0	0	0,000	0
5.	Ремонт мостов	шт	1,000	2 746 723	0,00	0	0	0,000	0
6.	Устройство прослойки из геотекстиля	т.м2	66 496,000	31 137 417	0,00	0	0	0,000	0
7.	Устройство доп.слоя основания из ЩПГС h=15 см	км	8,300	309 452 645	0,00	0	0	0,000	0
8.	Устройство основания из щебня 15+5=20см	км	8,300	411 049 854	0,00	0	0	0,000	0
9.	Устройство нижнего слоя а/б покрытия из крупнозернистого асфальтобетона Н=7 см	км	8,300	224 880 070	0,00	0	0	0,000	0
10.	Устройство верхнего слоя а/б покрытия из мелкозернистого асфальтобетона Н=6 см (эксп.уч-к)	км	8,300	216 002 069	0,00	0	0	0,000	0
11.	Устройство слоя усиления (а/б покрытия) из холодн. а/бетона Н=6 см (Нср=7,1см),в.т.ч эксп.уч-к	км	5,684	289 029 496	0,00	0	0	0,000	0
12.	Устройство ШПО	км	5,784	32 886 421	0,00	0	0	0,000	0
13.	Укрепление обочин ГПЩС (щебень50% +матер.от разборки50%) Н=15 см (у плит-6см)	км	26,704	243 029 260	0,00	0	0	0,000	0
14.	Устройство присыпных обочин	км	13,984	19 593 641	0,00	0	0	0,000	0
		т.м3	11,026		0,00	0		0,000	
15.	Устройство пересечений и примыканий	шт	6,000	59 424 090	0,00	1 557 941	3	0,000	1 557 941

16 .	Обустройство дороги	км	32,224	31 117 956	0,00	0	0	0,000	0
17 .	Разметка проезжей части	км	35,284	5 664 776	0,00	0	0	0,000	0
18 .	Прочие работы (юр.оф, с/х потери, разбивка трассы)	тенге	0,000	451 378	0,00	0	0	0,000	0
19 .	Заготовка материала	тенге	0,000	-139 020 000	0,00	0	0	0,000	0
Итого:				**2 435 481 957**		**218 815 305**	9		**218 815 305**

Заказчик :

Зам.директора ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"
_____ Габбасов Ж.Ш.

Начальник ОККиПР
_____ Насипов М.Е.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"
_____ Сатбаев Д.К.

Начальник ПТО ДС
_____ Корнеев А.А.

Представитель службы технадзора:

Гл.инженер ТОО "САПА-СЗ"
_____ Мухамбетов Н.М.

Представитель уполномоченного органа:

И.О. Директора филиала Национальный центр качества дорожных активов" по ЗКО
_____ Кабышев С.З

Заказчик: АО НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 24-05-21/5 от 12.05.2018г. Доп.соглашение №10 от 22.01.2020г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ км 157-км192" (участок 167-177км)

АКТ

приемки выполненных работ за период с 01.04.2020г. по 05.05.2020г. от 06.05.2020г.

№п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоим. ед. изм.,тенге	Общая стоимость, тенге
1	**Раздел 2. Земляные работы ПК100-ПК200**	**км**			
2	**Земляные работы**				
3	Механизированная планировка откосов (163216м2) земполотна.Грунт II гр.	$м^2$	103252,00	69,27	7152266
4	Механизированная планировка дна (125219м2) и откосов (121449м2) боковых резервов. Грунт II гр.	$м^2$	246668,00	142,27	35093456
5	**Укрепительные работы**				
6	Надвижка растительного грунта из валов с распределением по откосам земполотна бульдозером 130 л.с. слоем до 10см. g=1,4 т/$м^3$, с перемещением до 20м.	$м^3$	10325,20	115,49	1192457
7	Посев многолетних трав механизированным способомна откосах земполотна толщиной слоя до 10см, с поливом водой. Расход семян на 1000м2 - 27кг.	$м^2$	103252,00	465,83	48097879
8	**Итого по разделу 2:**				**91536058**
9	**Итого по участку км 167-177**				**91536058**
10	*в том числе НДС:*				9807435

Заказчик:

Зам.директора ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"

_____ Габбасов Ж.Ш.

Начальник ОККиПР

_____ Насипов М.Е.

Гл.инженер ТОО "САПА СЗ"

_____ Мухамбетов Н.М.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Д.К.

Начальник ПТО ДС

_____ Корнеев А.А.

И.О. Директора филиала

Национальный центр качества дорожных активов" по ЗКО

_____ Кабышев С.З.

Заказчик: АО НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 24-05-21/5 от 12.05.2018г. Доп.соглашение № 10 от 22.01.2020г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ км 157-км192" (участок 157-167км)

АКТ

приемки выполненных работ за период с 01.04.2020г. по 05.05.2020г. от 06.05.2020г.

№п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоим. ед. изм.,тенге	Общая стоимость, тенге
7	**Раздел 2. Земляные работы**	**км**			
22	Механизированная планировка откосов(179973м2) земполотна. Грунт II гр.	$м^2$	172393,00	71,03	12245076
23	Механизированная планировка дна (93954м2) и откосов (118538м2) боковых резервов. Грунт II гр.	$м^2$	212492,00	145,88	30998333
24	**Укрепительные работы на откосах засевом трав**				
25	Надвижка растительного грунта из валов с распределением по откосам земполотна бульдозером 130 л.с. слоем до 10см. g=1,4 т/м3, с перемещением до 20м.	$м^3$	17239,00	118,43	2041615
26	Посев многолетних трав механизированным способом на откосах земполотна толщиной слоя до 10см, с поливом водой. Расход семян на 1000м2 - 27кг.	$м^2$	172393,00	412,48	71108665
27	**Рекультивация**				
28	Подготовительные работы (снятие ПСП)				
29	Разработка с перемещением в отвалы ПСП (0,10-0,33м; грунт I гр.) бульдозером 130 л.с. на: 10м(объездная дорога-5км ПК0+00-ПК+00)	$м^3$	8331,00	61,88	515522
30	на:20м	$м^3$	17612,00	113,92	2006359
31	на:60м	$м^3$		322,07	0
32	Рекультивация временно занимаемых земель.				
33	**а) Технический этап**				
34	Рыхление поверхности культиватором глубокорыхли-телем на глубину до 30см средних и тяжелых почв.	га	20,9817	9497,45	199273
35	Надвижка ПСП на разрыхленную поверхность с перемещением: - бульдозером 130 л.с. на 10м	$м^3$	8331,00	61,88	515522
36	на:20м	$м^3$	9284,00	113,92	1057633
37	на:60м	$м^3$		322,07	0
38	Грубая планировка поверхности бульдозером 108 л.с.	$м^2$	209817,00	1,49	312627
39	Окончательная планировка поверхности механизированным способом. Грунт I гр.	$м^2$	319444,00	6,80	2172219
40	**б) Биологический этап: под пастбища**				
41	Биологический этап выполняется на площади 30,5284 га, на землях Жанажолского а/округа. Не подлежат биологической рекультивации участки занятые отвалами ПСП на площади 10,3972га				
42	1. Создание травостоя				
43	Вспашка тракторной тягой средних почв на глубину до 20см.	га	22,8878	9497,45	217376
44	Боронование в 1 след (однократное)	га	22,8878	483,59	11068
45	Погрузка, транспортировка (на 305км), заправка сеялок и внесение удобрений механизированным способом из расчета на 1 га - аммофос (фосфорно-азотные) - 300 кг/га	га	22,8878	50860,03	1164074
46	Погрузка, транспортировка (на 305км), заправка сеялок и посев семян многолетних трав из расчета 20 кг/га (житняк)	га	22,8878	41767,25	955960
47	Прикатка посевов гладкими катками в 1 след	га	22,8878	1842,58	42173
48	2. Уход за травостоем в течение мелиоративного периода (3 года)				
49	Скашивание трав с последующим комплексом работ по уборке сена (3-х кратное) и транспортировкой до 15км (3 ц/га), всего274,75ц	га	22,8878	6894,97	157811
50	**Итого по разделу 2:**				**125721306**
77	**Раздел 5. Пересечения и примыкания**	**шт**			
78	**Транспортная развязка ПК 11+74,7 (влево).** *В ПСД разработана по 2 примыканиям:пк 11+28,85 и 13+58,88*				
85	**Возведение земляного полотна**				
94	Планировка верха (720м2) и откосов (473м2) земполотна мех.способом . Грунт II гр.	$м^2$	473,00	71,31	33730

35	То же, верха(80м2) и откосов(52м2) вручную. Грунт II гр.	$м^3$	52,00	233,54	12144
36	**Устройство и укрепление присыпных обочин на съезде и в границах работ**				
37	Укрепление обочин толщиной слоя 15см песчанно-гравийно-щебеночной смесью (50%х50%) ширина 2х2,0м. Погрузка щебня(59,91м3) фракции 20-40мм погрузчиком из штабеля и тр-ка (95,86тн) а/самосвалами ГП-20т на 3 км (на укрепление обочин). Смешение на месте 50% нового материала из щебня и 50%материала от разборки покрытия на объездной дороге из ПГС Расход на 1000м2 :- 50% щефень фракции 20-40мм -106,8м3. - 50% песчанно-гравийная смесь - 103,4м3 (материал от разборки покрытия на объездной дороге). Вода с доставкой автоцистернами на 15 км -10,5м3.	$м^2$	561,00	2312,41	1297262
38	**Укрепительные работы засевом трав**				
39	Надвижка растительного грунта (525м2) из валов с распределением по откосам земполотна бульдозером 130 л.с.с перемещением на 30м.Грунт I гр.	$м^3$	52,50	164,33	8627
40	Посев многолетних трав механизированным способом на откосах земполотна толщиной слоя 10см, с поливом водой.доставка воды на 15 км. Расход семян на 1000м2 - 27кг.	$м^2$	525,00	392,72	206178
41	**Итого по разделу 5:**				**1557941**
42	**Итого по участку км 157-167**				**127279247**
43	*в том числе НДС*				*13637062*

Заказчик :

Зам.директора ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол" _____ Габбасов Ж.Ш.

Начальник ОККиПР _____ Насипов М.Е.

Гл.инженер ТОО "САПА-СЗ" _____ Мухамбетов Н.М.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv" _____ Сатбаев Д.К.

Начальник ПТО ДС _____ Корнеев А.А.

И.О. Директора филиала
Национальный центр качества дорожных активов" по ЗКО _____ Кабышев С.З.

ТОО "Uniserv"

РЕЕСТР

актов приемки выполненных работ за 2019 год

по объекту: "Капитальный ремонт автодороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.Р.Ф., участок 157-192 км"

№ п/п	Наименование месяца	Всего СМР , тенге (без заготовки)	заготовка материалов	*в том числе по участкам*			
				1-10 км ПК157-ПК167 с заготовкой	2-10 км ПК167-ПК177	3-9,6 км ПК177-ПК187	4-5,88426 км ПК187-ПК192
Общая стоимость		**6 307 011 657**		**1 813 409 615**	**2 130 140 465**	**1 943 200 617**	**420 260 960**
Выполнено в 2018году		**1 286 100 000**	223167325	**940 480 164**	**110 717 704**	**2 644 255**	**9 090 552**
	План на 2019 год	**2 585 429 700**	223 167 325	**706 010 434**	**1 757 394 012**	**345 192 579**	
	1-2 декада мая	**120 441 943**		104 732 352	15 709 591		
	1-2 декада июня	**406 895 222**	61 264 318	435 484 590	32 674 950		
	1 декада июля	**272 355 675**		69 476 910	202 878 765		
	2 декада июля	**170 392 635**			*170 392 635*		
	3 декада июля	**50 223 166**	80 013 781		130 236 947		
	1-2 декада августа	**263 064 279**			263 064 279		
	3 декада августа	**196 608 916**	81 889 226		278 498 142		
	1 декада сентября	**124 175 700**			124 175 700		
	2 декада сентября	**275 899 043**			272 753 913	3 145 130	
	3 декада сентября	**160 724 980**			136 470 117	24 254 863,00	
	1 декада октября	**161 137 961**		3538456	101 917 301	55 682 204	
	2 декада октября	**38 862 316**			95123	38767193	
	1 декада ноября	**84 673 880**			2 531 460	82 142 420	
	2 декада ноября	**120 953 984**		92 778 126	25995089	2 180 769	
	1 декада декабря	**139 020 000**	139 020 000				
Итого за 2019 год		***2 585 429 700,0***	***362 187 325***	***706 010 434,0***	***1 757 394 012,0***	***206 172 579,0***	***0,0***
Остаток на 2020год:		***0,0***	***-139 020 000***	***0***	***0***	***139 020 000***	***0,0***
Остаток от проекта:		***2 574 501 957***		***166 919 017***	***262 028 749***	***1 595 363 783***	***411 170 408***

Инженер ППО Хуснулина М.А.

Заказчик: ЗКО Филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Утверждена

приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам

строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Наименование строительства и его адрес: ***"Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница Р.Ф. км 157-192""***

СПРАВКА от 13.12.2019г
о стоимости выполненных работ и затрат
за период с 21.11.2019г по 12.12.2019г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	наименование	код		наименование		код
		24-05-21/5 доп.согл. № 9	**12.05.2018 13.12.2019**						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - за период с 21.11.2019г по 12.12.2019г	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	2 585 429 700,00		0			0			277 010 325,00	
В том числе: В текущем месяце- за период с 21.11.2019г по 12.12.2019г	139 020 000,00	124 125 000,00	0			0			14 895 000,00	139 020 000,00
Корректировка стоимости	0,00	0,00							0,00	
итого выполнено с учетом корректировки стоимости	**139 020 000,00**	**124 125 000,00**							**14 895 000,00**	**139 020 000,00**
Выплата аванса	793 502 910,00	59 580 000,00							0,00	
удержание аванса	733 922 910,00	0,00							0,00	
Удержание гарантийных обязательств 5 % (согл.договора)	0,00	0,0							0	
Итого к оплате:	**1 851 506 790,00**								**14 895 000,00**	**139 020 000,00**

Заказчик: Директор ЗКО Филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Жуманов Е. Б.

Подрядчик: Генеральный директор ТОО "Uniserv"
Сатбаев Д.К.

Заказчик: ЗКО Филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Утверждена

приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам

строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Наименование строительства и его адрес: ***"Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница Р.Ф. км 157-192""***

СПРАВКА от 13.12.2019г
о стоимости выполненных работ и затрат
за период декабрь 2019г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	наименование	код		наименование		код
		24-05-21/5 доп.согл. № 9	**12.05.2018 13.12.2019**						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - за период декабрь 2019г	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	2 446 409 700,00		0			0			262 115 325,00	
В том числе: В текущем месяце- за период декабрь 2019г	0,00	0,00	0			0			0,00	
Корректировка стоимости	0,00	0,00							0,00	
итого выполнено с учетом корректировки стоимости	**0,00**	**0,00**							**0,00**	
Выплата аванса	793 502 910,00	59 580 000,00							6 383 571,43	59 580 000,00
удержание аванса	733 922 910,00	0,00							0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5 % (согл.договора)	0,00	0,0							0	
Итого к оплате:	**1 712 486 790,00**								**6 383 571,43**	**59 580 000,00**

Заказчик: Директор ЗКО Филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"
_____ Жуманов Е. Б.

Подрядчик: Генеральный директор ТОО "Uniserv"
_____ Сатбаев Д.К.

Заказчик: АО НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 24-05-21/5 от 12.05.2018г. Доп.соглашение № 9 от 13.12.2019г

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ км 157- км192"

Сертификат промежуточной оплаты

приемки выполненных объемов работ (заготовка материалов) за период с 21.11.2019г. по 12.12.2019г. от 13.12.2019г.

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Участок №1 км 157- км167 (10км)		Участок №2 км 167- км177 (10км)		Участок №3 км 177- км187 (9,6 км)		Участок №4 км 187- км192 (5,88426км)		Итого	
			кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	**кол-во**	**стоимость**
1	Устройство объездной дороги со съездами (в т.ч.рек.объездн., пл.ДСМ, септик)	км			0,00000	-	0	0			**0,000**	-
2	Разборка дорожной одежды	км			0	-	0	0			**0**	-
3	Земляные работы в насыпь и засыпка резервов (в т.ч. рек.)	км	0	0	0	-	0	0	0	0	**0**	-
		т.м3	0,0000		0,00000		0		0		**0**	
4	Строительство и ремонт ж/б труб	шт			0	-	0	0	0	0	**0**	-
5	Ремонт мостов	шт							0	0	**0**	-
6	Устройство прослойки из геотекстиля	т.м2					0	0			**0**	-
7	Устройство доп.слоя основания из ЩПГС Н=15 см	км	0	0	0,000	-	0,000	0			**0**	-
8	Устройство основания из щебня 15+5=20см	км	0,0000	0	0,000	-	0,000	0			**0**	-
9	Устройство нижнего слоя а/б покрытия из крупнозернистого асфальтобетона Н=7 см	км	0	0	0,000	-	0,000	0			**0**	-
10	Устройство верхнего слоя а/б покрытия из мелкозернистого асфальтобетона Н=6 см (эксп.уч-к)	км	0	0	0,000	-	0,000	0	0	0	**0**	-
11	Устройство слоя усиления (а/б покрытия) из холодного асфальтобетона Н=6 см (Нср=7,1см),в.т.ч эксп.уч-к	км							0	0	**0**	-
12	Устройство ШПО	км							0	0	**0**	-
13	Укрепление обочин ГПЩС (щебень50%+матер.от разборки50%) Н=15 см (у плит-6см)	км	0,00000	0	0	-	0,00000	0	0,000	0	**0,0000**	-

14	Устройство присыпных обочин	км т.м3	0,00 0,00000	0	0 0,00000	-	0 0,00000	0	0	0	**0** **0,00000**	-
15	Устройство пересечений и примыканий	шт	0	0	0	-	0	0	0	0	**0**	-
16	Обустройство дороги	км	0	0	0	-	0	0	0	0	**0**	-
17	Разметка проезжей части	км	0,00	0	0	-	0	0	0	0	**0**	-
18	Прочие работы (юр.оф, с/х потери, разбивка трассы)	тенге		0		-		0		0		-
19	Заготовка материала	тенге		-				139020000				**139 020 000**
	Всего:			-		-		**139 020 000**		-		**139 020 000**
	в том числе НДС			*0*		*0*		*14895000*		*0*		*14 895 000*

Заказчик :

И.о.Зам.директора ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"

_____ Насипов М..

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Д.К.

Заказчик: АО НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 24-05-21/5 от 12.05.2018г. Доп.соглашение № 9 от 13.12.2019г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ км 157-км192" (участок 177-187км)

АКТ

приемки выполненных работ (заготовка материалов имеющихся в наличии на производственной базе и на месте производства работ) за период с 21.11.2019г. по 12.12.2019г. от 13.12.2019г.

№п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоим. ед. изм.,тенге	Общая стоимость, тенге
307	**Итого по участку км 177 - 187**				**0**
308	***в том числе НДС 12%:***				***0***
	Заготовка материала				*139 020 000*
	Всего по акту:				**139020000**
	в том числе НДС				*14895000*

Заказчик :

И.О.Зам.директора ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"

_____Насипов М.Е.

Гл.специалист ОКК и ПР

_____Коновалов И.А.

Гл.инженер ТОО "САПА СЗ"

_____Джурмагамбетов К.С.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____Сатбаев Д.К.

Начальник ПТО ДС

_____Корнеев А.А.

Заказчик: ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 24-05-21/5 от 12.05.2018г. Доп.соглашение № 9 от 13.12.2019г.

Расшифровка материалов

к акту от 13.12.2019г. за период с 21.11.2019г. по 12.12.2019г.

(имеющихся в наличии на производственной базе и на месте производства работ)

на автодороге участок км 157-192 "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница Р.Ф. (участок 177-187км)

№ п/п	Наименование материала	ед. изм.	К-во по счету (полностью или частично)	Цена за ед с НДС, тенге	Сумма по счету (полностью или частично), тенге	№ документа (номер по учетной системе)	Дата документа (дата выписки счета)	Транспортные расходы, тенге	Итого, тенге
1	Щебень фр. 40-70мм	тн	2890	4600	13294000,00	465	12.12.2019г.		13294000,00
2	Щебень фр. 40-70мм	тн	3400,00	4600	15640000,00	469	12.12.2019г.		15640000,00
3	Щебень фр. 40-70мм	тн	3600,00	4600	16560000,00	470	13.12.2019г.		16560000,00
4	Щебень фр.5-20мм	тн	390,00	5800	2262000,00	469	12.12.2019г.		2262000,00
5	Щебень фр. 20-40мм	тн	708,00	4600	3256800,00	469	12.12.2019г.		3256800,00
6	Щебень фр. 0-5мм	тн	130,00	4300	559000,00	469	12.12.2019г.		559000,00
7	Перевозка щебня	тн	11118,00	5239,28				58250315,00	58250315,00
8	Битум БНД70/100	тн	113,50	145000	16457500,00	468	12.12.2019г.		16457500,00
9	Геотекстиль	м2	9360,00	300	2808000,00	468	12.12.2019г.		2808000,00
10	Минеральный порошок	тн	40,00	17800	712000,00	469	12.12.2019г.		712000,00
11	Песчано-гравийная смесь	тн	7500,00	715	5362500,00	464	12.12.2019г.		5362500,00
12	Песчано-гравийная смесь	тн	8720,00	715	6234800,00	456	12.12.2019г.		6234800,00
13	Перевозка ПГС	тн	16219,7875	2710,46				43963085,00	43963085,00
	Итого				**83146600,00**			**102213400,00**	**185360000,00**
	Итого с к/т								**139 020 000,00**
	в том числе НДС								*14 895 000*

Подрядчик :

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Д.К.

Начальник ПТО:

_____ Корнеев А.А

Заказчик :

И.О Зам.директора ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"

_____ Насипов М.Е.

Гл.специалист ОКК и ПР

_____ Коновалов И.А.

Гл.инженер ТОО "САПА 63"

_____ Джурмагамбетов К.С.

Поклажедатель (Заказчик): ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол" *Договор хранения от 13.12.2019г.*

Хранитель (Подрядчик): ТОО "Uniserv"

Договор № 24-05-21/5 от 12.05.2018г. Доп.соглашение № 9 от 13.12.2019г.

Акт приема-передачи материалов на ответственное хранение от ЗКО Филиала АО "КазАвтоЖол" в ТОО "Uniserv "на автодороге участок км 157-192 "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница Р.Ф. (участок 177-187 км)

за период с 21.11.2019г по 12.12.2019г. от 13.12.2019г. по ТОО "Uniserv"

№ п/п	Наименование материала	ед. изм.	К-во по счету (полностью или частично)	Цена за ед с НДС, тенге	Сумма по счету (полностью или частично), тенге	№ документа (номер по учетной системе)	Дата документа (дата выписки счета)	Транспортные расходы, тенге	Итого, тенге
1	Щебень фр. 40-70мм	тн	2890	4600	13294000,00	465	12.12.2019г.		13294000,00
2	Щебень фр. 40-70мм	тн	3400,00	4600	15640000,00	469	12.12.2019г.		15640000,00
3	Щебень фр. 40-70мм	тн	3600,00	4600	16560000,00	470	13.12.2019г.		16560000,00
4	Щебень фр.5-20мм	тн	390,00	5800	2262000,00	469	12.12.2019г.		2262000,00
5	Щебень фр. 20-40мм	тн	708,00	4600	3256800,00	469	12.12.2019г.		3256800,00
6	Щебень фр. 0-5мм	тн	130,00	4300	559000,00	469	12.12.2019г.		559000,00
7	Перевозка щебня	тн	11118,00	5239,28				58250315	58250315,00
8	Битум БНД70/100	тн	113,50	145000	16457500,00	468	12.12.2019г.		16457500,00
9	Геотекстиль	м2	9360,00	300	2808000,00	468	12.12.2019г.		2808000,00
10	Минеральный порошок	тн	40,00	17800	712000,00	469	12.12.2019г.		712000,00
11	Песчано-гравийная смесь	тн	7500,00	715	5362500,00	464	12.12.2019г.		5362500,00
12	Песчано-гравийная смесь	тн	8720,00	715	6234800,00	456	12.12.2019г.		6234800,00
13	Перевозка ПГС	тн	16219,7875	2710,46				43963085	43963085,00
	Итого				83146600,00			102213400,00	185360000,00
	Итого с к/т								**139 020 000**
	в том числе НДС								*14 895 000*

Хранитель (Подрядчик) :

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Д.К.

Начальник ПТО:

_____ Корнеев А.А.

Поклажедатель (Заказчик):

И.О Зам.директора ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"

_____ Насипов М.Е.

Гл.специалист ОКК и ПР

_____ Коновалов И.А.

Представитель службы технадзора:

Гл.инженер ТОО "САПА СЗ"

_____ Джурмагамбетов К.С.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1.	Регистрационный номер ESF-120240017194-20191212-74571634	1.1.	Номер учетной системы 00000000465
2.	Дата выписки 12.12.2019	2.1	Дата выписки на бумажном носителе
3.	Дата совершения оборота 12.12.2019		
4.	Исправленный ☐	4.1	Дата выписки
4.2	Номер учетной системы	4.3	Регистрационный номер
5.	Дополнительный ☐	5.1	Дата выписки
5.2	Номер учетной системы	5.3	Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 120240017194 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик — 7.1 ☐ Доля участия

Товарищество с ограниченной ответственностью "МОНТАЖ ИНЖЕНЕРИНГ"

8. Адрес места нахождения

030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл., г.Актобе, р-н Астана, ул.Маресьева, дом № 89, к.н п2

9. Свидетельство плательщика НДС.

9.1. серия 06001 — 9.2. номер 1114163

9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐

10. Категория поставщика

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП
- 10.1 количество
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

11. Дополнительные сведения

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ3184914KZ002428222
14.	БИК NJRSKZKX	15.	Наименование банка АО "Нурбанк"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 020140002290 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель — 17.1 ☐ Доля участия

Unserv TOO

18. Адрес места нахождения

090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Аманжолова, дом № 99/1

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- 20.1 количество
- D ☐ Участник договора совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель	26.	Грузополучатель
25.1	ИИН/БИН 120240017194	26.1	ИИН/БИН 020140002290
25.2	Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "МОНТАЖ ИНЖЕНЕРИНГ"	26.2	Наименование Unserv TOO
25.3	Адрес отправки 030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл., г.Актобе, р-н Астана, ул.Маресьева, дом № 89, к.н п2	26.3	Адрес доставки Республика Казахстан, Уральск-Товарная
		26.4	Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер № 15/10/2018-02

27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 15.10.2018

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления 99 - (выбор т/с автодорожный ж/д авиа водный трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер 450

32.2 дата 12.12.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	5	Щебень 40*70			тн	2 800	4 107,14	11 869 642,86	0	0	11 869 642,86	12%	1 424 357,14	13 294 000			1	
			Всего по счету					11 869 642,86			11 869 642,86		1 424 357,14	13 294 000				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой — HgF3KOMmtzmqSSUUVF/ab7FyIDBwy3nwZWLTGegDvCkXlygyXx490VfenVK6mR7MORnC20WvYDj/2anmQQ=*

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ — ВАЛИЕВ АБДУГАППАР АЛМАСБЕКОВИЧ

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БАТ КАЗ ОБЛЫСЫ ОРАЛ Ж. ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UNISERV" ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК №2 ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАЗАХСТАН ЗАП.-КАЗ ОБЛАСТЬ Г. УРАЛЬСК

копия верна

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-120240017194-20191212-77820206
2. Дата выписки 12.12.2019 — 2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный ☐ — 4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы — 4.3 Регистрационный номер
1.1. Номер учетной системы 00000000499
3. Дата совершения оборота 12.12.2019
5. Дополнительный ☐ — 5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы — 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 120240017194 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик — 7.1 ☐ Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью"МОНТАЖ ИНЖЕНЕРИНГ"
8. Адрес места нахождения
030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл., г.Актобе, р-н Астана, ул.Маресьева, дом № 89, к.н.п2
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 06001 — 9.2. номер 1114163
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП
- 10.1 количество
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ3184914K2002428222
14. БИК NURSKZKX
15. Наименование банка АО "Нурбанк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 020140002290 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель — 17.1 ☐ Доля участия
UniservTOO
18. Адрес места нахождения
090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Аманжолова, дом № 99/1
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- 20.1 количество
- D ☐ Участник договора совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 120240017194
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью"МОНТАЖ ИНЖЕНЕРИНГ"
25.3 Адрес отправки 030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл., г.Актобе, р-н Астана, ул.Маресьева, дом № 89, к.н.п2

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 020140002290
26.2 Наименование UniservTOO
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, п.Жаллактал
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер №15/10/2018-02
27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 15.10.2018
28. Условия оплаты по договору Безналичный расчет
29. Способ отправления 99 - (выбор т/с автодорожный ж/д авиа водный трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 454
32.2 дата 12.12.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты 1

№ пп	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	Нг Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	5	Минеральный порошок			тн	45	15 692,86	715 178,57	0	0	715 178,57	12%	85 821,43	801 000			1	
2	5	Щебень 0*5			тн	130	3 839,29	499 107,14	0	0	499 107,14	12%	59 892,86	559 000			1	
3	5	Щебень 20*40			тн	720	4 107,14	2 957 142,86	0	0	2 957 142,86	12%	354 857,14	3 312 000			1	
4	5	Щебень 40*70			тн	3 400 √	4 107,14	13 964 285,71	0	0	13 964 285,71	12%	1 675 714,29	15 640 000			1	
5	5	Щебень 5*20			тн	390	5 178,57	2 019 642,86	0	0	2 019 642,86	12%	242 357,14	2 262 000			1	
			Всего по счету					20 155 357,14			20 155 357,14		2 418 642,86	22 574 000				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой — L+mOQRj5kdKUj96bwTTYMkjlmo/H5AYqi1YoSmGmtWByhNlyjzniVlOCs5xEtgmUdug6e3/lhqUyeneA==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ — ВАЛИЕВ АБДУГАППАР АЛМАСБЕКОВИЧ

щебень фр 20-40 708 тн. 3.256 800 тенге.
минеральный порошок 40 тн 712 000 тн

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БАТ КАЗ ОБЛЫСЫ ОРАЛ К ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК №2 ЖАУАПКЕРШІЛІГІ СОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОВАРИЩЕСТВО "UNISERV" РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ЗАП.-КАЗ ОБЛАСТЬ Г.УРАЛЬСК

копия верна

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-120240017194-20191213-40345116
2. Дата выписки 13.12.2019 — 2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный [ ] — 4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы — 4.3 Регистрационный номер

1.1. Номер учетной системы 00000000470
3. Дата совершения оборота 03.12.2019
5. Дополнительный [ ] — 5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы — 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 120240017194 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик — 7.1 [ ] Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью"МОНТАЖ ИНЖЕНЕРИНГ"
8. Адрес места нахождения
030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл., г.Актобе, р-н Астана, ул Маресьева, дом № 89, к.н п2
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 06001 — 9.2. номер 1114163
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A [ ] Комитент
- B [ ] Комиссионер
- C [ ] Экспедитор
- D [ ] Лизингодатель
- E [ ] Участник СРП
- F [ ] Участник договора о совместной деятельности
- 10.1 количество [ ]
- G [ ] Экспортер
- H [ ] Международный перевозчик
- I [ ] Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
14. БИК NURSKZKX
13. ИИК KZ3184914KZ002428222
15. Наименование банка АО "Нурбанк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 020140002290 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель — 17.1 [ ] Доля участия
Uniserv ТОО
18. Адрес места нахождения
090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Аманжолова, дом № 95/1
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A [ ] Комитент
- B [ ] Комиссионер
- C [ ] Лизингополучатель
- 20.1 количество [ ]
- D [ ] Участник договора совместной деятельности
- E [ ] Государственное учреждение
- F [ ] Нерезидент
- G [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H [ ] Доверитель
- I [ ] Розничная реализация
- J [ ] Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 120240017194
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью"МОНТАЖ ИНЖЕНЕРИНГ"
25.3 Адрес отправки 030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл., г.Актобе, р-н Астана, ул.Маресьева, дом № 89, к.н п2

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 020140002290
26.2 Наименование Uniserv ТОО
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, п.Жаллахтал
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [V] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер № 15/10/2018-02
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 15.10.2018
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с автодорожный, ж/д, авиа водный, трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32. Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 455
32.2 дата 03.12.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты 1

№ п/о	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	5	Щебень 40*70			тн	3 600	4 107,14	14 785 714,29	0	0	14 785 714,29	12%	1 774 285,71	16 560 000			1	
			Всего по счету					14 785 714,29			14 785 714,29		1 774 285,71	16 560 000				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой — 6hvWkO4PRLXSmy2N8ZysMq9w8jb4qhxhN8POHqk38MU6Ly0deGzO+N2MsgpzqKkHTDragx+MFTgxGB+R1VA==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ — ВАЛИЕВ АБДУГАППАР АЛМАСБЕКОВИЧ

"UNISERV"

копия верна

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-120240017194-20191212-77820207
1.1. Номер учетной системы 00000000468
2. Дата выписки 12.12.2019
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 12.12.2019
4. Исправленный ☐
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 120240017194
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 ☐ Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью"МОНТАЖ ИНЖЕНЕРИНГ"
8. Адрес места нахождения
030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл., г.Актобе, р-н Астана, ул.Маресьева, дом № 89, кн п2
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 06001
9.2. номер 1114163
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП
- 10.1 количество
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ3184914KZ002428222
14. БИК NURSKZKX
15. Наименование банка АО "Нурбанк"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 020140002290
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 ☐ Доля участия
Uniserv TOO
18. Адрес места нахождения
090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Аманжолова, дом № 99/1
18.1. Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- 20.1 количество
- D ☐ Участник договора совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 120240017194
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью"МОНТАЖ ИНЖЕНЕРИНГ"
25.3 Адрес отправки 030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл., г.Актобе, р-н Астана, ул.Маресьева, дом № 89, кн п2

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 020140002290
26.2 Наименование Uniserv TOO
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, п.Жаллактал
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер №15/10/2018-4
27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 15.10.2018
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 (выбор т/с автодорожный, ж/д, авиа, водный, трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 453
32.2 дата 12.12.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT 33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-КЗ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	5	Битум БНД 70/100			тн	120	129 464,29	15 535 714,29	0	0	15 535 714,29	12%	1 864 285,71	17 400 000			1	
2	5	Геотекстиль ГТ-200 (KGS-200)				9 400	267,86	2 517 857,14	0	0	2 517 857,14	12%	302 142,86	2 820 000			1	
			Всего по счету					18 053 571,43			18 053 571,43		2 166 428,57	20 220 000				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
DJE1mmfWZB4vlSlrDpr1k1KOqm6ov6FwW2pLNjkvNMSCyPVfuqXCL8W+34R3731lvEUDyxz7N87zWK2a4Jvdg==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
ВАЛИЕВ АБДУГАЛЛАР АЛМАСБЕКОВИЧ

Битум БНД 70/100 113,5 тн 16 457 500 тенге.

Геотекстиль 9360 м² 2 808 000 тенге.

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БАТ КАЗ ОБЛЫСЫ ОРАЛ К. РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ЗАП.-КАЗ ОБЛАСТЬ г. УРАЛЬСК
СЕРІКТЕСТІК №2 ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"UNISERV"

копия верна

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер	ESF-120240017194-20191212-74571633	1.1. Номер учетной системы	00000000464
2. Дата выписки	12.12.2019	2.1 Дата выписки на бумажном носителе	
3. Дата совершения оборота	12.12.2019		
4. Исправленный	☐	4.1 Дата выписки	
4.2 Номер учетной системы		4.3 Регистрационный номер	
5. Дополнительный	☐	5.1 Дата выписки	
5.2 Номер учетной системы		5.3 Регистрационный номер	

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 120240017194 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик — 7.1 ☐ Доля участия

Товарищество с ограниченной ответственностью "МОНТАЖ ИНЖЕНЕРИНГ"

8. Адрес места нахождения

030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл., г.Актобе, р-н Астана, ул.Маресьева, дом № 89, к.н.п2

9. Свидетельство плательщика НДС

9.1. серия 06001 — 9.2. номер 1114163

9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐

10. Категория поставщика

A	Комитент	B	Комиссионер
C	Экспедитор	D	Лизингодатель
E	Участник СРП	10.1 количество	
F	Участник договора о совместной деятельности		
G	Экспортер	H	Международный перевозчик
I	Доверитель		

11. Дополнительные сведения

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе	17	13. ИИК	KZ3184914K2002428222
14. БИК	NURSKZKX	15. Наименование банка	АО "Нурбанк"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 020140002290 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель — 17.1 ☐ Доля участия

Uniserv TOO

18. Адрес места нахождения

030000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Аманжолова, дом № 99/1

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	Комитент	B	Комиссионер
C	Лизингополучатель	20.1 количество	
D	Участник договора совместной деятельности		
E	Государственное учреждение	F	Нерезидент
G	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП		
H	Доверитель	I	Розничная реализация
		J	Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель		26. Грузополучатель	
25.1 ИИН/БИН	120240017194	26.1 ИИН/БИН	020140002290
25.2 Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "МОНТАЖ ИНЖЕНЕРИНГ"	26.2 Наименование	Uniserv TOO
25.3 Адрес отправки	030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл., г.Актобе, р-н Астана, ул.Маресьева, дом № 89, к.н.п2	26.3 Адрес доставки	Республика Казахстан, п.Жаллактал
		26.4 Код страны	KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел E. Договор (контракт)

27.1	☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг	27.3 номер	№ 15/10/2018-02
27.2	☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4 дата	15.10.2018

28. Условия оплаты по договору — безналичный расчет

29. Способ отправления 99 - (выбор т/с автодорожный ж/д авиа водный трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер 449

32.2 дата 12.12.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	5	Песчанно-гравийная смесь			тн	7 500	638,39	4 787 946,43	0	0	4 787 946,43	12%	574 553,57	5 362 500			1	
			Всего по счету					4 787 946,43			4 787 946,43		574 553,57	5 362 500				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой — HB38Rxy40Xw+oFw2afL6OerDcnANWOA0ksf/Rzv6LpPdnYwzxysaQAd3S8m3qrlpLxaHHL6oSrq3VyoY06Q==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ — ВАЛИЕВ АБДУГАЛЛАР АЛМАСБЕКОВИЧ

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БАТ КАЗ ОБЛЫСЫ ОРАЛ К. ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК №2 ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UNISERV" РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ЗАП.-КАЗ ОБЛАСТЬ Г. УРАЛЬСК

копия верна

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-120240017194-20191212-66608394
1.1. Номер учетной системы 00000000456
2. Дата выписки 12.12.2019 2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 30.11.2019
4. Исправленный ☐ 4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы 4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐ 5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 120240017194 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик 7.1 ☐ Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "МОНТАЖ ИНЖЕНЕРИНГ"
8. Адрес места нахождения
030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл., г.Актобе, р-н Астана, ул.Маресьева, дом № 89, к.н.п2
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 06001 9.2. номер 1114163
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП
- 10.1 количество
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ3184914KZ002428222
14. БИК NURSKZKX
15. Наименование банка АО "Нурбанк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 020140002290 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель 17.1 ☐ Доля участия
Uniserv TOO
18. Адрес места нахождения
030000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Аманжолова, дом № 99/1
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- 20.1 количество
- D ☐ Участник договора совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 120240017194
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "МОНТАЖ ИНЖЕНЕРИНГ"
25.3 Адрес отправки 030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл., г.Актобе, р-н Астана, ул.Маресьева, дом № 89, к.н.п2

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 020140002290
26.2 Наименование Uniserv TOO
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, п.Жаллактал
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг 27.3 номер №15/10/2018-02
27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг 27.4 дата 15.10.2018
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с автодорожный, ж/д, авиа водный, трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности 30.1 номер 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 443
32.2 дата 30.11.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT 33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-КЗ	Номер товаров позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	5	Песчанно-гравийная смесь			тн	11 766,88	638,39	7 511 892,14	0	0	7 511 892,14	12%	901 427,06	8 413 319,2			1	
			Всего по счету					7 511 892,14			7 511 892,14		901 427,06	8 413 319,2				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ

bWNoGXGKVRmSXh4gxg7f6zfL2oOsMO06bjelXtCPVOia8NnVuobVIKD7+JjrWKo56cjCkoafjo1pkEOHgO==

ВАЛИЕВ АБДУГАЛЛАР АЛМАСБЕКОВИЧ

8720 тн. 6234800 тенге.

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БАТ КАЗ ОБЛЫСЫ ОРАЛ К • РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ЗАП.-КАЗ ОБЛАСТЬ Г. УРАЛЬСК • СЕРІКТЕСТІК ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ №2 "UNISERV"



копия верна

ТОО "Uniserv"

РЕЕСТР

актов приемки выполненных работ за 2019 год

по объекту: "Капитальный ремонт автодороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.Р.Ф., участок 157-192 км"

№ п/п	Наименование месяца	Всего СМР , тенге (без заготовки)	заготовка материалов	*в том числе по участкам*			
				1-10 км ПК157-ПК167 с заготовкой	2-10 км ПК167-ПК177	3-9,6 км ПК177-ПК187	4-5,38428 км ПК187-ПК192
Общая стоимость		**6 307 011 657**		**1 813 409 615**	**2 130 140 465**	**1 943 200 617**	**420 260 960**
Выполнено в 2018году		**1 286 100 000**	223167325	**940 480 164**	**110 717 704**	**2 644 255**	**9 090 552**
	План на 2019 год	**2 446 409 700**	223 167 325	**706 010 434**	**1 757 394 012**	**206 172 579**	
	1-2 декада мая	**120 441 943**		104 732 352	15 709 591		
	1-2 декада июня	**406 895 222**	61 264 318	435 484 590	32 674 950		
	1 декада июля	**272 355 675**		69 476 910	202 878 765		
	2 декада июля	**170 392 635**			*170 392 635*		
	3 декада июля	**50 223 166**	80 013 781		130 236 947		
	1-2 декада августа	**263 064 279**			263 064 279		
	3 декада августа	**196 608 916**	81 889 226		278 498 142		
	1 декада сентября	**124 175 700**			124 175 700		
	2 декада сентября	**275 899 043**			272 753 913	3 145 130	
	3 декада сентября	**160 724 980**			136 470 117	24 254 863,00	
	1 декада октября	**161 137 961**		3538456	101 917 301	55 682 204	
	2 декада октября	**38 862 316**			95123	38767193	
	1 декада ноября	**84 673 880**			2 531 460	82 142 420	
	2 декада ноября	**120 953 984**		92 778 126	25995089	2 180 769	
Итого за 2019 год		***2 446 409 700,0***	***223 167 325***	***706 010 434,0***	***1 757 394 012,0***	***206 172 579,0***	***0,0***
Остаток на 2019 год:		***0,0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,0***
Остаток от проекта:		***2 574 501 957***		***166 919 017***	***262 028 749***	***1 734 383 783***	***411 170 408***

Инженер ППО Хуснулина М.А.

ПТО

Заказчик: ЗКО Филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Утверждена

приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Наименование строительства и его адрес: ***"Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница Р.Ф. км 157-192""***

СПРАВКА от 21.11.2019г
о стоимости выполненных работ и затрат
за период с 10.11.2019 по 20.11.2019 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	наименование	код		наименование		код
		24-05-21/5 доп.согл. № 8	**12.05.2018 01.10.2019**						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - за период с 10.11.2019 по 20.11.2019 г.	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	2 446 409 700,00		0			0			262 115 325,00	
В том числе: В текущем месяце- за период с 10.11.2019 по 20.11.2019 г.	120 953 984,00	107 994 628,57	0			0			12 959 355,43	120 953 984,00
Корректировка стоимости	0,00	0,00							0,00	
итого выполнено с учетом корректировки стоимости	**120 953 984,00**	**107 994 628,57**							**12 959 355,43**	**120 953 984,00**
Выплата аванса	733 922 910,00	0,00								
удержание аванса	733 922 910,00	0,00							0,00	
Удержание гарантийных обязательств 5 % (согл.договора)		0							0	
Итого к оплате:	**1 712 486 790,00**								**12 959 355,43**	**120 953 984,00**

Заказчик: И. О. Директора ЗКО Филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Садыков Е. Е.

Подрядчик: Генеральный директор ТОО "Uniserv"

Сатбаев Д.К.

Заказчик: АО НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 24-05-21/5 от 12.05.2018г. Доп.соглашение № 8 от 01.10.2019г

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ км 157- км192"

Сертификат промежуточной оплаты

приемки выполненных объемов работ за за период с 10.11.2019г. по 20.11.2019г. от 21.11.2019г.

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Участок №1 км 157- км167 (10км)		Участок №2 км 167- км177 (10км)		Участок №3 км 177- км187 (9,6 км)		Участок №4 км 187- км192 (5,88426км)		Итого	
			кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	**кол-во**	**стоимость**
1	Устройство объездной дороги со съездами (в т.ч.рек.объездн., пл.ДСМ, септик)	км			0,00000	2 043 406	0	0			**0,000**	**2 043 406**
2	Разборка дорожной одежды	км			0	-	0	0			**0**	**-**
3	Земляные работы в насыпь и засыпка резервов (в т.ч. рек.)	км	0	3391547	0	4 347 571	0	0	0	0	**0**	**7 739 118**
		т.м3	9,0020		9,00055		0		0		**18,00255**	
4	Строительство и ремонт ж/б труб	шт			0	-	0	0	0	0	**0**	**-**
5	Ремонт мостов	шт							0	0	**0**	**-**
6	Устройство прослойки из геотекстиля	т.м2					0	0			**0**	**-**
7	Устройство доп.слоя основания из ЩПГС Н=15 см	км	0	0	0,000	-	0,000	0			**0**	**-**
8	Устройство основания из щебня 15+5=20см	км	0,0000	0	0,000	-	0,000	0			**0**	**-**
9	Устройство нижнего слоя а/б покрытия из крупнозернистого асфальтобетона Н=7 см	км	0	0	0,000	-	0,000	0			**0**	**-**
10	Устройство верхнего слоя а/б покрытия из мелкозернистого асфальтобетона Н=6 см (эксп.уч-к)	км	0	0	0,000	-	0,000	0	0	0	**0**	**-**
11	Устройство слоя усиления (а/б покрытия) из холодного асфальтобетона Н=6 см (Нср=7,1см),в.т.ч эксп.уч-к	км							0	0	**0**	**-**
12	Устройство ШПО	км							0	0	**0**	**-**
13	Укрепление обочин ГПЩС (щебень50%+матер.от разборки50%) Н=15 см (у плит-6см)	км	8,10500	76747211	0	-	0,00000	0	0,000	0	**8,1050**	**76 747 211**

14	Устройство присыпных обочин	км т.м3	7,20 12,67974	12639368	10 18,03332	19 604 112	1,3 2,29970	2180769	0	0	**18,5** **33,01276**	**34 424 249**
15	Устройство пересечений и примыканий	шт	0	0	0	-	0	0	0	0	**0**	**-**
16	Обустройство дороги	км	0	0	0	-	0	0	0	0	**0**	**-**
17	Разметка проезжей части	км	0,00	0	0	-	0	0	0	0	**0**	**-**
18	Прочие работы (юр.оф, с/х потери, разбивка трассы)	тенге		0		-		0		0		**-**
19	Заготовка материала	тенге		-								**-**
	Всего:			**92 778 126**		**25 995 089**		**2 180 769**		**-**		**120 953 984**
	в том числе НДС			*9940514*		*2785188*		*233654*		*0*		*12 959 356*

Заказчик :

И.о.Зам.директора ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"

_____ Насипов М.

Проверил:

Гл.специалист ОПЭРиМ:_____Чалова Е.И.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____Сатбаев Д.К.

Заказчик: АО НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 24-05-21/5 от 12.05.2018г. Доп.соглашение № 8 от 01.10.2019г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ км 157-км192" (участок 157-167км)

АКТ

приемки выполненных работ за период с 10.11.2019г. по 20.11.2019г. от 21.11.2019г.

№п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоим. ед. изм.,тенге	Общая стоимость, тенге
7	**Раздел 2. Земляные работы**	**км**			
14	Срезка бульдозером 130 л.с грунта существующего земполотна,боковых откосов и боковых резервов с перемещением в проектное земляное полотно на 20м. Грунт II гр.	$м^3$	9002,10	96,39	867712 V
21	Уплотнение грунта пневмокатками весом 25т. при 6-ти проходах по одному следу толщиной слоя 25см с поливом водой. Грунт II гр. а/т воды на 15км	$м^3$	7305,30	345,48	2523835 V
50	**Итого по разделу 2:**				**3391547**
51	**Раздел 3. Дорожная одежда**				
60	**Устройство и укрепление присыпных обочин ПК28-ПК100**	**км**	**7,20**		
61	Устройство присыпных обочин из грунта от срезки земляного полотна, боковых откосов и боковых резервов бульдозером 130 л.с. с перемещением из штабеля на 20м. Грунт I гр.	м3	4244,00	112,82	478808
62	Устройство присыпных обочин из грунта от срезки земляного полотна и боковых резервов из штабеля с погрузкой экскаватором е=0,65м3 и автовозкой на 1 км Грунт I гр.у=1,64 т/м3-2911тн. Содержание дорог 1км.	м3	1148,74	369,54	+1 424505 6
63	То же на 2км .Грунт I группы у =1,64 т/м3.-2784,7тн. Содержание дорог -2км.	м3	670,00	431,94	289400
64	То же на 3 км . Грунт I гр. у =1,64 т/м3.-2182,84тн. Содержание дорог 3 км.	м3	1331,00	502,27	668521
65	То же на 4 км . Грунт I гр. у =1,64 т/м3.-2212,36тн. Содержание дорог 4 км.	м3	1349,00	552,43	745228
66	То же на 7 км . Г рунт I гр. у =1,64 т/м3.-641,24тн. Содержание дорог 7 км.	м3	391,00	755,15	295264
67	То же на 8 км . Г рунт I гр. у =1,64 т/м3.-2853,6тн. Содержание дорог 8 км.	м3	1740,00	824,42	1434491
68	То же на 9 км . Г рунт I гр. у =1,64 т/м3.-2961,84тн. Содержание дорог 9 км.	м3	1806,00	888,03	1603782
69	Уплотнение грунта присыпных обочин пневмокатками 25т при 6-ти пр. по одному следу толщ.слоя 25см(полив водой).Вода с доставкой а/цистер.на 15км	м3	10461,20	329,11	-1 3442886 5
70	То же, пневмотрамбовками	м3	105,30	445,63	-1 46925 4
71	Механизированная планировка верха(46663,2м2) и боковых откосов (39293,8м2) присыпных обочин. Грунт II гр.	м2	46663,20	67,67	3157699
72	То же верха(234м2) и боковых откосов (396м2), вручную. Грунт II гр.	м2	234,00	221,62	51859
73	Укрепление обочин песчано-гравийно-щебеночной смесью толщ. слоя 15см ширина 2х2,0м. Погрузка щебня фр. 20-40мм погрузчиком(4228,75м3) из штабеля и тр-ка (6766тн)а/с 20т на ℓ = 3км(на укрепление обочин) с площадки ДСМ. Погрузка погрузчиком из валов ГПЩГС (материал от разборки покрытия-4221м3) в а/самосвалы и тр-ка (6754тн) на ℓ = до 2км на укреп. обочин основной дороги и трансп. развязки,грунт1гр.Смешение на месте 50% нового материала из щебня и 50% материала от разборки покрытия на объездной дороге из ПЩГС. Расход материалов на 1000м2: 50% щебень фракции 20-40мм - 106,8м3., 50% ПГС (материал от разборки покрытия на объездной дороге) - 103,4м3.Вода с доставкой автоцистернами на ℓ= 15 км - 10,5м3. **ПК0+00-ПК81+05-8,105 км**	$м^2$	32416,30	2367,55	76747211
74	**Итого по разделу 3:**				**89386579**
	Всего по акту:				**92778126**
	в том числе НДС				*9940514*

Заказчик :

И.О.Зам.директора ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"

_____ Насипов М.Е.

Гл.специалист ОКК и ПР

_____ Коновалов И.А.

Гл.инженер ТОО "САПА СЗ"

_____ Джурмагамбетов К.С.

Директор филиала

Национальный центр качества дорожных активов" по ЗКО

_____ Габбасов Ж.Ш.

Дорожный инженер по строительству:

_____ Кипшакбаев З.А. (в отпуске)

(Нурмухаметов Н.С.)

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Д.К.

Начальник ПТО ДС

_____ Корнеев А.А.

Заказчик: АО НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 24-05-21/5 от 12.05.2018г. Доп.соглашение № 8 от 01.10.2019г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ км 157-км192" (участок 167-177км)

АКТ

приемки выполненных работ за период с 10.11.2019г. по 20.11.2019г. от 21.11.2019г.

№п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоим. ед. изм.,тенге	Общая стоимость, тенге
1	**Раздел 1. Подготовительные работы**				
24	Разработка покрытия ГПЩГС с перемещением в валы бульдозером 130 л.с. до 30м. Грунт II гр.(67%)-**5 км**	$м^3$	6668,87	175,17	1168185
25	Установка временных дорожных знаков на металлическихстойках на объездной дороге, в том числе:Металлические стойки СКМ 1.30 Ø 40 мм. δ=3мм. ℓ=3м-120шт, предупреждающие знаки А=900мм.; 500х2250.А=900мм - 21шт.; 500х2250 - 14шт., запрещающие знаки Ø=700мм--89шт, информационно-указательные знаки: (900х600)-4шт, знаки приоритета (А-900мм) - 5шт	шт	133,00	6580,61	875221
37	**Итого по разделу 1:**				**2043406**
38	**Раздел 2. Земляные работы ПК198-ПК200**	**км**			
45	**Земляные работы**				
46	Срезка бульдозером 130 л.с грунта существующего земполотна,боковых откосов и боковых резервов с перемещением в проектное земляное полотно на 20м. Грунт II гр.	$м^3$	9000,55	94,00	846052
58	Уплотнение грунта пневмокатками весом 25т. при 6-ти проходах по одному следу толщиной слоя 25см с поливом водой. Грунт II гр. а/т воды на 25км	$м^3$	7586,60	461,54	3501519
87	**Итого по разделу 2:**				**4347571**
88	**Раздел 3. Дорожная одежда**				
97	**Устройство присыпных обочин. ПК100-ПК200**	**км**	**10**		
98	Устройство присыпных обочин из ГПЩС (материала от разборки дорожной одежды объездной дороги из штабеля с погрузкой погрузчиком и транспортировкой автосамосвалами ГП 20т ℓ=2км g=1,64 т/м3-28853,31тн. Содержание дорог 2 км	$м^3$	18033,32	557,76	10058265
99	Уплотнение грунта присыпных обочин пневмокатками 25тн при 6-ти проходах по одному следу толщ.слоя 25см (полив водой)Вода с доставкой автоцистернами на 25км	$м^3$	14398,00	439,68	6330513
100	То же, пневмотрамбовками	$м^3$	145,00	553,34	80234
101	Механизированная планировка боковых откосов (39303м2) и верха (46739м2) присыпных обочин. Грунт II гр.	$м^2$	46739,00	65,99	3084307
102	То же, откосов (397м2) и верха(235м2) вручную. Грунт II гр.	$м^2$	235,00	216,14	50793
104	**Итого по разделу 3:**				**19604112**
252	**Итого по участку км 167-177**				**25995089**
253	*в том числе НДС:*				2785188

Заказчик :

И.О.Зам.директора ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"

_____ Насипов М.Е.

Гл.специалист ОКК и ПР

_____ Коновалов И.А.

Гл.инженер ТОО "САПА СЗ"

_____ Джурмагамбетов К.С.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Д.К.

Начальник ПТО ДС

_____ Корнеев А.А.

Директор филиала

Национальный центр качества дорожных активов" по ЗКО

_____ Габбасов Ж.Ш.

Дорожный инженер по строительству:

_____ Кипшакбаев З.А. (в отпуске)

(Нурмухаметов Д.С.)

Заказчик: АО НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Uniserv"
Договор № 24-05-21/5 от 12.05.2018г. Доп.соглашение № 8 от 01.10.2019г.
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ км 157-км192" (участок 177-187км)

АКТ

приемки выполненных работ за период с 10.11.2019г. по 20.11.2019г. от 21.11.2019г.

№п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоим. ед. изм.,тенге	Общая стоимость, тенге
91	**Раздел 3. Дорожная одежда**				
101	**Устройство присыпных обочин.**	**км**	**1,3**		
102	Устройство присыпных обочин из ГПЩС (материала от разборки дорожной одежды объездной дороги из штабеля с погрузкой погрузчиком и транспортировкой автосамосвалами ГП 20т ℓ=2км g=1,6 т/м321321,7тн. Содержание дорог 2 км	$м^3$	2299,7	530,94	1221003
103	Уплотнение грунта присыпных обочин пневмокатками 25тн при 6-ти проходах по одному следу толщ.слоя 25см (полив водой). Вода с доставкой автоцистернами на 14км	$м^3$	1866,2	298,17	556445
104	То же, пневмотрамбовками	$м^3$	18,8	406,39	7640
105	Механизированная планировка боковых откосов(37332,3м2) и верха (44996,62м2)присыпных обочин. Грунт II гр.	$м^2$	6093,3	62,86	383025
106	То же, откосов (377м2) и верха(454м2) вручную. Грунт II гр.	$м^2$	61,48	205,86	12656
108	**Итого по разделу 3:**				**2180769**
307	**Итого по участку км 177 - 187**				**2180769**
308	***в том числе НДС 12%:***				*233654*

Заказчик :
И.О.Зам.директора ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"
_____ Насипов М.Е.
Гл.специалист ОКК и ПР
_____ Коновалов И.А.
Гл.инженер ТОО "САПА СЗ"
_____ Джурмагамбетов К.С.

Ген.подрядчик:
Ген.директор ТОО "Uniserv"
_____ Сатбаев Д.К.
Начальник ПТО ДС
_____ Корнеев А.А.

Директор филиала
Национальный центр качества дорожных активов" по ЗКО
_____ Габбасов Ж.Ш.
Дорожный инженер по строительству:
_____ Кипшакбаев З.А. (в отпуске)
(Нурмухаметов Н.С.)

ТОО "Uniserv"

РЕЕСТР

актов приемки выполненных работ за 2019 год

по объекту: "Капитальный ремонт автодороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.Р.Ф., участок 157-192 км"

№ п/п	Наименование месяца	Всего СМР , тенге (без заготовки)	заготовка материалов	*в том числе по участкам*			
				1-10 км ПК157-ПК167 с заготовкой	2-10 км ПК167-ПК177	3-9,6 км ПК177-ПК187	4-5,38428 км ПК187-ПК192
Общая стоимость		**6 307 011 657**		**1 813 409 615**	**2 130 140 465**	**1 943 200 617**	**420 260 960**
Выполнено в 2018году		**1 286 100 000**	223167325	**940 480 164**	**110 717 704**	**2 644 255**	**9 090 552**
	План на 2019 год	**2 446 409 700**	223 167 325	**703 098 702**	**1 769 240 091**	**197 238 232**	
	1-2 декада мая	**120 441 943**		104 732 352	15 709 591		
	1-2 декада июня	**406 895 222**	61 264 318	435 484 590	32 674 950		
	1 декада июля	**272 355 675**		69 476 910	202 878 765		
	2 декада июля	**170 392 635**			*170 392 635*		
	3 декада июля	**50 223 166**	80 013 781		130 236 947		
	1-2 декада августа	**263 064 279**			263 064 279		
	3 декада августа	**196 608 916**	81 889 226		278 498 142		
	1 декада сентября	**124 175 700**			124 175 700		
	2 декада сентября	**275 899 043**			272 753 913	3 145 130	
	3 декада сентября	**160 724 980**			136 470 117	24 254 863,00	
	1 декада октября	**161 137 961**		3538456	101 917 301	55 682 204	
	2 декада октября	**38 862 316**			95123	38767193	
	1 декада ноября	**84 673 880**			2 531 460	82 142 420	
Итого за 2019 год		***2 325 455 716,0***	***223 167 325***	***613 232 308,0***	***1 731 398 923,0***	***203 991 810,0***	***0,0***
Остаток на 2019 год:		***120 953 984,0***	***0***	***89 866 394***	***37 841 168***	***-6 753 578***	***0,0***
Остаток от проекта:		***2 574 501 957***		***169 830 749***	***250 182 670***	***1 743 318 130***	***411 170 408***

Инженер ППО Хуснулина М.А.

Заказчик: ЗКО Филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Утверждена

приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам

строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Наименование строительства и его адрес: ***"Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница Р.Ф. км 157-192""***

СПРАВКА от 11.11.2019г
о стоимости выполненных работ и затрат
за период с 31.10.2019 по 09.11.2019 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	наименование	код		наименование		код
		24-05-21/5 доп.согл. № 8	**12.05.2018 01.10.2019**						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - за период с 31.10.2019 по 09.11.2019 г.	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	2 325 455 716,00		0			0			249 155 969,57	
В том числе: В текущем месяце- за период с 31.10.2019 по 09.11.2019 г.	84 673 880,00	75 601 678,57	0			0			9 072 201,43	84 673 880,00
Корректировка стоимости	0,00	0,00							0,00	
итого выполнено с учетом корректировки стоимости	**84 673 880,00**	**75 601 678,57**							**9 072 201,43**	**84 673 880,00**
Выплата аванса	733 922 910,00	0,00								
удержание аванса	733 922 910,00	0,00							0,00	
Удержание гарантийных обязательств 5 % (согл.договора)		0							0	
Итого к оплате:	**1 591 532 806,00**								**9 072 201,43**	**84 673 880,00**

Заказчик: Директор ЗКО Филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Жуманов Е. Б.

Подрядчик: Генеральный директор ТОО "Uniserv"
Сатбаев Д.К.

Заказчик: АО НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 24-05-21/5 от 12.05.2018г. Доп.соглашение № 8 от 01.10.2019г

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ км 157- км192"

Сертификат промежуточной оплаты

приемки выполненных объемов работ за за период с 31.10.2019г. по 09.11.2019г. от 11.11.2019г.

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Участок №1 км 157- км167 (10км)		Участок №2 км 167- км177 (10км)		Участок №3 км 177- км187 (9,6 км)		Участок №4 км 187- км192 (5,88426км)		Итого	
			кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	**кол-во**	**стоимость**
1	Устройство объездной дороги со съездами (в т.ч.рек.объездн., пл.ДСМ, септик)	км			0,00000	2 531 460	0	0			**0,000**	**2 531 460**
2	Разборка дорожной одежды	км			0	-	0	0			**0**	-
3	Земляные работы в насыпь и засыпка резервов (в т.ч. рек.)	км	0	0	0	-	0	0	0	0	**0**	-
		т.м3	0,000		0,00000		0		0		**0**	
4	Строительство и ремонт ж/б труб	шт			0	-	0	0	0	0	**0**	-
5	Ремонт мостов	шт							0	0	**0**	-
6	Устройство прослойки из геотекстиля	т.м2					0	0			**0**	-
7	Устройство доп.слоя основания из ЩПГС Н=15 см	км	0	0	0,000	-	0,000	0			**0**	-
8	Устройство основания из щебня 15+5=20см	км	0,0000	0	0,000	-	0,390	18982898			**0,39**	**18 982 898**
9	Устройство нижнего слоя а/б покрытия из крупнозернистого асфальтобетона Н=7 см	км	0	0	0,000	-	1,200	31954752			**1,2**	**31 954 752**
10	Устройство верхнего слоя а/б покрытия из мелкозернистого асфальтобетона Н=6 см (эксп.уч-к)	км	0	0	0,000	-	1,220	31204770	0	0	**1,22**	**31 204 770**
11	Устройство слоя усиления (а/б покрытия) из холодного асфальтобетона Н=6 см (Нср=7,1см),в.т.ч эксп.уч-к	км							0	0	**0**	-
12	Устройство ШПО	км							0	0	**0**	-
13	Укрепление обочин ГПЩС (щебень50%+матер.от разборки50%) Н=15 см (у плит-6см)	км	0,00000	0	0	-	0,00000	0	0,000	0	**0,0000**	-

14	Устройство присыпных обочин	км т.м3	0,00 0,00000	0	0 0,00000	-	0 0,00000	0	0	0	**0** **0,00000**	-
15	Устройство пересечений и примыканий	шт	0	0	0	-	0	0	0	0	**0**	-
16	Обустройство дороги	км	0	0	0	-	0	0	0	0	**0**	-
17	Разметка проезжей части	км	0,00	0	0	-	0	0	0	0	**0**	-
18	Прочие работы (юр.оф, с/х потери, разбивка трассы)	тенге		0		-		0		0		-
19	Заготовка материала	тенге		-								-
	Всего:			-		**2 531 460**		**82 142 420**		-		**84 673 880**
	в том числе НДС			*0*		*271228*		*8800974*		*0*		*9 072 202*

Заказчик :

Зам.директора ~~ЗКО~~ Ф АО НК "КазАвтоЖол"

_____Темирханов Б.Р.

Проверил:

Гл.специалист ОПЭРиМ:_____Чалова Е.И.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____Сатбаев Д.К.

Заказчик: АО НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 24-05-21/5 от 12.05.2018г. Доп.соглашение № 8 от 01.10.2019г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ км 157-км192" (участок 167-177км)

АКТ

приемки выполненных работ за период с 31.10.2019г. по 09.11.2019г. от 11.11.2019г.

№п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоим. ед. изм.,тенге	Общая стоимость, тенге
1	**Раздел 1. Подготовительные работы**				
27	**Устройство временных площадок ДСМ**	**шт**	**3,00**		
28	Механизированная планировка стройплощадки. Грунт II гр.	$м^2$.	30000,00	7,37	221100
29	Уплотнение спланированной площади пневмокатками весом 25т при 6-ти проходах по одному следу толщиной 20см с поливом водой. ℓвозки =20км.	$м^3$.	6000,00	385,06	2310360
37	**Итого по разделу 1:**				**2531460**
252	**Итого по участку км 167-177**				**2531460**
253	*в том числе НДС:*				271228

Заказчик :
Зам.директора ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"
_____Темирханов Б.Р.
Начальник ОКК и ПР
_____Насипов М.Е.
Гл.инженер ТОО "САПА С3"
_____Джурмагамбетов К.С.

Ген.подрядчик:
Ген.директор ТОО "Uniserv"
_____Сатбаев Д.К.
Начальник ПТО ДС
_____Корнеев А.А.

Директор филиала
Национальный центр качества дорожных активов" по ЗКО
_____Габбасов Ж.Ш.
Дорожный инженер по строительству:
_____Кипшакбаев З.А.

Заказчик: АО НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Uniserv"
Договор № 24-05-21/5 от 12.05.2018г. Доп.соглашение № 8 от 01.10.2019г.
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ км 157-км192" (участок 177-187км)

АКТ

приемки выполненных работ за период с 31.10.2019г. по 09.11.2019г. от 11.11.2019г.

№п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоим. ед. изм.,тенге	Общая стоимость, тенге
91	**Раздел 3. Дорожная одежда**				
92	**Устройство дорожной одежды**				
95	Устройство нижнего слоя основания из фракционного щебня h=15см Расход материалов на 1000м2:щебень фр. 40-70мм - 189 м3.,вода с доставкой автоцистернами на 14км - 20м3. погрузка погрузчиком из штабеля и транспортировка (26462,89тн) на ℓ = 3км с площадки ДСМ **ПК209+10-ПК213-0,390км**	$м^2$	3502,200	3566,17	12489441
96	Устройство верхнего слоя основания из фракционного щебня h=5см Расход материалов на 1000м2:щебень фр. 40-70мм - 63 м3, щебень фр. 10-20мм - 15 м3, щебень фр. 5-10мм - 10 м3, вода с доставкой автоцистернами на 14км - 30м3, погрузка погрузчиком из штабеля и транспортировка (11909,72 тн) на ℓ = 3км с площадки ДСМ **ПК209+10-ПК213-0,39км**	$м^2$	3385,20	1918,19	6493457
97	Розлив жидкого битума (56,13т) по слою основания Расход на 1000м2 - 0,72т	$м^2$	9600,0	109,3	1049280
98	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона Марки II h=7см **ПК201+00-ПК213-1,2км**	$м^2$	9600	3219,32	30905472
99	Розлив жидкого битума (19,49т) по нижнему слою а/б покрытия. Расход на 1000м2 - 0,25т	$м^2$	9760	37,95	370392
100	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного м/зернистого а/бетона Типа А, Марки II, толщиной 6см **ПК200+80-ПК213+00-1,22км**	$м^2$	9760	3159,26	30834378
108	**Итого по разделу 3:**				**82142420**
307	**Итого по участку км 177 - 187**				**82142420**
308	***в том числе НДС 12%:***				***8800974***

Заказчик :
Зам.директора ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"
_____Темирханов Б.Р.
Начальник ОКК и ПР
_____Насипов М.Е.
Гл.инженер ТОО "САПА СЗ"
_____Джурмагамбетов К.С.

Ген.подрядчик:
Ген.директор ТОО "Uniserv"
_____Сатбаев Д.К.
Начальник ПТО ДС
_____Корнеев А.А.

Директор филиала
Национальный центр качества дорожных активов" по ЗКО
_____Габбасов Ж.Ш.
Дорожный инженер по строительству:
_____Кипшакбаев З.А.

ТОО "Uniserv"

РЕЕСТР

актов приемки выполненных работ за 2019 год

по объекту: "Капитальный ремонт автодороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.Р.Ф., участок 157-192 км"

№ п/п	Наименование месяца	Всего СМР , тенге (без заготовки)	заготовка материалов	*в том числе по участкам*			
				1-10 км ПК157-ПК167 с заготовкой	2-10 км ПК167-ПК177	3-9,6 км ПК177-ПК187	4-5,38428 км ПК187-ПК192
Общая стоимость		**6 307 011 657**		**1 813 409 615**	**2 130 140 465**	**1 943 200 617**	**420 260 960**
Выполнено в 2018году		**1 286 100 000**	223167325	**940 480 164**	**110 717 704**	**2 644 255**	**9 090 552**
	План на 2019 год	**2 446 409 700**	223 167 325	**703 098 702**	**1 769 240 091**	**197 238 232**	
	1-2 декада мая	**120 441 943**		104 732 352	15 709 591		
	1-2 декада июня	**406 895 222**	61 264 318	435 484 590	32 674 950		
	1 декада июля	**272 355 675**		69 476 910	202 878 765		
	2 декада июля	**170 392 635**			*170 392 635*		
	3 декада июля	**50 223 166**	80 013 781		130 236 947		
	1-2 декада августа	**263 064 279**			263 064 279		
	3 декада августа	**196 608 916**	81 889 226		278 498 142		
	1 декада сентября	**124 175 700**			124 175 700		
	2 декада сентября	**275 899 043**			272 753 913	3 145 130	
	3 декада сентября	**160 724 980**			136 470 117	24 254 863,00	
	1 декада октября	**161 137 961**		3538456	101 917 301	55 682 204	
	2 декада октября	**38 862 316**			95123	38767193	
Итого за 2019 год		***2 240 781 836,0***	***223 167 325***	***613 232 308,0***	***1 728 867 463,0***	***121 849 390,0***	***0,0***
Остаток на 2019 год:		***205 627 864,0***	***0***	***89 866 394***	***40 372 628***	***75 388 842***	***0,0***
Остаток от проекта:		***2 574 501 957***		***169 830 749***	***250 182 670***	***1 743 318 130***	***411 170 408***

Инженер ППО Хуснулина М.А.

Заказчик: ЗКО Филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Утверждена

приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам

строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Наименование строительства и его адрес: ***"Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница Р.Ф. км 157-192""***

СПРАВКА от 04.11.2019г
о стоимости выполненных работ и затрат
за период с 20.10.2019 по 30.10.2019 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	наименование	код		наименование		код
		24-05-21/5 доп.согл. № 8	**12.05.2018 01.10.2019**						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - за период с 20.10.2019 по 30.10.2019 г.	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	2 240 781 836,00		0			0			240 083 768,14	
В том числе: В текущем месяце- за период с 20.10.2019 по 30.10.2019 г.	38 862 316,00	34 698 496,43	0			0			4 163 819,57	38 862 316,00
Корректировка стоимости	0,00	0,00							0,00	
итого выполнено с учетом корректировки стоимости	**38 862 316,00**	**34 698 496,43**							**4 163 819,57**	**38 862 316,00**
Выплата аванса	733 922 910,00	0,00								
удержание аванса	733 922 910,00	0,00							0,00	
Удержание гарантийных обязательств 5 % (согл.договора)		0							0	
Итого к оплате:	**1 506 858 926,00**								**4 163 819,57**	**38 862 316,00**

Заказчик: Директор ЗКО Филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ Жуманов Е. Б.

Подрядчик: Генеральный директор ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Д.К.

Заказчик: АО НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 24-05-21/5 от 12.05.2018г. Доп.соглашение № 8 от 01.10.2019г

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ км 157- км192"

Сертификат промежуточной оплаты

приемки выполненных объемов работ за за период с 20.10.2019г. по 30.10.2019г. от 31.10.2019г.

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Участок №1 км 157- км167 (10км)		Участок №2 км 167- км177 (10км)		Участок №3 км 177- км187 (9,6 км)		Участок №4 км 187- км192 (5,88426км)		Итого	
			кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	**кол-во**	**стоимость**
1	Устройство объездной дороги со съездами (в т.ч.рек.объездн., пл.ДСМ, септик)	км			0,00000	-	0	0			**0,000**	-
2	Разборка дорожной одежды	км			0	-	0	0			**0**	-
3	Земляные работы в насыпь и засыпка резервов (в т.ч. рек.)	км	0	0	0	-	0	0	0	0	**0**	-
		т.м3	0,000		0,00000		0		0		**0**	
4	Строительство и ремонт ж/б труб	шт			0	40 361	0	0	0	0	**0**	**40 361**
5	Ремонт мостов	шт							0	0	**0**	-
6	Устройство прослойки из геотекстиля	т.м2					0	0			**0**	-
7	Устройство доп.слоя основания из ЩПГС Н=15 см	км	0	0	0,000	-	0,300	9075995			**0,3**	**9 075 995**
8	Устройство основания из щебня 15+5=20см	км	0,0000	0	0,000	-	0,610	29691198			**0,61**	**29 691 198**
9	Устройство нижнего слоя а/б покрытия из крупнозернистого асфальтобетона Н=7 см	км	0	0	0,000	-	0,180	0				-
10	Устройство верхнего слоя а/б покрытия из мелкозернистого асфальтобетона Н=6 см (эксп.уч-к)	км	0	0	0,000	-	0,190	0	0	0		-
11	Устройство слоя усиления (а/б покрытия) из холодного асфальтобетона Н=6 см (Нср=7,1см),в.т.ч эксп.уч-к	км							0	0	**0**	-
12	Устройство ШПО	км							0	0	**0**	-
13	Укрепление обочин ГПЩС (щебень50%+матер.от разборки50%) Н=15 см (у плит-6см)	км	0,00000	0	0	-	0,00000	0	0,000	0	**0,0000**	-

14	Устройство присыпных обочин	км	0,00	0	0	-	0	0	0	0	**0**	-
		т.м3	0,00000		0,00000		0,00000				**0,00000**	
15	Устройство пересечений и примыканий	шт	0	0	0	-	0	0	0	0	**0**	-
16	Обустройство дороги	км	0	0	0,11452	54 762	0	0	0	0	**0,114524**	**54 762**
17	Разметка проезжей части	км	0,00	0	0	-	0	0	0	0	**0**	-
18	Прочие работы (юр.оф, с/х потери, разбивка трассы)	тенге		0		-		0		0		-
19	Заготовка материала	тенге		-								-
	Всего:			-		**95 123**		**38 767 193**		-		**38 862 316**
	в том числе НДС			*0*		*10192*		*4153628*		*0*		*4 163 820*

Заказчик :

Зам.директора ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"

_____Темирханов Б.Р.

Проверил:

Гл.специалист ОПЭРиМ:_____Чалова Е.И.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____Сатбаев Д.К.