Заказчик: АО НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 24-05-21/5 от 12.05.2018г. Доп.соглашение № 8 от 01.10.2019г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ км 157-км192" (участок 167-177км)

АКТ

приемки выполненных работ за период с 20.10.2019г. по 30.10.2019г. от 31.10.2019г.

№п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоим. ед. изм.,тенге	Общая стоимость, тенге
105	**Раздел 4. Искусственные сооружения**				
150	**Устройство труб на съездах диам. 1м ПК214+12**				
161	Засыпка котлована вручную с уплотнением пневмотрамбовками. Грунт II гр.	$м^3$	26,00	1552,37	40361
186	**Итого по разделу 4:**				**40361**
225	**Раздел 6. Обустройство дороги**				
226	**Демонтаж дорожных знаков и стоек**				
227	Демонтаж дорожных знаков на стойках, всего:информационно-указательных знаков 5.28 - 22шт. (13,2кг) 200х300мм, стальные стойки СКМ 1.25 - 11шт. Х 6,9кг = 75,9кг.Вывоз на стройплощадку на 15км. с погрузкой	шт	22,00	2489,20	54762
251	**Итого по разделу 6:**				**54762**
252	**Итого по участку км 167-177**				**95123**
253	*в том числе НДС:*				10192

Заказчик :

Зам.директора ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"

_____Темирханов Б.Р.

Начальник ОКК и ПР

_____Насипов М.Е.

Главный инженер ТОО "САПА С3"

_____Джурмагамбетов К.С.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____Сатбаев Д.К.

Начальник ПТО ДС

_____Корнеев А.А.

И.о. Директора филиала

Национальный центр качества дорожных активов" по ЗКО

_____Габбасов Ж.Ш.

Дорожный инженер по строительству:

_____Кипшакбаев З.А.

Заказчик: АО НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Uniserv"
Договор № 24-05-21/5 от 12.05.2018г. Доп.соглашение № 8 от 01.10.2019г.
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ км 157-км192" (участок 177-187км)

АКТ

приемки выполненных работ за период с 20.10.2019г. по 30.10.2019г. от 31.10.2019г.

№п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоим. ед. изм.,тенге	Общая стоимость, тенге
91	**Раздел 3. Дорожная одежда**				
92	**Устройство дорожной одежды**				
94	Устройство дополнительного слоя основания (120244,55м2) из щебёночно-песчано гравийной смеси h=15см с непрерывной гранулометрией С-5 с предварительным смешиванием щебёночно-гравийно-песчаной смеси С-5 (22545,85м3) в установке и погрузкой погрузчиком в автосамосвалы 20 т и транспортировкой на ℓ = 25км.- 36073,36тн. Расход материалов на 1000м2: - щебень фр. 40-70мм - 20,8 м3. , щебень фр. 20-40мм - 64,3 м3, щебень фр. 10-20мм - 9,5 м3., щебень фр. 5-10мм - 9,5 м3, песчано-гравийная смесь - 83,7 м3, вода с доставкой автоцистернами на 14км - 13,1м3 **ПК210+00-ПК213-0,3км**	$м^3$	469,35	19337,37	9075995
95	Устройство нижнего слоя основания из фракционного щебня h=15см Расход материалов на 1000м2:щебень фр. 40-70мм - 189 м3.,вода с доставкой автоцистернами на 14км - 20м3. погрузка погрузчиком из штабеля и транспортировка (26462,89тн) на ℓ = 3км с площадки ДСМ **ПК203+00-ПК209+10-0,61 км**	$м^2$	5477,800	3566,17	19534766
96	Устройство верхнего слоя основания из фракционного щебня h=5см Расход материалов на 1000м2:щебень фр. 40-70мм - 63 м3, щебень фр. 10-20мм - 15 м3, щебень фр. 5-10мм - 10 м3, вода с доставкой автоцистернами на 14км - 30м3, погрузка погрузчиком из штабеля и транспортировка (11909,72 тн) на ℓ = 3км с площадки ДСМ **ПК203+00-ПК209+10-0,61км**	$м^2$	5294,80	1918,19	10156432
108	**Итого по разделу 3:**				**38767193**
307	**Итого по участку км 177 - 187**				**38767193**
308	***в том числе НДС 12%:***				*4153628*

Заказчик :
Зам.директора ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"
_____ Темирханов Б.Р.
Начальник ОКК и ПР
_____ Насипов М.Е.
Гл.инженер ТОО "САПА СЗ"
_____ Дукумагамбетов К.С.

Ген.подрядчик:
Ген.директор ТОО "Uniserv"
_____ Сатбаев Д.К.
Начальник ПТО ДС
_____ Корнеев А.А.

Директор филиала
Национальный центр качества дорожных активов" по ЗКО
_____ Габбасов Ж.Ш.
Дорожный инженер по строительству:
_____ Кипшакбаев З.А.

ТОО "Uniserv"

РЕЕСТР

актов приемки выполненных работ за 2019 год

по объекту: "Капитальный ремонт автодороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.Р.Ф., участок 157-192 км"

№ п/п	Наименование месяца	Всего СМР , тенге (без заготовки)	заготовка материалов	*в том числе по участкам*			
				1-10 км ПК157-ПК167 с заготовкой	2-10 км ПК167-ПК177	3-9,6 км ПК177-ПК187	4-5,38428 км ПК187-ПК192
Общая стоимость		**6 307 011 657**		**1 813 409 615**	**2 130 140 465**	**1 943 200 617**	**420 260 960**
Выполнено в 2018году		**1 286 100 000**	223167325	**940 480 164**	**110 717 704**	**2 644 255**	**9 090 552**
	План на 2019 год	**2 446 409 700**	223 167 325	**703 098 702**	**1 769 240 091**	**197 238 232**	
	1-2 декада мая	**120 441 943**		104 732 352	15 709 591		
	1-2 декада июня	**406 895 222**	61 264 318	435 484 590	32 674 950		
	1 декада июля	**272 355 675**		69 476 910	202 878 765		
	2 декада июля	**170 392 635**			*170 392 635*		
	3 декада июля	**50 223 166**	80 013 781		130 236 947		
	1-2 декада августа	**263 064 279**			263 064 279		
	3 декада августа	**196 608 916**	81 889 226		278 498 142		
	1 декада сентября	**124 175 700**			124 175 700		
	2 декада сентября	**275 899 043**			272 753 913	3 145 130	
	3 декада сентября	**160 724 980**			136 470 117	24 254 863,00	
	1 декада октября	**161 137 961**		3538456	101 917 301	55 682 204	
Итого за 2019 год		***2 201 919 520,0***	***223 167 325***	***613 232 308,0***	***1 728 772 340,0***	***83 082 197,0***	***0,0***
Остаток на 2019 год:		***244 490 180,0***	***0***	***89 866 394***	***40 467 751***	***114 156 035***	***0,0***
Остаток от проекта:		***2 574 501 957***		***169 830 749***	***250 182 670***	***1 743 318 130***	***411 170 408***

Инженер ППО Хуснулина М.А.

Заказчик: ЗКО Филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Утверждена

приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам

строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Наименование строительства и его адрес: ***"Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница Р.Ф. км 157-192""***

СПРАВКА от 21.10.2019г
о стоимости выполненных работ и затрат
за период с 30.09.2019 по 19.10.2019 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	наименование	код		наименование		код
		24-05-21/5 доп.согл. № 8	**12.05.2018 01.10.2019**						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из гр. 1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - за период с 30.09.2019 по 19.10.2019 г.	Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	2 201 919 520,00		0			0			235 919 948,57	
В том числе: В текущем месяце- за период с 30.09.2019 по 19.10.2019 г.	161 137 961,00	143 873 179,46	0			0			17 264 781,54	161 137 961,00
Корректировка стоимости	0,00	0,00							0,00	
итого выполнено с учетом корректировки стоимости	**161 137 961,00**	**143 873 179,46**							**17 264 781,54**	**161 137 961,00**
Выплата аванса	733 922 910,00	0,00								
удержание аванса	733 922 910,00	0,00							0,00	
Удержание гарантийных обязательств 5 % (согл.договора)		0							0	
Итого к оплате:	**1 467 996 610,00**								**17 264 781,54**	**161 137 961,00**

Заказчик: Директор ЗКО Филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"
_____ Жуманов Е. Б.

Подрядчик: Генеральный директор ТОО "Uniserv"
_____ Сатбаев Д.К.

Заказчик: АО НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 24-05-21/5 от 12.05.2018г. Доп.соглашение № 8 от 01.10.2019г

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ км 157- км192"

Сертификат промежуточной оплаты

приемки выполненных объемов работ за за период с 30.09.2019г. по 19.10.2019г. от 21.10.2019г.

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Участок №1 км 157- км167 (10км)		Участок №2 км 167- км177 (10км)		Участок №3 км 177- км187 (9,6 км)		Участок №4 км 187- км192 (5,88426км)		Итого	
			кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	**кол-во**	**стоимость**
1	Устройство объездной дороги со съездами (в т.ч.рек.объездн., пл.ДСМ, септик)	км			0,00000	-	0	0			**0,000**	-
2	Разборка дорожной одежды	км			0	-	0	0			**0**	-
3	Земляные работы в насыпь и засыпка резервов (в т.ч. рек.)	км	0	0	0,2	867 388	1,3	6077025	0	0	**1,5**	**6 944 413**
		т.м3	0,000		0,00000		1,994		0		**1,994**	
4	Строительство и ремонт ж/б труб	шт			0	-	0	0	0	0	**0**	-
5	Ремонт мостов	шт							0	0	**0**	-
6	Устройство прослойки из геотекстиля	т.м2					0	0			**0**	-
7	Устройство доп.слоя основания из ЩПГС Н=15 см	км	0	0	0,393	12 287 780	1	30253315			**1,393**	**42 541 095**
8	Устройство основания из щебня 15+5=20см	км	0,0000	0	0,650	33 114 441	0,3	14602229			**0,95**	**47 716 670**
9	Устройство нижнего слоя а/б покрытия из крупнозернистого асфальтобетона Н=7 см	км	0	0	1,000	27 690 560	0,1	2662896			**1,1**	**30 353 456**
10	Устройство верхнего слоя а/б покрытия из мелкозернистого асфальтобетона Н=6 см (эксп.уч-к)	км	0	0	1,050	27 957 132	0,08	2046214	0	0	**1,13**	**30 003 346**
11	Устройство слоя усиления (а/б покрытия) из холодного асфальтобетона Н=6 см (Нср=7,1см),в.т.ч эксп.уч-к	км							0	0	**0**	-
12	Устройство ШПО	км							0	0	**0**	-
13	Укрепление обочин ГПЩС (щебень50%+матер.от разборки50%) Н=15 см (у плит-6см)	км	0,00000	0	0	-	0,00000	0	0,000	0	**0,0000**	-

14	Устройство присыпных обочин	км т.м3	0,00 0,00000	0	0 0,00000	-	0 0,00000	0	0	0	**0** **0,00000**	-
15	Устройство пересечений и примыканий	шт	0	0	0	-	0	0	0	0	**0**	-
16	Обустройство дороги	км	2,520807	3538456	0	-	0	0	0	0	**2,520807**	**3 538 456**
17	Разметка проезжей части	км	0,00	0	0	-	0	0	0	0	**0**	-
18	Прочие работы (юр.оф, с/х потери, разбивка трассы)	тенге		0		-		40525		0		**40 525**
19	Заготовка материала	тенге		-								-
	Всего:			**3 538 456**		**101 917 301**		**55 682 204**		-		**161 137 961**
	в том числе НДС			*379120*		*10919711*		*5965950*		*0*		*17 264 781*

Заказчик :

Зам.директора ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"

_____ Темирханов Б.Р.

Проверил:

Гл.специалист ОПЭРиМ:_____ Чалова Е.И.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Д.К.

Заказчик: АО НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 24-05-21/5 от 12.05.2018г. Доп.соглашение № 8 от 01.10.2019г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ км 157-км192" (участок 157-167км)

АКТ

приемки выполненных работ за период с 30.09.2019г. по 19.10.2019г. от 21.10.2019г.

№п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоим. ед. изм.,тенге	Общая стоимость, тенге
164	**Раздел 6. Обустройство дороги**				
204	**Электроснабжение площадки отдыха**				
205	Установка на конструкции (на стене или колонне) - автомат одно-, двух-, трехполюсный.	шт	1,00	3259,67	3260
206	Установка шкаф (пульт) управления,навесной	шт	2,00	5550,98	11102
207	Установка на готовом основании счетчики однофазные	шт	1,00	753,1	753
208	Установка (с бурением котлованов под монолитные фундаменты) опоры контактной сети железобетонных	опора, шт	8,00	10615,38	84923
209	Устройство монолитного фундамента под опору	$м^3$	6,56	74948,9	491665
210	Монтаж на опорах для светильников (кронштейны специальные сварные металлические)	шт	8,00	15144,32	121155
211	Установка вне зданий (светильник с лампами)	шт	8,00	11954,49	95636
212	Разработка грунта в отвал	$м^3$	200,00	158,44	31688
213	Засыпка грунта (траншеи и котлованы)	$м^3$	200,00	34,98	6996
214	Устройство постели (кабель в траншее один)	м кабеля	567,00	603,27	342054
215	Монтаж в готовых траншеях без покрытий кабеля	м кабеля	567,00	729,79	413791
216	Прокладка в проложенных трубах кабеля	м кабеля	96,00	375,49	36047
217	Прокладка сигнальной ленты	км	0,567	32767,78	18579
218	Выключатель автоматический	шт	1,00	579,14	579
219	Щиты вводно-учетные	шт	1,00	12051,06	12051
220	Счетчики электронные однофазные	шт	1,00	10071,17	10071
221	Щиты управления уличным освещением	шт	1,00	15552,02	15552
222	Опора трубчатая	шт	8,00	117209,46	937676
223	Кронштейн	шт	8,00	14722,75	117782
224	Светильники	шт	8,00	10299,67	82397
225	Коробка клеммная для соединения и разветвления	шт	8,00	5132,53	41060
226	Наконечники кабельные латунные	шт	48,00	16,99	816
227	Лента сигнальная	100м	5,67	2518,3	14279
228	Кабели силовые	км	0,29	1120464,08	324935
229	Кабели силовые	км	0,277	799516,83	221466
230	Кабели силовые, не распространяющие горения	км	0,096	211705,25	20324
231	**Демонтаж дорожных знаков и стоек**				

232	Демонтаж дорожных знаков на стойках (Площадка отдыха ПК 497+28,50(км.147) и Участок № 1 ПК 0 - ПК 100) , всего:предупреждающих знаков, всего:1.23 - 2шт. - 4,8кг, 1.11.1; 1.11.2; 1.11.2 - 3шт. - 7,2кг, запрещающих знаков 3.24 - 2шт. - 5,4кг, предписывающих 4.2.3 - 1шт. - 2,7кг, информационно-указательных знаков, всего:5.21.2* - 1 шт. - 105кг. 4000х1500, 5.28 - 20шт. - 12кг 200х300мм. стоек с вывозом (0,383тн) на стройплощадку на 5км с погрузкой, всего: бетонные стойки-2шт, стальные стойки-16шт:СКМ 1.25 - 10шт. х 6,9кг = 69кг.,СКМ 1.30 - 2шт. х 8,2кг = 16,4кг.,СКМ 3.40 - 2шт. х 19,8кг = 39,6кг.,СКМ 4.40 - 2шт. х 29,3кг = 58,6кг.	шт	29,00	2821,33	81819
278	**Итого по разделу 6:**				**3538456**
	Всего по акту:				**3538456**
	в том числе НДС				*379120*

Заказчик :

Зам.директора ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"

_____ Темирханов Б.Р.

Начальник ОКК и ПР

_____ Насипов М.Е.

Гл.специалист ОКК и ПР

_____ Коновалов И.А.

Гл.инженер ТОО "САПА СЗ"

_____ Джурмагамбетов К.С.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Д.К.

Начальник ПТО ДС

_____ Корнеев А.А.

Директор филиала

Национальный центр качества дорожных активов" по ЗКО

_____ Габбасов Ж.Ш.

Дорожный инженер по строительству:

_____ Кипшакбаев З.А.

Заказчик: АО НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 24-05-21/5 от 12.05.2018г. Доп.соглашение № 8 от 01.10.2019г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ км 157-км192" (участок 167-177км)

АКТ

приемки выполненных работ за период с 30.09.2019г. по 19.10.2019г. от 21.10.2019г.

№п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоим. ед. изм.,тенге	Общая стоимость, тенге
38	**Раздел 2. Земляные работы ПК198-ПК200**	**км**	**0,2**		
39	**Подготовительные работы по возведению земполотна**				
43	Рыхление тракторными рыхлителями 165 л.с. существующего земполотна на глубину 40см участками до 200м. Вср. = 18,60м с ПК 100+00 по ПК 200+00	$м^3$	1488,00	8,81	13108
44	Уплотнение верха существующего земполотна виброкатками весом 20,5т при 6-ти проходах по одному следу и толщине слоя 40смс поливом водой. Грунт II гр. а/т воды на 25км.	$м^3$	1488,00	416,37	619559
45	**Земляные работы**				
47	Срезка бульдозером 130 л.с. грунта существующего земполотна, боковых откосов и боковых резервов с перемещением в штабель на 20м. Грунт II гр.	$м^3$	119,73	131,18	15704
59	Механизированная планировка верха (158094м2) земполотна.Грунт II гр.	$м^2$	3161,78	69,27	219017
87	**Итого по разделу 2:**				**867388**
88	**Раздел 3. Дорожная одежда**				
89	**Устройство дорожной одежды**				
90	Устройство дополнительного слоя основания (104300м2) из щебёночно-песчано гравийной смеси h=15см с непрерывной гранулометрией С-5 с предварительным смешиванием щебёночно-гравийно-песчаной смеси С-5 (19556,25м3) в установке и погрузкой погрузчиком в автосамосвалы 20 т и транспортировкой на ℓ = 15км.- 31290тн. Расход материалов на 1000м2: - щебень фр. 40-70мм - 20,8 м3. , щебень фр. 20-40мм - 64,3 м3, щебень фр. 10-20мм - 9,5 м3., щебень фр. 5-10мм - 9,5 м3, песчано-гравийная смесь - 83,7 м3, вода с доставкой автоцистернами на 25км - 13,1м3 **ПК196+07-ПК200+00-0,393км**	$м^3$	614,86	19984,68	12287780
91	Устройство нижнего слоя основания из фракционного щебня h=15см Расход материалов на 1000м2:щебень фр. 40-70мм - 189 м3.,вода с доставкой автоцистернами на 25км - 20м3. погрузка погрузчиком из штабеля и транспортировка (27155,52тн) на ℓ = 3км с площадки ДСМ **ПК193+50-ПК200+00-0,65км**	$м^2$	5837	3714,55	21681829
92	Устройство верхнего слоя основания из фракционного щебня h=5см Расход материалов на 1000м2:щебень фр. 40-70мм - 63 м3, щебень фр. 10-20мм - 15 м3, щебень фр. 5-10мм - 10 м3, вода с доставкой автоцистернами на 25км - 30м3, погрузка погрузчиком из штабеля и транспортировка (12221,44 тн) на ℓ = 3км с площадки ДСМ **ПК193+50-ПК200+00-0,65км**	$м^2$	5642	2026,34	11432612
93	Розлив жидкого битума (57,6т) по слою основания Расход на 1000м2 - 0,72т	$м^2$	8000	114,57	916560
94	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона Марки II h=7см **ПК190+00-ПК200+00-1км**	$м^2$	8000	3346,75	26774000
95	Розлив жидкого битума (20т) по нижнему слою а/б покрытия. Расход на 1000м2 - 0,25т	$м^2$	8400	39,78	334152
96	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного м/зернистого а/бетона Типа А, Марки II, толщиной 6см **ПК189+50-ПК200+00-1,05км**	$м^2$	8400	3288,45	27622980
104	**Итого по разделу 3:**				**101049913**
252	**Итого по участку км 167-177**				**101917301**
253	*в том числе НДС:*				10919711

Заказчик :

Зам.директора ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"

_____ Темирханов Б.Р.

Начальник ОКК и ПР

_____ Насипов М.Е.

Гл.специалист ОКК и ПР

_____ Коновалов И.А.

Гл.инженер ТОО "САПА С3"

_____ Джурмагамбетов К.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Д.К.

Начальник ПТО ДС

_____ Корнеев А.А.

Директор филиала

"Национальный центр качества дорожных активов" по ЗКО

_____ Габбасов Ж.Ш.

Дорожный инженер по строительству:

_____ Кипшакбаев З.А.

Заказчик: АО НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Uniserv"
Договор № 24-05-21/5 от 12.05.2018г. Доп.соглашение № 8 от 01.10.2019г.
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ км 157-км192" (участок 177-187км)

АКТ

приемки выполненных работ за период с 30.09.2019г. по 19.10.2019г. от 21.10.2019г.

№п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоим. ед. изм.,тенге	Общая стоимость, тенге
1	**Раздел 1. Подготовительные работы**				
5	Восстановление оси автодороги на местности I категории	км	1,50	27016,91	40525
37	**Итого по разделу 1:**				**40525**
38	**Раздел 2. Земляные работы ПК200+00-ПК213+00**				
39	**Подготовительные работы по возведению земполотна**	**км**	**1,3**		
44	Снятие растительного слоя толщ.10см бульдозером 130 л.с.с перемещением в валы с существующих откосов и подошвы насыпи земполотна (при изменении направления трассы) на 20м в штабель. Грунт I гр. **ПК210+00-ПК215+00-0,5км**	$м^3$	580,00	110	63800
46	Рыхление тракторными рыхлителями 165 л.с. существующего земполотна на глубину 40см участками до 200м. Вср. = 18,80м с ПК 200+00 по ПК 296+00	$м^3$	9776,00	8,39	82021
47	Уплотнение верха существующего земполотна виброкатками весом 20,5т при 6-ти проходах по одному следу и толщине слоя 40смс поливом водой. Грунт II гр. а/т воды на 14км.	$м^3$	9776,00	269,97	2639227
48	**Земляные работы**				
49	Срезка бульдозером 130 л.с грунта существующего земполотна,боковых откосов и боковых резервов с перемещением в проектное земляное полотно на 20м. Грунт II гр.	$м^3$	1993,60	89,53	178487
50	Срезка бульдозером 130 л.с. грунта существующего земполотна, боковых откосов и боковых резервов с перемещением в штабель на 20м. Грунт II гр.	$м^3$	8568,20	124,94	1070511
61	Уплотнение грунта земляного полотна пневмокатками весом 25т. при 6-ти проходах по одному следу толщиной слоя 25см с поливом водой. Грунт II гр. а/т воды на 14км	$м^3$	1748,4	312,99	547232
63	Механизированная планировка верха земполотна (167407м2) и откосов земполотна (141967м2). Грунт II гр.	$м^2$	22669,7	65,98	1495747
90	**Итого по разделу 2:**				**6077025**
91	**Раздел 3. Дорожная одежда**				
92	**Устройство дорожной одежды**				
94	Устройство дополнительного слоя основания (120244,55м2) из щебёночно-песчано гравийной смеси h=15см с непрерывной гранулометрией С-5 с предварительным смешиванием щебёночно-гравийно-песчаной смеси С-5 (22545,85м3) в установке и погрузкой погрузчиком в автосамосвалы 20 т и транспортировкой на ℓ = 25км.-36073,36тн. Расход материалов на 1000м2: - щебень фр. 40-70мм - 20,8 м3. , щебень фр. 20-40мм - 64,3 м3, щебень фр. 10-20мм - 9,5 м3., щебень фр. 5-10мм - 9,5 м3, песчано-гравийная смесь - 83,7 м3, вода с доставкой автоцистернами на 14км - 13,1м3 **ПК200+00-ПК210+00-1км**	$м^3$	1564,5	19337,37	30253315
95	Устройство нижнего слоя основания из фракционного щебня h=15см Расход материалов на 1000м2:щебень фр. 40-70мм - 189 м3.,вода с доставкой автоцистернами на 14км - 20м3. погрузка погрузчиком из штабеля и транспортировка (26462,89тн) на ℓ = 3км с площадки ДСМ **ПК200+00-ПК203+00-03 км**	$м^2$	2694	3566,17	9607262
96	Устройство верхнего слоя основания из фракционного щебня h=5см Расход материалов на 1000м2:щебень фр. 40-70мм - 63 м3, щебень фр. 10-20мм - 15 м3, щебень фр. 5-10мм - 10 м3, вода с доставкой автоцистернами на 14км - 30м3, погрузка погрузчиком из штабеля и транспортировка (11909,72 тн) на ℓ = 3км с площадки ДСМ **ПК200+00-ПК203+00-0,3км**	$м^2$	2604,0	1918,19	4994967
97	Розлив жидкого битума (56,13т) по слою основания Расход на 1000м2 - 0,72т	$м^2$	800,0	109,3	87440
98	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона Марки II h=7см **ПК200+00-ПК201+00-0,1км**	$м^2$	800	3219,32	2575456

99	Розлив жидкого битума (19,49т) по нижнему слою а/б покрытия. Расход на 1000м2 - 0,25т	$м^2$	640	37,95	24288
100	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного м/зернистого а/бетона Типа А, Марки II, толщиной 6см **ПК200+00-ПК200+80-0,08км**	$м^2$	640	3159,26	2021926
108	**Итого по разделу 3:**				**49564654**
307	**Итого по участку км 177 - 187**				**55682204**
308	***в том числе НДС 12%:***				***5965950***

Заказчик :
Зам.директора ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"
_____ Темирханов Б.Р.
Начальник ОКК и ПР
_____ Насипов М.Е.
Гл.специалист ОКК и ПР
_____ Коновалов И.А.
Гл.инженер ТОО "САПА С3"
_____ Жакурмагамбетов К.С.

Ген.подрядчик:
Ген.директор ТОО "Uniserv"
_____ Сатбаев Д.К.
Начальник ПТО ДС
_____ Корнеев А.А.

Директор филиала
Национальный центр качества дорожных активов" по ЗКО
_____ Габбасов Ж.Ш.
Дорожный инженер по строительству:
_____ Кипшакбаев З.А.

ТОО "Uniserv"

РЕЕСТР

актов приемки выполненных работ за 2019 год

по объекту: "Капитальный ремонт автодороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.Р.Ф., участок 157-192 км"

№ п/п	Наименование месяца	Всего СМР , тенге (без заготовки)	заготовка материалов	*в том числе по участкам*			
				1-10 км ПК157-ПК167 с заготовкой	2-10 км ПК167-ПК177	3-9,6 км ПК177-ПК187	4-5,38428 км ПК187-ПК192
Общая стоимость		**6 307 011 657**		**1 813 409 615**	**2 130 140 465**	**1 943 200 617**	**420 260 960**
Выполнено в 2018году		**1 286 100 000**	223167325	**940 480 164**	**110 717 704**	**2 644 255**	**9 090 552**
	План на 2019 год	**2 446 409 700**	223 167 325	**703 098 702**	**1 769 240 091**	**197 238 232**	
	1-2 декада мая	**120 441 943**		104 732 352	15 709 591		
	1-2 декада июня	**406 895 222**	61 264 318	435 484 590	32 674 950		
	1 декада июля	**272 355 675**		69 476 910	202 878 765		
	2 декада июля	**170 392 635**			*170 392 635*		
	3 декада июля	**50 223 166**	80 013 781		130 236 947		
	1-2 декада августа	**263 064 279**			263 064 279		
	3 декада августа	**196 608 916**	81 889 226		278 498 142		
	1 декада сентября	**124 175 700**			124 175 700		
	2 декада сентября	**275 899 043**			272 753 913	3 145 130	
	3 декада сентября	**160 724 980**			136 470 117	24 254 863,00	
Итого за 2019 год		***2 040 781 559,0***	***223 167 325***	***609 693 852,0***	***1 626 855 039,0***	***27 399 993,0***	***0,0***
Остаток на 2019 год:		***405 628 141,0***	***0***	***93 404 850***	***142 385 052***	***169 838 239***	***0,0***
Остаток от проекта:		***2 574 501 957***		***169 830 749***	***250 182 670***	***1 743 318 130***	***411 170 408***

Инженер ППО Хуснулина М.А.

Заказчик: ЗКО Филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Утверждена

приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам

строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Наименование строительства и его адрес: ***"Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница Р.Ф. км 157-192""***

СПРАВКА от 30.09.2019г
о стоимости выполненных работ и затрат
за период с 21.09.2019 по 29.09.2019 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	наименование	код		наименование		код
		24-05-21/5 доп.согл. № 7	**12.05.2018 31.05.2019**						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - за период с 21.09.2019 по 29.09.2019 г.	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	2 040 781 559,00		0			0			218 655 167,04	
В том числе: В текущем месяце- за период с 21.09.2019 по 29.09.2019 г.	160 724 980,00	143 504 446,43	0			0			17 220 533,57	160 724 980,00
Корректировка стоимости	0,00	0,00							0,00	
итого выполнено с учетом корректировки стоимости	**160 724 980,00**	**143 504 446,43**							**17 220 533,57**	**160 724 980,00**
Выплата аванса	733 922 910,00	0,00								
Удержание аванса	733 922 910,00	46 712 026,53							5 605 443,18	52 317 469,71
Удержание гарантийных обязательств 5 % (согл.договора)		0							0	
Итого к оплате:	**1 306 858 649,00**								**17 220 533,57**	**108 407 510,29**

Заказчик: Директор ЗКО Филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Жуманов Е. Б.

Подрядчик: Вр. И. о. Генерального директора ТОО"Uniserv"
Сатбаев Д.К.

Заказчик: АО НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 24-05-21/5 от 12.05.2018г. Доп.соглашение № 7 от 31.05.2019г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ км 157- км192"

Сертификат промежуточной оплаты

приемки выполненных объемов работ за за период с 21.09.2019г. по 29.09.2019г. от 30.09.2019г.

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Участок №1 км 157- км167 (10км)		Участок №2 км 167- км177 (10км)		Участок №3 км 177- км187 (9,6 км)		Участок №4 км 187- км192 (5,88426км)		Итого	
			кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	**кол-во**	**стоимость**
1	Устройство объездной дороги со съездами (в т.ч.рек.объездн., пл.ДСМ, септик)	км			0,00000	-	1,47	24254863			**1,470**	**24 254 863**
2	Разборка дорожной одежды	км			0	-	0	0			**0**	-
3	Земляные работы в насыпь и засыпка резервов (в т.ч. рек.)	км	0	0	1,1	4 777 620	0	0	0	0	**1,1**	**4 777 620**
		т.м3	0,000		0,00000		0		0		**0**	
4	Строительство и ремонт ж/б труб	шт			0	242 666	0	0	0	0	**0**	**242 666**
5	Ремонт мостов	шт							0	0	**0**	-
6	Устройство прослойки из геотекстиля	т.м2					0	0			**0**	-
7	Устройство доп.слоя основания из ЩПГС Н=15 см	км	0	0	0,907	28 358 261	0	0			**0,907**	**28 358 261**
8	Устройство основания из щебня 15+5=20см	км	0,0000	0	0,650	33 114 438	0	0			**0,65**	**33 114 438**
9	Устройство нижнего слоя а/б покрытия из крупнозернистого асфальтобетона Н=7 см	км	0	0	1,145	31 705 691	0	0			**1,145**	**31 705 691**
10	Устройство верхнего слоя а/б покрытия из мелкозернистого асфальтобетона Н=6 см (эксп.уч-к)	км	0	0	1,150	30 619 716	0	0	0	0	**1,15**	**30 619 716**
11	Устройство слоя усиления (а/б покрытия) из холодного асфальтобетона Н=6 см (Нср=7,1см),в.т.ч эксп.уч-к	км							0	0	**0**	-
12	Устройство ШПО	км							0	0	**0**	-
13	Укрепление обочин ГПЩС (щебень50%+матер.от разборки50%) Н=15 см (у плит-6см)	км	0,00000	0	0	-	0,00000	0	0,000	0	**0,0000**	-

14	Устройство присыпных обочин	км	0,00	0	0	-	0	0	0	0	**0**	-
		т.м3	0,00000		0,00000		0,00000				**0,00000**	
15	Устройство пересечений и примыканий	шт	0	0	1	7 651 725	0	0	0	0	**1**	**7 651 725**
16	Обустройство дороги	км	0	0	0	-	0	0	0	0	**0**	-
17	Разметка проезжей части	км	0,00	0	0	-	0	0	0	0	**0**	-
18	Прочие работы (юр.оф, с/х потери, разбивка трассы)	тенге		0		-		0		0		-
19	Заготовка материала	тенге		-								-
	Всего:			-		**136 470 117**		**24 254 863**		-		**160 724 980**
	в том числе НДС			*0*		*14621798*		*2598735*		*0*		*17 220 533*

Заказчик :

Зам.директора ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"

_____Темирханов Б.Р.

Проверил:

Гл.специалист ОПЭРиМ:_____Чалова Е.И.

Ген.подрядчик:

И.о.ген.директора ТОО "Uniserv"

_____Сатбаев Д.К.

Заказчик: АО НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 24-05-21/5 от 12.05.2018г. Доп.соглашение № 7 от 31.05.2019г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ км 157- км192" (участок 167-177км)

АКТ

приемки выполненных работ за период с 21.09.2019г по 29.09.2019г. от 30.09.2019г.

№п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоим. ед. изм.,тенге	Общая стоимость, тенге
38	**Раздел 2. Земляные работы ПК187-ПК198**	**км**	**1,1**		
39	**Подготовительные работы по возведению земполотна**				
43	Рыхление тракторными рыхлителями 165 л.с. существующего земполотна на глубину 40см участками до 200м. Вср. = 18,60м с ПК 100+00 по ПК 200+00	$м^3$	8184,00	8,81	72101
44	Уплотнение верха существующего земполотна виброкатками весом 20,5т при 6-ти проходах по одному следу и толщине слоя 40смс поливом водой. Грунт II гр. а/т воды на 25км.	$м^3$	8184,00	416,37	3407572
45	**Земляные работы**				
47	Срезка бульдозером 130 л.с. грунта существующего земполотна, боковых откосов и боковых резервов с перемещением в штабель на 20м. Грунт II гр.	$м^3$	711,37	131,18	93318
59	Механизированная планировка верха (158094м2) земполотна.Грунт II гр.	$м^2$	17390,34	69,27	1204629
87	**Итого по разделу 2:**				**4777620**
88	**Раздел 3. Дорожная одежда**				
89	**Устройство дорожной одежды**				
90	Устройство дополнительного слоя основания (104300м2) из щебёночно-песчано гравийной смеси h=15см с непрерывной гранулометрией С-5 с предварительным смешиванием щебёночно-гравийно-песчаной смеси С-5 (19556,25м3) в установке и погрузкой погрузчиком в автосамосвалы 20 т и транспортировкой на ℓ = 15км.-31290тн. Расход материалов на 1000м2: - щебень фр. 40-70мм - 20,8 м3. , щебень фр. 20-40мм - 64,3 м3, щебень фр. 10-20мм - 9,5 м3., щебень фр. 5-10мм - 9,5 м3, песчано-гравийная смесь - 83,7 м3, вода с доставкой автоцистернами на 25км - 13,1м3 **ПК187+00-ПК196+07-0,907км**	$м^3$	1419	19984,68	28358261
91	Устройство нижнего слоя основания из фракционного щебня h=15см Расход материалов на 1000м2:щебень фр. 40-70мм - 189 м3.,вода с доставкой автоцистернами на 25км - 20м3. погрузка погрузчиком из штабеля и транспортировка (27155,52тн) на ℓ = 3км с площадки ДСМ **ПК187-ПК193+50-0,65км**	$м^2$	5837	3714,55	21681828
92	Устройство верхнего слоя основания из фракционного щебня h=5см Расход материалов на 1000м2:щебень фр. 40-70мм - 63 м3, щебень фр. 10-20мм - 15 м3, щебень фр. 5-10мм - 10 м3, вода с доставкой автоцистернами на 25км - 30м3, погрузка погрузчиком из штабеля и транспортировка (12221,44 тн) на ℓ = 3км с площадки ДСМ **ПК187-ПК193+50-0,65км**	$м^2$	5642	2026,34	11432610
93	Розлив жидкого битума (57,6т) по слою основания Расход на 1000м2 - 0,72т	$м^2$	9160	114,57	1049461
94	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона Марки II h=7см **ПК178+55-ПК190-1,145км**	$м^2$	9160	3346,75	30656230
95	Розлив жидкого битума (20т) по нижнему слою а/б покрытия. Расход на 1000м2 - 0,25т	$м^2$	9200	39,78	365976
96	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного м/зернистого а/бетона Типа А, Марки II, толщиной 6см **ПК178-ПК189+50-1,15км**	$м^2$	9200	3288,45	30253740
104	**Итого по разделу 3:**				**123798106**
105	**Раздел 4. Искусственные сооружения**				
150	**Устройство труб на съездах диам. 1м ПК214+12**				
153	**Устройство оголовков.**				
160	Устройство обмазочной гидроизоляции БМ-3	$м^2$	28,00	1919,04	53733
162	**Устройство тела трубы.**				
170	Устройство обмазочной гидроизоляции БМ-3	$м^2$	45,50	1919,01	87315
171	Устройство оклеечной гидроизоляции ИР	$м^2$	16,27	6245,74	101618
186	**Итого по разделу 4:**				**242666**
187	**Раздел 5. Пересечения и примыкания (примыкание ПК186+81 лево)**	**шт**			
188	**Подготовительные работы:**				

189	Разработка грунта бульдозером 130 л.с. с перемещениемв штабель на 20м. Грунт I гр.	м^3	18,00	115,57	2080
190	Грубая планировка бульдозером 108 л.с. со срезкойнеровностей поверхности рельефа. Грунт II гр.	м^2	640,00	1,51	966
191	**Земляные работы**				
192	Нарезка уступов бульдозером 130л.с. на участке откосов сущ. земляного полотна для отсыпки примыкания с перемещением на 10м. Грунт II гр.	м^3	33,00	71,36	2355
193	Рыхление тракторными рыхлителями 108 л.с. подошвы насыпи (640+672=1312м2) на глубину hср.=25см при длине разрыхпяемого участка до 100м	м^3	160,00	14,23	2277
194	Планировка насыпи механизированным способом. Грунт II гр.	м^2	640,00	69,28	44339
195	Уплотнение подошвы насыпи пневмокатками 25т.при 6 проходах по одному следу толщиной слоя 25см с поливом водой.	м^3	160,00	461,55	73848
196	Отсыпка насыпи из штабеля бульдозером 130 л.с. с перемещением на 20м. Грунт I гр.	м^3	18,00	80,93	1457
197	Отсыпка земполотна из грунта штабеля с погрузкой экскаватором е=0,65м3 в самосвалы 20т и вывоз (788,8+744,5=1533тн) на 2 км.Грунт I гр. g=1,64 т/м3. Содержание дорог 2 км. .	м^3	481,00	432,55	208057
198	То же вручную. Грунт I гр.	м^3	53,00	2139,92	113416
199	Уплотнение земляного полотна пневмокатками 25т. при 6 проходах по одному следу толщиной слоя 25см с поливом водой а/т воды 25км.	м^3	443,30	461,54	204601
200	То же вручную. Грунт II гр.	м^3	44,20	580,86	25674
201	Планировка верха (1052+1052=2104м2) и откосов (249+268=517м2) земляного полотна мех. способом. Грунт II гр.	м^2	1052,00	69,28	72883
202	То же, верха (105+105=210м2) и откосов (25+27=52м2) вручную. Грунт II гр.		105,00	226,90	23825
203	**Дорожная одежда.**				
204	Дополнительный слой основания(518м2+518м2=1036м2) из щебёночно-песчано-гравийной смеси h=15см с непрерывной гранулометрией С-5. Смешение щебёночно-гравийно-песчаной смеси С-5 (97,12+97,12=194,24м3) в установке с погрузкой погрузчиком в автосамосвалы 20т и транспортировкой (155,39+155,39=310,78т) на 20км. Расход материалов на 1000м2:- щебень фр. 40-70мм - 20,8м3. - щебень фр. 20-40мм - 64,3 м3. - щебень фр. 10-20мм - 9,5 м3. - щебень фр. 5-10мм - 9,5 м3.- песчанно-гравийная смесь - 83,7 м3. - вода на 25км - 13,1м3	м^3	77,70	20189,30	1568709
205	Нижний слой основания из фракционного щебня h=15см.Погрузка погрузчиком из штабеля и транспортировка (всего269,52тн) на 3 км. Расход материалов на 1000м2: - щебень фр. 40-70мм - 189 м3. - вода на 25км - 20м3.	м^2	445,63	3714,58	1655328
206	Верхний слоя основания из фракционного щебня h=5см. Погрузка погрузчиком из штабеля и транспортировка (всего121,3тн) на 3 км. Расход материалов на 1000м2: - щебень фр. 40-70мм - 63м3.- щебень фр. 10-20мм - 15м3. - щебень фр. 5-10мм - 10м3.- вода на 25км - 30м3	м^2	430,74	2026,37	872839
207	Розлив жидкого битума(0,285+0,285=0,57т) по слою основания. Расход на 1000м2 - 0,72т	м^2	397,00	114,24	45353
208	Устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистой пористой горячей асфальтобетонной смеси Марки II h=7см.	м^2	397,00	3460,39	1373775
209	Розлив жидкого битума (0,099+0,099=0,198т) по слою а/б покрытия. Расход на 1000м2 - 0,25т	м^2	397,00	39,69	15757
210	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного м/зернистого а/бетона Типа А, Марки II, толщиной 6см	м^2	397,00	3385,86	1344186
224	**Итого по разделу 5:**				**7651725**
252	**Итого по участку км 167-177**				**136470117**
253	*в том числе НДС:*				14621798

Заказчик :

Зам.директора ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"

_____ Темирханов Б.Р.

Начальник ОКК и ПР

_____ Насипов М.Е.

Гл.специалист ОКК и ПР

_____ Коновалов И.А.

Гл.инженер группы ТОО "САПА СЗ"

_____ Джурмагамбетов К.Ж.

Ген.подрядчик:

И.О.ген.директора ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Д.К.

Начальник ПТО ДС

_____ Корнеев А.А.

Директор филиала

Национальный центр качества дорожных активов" по ЗКО

_____ Габбасов Ж.Ш.

Дорожный инженер по строительству:

_____ Кипшакбаев З.А.

Заказчик: АО НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Uniserv"
Договор № 24-05-21/5 от 12.05.2018г. Доп.соглашение № 7 от 31.05.2019г.
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ км 157-км192" (участок 177-187км)

АКТ

приемки выполненных работ за период с 21.09.2019г по 29.09.2019г. от 30.09.2019г.

№п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоим. ед. изм.,тенге	Общая стоимость, тенге
1	**Раздел 1. Подготовительные работы**				
7	**Устройство объездной дороги на период капитального ремонта дороги. Длина 9,607км. Съездов 10 шт. длина 1,18км ПК200+30-ПК215**				
23	Устройство покрытия (97080м2) серповид. профиля h=18см шир. 9м, включая съезды. Предварительно:Погрузка (19435м3)экс. е=0,65м3 ПГС из штаб.в а/с с вывозом (31096т) на объезд. дорогу ℓв= до 3 км.Погрузка фрез.а/б, щебня и ПГС с вывозом на объезд. дорогу с участка сопряжения (ℓ= 209) предусмотрена в основных объёмах по дороге. Расход материалов на 1км: ПГС - 1801,71м3 (нов), ЩГПС -113,75м3 (от разб.), - Вода - 54,5м3 на ℓв. ср.=14км.Содержание дороги 10,787км со съездами П**К200+30-ПК215-1,47 км**	км	1,47	16499906,6	24254863
37	**Итого по разделу 1:**				**24254863**
307	**Итого по участку км 177 - 187**				**24254863**
308	***в том числе НДС 12%:***				*2598735*

Заказчик :
Зам.директора ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"
_____ Темирханов Б.Р.
Начальник ОКК и ПР
_____ Насипов М.Е.
Гл.специалист ОКК и ПР
_____ Коновалов И.А.
Гл.инженер ТОО "САПА СЗ"
_____ Джурмагамбетов К.С.

Ген.подрядчик:
И.О.ген.директора ТОО "Uniserv"
_____ Сатбаев Д.К.
Начальник ПТО ДС
_____ Корнеев А.А.

Директор филиала
"Национальный центр качества дорожных активов" по ЗКО
_____ Габбасов Ж.Ш.
Дорожный инженер по строительству:
_____ Кипшакбаев З.А.

ТОО "Uniserv"

РЕЕСТР

актов приемки выполненных работ за 2019 год

по объекту: "Капитальный ремонт автодороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.Р.Ф., участок 157-192 км"

№ п/п	Наименование месяца	Всего СМР , тенге (без заготовки)	заготовка материалов	*в том числе по участкам*			
				1-10 км ПК157-ПК167 с заготовкой	2-10 км ПК167-ПК177	3-9,6 км ПК177-ПК187	4-5,38428 км ПК187-ПК192
Общая стоимость		**6 307 011 657**		**1 813 409 615**	**2 130 140 465**	**1 943 200 617**	**420 260 960**
Выполнено в 2018году		**1 286 100 000**	223167325	**940 480 164**	**110 717 704**	**2 644 255**	**9 090 552**
	План на 2019 год	**2 446 409 700**	223 167 325	**703 098 702**	**1 769 240 091**	**197 238 232**	
	1-2 декада мая	**120 441 943**		104 732 352	15 709 591		
	1-2 декада июня	**406 895 222**	61 264 318	435 484 590	32 674 950		
	1 декада июля	**272 355 675**		69 476 910	202 878 765		
	2 декада июля	**170 392 635**			*170 392 635*		
	3 декада июля	**50 223 166**	80 013 781		130 236 947		
	1-2 декада августа	**263 064 279**			263 064 279		
	3 декада августа	**196 608 916**	81 889 226		278 498 142		
	1 декада сентября	**124 175 700**			124 175 700		
	2 декада сентября	**275 899 043**			272 753 913	3 145 130	
Итого за 2019 год		***1 880 056 579,0***	***223 167 325***	***609 693 852,0***	***1 490 384 922,0***	***3 145 130,0***	***0,0***
Остаток на 2019 год:		***566 353 121,0***	***0***	***93 404 850***	***278 855 169***	***194 093 102***	***0,0***
Остаток от проекта:		***2 574 501 957***		***169 830 749***	***250 182 670***	***1 743 318 130***	***411 170 408***

Инженер ППО Хуснулина М.А.

Заказчик: ЗКО Филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Утверждена

приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам

строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Наименование строительства и его адрес: ***"Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница Р.Ф. км 157-192""***

СПРАВКА от 23.09.2019г

о стоимости выполненных работ и затрат за период с 06.09.2019 по 20.09.2019 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	наименование	код		наименование		код
		24-05-21/5 доп.согл. № 7	**12.05.2018 31.05.2019**						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - за период с 06.09.2019 по 20.09.2019 г.	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 880 056 579,00		0			0			201 434 633,46	
В том числе:										
в текущем месяце- за период с 06.09.2019 по 20.09.2019 г.	275 899 043,00	246 338 431,25	0			0			29 560 611,75	275 899 043,00
Корректировка стоимости	0,00	0,00							0,00	
итого выполнено с учетом корректировки стоимости	**275 899 043,00**	**246 338 431,25**							**29 560 611,75**	**275 899 043,00**
Выплата аванса	733 922 910,00	0,00								
Удержание аванса	681 605 440,29	88 681 835,25							10 641 820,23	99 323 655,48
Удержание гарантийных обязательств 5 % (согл.договора)		0							0	
Итого к оплате:	**1 198 451 138,71**								**29 560 611,75**	**176 575 387,52**

Заказчик: Директор ЗКО Филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Жуманов Е. Б.

Подрядчик: Вр. И.о. Генерального директора ТОО"Uniserv"

Сатбаев Д.К.

Заказчик: АО НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 24-05-21/5 от 12.05.2018г. Доп.соглашение № 7 от 31.05.2019г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ км 157- км192"

Сертификат промежуточной оплаты

приемки выполненных объемов работ за за период с 06.09.2019г. по 20.09.2019г. от 23.09.2019г.

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Участок №1 км 157- км167 (10км)		Участок №2 км 167- км177 (10км)		Участок №3 км 177- км187 (9,6 км)		Участок №4 км 187- км192 (5,88426км)		Итого	
			кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	**кол-во**	**стоимость**
1	Устройство объездной дороги со съездами (в т.ч.рек.объездн., пл.ДСМ, септик)	км			4,27080	69 226 186	0,03	3028032			**4,301**	**72 254 218**
2	Разборка дорожной одежды	км			0	-	0	0			**0**	-
3	Земляные работы в насыпь и засыпка резервов (в т.ч. рек.)	км	0	0	1,2	5 589 961	0	104940	0	0	**1,2**	**5 694 901**
		т.м3	0,000		0,06330		0		0		**0,0633**	
4	Строительство и ремонт ж/б труб	шт			0	3 000 306	0	0	0	0	**0**	**3 000 306**
5	Ремонт мостов	шт							0	0	**0**	-
6	Устройство прослойки из геотекстиля	т.м2					0	0			**0**	-
7	Устройство доп.слоя основания из ЩПГС Н=15 см	км	0	0	1,400	43 772 445	0	0			**1,4**	**43 772 445**
8	Устройство основания из щебня 15+5=20см	км	0,0000	0	1,420	72 342 312	0	0			**1,42**	**72 342 312**
9	Устройство нижнего слоя а/б покрытия из крупнозернистого асфальтобетона Н=7 см	км	0	0	1,385	38 351 426	0	0			**1,385**	**38 351 426**
10	Устройство верхнего слоя а/б покрытия из мелкозернистого асфальтобетона Н=6 см (эксп.уч-к)	км	0	0	1,520	40 471 277	0	0	0	0	**1,52**	**40 471 277**
11	Устройство слоя усиления (а/б покрытия) из холодного асфальтобетона Н=6 см (Нср=7,1см),в.т.ч эксп.уч-к	км							0	0	**0**	-
12	Устройство ШПО	км							0	0	**0**	-
13	Укрепление обочин ГПЩС (щебень50%+матер.от разборки50%) Н=15 см (у плит-6см)	км	0,00000	0	0	-	0,00000	0	0,000	0	**0,0000**	-

14	Устройство присыпных обочин	км	0,00	0	0	-	0	0	0	0	**0**	-
		т.м3	0,00000		0,00000		0,00000				**0,00000**	
15	Устройство пересечений и примыканий	шт	0	0	0	-	0	0	0	0	**0**	-
16	Обустройство дороги	км	0	0	0	-	0	0	0	0	**0**	-
17	Разметка проезжей части	км	0,00	0	0	-	0	0	0	0	**0**	-
18	Прочие работы (юр.оф, с/х потери, разбивка трассы)	тенге		0		-		12158		0		**12 158**
19	Заготовка материала	тенге		-								-
	Всего:			-		**272 753 913**		**3 145 130**		-		**275 899 043**
	в том числе НДС			*0*		*29223634*		*336978*		*0*		*29 560 612*

Заказчик :

Зам.директора ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"

_____ Темирханов Б.Р.

Проверил:

Гл.специалист ОПЭРиМ:_____Чалова Е.И.

Ген.подрядчик:

И.о.ген.директора ТОО "Uniserv"

_____Сатбаев Д.К.

Заказчик: АО НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 24-05-21/5 от 12.05.2018г. Доп.соглашение № 7 от 31.05.2019г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ км 157- км192" (участок 167-177км)

АКТ

приемки выполненных работ за период с 06.09.2019г по 20.09.2019г. от 23.09.2019г.

№п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоим. ед. изм.,тенге	Общая стоимость, тенге
1	**Раздел 1. Подготовительные работы**				
7	**Устройство объездной дороги на период капитального ремонта дороги.**	км			
23	Устр-во покрытия серповидн.профиля h=18см В= 9м , в т.ч. съезды (187403м2). Предварительно:1.Погрузка грунто-щеб.-песчано-гравийной смеси I гр. из валов (4750м3-1уч. + 250м3-2уч.) экс. е=0,65м3 в а/самосвалы 20т с вывозом (8000тн) на объездную дорогу участка №1 с последующим распределением бульдозером 108 л.с. с перемещением до 50м ГЩПГС I гр.-79167м2 на ширину покрытия В=9м, hср.сл.=6,3см (с грубой планировкой). 2.Погрузка экс. е=0,65м3 ПГС(11849м3) из штабеля I гр.с площадки ДСМ в а/самосвалы с тр-кой (18958тн) на объездную дорогу ℓв= до 3 км. 3.Смешение на месте ГЩПС и ПГС I гр. - 16849м3 (бульдозером на50м и грубая планировка толщ.18см). 4.Погрузка ПГС из штабеля экс.е=0,65м3 с площадокДСМ в а/самосвалы с вывозом (36856тн) на объездную дорогу ℓв. ср.=3 км. Грунт I гр.и перемещение до 50м бульдозером 108л.с. ГПЩГС на ширину В=9м (23035м3). Расход материалов на 1км: ПГС - 1675,26м3, ПЩГС от разб -240,12м3. Вода - 45,5м3 на ℓв. ср.=20км.Всего 39884 м3. Содержание дорог 20км **ПК165-ПК200**	км	4,27080	16209184,70	69226186
37	**Итого по разделу 1:**				**69226186**
38	**Раздел 2. Земляные работы ПК175-ПК187**	**км**	**1,2**		
39	**Подготовительные работы по возведению земполотна**				
40	Снятие растительного слоя толщ.10см бульдозером 130 л.с.с перемещением в валы с существующих откосов земполотна на 20м в штабель. Грунт I гр. **ПК185+00-ПК200**	$м^3$	2605,26	115,49	300881
43	Рыхление тракторными рыхлителями 165 л.с. существующего земполотна на глубину 40см участками до 200м. Вср. = 18,60м с ПК 100+00 по ПК 200+00	$м^3$	8928,00	8,81	78656
44	Уплотнение верха существующего земполотна виброкатками весом 20,5т при 6-ти проходах по одному следу и толщине слоя 40смс поливом водой. Грунт II гр. а/т воды на 25км.	$м^3$	8928,00	416,37	3717351
45	**Земляные работы**				
47	Срезка бульдозером 130 л.с. грунта существующего земполотна, боковых откосов и боковых резервов с перемещением в штабель на 20м. Грунт II гр.	$м^3$	890,20	131,18	116776
57	То же на 10 км (346,04т). Г рунт I гр.g =1,64 т/$м^3$.Содержание дорог 10км.	$м^3$	63,30	981,93	62156
59	Механизированная планировка верха (158094м2) земполотна.Грунт II гр.	$м^2$	18971,28	69,27	1314141
87	**Итого по разделу 2:**				**5589961**
88	**Раздел 3. Дорожная одежда**				
89	**Устройство дорожной одежды**				
90	Устройство дополнительного слоя основания (104300м2) из щебёночно-песчано гравийной смеси h=15см с непрерывной гранулометрией С-5 с предварительным смешиванием щебёночно-гравийно-песчаной смеси С-5 (19556,25м3) в установке и погрузкой погрузчиком в автосамосвалы 20 т и транспортировкой на ℓ = 15км.-31290тн. Расход материалов на 1000м2: - щебень фр. 40-70мм - 20,8 м3. , щебень фр. 20-40мм - 64,3 м3, щебень фр. 10-20мм - 9,5 м3., щебень фр. 5-10мм - 9,5 м3, песчано-гравийная смесь - 83,7 м3, вода с доставкой автоцистернами на 25км - 13,1м3 **ПК173+00-ПК187-1,4 км**	$м^3$	2190,3	19984,68	43772445
91	Устройство нижнего слоя основания из фракционного щебня h=15см Расход материалов на 1000м2:щебень фр. 40-70мм - 189 м3.,вода с доставкой автоцистернами на 25км - 20м3. погрузка погрузчиком из штабеля и транспортировка (27155,52тн) на ℓ = 3км с площадки ДСМ **ПК172+80-ПК187-1,42км**	$м^2$	12751,6	3714,55	47366456
92	Устройство верхнего слоя основания из фракционного щебня h=5см Расход материалов на 1000м2:щебень фр. 40-70мм - 63 м3, щебень фр. 10-20мм - 15 м3, щебень фр. 5-10мм - 10 м3, вода с доставкой автоцистернами на 25км - 30м3, погрузка погрузчиком из штабеля и транспортировка (12221,44 тн) на ℓ = 3км с площадки ДСМ **ПК172+80-ПК187-1,42**	$м^2$	12325,6	2026,34	24975856
93	Розлив жидкого битума (57,6т) по слою основания Расход на 1000м2 - 0,72т	$м^2$	11080	114,57	1269436

94	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона Марки II h=7см **ПК164+70-ПК178+55-1,385**	$м^2$	11080	3346,75	37081990
95	Розлив жидкого битума (20т) по нижнему слою а/б покрытия. Расход на 1000м2 - 0,25т	$м^2$	12160	39,78	483725
96	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного м/зернистого а/бетона Типа А, Марки II, толщиной 6см **ПК162+80-ПК178-1,52 км**	$м^2$	12160	3288,45	39987552
104	**Итого по разделу 3:**				**194937460**
105	**Раздел 4. Искусственные сооружения**				
150	**Устройство труб на съездах диам. 1м ПК214+12, ПК 186+81 -обратная засыпка**				
151	**Подготовительные работы.**				
152	Разработка грунта существующего земполотна бульдозером 130 л.с. с перемещением в штабель на 20м. Грунт II гр.	$м^3$	160,00	127,09	20334
153	**Устройство оголовков.**				
154	Разработка грунта экскаватором е=0,25м3.в отвал с последующим перемещением бульдозером 130 л.с. до 20м. Грунт II гр.	$м^3$	51,00	380,38	19400
155	Доработка грунта вручную. Грунт I группы	$м^3$	5,10	2487,95	12688
156	Устройство подушки из песчанно-гравийной смеси	$м^3$	20,00	12679,72	253595
157	Устройство щебеночной подготовки h=10см щебень фракции 10-20мм	$м^3$	1,00	28638,85	28639
158	Монтаж краном портальных блоков СТ-10 (2+2=4шт) вес 2,5т, с/с бетон В-20 F-300 W-6 с/ст габарит 122х272х73см Арматура: А-I-38,22кг/м3.-∑154,4 кг, А-II-15,74 кг/м3.-∑63,58кг с устройством монолитного бетонного лотка h=20см. с/с В-20 F-300 W-6 и заделкой швов цементным раствором В-20 F-300 с/ст	$м^3$	2,02	140566,45	283944
159	Монтаж краном откосных блоков СТ-4 п.л.(4+4=8шт) вес 2,5т, с/с бетон В-20 F-300 W-6 с/ст габарит 185х227х300см Арматура: А-I-44,39кг/м3.∑ 348кг с устройством монолитного бетонного лотка h=20см. с/с В-20 F-300 W-6 и заделкой швов цементным раствором В-20 F-300 с/ст	$м^3$	3,92	136528,87	535193
161	Засыпка котлована вручную с уплотнением пневмотрамбовками. Грунт II гр.	$м^3$	26,00	1552,37	40362
162	**Устройство тела трубы.**				
163	Разработка грунта бульдозером 130 л.с. под тело трубы с перемещением в штабель на 20м. Грунт II гр.	$м^3$	9,50	127,31	1209
164	Разработка грунта вручную. Грунт I группы.	$м^3$	1,00	2075,24	2075
165	Уплотнение основания при 6-ти проходах катка 25т по одному следу h=0,20м с поливом водой 100%ℓ=25км	$м^3$	4,80	447,58	2149
166	Устройство подготовки из щебня фракции 20-40мм h=10см	$м^3$	1,60	26090,29	41745
167	Монтаж ж/б лекальных блоков фундамента №5 (10+10=20шт)бетон В-20 F-300 W-6 с/ст габарит 119х43х150. вес 1,4т Арматура: А-I-34,8кг/м3.∑ 396,72кг	$м^3$	5,70	96761,48	551541
168	Монтаж ж/б лекальных блоков фундамента №4а (1+1=2шт) габарит 119х43х99. Арматура: А-I-39,70кг/$м^3$. ∑ 396,72кг. Вес 0,95т	$м^3$	0,38	85425,64	32461
169	Монтаж ж/б звеньев тела трубы: марка -блок №13 (16+16=32шт) с/с бетон В-20 F-300 W-6. Вес 1,1т.Арматура: А-I-25,14кг/$м^3$.-∑337,88кг, А-III-76,24кг/м3.-∑1024,66кг с конопаткой швов паклей, пропитанной битумом и заделкой швов цементным раствором	$м^3$	6,72	173345,06	1164879
172	Засыпка котлована вручную. Грунт II гр. с уплотнением	$м^3$	6,50	1552,67	10092
186	**Итого по разделу 4:**				**3000306**
252	**Итого по участку км 167-177**				**272753913**
253	*в том числе НДС:*				29223634

Заказчик:

Зам.директора ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"

_____ Темирханов Б.Р.

Начальник ОКК и ПР

_____ Насипов М.Е.

Гл.специалист ОКК и ПР

_____ Коновалов И.А.

Гл.инженер ТОО "САПА С3"

_____ Джурмагамбетов К.С.

Ген.подрядчик:

И.О.ген.директора ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Д.К.

Начальник ПТО ДС

_____ Корнеев А.А.

Директор филиала

"Национальный центр качества дорожных активов" по ЗКО

_____ Габбасов Ж.Ш.

Дорожный инженер по строительству:

_____ Кипшакбаев З.А.

Заказчик: АО НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 24-05-21/5 от 12.05.2018г. Доп.соглашение № 7 от 31.05.2019г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ км 157-км192" (участок 177-187км)

АКТ

приемки выполненных работ за период с 06.09.2019г по 20.09.2019г. от 23.09.2019г.

№п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоим. ед. изм.,тенге	Общая стоимость, тенге
1	**Раздел 1. Подготовительные работы**				
6	Восстановление оси автодороги (объездная дорога)	км	1,5000	8105,14	12158
7	**Устройство объездной дороги на период капитального ремонта дороги. Длина 9,607км. Съездов 10 шт. длина 1,18км ПК200-ПК215**				
8	Снятие ПСП h=0,1м (1097м2) с откосов и резерва ПК 200+00 (осн.дор.);ПК 96+07 (объездн. дор.) бульдозером 130 л.с. с перемещением на 30м с последующим возвращением. Грунт I гр.**ПК200-ПК215-1,5 км**	$м^3$	17,13	293,67	5031
9	Нарезка уступов бульдозером 130 л.с. на участках откосов земляного полотна для отсыпки съездов временной объездной дороги и промежуточных съездов с перемещением на 10м. Грунт II гр.	$м^3$.	30,76	62,21	1914
10	Разработка грунта в резервах бульдозером 130 л.с. с перемещением до 50м на устройство съездов. Грунт II гр.	$м^3$	347,25	181	62852
11	Механизированная планировка верха насыпи и откосов Грунт II гр.	$м^2$	1747,35	60,46	105645
12	Послойное уплотнение грунта пневмокатками весом 25т при 6-ти проходах по одному следу hсл=30см с поливом водой (Lв=14км). Грунт I гр.	$м^3$	359,11	273,72	98296
13	То же, вручную	$м^3$	18,9	390,88	7388
14	Разработка грунта временных съездов бульдозером 130 л.с. с перемещением до 50м по резерву. Грунт II гр.	$м^3$	347,25	271,27	94199
15	Механизированная планировка резервов. Грунт I гр.	$м^2$	1388,99	100,41	139468
16	Уплотнение грунта катками 16т при 3-х проходах по одному следу hсл=0,25м с поливом водой ℓв=14км. Грунт I гр.	$м^3$	395,87	263,31	104237
17	Нарезка кюветов механизированным способом. Грунт II гр.с перемещением бульдозером 130 л.с. в объездную дорогу до 10м с последующим возвращением (распределением)при разборке объездной дороги.	$м^3$	714,91	124,44	88963
18	То же, вручную	$м^3$	7,22	2499,46	18046
19	Уплотнение земполотна временной объездной дороги пневматическими прицепными к	$м^3$	3028,51	286,79	868546
20	То же, вручную	$м^3$	3,03	390,85	1184
21	Планировка верха земполотна временной объездной дороги. с созданием поперечного уклона автогрейдером. Грунт II гр. Ширина 9,0м	$м^2$	15006,23	60,46	907277
22	То же, вручную.Грунт II гр.	$м^2$	151,46	198	29989
23	Устройство покрытия (97080м2) серповид. профиля h=18см шир. 9м, включая съезды. Предварительно:Погрузка (19435м3)экс. е=0,65м3 ПГС из штаб.в а/с с вывозом (31096т) на объезд. дорогу ℓв= до 3 км.Погрузка фрез.а/б, щебня и ПГС с вывозом на объезд. дорогу с участка сопряжения (ℓ= 209) предусмотрена в основных объёмах по дороге. Расход материалов на 1км: ПГС - 1801,71м3 (нов), ЩГПС -113,75м3 (от разб.), - Вода - 54,5м3 на ℓв. ср.=14км.Содержание дороги 10,787км со съездами **ПК200+00-ПК200+30- 0,03км**	км	0,03	16499906,6	494997
37	**Итого по разделу 1:**				**3040190**
38	**Раздел 2. Земляные работы**				
39	**Подготовительные работы по возведению земполотна**	**км**			
44	Снятие растительного слоя толщ.10см бульдозером 130 л.с.с перемещением в валы с существующих откосов и подошвы насыпи земполотна (при изменении направления трассы) на 20м в штабель. Грунт I гр. **ПК200-ПК210- 1км**	$м^3$	954,00	110	104940
90	**Итого по разделу 2:**				**104940**
307	**Итого по участку км 177 - 187**				**3145130**
308	***в том числе НДС 12%:***				***336978***

Заказчик :

Зам.директора ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"

_____ Темирханов Б.Р.

Начальник ОКК и ПР

_____ Насипов М.Е.

Гл.специалист ОКК и ПР

_____ Конопалов И.А.

Гл.инженер ТОО "САПА СЗ"

_____ Джумагамбетов К.С.

Ген.подрядчик:

И.О.ген.директора ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Д.К.

Начальник ПТО ДС

_____ Корнеев А.А.

Директор филиала

Национальный центр качества дорожных активов" по ЗКО

_____ Габбасов Ж.Ш.

Дорожный инженер по строительству:

_____ Кипшакбаев З.А.

ТОО "Uniserv"

РЕЕСТР

актов приемки выполненных работ за 2019 год

по объекту: "Капитальный ремонт автодороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.Р.Ф., участок 157-192 км"

№ п/п	Наименование месяца	Всего СМР , тенге (без заготовки)	заготовка материалов	*в том числе по участкам*			
				1-10 км ПК157-ПК167 с заготовкой	2-10 км ПК167-ПК177	3-9,6 км ПК177-ПК187	4-5,38428 км ПК187-ПК192
Общая стоимость		**6 307 011 657**		**1 813 409 615**	**2 130 140 465**	**1 943 200 617**	**420 260 960**
Выполнено в 2018году		**1 286 100 000**	223167325	**940 480 164**	**110 717 704**	**2 644 255**	**9 090 552**
	План на 2019 год	**2 446 409 700**	223 167 325	**703 098 702**	**1 769 240 091**	**197 238 232**	
	1-2 декада мая	**120 441 943**		104 732 352	15 709 591		
	1-2 декада июня	**406 895 222**	61 264 318	435 484 590	32 674 950		
	1 декада июля	**272 355 675**		69 476 910	202 878 765		
	2 декада июля	**170 392 635**			*170 392 635*		
	3 декада июля	**50 223 166**	80 013 781		130 236 947		
	1-2 декада августа	**263 064 279**			263 064 279		
	3 декада августа	**196 608 916**	81 889 226		278 498 142		
	1 декада сентября	**124 175 700**			124 175 700		
Итого за 2019 год		***1 604 157 536,0***	***223 167 325***	***609 693 852,0***	***1 217 631 009,0***	***0,0***	***0,0***
Остаток на 2019 год:		***842 252 164,0***	***0***	***93 404 850***	***551 609 082***	***197 238 232***	***0,0***
Остаток от проекта:		***2 574 501 957***		***169 830 749***	***250 182 670***	***1 743 318 130***	***411 170 408***

Инженер ППО Хуснулина М.А.

Заказчик: ЗКО Филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Утверждена

приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам

строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Наименование строительства и его адрес: ***"Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница Р.Ф. км 157-192""***

СПРАВКА от 09.09.2019г
о стоимости выполненных работ и затрат
за период с 26.08.2019 по 05.09.2019 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	наименование	код		наименование		код
		24-05-21/5 доп.согл. № 7	**12.05.2018 31.05.2019**						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - за период с 26.08.2019 по 05.09.2019 г.	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 604 157 536,00		0			0			171 874 021,71	
В том числе: В текущем месяце- за период с 26.08.2019 по 05.09.2019 г.	124 175 700,00	110 871 160,71	0			0			13 304 539,29	124 175 700,00
Корректировка стоимости	0,00	0,00							0,00	
итого выполнено с учетом корректировки стоимости	**124 175 700,00**	**110 871 160,71**							**13 304 539,29**	**124 175 700,00**
Выплата аванса	733 922 910,00	0,00								
Удержание аванса	582 281 784,81	47 519 379,48							5 702 325,54	53 221 705,02
Удержание гарантийных обязательств 5 % (согл.договора)		0							0	
Итого к оплате:	**1 021 875 751,19**								**13 304 539,29**	**70 953 994,98**

Заказчик: Директор ЗКО Филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ Жуманов Е. Б.

Подрядчик: Вр. И. о. Генерального директора ТОО"Uniserv"

_____Сатбаев Д.К.

Заказчик: АО НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 24-05-21/5 от 12.05.2018г. Доп.соглашение № 7 от 31.05.2019г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ км 157- км192"

Сертификат промежуточной оплаты

приемки выполненных объемов работ за за период с 26.08.2019г. по 05.09.2019г. от 06.09.2019г.

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Участок №1 км 157- км167 (10км)		Участок №2 км 167- км177 (10км)		Участок №3 км 177- км187 (9,6 км)		Участок №4 км 187- км192 (5,88426км)		Итого	
			кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	**кол-во**	**стоимость**
1	Устройство объездной дороги со съездами (в т.ч.рек.объездн., пл.ДСМ, септик)	км			0,00000	5 780 637	0	0			**0,000**	**5 780 637**
2	Разборка дорожной одежды	км			0	104 783	0	0			**0**	**104 783**
3	Земляные работы в насыпь и засыпка резервов (в т.ч. рек.)	км	0	0	0,9	4 198 727	0	0	0	0	**0,9**	**4 198 727**
		т.м3	0,000		0,63220		0		0		**0,6322**	
4	Строительство и ремонт ж/б труб	шт			0	3 191 881	0	0	0	0	**0**	**3 191 881**
5	Ремонт мостов	шт							0	0	**0**	-
6	Устройство прослойки из геотекстиля	т.м2					0	0			**0**	-
7	Устройство доп.слоя основания из ЩПГС Н=15 см	км	0	0	0,780	24 387 505	0	0			**0,78**	**24 387 505**
8	Устройство основания из щебня 15+5=20см	км	0,0000	0	0,800	40 756 232	0	0			**0,8**	**40 756 232**
9	Устройство нижнего слоя а/б покрытия из крупнозернистого асфальтобетона Н=7 см	км	0	0	0,640	17 721 958	0	0			**0,64**	**17 721 958**
10	Устройство верхнего слоя а/б покрытия из мелкозернистого асфальтобетона Н=6 см (эксп.уч-к)	км	0	0	1,050	27 957 132	0	0	0	0	**1,05**	**27 957 132**
11	Устройство слоя усиления (а/б покрытия) из холодного асфальтобетона Н=6 см (Нср=7,1см),в.т.ч эксп.уч-к	км							0	0	**0**	-
12	Устройство ШПО	км							0	0	**0**	-
13	Укрепление обочин ГПЩС (щебень50%+матер.от разборки50%) Н=15 см (у плит-6см)	км	0,00000	0	0	-	0,00000	0	0,000	0	**0,0000**	-

14	Устройство присыпных обочин	км	0,00	0	0	-	0	0	0	0	**0**	-
		т.м3	0,00000		0,00000		0,00000				**0,00000**	
15	Устройство пересечений и примыканий	шт	0	0	0	-	0	0	0	0	**0**	-
16	Обустройство дороги	км	0	0	0	-	0	0	0	0	**0**	-
17	Разметка проезжей части	км	0,00	0	0	-	0	0	0	0	**0**	-
18	Прочие работы (юр.оф, с/х потери, разбивка трассы)	тенге		0		76 845		0		0		**76 845**
19	Заготовка материала	тенге		-								-
	Всего:			-		**124 175 700**		-		-		**124 175 700**
	в том числе НДС			*0*		*13304539*		*0*		*0*		*13 304 539*

Заказчик :

Зам.директора ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"

_____Темирханов Б.Р.

Проверил:

Гл.специалист ОПЭРиМ:_____Чалова Е.И.

Ген.подрядчик:

И.о.ген.директора ТОО "Uniserv"

_____Сатбаев Д.К.

Заказчик: АО НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 24-05-21/5 от 12.05.2018г. Доп.соглашение № 7 от 31.05.2019г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ км 157- км192" (участок 167-177км)

АКТ

приемки выполненных работ за период с 26.08.2019г по 05.09.2019г. от 06.09.2019г.

№п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоим. ед. изм.,тенге	Общая стоимость, тенге
1	**Раздел 1. Подготовительные работы**				
5	Восстановление оси автодороги на местности I категории	км	2,00	28364,76	56730
6	Восстановление оси автодороги (объездная дорога)	км	2,3638	8509,42	20115
7	**Устройство объездной дороги на период капитального ремонта дороги. ПК165+00-ПК200+00**	**км**	**3,5**		
8	Снятие ПСП h=0,1м с откосов и резерва ПК 0; ПК 200+16 бульдозером 130 л.с. с перемещением на 30м с последующим возвращением. Грунт I гр. **ПК165+00-ПК200**	$м^3$	18,54	308,51	5720
9	Нарезка уступов бульдозером 130 л.с. на участках откосов земляного полотна для отсыпки съездов временной объездной дороги и промежуточных съездов с перемещением на 10м. Грунт II гр.	$м^3$.	58,71	65,36	3836
10	Разработка грунта в резервах бульдозером 130 л.с. с перемещением до 50м на устройство съездов. Грунт II гр.	$м^3$	592,40	190,14	112639
11	Механизированная планировка верха насыпи и откосов.Грунт II гр.	$м^2$	1586,82	63,51	100779
12	Послойное уплотнение грунта пневмокатками весом 25т при 6-ти проходах по одному следу hсл=30см с поливом водой (Lв=20км). Грунт I гр.	$м^3$	644,58	371,34	239359
13	То же, вручную	$м^3$	6,57	494,42	3248
14	Разработка грунта временных съездов бульдозером 130 л.с. с перемещением до 50м по резерву. Грунт II гр.	$м^3$	592,37	284,98	168814
15	Механизированная планировка резервов. Грунт I гр.	$м^2$	2369,49	105,48	249934
16	Уплотнение грунта катками 16т при 3-х проходах по одному следу hсл=0,25м с поливом водой Lв=20км. Грунт I гр.	$м^3$	592,37	360,39	213483
17	Нарезка кюветов механизированным способом. Грунт II гр.с перемещением бульдозером 130 л.с. в объездную дорогу до 10м с последующим возвращением (распределением)при разборке объездной дороги.	$м^3$	1630,10	130,72	213087
18	То же, вручную, грунт II гр.	$м^3$	16,50	2625,76	43326
19	Уплотнение земполотна временной объездной дороги пневматическими прицепными катками весом 25т при 6 проходах по одному следу и толщиной слоя 20см. с поливом водой. Доставка воды а/транспортом L=20 км	$м^3$	6228,64	385,06	2398400
20	То же, вручную	$м^3$	6,24	494,41	3084
21	Планировка верха земполотна временной объездной дороги. с созданием поперечного уклона автогрейдером. Грунт II гр. Ширина 9,0м	$м^2$	30862,40	63,51	1960071
22	То же, вручную.Грунт II гр.	$м^2$	311,80	208,01	64857
37	**Итого по разделу 1:**				**5857482**
38	**Раздел 2. Земляные работы ПК166-ПК175**	**км**	**0,9**		
39	**Подготовительные работы по возведению земполотна**				
40	Снятие растительного слоя толщ.10см бульдозером 130 л.с.с перемещением в валы с существующих откосов земполотна на 20м в штабель. Грунт I гр. **ПК180+00-ПК185+00-0,5 км**	$м^3$	482,40	115,49	55712
42	Перемещение разработанного материала бульдозером130 л.с. в валы на 30м. Грунт II гр. (с последующим использованием на покрытие объездной дороги)	$м^3$.	548,40	191,07	104783
43	Рыхление тракторными рыхлителями 165 л.с. существующего земполотна на глубину 40см участками до 200м. Вср. = 18,60м с ПК 100+00 по ПК 200+00	$м^3$	6696,00	8,81	58992
44	Уплотнение верха существующего земполотна виброкатками весом 20,5т при 6-ти проходах по одному следу и толщине слоя 40смс поливом водой. Грунт II гр. а/т воды на 25км.	$м^3$	6696,00	416,37	2788014
45	**Земляные работы**				

46	Срезка бульдозером 130 л.с грунта существующего земполотна,боковых откосов и боковых резервов с перемещением в проектное земляное полотно на 20м. Грунт II гр.	$м^3$	522,20	94,00	49087
47	Срезка бульдозером 130 л.с. грунта существующего земполотна, боковых откосов и боковых резервов с перемещением в штабель на 20м. Грунт II гр.	$м^3$	110,00	131,18	14430
48	Погрузка из штабеля грунта экскаватором e=0,65м3 в самосвалы P=20т и вывоз на земляное полотно на 1 км (1651,5т).Грунт I гр. g=1,64 т/м3. Содержание дорог -1 км	$м^3$	78,40	379,09	29721
49	То же на 2км (129,6т). Грунт I группы g =1,64 т/$м^3$.Содержание дорог - 2км.	$м^3$	31,60	443,04	14000
58	Уплотнение грунта пневмокатками весом 25т. при 6-ти проходах по одному следу толщиной слоя 25см с поливом водой. Грунт II гр. а/т воды на 25км	$м^3$	440,20	461,54	203170
59	Механизированная планировка верха (158094м2) земполотна.Грунт II гр.	$м^2$	14228,40	69,27	985601
87	**Итого по разделу 2:**				**4303510**
88	**Раздел 3. Дорожная одежда**				
89	**Устройство дорожной одежды**				
90	Устройство дополнительного слоя основания (104300м2) из щебёночно-песчано гравийной смеси h=15см с непрерывной гранулометрией С-5 с предварительным смешиванием щебёночно-гравийно-песчаной смеси С-5 (19556,25м3) в установке и погрузкой погрузчиком в автосамосвалы 20 т и транспортировкой на ℓ = 15км.-31290тн. Расход материалов на 1000м2: - щебень фр. 40-70мм - 20,8 м3. , щебень фр. 20-40мм - 64,3 м3, щебень фр. 10-20мм - 9,5 м3., щебень фр. 5-10мм - 9,5 м3, песчано-гравийная смесь - 83,7 м3, вода с доставкой автоцистернами на 25км - 13,1м3 **ПК165+20-ПК173+00-0,78 км**	$м^3$	1220,31	19984,68	24387505
91	Устройство нижнего слоя основания из фракционного щебня h=15см Расход материалов на 1000м2:щебень фр. 40-70мм - 189 м3.,вода с доставкой автоцистернами на 25км - 20м3. погрузка погрузчиком из штабеля и транспортировка (27155,52тн) на ℓ = 3км с площадки ДСМ **ПК164+80-ПК172+80-0,8км**	$м^2$	7184	3714,55	26685327
92	Устройство верхнего слоя основания из фракционного щебня h=5см Расход материалов на 1000м2:щебень фр. 40-70мм - 63 м3, щебень фр. 10-20мм - 15 м3, щебень фр. 5-10мм - 10 м3, вода с доставкой автоцистернами на 25км - 30м3, погрузка погрузчиком из штабеля и транспортировка (12221,44 тн) на ℓ = 3км с площадки ДСМ **ПК164+80-ПК172+80-0,8км**	$м^2$	6944	2026,34	14070905
93	Розлив жидкого битума (57,6т) по слою основания Расход на 1000м2 - 0,72т	$м^2$	5120	114,57	586598
94	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона Марки II h=7см **ПК158+30-ПК164+70-0,64 км**	$м^2$	5120	3346,75	17135360
95	Розлив жидкого битума (20т) по нижнему слою а/б покрытия. Расход на 1000м2 - 0,25т	$м^2$	8400	39,78	334152
96	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного м/зернистого а/бетона Типа А, Марки II, толщиной 6см **ПК152+30-ПК162+80 1,05км**	$м^2$	8400	3288,45	27622980
104	**Итого по разделу 3:**				**110822827**
105	**Раздел 4. Искусственные сооружения**				
150	**Устройство труб на съездах ПК 186+81 диам.1,0м**				
151	**Подготовительные работы.**				
152	Разработка грунта существующего земполотна бульдозером 130 л.с. с перемещением в штабель на 20м. Грунт II гр.	$м^3$	154,00	127,09	19572
153	**Устройство оголовков.**				
154	Разработка грунта экскаватором e=0,25м3.в отвал с последующим перемещением бульдозером 130 л.с. до 20м. Грунт II гр.	$м^3$	51,00	380,38	19399
155	Доработка грунта вручную. Грунт I группы	$м^3$	5,10	2487,95	12689
156	Устройство подушки из песчанно-гравийной смеси	$м^3$	20,00	12679,72	253594
157	Устройство щебеночной подготовки h=10см щебень фракции 10-20мм	$м^3$	1,00	28638,85	28639
158	Монтаж краном портальных блоков СТ-10 (2+2=4шт) вес 2,5т, с/с бетон В-20 F-300 W-6 с/ст габарит 122х272х73см Арматура: А-I-38,22кг/м3.-∑154,4 кг, А-II-15,74 кг/м3.-∑63,58кг с устройством монолитного бетонного лотка h=20см. с/с В-20 F-300 W-6 и заделкой швов цементным раствором В-20 F-300 с/ст	$м^3$	2,02	140566,45	283944
159	Монтаж краном откосных блоков СТ-4 п.л.(4+4=8шт) вес 2,5т, с/с бетон В-20 F-300 W-6 с/ст габарит 185х227х300см Арматура: А-I-44,39кг/м3.∑ 348кг с устройством монолитного бетонного лотка h=20см. с/с В-20 F-300 W-6 и заделкой швов цементным раствором В-20 F-300 с/ст	$м^3$	3,92	136528,87	535193
160	Устройство обмазочной гидроизоляции БМ-3	$м^2$	28,00	1919,04	53733
161	Засыпка котлована вручную с уплотнением пневмотрамбовками. Грунт II гр.	$м^3$		1552,37	0
162	**Устройство тела трубы.**				
163	Разработка грунта бульдозером 130 л.с. под тело трубы с перемещением в штабель на 20м. Грунт II гр.	$м^3$	10,50	127,31	1337
164	Разработка грунта вручную. Грунт I группы.	$м^3$	1,00	2075,24	2075

165	Уплотнение основания при 6-ти проходах катка 25т по одному следу h=0,20м с поливом водой 100%ℓ=25км	$м^3$	4,80	447,58	2148
166	Устройство подготовки из щебня фракции 20-40мм h=10см	$м^3$	1,60	26090,29	41744
167	Монтаж ж/б лекальных блоков фундамента №5 (10+10=20шт)бетон В-20 F-300 W-6 с/ст габарит 119х43х150. вес 1,4т Арматура: А-I-34,8кг/м3.∑ 396,72кг	$м^3$	5,70	96761,48	551540
168	Монтаж ж/б лекальных блоков фундамента №4а (1+1=2шт) габарит 119х43х99. Арматура: А-I-39,70кг/$м^3$. ∑ 396,72кг. Вес 0,95т	$м^3$	0,38	85425,64	32462
169	Монтаж ж/б звеньев тела трубы: марка -блок №13 (16+16=32шт) с/с бетон В-20 F-300 W-6. Вес 1,1т.Арматура: А-I-25,14кг/$м^3$.-∑337,88кг, А-III-76,24кг/м3.-∑1024,66кг с конопаткой швов паклей, пропитанной битумом и заделкой швов цементным раствором	$м^3$	6,72	173345,06	1164879
170	Устройство обмазочной гидроизоляции БМ-3	$м^2$	45,50	1919,01	87315
171	Устройство оклеечной гидроизоляции ИР	$м^2$	16,27	6245,74	101618
172	Засыпка котлована вручную. Грунт II гр. с уплотнением	$м^3$		1552,67	0
186	**Итого по разделу 4:**				**3191881**
252	**Итого по участку км 167-177**				**124175700**
253	*в том числе НДС:*				13304539

Заказчик :

Зам.директора ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"

_____ Темирханов Б.Р

Начальник ОКК и ПР

_____ Насипов М.Е.

Гл.специалист ОКК и ПР

_____ Коновалов И.А.

Гл.инженер ТОО "САПА-С3"

_____ Джурмагамбетов К.С.

Ген.подрядчик:

И.О.ген.директора ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Д.К.

Начальник ПТО ДС

_____ Корнеев А.А.

Директор филиала

Республиканский центр качества дорожных активов" по ЗКО

_____ Габбасов Ж.Ш.

Дорожный инженер по строительству:

_____ Кипшакбаев З.А.

ТОО "Uniserv"

РЕЕСТР

актов приемки выполненных работ за 2019 год

по объекту: "Капитальный ремонт автодороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.Р.Ф., участок 157-192 км"

№ п/п	Наименование месяца	Всего СМР , тенге (без заготовки)	заготовка материалов	*в том числе по участкам*			
				1-10 км ПК157-ПК167 с заготовкой	2-10 км ПК167-ПК177	3-9,6 км ПК177-ПК187	4-5,38428 км ПК187-ПК192
Общая стоимость		**6 307 011 657**		**1 813 409 615**	**2 130 140 465**	**1 943 200 617**	**420 260 960**
Выполнено в 2018году		**1 286 100 000**	223167325	**940 480 164**	**110 717 704**	**2 644 255**	**9 090 552**
	План на 2019 год	**2 446 409 700**	223 167 325	**703 098 702**	**1 769 240 091**	**197 238 232**	
	1-2 декада мая	**120 441 943**		104 732 352	15 709 591		
	1-2 декада июня	**406 895 222**	61 264 318	435 484 590	32 674 950		
	1 декада июля	**272 355 675**		69 476 910	202 878 765		
	2 декада июля	**170 392 635**			*170 392 635*		
	3 декада июля	**50 223 166**	80 013 781		130 236 947		
	1-2 декада августа	**263 064 279**			263 064 279		
	3 декада августа	**196 608 916**	81 889 226		278 498 142		
Итого за 2019 год		***1 479 981 836,0***	***223 167 325***	***609 693 852,0***	***1 093 455 309,0***	***0,0***	***0,0***
Остаток на 2019 год:		***966 427 864,0***	***0***	***93 404 850***	***675 784 782***	***197 238 232***	***0,0***
Остаток от проекта:		***2 574 501 957***		***169 830 749***	***250 182 670***	***1 743 318 130***	***411 170 408***

Инженер ППО Хуснулина М.А.

Заказчик: ЗКО Филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Наименование строительства и его адрес: ***"Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница Р.Ф. км 157-192""***

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за период с 20.08.2019 по 25.08.2019 г.
от 26.08.2019г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	наименование	код		наименование		код
		24-05-21/5 доп.согл. № 7	12.05.2018 31.05.2019						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - за период с 20.08.2019 по 25.08.2019 г.	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 479 981 836,00		0			0			158 569 482,43	
В том числе: В текущем месяце- за период с 20.08.2019 по 25.08.2019 г.	196 608 916,00	175 543 675,00	0			0			21 065 241,00	196 608 916,00
Корректировка стоимости	0,00	0,00							0,00	
итого выполнено с учетом корректировки стоимости	**196 608 916,00**	**175 543 675,00**							**21 065 241,00**	**196 608 916,00**
Выплата аванса	733 922 910,00	0,00								
удержание аванса	529 060 079,79	175 543 675,00							21 065 241,00	196 608 916,00
Удержание гарантийных обязательств 5 % (согл.договора)		0							0	
Итого к оплате:	**950 921 756,21**								**21 065 241,00**	**0,00**

Заказчик: Директор ЗКО Филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"
_____ Жуманов Е. Б.

Подрядчик: Вр. И. о. Генерального директора ТОО"Uniserv"
_____ Сатбаев Д.К.

Заказчик: АО НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 24-05-21/5 от 12.05.2018г. Доп.соглашение № 7 от 31.05.2019г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ км 157- км192"

Сертификат промежуточной оплаты

приемки выполненных объемов работ за за период с 20.08.2019г. по 25.08.2019г. от 26.08.2019г.

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Участок №1 км 157- км167 (10км)		Участок №2 км 167- км177 (10км)		Участок №3 км 177- км187 (9,6 км)		Участок №4 км 187- км192 (5,88426км)		Итого	
			кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	**кол-во**	**стоимость**
1	Устройство объездной дороги со съездами (в т.ч.рек.объездн., пл.ДСМ, септик)	км			8,3538	135 408 286	0	0			**8,354**	**135 408 286**
2	Разборка дорожной одежды	км			0	850 567	0	0			**0**	**850 567**
3	Земляные работы в насыпь и засыпка резервов (в т.ч. рек.)	км	0	0	1	8 320 368	0	0	0	0	**1**	**8 320 368**
		т.м3	0,000		7,34440		0		0		**7,3444**	
4	Строительство и ремонт ж/б труб	шт			0	-	0	0	0	0	**0**	-
5	Ремонт мостов	шт							0	0	**0**	-
6	Устройство прослойки из геотекстиля	т.м2					0	0			**0**	-
7	Устройство доп.слоя основания из ЩПГС Н=15 см	км	0	0	1,22	38 144 559	0	0			**1,22**	**38 144 559**
8	Устройство основания из щебня 15+5=20см	км	0,0000	0	1,2	61 134 348	0	0			**1,2**	**61 134 348**
9	Устройство нижнего слоя а/б покрытия из крупнозернистого асфальтобетона Н=7 см	км	0	0	0,65	17 998 864	0	0			**0,65**	**17 998 864**
10	Устройство верхнего слоя а/б покрытия из мелкозернистого асфальтобетона Н=6 см (эксп.уч-к)	км	0	0	0,625	16 641 150	0	0	0	0	**0,625**	**16 641 150**
11	Устройство слоя усиления (а/б покрытия) из холодного асфальтобетона Н=6 см (Нср=7,1см),в.т.ч эксп.уч-к	км							0	0	**0**	-
12	Устройство ШПО	км							0	0	**0**	-
13	Укрепление обочин ГПЩС (щебень50%+матер.от разборки50%) Н=15 см (у плит-6см)	км	0,00000	0	0	-	0,00000	0	0,000	0	**0,0000**	-

14	Устройство присыпных обочин	км	0,00	0	0	-	0	0	0	0	**0**	-
		т.м3	0,00000		0,00000		0,00000				**0,00000**	
15	Устройство пересечений и примыканий	шт	0	0	0	-	0	0	0	0	**0**	-
16	Обустройство дороги	км	0	0	0	-	0	0	0	0	**0**	-
17	Разметка проезжей части	км	0,00	0	0	-	0	0	0	0	**0**	-
18	Прочие работы (юр.оф, с/х потери, разбивка трассы)	тенге		0		-		0		0		-
19	Заготовка материала	тенге		**- 81 889 226**								**- 81 889 226**
	Всего:			**- 81 889 226**		**278 498 142**		**-**		**-**		**196 608 916**
	в том числе НДС			*-8773846*		*29839087*		*0*		*0*		*21 065 241*

Заказчик :

Зам.директора ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"

_____Темирханов Б.Р.

Проверил:

Гл.специалист ОПЭРиМ:_____Чалова Е.И.

Ген.подрядчик:

И.о.ген.директора ТОО "Uniserv"

_____Сатбаев Д.К.

Заказчик: АО НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Uniserv"
Договор № 24-05-21/5 от 12.05.2018г. Доп.соглашение № 7 от 31.05.2019г.
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ км 157- км192" (участок 157-167км)

АКТ

приемки выполненных работ за период с 20.08.2019г по 25.08.2019г. от 26.08.2019г.

№п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоим. ед. изм.,тенге	Общая стоимость, тенге
279	**Итого по участку км 157-167**				**0**
280	*в том числе НДС*				*0*
	Заготовка материала				*-81 889 226*
	Всего по акту:				**-81889226**
	в том числе НДС				*-8773846*

Заказчик :
Зам.директора ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"
_____ Темирханов Б.Р.
Начальник ОКК и ПР
_____ Насипов М.Е.
Гл.специалист ОКК и ПР
_____ Коновалов И.А.
Гл.инженер ТОО "САПА СЗ"
_____ Джурмагамбетов К.С.

Ген.подрядчик:
И.О.ген.директора ТОО "Uniserv"
_____ Сатбаев Д.К.
Начальник ПТО, ДС
_____ Корнеев А.А.

Директор филиала
Национальный центр качества дорожных активов" по ЗКО
_____ Габбасов Ж.Ш.
Дорожный инженер по строительству:
_____ Кипшакбаев З.А.

Заказчик: АО НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 24-05-21/5 от 12.05.2018г. Доп.соглашение № 7 от 31.05.2019г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ км 157- км192" (участок 167-177км)

АКТ

приемки выполненных работ за период с 20.08.2019г по 25.08.2019г. от 26.08.2019г.

№п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоим. ед. изм.,тенге	Общая стоимость, тенге
1	**Раздел 1. Подготовительные работы**				
23	Устр-во покрытия серповидн.профиля h=18см В= 9м , в т.ч. съезды (187403м2). Предварительно:1.Погрузка грунто-щеб.-песчано-гравийной смеси I гр. из валов (4750м3-1уч. + 250м3-2уч.) экс. е=0,65м3 в а/самосвалы 20т с вывозом (8000тн) на объездную дорогу участка №1 с последующим распределением бульдозером 108 л.с. с перемещением до 50м ГЩПГС I гр.-79167м2 на ширину покрытия В=9м, hср.сл.=6,3см (с грубой планировкой). 2.Погрузка экс. е=0,65м3 ПГС(11849м3) из штабеля I гр.с площадки ДСМ в а/самосвалы с тр-кой (18958тн) на объездную дорогу ℓв= до 3 км. 3.Смешение на месте ГЩПС и ПГС I гр. -16849м3 (бульдозером на50м и грубая планировка толщ.18см). 4.Погрузка ПГС из штабеля экс.е=0,65м3 с площадокДСМ в а/самосвалы с вывозом (36856тн) на объездную дорогу ℓв. ср.=3 км. Грунт I гр.и перемещение до 50м бульдозером 108л.с. ГПЩГС на ширину В=9м (23035м3). Расход материалов на 1км: ПГС - 1675,26м3, ПЩГС от разб -240,12м3. Вода - 45,5м3 на ℓв. ср.=20км.Всего 39884 м3. Содержание дорог 20км **ПК60-ПК165 (минус 0,34км, 1,858км+съезд)**	км	8,35380	16209184,70	135408287
37	**Итого по разделу 1:**				**135408286**
38	**Раздел 2. Земляные работы ПК156-ПК166**	**км**	**1**		
39	**Подготовительные работы по возведению земполотна**				
40	Снятие растительного слоя толщ.10см бульдозером 130 л.с.с перемещением в валы с существующих откосов земполотна на 20м в штабель. Грунт I гр. **ПК176+00-ПК180+00-0,4 км**	$м^3$	385,80	115,49	44557
42	Перемещение разработанного материала бульдозером130 л.с. в валы на 30м. Грунт II гр. (с последующим использованием на покрытие объездной дороги)	$м^3$.	4451,60	191,07	850567
43	Рыхление тракторными рыхлителями 165 л.с. существующего земполотна на глубину 40см участками до 200м. Вср. = 18,60м с ПК 100+00 по ПК 200+00	$м^3$	7440,00	8,81	65546
44	Уплотнение верха существующего земполотна виброкатками весом 20,5т при 6-ти проходах по одному следу и толщине слоя 40смс поливом водой. Грунт II гр. а/т воды на 25км.	$м^3$	7440,00	416,37	3097793
45	**Земляные работы**				
46	Срезка бульдозером 130 л.с грунта существующего земполотна,боковых откосов и боковых резервов с перемещением в проектное земляное полотно на 20м. Грунт II гр.	$м^3$	6399,80	94,00	601581
47	Срезка бульдозером 130 л.с. грунта существующего земполотна, боковых откосов и боковых резервов с перемещением в штабель на 20м. Грунт II гр.	$м^3$	944,60	131,18	123913
48	Погрузка из штабеля грунта экскаватором е=0,65м3 в самосвалы Р=20т и вывоз на земляное полотно на 1 км (1651,5т).Грунт I гр. g=1,64 т/м3. Содержание дорог - 1 км	$м^3$	117,60	379,09	44581
49	То же на 2км (129,6т). Грунт I группы g =1,64 т/$м^3$.Содержание дорог - 2км.	$м^3$	47,40	443,04	21000
50	То же на 3 км(3196,4т) . Грунт I гр. g =1,64 т/$м^3$.Содержание дорог 3 км.	$м^3$	779,60	514,97	401471
58	Уплотнение грунта пневмокатками весом 25т. при 6-ти проходах по одному следу толщиной слоя 25см с поливом водой. Грунт II гр. а/т воды на 25км	$м^3$	6120,40	461,54	2824809
59	Механизированная планировка верха (158094м2) земполотна.Грунт II гр.	$м^2$	15809,40	69,27	1095117
87	**Итого по разделу 2:**				**9170935**
88	**Раздел 3. Дорожная одежда**				
89	**Устройство дорожной одежды**				

90	Устройство дополнительного слоя основания (104300м2) из щебёночно-песчано гравийной смеси h=15см с непрерывной гранулометрией С-5 с предварительным смешиванием щебёночно-гравийно-песчаной смеси С-5 (19556,25м3) в установке и погрузкой погрузчиком в автосамосвалы 20 т и транспортировкой на ℓ = 15км.-31290тн. Расход материалов на 1000м2: - щебень фр. 40-70мм - 20,8 м3. , щебень фр. 20-40мм - 64,3 м3, щебень фр. 10-20мм - 9,5 м3., щебень фр. 5-10мм - 9,5 м3, песчано-гравийная смесь - 83,7 м3, вода с доставкой автоцистернами на 25км - 13,1м3 **ПК153+00-ПК165+20-1,22км**	$м^3$	1908,69	19984,68	38144559
91	Устройство нижнего слоя основания из фракционного щебня h=15см Расход материалов на 1000м2:щебень фр. 40-70мм - 189 м3.,вода с доставкой автоцистернами на 25км - 20м3. погрузка погрузчиком из штабеля и транспортировка (27155,52тн) на ℓ = 3км с площадки ДСМ **ПК152+80-ПК164+80-1,2км**	$м^2$	10776	3714,55	40027991
92	Устройство верхнего слоя основания из фракционного щебня h=5см Расход материалов на 1000м2:щебень фр. 40-70мм - 63 м3, щебень фр. 10-20мм - 15 м3, щебень фр. 5-10мм - 10 м3, вода с доставкой автоцистернами на 25км - 30м3, погрузка погрузчиком из штабеля и транспортировка (12221,44 тн) на ℓ = 3км с площадки ДСМ **ПК152+80-ПК164+80-1,2 км**	$м^2$	10416	2026,34	21106357
93	Розлив жидкого битума (57,6т) по слою основания Расход на 1000м2 - 0,72т	$м^2$	5200	114,57	595764
94	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона Марки II h=7см **ПК151+80-ПК158+30км-0,65км**	$м^2$	5200	3346,75	17403100
95	Розлив жидкого битума (20т) по нижнему слою а/б покрытия. Расход на 1000м2 - 0,25т	$м^2$	5000	39,78	198900
96	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного м/зернистого а/бетона Типа А, Марки II, толщиной 6см **ПК146+05-ПК152+30-0,625км**	$м^2$	5000	3288,45	16442250
104	**Итого по разделу 3:**				**133918921**
252	**Итого по участку км 167-177**				**278498142**
253	*в том числе НДС:*				29839087

Заказчик :

Зам.директора ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"

_____ Темирханов Б.Р.

Начальник ОКК и ПР

_____ Насипов М.Е.

Гл.специалист ОКК и ПР

_____ Коновалов И.А.

Гл.инженер ТОО "САПА СЗ"

_____ Джурмагамбетов К.С.

Ген.подрядчик:

И.О.ген.директора ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Д.К.

Начальник ПТО ДС

_____ Корнеев А.А.

Директор филиала

Национальный центр качества дорожных активов" по ЗКО

_____ Габбасов Ж.Ш.

Дорожный инженер по строительству:

_____ Кипшакбаев З.А.

ТОО "Uniserv"

РЕЕСТР

актов приемки выполненных работ за 2019 год

по объекту: "Капитальный ремонт автодороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.Р.Ф., участок 157-192 км"

№ п/п	Наименование месяца	Всего СМР , тенге (без заготовки)	заготовка материалов	*в том числе по участкам*			
				1-10 км ПК157-ПК167 с заготовкой	2-10 км ПК167-ПК177	3-9,6 км ПК177-ПК187	4-5,38428 км ПК187-ПК192
Общая стоимость		**6 307 011 657**		**1 813 409 615**	**2 130 140 465**	**1 943 200 617**	**420 260 960**
Выполнено в 2018году		**1 286 100 000**	223167325	**940 480 164**	**110 717 704**	**2 644 255**	**9 090 552**
	План на 2019 год	**2 446 409 700**	223 167 325	**703 098 702**	**1 769 240 091**	**197 238 232**	
	1-2 декада мая	**120 441 943**		104 732 352	15 709 591		
	1-2 декада июня	**406 895 222**	61 264 318	435 484 590	32 674 950		
	1 декада июля	**272 355 675**		69 476 910	202 878 765		
	2 декада июля	**170 392 635**			*170 392 635*		
	3 декада июля	**50 223 166**	80 013 781		130 236 947		
	1-2 декада августа	**263 064 279**			263 064 279		
Итого за 2019 год		***1 283 372 920,0***	***141 278 099***	***609 693 852,0***	***814 957 167,0***	***0,0***	***0,0***
Остаток на 2019 год:		***1 163 036 780,0***	***81 889 226***	***93 404 850***	***954 282 924***	***197 238 232***	***0,0***
Остаток от проекта:		***2 492 612 731***		***169 830 749***	***250 182 670***	***1 743 318 130***	***411 170 408***

Инженер ППО Хуснулина М.А.

Заказчик: ЗКО Филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Наименование строительства и его адрес: ***"Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница Р.Ф. км 157-192""***

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за период с 29.07.2019 по 19.08.2019 г.
от 20.08.2019г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	наименование	код		наименование		код
		24-05-21/5 доп.согл. № 7	12.05.2018 31.05.2019						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - за период с 29.07.2019 по 19.08.2019 г.	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 283 372 920,00		0			0			137 504 241,43	
В том числе: В текущем месяце- за период с 29.07.2019 по 19.08.2019 г.	263 064 279,00	234 878 820,54	0			0			28 185 458,46	263 064 279,00
Корректировка стоимости	0,00	0,00							0,00	
итого выполнено с учетом корректировки стоимости	**263 064 279,00**	**234 878 820,54**							**28 185 458,46**	**263 064 279,00**
Выплата аванса	733 922 910,00	0,00								
удержание аванса	332 451 163,79	0,00							0,00	
Удержание гарантийных обязательств 5 % (согл.договора)		0							0	
Итого к оплате:	**950 921 756,21**								**28 185 458,46**	**263 064 279,00**

Заказчик: Директор ЗКО Филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Жуманов Е. Б.

Подрядчик: Вр. И. о. Генерального директора ТОО"Uniserv"
Сатбаев Д.К.

Заказчик: АО НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 24-05-21/5 от 12.05.2018г. Доп.соглашение № 7 от 31.05.2019г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ км 157- км192"

Сертификат промежуточной оплаты

приемки выполненных объемов работ за за период с 29.07.2019г. по 19.08.2019г. от 20.08.2019г.

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Участок №1 км 157- км167 (10км)		Участок №2 км 167- км177 (10км)		Участок №3 км 177- км187 (9,6 км)		Участок №4 км 187- км192 (5,88426км)		Итого	
			кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	**кол-во**	**стоимость**
1	Устройство объездной дороги со съездами (в т.ч.рек.объездн., пл.ДСМ, септик)	км			0,000	7 674 773	0	0			**0,000**	**7 674 773**
2	Разборка дорожной одежды	км			0	-	0	0			**0**	**-**
3	Земляные работы в насыпь и засыпка резервов (в т.ч. рек.)	км	0	0	1,9	18 153 693	0	0	0	0	**1,9**	**18 153 693**
		т.м3	0,000		14,81		0		0		**14,809**	
4	Строительство и ремонт ж/б труб	шт			0	3 374 572	0	0	0	0	**0**	**3 374 572**
5	Ремонт мостов	шт							0	0	**0**	**-**
6	Устройство прослойки из геотекстиля	т.м2					0	0			**0**	**-**
7	Устройство доп.слоя основания из ЩПГС Н=15 см	км	0	0	1,687	52 745 566	0	0			**1,687**	**52 745 566**
8	Устройство основания из щебня 15+5=20см	км	0,0000	0	1,68	85 588 087	0	0			**1,68**	**85 588 087**
9	Устройство нижнего слоя а/б покрытия из крупнозернистого асфальтобетона Н=7 см	км	0	0	1,98	54 827 309	0	0			**1,98**	**54 827 309**
10	Устройство верхнего слоя а/б покрытия из мелкозернистого асфальтобетона Н=6 см (эксп.уч-к)	км	0	0	1,525	40 604 406	0	0	0	0	**1,525**	**40 604 406**
11	Устройство слоя усиления (а/б покрытия) из холодного асфальтобетона Н=6 см (Нср=7,1см),в.т.ч эксп.уч-к	км							0	0	**0**	**-**
12	Устройство ШПО	км							0	0	**0**	**-**
13	Укрепление обочин ГПЩС (щебень50%+матер.от разборки50%) Н=15 см (у плит-6см)	км	0,00000	0	0	-	0,00000	0	0,000	0	**0,0000**	**-**

14	Устройство присыпных обочин	км	0,00	0	0	-	0	0	0	0	**0**	-
		т.м3	0,00000		0,00000		0,00000				**0,00000**	
15	Устройство пересечений и примыканий	шт	0	0	0	-	0	0	0	0	**0**	-
16	Обустройство дороги	км	0	0	0	-	0	0	0	0	**0**	-
17	Разметка проезжей части	км	0,00	0	0	-	0	0	0	0	**0**	-
18	Прочие работы (юр.оф, с/х потери, разбивка трассы)	тенге		0		95 873		0		0		**95 873**
19	Заготовка материала	тенге		-								-
	Всего:			-		**263 064 279**		-		-		**263 064 279**
	в том числе НДС			*0*		*28185458*		*0*		*0*		*28 185 458*

Заказчик :

Зам.директора ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"

_____Темирханов Б.Р.

Проверил:

Гл.специалист ОПЭРиМ:_____Чалова Е.И.

Ген.подрядчик:

И.о.ген.директора ТОО "Uniserv"

_____Сатбаев Д.К.

Заказчик: АО НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 24-05-21/5 от 12.05.2018г. Доп.соглашение № 7 от 31.05.2019г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ км 157- км192" (участок 167-177км)

АКТ

приемки выполненных работ за период с 29.07.2019г по 19.08.2019г. от 20.08.2019г.

№п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоим. ед. изм.,тенге	Общая стоимость, тенге
1	**Раздел 1. Подготовительные работы**				
5	Восстановление оси автодороги на местности I категории	км	2,00	28364,76	56730
6	Восстановление оси автодороги (объездная дорога)	км	4,6000	8509,42	39143
7	**Устройство объездной дороги на период капитального ремонта дороги. ПК119+00-ПК165+00-4,6 км**	**км**	**4,6**		
8	Снятие ПСП h=0,1м с откосов и резерва ПК 0; ПК 200+16 бульдозером 130 л.с. с перемещением на 30м с последующим возвращением. Грунт I гр. **ПК130-ПК165-3,5 км**	$м^3$	18,72	308,51	5774
9	Нарезка уступов бульдозером 130 л.с. на участках откосов земляного полотна для отсыпки съездов временной объездной дороги и промежуточных съездов с перемещением на 10м. Грунт II гр.	$м^3$.	77,90	65,36	5092
10	Разработка грунта в резервах бульдозером 130 л.с. с перемещением до 50м на устройство съездов. Грунт II гр.	$м^3$	786,60	190,14	149564
11	Механизированная планировка верха насыпи и откосов.Грунт II гр.	$м^2$	2107,20	63,51	133828
12	Послойное уплотнение грунта пневмокатками весом 25т при 6-ти проходах по одному следу hсл=30см с поливом водой (Lв=20км). Грунт I гр.	$м^3$	855,90	371,34	317830
13	То же, вручную	$м^3$	8,60	494,42	4252
14	Разработка грунта временных съездов бульдозером 130 л.с. с перемещением до 50м по резерву. Грунт II гр.	$м^3$	786,60	284,98	224165
15	Механизированная планировка резервов. Грунт I гр.	$м^2$	3146,60	105,48	331903
16	Уплотнение грунта катками 16т при 3-х проходах по одному следу hсл=0,25м с поливом водой ℓв=20км. Грунт I гр.	$м^3$	786,60	360,39	283483
17	Нарезка кюветов механизированным способом. Грунт II гр.с перемещением бульдозером 130 л.с. в объездную дорогу до 10м с последующим возвращением (распределением)при разборке объездной дороги.	$м^3$	2164,80	130,72	282983
18	То же, вручную, грунт II гр.	$м^3$	21,90	2625,76	57504
19	Уплотнение земполотна временной объездной дороги пневматическими прицепными катками весом 25т при 6 проходах по одному следу и толщиной слоя 20см. с поливом водой. Доставка воды а/транспортом ℓ=20 км	$м^3$	8271,80	385,06	3185139
20	То же, вручную	$м^3$	8,30	494,41	4104
21	Планировка верха земполотна временной объездной дороги. с созданием поперечного уклона автогрейдером. Грунт II гр. Ширина 9,0м	$м^2$	40985,90	63,51	2603015
22	То же, вручную.Грунт II гр.	$м^2$	414,10	208,01	86137
37	**Итого по разделу 1:**				**7770646**
38	**Раздел 2. Земляные работы ПК137-ПК156**	**км**	**1,9**		
39	**Подготовительные работы по возведению земполотна**				
40	Снятие растительного слоя толщ.10см бульдозером 130 л.с.с перемещением в валы с существующих откосов земполотна на 20м в штабель. Грунт I гр. **ПК142-176-3,4 км**	$м^3$	3280,30	115,49	378842
43	Рыхление тракторными рыхлителями 165 л.с. существующего земполотна на глубину 40см участками до 200м. Вср. = 18,60м с ПК 100+00 по ПК 200+00	$м^3$	14136,00	8,81	124538
44	Уплотнение верха существующего земполотна виброкатками весом 20,5т при 6-ти проходах по одному следу и толщине слоя 40смс поливом водой. Грунт II гр. а/т воды на 25км.	$м^3$	14136,00	416,37	5885806
45	**Земляные работы**				

46	Срезка бульдозером 130 л.с грунта существующего земполотна,боковых откосов и боковых резервов с перемещением в проектное земляное полотно на 20м. Грунт II гр.	$м^3$	10556,00	94,00	992264
47	Срезка бульдозером 130 л.с. грунта существующего земполотна, боковых откосов и боковых резервов с перемещением в штабель на 20м. Грунт II гр.	$м^3$	4252,75	131,18	557876
48	Погрузка из штабеля грунта экскаватором е=0,65м3 в самосвалы Р=20т и вывоз на земляное полотно на 1 км (1651,5т).Грунт I гр. g=1,64 т/м3. Содержание дорог - 1 км	$м^3$		379,09	0
50	То же на 3 км(3196,4т) . Грунт I гр. g =1,64 т/$м^3$.Содержание дорог 3 км.	$м^3$	1169,40	514,97	602206
51	То же на 4 км (3845,8т). Грунт I гр.g =1,64 т/$м^3$.Содержание дорог 4 км.	$м^3$	2345,00	566,32	1328020
52	То же на 5 км(1025т) . Г рунт I гр.g =1,64 т/$м^3$.Содержание дорог 5 км.	$м^3$	187,55	636,38	119353
53	То же на 6 км (3011т) . Г рунт I гр.g =1,64 т/$м^3$.Содержание дорог 6км.	$м^3$	550,80	704,97	388297
58	Уплотнение грунта пневмокатками весом 25т. при 6-ти проходах по одному следу толщиной слоя 25см с поливом водой. Грунт II гр. а/т воды на 25км	$м^3$	12340,80	461,54	5695773
59	Механизированная планировка верха (158094м2) земполотна.Грунт II гр.	$м^2$	30037,80	69,27	2080718
87	**Итого по разделу 2:**				**18153693**
88	**Раздел 3. Дорожная одежда**				
89	**Устройство дорожной одежды**				
90	Устройство дополнительного слоя основания (104300м2) из щебёночно-песчано гравийной смеси h=15см с непрерывной гранулометрией С-5 с предварительным смешиванием щебёночно-гравийно-песчаной смеси С-5 (19556,25м3) в установке и погрузкой погрузчиком в автосамосвалы 20 т и транспортировкой на ℓ = 15км.-31290тн. Расход материалов на 1000м2: - щебень фр. 40-70мм - 20,8 м3. , щебень фр. 20-40мм - 64,3 м3, щебень фр. 10-20мм - 9,5 м3., щебень фр. 5-10мм - 9,5 м3, песчано-гравийная смесь - 83,7 м3, вода с доставкой автоцистернами на 25км - 13,1м3 **ПК136+13-ПК153+00-1,687 км**	$м^3$	2639,3	19984,68	52745566
91	Устройство нижнего слоя основания из фракционного щебня h=15см Расход материалов на 1000м2:щебень фр. 40-70мм - 189 м3.,вода с доставкой автоцистернами на 25км - 20м3. погрузка погрузчиком из штабеля и транспортировка (27155,52тн) на ℓ = 3км с площадки ДСМ **ПК136+00-ПК152+80-1,68км**	$м^2$	15086,4	3714,55	56039187
92	Устройство верхнего слоя основания из фракционного щебня h=5см Расход материалов на 1000м2:щебень фр. 40-70мм - 63 м3, щебень фр. 10-20мм - 15 м3, щебень фр. 5-10мм - 10 м3, вода с доставкой автоцистернами на 25км - 30м3, погрузка погрузчиком из штабеля и транспортировка (12221,44 тн) на ℓ = 3км с площадки ДСМ **ПК136+00-ПК152+80-1,68км**	$м^2$	14582,4	2026,34	29548900
93	Розлив жидкого битума (57,6т) по слою основания Расход на 1000м2 - 0,72т	$м^2$	15840	114,57	1814789
94	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона Марки II h=7см **ПК132+00-ПК151+80-1,98км**	$м^2$	15840	3346,75	53012520
95	Розлив жидкого битума (20т) по нижнему слою а/б покрытия. Расход на 1000м2 - 0,25т	$м^2$	12200	39,78	485316
96	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного м/зернистого а/бетона Типа А, Марки II, толщиной 6см **ПК130+80-ПК146+05-1,525 км**	$м^2$	12200	3288,45	40119090
104	**Итого по разделу 3:**				**233765368**
105	**Раздел 4. Искусственные сооружения**				
106	**Устройство трубы пк 154+60 диам.2х1,0м**				
107	**Подготовительные работы.**				
112	Погрузка (12,82м3) и вывоз автосамосвалом 20т ж.б. ℓвоз.ср=17км	т	32,05	939,70	30117
113	Возведение земполотна из грунта штабеля бульдозером 130 л.с.с перемещением на 20м.Грунт I группы.	$м^3$	179,20	78,35	14040
114	Уплотнение грунта пневмокатками 25т при 6-ти проходах по одному следу толщ.слоя 25см с поливом водой ℓ= 25км	$м^3$	162,90	448,80	73110
115	Уплотнение грунта пневмотрамбовками с поливом водой. Грунт II группы.	$м^3$	16,29	562,93	9170
116	**Устройство оголовков.**				
122	Монтаж краном откосных блоков СТ-4 (4шт) п.л. вес 2,5т, с/с бетон В-20 F-300 W-6 с/ст габарит 185х227х300см Арматура: А-I-44,39кг/м3.с устройством монолитного бетонного лотка h=20см. с/с В-20 F-300 W-6 и заделкой швов цементным раствором В-20 F-300 с/ст	$м^3$	3,92	145731,33	571267
123	Устройство обмазочной гидроизоляции БМ-3	$м^2$	56,0	1919,04	107466
124	Устройство оклеечной изоляции	м2	4,0	6245,85	24983
125	Засыпка котлована вручную с уплотнением пневмотрамбовками. Грунт II гр.	$м^3$	33,00	1552,42	51230
126	**Устройство тела трубы.**				

133	Монтаж ж/б звеньев тела трубы: марка -блок №13, с/с бетон (28шт) В-20 F-300 W-6. Вес 1,1т. Арматура: А-I-25,14кг/м3.-295,65кг, А-III-76,24кг/м3.-869,58кг. Заполнение пазух с/с бетоном В5, F300, W6 и заделка швов цем.раствором. Конопатка швов паклей, пропитанной битумом	м3	11,76	191983,33	2257724
134	Устройство обмазочной гидроизоляции БМ-3	$м^2$	56,84	1919,04	109078
135	Устройство оклеечной гидроизоляции ИР	$м^2$	18,47	6245,85	115361
136	Засыпка котлована вручную. Грунт II гр. с уплотнением	$м^3$	7,10	1552,94	11026
186	**Итого по разделу 4:**				**3374572**
252	**Итого по участку км 167-177**				**263064279**
253	*в том числе НДС:*				28185458

Заказчик :

Зам.директора ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"

_____Темирханов Б.Р.

Начальник ОКК и ПР

_____Насипов М.Е.

Гл.специалист ОКК и ПР

_____Коновалов И.А.

Гл.инженер ТОО "САПА С3"

_____Джурмагамбетов К.С.

Ген.подрядник:

И.О.ген.директора ТОО "Uniserv"

_____Сатбаев Д.К.

Начальник ПТО ДС

_____Корнеев А.А.

Директор филиала

"Национальный центр качества дорожных активов" по ЗКО

_____Габбасов Ж.Ш.

Дорожный инженер по строительству:

_____Кипшакбаев З.А.

ТОО "Uniserv"

РЕЕСТР

актов приемки выполненных работ за 2019 год

по объекту: "Капитальный ремонт автодороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.Р.Ф., участок 157-192 км"

№ п/п	Наименование месяца	Всего СМР , тенге (без заготовки)	заготовка материалов	*в том числе по участкам*			
				1-10 км ПК157-ПК167 с заготовкой	2-10 км ПК167-ПК177	3-9,6 км ПК177-ПК187	4-5,38428 км ПК187-ПК192
Общая стоимость		**6 307 011 657**		**1 813 409 615**	**2 130 140 465**	**1 943 200 617**	**420 260 960**
Выполнено в 2018году		**1 286 100 000**	223167325	**940 480 164**	**110 717 704**	**2 644 255**	**9 090 552**
	План на 2019 год	**2 446 409 700**	223 167 325	**703 098 702**	**1 769 240 091**	**197 238 232**	
	1-2 декада мая	**120 441 943**		104 732 352	15 709 591		
	1-2 декада июня	**406 895 222**	61 264 318	435 484 590	32 674 950		
	1 декада июля	**272 355 675**		69 476 910	202 878 765		
	2 декада июля	**170 392 635**			*170 392 635*		
	3 декада июля	**50 223 166**	80 013 781		130 236 947		
Итого за 2019 год		***1 020 308 641,0***	***141 278 099***	***609 693 852,0***	***551 892 888,0***	***0,0***	***0,0***
Остаток на 2019 год:		***1 426 101 059,0***	***81 889 226***	***93 404 850***	***1 217 347 203***	***197 238 232***	***0,0***
Остаток от проекта:		***2 492 612 731***		***169 830 749***	***250 182 670***	***1 743 318 130***	***411 170 408***

Инженер ППО Хуснулина М.А.

Заказчик: ЗКО Филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Утверждена

приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам

строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Наименование строительства и его адрес: ***"Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница Р.Ф. км 157-192""***

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за период с 22.07.2019 по 28.07.2019 г.
от 05.08.2019г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	наименование	код		наименование		код
		24-05-21/5 доп.согл. № 7	12.05.2018 31.05.2019						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - за период с 22.07.2019 по 28.07.2019 г.	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 020 308 641,00		0			0			109 318 782,96	
В том числе: В текущем месяце- за период с 22.07.2019 по 28.07.2019 г.	50 223 166,00	44 842 112,50	0			0			5 381 053,50	50 223 166,00
Корректировка стоимости	0,00	0,00							0,00	
итого выполнено с учетом корректировки стоимости	**50 223 166,00**	**44 842 112,50**							**5 381 053,50**	**50 223 166,00**
Выплата аванса	733 922 910,00	0,00								
удержание аванса	332 451 163,79	36 515 510,64							4 381 861,28	40 897 371,92
Удержание гарантийных обязательств 5 % (согл.договора)		0							0	
Итого к оплате:	**687 857 477,21**								**5 381 053,50**	**9 325 794,08**

Заказчик: Директор ЗКО Филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ Жуманов Е. Б.

Подрядчик: Вр. И. о. Генерального директора ТОО"Uniserv"

_____ Сатбаев Д.К.

Заказчик: ЗКО Филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Наименование строительства и его адрес: ***"Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница Р.Ф. км 157-192""***

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за 2 декаду июля 2019 года
от 22.07.2019г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	наименование	код		наименование		код
		24-05-21/5 доп.согл. № 7	**12.05.2018 31.05.2019**						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - за 2 декаду июля 2019 года без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	970 085 475,00		0			0			103 937 729,46	
В том числе: В текущем месяце- за 2 декаду июля 2019 года	170 392 635,00	152 136 281,25	0			0			18 256 353,75	170 392 635,00
Корректировка стоимости	0,00	0,00							0,00	
итого выполнено с учетом корректировки стоимости	**170 392 635,00**	**152 136 281,25**							**18 256 353,75**	**170 392 635,00**
Выплата аванса	733 922 910,00	0,00								
удержание аванса	291 553 791,87	152 136 281,25							18 256 353,75	170 392 635,00
Удержание гарантийных обязательств 5 % (согл. договора)		0							0	
Итого к оплате:	**678 531 683,13**								**18 256 353,75**	**0,00**

Заказчик: И. О. Директора ЗКО Филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"
_____ Жуманов Е. Б.

Подрядчик: Вр. И. о. Генерального директора ТОО"Uniserv"
_____ Сатбаев Д.К.

Заказчик: АО НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 24-05-21/5 от 12.05.2018г. Доп.соглашение № 7 от 31.05.2019г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ км 157- км192"

Сертификат промежуточной оплаты

приемки выполненных объемов работ за 2 декаду июля месяца 2019 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Участок №1 км 157- км167 (10км)		Участок №2 км 167- км177 (10км)		Участок №3 км 177- км187 (9,6 км)		Участок №4 км 187- км192 (5,88426км)		Итого	
			кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	**кол-во**	**стоимость**
1	Устройство объездной дороги со съездами (в т.ч.рек.объездн., пл.ДСМ, септик)	км			0,000	-	0	0			**0,000**	-
2	Разборка дорожной одежды	км			0	-	0	0			**0**	-
3	Земляные работы в насыпь и засыпка резервов (в т.ч. рек.)	км	0	0	1,05	12 050 081	0	0	0	0	**1,05**	**12 050 081**
		т.м3	0,000		9,49		0		0		**9,49**	
4	Строительство и ремонт ж/б труб	шт			0	665 691	0	0	0	0	**0**	**665 691**
5	Ремонт мостов	шт							0	0	**0**	-
6	Устройство прослойки из геотекстиля	т.м2					0	0			**0**	-
7	Устройство доп.слоя основания из ЩПГС Н=15 см	км	0	0	1	31 266 032	0	0			**1**	**31 266 032**
8	Устройство основания из щебня 15+5=20см	км	0,0000	0	1,225	62 407 980	0	0			**1,225**	**62 407 980**
9	Устройство нижнего слоя а/б покрытия из крупнозернистого асфальтобетона Н=7 см	км	0	0	1,095	30 321 163	0	0			**1,095**	**30 321 163**
10	Устройство верхнего слоя а/б покрытия из мелкозернистого асфальтобетона Н=6 см (эксп.уч-к)	км	0	0	1,265	33 681 688	0	0	0	0	**1,265**	**33 681 688**
11	Устройство слоя усиления (а/б покрытия) из холодного асфальтобетона Н=6 см (Нср=7,1см),в.т.ч эксп.уч-к	км							0	0	**0**	-
12	Устройство ШПО	км							0	0	**0**	-
13	Укрепление обочин ГПЩС (щебень50%+матер.от разборки50%) Н=15 см (у плит-6см)	км	0,00000	0	0	-	0,00000	0	0,000	0	**0,0000**	-
14	Устройство присыпных обочин	км	0,00	0	0	-	0	0	0	0	**0**	-
		т.м3	0,0000		0,00000		0,00000				**0,00000**	
15	Устройство пересечений и примыканий	шт	0	0	0	-	0	0	0	0	**0**	-

16	Обустройство дороги	км	0	0	0	-	0	0	0	0	**0**	-
17	Разметка проезжей части	км	0,00	0	0	-	0	0	0	0	**0**	-
18	Прочие работы (юр.оф, с/х потери, разбивка трассы)	тенге		0		-		0		0		-
19	Заготовка материала	тенге		-								-
	Всего:			-		**170 392 635**		-		-		**170 392 635**
	в том числе НДС			*0*		*18256354*		*0*		*0*		*18 256 354*

Заказчик :

Зам.директора ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"

_____Темирханов Б.Р.

Проверил:

Гл.специалист ОПЭРиМ:_____Чалова Е.И.

Ген.подрядчик:

И.о.ген.директора ТОО "Uniserv"

_____Сатбаев Д.К.

Заказчик: АО НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 24-05-21/5 от 12.05.2018г. Доп.соглашение № 7 от 31.05.2019г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ км 157- км192" (участок 167-177км)

АКТ

приемки выполненных работ за 2 декаду июля месяца 2019г.

№п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоим. ед. изм.,тенге	Общая стоимость, тенге
38	**Раздел 2. Земляные работы ПК121-ПК131+50**	**км**	**1,05**		
39	**Подготовительные работы по возведению земполотна**				
43	Рыхление тракторными рыхлителями 165 л.с. существующего земполотна на глубину 40см участками до 200м. Вср. = 18,60м с ПК 100+00 по ПК 200+00	$м^3$	7812,00	8,81	68824
44	Уплотнение верха существующего земполотна виброкатками весом 20,5т при 6-ти проходах по одному следу и толщине слоя 40смс поливом водой. Грунт II гр. а/т воды на 25км.	$м^3$	7812,00	416,37	3252682
45	**Земляные работы**				
46	Срезка бульдозером 130 л.с грунта существующего земполотна,боковых откосов и боковых резервов с перемещением в проектное земляное полотно на 20м. Грунт II гр.	$м^3$	5883,10	94,00	553011
47	Срезка бульдозером 130 л.с. грунта существующего земполотна, боковых откосов и боковых резервов с перемещением в штабель на 20м. Грунт II гр.	$м^3$	3606,40	131,18	473088
48	Погрузка из штабеля грунта экскаватором е=0,65м3 в самосвалы Р=20т и вывоз на земляное полотно на 1 км (1651,5т).Грунт I гр. g=1,64 т/м3. Содержание дорог - 1 км	$м^3$		379,09	0
52	То же на 5 км(1025т) . Г рунт I гр.g =1,64 т/$м^3$.Содержание дорог 5 км.	$м^3$	93,70	636,38	59629
53	То же на 6 км (3011т) . Г рунт I гр.g =1,64 т/$м^3$.Содержание дорог 6км.	$м^3$	275,40	704,97	194149
54	То же на 7 км (2200,9т) . Г рунт I гр.g =1,64 т/$м^3$.Содержание дорог 7км.	$м^3$	1207,80	773,85	934656
55	То же на 8 км (3698,2т) . Г рунт I гр.g =1,64 т/$м^3$.Содержание дорог 8км.	$м^3$	2029,50	844,76	1714441
58	Уплотнение грунта пневмокатками весом 25т. при 6-ти проходах по одному следу толщиной слоя 25см с поливом водой. Грунт II гр. а/т воды на 25км	$м^3$	7907,70	461,54	3649719
59	Механизированная планировка верха (158094м2) земполотна.Грунт II гр.	$м^2$	16600,00	69,27	1149882
87	**Итого по разделу 2:**				**12050081**
88	**Раздел 3. Дорожная одежда**				
89	**Устройство дорожной одежды**				
90	Устройство дополнительного слоя основания (104300м2) из щебёночно-песчано гравийной смеси h=15см с непрерывной гранулометрией С-5 с предварительным смешиванием щебёночно-гравийно-песчаной смеси С-5 (19556,25м3) в установке и погрузкой погрузчиком в автосамосвалы 20 т и транспортировкой на ℓ = 15км.-31290тн. Расход материалов на 1000м2: - щебень фр. 40-70мм - 20,8 м3. , щебень фр. 20-40мм - 64,3 м3, щебень фр. 10-20мм - 9,5 м3., щебень фр. 5-10мм - 9,5 м3, песчано-гравийная смесь - 83,7 м3, вода с доставкой автоцистернами на 25км - 13,1м3 **ПК121-ПК131-1 км**	$м^3$	1564,5	19984,68	31266032
91	Устройство нижнего слоя основания из фракционного щебня h=15см Расход материалов на 1000м2:щебень фр. 40-70мм - 189 м3.,вода с доставкой автоцистернами на 25км - 20м3. погрузка погрузчиком из штабеля и транспортировка (27155,52тн) на ℓ = 3км с площадки ДСМ **ПК114+75-ПК127-1,225 км**	$м^2$	11000,5	3714,55	40861907
92	Устройство верхнего слоя основания из фракционного щебня h=5см Расход материалов на 1000м2:щебень фр. 40-70мм - 63 м3, щебень фр. 10-20мм - 15 м3, щебень фр. 5-10мм - 10 м3, вода с доставкой автоцистернами на 25км - 30м3, погрузка погрузчиком из штабеля и транспортировка (12221,44 тн) на ℓ = 3км с площадки ДСМ **ПК114+75-ПК127-1.225 км**	$м^2$	10633	2026,34	21546073
93	Розлив жидкого битума (57,6т) по слою основания Расход на 1000м2 - 0,72т	$м^2$	8760	114,57	1003633
94	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона Марки II h=7см **ПК109+25-ПК120+20-1,095км**	$м^2$	8760	3346,75	29317530
95	Розлив жидкого битума (20т) по нижнему слою а/б покрытия. Расход на 1000м2 - 0,25т	$м^2$	10120	39,78	402574

96	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного м/зернистого а/бетона Типа А, Марки II, толщиной 6см **ПК107+35-ПК120-1,265км**	$м^2$	10120	3288,45	33279114
104	**Итого по разделу 3:**				**157676863**
105	**Раздел 4. Искусственные сооружения**				
106	**Устройство трубы пк 154+60 диам.2х1,0м**				
116	**Устройство оголовков.**				
117	Разработка грунта экскаватором е=0,25м3.в отвал с последующим перемещением бульдозером 130 л.с. до 20м. Грунт II гр.	$м^3$	74,00	380,40	28150
118	Доработка грунта вручную. Грунт I группы	$м^3$	7,40	2488,12	18412
119	Устройство подушки из песчано-гравийной смеси	$м^3$	34,60	12679,70	438718
120	Устройство щебеночной подготовки h=10см щебень фракции 10-20мм	$м^3$	2,00	28638,85	57278
126	**Устройство тела трубы.**				
127	Разработка грунта бульдозером 130 л.с. под тело трубы с перемещением в штабель на 20м. Грунт II гр.	$м^3$	24,16	127,27	3075
128	Разработка грунта вручную. Грунт I группы.	$м^3$	2,42	2074,83	5021
129	Уплотнение основания при 6-ти проходах катка 25тпо одному следу h=0,20м с поливом водой 100% ℓ=25км	$м^3$	8,70	447,63	3894
130	Устройство подготовки из щебня фракции 20-40мм h=10см	$м^3$	4,26	26089,93	111143
186	**Итого по разделу 4:**				**665691**
252	**Итого по участку км 167-177**				**170392635**
253	*в том числе НДС:*				18256354

Заказчик :

Зам.директора ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"

_____ Гемирханов Б.Р.

Начальник ОКК и ПР

_____ Насипов М.Е.

Гл.специалист ОКК и ПР

_____ Коновалов И.А.

Гл.инженер ТОО "САПА-СЗ"

_____ Дюрмагамбетов К.Ю.

Ген.подрядчик:

И.О.ген.директора ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Д.К.

Начальник ПТО ДС

_____ Корнеев А.А.

Директор филиала

"Национальный центр качества дорожных активов" по ЗКО

_____ Габбасов Ж.Ш.

Дорожный инженер по строительству:

_____ Кипшакбаев З.А.

ТОО "Uniserv"

РЕЕСТР

актов приемки выполненных работ за 2019 год

по объекту: "Капитальный ремонт автодороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.Р.Ф., участок 157-192 км"

№ п/п	Наименование месяца	Всего СМР , тенге (без заготовки)	заготовка материалов	*в том числе по участкам*			
				1-10 км ПК157-ПК167 с заготовкой	2-10 км ПК167-ПК177	3-9,6 км ПК177-ПК187	4-5,38428 км ПК187-ПК192
Общая стоимость		**6 307 011 657**		**1 813 409 615**	**2 130 140 465**	**1 943 200 617**	**420 260 960**
олнено в 2018году		**1 286 100 000**	223167325	**940 480 164**	**110 717 704**	**2 644 255**	**9 090 552**
	План на 2019 год	**2 446 409 700**	223 167 325	**703 098 702**	**1 769 240 091**	**197 238 232**	
	1-2 декада мая	**120 441 943**		104 732 352	15 709 591		
	1-2 декада июня	**406 895 222**	61 264 318	435 484 590	32 674 950		
	1 декада июля	**272 355 675**		69 476 910	202 878 765		
Итого за 2019 год		***799 692 840,0***	***61 264 318***	***609 693 852,0***	***251 263 306,0***	***0,0***	***0,0***
Остаток на 2019 год:		***1 646 716 860,0***	***161 903 007***	***93 404 850***	***1 517 976 785***	***197 238 232***	***0,0***
Остаток от проекта:		***2 412 598 950***		***169 830 749***	***250 182 670***	***1 743 318 130***	***411 170 408***

Инженер ППО Хуснулина М.А.

Заказчик: ЗКО Филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Наименование строительства и его адрес: ***"Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница Р.Ф. км 157-192""***

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за 1 декаду июля 2019 года
от 15.07.2019г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	наименование	код		наименование		код
		24-05-21/5 доп.согл. № 7	12.05.2018 31.05.2019						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - за 1 декаду июля 2019 года без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	799 692 840,00		0			0			85 681 375,71	
В том числе: В текущем месяце- за 1 декаду июля 2019 года	272 355 675,00	243 174 709,82	0			0			29 180 965,18	272 355 675,00
Корректировка стоимости	0,00	0,00							0,00	
итого выполнено с учетом корректировки стоимости	**272 355 675,00**	**243 174 709,82**							**29 180 965,18**	**272 355 675,00**
Выплата аванса	733 922 910,00	0,00								
удержание аванса	121 161 156,87	0,00							0,00	
Удержание гарантийных обязательств 5 % (согл.договора)		0							0	
Итого к оплате:	**678 531 683,13**								**29 180 965,18**	**272 355 675,00**

Заказчик: И. О. Директора ЗКО Филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Жуманов Е. Б.

Подрядчик: Вр. И. о. Генерального директора ТОО"Uniserv"
Сатбаев Д.К.

Заказчик: АО НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 24-05-21/5 от 12.05.2018г. Доп.соглашение № 7 от 31.05.2019г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ км 157- км192"

Сертификат промежуточной оплаты

приемки выполненных объемов работ за 1 декаду июля месяца 2019 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Участок №1 км 157- км167 (10км)		Участок №2 км 167- км177 (10км)		Участок №3 км 177- км187 (9,6 км)		Участок №4 км 187- км192 (5,88426км)		Итого	
			кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	**кол-во**	**стоимость**
1	Устройство объездной дороги со съездами (в т.ч.рек.объездн., пл.ДСМ, септик)	км			0,000	-	0	0			**0,000**	**-**
3	Земляные работы в насыпь и засыпка резервов (в т.ч. рек.)	км	0	0	1,8	16 403 968	0	0	0	0	**1,8**	**16 403 968**
		т.м3	0,000		14,59		0		0		**14,588**	
4	Строительство и ремонт ж/б труб	шт			0	488 067	0	0	0	0	**0**	**488 067**
7	Устройство доп.слоя основания из ЩПГС Н=15 см	км	0,1	3115439	2,1	65 658 667	0	0			**2,2**	**68 774 106**
8	Устройство основания из щебня 15+5=20см	км	0,4250	21604301	1,475	75 144 303	0	0			**1,9**	**96 748 604**
9	Устройство нижнего слоя а/б покрытия из крупнозернистого асфальтобетона Н=7 см	км	0,75	21081240	0,925	25 613 768	0	0			**1,675**	**46 695 008**
10	Устройство верхнего слоя а/б покрытия из мелкозернистого асфальтобетона Н=6 см (эксп.уч-к)	км	0,875	23675930	0,735	19 569 992	0	0	0	0	**1,61**	**43 245 922**
19	Заготовка материала	тенге		-								-
	Всего:			**69 476 910**		**202 878 765**		**-**		**-**		**272 355 675**
	в том числе НДС			*7443955*		*21737011*		*0*		*0*		*29 180 966*

Заказчик :

Зам.директора ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"

_____ Гемирханов Б.Р.

Ген.подрядчик:

И.о.ген.директора ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Д.К.

Проверил:

Гл.специалист ОПЭРиМ:_____Чалова Е.И.

Заказчик: АО НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 24-05-21/5 от 12.05.2018г. Доп.соглашение № 7 от 31.05.2019г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ км 157- км192" (участок 157-167км)

АКТ

приемки выполненных работ за 1 декаду июля месяца 2019г.

№п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоим. ед. изм.,тенге	Общая стоимость, тенге
51	**Раздел 3. Дорожная одежда**				
52	**Устройство дорожной одежды**				
53	Устройство дополнительного слоя основания(105921,5м2) из щебёночно-песчано-гравийной смеси h=15см с непрерывной гранулометрией С-5.С предварительным смешиванием щебёночно-гравийно-песчаной смеси С-5 (19860,3м3) в установке и погрузкой погрузчиком в автосамосвалы 20 т и транспортировкой на ℓ = 5км.-31776,5тн Расход материалов на 1000м2: - щебень фр. 40-70мм - 20,8 м3. , щебень фр. 20-40мм - 64,3 м3, щебень фр. 10-20мм - 9,5 м3., щебень фр. 5-10мм - 9,5 м3, песчано-гравийная смесь - 83,7 м3, вода с доставкой автоцистернами на 15км - 13,1м3 **ПК99-ПК100-0,1 км**	м3	156,64	19889,16	3115439
54	Устройство нижнего слоя основания из фракционного щебня h=15см. Расход материалов на 1000м2:щебень фр. 40-70мм - 189 м3.,вода с доставкой автоцистернами на 15км - 20м3. погрузка погрузчиком из штабеля и транспортировка (27565тн) на ℓ = 3км с площадки ДСМ **ПК95+75 -ПК100-0,425 км**	м2	3817,20	3717,05	14188723
55	Устройство верхнего слоя основания из фракционного щебня h=5см Расход материалов на 1000м2:щебень фр. 40-70мм - 63 м3, щебень фр. 10-20мм - 15 м3, щебень фр. 5-10мм - 10 м3, вода с доставкой автоцистернами на 15км - 30м3, погрузка погрузчиком из штабеля и транспортировка (12408,28 тн) на ℓ = 3км с площадки ДСМ П**К95+75- ПК100-0,425 км**	м2	3689,60	2009,86	7415578
56	Розлив жидкого битума(58,51тн) по слою основания. Расход на 1000м2 - 0,72т	м2	6000,00	117,29	703740
57	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона Марки II h=7см **ПК92+50- ПК100-0,75км**	м2	6000,00	3396,25	20377500
58	Розлив жидкого битума (20,32тн) по нижнему слою а/б покрытия. Расход на 1000м2 - 0,25т	м2	7000,032	40,73	285113
59	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного м/зернистого а/бетона Типа А, Марки II, толщиной 6см **ПК91+25- ПК100-0,875км**	м2	7000,032	3341,53	23390817
74	**Итого по разделу 3:**				**69476910**
279	**Итого по участку км 157-167**				**69476910**
280	*в том числе НДС*				*7443955*

Заказчик :

Зам.директора ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"

_____ Темирханов Б.Р.

Начальник ОКК и ПР

_____ Насипов М.Е.

Гл.специалист ОКК и ПР

_____ Коновалов И.

Гл.инженер ТОО "САПА СЗ"

_____ Джурмамбетов К.С.

Ген.подрядчик:

И.О.ген.директора ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Д.К.

Начальник ПТО ДС

_____ Корнеев А.А.

Директор филиала

"Национальный центр качества дорожных активов" по ЗКО

_____ Габбасов Ж.Ш.

Заказчик: АО НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 24-05-21/5 от 12.05.2018г. Доп.соглашение № 7 от 31.05.2019г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ км 157- км192" (участок 167-177км)

АКТ

приемки выполненных работ за 1 декаду июля месяца 2019г.

№п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоим. ед. изм.,тенге	Общая стоимость, тенге
38	**Раздел 2. Земляные работы ПК103-ПК121**	**км**	**1,8**		
39	**Подготовительные работы по возведению земполотна**				
43	Рыхление тракторными рыхлителями 165 л.с. существующего земполотна на глубину 40см участками до 200м. Вср. = 18,60м с ПК 100+00 по ПК 200+00	$м^3$	13392,00	8,81	117984
44	Уплотнение верха существующего земполотна виброкатками весом 20,5т при 6-ти проходах по одному следу и толщине слоя 40смс поливом водой. Грунт II гр. а/т воды на 25км.	$м^3$	13392,00	416,37	5576027
45	**Земляные работы**				
46	Срезка бульдозером 130 л.с грунта существующего земполотна,боковых откосов и боковых резервов с перемещением в проектное земляное полотно на 20м. Грунт II гр.	$м^3$	12325,30	94,00	1158578
47	Срезка бульдозером 130 л.с. грунта существующего земполотна, боковых откосов и боковых резервов с перемещением в штабель на 20м. Грунт II гр.	$м^3$	2262,40	131,18	296782
48	Погрузка из штабеля грунта экскаватором е=0,65м3 в самосвалы Р=20т и вывоз на земляное полотно на 1 км (1651,5т).Грунт I гр. g=1,64 т/м3. Содержание дорог - 1 км	$м^3$	685,00	379,09	259677
49	То же на 2км (129,6т). Грунт I группы g =1,64 т/$м^3$.Содержание дорог - 2км.	$м^3$		443,04	0
50	То же на 3 км(3196,4т) . Грунт I гр. g =1,64 т/$м^3$.Содержание дорог 3 км.	$м^3$		514,97	0
51	То же на 4 км (3845,8т). Грунт I гр.g =1,64 т/$м^3$.Содержание дорог 4 км.	$м^3$		566,32	0
52	То же на 5 км(1025т) . Г рунт I гр.g =1,64 т/$м^3$.Содержание дорог 5 км.	$м^3$		636,38	0
53	То же на 6 км (3011т) . Г рунт I гр.g =1,64 т/$м^3$.Содержание дорог 6км.	$м^3$		704,97	0
54	То же на 7 км (2200,9т) . Г рунт I гр.g =1,64 т/$м^3$.Содержание дорог 7км.	$м^3$	134,20	773,85	103851
55	То же на 8 км (3698,2т) . Г рунт I гр.g =1,64 т/$м^3$.Содержание дорог 8км.	$м^3$	225,50	844,76	190493
56	То же на 9 км (1754,8т) . Г рунт I гр.g =1,64 т/$м^3$.Содержание дорог 9км.	$м^3$	1070,00	909,88	973572
57	То же на 10 км (346,04т). Г рунт I гр.g =1,64 т/$м^3$.Содержание дорог 10км.	$м^3$	147,70	981,93	145031
58	Уплотнение грунта пневмокатками весом 25т. при 6-ти проходах по одному следу толщиной слоя 25см с поливом водой. Грунт II гр. а/т воды на 25км	$м^3$	12156,60	461,54	5610757
59	Механизированная планировка верха (158094м2) земполотна.Грунт II гр.	$м^2$	28457,00	69,27	1971216
87	**Итого по разделу 2:**				**16403968**
88	**Раздел 3. Дорожная одежда**				
89	**Устройство дорожной одежды**				
90	Устройство дополнительного слоя основания (104300м2) из щебёночно-песчано гравийной смеси h=15см с непрерывной гранулометрией С-5 с предварительным смешиванием щебёночно-гравийно-песчаной смеси С-5 (19556,25м3) в установке и погрузкой погрузчиком в автосамосвалы 20 т и транспортировкой на ℓ = 15км.- 31290тн. Расход материалов на 1000м2: - щебень фр. 40-70мм - 20,8 м3. , щебень фр. 20-40мм - 64,3 м3, щебень фр. 10-20мм - 9,5 м3., щебень фр. 5-10мм - 9,5 м3, песчано-гравийная смесь - 83,7 м3, вода с доставкой автоцистернами на 25км - 13,1м3 **ПК100-ПК121-2,1км**	$м^3$	3285,45	19984,68	65658667
91	Устройство нижнего слоя основания из фракционного щебня h=15см Расход материалов на 1000м2:щебень фр. 40-70мм - 189 м3.,вода с доставкой автоцистернами на 25км - 20м3. погрузка погрузчиком из штабеля и транспортировка (27155,52тн) на ℓ = 3км с площадки ДСМ **ПК100-ПК114+75-1,475 км**	$м^2$	13245,5	3714,55	49201072
92	Устройство верхнего слоя основания из фракционного щебня h=5см Расход материалов на 1000м2:щебень фр. 40-70мм - 63 м3, щебень фр. 10-20мм - 15 м3, щебень фр. 5-10мм - 10 м3, вода с доставкой автоцистернами на 25км - 30м3, погрузка погрузчиком из штабеля и транспортировка (12221,44 тн) на ℓ = 3км с площадки ДСМ **ПК100-ПК114+75-1,475 км**	$м^2$	12803	2026,34	25943231
93	Розлив жидкого битума (57,6т) по слою основания Расход на 1000м2 - 0,72т	$м^2$	7400	114,57	847818

94	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона Марки II h=7см **ПК100-ПК109+25- 0,925 км**	$м^2$	7400	3346,75	24765950
95	Розлив жидкого битума (20т) по нижнему слою а/б покрытия. Расход на 1000м2 - 0,25т	$м^2$	5880	39,78	233906
96	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного м/зернистого а/бетона Типа А, Марки II, толщиной 6см **ПК100-ПК107+35- 0,735 км**	$м^2$	5880	3288,45	19336086
104	**Итого по разделу 3:**				**185986730**
105	**Раздел 4. Искусственные сооружения**				
106	**Устройство трубы пк 154+60 диам.2х1,0м**				
107	**Подготовительные работы.**				
108	Разработка грунта существующего земполотна бульдозером 130 л.с. с перемещением в штабель на 20м. Грунт II гр.	$м^3$	235,00	127,09	29866
109	Разработка монолитных железобетонных участков пневмоинструментом	$м^3$	2,40	105056,98	252137
110	Демонтаж существующих портальных блоков (2шт)оголовков Æ1,0м	$м^3$	2,02	7598,76	15349
111	Демонтаж существующей железобетонных звеньев (20шт) тела трубы Æ 1,0м	$м^3$	8,40	22704,21	190715
186	**Итого по разделу 4:**				**488067**
252	**Итого по участку км 167-177**				**202878765**
253	*в том числе НДС:*				21737011

Заказчик :

Зам.директора ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"

_____ Темирханов Б.Р.

Начальник ОКК и ПР

_____ Насипов М.Е.

Гл.специалист ОКК и ПР

_____ Коновалов И.А.

Ген.подрядчик:

И.О.ген.директора ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Д.К.

Начальник ПТО ДС

_____ Корнеев А.А.

Гл.инженер ТОО "САПА С3"

_____ Джурмагамбетов К.

Директор филиала

Национальный центр качества дорожных активов" по ЗКО

_____ Габбасов Ж.Ш.

ТОО "Uniserv"

РЕЕСТР

актов приемки выполненных работ за 2019 год

по объекту: "Капитальный ремонт автодороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.Р.Ф., участок 157-192 км"

№ п/п	Наименование месяца	Всего, тенге	в том числе : заготовка материалов	*в том числе по участкам*			
				1-10 км ПК157-ПК167	2-10 км ПК167-ПК177	3-9,6 км ПК177-ПК187	4-5,38428 км ПК187-ПК192
Общая стоимость		**6 307 011 657**		**1 813 409 615**	**2 130 140 465**	**1 943 200 617**	**420 260 960**
Выполнено в 2018году		**1 286 100 000**	223167325	**940 480 164**	**110 717 704**	**2 644 255**	**9 090 552**
	План на 2019 год	**2 446 409 700**	223 167 325	**401 658 739**	**1 056 803 956**		
	1-2 декада мая	**120 441 943**		**104 732 352**	**15 709 591**		
	1-2 декада июня	**406 895 222**	61 264 318	374 220 272	32 674 950		
Итого за 2019 год		***527 337 165,0***	***61 264 318***	***478 952 624,0***	***48 384 541,0***	***0,0***	***0,0***
Остаток на 2019 год:		***1 919 072 535,0***	***161 903 007***	***-77 293 885***	***1 008 419 415***	***0,00***	***0,0***
Остаток от проекта:		***3 623 713 280***		***471 270 712***	***962 618 805***	***1 940 556 362***	***411 170 408***

Инженер ППО Хуснулина М.А.

Заказчик: ЗКО Филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Наименование строительства и его адрес: ***"Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница Р.Ф. км 157-192""***

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за 1-2 декаду июня 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	наименование	код		наименование		код
		24-05-21/5 доп.согл. № 7	**12.05.2018 31.05.2019**						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - за 1-2 декаду июня 2019 года без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	527 337 165,00		0			0			56 500 410,54	
В том числе: В текущем месяце- за 1-2 декаду июня 2019 года	406 895 222,00	363 299 305,36	0			0			43 595 916,64	406 895 222,00
Корректировка стоимости	0,00	0,00							0,00	
итого выполнено с учетом корректировки стоимости	**406 895 222,00**	**363 299 305,36**							**43 595 916,64**	**406 895 222,00**
Выплата аванса	733 922 910,00	0,00								
удержание аванса	121 161 156,87	108 179 604,35							12 981 552,52	121 161 156,87
Удержание гарантийных обязательств 5 % (согл.договора)		0							0	
Итого к оплате:	**406 176 008,13**								**43 595 916,64**	**285 734 065,13**

Заказчик: Директор ЗКО Филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"
_____ Есенгалиев М.Ж.

Подрядчик: Вр. И. о. Генерального директора ТОО"Uniserv"
_____ Сатбаев Д.К.

Заказчик: АО НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 24-05-21/5 от 12.05.2018г. Доп.соглашение № 7 от 31.05.2019г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ км 157- км192"

Сертификат промежуточной оплаты

приемки выполненных объемов работ за 1-2 декаду июня месяца 2019 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Участок №1 км 157- км167 (10км)		Участок №2 км 167- км177 (10км)		Участок №3 км 177- км187 (9,6 км)		Участок №4 км 187- км192 (5,88426км)		Итого	
			кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	**кол-во**	**стоимость**
1	Устройство объездной дороги со съездами (в т.ч.рек.объездн., пл.ДСМ, септик)	км			1,858	30 116 665	0	0			**1,858**	**30 116 665**
2	Разборка дорожной одежды	км			0	-	0	0			**0**	-
3	Земляные работы в насыпь и засыпка резервов (в т.ч. рек.)	км	2,1	10604412	0,3	2 558 285	0	0	0	0	**2,4**	**13 162 697**
		т.м3	4,057		2,12		0		0		**6,177**	
7	Устройство доп.слоя основания из ЩПГС Н=15 см	км	2,945	91637316	0	-	0	0			**2,945**	**91 637 316**
	Устройство основания из щебня 15+5=20см	км	2,7700	140784402	0	-	0	0			**2,77**	**140 784 402**
9	Устройство нижнего слоя а/б покрытия из крупнозернистого асфальтобетона Н=7 см	км	3,55	99784536	0	-	0	0			**3,55**	**99 784 536**
10	Устройство верхнего слоя а/б покрытия из мелкозернистого асфальтобетона Н=6 см (эксп.уч-к)	км	3,425	92673924	0	-	0	0	0	0	**3,425**	**92 673 924**
19	Заготовка материала	тенге		**- 61 264 318**								**- 61 264 318**
	Всего:			**374 220 272**		**32 674 950**		-		-		**406 895 222**
	в том числе НДС			*40095029*		*3500888*		*0*		*0*		*43 595 917*

Заказчик :

Зам.директора ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"

_____ Темирханов Б.Р.

Ген.подрядчик:

И.о.ген.директора ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Д.К.

Проверил:

Гл.специалист ОПЭРиМ:_____Чалова Е.И.

Заказчик: АО НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 24-05-21/5 от 12.05.2018г. Доп.соглашение № 7 от 31.05.2019г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ км 157- км192" (участок 167-177км)

АКТ

приемки выполненных работ за 1 -2 декаду июня месяца 2019г.

№п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоим. ед. изм.,тенге	Общая стоимость, тенге
1	**Раздел 1. Подготовительные работы**				
7	**Устройство объездной дороги на период капитального ремонта дороги.**	**км**			
23	Устр-во покрытия серповидн.профиля h=18см В= 9м , в т.ч. съезды (187403м2). Предварительно:1.Погрузка грунто-щеб.-песчано-гравийной смеси I гр. из валов (4750м3-1уч. + 250м3-2уч.) экс. е=0,65м3 в а/самосвалы 20т с вывозом (8000тн) на объездную дорогу участка №1 с последующим распределением бульдозером 108 л.с. с перемещением до 50м ГЩПГС I гр.-79167м2 на ширину покрытия В=9м, hср.сл.=6,3см (с грубой планировкой). 2.Погрузка экс. е=0,65м3 ПГС(11849м3) из штабеля I гр.с площадки ДСМ в а/самосвалы с тр-кой (18958тн) на объездную дорогу ℓв= до 3 км. 3.Смешение на месте ГЩПС и ПГС I гр. -16849м3 (бульдозером на50м и грубая планировка толщ.18см). 4.Погрузка ПГС из штабеля экс.е=0,65м3 с площадокДСМ в а/самосвалы с вывозом (36856тн) на объездную дорогу ℓв. ср.=3 км. Грунт I гр.и перемещение до 50м бульдозером 108л.с. ГПЩГС на ширину В=9м (23035м3). Расход материалов на 1км: ПГС - 1675,26м3, ПЩГС от разб -240,12м3. Вода - 45,5м3 на ℓв. ср.=20км.Всего 39884 м3. Содержание дорог 20км	км	1,85800	16209184,70	30116665
37	**Итого по разделу 1:**				**30116665**
38	**Раздел 2. Земляные работы ПК100-ПК103**	**км**	**0,3**		
39	**Подготовительные работы по возведению земполотна**				
40	Снятие растительного слоя толщ.10см бульдозером 130 л.с.с перемещением в валы с существующих откосов земполотна на 20м в штабель. Грунт I гр. **ПК113-ПК130-1,7 км**	$м^3$	1640,00	115,49	189404
43	Рыхление тракторными рыхлителями 165 л.с. существующего земполотна на глубину 40см участками до 200м. Вср. = 18,60м с ПК 100+00 по ПК 200+00	$м^3$	2232,00	8,81	19664
44	Уплотнение верха существующего земполотна виброкатками весом 20,5т при 6-ти проходах по одному следу и толщине слоя 40смс поливом водой. Грунт II гр. а/т воды на 25км.	$м^3$	2232,00	416,37	929338
45	**Земляные работы**				
46	Срезка бульдозером 130 л.с грунта существующего земполотна,боковых откосов и боковых резервов с перемещением в проектное земляное полотно на 20м. Грунт II гр.	$м^3$	1993,80	94,00	187417
47	Срезка бульдозером 130 л.с. грунта существующего земполотна, боковых откосов и боковых резервов с перемещением в штабель на 20м. Грунт II гр.	$м^3$	126,00	131,18	16529
48	Погрузка из штабеля грунта экскаватором е=0,65м3 в самосвалы Р=20т и вывоз на земляное полотно на 1 км (1651,5т).Грунт I гр. g=1,64 т/м3. Содержание дорог - 1 км	$м^3$	126,00	379,09	47765
58	Уплотнение грунта пневмокатками весом 25т. при 6-ти проходах по одному следу толщиной слоя 25см с поливом водой. Грунт II гр. а/т воды на 25км	$м^3$	1819,20	461,54	839634

59	Механизированная планировка верха (158094м2) земполотна.Грунт II гр.	$м^2$	4742,80	69,27	328534
87	**Итого по разделу 2:**				**2558285**
252	**Итого по участку км 167-177**				**32674950**
253	*в том числе НДС:*				3500888

Заказчик :

Зам.директора ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"

_____ Темирханов Б.Р.

Начальник ОКК и ПР

_____ Насипов М.Е.

Гл.специалист ОКК и ПР

_____ Коповалов И.А.

Гл.инженер ТОО "САПА СЗ"

_____ Джурмагамбетов К.С.

Ген.подрядчик:

И.О.ген.директора ТОО "Uniserv"

_____ Сагдаев Д.К.

Начальник ПТО ДС

_____ Корнеев А.А.

Директор филиала

Национальный центр качества дорожных активов" по ЗКО

_____ Габбасов Ж.Ш.

Заказчик: АО НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 24-05-21/5 от 12.05.2018г. Доп.соглашение № 7 от 31.05.2019г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ км 157- км192" (участок 157-167км)

АКТ

приемки выполненных работ за 1 -2 декаду июня месяца 2019г.

№п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоим. ед. изм.,тенге	Общая стоимость, тенге
7	**Раздел 2. Земляные работы ПК79-ПК100**	**км**	**2,1**		
8	**Подготовительные работы по возведению земполотна**				
11	Рыхление тракторными рыхлителями 165 л.с. существующего земполотна на глубину 40см участками до 200м. Вср. = 18,34м с ПК 0+00 по ПК 100+00	$м^3$	15405,30	9,03	139110
12	Уплотнение верха существующего земполотна виброкатками весом 20,5т при 6-ти проходах по одному следу и толщине слоя 40см с поливом водой. Грунт II гр. а/т воды на 15км.	$м^3$	15405,30	299,17	4608804
13	**Земляные работы**				
15	Срезка бульдозером 130 л.с. грунта существующего земполотна, боковых откосов и боковых резервов с перемещением в штабель на 20м. Грунт II гр.	$м^3$	237,70	134,51	31974
16	Погрузка из штабеля грунта экскаватором е=0,65$м^3$ в самосвалы Р=20т и вывоз на земляное полотно на 1 км.Грунт I гр. g=1,64 т/м3. - 1866,3тн.Содержание дорог - 1 км.	$м^3$	116,40	383,81	44676
17	То же на 2км . Грунт I группы у =1,64 т/$м^3$.-1489,1 тн. Содержание дорог - 2км	$м^3$	908,00	449,32	407983
18	То же на 3 км . Грунт I гр. у =1,64 т/$м^3$.-492 тн. Содержание дорог - 3км.	$м^3$	300,00	523,15	156945
19	То же на 4 км . Грунт I гр. у =1,64 т/$м^3$.-4001,6тн. Содержание дорог - 4км.	$м^3$	2440,00	575,80	1404952
20	То же на 5 км . Г рунт I гр. у =1,64 т/$м^3$.-480,5тн. Содержание дорог - 5км.	$м^3$	293,00	647,62	189753
21	Уплотнение грунта пневмокатками весом 25т. при 6-ти проходах по одному следу толщиной слоя 25см с поливом водой. Грунт II гр. а/т воды на 15км	$м^3$	3577,70	345,48	1236024
22	Механизированная планировка верха(159827м2) земполотна. Грунт II гр.	$м^2$	33565,97	71,03	2384191
50	**Итого по разделу 2:**				**10604412**
51	**Раздел 3. Дорожная одежда**				
52	**Устройство дорожной одежды**				
53	Устройство дополнительного слоя основания(105921,5м2) из щебёночно-песчано-гравийной смеси h=15см с непрерывной гранулометрией С-5.С предварительным смешиванием щебёночно-гравийно-песчаной смеси С-5 (19860,3м3) в установке и погрузкой погрузчиком в автосамосвалы 20 т и транспортировкой на ℓ = 5км.-31776,5тн Расход материалов на 1000м2: - щебень фр. 40-70мм - 20,8 м3. , щебень фр. 20-40мм - 64,3 м3, щебень фр. 10-20мм - 9,5 м3., щебень фр. 5-10мм - 9,5 м3, песчано-гравийная смесь - 83,7 м3, вода с доставкой автоцистернами на 15км - 13,1м3 **ПК57+30-ПК65+75-0,845км, ПК78-ПК99-2,1км (2,945 км)**	м3	4607,40	19889,16	91637316
54	Устройство нижнего слоя основания из фракционного щебня h=15см. Расход материалов на 1000м2:щебень фр. 40-70мм - 189 м3.,вода с доставкой автоцистернами на 15км - 20м3. погрузка погрузчиком из штабеля и транспортировка (27565тн) на ℓ = 3км с площадки ДСМ **ПК57+30-ПК65+75-0,845км, ПК76+50-ПК95+75 - 1,925 (2,77 км)**	м2	24874,60	3717,05	92460132
55	Устройство верхнего слоя основания из фракционного щебня h=5см Расход материалов на 1000м2:щебень фр. 40-70мм - 63 м3, щебень фр. 10-20мм - 15 м3, щебень фр. 5-10мм - 10 м3, вода с доставкой автоцистернами на 15км - 30м3, погрузка погрузчиком из штабеля и транспортировка (12408,28 тн) на ℓ = 3км с площадки ДСМ **ПК57+30-ПК65+75-0,845км ПК76+50-ПК95+75- 1,925м (2,77км)**	м2	24043,60	2009,86	48324270

56	Розлив жидкого битума(58,51тн) по слою основания. Расход на 1000м2 - 0,72т	м2	28400,00	117,29	3331036
57	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона Марки II h=7см **ПК57-ПК92+50- 3,55 км**	м2	28400,00	3396,25	96453500
58	Розлив жидкого битума (20,32тн) по нижнему слою а/б покрытия. Расход на 1000м2 - 0,25т	м2	27400,00	40,73	1116002
59	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного м/зернистого а/бетона Типа А, Марки II, толщиной 6см **ПК57-ПК91+25- 3,425 км**	м2	27400,00	3341,53	91557922
74	**Итого по разделу 3:**				**424880178**
279	**Итого по участку км 157-167**				**435484590**
280	*в том числе НДС*				*46659063*
	Заготовка материала				*-61 264 318*
	Всего по акту:				**374220272**
	в том числе НДС				*40095029*

Заказчик :

Зам.директора ЗКО ФАО НК "КазАвтоЖол"

_____ Темирханов Б.Р.

Начальник ОКК и ПР

_____ Насипов М.Е.

Гл.специалист ОКК и ПР

_____ Коновалов И.А.

Гл.инженер ТОО "САПА С3"

_____ Джурмагамбетов К.С.

Ген.подрядчик:

И.О.ген.директора ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Д.К.

Начальник ПТО ДС

_____ Корнеев А.А.

Директор филиала

Национальный центр качества дорожных активов" по ЗКО

_____ Габбасов Ж.Ш.

ТОО "Uniserv"

РЕЕСТР

актов приемки выполненных работ за 2019 год

по объекту: "Капитальный ремонт автодороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.Р.Ф., участок 157-192 км"

№ п/п	Наименование месяца	Всего, тенге	в том числе : заготовка материалов	*в том числе по участкам*			
				1-10 км ПК157-ПК167	2-10 км ПК167-ПК177	3-9,6 км ПК177-ПК187	4-5,38428 км ПК187-ПК192
Общая стоимость		**6 307 011 657**		**1 813 409 615**	**2 130 140 465**	**1 943 200 617**	**420 260 960**
Выполнено в 2018году		**1 286 100 000**	223167325	**940 480 164**	**110 717 704**	**2 644 255**	**9 090 552**
	План на 2019 год	**1 458 462 695**	223 167 325	**401 658 739**	**1 056 803 956**		
	1-2 декада мая	**120 441 943**		**104 732 352**	**15 709 591**		
Итого за 2019 год		***120 441 943,0***	***0,0***	***104 732 352,0***	***15 709 591,0***	***0,0***	***0,0***
Остаток на 2019 год:		***1 338 020 752,0***	***223 167 325***	***296 926 387***	***1 041 094 365***	***0,00***	***0,0***
Остаток от проекта:		***5 467 246 307***	***223 167 325***	***872 929 451***	***2 019 422 761***	***1 940 556 362***	***411 170 408***

Инженер ППО Хуснулина М.А.

Заказчик: ЗКО Филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Утверждена

приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам

строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Наименование строительства и его адрес: ***"Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница Р.Ф. км 157-192""***

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за 1-2 декаду мая 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	наименование	код		наименование		код
		24-05-21/5 доп.согл. № 6	**12.05.2018 25.04.2019**						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - за 1-2 декаду мая 2019 года без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	120 441 943,00		0			0			12 904 493,89	
В том числе: В текущем месяце- за 1-2 декаду мая 2019 года	120 441 943,00	107 537 449,11	0			0			12 904 493,89	120 441 943,00
Корректировка стоимости	0,00	0,00							0,00	
Выплата аванса		0,00							0,00	
Удержание гарантийных обязательств 5 % (согл.договора)	0,00	0							0	
Итого к оплате:	**120 441 943,00**	**107 537 449,11**							**12 904 493,89**	**120 441 943,00**

Заказчик: Директор ЗКО Филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ Есенгалиев М.Ж.

Подрядчик: Вр. И. о. Генерального директора ТОО"Uniserv"

_____ Сатбаев Д.К.

Заказчик: АО НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 24-05-21/5 от 12.05.2018г. Доп.соглашение № 6 от 25.04.2019г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ км 157- км192"

Сертификат промежуточной оплаты

приемки выполненных объемов работ за 1-2 декаду мая месяца 2019 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Участок №1 км 157- км167 (10км)		Участок №2 км 167- км177 (10км)		Участок №3 км 177- км187 (9,6 км)		Участок №4 км 187- км192 (5,88426км)		Итого	
			кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	**кол-во**	**стоимость**
1	Устройство объездной дороги со съездами (в т.ч.рек.объездн., пл.ДСМ, септик)	км			0,340	15 358 829	0	0			**0,340**	**15 358 829**
2	Разборка дорожной одежды	км			6,25	61 250	0	0			**6,25**	**61 250**
3	Земляные работы в насыпь и засыпка резервов (в т.ч. рек.)	км	2,17	11854414	0	144 852	0	0	0	0	**2,17**	**11 999 266**
		т.м3	8,686		0,00		0		0		**8,686**	
4	Строительство и ремонт ж/б труб	шт			0	-	0	0	0	0	**0**	**-**
5	Ремонт мостов	шт							0	0	**0**	**-**
6	Устройство прослойки из геотекстиля	т.м2					0	0			**0**	**-**
7	Устройство доп.слоя основания из ЩПГС Н=15 см	км	1,225	38117774	0	-	0	0			**1,225**	**38 117 774**
8	Устройство основания из щебня 15+5=20см	км	1,0750	54636546	0	-	0	0			**1,075**	**54 636 546**
9	Устройство нижнего слоя а/б покрытия из крупнозернистого асфальтобетона Н=7 см	км	0	0	0	-	0	0			**0**	**-**
10	Устройство верхнего слоя а/б покрытия из мелкозернистого асфальтобетона Н=6 см (эксп.уч-к)	км	0	0	0	-	0	0	0	0	**0**	**-**
11	Устройство слоя усиления (а/б покрытия) из холодного асфальтобетона Н=6 см (Нср=7,1см),в.т.ч эксп.уч-к	км							0	0	**0**	**-**
12	Устройство ШПО	км							0	0	**0**	**-**
13	Укрепление обочин ГПЩС (щебень50%+матер.от разборки50%) Н=15 см (у плит-6см)	км	0,00000	0	0	-	0,00000	0	0,000	0	**0,0000**	**-**
14	Устройство присыпных обочин	км	0,00	0	0	-	0	0	0	0	**0**	**-**
		т.м3	0,0000		0,00000		0,00000				**0,00000**	

15	Устройство пересечений и примыканий	шт	0	0	0	-	0	0	0	0	**0**	-
16	Обустройство дороги	км	0	0	0	-	0	0	0	0	**0**	-
17	Разметка проезжей части	км	0,00	0	0	-	0	0	0	0	**0**	-
18	Прочие работы (юр.оф, с/х потери, разбивка трассы)	тенге		123618		144 660		0		0		**268 278**
19	Заготовка материала	тенге										-
	Всего:			**104 732 352**		**15 709 591**		-		-		**120 441 943**
	в том числе НДС			*11221323*		*1683170*		*0*		*0*		*12 904 493*

Заказчик :

Зам.директора ~~ЗКО Ф~~ АО НК "КазАвтоЖол"

_____Темирханов Б.Р.

Проверил:

Гл.специалист ОПЭРиМ: _____Чалова Е.И.

Ген.подрядчик:

И.о.ген.директора ТОО "Uniserv"

_____Сатбаев Д.К.

Заказчик: АО НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 24-05-21/5 от 12.05.2018г. Доп.соглашение № 6 от 25.04.2019г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ км 157- км192" (участок 157-167км)

АКТ

приемки выполненных работ за 1-2 декаду мая месяца 2019г.

№п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоим. ед. изм.,тенге	Общая стоимость, тенге
1	**Раздел 1. Подготовительные работы**				
5	Восстановление оси автодороги на местности I категории	км	4,25	29086,59	123618
6	**Итого по разделу 1:**				**123618**
7	**Раздел 2. Земляные работы ПК57+30-ПК79**	**км**	**2,17**		
8	**Подготовительные работы по возведению земполотна**				
9	Снятие растительного слоя толщ.10см бульдозером 130 л.с.с перемещением в валы с существующих откосов земполотна на 20м в штабель. Грунт I гр. **ПК57+30-ПК100-4,27 км**	$м^3$	4016,82	118,43	475712
11	Рыхление тракторными рыхлителями 165 л.с. существующего земполотна на глубину 40см участками до 200м. Вср. = 18,34м с ПК 0+00 по ПК 100+00	$м^3$	15919,10	9,03	143749
12	Уплотнение верха существующего земполотна виброкатками весом 20,5т при 6-ти проходах по одному следу и толщине слоя 40см с поливом водой. Грунт II гр. а/т воды на 15км.	$м^3$	15919,10	299,17	4762517
13	**Земляные работы**				
14	Срезка бульдозером 130 л.с грунта существующего земполотна,боковых откосов и боковых резервов с перемещением в проектное земляное полотно на 20м. Грунт II гр.	$м^3$	8430,30	96,39	812597
15	Срезка бульдозером 130 л.с. грунта существующего земполотна, боковых откосов и боковых резервов с перемещением в штабель на 20м. Грунт II гр.	$м^3$	4443,20	134,51	597655
16	Погрузка из штабеля грунта экскаватором е=0,65$м^3$ в самосвалы Р=20т и вывоз на земляное полотно на 1 км.Грунт I гр. g=1,64 т/м3. - 1866,3тн.Содержание дорог - 1 км.	$м^3$	255,60	383,81	98102
21	Уплотнение грунта пневмокатками весом 25т. при 6-ти проходах по одному следу толщиной слоя 25см с поливом водой. Грунт II гр. а/т воды на 15км	$м^3$	7238,00	345,48	2500584
22	Механизированная планировка верха(159827м2) и откосов(179973м2) земполотна. Грунт II гр.	$м^2$	34682,50	71,03	2463498
50	**Итого по разделу 2:**				**11854414**
51	**Раздел 3. Дорожная одежда**				
52	**Устройство дорожной одежды**				
53	Устройство дополнительного слоя основания(105921,5м2) из щебёночно-песчано-гравийной смеси h=15см с непрерывной гранулометрией С-5.С предварительным смешиванием щебёночно-гравийно-песчаной смеси С-5 (19860,3м3) в установке и погрузкой погрузчиком в автосамосвалы 20 т и транспортировкой на ℓ = 5км.-31776,5тн Расход материалов на 1000м2: - щебень фр. 40-70мм - 20,8 м3. , щебень фр. 20-40мм - 64,3 м3, щебень фр. 10-20мм - 9,5 м3., щебень фр. 5-10мм - 9,5 м3, песчано-гравийная смесь - 83,7 м3, вода с доставкой автоцистернами на 15км - 13,1м3 **ПК65+75-ПК78 - 1,225 км**	м3	1916,51	19889,16	38117774
54	Устройство нижнего слоя основания из фракционного щебня h=15см. Расход материалов на 1000м2:щебень фр. 40-70мм - 189 м3.,вода с доставкой автоцистернами на 15км - 20м3. погрузка погрузчиком из штабеля и транспортировка (27565тн) на ℓ = 3км с площадки ДСМ **ПК65+75-ПК76+50-1,075 км**	м2	9653,50	3717,05	35882542

55	Устройство верхнего слоя основания из фракционного щебня h=5см Расход материалов на 1000м2:щебень фр. 40-70мм - 63 м3, щебень фр. 10-20мм - 15 м3, щебень фр. 5-10мм - 10 м3, вода с доставкой автоцистернами на 15км - 30м3, погрузка погрузчиком из штабеля и транспортировка (12408,28 тн) на ℓ = 3км с площадки ДСМ **ПК65+75-ПК76+50-1,075 км**	м2	9331,00	2009,86	18754004
74	**Итого по разделу 3:**				**92754320**
279	**Итого по участку км 157-167**				**104732352**
280	*в том числе НДС*				*11221323*

Заказчик :

Зам.директора ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"

_____Темирханов Б.Р.

Начальник ОКК и ПР

_____Насипов М.Е.

Гл.специалист ОКК и ПР

_____Коновалов И.А.

Гл.инженер ТОО "САПА С3"

_____Джурмагамбетов К.С.

Ген.подрядчик:

И.О.ген.директора ТОО "Uniserv"

_____Сатбаев Д.К.

Начальник ПТО ДС

_____Корнеев А.А.

Представитель уполномоченного органа

Руководитель РГУ "Батысжоллаборатория"

_____Габбасов Ж.Ш.

Заказчик: АО НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 24-05-21/5 от 12.05.2018г. Доп.соглашение № 6 от 25.04.2019г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ км 157- км192" (участок 167-177км)

АКТ

приемки выполненных работ за 1-2 декаду мая месяца 2019г.

№п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоим. ед. изм.,тенге	Общая стоимость, тенге
1	**Раздел 1. Подготовительные работы**				
5	Восстановление оси автодороги на местности I категории	км	3,00	28364,76	85094
6	Восстановление оси автодороги (объездная дорога)	км	7,0000	8509,42	59566
7	**Устройство объездной дороги на период капитального ремонта дороги. ПК60-ПК119**	**км**	**5,9**		
8	Снятие ПСП h=0,1м с откосов и резерва ПК 0; ПК 200+16 бульдозером 130 л.с. с перемещением на 30м с последующим возвращением. Грунт I гр. **ПК60-ПК130- 7 км**	$м^3$	37,44	308,51	11551
9	Нарезка уступов бульдозером 130 л.с. на участках откосов земляного полотна для отсыпки съездов временной объездной дороги и промежуточных съездов с перемещением на 10м. Грунт II гр.	$м^3$.	99,95	65,36	6533
10	Разработка грунта в резервах бульдозером 130 л.с. с перемещением до 50м на устройство съездов. Грунт II гр.	$м^3$	1009,00	190,14	191851
11	Механизированная планировка верха насыпи и откосов.Грунт II гр.	$м^2$	2702,74	63,51	171651
12	Послойное уплотнение грунта пневмокатками весом 25т при 6-ти проходах по одному следу hсл=30см с поливом водой (Lв=20км). Грунт I гр.	$м^3$	1097,80	371,34	407657
13	То же, вручную	$м^3$	11,10	494,42	5488
14	Разработка грунта временных съездов бульдозером 130 л.с. с перемещением до 50м по резерву. Грунт II гр.	$м^3$	1009,00	284,98	287545
15	Механизированная планировка резервов. Грунт I гр.	$м^2$	4035,80	105,48	425696
16	Уплотнение грунта катками 16т при 3-х проходах по одному следу hсл=0,25м с поливом водой ℓв=20км. Грунт I гр.	$м^3$	1009,00	360,39	363634
17	Нарезка кюветов механизированным способом. Грунт II гр.с перемещением бульдозером 130 л.с. в объездную дорогу до 10м с последующим возвращением (распределением)при разборке объездной дороги.	$м^3$	2776,60	130,72	362957
18	То же, вручную, грунт II гр.	$м^3$	28,00	2625,76	73521
19	Уплотнение земполотна временной объездной дороги пневматическими прицепными катками весом 25т при 6 проходах по одному следу и толщиной слоя 20см. с поливом водой. Доставка воды а/транспортом ℓ=20 км	$м^3$	10609,40	385,06	4085256
20	То же, вручную	$м^3$	10,60	494,41	5241
21	Планировка верха земполотна временной объездной дороги. с созданием поперечного уклона автогрейдером. Грунт II гр. Ширина 9,0м	$м^2$	52568,90	63,51	3338651
22	То же, вручную.Грунт II гр.	$м^2$	531,10	208,01	110474
23	Устр-во покрытия серповидн.профиля h=18см В= 9м , в т.ч. съезды (187403м2). Предварительно:1.Погрузка грунто-щеб.-песчано-гравийной смеси I гр. из валов (4750м3-1уч. + 250м3-2уч.) экс. е=0,65м3 в а/самосвалы 20т с вывозом (8000тн) на объездную дорогу участка №1 с последующим распределением бульдозером 108 л.с. с перемещением до 50м ГЩПГС I гр.-79167м2 на ширину покрытия В=9м, hср.сл.=6,3см (с грубой планировкой). 2.Погрузка экс. е=0,65м3 ПГС(11849м3) из штабеля I гр.с площадки ДСМ в а/самосвалы с тр-кой (18958тн) на объездную дорогу ℓв= до 3 км. 3.Смешение на месте ГЩПС и ПГС I гр. -16849м3 (бульдозером на50м и грубая планировка толщ.18см). 4.Погрузка ПГС из штабеля экс.е=0,65м3 с площадокДСМ в а/самосвалы с вывозом (36856тн) на объездную дорогу ℓв. ср.=3 км. Грунт I гр.и перемещение до 50м бульдозером 108л.с. ГПЩГС на ширину В=9м (23035м3). Расход материалов на 1км: ПГС - 1675,26м3, ПЩГС от разб -240,12м3. Вода - 45,5м3 на ℓв. ср.=20км.Всего 39884 м3. Содержание дорог 20км	км	0,34000	16209184,70	5511123

37	**Итого по разделу 1:**				**15503489**
38	**Раздел 2. Земляные работы**	**км**			
39	**Подготовительные работы по возведению земполотна**				
40	Снятие растительного слоя толщ.10см бульдозером 130 л.с.с перемещением в валы с существующих откосов земполотна на 20м в штабель. Грунт I гр. **ПК100-ПК113-1,3 км**	$м^3$	1254,24	115,49	144852
41	Рыхление тракторными рыхлителями 108 л.с. существующего покрытия (ПГЩС) толщиной слоя hcp=7см на участке дороги ПК0+00-ПК62+50; ПК87+50-ПК92+50 ПК102+50-ПК107+50, при длине разрыхляемого участка до 200м. (при ширине покрытия 10м)	$м^3$.	5000,00	12,25	61250
87	**Итого по разделу 2:**				**206102**
252	**Итого по участку км 167-177**				**15709591**
253	*в том числе НДС:*				1683170

Заказчик :

Зам.директора ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"

_____Темирханов Б.Р.

Начальник ОКК и ПР

_____Насипов М.Е.

Гл.специалист ОКК и ПР

_____Коновалов И.А.

Гл.инженер ТОО "САПА-СЗ"

_____Якурмагамбетов К.С.

Ген.подрядчик:

И.О.ген.директора ТОО "Unisery"

_____Сатбаев Д.К.

Начальник ПТО ДС

_____Корнеев А.А.

Представитель уполномоченного органа

Руководитель РГУ "Батысжоллаборатория"

_____Габбасов Ж.Ш.

РЕЕСТР

актов приемки выполненных работ за 2018 год

по объекту: "Капитальный ремонт автодороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.Р.Ф., участок 157-192 км"

№ п/п	Наименование месяца	Всего, тенге	в том числе : заготовка материалов	*в том числе по участкам*			
				1-10 км ПК157-ПК167	2-10 км ПК167-ПК177	3-9,6 км ПК177-ПК187	4-5,38428 км ПК187-ПК192
Общая стоимость		**6 307 011 657**		**1 813 409 615**	**2 130 140 465**	**1 943 200 617**	**420 260 960**
	План на 2018 год	**1 286 100 000**	223 167 325	**940 480 164**	**110 717 704**	2644255	9 090 552
	1-2 декада июня	**20 794 805**			20 794 805		
	1-2 декада июля	**193 840 920**		154 933 034	36 263 631	2 644 255	
	1-2 декада августа	**228 030 296**		*228 030 296*			
	3 декада августа	**154 911 499**		101 252 231	53 659 268		
	1-2 декада сентября	**204 075 510**		204 075 510			
	3 декада сентября	**135 237 407**		126 146 855			9 090 552
	1-2 декада октября	**51 009 563**		51 009 563			
	1 декада ноября	**109 123 622**	34 090 947	75 032 675			
	1 декада декабря	**189 076 378**	189 076 378				
Итого за 2018 год		***1 286 100 000,0***	***223 167 325***	***940 480 164***	***110 717 704***	***2 644 255,00***	***9 090 552***
Остаток на 2018год:		***0,0***	***0,00***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,0***

Инженер ППО Хуснулина М.А.

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Наименование строительства и его адрес: ***"Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница Р.Ф. км 157-192""***

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за 1 декаду декабря месяца 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	наименование	код		наименование		код
		24-05-21/5 доп.согл. № 3	**12.05.2018 24.10.2018**						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - за декабрь 2018 года без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 286 100 000,00		0			0			137 796 428,57	
В том числе: В текущем месяце- за 1 декаду декабря месяца 2018 года	189 076 378,00	168 818 194,64	0			0			20 258 183,36	189 076 378,00
Удержание аванса	296 370 000,00	0,00							0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5 % (согл.договора)	0,00	0							0	0,00
Итого к оплате:	**989 730 000,00**	**168 818 194,64**							**20 258 183,36**	**189 076 378,00**

Заказчик: Директор ЗКО Филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Есенгалиев М.Ж.

Подрядчик: Вр. И. о. Генерального директора ТОО"Uniserv"

Сатбаев Д.К.

Заказчик: АО НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 24-05-21/5 от 12.05.2018г. Доп.соглашение № 3 от 24.10.2018г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ км 157- км192"

Сертификат промежуточной оплаты

приемки выполненных объемов работ за 1 декаду декабря месяца 2018 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Участок №1 км 157- км167 (10км)		Участок №2 км 167- км177 (10км)		Участок №3 км 177- км187 (9,6 км)		Участок №4 км 187- км192 (5,88426		Итого	
			кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость
1	Устройство объездной дороги со съездами (в т.ч.рек.объездн., пл.ДСМ, септик)	км			0,000	-	0	0			0,000	-
2	Разборка дорожной одежды	км			0	-	0	0			0	-
3	Земляные работы в насыпь и засыпка резервов (в т.ч. рек.)	км	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
		т.м3	0,000		0,00		0		0		0	
4	Строительство и ремонт ж/б труб	шт			0	-	0	0	0	0	0	-
5	Ремонт мостов	шт							0	0	0	-
6	Устройство прослойки из геотекстиля	т.м2					0	0			0	-
7	Устройство доп.слоя основания из ЩПГС Н=15 см	км	0	0	0	-	0	0			0	-
8	Устройство основания из щебня 15+5=20см	км	0,0000	0	0	-	0	0			0	-
9	Устройство нижнего слоя а/б покрытия из крупнозернистого асфальтобетона Н=7 см	км	0	0	0	-	0	0			0	-
10	Устройство верхнего слоя а/б покрытия из мелкозернистого асфальтобетона Н=6 см (эксп.уч-к)	км	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
11	Устройство слоя усиления (а/б покрытия) из холодного асфальтобетона Н=6 см (Нср=7,1см),в.т.ч эксп.уч-к	км							0	0	0	-
12	Устройство ШПО	км							0	0	0	-
13	Укрепление обочин ГПЩС (щебень50%+матер.от разборки50%) Н=15 см (у плит-6см)	км	0,00000	0	0	-	0,00000	0	0,000	0	0,0000	-
14	Устройство присыпных обочин	км	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	-
		т.м3	0,0000		0,00000		0,00000				0,00000	

15	Устройство пересечений и примыканий	шт	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
16	Обустройство дороги	км	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
17	Разметка проезжей части	км	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	-
18	Прочие работы (юр.оф, с/х потери, разбивка трассы)	тенге		0		-		0		0		-
19	Заготовка материала	тенге		**189 076 378**								189 076 378
	Всего:			**189 076 378**		-		-		-		189 076 378
	в том числе НДС			*20258183*		*0*		*0*		*0*		*20 258 183*

Заказчик :

Зам.директора ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"

_____ Темирханов Б.Р.

Проверил:

Гл.специалист ОПЭРиМ _____ Чалова Е.И.

Ген.подрядчик:

И.о.генерального директора ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Д.К.