Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АРВИС"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания Надеждинской средней школы**

(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 260** от **25.04.2019 Доп. соглашение № 1 от 26.06.2019 года**

Акт приемки выполненных работ № 1 за июль 2019 года
Локальная смета 2-1-1
Замена покрытия скатной кровли

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1	**1**	**1208-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**1941,000**	**412,36**	**800389**
			Накладные расходы			***159,18***	***308974***
			Сметная прибыль			***30,55***	***59288***
2	**2**	**1208-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые прямоугольные двускатные. Разборка**	**окно**	**7,000**	**5067,50**	**35472**
			Накладные расходы			***1963,43***	***13744***
			Сметная прибыль			***375,37***	***2628***
3	**3**	**1208-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок +кобылки**	**м2 кровли**	**33,264**	**364,25**	**12116**
			Накладные расходы			***137,67***	***4579***
			Сметная прибыль			***26,98***	***898***
4	**4**	**1146-0401-0107 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия монолитные железобетонные +парапетные плиты. Разборка**	**м3**	**5,500**	**35315,79**	**194237**
			Накладные расходы			***11830,53***	***65068***
			Сметная прибыль			***2615,98***	***14388***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**5**	**1112-0101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Демонтаж утеплителя**	**м3 утеплителя**	**252,000**	**5164,52**	**1301459**
			Накладные расходы			***1808,58***	***455762***
			Сметная прибыль			***382,56***	***96404***
6	**6**	**1146-0401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное +люки. Разборка**	**м2**	**2,572**	**1725,45**	**4439**
			Накладные расходы			***694,48***	***1787***
			Сметная прибыль			***127,81***	***329***
			Раздел: МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ				
7	**51**	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**402,000**	**2020,72**	**812328**
			Накладные расходы			***532,67***	***214133***
			Сметная прибыль			***149,68***	***60172***
8	**52**	**1110-0114-0502 РСНБ РК 2015**	**Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный. Устройство по фермам**	**м2 покрытия**	**500,000**	**2097,47**	**1048735**
			Накладные расходы			***197,06***	***98529***
			Сметная прибыль			***155,37***	***77684***
9	**54**	**1112-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**1322,000**	**677,54**	**895708**
			Накладные расходы			***154,86***	***204723***
			Сметная прибыль			***50,19***	***66349***
10	**56**	**1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**1322,000**	**1277,58**	**1688961**
			Накладные расходы			***410,41***	***542566***
			Сметная прибыль			***94,64***	***125108***
11	**57**	**2111-0103-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**204,249**	**23092,56**	**4716632**
			Сметная прибыль			***1710,56***	***349380***
12	**58**	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**1322,000**	**800,83**	**1058692**
			Накладные расходы			***191,51***	***253182***
			Сметная прибыль			***59,32***	***78422***
13	**59**	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**1322,000**	**93,89**	**124125**
			Накладные расходы			***4,70***	***6212***
			Сметная прибыль			***6,95***	***9194***
14	**60**	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила. Установка (пристройка - 8,5 м3)**	**м3 древесины в конструкции**	**11,770**	**125174,39**	**1473303**
			Накладные расходы			***17793,19***	***209426***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*9272,18*	*109134*
15	**61**	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка +обрешетка (пристройка - 2,5 м3)**	**м3 древесины в конструкции**	**22,420**	**99777,33**	**2237008**
			Накладные расходы			*18337,75*	*411132*
			Сметная прибыль			*7390,91*	*165704*
16	**62**	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**11,770**	**11507,37**	**135442**
			Накладные расходы			*676,69*	*7965*
			Сметная прибыль			*852,40*	*10033*
17	**63**	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной**	**1914,000**	**401,86**	**769162**
			Накладные расходы			*25,80*	*49388*
			Сметная прибыль			*29,77*	*56975*
18	**64**	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**1914,000**	**214,93**	**411375**
			Накладные расходы			*63,31*	*121181*
			Сметная прибыль			*15,92*	*30472*
19	**77**	**1110-0102-0205 РСНБ РК 2015**	**Стены. Устройство карнизов**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**178,640**	**4064,23**	**726033**
			Накладные расходы			*1191,65*	*212876*
			Сметная прибыль			*301,05*	*53780*
20	**78**	**2107-0509-0409 РСНБ РК 2015**	**Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 12 мм**	**м2**	**178,640**	**1032,48**	**184442**
			Сметная прибыль			*76,48*	*13662*
			Раздел: ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА и СТРЕМЯНКА С1				
21	**80**	**1112-0101-0707 РСНБ РК 2015**	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	**м труб**	**291,000**	**2419,05**	**703943**
			Накладные расходы			*1018,87*	*296492*
			Сметная прибыль			*179,19*	*52144*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	81	2110-0302-0201 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	291,000	1734,48	504734
			Сметная прибыль			*128,48*	*37388*
23	82	2110-0302-0207 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	386,000	960,12	370606
			Сметная прибыль			*71,12*	*27452*
24	83	2110-0302-0210 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	шт.	97,000	1367,28	132626
			Сметная прибыль			*101,28*	*9824*
25	84	2110-0302-0205 РСНБ РК 2015	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	шт.	8,000	4623,48	36988
			Сметная прибыль			*342,48*	*2740*
26	85	2110-0302-0206 РСНБ РК 2015	Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	шт.	6,000	4693,68	28162
			Сметная прибыль			*347,68*	*2086*
			В том числе :				**3 477 719,00**
			Накладные расходы				**1 511 638,00**
			Сметная прибыль		**1,5 % (к=0,8)**	**244 885,00**	**20 652 003,00**
			Итого с временными		**2,2 %**	**454 344,00**	**21 106 347,00**
			Итого с зимними удорожаниями				**21 528 474,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**19 375 626,57**
			Итого с учетом скидки		**12 %**	**2 325 075,19**	**21 700 701,76**
			Итого с НДС				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Рахматов К. Р.

Эксперт технического надзора:

ТОО "Курылыста экспертиза"

ИИН 140721301715

Эксперт ТОО "Курылыста экспертиза" _____ Ребиков Д. В.

(Аттестат № KZ30VJE00040300, № KZ57VJE00040299, № KZ03VJE00040301)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕЧКОГО НАДЗОРА
РЕБИКОВ ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
АТТЕСТАТЫ: KZ30VJE00040300 KZ57VJE00040299 KZ03VJE00040301

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района"

Руководитель отдела жизнеобеспечения и жизнедеятельности общеобразовательных школ _____ Ансибаев А. С.

Разработчики проекта строительства:

ТОО "Дала-Центр"

БИН 041240000056

Авторский надзор ТОО "Дала-Центр" _____ Оспанов М. А.

(Приказ № 07 от 20 мая 2019 года)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АРВИС"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания Надеждинской средней школы**

(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 260** от **25.04.2019 Доп. соглашение № 1 от 26.06.2019 года**

Акт приемки выполненных работ № 2 за июль 2019 года
Локальная смета 2-1-3
Оконные проемы

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1	**1**	**1146-0401-1101 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м2**	**707,320**	**2948,47**	**2085513**
			Накладные расходы			***1211,46***	***856890***
			Сметная прибыль			***218,41***	***154482***
			Раздел: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
2	**5**	**1110-0501-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**614,508**	**3395,13**	**2086337**
			Накладные расходы			***762,87***	***468787***
			Сметная прибыль			***251,49***	***154544***
3	**6**	**2109-0201-0808 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, с москитной сеткой, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**614,508**	**31331,88**	**19253691**
			Сметная прибыль			***2320,88***	***1426199***
			ИТОГО:				**23 425 542,00**
			В том числе :				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы				**1 325 677,00**
			Сметная прибыль				**1 735 225,00**
			Итого с временными		**1,5 % (к=0,8)**	**281 106,00**	**23 706 648,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,2 %**	**521 546,00**	**24 228 194,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**24 712 758,00**
			Итого с учетом скидки				**22 241 482,17**
			Итого с НДС		**12 %**	**2 668 977,86**	**24 910 460,03**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"
БИН 080240019379

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Рахматов К. Р.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Құрылыста экспертиза"
ИИН 740721301715

Эксперт ТОО "Құрылыста экспертиза" _____ Ребиков Д. В.
(Аттестат № KZ30VJE00040300, № KZ57VJE00040299, № KZ03VJE00040239)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района"
БИН 050140007089

Руководитель отдела жизнеобеспечения и жизнедеятельности общеобразовательных школ _____ Ансабаев А. С.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "Дала-Центр"
БИН 041240000056

Авторский надзор ТОО "Дала-Центр" _____ Оспанов М. А.
(Приказ № 07 от 20 мая 2019 года)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АРВИС"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания Надеждинской средней школы**

(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 260** от **25.04.2019 Доп. соглашение № 1 от 26.06.2019 года**

Акт приемки выполненных работ № 3 за июль 2019 года
Локальная смета 2-1-4
Внутренние общестроительные работы

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ВНУТРЕННИЕ ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1	1	1108-0401-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Разборка кладки м2 перегородок (за вычетом проемов)	м2 перегородок (за вычетом проемов)	17,930	2030,23	36402
			Накладные расходы			*866,29*	*15533*
			Сметная прибыль			*150,39*	*2696*
2	2	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка	м2	198,900	1725,45	343192
			Накладные расходы			*694,48*	*138132*
			Сметная прибыль			*127,81*	*25422*
3	3	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	1799,700	166,31	299309
			Накладные расходы			*63,92*	*115045*
			Сметная прибыль			*12,32*	*22171*
			Раздел: **СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ**				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	1146-0302-0502 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2	м борозд	3,000	616,09	1848
			Накладные расходы			*223,94*	*672*
			Сметная прибыль			*45,64*	*137*
5	5	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,099	151107,63	14960
			Накладные расходы			*51481,36*	*5097*
			Сметная прибыль			*11193,16*	*1108*
6	6	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,043	354742,20	15254
			Сметная прибыль			*26277,20*	*1130*
7	7	2113-0203-9901 РСНБ РК 2015	Шайбы с гайками плоские ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,010	93130,56	931
			Сметная прибыль			*6898,56*	*69*
8	8	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,044	233334,00	10267
			Сметная прибыль			*17284,00*	*760*
9	9	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,010	283792,68	2838
			Сметная прибыль			*21021,68*	*210*
10	10	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,300	30120,20	9036
			Накладные расходы			*11166,56*	*3350*
			Сметная прибыль			*2231,13*	*669*
11	11	1110-0401-0105 РСНБ РК 2015	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок	49,200	9030,04	444278
			Накладные расходы			*2510,04*	*123494*
			Сметная прибыль			*668,89*	*32909*
12	12	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,545	30120,20	16408
			Накладные расходы			*11166,56*	*6083*
			Сметная прибыль			*2231,13*	*1215*
			Раздел: ПОЛЫ				
13	13	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	959,600	578,20	554841

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*252,01*	*241826*
			Сметная прибыль			*42,83*	*41099*
14	**14**	**2111-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**27,365**	**10215,72**	**279554**
			Сметная прибыль			*756,72*	*20708*
15	**15**	**1131-0601-0801 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементобетонные. Армирование сетками**	**т**	**1,535**	**10364,42**	**15913**
			Накладные расходы			*3969,94*	*6095*
			Сметная прибыль			*767,73*	*1179*
16	**16**	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**1,535**	**262680,84**	**403310**
			Сметная прибыль			*19457,84*	*29875*
17	**17**	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**959,600**	**1034,90**	**993088**
			Накладные расходы			*278,35*	*267103*
			Сметная прибыль			*76,66*	*73562*
18	**18**	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**959,600**	**454,36**	**436002**
			Накладные расходы			*20,48*	*19648*
			Сметная прибыль			*33,66*	*32296*
19	**19**	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**959,600**	**454,36**	**436002**
			Накладные расходы			*20,48*	*19648*
			Сметная прибыль			*33,66*	*32296*
			Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ				
20	**20**	**1113-0301-0111 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка, первый слой**	**м2**	**367,000**	**112,03**	**41116**
			Накладные расходы			*26,42*	*9698*
			Сметная прибыль			*8,30*	*3046*
21	**21**	**1113-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка, последующий слой**	**м2**	**367,000**	**98,55**	**36167**
			Накладные расходы			*26,33*	*9665*
			Сметная прибыль			*7,30*	*2679*
22	**22**	**1115-0203-0502 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) сухими смесями**	**м2 оштукатуриваемой**	**367,000**	**859,74**	**315524**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***352,49***	***129362***
			Сметная прибыль			***63,68***	***23372***
23	**23**	**2205-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006**	**кг**	**1468,000**	**44,28**	**65003**
			Сметная прибыль			***3,28***	***4815***
			ИТОГО:				**4 771 242,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1 110 450,00**
			Сметная прибыль				**353 425,00**
			Итого с временными		**1,2 %**	**57 255,00**	**4 828 497,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,2 %**	**106 227,00**	**4 934 724,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**5 033 418,00**
			Итого с учетом скидки				**4 530 076,19**
			Итого с НДС		**12 %**	**543 609,14**	**5 073 685,33**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"
БИН 080240019379

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Рахматов К. Р.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района"
БИН 050140007089

Руководитель отдела жизнеобеспечения и жизнедеятельности общеобразовательных школ _____ Ансабаев А. С.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Құрылыста экспертиза"
ИИН 740721301715

Эксперт ТОО "Құрылыста экспертиза" _____ Ребиков Д. В.
(Аттестат № KZ30VJE00040300, № KZ57VJE00040299, № KZ03VJE00040301)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕЧКОГО НАДЗОРА
РЕБИКОВ ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
АТТЕСТАТЫ: KZ30VJE00040300 KZ57VJE00040299 KZ03VJE00040301

Разработчики проекта строительства:
ТОО "Дала-Центр"
БИН 041240000056

вторский надзор ТОО "Дала-Центр" _____ Оспанов М. А.
(Приказ № 07 от 20 мая 2019 года)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АРВИС"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания Надеждинской средней школы**

(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 260** от **25.04.2019 Доп. соглашение № 1 от 26.06.2019 года**

Акт приемки выполненных работ № 4 за июль 2019 года
Локальная смета 2-1-11
Единичные расценки

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	**Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	м2	1415,658	367,12	519721
			Накладные расходы			*142,30*	*201442*
			Сметная прибыль			*27,19*	*38498*
2	2	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	м2	2614,000	254,27	664667
			Накладные расходы			*98,56*	*257623*
			Сметная прибыль			*18,83*	*49235*
3	3	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	м2 облицовки	136,090	1149,14	156387
			Накладные расходы			*434,69*	*59157*
			Сметная прибыль			*85,12*	*11584*
4	4	1113-0301-1903 РСНБ РК 2015	**Поверхности. Шпатлевка толщиной слоя 3 мм**	м2	367,000	1038,89	381273
			Накладные расходы			*250,97*	*92105*
			Сметная прибыль			*76,95*	*28242*
5	5	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Полы дощатые. Разборка покрытия (1, 2, 3 этажи)**	м2	1823,180	503,82	918560
			Накладные расходы			*191,73*	*349553*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*37,32*	*68041*
6	6	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	1823,180	109,57	199758
			Накладные расходы			*42,47*	*77425*
			Сметная прибыль			*8,12*	*14797*
7	7	1201-0101-0105 РСНБ РК 2015	Грунт. Разработка внутри здания в траншеях. Глубина до 3 м, ширина до 1,5 м (подпольные каналы, канализация)	м3 грунта	80,000	7946,82	635746
			Накладные расходы			*2874,94*	*229995*
			Сметная прибыль			*588,65*	*47092*
8	8	1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	4,410	50526,21	222821
			Накладные расходы			*10359,80*	*45687*
			Сметная прибыль			*3742,68*	*16505*
9	9	1203-0101-0102 РСНБ РК 2015	Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой оштукатуренной обшивки	м2 стен	141,820	784,37	111240
			Накладные расходы			*278,35*	*39475*
			Сметная прибыль			*58,10*	*8240*
10	10	1203-0101-0104 РСНБ РК 2015	Стены каркасно-обшивные. Разборка элементов каркаса из брусьев	м2 стен	141,820	960,03	136152
			Накладные расходы			*338,77*	*48044*
			Сметная прибыль			*71,11*	*10085*
11	11	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	1914,000	248,79	476180
			Накладные расходы			*90,85*	*173885*
			Сметная прибыль			*18,43*	*35273*
12	12	1208-0101-0103 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев	м2 кровли	753,000	438,73	330364
			Накладные расходы			*164,96*	*124211*
			Сметная прибыль			*32,50*	*24471*
13	13	1208-0101-0104 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2 кровли	753,000	113,85	85726
			Накладные расходы			*40,85*	*30761*
			Сметная прибыль			*8,43*	*6350*
14	14	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством (замена металлочерепицы толщиной 0,7 мм на 0,5 мм)	м2 кровли	1531,200	6836,26	10467686
			Накладные расходы			*1495,04*	*2289210*
			Сметная прибыль			*506,39*	*775384*
15	15	2110-0404-0103 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2 (мембрана пароизоляционная)	м2	1454,200	92,88	135066
			Сметная прибыль			*6,88*	*10005*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	16	2110-0404-0103 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2 (мембрана гидроизоляционная)	м2	1684,320	92,88	156440
			Сметная прибыль			*6,88*	*11588*
17	17	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,500	12040,68	42142
			Накладные расходы			*3135,11*	*10973*
			Сметная прибыль			*891,90*	*3122*
18	18	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	82,000	1034,90	84862
			Накладные расходы			*278,35*	*22825*
			Сметная прибыль			*76,66*	*6286*
19	19	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	492,000	113,59	55886
			Накладные расходы			*5,12*	*2518*
			Сметная прибыль			*8,41*	*4140*
20	20	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	8,500	39293,41	333994
			Накладные расходы			*5198,36*	*44186*
			Сметная прибыль			*2910,62*	*24740*
21	21	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка из б/у кирпича	м3 кладки	2,000	17461,85	34924
			Накладные расходы			*5198,36*	*10397*
			Сметная прибыль			*1293,47*	*2587*
22	22	1122-0301-0116 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1000 мм. Демонтаж (труба тира)	км трубопровода	0,034	6358562,77	216191
			Накладные расходы			*1949797,00*	*66293*
			Сметная прибыль			*471004,65*	*16014*
23	23	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Демонтаж (дымовая труба)	км трубопровода	0,020	1391683,88	27834
			Накладные расходы			*490772,65*	*9815*
			Сметная прибыль			*103087,69*	*2062*
24	24	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м + Демонтаж ФБС	шт. сборных конструкций	17,000	2183,19	37114
			Накладные расходы			*850,46*	*14458*
			Сметная прибыль			*161,72*	*2749*
			ИТОГО:				16 430 730,00
			В том числе :				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы				**4 200 039,00**
			Сметная прибыль				**1 217 091,00**
			Итого с временными		**1,5 % (к=0,8)**	**197 169,00**	**16 627 899,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,2 %**	**365 814,00**	**16 993 713,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**17 333 587,00**
			Итого с учетом скидки				**15 600 228,28**
			Итого с НДС		**12 %**	**1 872 027,39**	**17 472 255,67**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"
БИН 080240019379

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Рахматов К. Р.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Құрылыста экспертиза"
ИИН 740721301715

Эксперт ТОО "Құрылыста экспертиза" _____ Ребиков Д. В.
(Аттестат № KZ30VJE00040300, № KZ57VJE00040299, № KZ03VJE00040301)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕЧКОГО НАДЗОРА
РЕБИКОВ ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
АТТЕСТАТЫ: KZ30VJE00040300 KZ57VJE00040299 KZ03VJE00040301

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района"
БИН 050140007089

Руководитель отдела жизнеобеспечения и жизнедеятельности
общеобразовательных школ _____ Ансабаев А. С.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "Дала-Центр"
БИН 041240000056

Авторский надзор ТОО "Дала-Центр" _____ Оспанов М. А.
(Приказ № 07 от 20 мая 2019 года)