Заказчик: ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт Надеждинской средней школы

Договор № 260 от 25.04.2019 года Доп. соглашение №1 от 26.06.2019 года

Реестр актов
выполненных работ
на август месяц 2019г

№ акта	№ лок. сметы	Наименование акта	Сумма	НДС	Итого по акту, тенге
5	2-1-1	Замена покрытия скатной кровли	4 753 870,19	570 464,42	5 324 334,61
6	2-1-2	Фасадные работы	8 709 990,55	1 045 198,87	9 755 189,42
7	2-1-3	Оконные проемы	3 726 393,30	447 167,20	4 173 560,50
8	2-1-4	Внутренние общестроительные работы	34 302 440,66	4 116 292,88	38 418 733,54
9	2-1-5	Электромонтажные работы	5 490 493,19	658 859,18	6 149 352,37
10	2-1-6	Сантехнические работы - отопление	17 511 614,98	2 101 393,80	19 613 008,78
11	2-1-8	Сантехнические работы - водопровод и канализация	3 291 111,90	394 933,43	3 686 045,33
12	2-1-9	Пожарная сигнализация	1 281 339,90	153 760,79	1 435 100,69
13	2-1-11	Единичные расценки	10 651 058,99	1 278 127,08	11 929 186,07
14	2-1-12	Единичные расценки - 2	10 159 314,29	1 219 117,71	11 378 432,00
15	6-1-1	Тепловые сети	3 990 454,19	478 854,50	4 469 308,69
16	6-1-2	Наружные сети канализации	1 698 084,90	203 770,19	1 901 855,09
17	6-1-3	Строительные работы теплотрассы	6 044 259,59	725 311,15	6 769 570,74
18	6-1-4	Выгреб объемом 19,85 м3	2 188 342,80	262 601,14	2 450 943,94
	Итого к оплате за август		**113 798 769,43**	**13 655 852,33**	**127 454 621,76**

Составил: Фазылова Э. А.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АРВИС"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания Надеждинской средней школы**

(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 260** от **25.04.2019 Доп. соглашение № 1 от 26.06.2019 года**

Акт приемки выполненных работ № 5 за август 2019 года
Локальная смета 2-1-1
Замена покрытия скатной кровли

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1	**5**	**1146-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм**	**отверстие**	**1210,000**	**1257,69**	**1521800**
			Накладные расходы			***478,68***	***579208***
			Сметная прибыль			***93,16***	***112726***
2	**6**	**1146-0301-0117 РСНБ РК 2015**	**Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм**	**отверстие**	**-1210,000**	**193,91**	**-234628**
			Накладные расходы			***-73,60***	***-89057***
			Сметная прибыль			***-14,36***	***-17380***
			Раздел: ВЕНТШАХТЫ, ПЕРЕГОРОДКИ И ЛЮКИ НА ЧЕРДАКЕ				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	10	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	3,234	33580,10	108598
			Накладные расходы			*12190,99*	*39426*
			Сметная прибыль			*2487,41*	*8044*
4	11	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	46,200	3548,37	163934
			Накладные расходы			*956,55*	*44192*
			Сметная прибыль			*262,84*	*12143*
5	12	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	20,000	3703,63	74073
			Накладные расходы			*824,53*	*16491*
			Сметная прибыль			*274,34*	*5487*
6	13	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,251	500878,18	125720
			Накладные расходы			*145620,02*	*36551*
			Сметная прибыль			*37102,09*	*9313*
7	14	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,096	320802,12	30922
			Сметная прибыль			*23763,12*	*2291*
8	15	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,022	292654,08	6438
			Сметная прибыль			*21678,08*	*477*
9	16	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,141	233334,00	32807
			Сметная прибыль			*17284,00*	*2430*
10	17	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	25,400	570,30	14486
			Накладные расходы			*215,60*	*5476*
			Сметная прибыль			*42,24*	*1073*
11	18	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	25,400	122,96	3123

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм. измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*25,53*	*649*
			Сметная прибыль			*9,11*	*231*
12	**19**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**25,400**	**219,25**	**5569**
			Накладные расходы			*29,96*	*761*
			Сметная прибыль			*16,24*	*413*
13	**20**	**1109-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,251**	**85115,14**	**21364**
			Накладные расходы			*29823,39*	*7486*
			Сметная прибыль			*6304,82*	*1583*
14	**21**	**1108-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	**м3 кладки**	**3,600**	**12514,00**	**45050**
			Накладные расходы			*3690,95*	*13287*
			Сметная прибыль			*926,96*	*3337*
15	**22**	**2103-0301-0502 РСНБ РК 2015**	**Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В2,0, D600 (пенобетон) ГОСТ 21520-89**	**м3**	**3,312**	**13971,96**	**46275**
			Сметная прибыль			*1034,96*	*3428*
16	**23**	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,034**	**379931,26**	**12918**
			Накладные расходы			*51587,21*	*1754*
			Сметная прибыль			*28143,06*	*957*
17	**24**	**1109-0306-0501 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы стальные из гнутого профиля +перемычка. Монтаж**	**м**	**2,800**	**249,55**	**699**
			Накладные расходы			*92,76*	*260*
			Сметная прибыль			*18,48*	*52*
18	**25**	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,020**	**233334,00**	**4667**
			Сметная прибыль			*17284,00*	*346*
19	**26**	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**36,000**	**1712,98**	**61667**
			Накладные расходы			*563,79*	*20297*
			Сметная прибыль			*126,89*	*4568*
20	**27**	**1115-0401-0201 РСНБ РК 2015**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**36,000**	**161,55**	**5816**
			Накладные расходы			*62,29*	*2243*
			Сметная прибыль			*11,97*	*431*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	**28**	**1109-0701-0127 РСНБ РК 2015**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**	**0,310**	**259519,04**	**80451**
			Накладные расходы			***92470,92***	***28666***
			Сметная прибыль			***19223,63***	***5959***
22	**29**	**2105-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,260**	**238233,96**	**62036**
			Сметная прибыль			***17646,96***	***4595***
23	**30**	**2105-0308-0477 РСНБ РК 2015**	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 12 мм х 12 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82**	**м2**	**0,620**	**967,68**	**600**
			Сметная прибыль			***71,68***	***44***
24	**31**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,037**	**245741,04**	**9142**
			Сметная прибыль			***18203,04***	***677***
25	**32**	**1113-0601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**39,370**	**570,30**	**22453**
			Накладные расходы			***215,60***	***8488***
			Сметная прибыль			***42,24***	***1663***
26	**33**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**39,370**	**122,96**	**4841**
			Накладные расходы			***25,53***	***1005***
			Сметная прибыль			***9,11***	***359***
27	**34**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**39,370**	**219,25**	**8632**
			Накладные расходы			***29,96***	***1180***
			Сметная прибыль			***16,24***	***639***
28	**35**	**1109-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,310**	**85115,14**	**26386**
			Накладные расходы			***29823,39***	***9245***
			Сметная прибыль			***6304,82***	***1954***
29	**36**	**1109-0701-0132 РСНБ РК 2015**	**Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**	**0,190**	**327590,18**	**62242**
			Накладные расходы			***96967,01***	***18424***
			Сметная прибыль			***24265,94***	***4611***
30	**37**	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,090**	**233334,00**	**21000**
			Сметная прибыль			***17284,00***	***1556***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм. измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
31	**38**	**2105-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,099**	**238632,48**	**23625**
			Сметная прибыль			***17676,48***	***1750***
32	**39**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,001**	**245741,04**	**246**
			Сметная прибыль			***18203,04***	***18***
33	**40**	**1113-0601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**24,130**	**570,30**	**13761**
			Накладные расходы			***215,60***	***5202***
			Сметная прибыль			***42,24***	***1019***
34	**41**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**24,130**	**122,96**	**2967**
			Накладные расходы			***25,53***	***616***
			Сметная прибыль			***9,11***	***220***
35	**42**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**24,130**	**219,25**	**5291**
			Накладные расходы			***29,96***	***723***
			Сметная прибыль			***16,24***	***392***
36	**43**	**1109-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции дверей, люков, лазов. Монтаж**	**т конструкций**	**0,190**	**145463,66**	**27638**
			Накладные расходы			***53143,97***	***10097***
			Сметная прибыль			***10775,09***	***2047***
37	**44**	**1126-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука К-FIEX**	**м трубопровода**	**19,800**	**824,52**	**16326**
			Накладные расходы			***203,83***	***4036***
			Сметная прибыль			***61,08***	***1209***
38	**45**	**2111-0404-2013 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм. диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**19,800**	**1103,76**	**21854**
			Сметная прибыль			***81,76***	***1619***
39	**46**	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (примыкания) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**48,400**	**3703,63**	**179256**
			Накладные расходы			***824,53***	***39907***
			Сметная прибыль			***274,34***	***13278***
			Раздел: МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ				
40	**48**	**1110-0106-0101 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**7,000**	**25345,17**	**177416**
			Накладные расходы			***5292,80***	***37050***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1877,42*	*13142*
41	**49**	**1110-0106-0205 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными**	**м2 проемов**	**5,796**	**14789,50**	**85720**
			Накладные расходы			*4560,43*	*26432*
			Сметная прибыль			*1095,52*	*6350*
42	**50**	**2109-0101-9901 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	**м2**	**5,796**	**10575,36**	**61295**
			Сметная прибыль			*783,36*	*4540*
43	**51**	**2111-0103-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95/утеплитель для вентшахт/**	**м3**	**4,01016**	**23092,56**	**92605**
			Сметная прибыль			*1710,56*	*6860*
44	**60**	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**2,250**	**125174,39**	**281642**
			Накладные расходы			*17793,19*	*40035*
			Сметная прибыль			*9272,18*	*20862*
45	**62**	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**2,250**	**11507,37**	**25892**
			Накладные расходы			*676,69*	*1523*
			Сметная прибыль			*852,40*	*1918*
46	**68**	**2110-0102-0112 РСНБ РК 2015**	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**135,000**	**1346,76**	**181813**
			Сметная прибыль			*99,76*	*13468*
47	**69**	**2110-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**шт.**	**11,000**	**508,68**	**5595**
			Сметная прибыль			*37,68*	*414*
48	**70**	**2110-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**56,000**	**1772,28**	**99248**
			Сметная прибыль			*131,28*	*7352*
49	**71**	**2110-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**302,000**	**847,80**	**256036**
			Сметная прибыль			*62,80*	*18966*
50	**72**	**2110-0102-0104 РСНБ РК 2015**	**Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**11,000**	**1027,08**	**11298**
			Сметная прибыль			*76,08*	*837*
51	**73**	**1112-0101-1201 РСНБ РК 2015**	**Кровли. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**179,400**	**155,81**	**27953**
			Накладные расходы			*57,63*	*10340*
			Сметная прибыль			*11,54*	*2071*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. ица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
52	**74**	**1113-0601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**89,700**	**570,30**	**51156**
			Накладные расходы			***215,60***	***19339***
			Сметная прибыль			***42,24***	***3789***
53	**75**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**89,700**	**122,96**	**11030**
			Накладные расходы			***25,53***	***2290***
			Сметная прибыль			***9,11***	***817***
54	**76**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**89,700**	**219,25**	**19667**
			Накладные расходы			***29,96***	***2688***
			Сметная прибыль			***16,24***	***1457***
55	**79**	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**12,400**	**3703,63**	**45925**
			Накладные расходы			***824,53***	***10224***
			Сметная прибыль			***274,34***	***3402***
			Раздел: ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА и СТРЕМЯНКА С1				
56	**86**	**2110-0302-0202 РСНБ РК 2015**	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	**м**	**184,200**	**2241,00**	**412792**
			Сметная прибыль			***166,00***	***30577***
57	**87**	**2110-0302-0203 РСНБ РК 2015**	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	**шт.**	**40,000**	**1704,24**	**68170**
			Сметная прибыль			***126,24***	***5050***
58	**88**	**2110-0302-0211 РСНБ РК 2015**	**Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 150 мм**	**шт.**	**20,000**	**1614,60**	**32292**
			Сметная прибыль			***119,60***	***2392***
59	**89**	**2110-0302-0204 РСНБ РК 2015**	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	**шт.**	**20,000**	**3855,60**	**77112**
			Сметная прибыль			***285,60***	***5712***
60	**90**	**2110-0302-0209 РСНБ РК 2015**	**Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 185 мм**	**шт.**	**1,000**	**376,92**	**377**
			Сметная прибыль			***27,92***	***28***
61	**91**	**2302-1104-0407 РСНБ РК 2015**	**Хомуты для крепления труб**	**шт.**	**142,000**	**452,52**	**64258**
			Сметная прибыль			***33,52***	***4760***
62	**94**	**1109-0701-0132 РСНБ РК 2015**	**Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) /пожарная лестница + дополнительно две лестницы - выход на чердак/**	**т конструкций**	**0,359**	**327590,18**	**117539**
			Накладные расходы			***96967,01***	***34792***
			Сметная прибыль			***24265,94***	***8707***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм. измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
63	**95**	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,2664**	**233334,00**	**62160**
			Сметная прибыль			***17284,00***	***4604***
64	**96**	**2105-0304-0117 РСНБ РК 2015**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 18 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,0924**	**234272,52**	**21647**
			Сметная прибыль			***17353,52***	***1603***
65	**97**	**1113-0601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**45,5676**	**570,30**	**25987**
			Накладные расходы			***215,60***	***9824***
			Сметная прибыль			***42,24***	***1925***
66	**98**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**45,5676**	**122,96**	**5603**
			Накладные расходы			***25,53***	***1164***
			Сметная прибыль			***9,11***	***415***
67	**99**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**45,5676**	**219,25**	**9991**
			Накладные расходы			***29,96***	***1365***
			Сметная прибыль			***16,24***	***740***
68	**100**	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,3588**	**96679,89**	**34689**
			Накладные расходы			***25988,55***	***9325***
			Сметная прибыль			***7161,47***	***2570***
			ИТОГО:				**5 006 950,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1 013 001,00**
			Сметная прибыль				**370 885,00**
			Итого с временными		**1,5 % (к=0,8)**	**60 083,00**	**5 067 033,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,2 %**	**111 475,00**	**5 178 508,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**5 282 078,00**
			Итого с учетом скидки				**4 753 870,19**
			Итого с НДС		**12 %**	**570 464,42**	**5 324 334,61**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"
БИН 080240019379

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района"
БИН 050140007089

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Рахматов К. Р.

Руководитель отдела жизнеобеспечения и жизнедеятельности общеобразовательных школ _____ Ансабаев А. С.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Құрылыста экспертиза"
ИИН 740721301715

Эксперт ТОО "Құрылыста экспертиза" _____ Ребиков Д. В.
(Аттестат № KZ30VTE00040301, № KZ57VTE00010299, № KZ30VJE00040301)

Разработчики проекта строительства:
ТОО "Дала-Центр"
БИН 041240000056

Авторский надзор ТОО "Дала-Центр" _____ Оспанов М. А.
(Приказ № 07 от 20 мая 2019 года)

№ 5

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АРВИС"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания Надеждинской средней школы**

(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 260** от **25.04.2019 Доп. соглашение № 1 от 26.06.2019 года**

Акт приемки выполненных работ № 6 за август 2019 года
Локальная смета 2-1-2
Фасадные работы

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1	**1**	**1109-0302-0301 РСНБ РК 2015**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Демонтаж**	**т конструкций**	**1,0200**	**98541,04**	**100512**
			Накладные расходы			***32421,24***	***33070***
			Сметная прибыль			***7299,34***	***7445***
2	**2**	**1146-0401-0202 РСНБ РК 2015**	**Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В10 и В12,5. Разборка при помощи отбойных молотков**	**м3**	**12,8000**	**77028,59**	**985966**
			Накладные расходы			***26169,32***	***334967***
			Сметная прибыль			***5705,82***	***73035***
			Раздел: УСИЛЕНИЕ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ТРЕЩИН В СТЕНАХ и ПРИЯМОК Пр-1				
3	**3**	**1146-0201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**1,5000**	**348,73**	**523**
			Накладные расходы			***147,41***	***221***
			Сметная прибыль			***25,83***	***39***
4	**4**	**1146-0302-0303 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм**	**шт.**	**108,0000**	**1486,75**	**160569**
			Накладные расходы			***530,08***	***57248***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*110,13*	*11894*
5	**5**	**1146-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными скобами**	**т**	**0,01300**	**746332,70**	**9702**
			Накладные расходы			*176829,42*	*2299*
			Сметная прибыль			*55283,90*	*719*
6	**6**	**1129-0159-0102 РСНБ РК 2015**	**Поверхность армированная. Торкретирование при толщине слоя покрытия 30 мм**	**м2 поверхности**	**0,15000**	**14665,00**	**2200**
			Накладные расходы			*4460,48*	*669*
			Сметная прибыль			*1086,30*	*163*
7	**7**	**1129-0159-0103 РСНБ РК 2015**	**Поверхность. Торкретирование. добавлять на каждые 10 мм изменения толщины слоя торкретирования бетонной или армированной поверхности к нормам 11-290159-0101, 11-290159-0102**	**м2 поверхности**	**0,15000**	**30176,99**	**4527**
			Накладные расходы			*3828,46*	*574*
			Сметная прибыль			*2235,33*	*335*
8	**8**	**1146-0303-0105 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**	**м3 заделки**	**0,98006**	**171612,80**	**168190**
			Накладные расходы			*52749,13*	*51697*
			Сметная прибыль			*12712,06*	*12459*
9	**9**	**1101-0205-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**4,38600**	**1946,47**	**8537**
			Накладные расходы			*754,44*	*3309*
			Сметная прибыль			*144,18*	*632*
10	**10**	**1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,06175**	**12040,68**	**744**
			Накладные расходы			*3135,11*	*194*
			Сметная прибыль			*891,90*	*55*
11	**11**	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**1,01000**	**31434,82**	**31749**
			Накладные расходы			*3499,05*	*3534*
			Сметная прибыль			*2328,51*	*2352*
12	**12**	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,01100**	**228464,28**	**2513**
			Сметная прибыль			*16923,28*	*186*
13	**13**	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,01100**	**590363,60**	**6494**
			Накладные расходы			*182225,62*	*2004*
			Сметная прибыль			*43730,64*	*481*
14	**14**	**1146-0302-0502 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2**	**м борозд**	**2,40000**	**616,09**	**1479**
			Накладные расходы			*223,94*	*537*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*45,64*	*110*
15	15	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,09300	151107,63	14053
			Накладные расходы			*51481,36*	*4788*
			Сметная прибыль			*11193,16*	*1041*
16	16	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,05500	303079,32	16669
			Сметная прибыль			*22450,32*	*1235*
17	17	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00400	240527,88	962
			Сметная прибыль			*17816,88*	*71*
18	18	2113-0203-9901 РСНБ РК 2015	Шайбы с гайками плоские ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,00800	93130,56	745
			Сметная прибыль			*6898,56*	*55*
19	19	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03400	233334,00	7933
			Сметная прибыль			*17284,00*	*588*
20	20	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,39600	30120,20	11928
			Накладные расходы			*11166,56*	*4422*
			Сметная прибыль			*2231,13*	*884*
			Раздел: КРЫЛЬЦО Кр-1 и ПАНДУС				
21	21	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	42,0000	1946,47	81752
			Накладные расходы			*754,44*	*31687*
			Сметная прибыль			*144,18*	*6056*
22	22	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,9200	12040,68	23118
			Накладные расходы			*3135,11*	*6019*
			Сметная прибыль			*891,90*	*1712*
23	23	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,6900	23392,17	39533
			Накладные расходы			*1125,87*	*1903*
			Сметная прибыль			*1732,75*	*2928*
24	24	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,9098	33055,91	30074
			Накладные расходы			*14003,32*	*12740*
			Сметная прибыль			*2448,59*	*2228*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	**25**	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,805300**	**228464,28**	**183982**
			Сметная прибыль			***16923,28***	***13628***
26	**26**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,073000**	**245741,04**	**17939**
			Сметная прибыль			***18203,04***	***1329***
27	**27**	**2113-0201-0106 РСНБ РК 2015**	**Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,031500**	**712580,76**	**22446**
			Сметная прибыль			***52783,76***	***1663***
28	**28**	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**	**14,580000**	**45138,58**	**658121**
			Накладные расходы			***8239,32***	***120129***
			Сметная прибыль			***3343,60***	***48750***
29	**29**	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**81,208000**	**1122,26**	**91136**
			Накладные расходы			***215,37***	***17490***
			Сметная прибыль			***83,13***	***6751***
30	**30**	**1109-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,862200**	**33110,16**	**28548**
			Накладные расходы			***8460,60***	***7295***
			Сметная прибыль			***2452,60***	***2115***
31	**31**	**2105-0206-0804 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами от 180 х 180 мм и более ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,788568**	**300733,56**	**237149**
			Сметная прибыль			***22276,56***	***17567***
32	**32**	**2105-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,09636**	**238632,48**	**22995**
			Сметная прибыль			***17676,48***	***1703***
33	**33**	**1113-0601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**109,4994**	**570,30**	**62448**
			Накладные расходы			***215,60***	***23608***
			Сметная прибыль			***42,24***	***4626***
34	**34**	**1113-0301-0404 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	**м2**	**109,4994**	**138,33**	**15147**
			Накладные расходы			***25,53***	***2796***
			Сметная прибыль			***10,25***	***1122***
35	**35**	**1113-0301-1412 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124**	**м2**	**109,4994**	**481,06**	**52675**
			Накладные расходы			***19,53***	***2139***
			Сметная прибыль			***35,63***	***3902***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
36	36	1109-0701-0119 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	2,2460	253418,67	569178
			Накладные расходы			*89440,44*	*200883*
			Сметная прибыль			*18771,75*	*42161*
37	37	2105-0203-0802 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,2445	368609,40	90125
			Сметная прибыль			*27304,40*	*6676*
38	38	2105-0204-0903 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из низколегированной стали ГОСТ 19281-89	т	1,555	568054,08	883324
			Сметная прибыль			*42078,08*	*65431*
39	39	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,4465	233334,00	104184
			Сметная прибыль			*17284,00*	*7717*
40	40	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,246	40436,15	90820
			Накладные расходы			*10978,04*	*24657*
			Сметная прибыль			*2995,27*	*6727*
41	41	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	285,242	570,30	162674
			Накладные расходы			*215,60*	*61497*
			Сметная прибыль			*42,24*	*12050*
42	42	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	285,242	138,33	39457
			Накладные расходы			*25,53*	*7283*
			Сметная прибыль			*10,25*	*2923*
43	43	1113-0301-1412 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	285,242	481,06	137218
			Накладные расходы			*19,53*	*5571*
			Сметная прибыль			*35,63*	*10164*
44	44	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	44,840	834,33	37411
			Накладные расходы			*236,86*	*10621*
			Сметная прибыль			*61,80*	*2771*
45	45	2110-0103-0906 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	44,840	2547,72	114240
			Сметная прибыль			*188,72*	*8462*
46	46	2113-0211-0402 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,002690	2633327,28	7085
			Сметная прибыль			*195061,28*	*525*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
47	**47**	**1112-0101-0802 РСНБ РК 2015**	**Обделки на фасадах (лоток) без водосточных труб. Устройство**	**м2 фасада (без вычета проемов)**	**13,965**	**170,96**	**2387**
			Накладные расходы			***41,53***	***580***
			Сметная прибыль			***12,66***	***177***
48	**48**	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**24,900**	**1206,68**	**30046**
			Накладные расходы			***467,70***	***11646***
			Сметная прибыль			***89,38***	***2226***
49	**49**	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**24,900**	**219,77**	**5472**
			Накладные расходы			***70,83***	***1764***
			Сметная прибыль			***16,28***	***405***
50	**50**	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие грунтовые. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**21,800**	**6965,68**	**151852**
			Накладные расходы			***2678,97***	***58402***
			Сметная прибыль			***515,98***	***11248***
51	**51**	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**54,560**	**312,13**	**17030**
			Накладные расходы			***65,93***	***3597***
			Сметная прибыль			***23,12***	***1261***
52	**52**	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**1,230**	**23392,17**	**28772**
			Накладные расходы			***1125,87***	***1385***
			Сметная прибыль			***1732,75***	***2131***
53	**53**	**1111-0101-1406 РСНБ РК 2015**	**Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство**	**м2 пола**	**75,640**	**4513,31**	**341387**
			Накладные расходы			***260,17***	***19680***
			Сметная прибыль			***334,32***	***25288***
54	**54**	**1111-0101-1407 РСНБ РК 2015**	**Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 11-110101-1406**	**м2 пола**	**75,640**	**240,82**	**18215**
			Накладные расходы			***14,60***	***1104***
			Сметная прибыль			***17,84***	***1349***
55	**55**	**1111-0101-2701 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**75,640**	**1753,87**	**132663**
			Накладные расходы			***630,36***	***47680***
			Сметная прибыль			***129,92***	***9827***
56	**56**	**2104-0509-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 40 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**77,15280**	**1896,48**	**146319**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*140,48*	*10838*
57	**57**	**1111-0101-2707 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей (боковины всех крылец). Устройство**	**м2 покрытия**	**14,050**	**6484,14**	**91102**
			Накладные расходы			*868,04*	*12196*
			Сметная прибыль			*480,31*	*6748*
			Раздел: КРЫЛЬЦА Кр-5				
58	**58**	**1101-0205-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**8,910**	**1946,47**	**17343**
			Накладные расходы			*754,44*	*6722*
			Сметная прибыль			*144,18*	*1285*
59	**59**	**1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,350**	**12040,68**	**4214**
			Накладные расходы			*3135,11*	*1097*
			Сметная прибыль			*891,90*	*312*
60	**60**	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,350**	**23392,17**	**8187**
			Накладные расходы			*1125,87*	*394*
			Сметная прибыль			*1732,75*	*606*
61	**61**	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,17413**	**33055,91**	**5756**
			Накладные расходы			*14003,32*	*2438*
			Сметная прибыль			*2448,59*	*426*
62	**62**	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,15789**	**228464,28**	**36072**
			Сметная прибыль			*16923,28*	*2672*
63	**63**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,01624**	**245741,04**	**3991**
			Сметная прибыль			*18203,04*	*296*
64	**64**	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**	**2,380**	**45138,58**	**107430**
			Накладные расходы			*8239,32*	*19610*
			Сметная прибыль			*3343,60*	*7958*
65	**65**	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0395**	**298972,48**	**11809**
			Накладные расходы			*53679,02*	*2120*
			Сметная прибыль			*22146,11*	*875*
66	**66**	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**11,080**	**1122,26**	**12435**
			Накладные расходы			*215,37*	*2386*
			Сметная прибыль			*83,13*	*921*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
67	74	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,590016	33110,16	19536
			Накладные расходы			*8460,60*	*4992*
			Сметная прибыль			*2452,60*	*1447*
68	75	2105-0206-0804 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами от 180 х 180 мм и более ГОСТ 13663-86	т	0,55369	300733,56	166513
			Сметная прибыль			*22276,56*	*12334*
69	76	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,03392	238632,48	8094
			Сметная прибыль			*17676,48*	*600*
70	77	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0202	298972,48	6039
			Накладные расходы			*53679,02*	*1084*
			Сметная прибыль			*22146,11*	*447*
71	78	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	35,68192	570,30	20349
			Накладные расходы			*215,60*	*7693*
			Сметная прибыль			*42,24*	*1507*
72	79	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	35,68192	138,33	4936
			Накладные расходы			*25,53*	*911*
			Сметная прибыль			*10,25*	*366*
73	80	1113-0301-1412 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	35,68192	481,06	17165
			Накладные расходы			*19,53*	*697*
			Сметная прибыль			*35,63*	*1271*
74	81	1109-0701-0119 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	0,36682	253418,67	92959
			Накладные расходы			*89440,44*	*32809*
			Сметная прибыль			*18771,75*	*6886*
75	82	2105-0203-0802 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,0987	368609,40	36382
			Сметная прибыль			*27304,40*	*2695*
76	83	2105-0204-0903 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40 У из низколегированной стали ГОСТ 19281-89	т	0,08446	568054,08	47978
			Сметная прибыль			*42078,08*	*3554*
77	84	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,18366	233334,00	42854

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*17284,00*	*3174*
78	**85**	**1109-0302-0401 РСНБ РК 2015**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,36682**	**40436,15**	**14833**
			Накладные расходы			*10978,04*	*4027*
			Сметная прибыль			*2995,27*	*1099*
79	**86**	**1113-0601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**46,58614**	**570,30**	**26568**
			Накладные расходы			*215,60*	*10044*
			Сметная прибыль			*42,24*	*1968*
80	**87**	**1113-0301-0404 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	**м2**	**46,58614**	**138,33**	**6444**
			Накладные расходы			*25,53*	*1190*
			Сметная прибыль			*10,25*	*477*
81	**88**	**1113-0301-1412 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124**	**м2**	**46,58614**	**481,06**	**22411**
			Накладные расходы			*19,53*	*910*
			Сметная прибыль			*35,63*	*1660*
82	**89**	**1109-0401-0201 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**5,850**	**834,33**	**4881**
			Накладные расходы			*236,86*	*1386*
			Сметная прибыль			*61,80*	*362*
83	**90**	**2110-0103-0906 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**5,850**	**2547,72**	**14904**
			Сметная прибыль			*188,72*	*1104*
84	**91**	**2113-0211-0402 РСНБ РК 2015**	**Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей**	**т**	**0,00035**	**2633327,28**	**922**
			Сметная прибыль			*195061,28*	*68*
85	**92**	**1112-0101-0802 РСНБ РК 2015**	**Обделки на фасадах (лоток) без водосточных труб. Устройство**	**м2 фасада (без вычета проемов)**	**1,9505**	**170,96**	**333**
			Накладные расходы			*41,53*	*81*
			Сметная прибыль			*12,66*	*25*
86	**93**	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**5,760**	**1206,68**	**6950**
			Накладные расходы			*467,70*	*2694*
			Сметная прибыль			*89,38*	*515*
87	**94**	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**5,760**	**219,77**	**1266**
			Накладные расходы			*70,83*	*408*
			Сметная прибыль			*16,28*	*94*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
88	**95**	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие грунтовые. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**4,050**	**6965,68**	**28211**
			Накладные расходы			***2678,97***	***10850***
			Сметная прибыль			***515,98***	***2090***
89	**96**	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**5,436**	**312,13**	**1697**
			Накладные расходы			***65,93***	***358***
			Сметная прибыль			***23,12***	***126***
90	**97**	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,360**	**23392,17**	**8421**
			Накладные расходы			***1125,87***	***405***
			Сметная прибыль			***1732,75***	***624***
91	**98**	**1111-0101-1406 РСНБ РК 2015**	**Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство**	**м2 пола**	**6,186**	**4513,31**	**27919**
			Накладные расходы			***260,17***	***1609***
			Сметная прибыль			***334,32***	***2068***
92	**99**	**1111-0101-1407 РСНБ РК 2015**	**Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 11-110101-1406**	**м2 пола**	**6,186**	**240,82**	**1490**
			Накладные расходы			***14,60***	***90***
			Сметная прибыль			***17,84***	***110***
93	**100**	**1111-0101-2701 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**6,186**	**1753,87**	**10849**
			Накладные расходы			***630,36***	***3899***
			Сметная прибыль			***129,92***	***804***
94	**101**	**2104-0509-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 40 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**6,30972**	**1896,48**	**11966**
			Сметная прибыль			***140,48***	***886***
			Раздел: КРЫЛЬЦА Кр-2-1шт, Кр-3-1шт				
95	**102**	**1101-0205-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**1,920**	**1946,47**	**3737**
			Накладные расходы			***754,44***	***1449***
			Сметная прибыль			***144,18***	***277***
96	**103**	**1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,960**	**12040,68**	**11559**
			Накладные расходы			***3135,11***	***3010***
			Сметная прибыль			***891,90***	***856***
97	**104**	**1106-0201-0104 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**2,720**	**29874,34**	**81258**
			Накладные расходы			***3500,99***	***9523***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2212,91*	*6019*
98	**105**	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0112**	**413833,28**	**4635**
			Накладные расходы			*182225,62*	*2041*
			Сметная прибыль			*30654,32*	*343*
99	**106**	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**4,590**	**25486,39**	**116983**
			Накладные расходы			*1788,72*	*8210*
			Сметная прибыль			*1887,88*	*8665*
100	**107**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,07291**	**245741,04**	**17917**
			Сметная прибыль			*18203,04*	*1327*
101	**108**	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**1,000**	**1206,68**	**1207**
			Накладные расходы			*467,70*	*468*
			Сметная прибыль			*89,38*	*89*
102	**109**	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**1,000**	**219,77**	**220**
			Накладные расходы			*70,83*	*71*
			Сметная прибыль			*16,28*	*16*
103	**110**	**1109-0701-0103 РСНБ РК 2015**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,3854**	**235033,24**	**90582**
			Накладные расходы			*76454,29*	*29465*
			Сметная прибыль			*17409,87*	*6710*
104	**111**	**2105-0206-0802 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,16912**	**279666,00**	**47297**
			Сметная прибыль			*20716,00*	*3503*
105	**112**	**2105-0106-2403 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,01216**	**283792,68**	**3451**
			Сметная прибыль			*21021,68*	*256*
106	**113**	**2105-0204-0702 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,19880**	**303079,32**	**60252**
			Сметная прибыль			*22450,32*	*4463*
107	**114**	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,00532**	**233334,00**	**1241**
			Сметная прибыль			*17284,00*	*92*
108	**115**	**1109-0302-0101 РСНБ РК 2015**	**Каркас козырька. Монтаж**	**т конструкций**	**0,3854**	**74792,65**	**28825**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*19810,19*	*7635*
			Сметная прибыль			*5540,20*	*2135*
109	**116**	**1113-0601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**48,9458**	**570,30**	**27914**
			Накладные расходы			*215,60*	*10553*
			Сметная прибыль			*42,24*	*2068*
110	**117**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**48,9458**	**122,96**	**6018**
			Накладные расходы			*25,53*	*1250*
			Сметная прибыль			*9,11*	*446*
111	**118**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**48,9458**	**219,25**	**10732**
			Накладные расходы			*29,96*	*1466*
			Сметная прибыль			*16,24*	*795*
112	**119**	**1112-0101-0716 РСНБ РК 2015**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**6,800**	**4212,80**	**28647**
			Накладные расходы			*522,33*	*3552*
			Сметная прибыль			*312,06*	*2122*
113	**120**	**1111-0101-2701 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**10,400**	**1753,87**	**18240**
			Накладные расходы			*630,36*	*6556*
			Сметная прибыль			*129,92*	*1351*
114	**121**	**2104-0509-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**10,608**	**1826,28**	**19373**
			Сметная прибыль			*135,28*	*1435*
			Раздел: ОГРАЖДЕНИЯ КРЫЛЕЦ, ПОДШИВКА НАВЕСОВ и РЕШЕТКИ Р-1				
115	**122**	**1107-0519-0101 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка**	**м ограждения**	**9,010**	**20308,30**	**182978**
			Накладные расходы			*2378,37*	*21429*
			Сметная прибыль			*1504,32*	*13554*
116	**123**	**1107-0519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические без поручня (|хромированные). Установка**	**м ограждения**	**29,200**	**15438,73**	**450811**
			Накладные расходы			*553,80*	*16171*
			Сметная прибыль			*1143,61*	*33393*
117	**125**	**1109-0701-0129 РСНБ РК 2015**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**	**0,0076**	**306736,63**	**2331**
			Накладные расходы			*109140,75*	*829*
			Сметная прибыль			*22721,23*	*173*
118	**126**	**2301-0201-0127 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,240**	**707,40**	**1585**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*52,40*	*117*
119	**127**	**2105-0304-0109 РСНБ РК 2015**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,0006**	**237660,48**	**143**
			Сметная прибыль			*17604,48*	*11*
120	**128**	**2105-0106-2402 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0008**	**283792,68**	**227**
			Сметная прибыль			*21021,68*	*17*
121	**129**	**2113-0205-0701 РСНБ РК 2015**	**Анкер забиваемый размерами 6 мм х 25 мм**	**1000 шт.**	**0,018**	**15920,28**	**287**
			Сметная прибыль			*1179,28*	*21*
122	**130**	**1109-0305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0076**	**151107,63**	**1148**
			Накладные расходы			*51481,36*	*391*
			Сметная прибыль			*11193,16*	*85*
123	**131**	**1113-0601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**9,0742**	**570,30**	**5175**
			Накладные расходы			*215,60*	*1956*
			Сметная прибыль			*42,24*	*383*
124	**132**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**9,0742**	**122,96**	**1116**
			Накладные расходы			*25,53*	*232*
			Сметная прибыль			*9,11*	*83*
125	**133**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**9,0742**	**219,25**	**1990**
			Накладные расходы			*29,96*	*272*
			Сметная прибыль			*16,24*	*147*
126	**134**	**1115-0108-1808 РСНБ РК 2015**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	**м2**	**45,500**	**1030,02**	**46866**
			Накладные расходы			*266,86*	*12142*
			Сметная прибыль			*76,30*	*3472*
127	**135**	**2203-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**Система навесных вентилируемыхфасадов из алюминиевых профилей, окрашенных в стандартный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001**	**м2**	**45,500**	**15140,52**	**688894**
			Сметная прибыль			*1121,52*	*51029*
128	**136**	**1109-0701-0132 РСНБ РК 2015**	**Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборкас помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**	**0,028**	**327590,18**	**9173**
			Накладные расходы			*96967,01*	*2715*
			Сметная прибыль			*24265,94*	*679*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
129	**137**	**2105-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,032**	**238233,96**	**7623**
			Сметная прибыль			***17646,96***	***565***
130	**138**	**2105-0106-2402 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0793**	**283792,68**	**22505**
			Сметная прибыль			***21021,68***	***1667***
131	**139**	**1109-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,028**	**85115,14**	**2383**
			Накладные расходы			***29823,39***	***835***
			Сметная прибыль			***6304,82***	***177***
132	**140**	**1113-0601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**3,556**	**570,30**	**2028**
			Накладные расходы			***215,60***	***767***
			Сметная прибыль			***42,24***	***150***
133	**141**	**1113-0301-0404 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	**м2**	**3,556**	**138,33**	**492**
			Накладные расходы			***25,53***	***91***
			Сметная прибыль			***10,25***	***36***
134	**142**	**1113-0301-1412 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124**	**м2**	**3,556**	**481,06**	**1711**
			Накладные расходы			***19,53***	***69***
			Сметная прибыль			***35,63***	***127***
			ИТОГО:				**9 173 681,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1 457 936,00**
			Сметная прибыль				**679 532,00**
			Итого с временными		**1,2 %**	**110 084,00**	**9 283 765,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,2 %**	**204 243,00**	**9 488 008,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**9 677 768,00**
			Итого с учетом скидки				**8 709 990,55**
			Итого с НДС		**12 %**	**1 045 198,87**	**9 755 189,42**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"
БИН 080240019379

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района"
БИН 050140007089

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8

Прораб ТОО "АРВИС"_____Рахматов К. Р.

Руководитель отдела жизнеобеспечения и жизнедеятельности общеобразовательных школ _____Анеабаев А. С.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Құрылыста экспертиза"
ИИН 740721301715

Разработчики проекта строительства:
ТОО "Дала-Центр"
БИН 041240000056

Эксперт ТОО "Құрылыста экспертиза" _____Рябиков Д. В.
(Аттестат № KZ30VJE00040300, № KZ57VJE00040299, № KZ03VJE00040301)

Авторский надзор ТОО "Дала-Центр" _____Оспанов М. А.
(Приказ № 07 от 20 мая 2019 года)

№ 6

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АРВИС"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания Надеждинской средней школы**

(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 260** от **25.04.2019 Доп. соглашение № 1 от 26.06.2019 года**

Акт приемки выполненных работ № 7 за август 2019 года
Локальная смета 2-1-3
Оконные проемы

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1	**5**	**1110-0501-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**46,672**	**3395,13**	**158458**
			Накладные расходы			***762,87***	***35604***
			Сметная прибыль			***251,49***	***11738***
2	**6**	**2109-0201-0808 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, с москитной сеткой, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**46,672**	**31331,88**	**1462322**
			Сметная прибыль			***2320,88***	***108320***
3	**9**	**1110-0501-0402 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**п/м**	**332,640**	**1795,79**	**597351**
			Накладные расходы			***180,38***	***60001***
			Сметная прибыль			***133,02***	***44248***
4	**11**	**2109-0206-0301 РСНБ РК 2015**	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	**шт.**	**306,000**	**122,04**	**37344**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*9,04*	*2766*
5	12	1110-0405-0101 РСНБ РК 2015	Откосы оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу сэндвич панелями	м откоса	831,110	1034,79	860025
			Накладные расходы			*289,47*	*240582*
			Сметная прибыль			*76,65*	*63706*
6	13	2202-0201-0109 РСНБ РК 2015	Профили ПВХ ГОСТ 30673-99 (сэндвич-панели)	м2	382,311	2116,80	809275
			Сметная прибыль			*156,80*	*59946*
			ИТОГО:				**3 924 774,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**336 187,00**
			Сметная прибыль				**290 724,00**
			Итого с временными		**1,2 %**	**47 097,00**	**3 971 871,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,2 %**	**87 381,00**	**4 059 252,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**4 140 437,00**
			Итого с учетом скидки				**3 726 393,30**
			Итого с НДС		12 %	447 167,20	**4 173 560,50**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"
БИН 080240019379

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Рахматов К. Р.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района"
БИН 050140007089

Руководитель отдела жизнеобеспечения и жизнедеятельности общеобразовательных школ _____ Ансабаев А. С.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Құрылыста экспертиза"
ИИН 740721301715

Эксперт ТОО "Құрылыста экспертиза" _____ Ребиков Д. В.
(Аттестат № KZ30VJE00040300, № KZ57VJE00040299, № KZ03VJE00040301)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕЧКОГО НАДЗОРА
РЕБИКОВ ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
АТТЕСТАТЫ: KZ30VJE00040300 KZ57VJE00040299 KZ03VJE00040301

Разработчики проекта строительства:
ТОО "Дала-Центр"
БИН 041240000056

Авторский надзор ТОО "Дала-Центр" _____ Оспанов М. А.
(Приказ № 07 от 20 мая 2019 года)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АРВИС"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания Надеждинской средней школы**

(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 260** от **25.04.2019 Доп. соглашение № 1 от 26.06.2019 года**

Акт приемки выполненных работ № 8 за август 2019 года
Локальная смета 2-1-4
Внутренние общестроительные работы

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ВНУТРЕННИЕ ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1	**1**	**1108-0401-0301 РСНБ РК 2015**	**Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Разборка кладки м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**44,649**	**2030,23**	**90648**
			Накладные расходы			***866,29***	***38679***
			Сметная прибыль			***150,39***	***6715***
2	**4**	**1207-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**234,486**	**1232,71**	**289053**
			Накладные расходы			***471,84***	***110641***
			Сметная прибыль			***91,31***	***21411***
			Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				
3	**6**	**1146-0302-0502 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2**	**м борозд**	**3,000**	**616,09**	**1848**
			Накладные расходы			***223,94***	***672***
			Сметная прибыль			***45,64***	***137***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**7**	**1109-0305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,238**	**151107,63**	**35903**
			Накладные расходы			***51481,36***	***12232***
			Сметная прибыль			***11193,16***	***2659***
5	**8**	**2105-0204-0802 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-**	**т**	**0,103**	**354742,20**	**36609**
			Сметная прибыль			***26277,20***	***2712***
6	**9**	**2105-0301-3002 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,005**	**240527,88**	**1155**
			Сметная прибыль			***17816,88***	***86***
7	**10**	**2113-0203-9901 РСНБ РК 2015**	**Шайбы с гайками плоские ГОСТ 11371-78**	**1000 шт.**	**0,024**	**93130,56**	**2235**
			Сметная прибыль			***6898,56***	***166***
8	**11**	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,106**	**233334,00**	**24640**
			Сметная прибыль			***17284,00***	***1825***
9	**12**	**2105-0106-2403 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,024**	**283792,68**	**6811**
			Сметная прибыль			***21021,68***	***505***
10	**13**	**1146-0302-0103 РСНБ РК 2015**	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка**	**м3**	**0,720**	**30120,20**	**21687**
			Накладные расходы			***11166,56***	***8040***
			Сметная прибыль			***2231,13***	***1606***
11	**14**	**1110-0401-0105 РСНБ РК 2015**	**Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой**	**м2 перегородок**	**95,328**	**9030,04**	**860816**
			Накладные расходы			***2510,04***	***239278***
			Сметная прибыль			***668,89***	***63764***
12	**16**	**1206-0101-0502 РСНБ РК 2015**	**Переплеты оконные остекленные. Ремонт с заменой брусков с изготовлением элементов по размеру и профилю**	**створка**	**1,000**	**8213,65**	**8214**
			Накладные расходы			***2976,06***	***2976***
			Сметная прибыль			***608,42***	***608***
13	**17**	**1109-0701-0127 РСНБ РК 2015**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**	**0,016**	**259519,04**	**4048**
			Накладные расходы			***92470,92***	***1443***
			Сметная прибыль			***19223,63***	***300***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	**18**	**2105-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,011**	**238233,96**	**2716**
			Сметная прибыль			***17646,96***	***201***
15	**19**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,004**	**245741,04**	**1032**
			Сметная прибыль			***18203,04***	***76***
16	**20**	**1113-0601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**19,812**	**570,30**	**11299**
			Накладные расходы			***215,60***	***4271***
			Сметная прибыль			***42,24***	***837***
17	**21**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**19,812**	**122,96**	**2436**
			Накладные расходы			***25,53***	***506***
			Сметная прибыль			***9,11***	***180***
18	**22**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**19,812**	**109,63**	**2172**
			Накладные расходы			***14,98***	***297***
			Сметная прибыль			***8,12***	***161***
19	**23**	**1109-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,016**	**85115,14**	**1328**
			Накладные расходы			***29823,39***	***465***
			Сметная прибыль			***6304,82***	***98***
20	**25**	**1110-0402-0702 РСНБ РК 2015**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом. Устройство**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**77,390**	**6829,79**	**528557**
			Накладные расходы			***1314,66***	***101741***
			Сметная прибыль			***505,91***	***39152***
21	**27**	**2111-0203-0101 РСНБ РК 2015**	**Маты тепло-звукоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**7,739**	**5502,60**	**42585**
			Сметная прибыль			***407,60***	***3154***
22	**30**	**1107-0801-0401 РСНБ РК 2015**	**Перегородки на металлическом каркасе межкомнатные с однослойной обшивкой без изоляционной прокладки. Устройство в жилых зданиях**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**6,344**	**9296,87**	**58979**
			Накладные расходы			***2141,73***	***13587***
			Сметная прибыль			***688,66***	***4369***
23	**31**	**2113-0502-0801 РСНБ РК 2015**	**Профиль соединительный неразъемный верхний**	**м**	**2,640**	**386,64**	**1021**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*28,64*	*76*
24	**32**	**2113-0502-0803 РСНБ РК 2015**	**Профиль соединительный стойки**	**м**	**14,400**	**478,44**	**6890**
			Сметная прибыль			*35,44*	*510*
25	**33**	**2113-0502-0804 РСНБ РК 2015**	**Профиль торцевой обрамления**	**м**	**6,920**	**176,04**	**1218**
			Сметная прибыль			*13,04*	*90*
26	**34**	**2113-0502-0802 РСНБ РК 2015**	**Профиль соединительный дверной**	**м**	**1,440**	**600,48**	**865**
			Сметная прибыль			*44,48*	*64*
			Раздел: ПОЛЫ				
27	**38**	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**378,560**	**578,20**	**218884**
			Накладные расходы			*252,01*	*95400*
			Сметная прибыль			*42,83*	*16214*
28	**39**	**2111-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**58,488**	**10215,72**	**597492**
			Сметная прибыль			*756,72*	*44259*
29	**40**	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**507,744**	**1034,90**	**525463**
			Накладные расходы			*278,35*	*141330*
			Сметная прибыль			*76,66*	*38923*
30	**41**	**1111-0101-2707 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**507,744**	**5401,27**	**2742462**
			Накладные расходы			*868,04*	*440741*
			Сметная прибыль			*400,09*	*203145*
31	**44**	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**81,400**	**2116,28**	**172265**
			Накладные расходы			*532,67*	*43359*
			Сметная прибыль			*156,76*	*12760*
32	**45**	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**127,400**	**1034,90**	**131846**
			Накладные расходы			*278,35*	*35462*
			Сметная прибыль			*76,66*	*9766*
33	**46**	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**81,400**	**5266,58**	**428699**
			Накладные расходы			*1042,31*	*84844*
			Сметная прибыль			*390,12*	*31756*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	**49**	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**318,150**	**1034,90**	**329253**
			Накладные расходы			*278,35*	*88557*
			Сметная прибыль			*76,66*	*24389*
35	**50**	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из коммерческого линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**318,150**	**4184,72**	**1331369**
			Накладные расходы			*321,66*	*102336*
			Сметная прибыль			*309,98*	*98620*
36	**51**	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**24,588**	**2116,28**	**52035**
			Накладные расходы			*532,67*	*13097*
			Сметная прибыль			*156,76*	*3854*
37	**52**	**1111-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**31,212**	**1369,71**	**42751**
			Накладные расходы			*299,05*	*9334*
			Сметная прибыль			*101,46*	*3167*
38	**53**	**1111-0101-1502 РСНБ РК 2015**	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**-31,210**	**244,49**	**-7631**
			Накладные расходы			*-18,90*	*-590*
			Сметная прибыль			*-18,11*	*-565*
39	**54**	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**429,000**	**578,20**	**248048**
			Накладные расходы			*252,01*	*108111*
			Сметная прибыль			*42,83*	*18374*
40	**55**	**2111-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**15,465**	**10215,72**	**157991**
			Сметная прибыль			*756,72*	*11703*
41	**56**	**1131-0601-0801 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементобетонные. Армирование сетками**	**т**	**0,686**	**10364,42**	**7114**
			Накладные расходы			*3969,94*	*2725*
			Сметная прибыль			*767,73*	*527*
42	**57**	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,686**	**262680,84**	**180304**
			Сметная прибыль			*19457,84*	*13356*
43	**58**	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**429,000**	**1034,90**	**443971**
			Накладные расходы			*278,35*	*119411*
			Сметная прибыль			*76,66*	*32887*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
44	**59**	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**429,000**	**454,36**	**194919**
			Накладные расходы			***20,48***	***8784***
			Сметная прибыль			***33,66***	***14438***
45	**60**	**1111-0101-2707 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**429,000**	**5401,27**	**2317144**
			Накладные расходы			***868,04***	***372388***
			Сметная прибыль			***400,09***	***171640***
46	**61**	**1111-0101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**31,820**	**1421,45**	**45231**
			Накладные расходы			***355,29***	***11305***
			Сметная прибыль			***105,29***	***3350***
47	**62**	**1111-0101-1106 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105**	**м2 стяжки**	**31,820**	**334,95**	**10658**
			Накладные расходы			***10,36***	***330***
			Сметная прибыль			***24,81***	***789***
48	**63**	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**31,820**	**2116,28**	**67340**
			Накладные расходы			***532,67***	***16950***
			Сметная прибыль			***156,76***	***4988***
49	**64**	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**31,820**	**1034,90**	**32930**
			Накладные расходы			***278,35***	***8857***
			Сметная прибыль			***76,66***	***2439***
50	**65**	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**31,820**	**227,18**	**7229**
			Накладные расходы			***10,24***	***326***
			Сметная прибыль			***16,83***	***535***
51	**66**	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**31,820**	**5266,58**	**167583**
			Накладные расходы			***1042,31***	***33166***
			Сметная прибыль			***390,12***	***12414***
52	**68**	**2111-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**7,229**	**10215,72**	**73845**
			Сметная прибыль			***756,72***	***5470***
53	**73**	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из коммерческого линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**959,600**	**4184,72**	**4015660**
			Накладные расходы			***321,66***	***308666***
			Сметная прибыль			***309,98***	***297456***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
54	**74**	**1111-0101-3905 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**184,292**	**2079,12**	**383165**
			Накладные расходы			***217,75***	***40129***
			Сметная прибыль			***154,01***	***28383***
55	**76**	**1111-0101-4001 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	**м плинтусов**	**260,136**	**381,85**	**99334**
			Накладные расходы			***94,96***	***24702***
			Сметная прибыль			***28,29***	***7358***
			Раздел: ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ				
56	**77**	**1109-0403-0403 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**3,570**	**3733,32**	**13328**
			Накладные расходы			***1245,43***	***4446***
			Сметная прибыль			***276,54***	***987***
57	**78**	**2109-0402-0202 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**3,570**	**50444,64**	**180087**
			Сметная прибыль			***3736,64***	***13340***
58	**79**	**1109-0403-0401 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**9,765**	**4073,05**	**39773**
			Накладные расходы			***1337,07***	***13056***
			Сметная прибыль			***301,71***	***2946***
59	**80**	**2109-0402-0201 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**9,765**	**56169,72**	**548497**
			Сметная прибыль			***4160,72***	***40629***
60	**81**	**2109-0404-1003 РСНБ РК 2015**	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	**пара**	**6,000**	**4640,76**	**27845**
			Сметная прибыль			***343,76***	***2063***
61	**82**	**1110-0501-0202 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**7,140**	**3219,65**	**22988**
			Накладные расходы			***703,10***	***5020***
			Сметная прибыль			***238,49***	***1703***
62	**84**	**2109-0202-1601 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**7,140**	**31178,52**	**222615**
			Сметная прибыль			***2309,52***	***16490***
63	**88**	**1110-0107-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**139,860**	**2518,06**	**352176**
			Накладные расходы			***863,80***	***120811***
			Сметная прибыль			***186,52***	***26087***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
64	89	2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П внутренние СТ РК 943-92**	м2	15,750	10436,04	164368
			Сметная прибыль			*773,04*	*12175*
65	91	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	м2	113,400	10649,88	1207696
			Сметная прибыль			*788,88*	*89459*
66	92	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	м2	10,710	13172,76	141080
			Сметная прибыль			*975,76*	*10450*
67	93	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	**Ручки на планке ГОСТ 5087-80**	пара	76,000	3864,24	293682
			Сметная прибыль			*286,24*	*21754*
68	94	2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011**	шт.	76,000	1962,36	149139
			Сметная прибыль			*145,36*	*11047*
			Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ				
69	95	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	37,110	4541,70	168542
			Накладные расходы			*1513,02*	*56148*
			Сметная прибыль			*336,42*	*12485*
70	100	1113-0301-0111 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка, первый слой**	м2	2261,020	112,03	253309
			Накладные расходы			*26,42*	*59747*
			Сметная прибыль			*8,30*	*18764*
71	101	1113-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка, последующий слой**	м2	2261,020	98,55	222820
			Накладные расходы			*26,33*	*59542*
			Сметная прибыль			*7,30*	*16505*
72	102	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) сухими смесями**	м2 оштукатуриваемой поверхности	2261,020	859,74	1943885
			Накладные расходы			*352,49*	*796977*
			Сметная прибыль			*63,68*	*143991*
73	103	2205-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006**	кг	9044,080	44,28	400472
			Сметная прибыль			*3,28*	*29665*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
74	**104**	**1115-0405-0113 РСНБ РК 2015**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2628,020**	**525,53**	**1381101**
			Накладные расходы			***191,29***	***502706***
			Сметная прибыль			***38,93***	***102304***
75	**105**	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**3638,532**	**2013,35**	**7325620**
			Накладные расходы			***670,62***	***2440065***
			Сметная прибыль			***149,14***	***542639***
76	**106**	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**253,670**	**1681,18**	**426464**
			Накладные расходы			***563,79***	***143017***
			Сметная прибыль			***124,53***	***31590***
77	**107**	**1115-0403-0310 РСНБ РК 2015**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**112,850**	**762,43**	**86040**
			Накладные расходы			***250,66***	***28287***
			Сметная прибыль			***56,48***	***6373***
78	**108**	**1115-0107-0105 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**311,030**	**5810,40**	**1807210**
			Накладные расходы			***1262,29***	***392611***
			Сметная прибыль			***430,40***	***133867***
79	**109**	**1115-0405-0111 РСНБ РК 2015**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**3525,212**	**478,76**	**1687725**
			Накладные расходы			***160,36***	***565303***
			Сметная прибыль			***35,46***	***125017***
			ИТОГО:				**36 128 583,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**7 832 283,00**
			Сметная прибыль				**2 676 191,00**
			Итого с временными		**1,2 %**	**433 543,00**	**36 562 126,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,2 %**	**804 367,00**	**37 366 493,00**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**38 113 823,00**
			Итого с учетом скидки				**34 302 440,66**
			Итого с НДС		**12 %**	**4 116 292,88**	**38 418 733,54**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"
БИН 080240019379

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Рахматов К. Р.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района"
БИН 050140007089

Руководитель отдела жизнеобеспечения и жизнедеятельности общеобразовательных школ _____ Ансабаев А. С.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Құрылыста экспертиза"
ИИН 740721301715

Эксперт ТОО "Құрылыста экспертиза" _____ Ребиков Д. В.

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕЧКОГО НАДЗОРА
РЕБИКОВ ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
АТТЕСТАТЫ: KZ30VJE00040300 KZ87VJE00040299 KZ03VJE00040301

№ 8

Разработчики проекта строительства:
ТОО "Дала-Центр"
БИН 041240000056

Авторский надзор ТОО "Дала-Центр" _____ Оспанов М. А.
(Приказ № 07 от 21 мая 2019 года)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АРВИС"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания Надеждинской средней школы**

(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 260** от **25.04.2019 Доп. соглашение № 1 от 26.06.2019 года**

Акт приемки выполненных работ № 9 за август 2019 года
Локальная смета 2-1-5
Электромонтажные работы

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ВНУТРЕННЕИ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ				
1	**1**	**1308-0304-0207 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700Х1100 мм. Демонтаж**	**шт.**	**5,000**	**3927,89**	**19639**
			Накладные расходы			***1222,01***	***6110***
			Сметная прибыль			***290,95***	***1455***
2	**2**	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Демонтаж**	**шт.**	**30,000**	**610,99**	**18330**
			Накладные расходы			***233,71***	***7011***
			Сметная прибыль			***45,26***	***1358***
3	**3**	**1217-0101-0601 РСНБ РК 2015**	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**1400,000**	**137,98**	**193178**
			Накладные расходы			***53,44***	***74817***
			Сметная прибыль			***10,22***	***14309***
4	**4**	**1217-0101-0703 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	**шт.**	**110,000**	**91,11**	**10022**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*35,19*	*3871*
			Сметная прибыль			*6,75*	*742*
5	5	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Демонтаж	шт.	70,000	185,69	12998
			Накладные расходы			*71,70*	*5019*
			Сметная прибыль			*13,75*	*963*
6	6	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Демонтаж	шт.	70,000	217,48	15224
			Накладные расходы			*84,03*	*5882*
			Сметная прибыль			*16,11*	*1128*
7	7	1308-0206-3001 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Демонтаж	шт.	80,000	1414,96	113197
			Накладные расходы			*511,73*	*40938*
			Сметная прибыль			*104,81*	*8385*
			Раздел: КАБЕЛИ И ТРУБЫ СИЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ				
8	12	1146-0302-0502 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2	м борозд	146,000	616,09	89949
			Накладные расходы			*223,94*	*32695*
			Сметная прибыль			*45,64*	*6663*
9	13	1146-0302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	20,000	423,16	8463
			Накладные расходы			*153,85*	*3077*
			Сметная прибыль			*31,34*	*627*
10	14	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	146,000	747,45	109128
			Накладные расходы			*228,50*	*33361*
			Сметная прибыль			*55,37*	*8084*
11	16	2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32X2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	67,000	354,24	23734
			Сметная прибыль			*26,24*	*1758*
12	17	2301-0601-0306 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50X4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	81,000	876,96	71034
			Сметная прибыль			*64,96*	*5262*
13	19	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	20,000	488,65	9773
			Накладные расходы			*123,15*	*2463*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*36,20*	*724*
14	20	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,088	1094423,40	96309
			Сметная прибыль			*81068,40*	*7134*
15	23	2306-0144-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,082	2794089,60	229115
			Сметная прибыль			*206969,60*	*16972*
			Раздел: ЗАЗЕМЛЕНИЕ				
16	24	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	18,000	1946,47	83698
			Накладные расходы			*754,44*	*32441*
			Сметная прибыль			*144,18*	*6200*
17	25	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	18,000	1206,68	51887
			Накладные расходы			*467,70*	*20111*
			Сметная прибыль			*89,38*	*3843*
18	26	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	18,000	219,77	9450
			Накладные расходы			*70,83*	*3046*
			Сметная прибыль			*16,28*	*700*
19	27	1308-0502-1602 РСНБ РК 2015	Шина заземления. Монтаж по установленным конструкциям (в грунте)	м	228,000	262,80	113005
			Накладные расходы			*87,35*	*37560*
			Сметная прибыль			*19,47*	*8371*
20	28	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	100,000	409,08	40908
			Накладные расходы			*110,15*	*11015*
			Сметная прибыль			*30,30*	*3030*
21	29	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3,000	2426,75	7280
			Накладные расходы			*725,96*	*2178*
			Сметная прибыль			*179,76*	*539*
22	30	1146-0302-0502 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2	м борозд	80,000	616,09	49287
			Накладные расходы			*223,94*	*17915*
			Сметная прибыль			*45,64*	*3651*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	31	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	80,000	584,53	46763
			Накладные расходы			*170,65*	*13652*
			Сметная прибыль			*43,30*	*3464*
24	32	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовыеPP-R SDR 11-16X1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	81,000	156,60	12685
			Сметная прибыль			*11,60*	*940*
25	33	2306-0144-0106 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 1х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,082	221693,76	18179
			Сметная прибыль			*16421,76*	*1347*
			Раздел: КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОИСТВА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛ. ЭНЕРГИИ до 1000В				
26	36	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	3,000	7332,28	21997
			Накладные расходы			*2483,76*	*7451*
			Сметная прибыль			*543,13*	*1629*
27	38	2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3,000	5299,56	15899
			Сметная прибыль			*392,56*	*1178*
28	40	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3,000	6335,39	19006
			Накладные расходы			*1577,28*	*4732*
			Сметная прибыль			*469,29*	*1408*
29	41	2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,000	1643,76	4931
			Сметная прибыль			*121,76*	*365*
30	42	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12,000	3493,21	41919
			Накладные расходы			*779,04*	*9348*
			Сметная прибыль			*258,76*	*3105*
31	44	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12,000	502,20	6026
			Сметная прибыль			*37,20*	*446*
			Раздел: ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ				
32	64	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	68,000	2782,20	189190
			Накладные расходы			*922,81*	*62751*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*206,09*	*14014*
33	66	СПРАЙС стр.7 Компания 220VOLT	Светильник OPL/R ECO LED 1200 4000K	шт	68,000	3163,22	215099
			Сметная прибыль			*234,31*	*15933*
34	80	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	5,000	3510,66	17553
			Накладные расходы			*1145,32*	*5727*
			Сметная прибыль			*260,05*	*1300*
35	81	2307-0101-2502 РСНБ РК 2015	Светильники аварийного освещения, модели ЛБА 3924 А ГОСТ 17677-82	шт.	5,000	5473,44	27367
			Сметная прибыль			*405,44*	*2027*
36	83	2307-0104-0401 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 8 Вт	шт.	10,000	490,32	4903
			Сметная прибыль			*36,32*	*363*
			Раздел: ОБОРУДОВАНИЕ и МАТЕРИАЛЫ				
37	84	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	90,000	748,45	67361
			Накладные расходы			*280,08*	*25208*
			Сметная прибыль			*55,44*	*4990*
38	85	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	90,000	393,12	35381
			Сметная прибыль			*29,12*	*2621*
39	86	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	60,000	632,94	37976
			Накладные расходы			*239,01*	*14341*
			Сметная прибыль			*46,88*	*2813*
40	87	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	60,000	330,48	19829
			Сметная прибыль			*24,48*	*1469*
			Раздел: КАБЕЛИ И ТРУБЫ				
41	90	1146-0302-0502 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2	м борозд	180,000	616,09	110895
			Накладные расходы			*223,94*	*40309*
			Сметная прибыль			*45,64*	*8214*
42	91	1146-0302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	3610,220	423,16	1449312

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*153,85*	*526932*
			Сметная прибыль			*31,34*	*107356*
43	**92**	**1308-0206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**126,000**	**584,53**	**73651**
			Накладные расходы			*170,65*	*21502*
			Сметная прибыль			*43,30*	*5456*
44	**93**	**1308-0206-1902 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**54,000**	**747,45**	**40363**
			Накладные расходы			*228,50*	*12339*
			Сметная прибыль			*55,37*	*2990*
45	**96**	**2301-0601-0303 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25X2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**127,000**	**250,56**	**31821**
			Сметная прибыль			*18,56*	*2357*
46	**97**	**2301-0601-0304 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовыеPP-R SDR 11-32X2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**54,000**	**354,24**	**19129**
			Сметная прибыль			*26,24*	*1417*
47	**99**	**1308-0206-1302 РСНБ РК 2015**	**ПРОВОД ГРУППОВОЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЙ. ПРОКЛАДКА В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ СТЕН**	**м**	**3610,220**	**293,34**	**1004674**
			Накладные расходы			*100,17*	*343070*
			Сметная прибыль			*21,73*	*74420*
48	**100**	**2306-0144-0303 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,205**	**126128,88**	**25856**
			Сметная прибыль			*9342,88*	*1915*
49	**101**	**2306-0144-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**2,100**	**186393,96**	**391427**
			Сметная прибыль			*13806,96*	*28995*
50	**102**	**2306-0144-0504 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**1,39022**	**294957,72**	**355424**
			Сметная прибыль			*21848,72*	*26328*
51	**105**	**2306-0144-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,097**	**316935,72**	**30743**
			Сметная прибыль			*23476,72*	*2277*
52	**107**	**2306-0144-0904 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,020**	**1094423,40**	**21888**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***81068,40***	***1621***
			ИТОГО:				**5 782 788,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1 437 155,00**
			Сметная прибыль				**428 355,00**
			Итого с временными		**1,2 %**	**69 393,00**	**5 852 181,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,2 %**	**128 748,00**	**5 980 929,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**6 100 548,00**
			Итого с учетом скидки				**5 490 493,19**
			Итого с НДС		**12 %**	**658 859,18**	**6 149 352,37**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"
БИН 080240019379

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Рахматов К. Р.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Қарылыста экспертиза"
ИИН 740721301715

Эксперт ТОО "Қарылыста экспертиза" _____ Ребиков Д. В.
(Аттестат № KZ30VJE00040300, № KZ57VJE00040299, № KZ03VJE00040301)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕЧКОГО НАДЗОРА
РЕБИКОВ ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
АТТЕСТАТЫ: KZ30VJE00040300 KZ57VJE00040299 KZ03VJE00040301

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района"
БИН 050140007089

Руководитель отдела жизнеобеспечения и жизнедеятельности общеобразовательных школ _____ Ансабаев А. С.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "Дала-Центр"
БИН 041240000056

Авторский надзор ТОО "Дала-Центр" _____ Оспанов М. А.
(Приказ № 07 от 20 мая 2019 года)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АРВИС"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания Надеждинской средней школы**

(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 260** от **25.04.2019 Доп. соглашение № 1 от 26.06.2019 года**

Акт приемки выполненных работ № 10 за август 2019 года
Локальная смета 2-1-6
Сантехнические работы - отопление

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ				
1	**1**	**1116-0301-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Разборка**	**м трубопровода**	**780,000**	**288,59**	**225101**
			Накладные расходы			***130,11***	***101490***
			Сметная прибыль			***21,38***	***16674***
2	**2**	**1116-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Разборка**	**м трубопровода**	**300,000**	**652,27**	**195682**
			Накладные расходы			***293,06***	***87917***
			Сметная прибыль			***48,32***	***14495***
3	**3**	**1116-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Разборка**	**м трубопровода**	**16,000**	**730,51**	**11688**
			Накладные расходы			***326,11***	***5218***
			Сметная прибыль			***54,11***	***866***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	220,000	1664,11	366105
			Накладные расходы			*635,75*	*139865*
			Сметная прибыль			*123,27*	*27119*
5	5	1215-0102-1601 РСНБ РК 2015	Элеватор номер: 1-5. Демонтаж	шт.	1,000	1756,84	1757
			Накладные расходы			*680,94*	*681*
			Сметная прибыль			*130,14*	*130*
			Раздел: ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРА П1				
6	24	2304-0501-0227 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 (воздушник)	шт.	3,000	919,08	2757
			Сметная прибыль			*68,08*	*204*
7	25	2304-0501-0228 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 (спускник)	шт.	2,000	1122,12	2244
			Сметная прибыль			*83,12*	*166*
8	29	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	1,830	52674,01	96393
			Накладные расходы			*16387,26*	*29989*
			Сметная прибыль			*3901,78*	*7140*
9	30	СПРАЙС ТОО ASSET	Маты теплоизоляционные из стекловолокна IsOTEC MAT AL толщиной 40мм	м3	3,020	21696,43	65512
			Сметная прибыль			*1607,14*	*4853*
10	31	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	150,000	2619,08	392862
			Накладные расходы			*637,26*	*95589*
			Сметная прибыль			*194,01*	*29101*
11	32	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	82,500	585,36	48292
			Сметная прибыль			*43,36*	*3577*
12	33	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	150,000	151,00	22650
			Накладные расходы			*68,25*	*10237*
			Сметная прибыль			*11,19*	*1678*
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ				
13	34	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25	шт.	197,000	3703,43	729577

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1508,26*	*297126*
			Сметная прибыль			*274,33*	*54043*
14	**35**	**2304-0905-3202 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые латунные типа DAnfOss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**197,000**	**4295,16**	**846147**
			Сметная прибыль			*318,16*	*62678*
15	**36**	**1311-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	**шт.**	**43,000**	**2292,72**	**98587**
			Накладные расходы			*881,42*	*37901*
			Сметная прибыль			*169,83*	*7303*
16	**37**	**2304-1009-0602 РСНБ РК 2015**	**Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 10, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4,000**	**58358,88**	**233436**
			Сметная прибыль			*4322,88*	*17292*
17	**38**	**2304-1009-0604 РСНБ РК 2015**	**Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**19,000**	**63201,60**	**1200830**
			Сметная прибыль			*4681,60*	*88950*
18	**39**	**2304-1009-0605 РСНБ РК 2015**	**Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**20,000**	**70333,92**	**1406678**
			Сметная прибыль			*5209,92*	*104198*
19	**40**	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50**	**шт.**	**8,000**	**3742,94**	**29943**
			Накладные расходы			*1519,34*	*12155*
			Сметная прибыль			*277,25*	*2218*
20	**41**	**2304-0905-3204 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые латунные типа DAnfOss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,000**	**9965,16**	**39861**
			Сметная прибыль			*738,16*	*2953*
21	**42**	**2304-0905-3205 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые латунные типа DAnfOss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,000**	**14146,92**	**56588**
			Сметная прибыль			*1047,92*	*4192*
22	**43**	**2304-0501-0227 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 (воздушник и спускник)**	**шт.**	**95,000**	**919,08**	**87313**
			Сметная прибыль			*68,08*	*6468*
23	**44**	**2304-0501-0228 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 (спускник)**	**шт.**	**16,000**	**1122,12**	**17954**
			Сметная прибыль			*83,12*	*1330*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	45	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	154,000	1852,55	285293
			Накладные расходы			*716,25*	*110303*
			Сметная прибыль			*137,23*	*21133*
25	46	2304-1008-0429 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	154,000	10712,52	1649728
			Сметная прибыль			*793,52*	*122202*
26	47	2305-1207-1902 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RA 2992 с газонаполненным дистанционным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа DAnfOss	шт.	154,000	10159,56	1564572
			Сметная прибыль			*752,56*	*115894*
27	48	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	74,000	334,26	24735
			Накладные расходы			*143,29*	*10604*
			Сметная прибыль			*24,76*	*1832*
28	49	2304-0905-1815 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	74,000	299,16	22138
			Сметная прибыль			*22,16*	*1640*
29	50	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	квт	267,900	20263,91	5428701
			Накладные расходы			*745,38*	*199688*
			Сметная прибыль			*1501,03*	*402126*
30	51	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	439,700	1416,66	622905
			Накладные расходы			*503,18*	*221250*
			Сметная прибыль			*104,94*	*46141*
31	55	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	5,200	52674,01	273905
			Накладные расходы			*16387,26*	*85214*
			Сметная прибыль			*3901,78*	*20289*
32	56	СПРАЙС ТОО ASSET	Маты теплоизоляционные из стекловолокна IsOTEC MAT AL толщиной 40мм	м3	8,580	21696,43	186155
			Сметная прибыль			*1607,14*	*13789*
33	57	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	85,000	1113,08	94612

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*335,05*	*28479*
			Сметная прибыль			*82,45*	*7008*
34	**58**	**1116-0301-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**780,000**	**1189,03**	**927444**
			Накладные расходы			*335,05*	*261336*
			Сметная прибыль			*88,08*	*68700*
35	**59**	**1116-0301-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**185,000**	**1197,05**	**221454**
			Накладные расходы			*335,05*	*61983*
			Сметная прибыль			*88,67*	*16404*
36	**60**	**1116-0301-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**180,000**	**1543,46**	**277822**
			Накладные расходы			*335,05*	*60308*
			Сметная прибыль			*114,33*	*20579*
37	**61**	**1116-0301-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**145,000**	**1610,49**	**233522**
			Накладные расходы			*335,05*	*48582*
			Сметная прибыль			*119,30*	*17298*
38	**62**	**1116-0301-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**60,000**	**2099,26**	**125956**
			Накладные расходы			*423,71*	*25423*
			Сметная прибыль			*155,50*	*9330*
39	**63**	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**96,462**	**585,36**	**56465**
			Сметная прибыль			*43,36*	*4183*
40	**64**	**2301-0101-0107 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75 (гильзы)**	**м**	**59,400**	**906,12**	**53824**
			Сметная прибыль			*67,12*	*3987*
41	**65**	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**1435,000**	**151,00**	**216686**
			Накладные расходы			*68,25*	*97933*
			Сметная прибыль			*11,19*	*16051*
			ИТОГО:				**18 443 873,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2 029 269,00**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				**1 366 213,00**
			Итого с временными		**1,2 %**	**221 326,00**	**18 665 199,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,2 %**	**410 634,00**	**19 075 833,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**19 457 350,00**
			Итого с учетом скидки				**17 511 614,98**
			Итого с НДС		**12 %**	**2 101 393,80**	**19 613 008,78**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"
БИН 080240019379

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Рахматов К. Р.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Курылыста экспертиза"
ИИН 740721301715

Эксперт ТОО "Курылыста экспертиза" _____ Ребиков Д. В.
(Аттестат № KZ30VJE00040300, № KZ57VJE00040299, № KZ03VJE00040301)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕЧКОГО НАДЗОРА
РЕБИКОВ ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
АТТЕСТАТЫ: KZ30VJE00040300
KZ57VJE00040299
KZ03VJE00040301

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района"
БИН 050140007089

Руководитель отдела жизнеобеспечения и жизнедеятельности общеобразовательных школ _____ Ансабаев А. С.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "Дала-Центр"
БИН 041240000056

Авторский надзор ТОО "Дала-Центр" _____ Оспанов М. А.
(Приказ № 07 от 20 мая 2019 года)

№10

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АРВИС"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания Надеждинской средней школы**

(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 260** от **25.04.2019 Доп. соглашение № 1 от 26.06.2019 года**

Акт приемки выполненных работ № 11 за август 2019 года
Локальная смета 2-1-8
Сантехнические работы - водопровод и канализация

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ВК				
1	**1**	**1215-0101-0317 РСНБ РК 2015**	**Узел водомерный массой до 100 кг. Снятие**	**шт. арматуры**	**1,000**	**2179,16**	**2179**
			Накладные расходы			***785,90***	***786***
			Сметная прибыль			***161,42***	***161***
2	**2**	**1215-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**130,000**	**598,90**	**77857**
			Накладные расходы			***218,52***	***28408***
			Сметная прибыль			***44,36***	***5767***
3	**3**	**1215-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**80,000**	**1030,20**	**82416**
			Накладные расходы			***375,87***	***30070***
			Сметная прибыль			***76,31***	***6105***
4	**4**	**1215-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка**	**м трубопровода с фасонными частями**	**20,000**	**1158,50**	**23170**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*448,37*	*8967*
			Сметная прибыль			*85,81*	*1716*
5	**5**	**1215-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка**	**м трубопровода с фасонными частями**	**80,000**	**1439,71**	**115177**
			Накладные расходы			*556,70*	*44536*
			Сметная прибыль			*106,64*	*8532*
6	**6**	**1215-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	**прибор**	**24,000**	**882,97**	**21191**
			Накладные расходы			*341,16*	*8188*
			Сметная прибыль			*65,41*	*1570*
7	**7**	**1215-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	**прибор**	**10,000**	**1097,88**	**10979**
			Накладные расходы			*424,34*	*4243*
			Сметная прибыль			*81,32*	*813*
8	**8**	**1215-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Мойка. Демонтаж**	**прибор**	**3,000**	**1773,43**	**5320**
			Накладные расходы			*684,11*	*2052*
			Сметная прибыль			*131,36*	*394*
9	**9**	**1215-0101-0404 РСНБ РК 2015**	**Ванна. Демонтаж**	**прибор**	**1,000**	**5074,84**	**5075**
			Накладные расходы			*1956,12*	*1956*
			Сметная прибыль			*375,91*	*376*
			Раздел: ВОДОПРОВОД В1, В2				
10	**13**	**1116-0301-0206 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**26,500**	**3951,91**	**104726**
			Накладные расходы			*477,87*	*12664*
			Сметная прибыль			*292,73*	*7757*
11	**14**	**2304-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**50,000**	**386,64**	**19332**
			Сметная прибыль			*28,64*	*1432*
12	**15**	**2304-0501-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**5,000**	**668,52**	**3343**
			Сметная прибыль			*49,52*	*248*
13	**17**	**2304-0501-0106 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**7,000**	**1936,44**	**13555**
			Сметная прибыль			*143,44*	*1004*
14	**18**	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50**	**шт.**	**2,000**	**3643,37**	**7287**
			Накладные расходы			*1475,09*	*2950*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*269,88*	*540*
15	19	2304-0102-2001 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	2,000	21641,04	43282
			Сметная прибыль			*1603,04*	*3206*
16	20	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	4,160	570,30	2372
			Накладные расходы			*215,60*	*897*
			Сметная прибыль			*42,24*	*176*
17	21	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,160	122,96	512
			Накладные расходы			*25,53*	*106*
			Сметная прибыль			*9,11*	*38*
18	22	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,160	109,63	456
			Накладные расходы			*14,98*	*62*
			Сметная прибыль			*8,12*	*34*
19	23	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	57,160	585,36	33459
			Сметная прибыль			*43,36*	*2478*
20	24	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные и свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	1243,08	2486
			Сметная прибыль			*92,08*	*184*
21	25	2302-0101-2006 РСНБ РК 2015	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 50 мм	шт.	1,000	2958,12	2958
			Сметная прибыль			*219,12*	*219*
			Раздел: ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ				
22	28	1116-0901-0301 РСНБ РК 2015	Узлы водомерные с обводной линией диаметром ввода до 300 мм диаметром водомера до 200 мм. Устройство с изготовлением обвязки на месте монтажа	узел	1,000	966933,87	966934
			Накладные расходы			*54409,94*	*54410*
			Сметная прибыль			*71624,73*	*71625*
23	29	2303-0301-0204 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	шт.	1,000	31241,16	31241
			Сметная прибыль			*2314,16*	*2314*
24	30	СПРАЙС лист ТОО ВитаХим-Казахстан	Манометр техн. показ до 1,6МПа	шт	1,000	1124,36	1124
			Сметная прибыль			*83,29*	*83*
25	31	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	386,64	387

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*28,64*	*29*
26	32	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	5,000	6519,23	32596
			Накладные расходы			*2618,59*	*13093*
			Сметная прибыль			*482,91*	*2415*
27	33	1312-0901-0202 РСНБ РК 2015	Устройство отборное для измерения разрежения чистых газов. Монтаж оборудования	шт.	1,000	1999,79	2000
			Накладные расходы			*669,87*	*670*
			Сметная прибыль			*148,13*	*148*
28	34	СПРАЙС лист ТОО ВитаХим-Казахстан	Устройство отборное давления 1,6-70У	шт	1,000	2309,46	2309
			Сметная прибыль			*171,07*	*171*
29	35	2304-0101-1001 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	4,000	8875,44	35502
			Сметная прибыль			*657,44*	*2630*
30	36	2304-0101-1401 РСНБ РК 2015	Задвижки 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1,000	9836,64	9837
			Сметная прибыль			*728,64*	*729*
31	37	2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2,000	345,60	691
			Сметная прибыль			*25,60*	*51*
32	38	2301-0103-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,446	1083,24	483
			Сметная прибыль			*80,24*	*36*
33	39	2301-0103-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,500	487,08	244
			Сметная прибыль			*36,08*	*18*
34	40	2301-0103-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	2,115	1675,08	3543
			Сметная прибыль			*124,08*	*262*
35	41	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1,000	18768,46	18768
			Накладные расходы			*840,18*	*840*
			Сметная прибыль			*1390,26*	*1390*
36	42	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	1715,04	6860

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед...ица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*127,04*	*508*
37	**43**	**1109-0305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,031**	**151107,63**	**4684**
			Накладные расходы			*51481,36*	*1596*
			Сметная прибыль			*11193,16*	*347*
38	**44**	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,030**	**233334,00**	**7103**
			Сметная прибыль			*17284,00*	*526*
39	**45**	**2105-0304-0109 РСНБ РК 2015**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,001**	**237660,48**	**133**
			Сметная прибыль			*17604,48*	*10*
			Раздел: КРАН ПОЖАРНЫЙ				
40	**46**	**1116-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	**кран**	**7,000**	**7584,89**	**53094**
			Накладные расходы			*1000,72*	*7005*
			Сметная прибыль			*561,84*	*3933*
41	**47**	**2303-0103-0801 РСНБ РК 2015**	**Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009**	**шт.**	**7,000**	**783,00**	**5481**
			Сметная прибыль			*58,00*	*406*
42	**48**	**2303-0103-0201 РСНБ РК 2015**	**Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009**	**шт.**	**14,000**	**783,00**	**10962**
			Сметная прибыль			*58,00*	*812*
43	**49**	**2303-0103-0401 РСНБ РК 2015**	**Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008**	**м**	**140,000**	**761,40**	**106596**
			Сметная прибыль			*56,40*	*7896*
44	**50**	**2304-0702-0603 РСНБ РК 2015**	**Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**7,000**	**7446,60**	**52126**
			Сметная прибыль			*551,60*	*3861*
45	**51**	**1116-1401-0101 РСНБ РК 2015**	**Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише**	**шт.**	**7,000**	**1668,45**	**11679**
			Накладные расходы			*746,25*	*5224*
			Сметная прибыль			*123,59*	*865*
46	**52**	**2308-0307-0103 РСНБ РК 2015**	**Шкаф пожарный ШПК-315 НЗК/НЗБ**	**шт.**	**7,000**	**15656,76**	**109597**
			Сметная прибыль			*1159,76*	*8118*
47	**53**	**2308-0305-0401 РСНБ РК 2015**	**Огнетушители воздушно-пенные ОВП-4 летние от Т + 5 С до + 50 С СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	**шт.**	**16,000**	**5428,08**	**86849**
			Сметная прибыль			*402,08*	*6433*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед...ица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ВОДОПРОВОД Т3, Т4				
48	**57**	**2304-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**26,000**	**386,64**	**10053**
			Сметная прибыль			***28,64***	***745***
49	**58**	**2304-0501-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**6,000**	**668,52**	**4011**
			Сметная прибыль			***49,52***	***297***
50	**60**	**1118-1101-0105 РСНБ РК 2015**	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**	**2,000**	**334,26**	**669**
			Накладные расходы			***143,29***	***287***
			Сметная прибыль			***24,76***	***50***
51	**61**	**2304-0905-1815 РСНБ РК 2015**	**Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,000**	**299,16**	**598**
			Сметная прибыль			***22,16***	***44***
52	**65**	**1117-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка**	**комплект**	**1,000**	**18579,73**	**18580**
			Накладные расходы			***8374,69***	***8375***
			Сметная прибыль			***1376,28***	***1376***
53	**66**	**5104-0106-0112 РСНБ РК 2015**	**Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003**	**шт.**	**1,000**	**76597,00**	**76597**
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К1, К3				
54	**67**	**1116-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**71,000**	**1429,14**	**101469**
			Накладные расходы			***653,39***	***46390***
			Сметная прибыль			***105,86***	***7516***
55	**68**	**2301-0506-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**70,858**	**325,08**	**23035**
			Сметная прибыль			***24,08***	***1706***
56	**69**	**1116-0501-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**110,000**	**1376,08**	**151369**
			Накладные расходы			***627,03***	***68973***
			Сметная прибыль			***101,93***	***11213***
57	**70**	**2301-0506-0109 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**109,780**	**989,28**	**108603**
			Сметная прибыль			***73,28***	***8045***
58	**71**	**2302-0601-1003 РСНБ РК 2015**	**Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100**	**шт.**	**1,000**	**496,80**	**497**
			Сметная прибыль			***36,80***	***37***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
59	**72**	**2302-0601-1005 РСНБ РК 2015**	**Крестовина канализационная ПВХ 90° переходной с уплотнительной резинкой, DN 110x50**	**шт.**	**1,000**	**1053,00**	**1053**
			Сметная прибыль			***78,00***	***78***
60	**73**	**2302-0302-5118 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° и 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x50x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**23,000**	**5934,60**	**136496**
			Сметная прибыль			***439,60***	***10111***
61	**74**	**2302-0302-3310 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый литой 90° и 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**23,000**	**3787,56**	**87114**
			Сметная прибыль			***280,56***	***6453***
62	**75**	**2302-0302-1206 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**9,000**	**975,24**	**8777**
			Сметная прибыль			***72,24***	***650***
63	**76**	**2302-0302-2606 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**48,000**	**792,72**	**38051**
			Сметная прибыль			***58,72***	***2819***
64	**77**	**2302-0302-2610 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**16,000**	**2302,56**	**36841**
			Сметная прибыль			***170,56***	***2729***
65	**78**	**2302-0302-1210 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**18,000**	**2383,56**	**42904**
			Сметная прибыль			***176,56***	***3178***
66	**79**	**2302-0403-1303 РСНБ РК 2015**	**Ревизия и прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**3,000**	**710,64**	**2132**
			Сметная прибыль			***52,64***	***158***
			Раздел: САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ				
67	**80**	**1117-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**9,000**	**5969,67**	**53727**
			Накладные расходы			***2424,78***	***21823***
			Сметная прибыль			***442,20***	***3980***
68	**81**	**2303-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**9,000**	**16991,64**	**152925**
			Сметная прибыль			***1258,64***	***11328***
69	**82**	**1117-0201-0105 РСНБ РК 2015**	**Гарнитура туалетная: полочки. Установка**	**шт.**	**9,000**	**3688,83**	**33199**
			Накладные расходы			***677,91***	***6101***
			Сметная прибыль			***273,25***	***2459***
70	**83**	**2302-1104-1501 РСНБ РК 2015**	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	**м**	**9,000**	**433,08**	**3898**
			Сметная прибыль			***32,08***	***289***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед...ица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
71	**84**	**1117-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**10,000**	**4945,14**	**49451**
			Накладные расходы			***2133,66***	***21337***
			Сметная прибыль			***366,31***	***3663***
72	**85**	**2303-0102-0935 РСНБ РК 2015**	**Умывальник керамический с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**10,000**	**9407,88**	**94079**
			Сметная прибыль			***696,88***	***6969***
73	**86**	**2303-0102-1240 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**10,000**	**2597,40**	**25974**
			Сметная прибыль			***192,40***	***1924***
74	**87**	**2303-0102-1301 РСНБ РК 2015**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**10,000**	**811,08**	**8111**
			Сметная прибыль			***60,08***	***601***
75	**88**	**1117-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Мойки на одно отделение. Установка**	**комплект**	**1,000**	**4117,62**	**4118**
			Накладные расходы			***1705,40***	***1705***
			Сметная прибыль			***305,01***	***305***
76	**89**	**2303-0102-1111 РСНБ РК 2015**	**Мойка из нержавеющей стали с одной чашей, сливной полкой, накладная, длиной до 800 мм ГОСТ Р 50851-96**	**шт.**	**1,000**	**5422,68**	**5423**
			Сметная прибыль			***401,68***	***402***
77	**90**	**2303-0102-1235 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для моек двухрукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**1,000**	**8237,16**	**8237**
			Сметная прибыль			***610,16***	***610***
78	**91**	**2303-0102-1303 РСНБ РК 2015**	**Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**1,000**	**987,12**	**987**
			Сметная прибыль			***73,12***	***73***
79	**92**	**1117-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Ванны купальные стальные. Установка**	**комплект**	**1,000**	**5319,06**	**5319**
			Накладные расходы			***2233,00***	***2233***
			Сметная прибыль			***394,00***	***394***
80	**93**	**2303-0102-0121 РСНБ РК 2015**	**Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**1,000**	**23032,08**	**23032**
			Сметная прибыль			***1706,08***	***1706***
81	**94**	**2303-0102-1230 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**2,000**	**6459,48**	**12919**
			Сметная прибыль			***478,48***	***957***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
82	**95**	**2303-0102-1305 РСНБ РК 2015**	**Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**2,000**	**1053,00**	**2106**
			Сметная прибыль			***78,00***	***156***
			ИТОГО:				**3 470 308,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**405 947,00**
			Сметная прибыль				**251 386,00**
			Итого с временными		**1,2 %**	**40 725,00**	**3 511 033,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,2 %**	**75 558,00**	**3 586 591,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**3 656 791,00**
			Итого с учетом скидки				**3 291 111,90**
			Итого с НДС		**12 %**	**394 933,43**	**3 686 045,33**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"
БИН 080240019379

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Рахматов К. Р.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района"
БИН 050140007089

Руководитель отдела жизнеобеспечения и жизнедеятельности общеобразовательных школ _____ Ансабаев А. С.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Құрылыста экспертиза"
ИИН 740721301715

Эксперт ТОО "Құрылыста экспертиза" _____ Ребиков Д. В.
(Аттестат № KZ30VJE00040300, № KZ57VJE00040299, № KZ03VJE00040301)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕЧКОГО НАДЗОРА
РЕБИКОВ ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
АТТЕСТАТЫ: KZ30VJE00040300 KZ57VJE00040299 KZ03VJE00040301

Разработчики проекта строительства:
ТОО "Дала-Центр"
БИН 041240000056

Авторский надзор ТОО "Дала-Центр" _____ Оспанов М. А.
(Приказ № 07 от 20 мая 2019 года)

№11

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АРВИС"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания Надеждинской средней школы**

(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 260** от **25.04.2019 Доп. соглашение № 1 от 26.06.2019 года**

Акт приемки выполненных работ № 12 за август 2019 года
Локальная смета 2-1-9
Пожарная сигнализация

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1	**1**	**1308-0206-0901 РСНБ РК 2015**	**Провод сечением до 6 мм2. Демонтаж**	**м**	**550,000**	**18,11**	**9961**
			Накладные расходы			***6,95***	***3824***
			Сметная прибыль			***1,34***	***738***
2	**2**	**1310-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования с сохранением материала для последующего монтажа**	**шт.**	**21,000**	**573,03**	**12034**
			Накладные расходы			***200,93***	***4220***
			Сметная прибыль			***42,45***	***891***
3	**3**	**1310-0701-0202 РСНБ РК 2015**	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования с сохранением материала для последующего монтажа**	**шт.**	**76,000**	**1146,25**	**87115**
			Накладные расходы			***401,87***	***30542***
			Сметная прибыль			***84,91***	***6453***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	**Аппарат (кнопка, ключ управления) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Демонтаж оборудования с сохранением материала для последующего монтажа**	шт.	13,000	740,85	9631
			Накладные расходы			*260,21*	*3383*
			Сметная прибыль			*54,88*	*713*
5	5	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	**Указатели световые настенные. Демонтаж оборудования с сохранением материала для последующего монтажа**	шт.	26,000	572,94	14896
			Накладные расходы			*208,55*	*5422*
			Сметная прибыль			*42,44*	*1103*
6	6	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная. Демонтаж изделия с сохранением материала для последующего монтажа**	шт.	8,000	292,12	2337
			Накладные расходы			*102,48*	*820*
			Сметная прибыль			*21,64*	*173*
			Раздел: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
7	7	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	19,000	1964,04	37317
			Накладные расходы			*669,78*	*12726*
			Сметная прибыль			*145,48*	*2764*
8	8	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	130,000	3929,87	510883
			Накладные расходы			*1339,56*	*174143*
			Сметная прибыль			*291,10*	*37843*
9	9	2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141**	шт.	49,000	787,32	38579
			Сметная прибыль			*58,32*	*2858*
10	10	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования**	шт.	16,000	2506,35	40102
			Накладные расходы			*867,37*	*13878*
			Сметная прибыль			*185,66*	*2970*
11	11	2308-0302-0605 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР- И**	шт.	3,000	1755,00	5265
			Сметная прибыль			*130,00*	*390*
12	12	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	шт.	47,000	1996,29	93826
			Накладные расходы			*695,15*	*32672*
			Сметная прибыль			*147,87*	*6950*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	**13**	**2308-0304-0313 РСНБ РК 2015**	**Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**5,000**	**2586,60**	**12933**
			Сметная прибыль			***191,60***	***958***
14	**14**	**2308-0304-0101 РСНБ РК 2015**	**Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**14,000**	**692,28**	**9692**
			Сметная прибыль			***51,28***	***718***
15	**15**	**1310-0702-0501 РСНБ РК 2015**	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	**шт.**	**90,000**	**978,34**	**88051**
			Накладные расходы			***341,60***	***30744***
			Сметная прибыль			***72,47***	***6522***
16	**16**	**2308-0306-0101 РСНБ РК 2015**	**Разветвительная коробка УК-2П**	**шт.**	**82,000**	**145,80**	**11956**
			Сметная прибыль			***10,80***	***886***
17	**17**	**1310-0701-0502 РСНБ РК 2015**	**Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным**	**м**	**100,000**	**717,52**	**71752**
			Накладные расходы			***181,73***	***18173***
			Сметная прибыль			***53,15***	***5315***
18	**18**	**1308-0206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**40,000**	**374,53**	**14981**
			Накладные расходы			***109,36***	***4375***
			Сметная прибыль			***27,74***	***1110***
19	**19**	**1308-0206-0101 РСНБ РК 2015**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**630,000**	**350,56**	**220850**
			Накладные расходы			***126,97***	***79992***
			Сметная прибыль			***25,97***	***16359***
20	**20**	**2301-1305-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**40,000**	**84,24**	**3370**
			Сметная прибыль			***6,24***	***250***
21	**21**	**2306-1710-0101 РСНБ РК 2015**	**Канал кабельный размерами 10 мм х 8 мм (прим)**	**м**	**630,000**	**34,56**	**21773**
			Сметная прибыль			***2,56***	***1613***
22	**22**	**2306-0408-0512 РСНБ РК 2015**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5**	**км**	**0,630**	**37902,60**	**23879**
			Сметная прибыль			***2807,60***	***1769***
23	**23**	**2306-1623-0202 РСНБ РК 2015**	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2**	**км**	**0,100**	**73798,56**	**7380**
			Сметная прибыль			***5466,56***	***547***
24	**24**	**2113-0208-0502 РСНБ РК 2015**	**Саморезы ГОСТ 1147-80, размерами 3,5 мм х 19 мм**	**1000 шт.**	**1,200**	**828,36**	**994**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***61,36***	***74***
			ИТОГО:				**1 349 554,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**414 913,00**
			Сметная прибыль				**99 967,00**
			Итого с временными		**1,2 %**	**16 195,00**	**1 365 749,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,2 %**	**30 046,00**	**1 395 795,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**1 423 711,00**
			Итого с учетом скидки				**1 281 339,90**
			Итого с НДС		**12 %**	**153 760,79**	**1 435 100,69**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"
БИН 080240019379

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Рахматов К. Р.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района"
БИН 050140007089

Руководитель отдела жизнеобеспечения и жизнедеятельности общеобразовательных школ _____ Ансабаев А. С.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Құрылыста экспертиза"
ИИН 740721301715

Эксперт ТОО "Құрылыста экспертиза" _____ Ребиков Д. В.
(Аттестат № KZ30VJE00040300, № KZ57VJE00040299, № KZ03VJE00040301)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕЧКОГО НАДЗОРА
РЕБИКОВ ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
АТТЕСТАТЫ: KZ30VJE00040300 KZ57VJE00040299 KZ03VJE00040301

Разработчики проекта строительства:
ТОО "Дала-Центр"
БИН 041240000056

Авторский надзор ТОО "Дала-Центр" _____ Остапов М. А.
(Приказ № 07 от 20 мая 2019 года)

№12

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АРВИС"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания Надеждинской средней школы**

(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 260** от **25.04.2019 Доп. соглашение № 1 от 26.06.2019 года**

Акт приемки выполненных работ № 13 за август 2019 года
Локальная смета 2-1-11
Единичные расценки

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1	**1**	**1212-0104-0504 РСНБ РК 2015**	**Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	**м2**	**1189,290**	**367,12**	**436616**
			Накладные расходы			***142,30***	***169231***
			Сметная прибыль			***27,19***	***32342***
2	**2**	**1212-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	**м2**	**2867,218**	**254,27**	**729053**
			Накладные расходы			***98,56***	***282579***
			Сметная прибыль			***18,83***	***54004***
3	**3**	**1113-0301-1903 РСНБ РК 2015**	**Поверхности. Шпатлевка толщиной слоя 3 мм**	**м2**	**2261,020**	**1038,89**	**2348951**
			Накладные расходы			***250,97***	***567442***
			Сметная прибыль			***76,95***	***173996***
4	**4**	**1207-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Полы дощатые. Разборка покрытия (1, 2, 3 этажи)**	**м2**	**683,820**	**503,82**	**344524**
			Накладные расходы			***191,73***	***131107***
			Сметная прибыль			***37,32***	***25520***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	м2	683,820	109,57	74923
			Накладные расходы			*42,47*	*29040*
			Сметная прибыль			*8,12*	*5550*
6	6	1201-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта (1 этаж)**	м3 грунта	496,000	6859,27	3402197
			Накладные расходы			*2624,60*	*1301802*
			Сметная прибыль			*508,09*	*252015*
7	7	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	16,000	248,79	3981
			Накладные расходы			*90,85*	*1454*
			Сметная прибыль			*18,43*	*295*
8	8	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством (замена металлочерепицы толищной 0,7 мм на 0,5 мм)**	м2 кровли	406,800	6836,26	2780992
			Накладные расходы			*1495,04*	*608184*
			Сметная прибыль			*506,39*	*205999*
9	9	2110-0404-0103 РСНБ РК 2015	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2 (мембрана гидроизоляционная)**	м2	447,480	92,88	41562
			Сметная прибыль			*6,88*	*3079*
10	10	1106-0801-0113 РСНБ РК 2015	**Перекрытия каналов. Устройство**	м3	17,000	48181,81	819091
			Накладные расходы			*7366,75*	*125235*
			Сметная прибыль			*3569,02*	*60673*
11	11	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	0,450	4317,28	1943
			Накладные расходы			*923,64*	*416*
			Сметная прибыль			*319,80*	*144*
12	12	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,272	22643,08	6159
			Накладные расходы			*1125,87*	*306*
			Сметная прибыль			*1677,27*	*456*
13	13	1106-1301-0301 РСНБ РК 2015	**Лотки в сооружениях. Устройство**	м3	1,440	98547,71	141909
			Накладные расходы			*29227,51*	*42088*
			Сметная прибыль			*7299,83*	*10512*
14	14	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,215	124854,37	26844

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***40526,55***	***8713***
			Сметная прибыль			***9248,47***	***1988***
15	**15**	**2105-0204-0702 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,165**	**303079,32**	**50008**
			Сметная прибыль			***22450,32***	***3704***
16	**16**	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,040**	**233334,00**	**9333**
			Сметная прибыль			***17284,00***	***691***
			ИТОГО:				**11 218 085,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**3 267 595,00**
			Сметная прибыль				**830 969,00**
			Итого с временными		**1,2 %**	**134 617,00**	**11 352 702,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,2 %**	**249 759,00**	**11 602 461,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**11 834 510,00**
			Итого с учетом скидки				**10 651 058,99**
			Итого с НДС		**12 %**	**1 278 127,08**	**11 929 186,07**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"
БИН 080240019379

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Рахматов К. Р.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района"
БИН 050140007089

Руководитель отдела жизнеобеспечения и жизнедеятельности общеобразовательных школ _____ Ансабаев А. С.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Құрылыста экспертиза"
ИИН 740721301715

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕЧКОГО НАДЗОРА
РЕБИКОВ ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
АТТЕСТАТЫ: KZ30VJE00040300 KZ57VJE00040299 KZ03VJE00040301

Эксперт ТОО "Құрылыста экспертиза" _____ Ребиков Д. В.
(Аттестат № KZ30VJE00040300, № KZ57VJE00040299, № KZ03VJE00040301)

Разработчики проекта строительства:
ТОО "Дала-Центр"
БИН 041240000056

Авторский надзор ТОО "Дала-Центр" _____ Оспанов М. А.
(Приказ № 07 от 20 мая 2019 года)

№ 13

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АРВИС"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания Надеждинской средней школы**

(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 260** от **25.04.2019 Доп. соглашение № 1 от 26.06.2019 года**

Акт приемки выполненных работ № 14 за август 2019 года
Локальная смета 2-1-12
Единичные расценки

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Общестроительные работы				
1	**1**	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**72,000**	**1206,68**	**86881**
			Накладные расходы			***467,70***	***33675***
			Сметная прибыль			***89,38***	***6436***
2	**2**	**1146-0201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**1060,460**	**348,73**	**369809**
			Накладные расходы			***147,41***	***156320***
			Сметная прибыль			***25,83***	***27393***
3	**3**	**1218-0101-2302 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические. Ремонт средний**	**м2**	**29,600**	**16955,07**	**501870**
			Накладные расходы			***6483,29***	***191905***
			Сметная прибыль			***1255,93***	***37176***
4	**4**	**1110-0212-0201 РСНБ РК 2015**	**Площадки лестничные. Ограждение перилами**	**м перил**	**37,000**	**608,01**	**22496**
			Накладные расходы			***244,74***	***9055***
			Сметная прибыль			***45,04***	***1666***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед...ица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	2107-0503-0301 РСНБ РК 2015	Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88	м	37,000	1200,96	44436
			Сметная прибыль			*88,96*	*3292*
6	6	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов /короба/	м2 стен (за вычетом проемов)	7,680	2831,33	21745
			Накладные расходы			*721,03*	*5537*
			Сметная прибыль			*209,73*	*1611*
7	7	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах /лестничная клетка/	м2 потолка	24,000	3377,64	81063
			Накладные расходы			*908,83*	*21812*
			Сметная прибыль			*250,20*	*6005*
8	8	1110-0405-0201 РСНБ РК 2015	Уголки под отделку на внешние углы конструкций из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов	м уголка	756,000	667,20	504405
			Накладные расходы			*253,53*	*191667*
			Сметная прибыль			*49,42*	*37363*
9	9	1106-1802-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование	м3	2,000	48887,56	97775
			Накладные расходы			*6944,57*	*13889*
			Сметная прибыль			*3621,30*	*7243*
10	10	1115-0105-0101 РСНБ РК 2015	Ступени и подступенки. Облицовка плитами	м2 поверхности облицовки	59,548	14580,36	868226
			Накладные расходы			*5506,18*	*327880*
			Сметная прибыль			*1080,03*	*64313*
11	11	1111-0101-2601 РСНБ РК 2015	Покрытия из кирпича. Устройство при укладке плашмя /подиум/	м2 покрытия	18,000	11508,26	207149
			Накладные расходы			*3557,66*	*64038*
			Сметная прибыль			*852,46*	*15344*
12	12	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	75,736	25920,03	1963079
			Накладные расходы			*2900,26*	*219654*
			Сметная прибыль			*1920,00*	*145413*
13	13	2108-0102-1603 РСНБ РК 2015	Москитная сетка /применительно/	м2	141,600	1089,72	154304
			Сметная прибыль			*80,72*	*11430*
14	14	2109-0404-0901 РСНБ РК 2015	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78	шт.	76,000	685,80	52121
			Сметная прибыль			*50,80*	*3861*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	15	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство /применительно/	м плинтусов	62,100	151,33	9398
			Накладные расходы			*66,91*	*4155*
			Сметная прибыль			*11,21*	*696*
16	16	2206-0401-0301 РСНБ РК 2015	Порог стыкоперекрывающий из алюминия ГОСТ 8617-81	м	62,100	667,44	41448
			Сметная прибыль			*49,44*	*3070*
17	17	2109-0404-0105 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1,000	7312,68	7313
			Сметная прибыль			*541,68*	*542*
18	18	1108-0701-0201 РСНБ РК 2015	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м2 горизонтальной проекции	149,480	1702,21	254446
			Накладные расходы			*613,57*	*91716*
			Сметная прибыль			*126,09*	*18848*
19	19	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	480,000	3061,55	1469544
			Накладные расходы			*1186,65*	*569591*
			Сметная прибыль			*226,78*	*108855*
20	20	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	480,000	463,32	222394
			Сметная прибыль			*34,32*	*16474*
21	21	4102-0101-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	480,000	172,80	82944
			Сметная прибыль			*12,80*	*6144*
22	22	2109-0205-0209 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	22,500	3493,80	78611
			Сметная прибыль			*258,80*	*5823*
23	23	2109-0205-0210 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	310,140	3827,52	1187067
			Сметная прибыль			*283,52*	*87931*
24	24	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	35,000	6343,81	222033
			Накладные расходы			*1296,77*	*45387*
			Сметная прибыль			*469,91*	*16447*
			Раздел: Внутренний водопровод и канализация				
25	25	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	56,000	2484,98	139159
			Накладные расходы			*1125,62*	*63035*
			Сметная прибыль			*184,07*	*10308*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
26	26	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	56,000	180,36	10100
			Сметная прибыль			*13,36*	*748*
27	27	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	40,000	2680,03	107201
			Накладные расходы			*1215,09*	*48603*
			Сметная прибыль			*198,52*	*7941*
28	28	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	40,000	291,60	11664
			Сметная прибыль			*21,60*	*864*
29	29	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	120,000	3506,07	420728
			Накладные расходы			*1418,96*	*170275*
			Сметная прибыль			*259,71*	*31165*
30	30	2301-0601-0107 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63X10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	120,000	1412,64	169517
			Сметная прибыль			*104,64*	*12557*
31	31	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	84,000	3229,18	271251
			Накладные расходы			*1465,34*	*123089*
			Сметная прибыль			*239,20*	*20093*
32	32	2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40X6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	84,000	744,12	62506
			Сметная прибыль			*55,12*	*4630*
33	33	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	140,000	2923,34	409268
			Накладные расходы			*1325,89*	*185625*
			Сметная прибыль			*216,54*	*30316*
34	34	2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	140,000	471,96	66074
			Сметная прибыль			*34,96*	*4894*
35	35	2302-0401-0106 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30,000	173,88	5216
			Сметная прибыль			*12,88*	*386*
36	36	2302-0401-0104 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	45,000	49,68	2236
			Сметная прибыль			*3,68*	*166*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед...ица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
37	37	2302-0401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	90,000	30,24	2722
			Сметная прибыль			*2,24*	*202*
38	38	2302-0401-0613 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 63x2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,000	3578,04	28624
			Сметная прибыль			*265,04*	*2120*
39	39	2302-0401-0809 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 40x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,000	962,28	5774
			Сметная прибыль			*71,28*	*428*
40	40	2302-0401-0808 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,000	307,80	1847
			Сметная прибыль			*22,80*	*137*
41	41	2302-0401-1113 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,000	111,24	1112
			Сметная прибыль			*8,24*	*82*
42	42	2302-0401-1106 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,000	48,60	389
			Сметная прибыль			*3,60*	*29*
43	43	2302-0401-1102 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,000	27,00	270
			Сметная прибыль			*2,00*	*20*
44	44	2302-0401-1104 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15,000	36,72	551
			Сметная прибыль			*2,72*	*41*
45	45	2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,000	15,12	151
			Сметная прибыль			*1,12*	*11*
46	46	2302-0401-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16,000	280,80	4493
			Сметная прибыль			*20,80*	*333*
47	47	2302-0401-1204 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14,000	88,56	1240
			Сметная прибыль			*6,56*	*92*
48	48	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30,000	38,88	1166
			Сметная прибыль			*2,88*	*86*
49	49	2302-0401-2201 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26,000	11,88	309
			Сметная прибыль			*0,88*	*23*
50	50	2302-0401-2406 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,000	330,48	2644

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*24,48*	*196*
51	51	2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20,000	59,40	1188
			Сметная прибыль			*4,40*	*88*
52	52	2302-0401-2509 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,000	83,16	832
			Сметная прибыль			*6,16*	*62*
53	53	2302-0401-2517 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x25x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,000	316,44	3164
			Сметная прибыль			*23,44*	*234*
54	54	2302-0302-3306 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26,000	1318,68	34286
			Сметная прибыль			*97,68*	*2540*
55	55	2302-0302-9207 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13,000	562,68	7315
			Сметная прибыль			*41,68*	*542*
56	56	2302-0302-8710 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	2085,48	6256
			Сметная прибыль			*154,48*	*463*
57	57	2302-0601-0701 РСНБ РК 2015	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	6,000	5468,04	32808
			Сметная прибыль			*405,04*	*2430*
58	58	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	1,000	16375,15	16375
			Накладные расходы			*1152,71*	*1153*
			Сметная прибыль			*1212,97*	*1213*
			Раздел: Обвязка теплообменника				
59	59	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1,000	30176,90	30177
			Накладные расходы			*8500,28*	*8500*
			Сметная прибыль			*2235,33*	*2235*
60	60	2305-1501-0101 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	1,000	2620,08	2620
			Сметная прибыль			*194,08*	*194*
61	61	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	386,64	773
			Сметная прибыль			*28,64*	*57*
62	62	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1,000	18768,46	18768
			Накладные расходы			*840,18*	*840*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм. измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1390,26*	*1390*
63	63	2302-0401-4003 РСНБ РК 2015	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	720,36	720
			Сметная прибыль			*53,36*	*53*
64	64	2302-0401-0303 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	365,04	1095
			Сметная прибыль			*27,04*	*81*
			Раздел: Насосная станция				
65	65	1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0.064 т. Монтаж оборудования	шт.	1,000	52427,54	52428
			Накладные расходы			*17572,89*	*17573*
			Сметная прибыль			*3883,52*	*3884*
66	66	СПРАЙС	Насосная станция 102/20 M G 220/24/50	шт	1,000	82678,57	82679
67	67	СПРАЙС	Кран шаровый 1 гш "Американская бабочка"	шт	2,000	2892,86	5786
68	68	СПРАЙС	Ниппель переходник	шт	2,000	1473,21	2946
69	69	СПРАЙС	Угольник	шт	2,000	200,89	402
70	70	СПРАЙС	Штуцер врезка в бак пластик 1/2	шт	1,000	1160,71	1161
71	71	СПРАЙС	Муфта разъемная с внутренней резьбой 1 1/2	шт	1,000	2334,82	2335
72	72	2302-0401-0612 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 50x1 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	2256,12	4512
			Сметная прибыль			*167,12*	*334*
			Раздел: Отопление (взамен покрытия "Вектор")				
73	73	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	125,770	570,30	71727
			Накладные расходы			*215,60*	*27116*
			Сметная прибыль			*42,24*	*5313*
74	74	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	125,770	122,96	15465
			Накладные расходы			*25,53*	*3211*
			Сметная прибыль			*9,11*	*1146*
75	75	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	125,770	219,25	27576
			Накладные расходы			*29,96*	*3768*
			Сметная прибыль			*16,24*	*2043*
			ИТОГО:				10 700 161,00

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2 599 070,00**
			Сметная прибыль				**785 545,00**
			Итого с временными		**1,2 %**	**128 402,00**	**10 828 563,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,2 %**	**238 228,00**	**11 066 791,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**11 288 127,00**
			Итого с учетом скидки				**10 159 314,29**
			Итого с НДС		**12 %**	**1 219 117,71**	**11 378 432,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"
БИН 080240019379

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Рахматов К. Р.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района"
БИН 050140007089

Руководитель отдела жизнеобеспечения и жизнедеятельности общеобразовательных школ _____ Ансабаев А. С.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Құрылыста экспертиза"
ИИН 740721301715

Эксперт ТОО "Құрылыста экспертиза" _____ Ребиков Д. В.
(Аттестат № KZ30VJE00040300, № KZ57VJE00040299, № KZ03VJE00040301)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕЧКОГО НАДЗОРА
РЕБИКОВ ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
АТТЕСТАТЫ: KZ30VJE00040300 KZ57VJE00040299 KZ03VJE00040301

Разработчики проекта строительства:
ТОО "Дала-Центр"
БИН 041240000056

Авторский надзор ТОО "Дала-Центр" _____ Оспанов М. А.
(Приказ № 07 от 20 мая 2019 года)

№14

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АРВИС"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания Надеждинской средней школы**

(наименование, адрес)

Объект **Площадочные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 260** от **25.04.2019 Доп. соглашение № 1 от 26.06.2019 года**

Акт приемки выполненных работ № 15 за август 2019 года
Локальная смета 6-1-1
Тепловые сети

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1	**1**	**1124-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Разборка**	**км трубопровода**	**0,130**	**1395532,16**	**181419**
			Накладные расходы			***511290,36***	***66468***
			Сметная прибыль			***103372,75***	***13438***
			Раздел: ТЕПЛОСЕТЬ: ОБОРУДОВАНИЕ, ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ				
2	**2**	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50**	**шт.**	**2,000**	**3643,37**	**7287**
			Накладные расходы			***1475,09***	***2950***
			Сметная прибыль			***269,88***	***540***
3	**4**	**2304-0601-1205 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,000**	**62387,28**	**124775**
			Сметная прибыль			***4621,28***	***9243***
4	**5**	**2106-0510-1003 РСНБ РК 2015**	**Опоры скользящие**	**т**	**0,08468**	**458976,24**	**38866**
			Сметная прибыль			***33998,24***	***2879***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**6**	**2302-1101-0318 РСНБ РК 2015**	**Прокладки паронитовые Б-80-(10-160)-ПОН ГОСТ 15180-86**	**1000 шт.**	**0,058**	**140760,72**	**8164**
			Сметная прибыль			***10426,72***	***605***
6	**7**	**1312-0901-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство отборное для измерения разрежения чистых газов. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,000**	**1999,79**	**7999**
			Накладные расходы			***669,87***	***2679***
			Сметная прибыль			***148,13***	***593***
7	**8**	**1124-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,258**	**1820837,10**	**469776**
			Накладные расходы			***662517,95***	***170930***
			Сметная прибыль			***134876,82***	***34798***
8	**9**	**2301-0201-0186 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**258,000**	**2811,24**	**725300**
			Сметная прибыль			***208,24***	***53726***
9	**10**	**2302-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**12,000**	**1631,88**	**19583**
			Сметная прибыль			***120,88***	***1451***
10	**11**	**1122-0601-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,258**	**467334,53**	**120572**
			Накладные расходы			***125711,27***	***32434***
			Сметная прибыль			***34617,37***	***8931***
11	**12**	**1126-0101-1002 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна**	**м3 изоляции**	**12,330**	**52674,01**	**649471**
			Накладные расходы			***16387,26***	***202055***
			Сметная прибыль			***3901,78***	***48109***
12	**13**	**СПРАЙС ТОО ASSET**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна IsOTEC MAT AL толщиной 40мм**	**м3**	**20,3445**	**21696,43**	**441403**
			Сметная прибыль			***1607,14***	***32697***
13	**14**	**1126-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75**	**м3 изоляции**	**12,330**	**54747,71**	**675039**
			Накладные расходы			***16579,19***	***204421***
			Сметная прибыль			***4055,39***	***50003***
14	**15**	**1113-0501-0103 РСНБ РК 2015**	**Поверхности. Оклейка стеклорубероидом в 1 слой**	**м2**	**210,380**	**3325,37**	**699592**
			Накладные расходы			***774,38***	***162914***
			Сметная прибыль			***246,32***	***51822***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	**16**	**1126-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**7,740**	**2818,40**	**21814**
			Накладные расходы			***1078,97***	***8351***
			Сметная прибыль			***208,77***	***1616***
16	**17**	**2105-0104-0302 РСНБ РК 2015**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,0372991**	**317216,52**	**11832**
			Сметная прибыль			***23497,52***	***876***
			ИТОГО:				**4 202 892,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**853 202,00**
			Сметная прибыль				**311 325,00**
			Итого с временными		**1,5 % (к=0,8)**	**50 435,00**	**4 253 327,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,2 %**	**93 573,00**	**4 346 900,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**4 433 838,00**
			Итого с учетом скидки				**3 990 454,19**
			Итого с НДС		**12 %**	**478 854,50**	**4 469 308,69**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"
БИН 080240019379

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Рахматов К. Р.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Құрылыста экспертиза"
ИИН 740721301715

Эксперт ТОО "Құрылыста экспертиза" _____ Ребиков Д. В.
(Аттестат № KZ30VJE00040300, № KZ57VJE00040299, № KZ03VJE00040301)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕЧКОГО НАДЗОРА
РЕБИКОВ ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
АТТЕСТАТЫ: KZ30VJE00040300 KZ57VJE00040299 KZ03VJE00040301

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района"
БИН 050140007089

Руководитель отдела жизнеобеспечения и жизнедеятельности общеобразовательных школ _____ Ансабаев А. С.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "Дала-Центр"
БИН 041240000056

Авторский надзор ТОО "Дала-Центр" _____ Османов М. А.
(Приказ № 07 от 20 мая 2019 года)

№15

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АРВИС"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания Надеждинской средней школы**

(наименование, адрес)

Объект **Площадочные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 260** от **25.04.2019 Доп. соглашение № 1 от 26.06.2019 года**

Акт приемки выполненных работ № 16 за август 2019 года
Локальная смета 6-1-2
Наружные сети канализации

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ СЕПТИКА				
1	**1**	**1146-0401-0106 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия монолитные бетонные. Разборка**	**м3**	**0,550**	**29523,98**	**16238**
			Накладные расходы			***10587,89***	***5823***
			Сметная прибыль			***2186,96***	***1203***
2	**2**	**1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Демонтаж**	**шт.**	**2,000**	**2325,89**	**4652**
			Накладные расходы			***1033,03***	***2066***
			Сметная прибыль			***172,29***	***345***
3	**3**	**1101-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**3,000**	**35,51**	**107**
			Накладные расходы			***6,53***	***20***
			Сметная прибыль			***2,63***	***8***
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
4	**4**	**1101-0101-0410 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**62,300**	**306,11**	**19071**
			Накладные расходы			***32,56***	***2028***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. ма измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*22,68*	*1413*
5	**5**	**1101-0101-0411 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**291,500**	**399,47**	**116445**
			Накладные расходы			*42,32*	*12337*
			Сметная прибыль			*29,59*	*8626*
6	**6**	**1101-0102-0411 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**23,600**	**570,45**	**13463**
			Накладные расходы			*69,21*	*1633*
			Сметная прибыль			*42,26*	*997*
7	**7**	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2**	**м3 грунта**	**9,100**	**3048,37**	**27740**
			Накладные расходы			*1181,54*	*10752*
			Сметная прибыль			*225,80*	*2055*
8	**8**	**4102-0102-1015 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров (лишний грунт). Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**23,600**	**363,96**	**8589**
			Сметная прибыль			*26,96*	*636*
9	**9**	**1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**23,600**	**25,88**	**611**
			Накладные расходы			*5,98*	*141*
			Сметная прибыль			*1,92*	*45*
10	**10**	**4131-0104-0201 РСНБ РК 2015**	**Песок всякий, погрузка**	**т**	**37,600**	**170,64**	**6416**
			Сметная прибыль			*12,64*	*475*
11	**11**	**4102-0102-1015 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров (песка). Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**37,600**	**363,96**	**13685**
			Сметная прибыль			*26,96*	*1014*
12	**12**	**4131-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Песок всякий, разгрузка**	**т**	**37,600**	**206,28**	**7756**
			Сметная прибыль			*15,28*	*575*
13	**13**	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**37,600**	**3719,23**	**139843**
			Накладные расходы			*889,31*	*33438*
			Сметная прибыль			*275,50*	*10359*
14	**14**	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**74,800**	**1206,68**	**90260**
			Накладные расходы			*467,70*	*34984*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. ла измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*89,38*	*6686*
15	**15**	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**74,800**	**219,77**	**16438**
			Накладные расходы			*70,83*	*5298*
			Сметная прибыль			*16,28*	*1218*
16	**16**	**1101-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**213,400**	**35,51**	**7578**
			Накладные расходы			*6,53*	*1394*
			Сметная прибыль			*2,63*	*561*
17	**17**	**1101-0101-0410 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**21,300**	**306,11**	**6520**
			Накладные расходы			*32,56*	*693*
			Сметная прибыль			*22,68*	*483*
18	**18**	**1101-0101-0411 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**39,400**	**399,47**	**15739**
			Накладные расходы			*42,32*	*1667*
			Сметная прибыль			*29,59*	*1166*
19	**19**	**1101-0102-0411 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**11,400**	**570,45**	**6503**
			Накладные расходы			*69,21*	*789*
			Сметная прибыль			*42,26*	*482*
20	**20**	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2**	**м3 грунта**	**2,200**	**3048,37**	**6706**
			Накладные расходы			*1181,54*	*2599*
			Сметная прибыль			*225,80*	*497*
21	**21**	**4102-0102-1015 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров (лишний грунт). Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**11,400**	**363,96**	**4149**
			Сметная прибыль			*26,96*	*307*
22	**22**	**1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**11,400**	**25,88**	**295**
			Накладные расходы			*5,98*	*68*
			Сметная прибыль			*1,92*	*22*
23	**23**	**4131-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Щебень, гравий, галька. Погрузка**	**т**	**3,060**	**227,88**	**697**
			Сметная прибыль			*16,88*	*52*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	24	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка щебня самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	3,060	363,96	1114
			Сметная прибыль			*26,96*	*82*
25	25	4131-0104-0302 РСНБ РК 2015	**Щебень, гравий, галька. Разгрузка**	т	3,060	231,12	707
			Сметная прибыль			*17,12*	*52*
26	26	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	1,700	7137,40	12134
			Накладные расходы			*1233,80*	*2097*
			Сметная прибыль			*528,70*	*899*
27	27	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	63,000	1206,68	76021
			Накладные расходы			*467,70*	*29465*
			Сметная прибыль			*89,38*	*5631*
28	28	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	63,000	219,77	13845
			Накладные расходы			*70,83*	*4462*
			Сметная прибыль			*16,28*	*1026*
			Раздел: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
29	29	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	0,069	735212,32	50362
			Накладные расходы			*286976,86*	*19658*
			Сметная прибыль			*54460,17*	*3731*
30	30	2301-0503-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	м	69,185	1632,96	112976
			Сметная прибыль			*120,96*	*8369*
31	31	1116-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях**	м трубопровода	8,000	6940,58	55525
			Накладные расходы			*720,75*	*5766*
			Сметная прибыль			*514,12*	*4113*
32	32	1122-0301-0109 РСНБ РК 2015	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка**	км трубопровода	0,012	2752843,02	33034
			Накладные расходы			*953264,03*	*11439*
			Сметная прибыль			*203914,30*	*2447*
33	33	2301-0201-0250 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	12,000	14028,12	168337
			Сметная прибыль			*1039,12*	*12469*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	**34**	**1122-0601-0309 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,012**	**6077790,00**	**72933**
			Накладные расходы			***485880,13***	***5831***
			Сметная прибыль			***450206,67***	***5402***
35	**35**	**1123-0601-0103 РСНБ РК 2015**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**0,600**	**55070,48**	**33042**
			Накладные расходы			***17323,52***	***10394***
			Сметная прибыль			***4079,30***	***2448***
36	**36**	**2104-0302-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10**	**шт.**	**1,000**	**11022,48**	**11022**
			Сметная прибыль			***816,48***	***816***
37	**37**	**2104-0301-0105 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6**	**шт.**	**2,000**	**8791,20**	**17582**
			Сметная прибыль			***651,20***	***1302***
38	**38**	**2104-0302-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	**шт.**	**1,000**	**8532,00**	**8532**
			Сметная прибыль			***632,00***	***632***
39	**39**	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**1,000**	**2237,76**	**2238**
			Сметная прибыль			***165,76***	***166***
40	**40**	**1123-0601-0105 РСНБ РК 2015**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**2,600**	**43706,51**	**113637**
			Накладные расходы			***12023,02***	***31260***
			Сметная прибыль			***3237,52***	***8418***
41	**41**	**2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**2,000**	**15053,04**	**30106**
			Сметная прибыль			***1115,04***	***2230***
42	**42**	**2104-0301-0110 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**шт.**	**3,000**	**12713,76**	**38141**
			Сметная прибыль			***941,76***	***2825***
43	**43**	**2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**1,000**	**17745,48**	**17745**
			Сметная прибыль			***1314,48***	***1314***
44	**44**	**2104-0302-0110 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2**	**шт.**	**2,000**	**18139,68**	**36279**
			Сметная прибыль			***1343,68***	***2687***
45	**45**	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**4,000**	**2237,76**	**8951**
			Сметная прибыль			***165,76***	***663***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм. измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
46	46	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3,000	17260,56	51782
			Сметная прибыль			*1278,56*	*3836*
47	47	2106-0304-0501 РСНБ РК 2015	Лестницы шахтные (стремянки)	т	0,042	682536,24	28667
			Сметная прибыль			*50558,24*	*2123*
48	48	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,000	43706,51	87413
			Накладные расходы			*12023,02*	*24046*
			Сметная прибыль			*3237,52*	*6475*
49	49	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1,000	15053,04	15053
			Сметная прибыль			*1115,04*	*1115*
50	50	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	2,000	12713,76	25428
			Сметная прибыль			*941,76*	*1884*
51	51	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2,000	17745,48	35491
			Сметная прибыль			*1314,48*	*2629*
52	52	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	17653,68	17654
			Сметная прибыль			*1307,68*	*1308*
53	53	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1,000	2237,76	2238
			Сметная прибыль			*165,76*	*166*
54	54	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1,000	4565,16	4565
			Сметная прибыль			*338,16*	*338*
55	55	2302-0802-0115 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100X100 ГОСТ 6942-98	шт.	1,000	4559,76	4560
			Сметная прибыль			*337,76*	*338*
56	56	2302-0802-0118 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 150X150 ГОСТ 6942-98	шт.	1,000	8656,20	8656
			Сметная прибыль			*641,20*	*641*
57	57	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,046	536650,92	24541
			Сметная прибыль			*39751,92*	*1818*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
58	**58**	**2113-0814-2208 РСНБ РК 2015**	**Скобы ходовые**	**шт.**	**6,000**	**646,92**	**3882**
			Сметная прибыль			***47,92***	***288***
59	**59**	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**31,000**	**1122,26**	**34790**
			Накладные расходы			***215,37***	***6676***
			Сметная прибыль			***83,13***	***2577***
			ИТОГО:				**1 788 485,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**266 828,00**
			Сметная прибыль				**132 480,00**
			Итого с временными		**1,2 %**	**21 462,00**	**1 809 947,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,2 %**	**39 819,00**	**1 849 766,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**1 886 761,00**
			Итого с учетом скидки				**1 698 084,90**
			Итого с НДС		**12 %**	**203 770,19**	**1 901 855,09**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"
БИН 080240019379

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Рахматов К. Р.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района"
БИН 050140007089

Руководитель отдела жизнеобеспечения и жизнедеятельности общеобразовательных школ _____ Ансабаев А. С.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Құрылыста экспертиза"
ИИН 740721301715

Эксперт ТОО "Құрылыста экспертиза" _____ Ребиков Д. В.
(Аттестат № KZ30VJE00040300, № KZ57VJE00040299, № KZ03VJE00040301)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕЧКОГО НАДЗОРА
РЕБИКОВ ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
АТТЕСТАТЫ: KZ30VJE00040300 KZ57VJE00040299 KZ03VJE00040301

Разработчики проекта строительства:
ТОО "Дала-Центр"
БИН 041240000056

Авторский надзор ТОО "Дала-Центр" _____ Оспанов М. А.
(Приказ № 07 от 20 мая 2019 года)

№16

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АРВИС"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания Надеждинской средней школы**

(наименование, адрес)

Объект **Площадочные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 260** от **25.04.2019 Доп. соглашение № 1 от 26.06.2019 года**

Акт приемки выполненных работ № 17 за август 2019 года
Локальная смета 6-1-3
Строительные работы теплотрассы

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ НЕПРОХОДНОГО КАНАЛА				
1	**1**	**1101-0101-0410 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**77,700**	**306,11**	**23785**
			Накладные расходы			***32,56***	***2530***
			Сметная прибыль			***22,68***	***1762***
2	**2**	**1101-0101-0411 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**251,100**	**399,47**	**100306**
			Накладные расходы			***42,32***	***10627***
			Сметная прибыль			***29,59***	***7430***
3	**3**	**1101-0102-0411 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**73,900**	**570,45**	**42156**
			Накладные расходы			***69,21***	***5115***
			Сметная прибыль			***42,26***	***3123***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**4**	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2**	**м3 грунта**	**12,500**	**3048,37**	**38105**
			Накладные расходы			***1181,54***	***14769***
			Сметная прибыль			***225,80***	***2823***
5	**5**	**4102-0102-1015 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров (лишний грунт). Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**73,900**	**363,96**	**26897**
			Сметная прибыль			***26,96***	***1992***
6	**6**	**1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**73,900**	**25,88**	**1912**
			Накладные расходы			***5,98***	***442***
			Сметная прибыль			***1,92***	***142***
7	**7**	**4131-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Щебень, гравий, галька. Погрузка**	**т**	**22,140**	**227,88**	**5045**
			Сметная прибыль			***16,88***	***374***
8	**8**	**4102-0102-1015 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров (щебня). Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**22,140**	**363,96**	**8058**
			Сметная прибыль			***26,96***	***597***
9	**9**	**4131-0104-0302 РСНБ РК 2015**	**Щебень, гравий, галька. Разгрузка**	**т**	**22,140**	**231,12**	**5117**
			Сметная прибыль			***17,12***	***379***
10	**10**	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под лотки щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**12,300**	**7137,40**	**87790**
			Накладные расходы			***1233,80***	***15176***
			Сметная прибыль			***528,70***	***6503***
11	**11**	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**341,300**	**1206,68**	**411839**
			Накладные расходы			***467,70***	***159628***
			Сметная прибыль			***89,38***	***30507***
12	**12**	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**341,300**	**219,77**	**75006**
			Накладные расходы			***70,83***	***24174***
			Сметная прибыль			***16,28***	***5556***
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ КОТЛОВАНА ТЕПЛОКАМЕРЫ				
13	**13**	**1101-0101-0410 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**11,800**	**306,11**	**3612**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*32,56*	*384*
			Сметная прибыль			*22,68*	*268*
14	**14**	**1101-0101-0411 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**37,800**	**399,47**	**15100**
			Накладные расходы			*42,32*	*1600*
			Сметная прибыль			*29,59*	*1119*
15	**15**	**1101-0102-0411 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**33,400**	**570,45**	**19053**
			Накладные расходы			*69,21*	*2312*
			Сметная прибыль			*42,26*	*1411*
16	**16**	**4102-0102-1015 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров (лишний грунт). Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**33,400**	**363,96**	**12156**
			Сметная прибыль			*26,96*	*900*
17	**17**	**1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**33,400**	**25,88**	**864**
			Накладные расходы			*5,98*	*200*
			Сметная прибыль			*1,92*	*64*
18	**18**	**4131-0104-0201 РСНБ РК 2015**	**Песок всякий, погрузка**	**т**	**2,560**	**170,64**	**437**
			Сметная прибыль			*12,64*	*32*
19	**19**	**4102-0102-1015 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров (песка). Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**2,560**	**363,96**	**932**
			Сметная прибыль			*26,96*	*69*
20	**20**	**4131-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Песок всякий, разгрузка**	**т**	**2,560**	**206,28**	**528**
			Сметная прибыль			*15,28*	*39*
21	**21**	**1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**1,600**	**4317,28**	**6908**
			Накладные расходы			*923,64*	*1478*
			Сметная прибыль			*319,80*	*512*
22	**22**	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**49,600**	**1206,68**	**59851**
			Накладные расходы			*467,70*	*23198*
			Сметная прибыль			*89,38*	*4433*
23	**23**	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**49,600**	**219,77**	**10900**
			Накладные расходы			*70,83*	*3513*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*16,28*	*807*
			Раздел: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ КАНАЛА ЛОТКОВОГО КЛ 98-50				
24	**24**	**1107-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**41,642**	**14743,09**	**613932**
			Накладные расходы			*4887,53*	*203527*
			Сметная прибыль			*1092,08*	*45476*
25	**25**	**2104-0303-0105 РСНБ РК 2015**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**23,920**	**51760,08**	**1238101**
			Сметная прибыль			*3834,08*	*91711*
26	**26**	**2104-0302-0201 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**17,490**	**53728,92**	**939719**
			Сметная прибыль			*3979,92*	*69609*
27	**27**	**1106-1301-0304 РСНБ РК 2015**	**Участки стен угловые в емкостных сооружениях. Устройство**	**м3**	**0,810**	**63510,83**	**51444**
			Накладные расходы			*13153,96*	*10655*
			Сметная прибыль			*4704,51*	*3811*
28	**28**	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,02394**	**262680,84**	**6289**
			Сметная прибыль			*19457,84*	*466*
29	**29**	**1124-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры лежневые из сборных железобетонных элементов массой до 0,3 т. Укладка**	**м3 сборных конструкций**	**0,232**	**20438,60**	**4742**
			Накладные расходы			*7230,32*	*1677*
			Сметная прибыль			*1513,97*	*351*
30	**30**	**2104-0305-0102 РСНБ РК 2015**	**Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**58,000**	**860,76**	**49924**
			Сметная прибыль			*63,76*	*3698*
31	**40**	**1113-0301-0404 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	**м2**	**5,600**	**138,33**	**775**
			Накладные расходы			*25,53*	*143*
			Сметная прибыль			*10,25*	*57*
32	**41**	**1113-0301-1412 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124**	**м2**	**5,600**	**240,53**	**1347**
			Накладные расходы			*9,77*	*55*
			Сметная прибыль			*17,82*	*100*
			Раздел: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ТЕПЛОВОЙ КАМЕРЫ				
33	**42**	**1106-1301-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	**м3**	**1,780**	**56833,46**	**101164**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*13577,42*	*24168*
			Сметная прибыль			*4209,89*	*7494*
34	**43**	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,159**	**228464,28**	**36326**
			Сметная прибыль			*16923,28*	*2691*
35	**44**	**1108-0101-0302 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	**м2 поверхности**	**11,700**	**3618,48**	**42336**
			Накладные расходы			*383,50*	*4487*
			Сметная прибыль			*268,04*	*3136*
36	**45**	**2113-0810-0102 РСНБ РК 2015**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82**	**т**	**0,0019305**	**430661,88**	**831**
			Сметная прибыль			*31900,88*	*62*
37	**46**	**1111-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**11,700**	**1293,99**	**15140**
			Накладные расходы			*299,05*	*3499*
			Сметная прибыль			*95,85*	*1121*
38	**47**	**1111-0101-1502 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**11,700**	**4823,59**	**56436**
			Накладные расходы			*415,90*	*4866*
			Сметная прибыль			*357,30*	*4180*
39	**48**	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**11,700**	**965,72**	**11299**
			Накладные расходы			*278,35*	*3257*
			Сметная прибыль			*71,53*	*837*
40	**49**	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**11,700**	**192,59**	**2253**
			Накладные расходы			*10,24*	*120*
			Сметная прибыль			*14,27*	*167*
41	**50**	**1107-0501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**35,000**	**3453,42**	**120870**
			Накладные расходы			*1183,64*	*41427*
			Сметная прибыль			*255,81*	*8953*
42	**51**	**2104-1201-9903 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**5,400**	**23670,36**	**127820**
			Сметная прибыль			*1753,36*	*9468*
43	**52**	**2104-1201-9907 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**3,600**	**22011,48**	**79241**
			Сметная прибыль			*1630,48*	*5870*
44	**53**	**1106-0301-0402 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м**	**т**	**0,00344**	**622485,00**	**2141**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*183942,13*	*633*
			Сметная прибыль			*46110,00*	*159*
45	54	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	8,000	3515,76	28126
			Накладные расходы			*1196,03*	*9568*
			Сметная прибыль			*260,43*	*2083*
46	55	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,272	80268,84	21833
			Сметная прибыль			*5945,84*	*1617*
47	56	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,240	67662,16	16239
			Накладные расходы			*13243,15*	*3178*
			Сметная прибыль			*5012,01*	*1203*
48	57	2105-0301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00108	0,00	0
49	58	1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	2,000	9561,84	19124
			Накладные расходы			*2196,06*	*4392*
			Сметная прибыль			*708,28*	*1417*
50	59	2104-0302-0504 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО4, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92	шт.	2,000	53721,36	107443
			Сметная прибыль			*3979,36*	*7959*
51	60	1123-0601-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 0,7 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,040	93313,09	3733
			Накладные расходы			*32451,19*	*1298*
			Сметная прибыль			*6912,08*	*276*
52	61	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2,000	2237,76	4476
			Сметная прибыль			*165,76*	*332*
53	62	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2,000	17260,56	34521
			Сметная прибыль			*1278,56*	*2557*
54	63	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	12,000	646,92	7763
			Сметная прибыль			*47,92*	*575*
55	64	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные (отмостка колодцев). Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,200	12040,68	2408
			Накладные расходы			*3135,11*	*627*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм. измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*891,90*	*178*
56	65	1111-0101-1901 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство отмостки	м2 покрытия	2,000	578,97	1158
			Накладные расходы			*231,51*	*463*
			Сметная прибыль			*42,89*	*86*
57	66	2102-0501-0306 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки III СТ РК 1225-2013	т	0,385	15678,36	6036
			Сметная прибыль			*1161,36*	*447*
58	67	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	3,600	2380,32	8569
			Накладные расходы			*178,94*	*644*
			Сметная прибыль			*176,32*	*635*
59	68	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	1,400	39293,41	55011
			Накладные расходы			*5198,36*	*7278*
			Сметная прибыль			*2910,62*	*4075*
			Раздел: ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ				
60	69	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	172,224	184,65	31801
			Накладные расходы			*35,09*	*6043*
			Сметная прибыль			*13,68*	*2356*
61	70	2110-0501-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	9,47232	469,80	4450
			Сметная прибыль			*34,80*	*330*
62	71	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	172,224	1122,26	193280
			Накладные расходы			*215,37*	*37092*
			Сметная прибыль			*83,13*	*14317*
63	72	2110-0501-0301 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная холодного применения МБК ГОСТ 30693-2000	кг	27,55584	135,00	3720
			Сметная прибыль			*10,00*	*276*
64	73	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	119,600	3618,48	432770
			Накладные расходы			*383,50*	*45867*
			Сметная прибыль			*268,04*	*32057*
65	74	2110-0402-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	131,560	305,64	40210
			Сметная прибыль			*22,64*	*2979*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. ица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
66	**75**	**1108-0101-0302 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	**м2 поверхности**	**141,128**	**3618,48**	**510668**
			Накладные расходы			***383,50***	***54123***
			Сметная прибыль			***268,04***	***37827***
67	**76**	**2110-0402-0101 РСНБ РК 2015**	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**	**м2**	**155,241**	**305,64**	**47448**
			Сметная прибыль			***22,64***	***3515***
68	**77**	**1111-0101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**141,128**	**940,15**	**132681**
			Накладные расходы			***275,54***	***38886***
			Сметная прибыль			***69,64***	***9828***
69	**78**	**1111-0101-1104 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	**м2 стяжки**	**141,128**	**182,76**	**25793**
			Накладные расходы			***9,99***	***1410***
			Сметная прибыль			***13,54***	***1911***
70	**79**	**1115-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**23,300**	**1719,95**	**40075**
			Накладные расходы			***554,35***	***12916***
			Сметная прибыль			***127,40***	***2969***
71	**80**	**1113-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой**	**м2**	**48,937**	**184,65**	**9036**
			Накладные расходы			***35,09***	***1717***
			Сметная прибыль			***13,68***	***669***
72	**81**	**2110-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**2,691535**	**469,80**	**1264**
			Сметная прибыль			***34,80***	***94***
73	**82**	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**48,937**	**1122,26**	**54920**
			Накладные расходы			***215,37***	***10540***
			Сметная прибыль			***83,13***	***4068***
74	**83**	**2110-0501-0301 РСНБ РК 2015**	**Мастика битумно-полимерная холодного применения МБК ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**7,82992**	**135,00**	**1057**
			Сметная прибыль			***10,00***	***78***
			Раздел: ВОДОНЕПРНИЦАЕМЫЙ ВВОД В ЗДАНИЕ				
75	**84**	**1146-0302-0403 РСНБ РК 2015**	**Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2**	**отверстие**	**2,000**	**3163,54**	**6327**
			Накладные расходы			***1148,84***	***2298***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*234,34*	*469*
76	**85**	**1129-0174-0103 РСНБ РК 2015**	**Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка**	**гильза**	**2,000**	**2142,20**	**4284**
			Накладные расходы			*1032,21*	*2064*
			Сметная прибыль			*158,68*	*317*
77	**86**	**2301-0201-0231 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварныепрямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ10705-80**	**м**	**1,200**	**7933,68**	**9520**
			Сметная прибыль			*587,68*	*705*
78	**87**	**1126-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция шнурами асбестовыми**	**м3 изоляции**	**0,024**	**231088,67**	**5546**
			Накладные расходы			*91472,76*	*2195*
			Сметная прибыль			*17117,68*	*411*
79	**88**	**2113-0816-1603 РСНБ РК 2015**	**Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, круглые, марки АП-31, диаметром 4-5 мм ГОСТ 5152-84**	**т**	**0,000024**	**2592153,36**	**62**
			Сметная прибыль			*192011,36*	*5*
80	**89**	**1122-0601-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0012**	**1931625,50**	**2318**
			Накладные расходы			*176177,05*	*211*
			Сметная прибыль			*143083,37*	*172*
81	**90**	**1146-0101-0803 РСНБ РК 2015**	**Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном**	**м3**	**0,240**	**104716,66**	**25132**
			Накладные расходы			*19045,38*	*4571*
			Сметная прибыль			*7756,79*	*1862*
82	**91**	**2105-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,0367**	**238632,48**	**8746**
			Сметная прибыль			*17676,48*	*648*
			ИТОГО:				**6 366 036,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**811 039,00**
			Сметная прибыль				**471 558,00**
			Итого с временными		**1,5 % (к=0,8)**	**76 392,00**	**6 442 428,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,2 %**	**141 733,00**	**6 584 161,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**6 715 844,00**
			Итого с учетом скидки				**6 044 259,59**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС		**12 %**	**725 311,15**	**6 769 570,74**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"
БИН 080240019379

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Рахматов К. Р.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Құрылыста экспертиза"
ИИН 740721301715

Эксперт ТОО "Құрылыста экспертиза" _____ Ребиков Д. В.
(Аттестат № KZ30VJE00040300, № KZ57VJE00040299, № KZ03VJE00040301)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района"
БИН 050140007089

Руководитель отдела жизнеобеспечения и жизнедеятельности общеобразовательных школ _____ Ансабаев А. С.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "Дала-Центр"
БИН 041240000056

Авторский надзор ТОО "Дала-Центр" _____ Оспанов М. А.
(Приказ № 07 от 20 мая 2019 года)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АРВИС"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания Надеждинской средней школы**

(наименование, адрес)

Объект **Площадочные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 260** от **25.04.2019 Доп. соглашение № 1 от 26.06.2019 года**

Акт приемки выполненных работ № 18 за август 2019 года
Локальная смета 6-1-4
Выгреб объемом 19,85 м3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	**1**	**1101-0101-0411 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**132,890**	**399,47**	**53085**
			Накладные расходы			***42,32***	***5624***
			Сметная прибыль			***29,59***	***3932***
2	**2**	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2**	**м3 грунта**	**4,110**	**3048,37**	**12529**
			Накладные расходы			***1181,54***	***4856***
			Сметная прибыль			***225,80***	***928***
3	**3**	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами под приямок**	**м3 грунта**	**0,500**	**2540,31**	**1270**
			Накладные расходы			***984,61***	***492***
			Сметная прибыль			***188,17***	***94***
4	**4**	**1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**76,100**	**21,77**	**1657**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*4,29*	*327*
			Сметная прибыль			*1,61*	*123*
5	5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	6,030	1206,68	7276
			Накладные расходы			*467,70*	*2820*
			Сметная прибыль			*89,38*	*539*
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	76,100	219,77	16724
			Накладные расходы			*70,83*	*5390*
			Сметная прибыль			*16,28*	*1239*
7	7	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	55,370	31,52	1745
			Накладные расходы			*6,21*	*344*
			Сметная прибыль			*2,33*	*129*
			Раздел: ВЫГРЕБ				
8	8	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	32,500	1673,45	54387
			Накладные расходы			*503,15*	*16352*
			Сметная прибыль			*123,96*	*4029*
9	9	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	3,720	39827,21	148157
			Накладные расходы			*7131,69*	*26530*
			Сметная прибыль			*2950,16*	*10975*
10	10	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,924	223152,84	206260
			Сметная прибыль			*16529,84*	*15279*
11	11	1114-0101-0901 РСНБ РК 2015	Приямки монолитные бетонные прямоугольные в каналах навозоудаления. Устройство	м3 бетона	0,400	30247,39	12099
			Накладные расходы			*3527,02*	*1411*
			Сметная прибыль			*2240,55*	*896*
12	12	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,020	223152,84	4463
			Сметная прибыль			*16529,84*	*331*
13	13	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	36,000	3487,58	125553
			Накладные расходы			*1183,64*	*42611*
			Сметная прибыль			*258,34*	*9300*
14	14	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	12,000	7366,48	88398

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*2438,66*	*29264*
			Сметная прибыль			*545,67*	*6548*
15	**15**	**2104-1201-9903 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**6,100**	**23670,36**	**144389**
			Сметная прибыль			*1753,36*	*10695*
16	**16**	**2104-1201-9907 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**3,640**	**22011,48**	**80122**
			Сметная прибыль			*1630,48*	*5935*
17	**17**	**2104-1201-9911 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**7,430**	**20359,08**	**151268**
			Сметная прибыль			*1508,08*	*11205*
18	**18**	**1106-0101-0119 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	**м3**	**0,600**	**28353,56**	**17012**
			Накладные расходы			*2632,12*	*1579*
			Сметная прибыль			*2100,26*	*1260*
19	**19**	**1107-0102-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**6,000**	**9561,84**	**57371**
			Накладные расходы			*2196,06*	*13176*
			Сметная прибыль			*708,28*	*4250*
20	**20**	**2104-0302-9904 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92**	**м3**	**2,700**	**90027,72**	**243075**
			Сметная прибыль			*6668,72*	*18006*
21	**21**	**1107-0201-0202 РСНБ РК 2015**	**Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**0,250**	**13496,79**	**3374**
			Накладные расходы			*5158,29*	*1290*
			Сметная прибыль			*999,76*	*250*
22	**22**	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**5,000**	**2237,76**	**11189**
			Сметная прибыль			*165,76*	*829*
23	**23**	**2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**4,000**	**4517,64**	**18071**
			Сметная прибыль			*334,64*	*1339*
24	**24**	**1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка**	**шт.**	**1,000**	**20296,94**	**20297**
			Накладные расходы			*1291,29*	*1291*
			Сметная прибыль			*1503,48*	*1503*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	**25**	**1110-0103-0202 РСНБ РК 2015**	**Перегородки чистые дощатые однослойные. Устройство**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**0,300**	**6269,50**	**1881**
			Накладные расходы			***907,88***	***272***
			Сметная прибыль			***464,41***	***139***
26	**26**	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,000**	**233334,00**	**70**
			Сметная прибыль			***17284,00***	***5***
27	**27**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,000**	**245741,04**	**98**
			Сметная прибыль			***18203,04***	***7***
28	**28**	**1106-0301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**0,123**	**219880,60**	**27045**
			Накладные расходы			***18787,80***	***2311***
			Сметная прибыль			***16287,45***	***2003***
29	**29**	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,020**	**1522033,49**	**30897**
			Накладные расходы			***528580,95***	***10730***
			Сметная прибыль			***112743,22***	***2289***
30	**30**	**1122-1401-0401 РСНБ РК 2015**	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**1,000**	**39658,85**	**39659**
			Накладные расходы			***7893,26***	***7893***
			Сметная прибыль			***2937,69***	***2938***
31	**31**	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,058**	**96679,89**	**5588**
			Накладные расходы			***25988,55***	***1502***
			Сметная прибыль			***7161,47***	***414***
32	**32**	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,005**	**233334,00**	**1050**
			Сметная прибыль			***17284,00***	***78***
33	**33**	**2105-0201-9903 РСНБ РК 2015**	**Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,041**	**0,00**	**0**
34	**34**	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,013**	**223152,84**	**2834**
			Сметная прибыль			***16529,84***	***210***
35	**35**	**1113-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз**	**м2**	**2,990**	**190,81**	**571**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. ла измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*19,63*	*59*
			Сметная прибыль			*14,13*	*42*
36	**36**	**1113-0301-1417 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784**	**м2**	**2,990**	**464,94**	**1390**
			Накладные расходы			*9,83*	*29*
			Сметная прибыль			*34,44*	*103*
37	**37**	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**57,510**	**1122,26**	**64541**
			Накладные расходы			*215,37*	*12386*
			Сметная прибыль			*83,13*	*4781*
38	**41**	**1108-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной**	**м3 изолирующего слоя**	**7,000**	**15287,33**	**107011**
			Накладные расходы			*5548,39*	*38839*
			Сметная прибыль			*1132,40*	*7927*
39	**42**	**1106-1401-0102 РСНБ РК 2015**	**Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм**	**м2 поверхности**	**57,330**	**8441,36**	**483943**
			Накладные расходы			*2190,81*	*125599*
			Сметная прибыль			*625,29*	*35848*
40	**43**	**1106-1401-0103 РСНБ РК 2015**	**Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности. Добавлять к норме 11-061401-0102 на каждые 5 мм сверх 20 мм**	**м2 поверхности**	**57,330**	**1020,27**	**58492**
			Накладные расходы			*222,52*	*12757*
			Сметная прибыль			*75,58*	*4333*
			ИТОГО:				**2 304 843,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**365 736,00**
			Сметная прибыль				**170 729,00**
			Итого с временными		**1,2 %**	**27 658,00**	**2 332 501,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,2 %**	**51 315,00**	**2 383 816,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**2 431 492,00**
			Итого с учетом скидки				**2 188 342,80**
			Итого с НДС		**12 %**	**262 601,14**	**2 450 943,94**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"
БИН 080240019379

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района"
БИН 050140007089

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Рахматов К. Р.

Руководитель отдела жизнеобеспечения и жизнедеятельности общеобразовательных школ _____ Ансабаев А. С.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Құрылыста экспертиза"
ИИН 740721301715

Разработчики проекта строительства:
ТОО "Дала-Центр"
БИН 041240000056

Эксперт ТОО "Құрылыста экспертиза" _____ Ребиков Д. В.
(Аттестат № KZ30VJE00040300, № KZ57VJE00040299, № KZ03VJE00040301)

Авторский надзор ТОО "Дала-Центр" _____ Оспанов М. А.
(Приказ № 07 от 20 мая 2019 года)