Приложение 4
к приказу Министра индустрии
и инфраструктурного развития РК
от 2 апреля 2019 года № 176

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования акимата Костанайского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Надеждинской средней школы с. Надеждинка, ул. Школьная, д. 1

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2019г.

код заказчика	код подрядчика	договор: номер	договор: дата	источник финансирования: наимен.	источник финансирования: код	организационно-правовая форма: наимен.	организационно-правовая форма: код
		260	25.04.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Надеждинской средней школы	**231 018 776,35**	**30 720 581,955**							**5 686 469,835**	**34 407 051,79**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района"
БИН 050140007089 Шагамбетова М. Д

Подрядчик
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АРВИС"
БИН 080240019379 Артисян Р. Ж.

Разработчик проекта строительства
Авторский надзор Товарищества с ограниченной ответственностью "Дала-Центр"
БИН 041240000056. Приказ № 07 от 20 мая 2019 года Оспанов М. А.

Эксперт технического надзора
Эксперт Товарищества с ограниченной ответственностью "Құрылыста экспертиза"
ИИН 740721301715. Аттестат № KZ30VJE00040300, № KZ57VJE00040299, № KZ03VJE00040301 Рябиков Д. В.

Форма 2-П

Заказчик ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "АРВИС"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Капитальный ремонт здания Надеждинской средней школы

(наименование, адрес)

Объект Общестроительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 260 от 25.04.2019 Доп. соглашение № 2 от 24.12.2019 года

Акт приемки выполненных работ № 19 за август 2019 года
Локальная смета 2-1-3
Оконные проемы

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1	10	2109-0205-0208 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	19,220	3099,60	59574
			Сметная прибыль			*229,60*	*4413*
			ИТОГО:				59 574,00
			В том числе :				
			Накладные расходы				0,00
			Сметная прибыль				4 413,00
			Итого с временными		1,2 %	715,00	60 289,00
			Итого с зимними удорожаниями		2,2 %	1 326,00	61 615,00
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				62 847,00

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с учетом скидки				**56 562,30**
			Итого с НДС		12 %	6 787,48	**63 349,78**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"
БИН 080240019379

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Рахматов К. Р.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района"
БИН 050140007089

Руководитель отдела жизнеобеспечения и жизнедеятельности общеобразовательных школ _____ Ансабаев А. С.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Курылыста экспертиза"
ИИН 740721301715

Эксперт ТОО "Курылыста экспертиза" _____ Ребиков Д. В.
(Аттестат № KZ30VJE00040300, № KZ57VJE00040299, № KZ03VJE00040301)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
РЕБИКОВ ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
АТТЕСТАТЫ:
KZ30VJE00040300
KZ57VJE00040299
KZ03VJE00040301

Разработчики проекта строительства:
ТОО "Дала-Центр"
БИН 041240000056

Авторский надзор ТОО "Дала-Центр" _____ Осипов М. А.
(Приказ № 07 от 20 мая 2019 года)

Форма 2-11

Заказчик ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "АРВИС"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Капитальный ремонт здания Надеждинской средней школы

(наименование, адрес)

Объект Общестроительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 260 от 25.04.2019 Доп. соглашение № 2 от 24.12.2019 года

Акт приемки выполненных работ № 20 за август 2019 года
Локальная смета 2-1-2
Фасадные работы

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр нормы и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: КРЫЛЬЦО Кр-1 и ПАНДУС				
1	53	1111-0101-1406 РСНБ РК 2015	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	м2 пола	6,665	4513,31	30081
			Накладные расходы			*260,17*	*1734*
			Сметная прибыль			*334,52*	*2228*
2	54	1111-0101-1407 РСНБ РК 2015	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство, добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 11-110101-1406	м2 пола	6,665	240,82	1605
			Накладные расходы			*14,60*	*97*
			Сметная прибыль			*17,84*	*119*
3	55	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	6,665	1753,87	11690
			Накладные расходы			*630,36*	*4201*
			Сметная прибыль			*129,92*	*866*
4	56	2104-0509-0102 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 40 мм ГОСТ 17608-91	м2	6,798	1896,48	12893

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*140,48*	*955*
5	57	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей (боковины всех крылец). Устройство	м2 покрытия	2,068	6484,14	13409
			Накладные расходы			*868,04*	*1795*
			Сметная прибыль			*480,31*	*993*
			Раздел: КРЫЛЬЦА Кр-5				
6	98	1111-0101-1406 РСНБ РК 2015	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	м2 пола	2,364	4513,31	10669
			Накладные расходы			*260,17*	*615*
			Сметная прибыль			*334,32*	*790*
7	99	1111-0101-1407 РСНБ РК 2015	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 11-110101-1406	м2 пола	2,364	240,82	569
			Накладные расходы			*14,60*	*35*
			Сметная прибыль			*17,84*	*42*
8	100	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	2,364	1753,87	4146
			Накладные расходы			*630,56*	*1490*
			Сметная прибыль			*129,92*	*307*
9	101	2104-0509-0102 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 40 мм ГОСТ 17608-91	м2	2,411	1896,48	4573
			Сметная прибыль			*140,48*	*339*
			Раздел: ОГРАЖДЕНИЯ КРЫЛЕЦ, ПОДШИВКА НАВЕСОВ и РЕШЕТКИ Р-1				
10	122	1107-0519-0101 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка	м ограждения	-9,010	20308,30	-182978
			Накладные расходы			*-2378,37*	*-21429*
			Сметная прибыль			*-1504,32*	*-13554*
11	123	1107-0519-0101 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка /без стоимости поручня/	м ограждения	15,000	19083,32	286250
			Накладные расходы			*2378,37*	*35676*
			Сметная прибыль			*1413,58*	*21204*
12	134	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	24,800	1030,02	25545
			Накладные расходы			*266,86*	*6618*
			Сметная прибыль			*76,30*	*1892*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр нормы и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	135	2203-0102-0001 РСНБ РК 2015	Система навесных вентилируемыхфасадов из алюминиевых профилей, окрашенных в стандартный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001	м2	24,800	15140,52	375485
			Сметная прибыль			*1121,52*	*27814*
			ИТОГО:				**593 937,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**30 832,00**
			Сметная прибыль				**43 995,00**
			Итого с временными		1,2 %	7 127,00	**601 064,00**
			Итого с зимними удорожаниями		2,2 %	13 223,00	**614 287,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**626 573,00**
			Итого с учетом скидки				**563 915,70**
			Итого с НДС		12 %	67 669,88	**631 585,58**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"
БИН 080240019379

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Рахматов К. Р.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района"
БИН 050140007089

Руководитель отдела жизнеобеспечения и жизнедеятельности общеобразовательных школ _____ Ансабаев А. С.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Құрылыста жекертиза"
БИН 140721301715

Эксперт ТОО "Құрылыста жекертиза"
(Аттестат № KZ10VJ00040300, № KZ57VJ0000[illegible], № KZ03VJ00040301)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕЧКОГО НАДЗОРА
РЕБИКОВ ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
АТТЕСТАТЫ: KZ10VJ00040300
KZ57VJ00040299
KZ03VJ00040301

Разработчики проекта строительства:
ТОО "Дала-Центр"
БИН 041240000056

Авторский надзор ТОО "Дала-Центр" _____ Осипов М. А.
(Приказ № 07 от 28 мая 2019 года)

Дала-Центр

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "АРВИС"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Капитальный ремонт здания Надеждинской средней школы

(наименование, адрес)

Объект Общестроительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 260 от 25.04.2019 Доп. соглашение № 2 от 24.12.2019 года

Акт приемки выполненных работ № 21 за август 2019 года
Локальная смета 2-1-4
Внутренние общестроительные работы

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				
1	14	1110-0401-0105 РСНБ РК 2015	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок	-17,840	9030,04	-161152
			Накладные расходы			*-2510,04*	*-44789*
			Сметная прибыль			*-668,89*	*-11936*
2	25	1110-0402-0702 РСНБ РК 2015	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	-19,500	6829,79	-133181
			Накладные расходы			*-1314,66*	*-25636*
			Сметная прибыль			*-505,91*	*-9865*
3	27	2111-0203-0101 РСНБ РК 2015	Маты тепло-звукоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,950	4687,40	-10730
			Сметная прибыль			*-407,60*	*-795*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	30	1107-0801-0401 РСНБ РК 2015	Перегородки на металлическом каркасе межкомнатные с однослойной обшивкой без изоляционной прокладки. Устройство в жилых зданиях	м2 перегородок (за вычетом проемов)	-6,340	9296,87	-58979
			Накладные расходы			*-2141,73*	*-13587*
			Сметная прибыль			*-688,66*	*-4369*
5	31	2113-0502-0801 РСНБ РК 2015	Профиль соединительный неразъемный верхний	м	2,640	329,36	-1021
			Сметная прибыль			*-28,64*	*-76*
6	32	2113-0502-0803 РСНБ РК 2015	Профиль соединительный стойки	м	14,400	407,56	-6890
			Сметная прибыль			*-35,44*	*-510*
7	33	2113-0502-0804 РСНБ РК 2015	Профиль торцевой обрамления	м	6,920	149,96	-1218
			Сметная прибыль			*-13,04*	*-90*
8	34	2113-0502-0802 РСНБ РК 2015	Профиль соединительный дверной	м	1,440	511,52	-865
			Сметная прибыль			*-44,48*	*-64*
			Раздел: ПОЛЫ				
9	40	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	61,175	1034,90	63310
			Накладные расходы			*278,35*	*17028*
			Сметная прибыль			*76,66*	*4690*
10	41	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях /в том числе лестничные площадки/	м2 покрытия	61,175	5401,27	330423
			Накладные расходы			*868,04*	*53102*
			Сметная прибыль			*400,09*	*24476*
11	42	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	49,285	1034,90	51005
			Накладные расходы			*278,35*	*13718*
			Сметная прибыль			*76,66*	*3778*
12	43	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	49,285	5266,58	259563
			Накладные расходы			*1042,31*	*51370*
			Сметная прибыль			*390,12*	*19227*
13	44	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляции оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	91,867	2116,28	194417
			Накладные расходы			*532,67*	*48935*
			Сметная прибыль			*156,76*	*14401*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Наполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	45	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	45,867	1034,90	47468
			Накладные расходы			*278,35*	*12767*
			Сметная прибыль			*76,66*	*3516*
15	46	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	91,867	5266,58	483827
			Накладные расходы			*1042,31*	*95754*
			Сметная прибыль			*390,12*	*35839*
16	49	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	12,170	1034,90	12595
			Накладные расходы			*278,35*	*3387*
			Сметная прибыль			*76,66*	*933*
17	50	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из коммерческого линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	12,170	4184,72	50928
			Накладные расходы			*321,66*	*3915*
			Сметная прибыль			*309,98*	*3772*
18	47	1111-0101-3303 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусков. Устройство	м2 покрытия	147,500	7007,74	1033641
			Накладные расходы			*560,93*	*82736*
			Сметная прибыль			*519,09*	*76566*
19	59	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	429,000	454,36	194919
			Накладные расходы			*20,48*	*8784*
			Сметная прибыль			*33,66*	*14438*
20	67	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	27,520	578,20	15912
			Накладные расходы			*252,01*	*6935*
			Сметная прибыль			*42,83*	*1179*
21	68	2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	8,504	10215,72	86871
			Сметная прибыль			*756,72*	*6435*
22	69	1131-0601-0801 РСНБ РК 2015	Покрытия цементобетонные. Армирование сетками	т	0,044	10364,42	456
			Накладные расходы			*3969,94*	*175*
			Сметная прибыль			*767,75*	*34*
23	70	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,044	262680,84	11566
			Сметная прибыль			*19457,84*	*857*
24	71	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	27,520	1034,90	28480

Номер по порядку	позиция по смете	Шифр нормы и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*278,15*	*7660*
			Сметная прибыль			*76,66*	*2110*
25	72	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	27,520	454,36	12504
			Накладные расходы			*20,48*	*563*
			Сметная прибыль			*33,66*	*926*
26	72	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	27,520	454,36	12504
			Накладные расходы			*20,48*	*563*
			Сметная прибыль			*33,66*	*926*
27	73	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из коммерческого линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	27,520	4184,72	115164
			Накладные расходы			*321,66*	*8852*
			Сметная прибыль			*309,98*	*8531*
28	74	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство /в том числе лестничная клетка/	м	457,008	2079,12	950175
			Накладные расходы			*217,75*	*99512*
			Сметная прибыль			*154,01*	*70383*
29	75	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	79,250	820,52	65026
			Накладные расходы			*240,65*	*19072*
			Сметная прибыль			*60,78*	*4817*
30	76	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КП-2	м плинтусов	587,194	381,85	224222
			Накладные расходы			*94,96*	*55758*
			Сметная прибыль			*28,29*	*16609*
			Раздел: ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ				
31	86	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	5,400	3613,09	19511
			Накладные расходы			*936,61*	*5058*
			Сметная прибыль			*267,64*	*1445*
32	87	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные одинарные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	5,400	16489,44	89043
			Сметная прибыль			*1221,44*	*6596*
33	88	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	16,520	2518,06	41598
			Накладные расходы			*863,80*	*14270*
			Сметная прибыль			*186,52*	*3081*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнение работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	89	2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П внутренние СТ РК 943-92	м2	14,650	10436,04	152888
			Сметная прибыль			*773,04*	*11325*
35	91	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	7,100	9072,12	-75614
			Сметная прибыль			*-788,88*	*-5601*
36	92	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	8,970	13172,76	118160
			Сметная прибыль			*975,76*	*8753*
37	93	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	4,000	3864,24	15457
			Сметная прибыль			*286,24*	*1145*
38	94	2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	шт.	5,000	1962,36	9812
			Сметная прибыль			*145,36*	*727*
			Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ				
39	95	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские дверные и оконные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	65,290	4541,70	296527
			Накладные расходы			*1513,02*	*98785*
			Сметная прибыль			*336,42*	*21965*
40	104	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	104,600	525,53	54970
			Накладные расходы			*191,29*	*20009*
			Сметная прибыль			*38,93*	*4072*
41	105	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1553,836	2013,35	3128408
			Накладные расходы			*670,62*	*1042031*
			Сметная прибыль			*149,14*	*231734*
42	106	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	49,500	1681,18	83218
			Накладные расходы			*563,79*	*27908*
			Сметная прибыль			*124,51*	*6164*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
43	107	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	928,511	762,43	707926
			Накладные расходы			*250,66*	*232738*
			Сметная прибыль			*56,48*	*52439*
44	108	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	20,640	5810,40	119927
			Накладные расходы			*1262,29*	*26054*
			Сметная прибыль			*430,40*	*8883*
45	109	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	1379,156	478,76	660283
			Накладные расходы			*160,36*	*221161*
			Сметная прибыль			*35,46*	*48910*
46	109	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	4562,134	231,24	1054962
			Накладные расходы			*84,20*	*384137*
			Сметная прибыль			*17,13*	*78145*
47	110	1126-0201-0103 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме /стены + потолок/	м3 изоляции	4,961	80406,86	398898
			Накладные расходы			*21512,77*	*106725*
			Сметная прибыль			*5956,06*	*29548*
48	111	2111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	м3	0,491	7499,52	3683
			Сметная прибыль			*555,52*	*273*
			Раздел: ПЕРИЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ				
49	114	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	29,600	570,30	16881
			Накладные расходы			*215,60*	*6382*
			Сметная прибыль			*42,24*	*1250*
50	115	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	29,600	122,96	3640
			Накладные расходы			*25,53*	*756*
			Сметная прибыль			*9,11*	*270*
51	116	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	29,600	219,25	6490

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*29,96*	*887*
			Сметная прибыль			*16,24*	*481*
			ИТОГО:				**10 777 629,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2 693 474,00**
			Сметная прибыль				**798 343,00**
			Итого с временными		**1,2 %**	**129 332,00**	**10 906 961,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,2 %**	**239 953,00**	**11 146 914,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**11 369 852,00**
			Итого с учетом скидки				**10 233 161,08**
			Итого с НДС		**12 %**	**1 227 979,33**	**11 461 140,41**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"
БИН 080240019379

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Рахимов К. Р.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района"
БИН 050140007089

Руководитель отдела жизнеобеспечения и жизнедеятельности общеобразовательных школ _____ Аязбаев А. С.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Құрылыста экспертиза"
ИИН 740721301715

Эксперт ТОО "Құрылыста экспертиза" _____ Ребиков Д. В.
(Аттестат № KZ30VJE00040300, № KZ67VJE00040299, № KZ05VJE00040301)

Разработчики проекта строительства:
ТОО "Дала-Центр"
БИН 041240000056

Авторский надзор ТОО "Дала-Центр" _____ Остапов М. А.
(Приказ № 07 от 28 мая 2019 года)

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "АРВИС"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Капитальный ремонт здания Надеждинской средней школы

(наименование, адрес)

Объект Общестроительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 260 от 25.04.2019 Доп. соглашение № 2 от 24.12.2019 года

Акт приемки выполненных работ № 22 за август 2019 года
Локальная смета 2-1-5
Электромонтажные работы

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ВРУ				
1	8	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700Х1100 мм. Установка на полу	шт.	3,000	29579,48	88738
			Накладные расходы			*4073,38*	*12220*
			Сметная прибыль			*2191,07*	*6573*
2	9	5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012 + ВРУ-1-11-20 УХЛ4	шт.	1,000	201533,00	201533
3	10	5108-0401-0501 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-41-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2,000	123685,00	247370
4	11	2307-0222-0210 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	0,400	19459,44	7784
			Сметная прибыль			*1441,44*	*577*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: КАБЕЛИ И ТРУБЫ СИЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ				
5	12	1146-0302-0502 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2	м борозд	309,000	616,09	190371
			Накладные расходы			*223,94*	*69197*
			Сметная прибыль			*45,64*	*14102*
6	14	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	204,000	747,45	152481
			Накладные расходы			*228,50*	*46614*
			Сметная прибыль			*55,37*	*11295*
7	15	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	105,000	584,53	61376
			Накладные расходы			*170,65*	*17918*
			Сметная прибыль			*43,30*	*4546*
8	16	2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32X2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	205,000	354,24	72619
			Сметная прибыль			*26,24*	*5379*
9	18	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовыеPP-R SDR 11-16X1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	107,000	156,60	16756
			Сметная прибыль			*11,60*	*1241*
10	20	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,171	1094423,40	187146
			Сметная прибыль			*81068,40*	*13863*
11	21	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,036	768736,44	27675
			Сметная прибыль			*56943,44*	*2050*
12	22	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,107	186393,96	19944
			Сметная прибыль			*13806,96*	*1477*
			Раздел: КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛ. ЭНЕРГИИ до 1000В				
13	36	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	13,000	7332,28	95320
			Накладные расходы			*2483,76*	*32289*
			Сметная прибыль			*543,13*	*7061*
14	37	2307-0201-0110 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	6222,96	6223
			Сметная прибыль			*460,96*	*461*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр нормы и код ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	38	2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	9,000	5299,56	47696
			Сметная прибыль			*392,56*	*3531*
16	39	5108-0401-0770 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 8-РУ-1202-20 ГОСТ 30011.1-2012 + ПР 8-ВР-1204-20	шт.	3,000	31377,00	94131
17	40	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9,000	6335,39	57019
			Накладные расходы			*1577,28*	*14196*
			Сметная прибыль			*469,29*	*4224*
18	41	2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9,000	1643,76	14794
			Сметная прибыль			*121,76*	*1096*
19	42	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	105,000	3493,21	366787
			Накладные расходы			*779,04*	*81799*
			Сметная прибыль			*258,76*	*27169*
20	43	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7,000	502,20	3515
			Сметная прибыль			*37,20*	*260*
21	44	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	25,000	502,20	12555
			Сметная прибыль			*37,20*	*930*
22	45	2307-0204-0612 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	502,20	1004
			Сметная прибыль			*37,20*	*74*
23	46	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1590,84	1591
			Сметная прибыль			*117,84*	*118*
24	47	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1590,84	1591
			Сметная прибыль			*117,84*	*118*
25	48	2307-0204-0743 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,000	1414,80	8489
			Сметная прибыль			*104,80*	*629*
26	49	2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	1414,80	2830
			Сметная прибыль			*104,80*	*210*
27	50	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1414,80	1415

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*104,80*	*105*
28	51	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	2,000	4925,20	9850
			Накладные расходы			*1671,16*	*3342*
			Сметная прибыль			*364,83*	*730*
29	52	2307-0503-0108 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТОП 50/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	2,000	3268,08	6536
			Сметная прибыль			*242,08*	*484*
30	53	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1,000	1974,74	1975
			Накладные расходы			*733,92*	*734*
			Сметная прибыль			*146,28*	*146*
31	54	2307-0501-0204 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа Меркурий 230 АМ-03, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ОУ, класс точности	шт.	1,000	10739,52	10740
			Сметная прибыль			*795,52*	*796*
32	55	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2,000	2358,03	4716
			Накладные расходы			*859,92*	*1720*
			Сметная прибыль			*174,67*	*349*
33	56	2307-0203-0608 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/42-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2,000	12269,88	24540
			Сметная прибыль			*908,88*	*1818*
34	57	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10,000	3493,21	34932
			Накладные расходы			*779,04*	*7790*
			Сметная прибыль			*258,76*	*2588*
35	58	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10,000	502,20	5022
			Сметная прибыль			*37,20*	*372*
36	59	1308-0305-1101 РСНБ РК 2015	Щиток лабораторный. Монтаж оборудования	шт.	10,000	9939,05	99391
			Накладные расходы			*3324,48*	*33245*
			Сметная прибыль			*736,23*	*7362*
37	60	2307-0201-0903 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели КМП-2-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	10,000	11921,04	119210
			Сметная прибыль			*883,04*	*8830*
38	61	1308-0303-1004 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,000	8840,99	17682

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр нормы и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*2278,56*	*4557*
39	62	Прайс стр.7 ТОО Электротехника	Пускатель ПМ12-010230 380В	шт	1,000	*654,89* 5901,62	*1310* 5902
40	63	Прайс стр.8 ТОО Электротехника	Пускатель ПМ12-025230 380В	шт	1,000	6991,65	6992
			Раздел: ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ				
41	64	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	443,000	2782,20	1232517
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*922,81*	*408804*
42	66	СПРАЙС стр.7 Компания 220VOLT	Светильник OPL/R ECO LED 1200 4000K	шт	330,000	*206,09* 3163,22	*91298* 1043864
			Сметная прибыль				
43	67	СПРАЙС стр.7 Компания 220VOLT	Светильник OPL/S ECO LED 1200 4000K	шт	20,000	*234,31* 3163,22	*77323* 63264
			Сметная прибыль				
44	68	2307-0108-0101 РСНБ РК 2015	Решетка для светильника модели RTX SPOrT 236	шт.	20,000	*234,31* 4737,96	*4686* 94759
			Сметная прибыль				
45	69	СПРАЙС стр.7 Компания 220VOLT	Светильник светодиодный LZ.OPL ECO LED 1200 EM 5000K	шт	54,000	*350,96* 28065,08	*7019* 1515514
			Сметная прибыль				
46	70	СПРАЙС стр.7 Компания 220VOLT	Светильник светодиодный CD LED 18 4000K IP65	шт	11,000	*2078,89* 10263,87	*112260* 112903
			Сметная прибыль				
47	71	2307-0106-1401 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные, тип ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, степень защиты IP 54	шт.	28,000	*760,29* 3336,12	*8363* 93411
			Сметная прибыль				
48	72	1334-0108-0201 РСНБ РК 2015	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	2,000	*247,12* 17555,61	*6919* 35111
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*6154,90*	*12310*
49	73	С Прайс Компания 220VOLT	Светильник облучатель ОБН 75 (2х30Вт)	шт	2,000	*1300,42* 2787,49	*2601* 5575
			Сметная прибыль				
50	74	1308-0205-0402 РСНБ РК 2015	Кронштейн. Монтаж на стене	шт.	1,000	*206,48* 2720,28	*413* 2720

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*939,41*	*939*
			Сметная прибыль			*201,50*	*202*
51	75	СПРАЙС стр.7 Компания 220VOLT	Кронштейн настенный 250/400 серый	шт	1,000	7077,91	7078
			Сметная прибыль			*524,29*	*524*
52	76	1308-0205-0903 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами светодиодными. Установка вне зданий	шт.	1,000	8433,52	8434
			Накладные расходы			*1994,11*	*1994*
			Сметная прибыль			*624,71*	*625*
53	77	СПРАЙС стр.7 Компания 220VOLT	Светодиодный фонарь уличный СКУ-60 LED	шт	1,000	14228,59	14229
			Сметная прибыль			*1053,97*	*1054*
54	78	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка фотореле	шт.	1,000	2128,26	2128
			Накладные расходы			*821,52*	*822*
			Сметная прибыль			*157,65*	*158*
55	79	2307-0216-0210 РСНБ РК 2015	Фотореле, 10 А, 220 В, АС, типа ИЭК	шт.	1,000	1328,40	1328
			Сметная прибыль			*98,40*	*98*
56	80	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	65,000	3510,66	228193
			Накладные расходы			*1145,32*	*74446*
			Сметная прибыль			*260,05*	*16903*
57	81	2307-0101-2502 РСНБ РК 2015	Светильники аварийного освещения, модели ЛБА 3924 А ГОСТ 17677-82	шт.	59,000	5473,44	322933
			Сметная прибыль			*405,44*	*23921*
58	83	2307-0104-0401 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 8 Вт	шт.	130,000	490,32	63742
			Сметная прибыль			*36,32*	*4722*
			Раздел: ОБОРУДОВАНИЕ и МАТЕРИАЛЫ				
59	84	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	123,000	748,45	92060
			Накладные расходы			*280,08*	*34450*
			Сметная прибыль			*55,44*	*6819*
60	85	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	123,000	393,12	48354

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*39,12*	*3582*
61	86	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	110,000	632,94	69623
			Накладные расходы			*239,01*	*26291*
			Сметная прибыль			*46,88*	*5157*
62	87	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	110,000	330,48	36353
			Сметная прибыль			*24,48*	*2693*
63	88	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	7,000	1580,50	11064
			Накладные расходы			*560,55*	*3924*
			Сметная прибыль			*117,07*	*820*
64	89	2307-0218-1507 РСНБ РК 2015	Выключатель полугерметичный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	7,000	355,32	2487
			Сметная прибыль			*26,32*	*184*
			Раздел: КАБЕЛИ И ТРУБЫ				
65	90	1146-0302-0502 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2	м борозд	150,000	616,09	92413
			Накладные расходы			*223,94*	*33591*
			Сметная прибыль			*45,64*	*6845*
66	91	1146-0302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	1404,780	423,16	594442
			Накладные расходы			*153,85*	*216124*
			Сметная прибыль			*31,34*	*44033*
67	92	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	124,000	584,53	72482
			Накладные расходы			*170,65*	*21161*
			Сметная прибыль			*43,30*	*5369*
68	93	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	26,000	747,45	19434
			Накладные расходы			*228,50*	*5941*
			Сметная прибыль			*55,37*	*1440*
69	96	2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25X2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	126,000	250,56	31571

Номер по порядку	позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*18,56*	*2339*
70	97	2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовыеPP-R SDR 11-32X2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	27,000	354,24	9564
			Сметная прибыль			*26,24*	*708*
71	99	1308-0206-1302 РСНБ РК 2015	ПРОВОД ГРУППОВОЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЙ. ПРОКЛАДКА В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ СТЕН	м	1404,780	293,34	412072
			Накладные расходы			*100,17*	*140712*
			Сметная прибыль			*21,73*	*30524*
72	101	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,838	186393,96	156198
			Сметная прибыль			*13806,96*	*11570*
73	102	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,695	294957,72	204931
			Сметная прибыль			*21848,72*	*15180*
			Раздел: Дополнительные работы				
74		1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	355,000	141,70	50302
			Накладные расходы			*46,35*	*16454*
			Сметная прибыль			*10,50*	*3726*
75		1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	80,000	166,68	13335
			Накладные расходы			*54,39*	*4351*
			Сметная прибыль			*12,35*	*988*
76		1308-0206-2204 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	270,000	234,69	63366
			Накладные расходы			*78,14*	*21099*
			Сметная прибыль			*17,38*	*4694*
77		1308-0206-2206 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	80,000	395,45	31636
			Накладные расходы			*127,57*	*10190*
			Сметная прибыль			*29,29*	*2343*
78		2307-0202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	207,000	676,08	139949
			Сметная прибыль			*50,08*	*10367*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр нормы и расц. ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
79		2307-0202-0603 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	383,000	82,08	31437
			Сметная прибыль			*6,08*	*2329*
80		2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	33,000	402,84	13294
			Сметная прибыль			*29,84*	*985*
81		2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	49,000	4253,04	208399
			Сметная прибыль			*315,04*	*15437*
82		2307-0102-1303 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 2х36 ГОСТ 17677-82	шт.	6,000	3525,12	21151
			Сметная прибыль			*261,12*	*1567*
83		СПРАЙС	Навесной бокс ЩРН-П - 12 модулей (на вентиляцию)	шт	11,000	2245,54	24701
			ИТОГО:				9 634 557,00
			В том числе :				
			Накладные расходы				1 359 223,00
			Сметная прибыль				670 661,00
			Итого с временными		1,2 %	108 944,00	9 743 501,00
			Итого с зимними удорожаниями		2,2 %	202 127,00	9 945 628,00
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				10 133 422,00
			Итого с учетом скидки				9 120 079,79
			Итого с НДС		12 %	1 094 409,57	10 214 489,36

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"
БИН 080240019379

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Рахимжан Н. Р.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района"
БИН 050140007089

Руководитель отдела жизнеобеспечения и жизнедеятельности общеобразовательных школ _____ Ансабаев А. С.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8

Эксперт технического надзора:
ТОО "Құрылыста экспертиза"
ИИН 740721301715

Разработчики проекта строительства:
ТОО "Дала-Центр"
БИН 041240000056

Эксперт ТОО "Құрылыс экспертиза"
(Аттестат № KZ30VJE00040300, № KZ37VJE00040299, № KZ03VJE00040301)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
РЕБИКОВ ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
Ребиков Д. В.
KZ30VJE00040300
KZ37VJE00040299
KZ03VJE00040301

Авторский надзор ТОО "Дала-Центр" Оспанов М. А.
(Приказ № 1 от 30 мая 2019 года)

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "АРВИС"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Капитальный ремонт здания Надеждинской средней школы

(наименование, адрес)

Объект Общестроительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 260 от 25.04.2019 Доп. соглашение № 2 от 24.12.2019 года

Акт приемки выполненных работ № 23 за август 2019 года
Локальная смета 2-1-6
Сантехнические работы - отопление

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ				
1	6	1118-0801-0101 РСНБ РК 2015	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка	узел	1,000	37744,87	37745
			Накладные расходы			*10875,84*	*10876*
			Сметная прибыль			*2795,92*	*2796*
2	7	5104-0201-0607 РСНБ РК 2015	Пункт блочный тепловой модели БТП 3в-125/250_3к2-80/150, с зависимым отоплением мощностью от 125 кВт до 250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностью от 80 кВт до 150 кВт, типа ЭнКо	шт.	1,000	5251459,00	5251459
3	8	1311-0203-0104 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1,000	5904,53	5905
			Накладные расходы			*2239,34*	*2239*
			Сметная прибыль			*437,37*	*437*
4	9	2307-0502-0218 РСНБ РК 2015	Теплосчетчики модели ТСР-033, Q 45 м3/ч, на два расходомера, DN 40, типа Взлет	комплект	1,000	412007,04	412007
			Сметная прибыль			*30519,04*	*30519*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр нормы и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	10	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	6,000	3813,29	22880
			Накладные расходы			*839,73*	*5038*
			Сметная прибыль			*282,47*	*1695*
6	11	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	6,000	3310,74	19864
			Накладные расходы			*755,75*	*4534*
			Сметная прибыль			*245,24*	*1471*
7	12	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10,000	2619,08	26191
			Накладные расходы			*637,26*	*6373*
			Сметная прибыль			*194,01*	*1940*
8	13	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	15,000	2109,66	31645
			Накладные расходы			*637,26*	*9559*
			Сметная прибыль			*156,27*	*2344*
9	14	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,000	289,44	1447
			Сметная прибыль			*21,44*	*107*
10	15	2301-0201-0136 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10,000	721,44	7214
			Сметная прибыль			*53,44*	*534*
11	16	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	25,000	151,00	3775
			Накладные расходы			*68,25*	*1706*
			Сметная прибыль			*11,19*	*280*
12	17	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	6,700	570,30	3821
			Накладные расходы			*215,60*	*1445*
			Сметная прибыль			*42,24*	*283*
13	18	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,700	122,96	824
			Накладные расходы			*25,53*	*171*
			Сметная прибыль			*9,11*	*61*
14	19	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,700	219,25	1469
			Накладные расходы			*29,96*	*201*
			Сметная прибыль			*16,24*	*109*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр нормы и вида ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	20	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,450	52674,01	23703
			Накладные расходы			*16387,26*	*7374*
			Сметная прибыль			*3901,78*	*1756*
16	21	СПРАЙС ТОО ASSET	Маты теплоизоляционные из стекловолокна ISOTEC MAT AL толщиной 40мм	м3	0,743	21696,43	16110
			Сметная прибыль			*1607,14*	*1193*
17	22	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	16,379	585,36	9582
			Сметная прибыль			*43,36*	*710*
18	23	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	12,000	151,97	1824
			Накладные расходы			*68,25*	*819*
			Сметная прибыль			*11,26*	*135*
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ				
19	34	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25	шт.	32,000	3703,43	118510
			Накладные расходы			*1508,26*	*48264*
			Сметная прибыль			*274,33*	*8779*
20	35	2304-0905-3202 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа DAnfOss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, T от 0°C до +110°C, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	32,000	4295,16	137445
			Сметная прибыль			*318,16*	*10181*
			ИТОГО:				**6 133 420,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**98 599,00**
			Сметная прибыль				**65 330,00**
			Итого с временными		1,2 %	10 584,00	**6 144 004,00**
			Итого с зимними удорожаниями		2,2 %	19 636,00	**6 163 640,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**6 181 884,00**
			Итого с учетом скидки				**5 563 695,59**
			Итого с НДС		12 %	667 643,47	**6 231 339,06**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"
БИН 080240019379

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района"
БИН 050140007089

Руководитель отдела жизнеобеспечения и жизнедеятельности

Номер		Шифр нормы и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Ахмадиев К. Р.

общеобразовательных школ _____ Аязбаев А. С.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Құрылыста экспертиза"
ИИН 740721301715

Разработчики проекта строительства:
ТОО "Дала-Центр"
БИН 041240000056

Эксперт ТОО "Құрылыста экспертиза" _____ Ребиков Д. В.
(Аттестат № KZ30VJE00040300, № KZ57VJE00040299, № KZ03VJE00040301, № KZ23VJE00040301)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕЧКОГО НАДЗОРА
РЕБИКОВ ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
АТТЕСТАТЫ KZ30VJE00040300
KZ57VJE00040299
KZ03VJE00040301 KZ23VJE00040301

Авторский надзор ТОО "Дала-Центр" _____ Оспанов М. А.
(Приказ № 07 от 28 мая 2019 года)

Форма 2-1

Заказчик ГУ "Отдел образовании акимата Костанайского района"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "АРВИС"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Капитальный ремонт здании Надеждинской средней школы

(наименование, адрес)

Объект Общестроительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 260 от 25.04.2019 Доп. соглашение № 2 от 24.12.2019 года

Акт приемки выполненных работ № 24 за август 2019 года
Локальная смета 2-1-7
Сантехнические работы - вентиляция

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВЕНТИЛЯЦИИ				
1	1	1215-0103-0307 РСНБ РК 2015	Воздуховод из листовой стали толщиной до 1-2 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка	м2 поверхности воздуховодов	9,600	841,93	8083
			Накладные расходы			*323,23*	*3103*
			Сметная прибыль			*62,37*	*599*
2	2	1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	Зонты. Демонтаж над оборудованием	м2 поверхности зонта	6,000	646,83	3881
			Накладные расходы			*286,18*	*1717*
			Сметная прибыль			*47,91*	*287*
			Раздел: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
3	3	1120-2501-0109 РСНБ РК 2015	Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1,000	135911,90	135912
			Накладные расходы			*57682,39*	*57682*
			Сметная прибыль			*10067,55*	*10068*
4		прайс лист РОВЕН	Вентилятор ВЦ14-46-№4,0 1,5/1000 об/мин	шт	1,000	137165,08	137165

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5		СПРАЙС лист	Вставка гибкая ВГ-ВР/ВП-4,2-405/434	шт	1,000	6683,37	6683
			Сметная прибыль			*495,06*	*495*
6		1120-2001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтры ячейковые. Установка	м2 поверхности в свету	0,326	13166,69	4287
			Накладные расходы			*4577,90*	*1491*
			Сметная прибыль			*975,31*	*318*
7		СПРАЙС лист	Корпус фильтра ФВП 70-40	шт	1,000	16370,68	16371
			Сметная прибыль			*1212,64*	*1213*
8		СПРАЙС лист	Кассета сменная фильтрующая для ФВП 70-40-ЕU4	шт	1,000	7745,06	7745
			Сметная прибыль			*573,71*	*574*
9		1120-0401-0107 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка	клапан	1,000	4754,94	4755
			Накладные расходы			*1939,77*	*1940*
			Сметная прибыль			*352,22*	*352*
10		СПРАЙС лист	Воздушный клапан Вкм-700-400-ЭП	шт	1,000	24864,89	24865
			Сметная прибыль			*1841,84*	*1842*
11		СПРАЙС лист	Электропривод RWF05-220	шт	1,000	36734,64	36735
			Сметная прибыль			*2721,08*	*2721*
12		1120-2401-0104 РСНБ РК 2015	Виброизолятор номер 41. Установка	виброизолятор	8,000	3238,69	25910
			Накладные расходы			*636,27*	*5090*
			Сметная прибыль			*239,90*	*1919*
13		1120-2601-1101 РСНБ РК 2015	Блоки тепломассообмена, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	блок	2,000	41952,72	83905
			Накладные расходы			*18110,99*	*36222*
			Сметная прибыль			*3107,61*	*6215*
14		СПРАЙС лист ТПК "Электро-Комплект"	Контактор КМИ 12А	шт	1,000	10520,36	10520
			Сметная прибыль			*779,29*	*779*
15		СПРАЙС лист ТПК "Электро-Комплект"	Контактор КМИ 18А	шт	1,000	11070,00	11070
			Сметная прибыль			*820,00*	*820*
16	7	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	7,000	13378,39	93649
			Накладные расходы			*5701,35*	*39909*
			Сметная прибыль			*990,99*	*6937*
17		прайс лист РОВЕН	Вентилятор ВЦ14-46-№4,0 2,2/1000 об/мин	шт	1,000	160827,12	160827
18		СПРАЙС лист	Вставка гибкая ВГ-ВР/ВП-4,2-280х280	шт	2,000	4023,82	8048

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*298,06*	*596*
19		прайс лист	Вентилятор ВКМ 150 ВЕНТС	шт	4,000	24792,54	99170
20		прайс лист	Вентилятор SlIM 100 BLAUBERG	шт	2,000	4910,71	9821
21		1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	20,000	864,19	17284
			Накладные расходы			*53,55*	*1071*
			Сметная прибыль			*64,01*	*1280*
22	11	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	35,000	2585,85	90505
			Накладные расходы			*1102,42*	*38585*
			Сметная прибыль			*191,54*	*6704*
23	12	СПРАЙС лист Мир климата	Решетка вытяжная 300х100 АМН	шт	4,000	2025,00	8100
			Сметная прибыль			*150,00*	*600*
24	13	СПРАЙС лист Мир климата	Решетка вытяжная 300х200 АМН	шт	3,000	2507,14	7521
			Сметная прибыль			*185,71*	*557*
25		СПРАЙС лист	Решетка вытяжная 100х200 АМН	шт	3,000	2388,81	7166
			Сметная прибыль			*176,95*	*531*
26		СПРАЙС лист	Решетка вытяжная 300х500 АМН	шт	5,000	6842,62	34213
			Сметная прибыль			*506,86*	*2534*
27		СПРАЙС лист	Решетка МВМ 130с	шт	20,000	723,21	14464
			Сметная прибыль			*53,57*	*1071*
28	17	1120-1101-0107 РСНБ РК 2015	Люки герметические. Установка	люк	2,000	4568,18	9136
			Накладные расходы			*1579,00*	*3158*
			Сметная прибыль			*338,38*	*677*
29	18	2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Замерный лючок	шт.	2,000	1512,00	3024
			Сметная прибыль			*112,00*	*224*
30	19	1120-0701-0204 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	зонт	3,000	7485,83	22457
			Накладные расходы			*932,42*	*2797*
			Сметная прибыль			*554,51*	*1664*
31	20	1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	Зонты. Установка над оборудованием	м2 поверхности зонта	3,840	8949,56	34366
			Накладные расходы			*953,92*	*3663*
			Сметная прибыль			*662,93*	*2546*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и цены ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	21	С Прайс Компании "Юниторг"	Местный вентиляционный отсос МВО 1200	шт	3,000	103742,31	311227
			Сметная прибыль			*7684,62*	*23054*
33	22	1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	3,000	2774,08	8322
			Накладные расходы			*1092,22*	*3277*
			Сметная прибыль			*205,49*	*616*
34	23	2305-0302-1301 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 200 мм	шт.	3,000	4710,96	14133
			Сметная прибыль			*348,96*	*1047*
35	24	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	5,900	33580,10	198123
			Накладные расходы			*12190,99*	*71927*
			Сметная прибыль			*2487,41*	*14676*
36	25	СПРАЙС ТОО ASSET	Маты теплоизоляционные из стекловолокна IsOTEC MAT AL толщиной 40мм	м3	5,900	21696,43	128009
			Сметная прибыль			*1607,14*	*9482*
37	26	1126-0301-0601 РСНБ РК 2015	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2 поверхности покрытия изоляции	59,000	2818,40	166286
			Накладные расходы			*1078,97*	*63659*
			Сметная прибыль			*208,77*	*12317*
38	27	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,284	317216,52	90191
			Сметная прибыль			*23497,52*	*6681*
39	28	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	87,200	6803,03	593224
			Накладные расходы			*1530,56*	*133465*
			Сметная прибыль			*503,93*	*43943*
40	30	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1000 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	49,250	6550,56	322615
			Накладные расходы			*1212,40*	*59711*
			Сметная прибыль			*485,23*	*23897*
41	31	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,750	5894,84	75159

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр нормы и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*914,69*	*11662*
			Сметная прибыль			*436,65*	*5567*
42	32	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 200 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,945	6124,89	30288
			Накладные расходы			*1208,11*	*5974*
			Сметная прибыль			*453,70*	*2244*
43	33	1215-0103-0801 РСНБ РК 2015	Канал вентиляционный. Прочистка	м канала	240,000	329,17	79000
			Накладные расходы			*123,80*	*29712*
			Сметная прибыль			*24,38*	*5852*
			ИТОГО:				3 154 216,00
			В том числе :				
			Накладные расходы				575 815,00
			Сметная прибыль				203 499,00
			Итого с временными		1,2 %	32 967,00	3 187 183,00
			Итого с зимними удорожаниями		2,2 %	61 164,00	3 248 347,00
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				3 305 174,00
			Итого с учетом скидки				2 974 656,60
			Итого с НДС		12 %	356 958,79	3 331 615,39

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"
БИН 080240019379

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Расматов К. Р.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Құрылыстағы экспертиза"
ИНН 740721301715

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района"
БИН 050140007089

Руководитель отдела жизнеобеспечения и жизнедеятельности общеобразовательных школ _____ Ансабаев А. С.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "Дала-Центр"
БИН 041240000056

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8

Эксперт ТОО "Құрылыстажсараптама"
«Аттестат № KZ30VJE00040390, № KZ57VJE00040269, № KZ03VJE00040381»

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
РЕЗНИКОВ ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
АТТЕСТАТЫ: KZ30VJE00040390
KZ57VJE00040269
KZ03VJE00040381

Авторский надзор ТОО "Дизайн Центр" Оспанов М. А.
(Приказ № 07 от 20.06.2019 года)

Форма 2-11

Заказчик ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "АРВИС"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Капитальный ремонт здания Надеждинской средней школы

(наименование, адрес)

Объект Общестроительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 260 от 25.04.2019 Доп. соглашение № 2 от 24 .12.2019 года

Акт приемки выполненных работ № 25 за август 2019 года
Локальная смета 2-1-8
Внутренний водопровод и канализация

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ВОДОПРОВОД В1, В2				
1	16	2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	3,000	1067,04	3201
			Сметная прибыль			*79,04*	*237*
2	17	2304-0501-0106 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	6,000	1649,56	-11619
			Сметная прибыль			*-143,44*	*-861*
3	18	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50	шт.	-2,000	3643,37	-7287
			Накладные расходы			*-1475,09*	*-2950*
			Сметная прибыль			*-269,88*	*-540*
4	19	2304-0102-2001 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	2,000	18434,96	-43282
			Сметная прибыль			*-1603,04*	*-3206*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	26	2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,000	345,60	346
			Сметная прибыль			*25,60*	*26*
6	27	2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм и 57 мм х 3 мм - 15 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,000	422,28	422
			Сметная прибыль			*31,28*	*31*
			Раздел: ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ				
7	42	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	1715,04	6860
			Сметная прибыль			*127,04*	*508*
			Раздел: ВОДОПРОВОД Т3, Т4				
8	60	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	-2,000	334,26	-669
			Накладные расходы			*-143,29*	*-287*
			Сметная прибыль			*-24,76*	*-50*
9	61	2304-0905-1815 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	254,84	-598
			Сметная прибыль			*-22,16*	*-44*
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К1, К3				
10	67	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	-30,000	1429,14	-42874
			Накладные расходы			*-653,39*	*-19602*
			Сметная прибыль			*-105,86*	*-3176*
11	68	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	29,940	276,92	-9733
			Сметная прибыль			*-24,08*	*-721*
12	69	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	30,000	1376,08	41282
			Накладные расходы			*627,03*	*18811*
			Сметная прибыль			*101,93*	*3058*
13	70	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	29,940	989,28	29619
			Сметная прибыль			*73,28*	*2194*
14	73	2302-0302-3310 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° и 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110х110х110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	3787,56	11363

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр нормы и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*60,08*	*1081*
			ИТОГО:				**515 256,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**49 892,00**
			Сметная прибыль				**38 167,00**
			Итого с временными		1,2 %	6 183,00	**521 439,00**
			Итого с зимними удорожаниями		2,2 %	11 472,00	**532 911,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**543 569,00**
			Итого с учетом скидки				**489 212,10**
			Итого с НДС		12 %	58 705,45	**547 917,55**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"
БИН 080240019379

Прораб ТОО "АРВИС" _____

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района"
БИН 050140007089

Руководитель отдела жизнеобеспечения и жизнедеятельности общеобразовательных школ _____ Ансабаев А. С.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Құрылыста экспертиза"
ИИН 740721301715

Эксперт ТОО "Құрылыста экспертиза"
(Аттестат № KZ30VJE00040300, № KZ03VJE00040301, № KZ03VJE00040299)

Ребиков Д. В.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "Дала-Центр"
БИН 041240000056

Авторский надзор ТОО "Дала-Центр" _____ Остапенко М. А.
(Приказ № 07 от 10 мая 2019 года)

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*280,56*	*842*
15	77	2302-0302-2610 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	2302,56	9210
			Сметная прибыль			*170,56*	*682*
16	78	2302-0302-1210 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	31,000	2383,56	73890
			Сметная прибыль			*176,56*	*5473*
			Раздел: САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ				
17	80	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	5,000	5969,67	29848
			Накладные расходы			*2424,78*	*12124*
			Сметная прибыль			*442,20*	*2211*
18	81	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	5,000	16991,64	84958
			Сметная прибыль			*1258,64*	*6293*
19	82	1117-0201-0105 РСНБ РК 2015	Гарнитура туалетная: полочки. Установка	шт.	5,000	3688,83	18444
			Накладные расходы			*677,91*	*3390*
			Сметная прибыль			*273,25*	*1366*
20	83	2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	5,000	433,08	2165
			Сметная прибыль			*32,08*	*160*
21	84	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	18,000	4945,14	89013
			Накладные расходы			*2133,66*	*38406*
			Сметная прибыль			*366,31*	*6594*
22	85	2303-0102-0935 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	18,000	9407,88	169342
			Сметная прибыль			*696,88*	*12544*
23	86	2303-0102-1240 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	18,000	2597,40	46753
			Сметная прибыль			*192,40*	*3463*
24	87	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ 1 ОСТ 23289-94	шт.	18,000	811,08	14599

Форма 2-11

Заказчик ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "АРВИС"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Капитальный ремонт здания Надеждинской средней школы

(наименование, адрес)

Объект Общестроительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 260 от 25.04.2019 Доп. соглашение № 2 от 24.12.2019 года

Акт приемки выполненных работ № 26 за август 2019 года
Локальная смета 2-1-9
Пожарная сигнализация

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1	7	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	-11,000	1964,04	-21604
			Накладные расходы			*-669,78*	*-7368*
			Сметная прибыль			*-145,48*	*-1600*
2		2308-0302-0206 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 114-5-А3	шт.	8,000	295,92	2367
			Сметная прибыль			*21,92*	*175*
3	8	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	-47,000	3929,87	-184704
			Накладные расходы			*-1339,56*	*-62959*
			Сметная прибыль			*-291,10*	*-13682*
4	9	2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	34,000	787,32	26769
			Сметная прибыль			*58,32*	*1983*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнение работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	10	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	-8,000	2506,35	-20051
			Накладные расходы			*-867,37*	*-6939*
			Сметная прибыль			*-185,66*	*-1485*
6	11	2308-0302-0605 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР- И	шт.	5,000	1755,00	8775
			Сметная прибыль			*130,00*	*650*
7	12	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	-30,000	1996,29	-59889
			Накладные расходы			*-695,15*	*-20855*
			Сметная прибыль			*-147,87*	*-4436*
8	13	2308-0304-0313 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	3,000	2586,60	7760
			Сметная прибыль			*191,60*	*575*
9	14	2308-0304-0101 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	6,000	589,72	-4154
			Сметная прибыль			*-51,28*	*-308*
10		2308-0303-0310 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-24	шт.	1,000	16241,04	16241
			Сметная прибыль			*1203,04*	*1203*
11	15	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	2,000	978,34	1957
			Накладные расходы			*341,60*	*683*
			Сметная прибыль			*72,47*	*145*
12	16	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	2,000	145,80	292
			Сметная прибыль			*10,80*	*22*
13	17	2404-0207-3968 РСНБ РК 2015	Резисторы ГОСТ Р 51177-98	шт.	23,000	52,92	1217
			Сметная прибыль			*3,92*	*90*
14	20	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	550,000	350,56	192806
			Накладные расходы			*126,97*	*69834*
			Сметная прибыль			*25,97*	*14282*
15	22	2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 10 мм х 8 мм (прим)	м	550,000	34,56	19008
			Сметная прибыль			*2,56*	*1408*

Форма 2-11

Заказчик: ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "АРВИС"

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Капитальный ремонт здания Надеждинской средней школы

(наименование, адрес)

Объект: **Площадочные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 260** от **25.04.2019** **Доп. соглашение № 2 от 24.12.2019 года**

Акт приемки выполненных работ № 28 за август 2019 года
Локальная смета 6-1-3
Тепловые сети (дополнительно)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Дополнительные работы				
1	1	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2,000	2626,37	5253
			Накладные расходы			*332,94*	*666*
			Сметная прибыль			*194,55*	*389*
2	2	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	2,000	3406,40	6813
			Накладные расходы			*350,46*	*701*
			Сметная прибыль			*252,33*	*505*
3	3	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	1,100	39293,41	43223
			Накладные расходы			*5198,16*	*5718*
			Сметная прибыль			*2910,62*	*3202*
4	4	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпича, бетону	м2 поверхности	12,325	1122,26	13832
			Накладные расходы			*215,37*	*2654*
			Сметная прибыль			*83,13*	*1025*

Форма 2-11

Заказчик ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "АРВИС"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Капитальный ремонт здания Надеждинской средней школы
(наименование, адрес)

Объект Общестроительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 260 от 25.04.2019 Доп. соглашение № 2 от 29.12.2019 года

Акт приемки выполненных работ № 29 за август 2019 года
Локальная смета 2-1-12
Единичные расценки-2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1110-0212-0201 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные. Ограждение перилами	м перил	-1,280	608,01	-778
			Накладные расходы			*-244,74*	*-313*
			Сметная прибыль			*-45,04*	*-58*
2	2	2107-0503-0301 РСНБ РК 2015	Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88	м	-1,280	1023,04	-1537
			Сметная прибыль			*-88,96*	*-114*
3	3	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов /тамбур - стены/	м2 стен (за вычетом проемов)	33,000	2831,33	93434
			Накладные расходы			*721,03*	*23794*
			Сметная прибыль			*209,73*	*6921*
4	4	2108-0102-1603 РСНБ РК 2015	Москитная сетка /применительно/	м2	39,000	1089,72	42499
			Сметная прибыль			*80,72*	*3148*
5	5	2109-0404-0105 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1,000	7312,68	7313
			Сметная прибыль			*541,68*	*542*

Форма 2-1

Заказчик ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "АРВИС"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Капитальный ремонт здания Належдинской средней школы

(наименование, адрес)

Объект Общестроительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 260 от 25.04.2019 Доп. соглашение № 2 от 24.12.2019 года

Акт приемки выполненных работ № 27 за август 2019 года
Локальная смета 2-1-11
Единичные расценки

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Дополнительные работы				
1	1	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	147,500	2021,72	298204
			Накладные расходы			*392,54*	*57900*
			Сметная прибыль			*149,76*	*22089*
2	2	1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	9,616	50526,21	485880
			Накладные расходы			*10359,80*	*99624*
			Сметная прибыль			*3742,68*	*35991*
3	3	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством (замена металлочерепицы толщиной 0,7 мм на 0,5 мм)	м2 кровли	-20,000	6836,26	-136725
			Накладные расходы			*-1495,04*	*-29901*
			Сметная прибыль			*-506,39*	*-10128*
4	4	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах /лестничная клетка, тамбур/	м2 потолка	64,340	3377,64	217318
			Накладные расходы			*908,83*	*58474*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр нормы и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнение работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*250,20*	*16098*
5	5	1115-0105-0101 РСНБ РК 2015	Ступени и подступенки. Облицовка плитами	м2 поверхности облицовки	-1,970	14580,36	-28694
			Накладные расходы			*-5506,18*	*-108,56*
			Сметная прибыль			*-1080,03*	*-2125*
6	6	1108-0701-0201 РСНБ РК 2015	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м2 горизонтальной проекции	147,500	1702,21	251075
			Накладные расходы			*613,57*	*90501*
			Сметная прибыль			*126,09*	*18598*
7	7	1219-0101-1401 РСНБ РК 2015	Древесина. Антисептирование водными растворами	м2 обработанной поверхности	147,500	51,11	7539
			Накладные расходы			*16,77*	*2473*
			Сметная прибыль			*3,79*	*558*
8	8	2204-1003-0701 РСНБ РК 2015	Состав водорастворимый антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи, обработка при Т от -35°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	147,500	1250,64	184469
			Сметная прибыль			*92,64*	*13664*
9	9	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015	Полы. Окраска улучшенная лаком по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	147,500	1238,35	182657
			Накладные расходы			*378,08*	*55766*
			Сметная прибыль			*91,73*	*13530*
10	10	2109-0404-0901 РСНБ РК 2015	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78	шт.	29,000	584,20	-19888
			Сметная прибыль			*-50,80*	*-1473*
11	11	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство /применительно/	м плинтусов	-33,500	151,33	-5070
			Накладные расходы			*-66,91*	*-2242*
			Сметная прибыль			*-11,21*	*-376*
12	12	2206-0401-0301 РСНБ РК 2015	Порог стыкоперекрывающий из алюминия ГОСТ 8617-81	м	33,500	568,56	-22359
			Сметная прибыль			*-49,44*	*-1656*
13	13	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	47,540	542,93	25811
			Накладные расходы			*66,91*	*3181*
			Сметная прибыль			*40,22*	*1912*
			ИТОГО:				1 440 217,00

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и цены ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	2109-0205-0209 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	277,460	3493,80	969390
			Сметная прибыль			*258,80*	*71807*
7	7	2109-0205-0210 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	-296,680	3260,48	-1135549
			Сметная прибыль			*-283,52*	*-84115*
			Раздел: Внутренний водопровод и канализация				
8	8	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	120,000	2484,98	298197
			Накладные расходы			*1125,62*	*135074*
			Сметная прибыль			*184,07*	*22089*
9	9	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	120,000	180,36	21643
			Сметная прибыль			*13,36*	*1603*
10	10	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	-16,000	3506,07	-56097
			Накладные расходы			*-1418,96*	*-22703*
			Сметная прибыль			*-259,71*	*-4155*
11	11	2301-0601-0107 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63X10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	16,000	1203,36	-22602
			Сметная прибыль			*-104,64*	*-1674*
12	12	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	32,000	2923,34	93547
			Накладные расходы			*1325,89*	*42428*
			Сметная прибыль			*216,54*	*6929*
13	13	2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	32,000	335,88	10748
			Сметная прибыль			*24,88*	*796*
14	14	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14,000	23,76	333
			Сметная прибыль			*1,76*	*25*
15	15	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	38,000	14,04	534
			Сметная прибыль			*1,04*	*40*

Номер		Шифр нормативов ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиция по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	16	2302-0401-2404 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	110,16	220
			Сметная прибыль			*8,16*	*16*
17	17	2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15,000	63,72	956
			Сметная прибыль			*4,72*	*71*
18	18	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24,000	20,52	492
			Сметная прибыль			*1,52*	*36*
19	19	2302-0302-8710 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,000	2085,48	10427
			Сметная прибыль			*154,48*	*772*
			Раздел: Обвязка теплообменника				
20	20	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	-1,000	30176,90	-30177
			Накладные расходы			*-8500,28*	*-8500*
			Сметная прибыль			*-2235,33*	*-2235*
21	21	2305-1501-0101 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	-1,000	2231,92	-2620
			Сметная прибыль			*-194,08*	*-194*
22	22	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	-1,000	329,36	-387
			Сметная прибыль			*-28,64*	*-29*
23	23	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	-1,000	18768,46	-18768
			Накладные расходы			*-840,18*	*-840*
			Сметная прибыль			*-1390,26*	*-1390*
24	24	2302-0401-4003 РСНБ РК 2015	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	-1,000	613,64	-720
			Сметная прибыль			*-53,36*	*-53*
25	25	2302-0401-0303 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	-1,000	310,96	-365
			Сметная прибыль			*-27,04*	*-27*
			ИТОГО:				280 132,00
			В том числе :				
			Накладные расходы				168 939,00

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр нормы и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				**20 751,00**
			Итого с временными		1,2 %	3 362,00	**283 494,00**
			Итого с зимними удорожаниями		2,2 %	6 237,00	**289 731,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**295 526,00**
			Итого с учетом скидки				**265 973,40**
			Итого с НДС		12 %	31 916,81	**297 890,21**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"
БИН 080240010339

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Рамазов К. Р.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района"
БИН 050140007089

Руководитель отдела жизнеобеспечения жизнедеятельности общеобразовательных школ _____ Аязбаев А. С.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Курылыста эксперты"
ИИН 740721301715

Эксперт ТОО "Курылыста эксперты"
(Аттестат № KZ30VSE00040300, № KZ57VSE00040299, № KZ05VSE00040301)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
РЕБИКОВ ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
Ребиков Д. В.
АТТЕСТАТЫ: KZ30VSE00040300 KZ57VSE00040299 KZ05VSE00040301

Разработчики проекта строительства:
ТОО "Дала-Центр"
БИН 041240000056

Авторский надзор ТОО "Дала-Центр" _____ Оспанов М. А.
(Приказ № 07 от 29 апреля 2019 года)

Дала-Центр