Приложение 4
к приказу Министра индустрии
и инфраструктурного развития РК
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования акимата Костанайского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Надеждинской средней школы с. Надеждинка, ул. Школьная, д. 1

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2020г.

код заказчика	код подрядчика	договор: номер	договор: дата	источник финансирования: наимен.	источник финансирования: код	организационно-правовая форма: наимен.	организационно-правовая форма: код
		260	25.04.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Надеждинской средней школы	**20 012 033,66**	**17 867 887,20**							**2 144 145,46**	**20 012 033,66**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района"
БИН 050140007089

Сулейменова М. Д.

Подрядчик
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АРВИС"
БИН 080240019379

Мнацаканян Р. Ж.

Разработчик проекта строительства
Авторский надзор Товарищества с ограниченной ответственностью "Дала-Центр"
БИН 041240000056. Приказ № 07 от 20 мая 2019 года

Останов М. А.

Эксперт технического надзора
Эксперт Товарищества с ограниченной ответственностью "Курылыста экспертиза"
ИИН 740721301715. Аттестат № KZ30VJE00040300, № KZ57VJE00040299, № KZ03VJE00040301

Ребиков Д. В.

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
РЕБИКОВ ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
АТТЕСТАТЫ: KZ30VJE00040300
KZ57VJE00040299
KZ03VJE00040301

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Отдел образования акимата Костанайского района ГУ,Республика Казахстан, Костанайская, Костанайский, п. Затобольск, Школьная, дом № 40** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050140007089**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью АРВИС,Республика Казахстан, Костанайская обл, Костанай, Карбышева, дом № 2/3, тел.: (8(7142)) 28-72-99** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**080240019379**
Договор (контракт)	Договор №260 от 25.04.2019, доп согл №1от 26.08.2019, доп.согл №2 от 24.12.2019	

Номер документа	Дата составления
36	**25.06.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания Надеждинской средней школы			Работа	1	20 012 033,66	20 012 033,66	2 144 146,46
				Итого	1	x	20 012 033,66	2 144 146,46

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / Аветисян Р.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.06.2020

М.П.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-[illegible]
2. Дата выпуска: 29.06.2020
2.1 Дата выпуска на бумажном носителе
4. Исправленный
4.1 Дата выпуска
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
1.1 Номер учетной системы: 32
1.2 Дата совершения оборота: 29.06.2020
5. Дополнительный
5.1 Дата выпуска
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел Б. Реквизиты поставщика

6. ИНН/ИИН: 180240019376
6.1 БИН/ИИН структурного подразделения юридического лица
6.2 БИН/ИИН реорганизованного лица
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью АРБИС
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения: Республика Казахстан, Костанайская обл, Костанай, Карбышева, дом № 20
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1 серия 00001
9.2 номер 0000711
9.3 Структурное подразделение юридического лица - нерезидента
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A — Комитент
- B — Комиссионер
- C — Экспедитор
- D — Лизингодатель
- E — Участник СРП
- F — Участник договора о совместной деятельности
- G — Экспортер
- H — Доверитель
- I — Международный перевозчик

10.1 примечание

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. ВИН: TF
14. БИК: ALMRKZKZ
13. ИИК: KZ[illegible]
15. Наименование банка: АО "ATFBank"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИНН/ИИН: 180140001388
16.1 БИН/ИИН структурного подразделения юридического лица
16.2 БИН/ИИН реорганизованного лица
17. Получатель: Отдел образования акимата Костанайского района ГУ
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения: Республика Казахстан, Костанайская, Костанайский, с. Затобольск, Школьная, дом № 40
18.1 Код страны: KZ (Согласно классификатору Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A — Комитент
- B — Комиссионер
- C — Лизингополучатель
- D — Участник договора совместной деятельности
- E — Государственное учреждение
- G — Участник СРП или Оператор, назначенный в рамках СРП
- H — Доверитель
- I — Резиденты реализации
- J — Физические лица

20.1 примечание
- F — Нерезидент

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИН: [illegible]
22. Код товара, работ, услуг
23. Наименование получателя: Коммунальное государственное учреждение "Районный отдел образования"
24. БИК: KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 180240019376
25.2 наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью АРБИС
25.3 адрес: Республика Казахстан, Костанайская обл, Костанай, Карбышева, дом № 20
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН: 180140001388
26.2 Наименование: Отдел образования акимата Костанайского района ГУ
26.3 Адрес доставки: Республика Казахстан, Костанайская, Костанайский, с. Затобольск, Школьная, дом № 40
26.4 Код страны: KZ (Согласно классификатору Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [x] Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3 номер: 96/20
27.4 дата: 29.04.2019
28. Условия оплаты по договору: Безналичный расчет
29. Способ отправления: 99 (выбор из классификатора, код, или первой требуемой к вводу)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставленных товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки: XXX (Согласно классификатору Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32. Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер: 30
32.2 дата: 29.06.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты: KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Характеристика товаров в соответствии с Декларацией на товары или аналогичным в ином товаром и услуги косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый) на обязательный объект	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары (аналогичный в ином товаром и услуги косвенных налогов)	Номер товарной позиции по Декларации на товары или аналогичным в ином товаром и услуги косвенных налогов	Идентифик. услуг товаров, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	0	Капитальный ремонт здания Новокиевская средней школы			Работа	1	17 867 867,3	17 867 867,3	0	0	17 867 867,3	12%	2 144 148,48	20 012 015,88			1	
				Всего по счету				17 867 867,3			17 867 867,3		2 144 148,48	20 012 015,88				

Раздел I. Сведения по ЭЦП

34. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
35. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
36. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ: Шупенкова Наталья Михайловна

Заказчик: ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт Надеждинской средней школы

Договор № 260 от 25.04.2019 года Доп. соглашение №2 от 12.12.2019 года

Реестр актов
выполненных работ
на июнь месяц 2020г

№ акта	№ лок. сметы	Наименование акта	Сумма	НДС	Итого по акту, тенге
30	2-1-1	Замена покрытия скатной кровли (перегородки по всей школе)	494 590,50	59 350,86	553 941,36
31	4-1-1	Электроснабжение 0,4кВ	889 955,10	106 794,61	996 749,71
32	2-1-4	Внутренние общестроительные работы	475 553,71	57 066,45	532 620,16
33	2-1-1	Замена покрытия скатной кровли (леса наружные)	2 063 862,90	247 663,55	2 311 526,45
34	2-1-2	Фасадные работы	10 840 005,89	1 300 800,71	12 140 806,60
35	7-1-1	Вертикальная планировка	2 471 991,30	296 638,96	2 768 630,26
36	7-1-3	Покрытия проездов, тротуаров и площадок (разборка)	631 927,80	75 831,34	707 759,14
	Итого к оплате за июнь		**17 867 887,20**	**2 144 146,46**	**20 012 033,66**

Составил: Фазылова Э. А.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АРВИС"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания Надеждинской средней школы**

(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 260** от **25.04.2019 Доп. соглашение № 2 от 26.06.2019 года**

Акт приемки выполненных работ № 30 за июнь 2020 года
Локальная смета 2-1-1
Замена покрытия скатной кровли (перегородки по всей школе)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ЧЕРДАКЕ				
1	21	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки (перегородки по всей школе)	м3 кладки	20,733	12514,00	259453
			Накладные расходы			*3690,95*	*76524*
			Сметная прибыль			*926,96*	*19219*
2	22	2103-0301-0502 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В2,0, D600 (пенобетон) ГОСТ 21520-89	м3	19,074	13971,96	266506
			Сметная прибыль			*1034,96*	*19741*
3	45	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FLEX	м трубопровода	-19,800	824,52	-16326
			Накладные расходы			*-203,83*	*-4036*
			Сметная прибыль			*-61,08*	*-1209*
4	46	2111-0404-2013 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм. диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	-19,800	940,24	-21854
			Сметная прибыль			*-81,76*	*-1619*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ				
5	**53**	**1110-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Доски ходовые. Укладка**	**м ходов**	**272,300**	**121,71**	**33142**
			Накладные расходы			***29,42***	***8010***
			Сметная прибыль			***9,02***	***2455***
			ИТОГО:				**520 921,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**80 499,00**
			Сметная прибыль				**38 587,00**
			Итого с временными		**1,2 %**	**6 251,00**	**527 172,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,2 %**	**11 598,00**	**538 770,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**549 545,00**
			Итого с учетом скидки				**494 590,50**
			Итого с НДС		**12 %**	**59 350,86**	**553 941,36**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"
БИН 080240019379

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Рахматов К. Р.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района"
БИН 050140007089

Руководитель отдела жизнеобеспечения и жизнедеятельности общеобразовательных школ _____ Ансабаев А. С.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Құрылыста экспертиза"
ИИН 740721301715

Эксперт ТОО "Құрылыста экспертиза" _____
(Аттестат № KZ30VJE00040300, № KZ57VJE00040299, № KZ03VJE00040301)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕЧКОГО НАДЗОРА
Технический директор ВИТАЛЬЕВИЧ
АТТЕСТАТЫ: KZ30VJE00040300
KZ57VJE00040299
KZ03VJE00040301

Разработчики проекта строительства:
ТОО "Дала-Центр"
БИН 041240000056

Авторский надзор ТОО "Дала-Центр" _____ Оспанов М. А.
(Приказ № 07 от 20 мая 2019 года)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АРВИС"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания Надеждинской средней школы**

(наименование, адрес)

Объект **Электроснабжение 0,4кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 260** от **25.04.2019 Доп. соглашение № 2 от 26.06.2019 года**

Акт приемки выполненных работ № 31 за июнь 2020 года
Локальная смета 4-1-1
Электроснабжение 0,4кВ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1133-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 1**	**котлован**	**9,000**	**3479,45**	**31315**
			Накладные расходы			*1027,90*	*9251*
			Сметная прибыль			*257,74*	*2320*
2	2	1133-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры промежуточные П-образные, объем до 2,5 м3. Установка в пробуренный котлован**	**м3**	**1,620**	**20358,42**	**32981**
			Накладные расходы			*6408,07*	*10381*
			Сметная прибыль			*1508,03*	*2443*
3	4	1128-0309-0501 РСНБ РК 2015	**Провода самонесущие изолированные марки СИП-2, СИП-2А. Подвеска на опорах воздушных линий электропередачи напряжением 1 кВ**	**км провода**	**0,260**	**1309025,70**	**340347**
			Накладные расходы			*261643,73*	*68027*
			Сметная прибыль			*96964,87*	*25211*
4	5	2306-1201-0920 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,265**	**1683703,80**	**446518**
			Сметная прибыль			*124718,80*	*33075*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	6	2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,000	4169,88	37529
			Сметная прибыль			*308,88*	*2780*
6	15	СПРАЙС стр.7 ТОО Электротехника	Бандажная лента СОТ 37	м	11,200	432,00	4838
			Сметная прибыль			*32,00*	*358*
7	16	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	192,24	1153
			Сметная прибыль			*14,24*	*85*
8	25	СПРАЙС стр.7 ТОО Электротехника	Зажим натяжной SO 157.1	шт	7,000	700,07	4901
			Сметная прибыль			*51,86*	*363*
9	26	СПРАЙС стр.7 ТОО Электротехника	Бандажная лента СОТ 37	м	5,600	432,00	2419
			Сметная прибыль			*32,00*	*179*
10	27	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	192,24	384
			Сметная прибыль			*14,24*	*28*
11	28	2404-0207-4935 РСНБ РК 2015	Крюк плоский SOT28.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	3002,40	3002
			Сметная прибыль			*222,40*	*222*
12	30	СПРАЙС стр.7 ТОО Электротехника	Зажим натяжной SO 157.1	шт	1,000	700,07	700
			Сметная прибыль			*51,86*	*52*
			Раздел: ОБОРУДОВАНИЕ ПОДСТАНЦИИ				
13	37	1308-0303-0603 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	7360,73	7361
			Накладные расходы			*1754,40*	*1754*
			Сметная прибыль			*545,24*	*545*
14	38	СПРАЙС стр.7 ТОО 220VOLT	Автомат ВА 88-35 3Р 200А	шт	1,000	23884,39	23884
			Сметная прибыль			*1769,21*	*1769*
			ИТОГО:				937 333,00
			В том числе :				
			Накладные расходы				89 414,00
			Сметная прибыль				69 432,00
			Итого с временными		1,2 %	11 248,00	948 581,00
			Итого с зимними удорожаниями		2,2 %	20 869,00	969 450,00
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				988 839,00

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с учетом скидки				**889 955,10**
			Итого с НДС		**12 %**	**106 794,61**	**996 749,71**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"
БИН 080240019379

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Рахматов К. Р.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Курлыста экспертиза"
ИИН 740721301715

Эксперт ТОО "Курлыста экспертиза" _____ Ребиков Д. В.
(Аттестат № KZ30VJE00040300, № KZ57VJE00040299, № KZ03VJE00040301)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района"
БИН 050140007089

Руководитель отдела жизнеобеспечения и жизнедеятельности общеобразовательных школ _____ Ансабаев А. С.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "Дала-Центр"
БИН 041240000056

Авторский надзор ТОО "Дала-Центр" _____ Оспанов М. А.
(Приказ № 07 от 20 мая 2019 года)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АРВИС"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания Надеждинской средней школы**

(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 260** от **25.04.2019** **Доп. соглашение № 2 от 26.06.2019 года**

Акт приемки выполненных работ № 32 за июнь 2020 года
Локальная смета 2-1-4
Внутренние общестроительные работы

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ				
1	79	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	7,560	4073,05	30793
			Накладные расходы			*1337,07*	*10109*
			Сметная прибыль			*301,71*	*2281*
2	80	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	7,560	56169,72	424654
			Сметная прибыль			*4160,72*	*31456*
3	81	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	пара	4,000	4640,76	18563
			Сметная прибыль			*343,76*	*1375*
4	93	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	**Ручки на планке ГОСТ 5087-80**	пара	5,000	3864,24	19321
			Сметная прибыль			*286,24*	*1431*
5	94	2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011**	шт.	4,000	1962,36	7849
			Сметная прибыль			*145,36*	*581*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				**501 181,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**10 109,00**
			Сметная прибыль				**37 125,00**
			Итого с временными		**1,2 %**	**6 014,00**	**507 195,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,2 %**	**11 158,00**	**518 353,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**528 720,00**
			Итого с учетом скидки				**475 553,71**
			Итого с НДС		**12 %**	**57 066,45**	**532 620,16**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"
БИН 080240019379

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Рахматов К. Р.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Құрылыста экспертиза"
ИИН 740721301715

Эксперт ТОО "Құрылыста экспертиза" _____ Рябков Д. В.
(Аттестат № KZ30VJE00040300, № KZ57VJE00040299, № KZ03VJE00040301)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района"
БИН 050140007089

Руководитель отдела жизнеобеспечения и жизнедеятельности общеобразовательных школ _____ Ансабаев А. С.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "Дала-Центр"
БИН 041240000056

Авторский надзор ТОО "Дала-Центр" _____ Оспанов М. А.
(Приказ № 07 от 20 мая 2019 года)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АРВИС"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания Надеждинской средней школы**

(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 260** от **25.04.2019** **Доп. соглашение № 2 от 26.06.2019 года**

Акт приемки выполненных работ № 33 за июнь 2020 года
Локальная смета 2-1-1
Замена покрытия скатной кровли (леса наружные)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1	3	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1929,000	1126,87	2173736
			Накладные расходы			*379,78*	*732592*
			Сметная прибыль			*83,47*	*161017*
			ИТОГО:				2 173 736,00
			В том числе :				
			Накладные расходы				732 592,00
			Сметная прибыль				161 017,00
			Итого с временными		1,2 %	26 085,00	2 199 821,00
			Итого с зимними удорожаниями		2,2 %	48 396,00	2 248 217,00
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				2 293 181,00

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с учетом скидки				**2 063 862,90**
			Итого с НДС		**12 %**	**247 663,55**	**2 311 526,45**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"
БИН 080240019379

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Рахматов К. Р.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Құрылыста экспертиза"
ИИН 740721301715

Эксперт ТОО "Құрылыста экспертиза" _____ Ронков Д. В.
(Аттестат № KZ30VJE00040300, № KZ57VJE00040299, № KZ03VJE00040301)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района"
БИН 050140007089

Руководитель отдела жизнеобеспечения и жизнедеятельности общеобразовательных школ _____ Ансабаев А. С.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "Дала-Центр"
БИН 041240000056

Авторский надзор ТОО "Дала-Центр" _____ Оспанов М. А.
(Приказ № 07 от 20 мая 2019 года)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АРВИС"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания Надеждинской средней школы**

(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 260** от **25.04.2019 Доп. соглашение № 2 от 26.06.2019 года**

Акт приемки выполненных работ № 34 за июнь 2020 года
Локальная смета 2-1-2
Фасадные работы

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: КРЫЛЬЦА Кр-2-2шт, Кр-3-1шт				
1	102	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,880	1946,47	5606
			Накладные расходы			*754,44*	*2173*
			Сметная прибыль			*144,18*	*415*
2	103	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,440	12040,68	17339
			Накладные расходы			*3135,11*	*4515*
			Сметная прибыль			*891,90*	*1284*
3	104	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	4,080	29874,34	121887
			Накладные расходы			*3500,99*	*14284*
			Сметная прибыль			*2212,91*	*9029*
4	105	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,022	413833,28	9270
			Накладные расходы			*182225,62*	*4082*
			Сметная прибыль			*30654,32*	*687*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	106	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	5,360	25486,39	136607
			Накладные расходы			*1788,72*	*9588*
			Сметная прибыль			*1887,88*	*10119*
6	107	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,011	245741,04	2728
			Сметная прибыль			*18203,04*	*202*
7	108	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,500	1206,68	1810
			Накладные расходы			*467,70*	*702*
			Сметная прибыль			*89,38*	*134*
8	109	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,500	219,77	330
			Накладные расходы			*70,83*	*106*
			Сметная прибыль			*16,28*	*24*
			Раздел: ОБЛИЦОВКА ФАСАДА				
9	143	1115-0108-1802 РСНБ РК 2015	Фасад здания из металлосайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	м2	820,000	3525,00	2890502
			Накладные расходы			*954,66*	*782823*
			Сметная прибыль			*261,11*	*214111*
10	144	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания из металлосайдинга. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	820,000	623,79	511511
			Накладные расходы			*177,36*	*145434*
			Сметная прибыль			*46,21*	*37890*
11	145	2111-0103-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 95 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	86,100	27710,64	2385886
			Сметная прибыль			*2052,64*	*176732*
12	146	СПРАЙС лист ТОО ССК	Мембрана гидроизоляционная ТУvEK SOFT	м2	902,000	389,57	351393
			Сметная прибыль			*28,86*	*26029*
13	147	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015	Фасад здания из металлосайдинга. Облицовка фасадными панелями	м2	820,000	1030,02	844617
			Накладные расходы			*266,86*	*218821*
			Сметная прибыль			*76,30*	*62564*
14	148	СПРАЙС лист ТОО Завод Металл Профиль	Сайдинг МП СК-14х226 PRISMA Англия 50мкм	м2	943,000	3505,18	3305383
			Сметная прибыль			*259,64*	*244843*
15	151	СПРАЙС лист ССК	Планка стыковочная 75х75х3000	шт	75,000	3225,54	241915
			Сметная прибыль			*238,93*	*17920*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	152	СПРАЙС лист ССК	Планка завершающая 10х20х3000	шт	30,000	607,50	18225
			Сметная прибыль			*45,00*	*1350*
доп	доп	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	230,000	2487,31	572080
			Накладные расходы			*300,62*	*69143*
			Сметная прибыль			*184,24*	*42376*
			ИТОГО:				11 417 090,00
			В том числе :				
			Накладные расходы				1 251 670,00
			Сметная прибыль				845 710,00
			Итого с временными		1,2 %	137 005,00	11 554 095,00
			Итого с зимними удорожаниями		2,2 %	254 190,00	11 808 285,00
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				12 044 451,00
			Итого с учетом скидки				10 840 005,89
			Итого с НДС		12 %	1 300 800,71	12 140 806,60

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"
БИН 080240019379

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Рахматов К. Р.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Құрылыста экспертиза"
ИИН 740721301715

Эксперт ТОО "Құрылыста экспертиза" _____ Ребиков Д. В.
(Аттестат № KZ30VJE00040300, № KZ57VJE00040299, № KZ03VJE00040301)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕЧКОГО НАДЗОРА
РЕБИКОВ ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
АТТЕСТАТЫ: KZ30VJE00040300 KZ57VJE00040299 KZ03VJE00040301

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района"
БИН 050140007089

Руководитель отдела жизнеобеспечения и жизнедеятельности общеобразовательных школ _____ Ансабаев А. С.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "Дала-Центр"
БИН 041240000056

Авторский надзор ТОО "Дала-Центр" _____ Оспанов М. А.
(Приказ № 07 от 20 мая 2019 года)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АРВИС"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания Надеждинской средней школы**

(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 260** от **25.04.2019 Доп. соглашение № 2 от 26.06.2019 года**

Акт приемки выполненных работ № 35 за июнь 2020 года
Локальная смета 7-1-1
Вертикальная планировка

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1	1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1785,000	50,57	90264
			Накладные расходы			*9,30*	*16605*
			Сметная прибыль			*3,75*	*6686*
2	2	1101-0102-0410 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	1785,000	476,62	850759
			Накладные расходы			*57,11*	*101939*
			Сметная прибыль			*35,30*	*63019*
3	3	4101-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	2677,500	595,08	1593327
			Сметная прибыль			*44,08*	*118024*
4	4	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1785,000	21,20	37833
			Накладные расходы			*4,91*	*8756*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	1101-0203-0101 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*1,57*	*2802*
			Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1	**м2 спланированной площади**	**4662,200**	**6,74**	**31410**
			Накладные расходы			*0,95*	*4424*
			Сметная прибыль			*0,50*	*2327*
			ИТОГО:				**2 603 592,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**131 723,00**
			Сметная прибыль				**192 859,00**
			Итого с временными		**1,2 %**	**31 243,00**	**2 634 835,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,2 %**	**57 966,00**	**2 692 801,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**2 746 657,00**
			Итого с учетом скидки				**2 471 991,30**
			Итого с НДС		**12 %**	**296 638,96**	**2 768 630,26**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"
БИН 080240019379

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Рахматов К. Р.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Құрылыста экспертиза"
ИИН 740721301715

Эксперт ТОО "Құрылыста экспертиза" _____ Ребиков Д. В.
(Аттестат № KZ30VJE00040300, № KZ27VJE00040299, № KZ03VJE00040301)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района"
БИН 050140007089

Руководитель отдела жизнеобеспечения и жизнедеятельности общеобразовательных школ _____ Ансабаев А. С.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "Дала-Центр"
БИН 041240000056

Авторский надзор ТОО "Дала-Центр" _____ Оспанов М. А.
(Приказ № 07 от 20 мая 2019 года)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АРВИС"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания Надеждинской средней школы**

(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 260** от **25.04.2019** **Доп. соглашение № 2 от 26.06.2019 года**

Акт приемки выполненных работ № 36 за июнь 2020 года
Локальная смета 7-1-3
Покрытия проездов, тротуаров и площадок

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1	1	1218-0101-1302 РСНБ РК 2015	Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка с помощью молотков отбойных пневматических	м2	1230,000	149,19	183506
			Накладные расходы			*48,72*	*59922*
			Сметная прибыль			*11,05*	*13593*
2	2	1218-0101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	316,000	1520,55	480493
			Накладные расходы			*534,82*	*169004*
			Сметная прибыль			*112,63*	*35592*
3	3	1218-0101-1205 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м3 конструкции	0,600	2618,61	1571
			Накладные расходы			*669,90*	*402*
			Сметная прибыль			*193,97*	*116*
			ИТОГО:				665 570,00
			В том числе :				
			Накладные расходы				229 328,00
			Сметная прибыль				49 301,00

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с временными		**1,2 %**	**7 987,00**	**673 557,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,2 %**	**14 818,00**	**688 375,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**702 142,00**
			Итого с учетом скидки				**631 927,80**
			Итого с НДС		**12 %**	**75 831,34**	**707 759,14**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"
БИН 080240019379

Прораб ТОО "АРВИС" _____ Рахматов К. Р.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Құрылыста экспертиза"
ИИН 740721301715

Эксперт ТОО "Құрылыста экспертиза" _____ Ребиков Д. В.
(Аттестат № KZ30VJE00040300, № KZ57VJE00040299, № KZ03VJE00040301)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района"
БИН 050140007089

Руководитель отдела жизнеобеспечения и жизнедеятельности общеобразовательных школ _____ Ансабаев А. С.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "Дала-Центр"
БИН 041240000056

Авторский надзор ТОО "Дала-Центр" _____ Оспанов М. А.
(Приказ № 07 от 20 мая 2019 года)