Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за 24-26 ноября 2020 года

Заказчик (застройщик): КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"
Подрядчик: ТОО "СК-АВС"
Договор: Допсоглашение № 2 от 19.11.2020г., допсоглашение № 1 от 21.04.2020г. к договору №30 от 27.02.2020г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство водоприемных сооружений и водопроводных сетей в ауле Коктал Байзакского района Жамбылской области

№п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Всего за отчетный месяц
		С начала строительства по отчетный период	В том числе				За отчетный месяц			
			С начала года по отчетный период	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство водоприемных сооружений и водопроводных сетей в ауле Коктал Байзакского района Жамбылской области	242 214 683,66	242 214 683,66	216 263 110,40	25 951 573,26	0,00	446 530,00	53 583,60		500 113,60
	в т.ч. НДС	25 951 573,25	25 951 573,25							53 583,60
	Удержание 5% гарантии качества	12 110 734,18	12 110 734,18							25 005,68
	Итого к оплате	**230 103 949,48**	**230 103 949,48**							**475 107,92**

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"

Руководитель

_____Мекебаев Н.А.

м.п.

Подрядчик:

ТОО "СК-АВС"

Директор

_____Кабдражитов Е.Д.

м.п.

Заказчик: : Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-АВС"
Договор:Допсоглашение № 2 от 19.11.2020г., допсоглашение № 1 от 21.04.2020г. к договору №30 от 27.02.2020г.

Акт

выполненных работ по объекту «Строительство водоприемных сооружений и водопроводных сетей в ауле Коктал Байзакского района Жамбылской области»

на 26-26 ноября 2020г.

Номера смет и расчетов	Наименование работы	Сметная стоимость, тенге				Выполнено, тенге									
						с начала строительства					за отчетный месяц				
		строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
Глава 2. Отдельные объекты строительства															
02-01	**Здание насосной станции 1 подъема п.1**	**8 361 740,00**	**1 106 308,00**	**-**	**9 468 048,00**	**0%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0%**	**-**	**-**	**-**	**-**
02-01-01	Общестроительные работы	2 999 017,00			2 999 017,00	0%		-	-	-	0%				-
02-01-02	Технологическое оборудование	2 372 414,00	733 750,00		3 106 164,00	0%	-	-	-	-	0%				
раздел 1	Оборудование скважины	2 213 757,00	733 750,00		2 947 507,00	0%	-	-	-	-	0%				
раздел 2	Отопление и вентиляция	158 657,00			158 657,00	0%	-	-	-	-	0%				
02-01-03	Электроосвещение	80 266,00			80 266,00	0%	-	-	-	-	0%				
02-01-04	Силовое электрооборудование	385 229,00	319 754,00		704 983,00	0%	-	-	-	-	0%				
02-01-05	Автоматизация	2 524 814,00	52 804,00		2 577 618,00	0%	-	-	-	-	0%				
02-02	**Надземная насосная станция п.2**	**8 361 740,00**	**1 106 308,00**	**-**	**9 468 048,00**	**0%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0%**	**-**	**-**	**-**	**-**
02-02-01	Общестроительные работы	2 999 017,00			2 999 017,00	0%		-	-	-	0%				-
02-02-02	Технологическое оборудование	2 372 414,00	733 750,00		3 106 164,00	0%	-	-	-	-	0%				
раздел 1	Оборудование скважины	2 213 757,00	733 750,00		2 947 507,00	0%	-	-	-	-	0%				
раздел 2	Отопление и вентиляция	158 657,00			158 657,00	0%	-	-	-	-	0%				
02-02-03	Электроосвещение	80 266,00			80 266,00	0%	-	-	-	-	0%				
02-01-04	Силовое электрооборудование	385 229,00	319 754,00		704 983,00	0%	-	-	-	-	0%				
02-01-05	Автоматизация	2 524 814,00	52 804,00		2 577 618,00	0%	-	-	-	-	0%				
02-03	**Насосная станция II-ого подъема п.5**	**28 177 896,00**	**12 485 993,00**	**-**	**40 663 889,00**	**0%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0%**	**-**	**-**	**-**	**-**
02-03-01	Общестроительные работы	19 722 495,00			19 722 495,00	0%					0%				-
02-03-02	Технологическое оборудование	3 578 549,00	10 749 490,00		14 328 039,00	0%					0%				-
02-03-03	Электроосвещение	871 475,00			871 475,00	0%					0%				-
02-03-04	Электрооборудование	1 683 978,00	193 896,00		1 877 874,00	0%					0%				-
02-03-05	Технологический контроль	2 321 399,00	1 542 607,00		3 864 006,00	0%					0%				
02-04	**Здание с бактерицидными установками п.7**	**4 520 229,00**	**5 421 130,00**	**-**	**9 941 359,00**	**0%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0%**	**-**	**-**	**-**	**-**
02-04-01	Общестроительные работы	2 977 271,00			2 977 271,00	0%					0%				-
02-04-02	Технологическое оборудование	1 037 185,00	5 161 196,00		6 198 381,00	0%					0%				-
02-04-03	Электроосвещение, эл.оборудование и автоматика	505 773,00	259 934,00		765 707,00	0%					0%				-
02-05	**Резервуар на 500 м3 п.3**	**22 625 115,00**	**160 592,00**	**-**	**22 785 707,00**	**48%**	**10 998 143,90**	**-**	**-**	**10 998 143,90**	**0%**	**-**	**-**	**-**	**-**
02-05-01	Общестроительные работы	20 365 382,00			20 365 382,00	54%	10 998 143,90			10 998 143,90	0%				-
02-05-02	Технологическое оборудование	2 166 576,00			2 166 576,00	0%					0%				-
02-05-03	Автоматизация	93 157,00	160 592,00		253 749,00	0%					0%				
02-06	**Резервуар на 500 м3 п.4**	**22 625 115,00**	**160 592,00**	**-**	**22 785 707,00**	**48%**	**10 998 141,56**	**-**	**-**	**10 998 141,56**	**0%**	**-**	**-**	**-**	**-**
02-06-01	Общестроительные работы	20 365 382,00			20 365 382,00	48%	10 998 141,56			10 998 141,56	0%				-
02-06-02	Технологическое оборудование	2 166 576,00			2 166 576,00	0%					0%				-
02-06-03	Автоматизация	93 157,00	160 592,00		253 749,00	0%					0%				
Итого по главе 2		**[illegible]**	**[illegible]**	**-**	**[illegible]**	**0,19**	**21 996 285,46**			**21 996 285,46**	**0%**				
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения															
03-01	**Проходная п.8**	**3 637 318,00**	**145 096,00**	**0,00**	**3 782 414,00**	**0%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0%**	**-**	**-**	**-**	**-**
03-01-01	Общестроительные работы	3 215 212,00			**3 215 212,00**	0%		-	-	-	0%				-
03-01-02	Электроосвещение	61 764,00			**61 764,00**	0%		-		-	0%				-
03-01-03	Электрооборудование	209 802,00	145 096,00		**354 898,00**	0%	-	-	-	-	0%				
03-01-04	Пожарную сигнализацию	150 540,00			**150 540,00**	0%	-	-	-	-	0%				
	Итого по главе 3	**3 637 318,00**	**145 096,00**	**0,00**	**3 782 414,00**	**0%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0%**	**-**	**-**	**-**	**-**
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства															
04-01	Комплектная трансформаторная подставция п.9	4 635 748,00	1 633 760,00		6 269 508,00	0%			-	-	0%				-
04-02	ВЛЗ-10 кВ	22 973 376,00	204 416,00		23 177 792,00	0%	-		-	-	0%				-
04-04	Внутриплощадочные кабельные сети	2 056 825,00			2 056 825,00	0%	-		-	-	0%	-	-		-
	Итого по главе 4	**29 665 949,00**	**1 838 176,00**	**0,00**	**31 504 125,00**	**0%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0%**	**-**	**-**	**-**	**-**
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи															
05-01	Тревожная сигнализация	1 240 005,00			1 240 005,00	0%	-	-	-	-	0%				
	Итого по главе 5	**1 240 005,00**	**0,00**	**0,00**	**1 240 005,00**	**0%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0%**	**-**	**-**	**-**	**-**
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения															

Номера смет и расчетов	Наименование работы	Сметная стоимость, тенге				Выполнено, тенге									
						с начала строительства					за отчетный месяц				
		строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
06-01	**Внутриплощадочные сети водозаборных сооружений**	9 067 658,00			9 067 658,00	0%	-			-	0%				-
06-02	**Поселковые сети**	394 494 058,00			394 494 058,00	38%	150 232 584,97			150 232 584,97	0%	445 036,34			445 036,34
06-03	**Водонепроницаемый выгреб емк.5м3 п.11**	516 528,00			516 528,00	0%		-	-	-	0%				-
06-04	**Бурение скважины п.1**	17 736 628,00			17 736 628,00	100%	17 736 628,47	-	-	17 736 628,47	0%				-
06-05	**Бурение скважины п.2**	15 638 638,00			15 638 638,00	100%	15 637 638,87	-	-	15 637 638,87	0%				-
06-06	**Надворный туалет на 1 очко п.10**	486 655,00			486 655,00	0%		-	-	-	0%				-
06-07	**Электрохимзащита**	353 785,00			353 785,00	0%		-	-	-	0%				-
	Итого по главе 6	438 293 950,00	0,00	0,00	438 293 950,00	42%	183 606 852,31	-	-	183 606 852,31	0%	445 036,34	-	-	445 036,34
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
07-01	**Благоустройство**	36 134 640,00	0,00	0,00	36 134 640,00	27%	9 936 564,17	-	-	9 936 564,17	0%	-	-	-	-
Раздел 1	Вертикальная планировка	6 713 521,00			6 713 521,00	0%		-	-	-	0%				-
Раздел 2	Озеленение	1 379 339,00			1 379 339,00	0%		-	-	-	0%				-
Раздел 3	МАФ	12 563 194,00			12 563 194,00	79%	9 936 564,17	-	-	9 936 564,17	0%				-
Раздел 4	Покрытия	15 478 586,00			15 478 586,00	0%		-	-	-	0%				-
07-02	**Наружное освещение**	5 173 506,00			5 173 506,00	0%	-	-	-	-	0%				-
	Итого по главе 7	41 308 146,00	0,00	0,00	41 308 146,00	24%	9 936 564,17	-	-	9 936 564,17	0%	-	-	-	-
	Итого по главам 1-7	608 817 203,00	22 424 195,00	0,00	631 241 398,00	34%	215 539 701,94	-	-	215 539 701,94	0%	445 036,34	-	-	445 036,34
	Глава 8. Временные здания и сооружения														
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,9%	17 655 698,89			17 655 698,89	35%	6 250 651,36			6 250 651,36	0%	12 906,05			12 906,05
	Итого по главе 8	17 655 698,89	0,00	0,00	17 655 698,89	35%	6 250 651,36	-	-	6 250 651,36	0%	12 906,05	-	-	12 906,05
	Итого по главам 1-8	626 472 901,89	22 424 195,00	0,00	648 897 096,89	34%	221 790 353,29	-	-	221 790 353,29	0%	457 942,39	-	-	457 942,39
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время по расчету 1,17%	7 329 732,95			7 329 732,95	35%	2 594 947,13			2 594 947,13	0%	5 357,93			5 357,93
	Итого по главе 9	7 329 732,95	0,00	0,00	7 329 732,95	35%	2 594 947,13	-	-	2 594 947,13	0%	5 357,93	-	-	5 357,93
	Итого по главам 1-9	633 802 634,84	22 424 195,00	0,00	656 226 829,84	34%	224 385 300,42	-	-	224 385 300,42	0%	463 300,32	-	-	463 300,32
ГН ОССС	**Непредвиденные работы и затраты - 2%**	12 676 052,70			12 676 052,70	35%	4 487 706,01			4 487 706,01	0%	9 266,01			9 266,01
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	646 478 687,54	22 424 195,00	0,00	668 902 882,54	34%	228 873 006,43	-	-	228 873 006,43	0%	472 566,33	-	-	472 566,33
Приложение 1 к Прогнозу экономического развития Республики Казахстан на 2017-2121 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол № 7	в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100%, К = 1,0498961	678 735 452,78	23 543 074,88	0,00	702 278 527,65	34%	240 292 876,85	-	-	240 292 876,85	0%	496 145,54	-	-	496 145,54
	ИТОГО	678 735 452,78	23 543 074,88	0,00	702 278 527,65	34%	240 292 876,85	-	-	240 292 876,85	0%	496 145,54	-	-	496 145,54
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12%				84 273 423,32	34%				28 835 145,22	0%				59 537,47
	ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	678 735 452,78	23 543 074,88	84 273 423,32	786 551 950,97	34%	240 292 876,85	-	28 835 145,22	269 128 022,07	0%	496 145,54	-	59 537,47	555 683,01
	Понижающий коэффициент	0,90	0,90	0,90	0,90	100%	0,90	0,90	0,90	0,90	100%	0,90	0,90	0,90	0,90
	Стоимость по договору с пониж.коэффициентом	610 860 555,21	21 188 720,48	75 845 913,08	707 895 188,78	34%	216 263 110,41	-	25 951 573,25	242 214 683,66	0%	446 530,00	-	53 583,60	500 113,60

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"

Руководитель

м.п. **Мекебаев Н.А.**

Технадзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Dan Ai"

м.п. **Алимжанов Р.С.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-АВС"

Директор

м.п. **Кабдражитов Е.Д.**