Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «_24_»апреля_2017года
№_235

Декларация о соответствии

"08" 07 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Интегрострой", г.Кызылорда ул.С.Муканова 105А**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Искакова Бакдаулета Кулбековича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство средней школы №34 на 140 мест аульном округе им.М.Шаменова, Жалагашского района Кызылординской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **И.о руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области" Нурмаганбетов А.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Касиет ЛТД», ТОО «Астана Сервис LTD»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "Проект Сервис" Рабочий проект №14-18**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Жалагашский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительство, №10 от 22.01.2019г**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Вместимость	человек	140	140	140	140
Площадь участка	га	2,2	2,2	2,2	2,2
Общая площадь здания	$м^2$	2 648,84	2 648,84	2 648,84	2 648,84
Полезная площадь здания	$м^2$	2 333,76	2 333,76	2 333,76	2 333,76
Строительный объем здания	$м^3$	13 613,02	13 613,02	13 613,02	13 613,02
Число этажей	этаж	2	2	2	2

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–$м^2$)	$м^2$	$м^2$
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–$м^3$)	$м^3$	$м^3$
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Здание средней школы на 140 мест 2-х этажное с размерами в осях 53,7х13,5м. Рабочий проект «Строительство средней школы №34 на 140 мест аульного округа имени М.Шаменова, Жалагашского района, Кызылординской области» разработан на основании задания на проектировании от 22.11.18г., утвержденного КГУ «Жалагашский районный отдел строительства» и других исходных документов, приведенных в общей пояснительной записке.

Проект разработан в соответствии со СНиП РК 3.02.25-2004 “Общеобразовательные учреждения”. В комплекс строительства школы входят следующие здания и сооружения:

1. Школа на 140 мест

2. Трансформаторная подстанция

3. Дизельная электростанция (ДЭС)

4. Автономная котельная

5. Сборный канализационный колодец

6. Санитарно-дворовое устройство

Здание оборудовано системами отопления, вентиляции, электро-снабжения, водоснабжения и канализации, пожарной сигнализации, телефонизации.

Площадка под проектируемый школы №34 на 140 мест с поверхности сложена почвенно-растительным слоем (aQ_{IV}), мощностью 0,2м. Ниже почвенно-растительного слоя до глубины 1,7-1,8м залегает суглинок (aQ_{III-IV}). Ниже суглинка, до глубины 10,0м залегает песок мелкий (aQ_{III-IV}).

Характер распространения и мощность описанных разновидностей грунтов приведен на инженерно-геологическом разрезе.

Инженерно-геологические условия района строительства приняты согласно гидрогеологического отчета, выполненного ТОО «Геозенит».

Генплан разработан на основании задания на проектирование, на основе топографической съемки, выполненной ТОО «Геозенит» в 2018 года в масштабе 1:500. Для организации образовательного процесса выполнено технологическое зонирование участка.

Здание школы ориентировано на участке так, чтобы окна выходили на обе стороны, создавая возможность циркуляции потоков солнечного света и воздуха.

На участок предусмотрены подъезды для пожарных машин к зданию, а также возможностью объезда вокруг него.

На территории участка выделены следующие зоны: физкультурно-спортивная, учебно-опытная, отдыха и хозяйственная.

Объемно-планировочное решение проектируемой школы на 140 учащихся принято в соответствии с требованиями СН РК 3.02-11-2011 “Общеобразовательные учреждения” и функциональным назначением объекта по согласованию с заказчиком.

Уровень ответственности здания школы - II.

Степень огнестойкости - II.

Здание школы решено двухэтажным, высота этажей принята 3,30 м, высота спортзала 6.00 м до низа выступающих конструкций. Здание принять «Т» -образным.

Школа скомпонована из двух блоков:

Учебного блока «А» прямоугольного в плане, с размерами в осях 53.7 х 13.5 м.

Вспомогательного блока «Б» с размерами в осях 38.7 х 18 м. Под блоками предусмотрено тех подполье. Помещения вент камер и тепловых узлов вынесены в тех подполье.

Краткая характеристика конструкций, изделий и материалов

№	Наименование конструктивных элементов	Техническая характеристика конструктивных элементов
1.	Фундаменты ленточные	Сборные железобетонные плиты по СТ РК 956-93
2.	Стены фундаментные	Сборные бетонные блоки по ГОСТ-у 13579-78*
3.	Стены наружные	Облегченная кладка толщиной 640 мм, типа кладки «А-64»
4.	Внутренние стены	Стены толщ. 380 мм из керамического кирпича Кр-р-по 250х120х65 1НФ 125/2.0/25/ГОСТ 530-2012 марки 125
5.	Перегородки	кирпичные, толщиной 120 мм Кр-р-по 250х120х65 1НФ 100/2.0/25/ГОСТ 530-2012 на ц.п. растворе марки 25
6.	Перемычки	Сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 вып. 1.3.

7.	Покрытие	Многопустотные сборные железобетонные серии 1.141-1 вып. 60. Балки по серию 1.462/1-1/88
8.	Лестница	сборные ж/б лестничные марши и площадки по серии 1.251.1-4 вып. 1 и по серии 1.252.1-4 вып. 1
9.	Крыльца	Монолитные бетонные с укладкой арматурных сеток в площадках и ступенях.
10.	Крыша	Чердачная, скатная, металлошифер по деревянным стропилам
11.	Оконные блоки	Поливинилхлоридные по ГОСТ 23166-99
12.	Подоконные доски	Деревянные, по серии 1.136.5-24.
13.	Дверные блоки	Деревянные, по серии 1.136-10; 1.136.5-19
14.	Полы	Полукоммерческий линолеум, ламинат, керамические, покрытие спортзала - "Rexcourt", бетонные, дощатые по серии 2.244-1, вып. 6.
15.	Утеплитель покрытия	Минплита полужесткая γ=100 кг/м^3.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2019 г;**
месяц, год

окончание работ **июнь 2020 г;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **12**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **12**
фактически, месяц: **12**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Жалагашский РЭС АО „КРАК" начальник

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата место печати(при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ОДСП „Арал" СЛВ Жалагаш

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата, место печати(при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
АО "Казахтелеком" Жалагашский МТУ

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата, место печати(при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата, место печати(при наличии)

12. Шум изоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения Куртолибетова Дильнара Мерекебатыкызы 30.06.2021;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство средней школы №34 на 140 мест аульном округе им.М.Шаменова, Жалагашского района Кызылординской области»** готовым к приемке в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО "Интегрострой", директор Искаков Б.К.

фамилия, имя, отчество(при наличии) подпись руководителя М.П.