Форма 2-В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "АрсикоСтройИнвест"

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги "Беткайнар-Соганды" 0-23,7 км Кордайский район, Жамбылской области

Договор № 13 от 18 марта 2020 года.

Акт приемки выполненных работ №3
за август 2020 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ изатрат	Ед изм	К-во	Стоимость тенге	
						за единицу	по проекту
			Раздел 1. Дорожные работы				
1	2	Е11-270301-0103	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2	54598,01	197,35	10 774 813
2	3	Е11-270602-0901	Основание. Розлив вяжущих материалов.	т	14,768	119279,17	1 761 494
3	4	Е11-270602-0301	Покрытие толщ 4 см из горячих а/б смесей мелкозернистых тип Б марки II, плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (Н=6см)	м2	29535,64	1305,73	38 565 630
4	5	Е11-270602-0401 к=4	Покрытие из горячих а/б смесей мелкозернистых тип Б марки II. Устройство добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2	118142,57	144,16	17 031 268
5	6	Е11-270801-01111	Обочины. Укрепление ЩГПС (С-6), толщиной 5 см	м2	18368,53	352,97	6 483 491
			Итого прямые затраты по Разделу 1	тенге			74 616 697
			Накладные расходы	тенге			8 504 531
			Сметная прибыль	тенге			6 649 698

		Итого по Разделу 1		*тенге*			*89 770 927*
			Раздел 5. Перевозка строительных грузов				
6	*45*	С341-020102-1053	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т Расстояние перевозки 53 км	т	18505	985	18 227 184
7	46	С341-020102-1053	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т Расстояние перевозки 53 км	т	5769,2	985	5 682 700
8	47	С341-020102-1902	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т Расстояние перевозки 200 км	т	15,65	4334	67 840
		Итого прямые затраты по Разделу 5		тенге			23 977 724
			Накладные расходы	тенге			1 007 381
			Сметная прибыль	тенге			1 998 808
		Итого по Разделу 5		*тенге*			*26 983 913*
			Итого прямые затраты по смете	тенге			98 594 421
			Накладные расходы	тенге			9 511 912
			Сметная прибыль	тенге			8 648 507
			Непредвиденные работы и затраты	тенге	2%		2 335 097
			Итого	тенге			119 089 936
			с понижающим коэффициентом	тенге	0,90		107 180 942,22
			НДС	тенге	12%		12 861 713,07
			Всего к оплате	**тенге**			**120 042 655,29**

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

ТОО "АрсикоСтройИнвест"

_____ **Мадияров Р.К.**

_____**Жунисбеков Т.Б.**

Технический надзор:
ТОО Тұран құрылыс

_____**Курманов М. Ж.**

_____Калдыкулов К.Т

_____Сатыбалдиев И.Е.