Форма 2-В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "АрсикоСтройИнвест"

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги "Беткайнар-Соганды" 0-23,7 км Кордайский район, Жамбылской области

Договор № 13 от 18 марта 2020 года.

Акт приемки выполненных работ №1
за июнь 2020 г.

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ изатрат	Ед изм	К-во	Стоимость тенге	
					за единицу	по проекту
		Раздел 1. Дорожные работы				
	Е11-270302-0104	Покрытие и основание асфальтобетонные Разборка	м3	11379,2	2347,82	26 716 295
	Е11-270301-0103	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2	18913,86	197,35	3 732 614
	Е11-270602-0901	Основание. Розлив вяжущих материалов.	т	7,5055	119279,17	895 251
	Е11-270602-0301	Покрытие толщ 4 см из горячих а/б смесей мелкозернистых тип Б марки II, плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (Н=6см)	м2	15011	1305,73	19 600 341
	Е11-270602-0401 к=4	Покрытие из горячих а/б смесей мелкозернистых тип Б марки II. Устройство добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2	60044	144,16	8 655 860
	Е11-270801-01111	Обочины. Укрепление ЩГПС (С-6), толщиной 5 см	м2	10000	352,97	3 529 674
		Итого прямые затраты по Разделу 1	тенге			63 130 035
		Накладные расходы	тенге			7 195 324

		Сметная прибыль	тенге			5 626 029
		Итого по Разделу 1	*тенге*			*75 951 388*
		Раздел 4. Перевозка строительных грузов				
	С341-020102-1053	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т Расстояние перевозки 53 км	т	2177	985	2 143 946
	С341-020102-1053	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т Расстояние перевозки 53 км	т	756,8	985	745 486
	С341-020102-1902	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т Расстояние перевозки 200 км	т	8,01	3505	28 090
		Итого прямые затраты по Разделу 4	тенге			2 917 523
		Накладные расходы	тенге			122 537
		Сметная прибыль	тенге			243 205
		Итого по Разделу 4	*тенге*			*3 283 265*
		Итого прямые затраты по смете	тенге			66 047 557
		Накладные расходы	тенге			7 058 639
		Сметная прибыль	тенге			5 848 496
		Непредвиденные работы и затраты	тенге	2%		1 579 094
		Итого	тенге			80 533 785
		с понижающим коэффициентом	тенге	0,90		72 480 406,46
		НДС	тенге	12%		8 697 648,78
		Всего к оплате	**тенге**			**81 178 055,23**

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

_____ **Мадияров Р. К.**

ТОО "АрсикоСтройИнвест"

_____ **Жунисбеков Т.Б.**

Технический надзор:
ТОО Туран курылыс

_____ Курманов М. Ж.

_____ Калдыкулов К.Т

_____ Сатыбалдиев И.Е.