Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012 г. №170

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области»
Подрядчик: ТОО «Нурал»
Наименование объекта строительства (ремонта) и его адрес: Содержание автомобильной дороги Панфилово – Бестюбе км 0-75,1 (75,1 км)

С П Р А В К А № 30 от 30.11.2020 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп соглашение № 36/6 к договору № 36 (с учетом доп соглашений № 36/1, № 36/2, № 36/3 № 36/4 № 36/5	17.01.2020 г 15.03.2018 г 12.06.2018 г 12.09.2018 г 04.01.2019 г 24.05.2019 г. 07.10.2019 г			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость НДС 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчет-ном месяце (за _____) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	213 315 567,86								357 053	
За месяц	3 332 491	2975438								
Удержание аванса	-								357 053	3 332 491
К оплате	3 332 491									

К оплате: три миллиона триста тридцать две тысячи четыреста девяносто один тенге

«Заказчик»
Руководитель ГУ «Управление пассажирского
транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области »

_____ Койсоймасов Р.Е.

«Подрядчик»
Директор ТОО «Нурал»

_____ Жансултанов С.Т.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "Нурал"
Доп соглашение № 36/6 от 17.01.2020 г к договору № 36 от 15.03.2018 года (с учетом доп соглашения № 36/1 от 12.06.2018 г, № 36/2 от 12.09.2018 г, № 36/3 от 2019-01-04, № 36/4 от 24.05.2019 г, № 36/5 от 07.10.2019 г)
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Панфилово - Бестюбе км 0-75,1 (75,1 км)

АКТ № 48

приемки выполненных работ от 30 ноября 2020 года
за ноябрь месяц 2020 года
Содержание автомобильной дороги Панфилово - Бестюбе км 0-75,1 (75,1 км)

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1291-0345-0101 СРД-345-01-01	Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине "Дорремслужба" на базе: ГАЗ-53, Газель и др. НР = 108 %	км в одном направлении	901,2	243	134,6	218992	121302	–	168526	418519
					108,4	64,75	97690	58353	–	31001	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,1	90,12						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	45,06						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2692	121302					
				45,06	1295	58353					

2 1291-2419-0101 СРД-2-419-01-01	Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную с обочин, откосов и полосы отвода НР = 108 %	1000 м2	300,34	658,63	323,04	197813	97022	–	159261	385640
				335,59	155,4	100791	46673	–	28566	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,37	111,1258						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,12	36,0408						
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,12	2692	97022					
			36,0408	1295	46673					
3 1291-0269-0101 СРД-269-01-01	Уборка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним, в зимнее время НР=108%	100 м2 площади	2,4	4208,48	–	10100	–	–	10908	22689
				4208,48	–	10100	–	–	1681	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	4,64	11,136						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
4 1291-0277-0101 СРД-277-01-01	Очистка дорог от снега автогрейдером среднего типа, снег уплотненный, толщина снежного покрова до 100 мм НР = 108 %	км прохода	450,6	1958,71	1958,71	882595	882595	–	171057	1137944
				–	351,50	–	158386	–	84292	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,19	85,614						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,19	10309	882595					
			85,614	1850	158386					
5 1291-0278-0201 СРД-278-02-01	Очистка обочин дороги от снежных валов автогрейдером среднего типа НР = 108 %	км	450,6	1546,35	1546,35	696785	696785	–	135045	898377
				–	277,50	–	125042	–	66546	

0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15	67,59						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,15	10309	696785					
			67,59	1850	125042					
6 1291-0290-0301 СРД-290-03-01	Россыпь противогололедного материала комбинированной дорожной машиной (пескосоляная смесь из расчета: при снежном накате 250 г/м2) НР = 108 %	1000 м2	50	434,88	434,88	21744	21744	–	5703	29643
				–	105,62	–	5281	–	2196	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	4						
3105-0502-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	маш.-ч	0,008	3448	1379					
			0,4	1548	619					
3201-0211-0201	Комбинированная дорожная машина	маш.-ч	0,072	5657	20365					
			3,6	1295	4662					
2113-0816-2591	Пескосоляная смесь	г/м2	250	0	0					
			12500							
7 1291-0339-0101 СРД-339-01-01	Приготовление песко-соляной смеси на площадке автогрейдером среднего типа (135 л.с.) НР = 108 %	100 м3 смеси	0,08667	180177,68	21645,32	15616	1876	13740	364	17258
				0	3888,31	0	337	–	1278	

0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0	0				
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,1	0,18201				
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш,-час	2,1 / 0,182007	10309 / 1850	1876 / 337			
2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	92 / 7,97364	1102	8787			
счет	Соль	м3	8 / 0,69336	7142,86	4953			
8 4102-0102-1902	Перевозка строительных грузов (песок) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	11,9605	3304 / 0		39517 / 0	– / –	0 / 3161	42679
9 4102-0102-1991	Перевозка строительных грузов (песок) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км К=79,000	т·км	944,879	19 / 0		17953 / 0	– / –	0 / 1436	19389
10 4102-0102-1902	Перевозка строительных грузов (соль) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	0,6934	3304 / 0		2291 / 0	– / –	0 / 183	2474

11 4102-0102-1991	Перевозка строительных грузов (соль) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км К=58,000	т·км	40,217	19	764	–	0	825
				0	0	–	61	

Итого по смете	2 975 438
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	208 582
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 821 323
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	394 071
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 740
- перевозка грузов, тенге	60 525
Накладные расходы, тенге	650 865
- в т.ч. зарплата, тенге	58 578
Сметная прибыль (8 %), тенге	220 403
Итого в текущих ценах, тенге	2 975 438
НДС 12 %	357 053
Всего	3 332 491

ЗАКАЗЧИК

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Жакупов К.С.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____ Бейм И.Д.

Куратор: главный специалист производственного отдела автодорог

_____ Мухтар Б.М.

Руководитель технического отдела автомобильных дорог

_____ Омар Н.Е.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Нурал"

_____ Жансултанов С.Т.