ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	**Регистрационный номер** ESF-940340001162-20201118-71857144	1.1.	**Номер учетной системы** 00000000044
2.	**Дата выписки** 18.11.2020 — 2.1 Дата выписки на бумажном носителе	3.	**Дата совершения оборота** 18.11.2020
4.	Исправленный [ ] — 4.1 Дата выписки	5.	Дополнительный [ ] — 5.1 Дата выписки
4.2	Номер учетной системы — 4.3 Регистрационный номер	5.2	Номер учетной системы — 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 940340001162 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик — 7.1 **Доля участия**

Производственный кооператив "Сапак"

8. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Зейнулла Шукурова, дом № 26Г

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1. серия 33001 — 9.2. номер 0005845

9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]

10. Категория поставщика

A	Комитент	B	Комиссионер
C	Экспедитор	D	Лизингодатель
E	Участник СРП	10.1. количество	
F	Участник договора о совместной деятельности		
G	Экспортер	H	Международный перевозчик
I	Доверитель		

11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ54856000000003190612
14.	БИК KCJBKZKX	15.	Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 070140002001 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель — 17.1 **Доля участия**

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"

18. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, строение 1

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	Комитент	B	Комиссионер
C	Лизингополучатель	20.1. количество	
D	Участник договора совместной деятельности		
E	[v] Государственное учреждение	F	Нерезидент
G	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП		
H	Доверитель	I	Розничная реализация
		J	Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК KZ70070102KSN3301000	23.	Назначение платежа Строительные услуги
22.	Код товара, работ, услуг	24.	БИК KKMEKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель	26.	Грузополучатель
25.1	ИИН/БИН 940340001162	26.1	ИИН/БИН 070140002001
25.2	Наименование Производственный кооператив "Сапак"	26.2	Наименование ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
25.3	Адрес отправки Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Зейнулла Шукурова, дом № 26Г	26.3	Адрес доставки Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, строение 1
		26.4	Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер 25

27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 04.05.2020

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер 45

32.2 дата 18.11.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Реконструкция межквартальных тепловых сетей от УТ-16 до ж/домов микрорайона Шугыла № 49,50,51,52 в г. Кызылорда за октябрь 2020 г.				1	40 906 418,87	40 906 418,87	0	0	40 906 418,87	12%	4 908 770 ,27	45 815 189,14			1	
				Всего по счету				**40 906 418,87**			**40 906 418,87**		**4 908 770 ,27**	**45 815 189,14**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	**ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**	yKgJKGk2OS29+6uRV8yIW5b34Mmn238j/dxIGStAQbyiuYHDeQ28bOEQXRvB5A0k ng5h3vcbIBME7EEVfoCAcw==
45.	**ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**	
46.	**Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**	Буртебаева Айнур Темирхановна

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области",Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, строение 1** — **070140002001**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Производственный кооператив "Сапак",Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Зейнулла Шукурова, дом № 26Г** — **940340001162**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 25 от 04.05.2020 год.

Номер документа	Дата составления
45	**18.11.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция межквартальных тепловых сетей от УТ-16 до ж/домов микрорайона Шугыла № 49,50,51,52 в г. Кызылорда за октябрь 2020 г.			усл	1	45 815 189,14	45 815 189,14	4 908 770,27
				Итого	1	x	45 815 189,14	4 908 770,27

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.11.2020

М.П.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан от «19» марта 2015г. № 229

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области»
Подрядчик: ПК «Сапак»
Наименование объекта: Реконструкция межквартальных тепловых сетей от УТ-16 до ж/домов микрорайона Шугыла № 49,50,51,52 в г.Кызылорда

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		25	04.05.2020 г	Областной бюджет	279038005431	ПК «Сапак»	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО по стройке	341 356 088,30									
В т. ч за отчетный месяц	45 815 189,14	40 906 418,88							4 908 770,26	45 815 189,14

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН-070140002001
Зам.руководителя управления _____ Е.Жанабаев

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства
БИН-070140002001
_____ Е.Алпысбаев

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Мулан"
БИН-010840004508
_____ Д.Бахрадинова

ПОДРЯДЧИК:
ПК"Сапак"

БИН-940340001162
_____ Садыков С.

ТЕХ.НАДЗОР: ТОО "СК Энерго-ОИЛ"
БИН-150740012385

№KZ50VJE00024808
№KZ92VJE00025022
№KZ34VJE00024805
_____ Туреходжаев Б.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
Подрядчик: ПК "Сапак"
Наименование объекта: Реконструкция межквартальных тепловых сетей от УТ-16 до ж/домов микрорайона Шугыла № 49 ,50, 51, 52 в г.Кызылорда
Договор: № 25 от 04.05.2020 года

Акт выполненных работ
за октябрь месяц 2020 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ по чертежам КЖ								
		РАЗДЕЛ 4.КАНАЛ НЕПРОХОДНОЙ								
242	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	169,2	7058,96	1941,82	1194376,24	328556,27	396880,03	3,33	563,44
		м3 сборных конструкций		2632,63	528,55	445441,23	89430,11	62,1	0,55	93,78
		Накладные расходы -		2345,63		396880,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		1963,09				332155,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		382,54				64725,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		752,37		127301,00				
		Сметная стоимость				1718557,00				
245	21-040303-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92	5,541665	44924,40	--	248956,00	--	10555,73	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		1904,79		10556,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1904,79				10556,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3746,34		20761,00				
		Сметная стоимость				280273,00				
247	21-040302-0233 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	3,3	51081,50	--	168568,95	--	7147,32	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		2165,86		7147,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2165,86				7147,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4259,79		14057,00				
		Сметная стоимость				189774,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
248	21-040302-0234 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92								
			58,78	50736,53	--	2982293,23	--	126449,23	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		2151,23		126449,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2151,23				126449,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4231,02		248699,00				
		Сметная стоимость				3357442,00				
249	21-040302-0235 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92								
			7,12	49537,86	--	352709,56	--	14954,89	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		2100,41		14955,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2100,41				14955,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4131,06		29413,00				
		Сметная стоимость				397078,00				
250	21-040302-0236 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 2,0 м3 СТ РК 937-92								
			19,45523	47783,46	--	929638,30	--	39416,66	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		2026,02		39417,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2026,02				39417,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3984,76		77524,00				
		Сметная стоимость				1046579,00				
		ПОДГОТОВКА ПОД ДНИЩЕ канала								
251	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В7,5 W6.F100 Устройство								
			28,29	21690,61	649,02	613627,37	18360,65	41125,13	1,35	38,19
		м3		906,11	150,17	25633,75	4248,38	48,5	0,18	5,13
		Накладные расходы -		1453,70		41125,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		512,30				14493,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		941,40				26632,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1851,54		52380,00				
		Сметная стоимость				707133,00				
252	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование								
			0,4409	9757,82	887,24	4302,22	391,19	2233,25	11,60	5,11
		т		8840,59	359,99	3897,82	158,72	48,5	0,38	0,17
		Накладные расходы -		5065,22		2233,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		4462,28				1967,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		602,93				266,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1185,84		523,00				
		Сметная стоимость				7058,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
253	21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012								
			0,4628	220947,78	--	102252,43	--	4335,50	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		9368,19		4336,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		9368,19				4336,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18425,28		8527,00				
		Сметная стоимость				115115,00				
254	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство								
			282,9	624,38	18,59	176636,80	5259,43	52865,76	0,36	100,71
		м2 стяжки		243,35	9,32	68842,97	2635,95	60,9	0,01	3,59
		Накладные расходы -		186,87		52866,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		153,87				43531,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		33,00				9335,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		64,90		18360,00				
		Сметная стоимость				247863,00				
255	11-130501-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка гидроизолом в 1 слой								
			282,9	1257,60	59,60	355774,63	16860,16	149023,34	0,94	265,93
		м2		814,09	23,90	230305,21	6762,13	54,2	0,03	8,49
		Накладные расходы -		526,77		149023,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		454,19				128490,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		72,58				20533,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		142,75		40384,00				
		Сметная стоимость				545182,00				
256	11-130501-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101								
			282,9	711,74	59,60	201351,47	16860,16	67727,15	0,40	113,16
		м2		346,42	23,90	98002,22	6762,13	54,2	0,03	8,49
		Накладные расходы -		239,40		67727,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		200,72				56782,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		38,69				10945,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		76,09		21526,00				
		Сметная стоимость				290605,00				
257	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство								
			282,9	624,38	18,59	176636,80	5259,43	52865,76	0,36	100,71
		м2 стяжки		243,35	9,32	68842,97	2635,95	60,9	0,01	3,59
		Накладные расходы -		186,87		52866,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		153,87				43531,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		33,00				9335,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		64,90		18360,00				
		Сметная стоимость				247863,00				
258	11-130501-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка гидроизолом в 1 слой								
			235,2	1257,60	59,60	295787,17	14017,36	123896,39	0,94	221,09
		м2		814,09	23,90	191473,26	5621,96	54,2	0,03	7,06
		Накладные расходы -		526,77		123896,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		454,19				106826,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		72,58				17071,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		142,75		33575,00				
		Сметная стоимость				453258,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
259	11-130501-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101								
			235,2	711,74	59,60	167401,43	14017,36	56307,62	0,40	94,08
		м2		346,42	23,90	81477,98	5621,96	54,2	0,03	7,06
		Накладные расходы -		239,40		56308,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		200,72				47208,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		38,69				9099,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		76,09		17897,00				
		Сметная стоимость				241606,00				
260	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню								
			1003,3	877,58	23,14	880472,86	23221,35	337478,28	0,61	613,02
		м2 оштукатуриваемой поверхности		506,10	17,61	507767,53	17666,19	54,8	0,02	24,08
		Накладные расходы -		336,37		337478,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		286,99				287938,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		49,38				49541,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		97,12		97436,00				
		Сметная стоимость				1315387,00				
261	11-080201-1601 РСНБ РК 2015	Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка								
			1003,3	3495,48	314,99	3507016,71	316026,20	591584,07	1,11	1113,66
		м2 стенки		814,37	19,24	817061,13	19301,05	50,8	0,02	19,87
		Накладные расходы -		589,64		591584,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		423,47				424872,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		166,16				166712,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		326,81		327888,00				
		Сметная стоимость				4426489,00				
262	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство								
			1316,25	624,38	18,59	821838,79	24470,57	245968,75	0,36	468,58
		м2 стяжки		243,35	9,32	320305,96	12264,30	60,9	0,01	16,72
		Накладные расходы -		186,87		245969,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		153,87				202535,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		33,00				43433,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		64,90		85425,00				
		Сметная стоимость				1153232,00				
263	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101								
			1316,25	193,09	6,34	254150,62	8346,78	18377,08	0,01	11,58
		м2 стяжки		6,02	3,08	7917,68	4055,91	60,9	0,00	5,53
		Накладные расходы -		13,96		18377,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		5,54				7292,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		8,42				11085,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16,56		21802,00				
		Сметная стоимость				294330,00				
264	11-130501-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка гидроизолом в 1 слой								
			1316,25	1257,60	59,60	1655314,07	78445,34	693361,52	0,94	1237,28
		м2		814,09	23,90	1071542,00	31462,19	54,2	0,03	39,49
		Накладные расходы -		526,77		693362,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		454,19				597828,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		72,58				95533,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		142,75		187894,00				
		Сметная стоимость				2536570,00				
265	11-130501-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101								
			1316,25	711,74	59,60	936828,82	78445,34	315114,38	0,40	526,50
		м2		346,42	23,90	455975,33	31462,19	54,2	0,03	39,49
		Накладные расходы -		239,40		315114,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		200,72				264191,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		38,69				50923,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		76,09		100155,00				
		Сметная стоимость				1352099,00				
266	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.(20мм-50мм)уклон. Устройство								
			1316,25	624,38	18,59	821838,79	24470,57	245968,75	0,36	468,58
		м2 стяжки		243,35	9,32	320305,96	12264,30	60,9	0,01	16,72
		Накладные расходы -		186,87		245969,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		153,87				202535,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		33,00				43433,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		64,90		85425,00				
		Сметная стоимость				1153232,00				
267	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101								
			1316,25	289,63	9,51	381225,92	12520,16	27565,62	0,01	17,37
		м2 стяжки		9,02	4,62	11876,51	6083,87	60,9	0,01	8,29
		Накладные расходы -		20,94		27566,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		8,31				10938,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		12,63				16628,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		24,85		32703,00				
		Сметная стоимость				441495,00				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			17228999,16	985528,31			5959,00
		Накладные расходы -	Тенге			3621202,23				
		Сметная прибыль -	Тенге			1668016,11				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			22518217,50				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6266,53
		Сметная заработная плата -	Тенге				4985106,84			
		РАЗДЕЛ 5.ДРЕНАЖНЫЕ КОЛОДЦЫ								
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК2,3(2ШТ)								
268	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3								
			120,38	86,69	80,73	10435,69	9718,20	2474,70	0,01	1,07
		м3 грунта		5,96	21,44	717,48	2581,27	59,1	0,02	2,32
		Накладные расходы -		20,56		2475,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		16,20				1950,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		4,36				525,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,58		1033,00				
		Сметная стоимость				13943,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
269	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2								
			99,504	13,48	13,48	1341,33	1341,33	315,67	--	--
		м3 грунта		--	4,22	--	420,09	59,1	0,00	0,38
		Накладные расходы -		3,17		316,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		2,50				248,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		0,68				67,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,33		133,00				
		Сметная стоимость				1790,00				
270	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2								
			4	1332,94	--	5331,78	--	3510,75	1,85	7,39
		м3 грунта		1332,94	--	5331,78	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		877,69		3511,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		787,77				3151,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		89,92				360,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		176,85		707,00				
		Сметная стоимость				9550,00				
271	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2								
			21,636	637,36	--	13789,92	--	9080,09	0,97	21,03
		м3 грунта		637,36	--	13789,92	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		419,67		9080,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		376,68				8150,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		43,00				930,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		84,56		1830,00				
		Сметная стоимость				24700,00				
272	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками								
			86,544	117,21	50,40	10143,74	4361,75	5151,40	0,11	9,35
		м3 уплотненного грунта		66,81	21,74	5781,99	1881,74	59,1	0,03	2,27
		Накладные расходы -		59,52		5151,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		52,33				4529,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		7,19				622,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,14		1224,00				
		Сметная стоимость				16519,00				
273	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем								
			5,8	183,19	22,11	1062,52	128,21	252,75	0,07	0,40
		м2 площади уплотнения		49,12	7,29	284,90	42,28	60,9	0,01	0,05
		Накладные расходы -		43,58		253,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		34,35				199,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		9,22				53,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18,14		105,00				
		Сметная стоимость				1420,00				
274	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство								
			5,8	624,38	18,59	3621,40	107,83	1083,85	0,36	2,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 стяжки		243,35	9,32	1411,41	54,04	60,9	0,01	0,07
		Накладные расходы -		186,87		1084,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		153,87				892,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		33,00				191,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		64,90		376,00				
		Сметная стоимость				5082,00				
275	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	5,8	193,09	6,34	1119,90	36,78	80,98	0,01	0,05
		м2 стяжки		6,02	3,08	34,89	17,87	60,9	0,00	0,02
		Накладные расходы -		13,96		81,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		5,54				32,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		8,42				49,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16,56		96,00				
		Сметная стоимость				1297,00				
276	11-130501-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка гидроизолом в 1 слой	5,8	1257,60	59,60	7294,07	345,67	3055,27	0,94	5,45
		м2		814,09	23,90	4721,70	138,64	54,2	0,03	0,17
		Накладные расходы -		526,77		3055,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		454,19				2634,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		72,58				421,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		142,75		828,00				
		Сметная стоимость				11177,00				
277	11-130501-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101	5,8	711,74	59,60	4128,10	345,67	1388,54	0,40	2,32
		м2		346,42	23,90	2009,24	138,64	54,2	0,03	0,17
		Накладные расходы -		239,40		1389,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		200,72				1164,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		38,69				224,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		76,09		441,00				
		Сметная стоимость				5958,00				
278	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	4,6	624,38	18,59	2872,14	85,52	859,61	0,36	1,64
		м2 стяжки		243,35	9,32	1119,40	42,86	60,9	0,01	0,06
		Накладные расходы -		186,87		860,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		153,87				708,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		33,00				152,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		64,90		299,00				
		Сметная стоимость				4030,00				
279	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	5,8	193,09	6,34	1119,90	36,78	80,98	0,01	0,05
		м2 стяжки		6,02	3,08	34,89	17,87	60,9	0,00	0,02
		Накладные расходы -		13,96		81,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		5,54				32,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		8,42				49,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16,56		96,00				
		Сметная стоимость				1297,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
280	21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012								
			0,01636	220947,78	--	3614,71	--	153,26	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		9368,19		153,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		9368,19				153,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18425,28		301,00				
		Сметная стоимость				4069,00				
281	11-230601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые								
			2,248	45285,65	6993,07	101802,15	15720,42	26106,51	15,87	35,67
		м3 конструкций колодца		12397,67	2576,30	27869,96	5791,52	62,1	2,44	5,49
		Накладные расходы -		11613,22		26107,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		9298,83				20904,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2314,38				5203,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4551,91		10233,00				
		Сметная стоимость				138141,00				
282	21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10								
			2	9869,18	--	19738,36	--	836,91	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		418,45		837,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		418,45				837,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		823,01		1646,00				
		Сметная стоимость				22221,00				
283	21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9								
			6	10681,26	--	64087,56	--	2717,31	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		452,89		2717,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		452,89				2717,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		890,73		5344,00				
		Сметная стоимость				72149,00				
284	21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1								
			2	8835,87	--	17671,74	--	749,28	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		374,64		749,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		374,64				749,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		736,84		1474,00				
		Сметная стоимость				19895,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
285	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3								
			4	2314,62	--	9258,48	--	392,56	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		98,14		393,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		98,14				393,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		193,02		772,00				
		Сметная стоимость				10423,00				
286	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6								
			2	5323,51	--	10647,02	--	451,43	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		225,72		451,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		225,72				451,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		443,94		888,00				
		Сметная стоимость				11986,00				
287	23-030101-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99								
			2	31327,37	--	62654,74	--	2656,56	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		1328,28		2657,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1328,28				2657,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2612,45		5225,00				
		Сметная стоимость				70536,00				
288	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство								
			3,6	958,89	40,45	3452,01	145,61	733,03	0,36	1,30
		м2 покрытия		246,77	9,94	888,35	35,78	60,9	0,03	0,10
		Накладные расходы -		203,62		733,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		156,33				563,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		47,29				170,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		93,00		335,00				
		Сметная стоимость				4520,00				
289	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501								
			3,6	-431,20	-10,87	-1552,33	-39,12	-143,55	-0,04	-0,15
		м2 покрытия		-28,44	-5,58	-102,37	-20,07	60,9	-0,01	-0,03
		Накладные расходы -		39,87		144,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		20,71				75,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		19,16				69,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		37,69		136,00				
		Сметная стоимость				-1273,00				
290	11-110101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Железнение								
			3,6	94,39	2,02	339,81	7,28	202,72	0,10	0,36
		м2 покрытия		81,90	0,50	294,85	1,79	60,9	0,00	0,00
		Накладные расходы -		56,31		203,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		50,18				181,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		6,13				22,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,06		43,00				
		Сметная стоимость				586,00				
291	11-080201-1601 РСНБ РК 2015	Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка								
			25,86	3495,48	314,99	90393,15	8145,56	15248,05	1,11	28,70
		м2 стенки		814,37	19,24	21059,70	497,48	50,8	0,02	0,51
		Накладные расходы -		589,64		15248,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		423,47				10951,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		166,16				4297,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		326,81		8451,00				
		Сметная стоимость				114092,00				
292	11-130501-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка гидроизолом в 1 слой								
			25,86	1257,60	59,60	32521,50	1541,19	13622,28	0,94	24,31
		м2		814,09	23,90	21052,29	618,13	54,2	0,03	0,78
		Накладные расходы -		526,77		13622,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		454,19				11745,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		72,58				1877,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		142,75		3692,00				
		Сметная стоимость				49835,00				
293	11-130501-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101								
			25,86	711,74	59,60	18405,62	1541,19	6190,97	0,40	10,34
		м2		346,42	23,90	8958,42	618,13	54,2	0,03	0,78
		Накладные расходы -		239,40		6191,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		200,72				5190,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		38,69				1000,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		76,09		1968,00				
		Сметная стоимость				26564,00				
294	11-150208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону								
			25,86	1146,87	45,00	29658,13	1163,62	10387,97	0,73	18,88
		м2 оштукатуриваемой поверхности		583,90	34,19	15099,60	884,13	54,8	0,05	1,21
		Накладные расходы -		401,70		10388,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		338,71				8759,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		62,99				1629,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		123,89		3204,00				
		Сметная стоимость				43250,00				
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК1-ДК5-ДК7(4ШТ)								
295	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3								
			121,832	86,69	80,73	10561,56	9835,42	2504,55	0,01	1,08
		м3 грунта		5,96	21,44	726,14	2612,41	59,1	0,02	2,35
		Накладные расходы -		20,56		2505,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		16,20				1973,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		4,36				531,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,58		1045,00				
		Сметная стоимость				14111,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
296	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2								
			83,52	13,48	13,48	1125,86	1125,86	264,97	--	--
		м3 грунта		--	4,22	--	352,61	59,1	0,00	0,32
		Накладные расходы -		3,17		265,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		2,50				208,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		0,68				57,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,33		111,00				
		Сметная стоимость				1502,00				
297	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2								
			3,888	1332,94	--	5182,49	--	3412,45	1,85	7,18
		м3 грунта		1332,94	--	5182,49	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		877,69		3412,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		787,77				3063,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		89,92				350,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		176,85		688,00				
		Сметная стоимость				9283,00				
298	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2								
			21,04	637,36	--	13410,05	--	8829,96	0,97	20,45
		м3 грунта		637,36	--	13410,05	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		419,67		8830,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		376,68				7925,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		43,00				905,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		84,56		1779,00				
		Сметная стоимость				24019,00				
299	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками								
			83,52	117,21	50,40	9789,30	4209,34	4971,40	0,11	9,02
		м3 уплотненного грунта		66,81	21,74	5579,96	1815,99	59,1	0,03	2,19
		Накладные расходы -		59,52		4971,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		52,33				4371,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		7,19				600,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,14		1181,00				
		Сметная стоимость				15942,00				
300	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем								
			11,6	183,19	22,11	2125,04	256,42	505,49	0,07	0,79
		м2 площади уплотнения		49,12	7,29	569,79	84,55	60,9	0,01	0,10
		Накладные расходы -		43,58		505,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		34,35				398,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		9,22				107,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18,14		210,00				
		Сметная стоимость				2841,00				
301	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство								
			11,6	624,38	18,59	7242,80	215,66	2167,70	0,36	4,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 стяжки		243,35	9,32	2822,83	108,08	60,9	0,01	0,15
		Накладные расходы -		186,87		2168,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		153,87				1785,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		33,00				383,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		64,90		753,00				
		Сметная стоимость				10163,00				
302	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101								
			11,6	193,09	6,34	2239,81	73,56	161,96	0,01	0,10
		м2 стяжки		6,02	3,08	69,78	35,74	60,9	0,00	0,05
		Накладные расходы -		13,96		162,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		5,54				64,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		8,42				98,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16,56		192,00				
		Сметная стоимость				2594,00				
303	11-130501-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка гидроизолом в 1 слой								
			11,6	1257,60	59,60	14588,14	691,33	6110,54	0,94	10,90
		м2		814,09	23,90	9443,41	277,27	54,2	0,03	0,35
		Накладные расходы -		526,77		6111,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		454,19				5269,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		72,58				842,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		142,75		1656,00				
		Сметная стоимость				22355,00				
304	11-130501-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101								
			11,6	711,74	59,60	8256,19	691,33	2777,08	0,40	4,64
		м2		346,42	23,90	4018,47	277,27	54,2	0,03	0,35
		Накладные расходы -		239,40		2777,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		200,72				2328,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		38,69				449,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		76,09		883,00				
		Сметная стоимость				11916,00				
305	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство								
			11,6	624,38	18,59	7242,80	215,66	2167,70	0,36	4,13
		м2 стяжки		243,35	9,32	2822,83	108,08	60,9	0,01	0,15
		Накладные расходы -		186,87		2168,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		153,87				1785,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		33,00				383,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		64,90		753,00				
		Сметная стоимость				10163,00				
306	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101								
			11,6	193,09	6,34	2239,81	73,56	161,96	0,01	0,10
		м2 стяжки		6,02	3,08	69,78	35,74	60,9	0,00	0,05
		Накладные расходы -		13,96		162,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		5,54				64,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		8,42				98,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16,56		192,00				
		Сметная стоимость				2594,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
307	11-230601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые								
			3,536	45285,65	6993,07	160130,07	24727,49	41064,33	15,87	56,11
		м3 конструкций колодца		12397,67	2576,30	43838,16	9109,79	62,1	2,44	8,63
		Накладные расходы -		11613,22		41064,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		9298,83				32881,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2314,38				8184,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4551,91		16096,00				
		Сметная стоимость				217290,00				
308	21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10								
			4	9869,18	--	39476,72	--	1673,81	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		418,45		1674,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		418,45				1674,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		823,01		3292,00				
		Сметная стоимость				44443,00				
309	21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9								
			8	10681,26	--	85450,08	--	3623,08	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		452,89		3623,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		452,89				3623,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		890,73		7126,00				
		Сметная стоимость				96199,00				
310	21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1								
			4	8835,87	--	35343,48	--	1498,56	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		374,64		1499,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		374,64				1499,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		736,84		2947,00				
		Сметная стоимость				39789,00				
311	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3								
			8	2314,62	--	18516,96	--	785,12	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		98,14		785,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		98,14				785,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		193,02		1544,00				
		Сметная стоимость				20846,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6								
			4	5323,51	--	21294,04	--	902,87	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		225,72		903,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		225,72				903,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		443,94		1776,00				
		Сметная стоимость				23973,00				
313	23-030101-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99								
			4	31327,37	--	125309,48	--	5313,12	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		1328,28		5313,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1328,28				5313,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2612,45		10450,00				
		Сметная стоимость				141072,00				
314	21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012								
			0,03272	220947,78	--	7229,41	--	306,53	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		9368,19		307,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		9368,19				307,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18425,28		603,00				
		Сметная стоимость				8139,00				
315	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство								
			7,2	958,89	40,45	6904,01	291,21	1466,06	0,36	2,60
		м2 покрытия		246,77	9,94	1776,71	71,57	60,9	0,03	0,20
		Накладные расходы -		203,62		1466,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		156,33				1126,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		47,29				340,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		93,00		670,00				
		Сметная стоимость				9040,00				
316	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501								
			7,2	-431,20	-10,87	-3104,67	-78,25	-287,10	-0,04	-0,30
		м2 покрытия		-28,44	-5,58	-204,74	-40,15	60,9	-0,01	-0,05
		Накладные расходы -		39,87		287,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		20,71				149,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		19,16				138,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		37,69		271,00				
		Сметная стоимость				-2546,00				
317	11-110101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Железнение								
			7,2	94,39	2,02	679,61	14,56	405,44	0,10	0,72
		м2 покрытия		81,90	0,50	589,70	3,58	60,9	0,00	0,01
		Накладные расходы -		56,31		405,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		50,18				361,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		6,13				44,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,06		87,00				
		Сметная стоимость				1172,00				
318	11-080201-1601 РСНБ РК 2015	Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка	34	3495,48	314,99	118846,38	10709,55	20047,70	1,11	37,74
		м2 стенки		814,37	19,24	27688,71	654,08	50,8	0,02	0,67
		Накладные расходы -		589,64		20048,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		423,47				14398,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		166,16				5650,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		326,81		11112,00				
		Сметная стоимость				150006,00				
319	11-130501-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка гидроизолом в 1 слой	34	1257,60	59,60	42758,35	2026,32	17910,19	0,94	31,96
		м2		814,09	23,90	27678,96	812,70	54,2	0,03	1,02
		Накладные расходы -		526,77		17910,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		454,19				15442,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		72,58				2468,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		142,75		4853,00				
		Сметная стоимость				65522,00				
320	11-130501-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101	34	711,74	59,60	24199,19	2026,32	8139,71	0,40	13,60
		м2		346,42	23,90	11778,28	812,70	54,2	0,03	1,02
		Накладные расходы -		239,40		8140,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		200,72				6824,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		38,69				1315,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		76,09		2587,00				
		Сметная стоимость				34926,00				
321	11-150208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	34	1146,87	45,00	38993,68	1529,89	13657,81	0,73	24,82
		м2 оштукатуриваемой поверхности		583,90	34,19	19852,53	1162,43	54,8	0,05	1,58
		Накладные расходы -		401,70		13658,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		338,71				11516,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		62,99				2142,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		123,89		4212,00				
		Сметная стоимость				56864,00				
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК4(1ШТ)								
322	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	310,4	86,69	80,73	26908,44	25058,40	6381,02	0,01	2,76
		м3 грунта		5,96	21,44	1850,04	6655,81	59,1	0,02	5,99
		Накладные расходы -		20,56		6381,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		16,20				5027,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		4,36				1354,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,58		2663,00				
		Сметная стоимость				35953,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
323	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2								
			256	13,48	13,48	3450,91	3450,91	812,15	--	--
		м3 грунта		--	4,22	--	1080,80	59,1	0,00	0,97
		Накладные расходы -		3,17		812,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		2,50				639,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		0,68				173,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,33		341,00				
		Сметная стоимость				4604,00				
324	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2								
			16,23024	1332,94	--	21634,00	--	14245,09	1,85	29,99
		м3 грунта		1332,94	--	21634,00	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		877,69		14245,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		787,77				12786,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		89,92				1459,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		176,85		2870,00				
		Сметная стоимость				38749,00				
325	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2								
			64	637,36	--	40791,03	--	26859,20	0,97	62,21
		м3 грунта		637,36	--	40791,03	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		419,67		26859,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		376,68				24107,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		43,00				2752,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		84,56		5412,00				
		Сметная стоимость				73062,00				
326	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками								
			256	117,21	50,40	30005,53	12902,20	15238,01	0,11	27,65
		м3 уплотненного грунта		66,81	21,74	17103,33	5566,24	59,1	0,03	6,72
		Накладные расходы -		59,52		15238,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		52,33				13398,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		7,19				1840,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,14		3619,00				
		Сметная стоимость				48863,00				
327	11-010205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив								
			128	980,95	980,95	125561,78	125561,78	50735,87	--	--
		м3 мокрого грунта		--	575,89	--	73713,87	59,1	0,86	109,82
		Накладные расходы -		396,37		50736,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		340,35				43565,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		56,02				7171,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		110,19		14104,00				
		Сметная стоимость				190401,00				
328	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем								
			2,9	183,19	22,11	531,26	64,11	126,37	0,07	0,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 площади уплотнения		49,12	7,29	142,45	21,14	60,9	0,01	0,03
		Накладные расходы -		43,58		126,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		34,35				100,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		9,22				27,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18,14		53,00				
		Сметная стоимость				710,00				
329	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	2,9	624,38	18,59	1810,70	53,91	541,93	0,36	1,03
		м2 стяжки		243,35	9,32	705,71	27,02	60,9	0,01	0,04
		Накладные расходы -		186,87		542,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		153,87				446,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		33,00				96,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		64,90		188,00				
		Сметная стоимость				2541,00				
330	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	2,9	193,09	6,34	559,95	18,39	40,49	0,01	0,03
		м2 стяжки		6,02	3,08	17,44	8,94	60,9	0,00	0,01
		Накладные расходы -		13,96		40,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		5,54				16,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		8,42				24,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16,56		48,00				
		Сметная стоимость				648,00				
331	11-130501-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка гидроизолом в 1 слой	2,9	1257,60	59,60	3647,04	172,83	1527,63	0,94	2,73
		м2		814,09	23,90	2360,85	69,32	54,2	0,03	0,09
		Накладные расходы -		526,77		1528,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		454,19				1317,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		72,58				210,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		142,75		414,00				
		Сметная стоимость				5589,00				
332	11-130501-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101	2,9	711,74	59,60	2064,05	172,83	694,27	0,40	1,16
		м2		346,42	23,90	1004,62	69,32	54,2	0,03	0,09
		Накладные расходы -		239,40		694,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		200,72				582,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		38,69				112,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		76,09		221,00				
		Сметная стоимость				2979,00				
333	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	2,9	624,38	18,59	1810,70	53,91	541,93	0,36	1,03
		м2 стяжки		243,35	9,32	705,71	27,02	60,9	0,01	0,04
		Накладные расходы -		186,87		542,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		153,87				446,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		33,00				96,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		64,90		188,00				
		Сметная стоимость				2541,00				
334	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	2,9	193,09	6,34	559,95	18,39	40,49	0,01	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 стяжки		6,02	3,08	17,44	8,94	60,9	0,00	0,01
		Накладные расходы -		13,96		40,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		5,54				16,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		8,42				24,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16,56		48,00				
		Сметная стоимость				648,00				
335	21-050301-0106 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,0082	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
336	11-230601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	1,52	45285,65	6993,07	68834,19	10629,46	17652,09	15,87	24,12
		м3 конструкций колодца		12397,67	2576,30	18844,46	3915,97	62,1	2,44	3,71
		Накладные расходы -		11613,22		17652,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		9298,83				14134,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2314,38				3518,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4551,91		6919,00				
		Сметная стоимость				93405,00				
337	21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	1	9869,18	--	9869,18	--	418,45	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		418,45		418,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		418,45				418,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		823,01		823,00				
		Сметная стоимость				11111,00				
338	21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	4	10681,26	--	42725,04	--	1811,54	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		452,89		1812,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		452,89				1812,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		890,73		3563,00				
		Сметная стоимость				48100,00				
339	21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	1	8393,82	--	8393,82	--	355,90	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		355,90		356,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		355,90				356,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		699,98		700,00				
		Сметная стоимость				9450,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
340	21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1								
			1	8835,87	--	8835,87	--	374,64	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		374,64		375,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		374,64				375,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		736,84		737,00				
		Сметная стоимость				9947,00				
341	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3								
			2	2314,62	--	4629,24	--	196,28	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		98,14		196,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		98,14				196,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		193,02		386,00				
		Сметная стоимость				5212,00				
342	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6								
			1	5323,51	--	5323,51	--	225,72	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		225,72		226,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		225,72				226,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		443,94		444,00				
		Сметная стоимость				5993,00				
343	21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012								
			0,00818	220947,78	--	1807,35	--	76,63	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		9368,19		77,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		9368,19				77,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18425,28		151,00				
		Сметная стоимость				2035,00				
344	23-030101-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99								
			1	31327,37	--	31327,37	--	1328,28	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		1328,28		1328,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1328,28				1328,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2612,45		2612,00				
		Сметная стоимость				35268,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
345	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	1,8	958,89	40,45	1726,00	72,80	366,51	0,36	0,65
		м2 покрытия		246,77	9,94	444,18	17,89	60,9	0,03	0,05
		Накладные расходы -		203,62		367,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		156,33				281,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		47,29				85,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		93,00		167,00				
		Сметная стоимость				2260,00				
346	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	1,8	-431,20	-10,87	-776,17	-19,56	-71,77	-0,04	-0,07
		м2 покрытия		-28,44	-5,58	-51,19	-10,04	60,9	-0,01	-0,01
		Накладные расходы -		39,87		72,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		20,71				37,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		19,16				34,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		37,69		68,00				
		Сметная стоимость				-637,00				
347	11-110101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Железнение	1,8	94,39	2,02	169,90	3,64	101,36	0,10	0,18
		м2 покрытия		81,90	0,50	147,43	0,89	60,9	0,00	0,00
		Накладные расходы -		56,31		101,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		50,18				90,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		6,13				11,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,06		22,00				
		Сметная стоимость				293,00				
348	11-080201-1601 РСНБ РК 2015	Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка	16,3	3495,48	314,99	56976,35	5134,28	9611,10	1,11	18,09
		м2 стенки		814,37	19,24	13274,29	313,57	50,8	0,02	0,32
		Накладные расходы -		589,64		9611,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		423,47				6903,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		166,16				2708,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		326,81		5327,00				
		Сметная стоимость				71914,00				
349	11-130501-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка гидроизолом в 1 слой	26,6	1257,60	59,60	33452,12	1585,30	14012,09	0,94	25,00
		м2		814,09	23,90	21654,71	635,82	54,2	0,03	0,80
		Накладные расходы -		526,77		14012,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		454,19				12081,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		72,58				1931,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		142,75		3797,00				
		Сметная стоимость				51261,00				
350	11-130501-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101	26,6	711,74	59,60	18932,31	1585,30	6368,12	0,40	10,64
		м2		346,42	23,90	9214,77	635,82	54,2	0,03	0,80
		Накладные расходы -		239,40		6368,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		200,72				5339,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		38,69				1029,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		76,09		2024,00				
		Сметная стоимость				27324,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
351	11-150208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону								
			26,6	1146,87	45,00	30506,82	1196,92	10685,23	0,73	19,42
		м2 оштукатуриваемой поверхности		583,90	34,19	15531,68	909,43	54,8	0,05	1,24
		Накладные расходы -		401,70		10685,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		338,71				9010,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		62,99				1676,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		123,89		3295,00				
		Сметная стоимость				44487,00				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1913052,00	291084,51			626,84
		Накладные расходы -	Тенге			439479,48				
		Сметная прибыль -	Тенге			188202,52				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2540734,00				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							791,08
		Сметная заработная плата -	Тенге				599189,58			
		РАЗДЕЛ 7.ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ Н3								
357	11-060201-0108 РСНБ РК 2015	Фундаменты сложные. Дополнительные затраты на устройство								
			16,25	1748,92	103,72	28420,00	1685,47	13085,66	1,75	28,44
		м3		1415,99	30,15	23009,92	489,88	48,5	0,03	0,52
		Накладные расходы -		805,27		13086,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		701,38				11397,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		103,89				1688,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		204,34		3320,00				
		Сметная стоимость				44826,00				
358	11-060201-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство								
			16,25	24235,25	299,92	393822,89	4873,74	35549,15	3,06	49,73
		м3		2207,15	87,45	35866,15	1421,04	48,5	0,09	1,50
		Накладные расходы -		2187,64		35549,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		1112,88				18084,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1074,76				17465,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2113,83		34350,00				
		Сметная стоимость				463722,00				
359	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012								
			0,55702	207709,51	--	115698,35	--	4905,61	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		8806,88		4906,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		8806,88				4906,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17321,31		9648,00				
		Сметная стоимость				130252,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
360	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			0,04736	194417,24	--	9207,60	--	390,40	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		8243,29		390,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		8243,29				390,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16212,84		768,00				
		Сметная стоимость				10366,00				
361	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону								
			25	726,68	12,84	18167,11	321,00	3090,87	0,21	5,30
		м2 поверхности		173,63	1,66	4340,86	41,42	50,8	0,00	0,05
		Накладные расходы -		123,63		3091,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		89,05				2226,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		34,59				865,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		68,03		1701,00				
		Сметная стоимость				22959,00				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			565315,95	6880,21			83,46
		Накладные расходы -	Тенге			57021,69				
		Сметная прибыль -	Тенге			49787,01				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			672124,65				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							85,53
		Сметная заработная плата -	Тенге				65169,26			
		РАЗДЕЛ 8.ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ Н4								
362	11-060201-0108 РСНБ РК 2015	Фундаменты сложные. Дополнительные затраты на устройство								
			16,25	1748,92	103,72	28420,00	1685,47	13085,66	1,75	28,44
		м3		1415,99	30,15	23009,92	489,88	48,5	0,03	0,52
		Накладные расходы -		805,27		13086,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		701,38				11397,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		103,89				1688,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		204,34		3320,00				
		Сметная стоимость				44826,00				
363	11-060201-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство								
			16,25	24235,25	299,92	393822,89	4873,74	35549,15	3,06	49,73
		м3		2207,15	87,45	35866,15	1421,04	48,5	0,09	1,50
		Накладные расходы -		2187,64		35549,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		1112,88				18084,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1074,76				17465,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2113,83		34350,00				
		Сметная стоимость				463722,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
364	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012								
			0,55702	207709,51	--	115698,35	--	4905,61	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		8806,88		4906,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		8806,88				4906,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17321,31		9648,00				
		Сметная стоимость				130252,00				
365	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			0,04712	194417,24	--	9160,94	--	388,42	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		8243,29		388,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		8243,29				388,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16212,84		764,00				
		Сметная стоимость				10313,00				
366	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону								
			25	726,68	12,84	18167,11	321,00	3090,87	0,21	5,30
		м2 поверхности		173,63	1,66	4340,86	41,42	50,8	0,00	0,05
		Накладные расходы -		123,63		3091,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		89,05				2226,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		34,59				865,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		68,03		1701,00				
		Сметная стоимость				22959,00				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			565269,29	6880,21			83,46
		Накладные расходы -	Тенге			57019,71				
		Сметная прибыль -	Тенге			49783,12				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			672072,12				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							85,53
		Сметная заработная плата -	Тенге				65169,26			
		РАЗДЕЛ 9.ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ Н5								
367	11-060201-0108 РСНБ РК 2015	Фундаменты сложные. Дополнительные затраты на устройство								
			16,25	1748,92	103,72	28420,00	1685,47	13085,66	1,75	28,44
		м3		1415,99	30,15	23009,92	489,88	48,5	0,03	0,52
		Накладные расходы -		805,27		13086,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		701,38				11397,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		103,89				1688,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		204,34		3320,00				
		Сметная стоимость				44826,00				
368	11-060201-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство								
			16,25	24235,25	299,92	393822,89	4873,74	35549,15	3,06	49,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		2207,15	87,45	35866,15	1421,04	48,5	0,09	1,50
		Накладные расходы -		2187,64		35549,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		1112,88				18084,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1074,76				17465,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2113,83		34350,00				
		Сметная стоимость				463722,00				
369	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012								
			0,55702	207709,51	--	115698,35	--	4905,61	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		8806,88		4906,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		8806,88				4906,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17321,31		9648,00				
		Сметная стоимость				130252,00				
370	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			0,04674	194417,24	--	9087,06	--	385,29	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		8243,29		385,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		8243,29				385,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16212,84		758,00				
		Сметная стоимость				10230,00				
371	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону								
			25	726,68	12,84	18167,11	321,00	3090,87	0,21	5,30
		м2 поверхности		173,63	1,66	4340,86	41,42	50,8	0,00	0,05
		Накладные расходы -		123,63		3091,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		89,05				2226,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		34,59				865,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		68,03		1701,00				
		Сметная стоимость				22959,00				
		УЗЛЫ СОПРЯЖЕНИЙ (лист23)(19шт)								
372	11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 700 мм. Установка								
			3,7582	734680,61	257938,17	2761076,66	969383,21	637715,12	147,70	555,09
		т фасонных частей		140889,55	73121,50	529491,12	274805,22	62,1	74,55	280,17
		Накладные расходы -		169686,32		637715,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		132900,86				499468,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		36785,45				138247,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		72349,35		271903,00				
		Сметная стоимость				3670695,00				
373	11-060401-0101* РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные В15. Устройство								
			21,47	23788,20	773,69	510732,62	16611,02	48763,54	3,06	65,70
		м3		2303,69	193,76	49460,23	4160,03	48,5	0,23	4,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		2271,24		48764,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		1211,26				26006,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1059,98				22758,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2084,76		44760,00				
		Сметная стоимость				604256,00				
374	21-130816-2203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокладки уплотнительные								
			0,0862219	22505,28	--	1940,45	--	82,28	--	--
		100 м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		954,22		82,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		954,22				82,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1876,76		162,00				
		Сметная стоимость				2185,00				
375	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование								
			0,0874	9757,82	887,24	852,83	77,55	442,70	11,60	1,01
		т		8840,59	359,99	772,67	31,46	48,5	0,38	0,03
		Накладные расходы -		5065,22		443,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		4462,28				390,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		602,93				53,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1185,84		104,00				
		Сметная стоимость				1399,00				
376	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			0,0874	194417,24	--	16992,07	--	720,46	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		8243,29		720,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		8243,29				720,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16212,84		1417,00				
		Сметная стоимость				19130,00				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			3856790,00	992951,99			705,26
		Накладные расходы -	Тенге			744740,72				
		Сметная прибыль -	Тенге			368122,46				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			4969653,18				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							992,45
		Сметная заработная плата -	Тенге				923889,99			
		РАЗДЕЛ 10.ПРОКЛАДКА ТЕПЛОВОЙ СЕТИ ПОД СУЩЕСТВУЮЩИМ ГАЗОПРОВОДОМ (2ШТ)								
377	11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Демонтаж								
			0,02	230905,64	85755,16	4618,11	1715,10	2443,49	183,60	3,67
		км трубопровода		145150,49	28460,90	2903,01	569,22	62,1	38,04	0,76
		Накладные расходы -		122174,33		2443,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		107812,67				2156,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		14361,66				287,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		28246,40		565,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				7627,00				
378	11-220501-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 700 мм. Укладка								
			0,012	1134153,89	389491,72	13609,85	4673,90	6406,63	799,00	9,59
		км трубопровода		624258,70	126204,28	7491,10	1514,45	62,1	169,79	2,04
		Накладные расходы -		533885,63		6407,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		466037,51				5592,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		67848,12				814,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		133443,16		1601,00				
		Сметная стоимость				21618,00				
379	11-221401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр								
			20	1237,47	18,34	24749,46	366,85	10808,04	0,91	18,14
		м трубы, уложенной в футляре		751,28	2,48	15025,54	49,70	62,1	0,00	0,06
		Накладные расходы -		540,40		10808,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		468,09				9362,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		72,32				1446,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		142,23		2845,00				
		Сметная стоимость				38402,00				
380	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью								
			2	22868,02	2193,33	45736,03	4386,65	9972,45	7,99	15,98
		футляр		6163,49	41,42	12326,97	82,83	62,1	0,05	0,10
		Накладные расходы -		4986,23		9972,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		3853,24				7706,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1132,98				2266,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2228,34		4457,00				
		Сметная стоимость				60165,00				
381	23-010501-1529 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 11 - 710x27,2 ГОСТ 18599-2001								
			12	78480,43	--	941765,16	--	39930,84	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		3327,57		39931,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		3327,57				39931,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6544,64		78536,00				
		Сметная стоимость				1060232,00				
382	23-010502-0823 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 315x28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011								
			20	18354,58	--	367091,60	--	15564,68	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		778,23		15565,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		778,23				15565,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1530,63		30613,00				
		Сметная стоимость				413269,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
383	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство								
			6	5162,68	1372,55	30976,08	8235,28	11743,08	2,74	16,44
		шт.		2217,04	468,27	13302,26	2809,60	62,1	0,48	2,88
		Накладные расходы -		1957,18		11743,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		1667,58				10005,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		289,60				1738,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		569,59		3418,00				
		Сметная стоимость				46137,00				
384	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец. Установка								
			0,24	8892,33	4656,75	2134,16	1117,62	928,46	4,93	1,18
		м3 сборных железобетонных конструкций		3805,32	1588,44	913,28	381,23	62,1	1,68	0,40
		Накладные расходы -		3868,58		928,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		3349,52				804,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		519,05				125,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1020,87		245,00				
		Сметная стоимость				3308,00				
385	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)								
			0,24	31514,43	--	7563,46	--	320,69	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		1336,21		321,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1336,21				321,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2628,05		631,00				
		Сметная стоимость				8515,00				
386	23-020304-2228 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Неразъемное соединение ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x57, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			2	13568,11	--	27136,22	--	1150,58	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		575,29		1151,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		575,29				1151,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1131,47		2263,00				
		Сметная стоимость				30550,00				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1465380,14	20495,41			65,00
		Накладные расходы -	Тенге			99268,93				
		Сметная прибыль -	Тенге			125171,93				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1689821,00				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							71,24
		Сметная заработная плата -	Тенге				57369,19			
		РАЗДЕЛ 11.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
393	41-310103-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы металлические. Погрузка								
			30,2629	393,00	--	11893,32	--	504,28	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		16,66		504,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		16,66				504,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32,77		992,00				
		Сметная стоимость				13389,00				
394	41-310103-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы металлические. Разгрузка								
			30,2629	393,00	--	11893,32	--	504,28	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		16,66		504,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		16,66				504,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32,77		992,00				
		Сметная стоимость				13389,00				
395	41-310101-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Грузы железобетонные изделия и конструкции до 6 т. Погрузка								
			2787	294,00	--	819378,00	--	34741,63	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		12,47		34742,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		12,47				34742,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		24,52		68330,00				
		Сметная стоимость				922449,00				
396	41-310101-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Грузы железобетонные изделия и конструкции до 6 т. Разгрузка								
			2787	294,00	--	819378,00	--	34741,63	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		12,47		34742,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		12,47				34742,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		24,52		68330,00				
		Сметная стоимость				922449,00				
397	41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км								
			5702,9629	247,19	--	1409715,40	--	59771,93	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		10,48		59772,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		10,48				59772,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20,61		117559,00				
		Сметная стоимость				1587046,00				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			3072258,00	--			--
		Накладные расходы -	Тенге			130263,78				
		Сметная прибыль -	Тенге			256201,74				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			3458723,52				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			28667064,60	2303820,65			7523,04
		Накладные расходы -	Тенге			5148996,48				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			2705284,89				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			36521345,97				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8292,38
		Сметная заработная плата -	Тенге				6695894,12			

Временные здания и сооружения 1,04%	379822,00
Итого	36901167,97
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных)работ в зимнее время 2,34%	863487,33
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	3078762,73
Итого	40843418,03
В текущих ценах 2019 года К=1,112825	45451576,67
Понижающий коэффициент 0,89999999698	40906418,88
Налог на добавленную стоимость 12%	4908770,26
ВСЕГО ПО АКТУ	45815189,14

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН-070140002001
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства
_____ Е.Алпысбаев

ПОДРЯДЧИК:
ПК"Сапак"
БИН-940340001162
_____ Садыков С.

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО «СК Энерго-OIL»»
БИН-150740012385
KZ56VTE00024808
KZ92VTE00025022
KZ53VTE00024805
_____ Турсеходжаев Б.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Мулан»
БИН-010840004508
_____ Д.Бахрадинова