Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012 г. №170

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области»
Подрядчик: ТОО «Нурал»
Наименование объекта строительства (ремонта) и его адрес: Содержание автомобильной дороги Иртышск – станция Иртышская км 0-67,1 (67,1 км)

С П Р А В К А № 33 от 30.11.2020 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп соглашение № 24/4 к договору № 24 (с учетом доп соглашения № 24/1 № 24/2, № 24/3)	17.01.2020 г. 02.03.2018 г 15.06.2018 г 04.01.2019 г 24.05.2019			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость НДС 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчет-ном месяце (за _____) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	198 568 558,20									
За месяц	4 060 838	3625748								
Удержание аванса	-								435 090	
К оплате	4 060 838								435 090	4 060 838

К оплате: четыре миллиона шестьдесят тысяч восемьсот тридцать восемь тенге

«Заказчик»
Руководитель ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области »

_____ Койсоймасов Р.Е.

«Подрядчик»
Директор ТОО «Нурал»

_____ Жансултанов С.Т.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "Нурал"
Дополнительное соглашение № 24/4 от 17.01.2020 г к договору № 24 от 02.03.2018 года (с учетом доп соглашения № 24/1 от 15.06.2018 г, № 24/2 от 2019-01-04, № 24/3 от 24.05.2019 г)
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Иртышск - станция Иртышская км 0-67,1 (67,1 км)

АКТ № 48

приемки выполненных работ от 30 ноября 2020 года
за ноябрь месяц 2020 года
Содержание автомобильной дороги Иртышск - станция Иртышская км 0-67,1 (67,1 км)

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1291-0345-0101 СРД-345-01-01	Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине "Дорремслужба" на базе: ГАЗ-53, Газель и др. НР = 108 %	км в одном направлении	805,2	243	134,6	195664	108380	–	150574	373937
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)			108,4	64,75	87284	52137	–	27699	
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1	80,52						
			чел-ч	0,05	40,26						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2692	108380					
				40,26	1295	52137					

2	1291-2419-0101 СРД-2-419-01-01	Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную с обочин, откосов и полосы отвода НР = 108 %	1000 м2	401,40	658,63	323,04	264374	129668	–	212850	515402
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)			335,59	155,4	134706	62378	–	38178	
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч чел-ч	0,37 0,12	148,5180 48,168						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,12	2692	129668					
				48,168	1295	62378					
3	1291-0269-0101 СРД-269-01-01	Уборка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним, в зимнее время НР=108%	100 м2 площади	10,8	4208,48	–	45452	–	–	49088	102102
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)			4208,48	–	45452	–	–	7563	
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч чел-ч	4,64 –	50,112 –						
4	1291-0277-0101 СРД-277-01-01	Очистка дорог от снега автогрейдером среднего типа, снег уплотненный, толщина снежного покрова до 100 мм НР = 108 %	км прохода	536,8	1958,71	1958,71	1051436	1051436	–	203780	1355633
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)			–	351,50	–	188685	–	100417	
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч чел-ч	– 0,19	– 101,992						
	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,19	10309	1051436					
				101,992	1850	188685					
5	1291-0278-0201 СРД-278-02-01	Очистка обочин дороги от снежных валов автогрейдером среднего типа НР = 108 %	км	536,8	1546,35	1546,35	830081	830081	–	160879	1070236
					–	277,50	–	148962	–	79277	

0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)									
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
		чел-ч	0,15	80,52						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,15	10309	830081					
			80,52	1850	148962					
6 1291-0290-0301 СРД-290-03-01	Россыпь противогололедного материала комбинированной дорожной машиной (пескосоляная смесь из расчета: при снежном накате 250 г/м2) НР = 108 %	1000 м2	100	434,88	434,88	43488	43488	–	11407	59287
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)			–	105,62	–	10562	–	4392	
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
		чел-ч	0,08	8						
3105-0502-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	маш.-ч	0,008	3448	2758					
			0,8	1548	1238					
3201-0211-0201	Комбинированная дорожная машина	маш.-ч	0,072	5657	40730					
			7,2	1295	9324					
2113-0816-2591	Пескосоляная смесь	г/м2	250	0	0					
			25000							
7 1291-0339-0101 СРД-339-01-01	Приготовление песко-соляной смеси на площадке автогрейдером среднего типа (135 л.с.) НР = 108 %	100 м3 смеси	0,17334	180177,68	21651,09	31232	3753	27479	727	34516
				0	3882,54	0	673	–	2557	

0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)							
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0	0				
		чел-ч	2,1	0,36401				
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш,-час	2,1	10309	3753			
			0,364014	1850	673			
2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	92	1102	17574			
			15,94728					
счет	Соль	м3	8	7142,86	9905			
			1,38672					
8 4102-0102-1902	Перевозка строительных грузов (песок) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	23,921	3304	79035	–	0	85358
				0	0	–	6323	
9 4102-0102-1991	Перевозка строительных грузов (песок) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км К=48,000	т·км	1148,208	19	21816	–	0	23561
				0	0	–	1745	
10 4102-0102-1902	Перевозка строительных грузов (соль) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	1,3868	3304	4582	–	0	4949
				0	0	–	367	

11 4102-0102-1991	Перевозка строительных грузов (соль) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км К=27,000							
		т·км	37,444	19	711	–	0	768
				0	0	–	57	

Итого по смете	
в том числе	3 625 748
- зарплата рабочих-строителей, тенге	267 441
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 166 805
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	463 396
- материалы, изделия и конструкции, тенге	27 479
- перевозка грузов, тенге	106 144
Накладные расходы, тенге	789 305
- в т.ч. зарплата, тенге	71 037
Сметная прибыль (8 %), тенге	268 574
Итого в текущих ценах, тенге	3 625 748
НДС 12 %	435 090
Всего	4 060 838

ЗАКАЗЧИК

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Жакупов К.С.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____ Бейм И.Д.

Куратор: главный специалист производственного отдела автодорог

_____ Мухтар Б.М.

Руководитель технического отдела автомобильных дорог

_____ Омар. Н.Е..

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Нурал"

_____ Жансултанов С.Т.