Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012 г. №170

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области»
Подрядчик: ТОО «Нурал»
Наименование объекта строительства (ремонта) и его адрес: Содержание автомобильной дороги Иртышск – Пятирыжск км 0-6,2 (6,2 км)

С П Р А В К А № 33 от 30.11.2020 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп соглашение № 25/4 к договору № 25 (с учетом доп соглашения № 25/1, № 25/2, № 25/3)	21.01.2020 г 02.03.2018 г 12.06.2018 г 04.01.2019 г 24.05.2019 г.			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость НДС 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчет-ном месяце (за _____) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	16 526 403.09									
За месяц	203 129	181 365							21 764	
Удержание аванса	-									
К оплате	203 129								21 764	203 129

К оплате: двести три тысячи сто двадцать девять тенге

«Заказчик»
Руководитель ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области »

_____ Койсоймасов Р.Е.

«Подрядчик»
Директор ТОО «Нурал»

_____ Жансултанов С.Т.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "Нурал"
Дополнительное соглашение № 25/4 от 21.01.2020 г. к договору № 25 от 02.03.2018 года (с учетом доп соглашения № 25/1 от 12.06.2018 г, № 25/2 от 2019-01-04, № 25/3 от 24.05.2019 г.)
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Иртышск - Пятирыжск км 0-6,2 (6,2 км)

АКТ № 38

приемки выполненных работ от 30 ноября 2020 года
за ноябрь месяц 2020 года
Содержание автомобильной дороги Иртышск - Пятирыжск км 0-6,2 (6,2 км)

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1291-0345-0101 СРД-345-01-01	Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине "Дорремслужба" на базе: ГАЗ-53, Газель и др. НР = 108 %	км в одном направлении	74,4	243	134,6	18079	10014	–	13913	34552
					108,4	64,75	8065	4817	–	2559	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,1	7,44						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	3,72						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2692	10014					
				3,72	1295	4817					

2 1291-2419-0101 СРД-2-419-01-01	Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную с обочин, откосов и полосы отвода НР = 108 %	1000 м2	24,94	658,63	323,04	16426	8057	–	13225	32023
				335,59	155,4	8370	3876	–	2372	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,37	9,2278						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,12	2,9928						
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,12	2692	8057					
			2,9928	1295	3876					
3 1291-0277-0101 СРД-277-01-01	Очистка дорог от снега автогрейдером среднего типа, снег уплотненный, толщина снежного покрова до 100 мм НР = 108 %	км прохода	24,8	1958,71	1958,71	48576	48576	–	9415	62630
				–	351,50	–	8717	–	4639	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,19	4,712						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,19	10309	48576					
			4,712	1850	8717					
4 1291-0278-0201 СРД-278-02-01	Очистка обочин дороги от снежных валов автогрейдером среднего типа НР = 108 %	км	12,4	1546,35	1546,35	19175	19175	–	3716	24722
				–	277,50	–	3441	–	1831	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15	1,86						

3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,15	10309	19175					
			1,86	1850	3441					
5 1291-0290-0301 СРД-290-03-01	Россыпь противогололедного материала комбинированной дорожной машиной (пескосоляная смесь из расчета: при снежном накате 250 г/м2) НР = 108 %	1000 м2	14	434,88	434,88	6088	6088	–	1596	8299
				–	105,57	–	1478	–	615	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	1,12						
3105-0502-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	маш.-ч	0,008	3448	386					
			0,112	1548	173					
3201-0211-0201	Комбинированная дорожная машина	маш.-ч	0,072	5657	5702					
			1,008	1295	1305					
2113-0816-2591	Пескосоляная смесь	г/м2	250	0	0					
			3500							
6 1291-0339-0101 СРД-339-01-01	Приготовление песко-соляной смеси на площадке автогрейдером среднего типа (135 л.с.) НР = 108 %	100 м3 смеси	0,02427	180181,29	21651,09	4373	525	3848	102	4833
				0	3882,54	0	94	–	358	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0	0						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,1	0,05097						

3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш,-час	2,1	10309	525			
			0,050967	1850	94			
2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	92	1102	2461			
			2,23284					
счет	Соль	м3	8	7142,86	1387			
			0,19416					
7 4102-0102-1902	Перевозка строительных грузов (песок) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	3,3493	3304	11066	–	0	11951
				0	0	–	885	
8 4102-0102-1991	Перевозка строительных грузов (песок) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км К=24,000	т·км	80,3832	19	1527	–	0	1649
				0	0	–	122	
9 4102-0102-1902	Перевозка строительных грузов (соль) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	0,1942	3304	642	–	0	693
				0	0	–	51	

10 4102-0102-1991	Перевозка строительных грузов (соль) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км К=3,000							
		т·км	0,5826	19	11	–	0	12
				0	0	–	1	

Итого по смете	181 365
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	16 435
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	92 435
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	22 423
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 848
- перевозка грузов, тенге	13 246
Накладные расходы, тенге	41 967
- в т.ч. зарплата, тенге	3 777
Сметная прибыль (8 %), тенге	13 434
Итого в текущих ценах, тенге	181 365
НДС 12 %	21 764
Всего	203 129

ЗАКАЗЧИК

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Жакупов К.С.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____ Бейм И.Д.

Куратор: главный специалист производственного отдела автодорог

_____ Мухтар Б.М.

Руководитель технического отдела автомобильных дорог

_____ Омар. Н.Е..

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Нурал"

_____ Жансултанов С.Т.