Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГКП"Кобдинская районная больница" на ПХВ ГУ"Управление здравоохранения Актюбинской области,Республика Казахстан, Актюбинская область, Хобдинский район, с.Кобда, Иманова,1**	**030340003783**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Строительная компания "Виктория",г.Актобе, ул. 101стр. бригады,14-111**	**061040009195**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 4-18 от 29.04.2020 г	

Номер документа	Дата составления
00000000010	**30.07.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капремонт инфекционного корпуса здания ЦРБ с прилегающей территорией по пдресу ул.Иманова,1п Кобда.Хобдинского р-на Актюб.обл			Работа	1	19 740 697,00	19 740 697,00
				Итого	1	x	19 740 697,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Авилова Н.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Главный врач / Сарекова. Б.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.07.2020

М.П.

Заказчик: ГКП "Кобдинская районная больница" на ПВХ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Строительная Компания "Виктория"

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

Наименование объекта:Капитальный ремонт здания центральной районной больницы с прилегающей территорией по адресу: ул.Иманова в с.Хобда Хобдинского района Актюбинской области

Договор подряда (контракт) № 4-18 от 29.04 . 2020 года.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за июль -месяц 2020 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		4-18	29.04.2020г.				

Наименование пусковых объектов, комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах	СМР в ценах 2018 г. без НДС	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего	36 172 109			36 172 109			4 340 653	40 512 762
в том числе по акту №1. Общестроительные работы	25 345 448	17 625 622		17 625 622			2 115 075	19 740 697
за отчетный месяц:		**17 625 622**		**17 625 622**			**2 115 075**	**19 740 697**

Заказчик
ГКП "Кобдинская районная больница" на ПВХ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области".Гл.врач:
Саренова Б.М.

Технический надзор : **Акмурзин Б.**

АКМУРЗИН БЕКЫТБЕК АМАНОВИЧ
ЭКСПЕРТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
АТТЕСТАТ: № KZ94VJE00022561
№ KZ24VJE00022560 № KZ88VJE00022863

Подрядчик
Директор ТОО СК "Виктория":
Н.Авилова.

Цены региона

Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу

Заказчик: ГКП "Кобдинская районная больница" на ПВХ ГУ "Управление здравоохранения
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Строительная Компания "Виктория"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт здания центральной районной больницы с прилегающей территорией по адресу: ул.Иманова в с.Хобда Хобдинского района Актюбинской области
(наименование, адрес)

Объект : Инфекционный корпус
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 4-18 от 29.04 . 2020 года.

Акт приемки выполненных работ №1 за июль 2020 года
на Общестроительные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Демонтажные работы									
1	1209-0101-0303	Лестницы и крыльца каменные. Разборка маршей по основанию грунта НР = 72 %	м2 горизонтальной проекции	9	6939,02	665,85	62451,14	5992,62	–	42601	113457
					6273,17	301,12	56458,52	2710,07	–	8404	
2	1209-0101-0401	Ступени каменные и железобетонные на сплошном основании. Разборка НР = 72 %	м ступеней	3,6	1755	94,05	6318	338,58	–	4388	11563
					1660,95	31,96	5979,42	115,07	–	856	

3	1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР = 72 %	м2 перегородок	254	1468,12	164,84	372902	41870	–	251898	674784
					1303,28	74,12	331032	18827	–	49984	
4	1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 84 %	м3	1,9074	16788,22	6230,62	32021,85	11884,28	–	21404	57700
					10557,6	2801,62	20137,57	5343,81	–	4274	
5	1205-0101-1502	Перегородки кирпичные. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов НР = 72 %	м2 проемов	1,89	4752,91	168,2	9058,59	317,9	5846	2192	12150
					1531,85	78,75	2895,19	148,85	–	900	
6	1219-0101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора НР = 72 %	т	15	1656,69	–	24850,4	–	–	17892	46162
					1656,69	–	24850,4	–	–	3419	
7	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,055	73677,98	29403,48	4052,29	1617,19	483	1676	6187
					35494,98	8677,04	1952,22	477,24	–	458	

Итого по разделу 1 **922 003**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 470 927
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 62 020
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 27 622
- материалы, изделия и конструкции, тенге 6 328

Накладные расходы, тенге 342 053

Сметная прибыль (8 %), тенге 68 297

Раздел 2 Проемы

8	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	28	1314,91	61,02	36817,56	1708,51	–	25844,37	67675
					1253,89	28,07	35109,05	785,91	–	5012,95	
9	1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР = 72 %	м2	37,58	455,23	22,01	17107,64	826,99	–	12012,39	31450
					433,24	10,73	16280,65	403,23	–	2325,6	
10	1206-0101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие НР = 72 %	м2	10,6	892,29	–	9458,28	–	–	6810	17570
					892,29	–	9458,28	–	–	1301	
11	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2	13,14	3574,01	187,49	46962,54	2463,68	24447,89	19040,02	71283
					1525,95	84,06	20051	1104,61	–	5280,2	
12	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2	4,68	3991,55	194,64	18680,44	910,94	11037,27	6413,09	27101

				1438,46	84,06	6732,24	393,42	–	2007,48		
13	1110-0501-0106 Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2	19,76	2540,47	191,32	50199,72	3780,39	28608	17546,31	73166	
				901,42	85,22	17812	1683,92	–	5419,68		
14	2109-0201-0201 Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	13,14	14961		196588		196588	–	212315	
				–		–		–	15727		
15	2109-0201-0202 Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	4,68	21288		99628		99628	–	107598	
				–		–		–	7970		
16	2109-0201-0403 Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	19,76	20980		414565		414565	–	447730	
				–		–		–	33165		
17	1110-0501-0401 Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	м	10,6	1042,54	5,6	11050,94	59,32	8607,45	2169,88	14278	
				224,52	2,53	2384,17	26,81	–	1058		
18	2109-0205-0107 Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	10,6	2179		23097		23097	–	24945	
19	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали.										
	1208-0101-1804 Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов НР = 72 %	м	10,6	892,09	2,36	9456,19	24,91	6492	2124	12507	
				277,26	1,11	2938,86	11,72	–	926		
20	1108-0201-0703 Решетки приямков металлические. Установка НР = 93 %	т металлических изделий	0,03292	534020,83	10546,28	17579,97	347,18	15667	1562	20673	
				47574,81	3433,09	1566,16	113,02	–	1531		
	Итого по разделу 2					**1 128 290**			3686	1128290	
	в том числе								2458		
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					105 600					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					10 122					

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 418				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					828 738				
	Накладные расходы, тенге					93 522				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					81 725				
	Раздел 3 Двери									
	Металлические двери									
21	1109-0403-0403 Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	21,75	2501,26	56,23	54402,43	1223	8239	31341	92603
				2066,25	22,08	44940,86	480,34	–	6859	
22	1109-0403-0403 Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	21,75	2501,26	56,23	54402,43	1223	8239	31341	92603
				2066,25	22,08	44940,86	480,34	–	6859	
23	2109-0402-0201 Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	6,3	45066		283916		283916	–	306629
				–		–		–	22713	
24	2109-0402-0202 Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	15,45	39885		616223		616223	–	665521
				–		–		–	49298	
	Деревянные двери									
25	1206-0101-0901 Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	71	1698,94	97,38	120625	6914	–	84110	221114
				1601,56	43,79	113711	3109	–	16379	
26	1206-0101-1001 Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	135,03	290,97	–	39290	–	–	28288	72983
				290,96	–	39289	–	–	5406	
27	1110-0107-0106 Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	135,03	1636,13	86,35	220926,63	11740,45	63795	135180	384595
				1076,73	35,61	145391,01	4809,08	–	28489	
28	2109-0102-0102 Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	21,84	17452		381151,68		381152	–	411644
				–		–		–	30492	

29	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	98,28	14856		1460047,66		1460048	–	1576851
					–		–		–	116804	
30	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	4,2	14856		62395,2		62395	–	67387
					–		–		–	4992	
31	2109-0102-0104	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,52	14552		36671,04		36671	–	39605
					–		–		–	2934	
32	2109-0102-0105	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	8,19	15450		126536		126536	–	136658
					–		–		–	10123	
		Итого по разделу 3					**4 068 192**	21100,45	3047212	310259	4068192
		в том числе					388272,73	8878,76		301347	
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					388 273				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					21 100				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 879				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 047 212				
		Накладные расходы, тенге					310 259				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					301 347				
		Раздел 4 Перегородки									
33	1109-0403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж НР = 69 %	м2	8,31	7087,7	520,51	58898,79	4325,45	34	38989	105719
					6563,18	236,67	54539,71	1966,73	–	7831	
34	2109-0201-010	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,24	19333		23972,92		23972,92	–	25891
					–		–		–	1918	
		Итого по разделу 4					**131 610**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					54 540				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 325				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 967				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					34				

		Накладные расходы, тенге				38 989				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				7 831				
		Раздел 5 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		Потолок								
35	1212-0104-0501	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	437,71	158,23	–	69259	–	–	49867	128656
					158,23	–	69260	–	–	9530	
36	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	437,71	793,49	5,21	347318,51	2280,47	121008	180130	569644
					512,83	1,58	224470,82	691,58	–	42196	
37	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемо й поверхности	437,71	820,63	5,43	359197,96	2376,77	111155	197386	601111
					561,25	2,44	245664,74	1068,01	–	44527	
		Стены									
38	1212-0104-0501	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	692,67	158,23	–	109601	–	–	78914	203596
					158,23	–	109603	–	–	15081	
39	1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	692,67	670,7	5,21	464573,77	3608,81	191493	216451	735507
					389,03	1,58	269469,41	1094,42	–	54482	
40	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемо й поверхности	692,67	684,61	5,12	474208,81	3546,47	161242	248813	780863
					446,71	2,3	309422,62	1593,14	–	57842	
		Откосы									
41	1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатурива емой поверхности	105,128	1251,74	46,61	131592,92	4900,02	66928	51060	197265
					568,5	38,62	59765,27	4060,04	–	14612	

42	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	105,128	684,61	5,12	71971,68	538,26	24471	37763	118513
					446,71	2,3	46961,73	241,79	–	8779	
43	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	105,128	684,61	5,12	71971,68	538,26	24471	37763	118513
					446,71	2,3	46961,73	241,79	–	8779	
		Стены/облицовка/									
44	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	198,884	731,87	58,57	145557,23	11648,64	–	100232	265452
					673,31	26,65	133910,59	5300,26	–	19663	
45	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	198,884	4354,3	26,11	866000,60	5192,86	502034	290078	1248565
					1803,94	19,22	358774,80	3822,55	–	92486	
		Итого по разделу 5					**4 967 686**	3111253,16	1202802	1488456	4967686
		в том числе					1874264,70	18113,60			
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 874 265			367976	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 111 253				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					18 114				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 202 802				
		Накладные расходы, тенге					1 488 456				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					367 976				
		Раздел 6 Полы									
		Тип 1									
46	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	218,3	775,71	34,07	169337,49	7437,48	–	119179	311597
					741,64	16,61	161900,01	3625,96	–	23081	
47	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	218,3	710,06	31,75	155006,10	6931,03	76398	70384	243422
					328,34	14,66	71676,62	3200,28	–	18031	
48	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	218,3	3835,02	82,29	837184,87	17963,91	563756	247392	1170938

					1170,24	35,36	255463,39	7719,09	–	86362	
49	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	112,46	559,41	1,86	62911,25	209,18	29555	31245	101689
					294,74	0,8272	33146,46	93,03	–	7533	
		Тип 2									
50	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	573,6	104,33	3,08	59843,69	1766,69	–	42439	110465
					101,26	1,5	58082,74	860,40	–	8183	
51	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	573,6	2895,1	23,78	1660628,20	13641,28	1425998	213624	2024192
					385,27	10,93	220989,00	6270,52	–	149940	
41	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	324,3	264,9	2,55	85906,93	827,41	58551	25209	120004
					81,8	81,8	26527,37	291,2	–	8889	
		Итого по разделу 6					**4 082 308**	48776,97		749471	4082308
							827 786	22060,48		302019	
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					827 786				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					48 777				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					22 060				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 154 258				
		Накладные расходы, тенге					749 471				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					302 019				
		Раздел 7 Ремонтно-строительные работы									
		Устройство перегородок									
53	1205-0101-0908	Перегородки кирпичные армированные толщиной в 0,5 кирпича, с проемами. Устройство. Площадь помещения более 5 м2 НР = 72 %	м2	69	5606,27	269,07	390558,32	18563,57	183238	140738	573800
					2735,57	97,32	188754,26	6714,94	–	42504	
54	1203-0101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом НР = 72 %	м3 кладки	4,335	28843,11	1931,96	125034,88	8375,06	91624	19704	156318
					5775,25	537,71	25036	2330,98	–	11579	
		Разные работы									
55	1209-0101-0901	Поручень деревянный. Ремонт с постановкой заделок прямой части НР = 72 %	заделка в поручне	24	484,54	0,36	11630,27	8,64	1962	6955	20073
					402,5	–	9660,04	–	–	1487	

56	1212-0103-0207	Решетки и ограды. Окраска масляными составами за два раза НР = 72 %	м2	29,5	905,66	0,31	26716,99	9,15	3149	16966	47177
					798,63	0,1379	23559	4,07	–	3495	
57	1115-0403-0902	Полы. Покрытие лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	3,6	689,56	1,17	2482,41	4,2	1967	411	3125
					142,07	0,529	511,44	1,9	–	231	
		Устройство перемычек									
58	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	7	503,71	302,12	3525,96	2114,82	267	1839	5795
					163,39	59,29	1144	415	–	429	
59	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,214	76729		16420		16420	–	17734
					–		–		–	1314	
60	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,4	27407,53	1369,88	10963,01	547,95	8335	1994	13993
					5201,1	276,99	2080,44	110,4	–	1037	
61	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,1045	395808,61	1466,81	41362	153,28	17081	22012	69444
					230887,8	585,04	24128	61,14	–	5070	
62	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,17504	26920,34	14170,03	4712,14	2480,32	1053	1252	6441
					6734,95	3627,54	1179	634,96	–	477	
63	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,69574	30874,55	11704,9	21480,66	8143,57	2507	8946	32861
					15566,4	3069,49	10830,17	2135,57	–	2434	
64	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,18366	89214,05	24476,29	16385,05	4495,31	434	8664	27053
					62376	5993,97	11456	1100,85	–	2004	
65	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,8794	496901		436975		436975	–	471933
										34958	
		Итого по разделу 7					**1 445 746**	44895,87	765012	229481	1445746
		в том числе					298338,35	13509,81		107018	

	- зарплата рабочих-строителей, тенге					298 338				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					44 896				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					13 510				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					765 012				
	Накладные расходы, тенге					229 481				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					107 018				
	Раздел 8 Козырек №1/2шт/									
66	1113-0301-0406 Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,01759	95,85	2,76	1,69	0,05	1	1	2
				42,47	0,28	0,75	–	–	0	
67	1113-0301-1406 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	0,01759	147,87	3,92	2,6	0,07	2	1	3
				49,68	0,55	0,87	0,01	–	0	
68	1112-0101-0716 Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	17,8	751,,07	23,61	13363,01	420,19	1403	10757	26056
				648,65	8,21	11546	146,22	–	1930	
70	1112-0101-0402 Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком НР = 92 %	м примыканий	9	2432,64	61,36	21893,76	552,21	16855	4194	28175
				498,44	8,08	4486,1	72,68	–	2087	
	Площадка									
71	1111-0101-1303 Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	15,5	2253,24	163,36	34925,28	2532,05	28352	4567	42651
				260,71	52,71	4041,03	817,04	–	3159	
72	1111-0101-0209 Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,4	23284,73	9	32598,63	12,6	27595	4692	40273
				3565,02	–	4991,03	–	–	2983	
73	1111-0101-2702 Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	14	3835,02	82,29	53690,25	1152,08	36155	15866	75120
				1170,21	35,36	16383,36	495,04	–	5565	
	Итого по разделу 8					**212 281**	4669,25	110363	40076	212281
	в том числе					41449,14	1530,99		15724	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					91 122				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					16 395				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 459				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					576 748				
	Накладные расходы, тенге					82 091				

		Сметная прибыль (8 %), тенге					61 308				
		Раздел 9 Козырек №2/3шт/									
77	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,00538	95,85	2,75	0,52	0,01	0	0	1
					42,47	0,2758	0,23	–	–	0	
78	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	0,00538	147,87	3,92	0,8	0,02	1	–	1
					49,68	0,5515	0,27	–	–	–	
79	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	7,02	751,07	23,61	5272,5	165,71	553	4242	10276
					648,64	8,21	4553,45	57,67	–	761	
80	1112-0101-0402	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком НР = 92 %	м примыканий	5,4	2432,64	61,36	13136,25	331,33	10113	2516	16905
					498,46	8,08	2692	43,61	–	1252	
		Покрытие крыльца									
83	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	7,74	35239,36	2985,48	272752,64	23107,63	172826	74051	374548
					9924,96	588,6	76819	4555,75	–	27744	
84	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,04958	19313,61	1105,34	957,57	54,8	14	824	1924
					17917,28	334,9	888,34	16,6	–	142	
		Крыльцо №1/3шт									
86	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	7,5	256,9	34,87	1926,72	261,51	1141	578	2705
					69,86	12,13	524	91	–	200	
87	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	3,15	35239,36	2985,48	111003,98	9404,27	70336	30137	152432
					9924,96	588,6	31264	1854,08	–	11291	
88	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,03411	19313,61	1105,34	658,79	37,7	10	567	1323
					17917,28	334,9	611	11,42	–	98	

90	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	9	3835,02	82,29	34515,16	740,63	23242	10199	48292
					1170,24	35,36	10532,16	318,24	–	3577	
		Крыльцо №3/1шт/									
91	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	1,6	256,9	34,87	411,03	55,79	243	123	577
					70	12,13	112	19,41	–	43	
92	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,38	35239,36	2985,48	13390,96	1134,48	8485	3636	18389
					9924,96	588,6	3771	223,67	–	1362	
93	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,00828	19313,61	1105,34	159,92	9,15	2	138	321
					17917,28	334,9	148,32	2,77	–	24	
95	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	1,88	3835,02	82,29	7209,83	154,71	4855	2131	10088
					1170,24	35,36	2200,05	66,48	–	747	
		Крыльцо №4/1шт/									
96	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	2	256,9	34,87	513,79	69,74	304	154	701
					70	12,13	140	24,27	–	53	
97	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,5	35239,36	2985,48	17619,68	1492,74	11164	47284	24196
					9924,96	588,6	4962,48	294,3	–	1792	
98	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,00993	19313,61	1105,34	191,78	10,98	3	165	385
					17917,28	334,9	178	3,38	–	29	
100	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	2,7	3835,02	82,29	10354,55	222,19	6973	3060	14488
					1170,24	35,36	3160	95,47	–	1073	
		Крыльцо №5/1шт/									

101	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	4,5	256,9	34,87	1156,03	156,91	685	347	1623
					70	12,13	314,36	54,6	–	120	
102	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	1,3	35239,36	2985,48	45811,17	3881,13	29028	12438	62909
					9924,96	588,6	12902,46	765,18	–	4660	
103	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,0221	19313,61	1105,34	426,83	24,43	6	367	857
					17917,28	334,9	396	7,4	–	63	
105	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	4,5	3835,02	82,29	17257,58	370,31	11621	5070	24146
					1170,24	35,36	5266,08	159,12	–	1780	
		Ограждение ОГ-1									
106	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,01477	73677,98	29403,48	1088,22	434,29	130	450	1661
					35494,98	8677,04	524,26	128,16	–	123	
108	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	0,4431	147,87	3,92	65,52	1,74	42	15	87
					49,68	0,5515	22,01	0,24	–	6	
		Ограждение ОГ-2									
109	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,29377	73677,98	29403,48	21644,38	8637,86	2580	8603	33046
					35494,98	8677,04	10427,36	2549,05	–	2448	
111	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	8,8131	147,87	3,92	1303,22	34,54	831	305	1737
					49,68	0,5515	438	4,86	–	128	
112	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,02048	395808,61	1466,81	8104,18	30,03	3347	4313	13410
					230887,8	585,04	4727,43	11,58	–	993	
		Итого по разделу 9					**817 028**	42186,77	358537	211712	817028
		в том числе					177574,26	11358,31		60512	
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					177 574				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					42 187				

		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				11 358				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				358 537				
		Накладные расходы, тенге				211 712				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				60 512				
		Раздел 10 Крыльцо/2шт/								
121	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	9,5	2253,24	163,36	21405,82	1551,9	17378	2799	26141
					260,71	52,71	2476,76	500,76	–	1936	
122	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	10	23284,73	9	232847,33	90	197107	33511	287667
					3565,02	–	35650,23	–	–	21309	
123	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,1501	19313,61	1105,34	2898,98	165,91	44	2493	5823
					17917,28	334,9	2689,38	50,27	–	431	
124	2105-0301-3101	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1501	136348		20466		20466	–	22103
					–		–		–	1637	
125	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	19	3835,02	82,29	72865,34	1563,54	49067	21532	101949
					1170,26	35,36	22235	671,84	–	7552	
126	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	46	861,77	23,26	39641,25	1070,08	26392	11445	55173
					264,76	2,76	12179,27	126,85	–	4087	
		Ограждение									
127	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,09388	73677,98	29403,48	6916,89	2760,4	824	2861	10560
					35494,98	8677,04	3332,27	814,6	–	782	
128	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,09388	521281		48938		48938	–	52853
					–		–		–	3915	

130	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,4	1187,64	32,88	13539,1	374,79	4329	7321	22529
					775,02	27,69	8835,26	315,67	–	1669	
131	1211-0103-0401	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство НР = 72 %	м2	11,4	2283,51	4,06	26032,03	46,33	17716	5969	34561
					725,38	1,79	8269,37	20,43	–	2560	
132	1212-0102-0701	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов НР = 72 %	м2	11,4	244,07	6,86	2782,38	78,24	2223	348	3380
					42,19	0,1379	481,12	1,57	–	250	
133	1212-0102-0707	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и лесов НР = 72 %	м2	11,4	639,65	0,6538	7292,01	7,45	4780	1806	9826
					219,72	0,2758	2505	3,14	–	728	
134	1212-0102-0804	Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов НР = 72 %	м2	11,4	450,28	26,12	5133,18	297,8	3256	1148	6784
					138,52	1,38	1579,07	15,72	–	503	
		Итого по разделу 10					**639 350**	8006,44	392521	91233	639350
		в том числе					100233	2520,85		47359	
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					100 233				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 006				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 521				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					392 521				
		Накладные расходы, тенге					91 233				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					47 359				
		Раздел 11 Напольная решетка									
135	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,288	6186,07	1828,38	1781,59	526,57	1017	427	2385
					827,94	766,03	238,45	238,45	–	177	
110	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	1,12	20109,45	1410,33	22522,59	1579,57	19790	1335	25767
					1029,61	280,72	1153,16	314,4	–	1909	
111	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР = 93 %	т металлических изделий	0,23088	534020,89	10546,28	123294,73	2434,92	109876	10952	144987

				47574,81	3433,09	10984,07	792,63	–	10740	
		Итого по разделу 11				**173 139**	4541,06	130683	12715	173139
						12 376	1345,48		12825	
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				12 376				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				4 541				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 345				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				130 683				
		Накладные расходы, тенге				12 715				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				12 825				
		Итого по акту				**18 587 633**				
10	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения (СМР-2276456)	1,20%			223052				
		Итого с временными:				**18 810 685**				
11	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,079%	2,079%			391 074				
		Итого с зимними				**19 201 759**				
12		Непредвиденные работы и затраты -2%	2%			382 264				
13	ГН ОССС	**Итого с непредвиденными:**				**19 584 024**				
14	0,9	Итого с понижающим коэффициентом к=0,9				17 625 622				
15		НДС (12%)	12%			2 115 075				
		Всего к оплате по акту:				**19 740 697**				

Заказчик

ГКП "Кобдинская районная больница" на ПВХ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области".Гл.врач:

Саренова Б.М.

Технический надзор : Акмурзин Б.

АКМУРЗИН БАКЫТБЕК АМАНОВИЧ
ЭКСПЕРТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
АТТЕСТАТ: № KZ04VJE00022561
№ KZ24VJE00022560 № KZ88VJE00022863

Подрядчик

Директор ТОО СК "Виктория"

Н.Авилова.

ЖШС «Жайық-Бетон» ТОО