Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГКП"Кобдинская районная больница" на ПХВ ГУ"Управление здравоохранения Актюбинской области.Республика Казахстан. Актюбинская область. Хобдинский район. с.Кобда. Иманова.1** — **030340003783**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Строительная компания "Виктория",г.Актобе, ул. 101стр. бригады,14-111** — **061040009195**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 4-18 от 29.04.2020 г

Номер документа	Дата составления
00000000018	02.10.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капремонт инфекционного корпуса здания ЦРБ с прилегающей территорией по пдресу ул.Иманова,1п Кобда.Хобдинского р-на Актюб.обл			работа	1	12 823 558,35	12 823 558,35	1 373 952,68
				Итого	1	x	12 823 558,35	1 373 952,68

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Авилова Н.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Гл. врач / _____ / Саренова Б.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.10.2020

М.П.

Заказчик: ГКП "Кобдинская районная больница" на ПВХ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Строительная Компания "Виктория"

Наименование объекта:Капитальный ремонт здания центральной районной больницы с прилегающей территорией по адресу: ул.Иманова в с.Хобда Хобдинского района Актюбинской области

Договор подряда (контракт) № 4-18 от 29.04 . 2020 года. , Д/С 8-8 от 25.08.2020 г.

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь -месяц 2020 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		4-18	29.04.2020г.				

Наименование пусковых объектов, комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах	СМР в ценах 2018 г. без НДС	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего	76 117 016,70						5 161 232,65	81 278 249,35
за отчетный месяц:		**11 449 605,67**		**11 449 605,67**			**1 373 952,68**	**12 823 558,35**

Заказчик
ГКП "Кобдинская районная больница" на ПВХ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области".Гл.врач:
_____ **Саренова Б.М.**

Подрядчик
Директор ТОО СК "Виктория":
_____ **Н.Авилова.**

Технический надзор : _____ **Акмурзин Б.**

Авторский надзор: _____ **Таубеков А.**

Форма 2-В

Заказчик ГКП "Кобдинская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Строительная Компания "Виктория"
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания центральной районной больницы с прилегающей территорией по адресу: ул.Иманова в с.Хобда Хобдинского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Инфекционный корпус/Общестроительные работы/**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **договор №8-8 Д/С от 25.08.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.09.2020	01.09.2020	30.09.2020

Акт приемки выполненных работ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 2 : Проемы				
1	8	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	28,000	2416,96	67675
2	9	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	37,580	836,87	31450
3	10	1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	10,600	1657,52	17570
4	11	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	13,140	5424,87	71283
5	12	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	4,680	5790,81	27101
6	13	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	19,760	3702,72	73166
7	14	2109-0201-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	13,140	16157,88	212315
8	15	2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	4,680	22991,04	107598
9	16	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	19,760	22658,40	447730
10	17	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	10,600	1347,03	14278
11	18	2109-0205-0107 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	10,600	2353,32	24945
			Раздел: Двери				
12	27	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	67,515	2848,22	192298
13	28	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	10,920	18848,16	205822
14	29	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	49,140	16044,48	788426
15	30	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,100	16044,48	33693
16	31	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,260	15716,16	19802
17	32	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	4,095	16686,00	68329
			Раздел: Перегородки				
18	34	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,240	20879,64	25891,66
			Раздел: Полы				
19	46	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	218,300	1427,38	668442
20	47	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	218,300	1115,07	522186
21	48	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	218,300	5365,74	2512778
22	49	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	112,460	904,22	218143
			ИТОГО:				**6350921,62**
			Итого с временными		**1,2 %**	**76211,06**	**6427132,67**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,079 %**	**133620,09**	**6560752,76**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			**131215,06**	**6691967,82**
			Итого с поправочным коэфициентом по договору К=	**0,61461963901**			**4113014,84**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС		**12 %**	**493561,78**	**4606576,62**

Заказчик:
ГКП "Коблинская районная больница" на ПВХ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области".Главврач:
_____ **Саренова Б.М.**

Технический надзор: _____ **Акмурзин Б.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СК "Виктория"
_____ **Н.Авилова.**

Форма 2-В

Заказчик ГКП "Кобдинская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Строительная Компания "Виктория"
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания центральной районной больницы с прилегающей территорией по адресу: ул.Иманова в с.Хобда Хобдинского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Инфекционный корпус/Видионаблюдение/**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **договор №8-8 Д/С от 25.08.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.09.2020	01.09.2020	30.09.2020

Акт приемки выполненных работ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Видеонаблюдение				
1	1	1310-0408-0622 РСНБ РК 2015	Аппаратура цветного телевидения. Камера телевизионная передающая	шт	9,000	46593,67	419343
2	2	2308-0501-2001 РСНБ РК 2015	Видеокамера корпусная модели SW600, типа INNOVI	шт.	9,000	34023,24	306209
3	3	1310-0410-0114 РСНБ РК 2015	Станционное оборудование:устройство цифровой регистрации	устр	1,000	14297,17	14297
4	4	2308-0502-0401 РСНБ РК 2015	HD видеорегистратор модели EDR HD-2H14, типа EvErFOCus	шт.	1,000	247704,48	247704
5	5	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т	шт	4,000	1814,21	7257
6	6	2308-0505-0702 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD WEsTErn DigiTAlPurPlE, объем памяти 4000 ГБ	шт.	4,000	83298,24	333193
7	7	1310-0412-0202 РСНБ РК 2015	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише	шт	1,000	55634,82	55635
8	8	2306-1708-0301 РСНБ РК 2015	Шкаф телекоммуникационный настенный, модели TOTEN WM6612.9002 19" 12U	шт.	1,000	51836,76	51837
9	9	1310-0412-0202 РСНБ РК 2015	Связь и сигнализация:шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише	шт	1,000	55634,82	55635
10	10	2308-0102-0402 РСНБ РК 2015	ETHErnET-коммутатор доступа - MES1124MB: 24 порта 10/100 BAsE-T, 4 порта 10/100/1000 BAsE-T/1000 BAsE-X (SFP), L2, 220V AC, 12V DC	шт.	1,000	108658,80	108659
11	11	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппаратура настольная, массой до 0,015 т	шт	1,000	2315,96	2316
12	12	2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор TFT 19" типа ZM-L219H-II	шт.	1,000	76858,20	76858
13	13	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	1,000	24701,98	24702
14	14	2308-0306-0312 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания APC SMArT-UPS 750VA	шт.	1,000	88537,32	88537
15	15	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	250,000	432,18	108045
16	16	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP CAT5E	км	0,255	79955,64	20389
17	17	2306-1709-0410 РСНБ РК 2015	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, CAT.5E, UTP	шт.	22,000	32,40	713
18	18	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	12,000	1005,54	12066
19	19	2306-1705-0102 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	12,000	171,72	2061
20	20	1308-0206-1906 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию поля, диаметр до 25 мм	м	4,000	464,18	1857
21	21	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	4,080	31,32	128
22	22	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	690,000	353,93	244209
23	23	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	500,000	72,36	36180
24	24	2306-1710-0106 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм	м	95,000	108,00	10260
25	25	2306-1710-0110 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 60 мм х 40 мм	м	200,000	304,56	60912
			Сметная прибыль			*22,56*	*4512*
			ИТОГО:				2289001
			Итого с временными		1,2 %	27468,01	2316469,01
			Итого с зимними удорожаниями		2,079 %	48159,39	2364628,40
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		0,02	47292,57	2411920,97
			Итого с поправочным коэфициентом по договору К=	0,61461963901			1482414,00
			Итого с НДС		12 %	177889,68	1660303,68

Заказчик
ГКП "Кобдинская районная больница" на ПВХ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области".Гл.врач:
Саренова Б.М.

Подрядчик
Директор ТОО СК "Виктория"
Н.Авилова.

Технический надзор : Акмурзин Б.

АКМУРЗИН БАУЫРЖАН ТОЛЕБЕК-УЛЫ
ЭКСПЕРТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
АТТЕСТАТ: № KZ94VJE00022561
№ KZ24VJE00022560 № KZ88VJE00022863

Форма 2-В

Заказчик ГКП "Кобдинская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Строительная Компания "Виктория"
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания центральной районной больницы с прилегающей территорией по адресу: ул.Иманова в с.Хобда Хобдинского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **договор №8-8 Д/С от 25.08.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
23.09.2020	01.09.2020	30.09.2020

Акт приемки выполненных работ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ/ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ/				
1	1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3	85,515	4349,20	371922
2	2	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2	855,150	976,34	834921
3	3	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	855,150	365,85	312855
4	4	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов	т	0,428	150458,05	64332
5	5	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	855,150	1931,44	1651668
6	6	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	855,150	431,73	369194
7	7	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов	т	0,257	150458,05	38599
8	8	1127-0602-0308 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,4-2,9 т/м3	м2	855,150	1985,72	1698089
9	9	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	153,500	2700,54	414532
10	10	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	6,6005	44540,00	293986
			Раздел: ПОКРЫТИЕ ИЗ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ				
13	13	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие ев.98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2	414,250	961,79	398422
14	14	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	-414,250	156,79	-64950
15	15	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3	97,125	4349,20	422416
16	16	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	414,250	777,69	322158
17	17	2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм	м2	414,250	2505,60	1037944,8
18	18	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий(поребрика)	м	49,450	2700,54	133542
			Раздел: МАФ				
19	20	8601-0102-0101 УСН РК 8.02-03-2017	Горка-скат, тип 1	шт.	1,000	87787,74	87788
20	21	8601-0104-0109 УСН РК 8.02-03-2017	Качалка "Балансир"	комплект	1,000	100147,20	100147
21	22	8601-0104-0202 УСН РК 8.02-03-2017	Качели двойные, металлические	комплект	1,000	215407,08	215407
22	23	8601-0109-0301 УСН РК 8.02-03-2017	Песочница деревянная	шт.	1,000	68506,41	68506
23	24	8601-0101-0101 УСН РК 8.02-03-2017	Карусель, тип 1	шт.	1,000	47746,66	47747

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	25	8601-0103-0301 УСН РК 8.02-03-2017	Лазалка "Слон"	комплект	1,000	114213,61	114214
25	26	8601-0103-0302 УСН РК 8.02-03-2017	Лазалка "Бабочка"	шт.	1,000	106017,48	106017
			ИТОГО:				9039456
			Итого с временными		1,2 %	108473,48	9147929,84
			Итого с зимними удорожаниями		2,079 %	190185,46	9338115,30
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			186762,31	9524877,61
			Итого с поправочным коэфициентом по договору К=	0,61461963901			5854176,84
			Итого с НДС		12 %	702501,22	6556678,06

Заказчик
ГКП "Кобдинская районная больница" на ПВХ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области".Гл.врач:
_____ Саренова Б.М.

Подрядчик
Директор ТОО СК "Виктория"
_____ Н.Авилова.

Технический надзор : _____ Акмурзин Б.