Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ГККП "Спорт клуб "Кайсар" отдела культуры,развития языков, физической культуры и спорта акимата Сырымского района ЗКО

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сәтті Сәулет»

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт здания спортивного комплекса в п.Жымпиты Сырымского района ЗКО», п.Жымпиты, Сырымского района, ЗКО

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) №2

за март 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	Код
		58	25.11.2019г.				
		58-1	03.03.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт здания спортивного комплекса в	25711959	22869159,82							2744299,18	25613459

п.Жымпиты Сырымского района ЗКО»									

Место печати (при наличии)

Заказчик Директор, Муканов Ерболат Наурзбаевич 110740014730

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик Директор Беккалиев Сабит Рахметович 050140004689

(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Баймаганбетов Айдын Зейнуллинович 830615300948, KZ80VJE00047548

(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Идресов Мейрамбек Амангелдіұлы, 910510302108, №KZ84VJE00011004, KZ18VJE00011222, KZ07VJE00037513

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Спорт клуб "Кайсар" отдела культуры,развития языков, физической культуры и спорта акимата Сырымского района Западно-Казахстанской области", 110740014730, Западно-Казахстанская область, Сырымский район, с.Жымпиты, Казахстанская, 10, 8(705)592-82-86

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сәтті Сәулет", 050140004689, Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, с.Асан, МИРНАЯ, 10, 8(7112)97-04-80

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Капитальный ремонт здания спортивного комплекса в п.Жымпиты Сырымского района ЗКО», п.Жымпиты, Сырымского района, ЗКО

(наименование, адрес)

Объект: Здание спорткомплеса

(наименование,)

Договор подряда (контракт) №58 от 25 ноября 2019г., дополнительное соглашение №58-1 от 3 марта 2020г.

Акт выполненных работ №2
за март 2020 года
(месяц, год) на работы

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1.Локальная смета 2-1-1.Общестроительные работы							
		Витражи, проемы, перегородки					
		Демонтажные работы					
1	**Е11-090403-0104 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Разборка (демонтаж) витражей на металлическом каркасе металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**м2**	**51,8100**		**2356,23**	**122076**
		Итого оплата труда:				**2056,36**	**106540**
		Итого эксплуатация машин:				**428,12**	**22181**
		Накладные расходы	%	--		1382,23	71613
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		299,08	15495
		Сметная стоимость:				**4037,53**	**209185**
2	**Е11-090306-0103 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Разборка (демонтаж) металлических перегородок тамбура и фойе заполнением из стекла, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин -**	**м2**	**16,2200**		**233,05**	**3780**

		0,7, к расходу материалов - 0,5				
		Итого оплата труда:			**227,55**	**3691**
		Итого эксплуатация машин:			**9,03**	**146**
		Накладные расходы	%	--	151,95	2465
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	30,80	500
		Сметная стоимость:			**415,80**	**6744**
3	**Е12-030101-0101**	**Разборка перегородок из ДВП на деревянном каркасе**	**м2 стен**	**11,7300**	**92,64**	**1087**
		Итого оплата труда:			**83,95**	**985**
		Итого эксплуатация машин:			**13,63**	**160**
		Накладные расходы	%	--	54,74	642
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	11,79	138
		Сметная стоимость:			**159,16**	**1867**
4	**Е12-030101-0201**	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	**м3 кладки**	**3,8900**	**16863,98**	**65601**
		Итого оплата труда:			**15165,97**	**58996**
		Итого эксплуатация машин:			**2998,92**	**11666**
		Итого материалов:			**--**	**--**
		Накладные расходы	%	--	9892,86	38483
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2140,55	8327
		Сметная стоимость:			**28897,39**	**112411**
5	**Е12-060101-0901**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**12,0000**	**1409,01**	**16908**
		Итого оплата труда:			**1368,39**	**16421**
		Итого эксплуатация машин:			**73,10**	**877**
		Итого материалов:			**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--	888,56	10663
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	183,81	2206
		Сметная стоимость:			**2481,38**	**29777**
6	**Е12-060101-1001**	**Полотна дверные. Снятие**	**м2**	**46,7200**	**245,02**	**11447**
		Итого оплата труда:			**245,02**	**11447**
		Итого материалов:			**--**	**--**
		Накладные расходы	%	--	158,84	7421
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	32,31	1509
		Сметная стоимость:			**436,17**	**20378**
7	**Е12-060101-0101**	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**21,0000**	**930,08**	**19532**
		Итого оплата труда:			**910,73**	**19125**
		Итого эксплуатация машин:			**36,29**	**762**
		Итого материалов:			**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--	591,10	12413
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	121,69	2556
		Сметная стоимость:			**1642,87**	**34500**
8	**Е12-060101-0202**	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	**м2**	**27,6300**	**326,97**	**9034**
		Итого оплата труда:			**320,97**	**8868**
		Итого эксплуатация машин:			**12,74**	**352**
		Итого материалов:			**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--	208,29	5755
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	42,82	1183
		Сметная стоимость:			**578,09**	**15973**
9	**Е11-090601-0102 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Разборка (демонтаж) металлических конструкций решеток в спортзале, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**т конструкций**	**0,2330**	**21792,13**	**5078**
		Итого оплата труда:			**20468,42**	**4769**

		Итого эксплуатация машин:				**1524,77**	**355**
		Накладные расходы	%	--		13698,53	3192
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2839,25	662
		Сметная стоимость:				**38329,92**	**8931**
10	**Е11-090306-0103 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Разборка (демонтаж) металлических дверных блоков с заполнением из стекла, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**м2**	**18,8400**		**233,05**	**4391**
		Итого оплата труда:				**227,55**	**4287**
		Итого эксплуатация машин:				**9,03**	**170**
		Накладные расходы	%	--		151,95	2863
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,80	580
		Сметная стоимость:				**415,80**	**7834**
11	**Е12-060101-0302**	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	**м2**	**10,1600**		**647,20**	**6576**
		Итого оплата труда:				**647,20**	**6576**
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	--		419,57	4263
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,34	867
		Сметная стоимость:				**1152,11**	**11705**
		Монтажные работы					
		Фундаменты					
12	**Е11-060101-0101 к=1,25; 1,15**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,8422**		**18282,42**	**15397**
		Итого оплата труда:				**1214,99**	**1023**
		Итого эксплуатация машин:				**809,15**	**681**
		Итого материалов:				**16443,75**	**13849**
		Накладные расходы	%	--		1268,65	1068
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1564,09	1317
		Сметная стоимость:				**21115,16**	**17783**
13	**Е11-060101-0120 к=1,25; 1,15**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**10,2300**		**25004,84**	**255800**
		Итого оплата труда:				**3435,18**	**35142**
		Итого эксплуатация машин:				**1577,08**	**16133**
		Итого материалов:				**20310,39**	**207775**
		Накладные расходы	%	--		2626,22	26866
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2210,48	22613
		Сметная стоимость:				**29841,55**	**305279**
14	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1 к=1,25; 1,15**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,2619**		**14769,95**	**3869**
		Итого оплата труда:				**13536,95**	**3546**
		Итого эксплуатация машин:				**1232,02**	**323**
		Итого материалов:				**275,40**	**72**
		Накладные расходы	%	--		7333,50	1921
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1768,28	463
		Сметная стоимость:				**23871,72**	**6252**
15	**С121-050301-0102 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1395**		**174539,52**	**24352**
		Накладные расходы	%	--		6283,42	877
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14465,84	2018
		Сметная стоимость:				**195288,78**	**27247**
16	**С121-050301-0303 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10**	**т**	**0,1224**		**159057,09**	**19469**

		мм СТ РК 2591-2014				
		Накладные расходы	%	--	5726,06	701
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13182,65	1614
		Сметная стоимость:			**177965,80**	**21783**
17	**Е11-060301-0408 к=1,25; 1,15**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0133**	**206726,82**	**2749**
		Итого оплата труда:			**51908,37**	**690**
		Итого эксплуатация машин:			**1028,35**	**14**
		Итого материалов:			**154210,74**	**2051**
		Накладные расходы	%	--	33524,05	446
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19220,07	256
		Сметная стоимость:			**259470,94**	**3451**
18	**Е11-080101-0307 к=1,25; 1,15**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**41,4000**	**749,11**	**31013**
		Итого оплата труда:			**199,33**	**8252**
		Итого эксплуатация машин:			**16,04**	**664**
		Итого материалов:			**535,78**	**22181**
		Накладные расходы	%	--	131,87	5460
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	70,48	2918
		Сметная стоимость:			**951,46**	**39391**
19	**Е11-080101-0301 к=1,25; 1,15**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	**м2 поверхности**	**14,5810**	**574,74**	**8380**
		Итого оплата труда:			**322,53**	**4703**
		Итого эксплуатация машин:			**8,77**	**128**
		Итого материалов:			**247,53**	**3609**
		Накладные расходы	%	--	190,43	2777
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	61,21	893
		Сметная стоимость:			**826,39**	**12050**
20	**Е11-010205-0502 к=1,25; 1,15**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**11,4000**	**724,18**	**8256**
		Итого оплата труда:			**724,18**	**8256**
		Накладные расходы	%	--	469,47	5352
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	95,49	1089
		Сметная стоимость:			**1289,14**	**14696**
		Стены,перегородки, витражи				
21	**Е11-080201-0205 к=1,25; 1,15**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**18,5000**	**1509,65**	**27929**
		Итого оплата труда:			**1050,70**	**19438**
		Итого эксплуатация машин:			**182,49**	**3376**
		Итого материалов:			**318,50**	**5892**
		Накладные расходы	%	--	607,32	11235
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	169,36	3133
		Сметная стоимость:			**2286,33**	**42297**
22	**С121-030101-0102 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0,9250**	**37392,61**	**34588**
		Накладные расходы	%	--	1346,13	1245
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3099,10	2867
		Сметная стоимость:			**41837,84**	**38700**
		Стойка диам.108мм				
23	**Е11-090302-0112 к=1,25; 1,15**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0372**	**20485,47**	**762**
		Итого оплата труда:			**7750,62**	**288**
		Итого эксплуатация машин:			**10678,73**	**397**
		Итого материалов:			**4653,09**	**173**

		Накладные расходы	%	--		5627,53	209
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2089,04	78
		Сметная стоимость:				**28202,04**	**1049**
24	**С123-010201-0188 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,9300**		**2339,16**	**6854**
		Накладные расходы	%	--		84,21	247
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,87	568
		Сметная стоимость:				**2617,24**	**7669**
25	**Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 4 к=1,25; 1,15**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1,0000**		**436,37**	**436**
		Итого оплата труда:				**319,93**	**320**
		Итого эксплуатация машин:				**0,83**	**1**
		Итого материалов:				**116,01**	**116**
		Накладные расходы	%	--		197,34	197
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,70	51
		Сметная стоимость:				**684,41**	**684**
		Проемы					
		Окна					
26	**Е11-100501-0101 к=1,25; 1,15**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2 проемов**	**1,4100**		**2816,36**	**3971**
		Итого оплата труда:				**1246,21**	**1757**
		Итого эксплуатация машин:				**135,03**	**190**
		Итого материалов:				**1499,00**	**2114**
		Накладные расходы	%	--		873,45	1232
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		295,18	416
		Сметная стоимость:				**3984,99**	**5619**
27	**Е11-100501-0103 к=1,25; 1,15**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2 проемов**	**3,4300**		**3162,71**	**10848**
		Итого оплата труда:				**1178,46**	**4042**
		Итого эксплуатация машин:				**141,69**	**486**
		Итого материалов:				**1906,44**	**6539**
		Накладные расходы	%	--		843,95	2895
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		320,53	1099
		Сметная стоимость:				**4327,19**	**14842**
28	**Е11-100501-0102 к=1,25; 1,15**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2 проемов**	**11,9600**		**2038,14**	**24376**
		Итого оплата труда:				**862,82**	**10319**
		Итого эксплуатация машин:				**134,93**	**1614**
		Итого материалов:				**1104,27**	**13207**
		Накладные расходы	%	--		607,91	7271
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		211,68	2532
		Сметная стоимость:				**2857,74**	**34179**
29	**Е11-100501-0105 к=1,25; 1,15**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**20,1900**		**2666,96**	**53846**
		Итого оплата труда:				**1016,07**	**20515**
		Итого эксплуатация машин:				**141,74**	**2862**
		Итого материалов:				**1573,94**	**31778**
		Накладные расходы	%	--		725,50	14648
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		271,40	5479

		Сметная стоимость:				**3663,86**	**73973**
30	**Е11-100501-0108 к=1,25; 1,15**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2 проемов**	**7,5300**		**2225,69**	**16759**
		Итого оплата труда:				**941,01**	**7086**
		Итого эксплуатация машин:				**140,02**	**1054**
		Итого материалов:				**1210,27**	**9113**
		Накладные расходы	%	--		663,11	4993
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		231,10	1740
		Сметная стоимость:				**3119,90**	**23493**
31	**С121-090201-0101 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**13,3700**		**13688,54**	**183016**
		Накладные расходы	%	--		492,79	6589
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1134,51	15168
		Сметная стоимость:				**15315,83**	**204773**
32	**С121-090201-0103 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**31,1500**		**15965,18**	**497315**
		Накладные расходы	%	--		574,75	17903
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1323,19	41217
		Сметная стоимость:				**17863,12**	**556436**
33	**Е11-100501-0402 к=1,25; 1,15**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**п/м**	**34,9000**		**1138,09**	**39719**
		Итого оплата труда:				**181,93**	**6349**
		Итого эксплуатация машин:				**7,78**	**272**
		Итого материалов:				**952,09**	**33228**
		Накладные расходы	%	--		153,68	5363
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,34	3607
		Сметная стоимость:				**1395,11**	**48689**
34	**С121-090205-0207 в ценах IV квартала 2016 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**33,5000**		**2181,06**	**73066**
		Накладные расходы	%	--		78,52	2630
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		180,77	6056
		Сметная стоимость:				**2440,34**	**81752**
35	**С121-090205-0205 в ценах IV квартала 2016 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**1,4000**		**1624,12**	**2274**
		Накладные расходы	%	--		58,47	82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		134,61	188
		Сметная стоимость:				**1817,20**	**2544**
36	**Е11-090604-0105 к=1,25; 1,15**	**Монтаж решеток (существующих) ограждения в спортзале**	**т конструкций**	**0,2330**		**97728,19**	**22771**
		Итого оплата труда:				**61954,94**	**14436**
		Итого эксплуатация				**36788,67**	**8572**

		машин:					
		Итого материалов:				**7507,20**	**1749**
		Накладные расходы	%	--		42607,07	9927
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11226,82	2616
		Сметная стоимость:				**151562,08**	**35314**
37	**Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4 к=1,25; 1,15**	**Окраска масляная металлических решеток перил, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**10,0000**		**676,24**	**6762**
		Итого оплата труда:				**559,79**	**5598**
		Итого эксплуатация машин:				**0,83**	**8**
		Итого материалов:				**116,01**	**1160**
		Накладные расходы	%	--		342,16	3422
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,47	815
		Сметная стоимость:				**1099,87**	**10999**
		Двери					
38	**Е11-100402-0502 к=1,25; 1,15**	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**	**м2 проемов**	**6,3000**		**1659,12**	**10452**
		Итого оплата труда:				**1488,05**	**9375**
		Итого эксплуатация машин:				**104,27**	**657**
		Итого материалов:				**109,62**	**691**
		Накладные расходы	%	--		981,62	6184
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		211,26	1331
		Сметная стоимость:				**2852,00**	**17968**
39	**С121-090402-0404 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки дверные стальные наружные противопожарные двупольные, с замкнутой коробкой**	**м2**	**6,3000**		**38049,22**	**239710**
		Накладные расходы	%	--		1369,77	8630
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3153,52	19867
		Сметная стоимость:				**42572,51**	**268207**
40	**Е11-100107-0103 Изм. и доп. вып. 1 к=1,25; 1,15**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**26,0400**		**2995,77**	**78010**
		Итого оплата труда:				**1047,84**	**27286**
		Итого эксплуатация машин:				**85,55**	**2228**
		Итого материалов:				**1902,28**	**49535**
		Накладные расходы	%	--		757,01	19713
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		300,22	7818
		Сметная стоимость:				**4053,00**	**105540**
41	**С121-090102-0103 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**17,0100**		**6292,14**	**107029**
		Накладные расходы	%	--		226,52	3853
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		521,49	8871
		Сметная стоимость:				**7040,15**	**119753**
42	**С121-090102-0105 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**3,1500**		**5468,81**	**17227**
		Накладные расходы	%	--		196,88	620
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		453,25	1428
		Сметная стоимость:				**6118,94**	**19275**
43	**С121-090102-0102 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**5,8800**		**7327,25**	**43084**
		Накладные расходы	%	--		263,78	1551
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		607,28	3571
		Сметная стоимость:				**8198,31**	**48206**
44	**С121-090404-0303 в ценах IV квартала 2016 года**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой,**	**шт.**	**14,0000**		**1975,85**	**27662**

		управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011				
		Накладные расходы	%	--	71,13	996
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	163,76	2293
		Сметная стоимость:			**2210,74**	**30950**
		Полы				
		Демонтажные работы				
45	**Е12-070101-0201**	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	**м2**	**340,7500**	**234,60**	**79939**
		Итого оплата труда:			**229,05**	**78048**
		Итого эксплуатация машин:			**11,78**	**4015**
		Итого материалов:			**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--	148,69	50665
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	30,66	10448
		Сметная стоимость:			**413,95**	**141053**
46	**Е12-070101-0102**	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	**м2**	**340,7500**	**50,86**	**17332**
		Итого оплата труда:			**50,86**	**17332**
		Итого материалов:			**--**	**--**
		Накладные расходы	%	--	32,97	11236
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,71	2285
		Сметная стоимость:			**90,54**	**30852**
47	**Е12-070101-0205**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**97,0000**	**77,31**	**7499**
		Итого оплата труда:			**76,47**	**7418**
		Итого эксплуатация машин:			**1,78**	**173**
		Итого материалов:			**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--	49,61	4812
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10,15	985
		Сметная стоимость:			**137,07**	**13296**
48	**Е12-070101-0301**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**147,0000**	**25,00**	**3675**
		Итого оплата труда:			**25,00**	**3675**
		Итого материалов:			**--**	**--**
		Накладные расходы	%	--	16,21	2382
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,30	485
		Сметная стоимость:			**44,50**	**6542**
49	**Е12-070101-0207**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**263,5300**	**526,20**	**138669**
		Итого оплата труда:			**516,90**	**136220**
		Итого эксплуатация машин:			**19,73**	**5200**
		Итого материалов:			**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--	335,43	88396
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	68,93	18165
		Сметная стоимость:			**930,56**	**245230**
50	**Е12-070101-0302**	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	**м**	**187,4000**	**94,70**	**17746**
		Итого оплата труда:			**94,70**	**17746**
		Итого материалов:			**--**	**--**
		Накладные расходы	%	--	61,39	11504
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12,49	2340
		Сметная стоимость:			**168,57**	**31591**
51	**Е12-070101-0208**	**Полы цементные. Разборка покрытия**	**м2**	**13,0000**	**1184,28**	**15396**
		Итого оплата труда:			**976,23**	**12691**
		Итого эксплуатация машин:			**378,23**	**4917**
		Итого материалов:			**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--	640,36	8325
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	145,97	1898
		Сметная стоимость:			**1970,61**	**25618**
		Монтажные работы				
52	**Е11-110101-0209 к=1,25; 1,15**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с**	**м3 подстилающего слоя**	**5,6700**	**5177,29**	**29355**

		уплотнением трамбовками				
		Итого оплата труда:			**2922,35**	**16570**
		Итого эксплуатация машин:			**7,07**	**40**
		Итого материалов:			**2247,86**	**12745**
		Накладные расходы	%	--	2030,16	11511
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	576,60	3269
		Сметная стоимость:			**7784,05**	**44136**
53	**С121-020101-0416 в ценах IV квартала 2016 года**	**Бетон тяжелый класса В10, F150, W10 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**5,6700**	**17692,41**	**100316**
		Накладные расходы	%	--	636,93	3611
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1466,35	8314
		Сметная стоимость:			**19795,68**	**112242**
		Тип-1				
54	**Е11-110101-1101 к=1,25; 1,15**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**280,0700**	**514,80**	**144180**
		Итого оплата труда:			**288,00**	**80660**
		Итого эксплуатация машин:			**23,09**	**6466**
		Итого материалов:			**215,22**	**60277**
		Накладные расходы	%	--	200,24	56081
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	57,20	16021
		Сметная стоимость:			**772,24**	**216282**
55	**Е11-110101-2707 к=1,25; 1,15**	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**280,0700**	**4487,57**	**1256834**
		Итого оплата труда:			**732,51**	**205155**
		Итого эксплуатация машин:			**106,92**	**29945**
		Итого материалов:			**3687,03**	**1032627**
		Накладные расходы	%	--	623,71	174683
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	408,90	114521
		Сметная стоимость:			**5520,19**	**1546038**
		Тип-1				
56	**Е11-110101-0204 к=1,25; 1,15**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**27,2600**	**10939,47**	**298210**
		Итого оплата труда:			**3149,64**	**85859**
		Итого эксплуатация машин:			**1430,72**	**39001**
		Итого материалов:			**6921,75**	**188687**
		Накладные расходы	%	--	2381,00	64906
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1065,64	29049
		Сметная стоимость:			**14386,10**	**392165**
57	**Е11-110101-1201 к=1,25; 1,15**	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	**м2 пола**	**340,7500**	**1283,92**	**437497**
		Итого оплата труда:			**378,96**	**129131**
		Итого эксплуатация машин:			**16,49**	**5620**
		Итого материалов:			**894,81**	**304907**
		Накладные расходы	%	--	285,32	97222
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	125,54	42777
		Сметная стоимость:			**1694,78**	**577496**
58	**Е11-110101-3302 к=1,25; 1,15**	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**340,7500**	**3959,94**	**1349349**
		Итого оплата труда:			**519,13**	**176895**
		Итого эксплуатация машин:			**39,03**	**13298**
		Итого материалов:			**3419,92**	**1165337**
		Накладные расходы	%	--	470,09	160184
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	354,40	120763
		Сметная стоимость:			**4784,43**	**1630295**
59	**Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 4 к=1,25; 1,15**	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**340,7500**	**594,42**	**202549**

		Итого оплата труда:				**415,87**	**141708**
		Итого эксплуатация машин:				**2,76**	**939**
		Итого материалов:				**177,10**	**60347**
		Накладные расходы	%	--		257,50	87743
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,15	23223
		Сметная стоимость:				**920,08**	**313516**
		Тип-3					
60	**Е11-110101-1101 к=1,25; 1,15**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**54,2500**		**514,80**	**27928**
		Итого оплата труда:				**288,00**	**15624**
		Итого эксплуатация машин:				**23,09**	**1253**
		Итого материалов:				**215,22**	**11676**
		Накладные расходы	%	--		200,24	10863
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,20	3103
		Сметная стоимость:				**772,24**	**41894**
61	**Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6 к=1,25; 1,15**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**54,2500**		**601,64**	**32639**
		Итого оплата труда:				**318,67**	**17288**
		Итого эксплуатация машин:				**16,96**	**920**
		Итого материалов:				**274,29**	**14880**
		Накладные расходы	%	--		222,72	12082
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,95	3578
		Сметная стоимость:				**890,30**	**48299**
62	**С122-060101-0105 в ценах IV квартала 2016 года**	**Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гетерогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77**	**м2**	**54,2500**		**2670,43**	**144871**
		Накладные расходы	%	--		96,14	5215
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		221,33	12007
		Сметная стоимость:				**2987,89**	**162093**
		Тип-4					
63	**Е11-110101-1101 к=1,25; 1,15**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**76,8100**		**514,80**	**39542**
		Итого оплата труда:				**288,00**	**22121**
		Итого эксплуатация машин:				**23,09**	**1773**
		Итого материалов:				**215,22**	**16531**
		Накладные расходы	%	--		200,24	15380
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,20	4394
		Сметная стоимость:				**772,24**	**59316**
64	**Е11-110101-2707 к=1,25; 1,15**	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**76,8100**		**4487,57**	**344690**
		Итого оплата труда:				**732,51**	**56264**
		Итого эксплуатация машин:				**106,92**	**8212**
		Итого материалов:				**3687,03**	**283201**
		Накладные расходы	%	--		623,71	47907
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		408,90	31408
		Сметная стоимость:				**5520,19**	**424005**
		Тип-5					
65	**Е11-110101-1101 к=1,25; 1,15**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**25,3800**		**514,80**	**13066**
		Итого оплата труда:				**288,00**	**7309**
		Итого эксплуатация машин:				**23,09**	**586**
		Итого материалов:				**215,22**	**5462**
		Накладные расходы	%	--		200,24	5082
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,20	1452
		Сметная стоимость:				**772,24**	**19600**
66	**Е11-110101-2802 к=1,25; 1,15**	**Покрытия из плиток керамических для полов**	**м2 покрытия**	**25,3800**		**3328,31**	**84472**

		многоцветных на битумной мастике. Устройство					
		Итого оплата труда:				**1131,58**	**28720**
		Итого эксплуатация машин:				**35,30**	**896**
		Итого материалов:				**2167,86**	**55020**
		Накладные расходы	%	--		833,76	21161
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		332,97	8451
		Сметная стоимость:				**4495,04**	**114084**
		Плинтуса					
67	**Е11-110101-3904 к=1,25; 1,15**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**346,6000**		**461,30**	**159887**
		Итого оплата труда:				**220,24**	**76334**
		Итого эксплуатация машин:				**1,32**	**456**
		Итого материалов:				**240,36**	**83310**
		Накладные расходы	%	--		155,56	53917
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,35	17104
		Сметная стоимость:				**666,21**	**230908**
		Стены и откосы					
68	**Е11-150203-0105 Изм. и доп. вып. 4 к=1,25; 1,15**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**109,5000**		**842,08**	**92208**
		Итого оплата труда:				**627,89**	**68754**
		Итого эксплуатация машин:				**49,36**	**5404**
		Итого материалов:				**204,34**	**22375**
		Накладные расходы	%	--		386,79	42353
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,31	10765
		Сметная стоимость:				**1327,18**	**145326**
69	**Е12-120104-0504**	**Очистка стен вручную от перхлорвиниловой и масляной краски с земли и лесов**	**м2**	**1313,1600**		**170,43**	**223798**
		Итого оплата труда:				**170,43**	**223798**
		Накладные расходы	%	--		110,48	145083
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,47	29510
		Сметная стоимость:				**303,38**	**398391**
70	**Е12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 6**	**Шпаклевка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м2**	**1437,8000**		**1451,03**	**2086297**
		Итого оплата труда:				**626,76**	**901159**
		Итого эксплуатация машин:				**18,25**	**26236**
		Итого материалов:				**819,80**	**1178704**
		Накладные расходы	%	--		435,99	626865
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		150,96	217053
		Сметная стоимость:				**2037,99**	**2930215**
71	**Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4 к=1,25; 1,15**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям (коридоры 1,2 этажей)**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1135,5000**		**293,42**	**333173**
		Итого оплата труда:				**203,58**	**231164**
		Итого эксплуатация машин:				**2,36**	**2685**
		Итого материалов:				**88,59**	**100589**
		Накладные расходы	%	--		126,14	143232
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,56	38112
		Сметная стоимость:				**453,12**	**514518**
72	**Е11-150403-0310 Изм. и доп. вып. 4 к=1,25; 1,15**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**187,8000**		**419,27**	**78740**

		Итого оплата труда:				**275,69**	**51775**
		Итого эксплуатация машин:				**1,05**	**197**
		Итого материалов:				**143,03**	**26861**
		Накладные расходы	%	--		171,61	32229
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,27	8877
		Сметная стоимость:				**638,16**	**119846**
73	**Е11-150107-0101 к=1,25; 1,15**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**114,5000**		**4603,44**	**527094**
		Итого оплата труда:				**1804,38**	**206602**
		Итого эксплуатация машин:				**15,97**	**1829**
		Итого материалов:				**2790,94**	**319563**
		Накладные расходы	%	--		1190,12	136269
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		463,49	53069
		Сметная стоимость:				**6257,05**	**716432**
74	**Е12-110101-0701**	**Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные**	**м2**	**53,3200**		**3461,75**	**184580**
		Итого оплата труда:				**2944,21**	**156985**
		Итого эксплуатация машин:				**15,89**	**847**
		Итого материалов:				**510,05**	**27196**
		Накладные расходы	%	--		1927,29	102763
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		431,12	22987
		Сметная стоимость:				**5820,16**	**310331**
75	**Е12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 6**	**Шпаклевка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м2**	**53,3200**		**1451,03**	**77369**
		Итого оплата труда:				**626,76**	**33419**
		Итого эксплуатация машин:				**18,25**	**973**
		Итого материалов:				**819,80**	**43712**
		Накладные расходы	%	--		435,99	23247
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		150,96	8049
		Сметная стоимость:				**2037,99**	**108665**
76	**Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4 к=1,25; 1,15**	**Окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**53,3200**		**293,42**	**15645**
		Итого оплата труда:				**203,58**	**10855**
		Итого эксплуатация машин:				**2,36**	**126**
		Итого материалов:				**88,59**	**4723**
		Накладные расходы	%	--		126,14	6726
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,56	1790
		Сметная стоимость:				**453,12**	**24160**
		Потолок					
77	**Е11-150108-1401 к=1,25; 1,15**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	**м2**	**190,3600**		**1056,54**	**201123**
		Итого оплата труда:				**996,08**	**189613**
		Итого эксплуатация машин:				**114,20**	**21739**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		603,54	114889
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		132,81	25281
		Сметная стоимость:				**1792,88**	**341293**

78	**С122-030301-0205 в ценах IV квартала 2016 года**	**Подвесной потолок "армстронг" в комплекте**	**м2**	**190,3600**	**3430,35**	**653001**
		Накладные расходы	%	--	123,49	23508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	284,31	54121
		Сметная стоимость:			**3838,15**	**730630**
79	**Е12-120104-0504**	**Очистка потолков вручную от перхлорвиниловой краски с земли и лесов**	**м2**	**586,6400**	**170,43**	**99979**
		Итого оплата труда:			**170,43**	**99979**
		Накладные расходы	%	--	110,48	64814
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	22,47	13183
		Сметная стоимость:			**303,38**	**177977**
80	**Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4 к=1,25; 1,15**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**586,6400**	**327,13**	**191907**
		Итого оплата труда:			**229,00**	**134338**
		Итого эксплуатация машин:			**2,36**	**1387**
		Итого материалов:			**96,88**	**56835**
		Накладные расходы	%	--	141,78	83176
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	37,51	22007
		Сметная стоимость:			**506,43**	**297090**
81	**Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 4 к=1,25; 1,15**	**Окраска масляная металлических ферм в спортзале, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**100,0000**	**436,37**	**43637**
		Итого оплата труда:			**319,93**	**31993**
		Итого эксплуатация машин:			**0,83**	**83**
		Итого материалов:			**116,01**	**11601**
		Накладные расходы	%	--	197,34	19734
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	50,70	5070
		Сметная стоимость:			**684,41**	**68441**
		Кровля				
		Демонтажные работы				
82	**Е12-080101-0204**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**312,8000**	**192,03**	**60067**
		Итого оплата труда:			**190,65**	**59636**
		Итого эксплуатация машин:			**1,38**	**430**
		Итого материалов:			**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--	123,65	38676
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	25,25	7899
		Сметная стоимость:			**340,93**	**106642**
83	**Е12-080101-0101**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**	**312,8000**	**118,07**	**36933**
		Итого оплата труда:			**106,15**	**33203**
		Итого эксплуатация машин:			**15,69**	**4907**
		Итого материалов:			**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--	69,24	21659
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14,99	4687
		Сметная стоимость:			**202,30**	**63280**
84	**Е12-080101-0201**	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**230,0000**	**115,75**	**26623**
		Итого оплата труда:			**115,45**	**26554**
		Итого эксплуатация машин:			**0,30**	**69**
		Итого материалов:			**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--	74,86	17217
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	15,25	3507
		Сметная стоимость:			**205,86**	**47347**
		Прочие работы				
85	**С341-310104-0601 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**52,8140**	**412,00**	**21759**

		Накладные расходы	%	--		14,83	783
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,15	1803
		Сметная стоимость:				**460,98**	**24346**
86	**С341-020101-2001 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**52,8140**		**95,14**	**5025**
		Накладные расходы	%	--		3,43	181
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,89	416
		Сметная стоимость:				**106,45**	**5622**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**12067861**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**11634778**
Материалы -			Тенге				**5490078**
Всего заработная плата -			Тенге				**4088712**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1764703**
Местные материалы -			Тенге				**134904**
Транспортные расходы -			Тенге				**26784**
		Накладные расходы -	Тенге				**2885009**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1161583**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**15681370**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5414**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4088712**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**426229**
Материалы -			Тенге				**1922**
Всего заработная плата -			Тенге				**134011**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**267372**
		Накладные расходы -	Тенге				**99895**
		Сметная прибыль -	Тенге				**42090**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**568214**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**161**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**134011**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**6854**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**6854**
		Накладные расходы -	Тенге				**247**
		Сметная прибыль -	Тенге				**568**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**7669**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**16257253**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5574**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4222722**
		РАЗДЕЛ 2.Локальная смета 2-1-2.Водоснабжение и канализация					
		Сантехническое оборудование					
87	**Е11-170101-0106 к=1,25; 1,15**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**3,0000**		**2129,42**	**6388**
		Итого оплата труда:				**1869,50**	**5609**
		Итого эксплуатация машин:				**70,79**	**212**
		Итого материалов:				**223,42**	**670**
		Накладные расходы	%	--		1246,49	3739
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		270,07	810
		Сметная стоимость:				**3645,99**	**10938**
88	**С123-030102-0945 в ценах IV квартала 2016 года**	**Умывальник керамический с переливом, шириной от 430 мм и более, длиной от 550 мм и более, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**3,0000**		**8303,73**	**24911**
		Накладные расходы	%	--		298,93	897
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		688,21	2065
		Сметная стоимость:				**9290,88**	**27873**
89	**Е11-170201-0103 к=1,25; 1,15**	**Смесители. Установка**	**шт.**	**3,0000**		**688,34**	**2065**
		Итого оплата труда:				**658,80**	**1976**
		Итого эксплуатация машин:				**0,13**	**--**
		Итого материалов:				**29,41**	**88**
		Накладные расходы	%	--		437,02	1311
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90,03	270

		Сметная стоимость:			**1215,38**	**3646**
90	**С123-030102-1221 в ценах IV квартала 2016 года**	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**3,0000**	**3553,05**	**10659**
		Накладные расходы	%	--	127,91	384
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	294,48	883
		Сметная стоимость:			**3975,44**	**11926**
91	**Е11-170301-0101 к=1,25; 1,15**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**3,0000**	**2710,72**	**8132**
		Итого оплата труда:			**2134,83**	**6404**
		Итого эксплуатация машин:			**140,62**	**422**
		Итого материалов:			**504,16**	**1512**
		Накладные расходы	%	--	1433,44	4300
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	331,53	995
		Сметная стоимость:			**4475,69**	**13427**
92	**С123-030102-0301 в ценах IV квартала 2016 года**	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**3,0000**	**10859,02**	**32577**
		Накладные расходы	%	--	390,92	1173
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	900,00	2700
		Сметная стоимость:			**12149,94**	**36450**
93	**Е11-170401-0101 к=1,25; 1,15**	**Писсуары настенные. Установка**	**комплект**	**1,0000**	**1122,54**	**1123**
		Итого оплата труда:			**879,41**	**879**
		Итого эксплуатация машин:			**50,30**	**50**
		Итого материалов:			**217,24**	**217**
		Накладные расходы	%	--	590,69	591
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	137,06	137
		Сметная стоимость:			**1850,29**	**1850**
94	**С123-030102-0803 в ценах IV квартала 2016 года**	**Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**1,0000**	**10129,93**	**10130**
		Накладные расходы	%	--	364,68	365
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	839,57	840
		Сметная стоимость:			**11334,18**	**11334**
95	**Е11-170101-0111 к=1,25; 1,15**	**Трапы диаметром 50 мм. Установка**	**комплект**	**2,0000**	**4593,52**	**9187**
		Итого оплата труда:			**445,87**	**892**
		Итого эксплуатация машин:			**27,07**	**54**
		Итого материалов:			**4133,52**	**8267**
		Накладные расходы	%	--	444,37	889
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	403,03	806
		Сметная стоимость:			**5440,91**	**10882**
96	**Е11-170101-0112**	**Трапы диаметром 100 мм. Установка**	**комплект**	**1,0000**	**7800,28**	**7800**
		Итого оплата труда:			**669,32**	**669**
		Итого эксплуатация машин:			**47,04**	**47**
		Итого материалов:			**7106,71**	**7107**
		Накладные расходы	%	--	699,63	700
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	679,99	680
		Сметная стоимость:			**9179,90**	**9180**
97	**Е11-170101-0110 к=1,25; 1,15**	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка**	**комплект**	**4,0000**	**1292,70**	**5171**
		Итого оплата труда:			**1015,99**	**4064**
		Итого эксплуатация машин:			**175,39**	**702**
		Итого материалов:			**185,58**	**742**
		Накладные расходы	%	--	682,29	2729
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	158,00	632

		Сметная стоимость:			**2132,98**	**8532**
98	**С123-030102-0207 в ценах IV квартала 2016 года**	**Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**4,0000**	**9015,04**	**36060**
		Накладные расходы	%	--	324,54	1298
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	747,17	2989
		Сметная стоимость:			**10086,75**	**40347**
99	**С123-030102-1306 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**4,0000**	**560,39**	**2242**
		Накладные расходы	%	--	20,17	81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	46,45	186
		Сметная стоимость:			**627,01**	**2508**
100	**Е11-170201-0103 к=1,25; 1,15**	**Смесители. Установка**	**шт.**	**4,0000**	**688,34**	**2753**
		Итого оплата труда:			**658,80**	**2635**
		Итого эксплуатация машин:			**0,13**	**1**
		Итого материалов:			**29,41**	**118**
		Накладные расходы	%	--	437,02	1748
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	90,03	360
		Сметная стоимость:			**1215,38**	**4862**
101	**С123-030102-1231 в ценах IV квартала 2016 года**	**Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**4,0000**	**5637,16**	**22549**
		Накладные расходы	%	--	202,94	812
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	467,21	1869
		Сметная стоимость:			**6307,31**	**25229**
102	**Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6 к=1,25; 1,15**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**	**1683,04**	**1683**
		Итого оплата труда:			**1315,18**	**1315**
		Итого эксплуатация машин:			**94,59**	**95**
		Итого материалов:			**283,51**	**284**
		Накладные расходы	%	--	883,55	884
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	205,33	205
		Сметная стоимость:			**2771,92**	**2772**
103	**С123-030102-1201 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кран водоразборный настенный ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**1,0000**	**1092,81**	**1093**
		Накладные расходы	%	--	39,34	39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	90,57	91
		Сметная стоимость:			**1222,72**	**1223**
104	**С123-040905-0901 в ценах IV квартала 2016 года**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**9,0000**	**501,03**	**4509**
		Накладные расходы	%	--	18,04	162
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	41,53	374
		Сметная стоимость:			**560,59**	**5045**
105	**С123-040905-0902 в ценах IV квартала 2016 года**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**	**819,85**	**820**
		Накладные расходы	%	--	29,51	30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	67,95	68
		Сметная стоимость:			**917,31**	**917**
106	**Е11-160601-0102**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**	**1511,46**	**1511**
		Итого оплата труда:			**1151,10**	**1151**
		Итого эксплуатация машин:			**93,22**	**93**

		Итого материалов:				**283,51**	**284**
		Накладные расходы	%	--		774,71	775
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		182,89	183
		Сметная стоимость:				**2469,06**	**2469**
107	**С123-040101-0401 в ценах IV квартала 2016 года**	**Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,0000**		**18861,49**	**18861**
		Накладные расходы	%	--		679,01	679
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1563,24	1563
		Сметная стоимость:				**21103,74**	**21104**
108	**Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 6 к=1,25; 1,15**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**25,0000**		**1977,58**	**49439**
		Итого оплата труда:				**1714,77**	**42869**
		Итого эксплуатация машин:				**373,87**	**9347**
		Итого материалов:				**12,98**	**325**
		Накладные расходы	%	--		1144,20	28605
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		249,74	6244
		Сметная стоимость:				**3371,52**	**84288**
109	**С123-010601-0302 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**36,5000**		**186,77**	**6817**
		Накладные расходы	%	--		6,72	245
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,48	565
		Сметная стоимость:				**208,97**	**7628**
110	**Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 6 к=1,25; 1,15**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**3,0000**		**1576,22**	**4729**
		Итого оплата труда:				**1308,38**	**3925**
		Итого эксплуатация машин:				**375,04**	**1125**
		Итого материалов:				**17,83**	**53**
		Накладные расходы	%	--		875,46	2626
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		196,13	588
		Сметная стоимость:				**2647,81**	**7943**
111	**С123-010601-0306 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**3,0000**		**1103,30**	**3310**
		Накладные расходы	%	--		39,72	119
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,44	274
		Сметная стоимость:				**1234,46**	**3703**
112	**Е11-160401-0208 Изм. и доп. вып. 6 к=1,25; 1,15**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**0,7000**		**7641,70**	**5349**
		Итого оплата труда:				**1568,76**	**1098**
		Итого эксплуатация машин:				**127,89**	**90**
		Итого материалов:				**5969,01**	**4178**
		Накладные расходы	%	--		1256,74	880
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		711,88	498
		Сметная стоимость:				**9610,31**	**6727**
113	**Е11-260101-1002 к=1,25; 1,15**	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна**	**м3 изоляции**	**0,0100**		**27443,08**	**274**
		Итого оплата труда:				**18424,97**	**184**

		Итого эксплуатация машин:				**905,67**	**9**
		Итого материалов:				**8531,87**	**85**
		Накладные расходы	%	--		11543,76	115
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3118,95	31
		Сметная стоимость:				**42105,80**	**421**
114	**С121-110203-0101 в ценах IV квартала 2016 года**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**0,0100**		**3303,74**	**33**
		Накладные расходы	%	--		118,93	1
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		273,81	3
		Сметная стоимость:				**3696,49**	**37**
115	**С121-100406-0301 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0015**		**305302,32**	**458**
		Накладные расходы	%	--		10990,88	16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25303,46	38
		Сметная стоимость:				**341596,66**	**512**
116	**Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 6 к=1,25; 1,15**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**8,0000**		**1492,12**	**11937**
		Итого оплата труда:				**1327,99**	**10624**
		Итого эксплуатация машин:				**230,77**	**1846**
		Итого материалов:				**10,11**	**81**
		Накладные расходы	%	--		884,70	7078
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190,15	1521
		Сметная стоимость:				**2566,97**	**20536**
117	**С123-010601-0103 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**8,0000**		**181,49**	**1452**
		Накладные расходы	%	--		6,53	52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,04	120
		Сметная стоимость:				**203,07**	**1625**
118	**Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 6 к=1,25; 1,15**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**20,5000**		**1977,58**	**40540**
		Итого оплата труда:				**1714,77**	**35153**
		Итого эксплуатация машин:				**373,87**	**7664**
		Итого материалов:				**12,98**	**266**
		Накладные расходы	%	--		1144,20	23456
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		249,74	5120
		Сметная стоимость:				**3371,52**	**69116**
119	**С123-010601-0102 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**20,5000**		**120,84**	**2477**
		Накладные расходы	%	--		4,35	89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,02	205
		Сметная стоимость:				**135,21**	**2772**
120	**С123-040905-0901 в ценах IV квартала 2016 года**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**6,0000**		**501,03**	**3006**
		Накладные расходы	%	--		18,04	108
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,53	249
		Сметная стоимость:				**560,59**	**3364**
121	**С123-040905-0902 в ценах IV квартала 2016 года**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**819,85**	**820**
		Накладные расходы	%	--		29,51	30

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,95	68
		Сметная стоимость:				**917,31**	**917**
122	**Е11-170801-0101 к=1,25; 1,15**	**Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**7624,29**	**7624**
		Итого оплата труда:				**7395,56**	**7396**
		Итого эксплуатация машин:				**358,34**	**358**
		Итого материалов:				**30,62**	**31**
		Накладные расходы	%	--		4902,20	4902
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1002,12	1002
		Сметная стоимость:				**13528,62**	**13529**
123	**ТД "Сулпак" 59990:1,12:1,07**	**Водонагреватель "Аристон" 100л"шт**		**1,0000**		**50058,41**	**50058**
		Накладные расходы	%	--		1802,10	1802
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4148,84	4149
		Сметная стоимость:				**56009,36**	**56009**
		В2					
124	**Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**39,0000**		**1320,48**	**51499**
		Итого оплата труда:				**468,20**	**18260**
		Итого эксплуатация машин:				**24,79**	**967**
		Итого материалов:				**836,36**	**32618**
		Накладные расходы	%	--		340,51	13280
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		132,88	5182
		Сметная стоимость:				**1793,86**	**69961**
125	**Е11-160601-0102**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1511,46**	**1511**
		Итого оплата труда:				**1151,10**	**1151**
		Итого эксплуатация машин:				**93,22**	**93**
		Итого материалов:				**283,51**	**284**
		Накладные расходы	%	--		774,71	775
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		182,89	183
		Сметная стоимость:				**2469,06**	**2469**
126	**С123-040101-0401 в ценах IV квартала 2016 года**	**Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,0000**		**18861,49**	**18861**
		Накладные расходы	%	--		679,01	679
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1563,24	1563
		Сметная стоимость:				**21103,74**	**21104**
127	**Е11-160701-0101**	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	**кран**	**3,0000**		**25998,18**	**77995**
		Итого оплата труда:				**761,09**	**2283**
		Итого эксплуатация машин:				**72,78**	**218**
		Итого материалов:				**25188,86**	**75567**
		Накладные расходы	%	--		1412,18	4237
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2192,83	6578
		Сметная стоимость:				**29603,19**	**88810**
128	**С123-080307-0106 в ценах IV квартала 2016 года**	**Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ**	**шт.**	**3,0000**		**18593,44**	**55780**
		Накладные расходы	%	--		669,36	2008
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1541,02	4623
		Сметная стоимость:				**20803,83**	**62411**
129	**ТОО "Орт Коргау" 6700:1,07:1,12**	**Огнетушитель порошковый ОП-10"шт**		**6,0000**		**5590,79**	**33545**
		Накладные расходы	%	--		201,27	1208
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		463,36	2780
		Сметная стоимость:				**6255,42**	**37533**

130	**Е11-130301-0406 к=1,25; 1,15**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**7,0000**	**61,62**	**431**
		Итого оплата труда:			**30,91**	**216**
		Итого эксплуатация машин:			**1,29**	**9**
		Итого материалов:			**29,62**	**207**
		Накладные расходы	%	--	19,58	137
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,50	45
		Сметная стоимость:			**87,69**	**614**
131	**Е11-130301-1413 к=1,25; 1,15**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125**	**м2**	**7,0000**	**222,89**	**1560**
		Итого оплата труда:			**12,47**	**87**
		Итого эксплуатация машин:			**1,24**	**9**
		Итого материалов:			**209,49**	**1466**
		Накладные расходы	%	--	15,03	105
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19,03	133
		Сметная стоимость:			**256,95**	**1799**
132	**С123-021104-0405 в ценах IV квартала 2016 года**	**Крепления труб**	**кг**	**2,3000**	**511,02**	**1175**
		Накладные расходы	%	--	18,40	42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	42,35	97
		Сметная стоимость:			**571,77**	**1315**
		К-1				
133	**Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6 к=1,25; 1,15**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**23,0000**	**550,48**	**12661**
		Итого оплата труда:			**543,96**	**12511**
		Итого эксплуатация машин:			**2,53**	**58**
		Итого материалов:			**4,77**	**110**
		Накладные расходы	%	--	360,20	8285
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	72,85	1676
		Сметная стоимость:			**983,53**	**22621**
134	**С123-010506-0209 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**23,0000**	**982,62**	**22600**
		Накладные расходы	%	--	35,37	814
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	81,44	1873
		Сметная стоимость:			**1099,43**	**25287**
135	**Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6 к=1,25; 1,15**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**9,0000**	**569,65**	**5127**
		Итого оплата труда:			**566,80**	**5101**
		Итого эксплуатация машин:			**1,04**	**9**
		Итого материалов:			**2,15**	**19**
		Накладные расходы	%	--	375,18	3377
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	75,59	680
		Сметная стоимость:			**1020,41**	**9184**
136	**С123-010506-0203 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**9,0000**	**267,99**	**2412**
		Накладные расходы	%	--	9,65	87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	22,21	200
		Сметная стоимость:			**299,85**	**2699**
137	**С123-020601-0803 в ценах IV квартала 2016 года**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	**шт.**	**1,0000**	**1222,84**	**1223**

		Накладные расходы	%	--		44,02	44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,35	101
		Сметная стоимость:				**1368,21**	**1368**
138	**С123-020601-0803 в ценах IV квартала 2016 года**	**Прочистка DN 100**	**шт.**	**2,0000**		**1222,84**	**2446**
		Накладные расходы	%	--		44,02	88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,35	203
		Сметная стоимость:				**1368,21**	**2736**
139	**С123-020601-0801 в ценах IV квартала 2016 года**	**Прочистка DN 50**	**шт.**	**3,0000**		**325,46**	**976**
		Накладные расходы	%	--		11,72	35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,97	81
		Сметная стоимость:				**364,15**	**1092**
140	**Е11-160401-0208 Изм. и доп. вып. 6 к=1,25; 1,15**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**0,7000**		**7641,70**	**5349**
		Итого оплата труда:				**1568,76**	**1098**
		Итого эксплуатация машин:				**127,89**	**90**
		Итого материалов:				**5969,01**	**4178**
		Накладные расходы	%	--		1256,74	880
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		711,88	498
		Сметная стоимость:				**9610,31**	**6727**
141	**Е11-220601-0306 Изм. и доп. вып. 1 к=1,25; 1,15**	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0007**		**2852267,42**	**1997**
		Итого оплата труда:				**286511,10**	**201**
		Итого эксплуатация машин:				**173636,14**	**122**
		Итого материалов:				**2423050,30**	**1696**
		Накладные расходы	%	--		287010,26	201
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		251142,21	176
		Сметная стоимость:				**3390419,89**	**2373**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**695699**
В том числе:							
Стоимость оборудования -			Тенге				**83603**
Накладные расходы -			Тенге				**3010**
Сметная прибыль -			Тенге				**6929**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**93542**
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**55780**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**55780**
		Накладные расходы -	Тенге				**2008**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4623**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**62411**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4754**
Материалы -			Тенге				**3455**
Всего заработная плата -			Тенге				**688**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**491**
		Накладные расходы -	Тенге				**576**
		Сметная прибыль -	Тенге				**426**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5756**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**688**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**551562**
Материалы -			Тенге				**136998**
Всего заработная плата -			Тенге				**167065**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**231987**
		Накладные расходы -	Тенге				**124396**
		Сметная прибыль -	Тенге				**54077**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**730034**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**200**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**167065**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**891744**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**200**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**167753**

		РАЗДЕЛ 3.Локальная смета 2-1-3.Электроснабжение					
		Демонтажные работы					
142	**Ц13-080304-0206 к=0,6 к=0,7 к=0,5**	**Демонтаж шкафа напольного**	**шт.**	**1,0000**		**2145,23**	**2145**
		Итого оплата труда:				**1313,29**	**1313**
		Итого эксплуатация машин:				**1234,31**	**1234**
		Накладные расходы	%	--		659,55	660
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		224,38	224
		Сметная стоимость:				**3029,16**	**3029**
143	**Е12-170101-0706**	**Демонтаж щитков навесных**	**шт.**	**3,0000**		**187,40**	**562**
		Итого оплата труда:				**186,94**	**561**
		Итого эксплуатация машин:				**0,96**	**3**
		Накладные расходы	%	--		121,21	364
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,69	74
		Сметная стоимость:				**333,29**	**1000**
144	**Е12-170101-0705**	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	**шт.**	**78,0000**		**123,01**	**9595**
		Итого оплата труда:				**122,50**	**9555**
		Итого эксплуатация машин:				**1,10**	**85**
		Накладные расходы	%	--		79,43	6196
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,20	1263
		Сметная стоимость:				**218,64**	**17054**
145	**Е12-170101-0703**	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	**шт.**	**24,0000**		**42,32**	**1016**
		Итого оплата труда:				**42,13**	**1011**
		Итого эксплуатация машин:				**0,41**	**10**
		Накладные расходы	%	--		27,32	656
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,57	134
		Сметная стоимость:				**75,21**	**1805**
146	**Е12-170101-0701**	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт.**	**42,0000**		**38,73**	**1627**
		Итого оплата труда:				**38,73**	**1627**
		Накладные расходы	%	--		25,11	1054
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,11	214
		Сметная стоимость:				**68,94**	**2895**
147	**Е12-170101-0601**	**Демонтаж скрытой проводки**	**м**	**650,0000**		**64,06**	**41641**
		Итого оплата труда:				**64,00**	**41599**
		Итого эксплуатация машин:				**0,14**	**89**
		Накладные расходы	%	--		41,49	26969
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,44	5489
		Сметная стоимость:				**114,00**	**74100**
		Низковольтное оборудование					
		ЩРУЭ-4(1Н/22)					
		Монтажные работы					
148	**Ц13-080305-0901**	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	**шт.**	**1,0000**		**2145,98**	**2146**
		Итого оплата труда:				**1706,04**	**1706**
		Итого эксплуатация машин:				**57,70**	**58**
		Итого материалов:				**401,39**	**401**
		Накладные расходы	%	--		833,73	834
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		238,38	238
		Сметная стоимость:				**3218,08**	**3218**
149	**Ц13-080305-1002**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1,0000**		**793,70**	**794**
		Итого оплата труда:				**752,95**	**753**
		Итого эксплуатация машин:				**54,40**	**54**
		Итого материалов:				**5,50**	**6**
		Накладные расходы	%	--		362,44	362
		Сметная прибыль	%	8		92,49	92

		(Н30=8)					
		Сметная стоимость:				**1248,63**	**1249**
150	**Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**11,0000**		**1744,80**	**19193**
		Итого оплата труда:				**809,22**	**8901**
		Итого эксплуатация машин:				**22,02**	**242**
		Итого материалов:				**913,56**	**10049**
		Накладные расходы	%	--		421,63	4638
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		173,31	1906
		Сметная стоимость:				**2339,74**	**25737**
151	**Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**		**2897,25**	**2897**
		Итого оплата труда:				**1637,60**	**1638**
		Итого эксплуатация машин:				**81,87**	**82**
		Итого материалов:				**1196,94**	**1197**
		Накладные расходы	%	--		830,43	830
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		298,21	298
		Сметная стоимость:				**4025,89**	**4026**
152	**Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6**	**Устройство защитного освещения 63 А**	**шт.**	**1,0000**		**2897,25**	**2897**
		Итого оплата труда:				**1637,60**	**1638**
		Итого эксплуатация машин:				**81,87**	**82**
		Итого материалов:				**1196,94**	**1197**
		Накладные расходы	%	--		830,43	830
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		298,21	298
		Сметная стоимость:				**4025,89**	**4026**
		Оборудование и материалы, не учтенные монтажом					
153	**С123-070201-0203 в ценах IV квартала 2016 года**	**Щит вводно-распредилительный на 22 модуля с дверкой под счетчик ЩРУЭ-4 (1Н/22)**	**шт.**	**1,0000**		**3818,77**	**3819**
		Накладные расходы	%	--		137,48	137
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		316,50	316
		Сметная стоимость:				**4272,75**	**4273**
154	**С123-070501-0206 в ценах IV квартала 2016 года**	**Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные типа Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1**	**шт.**	**1,0000**		**12386,46**	**12386**
		Накладные расходы	%	--		445,91	446
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1026,59	1027
		Сметная стоимость:				**13858,96**	**13859**
155	**С123-070204-1325 в ценах IV квартала 2016 года**	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 63А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1477,83**	**1478**
		Накладные расходы	%	--		53,20	53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,48	122
		Сметная стоимость:				**1653,51**	**1654**
156	**С123-070204-1445 в ценах IV квартала 2016 года**	**Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 63А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**6670,84**	**6671**
		Накладные расходы	%	--		240,15	240
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		552,88	553
		Сметная стоимость:				**7463,87**	**7464**
157	**С123-070204-1319 в ценах IV квартала 2016 года**	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**1186,11**	**2372**

		Накладные расходы	%	--		42,70	85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,30	197
		Сметная стоимость:				**1327,11**	**2654**
158	**С123-070204-1303 в ценах IV квартала 2016 года**	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**5,0000**		**382,35**	**1912**
		Накладные расходы	%	--		13,76	69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,69	158
		Сметная стоимость:				**427,80**	**2139**
159	**С123-070204-1305 в ценах IV квартала 2016 года**	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**4,0000**		**382,35**	**1529**
		Накладные расходы	%	--		13,76	55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,69	127
		Сметная стоимость:				**427,80**	**1711**
		ЩРН-12(1/12)-6 шт					
		Монтажные работы					
160	**Ц13-080304-0203**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**6,0000**		**4504,99**	**27030**
		Итого оплата труда:				**1878,49**	**11271**
		Итого эксплуатация машин:				**671,90**	**4031**
		Итого материалов:				**2146,20**	**12877**
		Накладные расходы	%	--		995,12	5971
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		440,01	2640
		Сметная стоимость:				**5940,11**	**35641**
161	**Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**8,0000**		**1744,80**	**13958**
		Итого оплата труда:				**809,22**	**6474**
		Итого эксплуатация машин:				**22,02**	**176**
		Итого материалов:				**913,56**	**7308**
		Накладные расходы	%	--		421,63	3373
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		173,31	1387
		Сметная стоимость:				**2339,74**	**18718**
		Оборудование и материалы, не учтенные монтажом					
162	**С123-070201-0105 в ценах IV квартала 2016 года**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**6,0000**		**3206,21**	**19237**
		Накладные расходы	%	--		115,42	693
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		265,73	1594
		Сметная стоимость:				**3587,36**	**21524**
163	**С123-070204-1319 в ценах IV квартала 2016 года**	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**6,0000**		**1186,11**	**7117**
		Накладные расходы	%	--		42,70	256
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,30	590
		Сметная стоимость:				**1327,11**	**7963**
164	**С123-070204-1303 в ценах IV квартала 2016 года**	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**382,35**	**382**
		Накладные расходы	%	--		13,76	14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,69	32
		Сметная стоимость:				**427,80**	**428**
165	**С123-070204-1305 в ценах IV квартала 2016 года**	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**382,35**	**382**
		Накладные расходы	%	--		13,76	14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,69	32

		Сметная стоимость:				**427,80**	**428**
		Электроустановочные изделия					
		Монтажные работы					
166	**Ц13-080305-0105**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**6,0000**		**258,66**	**1552**
		Итого оплата труда:				**245,36**	**1472**
		Итого эксплуатация машин:				**2,18**	**13**
		Итого материалов:				**11,89**	**71**
		Накладные расходы	%	--		118,11	709
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,14	181
		Сметная стоимость:				**406,91**	**2441**
167	**Ц13-080305-0102**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**12,0000**		**258,66**	**3104**
		Итого оплата труда:				**245,36**	**2944**
		Итого эксплуатация машин:				**2,18**	**26**
		Итого материалов:				**11,89**	**143**
		Накладные расходы	%	--		118,11	1417
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,14	362
		Сметная стоимость:				**406,91**	**4883**
168	**Ц13-080305-0103**	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**	**шт.**	**17,0000**		**702,16**	**11937**
		Итого оплата труда:				**575,46**	**9783**
		Итого эксплуатация машин:				**13,15**	**223**
		Итого материалов:				**115,47**	**1963**
		Накладные расходы	%	--		280,44	4767
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78,61	1336
		Сметная стоимость:				**1061,21**	**18040**
169	**Ц13-080305-0109**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**30,0000**		**309,17**	**9275**
		Итого оплата труда:				**287,54**	**8626**
		Итого эксплуатация машин:				**2,18**	**65**
		Итого материалов:				**20,22**	**607**
		Накладные расходы	%	--		138,63	4159
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,82	1075
		Сметная стоимость:				**483,62**	**14509**
170	**Ц13-080303-1008**	**Пускатели магнитные общего назначения на ток до 40 А. Сборка из нескольких устанавливаемых на конструкции на полу**	**пускатель**	**1,0000**		**3601,32**	**3601**
		Итого оплата труда:				**1655,92**	**1656**
		Итого эксплуатация машин:				**77,83**	**78**
		Итого материалов:				**1886,74**	**1887**
		Накладные расходы	%	--		863,90	864
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		357,22	357
		Сметная стоимость:				**4822,44**	**4822**
		Оборудование и материалы, не учтенные монтажом					
171	**С123-070218-1503 в ценах IV квартала 2016 года**	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**6,0000**		**229,62**	**1378**
		Накладные расходы	%	--		8,27	50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,03	114
		Сметная стоимость:				**256,92**	**1542**
172	**С123-070218-1501 в ценах IV квартала 2016 года**	**Выключатель одноклавишный, скрытой**	**шт.**	**12,0000**		**201,05**	**2413**

		проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012				
		Накладные расходы	%	--	7,24	87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16,66	200
		Сметная стоимость:			**224,95**	**2699**
173	**С123-070218-1702 в ценах IV квартала 2016 года**	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**17,0000**	**423,36**	**7197**
		Накладные расходы	%	--	15,24	259
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	35,09	596
		Сметная стоимость:			**473,69**	**8053**
174	**С123-070217-0107 в ценах IV квартала 2016 года**	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**30,0000**	**214,25**	**6428**
		Накладные расходы	%	--	7,71	231
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17,76	533
		Сметная стоимость:			**239,72**	**7192**
175	**С123-070202-0702 в ценах IV квартала 2016 года**	**Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**34,0000**	**67,35**	**2290**
		Накладные расходы	%	--	2,42	82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5,58	190
		Сметная стоимость:			**75,36**	**2562**
176	**С123-070202-0703 в ценах IV квартала 2016 года**	**Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**60,0000**	**24,49**	**1469**
		Накладные расходы	%	--	0,88	53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,03	122
		Сметная стоимость:			**27,40**	**1644**
177	**ИП "Пустобаев"9505:1,12:1,07**	**Магнитный пускатель на ток 10 А**	**шт**	**1,0000**	**7931,41**	**7931**
		Накладные расходы	%	--	285,53	286
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	657,36	657
		Сметная стоимость:			**8874,29**	**8874**
		Светотехническое оборудование				
		Монтажные работы				
178	**Ц13-080305-0402**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**120,0000**	**1606,03**	**192724**
		Итого оплата труда:			**1193,70**	**143244**
		Итого эксплуатация машин:			**577,43**	**69292**
		Итого материалов:			**193,60**	**23232**
		Накладные расходы	%	--	587,11	70454
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	175,45	21054
		Сметная стоимость:			**2368,60**	**284232**
179	**Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6**	**блок аварийного питания**	**шт.**	**24,0000**	**1744,80**	**41875**
		Итого оплата труда:			**809,22**	**19421**
		Итого эксплуатация машин:			**22,02**	**528**
		Итого материалов:			**913,56**	**21925**
		Накладные расходы	%	--	421,63	10119

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		173,31	4160
		Сметная стоимость:				**2339,74**	**56154**
		Оборудование и материалы, не учтенные монтажом					
180	**С123-070102-1323 в ценах IV квартала 2016 года**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х36-504 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**43,0000**		**6697,22**	**287980**
		Накладные расходы	%	--		241,10	10367
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		555,07	23868
		Сметная стоимость:				**7493,39**	**322216**
181	**С123-070102-1327 в ценах IV квартала 2016 года**	**Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 2х18 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**5,0000**		**2014,08**	**10070**
		Накладные расходы	%	--		72,51	363
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		166,93	835
		Сметная стоимость:				**2253,51**	**11268**
182	**С123-070102-1345 в ценах IV квартала 2016 года**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-2х36-003/004 Luxe ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**46,0000**		**6150,47**	**282922**
		Накладные расходы	%	--		221,42	10185
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		509,75	23449
		Сметная стоимость:				**6881,64**	**316555**
183	**Электромонтаж 7921:1,07**	**Светильник настенный (потолочный) МД160 1х21 Вт**	**шт**	**20,0000**		**7402,80**	**148056**
		Накладные расходы	%	--		266,50	5330
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		613,54	12271
		Сметная стоимость:				**8282,85**	**165657**
184	**ООО Светотехник 12305:1,07**	**Светильник настенный (потолочный) МД160 1х21 Вт**	**шт**	**6,0000**		**11500,00**	**69000**
		Накладные расходы	%	--		414,00	2484
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		953,12	5719
		Сметная стоимость:				**12867,12**	**77203**
185	**ТОО Электрозапад 9190:1,12:1,07**	**Блок аварийного питания БАП-1.0**	**шт**	**24,0000**		**7668,56**	**184045**
		Накладные расходы	%	--		276,07	6626
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		635,57	15254
		Сметная стоимость:				**8580,20**	**205925**
186	**ТОО Электрозапад 260:1,12:1,07**	**Лампа линейная Т8-Д36W**	**шт**	**178,0000**		**216,96**	**38618**
		Накладные расходы	%	--		7,81	1390
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,98	3201
		Сметная стоимость:				**242,75**	**43209**
187	**С123-070104-0406 в ценах IV квартала 2016 года**	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт**	**шт.**	**10,0000**		**1224,06**	**12241**
		Накладные расходы	%	--		44,07	441
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,45	1015
		Сметная стоимость:				**1369,58**	**13696**
188	**С123-070104-0404 в ценах IV квартала 2016 года**	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27**	**шт.**	**20,0000**		**615,11**	**12302**
		Накладные расходы	%	--		22,14	443
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,98	1020
		Сметная стоимость:				**688,23**	**13765**
		Кабельно-проводниковая продукция					
189	**Ц13-080206-1901**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным**	**м**	**700,0000**		**300,24**	**210166**

		конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами				
		Итого оплата труда:			**177,98**	**124589**
		Итого эксплуатация машин:			**11,16**	**7814**
		Итого материалов:			**113,20**	**79238**
		Накладные расходы	%	--	89,73	62810
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	31,20	21838
		Сметная стоимость:			**421,16**	**294814**
190	**Ц13-080206-1201**	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой**	**м кабеля**	**95,0000**	**240,49**	**22846**
		Итого оплата труда:			**140,14**	**13313**
		Итого эксплуатация машин:			**107,80**	**10241**
		Итого материалов:			**28,76**	**2732**
		Накладные расходы	%	--	70,80	6726
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	24,90	2366
		Сметная стоимость:			**336,19**	**31938**
191	**Ц13-080206-2202**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**700,0000**	**67,37**	**47159**
		Итого оплата труда:			**48,35**	**33845**
		Итого эксплуатация машин:			**1,09**	**762**
		Итого материалов:			**18,32**	**12821**
		Накладные расходы	%	--	23,86	16705
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,30	5109
		Сметная стоимость:			**98,53**	**68973**
		Оборудование и материалы, не учтенные монтажом				
192	**С123-060144-0504 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,6500**	**166857,46**	**108457**
		Накладные расходы	%	--	6006,87	3904
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13829,15	8989
		Сметная стоимость:			**186693,47**	**121351**
193	**С123-060144-0704 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0600**	**248377,03**	**14903**
		Накладные расходы	%	--	8941,57	536
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20585,49	1235
		Сметная стоимость:			**277904,09**	**16674**
194	**С123-060144-0903 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0300**	**460463,06**	**13814**
		Накладные расходы	%	--	16576,67	497
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	38163,18	1145
		Сметная стоимость:			**515202,91**	**15456**
195	**С123-060144-0902 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0550**	**301212,20**	**16567**
		Накладные расходы	%	--	10843,64	596
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	24964,47	1373
		Сметная стоимость:			**337020,31**	**18536**
196	**С123-010504-0102 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**625,0000**	**25,56**	**15975**
		Накладные расходы	%	--	0,92	575

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,12	1324
		Сметная стоимость:				**28,60**	**17874**
197	**С123-010504-0103 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**75,0000**		**39,86**	**2990**
		Накладные расходы	%	--		1,43	108
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,30	248
		Сметная стоимость:				**44,60**	**3345**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1974072**
В том числе:							
Стоимость оборудования -			Тенге				**447651**
Накладные расходы -			Тенге				**16115**
Сметная прибыль -			Тенге				**37101**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**500868**
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1453016**
Материалы -			Тенге				**177654**
Всего заработная плата -			Тенге				**392588**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**837716**
		Накладные расходы -	Тенге				**226385**
		Сметная прибыль -	Тенге				**134352**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1813753**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**484**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**392588**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**54441**
Всего заработная плата -			Тенге				**54353**
		Накладные расходы -	Тенге				**35239**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7174**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**96854**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**81**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**54353**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**18965**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**18965**
		Накладные расходы -	Тенге				**683**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1572**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**21219**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2432694**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**565**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**446940**
РАЗДЕЛ 4.Локальная смета 2-1-4.Отопление и вентиляция							
		Отопление					
		Демонтажные работы					
198	**Е12-150101-0101**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**45,0000**		**272,47**	**12261**
		Итого оплата труда:				**245,61**	**11053**
		Итого эксплуатация машин:				**1,93**	**87**
		Итого материалов:				**25,65**	**1154**
		Накладные расходы	%	--		160,19	7209
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,61	1558
		Сметная стоимость:				**467,28**	**21027**
199	**Е12-150101-0102**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**221,0000**		**468,71**	**103586**
		Итого оплата труда:				**422,47**	**93366**
		Итого эксплуатация машин:				**3,30**	**730**
		Итого материалов:				**44,17**	**9762**
		Накладные расходы	%	--		275,54	60895
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,54	13158
		Сметная стоимость:				**803,80**	**177639**
200	**Е12-150101-0103**	**Разборка регистров диаметром 100 мм**	**м трубопроводов**	**72,8000**		**595,01**	**43316**
		Итого оплата труда:				**541,54**	**39424**
		Итого эксплуатация машин:				**4,67**	**340**
		Итого материалов:				**50,68**	**3689**
		Накладные расходы	%	--		352,99	25698
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,84	5521

		Сметная стоимость:				**1023,84**	**74535**
		Монтажные работы					
201	**Е11-160301-0106 Изм. и доп. вып. 6 к=1,25; 1,15**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**22,0000**		**806,92**	**17752**
		Итого оплата труда:				**360,58**	**7933**
		Итого эксплуатация машин:				**26,10**	**574**
		Итого материалов:				**430,72**	**9476**
		Накладные расходы	%	--		254,68	5603
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,93	1868
		Сметная стоимость:				**1146,53**	**25224**
202	**Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 6 к=1,25; 1,15**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**24,0000**		**630,05**	**15121**
		Итого оплата труда:				**284,88**	**6837**
		Итого эксплуатация машин:				**14,12**	**339**
		Итого материалов:				**336,41**	**8074**
		Накладные расходы	%	--		200,94	4823
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,48	1596
		Сметная стоимость:				**897,48**	**21539**
203	**Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6 к=1,25; 1,15**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**47,0000**		**569,83**	**26782**
		Итого оплата труда:				**284,88**	**13389**
		Итого эксплуатация машин:				**14,12**	**664**
		Итого материалов:				**276,19**	**12981**
		Накладные расходы	%	--		198,77	9342
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,49	2890
		Сметная стоимость:				**830,10**	**39014**
204	**Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6 к=1,25; 1,15**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**120,0000**		**509,09**	**61091**
		Итого оплата труда:				**284,88**	**34185**
		Итого эксплуатация машин:				**14,12**	**1695**
		Итого материалов:				**215,45**	**25854**
		Накладные расходы	%	--		196,59	23590
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,45	6775
		Сметная стоимость:				**762,13**	**91456**
205	**Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6 к=1,25; 1,15**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**89,0000**		**447,85**	**39859**
		Итого оплата труда:				**284,88**	**25354**
		Итого эксплуатация машин:				**14,12**	**1257**
		Итого материалов:				**154,21**	**13725**
		Накладные расходы	%	--		194,38	17300
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,38	4573
		Сметная стоимость:				**693,61**	**61731**
206	**Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 6 к=1,25; 1,15**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**81,0000**		**413,40**	**33485**
		Итого оплата труда:				**284,88**	**23075**
		Итого эксплуатация машин:				**14,12**	**1144**

		Итого материалов:				**119,76**	**9700**
		Накладные расходы	%	--		193,14	15645
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,52	3930
		Сметная стоимость:				**655,07**	**53060**
207	**Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6 к=1,25; 1,15**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**46,0000**		**1683,04**	**77420**
		Итого оплата труда:				**1315,18**	**60498**
		Итого эксплуатация машин:				**94,59**	**4351**
		Итого материалов:				**283,51**	**13041**
		Накладные расходы	%	--		883,55	40643
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		205,33	9445
		Сметная стоимость:				**2771,92**	**127508**
208	**С123-041008-0502 в ценах IV квартала 2016 года**	**Клапан RA-N-15, прямой, присоединение Rp 1/2, Тмакс 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**43,0000**		**7276,92**	**312908**
		Накладные расходы	%	--		261,97	11265
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		603,11	25934
		Сметная стоимость:				**8142,00**	**350106**
209	**С123-051207-1901 в ценах IV квартала 2016 года**	**Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss**	**шт.**	**43,0000**		**4415,71**	**189876**
		Накладные расходы	%	--		158,97	6836
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		365,97	15737
		Сметная стоимость:				**4940,65**	**212448**
210	**С123-041008-0504 в ценах IV квартала 2016 года**	**Клапан RA-N-20, прямой, присоединение Rp 3/4, Тмакс 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**3,0000**		**8097,12**	**24291**
		Накладные расходы	%	--		291,50	874
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		671,09	2013
		Сметная стоимость:				**9059,71**	**27179**
211	**С123-051207-1901 в ценах IV квартала 2016 года**	**Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss**	**шт.**	**3,0000**		**4415,71**	**13247**
		Накладные расходы	%	--		158,97	477
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		365,97	1098
		Сметная стоимость:				**4940,65**	**14822**
212	**Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 6 к=1,25; 1,15**	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**	**49,0000**		**221,76**	**10866**
		Итого оплата труда:				**123,36**	**6045**
		Итого материалов:				**98,40**	**4822**
		Накладные расходы	%	--		85,18	4174
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,56	1203
		Сметная стоимость:				**331,49**	**16243**
213	**Е11-160601-0102 к=1,25; 1,15**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**1704,97**	**6820**
		Итого оплата труда:				**1325,41**	**5302**
		Итого эксплуатация машин:				**116,52**	**466**
		Итого материалов:				**283,51**	**1134**

		Накладные расходы	%	--		890,74	3563
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,66	831
		Сметная стоимость:				**2803,38**	**11214**
214	**С123-041009-0105 в ценах IV квартала 2016 года**	**Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**74169,36**	**148339**
		Накладные расходы	%	--		2670,10	5340
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6147,16	12294
		Сметная стоимость:				**82986,61**	**165973**
215	**С123-041006-2105 в ценах IV квартала 2016 года**	**Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**28890,70**	**57781**
		Накладные расходы	%	--		1040,07	2080
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2394,46	4789
		Сметная стоимость:				**32325,23**	**64650**
216	**Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6 к=1,25; 1,15**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**10,0000**		**1683,04**	**16830**
		Итого оплата труда:				**1315,18**	**13152**
		Итого эксплуатация машин:				**94,59**	**946**
		Итого материалов:				**283,51**	**2835**
		Накладные расходы	%	--		883,55	8836
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		205,33	2053
		Сметная стоимость:				**2771,92**	**27719**
217	**С123-040905-1219 в ценах IV квартала 2016 года**	**Краны шаровые VALTEC латунные бабочка" резьба: В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**905,88**	**1812**
		Накладные расходы	%	--		32,61	65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,08	150
		Сметная стоимость:				**1013,57**	**2027**
218	**С123-040905-1219 в ценах IV квартала 2016 года**	**Тройник для спуска воды диам.15 мм**	**шт.**	**2,0000**		**905,88**	**1812**
		Накладные расходы	%	--		32,61	65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,08	150
		Сметная стоимость:				**1013,57**	**2027**
219	**С123-040905-0902 в ценах IV квартала 2016 года**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,0000**		**819,85**	**3279**
		Накладные расходы	%	--		29,51	118
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,95	272
		Сметная стоимость:				**917,31**	**3669**
220	**С123-040905-0903 в ценах IV квартала 2016 года**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**1512,16**	**3024**
		Накладные расходы	%	--		54,44	109
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,33	251
		Сметная стоимость:				**1691,93**	**3384**
221	**Е11-160601-0102 к=1,25; 1,15**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**8,0000**		**1704,97**	**13640**
		Итого оплата труда:				**1325,41**	**10603**
		Итого эксплуатация машин:				**116,52**	**932**
		Итого материалов:				**283,51**	**2268**
		Накладные расходы	%	--		890,74	7126

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,66	1661
		Сметная стоимость:				**2803,38**	**22427**
222	**С123-040905-1004 в ценах IV квартала 2016 года**	**Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**2460,05**	**4920**
		Накладные расходы	%	--		88,56	177
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		203,89	408
		Сметная стоимость:				**2752,50**	**5505**
223	**С123-040905-1005 в ценах IV квартала 2016 года**	**Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**3617,03**	**7234**
		Накладные расходы	%	--		130,21	260
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		299,78	600
		Сметная стоимость:				**4047,02**	**8094**
224	**С123-040905-1006 в ценах IV квартала 2016 года**	**Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,0000**		**5101,31**	**20405**
		Накладные расходы	%	--		183,65	735
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		422,80	1691
		Сметная стоимость:				**5707,75**	**22831**
225	**Е11-180301-0408 Изм. и доп. вып. 6 к=1,25; 1,15**	**Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка**	**м труб нитки регистра**	**2,3700**		**2605,90**	**6176**
		Итого оплата труда:				**229,29**	**543**
		Итого эксплуатация машин:				**24,71**	**59**
		Итого материалов:				**2362,66**	**5600**
		Накладные расходы	%	--		237,29	562
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		227,46	539
		Сметная стоимость:				**3070,65**	**7277**
226	**Е11-180301-0101 к=1,25; 1,15**	**Радиаторы чугунные. Установка**	**кВт**	**90,3000**		**14695,33**	**1326988**
		Итого оплата труда:				**676,94**	**61127**
		Итого эксплуатация машин:				**126,46**	**11420**
		Итого материалов:				**13953,18**	**1259972**
		Накладные расходы	%	--		952,62	86022
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1251,84	113041
		Сметная стоимость:				**16899,79**	**1526051**
227	**Е11-130301-0406 к=1,25; 1,15**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**62,0000**		**61,62**	**3820**
		Итого оплата труда:				**30,91**	**1917**
		Итого эксплуатация машин:				**1,29**	**80**
		Итого материалов:				**29,62**	**1837**
		Накладные расходы	%	--		19,58	1214
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,50	403
		Сметная стоимость:				**87,69**	**5437**
228	**Е11-130301-1406 к=1,25; 1,15**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**62,0000**		**55,70**	**3453**
		Итого оплата труда:				**19,11**	**1185**
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**63**
		Итого материалов:				**35,77**	**2218**
		Накладные расходы	%	--		12,74	790
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,47	339
		Сметная стоимость:				**73,91**	**4582**
229	**Е11-130301-1401 к=1,25; 1,15**	**Покрытие масляно-битумное**	**м2**	**0,5000**		**13,54**	**7**
		Итого оплата труда:				**12,46**	**6**
		Итого эксплуатация машин:				**1,29**	**1**
		Накладные расходы	%	--		7,48	4
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,68	1
		Сметная стоимость:				**22,71**	**11**

230	**С121-100501-1404 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**0,1000**		**212,16**	**21**
		Накладные расходы	%	--		7,64	1
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,58	2
		Сметная стоимость:				**237,38**	**24**
231	**Е11-260101-1002 к=1,25; 1,15**	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна**	**м3 изоляции**	**0,0600**		**27443,08**	**1647**
		Итого оплата труда:				**18424,97**	**1105**
		Итого эксплуатация машин:				**905,67**	**54**
		Итого материалов:				**8531,87**	**512**
		Накладные расходы	%	--		11543,76	693
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3118,95	187
		Сметная стоимость:				**42105,80**	**2526**
232	**С121-110203-0101 в ценах IV квартала 2016 года**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**0,0600**		**3303,74**	**198**
		Накладные расходы	%	--		118,93	7
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		273,81	16
		Сметная стоимость:				**3696,49**	**222**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**2610070**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**168310**
Материалы -			Тенге				**19172**
Всего заработная плата -			Тенге				**148056**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**219**
		Накладные расходы -	Тенге				**96509**
		Сметная прибыль -	Тенге				**21186**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**286005**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**209**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**148056**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**2441760**
Материалы -			Тенге				**1369482**
Всего заработная плата -			Тенге				**268044**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**788928**
Сдача и испытание -			Тенге				**2145**
		Накладные расходы -	Тенге				**255630**
		Сметная прибыль -	Тенге				**215791**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**2913181**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**337**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**268044**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**3199186**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**545**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**416100**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**17347702**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**5071945**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**411036**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**181570**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**11306682**
		- перевозка грузов	Тенге				**26784**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**531254**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**3012726**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**20360428**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**732975**
ИТОГО:			Тенге				**21093403**
Сметная прибыль			Тенге				**1687472**
ИТОГО по смете:			Тенге				**22780876**
ИТОГО без оборудования			Тенге				**22249622**
С Временными зданиями и сооружениями, 2,32%			Тенге		**516191**		**22765813**
С Зимним удорожанием, 1,98%			Тенге		**450763**		**23216576**
ИТОГО с оборудованием в ценах 2016 года, К=1			Тенге				**23747830**
ИТОГО в ценах 2017 года, К=1,07			Тенге				**25410178**
ИТОГО с коэффициентом уменьшения договорной стоимости от сметной стоимости, К=0,9			Тенге				**22869160**

НДС, 12%	Тенге					2744299
ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге					25613459

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сәтті Сәулет", 050140004589
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Бекжанов С.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГККП "Спорт клуб "Кайсар" отдела культуры,развития языков, физической культуры и спорта акимата Сырымского района Западно-Казахстанской области", 110740014730
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор_____Муканов Е.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Идресов Мейрамбек Амангелдіұлы, 910510302108, №KZ84VJE00011004, KZ18VJE00011222, KZ07VJE00037513
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Баймаганбетов Айдын Зейнуллинович, 830615300948, KZ80VJE00047548
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)