Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ГККП "Спорт клуб "Кайсар" отдела культуры,развития языков, физической культуры и спорта акимата Сырымского района ЗКО

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сәтті Сәулет»

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт здания спортивного комплекса в п.Жымпиты Сырымского района ЗКО», п.Жымпиты, Сырымского района, ЗКО

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) №3

за апрель 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	Код
		58	25.11.2019г.				
		58-1	03.03.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт здания спортивного	47955136,32	19859979,75							2383197,57	22243177,32

комплекса в п.Жымпиты Сырымского района ЗКО»										

Место печати (при наличии)

Заказчик Директор, Муканов Ерболат Наурзбаевич 110740014730

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик Директор Беккалиев Сабит Рахметович 050140004689

(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Баймаганбетов Айдын Зейнуллинович 830615300948, KZ80VJE00047548

(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Идресов Мейрамбек Амангелдіұлы, 910510302108, №KZ84VJE00011004, KZ18VJE00011222, KZ07VJE00037513

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Спорт клуб "Кайсар" отдела культуры,развития языков, физической культуры и спорта акимата Сырымского района Западно-Казахстанской области", 110740014730, Западно-Казахстанская область, Сырымский район, с.Жымпиты, Казахстанская, 10, 8(705)592-82-86

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сәтті Сәулет", 050140004689, Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, с.Асан, МИРНАЯ, 10, 8(7112)97-04-80

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Капитальный ремонт здания спортивного комплекса в п.Жымпиты Сырымского района ЗКО», п.Жымпиты, Сырымского района, ЗКО

(наименование, адрес)

Объект: Здание спорткомплеса

(наименование,)

Договор подряда (контракт) №58 от 25 ноября 2019г., дополнительное соглашение №58-1 от 3 марта 2020г.

Акт выполненных работ №3
за апрель 2020 года
(месяц, год) на работы

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Локальная смета 2-1-1.Общестоительные работы					
		Витражи, проемы, перегородки					
		Монтажные работы					
		Фундаменты					
1	**Е11-080101-0301 к=1,25; 1,15**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	**м2 поверхности**	**2,4690**		**574,74**	**1419,04**
		Итого оплата труда:				**322,53**	**796,32**
		Итого эксплуатация машин:				**8,77**	**21,66**
		Итого материалов:				**247,53**	**611,16**
		Накладные расходы	%	--		190,43	470,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,21	151,14
		Сметная стоимость:				**826,39**	**2040,35**
		Стены,перегородки, витражи					
2	**Е11-080201-0101 к=1,25; 1,15**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**32,8000**		**8753,00**	**287098,48**
		Итого оплата труда:				**4098,04**	**134415,56**
		Итого эксплуатация машин:				**1776,05**	**58254,44**
		Итого материалов:				**3288,11**	**107849,91**
		Накладные расходы	%	--		2471,85	81076,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		897,99	29454,03
		Сметная стоимость:				**12122,85**	**397629,34**
3	**С121-030102-0101 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015**	**1000 шт.**	**12,4640**		**26735,59**	**333232,39**
		Накладные расходы	%	--		962,48	11996,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2215,85	27618,30
		Сметная стоимость:				**29913,92**	**372847,06**
4	**Е11-070503-0110 к=1,25; 1,15**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**28,0000**		**338,13**	**9467,78**
		Итого оплата труда:				**170,59**	**4776,41**
		Итого эксплуатация машин:				**186,88**	**5232,68**

		Итого материалов:				**24,66**	**690,35**
		Накладные расходы	%	--		121,92	3413,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,80	1030,52
		Сметная стоимость:				**496,86**	**13912,07**
5	**С121-040105-9901 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,7820**		**53846,01**	**42107,58**
		Накладные расходы	%	--		1938,46	1515,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4462,76	3489,88
		Сметная стоимость:				**60247,22**	**47113,33**
6	**Е11-100501-0202 к=1,25; 1,15**	**Монтаж внутренних перегородок из алюминиевых профилей**	**м2 проемов**	**125,9800**		**1913,32**	**241039,66**
		Итого оплата труда:				**704,04**	**88694,55**
		Итого эксплуатация машин:				**142,99**	**18013,81**
		Итого материалов:				**1134,34**	**142904,50**
		Накладные расходы	%	--		505,05	63626,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,47	24373,27
		Сметная стоимость:				**2611,84**	**329039,11**
7	**С121-090304-0104 в ценах IV квартала 2016 года**	**Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом**	**м2**	**125,9800**		**15763,04**	**1985827,78**
		Накладные расходы	%	--		567,47	71489,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1306,44	164585,41
		Сметная стоимость:				**17636,95**	**2221903,00**
		Наружный витраж В1					
8	**Е11-100501-0202 к=1,25; 1,15**	**Монтаж наружного витража**	**м2 проемов**	**15,3500**		**1913,32**	**29369,41**
		Итого оплата труда:				**704,04**	**10806,96**
		Итого эксплуатация машин:				**142,99**	**2194,89**
		Итого материалов:				**1134,34**	**17412,16**
		Накладные расходы	%	--		505,05	7752,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,47	2969,75
		Сметная стоимость:				**2611,84**	**40091,68**
9	**С121-090304-0108 в ценах IV квартала 2016 года**	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**15,3500**		**43527,06**	**668140,37**
		Накладные расходы	%	--		1566,97	24053,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3607,52	55375,47
		Сметная стоимость:				**48701,56**	**747568,90**
10	**Е11-100501-0402 к=1,25; 1,15**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**п/м**	**5,7400**		**1138,09**	**6532,63**
		Итого оплата труда:				**181,93**	**1044,26**
		Итого эксплуатация машин:				**7,78**	**44,65**
		Итого материалов:				**952,09**	**5464,97**
		Накладные расходы	%	--		153,68	882,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,34	593,18
		Сметная стоимость:				**1395,11**	**8007,93**
11	**С121-090205-0207 в ценах IV квартала 2016 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**5,7400**		**2181,06**	**12519,28**
		Накладные расходы	%	--		78,52	450,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		180,77	1037,60
		Сметная стоимость:				**2440,34**	**14007,58**
		Проемы					
		Окна					
12	**С121-090206-0301 в ценах IV квартала 2016 года**	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	**шт.**	**54,0000**		**59,28**	**3201,12**
		Накладные расходы	%	--		2,13	115,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,91	265,31
		Сметная стоимость:				**66,33**	**3581,67**
		Двери					
13	**Е11-100501-0202 к=1,25; 1,15**	**Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**17,7600**		**1913,32**	**33980,51**
		Итого оплата труда:				**704,04**	**12503,69**
		Итого эксплуатация машин:				**142,99**	**2539,49**

		Итого материалов:				**1134,34**	**20145,93**
		Накладные расходы	%	--		505,05	8969,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,47	3436,02
		Сметная стоимость:				**2611,84**	**46386,21**
14	**С121-090304-0207 в ценах IV квартала 2016 года**	**Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом**	**м2**	**8,8800**		**34285,47**	**304454,97**
		Накладные расходы	%	--		1234,28	10960,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2841,58	25233,23
		Сметная стоимость:				**38361,33**	**340648,58**
15	**С121-090302-0104 в ценах IV квартала 2016 года**	**Двери межкомнатные из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-12 ГОСТ 23747-88**	**м2**	**8,8800**		**42062,37**	**373513,85**
		Накладные расходы	%	--		1514,25	13446,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3486,13	30956,83
		Сметная стоимость:				**47062,74**	**417917,17**
16	**С121-090404-0105 в ценах IV квартала 2016 года**	**Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014**	**шт.**	**4,0000**		**6300,73**	**25202,92**
		Накладные расходы	%	--		226,83	907,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		522,20	2088,82
		Сметная стоимость:				**7049,76**	**28199,04**
17	**С121-090404-0105 в ценах IV квартала 2016 года**	**Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014**	**шт.**	**2,0000**		**6300,73**	**12601,46**
		Накладные расходы	%	--		226,83	453,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		522,20	1044,41
		Сметная стоимость:				**7049,76**	**14099,52**
18	**Е11-100501-0201 к=1,25; 1,15**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**11,4700**		**2827,39**	**32430,17**
		Итого оплата труда:				**787,97**	**9038,03**
		Итого эксплуатация машин:				**143,94**	**1650,95**
		Итого материалов:				**1961,09**	**22493,69**
		Накладные расходы	%	--		589,96	6766,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		273,39	3135,76
		Сметная стоимость:				**3690,74**	**42332,73**
19	**С121-090302-0101 в ценах IV квартала 2016 года**	**Двери межкомнатные из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, однопольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-09 ГОСТ 23747-88**	**м2**	**11,4700**		**27796,40**	**318824,71**
		Накладные расходы	%	--		1000,67	11477,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2303,77	26424,19
		Сметная стоимость:				**31100,84**	**356726,59**
		Полы					
		Монтажные работы					
		Плинтуса					
20	**Е11-110101-3901 к=1,25; 1,15**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**76,0000**		**296,52**	**22535,22**
		Итого оплата труда:				**64,59**	**4908,75**
		Итого эксплуатация машин:				**1,75**	**133,36**
		Итого материалов:				**230,99**	**17555,30**
		Накладные расходы	%	--		51,43	3908,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,84	2115,48
		Сметная стоимость:				**375,78**	**28559,02**
21	**Е11-110101-4001 к=1,25; 1,15**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	**м плинтусов**	**30,0000**		**247,54**	**7426,33**
		Итого оплата труда:				**86,18**	**2585,39**
		Итого эксплуатация машин:				**0,66**	**19,74**
		Итого материалов:				**161,01**	**4830,41**
		Накладные расходы	%	--		63,28	1898,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,87	745,99
		Сметная стоимость:				**335,69**	**10070,84**
22	**Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 4 к=1,25; 1,15**	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**17,3300**		**594,42**	**10301,34**

		Итого оплата труда:				**415,87**	**7207,05**
		Итого эксплуатация машин:				**2,76**	**47,75**
		Итого материалов:				**177,10**	**3069,18**
		Накладные расходы	%	--		257,50	4462,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,15	1181,11
		Сметная стоимость:				**920,08**	**15944,94**
		Стены и откосы					
		Перила					
23	**Е12-090101-0601**	**Поручни деревянные. Разборка прямой части**	**м поручня**	**14,3000**		**63,28**	**904,95**
		Итого оплата труда:				**63,28**	**904,95**
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	--		41,03	586,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,34	119,33
		Сметная стоимость:				**112,65**	**1610,94**
24	**Е11-100110-0101 к=1,25; 1,15**	**Установка деревянных поручней**	**м3**	**0,1430**		**83386,14**	**11924,22**
		Итого оплата труда:				**37659,78**	**5385,35**
		Итого эксплуатация машин:				**1030,33**	**147,34**
		Итого материалов:				**45102,95**	**6449,72**
		Накладные расходы	%	--		26333,19	3765,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8777,55	1255,19
		Сметная стоимость:				**118496,88**	**16945,05**
25	**Е11-150403-0301 Изм. и доп. вып. 4 к=1,25; 1,15**	**Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**4,3000**		**636,32**	**2736,16**
		Итого оплата труда:				**473,18**	**2034,66**
		Итого эксплуатация машин:				**1,93**	**8,28**
		Итого материалов:				**162,12**	**697,13**
		Накладные расходы	%	--		291,54	1253,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,23	319,18
		Сметная стоимость:				**1002,09**	**4308,98**
26	**Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4 к=1,25; 1,15**	**Окраска масляная металлических решеток перил, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**8,0000**		**676,24**	**5409,91**
		Итого оплата труда:				**559,79**	**4478,35**
		Итого эксплуатация машин:				**0,83**	**6,63**
		Итого материалов:				**116,01**	**928,11**
		Накладные расходы	%	--		342,16	2737,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,47	651,77
		Сметная стоимость:				**1099,87**	**8798,93**
		Кровля					
		Монтажные работы					
27	**Е11-120101-1503 к=1,25; 1,15**	**Устройство прокладной пароизоляции в 1 слой (рубероид)**	**м2 изолируемой поверхности**	**296,0000**		**285,16**	**84407,15**
		Итого оплата труда:				**61,69**	**18259,38**
		Итого эксплуатация машин:				**9,65**	**2856,41**
		Итого материалов:				**216,15**	**63978,92**
		Накладные расходы	%	--		46,31	13707,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,52	7849,19
		Сметная стоимость:				**357,99**	**105964,02**
28	**Е11-120101-1303 к=1,25; 1,15**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**296,0000**		**651,93**	**192970,38**
		Итого оплата труда:				**384,22**	**113729,71**
		Итого эксплуатация машин:				**40,25**	**11914,05**
		Итого материалов:				**236,64**	**70046,55**
		Накладные расходы	%	--		247,97	73399,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,99	21309,60
		Сметная стоимость:				**971,89**	**287679,64**
29	**С121-110101-0106 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**59,2000**		**19873,60**	**1176517,12**
		Накладные расходы	%	--		715,45	42354,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1647,12	97509,74
		Сметная стоимость:				**22236,17**	**1316381,48**
30	**Е11-100105-0101 к=1,25; 1,15**	**Установка деревянных конструкций кровли (стропила, мауэрлат,кобылки)**	**м3 древесины в конструкции**	**3,7500**		**75619,34**	**283572,54**
		Итого оплата труда:				**18387,59**	**68953,45**
		Итого эксплуатация машин:				**1095,22**	**4107,07**
		Итого материалов:				**56567,41**	**212127,79**
		Накладные расходы	%	--		14113,92	52927,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7178,66	26919,98
		Сметная стоимость:				**96911,93**	**363419,72**
31	**Е11-100115-0101 к=1,25; 1,15**	**Огнезащита деревянных конструкции - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	**м3 древесины в конструкции**	**3,7500**		**6087,02**	**22826,34**
		Итого оплата труда:				**677,57**	**2540,89**

		Итого эксплуатация машин:				**45,25**	**169,67**
		Итого материалов:				**5383,34**	**20187,54**
		Накладные расходы	%	--		638,91	2395,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		538,07	2017,78
		Сметная стоимость:				**7264,00**	**27240,01**
32	**Е11-120101-1503 к=1,25; 1,15**	**Устройство прокладной пароизоляции в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**358,3000**		**116,86**	**41870,68**
		Итого оплата труда:				**61,69**	**22102,49**
		Итого эксплуатация машин:				**9,65**	**3457,60**
		Итого материалов:				**47,85**	**17142,86**
		Накладные расходы	%	--		40,25	14421,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,57	4503,41
		Сметная стоимость:				**169,68**	**60796,01**
33	**С121-130810-0103 в ценах IV квартала 2016 года**	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	**м2**	**394,1300**		**97,92**	**38593,21**
		Накладные расходы	%	--		3,53	1389,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,12	3198,61
		Сметная стоимость:				**109,56**	**43181,17**
34	**Е11-120101-0705 к=1,25; 1,15**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством (с устройством контробрешетки)**	**м2 кровли**	**358,3000**		**2161,09**	**774317,90**
		Итого оплата труда:				**1464,45**	**524712,51**
		Итого эксплуатация машин:				**74,57**	**26719,20**
		Итого материалов:				**643,03**	**230396,35**
		Накладные расходы	%	--		933,48	334467,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		247,57	88702,80
		Сметная стоимость:				**3342,14**	**1197487,76**
35	**Е11-100115-0201**	**Огнезащита обрешетки**	**м2 обработанной поверхности**	**358,3000**		**208,55**	**74722,15**
		Итого оплата труда:				**22,28**	**7983,48**
		Итого эксплуатация машин:				**1,68**	**601,62**
		Итого материалов:				**185,30**	**66391,72**
		Накладные расходы	%	--		21,31	7635,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,39	6588,65
		Сметная стоимость:				**248,25**	**88946,78**
36	**С121-100104-0719 в ценах IV квартала 2016 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**412,0450**		**2249,89**	**927055,93**
		Накладные расходы	%	--		81,00	33374,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		186,47	76834,40
		Сметная стоимость:				**2517,36**	**1037264,33**
37	**Е11-100104-0201 к=1,25; 1,15**	**Устройство карниза из досок с обшивкой лобовой доской и доской подшивной**	**м2 потолков**	**31,5000**		**2179,53**	**68655,34**
		Итого оплата труда:				**451,27**	**14214,88**
		Итого эксплуатация машин:				**17,32**	**545,70**
		Итого материалов:				**1718,19**	**54122,99**
		Накладные расходы	%	--		358,04	11278,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		203,01	6394,68
		Сметная стоимость:				**2740,58**	**86328,13**
38	**Е11-120101-0901 к=1,25; 1,15**	**Желоба настенные. Устройство**	**м желобов**	**54,0000**		**4283,10**	**231287,32**
		Итого оплата труда:				**660,52**	**35668,17**
		Итого эксплуатация машин:				**112,33**	**6065,84**
		Итого материалов:				**3545,57**	**191460,66**
		Накладные расходы	%	--		540,14	29167,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		385,86	20836,38
		Сметная стоимость:				**5209,09**	**281291,10**
39	**Е11-120101-1001 к=1,25; 1,15**	**Устройство фартука из листовой оцинкованной стали**	**м2 покрытия**	**25,0000**		**2210,24**	**55256,11**
		Итого оплата труда:				**813,02**	**20325,54**
		Итого эксплуатация машин:				**10,42**	**260,39**
		Итого материалов:				**1389,57**	**34739,23**
		Накладные расходы	%	--		554,62	13865,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		221,19	5529,73
		Сметная стоимость:				**2986,05**	**74651,36**
		Фасад					
40	**Е12-120104-0501**	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	**м2**	**873,1100**		**118,04**	**103060,96**
		Итого оплата труда:				**118,04**	**103060,96**

		Накладные расходы	%	--		76,52	66811,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,56	13589,83
		Сметная стоимость:				**210,13**	**183462,74**
41	**Е12-120102-0701**	**Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов**	**м2**	**873,1100**		**186,49**	**162827,44**
		Итого оплата труда:				**28,71**	**25066,46**
		Итого эксплуатация машин:				**5,19**	**4529,81**
		Итого материалов:				**152,68**	**133302,62**
		Накладные расходы	%	--		24,29	21209,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,86	14722,95
		Сметная стоимость:				**227,65**	**198759,77**
42	**Е12-120102-0707**	**Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и лесов**	**м2**	**873,1100**		**537,92**	**469663,22**
		Итого оплата труда:				**150,21**	**131151,40**
		Итого эксплуатация машин:				**0,39**	**337,60**
		Итого материалов:				**387,49**	**338317,13**
		Накладные расходы	%	--		111,34	97208,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,94	45349,76
		Сметная стоимость:				**701,20**	**612221,70**
43	**Е12-120102-0804**	**Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов**	**м2**	**873,1100**		**340,97**	**297703,98**
		Итого оплата труда:				**94,78**	**82749,44**
		Итого эксплуатация машин:				**19,34**	**16886,66**
		Итого материалов:				**227,67**	**198782,42**
		Накладные расходы	%	--		70,30	61382,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,90	28726,95
		Сметная стоимость:				**444,18**	**387813,77**
		Отмостка					
44	**Е11-060101-0114 к=1,25; 1,15**	**Устройство бетонной отмостки**	**м3**	**12,0440**		**18347,17**	**220973,32**
		Итого оплата труда:				**1016,43**	**12241,92**
		Итого эксплуатация машин:				**877,66**	**10570,59**
		Итого материалов:				**16660,91**	**200664,05**
		Накладные расходы	%	--		1171,21	14106,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1561,47	18806,35
		Сметная стоимость:				**21079,86**	**253885,79**
		Прочие работы					
45	**Е11-080701-0102 к=1,25; 1,15**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**873,1100**		**563,78**	**492237,59**
		Итого оплата труда:				**367,92**	**321234,28**
		Итого эксплуатация машин:				**1,54**	**1340,62**
		Итого материалов:				**195,04**	**170287,92**
		Накладные расходы	%	--		213,93	186782,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,22	54321,59
		Сметная стоимость:				**839,92**	**733341,48**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**10500720,91**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6812154,85**
	Материалы -		Тенге				**2353051,25**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1793575,24**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2157886,66**
	Местные материалы -		Тенге				**375339,97**
		Накладные расходы -	Тенге				**1283534,53**
		Сметная прибыль -	Тенге				**647655,15**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**8743344,53**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2434,90**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1793575,24**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**3688566,06**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**3688566,06**
		Накладные расходы -	Тенге				**132788,38**
		Сметная прибыль -	Тенге				**305708,35**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**4127062,79**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**12870407,32**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2434,90**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1793575,24**
		<u>РАЗДЕЛ 2.Локальная смета 2-1-4.Отопление и вентиляция</u>					
		Вентиляция					
		Система П-1					
46	**Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 6 к=1,25;**	**Установка камер приточных производительность до 10 тыс**	**камера**	**1,0000**		**44858,82**	**44858,82**

	1,15	м3/час				
		Итого оплата труда:			38492,87	38492,87
		Итого эксплуатация машин:			3085,22	3085,22
		Итого материалов:			3952,15	3952,15
		Накладные расходы	%	--	25701,60	25701,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5644,83	5644,83
		Сметная стоимость:			76205,25	76205,25
47	Коммерческое предложение VTS Kazakhstan 1113024:1,07	Приточная установка VS 10-R-H/S-T в комплекте (смесительный узел в комплекте)	шт	1,0000	1040209,35	1040209,35
		Накладные расходы	%	--	37447,54	37447,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	86212,55	86212,55
		Сметная стоимость:			1163869,43	1163869,43
48	Е11-200301-0208 к=1,25; 1,15	Решетки наружные размер 200х400 мм. Установка	решетка	1,0000	3664,29	3664,29
		Итого оплата труда:			995,46	995,46
		Итого эксплуатация машин:			53,01	53,01
		Итого материалов:			2626,56	2626,56
		Накладные расходы	%	--	754,82	754,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	353,53	353,53
		Сметная стоимость:			4772,63	4772,63
49	Е11-200301-0210 к=1,25; 1,15	Решетки настенные размер 150х150 мм. Установка	решетка	3,0000	1292,31	3876,94
		Итого оплата труда:			995,46	2986,37
		Итого эксплуатация машин:			26,86	80,57
		Итого материалов:			280,74	842,23
		Накладные расходы	%	--	669,43	2008,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	156,94	470,82
		Сметная стоимость:			2118,68	6356,04
50	Е11-200101-0310 к=1,25; 1,15	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,2300	3599,20	827,81
		Итого оплата труда:			1108,22	254,89
		Итого эксплуатация машин:			34,24	7,88
		Итого материалов:			2469,19	567,91
		Накладные расходы	%	--	823,03	189,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	353,78	81,37
		Сметная стоимость:			4776,01	1098,48
51	Е11-200101-0310 к=1,25; 1,15	Переход из листовой оцинкованной стали:500х220-150х150, L=300 мм, тощ.0,7 мм	м2 поверхности воздуховодов	0,2300	3599,20	827,81
		Итого оплата труда:			1108,22	254,89
		Итого эксплуатация машин:			34,24	7,88
		Итого материалов:			2469,19	567,91
		Накладные расходы	%	--	823,03	189,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	353,78	81,37
		Сметная стоимость:			4776,01	1098,48
52	Е11-200101-0310 к=1,25; 1,15	Патрубок из листовой стали, толщина 0,7 мм, 450х200	м2 поверхности воздуховодов	0,6000	3599,20	2159,52
		Итого оплата труда:			1108,22	664,93
		Итого эксплуатация машин:			34,24	20,55
		Итого материалов:			2469,19	1481,52
		Накладные расходы	%	--	823,03	493,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	353,78	212,27
		Сметная стоимость:			4776,01	2865,60
53	Е11-200101-0302 к=1,25; 1,15	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. (Отвод 150х150)Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,1200	3744,49	449,34
		Итого оплата труда:			1399,04	167,88
		Итого эксплуатация машин:			42,90	5,15
		Итого материалов:			2318,41	278,21
		Накладные расходы	%	--	1010,24	121,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	380,38	45,65
		Сметная стоимость:			5135,11	616,21
54	Е11-200101-0302 к=1,25; 1,15	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,6000	3744,49	13480,15
		Итого оплата труда:			1399,04	5036,55
		Итого эксплуатация машин:			42,90	154,44
		Итого материалов:			2318,41	8346,29
		Накладные расходы	%	--	1010,24	3636,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	380,38	1369,36
		Сметная стоимость:			5135,11	18486,38
55	С123-021104-0405 в ценах IV квартала	Крепления воздуховодов	кг	4,0000	511,02	2044,08

	2016 года					
		Накладные расходы	%	--	18,40	73,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	42,35	169,41
		Сметная стоимость:			**571,77**	**2287,08**
		В1				
56	**Е11-201401-0101 к=1,25; 1,15**	**Установка вентиляторов массой до 0,05 т**	**вентилятор**	**1,0000**	**6145,72**	**6145,72**
		Итого оплата труда:			**5276,83**	**5276,83**
		Итого эксплуатация машин:			**191,80**	**191,80**
		Итого материалов:			**702,24**	**702,23**
		Накладные расходы	%	--	3523,19	3523,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	773,51	773,51
		Сметная стоимость:			**10442,43**	**10442,43**
57	**Вентмагазин г.Москва 46695:1,07**	**Вентилятор СК200В**	**шт**	**1,0000**	**43640,19**	**43640,19**
		Накладные расходы	%	--	1571,05	1571,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3616,90	3616,90
		Сметная стоимость:			**48828,13**	**48828,13**
58	**Е11-200301-0101 к=1,25; 1,15**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**1,0000**	**2562,17**	**2562,17**
		Итого оплата труда:			**995,46**	**995,46**
		Итого эксплуатация машин:			**53,01**	**53,01**
		Итого материалов:			**1524,44**	**1524,44**
		Накладные расходы	%	--	715,14	715,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	262,18	262,18
		Сметная стоимость:			**3539,49**	**3539,49**
59	**Е11-200301-0210 к=1,25; 1,15**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**4,0000**	**1292,31**	**5169,26**
		Итого оплата труда:			**995,46**	**3981,83**
		Итого эксплуатация машин:			**26,86**	**107,42**
		Итого материалов:			**280,74**	**1122,97**
		Накладные расходы	%	--	669,43	2677,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	156,94	627,76
		Сметная стоимость:			**2118,68**	**8474,71**
60	**Е11-200101-0302 к=1,25; 1,15**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка (переход диам.200 на 200х200)**	**м2 поверхности воздуховодов**	**0,2100**	**3744,49**	**786,34**
		Итого оплата труда:			**1399,04**	**293,80**
		Итого эксплуатация машин:			**42,90**	**9,01**
		Итого материалов:			**2318,41**	**486,87**
		Накладные расходы	%	--	1010,24	212,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	380,38	79,88
		Сметная стоимость:			**5135,11**	**1078,37**
61	**Е11-200101-0302 к=1,25; 1,15**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка (переход 200х200 на 150х200)**	**м2 поверхности воздуховодов**	**0,2300**	**3744,49**	**861,23**
		Итого оплата труда:			**1399,04**	**321,78**
		Итого эксплуатация машин:			**42,90**	**9,87**
		Итого материалов:			**2318,41**	**533,24**
		Накладные расходы	%	--	1010,24	232,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	380,38	87,49
		Сметная стоимость:			**5135,11**	**1181,07**
62	**Е11-200101-0301 к=1,25; 1,15**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**0,6300**	**3698,59**	**2330,11**
		Итого оплата труда:			**1399,04**	**881,40**
		Итого эксплуатация машин:			**42,90**	**27,03**
		Итого материалов:			**2272,51**	**1431,68**
		Накладные расходы	%	--	1008,59	635,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	376,57	237,24
		Сметная стоимость:			**5083,75**	**3202,76**
63	**Е11-200101-0303 к=1,25; 1,15**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**2,0000**	**3618,99**	**7237,98**
		Итого оплата труда:			**1278,87**	**2557,74**
		Итого эксплуатация машин:			**34,24**	**68,49**
		Итого материалов:			**2318,34**	**4636,67**
		Накладные расходы	%	--	930,53	1861,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	363,96	727,92
		Сметная стоимость:			**4913,48**	**9826,96**
64	**Е11-200101-0302 к=1,25; 1,15**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр**	**м2 поверхности воздуховодов**	**1,4000**	**3744,49**	**5242,28**

		до 600 мм. Прокладка				
		Итого оплата труда:			**1399,04**	**1958,66**
		Итого эксплуатация машин:			**42,90**	**60,06**
		Итого материалов:			**2318,41**	**3245,78**
		Накладные расходы	%	--	1010,24	1414,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	380,38	532,53
		Сметная стоимость:			**5135,11**	**7189,15**
65	**С123-021104-0405 в ценах IV квартала 2016 года**	**Крепления воздуховодов**	**кг**	**4,0000**	**511,02**	**2044,08**
		Накладные расходы	%	--	18,40	73,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	42,35	169,41
		Сметная стоимость:			**571,77**	**2287,08**
		В1-ВЕ4				
66	**Е11-200801-0103 к=1,25; 1,15**	**Дефлекторы, диаметр патрубка 500 мм. Установка**	**дефлектор**	**4,0000**	**15766,08**	**63064,31**
		Итого оплата труда:			**3920,15**	**15680,59**
		Итого эксплуатация машин:			**158,26**	**633,02**
		Итого материалов:			**11712,82**	**46851,30**
		Накладные расходы	%	--	3020,59	12082,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1502,93	6011,73
		Сметная стоимость:			**20289,60**	**81158,40**
67	**Е11-200901-0103 Изм. и доп. вып. 6 к=1,25; 1,15**	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка**	**узел**	**4,0000**	**3177,78**	**12711,10**
		Итого оплата труда:			**2928,81**	**11715,23**
		Итого эксплуатация машин:			**21,37**	**85,48**
		Итого материалов:			**232,97**	**931,88**
		Накладные расходы	%	--	1947,08	7788,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	409,99	1639,96
		Сметная стоимость:			**5534,85**	**22139,39**
68	**ТД "УЭКС"**	**Узел прохода утепленный**	**шт**	**4,0000**	**36025,70**	**144102,80**
		Накладные расходы	%	--	1296,93	5187,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2985,81	11943,24
		Сметная стоимость:			**40308,44**	**161233,74**
69	**Е11-200101-0307 к=1,25; 1,15**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**9,4000**	**3727,80**	**35041,33**
		Итого оплата труда:			**1104,27**	**10380,11**
		Итого эксплуатация машин:			**39,43**	**370,63**
		Итого материалов:			**2592,61**	**24370,57**
		Накладные расходы	%	--	825,19	7756,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	364,24	3423,85
		Сметная стоимость:			**4917,23**	**46221,95**
70	**С123-021104-0405 в ценах IV квартала 2016 года**	**Крепления воздуховодов**	**кг**	**10,0000**	**511,02**	**5110,20**
		Накладные расходы	%	--	18,40	183,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	42,35	423,53
		Сметная стоимость:			**571,77**	**5717,70**
		Теплоснабжение калориферов				
71	**Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6 к=1,25; 1,15**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**58,0000**	**447,85**	**25975,32**
		Итого оплата труда:			**284,88**	**16522,86**
		Итого эксплуатация машин:			**14,12**	**819,18**
		Итого материалов:			**154,21**	**8944,11**
		Накладные расходы	%	--	194,38	11274,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	51,38	2979,96
		Сметная стоимость:			**693,61**	**40229,47**
72	**С123-010201-0107 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**58,0000**	**166,32**	**9646,56**
		Накладные расходы	%	--	5,99	347,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13,78	799,51
		Сметная стоимость:			**186,09**	**10793,34**
73	**Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 6 к=1,25; 1,15**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**0,5000**	**413,40**	**206,70**
		Итого оплата труда:			**284,88**	**142,44**
		Итого эксплуатация машин:			**14,12**	**7,06**
		Итого материалов:			**119,76**	**59,88**
		Накладные расходы	%	--	193,14	96,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	48,52	24,26
		Сметная стоимость:			**655,07**	**327,53**
74	**С123-010201-0103 в ценах IV квартала**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина**	**м**	**0,5000**	**275,08**	**137,54**

	2016 года	стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80					
		Накладные расходы	%	--		9,90	4,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,80	11,40
		Сметная стоимость:				**307,78**	**153,89**
75	**Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6 к=1,25; 1,15**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**1683,04**	**3366,08**
		Итого оплата труда:				**1315,18**	**2630,35**
		Итого эксплуатация машин:				**94,59**	**189,17**
		Итого материалов:				**283,51**	**567,01**
		Накладные расходы	%	--		883,55	1767,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		205,33	410,65
		Сметная стоимость:				**2771,92**	**5543,84**
76	**С123-040905-2901 в ценах IV квартала 2016 года**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**546,55**	**1093,10**
		Накладные расходы	%	--		19,68	39,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,30	90,60
		Сметная стоимость:				**611,52**	**1223,05**
77	**Е11-130301-0406 к=1,25; 1,15**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**4,9000**		**61,62**	**301,94**
		Итого оплата труда:				**30,91**	**151,47**
		Итого эксплуатация машин:				**1,29**	**6,33**
		Итого материалов:				**29,62**	**145,14**
		Накладные расходы	%	--		19,58	95,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,50	31,83
		Сметная стоимость:				**87,69**	**429,69**
78	**Е11-130301-1401 к=1,25; 1,15**	**Покрытие масляно-битумное**	**м2**	**4,9000**		**13,54**	**66,36**
		Итого оплата труда:				**12,46**	**61,03**
		Итого эксплуатация машин:				**1,29**	**6,33**
		Накладные расходы	%	--		7,48	36,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,68	8,24
		Сметная стоимость:				**22,71**	**111,26**
79	**С121-100501-1404 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**0,9800**		**212,16**	**207,92**
		Накладные расходы	%	--		7,64	7,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,58	17,23
		Сметная стоимость:				**237,38**	**232,63**
80	**С123-021104-0405 в ценах IV квартала 2016 года**	**Крепления воздуховодов**	**кг**	**10,0000**		**511,02**	**5110,20**
		Накладные расходы	%	--		18,40	183,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,35	423,53
		Сметная стоимость:				**571,77**	**5717,70**
		Отопление					
		Тепловой узел					
81	**Е11-160601-0103 к=1,25; 1,15**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**3061,30**	**6122,60**
		Итого оплата труда:				**2352,48**	**4704,96**
		Итого эксплуатация машин:				**256,89**	**513,78**
		Итого материалов:				**496,34**	**992,68**
		Накладные расходы	%	--		1582,26	3164,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		371,48	742,97
		Сметная стоимость:				**5015,04**	**10030,09**
82	**С123-040201-1502 в ценах IV квартала 2016 года**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**2,0000**		**21697,51**	**43395,02**
		Накладные расходы	%	--		781,11	1562,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1798,29	3596,58
		Сметная стоимость:				**24276,91**	**48553,82**
83	**Е11-160601-0102 к=1,25; 1,15**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**12,0000**		**1704,97**	**20459,70**
		Итого оплата труда:				**1325,41**	**15904,89**
		Итого эксплуатация машин:				**116,52**	**1398,26**
		Итого материалов:				**283,51**	**3402,07**
		Накладные расходы	%	--		890,74	10688,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,66	2491,89
		Сметная стоимость:				**2803,38**	**33640,52**

84	**С123-040101-0301 в ценах IV квартала 2016 года**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**3,0000**	**5522,84**	**16568,52**
		Накладные расходы	%	--	198,82	596,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	457,73	1373,20
		Сметная стоимость:			**6179,40**	**18538,19**
85	**С123-040501-0231 в ценах IV квартала 2016 года**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**6,0000**	**3272,74**	**19636,44**
		Накладные расходы	%	--	117,82	706,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	271,24	1627,47
		Сметная стоимость:			**3661,80**	**21970,82**
86	**С123-041001-0803 в ценах IV квартала 2016 года**	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**1,0000**	**4925,20**	**4925,20**
		Накладные расходы	%	--	177,31	177,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	408,20	408,20
		Сметная стоимость:			**5510,71**	**5510,71**
87	**С123-041001-6602 в ценах IV квартала 2016 года**	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 40 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**2,0000**	**5471,09**	**10942,18**
		Накладные расходы	%	--	196,96	393,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	453,44	906,89
		Сметная стоимость:			**6121,49**	**12242,99**
88	**Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6 к=1,25; 1,15**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**28,0000**	**1683,04**	**47125,11**
		Итого оплата труда:			**1315,18**	**36824,97**
		Итого эксплуатация машин:			**94,59**	**2648,41**
		Итого материалов:			**283,51**	**7938,16**
		Накладные расходы	%	--	883,55	24739,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	205,33	5749,17
		Сметная стоимость:			**2771,92**	**77613,79**
89	**С123-040702-0203 в ценах IV квартала 2016 года**	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**10,0000**	**1366,48**	**13664,80**
		Накладные расходы	%	--	49,19	491,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	113,25	1132,54
		Сметная стоимость:			**1528,93**	**15289,27**
90	**С123-040702-0202 в ценах IV квартала 2016 года**	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**	**911,28**	**1822,56**
		Накладные расходы	%	--	32,81	65,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	75,53	151,05
		Сметная стоимость:			**1019,61**	**2039,23**
91	**С123-040905-1806 в ценах IV квартала 2016 года**	**Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**16,0000**	**1111,33**	**17781,28**
		Накладные расходы	%	--	40,01	640,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	92,11	1473,71
		Сметная стоимость:			**1243,44**	**19895,12**
92	**Е11-181001-0106 к=1,25; 1,15**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка**	**фильтр**	**2,0000**	**21766,34**	**43532,68**
		Итого оплата труда:			**1378,72**	**2757,44**
		Итого эксплуатация машин:			**361,80**	**723,59**
		Итого материалов:			**20112,76**	**40225,53**
		Накладные расходы	%	--	1646,31	3292,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1873,01	3746,03
		Сметная стоимость:			**25285,67**	**50571,34**
93	**Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6 к=1,25; 1,15**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**7,0000**	**2305,15**	**16136,07**
		Итого оплата труда:			**219,79**	**1538,54**
		Итого материалов:			**2085,36**	**14597,53**
		Накладные расходы	%	--	220,52	1543,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	202,05	1414,38
		Сметная стоимость:			**2727,73**	**19094,08**
94	**Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6 к=1,25; 1,15**	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	**комплект**	**9,0000**	**329,58**	**2966,22**
		Итого оплата труда:			**293,55**	**2641,95**
		Итого материалов:			**36,03**	**324,26**

		Накладные расходы	%	--		195,55	1759,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,01	378,09
		Сметная стоимость:				**567,14**	**5104,28**
95	**С123-051501-0303 в ценах IV квартала 2016 года**	**Термометр угловой технический жидкостный, Т от +0°С до +100°С**	**шт.**	**9,0000**		**452,15**	**4069,35**
		Накладные расходы	%	--		16,28	146,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,47	337,27
		Сметная стоимость:				**505,90**	**4553,11**
96	**Ц13-110203-0104**	**Клапан регулирующий, регулятор, датчики диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях**	**шт.**	**5,0000**		**2507,39**	**12536,95**
		Итого оплата труда:				**2321,48**	**11607,41**
		Итого эксплуатация машин:				**193,03**	**965,14**
		Итого материалов:				**82,90**	**414,51**
		Накладные расходы	%	--		1148,49	5742,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		292,47	1462,35
		Сметная стоимость:				**3948,35**	**19741,75**
97	**С123-041005-1810 в ценах IV квартала 2016 года**	**Клапан регулирующий двухходовой VFS 2, фланцевый, пропускной способностью 25 м3/ч, Тмакс 200°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**1,0000**		**343684,92**	**343684,92**
		Накладные расходы	%	--		12372,66	12372,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28484,61	28484,61
		Сметная стоимость:				**384542,18**	**384542,18**
98	**С123-051207-2009 в ценах IV квартала 2016 года**	**Привод электрический AMV 25, напряжение питания 230 В, типа Danfoss**	**шт.**	**1,0000**		**211603,61**	**211603,61**
		Накладные расходы	%	--		7617,73	7617,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17537,71	17537,71
		Сметная стоимость:				**236759,05**	**236759,05**
99	**С123-051401-0202 в ценах IV квартала 2016 года**	**Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss**	**шт.**	**1,0000**		**117542,24**	**117542,24**
		Накладные расходы	%	--		4231,52	4231,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9741,90	9741,90
		Сметная стоимость:				**131515,66**	**131515,66**
100	**С123-051401-0701 в ценах IV квартала 2016 года**	**Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss**	**шт.**	**1,0000**		**17964,31**	**17964,31**
		Накладные расходы	%	--		646,72	646,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1488,88	1488,88
		Сметная стоимость:				**20099,91**	**20099,91**
101	**С123-051401-0703 в ценах IV квартала 2016 года**	**Датчик поверхностный ESM-11, типа Danfoss**	**шт.**	**2,0000**		**17964,27**	**35928,54**
		Накладные расходы	%	--		646,71	1293,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1488,88	2977,76
		Сметная стоимость:				**20099,86**	**40199,72**
102	**Е11-180501-0101 к=1,25; 1,15**	**Установка насосов циркуляционных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т. Установка**	**насос**	**2,0000**		**14974,26**	**29948,51**
		Итого оплата труда:				**12271,25**	**24542,49**
		Итого эксплуатация машин:				**373,87**	**747,75**
		Итого материалов:				**2431,41**	**4862,82**
		Накладные расходы	%	--		8217,73	16435,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1855,36	3710,72
		Сметная стоимость:				**25047,35**	**50094,69**
103	**Коммерческое предложение ТОО "Виаст"29210:1,12:1,07**	**Насос циркуляционный UPS 25-20 180**	**шт**	**2,0000**		**24374,17**	**48748,33**
		Накладные расходы	%	--		877,47	1754,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2020,13	4040,26
		Сметная стоимость:				**27271,77**	**54543,53**
104	**Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 6 к=1,25; 1,15**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**4,9000**		**1841,55**	**9023,61**
		Итого оплата труда:				**639,58**	**3133,92**
		Итого эксплуатация машин:				**37,16**	**182,07**
		Итого материалов:				**1177,78**	**5771,14**
		Накладные расходы	%	--		466,51	2285,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		184,64	904,76
		Сметная стоимость:				**2492,71**	**12214,25**
105	**Е11-160401-0202 Изм.**	**Трубопроводы отопления и**	**м трубопровода**	**1,0000**		**1395,57**	**1395,57**

	и доп. вып. 6 к=1,25; 1,15	водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка					
		Итого оплата труда:				539,31	539,31
		Итого эксплуатация машин:				30,99	30,99
		Итого материалов:				836,36	836,36
		Накладные расходы	%	--		387,71	387,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		142,66	142,66
		Сметная стоимость:				1925,95	1925,95
106	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 6 к=1,25; 1,15	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	3,5000		1003,79	3513,25
		Итого оплата труда:				539,31	1887,60
		Итого эксплуатация машин:				30,99	108,47
		Итого материалов:				444,57	1555,99
		Накладные расходы	%	--		373,61	1307,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,19	385,67
		Сметная стоимость:				1487,59	5206,55
107	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 6 к=1,25; 1,15	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5000		747,82	373,91
		Итого оплата труда:				539,31	269,66
		Итого эксплуатация машин:				30,99	15,50
		Итого материалов:				188,60	94,30
		Накладные расходы	%	--		364,39	182,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		88,98	44,49
		Сметная стоимость:				1201,19	600,59
108	Е11-160301-0106 Изм. и доп. вып. 6 к=1,25; 1,15	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5000		806,92	403,46
		Итого оплата труда:				360,58	180,29
		Итого эксплуатация машин:				26,10	13,05
		Итого материалов:				430,72	215,36
		Накладные расходы	%	--		254,68	127,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,93	42,46
		Сметная стоимость:				1146,53	573,26
109	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 6 к=1,25; 1,15	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5000		630,05	315,03
		Итого оплата труда:				284,88	142,44
		Итого эксплуатация машин:				14,12	7,06
		Итого материалов:				336,41	168,21
		Накладные расходы	%	--		200,94	100,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,48	33,24
		Сметная стоимость:				897,48	448,74
110	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6 к=1,25; 1,15	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	3,0000		509,09	1527,27
		Итого оплата труда:				284,88	854,63
		Итого эксплуатация машин:				14,12	42,37
		Итого материалов:				215,45	646,35
		Накладные расходы	%	--		196,59	589,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,45	169,36
		Сметная стоимость:				762,13	2286,40
111	С123-021104-0405 в ценах IV квартала 2016 года	Крепления воздуховодов	кг	20,0000		511,02	10220,40
		Накладные расходы	%	--		18,40	367,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,35	847,07
		Сметная стоимость:				571,77	11435,40
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				2608436,58
В том числе:							
Стоимость оборудования -			Тенге				1276700,66
Накладные расходы -			Тенге				45961,22
Сметная прибыль -			Тенге				105812,95
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				1428474,84
Стоимость монтажных работ -			Тенге				12536,95
Материалы -			Тенге				414,51
Всего заработная плата -			Тенге				11607,41
Накладные расходы -			Тенге				5742,45
Сметная прибыль -			Тенге				1462,35
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				19741,75
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				15,55
Сметная заработная плата -			Тенге				11607,41
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				576,22

		Материалы -	Тенге				**145,14**
		Всего заработная плата -	Тенге				**212,50**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**207,92**
		Накладные расходы -	Тенге				**140,07**
		Сметная прибыль -	Тенге				**57,30**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**773,59**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0,25**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**212,50**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**1318622,75**
		Материалы -	Тенге				**195702,17**
		Всего заработная плата -	Тенге				**218116,02**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**894935,13**
		Сдача и испытание -	Тенге				**6034,27**
		Накладные расходы -	Тенге				**183955,21**
		Сметная прибыль -	Тенге				**120206,24**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**1622784,20**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**282,04**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**218116,02**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3071774,37**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**297,84**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**229935,93**
		РАЗДЕЛ 3.Локальная смета 2-1-5.Пожарная сигнализация					
		Демонтажные работы					
112	**Е12-170101-0706**	**Демонтаж прибора пожарной сигнализации**	**шт.**	**1,0000**		**187,40**	**187,40**
		Итого оплата труда:				**186,94**	**186,94**
		Итого эксплуатация машин:				**0,96**	**0,96**
		Накладные расходы	%	--		121,21	121,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,69	24,69
		Сметная стоимость:				**333,29**	**333,29**
113	**Е12-170101-0701**	**Демонтаж свето-звуковых оповещателей**	**шт.**	**7,0000**		**38,73**	**271,09**
		Итого оплата труда:				**38,73**	**271,09**
		Накладные расходы	%	--		25,11	175,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,11	35,75
		Сметная стоимость:				**68,94**	**482,58**
114	**Е12-170101-0702**	**Демонтаж дымового и теплового извещателей**	**шт.**	**78,0000**		**24,80**	**1934,51**
		Итого оплата труда:				**24,80**	**1934,51**
		Накладные расходы	%	--		16,08	1254,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,27	255,09
		Сметная стоимость:				**44,15**	**3443,70**
115	**Е12-170101-0701**	**Демонтаж ручного извещателя**	**шт.**	**3,0000**		**38,73**	**116,18**
		Итого оплата труда:				**38,73**	**116,18**
		Накладные расходы	%	--		25,11	75,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,11	15,32
		Сметная стоимость:				**68,94**	**206,82**
116	**Е12-170101-0601**	**Демонтаж кабельного канала**	**м**	**320,0000**		**64,06**	**20500,39**
		Итого оплата труда:				**64,00**	**20479,74**
		Итого эксплуатация машин:				**0,14**	**43,85**
		Накладные расходы	%	--		41,49	13277,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,44	2702,21
		Сметная стоимость:				**114,00**	**36479,87**
117	**Е12-170101-0601**	**Демонтаж проводки пожарной сигнализации**	**м**	**850,0000**		**64,06**	**54454,16**
		Итого оплата труда:				**64,00**	**54399,31**
		Итого эксплуатация машин:				**0,14**	**116,47**
		Накладные расходы	%	--		41,49	35267,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,44	7177,75
		Сметная стоимость:				**114,00**	**96899,65**
		Монтажные работы					
118	**Ц13-100701-0101**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования (ВЭРС-ПК-8)**	**шт.**	**1,0000**		**20075,44**	**20075,44**
		Итого оплата труда:				**19680,41**	**19680,41**
		Итого эксплуатация машин:				**1,73**	**1,73**
		Итого материалов:				**393,30**	**393,30**
		Накладные расходы	%	--		9000,61	9000,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2326,08	2326,08
		Сметная стоимость:				**31402,14**	**31402,14**
119	**Ц13-100701-0201**	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении**	**шт.**	**58,0000**		**864,94**	**50166,62**
		Итого оплата труда:				**818,38**	**47466,04**
		Итого эксплуатация машин:				**0,65**	**37,55**

		Итого материалов:				**45,91**	**2663,03**
		Накладные расходы	%	--		375,36	21770,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99,22	5755,01
		Сметная стоимость:				**1339,53**	**77692,60**
120	**Ц13-100701-0202**	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении**	**шт.**	**25,0000**		**1732,90**	**43322,55**
		Итого оплата труда:				**1636,76**	**40919,00**
		Итого эксплуатация машин:				**1,73**	**43,16**
		Итого материалов:				**94,42**	**2360,39**
		Накладные расходы	%	--		750,83	18770,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		198,70	4967,47
		Сметная стоимость:				**2682,43**	**67060,81**
121	**Ц13-080303-1204**	**Ручной оповещатель**	**шт.**	**5,0000**		**2781,13**	**13905,65**
		Итого оплата труда:				**1618,44**	**8092,20**
		Итого эксплуатация машин:				**22,02**	**110,10**
		Итого материалов:				**1140,67**	**5703,35**
		Накладные расходы	%	--		817,75	4088,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		287,91	1439,55
		Сметная стоимость:				**3886,79**	**19433,95**
122	**Ц13-100701-0301**	**Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий (маяк12К)**	**шт.**	**1,0000**		**9322,24**	**9322,24**
		Итого оплата труда:				**9136,71**	**9136,71**
		Итого эксплуатация машин:				**1,40**	**1,40**
		Итого материалов:				**184,13**	**184,13**
		Накладные расходы	%	--		4178,65	4178,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1080,07	1080,07
		Сметная стоимость:				**14580,96**	**14580,96**
123	**Ц13-100701-0301**	**Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий (сирена ОПОП 124-7)**	**шт.**	**6,0000**		**9322,24**	**55933,46**
		Итого оплата труда:				**9136,71**	**54820,26**
		Итого эксплуатация машин:				**1,40**	**8,42**
		Итого материалов:				**184,13**	**1104,78**
		Накладные расходы	%	--		4178,65	25071,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1080,07	6480,43
		Сметная стоимость:				**14580,96**	**87485,77**
124	**Ц13-080305-0310**	**Световые настенные указатели**	**шт.**	**7,0000**		**855,06**	**5985,43**
		Итого оплата труда:				**713,08**	**4991,57**
		Итого эксплуатация машин:				**103,44**	**724,11**
		Итого материалов:				**60,00**	**419,98**
		Накладные расходы	%	--		346,97	2428,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,16	673,14
		Сметная стоимость:				**1298,19**	**9087,34**
125	**Ц13-100702-0501**	**Прочее оборудование: коробка ответвительная на стене**	**шт.**	**13,0000**		**418,32**	**5438,14**
		Итого оплата труда:				**415,31**	**5398,97**
		Итого материалов:				**3,01**	**39,18**
		Накладные расходы	%	--		189,74	2466,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,64	632,38
		Сметная стоимость:				**656,71**	**8537,19**
126	**Ц13-080206-2101**	**Металлический рукав, наружный диаметром до 48 мм**	**м**	**120,0000**		**558,68**	**67041,74**
		Итого оплата труда:				**236,05**	**28326,36**
		Итого эксплуатация машин:				**42,33**	**5079,69**
		Итого материалов:				**284,51**	**34141,54**
		Накладные расходы	%	--		124,78	14973,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,68	6561,23
		Сметная стоимость:				**738,14**	**88576,61**
127	**Ц13-080206-1701**	**Короб из ПВХ**	**м**	**395,0000**		**294,18**	**116200,88**
		Итого оплата труда:				**216,86**	**85659,69**
		Итого эксплуатация машин:				**37,12**	**14661,48**
		Итого материалов:				**49,21**	**19436,91**
		Накладные расходы	%	--		106,75	42165,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,07	12669,30
		Сметная стоимость:				**433,00**	**171035,61**
128	**Ц13-080206-2001**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**12,0000**		**189,68**	**2276,20**
		Итого оплата труда:				**114,03**	**1368,35**
		Итого эксплуатация машин:				**6,10**	**73,21**
		Итого материалов:				**71,66**	**859,93**
		Накладные расходы	%	--		57,39	688,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,77	237,19
		Сметная стоимость:				**266,84**	**3202,07**

129	**Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**	**1744,80**	**1744,80**
		Итого оплата труда:			**809,22**	**809,22**
		Итого эксплуатация машин:			**22,02**	**22,02**
		Итого материалов:			**913,56**	**913,56**
		Накладные расходы	%	--	421,63	421,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	173,31	173,31
		Сметная стоимость:			**2339,74**	**2339,74**
130	**Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6**	**Микровыключатель**	**шт.**	**1,0000**	**1744,80**	**1744,80**
		Итого оплата труда:			**809,22**	**809,22**
		Итого эксплуатация машин:			**22,02**	**22,02**
		Итого материалов:			**913,56**	**913,56**
		Накладные расходы	%	--	421,63	421,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	173,31	173,31
		Сметная стоимость:			**2339,74**	**2339,74**
131	**Ц13-080206-1302**	**Прокладка проводов**	**м**	**493,0000**	**134,29**	**66206,11**
		Итого оплата труда:			**104,50**	**51519,50**
		Итого эксплуатация машин:			**1,63**	**804,63**
		Итого материалов:			**28,73**	**14165,37**
		Накладные расходы	%	--	51,17	25227,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14,84	7314,69
		Сметная стоимость:			**200,30**	**98748,38**
132	**Ц13-080201-0901**	**Затягивание кабеля в трубу и кабельный канал**	**м кабеля**	**527,0000**	**193,29**	**101865,19**
		Итого оплата труда:			**111,06**	**58526,94**
		Итого эксплуатация машин:			**88,19**	**46473,64**
		Итого материалов:			**23,27**	**12262,92**
		Накладные расходы	%	--	56,20	29618,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19,96	10518,69
		Сметная стоимость:			**269,45**	**142002,34**
		Материалы и оборудование				
133	**С123-080303-0105 в ценах IV квартала 2016 года**	**Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П**	**шт.**	**1,0000**	**11111,18**	**11111,18**
		Накладные расходы	%	--	400,00	400,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	920,89	920,89
		Сметная стоимость:			**12432,08**	**12432,08**
134	**С123-080302-0203 в ценах IV квартала 2016 года**	**Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/4-А3**	**шт.**	**58,0000**	**573,40**	**33257,20**
		Накладные расходы	%	--	20,64	1197,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	47,52	2756,36
		Сметная стоимость:			**641,57**	**37210,82**
135	**С123-080302-0302 в ценах IV квартала 2016 года**	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М**	**шт.**	**25,0000**	**765,16**	**19129,00**
		Накладные расходы	%	--	27,55	688,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	63,42	1585,41
		Сметная стоимость:			**856,12**	**21403,06**
136	**С123-080302-0604 в ценах IV квартала 2016 года**	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ**	**шт.**	**5,0000**	**1365,86**	**6829,30**
		Накладные расходы	%	--	49,17	245,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	113,20	566,01
		Сметная стоимость:			**1528,23**	**7641,17**
137	**С123-080304-0312 в ценах IV квартала 2016 года**	**Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**1,0000**	**879,48**	**879,48**
		Накладные расходы	%	--	31,66	31,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	72,89	72,89
		Сметная стоимость:			**984,03**	**984,03**
138	**С123-080304-0501 в ценах IV квартала 2016 года**	**Оповещатели модели ОПОП 2-35 ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**6,0000**	**820,19**	**4921,14**
		Накладные расходы	%	--	29,53	177,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	67,98	407,86
		Сметная стоимость:			**917,69**	**5506,17**
139	**С123-080304-0101 в ценах IV квартала 2016 года**	**Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**7,0000**	**1138,56**	**7969,92**
		Накладные расходы	%	--	40,99	286,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	94,36	660,55
		Сметная стоимость:			**1273,91**	**8917,38**
140	**С123-080306-0102 в ценах IV квартала 2016 года**	**Разветвительная коробка УК-4П**	**шт.**	**13,0000**	**100,09**	**1301,17**
		Накладные расходы	%	--	3,60	46,84

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,30	107,84
		Сметная стоимость:				**111,99**	**1455,85**
141	**С123-060408-0511 в ценах IV квартала 2016 года**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5**	**км**	**0,8000**		**13671,82**	**10937,46**
		Накладные расходы	%	--		492,19	393,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1133,12	906,50
		Сметная стоимость:				**15297,13**	**12237,70**
142	**С123-060408-0512 в ценах IV квартала 2016 года**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5**	**км**	**0,2000**		**26430,12**	**5286,02**
		Накладные расходы	%	--		951,48	190,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2190,53	438,11
		Сметная стоимость:				**29572,13**	**5914,43**
143	**С123-060144-0503 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0200**		**104920,51**	**2098,41**
		Накладные расходы	%	--		3777,14	75,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8695,81	173,92
		Сметная стоимость:				**117393,46**	**2347,87**
144	**ТОО "Казмонтажсервис" 50:1,12:1,07**	**Металлорукав д.6 мм**	**м**	**120,0000**		**41,72**	**5006,68**
		Накладные расходы	%	--		1,50	180,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,46	414,95
		Сметная стоимость:				**46,68**	**5601,87**
145	**С123-061710-0105 в ценах IV квартала 2016 года**	**Канал кабельный размерами 22 мм х 10 мм**	**м**	**275,0000**		**37,87**	**10414,25**
		Накладные расходы	%	--		1,36	374,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,14	863,13
		Сметная стоимость:				**42,37**	**11652,30**
146	**С123-061710-0106 в ценах IV квартала 2016 года**	**Канал кабельный размерами 25 мм х 20 мм**	**м**	**120,0000**		**85,81**	**10297,20**
		Накладные расходы	%	--		3,09	370,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,11	853,43
		Сметная стоимость:				**96,01**	**11521,33**
147	**С123-010501-1401 в ценах IV квартала 2016 года**	**Труба полиэтиленовая 20х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**12,0000**		**86,38**	**1036,56**
		Накладные расходы	%	--		3,11	37,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,16	85,91
		Сметная стоимость:				**96,65**	**1159,79**
148	**С123-070204-1311 в ценах IV квартала 2016 года**	**Выключатель автоматический с боксом**	**шт.**	**1,0000**		**762,81**	**762,81**
		Накладные расходы	%	--		27,46	27,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,22	63,22
		Сметная стоимость:				**853,49**	**853,49**
149	**С123-070204-1501 в ценах IV квартала 2016 года**	**Микровыключатель**	**шт.**	**1,0000**		**562,81**	**562,81**
		Накладные расходы	%	--		20,26	20,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,65	46,65
		Сметная стоимость:				**629,72**	**629,72**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**770493,57**
В том числе:							
Стоимость оборудования -			Тенге				**5006,68**
Накладные расходы -			Тенге				**180,24**
Сметная прибыль -			Тенге				**414,95**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**5601,87**
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**686986,60**
Материалы -			Тенге				**95561,94**
Всего заработная плата -			Тенге				**417524,43**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**125757,35**
Накладные расходы -			Тенге				**205821,40**
Сметная прибыль -			Тенге				**71424,64**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**964232,64**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**512,85**
Сметная заработная плата -			Тенге				**417524,43**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**77463,73**
Всего заработная плата -			Тенге				**77387,77**
Накладные расходы -			Тенге				**50171,37**
Сметная прибыль -			Тенге				**10210,81**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**137845,91**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**116,66**
Сметная заработная плата -			Тенге				**77387,77**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1036,56**

		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**1036,56**
		Накладные расходы -	Тенге				**37,32**
		Сметная прибыль -	Тенге				**85,91**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**1159,79**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1108840,21**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**629,51**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**494912,20**
		РАЗДЕЛ 4.Локальная смета 2-1-6.Наружные					
150	**Ценовое предложение Реклама Плюс415000:1,12:1,07**	**Изготовление и монтаж световой вывески на здание**	**шт**	**1,0000**		**346295,06**	**346295,06**
		Накладные расходы	%	--		12466,62	12466,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28700,93	28700,93
		Сметная стоимость:				**387462,62**	**387462,62**
151	**ТОО "фирма "Назар-1"60000:1,12:1,07**	**Герб**	**шт**	**1,0000**		**50066,76**	**50066,76**
		Накладные расходы	%	--		1802,40	1802,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4149,53	4149,53
		Сметная стоимость:				**56018,69**	**56018,69**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**396361,82**
		В том числе:					
		Стоимость оборудования -	Тенге				**396361,82**
		Накладные расходы -	Тенге				**14269,03**
		Сметная прибыль -	Тенге				**32850,47**
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				**443481,31**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**443481,31**
		РАЗДЕЛ 5.Локальная смета 6-1.Наружная канализация					
		Водоснабжение					
152	**Е11-010205-0302 к=1,25; 1,15**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**72,0500**		**1262,10**	**90934,53**
		Итого оплата труда:				**1262,10**	**90934,53**
		Накладные расходы	%	--		818,19	58950,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		166,42	11990,82
		Сметная стоимость:				**2246,72**	**161876,02**
153	**Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4 к=1,25; 1,15**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0655**		**254883,91**	**16694,90**
		Итого оплата труда:				**200929,85**	**13160,91**
		Итого эксплуатация машин:				**73646,80**	**4823,87**
		Итого материалов:				**4927,88**	**322,78**
		Накладные расходы	%	--		138445,25	9068,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31466,33	2061,04
		Сметная стоимость:				**424795,49**	**27824,10**
154	**С123-010501-1203 в ценах IV квартала 2016 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 50х2,9 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**66,1550**		**271,23**	**17943,22**
		Накладные расходы	%	--		9,76	645,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,48	1487,13
		Сметная стоимость:				**303,47**	**20076,31**
155	**С123-020302-8006 в ценах IV квартала 2016 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,0000**		**613,15**	**2452,60**
		Накладные расходы	%	--		22,07	88,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,82	203,27
		Сметная стоимость:				**686,04**	**2744,17**
156	**Е11-221201-0101 к=1,25; 1,15**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	**4,0000**		**404,21**	**1616,84**
		Итого оплата труда:				**346,82**	**1387,29**
		Итого эксплуатация машин:				**37,36**	**149,45**
		Итого материалов:				**20,02**	**80,10**
		Накладные расходы	%	--		237,68	950,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,35	205,41
		Сметная стоимость:				**693,24**	**2772,97**
157	**С123-020103-0107 в ценах IV квартала 2016 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**688,42**	**2753,68**
		Накладные расходы	%	--		24,78	99,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,06	228,22
		Сметная стоимость:				**770,26**	**3081,04**
158	**Е11-220901-0101 к=1,25; 1,15**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**2,0000**		**948,74**	**1897,48**
		Итого оплата труда:				**772,26**	**1544,51**
		Итого эксплуатация машин:				**21,93**	**43,87**

		Итого материалов:				**164,78**	**329,56**
		Накладные расходы	%	--		530,99	1061,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,38	236,76
		Сметная стоимость:				**1598,11**	**3196,22**
159	**С123-040102-1701 в ценах IV квартала 2016 года**	**Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином маховик, вода, пар Т 150°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2,0000**		**11846,88**	**23693,76**
		Накладные расходы	%	--		426,49	852,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		981,87	1963,74
		Сметная стоимость:				**13255,24**	**26510,47**
160	**Е11-181001-0102 к=1,25; 1,15**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка**	**фильтр**	**1,0000**		**15522,36**	**15522,36**
		Итого оплата труда:				**742,89**	**742,89**
		Итого эксплуатация машин:				**142,18**	**142,18**
		Итого материалов:				**14669,97**	**14669,97**
		Накладные расходы	%	--		1023,66	1023,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1323,68	1323,68
		Сметная стоимость:				**17869,70**	**17869,70**
161	**Е11-160901-0501 к=1,25; 1,15**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**1,0000**		**410,57**	**410,57**
		Итого оплата труда:				**387,17**	**387,17**
		Итого эксплуатация машин:				**21,93**	**21,93**
		Итого материалов:				**11,70**	**11,70**
		Накладные расходы	%	--		257,05	257,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,41	53,41
		Сметная стоимость:				**721,03**	**721,03**
162	**С123-030301-0212 в ценах IV квартала 2016 года**	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32**	**шт.**	**1,0000**		**17780,01**	**17780,01**
		Накладные расходы	%	--		640,08	640,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1473,61	1473,61
		Сметная стоимость:				**19893,70**	**19893,70**
163	**Е11-221101-0103 Изм. и доп. вып. 4 к=1,25; 1,15**	**Штуцеры (патрубки), диаметр 100 мм.**	**врезка**	**1,0000**		**5031,31**	**5031,31**
		Итого оплата труда:				**3093,33**	**3093,33**
		Итого эксплуатация машин:				**2939,01**	**2939,01**
		Накладные расходы	%	--		2171,24	2171,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		576,20	576,20
		Сметная стоимость:				**7778,75**	**7778,75**
		Водопроводный колодец,диаметром 1500мм.					
164	**Е11-010101-0202 к=1,25; 1,15**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3**	**м3 грунта**	**8,0000**		**62,59**	**500,70**
		Итого оплата труда:				**24,26**	**194,10**
		Итого эксплуатация машин:				**58,11**	**464,88**
		Накладные расходы	%	--		17,11	136,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,38	51,01
		Сметная стоимость:				**86,07**	**688,57**
165	**Е11-010205-0302 к=1,25; 1,15**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3 грунта**	**1,0000**		**1741,70**	**1741,70**
		Итого оплата труда:				**1741,70**	**1741,70**
		Накладные расходы	%	--		1129,10	1129,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		229,66	229,66
		Сметная стоимость:				**3100,47**	**3100,47**
166	**Е11-010104-0402 к=1,25; 1,15**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**4,0000**		**26,62**	**106,49**
		Итого оплата труда:				**9,50**	**37,98**
		Итого эксплуатация машин:				**26,62**	**106,49**
		Накладные расходы	%	--		6,77	27,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,67	10,69
		Сметная стоимость:				**36,07**	**144,26**
167	**Е11-010205-0502 к=1,25; 1,15**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,0000**		**724,18**	**724,18**
		Итого оплата труда:				**724,18**	**724,18**
		Накладные расходы	%	--		469,47	469,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,49	95,49
		Сметная стоимость:				**1289,14**	**1289,14**

168	**Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 6 к=1,25; 1,15**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**1,4300**	**45874,04**	**65599,88**
		Итого оплата труда:			**15403,53**	**22027,05**
		Итого эксплуатация машин:			**7210,56**	**10311,11**
		Итого материалов:			**26031,01**	**37224,35**
		Накладные расходы	%	--	11561,42	16532,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4594,84	6570,62
		Сметная стоимость:			**62030,30**	**88703,33**
169	**С121-040301-0112 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**2,0000**	**17599,02**	**35198,04**
		Накладные расходы	%	--	633,56	1267,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1458,61	2917,21
		Сметная стоимость:			**19691,19**	**39382,38**
170	**С121-040302-0102 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**1,0000**	**15915,52**	**15915,52**
		Накладные расходы	%	--	572,96	572,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1319,08	1319,08
		Сметная стоимость:			**17807,56**	**17807,56**
171	**С121-040302-0109 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**1,0000**	**13534,99**	**13534,99**
		Накладные расходы	%	--	487,26	487,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1121,78	1121,78
		Сметная стоимость:			**15144,03**	**15144,03**
172	**С121-040301-0201 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**1,0000**	**2707,14**	**2707,14**
		Накладные расходы	%	--	97,46	97,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	224,37	224,37
		Сметная стоимость:			**3028,96**	**3028,96**
173	**С121-040301-0101 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**1,0000**	**2735,08**	**2735,08**
		Накладные расходы	%	--	98,46	98,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	226,68	226,68
		Сметная стоимость:			**3060,23**	**3060,23**
174	**Е11-080201-0109 к=1,25; 1,15**	**Кирпичная кладка**	**м3 кладки**	**0,0500**	**26262,66**	**1313,13**
		Итого оплата труда:			**5202,77**	**260,14**
		Итого эксплуатация машин:			**1598,44**	**79,92**
		Итого материалов:			**19829,72**	**991,49**
		Накладные расходы	%	--	3683,61	184,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2395,70	119,79
		Сметная стоимость:			**32341,98**	**1617,10**
175	**С123-030101-0303 в ценах IV квартала 2016 года**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**	**10017,64**	**10017,64**
		Накладные расходы	%	--	360,64	360,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	830,26	830,26
		Сметная стоимость:			**11208,54**	**11208,54**
176	**С121-060304-0501 в ценах IV квартала 2016 года**	**Лестницы шахтные для негабаритных емкостей**	**т**	**0,0350**	**389063,43**	**13617,22**
		Накладные расходы	%	--	14006,28	490,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	32245,58	1128,60
		Сметная стоимость:			**435315,29**	**15236,04**
177	**Ц13-100904-0101 к=0,3**	**Прокладка алюминиевой пролоки**	**км кабеля**	**0,0655**	**17482,78**	**1145,12**
		Итого оплата труда:			**7978,87**	**522,62**
		Итого эксплуатация машин:			**12092,06**	**792,03**
		Накладные расходы	%	--	4167,27	272,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1732,00	113,45
		Сметная стоимость:			**23382,06**	**1531,53**
178	**С121-050307-9902 в ценах IV квартала 2016 года**	**Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78**	**т**	**0,0036**	**518735,46**	**1872,63**
		Накладные расходы	%	--	18674,48	67,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	42992,79	155,20
		Сметная стоимость:			**580402,73**	**2095,25**
		Отмостка				
179	**Е11-060101-0114 к=1,25; 1,15**	**Устройство бетонной отмостки**	**м3**	**0,5000**	**18347,17**	**9173,59**
		Итого оплата труда:			**1016,43**	**508,22**
		Итого эксплуатация машин:			**877,66**	**438,83**
		Итого материалов:			**16660,91**	**8330,46**
		Накладные расходы	%	--	1171,21	585,61

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1561,47	780,74
		Сметная стоимость:				**21079,86**	**10539,93**
		Канализация					
180	**Е11-010205-0302 к=1,25; 1,15**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**2,9000**		**1262,10**	**3660,10**
		Итого оплата труда:				**1262,10**	**3660,10**
		Накладные расходы	%	--		818,19	2372,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		166,42	482,63
		Сметная стоимость:				**2246,72**	**6515,48**
181	**Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4 к=1,25; 1,15**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0040**		**254883,91**	**1019,54**
		Итого оплата труда:				**200929,85**	**803,72**
		Итого эксплуатация машин:				**73646,80**	**294,59**
		Итого материалов:				**4927,88**	**19,71**
		Накладные расходы	%	--		138445,25	553,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31466,33	125,87
		Сметная стоимость:				**424795,49**	**1699,18**
182	**С123-010801-0114 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 2,2 мм**	**м**	**4,0400**		**473,64**	**1913,51**
		Накладные расходы	%	--		17,05	68,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,26	158,59
		Сметная стоимость:				**529,95**	**2140,98**
183	**Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4 к=1,25; 1,15**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0050**		**339702,44**	**1698,51**
		Итого оплата труда:				**257061,42**	**1285,31**
		Итого эксплуатация машин:				**104847,80**	**524,24**
		Итого материалов:				**12983,18**	**64,92**
		Накладные расходы	%	--		177611,30	888,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41385,10	206,93
		Сметная стоимость:				**558698,83**	**2793,49**
184	**С123-010801-0116 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 160, толщина стенки 3,2 мм**	**м**	**5,0500**		**1331,40**	**6723,57**
		Накладные расходы	%	--		47,93	242,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,35	557,25
		Сметная стоимость:				**1489,68**	**7522,87**
185	**Е11-010205-0502 к=1,25; 1,15**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**6,5250**		**724,18**	**4725,26**
		Итого оплата труда:				**724,18**	**4725,26**
		Накладные расходы	%	--		469,47	3063,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,49	623,08
		Сметная стоимость:				**1289,14**	**8411,62**
		Канализационные колодцы- 2 шт.диаметром 1000 мм.					
186	**Е11-010101-0202 к=1,25; 1,15**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3**	**м3 грунта**	**35,0000**		**62,59**	**2190,56**
		Итого оплата труда:				**24,26**	**849,18**
		Итого эксплуатация машин:				**58,11**	**2033,87**
		Накладные расходы	%	--		17,11	598,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,38	223,15
		Сметная стоимость:				**86,07**	**3012,50**
187	**Е11-010205-0302 к=1,25; 1,15**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3 грунта**	**5,0000**		**1741,70**	**8708,51**
		Итого оплата труда:				**1741,70**	**8708,51**
		Накладные расходы	%	--		1129,10	5645,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		229,66	1148,32
		Сметная стоимость:				**3100,47**	**15502,35**
188	**Е11-010104-0402 к=1,25; 1,15**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**21,2500**		**26,62**	**565,73**
		Итого оплата труда:				**9,50**	**201,77**
		Итого эксплуатация машин:				**26,62**	**565,73**
		Накладные расходы	%	--		6,77	143,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,67	56,77
		Сметная стоимость:				**36,07**	**766,41**
189	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и**	**м3 грунта**	**5,0000**		**724,18**	**3620,89**

	к=1,25; 1,15	ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2				
		Итого оплата труда:			**724,18**	**3620,89**
		Накладные расходы	%	--	469,47	2347,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	95,49	477,46
		Сметная стоимость:			**1289,14**	**6445,68**
190	**Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 4 к=1,25; 1,15**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**13,7500**	**30035,86**	**412993,12**
		Итого оплата труда:			**15407,70**	**211855,92**
		Итого эксплуатация машин:			**8261,35**	**113593,57**
		Итого материалов:			**9462,73**	**130112,55**
		Накладные расходы	%	--	10993,93	151166,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3282,38	45132,77
		Сметная стоимость:			**44312,18**	**609292,42**
191	**С121-040302-0101 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10**	**шт.**	**2,0000**	**6504,69**	**13009,38**
		Накладные расходы	%	--	234,17	468,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	539,11	1078,22
		Сметная стоимость:			**7277,97**	**14555,94**
192	**С121-040301-0106 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9**	**шт.**	**3,0000**	**11076,15**	**33228,45**
		Накладные расходы	%	--	398,74	1196,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	917,99	2753,97
		Сметная стоимость:			**12392,88**	**37178,65**
193	**С121-040302-0105 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	**шт.**	**2,0000**	**6459,96**	**12919,92**
		Накладные расходы	%	--	232,56	465,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	535,40	1070,80
		Сметная стоимость:			**7227,92**	**14455,84**
194	**С121-040301-0201 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**3,0000**	**2707,14**	**8121,42**
		Накладные расходы	%	--	97,46	292,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	224,37	673,10
		Сметная стоимость:			**3028,96**	**9086,89**
195	**С121-040301-0101 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**2,0000**	**2735,08**	**5470,16**
		Накладные расходы	%	--	98,46	196,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	226,68	453,37
		Сметная стоимость:			**3060,23**	**6120,45**
196	**С123-030101-0303 в ценах IV квартала 2016 года**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**2,0000**	**10017,64**	**20035,28**
		Накладные расходы	%	--	360,64	721,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	830,26	1660,52
		Сметная стоимость:			**11208,54**	**22417,07**
197	**Е11-080201-0109 к=1,25; 1,15**	**Кирпичная кладка**	**м3 кладки**	**0,8000**	**26262,66**	**21010,13**
		Итого оплата труда:			**5202,77**	**4162,22**
		Итого эксплуатация машин:			**1598,44**	**1278,76**
		Итого материалов:			**19829,72**	**15863,77**
		Накладные расходы	%	--	3683,61	2946,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2395,70	1916,56
		Сметная стоимость:			**32341,98**	**25873,58**
198	**С121-060304-0501 в ценах IV квартала 2016 года**	**Лестницы шахтные для негабаритных емкостей**	**т**	**0,0700**	**389063,43**	**27234,44**
		Накладные расходы	%	--	14006,28	980,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	32245,58	2257,19
		Сметная стоимость:			**435315,29**	**30472,07**
199	**Е11-130301-0101 к=1,25; 1,15**	**Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей**	**м2**	**54,0000**	**105,92**	**5719,49**
		Итого оплата труда:			**42,62**	**2301,22**
		Итого эксплуатация машин:			**1,29**	**69,76**
		Итого материалов:			**62,21**	**3359,56**
		Накладные расходы	%	--	27,74	1498,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10,69	577,40
		Сметная стоимость:			**144,35**	**7794,96**
200	**Е11-130301-0102 к=1,25; 1,15**	**Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей**	**м2**	**54,0000**	**81,48**	**4399,83**
		Итого оплата труда:			**42,62**	**2301,22**
		Итого эксплуатация машин:			**1,29**	**69,76**

		Итого материалов:				**37,78**	**2039,89**
		Накладные расходы	%	--		26,86	1450,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,67	468,03
		Сметная стоимость:				**117,01**	**6318,42**
		Отмостка					
201	**Е11-060101-0114 к=1,25; 1,15**	**Устройство бетонной отмостки**	**м3**	**2,2000**		**18347,17**	**40363,78**
		Итого оплата труда:				**1016,43**	**2236,15**
		Итого эксплуатация машин:				**877,66**	**1930,86**
		Итого материалов:				**16660,91**	**36654,01**
		Накладные расходы	%	--		1171,21	2576,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1561,47	3435,24
		Сметная стоимость:				**21079,86**	**46375,68**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**1011965,89**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1145,12**
Всего заработная плата -			Тенге				**522,62**
Накладные расходы -			Тенге				**272,96**
Сметная прибыль -			Тенге				**113,45**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1531,53**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1,00**
Сметная заработная плата -			Тенге				**522,62**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**850722,91**
Материалы -			Тенге				**235393,14**
Всего заработная плата -			Тенге				**382325,41**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1872,63**
Местные материалы -			Тенге				**142840,10**
Накладные расходы -			Тенге				**271729,73**
Сметная прибыль -			Тенге				**89796,21**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1212248,85**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**481,10**
Сметная заработная плата -			Тенге				**382325,41**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**40851,66**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**40851,66**
Накладные расходы -			Тенге				**1470,66**
Сметная прибыль -			Тенге				**3385,79**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**45708,11**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**119246,19**
Материалы -			Тенге				**14681,67**
Всего заработная плата -			Тенге				**1130,06**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**103313,27**
Сдача и испытание -			Тенге				**24,83**
Накладные расходы -			Тенге				**4999,99**
Сметная прибыль -			Тенге				**9939,69**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**134185,88**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1,40**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1130,06**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**1393674,35**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**483,50**
Сметная заработная плата -			Тенге				**383978,08**
РАЗДЕЛ 6.Локальная смета 6-2.Септик 3м3							
202	**Е11-010101-0202 к=1,25; 1,15**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3**	**м3 грунта**	**24,0000**		**62,59**	**1502,10**
		Итого оплата труда:				**24,26**	**582,30**
		Итого эксплуатация машин:				**58,11**	**1394,65**
		Накладные расходы	%	--		17,11	410,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,38	153,02
		Сметная стоимость:				**86,07**	**2065,72**
203	**Е11-010205-0302 к=1,25; 1,15**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3 грунта**	**3,0000**		**1741,70**	**5225,11**
		Итого оплата труда:				**1741,70**	**5225,11**
		Накладные расходы	%	--		1129,10	3387,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		229,66	688,99
		Сметная стоимость:				**3100,47**	**9301,41**
204	**Е11-010104-0402 к=1,25; 1,15**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**12,2500**		**26,62**	**326,13**
		Итого оплата труда:				**9,50**	**116,32**
		Итого эксплуатация машин:				**26,62**	**326,13**
		Накладные расходы	%	--		6,77	82,96

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,67	32,73
		Сметная стоимость:				**36,07**	**441,81**
205	**Е11-010205-0502 к=1,25; 1,15**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**3,0000**		**724,18**	**2172,53**
		Итого оплата труда:				**724,18**	**2172,53**
		Накладные расходы	%	--		469,47	1408,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,49	286,47
		Сметная стоимость:				**1289,14**	**3867,41**
206	**Е11-010201-0501 к=1,25; 1,15**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**2,5000**		**136,74**	**341,84**
		Итого оплата труда:				**102,76**	**256,91**
		Итого эксплуатация машин:				**60,83**	**152,07**
		Накладные расходы	%	--		67,84	169,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,37	40,92
		Сметная стоимость:				**220,95**	**552,36**
207	**Е11-110101-1303 к=1,25; 1,15**	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом.**	**м2 покрытия**	**12,5000**		**1066,45**	**13330,64**
		Итого оплата труда:				**417,27**	**5215,86**
		Итого эксплуатация машин:				**216,73**	**2709,12**
		Итого материалов:				**495,95**	**6199,32**
		Накладные расходы	%	--		301,66	3770,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,45	1368,11
		Сметная стоимость:				**1477,56**	**18469,46**
208	**С121-130104-0101 в ценах IV квартала 2016 года**	**Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50**	**т**	**0,2589**		**89489,48**	**23164,35**
		Накладные расходы	%	--		3221,62	833,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7416,89	1919,86
		Сметная стоимость:				**100127,99**	**25918,13**
209	**Е11-230601-0107 Изм. и доп. вып. 4 к=1,25; 1,15**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**3,0000**		**25122,58**	**75367,73**
		Итого оплата труда:				**9283,04**	**27849,12**
		Итого эксплуатация машин:				**5483,20**	**16449,61**
		Итого материалов:				**12482,58**	**37447,74**
		Накладные расходы	%	--		6876,71	20630,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2559,94	7679,83
		Сметная стоимость:				**34559,23**	**103677,70**
210	**С121-040301-0201 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**2,0000**		**2707,14**	**5414,28**
		Накладные расходы	%	--		97,46	194,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		224,37	448,74
		Сметная стоимость:				**3028,96**	**6057,93**
211	**С121-040301-0101 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**2,0000**		**2735,08**	**5470,16**
		Накладные расходы	%	--		98,46	196,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		226,68	453,37
		Сметная стоимость:				**3060,23**	**6120,45**
212	**С121-040302-0113 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1**	**шт.**	**2,0000**		**21001,88**	**42003,76**
		Накладные расходы	%	--		756,07	1512,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1740,64	3481,27
		Сметная стоимость:				**23498,58**	**46997,17**
213	**С121-040302-0103 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20**	**шт.**	**2,0000**		**22266,83**	**44533,66**
		Накладные расходы	%	--		801,61	1603,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1845,47	3690,95
		Сметная стоимость:				**24913,91**	**49827,82**
214	**С121-040301-0117 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9**	**шт.**	**4,0000**		**24117,40**	**96469,60**
		Накладные расходы	%	--		868,23	3472,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1998,85	7995,40
		Сметная стоимость:				**26984,48**	**107937,91**
215	**С121-130814-2209 в ценах IV квартала 2016 года**	**Скобы ходовые**	**кг**	**14,4000**		**329,46**	**4744,22**
		Накладные расходы	%	--		11,86	170,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,31	393,20
		Сметная стоимость:				**368,63**	**5308,22**
216	**С121-130814-2209 в ценах IV квартала 2016 года**	**Скобы опорные**	**кг**	**2,4000**		**329,46**	**790,70**
		Накладные расходы	%	--		11,86	28,47

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,31	65,53
		Сметная стоимость:				**368,63**	**884,70**
217	**С123-030101-0303 в ценах IV квартала 2016 года**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**2,0000**		**10017,64**	**20035,28**
		Накладные расходы	%	--		360,64	721,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		830,26	1660,52
		Сметная стоимость:				**11208,54**	**22417,07**
218	**Е11-100114-0501 к=1,25; 1,15**	**Устройство по фермам по фермам настила из щитов деревянных с плитным утеплителем.**	**м2 покрытия**	**1,6000**		**3727,27**	**5963,63**
		Итого оплата труда:				**322,53**	**516,05**
		Итого эксплуатация машин:				**120,56**	**192,89**
		Итого материалов:				**3332,04**	**5331,27**
		Накладные расходы	%	--		334,00	534,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		324,90	519,84
		Сметная стоимость:				**4386,17**	**7017,88**
219	**Е11-100107-0607 к=1,25; 1,15**	**Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон**	**м2 проемов**	**1,6000**		**5703,65**	**9125,83**
		Итого оплата труда:				**1262,85**	**2020,55**
		Итого эксплуатация машин:				**15,35**	**24,55**
		Итого материалов:				**4431,75**	**7090,79**
		Накладные расходы	%	--		987,70	1580,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		535,31	856,49
		Сметная стоимость:				**7226,65**	**11562,64**
220	**Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 6 к=1,25; 1,15**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**20,0000**		**854,97**	**17099,49**
		Итого оплата труда:				**625,22**	**12504,43**
		Итого эксплуатация машин:				**62,09**	**1241,86**
		Итого материалов:				**215,86**	**4317,29**
		Накладные расходы	%	--		385,73	7714,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99,26	1985,14
		Сметная стоимость:				**1339,97**	**26799,33**
221	**Е11-080101-0307 к=1,25; 1,15**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен,фундаментов**	**м2 поверхности**	**28,0000**		**749,11**	**20975,04**
		Итого оплата труда:				**199,33**	**5581,35**
		Итого эксплуатация машин:				**16,04**	**449,20**
		Итого материалов:				**535,78**	**15001,78**
		Накладные расходы	%	--		131,87	3692,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,48	1973,40
		Сметная стоимость:				**951,46**	**26640,94**
222	**Е11-080101-0401 к=1,25; 1,15**	**Боковая изоляция стен, фундаментов глиной**	**м3 изолирующего слоя**	**6,0000**		**8081,70**	**48490,18**
		Итого оплата труда:				**5878,22**	**35269,32**
		Итого эксплуатация машин:				**1327,35**	**7964,11**
		Итого материалов:				**1469,45**	**8816,71**
		Накладные расходы	%	--		3384,58	20307,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		917,30	5503,81
		Сметная стоимость:				**12383,58**	**74301,46**
223	**Е11-220101-0102 к=1,25; 1,15**	**Укладка асбестоцементных водопроводныех труб ВТ-6, диам.150 мм. с соединением при помощи асбестоцементных муфт**	**км трубопровода**	**0,0033**		**311092,87**	**1026,61**
		Итого оплата труда:				**285196,17**	**941,15**
		Итого эксплуатация машин:				**8251,69**	**27,23**
		Итого материалов:				**20785,97**	**68,59**
		Накладные расходы	%	--		194682,01	642,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40461,99	133,52
		Сметная стоимость:				**546236,87**	**1802,58**
224	**С123-011201-0102 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 150 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009**	**м**	**3,3000**		**1114,23**	**3676,96**
		Накладные расходы	%	--		40,11	132,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,35	304,75
		Сметная стоимость:				**1246,69**	**4114,08**
225	**С123-020302-1010 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**1267,94**	**2535,88**
		Накладные расходы	%	--		45,65	91,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,09	210,17
		Сметная стоимость:				**1418,67**	**2837,35**

226	**Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6 к=1,25; 1,15**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диам. 100 мм.**	**м трубопровода**	**0,6000**		**550,48**	**330,29**
		Итого оплата труда:				**543,96**	**326,38**
		Итого эксплуатация машин:				**2,53**	**1,52**
		Итого материалов:				**4,77**	**2,86**
		Накладные расходы	%	--		360,20	216,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,85	43,71
		Сметная стоимость:				**983,53**	**590,12**
227	**С123-010801-0108 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм**	**м**	**0,6000**		**794,69**	**476,81**
		Накладные расходы	%	--		28,61	17,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,86	39,52
		Сметная стоимость:				**889,16**	**533,50**
228	**Е11-200701-0101 к=1,25; 1,15**	**Установка флюгарки 170 мм**	**зонт**	**2,0000**		**2283,83**	**4567,66**
		Итого оплата труда:				**350,29**	**700,57**
		Итого эксплуатация машин:				**41,67**	**83,34**
		Итого материалов:				**1902,61**	**3805,23**
		Накладные расходы	%	--		301,41	602,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		206,82	413,64
		Сметная стоимость:				**2792,05**	**5584,11**
229	**Е11-060301-0407 к=1,25; 1,15**	**Установка крючков**	**т**	**0,0006**		**331007,55**	**190,00**
		Итого оплата труда:				**176189,10**	**101,13**
		Итого эксплуатация машин:				**1028,35**	**0,59**
		Итого материалов:				**154210,74**	**88,52**
		Накладные расходы	%	--		100444,25	57,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34516,14	19,81
		Сметная стоимость:				**465967,95**	**267,47**
230	**Е11-060101-0101 к=1,25; 1,15**	**Устройство бетонной отмостки**	**м3**	**0,4400**		**18282,42**	**8044,27**
		Итого оплата труда:				**1214,99**	**534,60**
		Итого эксплуатация машин:				**809,15**	**356,03**
		Итого материалов:				**16443,75**	**7235,25**
		Накладные расходы	%	--		1268,65	558,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1564,09	688,20
		Сметная стоимость:				**21115,16**	**9290,67**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**463394,75**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**431771,87**
Материалы -			Тенге				**91597,25**
Всего заработная плата -			Тенге				**98886,72**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**28699,28**
Местные материалы -			Тенге				**193891,46**
		Накладные расходы -	Тенге				**72960,69**
		Сметная прибыль -	Тенге				**40378,61**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**545111,17**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**131,20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**98886,72**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**31622,88**
Материалы -			Тенге				**3808,09**
Всего заработная плата -			Тенге				**1026,95**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**26724,93**
Сдача и испытание -			Тенге				**36,31**
		Накладные расходы -	Тенге				**1781,03**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2672,31**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**36076,22**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1,28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1026,95**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**581187,39**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**132,47**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**99913,67**
РАЗДЕЛ 7.Локальная смета 7-1.МАФы							
		ФЛАГШТОК					
231	**Е11-010205-0406 к=1,25; 1,15**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,3500**		**1174,42**	**411,05**
		Итого оплата труда:				**1174,42**	**411,05**
		Накладные расходы	%	--		761,35	266,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,86	54,20
		Сметная стоимость:				**2090,63**	**731,72**
232	**Е11-060101-0113 к=1,25; 1,15**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,3500**		**20996,26**	**7348,69**

		Итого оплата труда:				**4288,75**	**1501,06**
		Итого эксплуатация машин:				**859,17**	**300,71**
		Итого материалов:				**16052,44**	**5618,36**
		Накладные расходы	%	--		2910,79	1018,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1912,56	669,40
		Сметная стоимость:				**25819,61**	**9036,87**
233	**Е11-090305-0301 к=1,25; 1,15**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1365**		**79137,83**	**10802,31**
		Итого оплата труда:				**65650,76**	**8961,33**
		Итого эксплуатация машин:				**7569,90**	**1033,29**
		Итого материалов:				**6231,78**	**850,64**
		Накладные расходы	%	--		44269,61	6042,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9872,60	1347,61
		Сметная стоимость:				**133280,03**	**18192,72**
234	**С121-060405-2601 в ценах IV квартала 2016 года**	**Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,1365**		**361298,75**	**49317,28**
		Накладные расходы	%	--		13006,75	1775,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29944,44	4087,42
		Сметная стоимость:				**404249,95**	**55180,12**
235	**Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 4 к=1,25; 1,15**	**Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**8,0000**		**436,45**	**3491,62**
		Итого оплата труда:				**319,93**	**2559,43**
		Итого эксплуатация машин:				**0,83**	**6,63**
		Итого материалов:				**116,09**	**928,74**
		Накладные расходы	%	--		197,34	1578,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,70	405,63
		Сметная стоимость:				**684,50**	**5476,01**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**71370,95**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**11251,36**
Материалы -			Тенге				**6547,09**
Всего заработная плата -			Тенге				**4471,54**
Накладные расходы -			Тенге				**2864,01**
Сметная прибыль -			Тенге				**1129,23**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**15244,60**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**6,06**
Сметная заработная плата -			Тенге				**4471,54**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**60119,59**
Материалы -			Тенге				**850,64**
Всего заработная плата -			Тенге				**8961,33**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**49317,28**
Накладные расходы -			Тенге				**7818,22**
Сметная прибыль -			Тенге				**5435,03**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**73372,84**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**11,59**
Сметная заработная плата -			Тенге				**8961,33**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**88617,44**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**17,65**
Сметная заработная плата -			Тенге				**13432,87**
РАЗДЕЛ 8.Локальная смета 7-2.Ограждение мусорной площадки							
236	**Е11-060101-0113 к=1,25; 1,15**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,9100**		**25672,86**	**23362,30**
		Итого оплата труда:				**4288,75**	**3902,76**
		Итого эксплуатация машин:				**859,17**	**781,85**
		Итого материалов:				**20729,04**	**18863,43**
		Накладные расходы	%	--		3079,15	2802,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2300,16	2093,15
		Сметная стоимость:				**31052,17**	**28257,47**
237	**Е11-090305-0301 к=1,25; 1,15**	**Монтаж конструкций ограждения**	**т конструкций**	**0,3660**		**79137,83**	**28964,45**
		Итого оплата труда:				**65650,76**	**24028,18**
		Итого эксплуатация машин:				**7569,90**	**2770,58**
		Итого материалов:				**6231,78**	**2280,83**
		Накладные расходы	%	--		44269,61	16202,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9872,60	3613,37
		Сметная стоимость:				**133280,03**	**48780,49**
238	**С123-010201-0171 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**23,7300**		**1584,74**	**37605,88**
		Накладные расходы	%	--		57,05	1353,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		131,34	3116,78
		Сметная стоимость:				**1773,13**	**42076,47**
239	**С121-050201-0124 в**	**Уголок стальной горячекатаный**	**т**	**0,1583**		**160271,38**	**25377,37**

	ценах IV квартала 2016 года	равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)					
		Накладные расходы	%	--		5769,77	913,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13283,29	2103,28
		Сметная стоимость:				**179324,44**	**28394,23**
240	**С121-050101-0115 в ценах IV квартала 2016 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,0098**		**165796,38**	**1624,80**
		Накладные расходы	%	--		5968,67	58,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13741,20	134,66
		Сметная стоимость:				**185506,25**	**1817,96**
241	**Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 4 к=1,25; 1,15**	**Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**20,0000**		**436,45**	**8729,05**
		Итого оплата труда:				**319,93**	**6398,58**
		Итого эксплуатация машин:				**0,83**	**16,59**
		Итого материалов:				**116,09**	**2321,84**
		Накладные расходы	%	--		197,34	3946,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,70	1014,08
		Сметная стоимость:				**684,50**	**13690,03**
242	**Е11-090402-0102 Изм. и доп. вып. 5 к=1,25; 1,15**	**Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж**	**м2**	**29,4000**		**1770,84**	**52062,63**
		Итого оплата труда:				**1027,22**	**30200,41**
		Итого эксплуатация машин:				**823,27**	**24204,12**
		Итого материалов:				**113,11**	**3325,50**
		Накладные расходы	%	--		711,85	20928,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		198,62	5839,28
		Сметная стоимость:				**2681,30**	**78830,34**
243	**С121-050109-0116 в ценах IV квартала 2016 года**	**Профилированный лист оцинкованный С21**	**м2**	**21,0000**		**1287,78**	**27043,38**
		Накладные расходы	%	--		46,36	973,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,73	2241,36
		Сметная стоимость:				**1440,87**	**30258,30**
244	**С121-050308-0375 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82**	**м2**	**8,4000**		**414,92**	**3485,33**
		Накладные расходы	%	--		14,94	125,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,39	288,86
		Сметная стоимость:				**464,25**	**3899,66**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**208255,20**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**89622,24**
Материалы -			Тенге				**21185,27**
Всего заработная плата -			Тенге				**10301,34**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**57530,88**
Накладные расходы -			Тенге				**8820,03**
Сметная прибыль -			Тенге				**7875,38**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**106317,65**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**13,80**
Сметная заработная плата -			Тенге				**10301,34**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**81027,08**
Материалы -			Тенге				**5606,33**
Всего заработная плата -			Тенге				**54228,59**
Накладные расходы -			Тенге				**37131,10**
Сметная прибыль -			Тенге				**9452,65**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**127610,83**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**67,27**
Сметная заработная плата -			Тенге				**54228,59**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**37605,88**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**37605,88**
Накладные расходы -			Тенге				**1353,81**
Сметная прибыль -			Тенге				**3116,78**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**42076,47**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**276004,95**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**81,07**
Сметная заработная плата -			Тенге				**64529,93**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**16030999,66**

в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2940489,66
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				461519,33
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				139788,27
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				10950921,52
- перевозка грузов	Тенге				0,00
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				1678069,16
Накладные расходы I уровня	Тенге				1695644,25
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				17726643,91
Накладные расходы II уровня	Тенге				638159,18
ИТОГО:	Тенге				18364803,09
Сметная прибыль	Тенге				1469184,25
ИТОГО по смете:	Тенге				19833987,34
ИТОГО без оборудования	Тенге		1678069,16		18155918,18
С Временными зданиями и сооружениями, 2,32%	Тенге		421217,30		18577135,48
С Зимним удорожанием, 1,98%	Тенге		367827,28		18944962,76
ИТОГО с оборудованием в ценах 2016 года, К=1	Тенге				20623031,92
ИТОГО в ценах 2017 года, К=1,07	Тенге				22066644,16
ИТОГО с коэффициентом уменьшения договорной стоимости от сметной стоимости, К=0,9	Тенге				19859979,75
НДС, 12%	Тенге				2383197,57
ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				22243177,32

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сэтті Сәулет", 050140004689
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Беккалиев С.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГККП "Спорт клуб "Кайсар" отдела культуры,развития языков, физической культуры и спорта акимата Сырымского района Западно-Казахстанской области", 110740014730
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Муканов Е.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Идресов Мейрамбек Амангелдиулы, 910510302108, №KZ84VJE00011004, KZ18VJE00011222, KZ07VJE00037513
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Баймаганбетов Айдын Зейнуллинович, 830615300948, KZ80VJE00047548
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)