Форма №3

Наименование объекта: "Средний ремонт подъездной автодороги к с.Фурманово Байтерекского района, ЗКО. 0-8 км "

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Бәйтерек"

Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет"

Полная стоимость	286150,037 тыс.тенге
Лимит финансирования	286150,037 тыс.тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту	
а) с начала года	286150,037 тыс.тенге
б) отчетный месяц	130268,458 тыс.тенге

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2020 года по дополнительному соглашению №1 от 26.11.2020 г. к договору № 34 от 13.04.2020 г.

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	ед.изм	Стоимость ед.работ (тенге)	Аванс			Ранее заактивированная сумма	Сумма факт. расходов за отчетный месяц	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ (тенге)	Стоимость выполненн. работ (тенге)
				Сумма (аванс)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)				
1	"Средний ремонт подъездной автодороги к с. Фурманово Байтерекского района, ЗКО. 0-8 км "	тенге	130 268 457,52	0,00	0,00	0,00	155 881 579,52	130 268 457,52	130 268 457,52	130 268 457,52
	Итого:		130 268 457,52	0,00	0,00	0,00	155 881 579,52	130 268 457,52	130 268 457,52	130 268 457,52

От Заказчика:

Рахметов Р.К.

От Подрядчика:

Кенжина Ж.Т.

От Технадзора:

Туйтужин Е.Е.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Бәйтерек" Ф2

Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет"

Наименование объекта: "Средний ремонт подъездной автодороги к с. Фурманово Байтерекского района, ЗКО. 0-8 км"

Договор №34 от 13.04.2020 г. Дополнительное соглашение №1 от 26.11.2020 г.

Акт выполненных работ №2

на 26.11.2020 год

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Земляное полотно и покрытие					
1	**Е11-270302-0503 1127-0302-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм**	**м2 покрытия**	**19680,0000**		**242,50**	**4772406**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1225)	чел-ч	0,0062	122,016	1225,00	149470
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0097	190,896	1816,84	346827
		Итого оплата труда:				**25,22**	**496296**
1. 3	96 С (3301-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Автомобили-самосвалы, 15 т	маш.-ч	0,0025	49,2	4356,00	214315
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	49,2	1487,00	73160
1. 4	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0002	3,936	5589,00	21998
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	3,936	1244,00	4896
1. 5	2115 С (3201-0205-0302 РСНБ РК 2015)	Фрезы самоходные дорожные фирмы "WIRTGEN", ширина барабана 1900-2010 мм	маш.-ч	0,0035	68,88	63685,00	4386623
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,007	137,76	1951,00	268770
		Итого эксплуатация машин:				**234,91**	**4622936**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		27,24	536000
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,58	424672
		Сметная стоимость:				**291,31**	**5733078**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**4920,0000**		**1191,34**	**5861397**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=922)	чел-ч	0,144	708,48	922,00	653219
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	703,56	1566,27	1101963
		Итого оплата труда:				**356,74**	**1755181**
2. 3	107 С (3101-0103-0201 РСНБ РК 2015)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	76,26	10251,00	781741
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	76,26	1778,00	135590
2. 4	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	234,192	4428,00	1037002
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	234,192	1244,00	291335
2. 5	626 С (3201-0101-0202 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	348,336	9012,00	3139204
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	348,336	1778,00	619341
2. 6	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	44,772	5589,00	250231
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	44,772	1244,00	55696
		Итого эксплуатация машин:				**1058,57**	**5208178**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		385,28	1895596
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,13	620559
		Сметная стоимость:				**1702,75**	**8377552**
3	**С121-010201-0503 2101-0201-0503 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**984,0000**		**6926,00**	**6815184**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		554,08	545215
		Сметная стоимость:				**7480,08**	**7360399**
4	**С121-010201-0502 2101-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**787,2000**		**7669,00**	**6037037**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		613,52	482963
		Сметная стоимость:				**8282,52**	**6520000**
5	**С121-010201-0501 2101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**196,8000**		**7669,00**	**1509259**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		613,52	120741
		Сметная стоимость:				**8282,52**	**1630000**
6	**С121-130101-2001 2113-0101-2001 РСНБ РК 2015**	**Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85**	**т**	**255,8400**		**17355,00**	**4440103**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1388,40	355208
		Сметная стоимость:				**18743,40**	**4795311**
7	**Е11-270602-1201 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"**	**м2 покрытия**	**19680,0000**		**89,40**	**1759324**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1185)	чел-ч	0,03765	740,952	1185,00	878028
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00522	102,73	1590,53	163394
		Итого оплата труда:				**52,92**	**1041423**
7. 3	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00071	13,973	5589,00	78094
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00071	13,973	1244,00	17382
7. 4	1239 С (3201-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00033	6,494	5953,00	38661
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00066	12,988	1487,00	19313
7. 5	1240 С (3201-0202-0301 РСНБ РК 2015)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0001	1,968	120,00	236
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 6	2107 С (3201-0101-0402 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,00147	28,93	8251,00	238698
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00147	28,93	1778,00	51438
7. 7	2109 С (3201-0101-0401 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 4,5 до 7,3 т	маш.-ч	0,0014	27,552	6836,00	188345
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	27,552	1487,00	40970
7. 8	2113 С (3201-0209-0201 РСНБ РК 2015)	Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	0,00098	19,286	17487,00	337261
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00098	19,286	1778,00	34291
		Итого эксплуатация машин:				**44,78**	**881296**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		57,15	1124736
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,72	230725
		Сметная стоимость:				**158,27**	**3114785**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**Е11-270602-1203 1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=4**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201**	**м2 покрытия**	**19680,0000**		**6,36**	**125231**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=989)	чел-ч	0,00036	7,085	989,00	7007
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00048	9,446	1705,25	16108
		Итого оплата труда:				**1,17**	**23115**
8. 3	2107 С (3201-0101-0402 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,00012	2,362	8251,00	19486
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00012	2,362	1778,00	4200
8. 4	2109 С (3201-0101-0401 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 4,5 до 7,3 т	маш.-ч	0,00012	2,362	6836,00	16144
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00012	2,362	1487,00	3512
8. 5	2113 С (3201-0209-0201 РСНБ РК 2015)	Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	0,00024	4,723	17487,00	82595
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00024	4,723	1778,00	8397
		Итого эксплуатация машин:				**6,01**	**118224**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1,27	24965
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,61	12016
		Сметная стоимость:				**8,24**	**162211**
9	**С121-020501-0304 2102-0501-0304 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**2853,6000**		**21135,00**	**60310836**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1690,80	4824867
		Сметная стоимость:				**22825,80**	**65135703**
10	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**12,4109**		**81714,11**	**1014146**
10. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	7,198	1487,00	10704
		Итого оплата труда:				**862,46**	**10704**
10. 2	1239 С (3201-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	3,599	5953,00	21426
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	7,198	1487,00	10703
		Итого эксплуатация машин:				**1726,37**	**21426**

1	2	3	4	5	6	7	8
10. 3	144640 С (2113-0104-0202 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	1,03	12,783	77658,00	992720
		Итого материалов:				**79987,74**	**992720**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		931,46	11560
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6611,65	82056
		Сметная стоимость:				**89257,21**	**1107762**
		РАЗДЕЛ 2.Обочины					
11	**Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**2400,0000**		**153,73**	**368941**
11. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	37,608	1752,56	65910
		Итого оплата труда:				**27,46**	**65910**
11. 2	258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	34,32	4731,00	162368
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	34,32	1778,00	61021
11. 3	618 С (3201-0102-0301 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	3,288	735,00	2417
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 4	1835 С (3304-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	3,288	4474,00	14711
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	3,288	1487,00	4889
		Итого эксплуатация машин:				**74,79**	**179495**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		19,77	47455
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,88	33312
		Сметная стоимость:				**187,38**	**449709**
12	**С121-010103-0401 2101-0103-0401 РСНБ РК 2015**	**Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3**	**м3**	**4080,0000**		**434,00**	**1770720**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,72	141658
		Сметная стоимость:				**468,72**	**1912378**
13	**Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	**м2 покрытия обочин**	**24000,0000**		**173,82**	**4171655**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=956)	чел-ч	0,0317	760,8	956,00	727325
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02851	684,24	1458,72	998115
		Итого оплата труда:				**71,89**	**1725440**

1	2	3	4	5	6	7	8
13. 3	107 С (3101-0103-0201 РСНБ РК 2015)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00392	94,08	10251,00	964414
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00392	94,08	1778,00	167274
13. 4	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00818	196,32	4428,00	869305
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00818	196,32	1244,00	244222
13. 5	621 С (3201-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0146	350,4	3763,00	1318555
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0146	350,4	1487,00	521045
13. 6	625 С (3201-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0009	21,6	7870,00	169992
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	21,6	1778,00	38405
13. 7	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00091	21,84	5589,00	122064
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00091	21,84	1244,00	27169
		Итого эксплуатация машин:				**143,51**	**3444330**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		77,64	1863475
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,12	482810
		Сметная стоимость:				**271,58**	**6517940**
14	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1200,0000**		**2047,00**	**2456400**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		163,76	196512
		Сметная стоимость:				**2210,76**	**2652912**
15	**С121-010201-0503 2101-0201-0503 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**1200,0000**		**6926,00**	**8311200**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		554,08	664896
		Сметная стоимость:				**7480,08**	**8976096**
		РАЗДЕЛ 3.Обустройство дорог					
16	**Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**9,0000**		**4647,40**	**41827**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=1042)	чел-ч	3,2	28,8	1042,00	30010

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	1,308	1704,13	2228
		Итого оплата труда:				**3582,01**	**32238**
16. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,1368	4856,00	664
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,1368	1778,00	243
16. 4	1069 С (3101-0303-0301 РСНБ РК 2015)	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	0,99	6085,00	6024
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,99	1778,00	1760
16. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,1809	2630,00	476
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,1809	1244,00	225
		Итого эксплуатация машин:				**796,02**	**7164**
16. 6	144689 С (2113-0201-0104 РСНБ РК 2015)	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,00432	720481,00	3112
16. 7	147537 С (2113-0814-3501 РСНБ РК 2015)	Щитки металлические	шт.	1	9	--	--
16. 8	149220 С (2204-0101-0503 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,001741	542827,00	945
16. 9	149375 С (2204-0601-0602 РСНБ РК 2015)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,000304	622834,00	189
16.10	149397 С (2204-0701-0101 РСНБ РК 2015)	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,000506	801664,00	405
		Итого материалов:				**516,97**	**4653**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		3868,57	34817
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		681,28	6131
		Сметная стоимость:				**9197,25**	**82775**
17	**Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,5760**		**29133,51**	**16781**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	4,9	2,822	1042,00	2941
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,113472	1264,06	143
		Итого оплата труда:				**5354,82**	**3084**

1	2	3	4	5	6	7	8
17. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001555	4428,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001555	1244,00	2
17. 4	403 С (3104-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,167962	39,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 5	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,101434	5935,00	602
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,101434	1244,00	126
17. 6	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,004262	4856,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,004262	1778,00	8
17. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,006221	2630,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,006221	1244,00	8
		Итого эксплуатация машин:				**1132,82**	**653**
17. 8	100467 С (2102-0101-0301 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,58752	20947,00	12307
17. 9	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	0,438912	70,00	31
17.10	131600 С (2107-0203-0305 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,004032	47434,00	191
17.11	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,000472	31768,00	15
17.12	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,1728	409,00	71
17.13	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,0432	6931,00	299
17.14	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00424	0,002442	98,00	0
17.15	275940 С (2701-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,374976	729,00	273
		Итого материалов:				**22894,89**	**13187**

1	2	3	4	5	6	7	8
21	**Е11-270903-0106 1127-0903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1**	**км линии**	**1,0000**		**27556,86**	**27557**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=846)	чел-ч	3,18	3,18	846,00	2690
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	1,9	1355,27	2575
		Итого оплата труда:				**5265,29**	**5265**
21. 3	1115 С (3201-0211-0103 РСНБ РК 2015)	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,87	4063,00	3535
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,87	1487,00	1294
21. 4	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	1,03	5589,00	5757
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	1,03	1244,00	1281
		Итого эксплуатация машин:				**9291,48**	**9291**
21. 5	147080 С (2113-0804-0601 РСНБ РК 2015)	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,0008	608256,00	487
21. 6	249547 С (2204-0901-0101 РСНБ РК 2015)	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010	кг	31,5	31,5	479,00	15089
		Итого материалов:				**15575,10**	**15575**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		5686,51	5687
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2659,47	2659
		Сметная стоимость:				**35902,85**	**35903**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**110039122**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2472211**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**14567326**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**2728568**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**92999586**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
Накладные расходы			Тенге				**5592588**
ИТОГО:			Тенге				**115631712**
Сметная прибыль			Тенге				**9250537**
ИТОГО по смете:			Тенге				**124882247**
В текущих ценах на 2020 год			**1,0348515**		**129 234 580,87**		
Скидка 10%			**10%**	**12 923 458,09**	**116 311 122,79**		

1	2	3	4	5	6	7	8
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	13 957 334,73			
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				130 268 457,52		

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД района Бәйтерек" **Рахметов Р.К.**

Технадзор: Эксперт ТОО "Жана консалтинг ЛТД" **Туйгужин Е.Е.**

Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет" **Кенжина Ж.Т.**