Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагая"

Подрядчик: ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

Утвержденная приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018г №656

Наименование строительства: *" Замена внутриквартальных сетей теплоснабжения мкрн. 4, 5, "Ивушка", г. Капшагай, Алматинской области"*

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за сентябрь 2019 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-	код	наимено- вание	код
		№190059	12.08.2019г				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из 1 гр. (тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включ, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			дополнительные затраты				
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете в ценах 2018г	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Замена внутриквартальных сетей теплоснабжения мкрн. 4, 5, "Ивушка", г. Капшагай, Алматинской области	**144 196 695**	128 747 049							15 449 646	144 196 695
Итого	**144 196 695**	**128 747 049**							**15 449 646**	**144 196 695**

Заказчик:

Руководитель отдела

ГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагая"

_____ **А.А Алмабеков**

Технический надзор:

Эксперт ТОО "Алматықұрылысэксперт" _____ **Калибаев Ж.К**

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

_____ **К.Н Ахметов**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагая"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Замена внутриквартальных сетей теплоснабжения мкрн. 4, 5, "Ивушка", г. Капшагай, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Тепловые сети "4 м-н 1 врезка".Тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 190059 от 12.08.2019г

Акт приемки выполненных работ №1
за сентябрь 2019г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Тепловые сети (4 м-н 1 врезка)				
1	1	23-010201-0238 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	492,000	15360,53	7557381
			Накладные расходы			*578,51*	*284629*
			Сметная прибыль			*1137,82*	*559806*
2	2	23-010201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	928,000	7747,86	7190012
			Накладные расходы			*291,80*	*270793*
			Сметная прибыль			*573,92*	*532594*
3	3	23-010201-0221 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	474,000	5347,82	2534865
			Накладные расходы			*201,41*	*95469*
			Сметная прибыль			*396,13*	*187768*
4	4	23-010201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	156,000	2269,52	354045
			Накладные расходы			*85,48*	*13334*
			Сметная прибыль			*168,11*	*26226*
5	5	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	155,000	1711,72	265317
			Накладные расходы			*64,47*	*9992*
			Сметная прибыль			*126,79*	*19653*
6	6	23-010201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	66,000	1222,16	80663
			Накладные расходы			*46,03*	*3038*
			Сметная прибыль			*90,53*	*5975*
7	7	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	29,000	1045,64	30323
			Накладные расходы			*39,38*	*1142*
			Сметная прибыль			*77,45*	*2246*
8	8	23-010301-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 45 мм, толщина стенки 3 мм ГОСТ 8731-74	м	48,000	1190,02	57121
			Накладные расходы			*44,82*	*2151*
			Сметная прибыль			*88,15*	*4231*
9	9	23-010301-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 2 мм ГОСТ 8731-74	м	30,000	940,61	28218
			Накладные расходы			*35,43*	*1063*
			Сметная прибыль			*69,67*	*2090*
			Раздел: Демонтаж				
10	10	11-240101-0209 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 300 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,380	1159447,75	440590
			Накладные расходы			*319509,86*	*121414*
			Сметная прибыль			*85885,02*	*32636*
11	11	11-240101-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Демонтаж	км трубопровода	1,166	885257,90	1032211
			Накладные расходы			*247301,44*	*288353*
			Сметная прибыль			*65574,66*	*76460*
12	12	11-240101-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,506	810255,90	409989
			Накладные расходы			*227296,93*	*115012*
			Сметная прибыль			*60018,96*	*30370*
13	13	11-240101-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,156	560960,16	87510
			Накладные расходы			*160932,65*	*25105*
			Сметная прибыль			*41552,60*	*6482*
14	14	11-240101-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,030	504489,51	15135
			Накладные расходы			*144995,88*	*4350*
			Сметная прибыль			*37369,59*	*1121*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	**15**	**11-240101-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Демонтаж**	**км трубопровода**	**0,016**	**492411,90**	**7879**
			Накладные расходы			*141670,57*	*2267*
			Сметная прибыль			*36474,96*	*584*
16	**16**	**11-070201-0208 РСНБ РК 2015**	**Лотки сечением более 0,5 м2. Демонтаж между сооружениями**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**243,180**	**10618,65**	**2582243**
			Накладные расходы			*3354,14*	*815661*
			Сметная прибыль			*786,57*	*191277*
17	**17**	**11-070601-0201 РСНБ РК 2015**	**Камеры со стенками из бетонных блоков. Демонтаж**	**м3 конструкции**	**292,000**	**11452,47**	**3344120**
			Накладные расходы			*3790,37*	*1106789*
			Сметная прибыль			*848,33*	*247713*
18	**18**	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**1337,950**	**86,69**	**115982**
			Накладные расходы			*3,26*	*4368*
			Сметная прибыль			*6,42*	*8591*
19	**19**	**41-020102-1007 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км**	**т**	**1337,950**	**218,19**	**291927**
			Накладные расходы			*8,22*	*10995*
			Сметная прибыль			*16,16*	*21624*
20	**20**	**41-310101-1001 РСНБ РК 2015**	**Трубы. Погрузка**	**т**	**67,566**	**600,05**	**40543**
			Накладные расходы			*22,60*	*1527*
			Сметная прибыль			*44,45*	*3003*
21	**21**	**41-080101-1007 РСНБ РК 2015**	**Перевозка автомобилями трубовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км**	**т**	**67,566**	**548,14**	**37035**
			Накладные расходы			*20,64*	*1395*
			Сметная прибыль			*40,60*	*2743*
22	**22**	**41-310101-1002 РСНБ РК 2015**	**Трубы. Разгрузка**	**т**	**67,566**	**600,05**	**40543**
			Накладные расходы			*22,60*	*1527*
			Сметная прибыль			*44,45*	*3003*
			ИТОГО:				**26543651**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**3180375**
			Сметная прибыль				**1966196**
			Итого с временными		**1,04 %**	**276054,00**	**26819705**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,3 %**	**616853,00**	**27436558**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**29081059**
			Итого с НДС		**12 %**	**3489727**	**32570786**
			Стоимость с учетом тендерной скидки 10% с НДС				*29313707*

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела ГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагая" _____ **Алмабеков А.А**

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Ахметов К.Н**

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт ТОО "Алматыкурылысэксперт" _____ **Калибаев Ж.К**

Авторский надзор

Главный инженер проекта _____ **Лабоновский А.Ан**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагая"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Замена внутриквартальных сетей теплоснабжения мкрн. 4, 5, "Ивушка", г. Капшагай, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Тепловые сети "5 м-н 1 врезка". Тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 190059 от 12.08.2019г

Акт приемки выполненных работ №2
за сентябрь 2019г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Тепловые сети (5 м-н 1 врезка)				
1	1	23-010201-0267 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,000	36030,26	144121
			Накладные расходы			*1356,99*	*5428*
			Сметная прибыль			*2668,91*	*10676*
2	2	23-010201-0245 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,000	18363,36	110180
			Накладные расходы			*691,61*	*4150*
			Сметная прибыль			*1360,25*	*8161*
3	3	23-010201-0238 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	596,000	15360,53	9154877
			Накладные расходы			*578,51*	*344794*
			Сметная прибыль			*1137,82*	*678139*
4	4	23-010201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	302,000	7747,86	2339853
			Накладные расходы			*291,80*	*88124*
			Сметная прибыль			*573,92*	*173322*
5	5	23-010201-0221 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	126,000	5347,82	673825
			Накладные расходы			*201,41*	*25378*
			Сметная прибыль			*396,13*	*49913*
6	6	23-010201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	94,000	2269,52	213335
			Накладные расходы			*85,48*	*8035*
			Сметная прибыль			*168,11*	*15803*
7	7	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	32,000	1711,72	54775
			Накладные расходы			*64,47*	*2063*
			Сметная прибыль			*126,79*	*4057*
8	8	23-010201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,000	1222,16	24443
			Накладные расходы			*46,03*	*921*
			Сметная прибыль			*90,53*	*1811*
9	9	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	24,000	1045,64	25095
			Накладные расходы			*39,38*	*945*
			Сметная прибыль			*77,45*	*1859*
10	10	23-010301-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 45 мм, толщина стенки 3 мм ГОСТ 8731-74	м	4,000	1190,02	4760
			Накладные расходы			*44,82*	*179*
			Сметная прибыль			*88,15*	*353*
11	11	23-010301-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 2 мм ГОСТ 8731-74	м	4,000	940,61	3762
			Накладные расходы			*35,43*	*142*
			Сметная прибыль			*69,67*	*279*
			Раздел: Демонтаж				
12	12	11-240101-0209 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 300 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,586	1159447,75	679436
			Накладные расходы			*319509,86*	*187233*
			Сметная прибыль			*85885,02*	*50329*
13	13	11-240101-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,348	885257,90	308070
			Накладные расходы			*247301,44*	*86061*
			Сметная прибыль			*65574,66*	*22820*
14	14	11-240101-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,076	810255,90	61579
			Накладные расходы			*227296,93*	*17275*
			Сметная прибыль			*60018,96*	*4561*
15	15	11-240101-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,004	560960,16	2244
			Накладные расходы			*160932,65*	*644*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*41552,60*	*166*
16	16	11-070201-0208 РСНБ РК 2015	Лотки сечением более 0,5 м2. Демонтаж между сооружениями	м3 сборных железобетонных конструкций	139,860	10618,65	1485124
			Накладные расходы			*3354,14*	*469111*
			Сметная прибыль			*786,57*	*110009*
17	17	11-070601-0201 РСНБ РК 2015	Камеры со стенками из бетонных блоков. Демонтаж	м3 конструкции	124,000	11452,47	1420106
			Накладные расходы			*3790,37*	*470006*
			Сметная прибыль			*848,33*	*105193*
18	18	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	659,650	86,69	57182
			Накладные расходы			*3,26*	*2154*
			Сметная прибыль			*6,42*	*4236*
19	19	41-020102-1007 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	659,650	218,19	143929
			Накладные расходы			*8,22*	*5421*
			Сметная прибыль			*16,16*	*10661*
20	20	41-310101-1001 РСНБ РК 2015	Трубы. Погрузка	т	120,510	600,05	72312
			Накладные расходы			*22,60*	*2723*
			Сметная прибыль			*44,45*	*5356*
21	21	41-080101-1007 РСНБ РК 2015	Перевозка автомобилями трубовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	120,510	548,14	66056
			Накладные расходы			*20,64*	*2488*
			Сметная прибыль			*40,60*	*4893*
22	22	41-310101-1002 РСНБ РК 2015	Трубы. Разгрузка	т	120,510	600,05	72312
			Накладные расходы			*22,60*	*2723*
			Сметная прибыль			*44,45*	*5356*
			ИТОГО:				17117376
			В том числе :				
			Накладные расходы				1725997
			Сметная прибыль				1267954
			Итого с временными		1,04 %	178021,00	17295397
			Итого с зимними удорожаниями		2,3 %	397794,00	17693191
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				18753691
			Итого с НДС		12 %	2250443	21004134
			Стоимость с учетом тендерной скидки 10% с НДС				*18903720*

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагая" _____ **Алмабеков А.А**

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Ахметов К.Н**

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт ТОО "Алматыкурылысэксперт" _____ **Калибаев Ж.К**

Авторский надзор

Главный инженер проекта _____ **Лабоновский А.С**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагая"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Замена внутриквартальных сетей теплоснабжения мкрн. 4, 5, "Ивушка", г. Капшагай, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Тепловые сети "5 м-н 2 врезка". Тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 190059 от 12.08.2019г

Акт приемки выполненных работ №3
за сентябрь 2019г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Тепловые сети (5 м-н 2 врезка)				
1	1	23-010201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	486,000	7747,86	3765459
			Накладные расходы			*291,80*	*141816*
			Сметная прибыль			*573,92*	*278923*
2	2	23-010201-0221 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	326,000	5347,82	1743388
			Накладные расходы			*201,41*	*65660*
			Сметная прибыль			*396,13*	*129140*
3	3	23-010201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,000	2269,52	9078
			Накладные расходы			*85,48*	*342*
			Сметная прибыль			*168,11*	*672*
4	4	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	84,000	1711,72	143785
			Накладные расходы			*64,47*	*5415*
			Сметная прибыль			*126,79*	*10651*
5	5	23-010201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,000	1222,16	4889
			Накладные расходы			*46,03*	*184*
			Сметная прибыль			*90,53*	*362*
6	6	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	26,000	1045,64	27187
			Накладные расходы			*39,38*	*1024*
			Сметная прибыль			*77,45*	*2014*
7	7	23-010301-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 45 мм, толщина стенки 3 мм ГОСТ 8731-74	м	20,000	1190,02	23800
			Накладные расходы			*44,82*	*896*
			Сметная прибыль			*88,15*	*1763*
8	8	23-010301-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 2 мм ГОСТ 8731-74	м	4,000	940,61	3762
			Накладные расходы			*35,43*	*142*
			Сметная прибыль			*69,67*	*279*
			Раздел: Демонтаж				
9	9	11-240101-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,486	885257,90	430235
			Накладные расходы			*247301,44*	*120189*
			Сметная прибыль			*65574,66*	*31869*
10	10	11-240101-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,294	810255,90	238215
			Накладные расходы			*227296,93*	*66825*
			Сметная прибыль			*60018,96*	*17646*
11	11	11-240101-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,004	560960,16	2244
			Накладные расходы			*160932,65*	*644*
			Сметная прибыль			*41552,60*	*166*
12	12	11-240101-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,076	504489,51	38341
			Накладные расходы			*144995,88*	*11020*
			Сметная прибыль			*37369,59*	*2840*
13	13	11-240101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,004	492411,90	1970
			Накладные расходы			*141670,57*	*567*
			Сметная прибыль			*36474,96*	*146*
14	14	11-240101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,004	486959,73	1948
			Накладные расходы			*140078,31*	*560*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*36071,09*	*144*
15	15	11-070201-0208 РСНБ РК 2015	Лотки сечением более 0,5 м2. Демонтаж между сооружениями	м3 сборных железобетонных конструкций	80,820	10618,65	858199
			Накладные расходы			*3354,14*	*271082*
			Сметная прибыль			*786,57*	*63570*
16	16	11-070601-0201 РСНБ РК 2015	Камеры со стенками из бетонных блоков. Демонтаж	м3 конструкции	96,000	11452,47	1099437
			Накладные расходы			*3790,37*	*363876*
			Сметная прибыль			*848,33*	*81440*
17	17	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	442,050	86,69	38320
			Накладные расходы			*3,26*	*1443*
			Сметная прибыль			*6,42*	*2838*
18	18	41-020102-1007 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	442,050	218,19	96451
			Накладные расходы			*8,22*	*3633*
			Сметная прибыль			*16,16*	*7145*
19	19	41-310101-1001 РСНБ РК 2015	Трубы. Погрузка	т	22,617	600,05	13571
			Накладные расходы			*22,60*	*511*
			Сметная прибыль			*44,45*	*1005*
20	20	41-080101-1007 РСНБ РК 2015	Перевозка автомобилями трубовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	22,617	548,14	12397
			Накладные расходы			*20,64*	*467*
			Сметная прибыль			*40,60*	*918*
21	21	41-310101-1002 РСНБ РК 2015	Трубы. Разгрузка	т	22,617	600,05	13571
			Накладные расходы			*22,60*	*511*
			Сметная прибыль			*44,45*	*1005*
			ИТОГО:				8566246
			В том числе :				
			Накладные расходы				1056806
			Сметная прибыль				634537
			Итого с временными		1,04 %	89089,00	8655335
			Итого с зимними удорожаниями		2,3 %	199073,00	8854408
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				9385126
			Итого с НДС		12 %	1126215	10511341
			Стоимость с учетом тендерной скидки 10% с НДС				*9460207*

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагая" _____ **Алмабеков А.А**

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Ахметов К.Н**

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт ТОО "Алматықұрылысэксперт" _____ **Калибаев Ж.К**

Авторский надзор

Главный инженер проекта _____ **Лабоновский А.С**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагая"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Замена внутриквартальных сетей теплоснабжения мкрн. 4, 5, "Ивушка", г. Капшагай, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Тепловые сети "4 м-н 1 врезка". Архитектурная -строительная часть**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 190059 от 12.08.2019г

Акт приемки выполненных работ №4
за сентябрь 2019г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.	м3 грунта	1708,816	175,50	299904
			Накладные расходы			*32,71*	*55898*
			Сметная прибыль			*13,00*	*22215*
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	301,556	3002,34	905374
			Накладные расходы			*1103,72*	*332834*
			Сметная прибыль			*222,40*	*67065*
3	3	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.	м3 грунта	1425,450	175,50	250172
			Накладные расходы			*32,71*	*46629*
			Сметная прибыль			*13,00*	*18531*
4	4	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	251,550	3002,34	755240
			Накладные расходы			*1103,72*	*277642*
			Сметная прибыль			*222,40*	*55944*
5	5	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.	м3 грунта	827,792	175,50	145281
			Накладные расходы			*32,71*	*27078*
			Сметная прибыль			*13,00*	*10762*
6	6	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	146,081	3002,34	438585
			Накладные расходы			*1103,72*	*161233*
			Сметная прибыль			*222,40*	*32488*
7	7	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.	м3 грунта	176,761	175,50	31022
			Накладные расходы			*32,71*	*5782*
			Сметная прибыль			*13,00*	*2298*
8	8	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	31,193	3002,34	93652
			Накладные расходы			*1103,72*	*34429*
			Сметная прибыль			*222,40*	*6937*
9	9	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.	м3 грунта	86,739	175,50	15223
			Накладные расходы			*32,71*	*2837*
			Сметная прибыль			*13,00*	*1128*
10	10	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	15,307	3002,34	45957
			Накладные расходы			*1103,72*	*16895*
			Сметная прибыль			*222,40*	*3404*
11	11	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.	м3 грунта	57,701	175,50	10127
			Накладные расходы			*32,71*	*1887*
			Сметная прибыль			*13,00*	*750*
12	12	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	10,183	3002,34	30571
			Накладные расходы			*1103,72*	*11239*
			Сметная прибыль			*222,40*	*2265*
			Раздел: Раскладки ж/б элементов				
13	13	21-040303-0107 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3	143,220	62830,78	8998624
			Накладные расходы			*2366,36*	*338910*
			Сметная прибыль			*4654,13*	*666565*
14	14	21-040303-0105 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	4,370	60621,40	264916
			Накладные расходы			*2283,15*	*9977*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*4490,47*	*19623*
15	15	21-040302-0234 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	57,750	68458,70	3953490
			Накладные расходы			*2578,32*	*148898*
			Сметная прибыль			*5071,01*	*292851*
16	16	21-040302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	3,420	58459,06	199930
			Накладные расходы			*2201,71*	*7530*
			Сметная прибыль			*4330,30*	*14810*
17	17	21-040303-0107 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3	197,280	62830,78	12395256
			Накладные расходы			*2366,36*	*466835*
			Сметная прибыль			*4654,13*	*918167*
18	18	21-040303-0105 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	7,380	60621,40	447386
			Накладные расходы			*2283,15*	*16850*
			Сметная прибыль			*4490,47*	*33140*
19	19	21-040302-0205 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	77,940	57025,91	4444600
			Накладные расходы			*2147,73*	*167394*
			Сметная прибыль			*4224,14*	*329230*
20	20	21-040303-0106 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	53,100	54125,51	2874065
			Накладные расходы			*2038,50*	*108244*
			Сметная прибыль			*4009,30*	*212894*
21	21	21-040303-0105 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	2,860	60621,40	173377
			Накладные расходы			*2283,15*	*6530*
			Сметная прибыль			*4490,47*	*12843*
22	22	21-040302-0205 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	24,780	57025,91	1413102
			Накладные расходы			*2147,73*	*53221*
			Сметная прибыль			*4224,14*	*104674*
23	23	21-040302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	2,860	58459,06	167193
			Накладные расходы			*2201,71*	*6297*
			Сметная прибыль			*4330,30*	*12385*
24	24	21-040303-0106 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	17,100	54125,51	925546
			Накладные расходы			*2038,50*	*34858*
			Сметная прибыль			*4009,30*	*68559*
25	25	21-040303-0105 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,880	60621,40	53347
			Накладные расходы			*2283,15*	*2009*
			Сметная прибыль			*4490,47*	*3952*
26	26	21-040302-0205 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	7,980	57025,91	455067
			Накладные расходы			*2147,73*	*17139*
			Сметная прибыль			*4224,14*	*33709*
27	27	21-040302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,880	58459,06	51444
			Накладные расходы			*2201,71*	*1938*
			Сметная прибыль			*4330,30*	*3811*
28	28	21-040303-0106 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	3,600	54125,51	194852
			Накладные расходы			*2038,50*	*7339*
			Сметная прибыль			*4009,30*	*14433*
29	29	21-040303-0105 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,720	60621,40	43647
			Накладные расходы			*2283,15*	*1644*
			Сметная прибыль			*4490,47*	*3233*
30	30	21-040302-0205 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,820	57025,91	103787
			Накладные расходы			*2147,73*	*3909*
			Сметная прибыль			*4224,14*	*7688*
31	31	21-040303-0106 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	3,600	54125,51	194852
			Накладные расходы			*2038,50*	*7339*
			Сметная прибыль			*4009,30*	*14433*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	32	21-040303-0105 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,330	60621,40	20005
			Накладные расходы			*2283,15*	*753*
			Сметная прибыль			*4490,47*	*1482*
33	33	21-040302-0205 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,235	57025,91	70427
			Накладные расходы			*2147,73*	*2652*
			Сметная прибыль			*4224,14*	*5217*
			ИТОГО:				40466021
			В том числе :				
			Накладные расходы				2384647
			Сметная прибыль				2997483
			Итого с временными		1,04 %	420847,00	40886868
			Итого с зимними удорожаниями		2,3 %	940398,00	41827266
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				44334321
			Итого с НДС		12 %	5320119	49654440
			Стоимость с учетом тендерной скидки 10% с НДС				*44688996*

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагая" _____ **Алмабеков А.А**

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Ахметов К.Н**

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт ТОО "Алматықұрылысэксперт" _____ **Калибаев Ж.К**

Авторский надзор

Главный инженер проекта _____ **Лабоновский А.С.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагая"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Замена внутриквартальных сетей теплоснабжения мкрн. 4, 5, "Ивушка", г. Капшагай, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Тепловые сети "5 м-н 1 врезка". Архитектурная-строительная часть**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 190059 от 12.08.2019г

Акт приемки выполненных работ №5
за сентябрь 2019г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.	м3 грунта	1879,087	175,10	329028
			Накладные расходы			*32,34*	*60765*
			Сметная прибыль			*12,97*	*24372*
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	331,604	2995,43	993296
			Накладные расходы			*1097,32*	*363876*
			Сметная прибыль			*221,88*	*73577*
			Раздел: Раскладки ж/б элементов				
3	3	21-040303-0107 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3	229,320	62686,12	14375181
			Накладные расходы			*2232,41*	*511937*
			Сметная прибыль			*4643,42*	*1064828*
4	4	21-040303-0106 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	25,020	54000,90	1351102
			Накладные расходы			*1923,11*	*48116*
			Сметная прибыль			*4000,07*	*100082*
5	5	21-040303-0105 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	8,130	60481,83	491717
			Накладные расходы			*2153,91*	*17511*
			Сметная прибыль			*4480,14*	*36423*
6	6	21-040302-0234 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	67,500	68301,08	4610323
			Накладные расходы			*2432,37*	*164185*
			Сметная прибыль			*5059,34*	*341505*
7	7	21-040302-0205 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	14,890	56894,62	847161
			Накладные расходы			*2026,16*	*30170*
			Сметная прибыль			*4214,42*	*62753*
8	8	21-040302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	26,200	58324,46	1528101
			Накладные расходы			*2077,08*	*54420*
			Сметная прибыль			*4320,33*	*113193*
			ИТОГО:				24525909
			В том числе :				
			Накладные расходы				1250980
			Сметная прибыль				1816734
			Итого с временными		1,04 %	255069,00	24780978
			Итого с зимними удорожаниями		2,3 %	569963,00	25350941
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				26870433
			Итого с НДС		12 %	3224452	30094885
			Стоимость с учетом тендерной скидки 10% с НДС				*27085397*

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела ГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагая" _____ **Алмабеков А.А**

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Ахметов К.Н**

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт ТОО "Алматыкурылысэксперт" _____ **Калибаев Ж.К**

Авторский надзор

Главный инженер проекта _____ **Лабовновский А.С**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагая"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Замена внутриквартальных сетей теплоснабжения мкрн. 4, 5, "Ивушка", г. Капшагай, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Тепловые сети "5 м-н 2 врезка". Архитектурно -строительная часть**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 190059 от 12.08.2019г

Акт приемки выполненных работ №6
за сентябрь 2019г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.	м3 грунта	1945,000	175,50	341356
			Накладные расходы			*32,71*	*63624*
			Сметная прибыль			*13,00*	*25286*
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	291,790	3002,34	876054
			Накладные расходы			*1103,72*	*322056*
			Сметная прибыль			*222,40*	*64893*
			Раздел: Раскладки ж/б элементов				
3	3	21-040303-0107 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3	90,720	62830,78	5700008
			Накладные расходы			*2366,36*	*214676*
			Сметная прибыль			*4654,13*	*422223*
4	4	21-040303-0106 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	43,020	54125,51	2328480
			Накладные расходы			*2038,50*	*87696*
			Сметная прибыль			*4009,30*	*172480*
5	5	21-040303-0105 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	8,100	60621,40	491033
			Накладные расходы			*2283,15*	*18493*
			Сметная прибыль			*4490,47*	*36373*
6	6	21-040302-0230 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	33,390	63809,43	2130597
			Накладные расходы			*2403,21*	*80243*
			Сметная прибыль			*4726,62*	*157822*
7	7	21-040302-0205 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	26,020	57025,91	1483814
			Накладные расходы			*2147,73*	*55884*
			Сметная прибыль			*4224,14*	*109912*
			ИТОГО:				13351342
			В том числе :				
			Накладные расходы				842672
			Сметная прибыль				988988
			Итого с временными		1,04 %	138854,00	13490196
			Итого с зимними удорожаниями		2,3 %	310274,00	13800470
							14627647
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				
			Итого с НДС		12 %	1755318	16382964
			Стоимость с учетом тендерной скидки 10% с НДС				*14744668*

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагая" _____ Алмабеков А.А

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ Ахметов К.Н

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "Алматыкурылыс эксперт" _____ Калибаев Ж.К

Авторский надзор
Главный инженер проекта _____ Лабоновский А.С