Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагая"

Подрядчик: ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

Утвержденная приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019г №178

ЭКЗЕМПЛЯР ТОО «АзияЭнергоПроектМонтаж»

Наименование строительства: ***" Замена внутриквартальных сетей теплоснабжения мкрн. 4, 5, "Ивушка", г. Капшагай, Алматинской области"***

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за июль 2020г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-	код	наимено- вание	код
		№190059	12.08.2019г				
		доп.согл№1	11.03.2020г				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из 1 гр. (тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включ, с НДС	в отчетном месяце за июль 2020г без НДС	из графы 1			дополнительные затраты				
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете в ценах 2018г	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Замена внутриквартальных сетей теплоснабжения мкрн. 4, 5, "Ивушка", г. Капшагай, Алматинской области	**129 442 022,00**	48 608 928,57							5 833 071,43	54 442 000,00
Итого	**129 442 022,00**	**48 608 928,57**							**5 833 071,43**	**54 442 000,00**

Заказчик:

Руководитель отдела

ГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагая"

_____ **А.А Алмабеков**

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

_____ **К.Н Ахметов**

Технический надзор:

Эксперт ТОО "Алматықұрылысэксперт" _____ **Калибаев Ж.К**

Авторский надзор:

ГИП _____ **Лабоновский А.С**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагая"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**
(организация, адрес, телефон)

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «АзияЭнергоПроектМонтаж»

Стройка **Замена внутриквартальных сетей теплоснабжения мкрн. 4, 5, "Ивушка", г. Капшагай, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Тепловые сети "4 м-н 2 врезка"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 190059 от 12.08.2019г., доп согл. №1 от 11.03.2020г

Акт приемки выполненных работ №1
за июль 2020г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Тепловые сети (4 м-н 2 врезка)				
1	1	23-010201-0232 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1530,000	7747,86	11854223
			Накладные расходы			*291,80*	*446458*
			Сметная прибыль			*573,92*	*878091*
2	2	23-010201-0221 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	118,000	5347,82	631042
			Накладные расходы			*201,41*	*23767*
			Сметная прибыль			*396,13*	*46744*
3	3	23-010201-0186 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	10,000	2269,52	22695
			Накладные расходы			*85,48*	*855*
			Сметная прибыль			*168,11*	*1681*
4	4	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	100,000	1711,72	171172
			Накладные расходы			*64,47*	*6447*
			Сметная прибыль			*126,79*	*12679*
5	5	23-010201-0158 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	308,000	1222,16	376425
			Накладные расходы			*46,03*	*14177*
			Сметная прибыль			*90,53*	*27883*
6	6	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	52,000	1045,64	54373
			Накладные расходы			*39,38*	*2048*
			Сметная прибыль			*77,45*	*4028*
7	7	23-010301-0118 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 45 мм, толщина стенки 3 мм ГОСТ 8731-74**	м	15,000	1190,02	17850
			Накладные расходы			*44,82*	*672*
			Сметная прибыль			*88,15*	*1322*
8	8	23-010301-0106 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 2 мм ГОСТ 8731-74**	м	30,000	940,61	28218
			Накладные расходы			*35,43*	*1063*
			Сметная прибыль			*69,67*	*2090*
9	9	23-040902-6604 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные, с механическим редуктором, модель 154, DN 200, PN 25, TMAX 200°C, типа VEXvE ГОСТ 21345-2005**	шт.	4,000	511917,97	2047672
			Накладные расходы			*19280,05*	*77120*
			Сметная прибыль			*37919,85*	*151679*
10	10	23-040902-6603 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные, с механическим редуктором, модель 154, DN 150, PN 25, TMAX 200°C, типа VEXvE ГОСТ 21345-2005**	шт.	4,000	269496,76	1077987
			Накладные расходы			*10149,89*	*40600*
			Сметная прибыль			*19962,72*	*79851*
11	11	23-040902-1610 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005**	шт.	4,000	37608,28	150433
			Накладные расходы			*1416,42*	*5666*
			Сметная прибыль			*2785,80*	*11143*
12	12	23-040902-1609 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005**	шт.	16,000	19583,62	313338
			Накладные расходы			*737,57*	*11801*
			Сметная прибыль			*1450,64*	*23210*
13	13	23-040902-1608 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	шт.	28,000	16225,35	454310
			Накладные расходы			*611,09*	*17110*
			Сметная прибыль			*1201,88*	*33653*
14	14	23-040502-0808 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	шт.	12,000	3422,19	41066

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*128,89*	*1547*
			Сметная прибыль			*253,50*	*3042*
15	15	23-040502-0806 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	38,000	2138,03	81245
			Накладные расходы			*80,52*	*3060*
			Сметная прибыль			*158,37*	*6018*
16	16	23-020101-0259 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	30,000	6679,74	200392
			Накладные расходы			*251,57*	*7547*
			Сметная прибыль			*494,80*	*14844*
17	17	23-020101-0235 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6,000	4214,91	25289
			Накладные расходы			*158,74*	*952*
			Сметная прибыль			*312,22*	*1873*
18	18	23-020101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,000	1897,97	3796
			Накладные расходы			*71,48*	*143*
			Сметная прибыль			*140,59*	*281*
19	19	23-020101-0174 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	22,000	975,18	21454
			Накладные расходы			*36,73*	*808*
			Сметная прибыль			*72,24*	*1589*
20	20	23-020101-0163 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4,000	462,30	1849
			Накладные расходы			*17,41*	*70*
			Сметная прибыль			*34,24*	*137*
21	21	23-020101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	30,000	256,49	7695
			Накладные расходы			*9,66*	*290*
			Сметная прибыль			*19,00*	*570*
22	22	23-020101-0140 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8,000	243,69	1950
			Накладные расходы			*9,18*	*73*
			Сметная прибыль			*18,05*	*144*
23	23	23-020101-0120 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4,000	153,04	612
			Накладные расходы			*5,76*	*23*
			Сметная прибыль			*11,34*	*45*
24	24	23-021199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные Отвод 30°	т	0,040	364781,80	14664
			Накладные расходы			*13738,55*	*552*
			Сметная прибыль			*27020,87*	*1086*
25	25	23-021199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные+ТРОЙНИК	т	0,473	364781,80	172615
			Накладные расходы			*13738,55*	*6501*
			Сметная прибыль			*27020,87*	*12786*
26	26	23-021199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные+ШТУЦЕР	т	0,019	364781,80	6785
			Накладные расходы			*13738,55*	*256*
			Сметная прибыль			*27020,87*	*503*
27	27	23-021199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные+ПЕРЕХОД	т	0,042	364781,80	15175
			Накладные расходы			*13738,55*	*572*
			Сметная прибыль			*27020,87*	*1124*
28	28	23-020103-0613 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	8,000	11009,58	88077
			Накладные расходы			*414,65*	*3317*
			Сметная прибыль			*815,52*	*6524*
29	29	23-020103-0612 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	8,000	7746,12	61969
			Накладные расходы			*291,74*	*2334*
			Сметная прибыль			*573,79*	*4590*
30	30	23-020103-0610 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8,000	4568,86	36551
			Накладные расходы			*172,07*	*1377*
			Сметная прибыль			*338,43*	*2707*
31	31	23-020103-0609 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	32,000	3928,48	125712

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*147,06*	*4735*
			Сметная прибыль			*291,00*	*9312*
32	32	23-020103-0607 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**56,000**	**2246,35**	**125796**
			Накладные расходы			*84,60*	*4738*
			Сметная прибыль			*166,40*	*9318*
33	33	23-020103-0606 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**24,000**	**2154,71**	**51713**
			Накладные расходы			*81,15*	*1948*
			Сметная прибыль			*159,61*	*3831*
34	34	23-020103-0604 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**76,000**	**1477,32**	**112276**
			Накладные расходы			*55,64*	*4229*
			Сметная прибыль			*109,43*	*8317*
35	35	23-041012-2009 РСНБ РК 2015	**Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 200 ГОСТ 27036-86**	**шт.**	**26,000**	**177943,93**	**4626542**
			Накладные расходы			*6701,79*	*174247*
			Сметная прибыль			*13181,03*	*342707*
36	36	23-041012-2008 РСНБ РК 2015	**Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 150 ГОСТ 27036-86**	**шт.**	**4,000**	**76422,15**	**305689**
			Накладные расходы			*2878,24*	*11513*
			Сметная прибыль			*5660,90*	*22644*
37	37	23-041012-2005 РСНБ РК 2015	**Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 27036-86**	**шт.**	**2,000**	**31283,34**	**62567**
			Накладные расходы			*1178,20*	*2356*
			Сметная прибыль			*2317,28*	*4635*
38	38	23-041012-2004 РСНБ РК 2015	**Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 27036-86**	**шт.**	**6,000**	**25127,25**	**150763**
			Накладные расходы			*946,35*	*5678*
			Сметная прибыль			*1861,28*	*11168*
39	39	23-020201-5210 РСНБ РК 2015	**Опора скользящая 219-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**104,000**	**21230,84**	**2208007**
			Накладные расходы			*799,60*	*83159*
			Сметная прибыль			*1572,65*	*163556*
40	40	21-050201-0602 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89**	**т**	**0,187**	**264775,84**	**49566**
			Накладные расходы			*9972,09*	*1867*
			Сметная прибыль			*19613,03*	*3672*
41	41	23-020201-5209 РСНБ РК 2015	**Опора скользящая 159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**16,000**	**4794,83**	**76717**
			Накладные расходы			*180,58*	*2889*
			Сметная прибыль			*355,17*	*5683*
42	42	21-050201-0602 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89**	**т**	**0,029**	**264775,84**	**7626**
			Накладные расходы			*9972,09*	*287*
			Сметная прибыль			*19613,03*	*565*
43	43	23-020201-5205 РСНБ РК 2015	**Опора скользящая 76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**32,000**	**3437,62**	**110004**
			Накладные расходы			*129,47*	*4143*
			Сметная прибыль			*254,64*	*8148*
44	44	21-050201-0602 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89**	**т**	**0,058**	**264775,84**	**15251**
			Накладные расходы			*9972,09*	*574*
			Сметная прибыль			*19613,03*	*1130*
45	45	23-020201-5210 РСНБ РК 2015	**Опора скользящая 219-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**256,000**	**21230,84**	**5435095**
			Накладные расходы			*799,60*	*204699*
			Сметная прибыль			*1572,65*	*402600*
46	46	23-020201-5209 РСНБ РК 2015	**Опора скользящая 159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**24,000**	**4794,83**	**115076**
			Накладные расходы			*180,58*	*4334*
			Сметная прибыль			*355,17*	*8524*
47	47	23-020201-5207 РСНБ РК 2015	**Опора скользящая 108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**8,000**	**3872,88**	**30983**
			Накладные расходы			*145,86*	*1167*
			Сметная прибыль			*286,88*	*2295*
48	48	23-020201-5206 РСНБ РК 2015	**Опора скользящая 89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**4,000**	**3642,25**	**14569**
			Накладные расходы			*137,18*	*549*
			Сметная прибыль			*269,80*	*1079*
49	49	23-020201-5205 РСНБ РК 2015	**Опора скользящая 76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**104,000**	**3437,62**	**357512**
			Накладные расходы			*129,47*	*13465*
			Сметная прибыль			*254,64*	*26482*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
50	50	23-020201-5204 РСНБ РК 2015	Опора скользящая 57-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	18,000	3504,67	63084
			Накладные расходы			*131,99*	*2376*
			Сметная прибыль			*259,61*	*4673*
51	51	23-020201-4906 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 89-295х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4,000	35258,58	141034
			Накладные расходы			*1327,92*	*5312*
			Сметная прибыль			*2611,75*	*10447*
52	52	23-020201-4905 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 76-275х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	10,000	31442,45	314424
			Накладные расходы			*1184,20*	*11842*
			Сметная прибыль			*2329,07*	*23291*
53	53	23-020201-4907 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 108-315х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2,000	40079,64	80159
			Накладные расходы			*1509,49*	*3019*
			Сметная прибыль			*2968,86*	*5938*
54	54	23-020201-4909 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 159-400х20-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	6,000	70880,87	425285
			Накладные расходы			*2669,54*	*16017*
			Сметная прибыль			*5250,43*	*31503*
55	55	23-020201-4910 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 219-460х24-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	42,000	97727,28	4104546
			Накладные расходы			*3680,64*	*154587*
			Сметная прибыль			*7239,06*	*304040*
			Раздел: Демонтаж				
56	56	11-240101-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Демонтаж	км трубопровода	1,478	885257,90	1308411
			Накладные расходы			*247301,44*	*365512*
			Сметная прибыль			*65574,66*	*96919*
57	57	11-240101-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,115	810255,90	93179
			Накладные расходы			*227296,93*	*26139*
			Сметная прибыль			*60018,96*	*6902*
58	58	11-240101-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,004	560960,16	2244
			Накладные расходы			*160932,65*	*644*
			Сметная прибыль			*41552,60*	*166*
59	59	11-240101-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,004	504489,51	2018
			Накладные расходы			*144995,88*	*580*
			Сметная прибыль			*37369,59*	*149*
60	60	11-240101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,244	492411,90	120149
			Накладные расходы			*141670,57*	*34568*
			Сметная прибыль			*36474,96*	*8900*
61	61	11-070201-0208 РСНБ РК 2015	Лотки сечением более 0,5 м2. Демонтаж между сооружениями	м3 сборных железобетонных конструкций	187,080	10618,65	1986537
			Накладные расходы			*3354,14*	*627493*
			Сметная прибыль			*786,57*	*147151*
62	62	11-070601-0201 РСНБ РК 2015	Камеры со стенками из бетонных блоков. Демонтаж	м3 конструкции	328,000	11452,47	3756409
			Накладные расходы			*3790,37*	*1243242*
			Сметная прибыль			*848,33*	*278252*
63	63	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	1287,700	86,69	111626
			Накладные расходы			*3,26*	*4204*
			Сметная прибыль			*6,42*	*8269*
64	64	41-020102-1007 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	1287,700	218,19	280963
			Накладные расходы			*8,22*	*10582*
			Сметная прибыль			*16,16*	*20812*
65	65	41-310101-1001 РСНБ РК 2015	Трубы. Погрузка	т	50,578	600,05	30349
			Накладные расходы			*22,60*	*1143*
			Сметная прибыль			*44,45*	*2248*
66	66	41-080101-1007 РСНБ РК 2015	Перевозка автомобилями трубовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	50,578	548,14	27724
			Накладные расходы			*20,64*	*1044*
			Сметная прибыль			*40,60*	*2054*
67	67	41-310101-1002 РСНБ РК 2015	Трубы. Разгрузка	т	50,578	600,05	30349
			Накладные расходы			*22,60*	*1143*
			Сметная прибыль			*44,45*	*2248*
			ИТОГО:				44840876

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			В том числе :				**3713226**
			Накладные расходы				**3321546**
			Сметная прибыль				**45307221**
			Итого с временными		**1,04 %**	**466345,00**	**46349287**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,3 %**	**1042066,00**	**49127384**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383			**5895286**	**55022671**
			Итого с НДС		**12 %**		***49520397***

Стоимость с учетом тендерной скидки 10% с НДС

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела ГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагая" _____ **Алмабеков А.А**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Ахметов К.Н**

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "Алматыкурылысэксперт" _____ **Калибаев Ж.К**

Авторский надзор
Главный инженер проекта _____ **Лабоновский А.С**

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагая"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Замена внутриквартальных сетей теплоснабжения мкрн. 4, 5, "Ивушка", г. Капшагай, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Тепловые сети "4 м-н 2 врезка". Архитектурно-строительная часть-4 м-н 2 врезка**
(наименование)

ЭКЗЕМПЛЯР ТОО «АзияЭнергоПроектМонтаж»

Договор подряда (контракт) № 190059 от 12.08.2019г., доп согл. №1 от 11.03.2020г

Акт приемки выполненных работ №2
за июль 2020г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.	м3 грунта	506,005	175,50	88806
			Накладные расходы			*32,71*	*16552*
			Сметная прибыль			*13,00*	*6578*
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	128,820	3002,34	386762
			Накладные расходы			*1103,72*	*142182*
			Сметная прибыль			*222,40*	*28649*
			Раздел: Раскладки ж/б элементов				
3	3	21-040303-0107 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3	63,360	62830,78	3980958
			Накладные расходы			*2366,36*	*149932*
			Сметная прибыль			*4654,13*	*294886*
			ИТОГО:				4456526
			В том числе :				
			Накладные расходы				308666
			Сметная прибыль				330113
			Итого с временными		1,04 %	46348,00	4502874
			Итого с зимними удорожаниями		2,3 %	103566,00	4606440
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				4882542
			Итого с НДС		12 %	585905	5468447
							4921603

Стоимость с учетом тендерной скидки 10% с НДС

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела ГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагая" _____ **Алмабеков А.А**

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Ахметов К.Н**

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт ТОО "Алматыкурылысэксперт" _____ **Калибаев Ж.К**

Авторский надзор

Главный инженер проекта _____ **Лабоновский А.С**