Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагая"

Подрядчик: ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

Утвержденная приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019г. №178

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «АзияЭнергоПроектМонтаж»

Наименование строительства: ***" Замена внутриквартальных сетей теплоснабжения мкрн. 4, 5, "Ивушка", г. Капшагай, Алматинской области"***

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за май 2020г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-	код	наимено- вание	код
		№190059	12.08.2019г				
		доп.согл№1	11.03.2020г				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из 1 гр. (тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включ, с НДС	в отчетном месяце за май 2020г без НДС	из графы 1			дополнительные затраты				
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете в ценах 2018г	на приобрете-тение материалов	другие дополни-тельные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Замена внутриквартальных сетей теплоснабжения мкрн. 4, 5, "Ивушка", г. Капшагай, Алматинской области	**75 000 022**	66 964 305							8 035 717	75 000 022
Итого	**75 000 022**	**66 964 305**							**8 035 717**	**75 000 022**

Заказчик:

Руководитель отдела

ГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагая"

_____ **А.А Алмабеков**

Технический надзор:

Эксперт ТОО "Алматықұрылысэксперт"_____ **Калибаев Ж.К**

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

_____ **К.Н Ахметов**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагая"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**
(организация, адрес, телефон)

ЭКЗЕМПЛЯР ТОО «АзияЭнергоПроектМонтаж»

Стройка **Замена внутриквартальных сетей теплоснабжения мкрн. 4, 5, "Ивушка", г.Капшагай, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Тепловые сети "5 м-н 1 врезка". Архитектурно-строительная часть-5 м-н 1 врезка**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 190059 от 12.08.2019г., доп согл. №1 от 11.03.2020г

Акт приемки выполненных работ №1
за май 2020г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	331,604	290,30	96264
			Накладные расходы			*91,00*	*30176*
			Сметная прибыль			*21,50*	*7131*
2	2	11-010201-0106 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см	м3 уплотненного грунта	1879,087	27,26	51219
			Накладные расходы			*4,97*	*9343*
			Сметная прибыль			*2,02*	*3794*
			Раздел: Неподвижные опоры				
3	3	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.	м3 грунта	12,219	175,10	2140
			Накладные расходы			*32,34*	*395*
			Сметная прибыль			*12,97*	*158*
4	4	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	2,157	2995,43	6460
			Накладные расходы			*1097,32*	*2366*
			Сметная прибыль			*221,88*	*478*
5	5	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,825	45,56	174
			Накладные расходы			*9,08*	*35*
			Сметная прибыль			*3,37*	*13*
6	6	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,675	1718,75	1160
			Накладные расходы			*629,63*	*425*
			Сметная прибыль			*127,31*	*86*
7	7	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4,500	290,30	1306
			Накладные расходы			*91,00*	*409*
			Сметная прибыль			*21,50*	*97*
8	8	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,500	20610,69	72137
			Накладные расходы			*1516,62*	*5308*
			Сметная прибыль			*1526,72*	*5344*
9	9	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	13,500	28290,06	381916
			Накладные расходы			*3273,99*	*44199*
			Сметная прибыль			*2095,56*	*28290*
10	10	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,568	32812,05	51449
			Накладные расходы			*10382,52*	*16280*
			Сметная прибыль			*2430,52*	*3811*
11	11	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,317	208825,95	274919
			Накладные расходы			*7436,82*	*9791*
			Сметная прибыль			*15468,59*	*20364*
12	12	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,079	218390,20	17253
			Накладные расходы			*7777,43*	*614*
			Сметная прибыль			*16177,05*	*1278*
13	13	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,173	220052,44	37959
			Накладные расходы			*7836,63*	*1352*
			Сметная прибыль			*16300,18*	*2812*
14	14	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,000	931,66	5590
			Накладные расходы			*33,18*	*199*
			Сметная прибыль			*69,01*	*414*
15	15	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	46,680	1074,57	50161

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*172,75*	*8064*
			Сметная прибыль			*79,60*	*3716*
16	16	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.	м3 грунта	13,178	175,10	2308
			Накладные расходы			*32,34*	*426*
			Сметная прибыль			*12,97*	*171*
17	17	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	2,366	2995,43	7086
			Накладные расходы			*1097,32*	*2596*
			Сметная прибыль			*221,88*	*525*
18	18	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,440	45,56	248
			Накладные расходы			*9,08*	*49*
			Сметная прибыль			*3,37*	*18*
19	19	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,960	1718,75	1650
			Накладные расходы			*629,63*	*604*
			Сметная прибыль			*127,31*	*122*
20	20	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6,400	290,30	1858
			Накладные расходы			*91,00*	*582*
			Сметная прибыль			*21,50*	*138*
21	21	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,800	20610,69	57710
			Накладные расходы			*1516,62*	*4247*
			Сметная прибыль			*1526,72*	*4275*
22	22	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	11,200	28290,06	316849
			Накладные расходы			*3273,99*	*36669*
			Сметная прибыль			*2095,56*	*23470*
23	23	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,582	32812,05	51896
			Накладные расходы			*10382,52*	*16421*
			Сметная прибыль			*2430,52*	*3844*
24	24	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,310	208825,95	273646
			Накладные расходы			*7436,82*	*9745*
			Сметная прибыль			*15468,59*	*20270*
25	25	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,067	218390,20	14676
			Накладные расходы			*7777,43*	*523*
			Сметная прибыль			*16177,05*	*1087*
26	26	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,204	220052,44	44891
			Накладные расходы			*7836,63*	*1599*
			Сметная прибыль			*16300,18*	*3325*
27	27	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,000	931,66	7453
			Накладные расходы			*33,18*	*265*
			Сметная прибыль			*69,01*	*552*
28	28	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	47,680	1074,57	51235
			Накладные расходы			*172,75*	*8237*
			Сметная прибыль			*79,60*	*3795*
			Раздел: Узел трубопроводов УТ-1				
29	29	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.	м3 грунта	177,220	175,10	31031
			Накладные расходы			*32,34*	*5731*
			Сметная прибыль			*12,97*	*2299*
30	30	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	31,274	2995,43	93679
			Накладные расходы			*1097,32*	*34318*
			Сметная прибыль			*221,88*	*6939*
31	31	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	54,154	45,56	2467
			Накладные расходы			*9,08*	*491*
			Сметная прибыль			*3,37*	*183*
32	32	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,557	1718,75	16425
			Накладные расходы			*629,63*	*6017*
			Сметная прибыль			*127,31*	*1217*
33	33	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	63,711	290,30	18495
			Накладные расходы			*91,00*	*5798*
			Сметная прибыль			*21,50*	*1370*
34	34	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,700	20610,69	76260
			Накладные расходы			*1516,62*	*5611*
			Сметная прибыль			*1526,72*	*5649*
35	35	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	38,720	36490,31	1412905
			Накладные расходы			*5681,50*	*219988*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2702,99*	*104660*
36	36	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	5,168	32812,05	169569
			Накладные расходы			*10382,52*	*53656*
			Сметная прибыль			*2430,52*	*12561*
37	37	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,208	208825,95	878656
			Накладные расходы			*7436,82*	*31291*
			Сметная прибыль			*15468,59*	*65086*
38	38	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,690	220052,44	151792
			Накладные расходы			*7836,63*	*5406*
			Сметная прибыль			*16300,18*	*11244*
39	39	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,271	218390,20	59075
			Накладные расходы			*7777,43*	*2104*
			Сметная прибыль			*16177,05*	*4376*
40	40	11-070102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	20,000	8460,62	169212
			Накладные расходы			*1658,88*	*33178*
			Сметная прибыль			*626,71*	*12534*
41	41	21-040302-0601 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия для лотковых каналов с отверстиями марки ПТО 150.240.14-6, размерами 1480 мм х 2380 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.	4,000	83179,67	332719
			Накладные расходы			*2962,24*	*11849*
			Сметная прибыль			*6161,46*	*24646*
42	42	21-040302-0604 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия для лотковых каналов марки ПТ 75.240.14-6, размерами 740 мм х 2380 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.	8,000	23698,40	189587
			Накладные расходы			*843,96*	*6752*
			Сметная прибыль			*1755,44*	*14043*
43	43	21-040302-0605 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия для лотковых каналов марки ПТ 75.180.14-6, размерами 740 мм х 1780 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.	8,000	12414,72	99318
			Накладные расходы			*442,12*	*3537*
			Сметная прибыль			*919,61*	*7357*
44	44	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,740	58858,34	161272
			Накладные расходы			*10561,28*	*28938*
			Сметная прибыль			*4359,88*	*11946*
45	45	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,422	208825,95	88125
			Накладные расходы			*7436,82*	*3138*
			Сметная прибыль			*15468,59*	*6528*
46	46	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,123	218390,20	26906
			Накладные расходы			*7777,43*	*958*
			Сметная прибыль			*16177,05*	*1993*
47	47	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4,000	481,16	1925
			Накладные расходы			*17,14*	*69*
			Сметная прибыль			*35,64*	*143*
48	48	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,240	20582,35	4940
			Накладные расходы			*5916,95*	*1420*
			Сметная прибыль			*1524,62*	*366*
49	49	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12,000	1828,36	21940
			Накладные расходы			*65,11*	*781*
			Сметная прибыль			*135,43*	*1625*
50	50	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,058	532035,16	30645
			Накладные расходы			*54965,49*	*3166*
			Сметная прибыль			*39410,01*	*2270*
51	51	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	4,000	3067,22	12269
			Накладные расходы			*1080,34*	*4321*
			Сметная прибыль			*227,20*	*909*
52	52	23-030101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4,000	35192,83	140771
			Накладные расходы			*1253,31*	*5013*
			Сметная прибыль			*2606,88*	*10428*
53	53	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	217,528	1074,57	233749
			Накладные расходы			*172,75*	*37579*
			Сметная прибыль			*79,60*	*17315*
54	54	11-061601-0612 РСНБ РК 2015	Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 20 кг	т	0,145	45278,19	6579
			Накладные расходы			*13910,59*	*2021*
			Сметная прибыль			*3353,94*	*487*
55	55	23-010201-0268 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,800	41017,02	32814
			Накладные расходы			*1460,72*	*1169*
			Сметная прибыль			*3038,30*	*2431*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
56	56	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,047	223468,24	10525
			Накладные расходы			*7958,27*	*375*
			Сметная прибыль			*16553,20*	*780*
57	57	11-061601-0612 РСНБ РК 2015	Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 20 кг	т	0,152	45278,19	6860
			Накладные расходы			*13910,59*	*2107*
			Сметная прибыль			*3353,94*	*508*
58	58	23-010201-0250 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,400	14862,53	35670
			Накладные расходы			*529,29*	*1270*
			Сметная прибыль			*1100,93*	*2642*
59	59	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,041	223468,24	9185
			Накладные расходы			*7958,27*	*327*
			Сметная прибыль			*16553,20*	*680*
60	60	11-090701-0108 РСНБ РК 2015	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,200	358359,08	71672
			Накладные расходы			*96854,05*	*19371*
			Сметная прибыль			*26545,12*	*5309*
61	61	21-050201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,165	264166,23	43535
			Накладные расходы			*9407,63*	*1550*
			Сметная прибыль			*19567,87*	*3225*
62	62	21-050301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,031	213531,36	6662
			Накладные расходы			*7604,39*	*237*
			Сметная прибыль			*15817,14*	*493*
63	63	21-050106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,004	213531,04	854
			Накладные расходы			*7604,38*	*30*
			Сметная прибыль			*15817,11*	*63*
64	64	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,600	95,62	1109
			Накладные расходы			*17,16*	*199*
			Сметная прибыль			*7,08*	*82*
65	65	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка рунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,800	112,59	653
			Накладные расходы			*26,26*	*152*
			Сметная прибыль			*8,34*	*48*
66	66	11-090304-0201 РСНБ РК 2015	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,237	117502,77	27848
			Накладные расходы			*35120,82*	*8324*
			Сметная прибыль			*8703,91*	*2063*
67	67	21-050201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,117	264166,23	30802
			Накладные расходы			*9407,63*	*1097*
			Сметная прибыль			*19567,87*	*2282*
68	68	21-050204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,058	334490,98	19534
			Накладные расходы			*11912,07*	*696*
			Сметная прибыль			*24777,11*	*1447*
69	69	21-050110-0202 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	т	0,041	217623,02	8923
			Накладные расходы			*7750,11*	*318*
			Сметная прибыль			*16120,22*	*661*
70	70	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,015	223468,24	3307
			Накладные расходы			*7958,27*	*118*
			Сметная прибыль			*16553,20*	*245*
71	71	21-050201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,006	204580,86	1268
			Накладные расходы			*7285,64*	*45*
			Сметная прибыль			*15154,14*	*94*
72	72	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	17,680	95,62	1690
			Накладные расходы			*17,16*	*303*
			Сметная прибыль			*7,08*	*125*
73	73	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,840	112,59	995
			Накладные расходы			*26,26*	*232*
			Сметная прибыль			*8,34*	*74*
74	74	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,068	108524,90	7336
			Накладные расходы			*30370,17*	*2053*
			Сметная прибыль			*8038,88*	*543*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
75	75	21-050204-0802 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,040	334490,98	13513
			Накладные расходы			*11912,07*	*481*
			Сметная прибыль			*24777,11*	*1001*
76	76	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,003	223468,24	581
			Накладные расходы			*7958,27*	*21*
			Сметная прибыль			*16553,20*	*43*
77	77	21-050201-0602 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89**	т	0,007	264166,23	1796
			Накладные расходы			*9407,63*	*64*
			Сметная прибыль			*19567,87*	*133*
78	78	21-050110-0201 РСНБ РК 2015	**Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77**	т	0,018	221203,22	3937
			Накладные расходы			*7877,61*	*140*
			Сметная прибыль			*16385,42*	*292*
79	79	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	3,920	95,62	375
			Накладные расходы			*17,16*	*67*
			Сметная прибыль			*7,08*	*28*
80	80	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,960	112,59	221
			Накладные расходы			*26,26*	*51*
			Сметная прибыль			*8,34*	*16*
81	81	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,045	391117,32	17679
			Накладные расходы			*127419,84*	*5759*
			Сметная прибыль			*28971,65*	*1310*
82	82	21-050201-0602 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89**	т	0,022	264166,23	5917
			Накладные расходы			*9407,63*	*211*
			Сметная прибыль			*19567,87*	*438*
83	83	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,023	223468,24	5095
			Накладные расходы			*7958,27*	*181*
			Сметная прибыль			*16553,20*	*377*
84	84	11-090501-0302 РСНБ РК 2015	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных**	болт	56,000	421,99	23631
			Накладные расходы			*138,00*	*7728*
			Сметная прибыль			*31,26*	*1750*
85	85	21-130201-1001 РСНБ РК 2015	**Болты высокопрочные диаметром резьбы 3 мм, длиной 16 мм, из стали марок 30ХГСА, 16ХСН ГОСТ 1759.0-87**	т	0,004	918328,75	3490
			Накладные расходы			*32704,02*	*124*
			Сметная прибыль			*68024,35*	*258*
86	86	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Отмостка бетонная. Устройство**	м3	4,200	21108,17	88654
			Накладные расходы			*1534,34*	*6444*
			Сметная прибыль			*1563,57*	*6567*
87	87	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	30,000	1023,42	30703
			Накладные расходы			*269,39*	*8082*
			Сметная прибыль			*75,81*	*2274*
88	88	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м2 стяжки	180,000	94,38	16989
			Накладные расходы			*7,66*	*1380*
			Сметная прибыль			*6,99*	*1258*
			Раздел: Дренажный колодец ДК-1				
89	89	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	26,831	175,10	4698
			Накладные расходы			*32,34*	*868*
			Сметная прибыль			*12,97*	*348*
90	90	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	4,735	2995,43	14183
			Накладные расходы			*1097,32*	*5196*
			Сметная прибыль			*221,88*	*1051*
91	91	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	23,771	45,56	1083
			Накладные расходы			*9,08*	*216*
			Сметная прибыль			*3,37*	*80*
92	92	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	4,195	1718,75	7210
			Накладные расходы			*629,63*	*2641*
			Сметная прибыль			*127,31*	*534*
93	93	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	27,966	290,30	8118
			Накладные расходы			*91,00*	*2545*
			Сметная прибыль			*21,50*	*601*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
94	94	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,500	20610,69	10305
			Накладные расходы			*1516,62*	*758*
			Сметная прибыль			*1526,72*	*763*
95	95	11-230601-0107 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	3,600	39144,00	140918
			Накладные расходы			*9050,38*	*32581*
			Сметная прибыль			*2899,56*	*10438*
96	96	21-040302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	30617,50	30617
			Накладные расходы			*1090,37*	*1090*
			Сметная прибыль			*2267,96*	*2268*
97	97	21-040301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,000	28538,93	114156
			Накладные расходы			*1016,34*	*4065*
			Сметная прибыль			*2113,99*	*8456*
98	98	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	3117,07	6234
			Накладные расходы			*111,01*	*222*
			Сметная прибыль			*230,89*	*462*
99	99	21-040302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	32531,03	32531
			Накладные расходы			*1158,51*	*1159*
			Сметная прибыль			*2409,71*	*2410*
100	100	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	1828,36	3657
			Накладные расходы			*65,11*	*130*
			Сметная прибыль			*135,43*	*271*
101	101	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	28,400	1074,57	30518
			Накладные расходы			*172,75*	*4906*
			Сметная прибыль			*79,60*	*2261*
102	102	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	28,400	676,67	19217
			Накладные расходы			*237,74*	*6752*
			Сметная прибыль			*50,12*	*1424*
103	103	22-050105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	34,080	1744,97	59469
			Накладные расходы			*62,14*	*2118*
			Сметная прибыль			*129,26*	*4405*
104	104	11-090701-0108 РСНБ РК 2015	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,061	358359,08	21860
			Накладные расходы			*96854,05*	*5908*
			Сметная прибыль			*26545,12*	*1619*
105	105	21-050201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,050	264166,23	13103
			Накладные расходы			*9407,63*	*467*
			Сметная прибыль			*19567,87*	*971*
106	106	21-050301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,010	213531,36	2221
			Накладные расходы			*7604,39*	*79*
			Сметная прибыль			*15817,14*	*164*
107	107	21-050106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001	213531,04	214
			Накладные расходы			*7604,38*	*8*
			Сметная прибыль			*15817,11*	*16*
108	108	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,538	95,62	338
			Накладные расходы			*17,16*	*61*
			Сметная прибыль			*7,08*	*25*
109	109	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка рунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,769	112,59	199
			Накладные расходы			*26,26*	*46*
			Сметная прибыль			*8,34*	*15*
110	110	11-090604-0105 РСНБ РК 2015	Ограждения, лестницы, перила, трапы. Монтаж	т конструкций	0,013	196604,91	2556
			Накладные расходы			*57112,26*	*742*
			Сметная прибыль			*14563,33*	*189*
111	111	21-050106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,013	213531,36	2776
			Накладные расходы			*7604,39*	*99*
			Сметная прибыль			*15817,14*	*206*
112	112	23-030101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	35192,83	35193
			Накладные расходы			*1253,31*	*1253*
			Сметная прибыль			*2606,88*	*2607*
113	113	21-130814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	88,000	370,05	32564

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*13,18*	*1160*
			Сметная прибыль			*27,41*	*2412*
114	114	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,000	1023,42	2047
			Накладные расходы			*269,39*	*539*
			Сметная прибыль			*75,81*	*152*
115	115	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,030	22397,91	672
			Накладные расходы			*1580,27*	*47*
			Сметная прибыль			*1659,10*	*50*
			Раздел: Деформационный шов д.ш.				
116	116	11-120101-0601 РСНБ РК 2015	Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике	м деформационных швов	490,000	3140,83	1539005
			Накладные расходы			*616,14*	*301909*
			Сметная прибыль			*232,65*	*114000*
117	117	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/бетонный пригруз/	м3	1,500	21069,41	31604
			Накладные расходы			*1532,96*	*2299*
			Сметная прибыль			*1560,70*	*2341*
			Раздел: Материалы				
118	118	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	83,000	7183,85	596260
			Накладные расходы			*884,55*	*73418*
			Сметная прибыль			*532,14*	*44167*
			ИТОГО:				9609274
			В том числе :				
			Накладные расходы				1248041
			Сметная прибыль				711798
			Итого с временными		1,04 %	99936,00	9709210
			Итого с зимними удорожаниями		2,3 %	223312,00	9932522
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				10527860
			Итого с НДС		12 %	1263343	11791204
			Стоимость с учетом тендерной скидки 10% с НДС				*10612083*

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела ГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагая" Алмабеков А.А

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" Ахметов К.Р

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт ТОО "Алматықұрылысэксперт" Калибаев Ж.К

Авторский надзор

Главный инженер проекта Белоруновский А.С

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагая"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**

(организация, адрес, телефон)

ЭКЗЕМПЛЯР ТОО «Азия энергопроектмонтаж»

Стройка **Замена внутриквартальных сетей теплоснабжения мкрн. 4, 5, "Ивушка", г. Капшагай, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Тепловые сети "5 м-н 1 врезка". Тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 190059 от 12.08.2019г., доп согл. №1 от 11.03.2020г

Акт приемки выполненных работ №3
за май 2020г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Тепловые сети (5 м-н 1 врезка)				
1	1	11-240101-0214 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 600 мм. Прокладка	км трубопровода	0,004	6946334,38	27785
			Накладные расходы			*1941011,85*	*7764*
			Сметная прибыль			*514543,29*	*2058*
2	2	11-240101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 350 мм. Прокладка	км трубопровода	0,006	4355016,28	26130
			Накладные расходы			*1261749,26*	*7570*
			Сметная прибыль			*322593,80*	*1936*
3	3	11-240101-0209 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 300 мм. Прокладка	км трубопровода	0,596	3617776,82	2156195
			Накладные расходы			*1054849,61*	*628690*
			Сметная прибыль			*267983,47*	*159718*
4	4	11-240105-0108 РСНБ РК 2015	Компенсаторы диаметром труб 250 мм. Установка	компенсатор	8,000	68133,99	545072
			Накладные расходы			*20072,28*	*160578*
			Сметная прибыль			*5046,96*	*40376*
5	5	11-240105-0107 РСНБ РК 2015	Компенсаторы диаметром труб 200 мм. Установка	компенсатор	6,000	39954,17	239725
			Накладные расходы			*11714,07*	*70284*
			Сметная прибыль			*2959,57*	*17757*
6	6	11-240105-0106 РСНБ РК 2015	Компенсаторы диаметром труб 150 мм. Установка	компенсатор	4,000	31041,01	124164
			Накладные расходы			*9052,02*	*36208*
			Сметная прибыль			*2299,33*	*9197*
7	7	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	1,187	175815,98	208658
			Накладные расходы			*59722,11*	*70878*
			Сметная прибыль			*13023,41*	*15456*
8	8	11-090602-0105 РСНБ РК 2015	Каркасы сценических устройств, клапаны дымовых люков, световые рамы софитных ферм, кулисы. Монтаж	т конструкций	0,040	582211,46	23405
			Накладные расходы			*200208,35*	*8048*
			Сметная прибыль			*43126,77*	*1734*
9	9	23-010301-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	1,400	2321,90	3251
			Накладные расходы			*87,45*	*122*
			Сметная прибыль			*171,99*	*241*
10	10	21-050103-0106 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	т	0,000	1487394,14	595
			Накладные расходы			*56018,80*	*22*
			Сметная прибыль			*110177,34*	*44*
11	11	21-050304-0103 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,000	170530,95	34
			Накладные расходы			*6422,60*	*1*
			Сметная прибыль			*12631,92*	*3*
12	12	21-130816-1906 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая губчатая ГОСТ 7338-90	кг	0,000	1413,57	1
			Накладные расходы			*53,24*	*0*
			Сметная прибыль			*104,71*	*0*
13	13	21-130201-0106 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,002	575039,18	1265
			Накладные расходы			*21657,34*	*48*
			Сметная прибыль			*42595,49*	*94*
14	14	21-130202-0105 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	693746,65	416
			Накладные расходы			*26128,15*	*16*
			Сметная прибыль			*51388,64*	*31*
15	15	21-130203-0205 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,208	606,05	126

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*22,83*	*5*
			Сметная прибыль			*44,89*	*9*
16	16	21-130203-0201 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 5 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,001	605,77	1
			Накладные расходы			*22,81*	*0*
			Сметная прибыль			*44,87*	*0*
17	17	21-130814-3401 РСНБ РК 2015	Шплинты ГОСТ 397-79	кг	0,000	209,84	1
			Накладные расходы			*7,90*	*0*
			Сметная прибыль			*15,54*	*0*
18	18	23-020103-0510 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	3206,36	6413
			Накладные расходы			*120,76*	*242*
			Сметная прибыль			*237,51*	*475*
19	19	23-020803-0605 РСНБ РК 2015	Патрубок фланец-раструб ПФР для труб из ВЧШГ DN 150, длиной 100 мм ГОСТ 5525-88	шт.	2,000	33204,09	66408
			Накладные расходы			*1250,54*	*2501*
			Сметная прибыль			*2459,56*	*4919*
20	20	11-260301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	846,405	1442,13	1220622
			Накладные расходы			*350,48*	*296645*
			Сметная прибыль			*106,82*	*90416*
21	21	11-260301-0301 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной	м2 поверхности покрытия изоляции	561,756	4228,68	2375486
			Накладные расходы			*1326,57*	*745211*
			Сметная прибыль			*313,24*	*175962*
22	22	11-260301-0301 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной	м2 поверхности покрытия изоляции	539,676	4228,68	2282116
			Накладные расходы			*1326,57*	*715920*
			Сметная прибыль			*313,24*	*169046*
23	23	13-121001-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод условным давлением 2,5 МПа, диаметр наружный врезаемой трубы 273 мм. Врезка в действующие магистрали	врезка	6,000	57933,74	347602
			Накладные расходы			*16602,79*	*99617*
			Сметная прибыль			*4291,39*	*25748*
24	24	13-121001-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод условным давлением 2,5 МПа, диаметр наружный врезаемой трубы 219 мм. Врезка в действующие магистрали	врезка	4,000	48621,22	194485
			Накладные расходы			*13944,72*	*55779*
			Сметная прибыль			*3601,57*	*14406*
25	25	13-121001-0506 РСНБ РК 2015	Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 159 мм. Врезка в действующие магистрали	врезка	6,000	34130,41	204782
			Накладные расходы			*9818,59*	*58912*
			Сметная прибыль			*2528,18*	*15169*
26	26	11-160401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	8,000	4076,99	32616
			Накладные расходы			*723,88*	*5791*
			Сметная прибыль			*302,00*	*2416*
27	27	11-160401-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	1,062	6517,31	6921
			Накладные расходы			*1040,38*	*1105*
			Сметная прибыль			*482,76*	*513*
28	28	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	408,000	8,76	3573
			Накладные расходы			*1,40*	*570*
			Сметная прибыль			*0,65*	*265*
29	29	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	408,000	1634,59	666913
			Накладные расходы			*104,78*	*42749*
			Сметная прибыль			*121,08*	*49401*
30	30	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	6,400	6758,54	43255
			Накладные расходы			*865,88*	*5542*
			Сметная прибыль			*500,63*	*3204*
31	31	11-070101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	64,000	1896,65	121386
			Накладные расходы			*563,16*	*36042*
			Сметная прибыль			*140,49*	*8992*
32	32	21-030301-0502 РСНБ РК 2015	Блоки ячеистого бетона неавтоклавного твердения В2,0, D600 ГОСТ 21520-89	м3	1,018	13960,60	14217
			Накладные расходы			*525,79*	*535*
			Сметная прибыль			*1034,12*	*1053*
33	33	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	41,280	961,20	39679
			Накладные расходы			*137,81*	*5689*
			Сметная прибыль			*71,20*	*2939*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	**34**	**11-221501-0101 РСНБ РК 2015**	**Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2**	**м короба**	**20,000**	**4660,51**	**93210**
			Накладные расходы			***958,40***	***19168***
			Сметная прибыль			***345,22***	***6904***
35	**35**	**21-050204-0802 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,602**	**335262,88**	**201828**
			Накладные расходы			***12626,80***	***7601***
			Сметная прибыль			***24834,29***	***14950***
			ИТОГО:				**11278337**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**3089854**
			Сметная прибыль				**835432**
			Итого с временными		**1,04 %**	**117295,00**	**11395632**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,3 %**	**262100,00**	**11657732**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**12356477**
			Итого с НДС		**12 %**	**1482777**	**13839254**

Стоимость с учетом тендерной скидки 10% с НДС ***12455328***

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела ГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагая" _____ **Алмабеков А.А**

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Ахметов К.Н**

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт ТОО "Алматықұрылысэксперт" _____ **Калибаев Ж.К**

Авторский надзор

Главный инженер проекта _____ **Лабоновский А.С**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагая"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**

(организация, адрес, телефон)

ЭКЗЕМПЛЯР ТОО «АзияЭнергоПроектМонтаж»

Стройка **Замена внутриквартальных сетей теплоснабжения мкрн. 4, 5, "Ирушка", г. Капшагай, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Тепловые сети "5 м-н 2 врезка". Тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 190059 от 12.08.2019г., доп согл. №1 от 11.03.2020г

Акт приемки выполненных работ №4
за май 2020г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Тепловые сети (5 м-н 2 врезка)				
1	1	11-240101-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка	км трубопровода	0,486	2776064,32	1349167
			Накладные расходы			*822458,28*	*399715*
			Сметная прибыль			*205634,39*	*99938*
2	2	11-240101-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода	0,326	2544845,53	829620
			Накладные расходы			*758846,84*	*247384*
			Сметная прибыль			*188507,08*	*61453*
3	3	11-240101-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,004	1771065,83	7084
			Накладные расходы			*539111,66*	*2156*
			Сметная прибыль			*131190,06*	*525*
4	4	11-240101-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,084	1576714,74	132444
			Накладные расходы			*481817,07*	*40473*
			Сметная прибыль			*116793,68*	*9811*
5	5	11-240101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,004	1536834,48	6147
			Накладные расходы			*470149,72*	*1881*
			Сметная прибыль			*113839,59*	*455*
6	6	11-240101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,050	1518851,89	75943
			Накладные расходы			*465053,55*	*23253*
			Сметная прибыль			*112507,55*	*5625*
7	7	11-240105-0107 РСНБ РК 2015	Компенсаторы диаметром труб 200 мм. Установка	компенсатор	8,000	39954,23	319634
			Накладные расходы			*11714,07*	*93713*
			Сметная прибыль			*2959,57*	*23677*
8	8	11-240105-0106 РСНБ РК 2015	Компенсаторы диаметром труб 150 мм. Установка	компенсатор	6,000	31041,07	186246
			Накладные расходы			*9052,02*	*54312*
			Сметная прибыль			*2299,34*	*13796*
9	9	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,665	175816,62	116918
			Накладные расходы			*59722,14*	*39715*
			Сметная прибыль			*13023,45*	*8661*
10	10	11-090602-0105 РСНБ РК 2015	Каркасы сценических устройств, клапаны дымовых люков, световые рамы софитных ферм, кулисы. Монтаж	т конструкций	0,020	582213,68	11702
			Накладные расходы			*200208,44*	*4024*
			Сметная прибыль			*43126,94*	*867*
11	11	23-010301-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	0,700	2321,90	1625
			Накладные расходы			*87,45*	*61*
			Сметная прибыль			*171,99*	*120*
12	12	21-050103-0106 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	т	0,000	1487394,14	297
			Накладные расходы			*56018,80*	*11*
			Сметная прибыль			*110177,34*	*22*
13	13	21-050304-0103 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,000	170530,95	17
			Накладные расходы			*6422,60*	*1*
			Сметная прибыль			*12631,92*	*1*
14	14	21-130816-1906 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая губчатая ГОСТ 7338-90	кг	0,000	1413,57	1
			Накладные расходы			*53,24*	*0*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*104,71*	*0*
15	15	21-130201-0106 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0.001	575039.18	633
			Накладные расходы			*21657,34*	*24*
			Сметная прибыль			*42595,49*	*47*
16	16	21-130202-0105 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	693746,65	208
			Накладные расходы			*26128,15*	*8*
			Сметная прибыль			*51388,64*	*15*
17	17	21-130203-0205 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,104	606,05	63
			Накладные расходы			*22,83*	*2*
			Сметная прибыль			*44,89*	*5*
18	18	21-130203-0201 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 5 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,001	605,77	1
			Накладные расходы			*22,81*	*0*
			Сметная прибыль			*44,87*	*0*
19	19	21-130814-3401 РСНБ РК 2015	Шплинты ГОСТ 397-79	кг	0,000	209,84	1
			Накладные расходы			*7,90*	*0*
			Сметная прибыль			*15,54*	*0*
20	20	23-020103-0510 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	1,000	3206,36	3206
			Накладные расходы			*120,76*	*121*
			Сметная прибыль			*237,51*	*238*
21	21	23-020803-0605 РСНБ РК 2015	Патрубок фланец-раструб ПФР для труб из ВЧШГ DN 150, длиной 100 мм ГОСТ 5525-88	шт.	1,000	33204,09	33204
			Накладные расходы			*1250,54*	*1251*
			Сметная прибыль			*2459,56*	*2460*
22	22	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,583	95,84	56
			Накладные расходы			*17,37*	*10*
			Сметная прибыль			*7,10*	*4*
23	23	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,583	112,85	66
			Накладные расходы			*26,50*	*15*
			Сметная прибыль			*8,36*	*5*
24	24	11-260301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	610,510	1442,17	880458
			Накладные расходы			*350,48*	*213970*
			Сметная прибыль			*106,83*	*65219*
25	25	11-260301-0301 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной	м2 поверхности покрытия изоляции	370,827	4228,72	1568125
			Накладные расходы			*1326,58*	*491930*
			Сметная прибыль			*313,24*	*116157*
26	26	11-260301-0301 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной	м2 поверхности покрытия изоляции	353,873	4228,72	1496431
			Накладные расходы			*1326,58*	*469439*
			Сметная прибыль			*313,24*	*110847*
27	27	13-121001-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод условным давлением 2,5 МПа, диаметр наружный врезаемой трубы 219 мм. Врезка в действующие магистрали	врезка	16,000	48621,28	777940
			Накладные расходы			*13944,72*	*223116*
			Сметная прибыль			*3601,58*	*57625*
28	28	13-121001-0506 РСНБ РК 2015	Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 159 мм. Врезка в действующие магистрали	врезка	8,000	34130,44	273044
			Накладные расходы			*9818,59*	*78549*
			Сметная прибыль			*2528,18*	*20225*
29	29	11-460303-0103 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,097	183282,77	17778
			Накладные расходы			*47521,08*	*4610*
			Сметная прибыль			*13576,50*	*1317*
30	30	11-460401-0901 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтовых и асфальтобетонных. Разборка	м2 покрытия	72,800	591,65	43072
			Накладные расходы			*182,14*	*13260*
			Сметная прибыль			*43,83*	*3191*
31	31	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	7,280	86,69	631
			Накладные расходы			*3,26*	*24*
			Сметная прибыль			*6,42*	*47*
32	32	41-020102-1007 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	7,280	218,19	1588
			Накладные расходы			*8,22*	*60*
			Сметная прибыль			*16,16*	*118*
33	33	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	72,800	8,76	638
			Накладные расходы			*1,40*	*102*
			Сметная прибыль			*0,65*	*47*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	34	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2.5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	72,800	1634,71	119007
			Накладные расходы			*104,78*	*7628*
			Сметная прибыль			*121,09*	*8815*
35	35	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,200	6758,87	21628
			Накладные расходы			*865,89*	*2771*
			Сметная прибыль			*500,66*	*1602*
36	36	11-070101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	32,000	1896,65	60693
			Накладные расходы			*563,16*	*18021*
			Сметная прибыль			*140,49*	*4496*
37	37	21-030301-0502 РСНБ РК 2015	Блоки ячеистого бетона неавтоклавного твердения В2,0, D600 ГОСТ 21520-89	м3	0,509	13960,60	7109
			Накладные расходы			*525,79*	*268*
			Сметная прибыль			*1034,12*	*527*
38	38	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	20,640	961,26	19840
			Накладные расходы			*137,81*	*2844*
			Сметная прибыль			*71,20*	*1470*
39	39	11-221501-0101 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба	10,000	4660,67	46607
			Накладные расходы			*958,41*	*9584*
			Сметная прибыль			*345,23*	*3452*
40	40	21-050204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,301	335262,88	100914
			Накладные расходы			*12626,80*	*3801*
			Сметная прибыль			*24834,29*	*7475*
			ИТОГО:				**8509788**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2448105**
			Сметная прибыль				**630354**
			Итого с временными		**1,04 %**	**88502,00**	**8598290**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,3 %**	**197761,00**	**8796051**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**9323271**
			Итого с НДС		**12 %**	**1118793**	**10442064**
			Стоимость с учетом тендерной скидки 10% с НДС				*9397858*

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела ГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагая" **Алмабеков А.А**

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" **Ахметов К.Н**

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт ТОО "Алматыкұрылысэксперт" **Калибаев Ж.К**

Авторский надзор

Главный инженер проекта **Лаббовский А.С**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагая"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**

(организация, адрес, телефон)

ЭКЗЕМПЛЯР ТОО «АзияЭнергоПроектМонтаж»

Стройка **Замена внутриквартальных сетей теплоснабжения мкрн. 4, 5, "Ивушка" г. Капшагай, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Тепловые сети "Ивушка"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 190059 от 12.08.2019г., доп согл. №1 от 11.03.2020г

Акт приемки выполненных работ №5
за май 2020г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Врезка Ивушка				
1	1	23-010201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,000	15788,69	63155
			Накладные расходы			*594,64*	*2379*
			Сметная прибыль			*1169,53*	*4678*
2	2	23-010201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	644,000	7747,86	4989621
			Накладные расходы			*291,80*	*187921*
			Сметная прибыль			*573,92*	*369602*
3	3	23-010201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,000	2269,52	18156
			Накладные расходы			*85,48*	*684*
			Сметная прибыль			*168,11*	*1345*
4	4	23-040902-6603 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные, с механическим редуктором, модель 154, DN 150, PN 25, TMAX 200°C, типа VEXvE ГОСТ 21345-2005	шт.	4,000	269496,76	1077987
			Накладные расходы			*10149,89*	*40600*
			Сметная прибыль			*19962,72*	*79851*
5	5	23-040902-1610 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	37608,28	75217
			Накладные расходы			*1416,42*	*2833*
			Сметная прибыль			*2785,80*	*5572*
6	6	23-040902-1609 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	10,000	19583,62	195836
			Накладные расходы			*737,57*	*7376*
			Сметная прибыль			*1450,64*	*14506*
7	7	23-040502-0808 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	3422,19	6844
			Накладные расходы			*128,89*	*258*
			Сметная прибыль			*253,50*	*507*
8	8	23-040502-0806 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	8,000	2138,03	17104
			Накладные расходы			*80,52*	*644*
			Сметная прибыль			*158,37*	*1267*
9	9	23-020101-0259 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6,000	6679,74	40078
			Накладные расходы			*251,57*	*1509*
			Сметная прибыль			*494,80*	*2969*
10	10	23-020101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,000	1897,97	3796
			Накладные расходы			*71,48*	*143*
			Сметная прибыль			*140,59*	*281*
11	11	23-020101-0174 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6,000	975,18	5851
			Накладные расходы			*36,73*	*220*
			Сметная прибыль			*72,24*	*433*
12	12	23-020101-0140 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4,000	243,69	975
			Накладные расходы			*9,18*	*37*
			Сметная прибыль			*18,05*	*72*
13	13	23-021199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные ТРОЙНИКИ	т	0,299	364781,80	109143
			Накладные расходы			*13738,55*	*4111*
			Сметная прибыль			*27020,87*	*8085*
14	14	23-021199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные+ШТУЦЕР	т	0,002	364781,80	547

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*13738,55*	*21*
			Сметная прибыль			*27020,87*	*41*
15	15	23-021199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные Заглушки	т	0,049	364781,80	18020
			Накладные расходы			*13738,55*	*679*
			Сметная прибыль			*27020,87*	*1335*
16	16	23-020103-0613 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	8,000	11009,58	88077
			Накладные расходы			*414,65*	*3317*
			Сметная прибыль			*815,52*	*6524*
17	17	23-020103-0610 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	4568,86	18275
			Накладные расходы			*172,07*	*688*
			Сметная прибыль			*338,43*	*1354*
18	18	23-020103-0609 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	20,000	3928,48	78570
			Накладные расходы			*147,96*	*2959*
			Сметная прибыль			*291,00*	*5820*
19	19	23-020103-0607 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	2246,35	8985
			Накладные расходы			*84,60*	*338*
			Сметная прибыль			*166,40*	*666*
20	20	23-020103-0604 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	16,000	1477,32	23637
			Накладные расходы			*55,64*	*890*
			Сметная прибыль			*109,43*	*1751*
21	21	23-021199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные ПЕРЕХОД	т	0,002	364781,80	803
			Накладные расходы			*13738,55*	*30*
			Сметная прибыль			*27020,87*	*59*
22	22	23-020201-5210 РСНБ РК 2015	Опора скользящая 219-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	48,000	21230,84	1019080
			Накладные расходы			*799,60*	*38381*
			Сметная прибыль			*1572,65*	*75487*
23	23	21-050201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,086	264775,84	22877
			Накладные расходы			*9972,09*	*862*
			Сметная прибыль			*19613,03*	*1695*
24	24	23-020201-5210 РСНБ РК 2015	Опора скользящая 219-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	25,000	21230,84	530771
			Накладные расходы			*799,60*	*19990*
			Сметная прибыль			*1572,65*	*39316*
25	25	23-020201-5212 РСНБ РК 2015	Опора скользящая 325-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4,000	23726,33	94905
			Накладные расходы			*893,59*	*3574*
			Сметная прибыль			*1757,51*	*7030*
26	26	23-020201-5207 РСНБ РК 2015	Опора скользящая 108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2,000	3872,88	7746
			Накладные расходы			*145,86*	*292*
			Сметная прибыль			*286,88*	*574*
27	27	23-020201-5206 РСНБ РК 2015	Опора скользящая 89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	6,000	3642,25	21854
			Накладные расходы			*137,18*	*823*
			Сметная прибыль			*269,80*	*1619*
28	28	23-020201-5205 РСНБ РК 2015	Опора скользящая 76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2,000	3437,62	6875
			Накладные расходы			*129,47*	*259*
			Сметная прибыль			*254,64*	*509*
			Раздел: Демонтаж				
29	29	11-240101-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,644	885257,90	570106
			Накладные расходы			*247301,44*	*159262*
			Сметная прибыль			*65574,66*	*42230*
30	30	11-070201-0208 РСНБ РК 2015	Лотки сечением более 0,5 м2. Демонтаж между сооружениями	м3 сборных железобетонных конструкций	71,280	10618,65	756897
			Накладные расходы			*3354,14*	*239083*
			Сметная прибыль			*786,57*	*56066*
31	31	11-070601-0201 РСНБ РК 2015	Камеры со стенками из бетонных блоков. Демонтаж	м3 конструкции	52,000	11452,47	595528
			Накладные расходы			*3790,37*	*197099*
			Сметная прибыль			*848,33*	*44113*
32	32	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	308,200	86,69	26717
			Накладные расходы			*3,26*	*1006*
			Сметная прибыль			*6,42*	*1979*
33	33	41-020102-1007 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	308,200	218,19	67246
			Накладные расходы			*8,22*	*2533*
			Сметная прибыль			*16,16*	*4981*
34	34	41-310101-1001 РСНБ РК 2015	Трубы. Погрузка	т	20,299	600,05	12180

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*22,60*	*459*
			Сметная прибыль			*44,45*	*902*
35	**35**	**41-080101-1007 РСНБ РК 2015**	**Перевозка автомобилями трубовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км**	**т**	**20,299**	**548,14**	**11127**
			Накладные расходы			*20,64*	*419*
			Сметная прибыль			*40,60*	*824*
36	**36**	**41-310101-1002 РСНБ РК 2015**	**Трубы. Разгрузка**	**т**	**20,299**	**600,05**	**12180**
			Накладные расходы			*22,60*	*459*
			Сметная прибыль			*44,45*	*902*
			ИТОГО:				**10596766**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**922137**
			Сметная прибыль				**784946**
			Итого с временными		**1,04 %**	**110206,00**	**10706972**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,3 %**	**246260,00**	**10953232**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**11609750**
			Итого с НДС		**12 %**	**1393170**	**13002920**

Стоимость с учетом тендерной скидки 10% с НДС *11702628*

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела ГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагая" _____ **Алмабеков А.А**

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Ахметов К.Н**

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт ТОО "Алматықұрылысэксперт" _____ **Калибаев Ж.К**

Авторский надзор

Главный инженер проекта _____ **Лабоновский А.С**