Форма КС-3

**Заказчик:** ГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагая"

Утвержденная приказом Министра индустрии и

**Подрядчик:** ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 2 апреля 2019г №178

***Наименование строительства:*** ***" Замена внутриквартальных сетей теплоснабжения мкрн. 4, 5, "Ивушка", г. Капшагай, Алматинской области"***

# СПРАВКА

**о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)**

за ноябрь 2020г.

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наимено-вание | код | наимено- вание | код |
| | | №190059 | 12.08.2019г | | | | |
| | | доп.согл№1 | 11.03.2020г | | | | |

| Наименование объекта, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат из 1 гр. (тенге) | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включ, с НДС | в отчетном месяце за ноябрь 2020г без НДС | из графы 1 | | | дополнительные затраты | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете в ценах 2018г | на приобретение материалов | другие дополни-тельные затраты | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Замена внутриквартальных сетей теплоснабжения мкрн. 4, 5, "Ивушка", г. Капшагай, Алматинской области | **436 447 869,20** | 19 192 451,79 | | | | | | | 2 303 094,21 | 21 495 546,00 |
| **Итого** | **436 447 869,20** | **19 192 451,79** | | | | | | | **2 303 094,21** | **21 495 546,00** |

**Заказчик:**

**Руководитель отдела**

**ГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагая"**

_____ **А.А Алмабеков**

**Подрядчик:**

**Генеральный директор**

**ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**

_____ **К.Н Ахметов**

**Технический надзор:**

**Эксперт ТОО "Алматықұрылысэксперт"**_____ **Калибаев Ж.К**

**Авторский надзор:**

**ГИП**_____ **Алмазов Г.Г**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагая"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Замена внутриквартальных сетей теплоснабжения мкрн. 4, 5, "Ивушка", г. Капшагай, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Тепловые сети "4 м-н 2 врезка". Архитектурно-строительная часть**

( наименование)

**Договор подряда (контракт) № 190059 от 12.08.2019г., доп согл. №1 от 11.03.2020г**

## Акт приемки выполненных работ №1
## за ноябрь 2020г

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Тепловые сети (4 м-н 2 врезка)** | | | | |
| **1** | **1** | **11-240101-0207 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка** | **км трубопровода** | **1,530** | **2776064,32** | **4247378** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***822458,28*** | ***1258361*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***205634,39*** | ***314621*** |
| **2** | **2** | **11-240101-0206 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка** | **км трубопровода** | **0,118** | **2544845,53** | **300292** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***758846,84*** | ***89544*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***188507,08*** | ***22244*** |
| **3** | **3** | **11-240101-0204 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка** | **км трубопровода** | **0,010** | **1771065,83** | **17711** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***539111,66*** | ***5391*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***131190,06*** | ***1312*** |
| **4** | **4** | **11-240101-0203 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка** | **км трубопровода** | **0,100** | **1576714,74** | **157671** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***481817,07*** | ***48182*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***116793,68*** | ***11679*** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **5** | **5** | **11-240101-0202 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка** | **км трубопровода** | **0,308** | **1536834,48** | **473345** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***470149,72*** | ***144806*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***113839,59*** | ***35063*** |
| **6** | **6** | **11-240101-0201 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка** | **км трубопровода** | **0,097** | **1518851,89** | **147329** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***465053,55*** | ***45110*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***112507,55*** | ***10913*** |
| **7** | **7** | **11-240105-0107 РСНБ РК 2015** | **Компенсаторы П-образные диаметром труб 200 мм. Установка** | **компенсатор** | **26,000** | **39954,23** | **1038810** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***11714,07*** | ***304566*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***2959,57*** | ***76949*** |
| **8** | **8** | **11-240105-0106 РСНБ РК 2015** | **Компенсаторы диаметром труб 150 мм. Установка** | **компенсатор** | **4,000** | **31041,07** | **124164** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***9052,02*** | ***36208*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***2299,34*** | ***9197*** |
| **9** | **9** | **11-240105-0103 РСНБ РК 2015** | **Компенсаторы диаметром труб 80 мм. Установка** | **компенсатор** | **2,000** | **10143,55** | **20287** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***3431,44*** | ***6863*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***751,37*** | ***1503*** |
| **10** | **10** | **11-240105-0102 РСНБ РК 2015** | **Компенсаторы диаметром труб 65 мм. Установка** | **компенсатор** | **6,000** | **9364,02** | **56184** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***3234,58*** | ***19408*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***693,63*** | ***4162*** |
| **11** | **11** | **11-090305-0301 РСНБ РК 2015** | **Конструкции опорные для крепления внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж** | **т конструкций** | **1,820** | **175816,62** | **319969** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***59722,14*** | ***108688*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***13023,45*** | ***23701*** |
| **12** | **12** | **11-090602-0105 РСНБ РК 2015** | **Каркасы сценических устройств, клапаны дымовых люков, световые рамы софитных ферм, кулисы. Монтаж** | **т конструкций** | **0,040** | **582213,68** | **23405** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***200208,44*** | ***8048*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***43126,94*** | ***1734*** |
| **13** | **13** | **23-010301-0171 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74** | **м** | **1,400** | **2321,90** | **3251** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***87,45*** | ***122*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***171,99*** | ***241*** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **14** | **14** | **21-050103-0106 РСНБ РК 2015** | **Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)** | **т** | **0,000** | **1487394,14** | **595** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *56018,80* | *22* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *110177,34* | *44* |
| **15** | **15** | **21-050304-0103 РСНБ РК 2015** | **Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)** | **т** | **0,000** | **170530,95** | **34** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6422,60* | *1* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12631,92* | *3* |
| **16** | **16** | **21-130816-1906 РСНБ РК 2015** | **Пластина резиновая губчатая ГОСТ 7338-90** | **кг** | **0,000** | **1413,57** | **1** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *53,24* | *0* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *104,71* | *0* |
| **17** | **17** | **21-130201-0106 РСНБ РК 2015** | **Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87** | **т** | **0,002** | **575039,18** | **1265** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *21657,34* | *48* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *42595,49* | *94* |
| **18** | **18** | **21-130202-0105 РСНБ РК 2015** | **Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87** | **т** | **0,001** | **693746,65** | **416** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *26128,15* | *16* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *51388,64* | *31* |
| **19** | **19** | **21-130203-0205 РСНБ РК 2015** | **Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78** | **кг** | **0,208** | **606,05** | **126** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *22,83* | *5* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *44,89* | *9* |
| **20** | **20** | **21-130203-0201 РСНБ РК 2015** | **Шайбы оцинкованные, диаметр 5 мм ГОСТ 11371-78** | **кг** | **0,001** | **605,77** | **1** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *22,81* | *0* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *44,87* | *0* |
| **21** | **21** | **21-130814-3401 РСНБ РК 2015** | **Шплинты ГОСТ 397-79** | **кг** | **0,000** | **209,84** | **1** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7,90* | *0* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *15,54* | *0* |
| **22** | **22** | **23-020103-0510 РСНБ РК 2015** | **Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80** | **шт.** | **2,000** | **3206,36** | **6413** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *120,76* | *242* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *237,51* | *475* |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **23** | **23** | **23-020803-0605 РСНБ РК 2015** | **Патрубок фланец-раструб ПФР для труб из ВЧШГ DN 150, длиной 100 мм ГОСТ 5525-88** | **шт.** | **2,000** | **33204,09** | **66408** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1250,54* | *2501* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2459,56* | *4919* |
| **24** | **24** | **11-130301-1406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | **м2** | **1,166** | **95,84** | **112** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *17,37* | *20* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7,10* | *8* |
| **25** | **25** | **11-130301-0406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | **м2** | **1,166** | **112,85** | **132** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *26,50* | *31* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *8,36* | *10* |
| **26** | **26** | **11-260301-0702 РСНБ РК 2015** | **Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике** | **м2 поверхности покрытия изоляции** | **615,156** | **1442,17** | **887158** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *350,48* | *215598* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *106,83* | *65715* |
| **27** | **27** | **21-100402-9903 РСНБ РК 2015** | **Изол ГОСТ 10296-79** | **м2** | **707,429** | **243,54** | **172289** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *9,17* | *6489* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *18,04* | *12762* |
| **28** | **28** | **11-260301-0301 РСНБ РК 2015** | **Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной** | **м2 поверхности покрытия изоляции** | **435,979** | **4228,72** | **1843635** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1326,58* | *578359* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *313,24* | *136566* |
| **29** | **29** | **21-110207-0130 РСНБ РК 2015** | **Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 130°С, толщина 39 мм ГОСТ 16381-77** | **м2** | **435,979** | **9682,59** | **4221405** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *364,67* | *158988* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *717,23* | *312697* |
| **30** | **30** | **11-260301-0301 РСНБ РК 2015** | **Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной** | **м2 поверхности покрытия изоляции** | **416,029** | **4228,72** | **1759272** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1326,58* | *551894* |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***313,24*** | ***130316*** |
| **31** | **31** | **21-110207-0104 РСНБ РК 2015** | **Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 70°С, толщина 33 мм ГОСТ 16381-77** | **м2** | **416,029** | **8593,69** | **3575224** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***323,66*** | ***134651*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***636,57*** | ***264831*** |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **19464282** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **3724163** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **1441799** |
| | | | **Итого с временными** | | **1,04 %** | **202429,00** | **19666711** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **2,3 %** | **452334,00** | **20119045** |
| | | | **Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383** | | | | **21324946** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **2558994,00** | **23883940** |

***Стоимость с учетом тендерной скидки 10% с НДС*** ***21495546,00***

**ЗАКАЗЧИК:**

**Руководитель отдела ГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагая"** _____ **Алмабеков А.А**

**ПОДРЯДЧИК:**

**Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"** _____ **Ахметов К.Н**

**ТЕХНАДЗОР:**

**Эксперт ТОО "Алматықұрылысэксперт"** _____ **Калибаев Ж.К**

**Авторский надзор**

**Главный инженер проекта** _____ **Алмазов Г.Г**