Наименование стройки - Средний ремонт а/д районного значения «Каратерен-Жанакурылыс» (10,0-23,88 км) Аральского района Кызылординской области
Наименование объекта - Средний ремонт а/д районного значения «Каратерен-Жанакурылыс» (10,0-23,88 км) Аральского района Кызылординской области

АКТ
выполненных работ за сентябрь месяц 2020 года

Составлена в текущих ценах на 24.01.2019 г.

Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**55520,0000**		**0,96**	**53 134,00**
		Сметная стоимость:					**53134**
2	1127-0301-0103 РСНБ РК 2015	**Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала**	**м2 площади основания**	**29400,0000**		**339,80**	**9990120**
		Сметная стоимость:					**9990120**
3	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство**	**м2**	**29400,0000**		**1595,89**	**46919166**
		Сметная стоимость:					**46919166**
		ИТОГО ПО АКТУ:					**56962420,31**
		Транспортировка					**10315563,00**
		Всего по смете:					**67277983,31**
		Непредвиденные работы и затраты, 2%					1345559,67
		Итого:					68623542,97
		Понижающий коэффициент К=0,899999999908					**61761188,61**
		НДС-12%					7411342,63
		ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА					**69172531,24**

1	2	3	4	5	6	7	8

Заказчик _____ ***Н. Куанышбаев***
ГУ " Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Кызылординской области"
БИН:990740000504

Эксперт технического надзора
ТОО "ИПЦ" Альянс" _____ ***А. Нурмаханов***
БИН:071040016586

Подрядчик _____ ***Ж.Н.Шамуратов***
Директора ТОО "Строй модуль - Астана"
БИН 001140003654

Эксперт авторского надзора _____ ***Б. Б. Жунусов***
ТОО "ГорСервис проект"
БИН :170340006092