Акт приемки объекта в эксплуатацию

21 октября 2020г.

Заказчик **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района", руководитель - Жаканбаев Айбар Бейбитович, индекс 040901 Алматинская область, Карасайский район, Каскеленский г.о., г.Каскелен ул.Абылай хана 213**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **от "19" октября 2020 г,ТОО "Ремдорстрой" директор Ремизов Иван Иванович,Алматинская область Карасайский район,ул.Наурызбая 1а**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от "20" октября 2020г., ТОО "Мегалиты Алматы", тех.надзор-эксперт Ахатаев Алем Мукашевич, аттестат № KZ17VJE00025208, №KZ 33VJE00025211 от 25.02.2013 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **"___"_____2020 г. ТОО "МегалитыАлматы" тех.надзор-эксперт Ахатаев Алем Мукашевич, аттестат №KZ17VJE00025208, №KZ 33VJE00025211 от 25.02.2013 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Средний ремонт улицы ул.Абая с.Шалкар Карасайского района Алматинской области**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **Алматинская область, Карасайский район, с.Шалкар ул.Абая**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от «__»_____20__ г. №_____;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды) либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района" в лице руководителя Жаканбаева А.Б.

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Кустанайдорпроект» Гос.лицензия №12021006, 24.10.2012 г.,Средний ремонт ул.Абая с.Шалкар Карасайского района Алматинской области**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог**

Карасайского района" ,от 03.12.2019 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь,2020 г.** ;
месяц, год
окончание работ **октябрь,2020 г.** ;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7
фактически, месяц: **5**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем

нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указание объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м²)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м³)		
В том числе подземной части	м³		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м²		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,в том числе: однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных, четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Материалы:битумная эмульсия;смеси а/бетонные мелкозернистые;песчано-гравийная смесь;щебень;бетон В15;камни бортовые В30,В22,5;песок;брусчатка цветная;труба металлическая d=300 мм;люки чугунные;знаки дорожные;цемент

Покрытие на основной проезжей части:Фрезерование самоходными фрезами -6530,4 м2;Устройство выравнивающего слоя из а/бетонной смеси-313,46 т;Розлив вяжущих материалов-5,8048 т;Покрытие на основной проезжей части из а/бетонных смесей толщиной 5 см-7256 м2;Обочины.Укрепление щебнем 10 см-1200 м2;Покрытия на пересечениях и примыканиях:

Основание щебеночное-1451 м2;Основания .Розлив вяжущих материалов-1,1608 т;Покрытия на пересечениях и примыканиях толщиной 5 см из горячих а/бетонных смесей мелкозернистых-1451 м2;Обочины.Укрепление щебнем толщиной 10 см-50 м2;Устройство тротуара:Покрытия и основания а/бетонные.Разборка-56,2 м3;Камни бортовые.Разборка-1124 м;Основание под фундамент щебеночное.Устройство-38,4 м3;Камни бортовые бетонные В30-1280 м;Основание под фундамент щебеночное.Устройство-17,37 м3;Камни бортовые бетонные В 22,5-1158 м; Основание под тротуары из ПГС,толщиной 12 см-1158 м2;Устройство подстилающего и выравнивающего слоя из песка-57,9 м3;Покрытия из брусчатки на цементном растворе-1158 м2;Основания под тротуары из ПГС толщиной 18 см-549 м2; Покрытия дорожек и тротуаров а/бетонные однослойные из литой мелкозернистой а/бетонной смеси толщиной 5 см.-549 м2; Устройство металлической трубы d=300мм:Разработка в отвал экскаваторами -5 м3;Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м-0,75 м3;Демонтаж трубы водопроводной стальной d=300мм-0,012 км;Подушки под фундамент ,щебеночные.Устройство-0,36 м3;Укладка водопроводной трубы d=300 мм-0,012 км;Траншеи и котлованы .Засыпка-1м3; Уплотнение пневматическими тромбовками.-1 м3;Ремонтные работы по коммуникационным люкам:Покрытия и основания а/бетонные.Разборка-0,4 м3;Люки чугунные .Демонтаж-8 шт;Люки установка-8 шт;Омоноличивание бетоном-1,312965 м3; Основание.Розлив вяжущих материалов-0,0064 т;Восстановление а/б покрытия вручную 5см.Устройство-8м2;Установка дорожных знаков:Установка дорожных знаков на металлических стойках-22 шт;Установка.Щитки дополнительные-2 шт; Подготовка бетонная-1,72 м3;Устройство разметки:Разметка краской.Ширина линии 0,1 м сплошная-0,08 км;Разметка краской.Ширина линии 0,1 м,пунктирная,шаг 3:1-0,2 км;Разметка краской.Ширина линии 0,1 м,пунктирная,шаг 1:3-0,92 км; Разметка краской стрел,островков безопасности,букв,цифр и прочих символов-9,6 м2.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **61 506 488,96** тысяч тенге, в том числе :

строительно-монтажных работ **61 506 488,96** тысяч тенге, услуги технического надзора _____ тысяч тенге, услуги авторского надзора **1 992 810,4** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **55 355 840,06** тысяч тенге; в том числе :

строительно-монтажных работ **55 355 840,06** тысяч тенге, услуги технического надзора _____ тысяч тенге, услуги авторского надзора _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

Средний ремонт улицы ул.Абая с.Шалкар Карасайского района Алматинской области

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию

Заказчик **Жаканбаев Айбар Бейбитович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор **Ахатаев Алем Мукашевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор *не предусмотрен*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Ремизов Иван Иванович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Форма КС-3

Заказчик : ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района", БИН 130940019940
Подрядчик : ТОО "Ремдорстрой", БИН 051040008274

Справка стоимости выполненых работ за июль м-ц 2020 года
по договору № 27 от 24 апреля 2020 г.

по специфике:
045-034-159: Оплата прочих услуг и работ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. Объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт улицы Абая села Шалкар Карасайского района Алматинской области	Тенге	55 355 840,06	28 790 090,12	0,00	0,00	28 790 090,12	0,00	28 790 090,12
2	**Всего по акту:**	**Тенге**	**55 355 840,06**	**28 790 090,12**	**0,00**	**0,00**	**28 790 090,12**	**0,00**	**28 790 090,12**

Заказчик
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района"

Руководитель _____ **А.Б. Жаканбаев**
М.П.

Подрядчик
ТОО "Ремдорстрой"

Директор _____ **И.И. Ремизов**
М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района"
Подрядчик : ТОО "Ремдорстрой"
Договор № 27 от 24 апреля 2020 г.

АКТ
приемки выполненных работ за июль месяц 2020 г.
на проведение работ по среднему ремонту улицы Абая села Шалкар Карасайского района Алматинской области

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Покрытие на основной проезжей части								
1	Е11-270302-0401	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2	1453,5	93,75 2,94	90,78 9,94	136265,38 4277,94	131954,98 14450,70	20226,93 12519,38	169011,69
2	С341-310104-0301	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	159,885	231,00 0,00	0,00 0,00	36933,43 0,00	0,00 0,00	0,00 2954,67	39888,11
3	С341-020102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	159,885	240,00 0,00	0,00 0,00	38372,40 0,00	0,00 0,00	0,00 3069,79	41442,19
4	Е11-270301-0401	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т	69,761	14371,90 268,16	1122,86 357,86	1002595,98 18707,36	78331,48 24964,51	47165,61 83980,93	1133742,52
5	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,292	121891,74 0,00	1817,43 954,68	157484,13 0,00	2348,12 1233,45	1332,12 12705,30	171521,55
6	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (ТипБ марка II Н-5см)	м2	1615	1456,86 46,27	100,11 31,74	2352836,04 74721,53	161672,37 51255,32	136054,99 199111,28	2688002,32
7	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2	1615	327,31 0,25	0,04 0,00	528606,00 400,29	69,77 0,00	432,32 42323,07	571361,38
		Устройство тротуара								
8	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3	56,2	2947,43 1697,25	1250,18 543,13	165645,51 95385,45	70260,06 30523,69	135981,87 24130,19	325757,57
9	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	1124	782,34 782,34	0,00 0,00	879350,16 879350,16	0,00 0,00	949698,17 146323,87	1975372,20
10	С341-310104-0301	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	101,16	231,00 0,00	0,00 0,00	23367,96 0,00	0,00 0,00	0,00 1869,44	25237,40
11	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	91,719	97,00 0,00	0,00 0,00	8896,74 0,00	0,00 0,00	0,00 711,74	9608,48
12	С341-020102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	192,879	240,00 0,00	0,00 0,00	46290,96 0,00	0,00 0,00	0,00 3703,28	49994,24
13	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3	38,4	5386,96 898,45	1749,46 765,10	206859,26 34500,48	67179,26 29379,84	59408,70 21301,44	287569,39

14	E11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	1280	1609,48 790,14	31,73 12,55	2060130,43 1011374,08	40617,60 16063,36	1109632,44 253581,03	3423343,89
15	C121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	55,04	49492,03 0,00	0,00 0,00	2724041,33 0,00	0,00 0,00	0,00 217923,31	2941964,64
16	E11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3	17,37	5386,96 898,45	1749,46 765,10	93571,50 15606,08	30388,12 13289,79	26873,16 9635,57	130080,23
17	E11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	1158	1609,48 790,14	31,73 12,55	1863774,25 914977,49	36746,24 14532,32	1003870,59 229411,59	3097056,43
18	C121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	18,528	49066,69 0,00	0,00 0,00	909107,63 0,00	0,00 0,00	0,00 72728,61	981836,24
19	E11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2	1158	405,73 275,08	130,07 43,71	469832,68 318538,01	150623,03 50610,85	398680,77 69481,08	937994,52
20	C121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	169,5312	1423,00 0,00	0,00 0,00	241242,90 0,00	0,00 0,00	0,00 19299,43	260542,33
21	E11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3	57,9	1191,13 146,88	1042,80 237,78	68966,64 8504,35	60378,33 13767,22	24053,30 7441,59	100461,53
22	C121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	63,69	1837,00 0,00	0,00 0,00	116998,53 0,00	0,00 0,00	0,00 9359,88	126358,41
23	E11-110101-2502	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2	1158	2103,43 1466,74	180,64 51,91	2435770,32 1698484,92	209185,64 60115,14	1653084,06 327108,35	4415962,73
24	C121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	1158	2638,63 0,00	0,00 0,00	3055533,54 0,00	0,00 0,00	0,00 244442,68	3299976,22

Итого:	**Тенге**	**27204086,23**
в том числе:		
- Накладные расходы	Тенге	5566495,03
- Сметная прибыль	Тенге	2015117,50
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	0,00
Итого:	**Тенге**	**27 204 086,23**
Итого в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901	Тенге	**28 561 597,34**
Итого в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,1025743	Тенге	0,00
Коэффициент тендерной скидки	Тенге	0,9000
Итого по акту:	**Тенге**	**25 705 437,61**
НДС 12%	Тенге	3 084 652,51
Итого по акту:	**Тенге**	**28 790 090,12**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района"

_____ **А.Б. Жаканбаев**

Подрядчик

Директор ТОО "Ремдорстрой"

_____ **И.И. Ремизов**

Представитель тех.надзора ТОО «Мегалиты Алматы»: _____

Эксперт-технадзор _____

Форма КС-3

Заказчик : ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района", БИН 130940019940
Подрядчик : ТОО "Ремдорстрой", БИН 051040008274

Справка стоимости выполненых работ за август м-ц 2020 года
по договору № 27 от 24 апреля 2020 г.

по специфике:
045-034-159: Оплата прочих услуг и работ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. Объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт улицы Абая села Шалкар Карасайского района Алматинской области	Тенге	55 355 840,06	40 306 840,97	0,00	28 790 090,12	11 516 750,85	0,00	11 516 750,85
2	Всего по акту:	Тенге	55 355 840,06	40 306 840,97	0,00	28 790 090,12	11 516 750,85	0,00	11 516 750,85

Заказчик
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района"

Руководитель _____ А.Б. Жаканбаев
М.П.

Подрядчик
ТОО "Ремдорстрой"

Директор _____ И.И. Ремизов
М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района"
Подрядчик : ТОО "Ремдорстрой"
Договор № 27 от 24 апреля 2020 г.

АКТ
приемки выполненных работ за август месяц 2020 г.
на проведение работ по среднему ремонту улицы Абая села Шалкар Карасайского района Алматинской области

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Покрытие на основной проезжей части								
1	Е11-270302-0401	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2	3285	93,75 2,94	90,78 9,94	307968,19 9668,41	298226,42 32659,47	45714,11 28294,58	381976,89
2	С341-310104-0301	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	361,35	231,00 0,00	0,00 0,00	83471,85 0,00	0,00 0,00	0,00 6677,75	90149,60
3	С341-020102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	361,35	240,00 0,00	0,00 0,00	86724,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6937,92	93661,92
4	Е11-270301-0401	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т	157,675	14371,90 268,16	1122,86 357,86	2266088,27 42282,75	177046,45 56425,30	106604,69 189815,44	2562508,40
5	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,92	121891,74 0,00	1817,43 954,68	355923,88 0,00	5306,90 2787,67	3010,68 28714,76	387649,33
6	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (ТипБ марка II Н-5см)	м2	3650	1456,86 46,27	100,11 31,74	5317555,15 168875,28	365389,56 115840,19	307492,71 450003,83	6075051,69
7	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2	3650	327,31 0,25	0,04 0,00	1194682,29 904,69	157,68 0,00	977,06 95652,75	1291312,10
		Итого:	е				**10882309,92**			
		в том числе:								
		- Накладные расходы	Тенге				463799,26			
		- Сметная прибыль	Тенге				806097,03			
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				0,00			
		Итого:	**Тенг**				**10 882 309,92**			
		Итого в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901	Тенге				**11 425 348,07**			
		Итого в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,1025743	Тенге				0,00			
		Коэффициент тендерной скидки	Тенге				0,9000			
		Итого по акту:	**Тенг**				**10 282 813,26**			
		НДС 12%	Тенге				1 233 937,59			
		Итого по акту:	**Тенг**				**11 516 750,85**			

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района"
_____ **А.Б. Жаканбаев**

Подрядчик
Директор ТОО "Ремдорстрой"
_____ **И.И. Ремизов**

Эксперт-технадзор ТОО «Мегалиты Алматы»:_____

Форма КС-3

Заказчик : ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района", БИН 130940019940
Подрядчик : ТОО "Ремдорстрой", БИН 051040008274

Справка стоимости выполненых работ за сентябрь м-ц 2020 года
по договору № 27 от 24 апреля 2020 г.

по специфике:

045-034-159: Оплата прочих услуг и работ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. Объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт улицы Абая села Шалкар Карасайского района Алматинской области	Тенге	55 355 840,06	53 238 540,97	0,00	40 306 840,97	12 931 700,00	0,00	12 931 700,00
2	Всего по акту:	Тенге	55 355 840,06	53 238 540,97	0,00	40 306 840,97	12 931 700,00	0,00	12 931 700,00

Заказчик

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района"

Руководитель _____ **А.Б. Жаканбаев**

М.П.

Подрядчик

ТОО "Ремдорстрой"

Директор _____ **И.И. Ремизов**

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района"
Подрядчик : ТОО "Ремдорстрой"
Договор № 27 от 24 апреля 2020 г.

АКТ
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2020 г.
на проведение работ по среднему ремонту улицы Абая села Шалкар Карасайского района Алматинской области

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Покрытие на основной проезжей части								
1	Е11-270302-0401	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2	1791,9	93,75 2,94	90,78 9,94	167990,32 5273,92	162676,39 17815,07	24936,11 15434,11	208360,54
2	С341-310104-0301	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	197,109	231,00 0,00	0,00 0,00	45532,18 0,00	0,00 0,00	0,00 3642,57	49174,75
3	С341-020102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	197,109	240,00 0,00	0,00 0,00	47306,16 0,00	0,00 0,00	0,00 3784,49	51090,65
4	Е11-270301-0401	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т	86,0168	14371,90 268,16	1122,86 357,86	1236225,20 23066,62	96584,62 30781,84	58156,34 103550,52	1397932,06
5	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,5928	121891,74 0,00	1817,43 954,68	194149,16 0,00	2894,80 1520,62	1642,26 15663,31	211454,74
6	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (ТипБ марка II Н-5см)	м2	1991	1456,86 46,27	100,11 31,74	2900617,07 92117,99	199312,50 63188,45	167730,96 245467,84	3313815,87
7	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2	1991	327,31 0,25	0,04 0,00	651674,64 493,49	86,01 0,00	532,97 52176,61	704384,22
8	Е11-270801-0111	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см (Н-20см)	м2	1200	181,18 33,51	147,47 46,03	217418,50 40208,28	176966,62 55235,36	103079,13 25639,81	346137,44
9	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	292,8	1423,00 0,00	0,00 0,00	416654,40 0,00	0,00 0,00	0,00 33332,35	449986,75
		Покрытия на пересечениях и примыканиях								
10	Е11-270301-0101	Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2	1110	287,62 57,77	229,13 71,63	319262,58 64122,92	254334,91 79506,27	155119,52 37950,57	512332,67
11	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	142,191	1423,00 0,00	0,00 0,00	202337,79 0,00	0,00 0,00	0,00 16187,02	218524,82

12	С121-010201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	30,4695	2510,00 0,00	0,00 0,00	76478,45 0,00	0,00 0,00	0,00 6118,28	82596,72
13	С121-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	30,4695	2378,00 0,00	0,00 0,00	72456,48 0,00	0,00 0,00	0,00 5796,52	78252,99
14	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,8746	121891,74 0,00	1817,43 954,68	106607,55 0,00	1589,54 834,97	901,77 8600,75	116110,06
15	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (Тип Б марка II Н-5см)	м2	1110	1456,86 46,27	100,11 31,74	1617119,52 51356,59	111118,47 35228,12	93511,48 136850,48	1847481,48
16	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2	1110	327,31 0,25	0,04 0,00	363314,34 275,12	47,96 0,00	297,13 29088,92	392700,38
		Устройство тротуара								
17	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси, толщиной 18 см. Устройство	м2	549	405,73 275,08	130,07 43,71	222744,51 151016,72	71409,36 23994,26	189011,87 32940,51	444696,89
18	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	120,5604	1423,00 0,00	0,00 0,00	171557,45 0,00	0,00 0,00	0,00 13724,60	185282,05
19	Е11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (всего 5 см). Устройство	м2	549	1234,72 188,78	2,92 1,08	677860,12 103642,42	1605,33 593,96	112575,29 63234,83	853670,24
20	Е11-270701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2	549	775,05 121,66	0,00 0,00	425500,41 66791,78	0,00 0,00	72135,12 39810,84	537446,37
		Устройство металлической трубы д-0,3м КМ 0+765								
21	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3	5	155,15 8,57	146,58 37,96	775,76 42,85	732,92 189,82	167,52 75,46	1018,74
22	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3	0,75	2056,83 2056,83	0,00 0,00	1542,62 1542,62	0,00 0,00	1110,69 212,26	2865,57
23	Е11-220301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (демонтаж)	км	0,012	879670,00 456624,17	423045,83 141138,33	10556,04 5479,49	5076,55 1693,66	7101,42 1412,60	19070,05
24	С341-310103-0101	Металл сортовой в связках, тру бы металлические. Погрузка	т	0,474	569,01 0,00	0,00 0,00	269,71 0,00	0,00 0,00	0,00 21,58	291,28
25	С341-020102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. К ласс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	0,474	240,00 0,00	0,00 0,00	113,76 0,00	0,00 0,00	0,00 9,10	122,86
26	Е11-300101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3	0,36	4313,78 2103,42	232,36 110,97	1552,96 757,23	83,65 39,95	669,63 177,81	2400,40
27	Е11-220301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км	0,012	1536155,00 761040,00	705076,67 235230,83	18433,86 9132,48	8460,92 2822,77	11835,70 2421,56	32691,12
28	С123-010201-0243	Трубы стальные электросварные пря мошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 107 05-80	м	12	12277,00 0,00	0,00 0,00	147324,00 0,00	0,00 0,00	0,00 11785,92	159109,92
29	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	1	18,59 0,00	18,59 7,47	18,59 0,00	18,59 7,47	5,38 1,92	25,89

30	E11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа гр унтов 2	м3	1	8,22 0,00	8,22 3,30	8,22 0,00	8,22 3,30	2,38 0,85	11,44
31	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	1	163,62 87,16	76,47 36,15	163,62 87,16	76,47 36,15	88,78 20,19	272,60

Итого:	**е**	**12219311,59**
в том числе:		
- Накладные расходы	Тенг	1000611,46
- Сметная прибыль	Тенг	905134,19
Итого:	**Тенг**	**12 219 311,59**
Итого в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901	Тенг	**12 829 067,46**
Коэффициент тендерной скидки	Тенг	0,9000
Итого по акту:	**Тенг**	**11 546 160,71**
НДС 12%	Тенг	1 385 539,29
Итого по акту:	**Тенг**	**12 931 700,00**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района"

_____ **А.Б. Жаканбаев**

Эксперт-технадзор ТОО «Мегалиты Алматы»:_____

Подрядчик

Директор ТОО "Ремдорстрой"

_____ **И.И. Ремизов**

Форма КС-3

Заказчик : ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района", БИН 130940019940
Подрядчик : ТОО "Ремдорстрой", БИН 051040008274

Справка стоимости выполненых работ за октябрь м-ц 2020 года
по договору № 27 от 24 апреля 2020 г.

по специфике:

045-034-159: Оплата прочих услуг и работ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. Объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт улицы Абая села Шалкар Карасайского района Алматинской области	Тенге	55 355 840,06	55 355 840,06	0,00	53 238 540,97	2 117 299,09	0,00	2 117 299,09
2	**Всего по акту:**	**Тенге**	**55 355 840,06**	**55 355 840,06**	**0,00**	**53 238 540,97**	**2 117 299,09**	**0,00**	**2 117 299,09**

Заказчик

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района"

Руководитель _____ **А.Б. Жаканбаев**

М.П.

Подрядчик

ТОО "Ремдорстрой"

Директор _____ **И.И. Ремизов**

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района"
Подрядчик : ТОО "Ремдорстрой"
Договор № 27 от 24 апреля 2020 г.

АКТ
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2020 г.
на проведение работ по среднему ремонту улицы Абая села Шалкар Карасайского района Алматинской области

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Покрытия на пересечениях и примыканиях								
1	Е11-270301-0101	Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2	341	287,62	229,13	98079,77	78133,52	47653,84	157392,29
					57,77	71,63	19699,02	24424,90	11658,69	
2	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	43,682	1423,00	0,00	62159,53	0,00	0,00	67132,40
					0,00	0,00	0,00	0,00	4972,77	
3	С121-010201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	9,3605	2510,00	0,00	23494,73	0,00	0,00	25374,31
					0,00	0,00	0,00	0,00	1879,58	
4	С121-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	9,3605	2378,00	0,00	22259,15	0,00	0,00	24039,88
					0,00	0,00	0,00	0,00	1780,73	
5	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,2862	121891,74	1817,43	34884,38	520,13	295,08	37993,81
					0,00	954,68	0,00	273,22	2814,36	
6	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (Тип Б марка II Н-5см)	м2	341	1456,86	100,11	496790,77	34136,39	28727,40	567559,63
					46,27	31,74	15777,11	10822,33	42041,45	
7	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2	341	327,31	0,04	111612,78	14,73	91,28	120640,39
					0,25	0,00	84,52	0,00	8936,33	
8	Е11-270801-0111	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см (Н-20см)	м2	50	181,18	147,47	9059,10	7373,61	4294,97	14422,39
					33,51	46,03	1675,35	2301,47	1068,33	
9	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	12,2	1423,00	0,00	17360,60	0,00	0,00	18749,45
					0,00	0,00	0,00	0,00	1388,85	
		Ремонтные работы по коммуникационным люкам								
10	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3	0,4	2947,43	1250,18	1178,97	500,07	967,84	2318,56
					1697,25	543,13	678,90	217,25	171,74	
11	С341-310104-0301	Погрузка	т	0,72	231,00	0,00	166,32	0,00	0,00	179,63
					0,00	0,00	0,00	0,00	13,31	

12	С341-020102-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	0,72	406,00	0,00	292,32	0,00	0,00	315,71
					0,00	0,00	0,00	0,00	23,39	
13	Е12-160101-0801	Люки чугунные. Демонтаж	люк	8	2231,41	0,00	17851,28	0,00	12852,92	33160,54
					2231,41	0,00	17851,28	0,00	2456,34	
14	С341-310103-0501	Погрузка	т	0,96	505,00	0,00	484,80	0,00	0,00	523,58
					0,00	0,00	0,00	0,00	38,78	
15	С341-020102-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	0,96	406,00	0,00	389,76	0,00	0,00	420,94
					0,00	0,00	0,00	0,00	31,18	
16	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт	8	1837,88	193,27	14703,04	1546,16	12954,27	29869,89
					1539,25	96,39	12314,00	771,12	2212,58	
17	С123-030101-0309	Люк чугунный с шарниром, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	к-т	8	21457,00	0,00	171656,00	0,00	0,00	185388,48
					0,00	0,00	0,00	0,00	13732,48	
18	Е11-110101-0209	Омоноличивание бетоном	м3	1,312965	20566,09	8,16	27002,55	10,71	4774,60	34319,32
					3868,62	0,00	5079,36	0,00	2542,17	
19	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0064	121892,19	1817,19	780,11	11,63	6,60	849,64
					0,00	954,69	0,00	6,11	62,94	
20	Е11-270701-0101	Восстановление а/б покрытия вручную/Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см(3+2=5см). Устройство	м2	8	1234,72	2,92	9877,74	23,39	1640,44	12439,64
					188,78	1,08	1510,27	8,66	921,45	
21	Е11-270701-0102	Восстановление а/б покрытия вручную/Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам	м2	8	775,05	0,00	6200,37	0,00	1051,15	7831,64
					121,66	0,00	973,29	0,00	580,12	
		Установка дорожных знаков								
22	Е11-270902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт	22	4962,33	816,46	109171,17	17962,02	94173,85	219612,62
					3689,60	273,95	81171,20	6026,81	15267,60	
23	Е11-270902-0201	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт	2	899,32	0,00	1798,64	0,00	1718,43	3798,43
					795,57	0,00	1591,14	0,00	281,37	
24	С124-010201-0204	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 м м, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125- 2002	шт	14	7678,00	0,00	107492,00	0,00	0,00	116091,36
					0,00	0,00	0,00	0,00	3599,36	
25	С124-010201-0215	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.20.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт	10	8117,00	0,00	81170,00	0,00	0,00	87663,60
					0,00	0,00	0,00	0,00	6493,60	
26	С124-010202-0710	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.40 ГОСТ 32948-2014	шт	22	6323,00	0,00	139106,00	0,00	0,00	150234,48
					0,00	0,00	0,00	0,00	11128,48	
27	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,72	17149,30	1111,55	29496,79	1911,86	2429,82	34480,74
					1302,75	249,65	2240,73	429,40	2554,13	
		Устройство разметки								
28	Е11-270903-0101	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км	0,08	33136,50	9555,33	2650,92	764,43	503,44	3406,71
					2976,50	2850,33	238,12	228,03	252,35	
29	Е11-270903-0106	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км	0,2	28107,00	9555,40	5621,40	1911,08	1258,60	7430,39
					2976,50	2850,35	595,30	570,07	550,40	

30	E11-270903-0105	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км	0,92	18048,02 2976,48	9555,40 2850,33	16604,18 2738,36	8790,97 2622,30	5789,51 1791,50	24185,19
31	E11-270903-0107	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	м2	9,6	888,42 312,99	30,91 0,00	8528,83 3004,68	296,75 0,00	3245,05 941,91	12715,80
	Итого:		**Тенге**				**2000660,19**			
	в том числе:									
	- Накладные расходы		Тенге				224429,10			
	- Сметная прибыль		Тенге				148188,26			
	Итого:		**Тенге**				**2 000 660,19**			
	Итого в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901		Тенге				**2 100 495,13**			
	Коэффициент тендерной скидки		Тенге				0,9000			
	Итого по акту:		**Тенге**				**1 890 445,62**			
	НДС 12%		Тенге				226 853,47			
	Итого по акту:		**Тенге**				**2 117 299,09**			

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района"

_____ **А.Б. Жаканбаев**

Подрядчик

Директор ТОО "Ремдорстрой"

_____ **И.И. Ремизов**

Эксперт-технадзор ТОО «Мегалиты Алматы»: _____