Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"
Подрядчик: ТОО "СМФ"Мехколонна № 59"
Наименование строительства и его адрес:
Строительство шести 9-ти этажных домов в 9-м микрорайоне г. Экибастуза. Сети электроснабжения 10кВ.

Приложение № 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А №2

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц от 09.09. 2020г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование		Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование		Организационно-правовая форма: Код
		99	25.05.2020г.						
		доп.согл. № 1	05.06.2020г.						
		доп.согл. № 2	20.07.2020г.						

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материала	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬСТВО ШЕСТИ 9-ТИ ЭТАЖНЫХ ДОМОВ В 9-ОМ МИКРОРАЙОНЕ Г.ЭКИБАСТУЗА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 10кВ	**39 435 563**									
Электроснабжение см 2-1-1		**20 043 441,96**							**2 405 213,04**	**22 448 655,00**
Аванс 30%		**6 013 032,59**							**721 563,91**	6 734 596,50
Удержание 5%		**1 002 172,10**							**120 260,65**	1 122 432,75
Итого к оплате:		**13 028 237,28**							**1 563 388,47**	**14 591 625,75**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"
_____ **Г.И.Осипов**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "СМФ "Мехколонна № 59"
_____ **П.А.Раденков**

Технический надзор: БИН 061240009707
ТОО "Бестау - С" (№ аттестата- KZ96VJE00023301 от 24.02.2017г.)
_____ **Е.Ю.Шакимов**

Авторский надзор: БИН 070940005957
Директор ТОО "SOMET"
_____ **Р.В.Демин**

Приложение № 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ: ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза" БИН 060240010430
141200, Экибастуз Г.А.,.Экибастуз Г.А., Энергетиктер,62, 347174
(организация, адрес, телефон)

Подря: ТОО "Строительно-монтажная фирма" Мехколонна №59" БИН 920340000071
РК г.Павлодар, ул.Транспортная, строение 1 . Тел.659201

Строй: Строительство шести 9-ти этажных домов в 9-м микрорайоне г. Экибастуза. Сети электроснабжения 10кВ.
(наименование, адрес)

Объек: Строительство шести 9-ти этажных домов в 9-м микрорайоне г. Экибастуза. Сети электроснабжения 10кВ.
наименование

Договор подряда (контракт) № 99 от 25.05.2020г.

А К Т №2

Выполненных работ за сентябрь месяц от 09.09.2020года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кабели и провода									
5	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	113,58	207,34	198,10	23549	22501	--	6644	32609
					9,23	72,01	1049	8179		2415	
6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	192,65	1506,12	--	290154	--	--	208911	538990
					1506,12	--	290154	--		39925	
7	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	2000	506,23	433,63	1012462	867262	--	315657	1434368
					72,60	146,61	145200	293212		106250	
8	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	123	1919,00	--	236037	--	236037	--	254920
					--	--	--	--		18883	
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	29,6	785,38	--	23247	--	--	16738	43184
					785,38	--	23247	--		3199	
10	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	168	48,23	48,23	8103	8103	--	2011	10923
					--	16,63	--	2794		809	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	2000	441,06	368,46	882112	736912	--	283927	1259322
					72,60	124,57	145200	249142		93283	
12	2103-0102-0502 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	5,28	54254,00	--	286461	--	286461	--	309378
					--	--	--	--		22917	
17	2306-0109-1007 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х120-10 ГОСТ 18410-73 /ААБл-10 3х120 мм2/	км	2,2	5257742,00	--	11567032	--	11567032	--	12492395
					--	--	--	--		925363	
		Электромонтажные изделия и матриалы									
18	1308-0201-2507 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	33683,85	26349,00	33684	26349	75	11694	49008
					7260,00	8981,04	7260	8981		3630	
19	1308-0201-2708 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	3	12894,73	173,80	38684	521	5493	23649	67320
					10890,00	58,76	32670	176		4987	
		Трубы и металлорукава									
22	1134-0202-0101 РСНБ РК 2015	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	переход	16	55107,17	40666,08	881715	650657	8290	284032	1259006
					13923,00	9434,88	222768	150958		93260	
23	1134-0202-0102 РСНБ РК 2015	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м	переход	21	21279,74	15938,72	446874	334713	5511	140073	633903
					5078,58	3697,92	106650	77656		46956	
24	2301-0201-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 /футляр/	м	96	2679,00	--	257184	--	257184	--	277759
					--	--	--	--		20575	
25	1134-0202-0201 РСНБ РК 2015	Трубы асбестоцементные. Укладка в металлический футляр. Диаметр футляра 820-920 мм /протаскивание трубы ПНД в металлитческий футляр/	канало-метр	300	659,14	--	197741	--	85702	85150	305522
					373,46	--	112039	--		22631	
26	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,5	133702,80	--	66851	--	750	50237	126455
					132202,00	--	66101	--		9367	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2301-0503-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 /труба ПНД/	м	500	771,00	--	385500	--	385500	--	416340
					--	--	--	--		30840	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								19511402
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1152338				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2647018			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					791099			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12838035		
		- Накладные расходы	Тенге							1428723	
		- Сметная прибыль	Тенге							1445290	
		Временные здания и сооружения 2,96%	Тенге								577 537
		ИТОГО:	Тенге								20 088 939
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,52%	Тенге								707 131
		ИТОГО:	Тенге								20 796 070
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								415 921
		ИТОГО:	Тенге								21 211 992
	1,049901	Итого в текущих ценах2020г	Тенге								22 270 491
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								2 672 459
		ИТОГО:	Тенге								24 942 950
		Скидка 10%	Тенге								2 494 295
		ИТОГО СО СКИДКОЙ:	Тенге								22 448 655

Заказчик: БИН 060240010430
Главный специалист
_____ **А.Н.Амерханов**

Подрядчик: БИН 920340000071
Генеральный директор ТОО "СМФ "Мехколонна № 59"
_____ **П.А.Раденков**

Технический надзор: БИН 061240009707
ТОО "Бестау - С" (№ аттестата- KZ96VJE00023301 от 24.02.2017г.)
_____ **Е.К.Шакимов**

Авторский надзор: БИН 070940005957
Директор ТОО "SOMET"
_____ **Р.В.Демин**