Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«27» ноября 2020 года

Заказчик: Алматинский областной филиал АО «Национальная компания ҚазАвтоЖол», Республика Казахстан,г.Алматы ,ул,Розыбакиева,289/6.

фамилия. имя.отчество(при наличии)-для физических лиц, наименование организации-для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается): **от «27» ноября 2020г.**
ТОО «Ремдорстрой», Республики Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, ул.Наурызбая 1 «А», директор Ремизов И.И.

дата декларации, наименование подрядной(генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве ремонтных работ (прилагается):
от «27» 11 2020г. ТОО «ТОП Геодезия», директор Муханов А.Б.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту (прилагается):
Авторский надзор не предусмотрен;

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-19 "Алматы-Шелек-Хоргос" (площадка отдыха) км 285+800»

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: **Алматинская область, Панфиловский район**

область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома(корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

1)правоустанавливающего документа на земельный участок от

«___» _____2020г.№_____;

документ подтверждающий наступление юридических

факторов (юридических(составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются

права на земельный участок, в том числе договоры, решение судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «____» _____20____года №_____

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

_____

_____

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (технической документации, прошедшей ведомственную экспертизу) ***соответствует смете заказчика Алматинского областного филиала АО «НК ҚазАвтоЖол»***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)***ведомственной экспертизой КАД МИИР РК № КАЖ/Алматы - 46/2019 от 11.11.2019 г.;***

наименование организации, утвердившей (переутвердившей)проект и дата утверждения

2.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **апрель 2020 года;**
месяц, год
окончание работ: **ноябрь 2020 года**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц;
по норме или проекту организации строительства, месяц: **4 (четыре)**;
фактически, месяц: **7 (семь)**

3.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг:

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
«Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-19 "Алматы-Шелек-Хоргос" (площадка отдыха) км 285+800»					

Устройство однослойного цементобетонного покрытия толщиной 27 см	м2	8357		8357	
Земляные работы	м3	4250		4250	
Устройство выравнивающего слоя из ПГС толщиной 24 см	м3	2005,68		2005,68	
Устройство однослойного основания из ГЩС толщиной 20 см	м2	8357		8357	
Устройство ж/б труб,d=0.5 м	шт	54		54	
Устройство покрытия из брусчатки	м2	1540		1540	
Уличное освещение. Установка стальных опор освещения	шт	12		12	

4.Технологические и архитектурно строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте не предусмотрено оборудование;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (технической документации, прошедшей ведомственную экспертизу):
всего ***143 192,767 тыс.тенге, в*** том числе
строительно-монтажных работ ***138 698.922 тыс.тенге;***
технический надзор ***4 493,845 тыс.тенге***;
оборудования, инструмента и инвентаря – ***тыс.тенге***.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***126 130,04057 тыс. тенге***, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ ***123 442,04057 тыс.тенге;***
стоимость технического надзора ***2 688,000 тыс.тенге;***
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря – ***тыс.тенге***.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (технической документации, прошедшей ведомственную экспертизу) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства

РЕШИЛ: *«Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-19 "Алматы-Шелек-Хоргос" (площадка отдыха) км 285+800»*

наименование объекта(комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик:

Заместитель директора АОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Искендиров Куаныш Рахимжанович_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.
Согласно приказа директора АОФ АО «НК «КазАвтоЖол» № 12-Н от 26.03.2020 года

Директор АОФ ТОО «Казахавтодор»
Аскаров Максат Калимжанович_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись МП

Директор ТОО «ТОП Геодезия»
Муханов Айдос Бауыржанович_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись МП

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Ремдорстрой»
Ремизов Иван Иванович_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись МП

Приложение М
(обязательное)

Ведомость контрольных измерений и испытаний, произведенных при осмотре готовности к приемке объекта: *«Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-19 "Алматы-Шелек-Хоргос" (площадка отдыха) км 285+800»*

По состоянию на «27» ноября 2020 года

«Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-19 "Алматы-Шелек-Хоргос" (площадка отдыха) км 285+800»

№ п/п	Наименование измерений и испытаний	Количество, м2	Фактически (толщина слоя, см)
1	Устройство цементобетонного покрытия	500	27,1
2	Устройство цементобетонного покрытия	700	27,3
3	Устройство цементобетонного покрытия	560	27,0
4	Устройство цементобетонного покрытия	640	26,9
5	Устройство цементобетонного покрытия	570	27,2
6	Устройство цементобетонного покрытия	670	27,0
7	Устройство цементобетонного покрытия	700	27,1
8	Устройство цементобетонного покрытия	870	27,2
9	Устройство цементобетонного покрытия	900	27,3
10	Устройство цементобетонного покрытия	750	27,0
11	Устройство цементобетонного покрытия	730	27,2
12	Устройство цементобетонного покрытия	767	27,1
	ВСЕГО:	**8357**	

Заказчик:
Заместитель директора АОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Искендиров Куаныш Рахимжанович_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя МП
Директор АОФ ТОО «Казахавтодор»
Аскаров Максат Калимжанович_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись МП
Муханов Айдос Бауыржанович_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя МП
Директор ТОО «Ремдорстрой»
Ремизов Иван Иванович_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя МП

от "2" мая 2012 г. № 170

Заказчик: **Алматинский областной филиал АО "НК"КазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "Ремдорстрой"**

Наименование строительства и его адрес: **Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-19 "Алматы-Шелек-Хоргос" км 285+800**

Справка № 1 от "26" сентября 2020 г.
о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№ 090140000306/200175/00 от 10.04.2020 г					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базисном уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	35 044 957,27									
В том числе: в текущем месяце	35 044 957,27	31 290 140,42							3 754 816,85	35 044 957,27
Выплата аванса										
Удержание аванса										
Удержание гарантийных 5% (согласно договора)	1 752 247,86	1 564 507,02							187 740,84	1 752 247,86
Возврат гарантийных 5% (согласно договора)										
Итого к оплате:	**33 292 709,41**	**29 725 633,40**							**3 567 076,01**	**33 292 709,41**

ЗАКАЗЧИК:
Директор АОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»
_____ **Б.Д. Желдикбаев**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Ремдорстрой"
_____ **И.И. Ремизов**

Заказчик : Алматинский областной филиал АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Подрядчик: ТОО "Ремдорстрой"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1

по объекту: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-19 "Алматы-Шелек-Хоргос" км.285+800

за сентябрь 2020 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование
	Земляные работы			**6 022 035,62**		**5 460 429,43**	**90,7**		**5 460 429,43**
1	Разработка грунта 2 группы на площадке с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 с транспортировкой на расстояние 20	м3	4250	4 598 837,48	4000	4 328 317,63	94,1	4000	4 328 317,63
2	Уплотнение грунта самоходными катками за 8 проходов по одному следу при толщине слоя 30 см, с	м3	4250	1 134 378,34	4000	1 067 650,20	94,1	4000	1 067 650,20
3	Планировка механизированным способом	м2	8357	76 957,94	7000	64 461,60	83,8	7000	64 461,60
4	Устройство откосов насыпи с последующей планировкой	м2	265	100 891,11	0	0,00	0,0	0	0,00
5	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с поливом водой	м2	265	110 970,75	0	0,00	0,0	0	0,00
	Проезды,площадки Тип1			**81 077 159,20**		**25 361 394,83**	**31,3**		**25 361 394,83**
6	Устройство выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси толщиной 24см	м3	2005,68	9 114 235,82	1200	5 453 054,81	59,8	1200	5 453 055
7	Устройство однослойного основания из гравийно-щебеночной смеси толщиной 20 см	м2	8357	16 846 272,87	5000	10 079 138,97	59,8	5000	10 079 139
8	Устройство однослойного цементобетонного покрытия, толщиной слоя 27 см с армированием	м2	8357	37 531 874,44	1000	4 491 070,29	12,0	1000	4 491 070
9	Нарезка поперечных швов в затвердевшем бетоне цементобетонного покрытия, с последующим заполнением мастикой	м	3800	11 967 888,81	500	1 574 722,21	13,2	500	1 574 722
10	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	597	5 616 887,26	400	3 763 408,55	67,0	400	3 763 409
	Обстановка пути			**177 688,57**		**177 688,57**	**100**		**177 689**
11	Демонтаж ограждения металлического барьерого типа 11ДО, с погрузкой и разгрузкой,	м	70	177 688,57	70	177 688,57	100	70	177 689
	Уличное освещение			**4 210 693,52**		**471 192,91**	**11,2**		**471 192,91**
12	Демонтаж стальной опоры со светильником	шт	7	61 102,84	5	43 644,89	71,4	5	43 644,89
13	Прокладка силового кабеля АВБбШв 4х35 (мк) с земляными работами и устройством постели из природного	м	350	698 354,09	200	399 059,48	57,1	200	399 059,48
14	Монтаж муфты для кабеля, напряжением до 1 кВ, сечением до 35	шт	2	109 304,10	0	0,00	0,0	0	0,00
15	Прокладка красной сигнальной ленты	м	350	49 854,95	200	28 488,54	57,1	200	28 488,54
16	Установка стальных опор освещения с бурением котлованов под монолитные фундаменты, устройством монолитных ж/б фундаментов и устройством	опора	12	1 906 259,39	0	0,00	0,0	0	0,00
17	Прокладка кабеля ВВГ 3х1,5 мм2 в опорах	м	132	115 817,20	0	0,00	0,0	0	0,00

18	Монтаж 1-но рожкового светодиодного светильника на опорах с комплектующими	шт	12	1 209 365,61	0	0,00	0,0	0	0,00
19	Монтаж автомата на ток 25 А	шт	12	60 635,34	0	0,00	0,0	0	0,00
	Устройство тротуара			**17 704 895,45**		**3 574 251,52**	**20,2**		**3 574 251,52**
20	Разборка бетонных бортовых камней и цементно-бетонного покрытия и основания	м	122	409 362,83	122	409 362,83	100	122	409 362,83
21	Установка бортовых бетонных камней БР100.20.08	м	524	3 648 458,45	200	1 392 541,39	38,2	200	1 392 541,39
22	Устройство основания тротуаров из песчано-гравийной смеси толщиной	м3	184,8	1 130 376,18	24	146 802,10	13,0	24	146 802,10
23	Устройство основания тротуаров щебеночное толщиной 12 см	м3	184,8	1 430 926,34	24	185 834,59	13,0	24	185 834,59
24	Устройство основания тротуаров из песка толщиной 5 см	м3	77	424 986,68	10	55 193,07	13,0	10	55 193,07
25	Устройство покрытия из брусчатки с заполнением швов песком	м2	1540	10 660 784,97	200	1 384 517,53	13,0	200	1 384 517,53
	Демонтаж эстакады			**3 972 915,86**		**0,00**	**0,0**		**0,00**
26	Эстакады. Разборка (демонтаж) металлических конструкций	т	10	792 470,95	0	0,00	0,0	0	0,00
27	Фундаменты железобетонные. Разборка	м3	86	3 180 444,90	0	0,00	0,0	0	0,00
	Демонтаж существующего бетонного			**1 723 993,71**		**0,00**	**0,0**		**0**
28	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м3	359,026	1 723 993,71	0	0	0,0	0	0,00
	Устройство ж/б труб Д=0,5 м			**8 552 658,63**		**0,00**	**0,0**		**0,00**
29	Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных	шт	54	1 695 930,60	0	0,00	0,0	0,0	0,00
30	Укладка смотрового блока	шт	36	1 658 206,70	0	0,00	0,0	0,0	0,00
31	Установка люков/дождеприемников	шт	36	2 892 715,59	0	0,00	0,0	0,0	0,00
32	Устройство гидроизоляции оклеечной	м2	47,52	307 468,94	0	0,00	0,0	0,0	0,00
33	Устройство гидроизоляции обмазочной	м2	315,72	1 628 367,50	0	0,00	0,0	0,0	0,00
34	Укладка стенок портальных (1 шт) и откосных (2 шт)	шт	3	369 969,30	0	0,00	0,0	0,0	0,00
Всего сумма по объекту с НДС:				**123 442 040,57**		**35 044 957,27**			**35 044 957,27**

Сдал: Подрядчик:
Директор ТОО "Ремдорстрой"
И.И. Ремизов

Принял: Заказчик:
Заместитель директора АОФ АО "НК КазАвтоЖол"
К.Р.Искендиров

Главный специалист ОЭиБД АОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Р.К.Мырзагельдиев

Филиал РГП на ПВХ "Национальный центр качества дорожных активов" по Алматинской области
А.С. Иманкулов

Заказчик: Алматинский областной филиал АО "НК"КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Ремдорстрой"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения "Алматы-Шелек-Хоргос" км 285+800 (слева)

Справка № 2 от 20.10.2020 г.

о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№ 090140000306/200175/00 от 2020-04-10					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базисном уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	83 074 915,94									
В том числе: в текущем месяце	48 029 958,67	42 883 891,67							5 146 067,00	48 029 958,67
Выплата аванса										
Удержание аванса										
Удержание гарантийных 5% (согласно договора)	4 153 745,79	2 144 194,58							257 303,35	2 401 497,93
Возврат гарантийных 5% (согласно договора)										
Итого к оплате:	**78 921 170,15**	**40 739 697,09**							**4 888 763,65**	**45 628 460,74**

ЗАКАЗЧИК:

Директор АОФ АО «НК «КазАвтоЖол»

_____ **Б.Д. Желдикбаев**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ремдорстрой"

_____ **И.И. Ремизов**

Заказчик : Алматинский областной филиал АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Подрядчик: ТОО "Ремдорстрой"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2 от 20.10.2020 г.

по объекту: Средний ремонт площадки отдыха участка автомобильной дороги республиканского значения А-19 "Алматы-Шелек-Хоргос" км.285+800

за октябрь 2020 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
	Земляные работы			**6 022 035,62**		**5 797 677,41**	**96,3**		**337 247,99**
1	Разработка грунта 2 группы на площадке с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 с транспортировкой на расстояние 20	м3	4250	4 598 837,48	4250	4 598 837,48	100,0	250	270 519,85
2	Уплотнение грунта самоходными катками за 8 проходов по одному следу при толщине слоя 30 см, с	м3	4250	1 134 378,34	4250	1 134 378,34	100,0	250	66 728,14
3	Планировка механизированным способом.	м2	8357	76 957,94	7000	64 461,60	83,8	0	0,00
4	Устройство откосов насыпи с последующей планировкой	м2	265	100 891,11	0	0,00	0,0	0	0,00
5	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с поливом водой	м2	265	110 970,75	0	0,00	0,0	0	0,00
	Проезды,площадки Тип1			**81 077 159,20**		**61 163 143,56**	**75,4**		**35 801 748,73**
6	Устройство выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси толщиной 24см	м3	2005,68	9 114 235,82	1500	6 816 318,52	74,8	300	1 363 264
7	Устройство однослойного основания из гравийно-щебеночной смеси толщиной 20 см	м2	8357	16 846 272,87	7000	14 110 794,55	83,8	2000	4 031 656
8	Устройство однослойного цементобетонного покрытия, толщиной слоя 27 см с армированием	м2	8357	37 531 874,44	7000	31 437 492,05	83,8	6000	26 946 422
9	Нарезка поперечных швов в затвердевшем бетоне цементобетонного покрытия, с последующим заполнением мастикой	м	3800	11 967 888,81	1300	4 094 277,75	34,2	800	2 519 556
10	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	597	5 616 887,26	500	4 704 260,69	83,8	100	940 852
	Обстановка пути			**177 688,57**		**177 688,57**	**100**		**0**
11	Демонтаж ограждения металлического барьерого типа 11ДО, с погрузкой и разгрузкой,	м	70	177 688,57	70	177 688,57	100	0	0
	Уличное освещение			**4 210 693,52**		**809 311,89**	**19,2**		**338 118,97**
12	Демонтаж стальной опоры со светильником	шт	7	61 102,84	7	61 102,84	100,0	2	17 457,96
13	Прокладка силового кабеля АВБбШв 4х35 (мк) с земляными работами и устройством постели из природного	м	350	698 354,09	350	698 354,09	100,0	150	299 294,61
14	Монтаж муфты для кабеля, напряжением до 1 кВ, сечением до 35	шт	2	109 304,10	0	0,00	0,0	0	0,00
15	Прокладка красной сигнальной ленты	м	350	49 854,95	350	49 854,95	100,0	150	21 366,41
16	Установка стальных опор освещения с бурением котлованов под монолитные фундаменты, устройством монолитных ж/б фундаментов и устройством	опора	12	1 906 259,39	0	0,00	0,0	0	0,00
17	Прокладка кабеля ВВГ 3х1,5 мм2 в опорах	м	132	115 817,20	0	0,00	0,0	0	0,00

18	Монтаж 1-но рожкового светодиодного светильника на опорах с комплектующими	шт	12	1 209 365,61	0	0,00	0,0	0	0,00
19	Монтаж автомата на ток 25 А	шт	12	60 635,34	0	0,00	0,0	0	0,00
	Устройство тротуара			**17 704 895,45**		**12 455 099,75**	**70,3**		**8 880 848,23**
20	Разборка бетонных бортовых камней и цементно-бетонного покрытия и основания	м	122	409 362,83	122	409 362,83	100	0	0,00
21	Установка бортовых бетонных камней БР100.20.08	м	524	3 648 458,45	400	2 785 082,79	76,3	200	1 392 541,39
22	Устройство основания тротуаров из песчано-гравийной смеси толщиной	м3	184,8	1 130 376,18	144,8	885 706,01	78,4	120,8	738 903,91
23	Устройство основания тротуаров щебеночное толщиной 12 см	м3	184,8	1 430 926,34	144,8	1 121 202,02	78,4	120,8	935 367,43
24	Устройство основания тротуаров из песка толщиной 5 см	м3	77	424 986,68	60	331 158,45	77,9	50	275 965,37
25	Устройство покрытия из брусчатки с заполнением швов песком	м2	1540	10 660 784,97	1000	6 922 587,64	64,9	800	5 538 070,11
	Демонтаж эстакады			**3 972 915,86**		**0,00**	**0,0**		**0,00**
26	Эстакады. Разборка (демонтаж) металлических конструкций	т	10	792 470,95	0	0,00	0,0	0	0,00
27	Фундаменты железобетонные. Разборка	м3	86	3 180 444,90	0	0,00	0,0	0	0,00
	Демонтаж существующего бетонного			**1 723 993,71**		**763 621,09**	**44,3**		**763 621**
28	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м3	359,026	1 723 993,71	159,026	763 621	44,3	159,026	763 621,09
	Устройство ж/б труб Д=0,5 м			**8 552 658,63**		**1 908 373,67**	**22,3**		**1 908 373,67**
29	Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных	шт	54	1 695 930,60	14	439 685,71	25,9	14	439 685,71
30	Укладка смотрового блока	шт	36	1 658 206,70	6	276 367,78	16,7	6	276 367,78
31	Установка люков/дождеприемников	шт	36	2 892 715,59	6	482 119,27	16,7	6	482 119,27
32	Устройство гидроизоляции оклеечной	м2	47,52	307 468,94	18	113 359,76	36,9	17,52	113 359,76
33	Устройство гидроизоляции обмазочной	м2	315,72	1 628 367,50	116	596 841,15	36,7	115,72	596 841,15
34	Укладка стенок портальных (1 шт) и откосных (2 шт)	шт	3	369 969,30	0	0,00	0,0	0	0,00
Всего сумма по объекту с НДС:				**123 442 040,57**		**83 074 915,94**			**48 029 958,67**

Сдал: Подрядчик:

Директор ТОО "Ремдорстрой"

_____ **Ремизов И.И.**

Принял: Заказчик:

Заместитель директора АОФ АО "НК КазАвтоЖол"

_____ **К.Р.Искендиров**

Технический надзор ТОО "Топ Геодезия"

_____ **Муханов А.**

Главный специалист ООиБД АОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»

_____ **Р.А.Мырзагельдиев**

Филиал РГП на ПВХ "Национальный центр качества дорожных активов" по Алматинской области

_____ **Иманкулов А.С.**

Заказчик: Алматинский областной филиал АО "НК"КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Ремдорстрой"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения "Алматы-Шелек-Хоргос" км 285+800 (слева)

Справка № 3 от 20.11.2020 г.

о стоимости выполненных работ и затрат

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 090140000306/200175/00 от 2020-04-10, доп.согл. №090140000306/200175/01 от 21.10.2020 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базисном уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	123 442 040,57									
В том числе: в текущем месяце	40 367 124,63	36 042 075,56							4 325 049,07	40 367 124,63
Выплата аванса										
Удержание аванса										
Удержание гарантийных 5% (согласно договора)	6 172 102,03	1 802 103,78							216 252,46	2 018 356,24
Возврат гарантийных 5% (согласно договора)										
Итого к оплате:	**117 269 938,54**	**34 239 971,78**							**4 108 796,61**	**38 348 768,39**

ЗАКАЗЧИК:

Директор АОФ АО «НК «КазАвтоЖол»

_____ **Б.Д. Желдикбаев**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ремдорстрой"

_____ **И.И. Ремизов**

Заказчик : Алматинский областной филиал АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Подрядчик: ТОО "Ремдорстрой"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 3 от 20.11.2020 г.

по объекту: Средний ремонт площадки отдыха участка автомобильной дороги республиканского значения А-19 "Алматы-Шелек-Хоргос" км 285+800 (слева)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
	Земляные работы			**6 022 035,62**		**6 022 035,62**	**100,0**		**224 358,21**
1	Разработка грунта 2 группы на площадке с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 с транспортировкой на расстояние 20 км и работой на отвале	м3	4250	4 598 837,48	4250	4 598 837,48	100,0	0	0,00
2	Уплотнение грунта самоходными катками за 8 проходов по одному следу при толщине слоя 30 см, с поливом водой	м3	4250	1 134 378,34	4250	1 134 378,34	100,0	0	0,00
3	Планировка механизированным способом	м2	8357	76 957,94	8357	76 957,94	100,0	1357	12 496,34
4	Устройство откосов насыпи с последующей планировкой	м2	265	100 891,11	265	100 891,11	100,0	265	100 891,11
5	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с поливом водой	м2	265	110 970,75	265	110 970,75	100,0	265	110 970,75
	Проезды,площадки Тип1			**81 077 159,20**		**81 077 159,20**	**100,0**		**19 914 015,64**
6	Устройство выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси толщиной 24см	м3	2005,7	9 114 235,82	2006	9 114 235,82	100,0	505,68	2 297 917
7	Устройство однослойного основания из гравийно-щебеночной смеси толщиной 20 см	м2	8357	16 846 272,87	8357	16 846 272,87	100,0	1357	2 735 478
8	Устройство однослойного цементобетонного покрытия, толщиной слоя 27 см с армированием	м2	8357	37 531 874,44	8357	37 531 874,44	100,0	1357	6 094 382
9	Нарезка поперечных швов в затвердевшем бетоне цементобетонного покрытия, с последующим заполнением мастикой	м	3800	11 967 888,81	3800	11 967 888,81	100,0	2500	7 873 611
10	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	597	5 616 887,26	597	5 616 887,26	100,0	97	912 627
	Обстановка пути			**177 688,57**		**177 688,57**	**100**		**0**
11	Демонтаж ограждения металлического барьерого типа 11ДО, с погрузкой и разгрузкой, перевозкой на 25 км	м	70	177 688,57	70	177 688,57	100	0	0
	Уличное освещение			**4 210 693,52**		**4 210 693,52**	**100,0**		**3 401 381,64**
12	Демонтаж стальной опоры со светильником	шт	7	61 102,84	7	61 102,84	100,0	0	0,00
13	Прокладка силового кабеля АВБбШв 4х35 (мк) с земляными работами и устройством постели из природного песка	м	350	698 354,09	350	698 354,09	100,0	0	0,00
14	Монтаж муфты для кабеля, напряжением до 1 кВ, сечением до 35 мм2	шт	2	109 304,10	2	109 304,10	100,0	2	109 304,10
15	Прокладка красной сигнальной ленты	м	350	49 854,95	350	49 854,95	100,0	0	0,00
16	Установка стальных опор освещения с бурением котлованов под монолитные фундаменты, устройством монолитных ж/б фундаментов и устройством заземления	опора	12	1 906 259,39	12	1 906 259,39	100,0	12	1 906 259,39
17	Прокладка кабеля ВВГ 3х1,5 мм2 в опорах	м	132	115 817,20	132	115 817,20	100,0	132	115 817,20
18	Монтаж 1-но рожкового светодиодного светильника на опорах с комплектующими	шт	12	1 209 365,61	12	1 209 365,61	100,0	12	1 209 365,61

19	Монтаж автомата на ток 25 А	шт	12	60 635,34	12	60 635,34	100,0	12	60 635,34
	Устройство тротуара			**17 704 895,45**		**17 704 895,45**	**100,0**		**5 249 795,70**
20	Разборка бетонных бортовых камней и цементно-бетонного покрытия и основания	м	122	409 362,83	122	409 362,83	100	0	0,00
21	Установка бортовых бетонных камней БР100.20.08	м	524	3 648 458,45	524	3 648 458,45	100,0	124	863 375,66
22	Устройство основания тротуаров из песчано-гравийной смеси толщиной 12 см	м3	184,8	1 130 376,18	184,8	1 130 376,18	100,0	40	244 670,17
23	Устройство основания тротуаров щебеночное толщиной 12 см	м3	184,8	1 430 926,34	184,8	1 430 926,34	100,0	40	309 724,32
24	Устройство основания тротуаров из песка толщиной 5 см	м3	77	424 986,68	77	424 986,68	100,0	17	93 828,23
25	Устройство покрытия из брусчатки с заполнением швов песком	м2	1540	10 660 784,97	1540	10 660 784,97	100,0	540	3 738 197,33
	Демонтаж эстакады			**3 972 915,86**		**3 972 915,86**	**100,0**		**3 972 915,86**
26	Эстакады. Разборка (демонтаж) металлических конструкций	т	10	792 470,95	10	792 470,95	100,0	10	792 470,95
27	Фундаменты железобетонные. Разборка	м3	86	3 180 444,90	86	3 180 444,90	100,0	86	3 180 444,90
	Демонтаж существующего бетонного покрытия			**1 723 993,71**		**1 723 993,71**	**100,0**		**960 373**
28	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м3	359,03	1 723 993,71	359,026	1 723 994	100,0	200	960 372,63
	Устройство ж/б труб Д=0,5 м			**8 552 658,63**		**8 552 658,63**	**100,0**		**6 644 284,96**
29	Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м.	шт	54	1 695 930,60	54	1 695 930,60	100,0	40	1 256 244,89
30	Укладка смотрового блока	шт	36	1 658 206,70	36	1 658 206,70	100,0	30	1 381 838,92
31	Установка люков/дождеприемников	шт	36	2 892 715,59	36	2 892 715,59	100,0	30	2 410 596,33
32	Устройство гидроизоляции оклеечной	м2	47,52	307 468,94	47,52	307 468,94	100,0	30,0	194 109,18
33	Устройство гидроизоляции обмазочной	м2	315,72	1 628 367,50	315,7	1 628 367,50	100,0	200,0	1 031 526,35
34	Укладка стенок портальных (1 шт) и откосных (2 шт)	шт	3	369 969,30	3	369 969,30	100,0	3	369 969,30
Всего сумма по объекту с НДС:				**123 442 040,57**		**123 442 040,57**			**40 367 124,63**

Сдал: Подрядчик:

Директор ТОО "Ремдорстрой"

_____ **Ремизов И.И**

Технический надзор ТОО "Топ Геодезия"

_____ **Муханов А.**

Принял: Заказчик:

Заместитель директора АОФ АО "НК КазАвтоЖол"

_____ **К.Р.Искендиров**

Главный специалист ОЭиБД АОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»

_____ **Р.А.Мырзагельдиев**

Филиал РГП на ПВХ "Национальный центр качества дорожных активов" по Алматинской области

_____