Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25» июня 2020 года

Заказчик ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области», Костанайская область, г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 112, каб. 213

(фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) ТОО «СЫЛ» №__ от 13.07.2020 года, Костанайская область, г.Аркалык, Ш.Жанибека 72, директор Овнанян Гагик Норикович

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) АО «Национальный центр «Курылысконсалтинг», директор Кульмагамбетов Тасыбай Шайкенович, эксперт Рахимбергенов Тимур Кайратович №__ от 13.07 2020 года

(Дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) ТОО «КостанайАгропромпроект», директор Шилохвостов Денис Сергеевич № _____ от 13.07 2020 года

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «**Реконструкция административного здания по адресу: г. Костанай, ул. Урожайная, 18»**

(наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта)

по адресу: Костанайская область, г. Костанай, ул. Урожайная, 18
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

и проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1. Реконструкция объекта осуществлена на основании:
1) правоустанавливающего документа на земельный участок: акт на право постоянного землепользования, кадастровый номер 12-193-003-625, площадью 0,5982 га
(документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды),либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года № ____; наименование органа вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий №KZ74REA00167444 от 1 апреля 2020 года ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области»
наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)
ТОО «КостанайАгропромпроект», заказ № 40-18
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) приказом ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области» от 3 октября 2019 года № 327
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ апрель 2020 года;
месяц, год
окончание работ июнь 2020 года;
месяц, год
при продолжительности строительства по норме или по проекту организации строительства – 3 месяца, фактически – 3 месяца.

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	га	0,5982		0,5982	
Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2019-2020 годов, всего в том числе: СМР Оборудование Прочие затраты	млн. тенге	48,082 41,820 0,000 10,743		42,466 42,515 37,638 0,000 10,743	
В том числе: В ценах 2019 года (ПИР, экспертиза)	млн. тенге	4,439		3,208	
Продолжительность строительства	месяц	3,0		3,0	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период.

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются
следующими данными:

Проектом предусмотрена замена освещённой кровли на шатровую со стропильной деревянной конструкцией и покрытием из профлиста с полимерным покрытием.

Основные конструктивные элементы здания:

- стропильная система – деревянная;
- слуховые окна – ПВХ;
- подшивка свесов, карнизов, фронтонов – линеарная панель.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте не предусмотрено проектом оборудование.

6. Наружные инженерные коммуникации не предусмотрены.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

Всего 48,082 млн. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 37,339 млн. тенге, оборудования, мебели и инвентаря 0,000 млн. тенге, прочих затрат – 10,743 млн. тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 42,466 млн. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ тысяч тенге; оборудования, мебели и инвентаря 0,000 млн. тенге, прочих затрат – 10,743 млн. тенге.

42,515

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: объект **«Реконструкция административного здания по адресу: г. Костанай, ул. Урожайная, 18»**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик Катпаев Руслан Жуламанович_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор Рахимбергенов Тимур Кайратович_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Авторский надзор Шилохвостов Денис Сергеевич_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Овнанян Гагик Норикович_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Заказчик:ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция административного здания по адресу: г. Костанай, ул. Урожайная, 18"

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за май 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№35	19.02.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция административного здания по адресу: г. Костанай, ул. Урожайная, 18"	35 736 453,00	31 907 547,00							3 828 906	35 736 453,00

Подрядчик:
ТОО "Сыл", БИН 010640004248

Директор_____**Овнанян Г.Н.**

Эксперт(ы) технического надзора:
АО "Национальный центр "Курылысконсалтинг"

Руководитель группы
экспертов технического надзора_____**Рахимбергенов Т.К.**
ИИН 870216350764
№ KZ20VJE00028161;№ KZ90VJE00028162;№ KZ64VJE00033092

Заказчик:
ГУ "Управление строительства архитектуры и градостроительста акимата Костанайской области", БИН 170740004625

Заместитель руководителя_____**Катпаев Р.Ж.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КостанайАгропромпроект", БИН 080240019150

Руководитель_____**Шилохвостов Д.С.**

, 612 303150

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция административного здания по адресу: город Костанай, ул.Урожайная, дом 18**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция административного здания по адрессу: город Костанай, ул.Урожайная, дом 18**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№35** от **19.02.2020**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№1

за май 2020 года

на 02-01-01 Кровля

Составлен (а) в текущих ценах на 05.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 9. Демонтаж кровли									
1	E12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	698,96	151,35	0,24	105790	164	0	76051	196388
					151,12	0	105626	0		14547	
2	E11-120101-1402 #ЭСН РК 8.04-01-2015 п.3.17 к=0,8	Демонтаж/Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	202,6984	3232,18	1350,35	655157	273714	0	413773	1154445
					1881,82	337,01	381443	68311		85514	
3	E11-460401-0104	Стены кирпичные. Разборка	м3	24,632	11061,8	3266	272474	80448	0	190783	500318
					7795,8	1424,85	192026	35097		37061	
4	E11-070512-0111 #ЭСН РК 8.04-01-2015 п.3.17 к=0,8	Демонтаж/Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	120	984,32	45,78	118118	5494	0	134244	272551
					938,54	9,52	112624	1142		20189	
5	C341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	155,678	92		14322				15468
										1146	
6	C341-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	155,678	274		42656				46068
										3412	
		Итого по разделу: 9. Демонтаж кровли									2185237
		Раздел: 10. Крыша									
7	E11-120101-1501	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	738,782	719,6	27	531629	19947	374269	129031	713513
					186	3,84	137413	2838		52853	
8	E11-120101-1305	Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо	м2	698,96	488,5	131,25	341439	91740	32253	225307	612086
					311,1	39,28	217446	27453		45340	
9	E11-120101-1305	Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо /вдоль карниза и фронтонов/	м2	132,74	488,5	131,25	64843	17422	6125	42788	116242
					311,1	39,28	41295	5214		8610	
10	C121-110101-0111	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-225 ГОСТ 9573-2012	м3	143,[illegible]59404	38054		[illegible]451593		5451593		5887721
										436127	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-120101-1503	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	698,96	87,37	12,56	61070	8779	0	49952	119904
					74,81	2,87	52291	2004		8882	
12	Цена	Ветрозащитная негорючая пленка "Изолтекс НГ"	м2	768,856	637,5		490146		490146		529357
										39212	
13	С121-130816-2806	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм /6х150 мм/	шт	1910	17		32470		32470		35068
										2598	
14	Е11-100102-0401	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	9,044	92890,51	1001,95	840102	9062	627143	187138	1109419
					22545	446,04	203897	4034		82179	
15	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 14	Установка стропил	м3	8,219	86985,44	1377,01	714933	11318	524700	165004	950332
					21768,5	538,08	178915	4422		70395	
16	Е11-100114-0402	Укладка по фермам прогонов из брусьев	м3	3,66	82424,23	1280	301673	4685	234408	58053	388504
					17098,2	525,69	62579	1924		28778	
17	Е11-120101-0705	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	849,84	2494,87	97,99	2120239	83279	500899	1433269	3837789
					1807,47	25,7	1536060	21841		284281	
18	С121-050109-0711	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	939,92304	2796		2628025		2628025		2838267
										210242	
19	Е11-120101-0901	Желоба настенные. Устройство	м желобов	134,89	2952,23	145,54	398226	19632	273683	101930	540169
					777,75	43,61	104911	5883		40012	
20	С121-100105-0304	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	109,05	2094		228351		228351		246619
										18268	
21	Е11-100102-0205	Стены. Устройство карнизов м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		100,69	3320,23	23,79	334314	2396	182604	135393	507284
					1482,91	11,15	149314	1123		37577	
22	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	20,923	880,8	55,72	18429	1166	13	15972	37153
					824,46	23,72	17250	496		2752	
23	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	1092,1645	33,87	2,58	36989	2822	23	31811	74304
					31,26	1,1	34143	1202		5504	
24	С122-040601-0801	Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009 (Состав ТХЭФ)	кг	1777,6	395		702152		702152		758324
										56172	
25	Е11-120101-1001	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	237	1045,44	13,76	247770	3261	5622	220506	505738
					1007,96	3,35	238887	793		37462	
26	С121-100105-0304	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003-зашивка карниза	м2	136,31	2094		285433		285433		308268
										22835	
27	Цена	Линеарная панель (подшивка карниза)	м2	100,69	6327,64		637130		637130		688101
										50970	
28	С121-100102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 /+ наносное ребро/	м	89,6	1826		163610		163610		176698
										13089	
29	Е11-120101-0506	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка	м ендовы	52,3	869,54	23,67	45477	1238	17640	24746	75841
					508,58	5,72	26599	299		5618	
30	С121-100102-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	26,15	2033		53163		53163		57416
										4253	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	С121-100102-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	26,15	1168		30543		30543	2443	32987
32	Е11-120101-2001	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство /Пристенный профиль/	м планки	32,56	1965,7 383,39	1500,84 315,25	64003 12483	48867 10265	2653	20928 6795	91726
33	С121-100102-0104	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 /Пристенный профиль/	м	32,56	1006		32755		32755	2620	35376
34	Е11-120101-1503	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	991,4745	87,37 74,81	12,56 2,87	86628 74175	12452 2843	0	70857 12599	170083
35	С121-100404-0103	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2 (Изоспан С)	м2	1090,62195	85		92703		92703	7416	100119
		Итого по разделу: 10. Крыша									21544405
		Раздел: 11. Водосток									
36	Е12-080101-1901	Навеска водосточных труб с подмостей	м	212,025	639,59 434,15	0,11 0	135610 92050	24 0	43537	66276 16151	218037
37	С121-100302-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	15	3989		59835		59835	4787	64622
38	С121-100302-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	30	1517		45510		45510	3641	49151
39	С121-100302-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	195	2128		414960		414960	33197	448157
40	С121-100302-0208	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	120	907		108840		108840	8707	117547
41	Е11-120101-1201	Ограждение кровель перилами	м	129	3125,11 64,78	23,36 5,91	403139 8357	3014 763	391768	8390 32922	444451
42	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	17,39565	174,2 48,52	3,3 0,5	3030 844	57 9	2129	588 289	3908
		Итого по разделу: 11. Водосток									1345872
		Раздел: 12. Лестница ЛМ-1 (1шт), ЛМ-2 (2шт), ходовые доски									
43	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,2812	70655,84 34680	25885,45 7799,87	19868 9752	7279 2193	2837	8242 2249	30360
44	С121-060510-0101	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,2812	651608		183232		183232	14659	197891
45	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	14,6224	174,2 48,52	3,3 0,5	2547 709	48 7	1790	495 243	3285
46	Е11-100104-0301	Укладка ходовых досок	м	46	223,9 34,97	4,93 1,91	10299 1609	227 88	8464	1527 946	12772
		Итого по разделу: 12. Лестница ЛМ-1 (1шт), ЛМ-2 (2шт), ходовые доски									244307
		Раздел: 13. Вентиляция									
47	Е11-100102-0401	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	14,0437	92890,51 22545	1001,95 446,04	1304527 316615	14071 6264	973840	290591 127609	1722727

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	18,707	20919,58	1344,53	391343	25152	39768	257065	700280
					17449,2	631,89	326422	11821		51873	
49	С121-110203-0105	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-100 ГОСТ 10499-95	м3	19,08114	11005		209988		209988		226787
										16799	
50	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,14	5230,41	43,38	21654	180	14867	6528	30437
					1595,98	13,07	6607	54		2255	
51	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	86,27	4990,51	41,19	430531	3553	307846	118064	592483
					1380,92	15,56	119132	1342		43888	
52	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	69,61	4638,91	38,4	322915	2673	247911	71872	426369
					1039,08	14,48	72331	1008		31583	
53	Е11-260301-0601	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	44,15	1718,75	102,27	75883	4515	1192	53774	140029
					1589,47	13,13	70175	580		10373	
54	С121-100105-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	44,15	2379		105033		105033		113435
										8403	
55	Е11-130501-0303 Изм. и доп. вып. 11	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	м2	161,735	2014,64	81,42	325838	13168	168005	103741	463945
					894,45	35,15	144664	5685		34366	
56	Е11-130501-0304 Изм. и доп. вып. 11	Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	м2	161,735	1747,64	81,42	282655	13168	168005	73944	385127
					627,45	35,15	101481	5685		28528	
		Итого по разделу: 13. Вентшахты									4801623
		Раздел: 14. Зонты вентшахт									
57	Е11-200701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2994,89	42,63	2995	43	2514	442	3712
					438,1	13,01	438	13		275	
58	Е11-200701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	5081,84	46,32	5082	46	4439	597	6133
					596,31	13,01	596	13		454	
59	Е11-200701-0402	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	17	6470,6	54,24	110000	922	93148	15828	135894
					937,05	13,01	15930	221		10066	
60	Е11-200701-0404	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 2000 мм	шт	9	9303,56	64,53	83732	581	73605	9470	100658
					1060,67	13,01	9546	117		7456	
61	Е11-200701-0403	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм	шт	21	8042,55	56,26	168894	1181	148034	19552	203521
					937,05	13,01	19678	273		15076	
62	Е11-120101-1001	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали(воротник,фартук)	м2	63,168	1045,44	13,76	66038	869	1498	58772	134795
					1007,96	3,35	63671	211		9985	
63	С121-100105-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	63,168	2379		150277		150277		162299
										12022	
		Итого по разделу: 14. Зонты вентшахт									747013
		Раздел: 15. Стояк канализации									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	4,68	729,44	3,28	3414	15	25	3310	7262
					720,72	0,97	3373	5		538	
65	С123-010506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	4,67064	1101		5142		5142		5554
										411	
66	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,0808236	37700,73	1700,14	3047	137	985	1511	4923
					23807,55	792,96	1924	64		365	
67	С121-110203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,0824401	10811		891		891		963
										71	
68	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	1,15	2217,9	163,48	2551	188	205	1651	4538
					1875,81	13,38	2157	15		336	
69	Е11-120101-1001	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали(воротник,фартук)	м2	0,216	1045,44	13,76	226	3	5	201	461
					1007,96	3,35	218	1		34	
70	С121-100105-0304	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	1,366	2094		2860		2860		3089
										229	
		Итого по разделу: 15. Стояк канализации									26788
		Раздел: 16. Окно фронтона -3шт									
71	Е11-100102-0401	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,302	92890,51	1001,95	28053	303	20942	6249	37046
					22545	446,04	6809	135		2744	
72	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	6,3	2025,11	163,74	12758	1032	6181	5425	19638
					880,19	76,59	5545	482		1455	
73	С121-090201-0304	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	6,3	22760		143388		143388		154859
										11471	
74	Е11-100102-0602	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	8,91	205,57	13,66	1832	122	132	1472	3568
					177,14	6,44	1578	57		264	
75	С121-090105-0606	Доборные планки из жесткого поливинилхлорида /вентиляционные решетки/	м2	8,91	1469		13089		13089		14136
										1047	
76	Е11-120101-1001	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	5,44	1045,44	13,76	5687	75	129	5061	11608
					1007,96	3,35	5483	18		860	
77	Цена	Линеарная панель	м2	5,44	6327,64		34422		34422		37176
										2754	
		Итого по разделу: 16. Окно фронтона -3шт									278031
		ИТОГО:					23945970	790532	17811377	4918174	31173279
							5287071	234308		2309132	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			0,8 %		249386				31422663
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			2,2 %		691299				32113962
		Итого с зимними удорожаниями									
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				642279		

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**32756241**
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									**34390813**
		НДС			**12 %**		**4126898**				
		Итого с НДС									**38517711**
		С пониж.коэффициентом 0,90000001123									**34665940**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Сыл", БИН 010640004243

Директор_____ Оспанов Т.Н.

Принял (Заказчик):
Главный специалист отдела технического надзора ГУ "Управление строительства архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

_____ Байдаулетов А.Б.

Эксперт(ы) технического надзора:
АО "Национальный центр "Құрылысконсалтинг"
Руководитель группы экспертов технического надзора_____ Рахимбергенов Т.К.
ИИН 870216350764
№ KZ20VJE00028161;№ KZ99VJE00028162;№ KZ64VJE00033092

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КостанайАгропромпроект", БИН 080240019150

Руководитель_____ Шилохвостов Д.С.

~ 612 303 110.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция административного здания по адресу: город Костанай, ул.Урожайная, дом 18**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция административного здания по адрессу: город Костанай, ул.Урожайная, дом 18**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№35** от **19.02.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№2

за май 2020 года
на 02-01-02 Электроосвещение, молниезащита

Составлен (а) в текущих ценах на 05.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ц13-080205-0901 #Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.		14	5002,57	1588,36	70036	22237	23306	23168	100660
			шт.		1749,5	548,91	24493	7685		7456	
2	С123-070106-0502	Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED FL-15, мощность 18 Вт, световой поток 2500 лм		14	32383		453362		453362		489631
			шт.							36269	
3	Ц13-080305-0103 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования		1	1042,64	17,71	1043	18	150	632	1809
			шт.		875,16	3,01	875	3		134	
4	С123-070218-1201	Выключатель кнопочный с блокировкой, номинальное напряжение до 400 В, степень защиты IP40 ГОСТ Р 51324.1-2012 /ВКИ-211/		1	1081		1081		1081		1167
			шт.							86	
5	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		15	400,64	15,73	6010	236	1814	2887	9608
			м		264	3,31	3960	50		712	
6	Ц13-080206-1901 #Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.		85	427,04	15,73	36298	1337	10277	17975	58615
			м		290,4	3,31	24684	281		4342	
7	С123-011305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм		15,3	45		689		689		744
			м							55	
8	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм		86,7	26		2254		2254		2435
			м							180	
9	Ц13-080201-0901	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг		20	315,96	146,66	6319	2933	908	2401	9418
			м		123,9	42,85	2478	857		698	
10	Ц13-080201-0901 #Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.		85	328,35	146,66	27910	12466	3859	10963	41983
			м кабеля		136,29	42,85	11585	3642		3110	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,105	171879		18047		18047		19491
										1444	
12	С123-070202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3 У-195/	шт.	1	39		39		39		42
										3	
13	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	м3	10,8	1543,08	0	16665	0	0	11999	30957
					1543,08	0	16665	0		2293	
14	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	10,8	804,82	0	8692	0	0	6258	16146
					804,82	0	8692	0		1196	
15	Ц13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	18	3195,13	171,94	57512	3095	39297	11432	74460
					840	42,13	15120	758		5516	
16	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	63,6	453,86	18,33	28865	1166	15489	8985	40878
					192	4,21	12211	268		3028	
17	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	93	379,39	16,13	35284	1500	14812	13881	53098
					204	3,31	18972	308		3933	
18	Е11-460302-0404 #ТЧ 46 п.1.11, табл. 1 п.3.8 и п.3.9 Кзтр=1,925, Кэм=1,925	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2. В железобетонных конструкциях толщиной более 150 до 200 мм, применен коэффициент к затратам труда - 1,925 и к времени эксплуатации машин - 1,925	отверстие	5	732,07	317,09	3660	1585	0	2324	6463
					414,98	138,33	2075	692		479	
19	Е11-460302-0306	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм	шт.	2	1022,16	433,04	2044	866	0	1294	3605
					589,12	181,14	1178	362		267	
20	Е11-460303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,01	90218,81	641,84	902	6	380	436	1445
					51574,6	297,36	516	3		107	
		ИТОГО:					776711	47446	585764	114635	962655
							143504	14909		71308	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			0,8 %		7701				970358
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			2,2 %		21348				991706
		Итого с зимними удорожаниями									
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				19834		1011540
		Итого с непредвиденными работами и затратами									
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									1062017
		НДС			12 %		127442				1189459
		Итого с НДС									1070513

Спониж.коэффициентом 0,9000000123

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Сыл", БИН 010640004243

Директор Обуханян Г.Н.

Принял (Заказчик):
Главный специалист отдела технического надзора ГУ "Управление строительства архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

Байдаулетов А.Б.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Эксперт(ы) технического надзора:
АО "Национальный центр "Крымысконсалтинг"

Руководитель группы
экспертов технического надзора _____ Рахимбергенов Т.К.

ИИН 870216350164
№ KZ25VJE00028161,№ KZ90VJE00028162,№ KZ64VJE00033092

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КостанайАгропромпроект", БИН 080240019150

Руководитель _____ Шилохвостов Д.С.

Заказчик:ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция административного здания по адресу: г. Костанай, ул. Урожайная, 18"

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Справка №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за июнь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№35	19.02.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция административного здания по адресу: г. Костанай, ул. Урожайная, 18"	37 638 186,77	1 697 976,58							203 757	1 901 733,77

Подрядчик:
ТОО "Сыл", БИН 010640004243

Директор_____**Овчинин Г.Н.**

Эксперт(ы) технического надзора:
АО "Национальный центр "Құрылысконсалтинг"

Руководитель группы
экспертов технического надзора_____**Рахимбергенов Т.К.**
ИИН 870216350764
№ KZ20VJE00028161;№ KZ90VJE00028162;№ KZ64VJE00033092

Заказчик:
ГУ "Управление строительства архитектуры и градостроительста акимата Костанайской области", БИН 170740004625

Заместитель руководителя_____**Катпаев Р.Ж.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КостанайАгропромпроект", БИН 080240019150

Руководитель_____**Шилохвостов Д.С.**

1612 303 170.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция административного здания по адресу: город Костанай, ул.Урожайная, дом 18**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция административного здания по адрессу: город Костанай, ул.Урожайная, дом 18**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№35** от **19.02.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№3

за июнь 2020 года
на 02-01-01 Кровля

Составлен (а) в текущих ценах на 06.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 3. Крыша									
1	Е11-120101-0705	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	107,96	2494,87	97,99	269346	10579	63632	182076	487536
					1807,47	25,7	195134	2775		36114	
2	С121-050109-0711	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	119,40376	2796		333853		333853		360561
										26708	
		Итого по разделу: 3. Крыша									848097
		Раздел: 4. Вентшахты									
3	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки. плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	9,29	20919,58	1344,53	194343	12491	19749	127660	347763
					17449,2	631,89	162103	5870		25760	
4	С121-110203-0105	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-100 ГОСТ 10499-95	м3	9,4758	11005		104281		104281		112624
										8342	
5	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм-п51	м2	58,4827	4990,51	41,19	291858	2409	208690	80036	401646
					1380,92	15,56	80760	910		29752	
		Итого по разделу: 4. Вентшахты									862032
		ИТОГО:					1193681	25479	730205	389772	1710130
							437997	9555		126676	
		В том числе :							0		
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика									
		Временные здания и сооружения			0,8 %		13681				1723811
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			2,2 %		37924				1761735
		Итого с зимними удорожаниями									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				35235		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									1796970
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									18866640,62
		НДС			12%		226396,8746				
		Итого с НДС									2113037,496
		С пониж.коэффициентом 0,90000001123									1901733,77

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Сыл", БИН 010640004243

Директор_____Овчаян Г.Н.

Принял (Заказчик):
Главный специалист отдела технического надзора ГУ "Управление строительства архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

_____Байдаулетов А.Б.

Эксперт(ы) технического надзора:
АО "Национальный центр "Құрылысконсалтинг"

Руководитель группы
экспертов технического надзора_____Рахимбергенов Т.К.
ИИН 870216350764
№ KZ20VJE00028161;№ KZ90VJE00028162;№ KZ64VJE00033093

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КостанайАгропромпроект", БИН 080240019150

Руководитель_____Шилохвостов Д.С.