Заказчик: КГП на ПХВ "Областной перинатальный центр" управления здравоохранения Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Bolashak INTERNATIONAL DEVELOPMENT(Болашак ИНТЕРНЕЙШНАЛ ДЭВЛОПМЕНТ)"
Технический надзор: ТОО "АДС САПА"
Объект: "Капитальный ремонт вентиляционной системы с дополнительной установкой ламинарных потолков и потоков для обеззараживания воздуха"

Форма КС-3
Утверждена приказом Министерства
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от "19" сентября 2018 г. №656

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2020г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код		наименование	код
			9	22.05.2020г.					
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Капитальный ремонт вентиляционной системы с дополнительной установкой ламинарных потолков и потоков для обеззараживания воздуха"	203 556 186	72 385 284						8 457 225	**78 934 102**
Итого к оплате:	**78 934 102 (семьдесят восемь миллионов девятьсот тридцать четыре тысячи сто два) тенге в т.ч. НДС**								

ЗАКАЗЧИК:
КГП на ПХВ "Областной перинатальный центр" управления здравоохранения Кызылординской области"

Главный врач _____ **Ким О.В.**

Начальник по хоз.части _____ **Балдаков Н.М.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО " АДС САПА"

Директор _____ **Садыкова Д.Б.**

_____ **Ишангалиев Т.У.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Проект-Сервис"

Директор _____ **Амруллин М.**

_____ **Боранов С.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Bolashak INTERNATIONAL DEVELOPMENT(Болашак ИНТЕРНЕЙШНАЛ ДЭВЛОПМЕНТ)"
Заместитель директора по производству

_____ **Абдрахманов А.С.**

Заказчик: **КГП на ПХВ "Областной перинатальный центр" управления здравоохранения Кызылординской области"**

Форма-2В

Подрядчик: **ТОО "Bolashak INTERNATIONAL DEVELOPMENT(Болашак ИНТЕРНЕЙШНАЛ ДЭВЛОПМЕНТ)"**

Технический надзор: **ТОО "АДС САПА"**

Объект: **"Капитальный ремонт вентиляционной системы с дополнительной установкой ламинарных потолков и потоков для обеззараживания воздуха"**

Договор: **Основной договор №9 от 22.05.2020г.**

АКТ №4
выполненных работ за декабрь месяц 2020 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы8П Блок А										
		Техподполье. АС-3										
1	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,14516		256599,00	--	37247,91	--	37247,91	--	40227,74
		СП - 8%				--	--	--	--		2979,83	
2	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,00481		243850,00	--	1172,92	--	1172,92	--	1266,75
		СП - 8%				--	--	--	--		93,83	
		ФОМ-1 - 2 ШТ										
3	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	1,2		27674,68	615,94	33209,62	739,12	27542,45	3732,60	39897,59
		НР - 72%; СП - 8%				4106,70	213,44	4928,04	256,12		2955,38	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси 5. Установка арматуры										
4	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,02562		219813,00	--	5631,61	--	5631,61	--	6082,14
		СП - 8%				--	--	--	--		450,53	
5	1111-0101-4602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Нарезка швов в бетоне с заполнением швов герметиком при устройстве полов**	м	23,9		331,07	213,03	7912,53	5091,49	544,44	2351,48	11085,13

		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Нарезка швов в свежеуложенном цементобетоне 2. Заполнение швов герметиком			95,26	41,40	2276,60	989,35		821,12	
		ФОМ-2 - 2 ШТ									
6	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,42	27674,68	615,94	11623,37	258,69	9639,86	1306,41	13964,16
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси 5. Установка арматуры			4106,70	213,44	1724,81	89,64		1034,38	
7	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0092	219813,00	--	2022,28	--	2022,28	--	2184,06
		СП - 8%			--	--	--	--		161,78	
8	1111-0101-4602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Нарезка швов в бетоне с заполнением швов герметиком при устройстве полов**	м	12,76	331,07	213,03	4224,43	2718,30	290,67	1255,44	5918,25
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Нарезка швов в свежеуложенном цементобетоне 2. Заполнение швов герметиком			95,26	41,40	1215,46	528,21		438,39	
		ФОМ-3 - 1 шт									
9	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,113	27674,68	615,94	3127,24	69,60	2593,58	351,49	3757,02
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси 5. Установка арматуры			4106,70	213,44	464,06	24,12		278,30	
10	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00245	219813,00	--	538,54	--	538,54	--	581,63
		СП - 8%			--	--	--	--		43,08	
11	1111-0101-4602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Нарезка швов в бетоне с заполнением швов герметиком при устройстве полов**	м	4,27	331,07	213,03	1413,66	909,65	97,27	420,12	1980,48
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Нарезка швов в свежеуложенном цементобетоне 2. Заполнение швов герметиком			95,26	41,40	406,74	176,76		146,70	
				Блок Б							
		ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ									

12	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка мест пробивки 2. Пробивка проемов с зачисткой откосов	м3	0,1064	18892,46 11808,40	7084,06 3134,36	2010,16 1256,41	753,74 333,50	--	1144,73 252,39	3407,28
13	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Пробивка гнезд, борозд, отверстий 2. Заготовка и установка металлических элементов, резка и сварка 3. Заделка гнезд и борозд	т	0,08682	235996,09 196037,01	4275,46 1585,92	20489,18 17019,93	371,20 137,69	3098,05	12353,49 2627,41	35470,08
14	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т	0,08404	256599,00 --	-- --	21564,58 --	-- --	21564,58	-- 1725,17	23289,75
15	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т	0,00278	243850,00 --	-- --	677,90 --	-- --	677,90	-- 54,23	732,14
16	1107-0516-0106 РСНБ РК 2015	**Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Герметизация стыка с нагнетанием мастики пневмошприцем	м шва	6,48	839,10 183,71	185,56 46,52	5437,36 1190,43	1202,42 301,46	3044,51	1074,16 520,92	7032,44
17	1111-0101-4602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Нарезка швов в бетоне с заполнением швов герметиком при устройстве полов** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Нарезка швов в свежеуложенном цементобетоне 2. Заполнение швов герметиком	м	6,99	331,07 95,26	213,03 41,40	2314,17 665,83	1489,10 289,35	159,23	687,73 240,15	3242,05
				Блок Г							
		ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ									
18	1146-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка мест пробивки 2. Пробивка проемов с зачисткой откосов	м3	0,199936	58391,47 26513,20	31878,27 14104,62	11674,56 5300,94	6373,61 2820,02	--	5847,09 1401,73	18923,38
19	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка мест пробивки 2. Пробивка проемов с зачисткой откосов	м3	0,57855	18892,46 11808,40	7084,06 3134,36	10930,23 6831,75	4098,48 1813,38	--	6224,50 1372,38	18527,11

20	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Пробивка гнезд, борозд, отверстий 2. Заготовка и установка металлических элементов, резка и сварка 3. Заделка гнезд и борозд	т	0,21121	235996,09 196037,01	4275,46 1585,92	49844,73 41404,98	903,02 334,96	7536,74	30052,76 6391,80	86289,29
21	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т	0,20437	256599,00 --	-- --	52441,14 --	-- --	52441,14	-- 4195,29	56636,43
22	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т	0,00684	243850,00 --	-- --	1667,93 --	-- --	1667,93	-- 133,43	1801,37
23	1107-0516-0106 РСНБ РК 2015	**Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Герметизация стыка с нагнетанием мастики пневмошприцем	м шва	11,425	839,10 183,71	185,56 46,52	9586,70 2098,86	2120,01 531,51	5367,83	1893,87 918,45	12399,02
		ФОМ-1 - 3 ШТ									
24	1111-0101-4602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Нарезка швов в бетоне с заполнением швов герметиком при устройстве полов** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Нарезка швов в свежеуложенном цементобетоне 2. Заполнение швов герметиком	м	20,412	331,07 95,26	213,03 41,40	6757,76 1944,35	4348,43 844,96	464,99	2008,30 701,29	9467,35
		ФОМ-2 - 2 ШТ									
25	1111-0101-4602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Нарезка швов в бетоне с заполнением швов герметиком при устройстве полов** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Нарезка швов в свежеуложенном цементобетоне 2. Заполнение швов герметиком	м	24,3	331,07 95,26	213,03 41,40	8044,95 2314,70	5176,70 1005,91	553,55	2390,84 834,86	11270,65
		ФОМ-3 - 2 ШТ									
26	1111-0101-4602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Нарезка швов в бетоне с заполнением швов герметиком при устройстве полов** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Нарезка швов в свежеуложенном цементобетоне 2. Заполнение швов герметиком	м	12,76	331,07 95,26	213,03 41,40	4224,43 1215,46	2718,30 528,21	290,67	1255,44 438,39	5918,25
		ФОМ-4 - 2 ШТ									

27	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси 5. Установка арматуры	м3	0,9	27674,68 4106,70	615,94 213,44	24907,21 3696,03	554,34 192,09	20656,84	2799,45 2216,53	29923,19
28	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,01994	219813,00 --	-- --	4383,07 --	-- --	4383,07	-- 350,65	4733,72
29	1111-0101-4602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Нарезка швов в бетоне с заполнением швов герметиком при устройстве полов** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Нарезка швов в свежеуложенном цементобетоне 2. Заполнение швов герметиком	м	21,2	331,07 95,26	213,03 41,40	7018,64 2019,41	4516,30 877,58	482,94	2085,83 728,36	9832,83
		ФОМ-4-2 - 1 ШТ									
30	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси 5. Установка арматуры	м3	0,29	27674,68 4106,70	615,94 213,44	8025,66 1190,94	178,62 61,90	6656,09	902,04 714,22	9641,92
31	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,0062	219813,00 --	-- --	1362,84 --	-- --	1362,84	-- 109,03	1471,87
32	1111-0101-4602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Нарезка швов в бетоне с заполнением швов герметиком при устройстве полов** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Нарезка швов в свежеуложенном цементобетоне 2. Заполнение швов герметиком	м	7,9	331,07 95,26	213,03 41,40	2615,44 752,52	1682,96 327,02	179,96	777,27 271,42	3664,12
		ФОМ-5 - 1 ШТ									
33	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ:	м3	0,113	27674,68 4106,70	615,94 213,44	3127,24 464,06	69,60 24,12	2593,58	351,49 278,30	3757,02

		1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси 5. Установка арматуры									
34	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,00245	219813,00 --	-- --	538,54 --	-- --	538,54	-- 43,08	581,63
35	1111-0101-4602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Нарезка швов в бетоне с заполнением швов герметиком при устройстве полов** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Нарезка швов в свежеуложенном цементобетоне 2. Заполнение швов герметиком	м	4,27	331,07 95,26	213,03 41,40	1413,66 406,74	909,65 176,76	97,27	420,12 146,70	1980,48
		Блок Д									
		ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ									
36	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Пробивка гнезд, борозд, отверстий 2. Заготовка и установка металлических элементов, резка и сварка 3. Заделка гнезд и борозд	т	0,23298	235996,09 196037,01	4275,46 1585,92	54982,37 45672,70	996,10 369,49	8313,57	33150,38 7050,62	95183,37
37	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т	0,22538	256599,00 --	-- --	57832,28 --	-- --	57832,28	-- 4626,58	62458,87
38	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т	0,0076	243850,00 --	-- --	1853,26 --	-- --	1853,26	-- 148,26	2001,52
39	1107-0516-0106 РСНБ РК 2015	**Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Герметизация стыка с нагнетанием мастики пневмошприцем	м шва	21,56	839,10 183,71	185,56 46,52	18090,96 3960,74	4000,64 1003,01	10129,58	3573,90 1733,19	23398,06
		ФОМ-1 - 2 ШТ									
40	1111-0101-4602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Нарезка швов в бетоне с заполнением швов герметиком при устройстве полов** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Нарезка швов в свежеуложенном цементобетоне 2. Заполнение швов герметиком	м	13,96	331,07 95,26	213,03 41,40	4621,71 1329,76	2973,94 577,88	318,01	1373,50 479,62	6474,83

		ФОМ-2 - 1 ШТ									
41	1111-0101-4602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Полы полимерные наливные. Нарезка швов в бетоне с заполнением швов герметиком при устройстве полов** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Нарезка швов в свежеуложенном цементобетоне 2. Заполнение швов герметиком	м	7,9	331,07 95,26	213,03 41,40	2615,44 752,52	1682,96 327,02	179,96	777,27 271,42	3664,12
		ОТВЕРСТИЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ БЛОКОВ А,Б,Г,Д									
		ЛИСТ АС-12									
42	1106-0801-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	5,12	30586,90 6770,79	2535,21 512,26	156604,94 34666,44	12980,29 2622,77	108958,20	26848,24 14676,25	198129,43
43	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,04554	220525,00 --	-- --	10042,71 --	-- --	10042,71	-- 803,42	10846,13
44	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,86544	211022,00 --	-- --	182626,88 --	-- --	182626,88	-- 14610,15	197237,03
45	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	0,91098	18541,17 16941,96	1311,21 352,40	16890,64 15433,79	1194,49 321,03	262,36	11343,47 2258,73	30492,83
46	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Пробивка гнезд, борозд, отверстий 2. Заготовка и установка металлических элементов, резка и сварка 3. Заделка гнезд и борозд	т	0,27675	235996,09 196037,01	4275,46 1585,92	65311,92 54253,24	1183,23 438,90	9875,44	39378,35 8375,22	113065,48
47	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,27465	256599,00	--	70474,92	--	70474,92	--	76112,91

		СП - 8%			--	--	--	--		5637,99	
48	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0021	243850,00	--	512,09	--	512,09	--	553,05
		СП - 8%			--	--	--	--		40,97	
		ЛИСТ АС-13									
49	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами**	т	4,70089	235996,09	4275,46	1109391,66	20098,47	167744,77	668882,63	1920536,23
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Пробивка гнезд, борозд, отверстий 2. Заготовка и установка металлических элементов, резка и сварка 3. Заделка гнезд и борозд			196037,01	1585,92	921548,42	7455,24		142261,94	
50	2105-0203-0802 РСНБ РК 2015	**Балкадвутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	т	4,15044	344565,00	--	1430096,36	--	1430096,36	--	1544504,07
		СП - 8%			--	--	--	--		114407,71	
51	2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10 П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,55045	292933,00	--	161244,97	--	161244,97	--	174144,57
		СП - 8%			--	--	--	--		12899,60	
		ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В СТЕНАХ									
		БЛОК А.3-Й ЭТАЖ. АС-14									
52	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка**	м3	0,2016	18892,46	7084,06	3808,72	1428,15	--	2168,97	6455,91
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разметка мест пробивки 2. Пробивка проемов с зачисткой откосов			11808,40	3134,36	2380,57	631,89		478,22	
53	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами**	т	0,35144	235996,09	4275,46	82938,47	1502,57	12540,65	50005,87	143579,89
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Пробивка гнезд, борозд, отверстий 2. Заготовка и установка металлических элементов, резка и сварка 3. Заделка гнезд и борозд			196037,01	1585,92	68895,25	557,36		10635,55	
54	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,35144	256599,00	--	90179,15	--	90179,15	--	97393,48
		СП - 8%			--	--	--	--		7214,33	
55	1107-0516-0106 РСНБ РК 2015	**Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой**	м шва	18	839,10	185,56	15103,77	3340,05	8456,98	2983,78	19534,56
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ:			183,71	46,52	3306,74	837,39		1447,00	

		1. Герметизация стыка с нагнетанием мастики пневмошприцем									
56	1211-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм**	м2	55	2642,79	13,69	145353,58	753,21	21003,92	89263,51	253386,46
		НР - 72%; СП - 8%			2247,21	6,92	123596,44	380,66		18769,37	
		Состав работ: 1. Отбивка старой штукатурки 2. Подготовка поверхностей насечкой вручную 3. Оштукатуривание отдельных мест 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок									
57	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	55	657,12	4,32	36141,69	237,73	12008,66	17286,10	57702,01
		НР - 72%; СП - 8%			434,46	2,06	23895,30	113,17		4274,22	
		БЛОК А.4-Й ЭТАЖ. АС-15									
58	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка**	м3	0,0651	18892,46	7084,06	1229,90	461,17	--	700,40	2084,72
		НР - 72%; СП - 8%			11808,40	3134,36	768,73	204,05		154,42	
		Состав работ: 1. Разметка мест пробивки 2. Пробивка проемов с зачисткой откосов									
59	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами**	т	0,08977	235996,09	4275,46	21185,37	383,81	3203,32	12773,24	36675,30
		НР - 72%; СП - 8%			196037,01	1585,92	17598,24	142,37		2716,69	
		Состав работ: 1. Пробивка гнезд, борозд, отверстий 2. Заготовка и установка металлических элементов, резка и сварка 3. Заделка гнезд и борозд									
60	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,08977	256599,00	--	23034,89	--	23034,89	--	24877,68
		СП - 8%			--	--	--	--		1842,79	
61	1107-0516-0106 РСНБ РК 2015	**Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой**	м шва	5,9	839,10	185,56	4950,68	1094,80	2772,01	978,02	6402,99
		НР - 72%; СП - 8%			183,71	46,52	1083,88	274,48		474,30	
		Состав работ: 1. Герметизация стыка с нагнетанием мастики пневмошприцем									
62	1211-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм**	м2	3	2642,79	13,69	7928,38	41,08	1145,67	4868,92	13821,08
		НР - 72%; СП - 8%			2247,21	6,92	6741,62	20,76		1023,78	
		Состав работ: 1. Отбивка старой штукатурки 2. Подготовка поверхностей насечкой вручную 3. Оштукатуривание отдельных мест 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок									

63	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	3	657,12	4,32	1971,36	12,97	655,02	942,88	3147,38
		НР - 72%; СП - 8%			434,46	2,06	1303,38	6,17		233,14	
		БЛОК Б.3-Й ЭТАЖ. АС-16									
64	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка**	м3	0,4356	18892,46	7084,06	8229,56	3085,82	--	4686,53	13949,37
		НР - 72%; СП - 8%			11808,40	3134,36	5143,74	1365,33		1033,29	
		Состав работ: 1. Разметка мест пробивки 2. Пробивка проемов с зачисткой откосов									
65	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами**	т	0,39728	235996,09	4275,46	93756,53	1698,55	14176,39	56528,38	162307,70
		НР - 72%; СП - 8%			196037,01	1585,92	77881,58	630,05		12022,79	
		Состав работ: 1. Пробивка гнезд, борозд, отверстий 2. Заготовка и установка металлических элементов, резка и сварка 3. Заделка гнезд и борозд									
66	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,39728	256599,00	--	101941,65	--	101941,65	--	110096,98
		СП - 8%			--	--	--	--		8155,33	
67	1107-0516-0106 РСНБ РК 2015	**Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой**	м шва	36,6	839,10	185,56	30711,01	6791,44	17195,85	6067,02	39720,26
		НР - 72%; СП - 8%			183,71	46,52	6723,71	1702,70		2942,24	
		Состав работ: 1. Герметизация стыка с нагнетанием мастики пневмошприцем									
68	1211-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм**	м2	35	2642,79	13,69	92497,73	479,32	13366,13	56804,05	161245,93
		НР - 72%; СП - 8%			2247,21	6,92	78652,28	242,24		11944,14	
		Состав работ: 1. Отбивка старой штукатурки 2. Подготовка поверхностей насечкой вручную 3. Оштукатуривание отдельных мест 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок									
69	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	35	657,12	4,32	22999,26	151,28	7641,87	11000,24	36719,46
		НР - 72%; СП - 8%			434,46	2,06	15206,10	72,02		2719,96	
		БЛОК Д.2-Й ЭТАЖ. АС-20									
70	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка**	м3	0,1617	18892,46	7084,06	3054,91	1145,49	--	1739,70	5178,18
		НР - 72%; СП - 8%			11808,40	3134,36	1909,42	506,83		383,57	
		Состав работ: 1. Разметка мест пробивки 2. Пробивка проемов с зачисткой откосов									

71	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Пробивка гнезд, борозд, отверстий 2. Заготовка и установка металлических элементов, резка и сварка 3. Заделка гнезд и борозд	т	0,17572	235996,09 196037,01	4275,46 1585,92	41469,23 34447,62	751,28 278,68	6270,33	25002,94 5317,77	71789,94
72	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т	0,17572	256599,00 --	-- --	45089,58 --	-- --	45089,58	-- 3607,17	48696,74
73	1107-0516-0106 РСНБ РК 2015	**Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Герметизация стыка с нагнетанием мастики пневмошприцем	м шва	15,4	839,10 183,71	185,56 46,52	12922,12 2829,10	2857,60 716,44	7235,41	2552,79 1237,99	16712,90
74	1211-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Отбивка старой штукатурки 2. Подготовка поверхностей насечкой вручную 3. Оштукатуривание отдельных мест 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок	м2	4	2642,79 2247,21	13,69 6,92	10571,17 8988,83	54,78 27,68	1527,56	6491,89 1365,04	18428,11
75	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	4	657,12 434,46	4,32 2,06	2628,49 1737,84	17,29 8,23	873,36	1257,17 310,85	4196,51
		БЛОК Д.3-Й ЭТАЖ. АС-21									
76	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка мест пробивки 2. Пробивка проемов с зачисткой откосов	м3	1,1115	18892,46 11808,40	7084,06 3134,36	20998,97 13125,04	7873,93 3483,84	-	11958,39 2636,59	35593,95
77	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Пробивка гнезд, борозд, отверстий 2. Заготовка и установка металлических элементов, резка и сварка 3. Заделка гнезд и борозд	т	1,60631	235996,09 196037,01	4275,46 1585,92	379082,88 314896,21	6867,71 2547,48	57318,96	228559,46 48611,39	656253,72

78	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	1,60631	256599,00	--	412177,54	--	412177,54	--	445151,74
		СП - 8%			--	--	--	--		32974,20	
79	1107-0516-0106 РСНБ РК 2015	**Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой**	м шва	103,1	839,10	185,56	86511,06	19131,08	48439,68	17090,42	111889,59
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Герметизация стыка с нагнетанием мастики пневмошприцем			183,71	46,52	18940,29	4796,40		8288,12	
80	1211-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм**	м2	53,65	2642,79	13,69	141785,81	734,73	20488,37	87072,50	247166,97
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Отбивка старой штукатурки 2. Подготовка поверхностей насечкой вручную 3. Оштукатуривание отдельных мест 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок			2247,21	6,92	120562,71	371,32		18308,66	
81	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	53,65	657,12	4,32	35254,57	231,89	11713,90	16861,80	56285,68
		НР - 72%; СП - 8%			434,46	2,06	23308,78	110,39		4169,31	
		БЛОК Д.4-Й ЭТАЖ. АС-22									
82	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка**	м3	0,3726	18892,46	7084,06	7039,33	2639,52	--	4008,72	11931,90
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разметка мест пробивки 2. Пробивка проемов с зачисткой откосов			11808,40	3134,36	4399,81	1167,86		883,84	
83	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами**	т	0,46795	235996,09	4275,46	110434,37	2000,70	16698,15	66583,91	191179,74
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Пробивка гнезд, борозд, отверстий 2. Заготовка и установка металлических элементов, резка и сварка 3. Заделка гнезд и борозд			196037,01	1585,92	91735,52	742,13		14161,46	
84	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,46795	256599,00	--	120075,50	--	120075,50	--	129681,54
		СП - 8%			--	--	--	--		9606,04	
85	1107-0516-0106 РСНБ РК 2015	**Герметизация горизонтальных ивертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовоймастикой**	м шва	6,21	839,10	185,56	5210,80	1152,32	2917,66	1029,40	6739,42
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Герметизация стыка с нагнетанием мастики пневмошприцем			183,71	46,52	1140,83	288,90		499,22	

86	1211-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм**	м2	16	2642,79	13,69	42284,68	219,12	6110,23	25967,57	73712,42
		НР - 72%; СП - 8%			2247,21	6,92	35955,33	110,74		5460,18	
		Состав работ: 1. Отбивка старой штукатурки 2. Подготовка поверхностей насечкой вручную 3. Оштукатуривание отдельных мест 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок									
87	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	16	657,12	4,32	10513,95	69,16	3493,43	5028,68	16786,04
		НР - 72%; СП - 8%			434,46	2,06	6951,36	32,92		1243,41	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**5983441,90**	**159572,01**	**3531357,00**	**1685277,61**	**8282217,07**
		РАЗДЕЛ 2.Вентиялция и кондиционирование									
		Вентиляция. Блок А									
88	Прайс-лист	**Приточная установка П1**	компл	1	2111253,38	--	2111253,38	--		--	2111253,38
					--	--	--	--	2111253,38	--	
89	Прайс-лист	**Вытяжная установка В1**	компл	1	518462,06	--	518462,06	--		--	518462,06
					--	--	--	--	518462,06	--	
90	Прайс-лист	**Приточная установка П2**	компл	1	778556,90	--	778556,90	--		--	778556,90
					--	--	--	--	778556,90	--	
91	Прайс-лист	**Вытяжная установка В2**	компл	1	420638,70	--	420638,70	--		--	420638,70
					--	--	--	--	420638,70	--	
92	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Регулятор постоянного расхода воздуха механические PRM-K-160. SL-01**	шт	13	49670,36	--	645714,64	--	645714,64	--	697371,81
		СП - 8%			--	--	--	--		51657,17	
93	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Регулятор постоянного расхода воздуха механические PRM-K-200. SL-01**	шт	12	54746,68	--	656960,14	--	656960,14	--	709516,95
		СП - 8%			--	--	--	--		52556,81	
94	2305-0305-0201 РСНБ РК 2015	**Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм**	шт.	6	14637,00	--	87822,00	--	87822,00	--	94847,76
		СП - 8%			--	--	--	--		7025,76	
95	2305-0305-0202 РСНБ РК 2015	**Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм**	шт.	6	31078,00	--	186468,00	--	186468,00	--	201385,44
		СП - 8%			--	--	--	--		14917,44	
96	ТПРАЙС-ЛИСТ	**4АПН 450х450**	шт	2	11453,14	--	22906,29	--	22906,29	--	24738,79
		СП - 8%			--	--	--	--		1832,50	
97	ТПРАЙС-ЛИСТ	**АМР-150х150 со встроенным фильтром EU2**	шт	20	8196,43	--	163928,57	--	163928,57	--	177042,86
		СП - 8%			--	--	--	--		13114,29	

98	ТПРАЙС-ЛИСТ	АМН-200х200 со встроенным фильтром EU2	шт	8	8185,50	--	65484,00	--	65484,00	--	70722,72
		СП - 8%			--	--	--	--		5238,72	
99	2305-0306-0305 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 100 мм	шт.	1	2104,00	--	2104,00	--	2104,00	--	2272,32
		СП - 8%			--	--	--	--		168,32	
100	2305-0306-0303 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	1	1841,00	--	1841,00	--	1841,00	--	1988,28
		СП - 8%			--	--	--	--		147,28	
		ИЗДЕЛИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ФАСОННЫМИ ЧАСТЯМИ (ПЕРЕХОДЫ, ОТВОДЫ И Т.П.)									
101	ТПРАЙС-ЛИСТ	Огнезадерживающий клапан с электромеханическим приводом и возвратной пружиной , Е160, 200х200	шт	6	69877,29	--	419263,71	--	419263,71	--	452804,81
		СП - 8%			--	--	--	--		33541,10	
102	ТПРАЙС-ЛИСТ	Огнезадерживающий клапан с электромеханическим приводом и возвратной пружиной , Е160, 250х200	шт	10	69877,29	--	698772,86	--	698772,86	--	754674,69
		СП - 8%			--	--	--	--		55901,83	
103	ТПРАЙС-ЛИСТ	Огнезадерживающий клапан с электромеханическим приводом и возвратной пружиной , Е160, 300х200	шт	8	73541,09	--	588328,71	--	588328,71	--	635395,01
		СП - 8%			--	--	--	--		47066,30	
				Теплоснабжение, Блок А							
104	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2	2259,33	286,74	4518,65	573,48	140,76	2919,56	8033,27
		НР - 72%; СП - 8%			1902,20	125,27	3804,41	250,54		595,06	
		Состав работ: 1. Сверление отверстий для креплений, установка и заделка креплений 2. Установка воздухоотводчиков 3. Присоединение воздухосборников к трубопроводам на резьбе или сварке 4. Насадка и соединение фланцев на патрубки и концы труб									
105	ТПРАЙС-ЛИСТ	Воздухоотводчик автоматический с запорным вентилем д 15 мм	шт	2	5245,71	--	10491,43	--	10491,43	--	11330,74
		СП - 8%			--	--	--	--		839,31	
106	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	2047,29	82,44	8189,15	329,76	1191,47	4836,44	14067,64
		НР - 72%; СП - 8%			1666,98	12,34	6667,92	49,36		1042,05	
		Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках									

107	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Спускной вентиль с насадкой для шланга тип Ду20 мм**	шт	2	7131,80	--	14263,61	--	14263,61	--	15404,70
		СП - 8%			--	--	--	--		1141,09	
				Вентиляция. Блок Б							
108	Прайс-лист	**Приточная установка П3**	компл	1	2260289,35	--	2260289,35	--		--	2260289,35
					--	--	--	--	2260289,35	--	
109	Прайс-лист	**Вытяжная установка В3**	компл	1	528220,63	--	528220,63	--		--	528220,63
					--	--	--	--	528220,63	--	
110	1120-0101-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	92,6	7724,44	37,55	715282,79	3477,29	584525,60	92602,67	872516,29
		НР - 72%; СП - 8%			1374,51	14,42	127279,90	1334,91		64630,84	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
111	1120-0101-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	4	7549,72	33,78	30198,86	135,13	25926,68	3009,65	35865,19
		НР - 72%; СП - 8%			1034,26	10,75	4137,06	43,01		2656,68	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
112	1120-0101-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	3,2	7375,82	35,84	23602,61	114,68	20812,82	1952,73	27599,77
		НР - 72%; СП - 8%			835,97	11,57	2675,12	37,01		2044,43	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
113	1120-0501-0201 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, диаметр до 250 мм. Установка**	заслонка	15	2057,51	46,87	30862,68	703,08	5244,99	18078,45	52856,42
		НР - 72%; СП - 8%			1660,97	12,96	24914,61	194,35		3915,29	
		Состав работ: 1. Установка заслонок или клапанов с соединением фланцев на болтах и постановкой прокладок 2. Опробование работы заслонок или клапанов									
114	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Регулятор постоянного расхода воздуха механические PRM-K-100. SL-01**	шт	1	46555,71	--	46555,71	--	46555,71	--	50280,17
		СП - 8%			--	--	--	--		3724,46	

115	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Регулятор постоянного расхода воздуха механические PRM-K-125. SL-01**	шт	1	48260,57	--	48260,57	--	48260,57	--	52121,42
		СП - 8%			--	--	--	--		3860,85	
116	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Регулятор постоянного расхода воздуха механические PRM-K-160. SL-01**	шт	4	49670,36	--	198681,43	--	198681,43	--	214575,94
		СП - 8%			--	--	--	--		15894,51	
117	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Регулятор постоянного расхода воздуха механические PRM-K-200. SL-01**	шт	9	54746,68	--	492720,11	--	492720,11	--	532137,72
		СП - 8%			--	--	--	--		39417,61	
118	1120-0401-0110 РСНБ РК 2015	**Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам. Установка**	клапан	5	4638,16	66,91	23190,81	334,53	6007,87	12177,50	38197,77
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка клапанов с выверкой и закреплением 2. Проверка действия клапанов			3369,68	12,96	16848,40	64,78		2829,46	
119	2305-0305-0201 РСНБ РК 2015	**Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм**	шт.	2	14637,00	--	29274,00	--	29274,00	--	31615,92
		СП - 8%			--	--	--	--		2341,92	
120	2305-0305-0202 РСНБ РК 2015	**Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм**	шт.	3	31078,00	--	93234,00	--	93234,00	--	100692,72
		СП - 8%			--	--	--	--		7458,72	
121	1120-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка**	воздухораспределитель	45	1670,89	86,47	75190,22	3891,04	8293,20	45784,12	130652,28
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка воздухораспределителей с присоединением к воздуховодам			1400,13	12,96	63005,99	583,07		9677,95	
122	ТПРАЙС-ЛИСТ	**ДВС-100**	шт	1	1147,50	--	1147,50	--	1147,50	--	1239,30
		СП - 8%			--	--	--	--		91,80	
123	ТПРАЙС-ЛИСТ	**ДВС-125**	шт	1	1491,75	--	1491,75	--	1491,75	--	1611,09
		СП - 8%			--	--	--	--		119,34	
124	ТПРАЙС-ЛИСТ	**АМН-150х150 со встроенным фильтром EU2**	шт	32	8196,43	--	262285,71	--	262285,71	--	283268,57
		СП - 8%			--	--	--	--		20982,86	
125	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	2	1427,08	51,08	2854,16	102,17	248,84	1820,93	5049,10
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением			1251,58	12,96	2503,16	25,91		374,01	
126	2305-0306-0303 РСНБ РК 2015	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 100 мм**	шт.	2	1841,00	--	3682,00	--	3682,00	--	3976,56

		СП - 8%			--	--	--	--		294,56	
		ИЗДЕЛИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ФАСОННЫМИ ЧАСТЯМИ (ПЕРЕХОДЫ, ОТВОДЫ И Т.П.)									
127	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	0,218564	325692,45	83627,23	71184,64	18277,90	2237,05	37300,48	117163,94
		НР - 72%; СП - 8%			231830,00	5200,00	50669,69	1136,53		8678,81	
128	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Люльки, этажерки сушил и другие детали из сортовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,218564	103770,55	15115,93	22680,51	3303,80	1791,75	12772,93	38289,71
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка и крепление стальных конструкций 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов			80456,80	710,20	17584,96	155,22		2836,28	
129	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,218564	330462,00	--	72227,10	--	72227,10	--	78005,26
		СП - 8%			--	--	--	--		5778,17	
130	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	клапан	4	5498,34	83,60	21993,36	334,40	2512,50	13822,76	38681,41
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка клапанов с выверкой и закреплением 2. Установка блоков для регулирования работы клапана с протаскиванием троса через трубу в стене 3. Проверка действия клапанов			4786,61	12,96	19146,46	51,83		2865,29	
131	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Огнезадерживающий клапан с электромеханическим приводом и возвратной пружиной , Е160, 200х200**	шт	3	69877,29	--	209631,86	--	209631,86	--	226402,41
		СП - 8%			--	--	--	--		16770,55	
132	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Огнезадерживающий клапан с электромеханическим приводом и возвратной пружиной , Е160, 300х200**	шт	1	73541,09	--	73541,09	--	73541,09	--	79424,38
		СП - 8%			--	--	--	--		5883,29	
				Теплоснабжение. Блок Б							
133	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Кран шаровый муфтовый Х1666 из нержавеющей стали Ду40 мм**	шт	6	8360,36	--	50162,14	--	50162,14	--	54175,11
		СП - 8%			--	--	--	--		4012,97	
134	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	4	2047,29	82,44	8189,15	329,76	1191,47	4836,44	14067,64
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках			1666,98	12,34	6667,92	49,36		1042,05	
135	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Спускной вентиль с насадкой для шланга тип Ду20 мм**	шт	2	7131,80	--	14263,61	--	14263,61	--	15404,70

		СП - 8%			--	--	--	--		1141,09	
136	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках	шт.	1	2073,38 1666,98	108,53 24,68	2073,38 1666,98	108,53 24,68	297,87	1218,00 263,31	3554,68
				Вентиляция. Блок Г							
137	Прайс-лист	**Приточная установка П4**	компл	1	5716900,04 --	-- --	5716900,04 --	-- --	5716900,04	-- --	5716900,00
138	Прайс-лист	**Вытяжная установка В4**	компл	1	923564,75 --	-- --	923564,75 --	-- --	923564,75	-- --	923564,75
139	Прайс-лист	**Приточная установка П5**	компл	1	1722566,76 --	-- --	1722566,76 --	-- --	1722566,76	-- --	1722566,76
140	Прайс-лист	**Вытяжная установка В5**	компл	1	460919,01 --	-- --	460919,01 --	-- --	460919,01	-- --	460919,01
141	Прайс-лист	**Приточная установка П6**	компл	1	1974300,86 --	-- --	1974300,86 --	-- --	1974300,86	-- --	1974300,86
142	Прайс-лист	**Вытяжная установка В6**	компл	1	460919,01 --	-- --	460919,01 --	-- --	460919,01	-- --	460919,01
143	Прайс-лист	**Приточная установка П7**	компл	1	2022637,41 --	-- --	2022637,41 --	-- --	2022637,41	-- --	2022637,41
144	Прайс-лист	**Вытяжная установка В7**	компл	1	517919,91 --	-- --	517919,91 --	-- --	517919,91	-- --	517919,91
145	Прайс-лист	**Приточная установка П8**	компл	1	1806851,00 --	-- --	1806851,00 --	-- --	1806851,00	-- --	1806851,00
146	Прайс-лист	**Вытяжная установка В8**	компл	1	460919,01 --	-- --	460919,01 --	-- --	460919,01	-- --	460919,01
147	1120-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок	м2 поверхности воздуховодов	35	4755,20 1735,04	50,77 19,73	166432,17 60726,43	1776,79 690,44	103928,94	44220,15 16852,19	227504,51
148	1120-0501-0201 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, диаметр до 250 мм. Установка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ:	заслонка	13	2057,51 1660,97	46,87 12,96	26747,65 21592,66	609,34 168,44	4545,66	15667,99 3393,25	45808,90

		1. Установка заслонок или клапанов с соединением фланцев на болтах и постановкой прокладок 2. Опробование работы заслонок или клапанов									
149	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Регулятор постоянного расхода воздуха механические PRM-K-125. SL-01**	шт	13	48260,57	--	627387,43	--	627387,43	--	677578,42
		СП - 8%			--	--	--	--		50190,99	
150	1120-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка**	воздухораспределитель	33	1670,89	86,47	55139,49	2853,43	6081,68	33575,02	95811,67
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка воздухораспределителей с присоединением к воздуховодам			1400,13	12,96	46204,39	427,58		7097,16	
151	ТПРАЙС-ЛИСТ	**4АПН 450х450**	шт	6	11453,14	--	68718,86	--	68718,86	--	74216,37
		СП - 8%			--	--	--	--		5497,51	
152	ТПРАЙС-ЛИСТ	**АМР-150х150 со встроенным фильтром EU2**	шт	146	8196,43	--	1196678,57	--	1196678,57	--	1292412,86
		СП - 8%			--	--	--	--		95734,29	
153	ТПРАЙС-ЛИСТ	**АМН-300х200 со встроенным фильтром EU2**	шт	16	8524,29	--	136388,57	--	136388,57	--	147299,66
		СП - 8%			--	--	--	--		10911,09	
154	2305-0306-0305 РСНБ РК 2015	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 100 мм**	шт.	1	2104,00	--	2104,00	--	2104,00	--	2272,32
		СП - 8%			--	--	--	--		168,32	
155	2305-0306-0303 РСНБ РК 2015	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 100 мм**	шт.	4	1841,00	--	7364,00	--	7364,00	--	7953,12
		СП - 8%			--	--	--	--		589,12	
156	2305-0306-0307 РСНБ РК 2015	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 400 мм х 200 мм**	шт.	1	3155,00	--	3155,00	--	3155,00	--	3407,40
		СП - 8%			--	--	--	--		252,40	
		ИЗДЕЛИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ФАСОННЫМИ ЧАСТЯМИ (ПЕРЕХОДЫ, ОТВОДЫ И Т.П.)									
157	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,218564	330462,00	--	72227,10	--	72227,10	--	78005,26
		СП - 8%			--	--	--	--		5778,17	
158	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	клапан	19	5498,34	83,60	104468,45	1588,42	11934,36	65658,13	183736,71
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка клапанов с выверкой и закреплением 2. Установка блоков для регулирования работы клапана с протаскиванием троса через трубу в стене 3. Проверка действия клапанов			4786,61	12,96	90945,67	246,18		13610,13	

159	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	23,1	341,00	--	7877,10	--	7877,10	--	8507,27
		СП - 8%			--	--	--	--		630,17	
160	2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	17,6	385,00	--	6776,00	--	6776,00	--	7318,08
		СП - 8%			--	--	--	--		542,08	
161	2111-0403-0217 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	79,2	521,00	--	41263,20	--	41263,20	--	44564,26
		СП - 8%			--	--	--	--		3301,06	
162	2111-0403-0221 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	17,6	701,00	--	12337,60	--	12337,60	--	13324,61
		СП - 8%			--	--	--	--		987,01	
163	ТПРАЙС-ЛИСТ	Воздухоотводчик автоматический с запорным вентилем д 15 мм	шт	4	5245,71	--	20982,86	--	20982,86	--	22661,49
		СП - 8%			--	--	--	--		1678,63	
164	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый муфтовый Х1666 из нержавеющей стали Ду32 мм	шт	6	4316,79	--	25900,71	--	25900,71	--	27972,77
		СП - 8%			--	--	--	--		2072,06	
165	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый муфтовый Х1666 из нержавеющей стали Ду40 мм	шт	2	8360,36	--	16720,71	--	16720,71	--	18058,37
		СП - 8%			--	--	--	--		1337,66	
166	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый муфтовый Х1666 из нержавеющей стали Ду50 мм	шт	2	9507,86	--	19015,71	--	19015,71	--	20536,97
		СП - 8%			--	--	--	--		1521,26	
167	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый муфтовый Х1666 из нержавеющей стали Ду65 мм	шт	2	10436,79	--	20873,57	--	20873,57	--	22543,46
		СП - 8%			--	--	--	--		1669,89	
168	2304-1009-0904 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MNF, с измерительными ниппелями, фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	3	75726,00	--	227178,00	--	227178,00	--	245352,24
		СП - 8%			--	--	--	--		18174,24	

169	2304-1009-0905 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный ручной MNF2, с измерительными ниппелями, фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	88554,00	--	88554,00	--	88554,00	--	95638,32
		СП - 8%			--	--	--	--		7084,32	
170	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	1	3730,39	260,43	3730,39	260,43	521,56	2162,19	6363,99
		НР - 72%; СП - 8%			2948,40	54,64	2948,40	54,64		471,41	
		Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках									
171	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Спускной вентиль с насадкой для шланга тип Ду20 мм**	шт	7	7131,80	--	49922,63	--	49922,63	--	53916,43
		СП - 8%			--	--	--	--		3993,81	
				Вентиляция. Блок Д							
172	Прайс-лист	**Приточная установка П10**	компл	1	4269117,48	--	4269117,48	--		--	4269117,48
					--	--	--	--	4269117,48	--	
173	Прайс-лист	**Вытяжная установка В10**	компл	1	928743,12	--	928743,12	--		--	928743,12
					--	--	--	--	928743,12	--	
174	Прайс-лист	**Приточная установка П11**	компл	1	1806851,00	--	1806851,00	--		--	1806851,00
					--	--	--	--	1806851,00	--	
175	Прайс-лист	**Вытяжная установка В11**	компл	1	460919,01	--	460919,01	--		--	460919,01
					--	--	--	--	460919,01	--	
176	Прайс-лист	**Приточная установка П12**	компл	1	2910526,46	--	2910526,46	--		--	2910526,46
					--	--	--	--	2910526,46	--	
177	Прайс-лист	**Вытяжная установка В12**	компл	1	711231,79	--	711231,79	--		--	711231,79
					--	--	--	--	711231,79	--	
178	Прайс-лист	**Приточная установка П13**	компл	1	1538125,25	--	1538125,25	--		--	1538125,25
					--	--	--	--	1538125,25	--	
179	Прайс-лист	**Вытяжная установка В13**	компл	1	165723,13	--	165723,13	--		--	165723,13
					--	--	--	--	165723,13	--	
180	2111-0406-4402 РСНБ РК 2015	**Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°С до +130°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77**	м2	6,3	20280,00	--	127764,00	--	127764,00	--	137985,12
		СП - 8%			--	--	--	--		10221,12	
181	1120-0501-0201 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, диаметр до 250 мм. Установка**	заслонка	99	2057,51	46,87	203693,67	4640,33	34616,91	119317,80	348852,39
		НР - 72%; СП - 8%			1660,97	12,96	164436,43	1282,74		25840,92	

		Состав работ: 1. Установка заслонок или клапанов с соединением фланцев на болтах и постановкой прокладок 2. Опробование работы заслонок или клапанов									
182	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Регулятор постоянного расхода воздуха механические PRM-K-125. SL-01**	шт	55	48260,57	--	2654331,43	--	2654331,43	--	2866677,94
		СП - 8%			--	--	--	--		212346,51	
183	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Регулятор постоянного расхода воздуха механические PRM-K-160. SL-01**	шт	42	49670,36	--	2086155,00	--	2086155,00	--	2253047,40
		СП - 8%			--	--	--	--		166892,40	
184	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Регулятор постоянного расхода воздуха механические PRM-K-200. SL-01**	шт	2	54746,68	--	109493,36	--	109493,36	--	118252,83
		СП - 8%			--	--	--	--		8759,47	
185	1120-0401-0110 РСНБ РК 2015	**Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам. Установка**	клапан	60	4638,16	66,91	278289,66	4014,36	72094,44	146129,96	458373,19
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка клапанов с выверкой и закреплением 2. Проверка действия клапанов			3369,68	12,96	202180,86	777,42		33953,57	
186	2305-0305-0201 РСНБ РК 2015	**Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм**	шт.	2	14637,00	--	29274,00	--	29274,00	--	31615,92
		СП - 8%			--	--	--	--		2341,92	
187	2305-0305-0202 РСНБ РК 2015	**Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм**	шт.	41	31078,00	--	1274198,00	--	1274198,00	--	1376133,84
		СП - 8%			--	--	--	--		101935,84	
188	2305-0305-0102 РСНБ РК 2015	**Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, до DN 400**	шт.	17	6232,00	--	105944,00	--	105944,00	--	114419,52
		СП - 8%			--	--	--	--		8475,52	
189	1120-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка**	воздухораспределитель	253	1670,89	86,47	422736,12	21876,28	46626,19	257408,47	734556,16
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка воздухораспределителей с присоединением к воздуховодам			1400,13	12,96	354233,65	3278,12		54411,57	
190	ТПРАЙС-ЛИСТ	**АМН-300х200 со встроенным фильтром EU2**	шт	26	8185,50	--	212823,00	--	212823,00	--	229848,84
		СП - 8%			--	--	--	--		17025,84	
191	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	2	1427,08	51,08	2854,16	102,17	248,82	1820,93	5049,10
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением			1251,58	12,96	2503,16	25,91		374,01	

192	2305-0306-0319 РСНБ РК 2015	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 150 мм**	шт.	1	2104,00	--	2104,00	--	2104,00	--	2272,32
		СП - 8%			--	--	--	--		168,32	
193	2305-0306-0307 РСНБ РК 2015	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 400 мм х 2 00 мм**	шт.	1	3155,00	--	3155,00	--	3155,00	--	3407,40
		СП - 8%			--	--	--	--		252,40	
		ИЗДЕЛИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ФАСОННЫМИ ЧАСТЯМИ (ПЕРЕХОДЫ, ОТВОДЫ И Т.П.)									
194	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	1,09282	325692,45	83627,23	355923,22	91389,51	11185,25	186502,41	585819,68
		НР - 72%; СП - 8%			231830,00	5200,00	253348,46	5682,66		43394,05	
195	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Люльки, этажерки сушил и другие детали из сортовой стали. Монтаж**	т конструкций	1,09282	103770,55	15115,93	113402,53	16518,99	8958,74	63864,66	191448,57
		НР - 72%; СП - 8%			80456,80	710,20	87924,80	776,12		14181,38	
		Состав работ: 1. Установка и крепление стальных конструкций 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
196	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	т	1,09282	330462,00	--	361135,48	--	361135,48	--	390026,32
		СП - 8%			--	--	--	--		28890,84	
				Теплоснабжение. Блок Д.							
197	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	м	7,7	306,00	--	2356,20	--	2356,20	--	2544,70
		СП - 8%			--	--	--	--		188,50	
198	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	м	7,7	341,00	--	2625,70	--	2625,70	--	2835,76
		СП - 8%			--	--	--	--		210,06	
199	2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77**	м	14,3	385,00	--	5505,50	--	5505,50	--	5945,94
		СП - 8%			--	--	--	--		440,44	

200	2111-0403-0217 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77**	м	49,5	521,00	--	25789,50	--	25789,50	--	27852,66
		СП - 8%			--	--	--	--		2063,16	
201	2111-0403-0221 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77**	м	13,2	701,00	--	9253,20	--	9253,20	--	9993,46
		СП - 8%			--	--	--	--		740,26	
202	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Воздухоотводчики. Установка**	шт.	2	2259,33	286,74	4518,65	573,48	140,76	2919,56	8033,27
		НР - 72%; СП - 8%			1902,20	125,27	3804,41	250,54		595,06	
		Состав работ: 1. Сверление отверстий для креплений, установка и заделка креплений 2. Установка воздухоотводчиков 3. Присоединение воздухосборников к трубопроводам на резьбе или сварке 4. Насадка и соединение фланцев на патрубки и концы труб									
203	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Воздухоотводчик автоматический с запорным вентилем д 15 мм**	шт	6	5245,71	--	31474,29	--	31474,29	--	33992,23
		СП - 8%			--	--	--	--		2517,94	
204	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Кран шаровый муфтовый Х1666 из нержавеющей стали Ду25 мм**	шт	2	2622,86	--	5245,71	--	5245,71	--	5665,37
		СП - 8%			--	--	--	--		419,66	
205	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Кран шаровый муфтовый Х1666 из нержавеющей стали Ду32 мм**	шт	2	4316,79	--	8633,57	--	8633,57	--	9324,26
		СП - 8%			--	--	--	--		690,69	
206	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Кран шаровый муфтовый Х1666 из нержавеющей стали Ду50 мм**	шт	4	9507,86	--	38031,43	--	38031,43	--	41073,94
		СП - 8%			--	--	--	--		3042,51	
207	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Спускной вентиль с насадкой для шланга тип Ду20 мм**	шт	2	7131,80	--	14263,61	--	14263,61	--	15404,70
		СП - 8%			--	--	--	--		1141,09	
208	Прайс-лист	**Оборудование диспетчеризации**	компл	12	646863,17	--	7762358,06	--		--	7762358,06
					--	--	--	--	7762358,06	--	
209	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Расходные материалы**	компл	13	32785,71	--	426214,29	--	426214,29	--	460311,43
		СП - 8%			--	--	--	--		34097,14	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				61365164,69	178219,06	16310009,63	1192380,00	64103067,09
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								72385284
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3930935**				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**337791**			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**65812**			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**19841367**		
	- Оборудование, инвентарь	Тенге						**43238514**		
	- Накладные расходы	Тенге							**2877658**	
	- Сметная прибыль	Тенге							**2159020**	
	Итого по акту выполненных работ	Тенге			72 385 284					
	Строительно-монтажные работы				29 146 770					
	Оборудование				43 238 514					
	Временные здания и сооружения (1,2%)	Тенге			349 761					
	Итого	Тенге			29 496 531					
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (1,35%)	Тенге			398 203					
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге			879 502					
	Итого	Тенге			30 774 237					
	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге			572 341					
	Итого	Тенге			31 346 577					
	Сметная стоимость в текущих ценах на 2020 год-100%, К=1,049901	Тенге			78 307 641					
	Итого с понижающим коэффициентом к=0,899999999135508	Тенге			70 476 876					
	Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге			8 457 225					
	ВСЕГО стоимость в текущих ценах с учетом НДС	Тенге			**78 934 102**					

ЗАКАЗЧИК:

КГП на ПХВ "Областной перинатальный центр" управления здравоохранения Кызылординской области"

Главный врач _____ **Ким О.В.**

Начальник по хоз.части _____ **Балляков Н.М.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО " АДС САПА"

Директор _____ **Садыкова Д.Б.**

_____ **Ишангалиев Т.У.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Проект-Сервис"

Директор _____ **Амруллин М.**

_____ **Боранов С.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Bolashak INTERNATIONAL DEVELOPMENT(Болашак ИНТЕРНЕЙШНАЛ ДЭВЛОПМЕНТ)"

Заместитель директора по производству

_____ **Абдрахманов А.С.**