Справка КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Авторемстрой ЛТД"
Наименование строительства и его адрес:
Наименование объекта: Строительство детского сада для детей с нарушением речи на 280 мест в городе Кокшетау Акмолинской области (без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		136	14.09.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за ноябрь 2020 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство детского сада для детей с нарушением речи на 280 мест в городе Кокшетау Акмолинской области (без наружных инженерных сетей)	**38 550 733**	**34 420 297**							**4 130 436**	**38 550 733**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Садвакасов Р.К.**

И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства г. Кокшетау"

ПОДРЯДЧИК: _____ **Ералиев С.А.**

Директор ТОО "Авторестрой ЛТД

Технадзор ТОО "Астанаинжиниринг" _____ **Елеукулов Д.Ж.**

1

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Авторемстрой ЛТД"
Наименование объекта: Строительсто детского сада для детей с нарушением речи на 280 мест в городе Кокшетау Акмолинской области (без наружных инженерных сетей)
Договор № 136 от 14.09.2020 г.

Акт № 1
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2020 г. от 30.11.2020 г.

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Смета 2-1-1									
	Раздел 1 Подземная часть, земляные работы									
1	11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	454,37	176,66	166,73	80271	75755	15261	0,01419	6,44751
		м3 грунта		9,82	47,02	4460	21363	59,1	0,04106	18,65643
2	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; кмат1=1,1; ктрр2=1,2;	198,11	2654,69	–	525921	–	310819	3,5712	707,49043
		м3 грунта		2654,69	–	525920	–	59,1	–	–
3	41-020102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	863,303	140,72		121484				
		т								
4	11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	19,811	876,33	–	17361	–	10260	1,21	23,97131
		м3 грунта		876,33	–	17361	–	59,1	–	–

5	11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	178,299	15,51	15,51	2766	2766	522	–	–
		м3 грунта		–	4,96	–	884	59,1	0,00433	0,77203
6	11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	178,299	143,06	60,82	25508	10844	11477	0,129	23,00057
		м3 уплотненного грунта		82,24	26,67	14664	4756	59,1	0,03125	5,57184
7	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	454,37	15,48	13,09	7035	5947	1745	0,00332	1,50851
		м3 грунта		2,3	4,2	1043	1909	59,1	0,00369	1,67663
	Раздел 2 Фундаменты и сваи									
9	21-041204-9903	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92	4858	3727,82		18109750				
		м								
10	29-000001-0001(п.	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона на водонепроницаемость до 6 К=1,03	457,4848	164,47		75243				
		м3								
11	29-000001-0001(п.	Надбавка к сметной стоимости свай на сульфатостойкость К=1,03	457,4848	270		123521				
		м3								
16	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	5,093	197519,15		1005965				
		т								
17	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	6,8903	193041,47		1330114				
		т								
22	21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	131,685	27174,99		3578539				
		м3								
23	21-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	62,466	20836,6		1301579				
		м3								
24	21-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	196,309	21071,58		4136541				

м3

Всего прямые затраты	**30 441 698**	**762**
		27
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	563 448	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	95 312	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	28 912	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	29 661 353	
- перевозка грузов, тенге	121 484	
Накладные расходы I уровня, тенге	350 084	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	30 791 682	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	1 305 567	
Итого, тенге	32 097 249	
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 567 780	
Всего	**34 665 029**	
Временные здания и сооружения (1,5 %)	519 975	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,772 %)	975 328	
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**36 160 332**	
в текущих и прогнозных ценах 2018 г. (Иинф = 1,060)	**38 329 952**	
Итого с понижающим коэффициентом	**34 420 297**	
НДС (12 %)	4 130 436	
Всего по акту с учетом НДС	**38 550 733**	

Заказчик _____ **Садвакасов Р.К.**
И.о.руководителя ГУ "Отдел строительства г. Кокшетау"

Подрядчик _____ **Ералиев С.А.**
Директор ТОО "Авторемстрой-ПТД"

Заведующая сектором строительства
ГУ "Отдел Строительства г. Кокшетау" _____ **Естаупова А.Т.**

Технадзор ТОО "Астанаинжиниринг" _____ **Елеукулов Д.Ж.**

Елеукулов Дулат Жаркынбекович
ИИН 640515350583
ЭКСПЕРТ по
Техническому надзору 1 категории