форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"

Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервисKZ"

Технадзор: ТОО "Орда Құрылыс Инжиниринг"

Наименование объекта: Строительство водопроводных сетей в населенном пункте Зангар, Казыгуртского района, ЮКО

Основание: Договор №201 от 07.10.2019 г., доп. соглашение №201/02 от 31.03.2020 г.

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ за Июнь месяц 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
				Стоимость монтажных работ в текущем уровне цен 2018г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2017г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство водопроводных сетей в населенном пункте Зангар, Казыгуртского района, ЮКО	68 485 045	42 500 000	37 946 429	-	-	-	-	-	-	4 553 571	42 500 000
Итого к оплате	68 485 045	42 500 000	37 946 429							4 553 571	42 500 000

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"

Куралбаев Б.Т.

Технадзор:

Директор ТОО "Орда Құрылыс Инжиниринг"

Еламан А.Ә.

Подрядчик:

Директор ТОО "СтройЖолСервисKZ"

Каримбаев О.К.

Наименование стройки - Строительство водопроводных сетей в населенном пункте Зангар, Казыгуртского района, ЮКО

Форма №2

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ИЮНЬ 2020 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Орда Құрылыс Инжиниринг"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройЖолСервис Kz"
Основание: Договор №201 от 07.10.2019 г., доп. соглашение №201/02 от 31.03.2020 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2-1 на Внутрипоселковые водопроводные сети										
		Земляные работы								
1	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.23 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06								
		м3 грунта	8936,028	97,30	89,40	869476	798881	243775	0,01	171
		Накладные расходы -		7,90	30,15	70595	269421	59,1	0,03	395
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,28*		*243775*				
		Сметная стоимость		*9,97*		*89092*				
						1202343				
2	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2								
		м3 грунта	276,372	1364,90	--	377220	--	246941	1,85	851
		Накладные расходы -		1364,90	--	377220	--	59,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*893,52*		*246941*				
		Сметная стоимость		*180,67*		*49932*				
						674093				
3	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /под колодцы/								
		м3 грунта	92,124	1137,41	--	104783	--	68595	1,54	236
		Накладные расходы -		1137,41	--	104783	--	59,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*744,60*		*68595*				
		Сметная стоимость		*150,56*		*13870*				
						187248				
4	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1								
		м3 грунта	2056,2	594,22	--	1221835	--	799882	0,89	3033
		Накладные расходы -		594,22	--	1221835	--	59,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*389,00*		*799882*				
		Сметная стоимость		*78,66*		*161741*				
						2183458				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерам[illegible]цностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1								
		м3 грунта	6168,6	18,95	18,95	116895	116895	30288	--	--
		Накладные расходы -		--	6,75	--	41638	59,1	0,01	71
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,91*		*30288*				
		Сметная стоимость		*1,91*		*11782*				
6	Е11-010104-0407 11-010104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1				*158965*				
		м3 грунта	6168,6	10,61	10,61	65449	65449	16902	--	--
		Накладные расходы -		--	3,78	--	23317	59,1	--	40
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,75*		*16902*				
		Сметная стоимость		*1,07*		*6600*				
7	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками				*88951*				
		м3 уплотненного грунта	6168,6	119,35	50,94	736222	314228	373262	0,11	1110
		Накладные расходы -		68,41	22,26	421994	137313	59,1	0,03	270
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,51*		*373262*				
		Сметная стоимость		*14,39*		*88766*				
8	Е11-010107-1301 11-010107-1301 РСНБ РК 2015	/+ разравнивание лишнего грунта/ Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1				*1198251*				
		м3 грунта	341,4	30,32	30,32	10351	10351	2526	--	--
		Накладные расходы -		--	10,06	--	3434	59,1	0,01	6
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,40*		*2526*				
		Сметная стоимость		*3,02*		*1031*				
9	Е11-010107-1310 11-010107-1310 РСНБ РК 2015	/+ разравнивание лишнего грунта/ Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1				*13909*				
		м3 грунта	341,4	26,37	26,37	9003	9003	2195	--	--
		Накладные расходы -		--	8,75	--	2987	59,1	0,01	5
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,43*		*2195*				
		Сметная стоимость		*2,62*		*894*				
		Прокладка труб				*12092*				
10	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы								
		м3	762,34037	4480,59	118,78	3415735	90551	512613	1,02	843
		Накладные расходы -		733,97	29,69	559535	22634	62,1	0,04	29
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*672,42*		*512613*				
		Сметная стоимость		*412,24*		*314267*				
11	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм /110 мм/. Укладка				*4242615*				
		км трубопровода	0,088	224078,24	61791,43	19719	5438	10979	194,00	17
		Накладные расходы -		158891,82	20413,31	13982	1796	62,1	26,83	2
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124765,56*		*10979*				
		Сметная стоимость		*27907,50*		*2456*				
						33154				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диа 100 мм /90 мм/. Укладка								
		км трубопровода	0,2035	224078,24	61791,43	45600	12575	25390	194,00	175
		Накладные расходы -		158891,82	20413,31	32334	4154	62,1	26,83	24
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124765,56*		*25390*				
		Сметная стоимость		*27907,50*		*5679*				
13	Е11-220501-0102 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм /75 мм/. Укладка				*76669*				
		км трубопровода	4,139	196647,86	48527,34	813925	200855	467103	179,00	884
		Накладные расходы -		146606,37	15954,25	606804	66035	62,1	21,05	104
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112854,07*		*467103*				
		Сметная стоимость		*24760,15*		*102482*				
15	Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка				*1383511*				
		км трубопровода	4,477	185652,98	43009,61	831168	192554	483814	173,00	948
		Накладные расходы -		141692,19	14136,41	634356	63289	62,1	18,65	102
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108066,47*		*483814*				
		Сметная стоимость		*23497,56*		*105199*				
		Футляры				*1420181*				
24	Е11-220501-0107 11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм /футляр/. Укладка								
		км трубопровода	0,111	391240,49	129246,10	43428	14346	22012	296,00	33
		Накладные расходы -		239620,88	43194,11	26598	4795	62,1	56,49	6
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*198302,86*		*22012*				
		Сметная стоимость		*47163,47*		*5235*				
25	Е11-220501-0108 11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм /футляр/. Укладка				*70675*				
		км трубопровода	0,125	424075,49	144451,61	53009	18056	26040	306,00	38
		Накладные расходы -		247716,18	48571,56	30965	6071	62,1	63,40	8
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*208317,49*		*26040*				
		Сметная стоимость		*50591,44*		*6324*				
30	Е11-221401-0301 11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр				*85373*				
		м трубы, уложенной в футляре	236	871,07	13,16	205572	3106	117552	0,84	199
		Накладные расходы -		715,86	1,44	168942	340	62,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*498,10*		*117552*				
		Сметная стоимость		*109,53*		*25850*				
		Фасонные части ПЭ				*348974*				
31	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, втулки. Установка								
			111	851,58	520,37	94525	57761	39719	0,41	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		331,21	170	36764	18882	62,1	0,23	25
		Накладные расходы -		*357,83*		*39719*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,75*		*10740*				
		Сметная стоимость				*144984*				
32	С123-020302-2409 23-020302-2409 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	1851,93	--	14815	--	593	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*74,08*		*593*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,08*		*1233*				
		Сметная стоимость				*16640*				
33	С123-020302-2408 23-020302-2408 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	1608,98	--	19308	--	772	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*64,36*		*772*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*133,87*		*1606*				
		Сметная стоимость				*21687*				
34	С123-020302-2406 23-020302-2406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	858,01	--	858	--	34	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,32*		*34*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,39*		*71*				
		Сметная стоимость				*964*				
35	С123-020302-8011 23-020302-8011 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1093,15	--	1093	--	44	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*43,73*		*44*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*90,95*		*91*				
		Сметная стоимость				*1228*				
36	С123-020302-8010 23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	911,47	--	4557	--	182	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*36,46*		*182*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,83*		*379*				
		Сметная стоимость				*5118*				
37	С123-020302-8009 23-020302-8009 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	10	683,81	--	6838	--	274	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,35*		*274*				
		Сметная стоимость		*56,89*		*569*				
38	С123-020302-8008 23-020302-8008 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				*7680*				
		шт.	66	633,70	--	41824	--	1673	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,35*		*1673*				
		Сметная стоимость		*52,72*		*3480*				
39	С123-020302-8006 23-020302-8006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				*46977*				
		шт.	8	613,15	--	4905	--	196	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,53*		*196*				
		Сметная стоимость		*51,01*		*408*				
40	Е11-220501-0107 11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм /гильзы/. Укладка				*5509*				
		км трубопровода	0,0003	391240,49	129246,10	117	39	59	296,00	--
		Накладные расходы -		239620,88	43194,11	72	13	62,1	56,49	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*198302,86*		*59*				
		Сметная стоимость		*47163,47*		*14*				
41	Е11-220501-0106 11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм /гильзы/. Укладка				*191*				
		км трубопровода	0,0243	360938,61	115106,93	8771	2797	4582	286,00	7
		Накладные расходы -		231525,58	38051,81	5626	925	62,1	49,89	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188541,41*		*4582*				
		Сметная стоимость		*43958,40*		*1068*				
						14421				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е11-220501-0105 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диам 150 мм /гильзы/. Укладка								
		км трубопровода	0,0024	296793,08	87943,67	712	211	384	247,00	1
				199953,91	29176,53	480	70	62,1	38,24	--
		Накладные расходы -		*159853,32*		*384*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36531,71*		*88*				
		Сметная стоимость				*1183*				
43	С123-010501-0810 23-010501-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 225х5,5 питьевая ГОСТ 18599-2001								
		м	0,3	2283,24	--	685	--	27	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*91,33*		*27*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*189,97*		*57*				
		Сметная стоимость				*769*				
44	С123-010501-0809 23-010501-0809 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 200х4,9 питьевая ГОСТ 18599-2001								
		м	4,5	1805,14	--	8123	--	325	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72,21*		*325*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,19*		*676*				
		Сметная стоимость				*9124*				
45	С123-010501-0808 23-010501-0808 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 180х4,4 питьевая ГОСТ 18599-2001								
		м	19,8	1464,37	--	28995	--	1160	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*58,57*		*1160*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,84*		*2412*				
		Сметная стоимость				*32567*				
46	С123-010501-0807 23-010501-0807 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 160х4 питьевая ГОСТ 18599-2001								
		м	2,4	1178,78	--	2829	--	113	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*47,15*		*113*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,07*		*235*				
		Сметная стоимость				*3178*				
		Фасонные части Ст								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметр[illegible]0-250 мм /тройники/. Установка								
		т фасонных частей	0,0347	939392,32	292194,45	32597	10139	10207	312,70	11
		Накладные расходы -		305429,73	91825,93	10598	3186	62,1	94,30	3
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*294139,29*		*10207*				
		Сметная стоимость		*98682,53*		*3424*				
48	С123-020101-0611 23-020101-0611 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, /Д80/ наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)								
		шт.	1	1548,81	--	1549	--	62	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,95*		*62*				
		Сметная стоимость		*128,86*		*129*				
49	С123-020101-0728 23-020101-0728 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, /Д100-80/ наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)								
		шт.	1	3562,29	--	3562	--	142	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142,49*		*142*				
		Сметная стоимость		*296,38*		*296*				
50	С123-020101-0714 23-020101-0714 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, /Д65-50/ наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)								
		шт.	7	1412,24	--	9886	--	395	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,49*		*395*				
		Сметная стоимость		*117,50*		*822*				
51	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /тройники с пожарной подставкой, крестовина с пожарной подставкой, пожарная подставка/. Установка /изготовить по месту из труб/								
		фасонных частей	0,13293	615369,94	292194,45	81801	38841	37377	312,70	42
		Накладные расходы -		305429,73	91825,93	40601	12206	62,1	94,30	13
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*281178,39*		*37377*				
		Сметная стоимость		*71723,87*		*9534*				
						128712				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	С123-010201-0186 23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80								
		м	1,6	2263,24	--	3621	--	145	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*90,53*		*145*				
		Сметная стоимость		*188,30*		*301*				
53	С123-010201-0171 23-010201-0171 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80				*4067*				
		м	2,6	1898,14	--	4935	--	197	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,93*		*197*				
		Сметная стоимость		*157,93*		*411*				
54	С123-010201-0160 23-010201-0160 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80				*5543*				
		м	4,6	1380,88	--	6352	--	254	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,24*		*254*				
		Сметная стоимость		*114,89*		*528*				
55	С123-010201-0145 23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80				*7135*				
		м	0,3	1019,13	--	306	--	12	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,77*		*12*				
		Сметная стоимость		*84,79*		*25*				
56	С123-010201-0209 23-010201-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80				*344*				
		м	5,25	2829,35	--	14854	--	594	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,17*		*594*				
		Сметная стоимость		*235,40*		*1236*				
						16684				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметр 0-250 мм /отвод, переход/. Установка								
		т фасонных частей	0,0199	939392,32	292194,45	18694	5815	5853	312,70	6
		Накладные расходы -		305429,73	91825,93	6078	1827	62,1	94,30	2
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*294139,29*		*5853*				
		Сметная стоимость		*98682,53*		*1964*				
58	С123-020101-0164 23-020101-0164 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)				*26511*				
		шт.	1	509,19	--	509	--	20	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,37*		*20*				
		Сметная стоимость		*42,36*		*42*				
59	С123-020101-1046 23-020101-1046 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 89 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)				*572*				
		шт.	2	1139,57	--	2279	--	91	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,58*		*91*				
		Сметная стоимость		*94,81*		*190*				
60	С123-020101-1035 23-020101-1035 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)				*2560*				
		шт.	4	483,35	--	1933	--	77	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,33*		*77*				
		Сметная стоимость		*40,21*		*161*				
61	С123-020101-1038 23-020101-1038 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)				*2171*				
		шт.	3	556,24	--	1669	--	67	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,25*		*67*				
		Сметная стоимость		*46,28*		*139*				
						1875				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	С123-020101-1032 23-020101-1032 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) шт.	2	638,14	--	1276	--	51	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,53*		*51*				
		Сметная стоимость		*53,09*		*106*				
						1433				
63	С123-020101-1028 23-020101-1028 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 76 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) шт.	1	437,57	--	438	--	18	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,50*		*18*				
		Сметная стоимость		*36,41*		*36*				
						492				
		Фланцы								
64	Е11-221201-0104 11-221201-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка фланец	27	839,85	76,27	22676	2059	13000	0,71	19
		Накладные расходы -		693,49	--	18724	--	62,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*481,48*		*13000*				
		Сметная стоимость		*105,71*		*2854*				
						38530				
66	Е11-221201-0103 11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка фланец	18	712,77	68,64	12830	1236	7326	0,60	11
		Накладные расходы -		586,05	--	10549	--	62,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*407,01*		*7326*				
		Сметная стоимость		*89,58*		*1612*				
						21769				
68	Е11-221201-0102 11-221201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка фланец	14	544,84	51,48	7628	721	4368	0,46	6
		Накладные расходы -		449,31	--	6290	--	62,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*311,97*		*4368*				
		Сметная стоимость		*68,55*		*960*				
						12955				
70	Е11-221201-0102 11-221201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка фланец	69	544,84	51,48	37594	3552	21526	0,46	32
		Накладные расходы -		449,31	--	31002	--	62,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*311,97*		*21526*				
		Сметная стоимость		*68,55*		*4730*				
						63850				
72	Е11-221201-0101 11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка фланец	8	366,91	34,32	2935	275	1732	0,32	3
		Накладные расходы -		312,56	--	2500	--	62,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*216,54*		*1732*				
				46,68		*373*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*5041*				
		Трубопроводная арматура								
83	Е11-220301-0104 11-220301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм /монтажная вставка/. Укладка с гидравлическим испытанием								
		км трубопровода	0,0002	410283,99	79565,39	82	16	46	328,00	--
		Накладные расходы -		299391,84	30515,21	60	6	62,1	32,85	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*229478,53*		*46*				
		Сметная стоимость		*51181,00*		*10*				
84	Е11-220301-0103 11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм /монтажная вставка/. Укладка с гидравлическим испытанием				*138*				
		км трубопровода	0,0002	329524,10	67786,18	66	14	38	270,00	--
		Накладные расходы -		246450,60	25720,88	49	5	62,1	27,65	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188960,19*		*38*				
		Сметная стоимость		*41478,74*		*8*				
85	С123-010201-0209 23-010201-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80				*112*				
		м	0,2008	2829,35	--	568	--	23	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,17*		*23*				
		Сметная стоимость		*235,40*		*47*				
86	С123-010201-0186 23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80				*638*				
		м	0,2008	2263,24	--	454	--	18	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*90,53*		*18*				
		Сметная стоимость		*188,30*		*38*				
87	Е11-220601-0104 11-220601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции				*510*				
		км трубопровода	0,0002	905857,20	17176,19	181	3	21	126,00	--
		Накладные расходы -		104394,78	312,20	21	--	62,1	0,30	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103858,24*		*21*				
		Сметная стоимость		*80777,24*		*16*				
88	Е11-220601-0203 11-220601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции				*218*				
		км трубопровода	0,0002	983698,19	22516,24	197	5	25	161,00	--
				133393,33	385,66	27	--	62,1	0,37	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*125747,75*		*25*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88755,68*		*18*				
		Сметная стоимость				*240*				
89	Е11-220901-0103 11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	2	1457,89	53,67	2916	107	1561	1,40	3
		задвижка или клапан		1092,55	25,45	2185	51	62,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*780,36*		*1561*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179,06*		*358*				
		Сметная стоимость				*4835*				
90	С123-040102-2304 23-040102-2304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	2	23218,07	--	46436	--	1857	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*928,72*		*1857*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1931,74*		*3863*				
		Сметная стоимость				*52157*				
91	Е11-220901-0102 11-220901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	4	1426,67	53,67	5707	215	3036	1,36	5
		задвижка или клапан		1061,33	25,45	4245	102	62,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*758,95*		*3036*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*174,85*		*699*				
		Сметная стоимость				*9442*				
92	С123-040102-2303 23-040102-2303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 80 ГОСТ 5762-2002	4	16592,20	--	66369	--	2655	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*663,69*		*2655*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1380,47*		*5522*				
		Сметная стоимость				*74546*				
93	Е11-220901-0102 11-220901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	23	1426,67	53,67	32814	1234	17456	1,36	31
		задвижка или клапан		1061,33	25,45	24411	585	62,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*758,95*		*17456*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*174,85*		*4022*				
		Сметная стоимость				*54291*				
95	Е11-220901-0101 11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	6	869,45	17,89	5217	107	2903	0,88	5
		задвижка или клапан		686,74	8,48	4120	51	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*483,78*		*2903*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,26*		*650*				
		Сметная стоимость				*8769*				
97	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные под задвижку /бетон В7,5/. Устройство	2,52	19584,50	703,65	49353	1773	6868	4,90	12
		м3		3681,13	169,23	9276	426	48,5	0,20	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*2725,50*		*6868*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1784,80*		*4498*				
		Сметная стоимость				*60719*				
98	Е11-090305-0304 11-090305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж								
		т конструкций	0,2226	90153,50	1600,67	20068	356	11970	99,90	22
				78910,01	297,67	17565	66	60,9	0,31	--
		Накладные расходы -		*53773,12*		*11970*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11514,13*		*2563*				
		Сметная стоимость				*34601*				
99	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/								
		кг	36,4	511,02	--	18601	--	744	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,44*		*744*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,52*		*1548*				
		Сметная стоимость				*20893*				
		Колодец D-1500мм (32 шт)								
100	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона, диаметром 1500 мм. Устройство в грунтах сухих								
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	31,11	28237,55	5904,03	878470	183674	218310	8,86	519
				6830,09	2286,50	212484	71133	62,1	2,22	130
		Накладные расходы -		*7017,36*		*218310*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2820,39*		*87742*				
		Сметная стоимость				*1184523*				
106	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6								
		шт./ПГ/	32	1398,65	--	44757	--	1790	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,95*		*1790*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,37*		*3724*				
		Сметная стоимость				*50271*				
		Водоразборный колодец Врк-2 на 2 абонемента (1 шт)								
153	С123-040702-0401 23-040702-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили муфтовые запорные 12б1бк PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005								
		шт.	12	19125,90	--	229511	--	9180	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*765,04*		*9180*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1591,27*		*19095*				
		Сметная стоимость				*257787*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих								
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,34	26417,81	5904,03	220325	49240	57918	8,86	74
		Накладные расходы -		6830,09	2286,50	56963	19069	62,1	2,22	18
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6944,57*		*57918*				
		Сметная стоимость		*2668,99*		*22259*				
193	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих				*300502*				
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,442	26417,81	5904,03	38094	8514	10014	8,86	13
		Накладные расходы -		6830,09	2286,50	9849	3297	62,1	2,22	3
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6944,57*		*10014*				
		Сметная стоимость		*2668,99*		*3849*				
223	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих				*51957*				
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,39	26417,81	5904,03	36721	8207	9653	8,86	12
		Накладные расходы -		6830,09	2286,50	9494	3178	62,1	2,22	3
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6944,57*		*9653*				
		Сметная стоимость		*2668,99*		*3710*				
		Водоразборный колодец Врк-3 на 3 абонементов (6 шт)				*50084*				
245	С123-040702-0401 23-040702-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили муфтовые запорные 12б1бк PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005								
		шт.	18	19125,90	--	344266	--	13771	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*765,04*		*13771*				
		Сметная стоимость		*1591,27*		*28643*				
254	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих				*386680*				
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,34	26417,81	5904,03	220325	49240	57918	8,86	74
		Накладные расходы -		6830,09	2286,50	56963	19069	62,1	2,22	18
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6944,57*		*57918*				
		Сметная стоимость		*2668,99*		*22259*				
		Водоразборный колодец Врк-4 на 4 абонементов (2 шт)				*300502*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
276	С123-040702-0401 23-040702-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили муфтовые запорные 12б1бк PN 16, 5 ГОСТ 5761-2005								
		шт.	8	19125,90	--	153007	--	6120	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*765,04*		*6120*				
		Сметная стоимость		*1591,27*		*12730*				
285	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих				*171857*				
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,884	26417,81	5904,03	76189	17027	20028	8,86	26
		Накладные расходы -		6830,09	2286,50	19698	6594	62,1	2,22	6
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6944,57*		*20028*				
		Сметная стоимость		*2668,99*		*7697*				
286	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15				*103915*				
		шт.	2	13863,20	--	27726	--	1109	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*554,53*		*1109*				
		Сметная стоимость		*1153,42*		*2307*				
287	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9б				*31142*				
		шт.	2	12963,75	--	25928	--	1037	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*518,55*		*1037*				
		Сметная стоимость		*1078,58*		*2157*				
288	С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6				*29122*				
		шт.	2	8165,53	--	16331	--	653	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*326,62*		*653*				
		Сметная стоимость		*679,37*		*1359*				
						18343				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
289	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для кол[illegible]з СТ РК 1971-2010 1ПП15-1.								
		шт.	2	14924,06	--	29848	--	1194	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*596,96*		*1194*				
		Сметная стоимость		*1241,68*		*2483*				
290	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6				*33525*				
		шт.	2	1398,65	--	2797	--	112	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,95*		*112*				
		Сметная стоимость		*116,37*		*233*				
300	С123-040102-1402 23-040102-1402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002				*3142*				
		шт.	2	46499,41	--	92999	--	3720	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1859,98*		*3720*				
		Сметная стоимость		*3868,75*		*7738*				
		Водоразборный колодец Врк-4 на 4 абонементов (11 шт)				*104456*				
306	С123-040702-0401 23-040702-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили муфтовые запорные 12б1бк PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005								
		шт.	44	19125,90	--	841540	--	33662	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*765,04*		*33662*				
		Сметная стоимость		*1591,27*		*70016*				
315	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих				*945218*				
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	15,862	26417,81	5904,03	419039	93650	110155	8,86	141
		Накладные расходы -		6830,09	2286,50	108339	36268	62,1	2,22	35
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6944,57*		*110155*				
		Сметная стоимость		*2668,99*		*42336*				
		Водоразборный колодец Врк-4 на 4 абонементов (2 шт)				*571529*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
338	С123-040702-0401 23-040702-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили муфтовые запорные 12б1бк PN 16, [illegible] ГОСТ 5761-2005								
		шт.	8	19125,90	--	153007	--	6120	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*765,04*		*6120*				
		Сметная стоимость		*1591,27*		*12730*				
						171857				
347	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих								
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,884	26417,81	5904,03	76189	17027	20028	8,86	26
		Накладные расходы -		6830,09	2286,50	19698	6594	62,1	2,22	6
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6944,57*		*20028*				
		Сметная стоимость		*2668,99*		*7697*				
						103915				
348	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15								
		шт.	2	13863,20	--	27726	--	1109	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*554,53*		*1109*				
		Сметная стоимость		*1153,42*		*2307*				
						31142				
349	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9б								
		шт.	2	12963,75	--	25928	--	1037	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*518,55*		*1037*				
		Сметная стоимость		*1078,58*		*2157*				
						29122				
350	С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6								
		шт.	4	8165,53	--	32662	--	1306	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*326,62*		*1306*				
		Сметная стоимость		*679,37*		*2717*				
						36686				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
351	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для кол[illegible] СТ РК 1971-2010 1ПП15-1.								
		шт.	2	14924,06	--	29848	--	1194	--	--
		Накладные расходы -		*596,96*	--	*1194*	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1241,68*		*2483*				
		Сметная стоимость				*33525*				
352	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6								
		шт.	2	1398,65	--	2797	--	112	--	--
		Накладные расходы -		*55,95*	--	*112*	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,37*		*233*				
		Сметная стоимость				*3142*				
353	С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3								
		шт.	2	1997,18	--	3994	--	160	--	--
		Накладные расходы -		*79,89*	--	*160*	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,17*		*332*				
		Сметная стоимость				*4486*				
364	С123-040102-1402 23-040102-1402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002								
		шт.	2	46499,41	--	92999	--	3720	--	--
		Накладные расходы -		*1859,98*	--	*3720*	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3868,75*		*7738*				
		Сметная стоимость				*104456*				
		Водоразборный колодец Врк-5 на 5 абонементов (6 шт)								
370	С123-040702-0401 23-040702-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили муфтовые запорные 12б1бк PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005								
		шт.	30	19125,90	--	573777	--	22951	--	--
		Накладные расходы -		*765,04*	--	*22951*	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1591,27*		*47738*				
		Сметная стоимость				*644466*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
378	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные /отмостка/. Ус[illegible]ство с уплотнением трамбовками	22,3781	19100,74	6,26	427438	140	54426	3,66	117
		м3 подстилающего слоя		2633,66	--	58936	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2432,09*		*54426*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1722,63*		*38549*				
		Сметная стоимость				*520413*				
379	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	8,34	26417,81	5904,03	220325	49240	57918	8,86	74
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6830,09	2286,50	56963	19069	62,1	2,22	18
		Накладные расходы -		*6944,57*		*57918*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2668,99*		*22259*				
		Сметная стоимость				*300502*				
		Водоразборный колодец Врк-6 на 6 абонементов (1 шт)								
409	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные /отмостка/. Устройство с уплотнением трамбовками	5,34	19100,74	6,26	101998	33	12987	3,66	20
		м3 подстилающего слоя		2633,66	--	14064	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2432,09*		*12987*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1722,63*		*9199*				
		Сметная стоимость				*124184*				
410	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	1,39	26417,81	5904,03	36721	8207	9653	8,86	12
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6830,09	2286,50	9494	3178	62,1	2,22	3
		Накладные расходы -		*6944,57*		*9653*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2668,99*		*3710*				
		Сметная стоимость				*50084*				
411	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	1	13863,20	--	13863	--	555	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*554,53*		*555*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1153,42*		*1153*				
		Сметная стоимость				*15571*				
412	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9б	1	12963,75	--	12964	--	519	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518,55*		*519*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078,58*		*1079*				
		Сметная стоимость				*14561*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
413	С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колод[illegible]Т РК 1971-2010 КС15.6	1	8165,53	--	8166	--	327	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*326,62*		*327*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*679,37*		*679*				
		Сметная стоимость				*9172*				
414	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1.	1	14924,06	--	14924	--	597	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*596,96*		*597*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1241,68*		*1242*				
		Сметная стоимость				*16763*				
415	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	1	1398,65	--	1399	--	56	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,95*		*56*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,37*		*116*				
		Сметная стоимость				*1571*				
		Водоразборный колодец Врк-6 на 6 абонементов (6 шт)								
430	С123-040702-0401 23-040702-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили муфтовые запорные 12б1бк PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	36	19125,90	--	688532	--	27541	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*765,04*		*27541*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1591,27*		*57286*				
		Сметная стоимость				*773359*				
438	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные /отмостка/. Устройство с уплотнением трамбовками	32,04	19100,74	6,26	611988	201	77924	3,66	117
		м3 подстилающего слоя		2633,66	--	84383	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2432,09*		*77924*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1722,63*		*55193*				
		Сметная стоимость				*745105*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
439	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона ойство в грунтах сухих	8,34	26417,81	5904,03	220325	49240	57918	8,86	74
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6830,09	2286,50	56963	19069	62,1	2,22	18
		Накладные расходы -		*6944,57*		*57918*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2668,99*		*22259*				
		Сметная стоимость				*300502*				
		Разные работы								
463	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /МС3, -5, -7/. Установка	1,6432	313462,11	847,41	515081	1392	152182	198,00	325
		т		158403,96	348,76	260289	573	48,5	0,36	1
		Накладные расходы -		*92613,36*		*152182*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32486,04*		*53381*				
		Сметная стоимость				*720644*				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1			Тенге			**23 767 889**				
в том числе оборудование			Тенге							
2-2 на Водовод. Площадка водозаборных сооружений										
РАЗДЕЛ 1. Водопровод										
12	С123-010201-0192 23-010201-0192 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	154,616	2452,68	--	379224	--	15169	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*98,11*		*15169*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,06*		*31551*				
		Сметная стоимость				*425944*				
13	С123-010201-0162 23-010201-0162 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	71,786	1608,21	--	115447	--	4618	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*64,33*		*4618*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*133,80*		*9605*				
		Сметная стоимость				*129670*				
19	С123-010501-1311 23-010501-1311 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75х4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	935,26	588,34	--	550251	--	22010	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,53*		*22010*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,95*		*45781*				
		Сметная стоимость				*618042*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С123-010501-1308 23-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения P[illegible]0 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001								
		м	8,585	266,31	--	2286	--	91	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,65*		*91*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,16*		*190*				
		Сметная стоимость				*2568*				
21	С123-010501-1501 23-010501-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001								
		м	45,955	74,34	--	3416	--	137	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,97*		*137*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,19*		*284*				
		Сметная стоимость				*3837*				
24	С123-010501-0812 23-010501-0812 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 280x6,9 питьевая ГОСТ 18599-2001								
		м	9,09	3554,19	--	32308	--	1292	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*142,17*		*1292*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*295,71*		*2688*				
		Сметная стоимость				*36288*				
55	С123-040102-0305 23-040102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002								
		шт.	6	46340,42	--	278043	--	11122	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1853,62*		*11122*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3855,52*		*23133*				
		Сметная стоимость				*312298*				
56	С123-040102-0304 23-040102-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002								
		шт.	2	38588,21	--	77176	--	3087	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1543,53*		*3087*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3210,54*		*6421*				
		Сметная стоимость				*86684*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	С123-040102-0303 23-040102-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002	6	31707,39	--	190244	--	7610	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1268,30*		*7610*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2638,05*		*15828*				
		Сметная стоимость				*213682*				
58	С123-040102-0302 23-040102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	2	24764,14	--	49528	--	1981	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*990,57*		*1981*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2060,38*		*4121*				
		Сметная стоимость				*55630*				
76	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	9	13863,20	--	124769	--	4991	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*554,53*		*4991*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1153,42*		*10381*				
		Сметная стоимость				*140141*				
77	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	9	12963,75	--	116674	--	4667	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518,55*		*4667*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078,58*		*9707*				
		Сметная стоимость				*131048*				
78	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9б	9	12963,75	--	116674	--	4667	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518,55*		*4667*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078,58*		*9707*				
		Сметная стоимость				*131048*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для кол[illegible]з СТ РК 1971-2010 1ПП15-1.								
		шт.	9	14924,06	--	134317	--	5373	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*596,96*		*5373*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1241,68*		*11175*				
		Сметная стоимость				*150865*				
80	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6								
		шт.	9	1398,65	--	12588	--	504	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,95*		*504*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,37*		*1047*				
		Сметная стоимость				*14139*				
81	С121-040302-0121 21-040302-0121 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты дорожные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПД6								
		шт.	8	43352,93	--	346823	--	13873	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1734,12*		*13873*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3606,96*		*28856*				
		Сметная стоимость				*389552*				
82	С123-030101-0502 23-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013								
		комплект	9	3337,31	--	30036	--	1201	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*133,49*		*1201*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277,66*		*2499*				
		Сметная стоимость				*33736*				
86	С121-040302-0103 21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20								
		шт.	1	22313,79	--	22314	--	893	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*892,55*		*893*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1856,51*		*1857*				
		Сметная стоимость				*25063*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	С121-040301-0117 21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колод СТ РК 1971-2010 КС20.9								
			1	18062,71	--	18063	--	723	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*722,51*		*723*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1502,82*		*1503*				
		Сметная стоимость				*20288*				
88	С121-040301-0117 21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9б, КС20.9а								
			1	18062,71	--	18063	--	723	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*722,51*		*723*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1502,82*		*1503*				
		Сметная стоимость				*20288*				
89	С121-040302-0114 21-040302-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2								
			1	28220,35	--	28220	--	1129	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1128,81*		*1129*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2347,93*		*2348*				
		Сметная стоимость				*31697*				
90	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6								
			1	1398,65	--	1399	--	56	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,95*		*56*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,37*		*116*				
		Сметная стоимость				*1571*				
96	С121-040302-0101 21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10								
			2	8064,11	--	16128	--	645	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*322,56*		*645*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*670,93*		*1342*				
		Сметная стоимость				*18115*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	С121-040301-0106 21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колод СТ РК 1971-2010 КС10.9,								
		шт.	4	8921,95	--	35688	--	1428	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*356,88*		*1428*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*742,31*		*2969*				
		Сметная стоимость				*40085*				
98	С121-040302-0105 21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1								
		шт.	2	7375,71	--	14751	--	590	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*295,03*		*590*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*613,66*		*1227*				
		Сметная стоимость				*16568*				
99	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6								
		шт.	2	1398,65	--	2797	--	112	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,95*		*112*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,37*		*233*				
		Сметная стоимость				*3142*				
100	С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3								
		шт.	2	1997,18	--	3994	--	160	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*79,89*		*160*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,17*		*332*				
		Сметная стоимость				*4486*				
101	С123-030101-0502 23-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013								
		комплект	2	3337,31	--	6675	--	267	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*133,49*		*267*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277,66*		*555*				
		Сметная стоимость				*7497*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**3 063 972**				
в том числе оборудование			Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-2			Тенге			3 063 972				
в том числе оборудование			Тенге							
2-5 на Строительные работы (Резервуар емкостью 130 м3)										
		Дно резервуара								
9	Е11-061301-0104 11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	23,94	8328,32	2079,81	199380	49791	81295	6,51	156
		м3		5393,73	678,11	129126	16234	48,5	0,70	17
		Накладные расходы -		*3395,77*		*81295*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*937,93*		*22454*				
		Сметная стоимость				*303129*				
10	С121-020101-2701 21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	24,2991	15633,38	--	379877	--	15195	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*625,34*		*15195*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1300,70*		*31606*				
		Сметная стоимость				*426678*				
11	С Т ССЦ РК 8.04-08-2016 таблица 9	Надбавка за водонепроницаемость до 4-х	24,2991	157,67	--	3831	--	153	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,31*		*153*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,12*		*319*				
		Сметная стоимость				*4303*				
12	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1,7237	13656,15	699,65	23539	1206	12135	16,88	29
		т		12681,10	193,40	21858	333	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*7040,14*		*12135*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1655,70*		*2854*				
		Сметная стоимость				*38528*				
		Стенки резервуара								
15	Е11-061301-0104 11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	32,09	8328,32	2079,81	267256	66741	108970	6,51	209
		м3		5393,73	678,11	173085	21760	48,5	0,70	22
		Накладные расходы -		*3395,77*		*108970*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*937,93*		*30098*				
		Сметная стоимость				*406324*				
16	С121-020101-2701 21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	32,57135	15633,38	--	509200	--	20368	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*625,34*		*20368*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1300,70*		*42365*				
		Сметная стоимость				*571933*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С Т ССЦ РК 8.04-08-2016 таблица 9	Надбавка за водонепроницаемость до 4-х	32,57135	157,67	--	5136	--	205	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,31*		*205*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,12*		*427*				
		Сметная стоимость				*5769*				
18	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1,50048	13656,15	699,65	20491	1050	10564	16,88	25
		т		12681,10	193,40	19028	290	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*7040,14*		*10564*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1655,70*		*2484*				
		Сметная стоимость				*33539*				
21	Е11-060301-0409 11-060301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	0,03075	171058,55	847,41	5260	26	464	20,00	1
		т		16000,40	348,76	492	11	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*15088,86*		*464*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14891,79*		*458*				
		Сметная стоимость				*6182*				
22	С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,03075	103448,47	--	3181	--	127	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4137,94*		*127*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8606,91*		*265*				
		Сметная стоимость				*3573*				
24	С121-040302-9903 21-040302-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	3,84	46713,50	--	179380	--	7175	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1868,54*		*7175*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3886,56*		*14924*				
		Сметная стоимость				*201480*				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-5			Тенге			**2 001 438**				
в том числе оборудование			Тенге							
2-6 на Строительные работы (Скважина)										
		Бурение скважины								
1	Е11-040101-0203 11-040101-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.7 Кзтр=1,5, Кэм=1,5, Кмр=1,5[кроме долот]	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,5; к времени эксплуатации машин - 1,5; к расходу материалов (кроме долот) - 1,5	2,5	8881,44	4386,02	22204	10965	5783	1,92	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м бурения		1632,30	117[illegible]	4081	2933	67,1	1,17	3
		Накладные расходы -		*2313,11*		*5783*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*895,56*		*2239*				
		Сметная стоимость				*30226*				
2	Е11-040101-0207 11-040101-0207 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.7 Кзтр=1,5, Кзм=1,5, Кмр=1,5[кроме долот]	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,5; к времени эксплуатации машин - 1,5; к расходу материалов (кроме долот) - 1,5	7,5	42181,44	17930,12	316361	134476	69115	8,19	61
		м бурения		6946,51	3841,15	52099	28809	67,1	3,58	27
		Накладные расходы -		*9215,32*		*69115*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4111,74*		*30838*				
		Сметная стоимость				*416314*				
3	Е11-040101-0205 11-040101-0205 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1	45	16861,67	6750,07	758775	303753	162364	3,03	136
		м бурения		2565,71	1638,15	115457	73717	67,1	1,59	71
		Накладные расходы -		*3608,09*		*162364*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1637,58*		*73691*				
		Сметная стоимость				*994830*				
4	Е11-040101-0207 11-040101-0207 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1	30	35490,12	13148,76	1064704	394463	208205	6,01	180
		м бурения		5094,11	2816,84	152823	84505	67,1	2,62	79
		Накладные расходы -		*6940,18*		*208205*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3394,42*		*101833*				
		Сметная стоимость				*1374742*				
5	С121-010102-0101 21-010102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Глина	3,36	1308,39	--	4396	--	176	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*52,34*		*176*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,86*		*366*				
		Сметная стоимость				*4938*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С121-130703-1405 21-130703-1405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вода техническая								
		м3	7,5	28,00	--	210	--	8	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,12*		*8*				
		Сметная стоимость		*2,33*		*17*				
		Разные работы				*236*				
7	Е11-040201-0103 11-040201-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.52 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 300 до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2								
		м закрепленной скважины	10,2	1308,49	763,97	13347	7793	5398	0,63	6
		Накладные расходы -		531,29	152,13	5419	1552	67,1	0,14	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*529,26*		*5398*				
		Сметная стоимость		*147,02*		*1500*				
8	Е11-040201-0103 11-040201-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.50 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9				*20245*				
		м закрепленной скважины	85,5	984,68	572,98	84190	48990	33950	0,47	40
		Накладные расходы -		398,47	114,10	34069	9755	67,1	0,10	9
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*397,08*		*33950*				
		Сметная стоимость		*110,54*		*9451*				
9	С123-010303-0162 23-010303-0162 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 324, толщина стенки 9,5 мм				*127591*				
		м	10,2	23503,74	--	239738	--	9590	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*940,15*		*9590*				
		Сметная стоимость		*1955,51*		*19946*				
10	С123-010303-0124 23-010303-0124 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 8,9 мм				*269274*				
		м	65,5	8011,61	--	524760	--	20990	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*320,46*		*20990*				
		Сметная стоимость		*666,57*		*43660*				
						589410				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С123-010303-0124 23-010303-0124 РСНБ РК 2015 примен в ценах IV квартала 2017 года	Трубы перфорированные DN 168 мм								
		м	20	8011,61	--	160232	--	6409	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*320,46*		*6409*				
		Сметная стоимость		*666,57*		*13331*				
12	Е11-040301-0101 11-040301-0101 РСНБ РК 2015	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг				*179973*				
		колонна	1	325342,64	209143,35	325343	209143	129308	137,00	137
		Накладные расходы -		116199,29	50450,31	116199	50450	67,1	47,80	48
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129308,46*		*129308*				
		Сметная стоимость		*36372,09*		*36372*				
13	С121-130101-1502 21-130101-1502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками				*491024*				
		т	0,83	18574,59	--	15417	--	617	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*742,98*		*617*				
		Сметная стоимость		*1545,41*		*1283*				
14	С121-130703-1405 21-130703-1405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вода техническая				*17316*				
		м3	200	28,00	--	5600	--	224	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,12*		*224*				
		Сметная стоимость		*2,33*		*466*				
15	Е11-040401-0101 11-040401-0101 РСНБ РК 2015	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения				*6290*				
		м труб	20	836,11	564,68	16722	11294	5617	0,29	6
		Накладные расходы -		240,27	114,24	4805	2285	67,1	0,11	2
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*280,84*		*5617*				
		Сметная стоимость		*89,36*		*1787*				
						24126				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С124-030101-2801 24-030101-2801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фильтры для буровых скважин на воду, тип (Ф7В								
		шт.	1	37849,14	--	37849	--	1514	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1513,97*		*1514*				
		Сметная стоимость		*3149,05*		*3149*				
17	С123-010201-0124 23-010201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80				*42512*				
		м	60	418,46	--	25108	--	1004	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,74*		*1004*				
		Сметная стоимость		*34,82*		*2089*				
18	Е11-040501-0102 11-040501-0102 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания				*28201*				
		сутки откачки	9	257266,56	203512,86	2315399	1831616	724755	57,30	516
		Накладные расходы -		53753,70	46896,47	483783	422068	67,1	47,51	428
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80528,38*		*724755*				
		Сметная стоимость		*27023,60*		*243212*				
19	С123-010201-0229 23-010201-0229 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80				*3283367*				
		м	60	5152,25	--	309135	--	12365	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*206,09*		*12365*				
		Сметная стоимость		*428,67*		*25720*				
						347220				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-6			Тенге			**8 247 835**				
в том числе оборудование			Тенге							
4-1 на Сети электроснабжения										
РАЗДЕЛ 1. Сети ВЛИ-10кВ										
3	51-080102-0405 51-080102-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric								
		шт.	1	675652,00	--	675652	--	--	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27026,08*		*27026*				
		Сметная стоимость		*56214,25*		*56214*				
						758892				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	51-080101-0103 51-080101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	1	434485,00	--	434485	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17379,40*		*17379*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17379,40*				*17379*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36149,15*		*36149*				
		Сметная стоимость				*488014*				
6	С123-070501-0316 23-070501-0316 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ART-02 P, 3x230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	1	23862,06	--	23862	--	954	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*954,48*		*954*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*954,48*				*954*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1985,32*		*1985*				
		Сметная стоимость				*26802*				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 4-1			Тенге			**1 273 708**				
в том числе оборудование			Тенге			**1 246 906**				
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**38 354 842**				
		в том числе оборудование	Тенге			**1 246 906**				
		в том числе СМР	Тенге			**37 107 936**				
		Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге		2,9%	1 076 130				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными	Тенге			**38 184 066**				
		Дополнительные затраты при производстве ра[illegible], в зимнее время, 0,91%	Тенге		0,91%	347 475				
		Итого СМР	Тенге			**38 531 541**				
		Итого оборудование	Тенге			**1 246 906**				
		Итого СМР+оборудование	Тенге			**39 778 447**				
		Итого в текущих ценах 2018 г.	Тенге		1	42 162 699				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**42 162 699**				
		Стоимость с понижающим коэффициентом К=0,900000000024803	Тенге		**0,900**	**37 946 429**				
		НДС (12%)	Тенге		12%	4 553 571				
		Стоимость строительства	Тенге			**42 500 000**				

Подрядчик:

Директор ТОО "СтройЖолСервисKZ"

_____ Каримбаев О.К.

Инженер-эксперт:

ТОО "Орда Курылыс Инжиниринг"

_____ Темірбаев С.Қ.