Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№173

Заказчик : ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Качирский ПДУ"
Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения Качирского района Павлодарской области
Автодорога Иваноэка- Трофимовка- граница РФ км 0-95 (95 км).

Справка № 37
от 1 декабря 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата			наименование	код
281	859	№26 доп. соглаш. №26/5	03.03.2018 20.01.2020			ТОО	17

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленую стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 год	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном. базовом уровне цен2001г.	дополнительные зат			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	252 233 358,30	225 208 355,63							27 025 002,68	
в т.ч. за сентябрь месяц	5 496 528,00	4 907 614,29							588 913,71	
К оплате	**5 496 528,00**	4907614,29							588 913,71	5 496 528,00

К оплате: **Пять миллионов четыреста девяносто шесть тысяч пятьсот двадцать восемь тенге**

Заказчик: Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
_____ Р.Е.Койсоймасов

Подрядчик:
Директор ТОО фирма Качирский ПДУ"
_____ А.Е. Козыбаев

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО фирма"Качирский ПДУ "
Дополнительное соглашение №26/1 от 2018-06-11, №26/2 от 2018-09-11, № 26/3 от 2019-01-03, №26/4 от 2019-05-24, №26/5 от 2020-01-20 к договору № 26 от 03.03.2018 года
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Ивановка- Трофимовка- гр. РФ км 0-95 (95 км)

АКТ № 42
приемки выполненных работ от 1 декабря 2020 года
за ноябрь 2020 года
Содержание автомобильной дороги Ивановка- Трофимовка- граница РФ км 0-95(95 км)

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1291-0345-0101 СРД-345-01-01**	**Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине "Дорремслужба" на базе: ГАЗ-53, Газель и др. НР = 108 %**	**км в одном направлении**	**1900**	243	134,6	461700	255740	–	355304	682364
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)			108,4	64,75	205960	123025	–	65360	
			чел-ч	0,1	190						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	95						

	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2692	255740					
				95	1295	123025					
2	**1291-0277-0101 СРД 277-01-01**	**Очистка дорог от снега автогрейдером среднего типа, снег уплотненный, толщина снежного покрова до 100 мм НР=108%**	**км прохода**	**1140**	1958,71	1958,71	2232929	2232929		432767	2878952
						351,50	0	400710		213256	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч								
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,19	216,60						
	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,19	10309	2232929					
				216,60	1850	400710					
3	**1291-0278-0201 СРД 278-02-01**	**Очистка обочин от снежных валов автогрейдерами среднего типа, снег уплотненный НР=108%**	**км**	**760**	1546,35	1546,35	1175226	1175226		227772	1515238
						277,50		210900		112240	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч								
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15	114,00						
	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,15	10309	1175226					
				114	1850	210900					

4	1291-0288-0101 СРД-288-01-01	**Россыпь противогололедного материала универсальным разбрасывателем типа ПР-130 на базе автомобиля ЗиЛ-130 НР=108%**	**1000 м2**	**120,00**	905,12	905,12	108614	108614		26853	146305
						207,2	0	24864		10837	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч								
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,16	19,20						
	3201-0211-0201	Комбинированная дорожная машина	маш.-ч	0,16	5657	108614					
				19,2	1295	24864					
5	1291-0339-0101 СРД 339-01-01	**Приготовление песко-соляной смеси на площадке автогрейдером среднего типа НР=108%**	**100 м3 смеси**	**0,16080**	208 747,14	21648,90	33567	3481	30085	675	36981
					0	3885,00	0,00	625		2739	
		Затраты труда рабочих-строителей (дорожный рабочий 2 разряда)	чел-ч	0	0						
	0101-0101-0160	Затраты труда машинистов (машинист 6 разряда)	чел-ч	2,1	0,33768						
	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,100	10309	3481					
				0,337680	1850	625					
	2101-0401-0101	Песок природный	м3	92,00	1102,00	16303					
				14,7936008							
	счет	Соль	м3		10 714,28	13783					
				1,2864000							

6	**1291-0340-0101 СРД 340-01-01**	**Погрузка песко-соляной смеси погрузчиком 3,3 тонны на пневмоколесном ходк НР=108 %**	**100 м3**	**0,16080**	14 642,91	14642,91	2355	2355		755	3359
					0	4349,88	0	699		249	
		Затраты труда рабочих-строителей (дорожный рабочий 2 разряда)	чел-ч	0	0						
	0101-0101-0140	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,81	0,45						
	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые фронтальные пневмоколесные (до 100 л.с.)	маш.-ч	2,81	5211	2355					
				0,4518480	1548	699					
7	**4102-0102-1140**	**Перевозка строительных грузов (соль) самосвалами. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 140 км**	**т**	**1,0291200**	2 334,00	0,00	2402	0,00	0,00	0,00	2594
					0	0,00	0	0,00	0,00	192	
8	**4102-0102-1140**	**Перевозка строительных грузов (соль) самосвалами. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1 Расстояние 140 км**	**т**	**22,190400**	2 334,00	0,00	51792	0,00	0,00	0	55936
					0	0,00	0	0,00	0,00	4143	
9	**1291-0185-0101**	**Закрытие отверстий моста или трубы с подноской материалов, очисткой отверстий от снега и укреплением сооружения с двух сторон при размере отверстий до 1 м2 НР = 108 %**	**сооружение**	**3**	199,54	–	599	–	–	647	1345

				199,54	–	599	–	–	100
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,22	0,660					
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–					

	Итого:	**5 523 073**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	206 559
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 778 346
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	760 623
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	30 085
	- перевозка грузов, тенге	54 194
	Накладные расходы, тенге	1044772
	Сметная прибыль (8 %), тенге	409116
	Итого в текущих ценах, тенге	**5 523 073**
0,888566	К=0,888566	**4 907 615**
	НДС 12 %	**588 914**
	Всего по акту:	**5 496 528**

ЗАКАЗЧИК

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Жакупов К.С.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____ Бейм И.Д.

Куратор: главный специалист производственного отдела автодорог

_____ Сматаев А.М.

Руководитель планово-технического отдела

_____ Омар Н.Е.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО фирма "Казгорстрой ПДУ"

_____ Козыбаев А.Е.