Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО "УАК КАЗЫНА"

Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения Павлодарского района, Павлодарской области Шакат-Восточное-Шалдай, км 0-121,6 (121,6 км)

СПРАВКА №11 от 30 ноября 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2020 года

код	код	Допсоглашение №30/6 от 24.07.2020 г. к допсоглашению №30/5 от 20.01.2020 г. к допсоглашение №30/4 от 27.05.2019 г. к допсоглашению №30/3 от 03.01.2019 г. к допсоглашению №30/2 от 19.09.2018г. к допсоглашению №30/1 от 13.06.2018г.к договору № 30 от 02 марта 2018 г.	Источник финансирования		организационно правовая форма	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12%)	Всего к оплате
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения Павлодарского района, Павлодарской области Шакат-Восточное- Шалдай, км 0-121,6 (121,6 км)	253 321 528,20	226 179 935,89							27 141 592,31	
за месяц	7 054 451,00	6 298 617							755 834	
К оплате:	7 054 451,00	6 298 617							755 834	7 054 451,00

К оплате: семь миллионов пятьдесят четыре тысячи четыреста пятьдесят один тенге

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Койсоймасов Р.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "УАК КАЗЫНА"

_____ Наби Т.Т.

"SANA-2015". Версия 20.2Д от 08.04.20 г.

Павлодарская обл.

Приложение 2 к НДОССС в Р

Утверждена

Заказчик : ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "УАК КАЗЫНА"
Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения Павлодарского района, Павлодарской области
Допсоглашение № 30/6 от 24.07.2020 г. к допсоглашению №30/5 от 20.01.2020 г. к допсоглашению №30/4 от 27.05.2019 г. к допсоглашению №30/3 от 03.01.2019 г. к

АКТ №11 от 30 ноября 2020 года
приемки выполненных работ
за ноябрь м-ц 2020 года

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

в сумме 7054451

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1291-0345-0101**	**Патрулирование дорог на автомашине "Дорремслужба" на базе ГАЗ-53 НР=108%**	**1 км в одном направлении**	**1459,2**	243	134,6	354586	196408		272873,016	677656,016
					108,4	64,75	158177	94483,2		50197	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,1	145,920						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	72,96						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2692	196408					
				72,96	1295	94483,2					
3	**1291-0278-0201**	**Очистка обочин от снежных валов автогрейдерами среднего типа, снег уплотненный НР=108%**	**1 км**	**1945,6**	1546,35	1546,35	3008579	3008579		583096	3879009
						277,5	0	539904		287334	

0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч								
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15	291,84						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,15	10309	3008579					
			291,84	1850	539904					
4 1291-0274-0104	**Очистка проезжей части дорог плужным снегоочистителем на базе трактора МТЗ-50 с мощностью двигателя 55 л.с. от свежевыпавшего снега толщиной до 300 мм НР = 108 %**	**км прохода**	**729,600**	996,88	996,88	727324	727324		290413	1099156
					368,56	0	268901		81419	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	248,06						
3304-0102-0103	Тракторы на пневмоколесном ходу, 40 кВт (55 л.с.)	маш.-ч	0,34	2932	727324					
			248,064	1084	268901					
1 1291-0277-0101СРД-277-01-01	**Очистка дорог от снега автогрейдером среднего типа, снег уплотненный, толщина снежного покрова до 100 мм НР = 108 %**	**км прохода**	**729,6**	1958,71	1958,71	1429075	1429075	–	276970	1842529
					351,5		256454	–	136484	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,19	138,624						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,19	10309	1429075					
			138,624	1850	256454,4					

	Итого по смете	**7498350**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	158177
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5361386
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1159742
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
	- перевозка грузов, тенге	0
	Накладные расходы, тенге	1423352
	Сметная прибыль (8 %), тенге	555434
	Итого по смете	**7498350**
0,84000038753	С учетом К снижения	**6298617**
	Налог на добавленную стоимость 12%	755834
	Всего стоимость работ с НДС	**7054451**

Заказчик:

Зам. Руководителя ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Жакупов К.С.

Куратор Кусманов Д.К.

Руководитель производственного отдела Бейм И.Д.

Руководитель планово-технического отдела Омар Н.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "УАК КАЗЫНА" Наби Т.Т.