Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес: **Содержание автомобильной дороги Павловка-Галицкое, км 0-40 (40 км)**

Справка №11
от 30 ноября 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
268		Договор №29 Допсоглашение №29/4 Допсоглашение №29/5	от 02.03.2018 г. от 27.05.2019 г. от 17.01.2020 г			ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	102 140 243,06									
за текущий 2020 год	38 855 157,37									
в т.ч. за месяц	1 519 969,65								162 853,89	
К оплате	1 519 969,65									1 519 969,65

К оплате: Один миллион пятьсот девятнадцать тысяч девятьсот шестьдесят девять тенге 65 тиын

Заказчик: Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Койсоймасов Р.Е.

Подрядчик: Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" Моисеев Ю.И.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Павловка-Галицкое, км 0-40 (40 км)
Договор №29 от 02.03.18г .Дополнительное соглашение №29/4 от 27.05.2019 Дополнительное соглашение №29/5 от 17.01.2020

АКТ № 11

приемки выполненных работ от 30 ноября 2020 года

за ноябрь месяц 2020 года

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1291-0345-0102СРД-345-01-02**	**Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине "Дорремслужба" на базе ЗИЛ-130 НР = 108 %**	**км в одном направлении**	**157,16**	243	134,6	38190	21154	0	29389	72985
					108,4	64,75	17036	10176	0	5406	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,1	15,716						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	7,858						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2692	21153,74					
				7,858	1295	10176,11					
2	**1291-0290-0401СРД-290-04-01**	**Россыпь противогололедного материала автомашиной типа КАМАЗ-59367 (СДК-65111) на прямом участке (расход пескосоляной смеси с рыхлым снегом 150-200г/м2, при снежном накате 200-250 г/м2) НР = 108 %**	**1000 м2**	**85**	316,79	316,79	26927	26927	0	6657	36271
					0	72,52	0	6164	0	2687	

	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–					
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,056	4,76					
	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л (3206-0102-0591->3201-0211-0201)	маш.-ч	0,056	5657	26927,15				
				4,76	1295	6164,2				
3	**1291-0339-0101СРД-339-01-01**	**Приготовление песко-соляной смеси на площадке автогрейдером среднего типа (135 л.с.) НР = 108 %**	**100 м3 смеси**	**0,1166**	21648,9	21648,9	2524	2524	0	489	3254
					0	3885	0	453	0	241	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–					
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,1	0,24486					
	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,1	10309	2524,26				
				0,24486	1850	452,99				
4	**2101-0401-0101**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**10,727**	1102		11821		11821	0	12767
					0		0		0	946	
5	**2900-0000-0002 (пл)прайс**	**Соль техническая 15000 тг за 1тн с НДС**	**м3**	**0,933**	13058,03		12183		12183	0	13158
					0		0		0	975	
6	**1291-0340-0101СРД-340-01-01**	**Погрузка песко-соляной смеси погрузчиком 3,3 тонны на пневмоколесном ходу НР = 108 %**	**100 м3 смеси**	**0,1166**	14642,91	14642,91	1707	1707	0	548	2435
					0	4349,88	0	507	0	180	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–					
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,81	0,32765					
	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	2,81	5211	1707,36				
				0,327646	1548	507,2				

7	4102-0103-1124	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 124км К=1,500;**	**т**	**16,0905**	1804		29027		0	0	31349
					0		0		0	2322	
8	4102-0103-1109	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 109км К=0,975;**	**т**	**0,90968**	1594		1450		0	0	1566
					0		0		0	116	
9	1291-0277-0101СРД-277-01-01	**Очистка дорог от снега автогрейдером среднего типа, снег уплотненный, толщина снежного покрова до 100 мм НР = 108 %**	**км прохода**	**324**	1958,71	1958,71	634622	634622	0	122997	818229
					0	351,5	0	113886	0	60610	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,19	61,56						
	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,19	10309	634622,04					
				61,56	1850	113886					
10	1291-0278-0201СРД-278-02-01	**Очистка обочин дороги от снежных валов автогрейдером среднего типа НР = 108 %**	**км**	**190**	1546,35	1546,35	293807	293807	0	56943	378810
					0	277,5	0	52725	0	28060	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15	28,5						
	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,15	10309	293806,5					
				28,5	1850	52725					

Итого по смете **1 370 824**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 17 036

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	980 741
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	183 911
- материалы, изделия и конструкции, тенге	24 004
- перевозка грузов, тенге	30 477
- накладные расходы, тенге	217 023
в т.ч. зарплата, тенге	19 532
- сметная прибыль (8 %), тенге	101 543
Итого по смете с К по конкурсу К=0,99000000286	**1 357 115,76**
НДС-12%	**162 853,89**
Итого с НДС-12%	**1 519 969,65**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____Жакупов К.С.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____Бейм И.Д.

Куратор

_____ Аманжолов А.Т.

Исполняющий обязанности руководителя планово-технического отдела

_____ Омар Н.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

_____Моисеев Ю.И.