Утверждена
приказом Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018г. №656

**Заказчик;** Государственное коммунальное казенное предприятие "Детский сад"ДИАМУР" отдела образования Ордабасинского район

**Технадзор:** ТОО "Мир-Строй и Компания"

**Подрядчик:** ТОО « Ынтымак - Құрылыс»

**Наименование строительства и его адрес:** "Капитальный ремонт зданий ГККП " Детский сад Диамур"

# Справка №2

о стоимости выполненных работ и затрат на 26 октября 2020года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 10 | 06.05.2020 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате в том числе НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | | На приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по объекту | **94 980 610** | **44 135 983** | | | | | | | **5 296 318** | **49 432 301** |

М.П. **Заказчик:**Государственное коммунальное казенное предприятие "Детский сад"ДИАМУР" отдела образования Ордабасинского район _____ **Майлыбаева Ж.Т**

М.П. **Технадзор:** Директор ТОО "Мир-Строй и Компания" _____ **Раматуллаев М.**

М.П. **Подрядчик:** Директор ТОО «Ынтымак- Құрылыс» _____ **Тулегенов Ш. Д.**

**Наименование стройки - «Капитальный ремонт зданий ГККП "Детстий сад Диамур" Ордабасинского района с. Бадам»**

# АКТ №2
# ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
## Октябрь 2020 г.

**ЗАКАЗЧИК: Государственное коммунальное казенное предприятие «Детский сад" ДИАМУР " отдела образования Ордабасинского района**
**ПОДРЯДЧИК: ТОО "Ынтымақ-Құрылыс"**
**ИНЖЕНЕР: ТОО "Мир-Строй и Компания"**
**ДОГОВОР: №10 от 06.05.2020г**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы /Включаемые виды работ/** | | | | | | | | | |
| | | **Демонтажные работы** | | | | | | | | | |
| | | **Демонтаж перегородки из кирпича между 10 и 11 кабинет в Блок А** | | | | | | | | | |
| 1 | Е12-030101-0201<br>1203-0101-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 кладки | 5,225 | 22711,34<br>18097,33 | 4614,01<br>2010,81 | 118667<br>94559 | 24108<br>10506 | -- | 75647<br>15545 | 209859 |
| | | **Демонтаж цементных полов в Блок Б** | | | | | | | | | |
| 2 | Е12-070101-0208<br>1207-0101-0208<br>РСНБ РК 2015 | **Полы цементные. Разборка покрытия**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м2 | 387,15 | 1743,57<br>1166,49 | 577,09<br>259,65 | 675025<br>451606 | 223419<br>100523 | -- | 397533<br>85805 | 1158362 |
| | | **Вывоз мусора** | | | | | | | | | |
| 3 | С341-310104-0501<br>4131-0104-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Мусор строительный. Погрузка**<br>*СП - 8%* | Тенге за 1 тонну | 36,3206 | 94,00<br>-- | --<br>-- | 3414<br>-- | --<br>-- | | --<br>273 | 3687 |
| 4 | С341-020104-1015<br>4102-0104-1015<br>РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**<br>*СП - 8%* | т | 36,3206 | 252,00<br>-- | --<br>-- | 9153<br>-- | --<br>-- | | --<br>732 | 9885 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **806258** | **247527** | -- | **473180** | **1381793** |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **546164** | **111030** | -- | **102355** | |
| | | | | | | | **806258** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 657194 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 12567 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 473180 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 102355 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1381793 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 631 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 657194 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1381793 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 631 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 657194 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Фасад Блок А /Включаемые виды работ/** | | | | | | | | | |
| | | **Фасад** | | | | | | | | | |
| 5 | Е11-150108-1807<br>1115-0108-1807<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 | 401,85 | 2118,26<br>290,03 | 4,09<br>1,21 | 851225<br>116548 | 1642<br>486 | 733035 | 93627<br>75588 | 1020440 |
| 6 | Е11-150108-1801<br>1115-0108-1801<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 | 401,85 | 2095,39<br>1564,24 | 21,78<br>3,63 | 842033<br>628591 | 8752<br>1457 | 204690 | 504039<br>107686 | 1453757 |
| 7 | Е11-150108-1808<br>1115-0108-1808<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 3 | **Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 | 401,85 | 788,17<br>437,12 | 3,25<br>1,21 | 316727<br>175657 | 1307<br>486 | 139763 | 140914<br>36611 | 494252 |
| | | **Откосы** | | | | | | | | | |
| 8 | Е11-150108-1807<br>1115-0108-1807<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 | 100,78 | 2118,26<br>290,03 | 4,09<br>1,21 | 213479<br>29229 | 412<br>122 | 183838 | 23481<br>18957 | 255916 |
| 9 | Е11-150108-1801<br>1115-0108-1801<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 | 100,78 | 2095,39<br>1564,24 | 21,78<br>3,63 | 211174<br>157644 | 2195<br>366 | 51335 | 126408<br>27007 | 364588 |
| 10 | Е11-150108-1808<br>1115-0108-1808<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 3 | **Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 | 100,78 | 788,17<br>437,12 | 3,25<br>1,21 | 79432<br>44053 | 328<br>122 | 35051 | 35340<br>9182 | 123954 |
| 11 | ПРАЙС<br>СТПРАЙС лист | **Сайдинг Lбрус-15х240 длиной 6 м. (ПЭ-01-2004-0,45)**<br>*СП - 8%* | шт. | 314,5 | 3960,00<br>-- | --<br>-- | 1245420<br>-- | --<br>-- | 1245420 | --<br>99634 | 1345054 |
| 12 | ПРАЙС<br>СТПРАЙС лист | **Крепежный профиль Г-образный 60х40**<br>*СП - 8%* | шт. | 414,7958334 | 1300,00<br>-- | --<br>-- | 539235<br>-- | --<br>-- | 539235 | --<br>43139 | 582373 |
| 13 | ПРАЙС<br>СТПРАЙС лист | **Кронштейн ККУ**<br>*СП - 8%* | шт. | 1201,5 | 185,03<br>-- | --<br>-- | 222319<br>-- | --<br>-- | 222319 | --<br>17785 | 240104 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ПРАЙС СТПРАЙС лист | **Планка J-профиль**<br>*СП - 8%* | шт. | 105 | 800,00<br>-- | --<br>-- | 84000<br>-- | --<br>-- | 84000 | --<br>6720 | 90720 |
| 15 | ПРАЙС СТПРАЙС лист | **Н-профиль**<br>*СП - 8%* | шт. | 113 | 1970,00<br>-- | --<br>-- | 222610<br>-- | --<br>-- | 222610 | --<br>17809 | 240419 |
| 16 | ПРАЙС СТПРАЙС лист | **Угол наружный для сайдинга**<br>*СП - 8%* | шт. | 32,5 | 2100,00<br>-- | --<br>-- | 68250<br>-- | --<br>-- | 68250 | --<br>5460 | 73710 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **4895902** | **14636** | **3729546** | **923809** | **6285287** |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **1151722** | **3038** | -- | **465578** | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **4895902** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | **1347711** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | **1154760** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **2381833** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **923808** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **465577** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | **6285287** | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | **1034** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | **1154760** | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | **6285287** | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | **1034** |
| | | | | | | | | **1154760** | | | |

## РАЗДЕЛ 3. Проемы Блок А и Б/Включаемые виды работ/

**Двери деревянные**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Е11-100107-0106<br>1110-0107-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков нараспорных дюбелях**<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м2 | 65,54 | 1820,86<br>1223,66 | 93,54<br>40,49 | 119339<br>80199 | 6131<br>2654 | 33009 | 74567<br>15512 | 209419 |
| 18 | ПРАЙС СТПРАЙС лист | **Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 20,5-8П с облицовкой пластиковым шпоном**<br>*СП - 8%* | шт. | 24 | 29000,00<br>-- | --<br>-- | 696000<br>-- | --<br>-- | 696000 | --<br>55680 | 751680 |
| 19 | ПРАЙС СТПРАЙС лист | **Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П, ДГ 21-9П с облицовкой эко-шпоном**<br>*СП - 8%* | шт. | 29 | 19000,00<br>-- | --<br>-- | 551000<br>-- | --<br>-- | 551000 | --<br>44080 | 595080 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **1366339** | **6131** | **1280009** | **74567** | **1556179** |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **80199** | **2654** | -- | **115272** | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **1366339** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | **33010** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | **82852** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **1247000** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **74567** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **115272** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | **1556179** | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | **76** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **1556179** | **82852** | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 76 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 82852 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. Проемы Блок А** | | | | | | | | | |
| | | **Двери металлические** | | | | | | | | | |
| 20 | Е11-090403-0403<br>1109-0403-0403<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 2,961 | 2797,81<br>2348,20 | 61,65<br>25,10 | 8284<br>6953 | 183<br>74 | 1148 | 4849<br>1051 | 14184 |
| 21 | Е11-090403-0402<br>1109-0403-0402<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах**<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 1,911 | 3229,69<br>2687,33 | 59,68<br>23,57 | 6172<br>5135 | 114<br>45 | 923 | 3575<br>780 | 10526 |
| 22 | С121-090402-0202<br>2109-0402-0202<br>РСНБ РК 2015 | **Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**<br>*СП - 8%* | м2 | 2,961 | 47540,00<br>-- | --<br>-- | 140766<br>-- | --<br>-- | 140766 | --<br>11261 | 152027 |
| 23 | С121-090402-0201<br>2109-0402-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**<br>*СП - 8%* | м2 | 1,911 | 52098,00<br>-- | --<br>-- | 99559<br>-- | --<br>-- | 99559 | --<br>7965 | 107524 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | Тенге | | | | 254781 | 297 | 242396 | 8424 | 284261 |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 12089 | 119 | -- | 21057 | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 254781 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 2071 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 12208 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 240325 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 8423 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 21056 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 284261 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 11 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | | 12208 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 284261 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 11 |
| | | | | | | | | 12208 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5. Полы Блок А /Включаемые виды работ/** | | | | | | | | | |
| 24 | Е11-110101-0803<br>1111-0101-0803<br>РСНБ РК 2015 | **Засыпка из ГПС. Устройство**<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м3 изоляции | 50,62 | 7319,89<br>4149,84 | 1963,35<br>659,25 | 370533<br>210065 | 99385<br>33371 | 61083 | 228830<br>47949 | 647312 |
| 25 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | **Стяжки цементные толщиной 20 мм (толщ.80 мм). Устройство**<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 стяжки | 218 | 741,88<br>373,37 | 35,06<br>16,65 | 161731<br>81395 | 7643<br>3630 | 72693 | 79924<br>19332 | 260987 |
| 26 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015<br>К=12 | **Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 стяжки | 218 | 1124,35<br>55,38 | 71,66<br>33,04 | 245108<br>12072 | 15621<br>7203 | 217415 | 18119<br>21058 | 284285 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Покрытие деревянные доски -14,3м2** | | | | | | | | | |
| 27 | Е11-110101-1203<br>1111-0101-1203<br>РСНБ РК 2015 | **Лаги. Укладкапо плитам перекрытий**<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 пола | 14,3 | 962,39<br>388,44 | 13,30<br>6,44 | 13762<br>5555 | 190<br>92 | 8017 | 5308<br>1526 | 20596 |
| 28 | Е11-110101-3302<br>1111-0101-3302<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 покрытия | 14,3 | 5259,91<br>725,02 | 57,80<br>27,21 | 75217<br>10368 | 827<br>389 | 64022 | 10111<br>6826 | 92154 |
| 29 | Е11-150403-0303<br>1115-0403-0303<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 12 | **Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | 14,3 | 848,36<br>618,68 | 4,14<br>1,99 | 12132<br>8847 | 59<br>28 | 3226 | 7100<br>1539 | 20771 |
| 30 | Е11-110101-4001<br>1111-0101-4001<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 8 | **Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м плинтусов | 15,015 | 375,89<br>132,13 | 0,99<br>0,47 | 5644<br>1984 | 15<br>7 | 3645 | 1871<br>601 | 8117 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | Тенге | | | | 884126 | 123739 | 430101 | 351263 | 1334222 |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 330286 | 44722 | -- | 98831 | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 884126 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 430101 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 375008 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 351265 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 98831 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 1334222 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 366 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | | 375008 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 1334222 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 366 |
| | | **РАЗДЕЛ 6. Полы по сер.2.244-1 вып.6 Блок А** | | | | | | 375008 | | | |
| | | **Покрытие керамические плитки -83,15+74,1м2** | | | | | | | | | |
| 31 | Е11-110101-2702<br>1111-0101-2702<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 покрытия | 142,95 | 3444,25<br>1329,93 | 89,12<br>40,19 | 492355<br>190113 | 12740<br>5745 | 289502 | 184107<br>54117 | 730579 |
| 32 | Е11-110101-3904<br>1111-0101-3904<br>РСНБ РК 2015 | **Плинтуса из плиток керамических. Устройство**<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м плинтусов | 145,09425 | 596,60<br>335,18 | 1,97<br>0,94 | 86563<br>48633 | 286<br>136 | 37644 | 45843<br>10592 | 142998 |
| | | **Покрытие керамогранит -64,95+47,46м2** | | | | | | | | | |
| 33 | Е11-110101-2707<br>1111-0101-2707<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 покрытия | 112,41 | 4561,56<br>1147,84 | 159,53<br>70,37 | 512765<br>129029 | 17932<br>7911 | 365804 | 128723<br>51319 | 692808 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Е11-110101-3905<br>1111-0101-3905<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Плинтуса керамогранитные. Устройство**<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м | 118,0305 | 1753,32<br>299,41 | 15,75<br>5,30 | 206946<br>35340 | 1858<br>626 | 169748 | 33808<br>19260 | 260014 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | Тенге | | | | 1298629 | 32817 | 862698 | 392481 | 1826399 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 403115 | 14418 | -- | 135288 | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1298629 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 862697 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 417533 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 392481 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 135289 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 1826399 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 373 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | | 417533 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 1826399 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 373 |
| | | **РАЗДЕЛ 7. Внутренняя отделка** | | | | | | 417533 | | | |
| | | **Потолки** | | | | | | | | | |
| 35 | Е11-150203-0502<br>1115-0203-0502<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | 538,22 | 702,06<br>574,94 | 7,83<br>3,93 | 377860<br>309446 | 4212<br>2117 | 64202 | 249250<br>50169 | 677280 |
| | | **Стены** | | | | | | | | | |
| 36 | Е11-150203-0203<br>1115-0203-0203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | 97,83 | 1496,51<br>1033,11 | 94,88<br>72,64 | 146404<br>101070 | 9282<br>7107 | 36052 | 86541<br>18636 | 251580 |
| 37 | Е11-150203-0501<br>1115-0203-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | 489,96 | 572,99<br>464,22 | 6,52<br>3,28 | 280741<br>227449 | 3195<br>1606 | 50097 | 183245<br>37119 | 501105 |
| 38 | Е11-150107-0101<br>1115-0107-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 поверхности облицовки | 202,35 | 5222,52<br>2697,90 | 23,90<br>11,40 | 1056777<br>545920 | 4836<br>2308 | 506021 | 438582<br>119629 | 1614988 |
| | | **Откосы** | | | | | | | | | |
| 39 | Е11-150204-0101<br>1115-0204-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | 100,78 | 3247,55<br>2455,79 | 53,74<br>27,01 | 327288<br>247495 | 5416<br>2722 | 74377 | 200173<br>42197 | 569659 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | Тенге | | | | 2189071 | 26941 | 730749 | 1157791 | 3614612 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1431379 | 15860 | -- | 267750 | |
| | | | | | | | 2189071 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы | | Тенге | | | | 730750 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1447239 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1157791 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 267749 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3614611 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1258 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1447239 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 3614611 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1258 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1447239 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 8. Внутренняя отделка /Включаемые виды работ/** | | | | | | | | | |
| 40 | Е11-150203-0601<br>1115-0203-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | **Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | 829,45 | 1499,38 | 23,94 | 1243657 | 19859 | 381932 | 678342 | 2075759 |
| | | **Стены 28 и 10 кабинет** | | | 1014,97 | 7,31 | 841866 | 6062 | | 153760 | |
| 41 | Е11-150203-0501<br>1115-0203-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | 59 | 572,99 | 6,52 | 33806 | 385 | 6032 | 22066 | 60342 |
| | | | | | 464,22 | 3,28 | 27389 | 193 | | 4470 | |
| 42 | Е11-150203-0601<br>1115-0203-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | **Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | 59 | 1499,38 | 23,94 | 88463 | 1413 | 27167 | 48251 | 147652 |
| | | | | | 1014,97 | 7,31 | 59883 | 431 | | 10937 | |
| 43 | Е11-150405-0105<br>1115-0405-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | 59 | 478,91 | 3,55 | 28256 | 209 | 10305 | 14274 | 45932 |
| | | | | | 300,72 | 1,70 | 17742 | 100 | | 3402 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8** | **Тенге** | | | | 1394182 | 21866 | 425436 | 762933 | 2329685 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 946880 | 6787 | -- | 172569 | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1394182 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 425436 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 953667 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 762933 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 172569 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 2329685 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 802 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | | 953667 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 2329685 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 802 |
| | | | | | | | | 953667 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 9. Фасад Блок Б /Включаемые виды работ/** | | | | | | | | | |
| | **Фасад** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Е11-150108-1807<br>1115-0108-1807<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 | 392,1 | 2118,26<br>290,03 | 4,09<br>1,21 | 830572<br>113720 | 1602<br>474 | 715250 | 91355<br>73754 | 995681 |
| 45 | Е11-150108-1801<br>1115-0108-1801<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 | 392,1 | 2095,39<br>1564,24 | 21,78<br>3,63 | 821603<br>613340 | 8540<br>1422 | 199723 | 491809<br>105073 | 1418485 |
| | | **Откосы** | | | | | | | | | |
| 46 | Е11-150108-1807<br>1115-0108-1807<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 | 100,78 | 2118,26<br>290,03 | 4,09<br>1,21 | 213479<br>29229 | 412<br>122 | 183838 | 23481<br>18957 | 255916 |
| 47 | Е11-150108-1801<br>1115-0108-1801<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 | 100,78 | 2095,39<br>1564,24 | 21,78<br>3,63 | 211174<br>157644 | 2195<br>366 | 51335 | 126408<br>27007 | 364588 |
| 48 | ПРАЙС<br>СТПРАЙС лист | **Сайдинг Lбрус-15х240 длиной 6 м. (ПЭ-01-2004-0,45)**<br>*СП - 8%* | шт. | 314,5 | 3960,00<br>-- | --<br>-- | 1245420<br>-- | --<br>-- | 1245420 | --<br>99634 | 1345054 |
| 49 | ПРАЙС<br>СТПРАЙС лист | **Крепежный профиль Г-образный 60х40**<br>*СП - 8%* | шт. | 414,7958334 | 1300,00<br>-- | --<br>-- | 539235<br>-- | --<br>-- | 539235 | --<br>43139 | 582373 |
| 50 | ПРАЙС<br>СТПРАЙС лист | **Кронштейн ККУ**<br>*СП - 8%* | шт. | 1201,5 | 185,03<br>-- | --<br>-- | 222319<br>-- | --<br>-- | 222319 | --<br>17785 | 240104 |
| 51 | ПРАЙС<br>СТПРАЙС лист | **Планка J-профиль**<br>*СП - 8%* | шт. | 105 | 800,00<br>-- | --<br>-- | 84000<br>-- | --<br>-- | 84000 | --<br>6720 | 90720 |
| 52 | ПРАЙС<br>СТПРАЙС лист | **Н-профиль**<br>*СП - 8%* | шт. | 113 | 1970,00<br>-- | --<br>-- | 222610<br>-- | --<br>-- | 222610 | --<br>17809 | 240419 |
| 53 | ПРАЙС<br>СТПРАЙС лист | **Угол наружный для сайдинга**<br>*СП - 8%* | шт. | 32,5 | 2100,00<br>-- | --<br>-- | 68250<br>-- | --<br>-- | 68250 | --<br>5460 | 73710 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9** | **Тенге** | | | | **4458660**<br>**913933** | **12749**<br>**2383** | **3531980**<br>-- | **733053**<br>**415338** | **5607050** |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **4458660** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **1150144** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **916317** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **2381833** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **733053** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **415337** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **5607050** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **816** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **916317** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | **5607050** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **816** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **916317** | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 10. Двери металлические Блок Б** | | | | | | | | | |
| 54 | Е11-090403-0403<br>1109-0403-0403<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка вкирпичных стенах**<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 2,961 | 2797,81<br>2348,20 | 61,65<br>25,10 | 8284<br>6953 | 183<br>74 | 1148 | 4849<br>1051 | 14184 |
| 55 | Е11-090403-0402<br>1109-0403-0402<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах**<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 1,911 | 3229,69<br>2687,33 | 59,68<br>23,57 | 6172<br>5135 | 114<br>45 | 923 | 3575<br>780 | 10526 |
| 56 | С121-090402-0202<br>2109-0402-0202<br>РСНБ РК 2015 | **Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**<br>*СП - 8%* | м2 | 2,961 | 47540,00<br>-- | --<br>-- | 140766<br>-- | --<br>-- | 140766 | --<br>11261 | 152027 |
| 57 | С121-090402-0201<br>2109-0402-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**<br>*СП - 8%* | м2 | 1,911 | 52098,00<br>-- | --<br>-- | 99559<br>-- | --<br>-- | 99559 | --<br>7965 | 107524 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10** | Тенге | | | | 254781 | 297 | 242396 | 8424 | 284261 |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 12089 | 119 | -- | 21057 | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 254781 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 2071 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 12208 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 240325 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 8423 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 21056 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 284261 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 11 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | | 12208 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 284261 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 11 |
| | | | | | | | | 12208 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 11. Внутренняя отделка Блок Б** | | | | | | | | | |
| | | **Потолки** | | | | | | | | | |
| 58 | Е11-150203-0502<br>1115-0203-0502<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | 514,52 | 702,06<br>574,94 | 7,83<br>3,93 | 361222<br>295819 | 4027<br>2024 | 61376 | 238275<br>47960 | 647456 |
| | | **Стены** | | | | | | | | | |
| 59 | Е11-150203-0203<br>1115-0203-0203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | 101,79 | 1496,51<br>1033,11 | 94,88<br>72,64 | 152330<br>105161 | 9658<br>7394 | 37511 | 90044<br>19390 | 261764 |
| 60 | Е11-150203-0501<br>1115-0203-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 473,285 | 572,99 | 6,52 | 271187 | 3087 | 48391 | 177008 | 484050 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 464,22 | 3,28 | 219709 | 1551 | | 35856 | |
| 61 | Е11-150107-0101<br>1115-0107-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Стены, столбы, пилястры ноткосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 поверхности облицовки | 60,66 | 5222,52 | 23,90 | 316798 | 1450 | 151693 | 131477 | 484137 |
| | | | | | 2697,90 | 11,40 | 163655 | 692 | | 35862 | |
| | | **Откосы** | | | | | | | | | |
| 62 | Е11-150204-0101<br>1115-0204-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Откосы плоские оконныеи дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | 100,78 | 3247,55 | 53,74 | 327288 | 5416 | 74377 | 200173 | 569659 |
| | | | | | 2455,79 | 27,01 | 247495 | 2722 | | 42197 | |
| | | **Внутренняя отделка Блок Б /Включаемые виды работ/** | | | | | | | | | |
| 63 | Е11-150203-0601<br>1115-0203-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | **Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | 921,91 | 1499,38 | 23,94 | 1382289 | 22073 | 424506 | 753958 | 2307147 |
| | | | | | 1014,97 | 7,31 | 935710 | 6738 | | 170900 | |
| | | **Стены 6 и 12 кабинет** | | | | | | | | | |
| 64 | Е11-150107-0101<br>1115-0107-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Стены, столбы, пилястры ноткосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 поверхности облицовки | 42 | 5222,52 | 23,90 | 219346 | 1004 | 105030 | 91033 | 335209 |
| | | | | | 2697,90 | 11,40 | 113312 | 479 | | 24830 | |
| | | **Стены 3 и 4 кабинет** | | | | | | | | | |
| 65 | Е11-150203-0501<br>1115-0203-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | 48 | 572,99 | 6,52 | 27503 | 313 | 4907 | 17952 | 49092 |
| | | | | | 464,22 | 3,28 | 22283 | 157 | | 3636 | |
| 66 | Е11-150203-0601<br>1115-0203-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | **Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | 48 | 1499,38 | 23,94 | 71970 | 1149 | 22103 | 39255 | 120123 |
| | | | | | 1014,97 | 7,31 | 48718 | 351 | | 8898 | |
| 67 | Е11-150405-0105<br>1115-0405-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | 48 | 478,91 | 3,55 | 22988 | 170 | 8384 | 11613 | 37369 |
| | | | | | 300,72 | 1,70 | 14434 | 82 | | 2768 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11** | **Тенге** | | | | 3152921 | 48346 | 938278 | 1750788 | 5296006 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2166295 | 22190 | -- | 392297 | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 3152921 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 938280 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 2188485 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1750788 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 392297 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 5296005 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 1876 |
| | | | | | | | | 2188485 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | | 5296005 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1876 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2188485 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 12. Устройство перегородки Блок Б /Включаемые виды работ/** | | | | | | | | | |
| 68 | Е11-080201-0107<br>1108-0201-0107<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м3 кладки | 1,05 | 30954,92<br>5021,89 | 2993,50<br>627,00 | 32503<br>5273 | 3143<br>658 | 24087 | 5516<br>3042 | 41060 |
| 69 | Е11-150203-0501<br>1115-0203-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | 21,05 | 572,99<br>464,22 | 6,52<br>3,28 | 12061<br>9772 | 137<br>69 | 2152 | 7873<br>1595 | 21529 |
| 70 | Е11-150203-0601<br>1115-0203-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | **Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | 5 | 1499,38<br>1014,97 | 23,94<br>7,31 | 7497<br>5075 | 120<br>37 | 2302 | 4089<br>927 | 12513 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12** | Тенге | | | | 52061 | 3400 | 28541 | 17478 | 75102 |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 20120 | 764 | -- | 5564 | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 52061 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 28541 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 20884 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 17478 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 5563 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 75102 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 19 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | | | 20884 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 75102 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 19 |
| | | | | | | | | 20884 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 13. Полы блок Б** | | | | | | | | | |
| | | **Полы блок Б /Включаемые виды работ/** | | | | | | | | | |
| | | **Покрытие деревянные доски -24** | | | | | | | | | |
| 71 | Е11-110101-1203<br>1111-0101-1203<br>РСНБ РК 2015 | **Лаги. Укладкапо плитам перекрытий**<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 пола | 24 | 962,39<br>388,44 | 13,30<br>6,44 | 23097<br>9323 | 319<br>154 | 13455 | 8909<br>2560 | 34566 |
| 72 | Е11-110101-3302<br>1111-0101-3302<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 покрытия | 24 | 5259,91<br>725,02 | 57,80<br>27,21 | 126238<br>17400 | 1387<br>653 | 107451 | 16970<br>11457 | 154665 |
| | | **Покрытие деревянные доски (172,68+187,07)-13,4+14,3+12м2** | | | | | | | | | |
| 73 | Е11-110101-1203<br>1111-0101-1203<br>РСНБ РК 2015 | **Лаги. Укладкапо плитам перекрытий**<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 пола | 320,05 | 962,39<br>388,44 | 13,30<br>6,44 | 308014<br>124322 | 4256<br>2060 | 179436 | 118799<br>34145 | 460958 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство** | м2 покрытия | 320,05 | 5259,91 | 57,80 | 1683434 | 18499 | 1432894 | 226304 | 2062517 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 725,02 | 27,21 | 232041 | 8708 | | 152779 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13** | Тенге | | | | 2140783 | 24462 | 1733236 | 370982 | 2712706 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 383086 | 11575 | -- | 200941 | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 2140783 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 1733235 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 394661 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 370982 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 200941 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 2712706 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 375 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | | | 394661 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 2712706 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 375 |
| | | | | | | | | 394661 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 14. ВОДОПРОВОД БЛОК А** | | | | | | | | | |
| 75 | С123-040102-0102 2304-0102-0102 РСНБ РК 2015 | **Задвижки фланцевые с обрезиненнымклином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002** | шт. | 3 | 27035,00 | -- | 81105 | -- | 81105 | -- | 87593 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6488 | |
| 76 | С123-040501-0104 2304-0501-0104 РСНБ РК 2015 | **Вентили проходные муфтовые 15ч8р2для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005** | шт. | 2 | 1275,00 | -- | 2550 | -- | 2550 | -- | 2754 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 204 | |
| 77 | Прайс-лист от ТОО "Компания КНАВТ-2017" | **Вентиль полипропиленовый шаровой Д20мм ГОСТ 52134-2010** | шт | 4 | 1056,43 | -- | 4226 | -- | 4226 | -- | 4564 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 338 | |
| 78 | Прайс-лист от ТОО "Компания КНАВТ-2017" | **Вентиль полипропиленовый шаровой Д25мм ГОСТ 52134-2010** | шт | 1 | 1092,86 | -- | 1093 | -- | 1093 | -- | 1180 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 87 | |
| 79 | Прайс-лист от ТОО "Компания КНАВТ-2017" | **Вентиль полипропиленовый шаровой Д32мм ГОСТ 52134-2010** | шт | 1 | 1912,50 | -- | 1913 | -- | 1913 | -- | 2066 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 153 | |
| 80 | С123-010601-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015 | **Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТР 52134-2010** | м | 16 | 179,00 | -- | 2864 | -- | 2864 | -- | 3093 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 229 | |
| 81 | С123-010601-0303 2301-0601-0303 РСНБ РК 2015 | **Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТР 52134-2010** | м | 8 | 280,00 | -- | 2240 | -- | 2240 | -- | 2419 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 179 | |
| 82 | С123-010601-0304 2301-0601-0304 РСНБ РК 2015 | **Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТР 52134-2010** | м | 25 | 442,00 | -- | 11050 | -- | 11050 | -- | 11934 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 884 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | С123-080307-0101<br>2308-0307-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Шкаф пожарный ШПК-310 НЗК/НЗБ**<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 10822,00<br>-- | --<br>-- | 21644<br>-- | --<br>-- | 21644 | --<br>1732 | 23376 |
| 84 | С123-080305-0103<br>2308-0305-0103<br>РСНБ РК 2015 | **Огнетушители порошковые ОП-4 СТ РКГОСТ Р 51057-2005**<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 6541,00<br>-- | --<br>-- | 13082<br>-- | --<br>-- | 13082 | --<br>1047 | 14129 |
| 85 | С121-020101-0301<br>2102-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /для упор/**<br>*СП - 8%* | м3 | 0,03 | 12752,00<br>-- | --<br>-- | 383<br>-- | --<br>-- | 383 | --<br>31 | 413 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14** | Тенге | | | | 142149 | -- | 142150 | -- | 153521 |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | -- | -- | -- | 11372 | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 34726 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 34726 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 2778 | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 37504 | | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | 383 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 383 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 31 | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 413 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 107040 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 107040 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 8563 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | Тенге | | | | 115603 | | | | |
| | | | | | | | 153521 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 15. КАНАЛИЗАЦИЯ БЛОК А** | | | | | | | | | |
| 86 | С123-010506-0203<br>2301-0506-0203<br>РСНБ РК 2015 | **Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**<br>*СП - 8%* | м | 6 | 183,00<br>-- | --<br>-- | 1098<br>-- | --<br>-- | 1098 | --<br>88 | 1186 |
| 87 | С123-010506-0209<br>2301-0506-0209<br>РСНБ РК 2015 | **Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2ГОСТ 22689-2014**<br>*СП - 8%* | м | 16 | 800,00<br>-- | --<br>-- | 12800<br>-- | --<br>-- | 12800 | --<br>1024 | 13824 |
| 88 | С123-020403-1406<br>2302-0403-1406<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | **Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 110х50 ГОСТ 32414-2013**<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 265,00<br>-- | --<br>-- | 530<br>-- | --<br>-- | 530 | --<br>42 | 572 |
| 89 | С123-020302-2610<br>2302-0302-2610<br>РСНБ РК 2015 | **Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 1885,00<br>-- | --<br>-- | 3770<br>-- | --<br>-- | 3770 | --<br>302 | 4072 |
| 90 | С123-020302-2606<br>2302-0302-2606<br>РСНБ РК 2015 | **Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**<br>*СП - 8%* | шт. | 7 | 572,00<br>-- | --<br>-- | 4004<br>-- | --<br>-- | 4004 | --<br>320 | 4324 |
| 91 | С123-020302-3310<br>2302-0302-3310<br>РСНБ РК 2015 | **Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110х110х110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | шт. | 8 | 4064,00 | -- | 32512 | -- | 32512 | -- | 35113 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2601 | |
| 92 | С123-020302-4714<br>2302-0302-4714<br>РСНБ РК 2015 | Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 5 | 3255,00 | -- | 16275 | -- | 16275 | -- | 17577 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1302 | |
| 93 | С123-020302-3306<br>2302-0302-3306<br>РСНБ РК 2015 | Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 3 | 1264,00 | -- | 3792 | -- | 3792 | -- | 4095 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 303 | |
| 94 | С123-020302-8710<br>2302-0302-8710<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | Прочистка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 2869,00 | -- | 2869 | -- | 2869 | -- | 3099 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 230 | |
| 95 | С123-020403-1303<br>2302-0403-1303<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 2 | 759,00 | -- | 1518 | -- | 1518 | -- | 1639 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 121 | |
| 96 | С121-020101-0301<br>2102-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /для упор/ | м3 | 0,06 | 12752,00 | -- | 765 | -- | 765 | -- | 826 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 61 | |
| | | **ВОДОПРОВОД Т3** | | | | | | | | | |
| 97 | С123-010601-0302<br>2301-0601-0302<br>РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТР 52134-2010 | м | 12 | 179,00 | -- | 2148 | -- | 2148 | -- | 2320 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 172 | |
| 98 | Прайс-лист от ТОО "Компания КНАВТ-2017" | Вентиль полипропиленовый шаровой Д20мм ГОСТ 52134-2010 | шт | 3 | 1056,43 | -- | 3169 | -- | 3169 | -- | 3423 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 254 | |
| 99 | 51-040106-0113<br>5104-0106-0113<br>РСНБ РК 2015 | Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,5 кВт, управлениеэлектронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003 | комплект | 2 | 44712,00 | -- | 89424 | -- | | -- | 89424 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 89424 | -- | |
| 100 | 51-040106-0105<br>5104-0106-0105<br>РСНБ РК 2015 | Водонагреватели электрические накопительные на 20 литров, мощность 1,5 кВт, настенныеГОСТ 52084-2003 | комплект | 1 | 30665,00 | -- | 30665 | -- | | -- | 30665 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 30665 | -- | |
| | | **ПРИБОРЫ** | | | | | | | | | |
| 101 | С123-030102-0301<br>2303-0102-0301<br>РСНБ РК 2015 | Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арма туры ГОСТ 30493-96 | комплект | 2 | 17988,00 | -- | 35976 | -- | 35976 | -- | 38854 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2878 | |
| 102 | С123-030102-0310<br>2303-0102-0310<br>РСНБ РК 2015 | Унитаз детский напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 | комплект | 4 | 17795,00 | -- | 71180 | -- | 71180 | -- | 76874 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 5694 | |
| 103 | С123-030102-3201<br>2303-0102-3201<br>РСНБ РК 2015 | Умывальник керамический шириной до300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96 | шт. | 7 | 5931,00 | -- | 41517 | -- | 41517 | -- | 44838 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3321 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | С123-030102-3319<br>2303-0102-3319<br>РСНБ РК 2015 | Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96<br>*СП - 8%* | шт. | 7 | 7743,00<br>-- | --<br>-- | 54201<br>-- | --<br>-- | 54201 | --<br>4336 | 58537 |
| 105 | С123-030102-1103<br>2303-0102-1103<br>РСНБ РК 2015 | Мойка чугунная эмалированная с двумя чашами, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 18297-96<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 23064,00<br>-- | --<br>-- | 46128<br>-- | --<br>-- | 46128 | --<br>3690 | 49818 |
| 106 | С123-030102-3303<br>2303-0102-3303<br>РСНБ РК 2015 | Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 2479,00<br>-- | --<br>-- | 4958<br>-- | --<br>-- | 4958 | --<br>397 | 5355 |
| 107 | С123-030102-0202<br>2303-0102-0202<br>РСНБ РК 2015 | Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 350 ммГОСТ 18297-96<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 31704,00<br>-- | --<br>-- | 63408<br>-- | --<br>-- | 63408 | --<br>5073 | 68481 |
| 108 | С123-030102-3327<br>2303-0102-3327<br>РСНБ РК 2015 | Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, сдушевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 7197,00<br>-- | --<br>-- | 14394<br>-- | --<br>-- | 14394 | --<br>1152 | 15546 |
| | | **Водомерный узел** | | | | | | | | | |
| 109 | С123-030301-0214<br>2303-0301-0214<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры) холодной водыкрыльчатые СТВ-50 DN 50<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 54566,00<br>-- | --<br>-- | 54566<br>-- | --<br>-- | 54566 | --<br>4365 | 58931 |
| 110 | С123-051501-0102<br>2305-1501-0102<br>РСНБ РК 2015 | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100<br>*СП - 8%* | комплект | 1 | 2177,00<br>-- | --<br>-- | 2177<br>-- | --<br>-- | 2177 | --<br>174 | 2351 |
| 111 | С123-020103-0207<br>2302-0103-0207<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 1369,00<br>-- | --<br>-- | 1369<br>-- | --<br>-- | 1369 | --<br>110 | 1479 |
| 112 | С123-040501-0225<br>2304-0501-0225<br>РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 4020,00<br>-- | --<br>-- | 4020<br>-- | --<br>-- | 4020 | --<br>322 | 4342 |
| 113 | С123-040101-0301<br>2304-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки параллельные фланцевые свыдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 9677,00<br>-- | --<br>-- | 19354<br>-- | --<br>-- | 19354 | --<br>1548 | 20902 |
| 114 | 51-010101-1001<br>5101-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906брпараллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002 | шт. | 1 | 184611,00<br>-- | --<br>-- | 184611<br>-- | --<br>-- | 184611 | --<br>-- | 184611 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15** | **Тенге** | | | | **803198** | **--** | **498498** | **--** | **843078** |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | **--** | **--** | **304700** | **39880** | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | **304700** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 765 | | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | 765 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 61 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 826 | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 497733 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 497733 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 39819 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 537552 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 | Тенге | | | | 843078 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 16. Отопление БЛОК А** | | | | | | | | | |
| 115 | С123-051001-1157<br>2305-1001-1157<br>РСНБ РК 2015 | **Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель22, высота 500 мм, длина 1100 мм ГОСТ 31311-2005**<br>*СП - 8%* | комплект | 8 | 24236,00<br>-- | --<br>-- | 193888<br>-- | --<br>-- | 193888 | --<br>15511 | 209399 |
| 116 | С123-051001-0952<br>2305-1001-0952<br>РСНБ РК 2015 | **Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель21, высота 500 мм, длина 1100 мм ГОСТ 31311-2005**<br>*СП - 8%* | комплект | 16 | 22606,00<br>-- | --<br>-- | 361696<br>-- | --<br>-- | 361696 | --<br>28936 | 390632 |
| 117 | С123-051001-0852<br>2305-1001-0852<br>РСНБ РК 2015 | **Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель20, высота 500 мм, длина 1100 мм ГОСТ 31311-2005**<br>*СП - 8%* | комплект | 9 | 21257,00<br>-- | --<br>-- | 191313<br>-- | --<br>-- | 191313 | --<br>15305 | 206618 |
| 118 | С123-040905-1815<br>2304-0905-1815<br>РСНБ РК 2015 | **Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN20 ГОСТ 21345-2005**<br>*СП - 8%* | шт. | 33 | 239,00<br>-- | --<br>-- | 7887<br>-- | --<br>-- | 7887 | --<br>631 | 8518 |
| 119 | С123-011307-0102<br>2301-1307-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 32,толщина стенки 3 мм**<br>*СП - 8%* | м | 96 | 556,00<br>-- | --<br>-- | 53376<br>-- | --<br>-- | 53376 | --<br>4270 | 57646 |
| 120 | С123-011307-0101<br>2301-1307-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 25,толщина стенки 2,8 мм**<br>*СП - 8%* | м | 94 | 424,00<br>-- | --<br>-- | 39856<br>-- | --<br>-- | 39856 | --<br>3188 | 43044 |
| 121 | С123-011307-0101<br>2301-1307-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 20,толщина стенки 2,5 мм**<br>*СП - 8%* | м | 71 | 424,00<br>-- | --<br>-- | 30104<br>-- | --<br>-- | 30104 | --<br>2408 | 32512 |
| 122 | С123-051207-1901<br>2305-1207-1901<br>РСНБ РК 2015 | **Головка термостатическая RA 2990c газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss**<br>*СП - 8%* | шт. | 33 | 5125,00<br>-- | --<br>-- | 169125<br>-- | --<br>-- | 169125 | --<br>13530 | 182655 |
| 123 | С123-041008-0403<br>2304-1008-0403<br>РСНБ РК 2015 | **Клапан термостатический RA-N длядвухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20,типа Danfoss ГОСТ 30815-2002** | шт. | 33 | 8236,00 | -- | 271788 | -- | 271788 | -- | 293531 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 21743 | |
| 124 | С123-041006-2205<br>2304-1006-2205<br>РСНБ РК 2015 | Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 4 | 45344,00 | -- | 181376 | -- | 181376 | -- | 195886 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 14510 | |
| 125 | С123-040902-2502<br>2304-0902-2502<br>РСНБ РК 2015 | Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 | шт. | 8 | 21305,00 | -- | 170440 | -- | 170440 | -- | 184075 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 13635 | |
| 126 | С121-110403-0114<br>2111-0403-0114<br>РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 | м | 6,6 | 302,00 | -- | 1993 | -- | 1993 | -- | 2153 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 159 | |
| 127 | С121-110403-0109<br>2111-0403-0109<br>РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 | м | 6,6 | 196,00 | -- | 1294 | -- | 1294 | -- | 1397 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 103 | |
| 128 | С123-010201-0143<br>2301-0201-0143<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварныепрямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ10705-80 | м | 14,4 | 1002,00 | -- | 14429 | -- | 14429 | -- | 15583 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1154 | |
| 129 | С123-010201-0158<br>2301-0201-0158<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварныепрямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ10705-80 | м | 8 | 1344,00 | -- | 10752 | -- | 10752 | -- | 11612 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 860 | |
| | | **Узел управления** | | | | | | | | | |
| 130 | С123-040902-0506<br>2304-0902-0506<br>РСНБ РК 2015 | Краны шаровые JiP-WW под приварку,стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 | шт. | 4 | 20551,00 | -- | 82204 | -- | 82204 | -- | 88780 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 6576 | |
| 131 | С123-040902-0505<br>2304-0902-0505<br>РСНБ РК 2015 | Краны шаровые JiP-WW под приварку,стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | 18283,00 | -- | 36566 | -- | 36566 | -- | 39491 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2925 | |
| 132 | С123-040902-0503<br>2304-0902-0503<br>РСНБ РК 2015 | Краны шаровые JiP-WW под приварку,стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | 12360,00 | -- | 24720 | -- | 24720 | -- | 26698 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1978 | |
| 133 | С123-051501-0302<br>2305-1501-0302<br>РСНБ РК 2015 | Термометры угловые в оправе | шт | 10 | 1422,00 | -- | 14220 | -- | 14220 | -- | 15358 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1138 | |
| 134 | С123-040905-0201<br>2304-0905-0201<br>РСНБ РК 2015 | Краны проходные натяжные муфтовыелатунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ21345-2005 | шт. | 2 | 1068,00 | -- | 2136 | -- | 2136 | -- | 2307 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 171 | |
| 135 | С121-110204-0101<br>2111-0204-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина50 мм ГОСТ 23307-78** | м3 | 0,1232 | 12242,00 | -- | 1508 | -- | 1508 | -- | 1629 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 121 | |
| 136 | С121-100406-0301<br>2110-0406-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** | 1000 м2 | 0,0031855 | 438576,00 | -- | 1397 | -- | 1397 | -- | 1509 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 112 | |
| 137 | С123-021104-0405<br>2302-1104-0405<br>РСНБ РК 2015 | **Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** | кг | 27,44 | 537,00 | -- | 14735 | -- | 14735 | -- | 15914 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1179 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16** | Тенге | | | | 1876803 | -- | 1876803 | -- | 2026947 |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | -- | -- | -- | 150143 | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 6192 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 6192 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 495 | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 6687 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 1870611 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1870611 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 149649 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16 | Тенге | | | | 2020260 | | | | |
| | | | | | | | 2026947 | | | | |

## РАЗДЕЛ 17.Электрооборудование БЛОК А

**ВРУ-1**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | Ц13-080304-0204<br>1308-0304-0204<br>РСНБ РК 2015 | **Блок управления шкафного исполнениияли распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене** | шт. | 1 | 22042,35 | 3458,31 | 22042 | 3458 | 14092 | 4029 | 28157 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 4491,90 | 1103,81 | 4492 | 1104 | | 2086 | |
| 139 | 51-080401-0746<br>5108-0401-0746<br>РСНБ РК 2015 | **Пункт распределительный ПР 11-3085 ГОСТ 30011.1-2012** | шт. | 1 | 100346,00 | -- | 100346 | -- | | -- | 100346 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 100346 | -- | |
| 140 | Ц13-080304-0501<br>1308-0304-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Прибор или аппарат. Установка** | шт. | 7 | 1507,29 | -- | 10551 | -- | 70 | 7546 | 19545 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1497,30 | -- | 10481 | -- | | 1448 | |
| 141 | Прайс-лист ТОО "Электрокомплект" | **Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 40А** | шт. | 1 | 10072,50 | -- | 10073 | -- | 10073 | -- | 10878 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 806 | |
| 142 | Прайс-лист ТОО "Электрокомплект" | **Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 32А** | шт. | 4 | 10072,50 | -- | 40290 | -- | 40290 | -- | 43513 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3223 | |
| 143 | Прайс-лист ТОО "Электрокомплект" | **Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 16А** | шт. | 1 | 10072,50 | -- | 10073 | -- | 10073 | -- | 10878 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 806 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | С123-070204-1003<br>2307-0204-1003<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 16А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 2294,00<br>-- | --<br>-- | 2294<br>-- | --<br>-- | 2294 | --<br>184 | 2478 |
| 145 | Ц13-080103-0201<br>1308-0103-0201<br>РСНБ РК 2015 | Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 3 | 3752,54<br>2884,20 | 531,55<br>178,48 | 11258<br>8653 | 1595<br>535 | 1010 | 6615<br>1430 | 19303 |
| 146 | С123-070503-0108<br>2307-0503-0108<br>РСНБ РК 2015 | Трансформаторы тока марки ТТИ-А 50/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001<br>*СП - 8%* | шт. | 3 | 3210,00<br>-- | --<br>-- | 9630<br>-- | --<br>-- | 9630 | --<br>770 | 10400 |
| 147 | Ц13-080305-1002<br>1308-0305-1002<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 1 | 1433,45<br>1302,65 | 109,44<br>38,06 | 1433<br>1303 | 109<br>38 | 21 | 965<br>192 | 2591 |
| 148 | С123-070501-0308<br>2307-0501-0308<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 C(R)N, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 23140,00<br>-- | --<br>-- | 23140<br>-- | --<br>-- | 23140 | --<br>1851 | 24991 |
| | | **ЩВ-1** | | | | | | | | | |
| 149 | Ц13-080304-0304<br>1308-0304-0304<br>РСНБ РК 2015 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 1 | 4780,32<br>2994,60 | 1712,34<br>611,29 | 4780<br>2995 | 1712<br>611 | 73 | 2596<br>590 | 7967 |
| 150 | С123-070201-0109<br>2307-0201-0109<br>РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 5005,00<br>-- | --<br>-- | 5005<br>-- | --<br>-- | 5005 | --<br>400 | 5405 |
| 151 | Ц13-080304-0501<br>1308-0304-0501<br>РСНБ РК 2015 | Прибор или аппарат. Установка<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 9 | 1507,29<br>1497,30 | --<br>-- | 13566<br>13476 | --<br>-- | 90 | 9703<br>1861 | 25130 |
| 152 | С123-070204-0844<br>2307-0204-0844<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-293Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 1916,00<br>-- | --<br>-- | 1916<br>-- | --<br>-- | 1916 | --<br>153 | 2069 |
| 153 | С123-070204-0842<br>2307-0204-0842<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-293Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010<br>*СП - 8%* | шт. | 4 | 1916,00<br>-- | --<br>-- | 7664<br>-- | --<br>-- | 7664 | --<br>613 | 8277 |
| 154 | Прайс-лист ТОО "Электрокомплект" | Выключатель автоматический АП 50Б-2МТ<br>*СП - 8%* | шт. | 4 | 3715,71<br>-- | --<br>-- | 14863<br>-- | --<br>-- | 14863 | --<br>1189 | 16052 |
| | | **ЩАр-1** | | | | | | | | | |
| 155 | Ц13-080304-0304<br>1308-0304-0304<br>РСНБ РК 2015 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 1 | 4780,32<br>2994,60 | 1712,34<br>611,29 | 4780<br>2995 | 1712<br>611 | 73 | 2596<br>590 | 7967 |
| 156 | С123-070201-0117<br>2307-0201-0117<br>РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 6859,00 | -- | 6859 | -- | 6859 | -- | 7408 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 549 | |
| 157 | Ц13-080304-0501<br>1308-0304-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Прибор или аппарат. Установка**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 4 | 1507,29 | -- | 6029 | -- | 40 | 4312 | 11169 |
| | | | | | 1497,30 | -- | 5989 | -- | | 827 | |
| 158 | С123-070204-0844<br>2307-0204-0844<br>РСНБ РК 2015 | **Выключатель автоматический ВА47-293Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 1916,00 | -- | 1916 | -- | 1916 | -- | 2069 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 153 | |
| 159 | С123-070204-1606<br>2307-0204-1606<br>РСНБ РК 2015 | **Автоматы дифференциальные АД12 2Р16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**<br>*СП - 8%* | шт. | 3 | 3180,00 | -- | 9540 | -- | 9540 | -- | 10303 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 763 | |
| | | **ЩО-1,ЩО-2** | | | | | | | | | |
| 160 | Ц13-080304-0304<br>1308-0304-0304<br>РСНБ РК 2015 | **Шкаф (пульт) управления навесной,высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 2 | 4780,32 | 1712,34 | 9561 | 3425 | 147 | 5192 | 15933 |
| | | | | | 2994,60 | 611,29 | 5989 | 1223 | | 1180 | |
| 161 | С123-070201-0116<br>2307-0201-0116<br>РСНБ РК 2015 | **Щиты распределительные навесныемодели ЩРв-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТР 51778-2001**<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 2059,00 | -- | 4118 | -- | 4118 | -- | 4447 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 329 | |
| 162 | Ц13-080304-0501<br>1308-0304-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Прибор или аппарат. Установка**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 14 | 1507,29 | -- | 21102 | -- | 140 | 15093 | 39090 |
| | | | | | 1497,30 | -- | 20962 | -- | | 2896 | |
| 163 | С123-070204-0844<br>2307-0204-0844<br>РСНБ РК 2015 | **Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 1916,00 | -- | 3832 | -- | 3832 | -- | 4139 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 307 | |
| 164 | С123-070204-0810<br>2307-0204-0810<br>РСНБ РК 2015 | **Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**<br>*СП - 8%* | шт. | 7 | 637,00 | -- | 4459 | -- | 4459 | -- | 4816 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 357 | |
| 165 | С123-070204-1606<br>2307-0204-1606<br>РСНБ РК 2015 | **Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**<br>*СП - 8%* | шт. | 5 | 3180,00 | -- | 15900 | -- | 15900 | -- | 17172 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1272 | |
| | | **ЩАО-1** | | | | | | | | | |
| 166 | Ц13-080304-0304<br>1308-0304-0304<br>РСНБ РК 2015 | **Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 1 | 4780,32 | 1712,34 | 4780 | 1712 | 73 | 2596 | 7967 |
| | | | | | 2994,60 | 611,29 | 2995 | 611 | | 590 | |
| 167 | С123-070201-0116<br>2307-0201-0116<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | **Щиты распределительные навесные модели ЩРв-П-8 IP40, на 8 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 2059,00 | -- | 2059 | -- | 2059 | -- | 2224 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 165 | |
| 168 | Ц13-080304-0501<br>1308-0304-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Прибор или аппарат. Установка**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 4 | 1507,29 | -- | 6029 | -- | 40 | 4312 | 11169 |
| | | | | | 1497,30 | -- | 5989 | -- | | 827 | |
| 169 | С123-070204-0844<br>2307-0204-0844<br>РСНБ РК 2015 | **Выключатель автоматический ВА47-293Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010** | шт. | 1 | 1916,00 | -- | 1916 | -- | 1916 | -- | 2069 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 153 | |
| 170 | С123-070204-0810 2307-0204-0810 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-291Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 3 | 637,00 | -- | 1911 | -- | 1911 | -- | 2064 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 153 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17 | Тенге | | | | 393715 | 13724 | 193327 | 65555 | 487986 |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 86318 | 4734 | 100346 | 28713 | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 100346 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 100346 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 293369 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 15870 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 91051 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 177457 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 65557 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 28714 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 387640 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 70 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17 | Тенге | | | | | 91051 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 487986 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 70 |
| | | | | | | | | 91051 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 18. ВОДОПРОВОД БЛОК Б** | | | | | | | | | |
| 171 | С123-040102-0102 2304-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Задвижки фланцевые с обрезиненнымклином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002 | шт. | 3 | 27035,00 | -- | 81105 | -- | 81105 | -- | 87593 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 6488 | |
| 172 | С123-040501-0104 2304-0501-0104 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2 | 1275,00 | -- | 2550 | -- | 2550 | -- | 2754 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 204 | |
| 173 | Прайс-лист от ТОО "Компания КНАВТ-2017" | Вентиль полипропиленовый шаровой Д20мм ГОСТ 52134-2010 | шт | 4 | 1056,43 | -- | 4226 | -- | 4226 | -- | 4564 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 338 | |
| 174 | Прайс-лист от ТОО "Компания КНАВТ-2017" | Вентиль полипропиленовый шаровой Д25мм ГОСТ 52134-2010 | шт | 1 | 1092,86 | -- | 1093 | -- | 1093 | -- | 1180 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 87 | |
| 175 | Прайс-лист от ТОО "Компания КНАВТ-2017" | Вентиль полипропиленовый шаровой Д32мм ГОСТ 52134-2010 | шт | 2 | 1912,50 | -- | 3825 | -- | 3825 | -- | 4131 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 306 | |
| 176 | С123-010601-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РКГОСТ Р 52134-2010 | м | 13,86 | 179,00 | -- | 2481 | -- | 2481 | -- | 2679 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 198 | |
| 177 | С123-010601-0303 2301-0601-0303 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РКГОСТ Р 52134-2010 | м | 7,92 | 280,00 | -- | 2218 | -- | 2218 | -- | 2395 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 177 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | С123-010601-0304<br>2301-0601-0304<br>РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РКГОСТ Р 52134-2010<br>*СП - 8%* | м | 24,75 | 442,00<br>-- | --<br>-- | 10940<br>-- | --<br>-- | 10940 | --<br>875 | 11815 |
| 179 | С123-080307-0101<br>2308-0307-0101<br>РСНБ РК 2015 | Шкаф пожарный ШПК-310 НЗК/НЗБ<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 10822,00<br>-- | --<br>-- | 21644<br>-- | --<br>-- | 21644 | --<br>1732 | 23376 |
| 180 | С123-080305-0103<br>2308-0305-0103<br>РСНБ РК 2015 | Огнетушители порошковые ОП-4 СТ РКГОСТ Р 51057-2005<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 6541,00<br>-- | --<br>-- | 13082<br>-- | --<br>-- | 13082 | --<br>1047 | 14129 |
| 181 | С121-020101-0301<br>2102-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /для упор/<br>*СП - 8%* | м3 | 0,03 | 12752,00<br>-- | --<br>-- | 383<br>-- | --<br>-- | 383 | --<br>31 | 413 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18** | **Тенге** | | | | **143545** | **--** | **143547** | **--** | **155029** |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | -- | -- | -- | 11483 | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 34726 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 34726 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 2778 | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 37504 | | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | 383 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 383 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 31 | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 413 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 108437 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 108437 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 8675 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18 | Тенге | | | | 117112 | | | | |
| | | | | | | | 155029 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 19. КАНАЛИЗАЦИЯ БЛОК Б** | | | | | | | | | |
| 182 | С123-010506-0203<br>2301-0506-0203<br>РСНБ РК 2015 | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50x3 ГОСТ 22689-2014<br>*СП - 8%* | м | 7,984 | 183,00<br>-- | --<br>-- | 1461<br>-- | --<br>-- | 1461 | --<br>117 | 1578 |
| 183 | С123-010506-0209<br>2301-0506-0209<br>РСНБ РК 2015 | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014<br>*СП - 8%* | м | 14,97 | 800,00<br>-- | --<br>-- | 11976<br>-- | --<br>-- | 11976 | --<br>958 | 12934 |
| 184 | С123-020403-1406<br>2302-0403-1406<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 110x50 ГОСТ 32414-2013<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 265,00<br>-- | --<br>-- | 530<br>-- | --<br>-- | 530 | --<br>42 | 572 |
| 185 | С123-020302-2610<br>2302-0302-2610<br>РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 1885,00<br>-- | --<br>-- | 3770<br>-- | --<br>-- | 3770 | --<br>302 | 4072 |
| 186 | С123-020302-2606<br>2302-0302-2606<br>РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 7 | 572,00 | -- | 4004 | -- | 4004 | -- | 4324 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 320 | |
| 187 | С123-020302-3310<br>2302-0302-3310<br>РСНБ РК 2015 | Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 8 | 4064,00 | -- | 32512 | -- | 32512 | -- | 35113 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2601 | |
| 188 | С123-020302-4714<br>2302-0302-4714<br>РСНБ РК 2015 | Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 4 | 3255,00 | -- | 13020 | -- | 13020 | -- | 14062 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1042 | |
| 189 | С123-020302-3306<br>2302-0302-3306<br>РСНБ РК 2015 | Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 3 | 1264,00 | -- | 3792 | -- | 3792 | -- | 4095 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 303 | |
| 190 | С123-020302-8710<br>2302-0302-8710<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | Прочистка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 2869,00 | -- | 2869 | -- | 2869 | -- | 3099 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 230 | |
| 191 | С123-020403-1303<br>2302-0403-1303<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 2 | 759,00 | -- | 1518 | -- | 1518 | -- | 1639 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 121 | |
| 192 | С121-020101-0301<br>2102-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /для упор/ | м3 | 0,06 | 12752,00 | -- | 765 | -- | 765 | -- | 826 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 61 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19 | Тенге | | | | 76217 | -- | 76217 | -- | 82314 |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | -- | -- | -- | 6097 | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | 765 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 765 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 61 | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 826 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 75452 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 75452 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 6036 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19 | Тенге | | | | 81488 | | | | |
| | | | | | | | 82315 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 20. ВОДОПРОВОД ТЗ** | | | | | | | | | |
| 193 | С123-010601-0302<br>2301-0601-0302<br>РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РКГОСТ Р 52134-2010 | м | 14,85 | 179,00 | -- | 2658 | -- | 2658 | -- | 2871 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 213 | |
| 194 | Прайс-лист от ТОО "Компания КНАВТ-2017" | Вентиль полипропиленовый шаровой Д20мм ГОСТ 52134-2010 | шт | 3 | 1056,43 | -- | 3169 | -- | 3169 | -- | 3423 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 254 | |
| 195 | 51-040106-0113<br>5104-0106-0113<br>РСНБ РК 2015 | Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,5 кВт, управлениеэлектронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003 | комплект | 1 | 44712,00 | -- | 44712 | -- | | -- | 44712 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 44712 | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | 51-040106-0108<br>5104-0106-0108<br>РСНБ РК 2015 | **Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управлениеэлектронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003** | **комплект** | **1** | **66339,00**<br>-- | --<br>-- | **66339**<br>-- | --<br>-- | **66339** | --<br>-- | **66339** |
| 197 | 51-040106-0106<br>5104-0106-0106<br>РСНБ РК 2015 | **Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенныеГОСТ 52084-2003** | **комплект** | **1** | **30585,00**<br>-- | --<br>-- | **30585**<br>-- | --<br>-- | **30585** | --<br>-- | **30585** |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20** | **Тенге** | | | | **147463**<br>-- | --<br>-- | **5827**<br>**141636** | --<br>**467** | **147930** |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | **141636** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | **141636** | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | **5827** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **5827** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **466** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | **6294** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20 | Тенге | | | | **147930** | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 21. ПРИБОРЫ** | | | | | | | | | |
| 198 | С123-030102-0301<br>2303-0102-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**<br>*СП - 8%* | **комплект** | **2** | **17988,00**<br>-- | --<br>-- | **35976**<br>-- | --<br>-- | **35976** | --<br>**2878** | **38854** |
| 199 | С123-030102-0310<br>2303-0102-0310<br>РСНБ РК 2015 | **Унитаз детский напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**<br>*СП - 8%* | **комплект** | **4** | **17795,00**<br>-- | --<br>-- | **71180**<br>-- | --<br>-- | **71180** | --<br>**5694** | **76874** |
| 200 | С123-030102-3201<br>2303-0102-3201<br>РСНБ РК 2015 | **Умывальник керамический шириной до300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96**<br>*СП - 8%* | **шт.** | **6** | **5931,00**<br>-- | --<br>-- | **35586**<br>-- | --<br>-- | **35586** | --<br>**2847** | **38433** |
| 201 | С123-030102-3319<br>2303-0102-3319<br>РСНБ РК 2015 | **Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96**<br>*СП - 8%* | **шт.** | **6** | **7743,00**<br>-- | --<br>-- | **46458**<br>-- | --<br>-- | **46458** | --<br>**3717** | **50175** |
| 202 | С123-030102-1103<br>2303-0102-1103<br>РСНБ РК 2015 | **Мойка чугунная эмалированная с двумя чашами, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 18297-96**<br>*СП - 8%* | **шт.** | **2** | **23064,00**<br>-- | --<br>-- | **46128**<br>-- | --<br>-- | **46128** | --<br>**3690** | **49818** |
| 203 | С123-030102-3303<br>2303-0102-3303<br>РСНБ РК 2015 | **Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96**<br>*СП - 8%* | **шт.** | **2** | **2479,00**<br>-- | --<br>-- | **4958**<br>-- | --<br>-- | **4958** | --<br>**397** | **5355** |
| 204 | С123-030102-0202<br>2303-0102-0202<br>РСНБ РК 2015 | **Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 350 ммГОСТ 18297-96**<br>*СП - 8%* | **шт.** | **2** | **31704,00**<br>-- | --<br>-- | **63408**<br>-- | --<br>-- | **63408** | --<br>**5073** | **68481** |
| 205 | С123-030102-3327<br>2303-0102-3327<br>РСНБ РК 2015 | **Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, сдушевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96** | **шт.** | **2** | **7197,00** | -- | **14394** | -- | **14394** | -- | **15546** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1152 | |
| | | **Водомерный узел** | | | | | | | | | |
| 206 | С123-030301-0214<br>2303-0301-0214<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры) холодной водыкрыльчатые СТВ-50 DN 50 | шт. | 1 | 54566,00 | -- | 54566 | -- | 54566 | -- | 58931 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4365 | |
| 207 | С123-051501-0102<br>2305-1501-0102<br>РСНБ РК 2015 | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 | комплект | 1 | 2177,00 | -- | 2177 | -- | 2177 | -- | 2351 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 174 | |
| 208 | С123-020103-0207<br>2302-0103-0207<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 1 | 1369,00 | -- | 1369 | -- | 1369 | -- | 1479 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 110 | |
| 209 | С123-040501-0225<br>2304-0501-0225<br>РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1 | 4020,00 | -- | 4020 | -- | 4020 | -- | 4342 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 322 | |
| 210 | С123-040101-0301<br>2304-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки параллельные фланцевые свыдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002 | шт. | 2 | 9677,00 | -- | 19354 | -- | 19354 | -- | 20902 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1548 | |
| 211 | 51-010101-1001<br>5101-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906брпараллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002 | шт. | 1 | 184611,00 | -- | 184611 | -- | | -- | 184611 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 184611 | -- | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21** | **Тенге** | | | | 584185 | -- | 399574 | -- | 616152 |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | -- | -- | 184611 | 31967 | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | 184611 | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 184611 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 399574 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 399574 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 31966 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21 | Тенге | | | | 431540 | | | | |
| | | | | | | | 616151 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 22.Отопление БЛОК Б** | | | | | | | | | |
| 212 | С123-051001-1357<br>2305-1001-1357<br>РСНБ РК 2015 | Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 23, высота 500 мм, длина 1100 мм ГОСТ 31311-2005 | комплект | 3 | 25247,00 | -- | 75741 | -- | 75741 | -- | 81800 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 6059 | |
| 213 | С123-051001-1157<br>2305-1001-1157<br>РСНБ РК 2015 | Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1100 мм ГОСТ 31311-2005 | комплект | 9 | 24236,00 | -- | 218124 | -- | 218124 | -- | 235574 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 17450 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | С123-051001-0952<br>2305-1001-0952<br>РСНБ РК 2015 | Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 21, высота 500 мм, длина 1100 мм ГОСТ 31311-2005<br>*СП - 8%* | комплект | 14 | 22606,00<br>-- | --<br>-- | 316484<br>-- | --<br>-- | 316484 | --<br>25319 | 341803 |
| 215 | С123-051001-0852<br>2305-1001-0852<br>РСНБ РК 2015 | Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1100 мм ГОСТ 31311-2005<br>*СП - 8%* | комплект | 6 | 21257,00<br>-- | --<br>-- | 127542<br>-- | --<br>-- | 127542 | --<br>10203 | 137745 |
| 216 | С123-040905-1815<br>2304-0905-1815<br>РСНБ РК 2015 | Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005<br>*СП - 8%* | шт. | 32 | 239,00<br>-- | --<br>-- | 7648<br>-- | --<br>-- | 7648 | --<br>612 | 8260 |
| 217 | С123-011307-0102<br>2301-1307-0102<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 32, толщина стенки 3 мм<br>*СП - 8%* | м | 142 | 556,00<br>-- | --<br>-- | 78952<br>-- | --<br>-- | 78952 | --<br>6316 | 85268 |
| 218 | С123-011307-0101<br>2301-1307-0101<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 25, толщина стенки 2,8 мм<br>*СП - 8%* | м | 110 | 424,00<br>-- | --<br>-- | 46640<br>-- | --<br>-- | 46640 | --<br>3731 | 50371 |
| 219 | С123-011307-0101<br>2301-1307-0101<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 20, толщина стенки 2,5 мм<br>*СП - 8%* | м | 54 | 424,00<br>-- | --<br>-- | 22896<br>-- | --<br>-- | 22896 | --<br>1832 | 24728 |
| 220 | С123-051207-1901<br>2305-1207-1901<br>РСНБ РК 2015 | Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss<br>*СП - 8%* | шт. | 32 | 5125,00<br>-- | --<br>-- | 164000<br>-- | --<br>-- | 164000 | --<br>13120 | 177120 |
| 221 | С123-041008-0403<br>2304-1008-0403<br>РСНБ РК 2015 | Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002<br>*СП - 8%* | шт. | 32 | 8236,00<br>-- | --<br>-- | 263552<br>-- | --<br>-- | 263552 | --<br>21084 | 284636 |
| 222 | С123-041006-2205<br>2304-1006-2205<br>РСНБ РК 2015 | Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005<br>*СП - 8%* | шт. | 4 | 45344,00<br>-- | --<br>-- | 181376<br>-- | --<br>-- | 181376 | --<br>14510 | 195886 |
| 223 | С123-040902-2502<br>2304-0902-2502<br>РСНБ РК 2015 | Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005<br>*СП - 8%* | шт. | 8 | 21305,00<br>-- | --<br>-- | 170440<br>-- | --<br>-- | 170440 | --<br>13635 | 184075 |
| 224 | С121-110403-0112<br>2111-0403-0112<br>РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77<br>*СП - 8%* | м | 13,2 | 267,00<br>-- | --<br>-- | 3524<br>-- | --<br>-- | 3524 | --<br>282 | 3806 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | С121-110403-0109<br>2111-0403-0109<br>РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77<br>СП - 8% | м | 13,2 | 196,00<br>-- | --<br>-- | 2587<br>-- | --<br>-- | 2587 | --<br>207 | 2794 |
| 226 | С123-010201-0143<br>2301-0201-0143<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80<br>СП - 8% | м | 11,2 | 1002,00<br>-- | --<br>-- | 11222<br>-- | --<br>-- | 11222 | --<br>898 | 12120 |
| 227 | С123-010201-0158<br>2301-0201-0158<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80<br>СП - 8% | м | 11,2 | 1344,00<br>-- | --<br>-- | 15053<br>-- | --<br>-- | 15053 | --<br>1204 | 16257 |
| | | Узел управления | | | | | | | | | |
| 228 | С123-040902-0506<br>2304-0902-0506<br>РСНБ РК 2015 | Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005<br>СП - 8% | шт. | 4 | 20551,00<br>-- | --<br>-- | 82204<br>-- | --<br>-- | 82204 | --<br>6576 | 88780 |
| 229 | С123-040902-0505<br>2304-0902-0505<br>РСНБ РК 2015 | Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005<br>СП - 8% | шт. | 2 | 18283,00<br>-- | --<br>-- | 36566<br>-- | --<br>-- | 36566 | --<br>2925 | 39491 |
| 230 | С123-040902-0503<br>2304-0902-0503<br>РСНБ РК 2015 | Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005<br>СП - 8% | шт. | 2 | 12360,00<br>-- | --<br>-- | 24720<br>-- | --<br>-- | 24720 | --<br>1978 | 26698 |
| 231 | С123-051501-0302<br>2305-1501-0302<br>РСНБ РК 2015 | Термометры угловые в оправе<br>СП - 8% | шт | 10 | 1422,00<br>-- | --<br>-- | 14220<br>-- | --<br>-- | 14220 | --<br>1138 | 15358 |
| 232 | С123-040905-0201<br>2304-0905-0201<br>РСНБ РК 2015 | Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005<br>СП - 8% | шт. | 2 | 1068,00<br>-- | --<br>-- | 2136<br>-- | --<br>-- | 2136 | --<br>171 | 2307 |
| 233 | С121-110204-0101<br>2111-0204-0101<br>РСНБ РК 2015 | Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78<br>СП - 8% | м3 | 0,1232 | 12242,00<br>-- | --<br>-- | 1508<br>-- | --<br>-- | 1508 | --<br>121 | 1629 |
| 234 | С121-100406-0301<br>2110-0406-0301<br>РСНБ РК 2015 | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В<br>СП - 8% | 1000 м2 | 0,0031855 | 438576,00<br>-- | --<br>-- | 1397<br>-- | --<br>-- | 1397 | --<br>112 | 1509 |
| 235 | С123-021104-0405<br>2302-1104-0405<br>РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/<br>СП - 8% | кг | 27,44 | 537,00<br>-- | --<br>-- | 14735<br>-- | --<br>-- | 14735 | --<br>1179 | 15914 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22 | Тенге | | | | 1883268<br>-- | --<br>-- | 1883267<br>-- | --<br>150662 | 2033929 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 9017 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 9017 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 721 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 9738 | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 1874251 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 1874251 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 149940 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 2024192 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22 | Тенге | | | | 2033930 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 23.Электрооборудование БЛОК Б** | | | | | | | | | |
| | | **ВРУ-1** | | | | | | | | | |
| 236 | Ц13-080304-0204<br>1308-0304-0204<br>РСНБ РК 2015 | **Блок управления шкафного исполнениянли распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 1 | 22042,35<br>4491,90 | 3458,31<br>1103,81 | 22042<br>4492 | 3458<br>1104 | 14092 | 4029<br>2086 | 28157 |
| 237 | 51-080401-0746<br>5108-0401-0746<br>РСНБ РК 2015 | **Пункт распределительный ПР 11-3085 ГОСТ 30011.1-2012** | шт. | 1 | 100346,00<br>-- | --<br>-- | 100346<br>-- | --<br>-- | 100346 | --<br>-- | 100346 |
| 238 | Ц13-080304-0501<br>1308-0304-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Прибор или аппарат. Установка**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 7 | 1507,29<br>1497,30 | --<br>-- | 10551<br>10481 | --<br>-- | 70 | 7546<br>1448 | 19545 |
| 239 | Прайс-лист ТОО "Электрокомплект" | **Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 40А**<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 10072,50<br>-- | --<br>-- | 10073<br>-- | --<br>-- | 10073 | --<br>806 | 10878 |
| 240 | Прайс-лист ТОО "Электрокомплект" | **Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 32А**<br>*СП - 8%* | шт. | 4 | 10072,50<br>-- | --<br>-- | 40290<br>-- | --<br>-- | 40290 | --<br>3223 | 43513 |
| 241 | Прайс-лист ТОО "Электрокомплект" | **Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 16А**<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 10072,50<br>-- | --<br>-- | 10073<br>-- | --<br>-- | 10073 | --<br>806 | 10878 |
| 242 | С123-070204-1003<br>2307-0204-1003<br>РСНБ РК 2015 | **Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 16А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 2294,00<br>-- | --<br>-- | 2294<br>-- | --<br>-- | 2294 | --<br>184 | 2478 |
| 243 | Ц13-080103-0201<br>1308-0103-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 3 | 3752,54<br>2884,20 | 531,55<br>178,48 | 11258<br>8653 | 1595<br>535 | 1010 | 6615<br>1430 | 19303 |
| 244 | С123-070503-0108<br>2307-0503-0108<br>РСНБ РК 2015 | **Трансформаторы тока марки ТТИ-А 50/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001**<br>*СП - 8%* | шт. | 3 | 3210,00<br>-- | --<br>-- | 9630<br>-- | --<br>-- | 9630 | --<br>770 | 10400 |
| 245 | Ц13-080305-1002<br>1308-0305-1002<br>РСНБ РК 2015 | **Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 1 | 1433,45<br>1302,65 | 109,44<br>38,06 | 1433<br>1303 | 109<br>38 | 21 | 965<br>192 | 2591 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | С123-070501-0308<br>2307-0501-0308<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 C(R)N, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 23140,00<br>-- | --<br>-- | 23140<br>-- | --<br>-- | 23140 | --<br>1851 | 24991 |
| | | **ЩВ-1** | | | | | | | | | |
| 247 | Ц13-080304-0304<br>1308-0304-0304<br>РСНБ РК 2015 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 1 | 4780,32<br>2994,60 | 1712,34<br>611,29 | 4780<br>2995 | 1712<br>611 | 73 | 2596<br>590 | 7967 |
| 248 | С123-070201-0109<br>2307-0201-0109<br>РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 5005,00<br>-- | --<br>-- | 5005<br>-- | --<br>-- | 5005 | --<br>400 | 5405 |
| 249 | Ц13-080304-0501<br>1308-0304-0501<br>РСНБ РК 2015 | Прибор или аппарат. Установка<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 7 | 1507,29<br>1497,30 | --<br>-- | 10551<br>10481 | --<br>-- | 70 | 7546<br>1448 | 19545 |
| 250 | С123-070204-0844<br>2307-0204-0844<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-293Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 1916,00<br>-- | --<br>-- | 1916<br>-- | --<br>-- | 1916 | --<br>153 | 2069 |
| 251 | С123-070204-0842<br>2307-0204-0842<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-293Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010<br>*СП - 8%* | шт. | 3 | 1916,00<br>-- | --<br>-- | 5748<br>-- | --<br>-- | 5748 | --<br>460 | 6208 |
| 252 | Прайс-лист ТОО "Электрокомплект" | Выключатель автоматический АП 50Б-2МТ<br>*СП - 8%* | шт. | 3 | 3715,71<br>-- | --<br>-- | 11147<br>-- | --<br>-- | 11147 | --<br>892 | 12039 |
| | | **ЩАр-1** | | | | | | | | | |
| 253 | Ц13-080304-0304<br>1308-0304-0304<br>РСНБ РК 2015 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 1 | 4780,32<br>2994,60 | 1712,34<br>611,29 | 4780<br>2995 | 1712<br>611 | 73 | 2596<br>590 | 7967 |
| 254 | С123-070201-0117<br>2307-0201-0117<br>РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 6859,00<br>-- | --<br>-- | 6859<br>-- | --<br>-- | 6859 | --<br>549 | 7408 |
| 255 | Ц13-080304-0501<br>1308-0304-0501<br>РСНБ РК 2015 | Прибор или аппарат. Установка<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 4 | 1507,29<br>1497,30 | --<br>-- | 6029<br>5989 | --<br>-- | 40 | 4312<br>827 | 11169 |
| 256 | С123-070204-0844<br>2307-0204-0844<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-293Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 1916,00<br>-- | --<br>-- | 1916<br>-- | --<br>-- | 1916 | --<br>153 | 2069 |
| 257 | С123-070204-1606<br>2307-0204-1606<br>РСНБ РК 2015 | Автоматы дифференциальные АД12 2Р16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010<br>*СП - 8%* | шт. | 3 | 3180,00<br>-- | --<br>-- | 9540<br>-- | --<br>-- | 9540 | --<br>763 | 10303 |
| | | **ЩО-1,ЩО-2** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258 | Ц13-080304-0304<br>1308-0304-0304<br>РСНБ РК 2015 | **Шкаф (пульт) управления навесной,высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 2 | 4780,32<br>2994,60 | 1712,34<br>611,29 | 9561<br>5989 | 3425<br>1223 | 147 | 5192<br>1180 | 15933 |
| 259 | С123-070201-0116<br>2307-0201-0116<br>РСНБ РК 2015 | **Щиты распределительные навесныемодели ЩРв-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТР 51778-2001**<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 2059,00<br>-- | --<br>-- | 4118<br>-- | --<br>-- | 4118 | --<br>329 | 4447 |
| 260 | Ц13-080304-0501<br>1308-0304-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Прибор или аппарат. Установка**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 14 | 1507,29<br>1497,30 | --<br>-- | 21102<br>20962 | --<br>-- | 140 | 15093<br>2896 | 39090 |
| 261 | С123-070204-0844<br>2307-0204-0844<br>РСНБ РК 2015 | **Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 1916,00<br>-- | --<br>-- | 3832<br>-- | --<br>-- | 3832 | --<br>307 | 4139 |
| 262 | С123-070204-0810<br>2307-0204-0810<br>РСНБ РК 2015 | **Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**<br>*СП - 8%* | шт. | 7 | 637,00<br>-- | --<br>-- | 4459<br>-- | --<br>-- | 4459 | --<br>357 | 4816 |
| 263 | С123-070204-1606<br>2307-0204-1606<br>РСНБ РК 2015 | **Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**<br>*СП - 8%* | шт. | 5 | 3180,00<br>-- | --<br>-- | 15900<br>-- | --<br>-- | 15900 | --<br>1272 | 17172 |
| | | **ЩАО-1** | | | | | | | | | |
| 264 | Ц13-080304-0304<br>1308-0304-0304<br>РСНБ РК 2015 | **Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 1 | 4780,32<br>2994,60 | 1712,34<br>611,29 | 4780<br>2995 | 1712<br>611 | 73 | 2596<br>590 | 7967 |
| 265 | С123-070201-0116<br>2307-0201-0116<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | **Щиты распределительные навесные модели ЩРв-П-8 IP40, на 8 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 2059,00<br>-- | --<br>-- | 2059<br>-- | --<br>-- | 2059 | --<br>165 | 2224 |
| 266 | Ц13-080304-0501<br>1308-0304-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Прибор или аппарат. Установка**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 4 | 1507,29<br>1497,30 | --<br>-- | 6029<br>5989 | --<br>-- | 40 | 4312<br>827 | 11169 |
| 267 | С123-070204-0844<br>2307-0204-0844<br>РСНБ РК 2015 | **Выключатель автоматический ВА47-293Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 1916,00<br>-- | --<br>-- | 1916<br>-- | --<br>-- | 1916 | --<br>153 | 2069 |
| 268 | С123-070204-0810<br>2307-0204-0810<br>РСНБ РК 2015 | **Выключатель автоматический ВА47-291Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**<br>*СП - 8%* | шт. | 3 | 637,00<br>-- | --<br>-- | 1911<br>-- | --<br>-- | 1911 | --<br>153 | 2064 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23** | **Тенге** | | | | 385069 | 13724 | 187675 | 63398 | 476319 |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | 83323 | 4734 | 100346 | 27850 | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | 100346 | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 100346 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 284723 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 15850 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 88057 | | | |
| | | | Тенге | | | | 171825 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 63401 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 27850 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 375973 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 68 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 88057 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23 | Тенге | | | | 476319 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 68 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 88057 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 24.Покрытие** | | | | | | | | | |
| | | **Покрытие из тротуарной плитки тип-2 -1283,03м2** | | | | | | | | | |
| 269 | С121-040509-0103<br>2104-0509-0103<br>РСНБ РК 2015 | **Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91** | м2 | 573,05 | 1780,00 | -- | 1020029 | -- | 1020029 | -- | 1101631 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 81602 | |
| 270 | С121-040508-9901<br>2104-0508-9901<br>РСНБ РК 2015 | **Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/** | м3 | 7,71152 | 37747,00 | -- | 291087 | -- | 291087 | -- | 314374 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 23287 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24** | **Тенге** | | | | 1311116 | -- | 1311116 | -- | 1416005 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | -- | -- | -- | 104889 | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 1311116 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1311116 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 104889 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24 | Тенге | | | | 1416005 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | 1416005 | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | 41026773 |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 8566997 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 590656 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 245128 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 20893367 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 12567 | | | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 831639 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 7154126 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 2977420 | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | | | | | | 41 026 773 |
| | | **Временные здания и сооружения 1,2%** | | | | | | | | | 492 321 |
| | | **Итого** | | | | | | | | | 41 519 094 |
| | | **Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%** | | | | | | | | | 290 634 |
| | | **Итого в базовых ценах СМР** | | | | | | | | | 41 809 728 |
| | | **Непредвиденные работы и затраты-2%** | | | | | | | | | 836 195 |
| | | **Итого** | | | | | | | | | 42 645 922 |
| | | **Итого в базовых ценах Оборудование** | | | | | | | | | - |
| | | **Итого в базовых ценах СМР+оборудование** | | | | | | | | | 42 645 922 |
| | | **Итого** | | | | | | | | | 42 645 922 |
| | | **Итого в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901** | | | | | | | | | 44 773 997 |
| | | **Итого с понижающим К-0,985750356949402** | | | | | | | | | 44 135 983 |
| | | **Стоимость строительства** | | | | | | | | | 44 135 983 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НДС 12% | | | | | | | | | 5 296 318 |
| | | Стоимость строительства | | | | | | | | | 49 432 301 |

**Инженер:**
**Эксперт технадзор:**

**ТОО "Мир-Строй и Компания"**

**_____Избасаров Е.**

**Подрядчик:**
**Директор:**
**ТОО "Ынтымақ-Құрылыс"**

**_____Тулегенов Ш.Д.**